Versión: 08

Código: GIL-F- 047

Proceso Gestion de Infraestructura y Logística

Formato de Construcciones en Curso

SENA - DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE CONSTRUCCIONES

CORTE AL MES DE _____ DE _____

POR FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR ESTE FORMATO

INFORMACION DE OBRA Y CONTRATO																	OBLIGACIONES Y AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS								VALOR TOTAL PAGADO CONSTRUCCION EN CURSO/CONTRATO Afectado a cuenta 1615	PORCENTAJE DE AVANCE LA OBRA DE ACUERDO CON PROGRAMACION DE OBRA	DOCUMENTOS SOPORTE ADJUNTOS		FIN DE OBRA			ESTADO CONTRATO	NOMBRES DE RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN		
ITEM	OBRA REFERENTE	NOMBRE REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CÓDIGO PCI EJECUCION PRESUPUESTAL	CIUDAD O MUNICIPIO	CÓDIGO PCI EJECUCIÓN DE OBRA	DIRECCIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE LA OBRA	LINK SECOP II	No. CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA	NOMBRE TERCERO CONTRATISTA	CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES O DISMINUCIONES AL VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OBJETO/ DESCRIPCIÓN	TIPO DE REGISTRO	NUMERO DE REGISTRO	CÓDIGO CONTABLE AFECTADO EN LA OBLIGACION O AMORTIZACIÓN	FECHA DE LA OBLIGACIÓN O AMORTIZACIÓN	VALOR DE LA OBLIGACIÓN O AMORTIZACIÓN	VALOR DE IVA	CONCEPTO DEL PAGO O AMORTIZACIÓN			COPIA DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES Y/O RESOLUCIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN	SOPORTE DEL PAGO (FACTURA, CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE) DE ACUERDO CON EL AVANCE O EJECUCIÓN DE OBRA.	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿ACTIVADO MAYOR VALOR AL INMUEBLE?	No. TRANSACCIÓN CONTABLE ACTIVACIÓN OBRA		INTERVENTOR	CORREO INTERVENTORIA	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO MIXTO Y/O COORD CONSTRUCCIONES (DG)
1	Adecuación del ambiente de construcción Nave 6 del Centro de Industria y Construcción Regional Tolima	SENA CENTRO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION REGIONAL IBAGUE - TOLIMA	C-3699-1300-14	TOLIMA	C-3699-1300-14-0-3699011-02	Carrera 45 Sur No. 141-05 Sector Picaleña Contiguo A La Casa De La Moneda	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26143058&cHash=PublicArea~PrivateArea&cMode=False	9005938281	N/A	CO1.PCCNTR.5352763	18/09/2023	12/10/2023	18/03/2024	$ 1.113.154.244	-	$ 1.113.154.244	Adecuación del ambiente de construcción Nave 6 del Centro de Industria y Construcción Regional Tolima	OBLIGACION	584027	36-02-00-073-022610		$ 1.113.154.244	5.262.485,85	Pago de avance 27,62%	-	65,01%	SI	SI	NO	NO	No. TRANSACCIÓN CONTABLE ACTIVACIÓN OBRA	ACTIVO	SI	sennacionintercentralolimalibre.mail.com	gcarvajal@sena.edu.co
2																-									-									
3																-									-									
4																-									-									
5																-									-									
6																-									-									
7																-									-									
8																-									-									
9																-									-									
10																-									-									
11																-									-									
12																-									-									
13																-									-									
14																-									-									
15																-									-									
16																-									-									
17																-									-									
18																-									-									
19																-									-									
TOTAL CUENTA 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO																									**65%**				**#¡REF!**					