8/11/2023

Ingeniera

SILVIA GAMBOA

SUPERVISORA CONTRATO 033 DE 2023

INFORME DE VISITA Y CORRECCION DE GOTERA AL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE CHIQUINQUIRA

1. Se realizó una inspección detallada de la cubierta , encontrado principalmente la obstrucción de bajante , el cual provocaba el rebose de la canaleta existente , se realiza la abertura del sifón y posterior limpieza y le aplico silicona industrial a la cabeza de los amarres de la cubierta en asbesto cemento y algunas grietas de tracción que presentaba en algunas partes de la cubierta .

REGISTRO FOTOGRAFICO



APLIQUE DE SILICONA







LIMPIEZA DE SALIDA DE LA CANALETA



APERTURA DE BAJANTE Y LIMPIEZA



NOTA: hay que esperar que llueva para saber si los arreglos sirvieron para detener la entrada de agua a dos oficinas del edificio.

Recomendaciones

Realizar periódicamente limpieza de materiales así como alguna vegetación que pueda salir dentro de los canales existentes

ATENTAMENTE



OSCAR GUERRA OÑATE

CONTRATISTA