1. FECHA ELABORACIÓN:	8	4	2024	2. No. INFORME	57	3. SEMANA No.	57
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	01/04/2024 AL 08/04/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024	11. PLAZO:	14	Meses	
12. PRORROGAS:	60 DIAS			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024	22. PLAZO:	14	Meses	
23. PRORROGAS:	60 DIAS			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:			
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	96,00%	7,25%	100,00%	7,55%	4,00%	0,30%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	93,00%	36,22%	98,76%	38,46%	5,76%	2,24%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	71,00%	10,44%	88,26%	12,98%	17,26%	2,54%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	84,00%	0,72%	23,43%	0,20%	-60,57%	-0,52%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	97,00%	0,83%	100,00%	0,85%	3,00%	0,03%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	88,00%	0,53%	39,32%	0,24%	-48,68%	-0,29%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	88,00%	5,78%	83,18%	5,46%	-4,82%	-0,32%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	8,00%	0,18%	0,00%	0,00%	-8,00%	-0,18%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	81,00%	18,04%	80,01%	17,82%	-0,99%	-0,22%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**85,34%**		**88,92%**		**3,58%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	88,31%	99,71%	-11,40%
Durante el periodo	0,61%	-14,37%	14,98%
Acumulado Actual	88,92%	85,34%	3,58%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	-14,37%	85,34%
Valor de la Obra Programada	-$ 377.173.034,75	$ 2.239.993.200,17

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,61%	88,92%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 16.010.824,72	$ 2.333.860.710,87

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	8	DEMOLEDOR	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	L
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	L
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista continua con la instalación de cielorraso en PVC (color blanco) en la zona de preparación mixta, alacenas y oficina de admon.
2. El contratista continua con la instalación de enchapes en el muro de la zona de lavamanos.
3. El contratsta finaliza la instalación de enchape para piso en el baño de la oficin a de admon.
4. El contratista continua con la aplicación de boquilla en las juntas del enchape de pared.
5. La interventoría verifica que las actividades realizadas estén acordes a las especificaciones técnicas y que los materiales utilizados sean los establecidos en la línea base.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoria verifica las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal presente en la obra.
4. Se realiza el adicional en plazo N°2 por TREINTA (30) DIAS a los contratos de obra e interventoria.
5. Interventoria verifica y aprueba la reprogramación de las atividades según la nueva fecha de terminación de contrato.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residups solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados y dispuestos en la escombrera debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	8	4	2024	No. INFORME	57	SEMANA No.	57

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 01 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalaión de enchape en muro de lavamanos.



FECHA FOTO: 01 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalaión de enchape en muro de lavamanos.



FECHA FOTO: 02 de abril de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de cieloraso en PVC (preparación mixta).



FECHA FOTO: 02 de abril de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de cieloraso en PVC



FECHA FOTO: 02 de abril de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de boquilla en juntas de enchapes



FECHA FOTO: 02 de abril de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de boquilla en juntas de enchapes

FECHA ELABORACIÓN:	8	4	2024	No. INFORME	57	SEMANA No.	57

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de perimietral en PVC.



FECHA FOTO: 03 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de perimietral en PVC.



FECHA FOTO: 04 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de de cieloraso en PVC.



FECHA FOTO: 04 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de de cieloraso en PVC.



FECHA FOTO: 06 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape en muro de lavamanos..



FECHA FOTO: 07 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape de piso en baño.