DISICO S.A. INGENIERIA

REMISION 008

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	02	2024

REMITE: DISICO S.A
Nit. 860.074.186-9
Cra 27 C No. 22 - 79 BOGOTA D.C
CONTACTO: Natalia Espitia
CEL: 3182634330

SITIO DE ENTREGA: Calle 45 No. 14 A - 50 Almacen
CIUDAD: Bucaramanga
RECIBE: Eduart Florez/ Nohora Rueda
TEL: 3144285030/317 8600310

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CODIGO	NO. INGRESO ALMACEN	INSPECCIÓN NÉSTOR JAVIER SALAMANCA (08/02/2024)
1	DAKER	UPS 6 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO DAKER QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:	UND	9			OK en cantidades
2	310176	DAKER + 6 KVA 208 V (SIN BATERIAS)	UND	9			OK en cantidades
3	310938	SMP CARD CS101	UND	9			OK en cantidades
4	GABBAT579A H-DKG	GABINETE PARA ALMACENAR 20 BATERIAS DE - 5,7,9 A	UND	9			OK en cantidades
5	BATERIAS	BATERIAS UPS 12 V 9 A (20 BATERIAS POR UPS)	UND	180			OK en cantidades
6	310952	KIT SOPORTE RACK UPS	UND	9			OK en cantidades
7	SETTA6K-DAK BF-G	SET TRANSFORMAADOR AISLAMIENTO 6 KVA + GABINETE DAKER	UND	9			OK en cantidades
9	DAKER	UPS 10 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO DAKER QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:	UND	3			OK en cantidades
10	310177	DAKER + 10 KVA 208 V (SIN BATERIAS)	UND	3			OK en cantidades
11	310938	SMP CARD CS101	UND	3			OK en cantidades
12	BATERIAS	BATERIAS UPS 12 V 7 A (40 POR CADA UPS)	UND	120			OK en cantidades
13	310952	KIT SOPORTE RACK UPS	UND	3			OK en cantidades
14	KEOR T	UPS 15 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:	UND	1			OK en cantidades
15	310279	CHASIS UPS 15KVA 208 VAC (3F N T)	UND	1			OK en cantidades
16	310938	SMP CARD CS101	UND	1			OK en cantidades
17	310912	DRAWERS PARA 60 BATERIAS PARA 7Ah - 9Ah (9 POR UPS)	UND	6			OK en cantidades
18	310915	PARELLEL KITFOR KEOR T	UND	1			OK en cantidades

19	BATERIAS	BATERIAS 12v 7A (68 BATERIAS POR CADA UPS) (13 CAJAS POR 5 UNIDADES MAS 1 DE 3 UNIDADES POR UPS)	UND	68			OK en cantidades
20	CABLES	CABLES PARA DRAWERS PARA 60 BATERIAS DE 7Ah 9Ah (1CAJA PARA CADA UPS)	CAJA	1			OK en cantidades

LIO: 5
SERIE DE LOS EQUIPOS **6 KVA**: X20NG00050 X20NG00052 X20NG00046 X20NG00031 X20NG00048 X20NG00003 X20NG00056 X20NG00059 X20NG00049
SERIE DE EQUIPO DE **10KVA:** W35NH00061 W35NH00064 W35NH00065
SERIE DE EQUIPO **15 KVA:** 2305P0864001

Recibí (FIRMA)

Nombre
C.C

Se procedió a inspeccionar en el almacén de la Entidad el 8 de febrero de 2024, hora 9:10 am, los elementos referenciados en este documento. Cabe anotar que incialmente los seriales aportados por el contratista diferían de lo inspeccionado en campo. Una vez subsanado por el contratista, envió la remisión No.8 y se inició a tomar muestra del 10% en las UPS de 6KVA, 10 KVA. Para la UPS de 15KVA se inspeccionó modelo KEOR T- marca Legrand 15KVA, 1345H 208V, con manual de instalación y uso, serial 2305P0864001, número de stock 310278. En cuanto a las UPS de 10KVA se procedió a revisar dos (2) de las tres (3) así; (1) una UPS modelo DAKER DK+, marca Legrand 10KVA, serial W35NH00061 22W35, con manual de instalación y uso, (1) una UPS modelo DAKER DK+, marca Legrand 10KVA, serial W35NH00064 22W35, con manual de instalación y uso. En cuanto a las UPS de 6 KVA se procedió a revisar dos (2) de las nueve (9) así; 1 (una) UPS modelo DAKER DK+, marca Legrand de 6000 VA, serial X20NG00059 23W20 con manual de instalación y uso, 1 (una) UPS modelo DAKER DK+, marca Legrand de 6000 VA, serial X20NG00046 23W20 con manual de instalación y uso.

Es necesario mencionar que, incialmente la potencia nominal ofrecida por el contratista para las UPS pequeñas era de 5KVA, las que llegaron son de 6KVA mejorando la potencia nominal ofrecida. Las UPS de 15 y 10 KVA cumplen según ficha técnica entrega por DISICO. Por lo anterior, se entrega concepto favorable para su instalación, no sin antes indicar que cada una de las UPS que se instalarán en las sedes de la seccional deben gestionarse a través del protocolo SNMP, mediante IPV4 o IPV6. Se finaliza aclarando que la totalidad de las UPS suministradas para la seccional Bucaramanga es de 18, quedando un pendiente de entrega de 5.

Atentamente:

Néstor Javier Salamanca Sarmiento
Asistente administrativo DEAJ seccional Bucaramanga-área sistemas
Ingeniero de telecomunicaciones
Especialista en gerencia de proyectos