CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Consejo Superior de la Judicatura Ciudad: Monterrey UPS [X] Marca: legrand Fecha 28 / 02 / 2024

Sucursal: Juz. 001 promiscuo de familia Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: ____ Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]

Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 10KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado: Alexander Ramos Técnico: Diego Avila Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/namiento [ ]

Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: W38NH00001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	124	121	
Voltaje N/T:	0.05 Vd.		
Corriente por Fase	2.8	2.6	

Corriente Neutro: 0

Corriente Tierra: 0 Calibre: #10

Estado Gral (visual): X | R | M

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 Nº Bancos: 2

Marca: Legrand Referencia: GABBAT40/TAH-DK

Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: 270 VDC

Baterías: 12V 7Ah Internas: [X] Externas: [ ]

Fecha de Fabricación 05 / 08 / 2023

Obs: ____

Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	114	117	
Voltaje N/T:	0.09		
Corriente por Fase	0.1	0	

Corriente Neutro: 0

Corriente Tierra: 0 Calibre: #10

Cantidad de Circuitos: 4

Estado Gral (visual): X | R | M

Observaciones: No hay carga soportada.

Periféricos.

Barraje N / t: OK

Llave Conmutable Si [X] No [ ] x32 A

Breaker In: Si [X] No [ ] x 60 A

Breaker Out: Si [X] No [ ] x 60 A

Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ____ kW

Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %

Obs: Sin aire Acondicionado

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	N
Sist. ventilación Operativo	✓	N
UPS soportando la Carga	✓	N
Autonomía con Carga	✓	N
Normalización del Eq.	✓	N

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación de UPS de 10KVA, con tarjeta SNMP S/N: W16Y4089I4 mas banco de Baterías 40/TAH-DK y transformador S/N INT-0923059. Adicionalmente se instala llave de Bypass para mantenimiento en sus dos (2) DPS para protección de entrada y salida de la UPS. Se recomienda la instalación de un aire Acondicionado para la refrigeración del Equipo.

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

Se recomienda NO conectar ninguna carga inductiva tales como: Taladros, ventiladores, impresoras ya que estos equipos generan picos de corriente que podrían dañar la parte electrónica del UPS.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____

Hora de Salida: ____

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]

Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Diego Avila.

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Alexander Ramos

FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner