Alcaldía Municipal de Paipa - Boyacá
Contrato No. 640-2023

Informe Mensual #1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO 638 de 2023 PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PAIPA

Periodo de Informe *14/0511/2023* **a** *12/12/2023*

Fecha: 12/12/2023
Versión: 1
Versión de Plantilla: 1 – 12/12/2023


Información de control del documento

Descripción	Valor
Título del Documento:	Informe mensual No 1 de Progreso del Proyecto
Nombre del Proyecto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO 638 de 2023 PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PAIPA
Autor del documento:	Ing. Hugo Polania - Gestor Documental
Director del Proyecto:	Ing. Javier Rodríguez
Versión Doc.:	1
Confidencialidad:	Media
Fecha:	12/12/2023

Aprobación y revisión del documento:

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación. |

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indique explícitamente como Opcionales.

Nombre	Rol	Acción	Fecha	Firma
Abraham Acosta G	Residente de Interventoría	Elabora	14-11-2023	
Javier Rodríguez	Director del proyecto	Aprueba	08-06-2023	
Carolina Arboleda	Coordinadora Técnica	Revisa	08-06-2023	
Javier Rodríguez	Rep. Legal	Autoriza	08-06-2023	

Historial de documentos:

El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

Editorial, formateo y ortografía.

Aclaración.

Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor o el Propietario del Documento.

Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

Revisión	Fecha	Creada por	Breve descripción de los cambios	Firma
1	11/11/2023	Hugo Polania	Primera versión	

Gestión de la configuración: Localización del documento

La última versión de este documento está guardada en https: https://1drv.ms/w/s!Ap2PQvBL9vSWhckH7iqvqp9vsVi6TA?e=bzxFiE

Contenido

1. SÍNTESIS DEL PROYECTO 3

Comité de dirección del proyecto 3
Información contractual 3
Resumen ejecutivo 3

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 4

Hitos y entregables 4
Plan de Proyecto (Programado vs. ejecutado) 4
Avances 4
Incidencias y control de calidad 5
Relación de oficios 6

3. COMPONENTE TECNICO 6

Comportamiento en tiempo y por paquetes de trabajo 6
Actividades realizadas 6
Plan de acción 6
Registro fotográfico 7

4. COMPONENTE FINANCIERO 7

Definición forma de pago 7
Ejecución presupuestal y proyección 7

5. COMPONENTE DE RIESGOS 7

6. COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL 8

Actividades de gestión social 8
Actividades de Gestión Ambiental 8

7. COMPONENTE SISO 8

1. SÍNTESIS DEL PROYECTO

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección del Proyecto de interventoría (CDPI)	**Ingeniero residente (IR): Ing. Abraham Acosta González**
	Coordinadora Técnica (CT): Ing. Carolina Arboleda
	Director de Proyecto (DP): Ing. Javier Rodríguez
Comité de Dirección del Proyecto de Ejecución	**Gerente del proyecto: Ing. Juan Mario Torres**
	Ingeniero residente: Ing. Cesar David Peñalosa
Comité de Dirección Alcaldía de Paipa Boyacá	**Supervisor: Dr. Daniel Ricardo López Rodrioguez (Secretario Planeación)**

Información contractual

Contrato Interventoría: Segurytecnia de Colombia S.A.S.		**Contrato Diseño e Implementación: Unión Temporal Paipa Segura 2023**	
Nro. Contrato	640-2023	**Nro. Contrato**	638-2023
Fecha inicio	14-11-2023	**Fecha inicio**	14-11-2023
Fecha fin	13-08-2024	**Fecha fin**	13-08-2023
Plazo inicial	9 meses	**Plazo inicial**	9 meses
Plazo final	13-08-2024	**Plazo final**	13-08-2023
Valor Inicial	$ 177.607.500,00	**Valor Inicial**	$ 2.059.226.416,00
Valor adicional	Sin modificaciones	**Valor adicional**	Sin modificaciones

Resumen ejecutivo

El proyecto comienza con la firma de las actas de inicio del contratista y de la interventoría el día 14 de noviembre de 2023, con un plazo inicial de 9 meses, sin modificación presente en tiempo o presupuesto.

El proyecto se estructuró en dos fases; la primera corresponde a estudios y diseños, la segunda a la implementación. La primera fase de estudios y diseños inició el 17 de noviembre con la visita de reconocimiento con el fin de revisar y validar las instalaciones físicas donde se ejecutará el contrato interadministrativo.

La primera fase de estudios y diseño, permitirá establecer los requerimientos técnicos sobre el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) del municipio de Paipa - Boyacá

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El contratista presentó un cronograma el día 15 de noviembre de 2023 como respuesta a la solicitud elevada por el representante del Ministerio de Interior en reunión de presentación de los equipos de trabajo de cada uno de los contratos (Interventoría e Implementación), dicho cronograma establece como tiempo para realizar los estudios y diseños en el periiodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2023 y el 12 de diciembre de 2023.

Durante la etapa de diseño se realizará la programación de la etapa de implementación del proyecto

Hitos y entregables

Dado que el cronograma presentado es aprobado, se presenta en este informe los hitos y entregables, los cuales se expondrán en la siguiente tabla, para su control

ID	Hito / Nombre del entregable	Fecha objetivo de entrega	Fecha actual de entrega	Estado	Comentarios
1	Estudios y diseños de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 24D	12/12/2023	12/12/2023	EJECUTADO	Se entrega para revisión del Ministerio

Plan de Proyecto (Programado vs. ejecutado)

De acuerdo con la reunión realizada con el contratista, el día 14 de junio de 2023 se definió la herramienta Proyect, como elemento de valoración del alcance del proyecto, sin embargo, la interventoría realizará las revisiones del caso y la evaluación de avances en tiempo y actividades, presentará los resultados en una tabla de evaluación, de la cual se presenta el siguiente ejemplo:

Tarea					Días	Pesos real	Comienzo	Fin	Días hasta	Peso esperad	%Real	% Planeado	Cumpl.
EDT	Descripción												
1	Administración, planeación y logística				2	0,01	14/10/2022	18/10/2022	0	0,19	100%	100%	100%
6	Plan de gestión del proyecto				8	0,08	14/10/2022	25/10/2022	0	0,81	11%	64%	18%
11	Plan de adquisiciones				44	0,37	14/10/2022	12/12/2022	0	0,00	1%	12%	8%
18	Ejecución				54	0,53	21/10/2022	28/12/2022	0	0,00	0%	0%	
53	Cierre				2	0,01	28/12/2022	30/12/2022	0	0,00	0%	0%	

Avances

Se presenta información de avances a la fecha,

Fecha	Fase	Título	Descripción	Estado[1]	Aceptación / Rechazo	Fecha objetivo	Responsable
17/11/2023	Fase I	Estudios y diseños	Visitas técnicas	Finalizado	Aceptada	19/11/2023	Ministerio Alcaldía Contratista Interventoría
21/11/2023	Seguimiento	Reunión	Reunión con los	Finalizado	Aceptada	21/11/2023	Ministerio Alcaldía

[1] El estado del avance puede ser cualquiera de los siguientes: Entregado; Entrega pendiente.

			interesados del proyecto				Contratista Interventoría
29/11/2023	Fase I	Reunión	Seguimiento etapa de diseño	Finalizado	Aceptada	29/11/2023	Ministerio Alcaldía Contratista Interventoría
3/12/2023	Fase I	Reunión	Seguimiento etapa de diseño	Finalizado	Aceptada	3/12/82023	Ministerio Alcaldía Contratista Interventoría
3/12/2023	Fase I	Revisión	Revisión documentos y entregables del diseño de acuerdo con el Anexo 24D	Finalizado	Aprobado	12/12/2023	Contratista Interventoría
12/12/2023	Fase I	Entrega Diseños	Entrega al Ministerio de Interior de los diseños	Finalizado	Ejecutada	12/12/2023	Ministerio Alcaldía Contratista Interventoría

Incidencias y control de calidad

ID	fecha	Fase	Descripción	Estado[2]	Detalles de la acción	Urgencia[3]	Impacto[4]	Calific.[5]	Responsable
1	11/12/2023	F I	Establecer si el PMC ROMITA corresponde a vía concesionada	Abierto	Indagación del área de concesión	5	5	5	Alcaldía

[2] El estado de la incidencia puede ser cualquiera de los siguientes: Abierto; Pospuesto; Resuelto; Cerrado.

[3] Valor numérico que indica la urgencia de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

[4] Valor numérico que denota la gravedad/impacto de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

[5] Tamaño de la incidencia representa el coste relacionado con la resolución de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

Relación de oficios

El estado de los oficios se calificará como; en proceso, si se encuentra dentro de los tres días hábiles inmediatos a la fecha de envió del oficio; sin respuesta todo oficio cuya respuesta supere los tres días hábiles

A continuación se presenta la relación de oficios emitidos

Numero de oficio	Detalle	Destino	Estado	Aceptado/rechazado
Oficio 010	Permiso Uso de Infraestructura para tendido de fibra	Alcaldía	Cerrado	Aceptado
Oficio 011	Aprobación de Telemática local y de Telemática Nacional de la distribución del Centro de Monitoreo	Alcaldía	Cerrado	Aceptado
Oficio 012	Permiso expedido por la Policía Nacional	Alcaldía	Cerrado	Aceptado
Oficio 013	Disposición Escombros	Alcaldía	Abierto	Aceptado
Oficio 014	uso del espacio público	Alcaldía	Cerrado	Aceptado
Oficio 015	Suministro fluido eléctrico punto de cámara	Alcaldía	Cerrado	Aceptado
Oficio 016	Permiso del concesionario para instalación de la cámara ROMITA	Alcaldía	Abierto	Aceptado
Oficio 017	Aprobación estudios y diseños Contrato 638 de 2023	Alcaldía	Cerrado	Aceptado

3. COMPONENTE TECNICO

Comportamiento en tiempo y por paquetes de trabajo

Cronograma de diseño aceptado .

Actividades realizadas

Desarrollo de los estudios y diseños para el CONTRATO 638 de 2023 PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PAIPA.

Plan de acción

Seguimiento a las siguientes actividades:

- Inicio de la fase I: Estudios y diseño.
- Revisión de cada punto de monitoreo.
- Definición de la comunicación de las cámaras, establecimiento de recorridos

Registro fotográfico

El registro fotográfico se encuentra en el siguiente enlace:

https://1drv.ms/f/s!Ap2PQvBL9vSWhckOb6fuOtKPeesgkw?e=RnXwYm

Actividad	Localización
Visita estación de Policía sala SIES	KM 1 VIA PANTANO DE VARGAS, PAIPA - BOYACA
Vista evaluación de puntos varios en la ciudad	Varios

4. COMPONENTE FINANCIERO

Definición forma de pago

Se define y comunica al contratista, la siguiente forma de pago

- Primer pago del 10% del valor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos:

  A. Suscripción del acta de inicio.
  B. Aprobación de Póliza.
  C. Acta de Mesa de socialización del Contrato.
  D. Aprobación de los Estudios y Diseños definitivos
  E. Cronograma de ejecución del contrato.

- El 80 % del valor del contrato se pagará mediante actas parciales, las cuales deben ser refrendadas por el contratista, el interventor y el supervisor del contrato y/o el funcionario competente de la ordenación de pago.

- El 10 % restante al final del contrato previa suscripción del acta de Terminación, por lo que el contratista deberá haber acreditado la ejecución en un cien por ciento (100%) de las obligaciones establecidas en el contrato.

Ejecución presupuestal y proyección

El proyecto no presenta ejecución presupuestal a la fecha

5. COMPONENTE DE RIESGOS

Actualmente el contratista no ha presentado la matriz de riesgos para el desarrollo del contrato

6. COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL

Actividades de gestión social

A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de socialización con la comunidad.

Acciones	Fecha de finalización	Quien y Comentarios

Actividades de Gestión Ambiental

A la fecha no se han generado residuos o actividades que alteren o afecten el medio ambiente

7. COMPONENTE SISO

A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de implementación por lo tanto no se ha realizado la evaluación del personal en campo.