CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4113 DE 2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 02/11/2023

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO	4113 DE 2023
FECHA DE CONTRATO	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.
NIT	901221652-9
INTERVENTORÍA	N/A
SUPERVISIÓN	EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($262.037.082)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICATORIO No. 1	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($262.036.236)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No. 1	13 DE DICIEMBRE DE 2023 (PLAZO UN MES)
REINICIO No. 1	15 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No. 1	17 DE ENERO DE 2024 (45 DÍAS ADICIONALES)
MODIFICATORIO No. 1	02 DE MARZO DE 2024 (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS)
PRÓRROGA No. 2	02 DE MARZO DE 2024 (15 DÍAS ADICIONALES)

FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE MARZO DE 2024
SUPERVISOR	SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
PROYECTO - RUBRO	2020540010051 "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA."
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	004194 del 28-08-2023 1.3.3.1.00.03-R.B INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN $300.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 006111 del 02-11-2023 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Construcción y servicios de la construcción - 1.3.3.1.00.03-Rb INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN $262,037,082.00
MODALIDAD	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PROCESO No. SIM-SAM-008-2023

GARANTIAS

POLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No	**460-47-994000069390 Anexo 0**	**ASEGURADORA**	**ASEGURADOREA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	02/11/2023	15/06/2024	$78.611.124,60
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMNI	02/11/2023	15/12/2026	$26.203.708,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA	5 AÑOS	$78.611.124,60
POLIZA DE RCE No.	**460-74-994000006898 Anexo 0**	**ASEGURADORA**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	02/11/2023	15/12/2023	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	02/11/2023	15/12/2023	$232,000,000.00
RCE PATRONAL	02/11/2023	15/12/2023	$232,000,000.00

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	02/11/2023	15/12/2023	$232,000,000.00
APROBACION POLIZAS	07 DE NOVIEMBRE DE 2023		

POLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No	**460-47-994000069390 Anexo 1**	**ASEGURADORA**	**ASEGURADOREA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10/11/2023	15/06/2024	$78.611.124,60
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMNI	10/11/2023	15/12/2026	$26.203.708,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA	5 AÑOS	$78.611.124,60
POLIZA DE RCE No.	**460-74-994000006898 Anexo 1**	**ASEGURADORA**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/11/2023	15/12/2023	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/11/2023	15/12/2023	$232,000,000.00
RCE PATRONAL	10/11/2023	15/12/2023	$232,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/11/2023	15/12/2023	$232,000,000.00

POLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE REINICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No	**460-47-994000069390 Anexo 2**	**ASEGURADORA**	**ASEGURADOREA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10/11/2023	17/07/2024	$78.611.124,60
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMNI	10/11/2023	17/01/2027	$26.203.708,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA	5 AÑOS	$78.611.124,60
POLIZA DE RCE No.	**460-74-994000006898 Anexo 2**	**ASEGURADORA**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15/12/2023	17/01/2024	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15/12/2023	17/01/2024	$232,000,000.00
RCE PATRONAL	15/12/2023	17/01/2024	$232,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15/12/2023	17/01/2024	$232,000,000.00

POLIZA SEGÚN PRÓRROGA No.1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No	**460-47-994000069390 Anexo 3**	**ASEGURADORA**	**ASEGURADOREA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	10/11/2023	02/09/2024	$78.611.124,60
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMNI	10/11/2023	03/03/2027	$26.203.708,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA	5 AÑOS	$78.611.124,60
POLIZA DE RCE No.	**460-74-994000006898 Anexo 3**	**ASEGURADORA**	**ASEGURADOREA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	17/01/2024	04/03/2024	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/01/2024	04/03/2024	$232,000,000.00
RCE PATRONAL	17/01/2024	04/03/2024	$232,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/01/2024	04/03/2024	$232,000,000.00
APROBACION POLIZAS	01 DE FEBRERO DE 2024		

POLIZA SEGÚN PRORROGA No. 2 Y MODIFICATORIO No.1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No	**460-47-994000069390 Anexo 4**	**ASEGURADORA**	**ASEGURADOREA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10/11/2023	17/09/2024	$78.611.124,60
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMNI	10/11/2023	18/03/2027	$26.203.708,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final		$78.611.124,60
POLIZA DE RCE No.	**460-74-994000006898 Anexo 4**	**ASEGURADORA**	**ASEGURADOREA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	04/03/2024	26/03/2024	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/03/2024	26/03/2024	$232,000,000.00
RCE PATRONAL	04/03/2024	26/03/2024	$232,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	04/03/2024	26/03/2024	$232,000,000.00
APROBACION POLIZAS	19 DE MARZO DE 2024		

En las instalaciones de la alcaldía de San José de Cúcuta, se reunieron las siguientes personas: **ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA,** representante legal de **ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.** y **EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR** Subsecretario de Medio Ambiente del municipio San José de Cúcuta en calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO,** con el fin de realizar la presente Acta de recibo final del Contrato No. 4113 de 2023, obra ejecutada dentro del periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2023 al 12 de diciembre de 2023 y del 15 de enero de 2024 al 17 de marzo de 2024, la cual se describe a continuación:

ACTA FINAL							
CONDICIONES ACTUALES MODIFICATORIA No. 01						CANTIDAD DEL PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr. PARCIAL	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL
1	PRELIMINARES						
1.01	Localización y Replanteo	M2	678.25	$ 3,939	$ 2,671,627.00	678.25	$ 2,671,627.00
1.02	Cerramiento en tela (verde y polisombra) Hmin=2,10 m	ML	201.14	$ 23,439	$ 4,714,521.00	201.14	$ 4,714,521.00
Subtotal					$ 7,386,148.0		$ 7,386,148.00
2	DEMOLICIONES						
2.01	Demolición muro en mampostería	M3	24.47	$ 81,781	$ 2,001,061.00	24.47	$ 2,001,061.00
2.02	Demolición pisos en gress incluye contrapiso	M2	512.08	$ 15,559	$ 7,967,453.00	512.08	$ 7,967,453.00
2.03	Demolición de losa en concreto	M2	50.28	$ 16,854	$ 847,419.00	50.28	$ 847,419.00
2.04	Demolición de bancas y jardineras incluye transporte	UND	8.00	$ 12,642	$ 101,136.00	8.00	$ 101,136.00
2.05	Poda de árboles	UND	10.00	$ 116,301	$ 1,163,010.00	10.00	$ 1,163,010.00
2.06	Retiro de raíz seca	UND	4.00	$ 77,534	$ 310,136.00	4.00	$ 310,136.00
2.07	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)	M3	177.53	$ 73,142	$ 12,984,900.00	177.53	$ 12,984,900.00
2.08	Generación y disposición de sobrantes	M3	177.53	$ 17,992	$ 3,194,120.00	177.53	$ 3,194,120.00
Subtotal					$ 28,569,235.00		$ 28,569,235.00
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
3.01	Excavación manual sin clasificar	M3	97.85	$ 55,622	$ 5,442,613.00	97.85	$ 5,442,613.00
3.02	Suministro e instalación de sub base granular compactada E=0.09m	M3	96.30	$ 122,262	$ 11,773,831.00	96.30	$ 11,773,831.00
Subtotal					$ 17,216,444.00		$ 17,216,444.00
4	PISOS Y CONCRETOS						

4.01	Suministro e instalación bordillo de confinamiento en concreto de 3000 Psi, H20 10x20 para adoquín	ML	137.55	$ 55,761	$ 7,669,926.00	137.55	$ 7,669,926.00
4.02	Suministro e instalación de bordillo de confinamiento en concreto de 3000 Psi, H40 15x40 para rampas de acceso	ML	14.82	$ 64,338	$ 953,490.00	14.82	$ 953,490.00
4.03	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, E=0,10 incluye (malla electrosoldada 6mm)	M2	70.25	$ 94,982	$ 6,672,486.00	70.25	$ 6,672,486.00
4.04	Piso en adoquín de concreto rectangular 6x10x20 cm	M2	430.25	$ 116,146	$ 49,971,817.00	430.25	$ 49,971,817.00
4.05	Piso loseta alerta, guía, lisa, cuadrática 20x20x6	ML	176.79	$ 43,751	$ 7,734,739.00	176.79	$ 7,734,739.00
4.06	Muro en concreto 3000 psi 0.15m x 0.90m (malla electrosoldada 6mm y anclajes en varilla 1/2" cda 0.5m)	ML	41.17	$ 220,881	$ 9,093,670.00	41.17	$ 9,093,670.00
4.07	Pañete en zona de gradas, e=0.02m	M2	8.32	$ 34,615	$ 287,997.00	8.32	$ 287,997.00
Subtotal					**$ 82,384,124.00**		**$ 82,384,124.00**
5	**CARPINTERIA METALICA**						
5.01	Suministro e instalación de puerta H4m*3,50m en perfil en Upn80, platina 2" x 3/16", bisagras dwe 5/8", tubo circular de 2" x 2.5mm, tubo cuadrado de 4" x 4"x 4mm, incluye templetes en 5/8" anticorrosivo y pintura.	UND	2.00	$ 4,875,570	$ 9,751,140.00	2.00	$ 9,751,140.00
5.02	Suministro e instalación de cerramiento en tubo de 3", e=2mm, Hprom = 3m, incluye tapa, anticorrosivo y pintura esmalte. (instalación de tubería separación <=20cm entre tubo y tubo)	ml	40.00	$ 831,476	$ 33,259,040.00	40.00	$ 33,259,040.00

5.03	Mantenimiento modulo biosaludable (contiene cambio de rodamientos desarme total cambio de ejes averiados sustitución de piezas averiadas o que no existen en su momento e instalación a las que no existen cambio de tapones restauración de pintura procesos de samblastin para retirar corrosión 100 %)	UND	3.00	$ 817,478	$ 2,452,434.00	3.00	$ 2,452,434.00
Subtotal					**$ 45,462,614.00**		**$ 45,462,614.00**
6	**MOBILIARIO URBANO**						
6.01	Suministro e Instalación Banca prefabricada M80 en granito pulido y espaldar en madera zapan 1,80x0,60x0,60mts	UND	5.00	$ 1,324,421	$ 6,622,105.00	5.00	$ 6,622,105.00
6.02	Suministro e instalación caneca de basura en concreto 58x72	UND	3.00	$ 1,564,716	$ 4,694,148.00	3.00	$ 4,694,148.00
Subtotal					**$ 11,316,253.00**		**$ 11,316,253.00**
7	**JUEGOS BIOSALUDABLES**						
7.01	(BARRAS PARALELAS) Equipo para fortalecer los músculos de hombro y abdomen, mejora también la condición muscular de la espalda y ayuda a las funciones pulmonares y cardiacas, cuyas características principales son: Tubería metálica de 110 x110x 4mm para el poste principal, tubería de 1 y 1/2” x 2,9mm para los accesorios, Anclaje en lámina metálica de 200x200x13mm y tubo metálico de 400 x110x 2,9mm y 4 tornillos de ½ x 2”	UND	1.00	$ 3,355,316	$ 3,355,316.00	1.00	$ 3,355,316.00

7.02	(ASECENSOR-DORSAL) Equipo para fortalecer los miembros superiores, pecho, espalda y músculos del hombro, de igual manera ayuda a la flexibilidad de las articulaciones del hombro y codo, cuyas características principales son: Tubería metálica de 110 x110x 4mm para el poste principal, tubería de 1 y 7/8” x 2,9mm para los accesorios, anclaje en lámina metálica de 200x200x13mm y tubo metálico de 400 x110x 2,9mm y 4 tornillos de ½ x 2”, rodamiento americano PFI 6203x 5/8, pintura electrostática.	UND	1.00	$ 5,553,524	$ 5,553,524.00	1.00	$ 5,553,524.00
7.03	(ELIPTICA-ESQUI DE FONDO) Equipo que mejora, Ejercita la cintura y ayuda a relajar los músculos de cintura, cadera y espalda. También desarrolla un refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar, cuyas características principales son: Tubo metálico de 110 x 2,9mm y anillos metálicos de 130 x 9mm para los postes principales, tubo metálico de 1 y 7/8” para los accesorios, anclaje en lámina metálica de 200x200x13mm y tubo metálico de 400 x110x 2,9mm y 4 tornillos de ½ x 2”, cuenta con pintura electrostática y rodamiento americano PFI 6205x 1”	UND	1.00	$ 4,539,803	$ 4,539,803.00	1.00	$ 4,539,803.00

7.04	(EJERCITADOR DE HOMBROS-VOLANTES) Equipo de ejercicio que desarrolla y activa la fuerza muscular del hombro así como las funciones pulmonares y cardiacas de igual forma ayuda también a potenciar simultáneamente la flexibilidad de la muñeca, codo y hombro cuyas características principales son: Tubería metálica de 110 x110x 4mm para el poste principal, tubería de 1 y 7/8" x 2,9mm para los accesorios, anclaje en lámina metálica de 200x200x13mm y tubo metálico de 400 x110x 2,9mm y 4 tornillos de ½ x 2", cuenta con baño en pintura electrostática.	UND	1.00	$ 3,718,867	$ 3,718,867.00	1.00	$ 3,718,867.00
Subtotal					**$ 17,167,510.00**		**$ 17,167,510.00**
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						
8.01	Suministro e instalación de Lampara luz led 50W, incluye fotocelda, tubo de 3" 4m de altura, brazo largo 1.2m o brazo corto 0.6m y corona de protección.	UND	9.00	$ 1,766,967	$ 15,902,703.00	9.00	$ 15,902,703.00
8.02	Acometidas eléctricas subterránea 3X12 AGW, Ducto 3/4"	ML	69.00	$ 27,235	$ 1,879,215.00	69.00	$ 1,879,215.00
Subtotal					**$ 17,781,918.00**		**$ 17,781,918.00**
9	**COMPONENTES**						
9.01	Componente SST	glb	1	$ 8,046,625	$ 8,046,625.00	1	$ 8,046,625.00
9.02	Componente Ambiental	glb	1	$ 5,220,259	$ 5,220,259.00	1	$ 5,220,259.00
9.03	Componente Social	glb	1	$ 1,854,000	$ 1,854,000.00	1	$ 1,854,000.00
Subtotal					**$ 15,120,884.00**		**$ 15,120,884.00**
NP	**ÍTEM NO PREVISTOS**						
NP1	Bordillo en concreto de 21MPa (incluye acero de refuerzo)	ML	13.4	$ 149,292	$ 2,000,513.00	13.4	$ 2,000,513.00

NP2	Relleno con material de excavación	M3	25.95	$ 47,412	$ 1,230,341.00	25.95	$ 1,230,341.00
NP3	(PONY) Equipo de ejercicio que Fortalece la musculatura de los brazos, piernas, cintura, abdomen, espalda y pecho, permitiendo un completo movimiento de las extremidades. Características principales: Tubería de 4" en 3mm, base en lámina de 10mm con 40cm de superficie zincada, soportes en tubería 1/2", tornillería de 5/8 grado 8, cuenta con recubrimiento electrostático y acabado en poliéster.	UND	1.0	$ 3,742,376	$ 3,742,376.00	1.0	$ 3,742,376.00
NP4	(SURF) Equipo de ejercicio que refuerza la musculatura de la cintura, mejora la flexibilidad y coordinación del cuerpo. Recomendado para las personas de todas las edades. Ejercita la columna y la cadera. Base de soporte en tubo de 4", base de ensamble en lámina de 10mm, soldadura MIG de alta resistencia, cuenta con recubrimiento electrostático y acabado en poliéster.	UND	1.0	$ 4,363,256	$ 4,363,256.00	1.0	$ 4,363,256.00
NP5	Suministro e instalación de sistema a tierra eléctrica con accesorios	UND	3.0	$ 591,633	$ 1,774,899.00	3.0	$ 1,774,899.00
NP6	Suministro e instalación de cajas de concreto de 30x30cm, con marco y tapa	UND	7.0	$ 377,103	$ 2,639,721.00	7.0	$ 2,639,721.00
Subtotal					**$ 15,751,106.00**		**$ 15,751,106.00**
Subtotal obras					**$ 258,156,236.00**		**$ 258,156,236.00**
	Diseño eléctrico	GLB	1.00	$ 2,000,000	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00
	Iva diseño eléctrico			19%	$ 380,000.00		$ 380,000.00
	Retie			$ 1,500,000	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00
VALOR TOTAL					**$ 262,036,236.00**	**$ 1.00**	**$ 262,036,236.00**
TOTAL PRESUPUESTO					**$ 262,036,236.00**		**$ 262,036,236.00**

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. El acta de recibo final a satisfacción deberá suscribirse por parte del contratista, la interventoría y supervisión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del contrato, en el formato aprobado por la Secretaría de Infraestructura. Durante este período, el interventor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de subsanación.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: *La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.*

Conforme a lo anterior, el valor de la presente Acta de Recibo Final es de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 248.934.424.00),** equivalente al **95%** del valor del contrato.

CUADRO RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 262,037,082.00**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICATORIO No. 1	**$ 262,036,236.00**	
VALOR ACTA FINAL		**$ 248.934.424,20**
SALDO PENDIENTE POR COBRAR		**$ 13.101.811,80**
SUMAS IGUALES	**$ 262,036,236.00**	**$ 262,036,236.00**

NOTA: Para la actividad correspondiente al “ítem 2,05 poda de árboles” el contratista de obra solicitó el respectivo permiso de poda de árboles ante la autoridad ambiental CORPONOR mediante radicado No. 2024010150022642 y NEPTUNO No. expediente 34100 de fecha 23 de febrero de 2024.

Sin embargo, se aclara en la presente acta de recibo final, que la actividad “ítem 2,05 poda de árboles” se realizó en una fecha posterior a la terminación del plazo contractual de la obra, lo anterior justificado en la Resolución No. 125 del 15 de marzo de 2024 emitida por CORPONOR “*Por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la resolución N° 106 del 08 de marzo de 2024 Declaración del nivel de prevención II por contaminación atmosférica en el área metropolitana de San José de Cúcuta*", donde en esta resolución 125 del 15 de marzo de 2024 de CORPONOR en su artículo primero establece el siguiente numeral: "*Suspender los trámites administrativos que se adelantan con ocasión a las solicitudes presentadas ante CORPONOR para la obtención de un permiso de aprovechamiento forestal único, persistente y/o doméstico. Así como aquellos que se adelanten para la tala y/o la poda de árboles aislados*”. Así las cosas, es importante mencionar que a la fecha de haberse emitido la resolución No. 125

del 15 de marzo de 2024 aún se encontraba en trámite por parte de CORPONOR el permiso de poda de árboles contemplado en la obra de mantenimiento del parque.

La medida de suspensión de permisos de aprovechamiento forestal fue levantada mediante Resolución No. 0145 del 28 de marzo de 2024 de CORPONOR "*Por medio de la cual se levanta el nivel de prevención II decretado para el control del episodio por contaminación atmosférica, presentado en el área metropolitana de San José de Cúcuta, y se dictan otras disposiciones*", donde la Corporación reanudó los trámites que se encontraban pendientes y procedió a otorgar el respectivo permiso de poda de árboles, mediante Resolución No. 162 del 09 de abril de 2024 "*por el cual se otorga un permiso forestal para árboles aislados".* Lo anterior con el propósito de cumplir con la normativa ambiental legal vigente y dar cumplimiento al alcance total del contrato de obra.

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras y de haber comprobado que las mismas se entregaron de acuerdo con los términos y especificaciones del contrato No. 4113 de 2023, suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega final real y efectiva a la Supervisión representante del Municipio.

El recibido por parte del supervisor, no releva al Contratista de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en términos de la Constitución Política y de la ley 80 de 1993 en los artículos 51, 52 y 53.

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras y de haber comprobado que los mismos se realizaron de acuerdo con los términos del contrato No. 4113 de 2023, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los (19) días del mes de abril de 2024.

ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA	EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
Representante legal	Supervisor del Contrato
ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A	SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

Proyectó: Juan David Martínez Espinosa – Contratista SIM