Medellín, 23 de agosto de 2023 100.1- 20233007090

Ingeniero
JUAN FERNANDO RIVERA GARCÉS
Supervisor del contrato
Subsecretaría de Despacho SIF
Municipio de Medellín

ASUNTO: Entrega de Informe mensual con corte a mayo 2023 correspondiente al Contrato Interadministrativo Nº 90649 de 2021 cuyo objeto es: "*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN*".

Cordial saludo,

En atención con lo establecido en el contrato del asunto, me permito anexar la información que se relaciona a continuación:

- Descripción de las actividades desarrolladas y avance respectivo en cada componente y cada proyecto.
- Ficha financiera del contrato interadministrativo Nº 90649 de 2021.
- Informe de rendimientos financieros
- Extracto Bancario de la cuenta de ahorro No. 220180407637 del BANCO POPULAR.

Lo anterior actualizado al mes de mayo 2023.

Atentamente,

ADRIANA PATRICIA GOMEZ GIL
Profesional Líder
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU-

Proyectó: Tatiana Gutiérrez Ramirez.
Profesional Admitiva y Fra Convenio

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
- EDU -

INFORME MENSUAL Nº 22
MAYO 2023

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

Empresa de Desarrollo Urbano
Municipio de Medellín

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600090649 DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 13

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 13

1.2 LOCALIZACIÓN 14

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021 15

2.1 CONTRATANTE 15

2.2 CONTRATISTA 15

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 15

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN 15

2.5 OBJETO 16

2.6 CONDICIONES INICIALES 16

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO 16

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial 16
2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos 17
2.6.1.3. Ejecución de obra 17

2.6.2 PLAZO 19

2.6.3 VALOR 19

2.6.3.1. Recursos a administrar 19
2.6.3.2. Honorarios EDU 19
2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF) 19

2.6.4 ACTA DE INICIO 20

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL 20

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS 20

2.6.6.1. Proyecto: 200032 20
2.6.6.2. Proyecto: 200034 21
2.6.6.3. Proyecto: 200035 21
2.6.6.4. Proyecto: 200036 21

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO 21

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1 21

2.7.1.1. Primera 21
2.7.1.2. Segunda 21

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2 22

2.7.2.1. Primero: Valor 22
2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance 22
2.7.2.3. Tercero: Garantías 23
2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos 23
2.7.2.5. QUINTO: 23
2.7.3 MODIFICACIÓN Nº 3 23
2.7.3.1. Primero: Modificación el alcance 23
2.7.3.2. Segundo: Redistribución de recursos 24
2.7.3.3. Tercero: Valor 24
2.7.3.4. Cuarto: Garantías 24
2.7.3.5. Quinto: Imputación de Gastos 24
2.7.3.6. Sexto: 25
2.7.3.7. Séptimo: 25
2.7.4 MODIFICACIÓN Nº 4 25
2.7.4.1. Primero: Valor 25
2.7.4.2. Segundo: Movimientos 25
2.7.4.3. Tercero: Vigencias y modificaciones 26
2.7.4.4. Cuarto: Garantías 26
2.7.4.5. Quinto: Publicación 26
2.7.4.6. Sexto: 26
2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 27
3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS .28
3.1 PUI COMUNA 13 28
3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 29
3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 31
3.2 PUI NOROCCIDENTAL 36
3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 36
3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 38
3.3 PUI CENTRO ORIENTAL 39
3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 40
3.4 PUI IGUANÁ 42
3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 43
3.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 45
3.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 46
3.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO 47
3.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE 48

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 50

4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO 50

4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL...50

4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF 51

4.2 ALERTAS REPRESENTATIVAS DEL CONTRATO 52

4.2.1 NECESIDAD DE RECURSOS PARA FINALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE ACUERDO AL ALCANCE CONTRACTUAL 52

2.7.4.7. Para los proyectos pertenecientes al PUI Iguaná: 53
2.7.4.8. Para el proyecto Cerro de los Valores: 54
2.7.4.9. Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 54

4.2.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 57

4.2.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2 58

4.2.4 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO 58

4.2.5 BORRADOR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 59

4.3 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO 61

4.3.1 CRONOGRAMA 61

4.3.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I. 62

4.3.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO 63

4.3.4 EJECUCIÓN FÍSICA: PROGRAMADO VS REAL 64

4.3.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA 65

4.3.6 EJECUCIÓN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL 66

4.3.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA 66

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 67

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 67

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL 68

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA 68

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES 68

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 69

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V 69
5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES 70
5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES 70
5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 72
5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES 72
5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 73
5.12 HONORARIOS GENERADOS 76
5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO 76
5.13.1 FICHA FINANCIERA 76
5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 79
5.13.3 EXTRACTO BANCARIO 80
5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS 80
6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO 81
6.1 PUI COMUNA 13 81
6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 81
6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 85
6.2 PUI NOROCCIDENTAL 85
6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 85
6.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 87
6.3 PUI CENTRO ORIENTAL 89
6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 89
6.4 PUI IGUANÁ 92
6.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 92
6.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2 98
6.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO 102
6.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 105
6.5 METAS ALCANZADAS 107
6.6 ALERTAS 108
6.7 METAS PRÓXIMO MES 109

6.8 CONCLUSIONES GENERALES 110

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 112

7.1 PUI COMUNA 13 112

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 112

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales 112
7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos 112
7.1.1.3 Diseño de Alumbrado Público 113
7.1.1.4 Proceso de contratación de obra e interventoría 113

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2 114

7.2 PUI NOROCCIDENTAL 115

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 115

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 115
7.2.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra 115
7.2.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría 116
7.2.1.4 Estudio de conectividad ambiental y ecológica 117
7.2.1.5 Aprobación de trámites ambientales 117
7.2.1.6 Diseño de Alumbrado Público 117
7.2.1.7 Información básica de los contratos 117

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 119

7.2.2.1 Levantamiento topográfico 119
7.2.2.2 Aprobación de Productos 119
7.2.2.3 Diseños técnicos 120
7.2.2.4 Información básica de los contratos 121

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL 124

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 124

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 124
7.3.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra 124
7.3.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría 124
7.3.1.4 Diseño de Alumbrado Público 126
7.3.1.5 Aprobación de tramites ambientales 126
7.3.1.6 Incorporación de tramo adicional al proyecto 126

7.4 PUI IGUANÁ 127

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 127

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico 127
7.4.1.2 Información básica de los contratos 127

7.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 129

7.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 130

7.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO 131

7.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE 132

7.4.6 CONSULTORÍA DE DISEÑOS TÉCNICOS 132

7.4.6.1 Información básica de los contratos 132
7.4.6.2 Avance general del contrato 134

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL 136

8.1 PUI COMUNA 13 136

8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 136

8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2. .. 136

8.2 PUI NOROCCIDENTAL 136

8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 136

8.2.1.1 Sub-Componente Técnico 136
8.2.1.2 Sub-Componente Social y Jurídico 136
8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 137
8.2.1.4 Relación de predios 137

8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 142

8.2.2.1 Sub-Componente Técnico 142

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL 142

8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 142

8.3.1.1 Sub-Componente Técnico 142
8.3.1.2 Sub-Componente Social y Jurídico 143
8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 144
8.3.1.4 Relación de predios 144

8.4 PUI IGUANÁ 146

8.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 146

8.4.1.1 Sub-Componente Técnico 146
8.4.1.2 Sub- Componente Jurídico 147
8.4.1.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP 147
8.4.1.4 Relación de predios 147

8.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 147

8.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65 147

8.4.3.1 Sub-Componente Técnico 148
8.4.3.2 Sub- Componente Social y Jurídico 148
8.4.3.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP 148
8.4.3.4 Relación de predios 148

8.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 148

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 148

8.6 DIFICULTADES 149

8.7 METAS ALCANZADAS 149

8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES 149

8.9 CONCLUSIONES GENERALES 150

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN 151

9.1 PUI COMUNA 13 151

9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 151

9.1.1.1 Información contractual 151
9.1.1.2 Programación y avance 152
9.1.1.3 Empleabilidad 153
9.1.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo 154
9.1.1.5 Avances 156
9.1.1.6 Dificultades 156
9.1.1.7 Necesidades 156
9.1.1.8 Alertas 156
9.1.1.9 Registro fotográfico 157

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 159

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo 159
9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo 162
9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 162
9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 164
9.1.2.5 Indicadores 164
9.1.2.6 Empleabilidad 165
9.1.2.7 Estado actual 165
9.1.2.8 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF 166
9.1.2.9 Necesidades 166

9.2 PUI NOROCCIDENTAL 166

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 166

9.2.1.1 Información contractual del proyecto completo 166
9.2.1.2 Programación y avance 168
9.2.1.3 Empleabilidad 169
9.2.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo 169
9.2.1.5 Avances 170
9.2.1.6 Dificultades 171
9.2.1.7 Necesidades 171
9.2.1.8 Alertas 172
9.2.1.9 Registro fotográfico 172

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84 173

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL 173
9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 173

9.3.1.1 Información contractual del proyecto completo 173
9.3.1.2 Programación y avance 175
9.3.1.3 Empleabilidad 175
9.3.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo 176
9.3.1.5 Avances 177
9.3.1.6 Dificultades 177
9.3.1.7 Necesidades 178
9.3.1.8 Alertas 179
9.3.1.9 Justificacion del atraso 180
9.3.1.10 Registro fotográfico 180

9.4 PUI IGUANÁ 181
9.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 181
9.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 181
9.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO 181
9.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 181

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 182

10.1 PUI COMUNA 13 182
10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 182

10.1.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra 182
10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 182
10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales 183
10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 183

10.2 PUI NOROCCIDENTAL 183
10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 183

10.2.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra 183
10.2.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 184
10.2.1.3 Seguimiento a permisos ambientales 184
10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 185

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL 185
10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 185

10.3.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra 185
10.3.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 185
10.3.1.3 Seguimiento a permisos ambientales 186

10.4 PUI IGUANÁ 186
10.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 186
10.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 186
10.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65 187
10.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 187
10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 187
10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO 187
10.6 DIFICULTADES 188
10.7 METAS ALCANZADAS 188
10.8 METAS PRÓXIMO MES 188
10.9 ALERTAS 189
10.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 189
10.11 ANEXOS 190
11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL 191
11.1 PUI COMUNA 13 191
11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 191
11.1.1.1 Actividades con comunidad 191
11.1.1.2 Recorridos 191
11.1.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 192
11.1.1.4 Informe de Empleo Mensual 192
11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 192
11.1.2.1 Actividades con comunidad 192
11.1.2.2 Recorridos 193
11.2 PUI NOROCCIDENTAL 193
11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 193
11.2.1.1 Actividades con comunidad 193
11.2.1.2 Recorridos 194
11.2.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 194
11.2.1.4 Informe de Empleo Mensual 194
11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 195
11.2.2.1 Actividades con comunidad 195
11.2.2.2 Recorridos 195
11.3 PUI CENTRO ORIENTAL 195
11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 195

11.3.1.1 Actividades con comunidad 195
11.3.1.2 Recorridos 196
11.3.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 197
11.3.1.4 Informe de Empleo Mensual 197

11.4 PUI IGUANÁ 197
11.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 197
11.4.1.1 Actividades Comunitarias 197
11.4.1.2 Recorridos 199
11.4.2 ECOPARQUE MASAVIELLE 199
11.4.2.1 Actividades Comunitarias 199
11.4.2.2 Recorridos 200
11.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO 200
11.4.3.1 Actividades Comunitarias 200
11.4.3.2 Recorridos 200

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 201
11.6 DIFICULTADES 202
11.7 METAS ALCANZADAS 202
11.8 METAS PRÓXIMO MES 203
11.9 CONCLUSIONES GENERALES 203
11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL 204
11.11 ANEXOS 204

12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL 205

12.1 PUI COMUNA 13 205
12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 205
12.1.1.1 Acompañamiento Obra 205
12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 206

12.2 PUI NOROCCIDENTAL 206
12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 206
12.2.1.1 Acompañamiento Obra 206
12.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 208

12.3 PUI CENTRO ORIENTAL 208
12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 208
12.3.1.1 Acompañamiento Obra 208

12.4 PUI IGUANÁ 209
12.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 209
12.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 210
12.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO – CALLE 65 210
12.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 210
12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 211
12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 211
12.7 DIFICULTADES 211
12.8 METAS PRÓXIMO MES 212
12.9 CONCLUSIONES GENERALES 212
13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL 213
13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA 213
13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 213
13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 213
13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION 213

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Proyectos Urbanos Integrales son un instrumento de intervención urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo social y lo institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, facilitando todas las herramientas del desarrollo de forma simultánea en función del área de intervención. Contribuyen a la transformación integral y garantizan equidad en la ocupación del territorio, mediante acciones que propician la integración socio espacial y de inclusión social, por medio de acciones intersectoriales e interinstitucionales coordinadas y con la participación de las comunidades involucradas en los procesos del mejoramiento integral del hábitat.

Los PUI actúan para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de tratamientos urbanos tales como la renovación urbana, el mejoramiento barrial, la consolidación, extensión urbana, desarrollo, redesarrollo, conservación y recuperación, desde los componentes de espacio público, vivienda, movilidad y equipamientos.

Aportan a la consolidación de los sistemas estructurantes del espacio público, de los equipamientos sociales, para seguir tejiendo los escenarios de la vida pública en la construcción de la cultura ciudadana, armonizando las intervenciones con los proyectos de conectividad, movilidad y transporte público, con la generación de empleo y el fortalecimiento de las actividades económicas, para lograr condiciones de habitabilidad mejoradas con criterios de sostenibilidad social y económica y calidad ambiental del hábitat.

Estos proyectos están concebidos como un medio para detonar en las áreas de intervención, diversos proyectos y programas de tipo físico, institucional, social, ambiental y normativo. Proyectos que con un área de intervención tan amplía, deben generar diversas fases de desarrollo a varios años, pues se entienden los proyectos urbanos integrales, dentro del marco de los procesos de desarrollo urbano, como metodologías dinámicas que se van estructurando y reestructurando de acuerdo con su avance y priorización en el tiempo.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro”, dentro de su *CAPÍTULO IV: LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ECOCIUDAD*, en el *COMPONENTE URBANISMO ECOLÓGICO, PROGRAMA: CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL*, tiene como objetivo general:

- *“Mejorar el desarrollo urbanístico en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín.”*

Y como objetivos específicos:

- *Mejorar el estado del espacio público y la conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales.”*


- *"Generar nuevas conexiones y mejorar las condiciones de los ejes de conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales…"*

En consecuencia, el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Suministros y Servicios y la Secretaría de Infraestructura Física, requiere de la celebración de diferentes contratos para el cabal desarrollo de sus actividades y cometido estatal.

La Empresa de Desarrollo Urbano, fiel al cumplimiento de su misión y visión empresarial, tiene por objeto el desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales, para lo cual puede celebrar contratos con diferentes entidades públicas y privadas con el fin de liderar Proyectos Urbanos Integrales, lo que la hace idónea para llevar a cabo los estudios arquitectónicos, urbanos y técnicos relacionados con el Plan de Desarrollo, mediante el diseño, la gestión y su ejecución a través de la articulación intersectorial y la coordinación interinstitucional, orientadas al beneficio de la comunidad. Por lo cual, la Alcaldía de Medellín suscribe con la Empresa de Desarrollo Urbano el Contrato Interadministrativo 4600090649 de 2021 para darle continuidad a los Proyectos Urbanos Integrales de la Ciudad de Medellín.

1.2 LOCALIZACIÓN

Los proyectos priorizados están ubicados en las comunas 6 (Doce de Octubre) - PUI Noroccidental, Comuna 8 (Villa Hermosa) - PUI Centro oriental y Comuna 13 (San Javier) - PUI Comuna 13 y PUI Iguaná del Municipio de Medellín.



2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021

Se ha convenido celebrar el presente Contrato Interadministrativo, el cual se viabilizó mediante Acto Justificatorio de la Contratación Directa, Resolución Nro. 202150052827 del 09 de junio de 2021, mediante el cual se resolvió ordenar la Contratación Directa con la Empresa de Desarrollo Urbano. EDU.

2.1 CONTRATANTE

ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

2.2 CONTRATISTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT: 800.223.337-6
GERENTE: RAUL EDUARDO MORALES VALLEJO

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El 13 de julio de 2021 se suscribe con la Alcaldía de Medellín el Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021, el cual tendrá supervisión administrativa, financiera y jurídica por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, adquiere el compromiso con el Municipio de Medellín, mediante un contrato interadministrativo por el sistema de administración delegada de recursos, para la gestión integral de los estudios y diseños, gestión predial y construcción de los proyectos urbanos integrales –PUI priorizados en el Municipio de Medellín.

Por tratarse de un contrato de mandato por administración delegada, las obligaciones que asume la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- en el contrato interadministrativo se limita, a lo que social, jurídica, administrativa y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución de las intervenciones, es decir la cobertura está limitada por estas variables.

Los contratos celebrados por la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- para el cumplimiento de la presente propuesta técnico económica se regirán por el Manual Interno de Contratación de la EDU, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal con régimen contractual excepcional al Estatuto General de Contratación de la Administración.

2.5 OBJETO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

2.6 CONDICIONES INICIALES

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la gestión integral y coordinación de las actividades inherentes a la adquisición de predios requeridos para adelantar los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI.

PUI	PROYECTO	N° PREDIOS
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	8
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83- TRAMO 1	18
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	20
TOTAL		**46**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos

El alcance de este componente en el presente contrato interadministrativo incluye la elaboración de ajustes a los diseños arquitectónicos, la elaboración, actualización y desarrollo de estudios y diseños técnicos, ambientales y sociales, además del seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental, social y jurídico a los proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI, teniendo en cuenta las restricciones normativas, ambientales, sociales y económicas que tengan lugar. También determinando, según los estudios y diseños ya elaborados en contrataciones anteriores, cuáles deben ser ajustados o completados por las causas sustentadas por el contratista y verificadas por el contratante, la interventoría del proyecto.

PUI	PROYECTO	AREA
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	1.804
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	11.938,1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	1.588
TOTAL		**15.330.1**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.3. Ejecución de obra

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la coordinación y ejecución de las obras requeridas para los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

Los recursos destinados para la ejecución de los diseños en los Proyectos Urbanos Integrales, se deberán enfocar en la construcción de los diseños objeto de este contrato, según los proyectos y polígonos priorizados cuando se tenga disponibilidad del suelo una vez surtida la gestión predial en el territorio y los estudios y diseños aprobados en los sub-polígonos que delimite el consultor. A medida que se demuelan los predios, se deberá adelantar la priorización de uno o varios sub-polígonos para adelantar la construcción parcial, no siendo necesario esperar a tener disponible todo el espacio de trabajo del polígono priorizado para iniciar su construcción, lo cual direcciona el proyecto a implementar la metodología SCRUM.

Cabe resaltar que la Secretaría de Infraestructura Física podrá determinar nuevas zonas de intervención dentro de los proyectos priorizados o zonas aledañas con obras complementarias necesarias para el correcto funcionamiento de los proyectos.

La Empresa de Desarrollo Urbano realizará las ejecuciones los proyectos de acuerdo a las prioridades convenidas con la Secretaría de Infraestructura Física y hasta donde los recursos alcancen, los cuales se definirán una vez se tenga los diseños definitivos. El proyecto priorizado se puede ejecutar por fases debido a la disponibilidad de recursos.

La EDU podrá iniciar el proceso de contratación de las obras, con el debido soporte presupuestal, por tramos o fases, siempre y cuando cuente con la totalidad de los predios, locales o áreas necesarias para la intervención del tramo específico y con todos los permisos necesarios para ello; para lo cual el Municipio podrá hacer entrega parcial en cada tramo o fase.

Se podrán priorizar para ejecución otros proyectos que no se encuentren financiados por otro contrato interadministrativo, previa autorización de la Secretaría de Infraestructura Física, así como las modificaciones a que dé lugar.

2.6.2 PLAZO

El plazo requerido para la ejecución del contrato interadministrativo es de VEINTINUEVE **(29) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2.6.3 VALOR

El costo total estimado del contrato interadministrativo es de TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. **($35.045.913.969)**. Discriminados de la siguiente forma:

2.6.3.1. Recursos a administrar

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L **($32.721.502.719).**

De los cuales los recursos "Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal", por valor de: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA DE PESOS M/L **($3.846.279.460).**

2.6.3.2. Honorarios EDU

Honorarios sobre los recursos a invertir en costos directos e indirectos (6%): MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. **($1.711.547.397).** ANTES DE IVA.

Honorarios sobre los recursos a invertir en "Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal" (3%): CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L. **($125.871.383)** ANTES DE IVA.

IVA sobre honorarios recursos a invertir (19%): TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L **($349.109.568)**

2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF)


Gravamen de Movimiento Financiero (4x1000): CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M.L. **($137.882.902**)

2.6.4 ACTA DE INICIO

Las partes acuerdas suscribir el acta de inicio del presente contrato interadministrativo el **04 DE AGOSTO DE 2021.**

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL

Se adjunta el archivo en PDF del cronograma inicial del contrato interadministrativo:



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	0	PUI PRIORIZADOS 2021	884 días?	4/08/21	4/01/24
1	1	Acta de inicio	0 días	4/08/21	4/08/21
2	2	Personal	16 días	4/08/21	20/08/21
3	2.1	Activación a gestión humana	1 día?	4/08/21	5/08/21
4	2.2	Contratación de personal	15 días?	5/08/21	20/08/21
5	3	Proyectos	870 días?	4/08/21	21/12/23
6	3.1	Conectividad estación del cable Las Torres - Cerro Los Valores	824 días	4/08/21	6/11/23
7	3.1.1	Diseños arquitectónicos	120 días	23/08/21	21/12/21
11	3.1.2	Diseños técnicos	110 días	4/08/21	21/11/21
14	3.1.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
17	3.1.4	Ejecución de obra	508 días	16/06/22	6/11/23
30	3.2	Paseo urbano cr 83 tramo 1	853 días?	4/08/21	5/12/23
31	3.2.1	Diseños arquitectónicos	227 días?	23/10/21	6/06/22
37	3.2.2	Diseños técnicos	246 días	4/08/21	7/04/22
49	3.2.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
52	3.2.4	Ejecución de obra	561 días	22/05/22	5/12/23
65	3.3	Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2	583 días	20/08/21	26/03/23
66	3.3.1	Ejecución de obra	583 días	20/08/21	26/03/23
79	3.4	Obras complementarias Sendero de conexión Independencias II	253 días	20/08/21	30/04/22
80	3.4.1	Ejecución de obra	253 días	20/08/21	30/04/22
93	3.5	Conectividad Blanquizal fase 2 (parque barrial Blanquizal)	854 días?	20/08/21	21/12/23
94	3.5.1	Diseños arquitectónicos (con BIM)	312 días?	2/11/21	9/09/22
102	3.5.2	Diseños técnicos	355 días	20/08/21	10/08/22
122	3.5.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
125	3.5.4	Ejecución de obra	478 días	30/08/22	21/12/23
138	4	Liquidación	14 días?	21/12/23	4/01/24

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS

2.6.6.1. Proyecto: 200032

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Comuna 13
Código BPIN: 2020050010236
Fondo: 110070121
Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.2. Proyecto: 200034

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Centro Oriental
Código BPIN: 2020050010235
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.3. Proyecto: 200035

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Noroccidental
Código BPIN: 2020050010240
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.4. Proyecto: 200036

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Iguaná
Código BPIN: 2020050010219
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1

El 23 de julio de 2021 se suscribe la Modificación Nº 1 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda modificar las siguientes clausulas:

2.7.1.1. Primera

Modificar la cláusula octava: garantías, del contrato interadministrativo No. 4600090649 de 2021, exclusivamente en lo que respecta a la garantía de cumplimiento, que quedará así:

CUMPLIMIENTO: Será del veinte (20%) del valor de los honorarios, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, en todo caso, no podrá ser inferior al término de liquidación del contrato.

2.7.1.2. Segunda

La presente MODIFICACIÓN queda sometida a las demás cláusulas establecidas en el Contrato Interadministrativo No. Municipio 4600090649 de 2021 De 2021.

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2

El 12 de mayo de 2022 se suscribe la Modificación Nº 2 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.2.1. Primero: Valor

Adicionar el valor del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($2.944.057.451) conforme a los CDP N°4000109144 y N°4000109145 del 11/03/2022 y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance

MODIFICAR el alcance del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, el nuevo texto quedara así:

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 • PASEO URBANO CARRERA 84
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.7.2.3. Tercero: Garantías

EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos

Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL
110070122	74100000	2320202005	4000109144	50092602	4800013712	200032	$1.379.481.582
110070122	74100000	2320202008	4000109144	50092602	4800013712	200032	$120.518.418
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$725.769.619
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$377.647.574
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$106.000.000
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$39.224.700
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$195.415.558
							$2.944.057.451

2.7.2.5. QUINTO:

En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021.

2.7.3 MODIFICACIÓN Nº 3

El 12 de septiembre de 2022 se suscribe la Modificación Nº 3 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.3.1. Primero: Modificación el alcance

MODIFICAR el alcance del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo expuesto en el numeral “1.1 Modificación del Alcance” del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

Se excluye del alcance del contrato, en todos sus componentes, el proyecto **CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL.**

Se incluye del alcance del contrato los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física:

- **PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA:** Ajuste de diseños arquitectónicos; Estudios y diseños técnicos; Aprobaciones, licencias y

permisos; modelo BIM; adquisición predial; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

- **CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2:** Ajuste de Diseños Arquitectónicos; Calibración de Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

- **PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO:** Elaboración de Diseños Arquitectónicos; Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; adquisición predial; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

- **ECOPARQUE MASAVIELLE:** Diseños Arquitectónicos; Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; elaboración de presupuesto.

2.7.3.2. Segundo: Redistribución de recursos

Redistribuir los recursos por valor de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ML. ($ 6.254.953.318), de conformidad con lo expuesto en el numeral “1.2 Redistribución de recursos N°1” del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.3.3. Tercero: Valor

Adicionar el valor del Contrato Interadministrativo No. 4600090649 de 2021, por valor de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($3.199.075.199) de conformidad con lo expuesto en el numeral “2. Adición de recursos” del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.3.4. Cuarto: Garantías

EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.3.5. Quinto: Imputación de Gastos

Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL

			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
110000221	74100000	2320202005	4000110581	50093497	4800013988	200034	305.457.898
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200034	457.366.782
110000221	74100000	2320103001	4000110581	50093497	4800013988	200034	131.062.080
110000221	74100000	2320202005	4000110581	50093497	4800013988	200036	1.907.767.056
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200036	111.032.532
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200036	143.188.851
110000221	74100000	2320103001	4000110581	50093497	4800013988	200036	143.200.000

2.7.3.6. Sexto:

En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021.

2.7.3.7. Séptimo:

Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del contratista, d) Justificación, e) Certificados de disponibilidad, f) registro presupuestal.

2.7.4 MODIFICACIÓN Nº 4

El 13 de febrero de 2023 se suscribe la Modificación Nº 4 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.4.1. Primero: Valor

ADICIONAR el valor del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600090649 DE 2021, en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L. ($2.494.605.328) conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N°4000112852 del 31/01/2023, el Registro Presupuestal RP N°4800014326 y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.4.2. Segundo: Movimientos

MOVIMIENTOS de cantidades al interior del Componente de Personal por valor de CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M.L. ($103.867.142):

Cabe aclarar, que estos movimientos de cantidades al interior del Componente de Personal no modifican el valor total del componente, cuyo valor actual que asciende a CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS

MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M.L ($4.342.526.076) como se relacionan a continuación.

CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES TOTALES LUEGO DE MODIFICACIÓN N°3			MODIFICACIÓN N° 4: ADICIÓN N°3			CONDICIONES TOTALES LUEGO DE MODIFICACIÓN N°4		
Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedic (mes)	Cant	Vr. Total	Ded (mes)	Cant	Vr. Total	Ded (mes)	Cant	Vr. Total
Equipo Administrativo y Jurídico	Abogado	29	1	$ 162.718.623	-4	1	-$26.815.432	25	1	$135.903.191
Equipo de Diseño (Diseños Arquitectónicos)	Arquitecto BIM	0	0	$ -	3	1	$20.111.574	3	1	$20.111.574
	Arquitecto Diseño	8	1	$ 47.410.592	4	1	$26.815.432	12	1	$74.226.024
	Arquitecto Supervisión de Obra	26	1	$ 149.669.706	-3	1	-$20.111.574	23	1	$129.558.132
Equipo de Gestión Predial	Profesional Social	20	1	$ 113.481.088	3	1	$20.111.574	23	1	$133.592.662
	Ingeniero Civil	19	1	$ 126.459.203	3	1	$23.646.501	22	1	$150.105.704
	Profesional revisor Catastro Municipal	10	1	$ 56.109.870	-10	1	-$56.109.870	0	0	$ -
	Editor GDB - Argis	13	1	$ 56.362.595	0	1	-$830.266	13	1	$55.532.329
	Auxiliar administrativo	11	1	$ 30.764.459	3	1	$10.024.515	14	1	$40.788.974
	Tramitador	16	1	$ 42.284.784	1	1	$3.157.546	17	1	$45.442.330
SUB TOTAL COMPONENTE DE PERSONAL				$ 4.342.526.076			$ -			$4.342.526.076

2.7.4.3. Tercero: Vigencias y modificaciones

Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado mediante el presente documento.

2.7.4.4. Cuarto: Garantías

EL CONTRATISTA o ASOCIADO, deberá adicionar/ampliar/modificar las garantías del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.4.5. Quinto: Publicación

La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

2.7.4.6. Sexto:

Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del contratista o asociado, d) Justificación, e) Acta de Comité Interno de Planeación según consta en el Acta N°08 del 10 de febrero de 2023.

2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NIT 890.905.211-1		
SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO RIVERA GARCÉS		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU NIT 800.223.337-6		
DEPENENCIA EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE JULIO DE 2021		
ACTA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DE 2021		
CONDICIONES INICIALES			
PLAZO INICIAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR INICIAL	$35.045.913.969		
VALOR A ADMINISTAR:	$32.721.502.719	**HON, IVA Y GMF**	$2.324.411.250
MODIFICACIONES			
PLAZO AMPLIACION Nº 1	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		
VALOR ADICION Nº 1	$2.944.057.451		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.736.912.580	**HON, IVA Y GMF**	$207.144.871
VALOR ADICION Nº 2	$3.199.075.199		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.899.941.029	**HON, IVA Y GMF**	$299.134.170
VALOR ADICION Nº 3	$2.494.605.328		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.319.084.060	**HON, IVA Y GMF**	$175.521.268
CONDICIONES TOTALES ACTUALES			
PLAZO TOTAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR TOTAL	$43.683.651.947		
VALOR A ADMINISTAR:	$40.677.440.387	**HON, IVA Y GMF**	$3.006.211.560
% EJECUCIÓN FINANCIERA	**41.6%**		
% EJECUCIÓN FÌSICA	**67.8%**		

Tabla Nº 1 – Cuadro resumen Contrato Interadministrativo Nº4600090649 de 2021

3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS

3.1 PUI COMUNA 13

Proyecto Urbano Integral Comuna 13, parte de la consolidación de un eje estructurante artificial, el cual es el metro cable nuevo occidente o línea J del Metro de Medellín, como parte de una estrategia de acercamiento y accesibilidad de las estaciones del sistema de transporte público a las comunidades cercanas, así mismo buscando mejorar las condiciones físicas y sociales de estos territorios, con presencia institucional y participación ciudadana para la formulación de proyectos que aporten al desarrollo global de la comuna 13.

En el desarrollo del diagnóstico y formulación del PUI Comuna 13, se identifican otros sectores de la comuna, por fuera del eje estructurante inicial, que requieren atención inmediata, luego de episodios de violencia extrema sobre sectores con unas condiciones sociales, culturales y físicas muy desfavorables, por su bajos indicadores de calidad de vida en términos económicos, físicos, de seguridad, de educación, entre otros, así como pocos espacios de calidad para el encuentro ciudadano y para el desarrollo de sus actividades cotidianas, como el deporte, la recreación, la cultura, etc. Por lo cual se propone ampliar el polígono de análisis territorial del PUI, para formular proyectos que impacten de manera positiva sobre estos territorios.



El Proyecto Urbano Integral Comuna 13, se plantea como herramienta para articular y tejer el territorio a partir de proyectos urbanos de carácter barrial, como senderos y puentes peatonales, conectividades y viaductos vehiculares, paseos urbanos, centralidades barriales, equipamientos comunitarios, entre otros.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 450 Ha.
Población beneficiada: 140.000 habitantes aproximadamente


3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

El Proyecto se encuentra localizado en la Comuna 13 San Javier, en la parte alta del Barrio Las Independencias 3, desde la calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113. Este sector se caracteriza por presentar condiciones de vida precarias, debido a que su conformación urbana es derivada de procesos de invasión o asentamiento informales desarrollados a lo largo de los últimos 35 años; dicho proceso ha generado un tipo de ocupación del suelo en forma orgánica, desordenada, e informal sobre una topografía con altas pendientes y sin ningún tipo de planificación que posibilitara la aparición de condiciones mínimas para los procesos de urbanización, así como la existencia de una regulación predial, la disponibilidad de infraestructuras de movilidad vehicular, peatonal o espacio público, ubicándolo como uno de los barrios con menor índice de desarrollo humano de la ciudad.

Este territorio se constituye en un entorno barrial que, por las condiciones de informalidad, no posee infraestructuras de movilidad vehicular y las áreas peatonales existentes ofrecen mínimas condiciones físicas y técnicas para su utilización. Estas condiciones son el resultado de la morfología urbana que presenta la zona, la cual ha generado la aparición de un sin número de senderos peatonales para la conectividad barrial totalmente fragmentados en su continuidad, los cuales, condicionados por la topografía del lugar, solo se unen por interminables secuencias de escaleras y senderos muy angostos.

La propuesta busca re-cualificar la sección publica existente haciendo un mejoramiento de las áreas peatonales mediante el ensanche de la sección actual del viaducto, la cual hoy en día cuenta con una sección aproximada de 1m y la sección propuesta es ampliarla a 4,5 m, con lo cual se lograría mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector, el mejoramiento de accesos a predios y la generación de espacios públicos.

La idea primordial para este proyecto es generar un sendero o conexión peatonal para darle continuidad a lo largo del sector Independencias 1, 2 y 3, a modo de paseo urbano, que integre física y socialmente estos sectores, mejorando las condiciones de movilidad y espacio público de los habitantes del sector, aprovechando el potencial paisajístico de la zona y propiciando la aparición de una secuencia de parques cuya localización obedece a una estrategia determinada por la relación con la topografía y por la ubicación urbana, el cual se complementará con un mobiliario urbano que permita la posibilidad de configurar nuevos espacios de encuentro y esparcimiento y el adecuado tratamiento de taludes (bajos viaducto) y generación de zonas verdes.



El proyecto se comporta como articulador urbano, pues se ubica en la zona que topográficamente ofrece la mejor opción para vincularse con los tramos ya ejecutados del Viaducto Media Ladera, espacio público que mejorará la movilidad peatonal en un entorno de altas pendientes.

También estará dotado de Espacios públicos complementarios, los cuales son pequeños parques o plazoletas que acompañan el recorrido del viaducto. Estos se emplazarán en las áreas libres existentes y en aquellas zonas libres dejadas por el proceso de adquisición de predios necesarios para la implementación técnica del proyecto, generando sitios adecuados para el encuentro ciudadano, la convivencia y la recreación. La intervención incluye la instalación de módulos de venteros en las áreas de plazoleta y/o estancias.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.540 m2
Espacio público construido: 1.051 m2
Longitud: 102 ml

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

El proyecto Obras Complementarias de Sendero de conexión Independencias 2 se encuentra ubicado en la Comuna 13, Barrio Independencias 2, sobre la carrera 112, desde la calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3 donde se presentan asentamientos con condiciones de vida particulares que lo posicionan como uno de los barrios con menor índice de desarrollo en el Municipio de Medellín, esto debido a su conformación urbana derivada de procesos de invasión a lo largo de los últimos 30 años; proceso que ha consolidado un tipo de apropiación del suelo cuya forma urbana orgánica y desordenada sobre una topografía de alta pendiente y con atributos urbanísticos limitados en cuanto a la movilidad vehicular, movilidad peatonal, espacio público, entre otros.

Por esta razón, se establece como componente básico del proyecto Sendero de Conexión Independencias 2 la generación de un sistema de movilidad acompañado por una intervención en espacio público que articule la parte alta del sector de Las Independencias con otros sectores de la comuna y mejore las condiciones de accesibilidad y recorrido de los habitantes del sector.

El proyecto hace parte de una intervención integral de movilidad y espacio público formulada para el barrio Las Independencias, conformada por los Reversaderos (vías de acceso al barrio), senderos peatonales escalonados y el Viaducto Media Ladera. Dichas intervenciones están pensadas para mejorar la movilidad y accesibilidad al barrio en cada uno de sus sectores, Las Independencias 1, 2 y 3, hasta el barrio Nuevos Conquistadores.

Para el proyecto Sendero de conexión Independencias 2, a través del contrato interadministrativo N° 4600078588 de 2018, se ejecutaron todas las obras de mitigación de riesgo y estabilización del terreno, así como de las viviendas próximas al polígono de intervención, por medio de un sistema estructural complejo basado en pilas con diámetros aproximados de 1 metro, a profundidades promedio de 15 metros, amarrados en la parte superior por medio de vigas cabezal, complementado con muros de contención; también se ejecutaron todas las redes hidrosanitarias del proyecto.


Sin embargo, el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2, requiere de varias obras complementarias para garantizar su articulación a cada uno de los senderos transversales existentes, dada la conformación morfológica irregular del barrio; en pro de conformar una red peatonal continua en sentido transversal y

longitudinal, que permita a los habitantes mejorar sus condiciones de movilidad y accesibilidad desde los Reversaderos hasta el viaducto en la parte media de la ladera.



Senderos transversales existentes que requieren articulación con el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2


Para conformar esta red peatonal, es necesario conectar desde el sendero principal del proyecto, una serie de senderos secundarios a través de escaleras, rampas, andenes y obras de urbanismo complementarias como muros, pasamanos, jardineras, bordillos, cunetas, entre otros; para garantizar la integralidad del proyecto y la articulación con el entorno inmediato.



Planta del proyecto con empalmes de senderos existentes.

Asimismo, se requiere ejecutar algunas obras de protección a las viviendas tales como muros de cerramientos para las fundaciones dada las condiciones en ladera, obras de estabilización de taludes mediante trinchos debido a los cambios en la topografía inicial y obras de estabilización de andenes existentes.






Muros de cerramiento para protección de viviendas existentes

Resulta necesario adecuar todos los accesos a predios incluyendo aquellas construcciones nuevas que no existían durante la etapa de diseño del proyecto, en aras de realizar el respectivo empalme con las preexistencias y garantizar la accesibilidad del mismo. Para esto se debe reconstruir algunas escaleras a primeros y segundos pisos, andenes, y losas para adecuarse a los nuevos niveles del proyecto.





Para garantizar la conexión y accesibilidad desde la parte baja hasta la parte media de la ladera, es necesario realizar algunas obras complementarias a fin de empalmar el proyecto de Sendero de Conexión Independencias 2 con el Reversadero 2 (vía de acceso al sector Independencias 2). Para esto, se requiere hacer algunas adecuaciones en los espacios públicos como escaleras, andenes y rampas que permitan tener una movilidad continua, segura y confortable desde la

vía (carrera 112 36C) hasta el inicio de las escaleras principales del proyecto (carrera 112 34DD).

Las actividades por desarrollar en este polígono de empalme del Sendero de Conexión Independencias 2 con el proyecto Reversadero 2 son las siguientes:

Adecuación y reconstrucción de espacios y elementos afectados (escaleras, rampas, plazoletas, jardineras, pasamos, etc.) por la accesibilidad a la obra Sendero de Conexión Independencias 2, para lo cual es necesario ejecutar las actividades relacionadas a continuación:

- ✓ Adecuación y mejoramiento de plazoletas afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de escaleras afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de rampas afectadas
- ✓ Instalación de pasamanos
- ✓ Reconstrucción y adecuación de jardineras y zonas verdes
- ✓ Reconstrucción y adecuación de obras de desagüe (Cárcamos) afectados








Obras complementarias para empalme con Reversadero Independencias 2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2 PUI NOROCCIDENTAL

El Proyecto Urbano Integral Noroccidental, en las comunas 5 y 6, pretende mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular de la zona, mediante andenes y senderos que permitan la conectividad barrial, mejorando a su vez las condiciones ambientales y paisajísticas del sector, y generando zonas de estancia y apropiación del espacio público.



Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 993 Ha.
Población beneficiada: 348.000 habitantes aproximadamente

3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1


Emplazado entre las carreras 83 y 85 desde la estación El Progreso del Metrocable Picacho en la calle 104DA hasta la calle 107 en la comuna 6 – Doce de Octubre, se trata de un proyecto ambicioso con potencial paisajístico que hace parte del Plan Maestro para la comuna y su objetivo es consolidar y recuperar la carrera 83 como

corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público, así como articular con el desarrollo de la línea del Metrocable Picacho.

El proyecto en términos de movilidad propende por la regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial, propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, de igual forma, mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la Estación del Cable El Progreso y propiciar la generación de paraderos consolidados.

Se busca recuperar el espacio público invadido por privados el cual es usado para vivienda y parqueo de vehículos; además de generar espacio público con carácter deportivo y ambiental. Igualmente se requiere consolidar el espacio público de algunas zonas verdes como un espacio efectivo para juegos infantiles y estancias pasivas.

El proyecto plantea consolidar la conexión entre el cerro el Picacho y la centralidad del 12 de octubre, los cuales presentan enlaces con parques y áreas verdes existentes que, a través de las siembras, potenciarán y consolidarán la red de conectividad ecológica en la zona.



El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 11.938,1 m2
Espacio público construido: 3.420,69 m2
Longitud: 640 m
Vía mejorada: 0,64 km

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidar un paseo seguro, accesible, confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos y de contemplación articulados a la centralidad El progreso y la estación El Progreso.
- ✓ Consolidar la estructura ecológica del corredor con nuevas siembras y áreas verdes.

- ✓ Mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia estación del cable El Progreso.
- ✓ Recuperar las zonas de retiro de quebrada.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017, sin embargo, se requieren otros estudios y diseños que no fueron contemplados en el anterior contrato y se deben realizar en el alcance del presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84


Localizado en el barrio El Progreso N°2 de la comuna 06 de Medellín - Doce de Octubre, sobre la Carrera 84 y Carrera 84A, desde la calle 102B hasta la calle 104DD. El proyecto tiene un área aproximada de intervención de 4.922 m² y una longitud de 438 ml.

Su objetivo es hacer un mejoramiento integral de la Carrera 84 mediante la regularización de la calzada cumpliendo con la sección definida por el POT, la construcción y mejoramiento de los andenes garantizando la continuidad de las superficies e incorporando todos los elementos de seguridad y accesibilidad definidos en el Manual de Espacio Público vigente, la generación y adecuación de zonas verdes y el mejoramiento de los accesos a predios integrándolos de manera adecuada al proyecto.

Asimismo, el proyecto busca articular y darle continuidad al Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y 2 conectándolo con la estación del cable El Progreso en la parte superior; de esta forma, con la intervención de la carrera 84 se garantizará un acceso seguro y confortable a la estación desde el barrio El Progreso (urbanismo de aproximación).

El mismo en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la estación El Progreso y a la carrera 83, y adecuando andenes continuos y cruces peatonales seguros. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el mismo, que ha sido ocupado entre otras con actividades comerciales y estacionamiento de vehículos con la generación de zonas de estancia; además se busca recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas

siembras que ayuden a potenciar y consolidar la red de conectividad ecológica en la zona.




El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: No se va a desarrollar para este proyecto.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.3 PUI CENTRO ORIENTAL

El proyecto Urbano Integral Centro Oriental sobre la estructura de la Quebrada Santa Elena y su concepción como Parque Urbano adopta de manera transversal 5 áreas de intervención a modo de centralidades dispuestas de manera transversal. Esta combinación entre estructura y transversalidades extensibles hacia las comunas 8 y 9 genera una red, un tejido que validará nuevos proyectos, es decir, cada proyecto que se incorpore a la zona deberá garantizar o proponer la cohesión a esta red de intervención propuesta como requisito o validación para su ejecución independiente de su escala: vecinal, Barrial, Zonal o Metropolitana.




Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 1.203 Ha
Población beneficiada: 277.000 habitantes aproximadamente.

3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

El Proyecto de Conectividad Cerro de los Valores Estación las Torres del Metrocable, ubicado en el PUI Centro Oriental, en la comuna 08 de Medellín, sobre la Calle 53, con la Carrera 11, pretende mejorar la movilidad del sector mediante la adecuación de la vía existente a través de una intervención que articule de manera segura la relación funcional entre los vehículos motorizados, el peatón y el contexto urbano.

Igualmente, se busca consolidar un eje de conectividad entre la calle 53 con carrera 11 hasta la calle 54 a través de una vía de tráfico calmado donde el peatón pueda compartir espacios de manera segura con modos motorizados y no motorizados, generar un eje de movilidad entre la estación las torres del Metrocable y los equipamientos del lugar centralidad estancias, mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos a través de una vía multifuncional.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área del polígono de intervención: 1.804m2
Área de espacio público: 1.072 m2
Longitud: 208 ml
Vía mejorada: 0.16 km



Los objetivos principales son:

- ✓ Generar una conectividad entre la estación del cable Las Torres, el cerro Los Valores y la centralidad Las Estancias.
- ✓ Consolidar una conectividad segura, accesible y confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos.
- ✓ Conformación de un corredor verde asociado al cerro Los Valores.


El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: No se requieren, se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

La Secretaría de Infraestructura Física ha enmarcado para su inclusión dentro del alcance del proyecto “Sendero de conexión Cable Las Torres - Cerro Los valores”,

el tramo de 80m de conexión complementaria a la Estación las Torres del Cable de la Sierra en la comuna 8; adecuación del espacio público que contemplara la adquisición de las mejoras ubicadas en costado sur de los 35m iniciales del proyecto y el mejoramiento del sendero existente en toda su longitud; intervención priorizada en el marco del Plan Maestro del PUI Centroriental.

A través de la inclusión de un tramo de andenes de 80 metros lineales, con el fin de mejorar la conexión peatonal hasta la estación del metro cable las Torres, con lo cual se tiene un área de intervención de 356.17 m2




3.4 PUI IGUANÁ

El Proyecto Urbano Integral de la Iguaná, tiene como punto de partida plantear una estructura urbana, que posibilite la articulación territorial de ésta zona y la consolidación ambiental, paisajística y urbana de la Quebrada La Iguaná como el eje estructurante natural más importante del sector. Este plan maestro parte de la construcción colectiva de las instituciones públicas y de la participación ciudadana, como un instrumento de planificación urbana en un entorno informal que busca articular y tejer el territorio fragmentado por sus mismas condiciones geográficas, por su topografía irregular y por la cuenca de la quebrada la Iguaná; que además de esto debe contemplar la inserción de un proyecto vial de carácter nacional comúnmente llamada 4.1 KM, y afrontar los impactos que ha generado esta conexión vial, donde sin duda ha modificado las condiciones y características físicas, así como las dinámicas sociales, culturales y económicas de los Barrios Olaya Herrera, Santa Margarita, Pesebre, Fuente Clara,

Blanquizal y parte de Robledo, sin dejar a un lado sectores pertenecientes al Corregimiento de San Cristóbal, zona que de cierta manera se ve impactada por las intervenciones que desde el Proyecto Urbano Integral.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 198 Ha.
Población beneficiada: 316.000 habitantes aproximadamente



3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

El Parque Barrial Blanquizal se ubica sobre la Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná. El proyecto impacta directamente en una población estimada de 12.000 habitantes.

La centralidad Blanquizal, se convierte en referente y nodo de encuentro en el sector, pues se desarrollan gran cantidad de dinámicas sociales, producto de su ubicación, la cual conecta y relaciona espacialmente los barrios a su alrededor.

Lo que se pretende con el proyecto es generar un espacio público de calidad, como articulador urbano de diferentes escenarios físicos, en el cual confluyen diversas actividades sociales ya que a su alrededor se agrupan equipamientos y usos como lo son edificios de culto, instituciones educativas, jardines infantiles, centros comunitarios, entre otros. Por lo tanto, se proponen espacios abiertos y puntos de

encuentro ciudadano a través de una gran plazoleta dotada de elementos urbanos del espacio público.

Con esta intervención, se pretende consolidar una centralidad barrial mejorando las condiciones actuales de espacio Público existente a través de la generación de andenes, plazoleta de encuentro o zonas de estancias y mejorando las condiciones ambientales de la quebrada y del barrio en general.




El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.588 m2
Espacio público construido: 1.588 m2

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidación de un parque de escala barrial y un espacio de encuentro para el barrio Blanquizal.
- ✓ Recuperación de la zona de retiro de la quebrada La Iguaná, a través del reasentamiento de predios, la liberación de la zona de retiro y reforestación.
- ✓ Consolidación de la red de conectividad ecológica de la quebrada como eje estructurante de ciudad.
- ✓ Mitigación del riesgo de amenaza alta por movimiento en masa e inundación en las zonas de retiro de quebrada y recuperación de estas zonas que se encuentran actualmente ocupadas y están catalogadas como suelo de protección.

la Secretaria de Infraestructura Física determinó la no viabilidad y continuidad del proyecto, informándolo el 22 de noviembre de 2021 en el comité de seguimiento del componente predial del Contrato Interadministrativo, así mismo, solicita a la EDU la suspensión temporal de todas las actividades que se vienen desarrollando para el proyecto.

3.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA



El Parque Deportivo Fuente Clara se encuentra ubicado en el barrio Fuente Clara comuna 7, sobre la calle 62B. El proyecto tiene un área de intervención de 6.818,83 m².


El objetivo es hacer un mejoramiento del parque existente conservando su uso deportivo y recreativo, con el fin de consolidar un espacio público de calidad para la comunidad. Entre las intervenciones que se proponen para este espacio se encuentran: adecuación y regularización de los senderos existentes incorporando los elementos de seguridad y accesibilidad definidos por el MEP, adecuación de la cancha mejorando su dotación deportiva, demarcación, cerramiento y graderías existentes; adecuación de una zona de juegos infantiles con la incorporación de nuevo mobiliario urbano, mejoramiento y ampliación del gimnasio existente, y construcción de una rampa de acceso para discapacitados desde la calle 62B hasta la cancha.

Asimismo, desde el componente ambiental se espera que con el proyecto se realicen algunas obras de paisajismo y siembra de nuevas espacies arbóreas, especialmente en las áreas de retiro del caño Fuente Clara, con el fin de mejorar las condiciones paisajísticas y ambientales del sector. La intervención del parque incluye además la construcción de un tramo de la Conectividad Fuente Clara fase 2, con el fin de garantizar la accesibilidad al parque desde la calle 62B, conectando así el espacio público con la I.E. Camilo Mora y con el barrio.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, requiere de ajustes puntuales de acuerdo a la necesidad del cliente.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2



La conectividad Fuente Clara Tramo 2 se encuentra ubicado en el barrio Fuente Clara comuna 7, sobre la calle 62B. El proyecto hace parte de la Conectividad vial que atraviesa el Barrio Fuente Clara (Con una longitud completa de 990 metros lineales) y une la antigua vía al mar con la nueva conexión vial 4.1 KM. La conectividad Fuente Clara Tramo 2, se encuentra localizado sobre esta vía, con nomenclatura Calle 62Bm inicia en la abscisa 190, con un alcance de 180 metros lineales, hasta la abscisa 370.

El proyecto conectividad fuente clara fase 2, tiene como objetivo hacer un mejoramiento de la vía existente calle 62 para garantizar la movilidad y accesibilidad desde la IE. Camilo Mora hasta el parque Fuente Clara. El proyecto incluye la ampliación y regularización de la calzada con una sección continua de 5.00m, la construcción de andenes, franjas de seguridad y cruces peatonales que garanticen una movilidad peatonal segura, confortable y accesible. Y la adecuación de los accesos de las viviendas existentes con el fin de garantizar la adecuada articulación con la vía.

La fase 2 de la conectividad que tiene una longitud de 180 ml aproximadamente, es la continuación de la fase 1 de 190 ml ejecutada en 2019, la cual busca mejorar la

movilidad peatonal y vehicular al interior del barrio Fuente clara, conectando la antigua vía al mar con la vía 4.1 km.

Longitud Vía: 180 ML
Área vía: 976 m2
Área andenes, y escaleras: 512,2 m2
Área total: 1.488,2 m2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, requiere de ajustes puntuales de acuerdo a la necesidad del cliente.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, se realizarán actualizaciones con el fin de optimizar recursos en obra.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO



El Paseo Urbano calle 65 está ubicado en el barrio Robledo comuna 7, entre el parque de Robledo y la intersección con la antigua vía al mar. El proyecto tiene un área de intervención de 5.003,47m² y una longitud de 320 ml.
DESCRIPCIÓN:

El objetivo es consolidar y recuperar la calle 65 como un corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público del sector; así como mejorar la articulación peatonal hacia el parque de Robledo.

El proyecto, en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial cumpliendo con la sección normativa definida en el POT, propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos; así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia el parque de Robledo, y adecuando andenes continuos y cruces peatonales seguros, que cumplan con los elementos de seguridad y accesibilidad definidos por el MEP. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el espacio invadido por actividades comerciales y de parqueo de vehículos en los andenes; además con el proyecto se pretende

recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas jardineras y siembras.

El proyecto tiene además un componente patrimonial dado que parte del polígono se encuentra catalogado como Bienes de valor patrimonial LICBIC en la categoría urbanística. Asimismo, la primer manzana entorno al Parque Robledo costado sur, hace parte de un polígono de tratamiento de conservación urbanística (Z2_C3_15) determinado por las zonas de influencia de los Bienes de Interés Cultural Nacional (BIC-N); en este caso corresponde al Templo de Nuestra Sra. de los Dolores, declarado en el grupo arquitectónico patrimonial mediante Resolución Nacional 1791 del 2000. De acuerdo con lo anterior, el proyecto deberá presentarse ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), con el fin de revisar y viabilizar la propuesta urbanística del mismo.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE



El Ecoparque Masavielle está ubicado en el barrio Masavielle comuna 7, entre la vía 4.1 km y las calles 62 y 61E, que son las vías de acceso al barrio. El proyecto que tiene un área de intervención de 8.352,27m².

El proyecto pretende generar un espacio público de calidad para la recreación pasiva y de vocación ambiental, que mitigue el déficit de este tipo de espacios en el barrio. El proyecto deberá contemplar la accesibilidad al ecoparque desde las vías de ingreso a Masavielle, considerando la topografía en ladera en algunos puntos del polígono, mediante la construcción de senderos en rampa y escalonados, seguros, confortables y accesibles desde los lineamientos del MEP. Asimismo, se pretende generar nuevos espacios de estancia para la recreación pasiva como miradores, zonas infantiles y plazoletas con mobiliario urbano, que propicien la integración vecinal de los habitantes del sector.

Desde el componente ambiental, se propone consolidar la vocación de "ecoparque" mediante la construcción de obras de paisajismo, conservando los árboles existentes y la siembra de nuevas espacies, con el fin de mejorar y potenciar las cualidades paisajísticas y ambientales del lugar. Se busca, además, la recuperación de las zonas verdes existentes, con el fin de aprovecharlas e integrarlas como espacios para la recreación pasiva y el ocio.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento interdisciplinario con el equipo que hace parte del contrato interadministrativo, los cuales se llevan a cabo quincenalmente los lunes.

Allí se revisa el estado y avance de cada componente para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

En esta reunión, la coordinación articula con el personal responsable de cada componente, la participación y cumplimiento de cada una de las actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales, con cada una de las subgerencias al interior de la entidad, en función de generar una comunicación fluida y asertiva, que genere resultandos en el cumplimiento de las metas.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Mayo 15 de 2023
- Mayo 29 de 2023

4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento de la gestión predial, con el equipo que hace parte de dicho componente dentro del contrato interadministrativo, allí también asiste la dirección de gestión predial.

Allí se revisa el estado y avance de cada actividad en los aspectos técnicos, jurídicos y sociales de la gestión predial para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles

soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Mayo 15 de 2023
- Mayo 29 de 2023

4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF

Se asiste a los comités de seguimiento del contrato interadministrativo, convocado por el equipo de supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física. Allí la EDU expone el estado y los avances de cada uno de los proyectos en cada uno de sus componentes, se informa el porcentaje programado versus el ejecutado en función del cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo.

Para el desarrollo de dicho comité, la EDU implementó y acordó con la supervisión de la SIF, la presentación de todos los temas, avances, alertas, cronogramas, actividades ejecutadas y pendientes, información gráfica, analítica y estadística, en una herramienta digital online, el cual es el tablero de control Power BI, en la cual se expone de una manera clara, ágil y concisa la información más representativa del contrato interadministrativo. Esta herramienta permite la actualización constante e inmediata de cada uno de los temas y avances que se quieren presentar.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Comité N° 44: Mayo 02 de 2023
- Comité N° 45: Mayo 16 de 2023
- Comité N° 46: Mayo 30 de 2023

Nota: A través del presente informe se corrige la información presentada en el mes de abril de 2023 con relación a la numeración o consecutivo de las actas desarrolladas durante ese periodo, pues por error involuntario se informó que el 18 de abril de 2023 se había desarrollado el comité N° 45, cuando en realidad corresponde al comité N°43. Y de ahí en adelante se continua con el consecutivo para el mes de mayo de 2023.

4.2 ALERTAS REPRESENTATIVAS DEL CONTRATO

4.2.1 NECESIDAD DE RECURSOS PARA FINALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE ACUERDO AL ALCANCE CONTRACTUAL

En las consideraciones de la Modificación N°3 del Contrato Interadministrativo, se establece lo siguiente:

"La Secretaría de Infraestructura Física a través de comunicación con radicado Distrito de Medellín No. 202230259153 del 15/06/2022, le manifestó a la EDU la intención de modificar el alcance del contrato y, además, se realizó la invitación de presentar una propuesta técnico-económica de los proyectos asociados a los PUI Centroriental e Iguaná para ser evaluada por la Supervisión del proyecto, en este sentido: …

…Finalmente, desde la Secretaría de Infraestructura Física, una vez revisada la situación técnica, normativa, social y jurídica del proyecto PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL, se determinó no ejecutar este proyecto, por tal razón se solicita presentar propuesta técnico-económica donde se realice una redistribución, adición y se incorporen los siguientes proyectos:

- *Diseño y construcción del Parque Deportivo Fuente Clara*
- *Diseño y construcción Paseo Urbano Robledo*
- *Construcción Conectividad Fuente Clara Fase 2"*

…la Secretaría de Infraestructura Física ha enmarcado para su inclusión dentro del alcance del proyecto "- Construcción Conectividad Fuente Clara Fase 2", el tramo de empalme desde donde finalizó la etapa N°1 y hasta donde los recursos permitan la continuidad teniendo en cuenta la calibración de los diseños estructurales del proyecto Conectividad fuente Clara…

Así las cosas, la Modificación N°3 del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, se suscribió de acuerdo al alcance definido por la Secretaria de Infraestructura Física y a los recursos destinados por dicha Secretaría para tal fin.

Al momento de suscribir dicha modificación, ni la EDU ni la SIF contaba con los diseños arquitectónicos y técnicos definitivos de los proyectos priorizados, por ende, tampoco se podía contar con un presupuesto ajustado del valor de ejecución de estos proyectos, por lo tanto, se dejó la claridad de que se ejecutaban hasta donde los recursos asignados alcanzaran.

De acuerdo al desarrollo y avance de cada proyecto que hace parte del alcance contractual, donde ya se pueden realizar ejercicios más acertados sobre su estimativo económico, se identifica una necesidad de recursos para algunos proyectos, con el fin de ejecutar la totalidad de los mismos.

Es por esto que, desde el mes de febrero de 2023, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU a través de los comités de seguimiento del contrato interadministrativo, ha venido manifestando la alerta con relación a los recursos asignados en la Modificación N°3 del Contrato Interadministrativo, en el componente de ejecución

para cada uno de los proyectos, puesto que se identifica que algunos de ellos no cuentan con los recursos necesarios para su ejecución total.

Así mismo, mediante oficio con radicado N°20203002366 del 10 de marzo de 2023, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU realiza formalmente dicha alerta a la supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física, en los siguientes términos:

"Conforme al desarrollo y avance de las diferentes etapas de cada uno de los proyectos que hacen parte del alcance contractual, y que, de acuerdo a esto, ya se pueden realizar ejercicios más detallados y acertados sobre la valoración presupuestal o costos estimados de los diferentes proyectos, donde se relaciona la necesidad económica de los mismos, con el fin de lograr y garantizar la finalización total de las obras, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU se permite remitir la siguiente comunicación a modo de alerta, justificación y solicitud de recursos para lograr dicho objetivo":

2.7.4.7. Para los proyectos pertenecientes al PUI Iguaná:

Teniendo en cuenta que ya se cuenta con aprobación, por parte de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física y de la Gobernación de Antioquia, de la etapa de anteproyecto arquitectónico para los 4 proyectos viabilizados para este PUI (Conectividad Fuente Clara fase 2, Parque deportivo fuente clara, Ecoparque Masavielle y Paseo Urbano Calle 65-Robledo), y que la concepción general de dichos proyectos ya está definida entre las partes, desde el equipo técnico de la entidad se realizó un ejercicio presupuestal más detallado con cantidades arquitectónicas, y algunos elementos técnicos basados en tenores, puesto que aún no se cuenta con los diseños técnicos definitivos, pues a la fecha estos diseños se encuentran en desarrollo a través de un contrato de consultoría.

Basados en este ejercicio presupuestal, se definen los valores requeridos, adicionales a los que ya se tienen en la ficha del contrato interadministrativo, para la ejecución total de dichos proyectos hasta su finalización, así:

Paseo Urbano Calle 65-Robledo: $ 667.814.917
Conectividad Fuente Clara fase 2: $ 1.916.114.056

Así mismo, se informa que luego de realizar un análisis y revisión del estado actual de avance de los 4 proyectos que hacen parte del PUI Iguaná, y de realizar una reprogramación del cronograma de actividades para cada uno de ellos (la cual se anexa), se identifica que las actividades de ejecución de algunos proyectos se prolongan hasta el 25 de mayo de 2024, por lo cual se requieren 6 meses de plazo adicional al plazo contractual, para dar cumplimiento al alcance actual del contrato interadministrativo de estos proyectos.

Por lo anterior, se hace necesario realizar una ampliación de plazo por 6 meses al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, desde el 5 de enero de 2024, hasta el 5 de junio de 2024.

2.7.4.8. Para el proyecto Cerro de los Valores:

Teniendo en cuenta el cronograma establecido para la gestión y adquisición predial de este proyecto, en el cual la entrega de la totalidad de los predios se encontraba proyectada para el mes de enero del 2023, y con el fin de dar cumplimiento al cronograma general actividades de este proyecto, el cual establecía dar inicio a las obras en el mes de diciembre de 2023, la entidad socializa y propone al equipo de supervisión de la SIF, modificar el polígono de intervención del proyecto, disminuyendo o suprimiendo de este, las áreas que presentan afectación predial, con el fin de iniciar el proceso de contratación, sin que dependa de la entrega de los predios.

Una vez se realice la entrega de los predios y se tenga el territorio completamente liberado de afectación predial, se procederá a realizar la ampliación del polígono y la respectiva adición y ampliación de alcance al contrato de obra, para que ejecute la totalidad del proyecto.

Debido a dicha modificación del polígono de intervención, algunos ítems y cantidades se deben ajustar o disminuir, por lo tanto, el presupuesto se modifica de acuerdo a las consideraciones anteriores.

Una vez adjudicado el contrato de obra e interventoría para este proyecto, se solicita al contratista e interventoría, así como al equipo de supervisión por parte de la Entidad, realizar una proyección económica del presupuesto oficial, con el fin de calcular las actividades y cantidades necesarias para ejecutar en su totalidad el proyecto, el cual se anexa.

Los valores necesarios para la finalización del proyecto, adicionales a los que ya se tienen en la ficha del contrato interadministrativo, son los siguientes:

Cerro de los valores, alcance inicial:	**$1.200.000.000**
Cerro de los valores, tramo adicional:	**$ 241.724.649**

2.7.4.9. Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU a través de oficio con radicado EDU N°20233003590 del 21 de abril de 2023, dirigido a la supervisión del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021 por parte de la Secretaria de Infraestructura Física, informa lo siguiente:

La Conforme al desarrollo y avance del contrato de ejecución del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 – PUI Comuna 13, los contratistas y la supervisión por parte de la EDU de estos contratos han venido informando

a través de comunicaciones y memorandos, sobre la necesidad de recursos para garantizar la finalización total de las obras.

Se realiza por parte de los contratistas de obra, una actualización de la proyección económica para la finalización del proyecto en su totalidad, la cual es revisada y avalada por la interventoría y por la supervisión EDU de los contratos de obra e interventoría. Por lo cual, la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la Entidad a través de memorando interno N°20231001395 del 20 de abril de 2023, informa lo siguiente:

"El contratista de obra, mediante oficio GUINCO-CTO No 3302-138-52 Saldo Presupuestal, con fecha 10 de abril de 2023, genera la alerta que está próximo a agotar los recursos del contrato para la ejecución de las actividades contractuales, de acuerdo con lo programado en la adición 2. Este dice:

> *"El contratista GUINCO S.A.S, solicita información referente a la adición presupuestal, solicitada en el oficio GUINCO-CTO No 3302-50 - Solicitud de ADICION PRESUPUESTAL No 3, por un valor de $3'945.970.683 – Prórroga N°2 de cinco (5) meses a partir del 3 de junio, para el contrato N° 3302_138 de 2022 cuyo objeto es: "OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3, FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN", emitido el día 28 de febrero de 2023; y a la vez se transmite la preocupación que se tiene debido a que, a la fecha, se tiene el siguiente balance financiero:*

VALOR DEL CONTRATO COSTO TOTAL CON A.I.U MAS ADICION N.01	$	5.505.871.810
ADICION No 1	$	1.233.507.316
ADICION No 2	$	2.047.484.306
ACTA 1	$	504.946.471
ACTA 2	$	796.234.336
ACTA 3	$	632.298.527
ACTA 4	$	685.404.672
ACTA 5	$	1.565.417.474
ACTA 6	$	735.410.329
ACTA 7	$	577.986.452
ACTA 8	$	274.019.087
ACTA 9	$	865.631.461
ACTA 10	$	531.552.664
ACTA 11	$	474.925.049
ACUMULADO ACTA	$	7.643.826.522
SALDO	$	1.143.036.910

> *Cabe mencionar, que dicho saldo, no daría abasto para las actividades que se encuentran en proceso como anclajes activos, muros pantalla, red provisional, y pendientes por ejecutar según programación de obra."*

De igual manera la Interventoría UT MEDIA LADERA mediante oficio UTMEDIALADERA_CTO Nº3306–17_112_Copto Fav_ Adic N.3_prorr_N.2 con fecha del 13 de abril de 2023:

Asunto: Concepto favorable solicitud de adición en recursos N°3 y una prórroga N. 2 de 5 meses para el contrato N° 3302_138 de 2022"

De la misma forma la interventoría UT MEDIA LADERA realiza la solicitud de adición de recursos para poder dar continuidad a la ejecución de su objeto contractual mediante oficio UTMEDIALADERA_CTO Nº3306–17_113_Solic_ Adic_N.3_ampli_N.2_14_04_2023 con fecha 14 de abril de 2023 que dice:

"Debido a lo requerido por el contratista GUINCO S.A.S, solicita adición presupuestal N°3, por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($3'945.970.683), como a su vez, prórroga N°2, de cinco (5) meses debido a lo siguiente:

Anclajes activos: El subcontratista OR INGENIEROS CONSULTORES, informa a contratista de obra GUINCO S.A.S, que el tiempo de ejecución de las actividades objeto "Anclajes activos", es de 130 días hábiles, bajo condiciones normales de clima y/o cualquier otro factor que pueda impedir la ejecución de estos.
Redes hidráulicas: El subcontratista CONSTRUCCIONES SOLDWEEZ S.A.S, informa a contratista de obra GUINCO S.A.S, que el tiempo de ejecución de las actividades objeto "Redes hidráulicas", es de 20 días hábiles, debido a que se debe garantizar la correcta instalación, anclajes, presurización y funcionamiento de esta.
De igual manera es importante mencionar, que para la instalación de la red definitiva adosada al viaducto Media ladera tramo 3 fase 2, con todas las condiciones óptimas para el buen funcionamiento de esta (entre las cuales se incluye la limpieza, funcionamiento, presurización, instalación de accesorios, vaciado de atraques (donde aplique), se instalaría en aproximadamente 40 días; siendo 60 días hábiles para temas

Con base a lo anterior expuesto la presente Interventoría Unión Temporal Medial Ladera representada por el Ing. Santiago Yepes Estrada, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.039.450.634, procede a solicitar lo siguiente:

Una vez realizado el balance económico del contrato del asunto, me permito solicitar ADICIÓN N°3 en recursos al contrato N°3306-17 de 2022, celebrado entre UNION TEMPORAL MEDIA LADERA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU por la suma de dinero equivalente de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 371.172.824) IVA INCLUIDO, suma resultante del análisis económico anexo al presente comunicado.

Por otro lado, me permito solicitar AMPLIACIÓN N°2 en plazo al contrato N°3306-17 de 2022 de 2022, de 5 meses equivalente a CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, a partir del 18 de junio de 2023, tiempo el cual se considera suficiente para ejercer las labores de interventoría técnica durante la ejecución del contrato de obra objeto del presente contrato de interventoría"

En esta proyección presentada para el proyecto se requiere una adición de recursos para los contratos de obra e Interventoría discriminados, como se muestra en la siguiente tabla:

CONTRATISTA	*VALOR (PESOS)*	*TIEMPO (MESES)*
OBRA CTO 3302-138	*$ 3.945´970.683*	*CINCO (05)*
INTERVENTORIA CTO 3306-17	*$ 371.172.824*	*CINCO (05)*
VALOR TOTAL REQUERIDO	*$ 4.317.143.507*	

Se identifica entonces una necesidad inminente de contar con estos recursos para garantizar la finalización total del proyecto, sumado a la premura que requiere el proyecto y el poco plazo que se tiene para asignaros al contrato de obra. Esto para evitar que el contrato de obra tenga que ser suspendido una vez se ejecute la totalidad del actual valor contratado.

Por lo anterior, y tal como lo hemos venido haciendo en los comités de seguimiento periódico del Contrato interadministrativo, nos permitimos informar nuevamente y de manera oficial, a manera de alerta, sobre esta situación, lo cual requiere de una gestión oportuna de asignación de recursos para atender esta necesidad, a través de una adición al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021.

Asi mismo la alerta tambien se presenta en términos de plazos y tiempos para que los recursos faltantes ingresen a la entidad y se puedan inyectar de manera oportuna al proyecto para garantizar su finalización; puesto que **el contrato de obra finaliza el próximo 2 de junio de 2023**, por lo cual la entidad, con los recursos disponibles en el contrato interadministrativo para este proyecto, **logra ampliar el plazo de ejecucion de los contratos de obra e interventoria por un plazo de 1 mes, finalizando el 01 de julio de 2023**. Esto con el fin de darle continuidad las obras, mientras se continúa con las gestiones por parte de la Secretaria de Infraestructura Física de consecución de dichos recursos y se surten los trámites administrativos para adicionar el presente contrato interadministrativo y a su vez, asignarlos a la ejecucion del proyecto.

Sin embargo, se deja la claridad, de que al no contar con estos recursos antes de la fecha de finalización de los contratos de obra e interventoria (01 de julio de 2023), la EDU tendrá que suspender los contratos de obra.

4.2.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

El contrato de diseños técnicos finalizó su plazo desde el 1 de marzo de 2023, y a la fecha el consultor no ha entregado los productos finales de todas las disciplinas, incluyendo el modelo BIM coordinado.

Se revisaron las 84 colisiones entre el modelo de urbanismo vs diseños técnicos y se procedió a mejorar el modelo de urbanismo evitando las colisiones identificadas.

La interventoría procederá a actualizar las colisiones para reducir la cantidad y dar por finalizada esta actividad. Sin embargo, seguimos en coordinación con todas las

disciplinas técnicas, ya que la consultoría no ha finalizado el chequeo de colisiones entre las disciplinadas diseñadas.

Esto ha generado retrasos en la elaboración de la planimetría de la etapa de proyecto para la elaboración del presupuesto de obra.

Esas situaciones conllevan a que actualmente se presente un atraso considerable en el cronograma general de actividades planteado para el proyecto, dentro del contrato interadministrativo, lo que afecta directamente la fecha de inicio de obra proyectada.

4.2.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2

Adicional al tema mencionado anteriormente, sobre la necesidad de recursos que requiere el proyecto para su ejecución total, se identifica también una necesidad en términos de plazo, así: Luego de realizar un análisis y revisión sobre el estado actual de avance del proyecto, se realiza una reprogramación de actividades del cronograma, en la cual se identifica que la etapa de ejecución del proyecto, podría exceder el plazo actual del contrato interadministrativo, el cual finaliza el 04 de enero de 2024, por lo cual es posible que se requiera realizar una ampliación del plazo del contrato interadministrativo, con el fin de para dar cumplimiento al alcance, con relación a este proyecto en particular.

4.2.4 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO

Se han presentado demoras significativas en el proceso de revisión y aprobación del proyecto por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el componente de Espacio Público y vías.

El 23 de marzo de 2023 se recibió oficio por parte del DAP con observaciones al planteamiento vial del proyecto radicado en febrero de 2023. En dicho oficio se solicita realizar un diseño vial horizontal del corredor, lo cual no se había contemplado dentro de las actividades a desarrollar para el proyecto, ni en el cronograma de aprobaciones del mismo. Dicho diseño fue elaborado con profesionales EDU.

Se realizaron los ajustes al planteamiento vial, según el radicado N°20232003434 emitido por el DAP, para la aprobación del componente vial y alineamiento horizontal del proyecto. Se radicó nuevamente el 19 de mayo de 2023, y se recibió oficio con nuevas observaciones el 30 de mayo de 2023.

Esto ha generado retrasos en el cronograma general de aprobaciones del proyecto en el componente de espacio público y patrimonio.

Sin la aprobación por parte del DAPM, no se puede radicar el proyecto ante el Ministerio de Cultura. Por lo cual esas situaciones conllevan a que actualmente se presente un atraso considerable en el cronograma de actividades planteado para el

proyecto, dentro del contrato interadministrativo, lo que afecta directamente la fecha de inicio de obra proyectada.

Luego de realizar un análisis y revisión sobre el estado actual de avance del proyecto, se realiza una reprogramación de actividades del cronograma, en la cual se identifica que la etapa de ejecución del proyecto, podría exceder el plazo actual del contrato interadministrativo, el cual finaliza el 04 de enero de 2024, por lo cual es posible que se requiera realizar una ampliación del plazo del contrato interadministrativo estimada en 6 meses más, con el fin de para dar cumplimiento al alcance, con relación a este proyecto en particular.

Por lo anterior, se hace necesario realizar una ampliación de plazo por 6 meses al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, desde el 5 de enero de 2024, hasta el 5 de junio de 2024.

4.2.5 BORRADOR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

De acuerdo a la solicitud realizada por el equipo de supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física, y a lo expuesto por el equipo de la EDU en los comités de seguimiento del contrato interadministrativo, donde se exponen las dificultades que se vienen presentando con cada uno de los proyectos, y se generan las alertas con relación a la necesidad de adición de recursos y ampliación de plazos al contrato interadministrativo en general, para dar cumplimiento al alcance contractual, y garantizar la ejecución y finalización de cada uno de los proyectos, las cuales se exponen en los numerales anteriores; el equipo EDU realiza una proyección de ficha técnico económica de Modificación N°5 del contrato interadministrativo, en la cual se incluye la solicitud de adición de recursos para la finalización de los proyectos antes mencionados, la reprogramación de los cronogramas que conlleva a una solicitud de ampliación de plazo por 6 meses, y los costos administrativos asociados a estas necesidades.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de la ficha propuesta:

Subtotal COSTOS DIRECTOS		**$**	**8.267.146.008**
Subtotal COSTOS INDIRECTOS		**$**	**892.997.707**
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR		**$**	**9.160.143.715**
Honorarios EDU Gerencia	**6%**	**$**	**549.608.623**
Honorarios EDU Compra de Predios	**3%**	**$**	**-**
TOTAL HONORARIOS EDU:		**$**	**549.608.623**
IVA	**19%**	**$**	**104.425.638**
GMF	**0,4%**	**$**	**39.256.712**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**$**	**9.853.434.689**

Esta propuesta se estructura con base a las necesidades antes mencionadas para todos los proyectos que se relacionan en la justificacion, sin embargo, en el comité de seguimiento del Contrato InteradministrativoN°4600057661 de 2021, llevado a cabo el 2 de mayo, la EDU expone y reitera la necesidad y premura que se tiene de la incorporación de recursos a dicho contrato interadministrativo, específicamente

para el componente de ejecución del Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2, con el fin de garantizar la ejecución de la totalidad del alcance, y entregar un proyecto completamente terminado y funcional a la comunidad.

Asi mismo, se expone que esta situación es de carácter prioritario, toda vez que el contrato de obra actual, finaliza su plazo el próximo 1 de junio de 2023, por lo cual, se requiere que estos recursos se encuentren disponibles dentro de la EDU antes de esta fecha, con el fin de poder adicionar este contrato y así poder darle continuidad al proyecto, sin tener que suspenderlo y evitar inconvenientes de carácter social con la comunidad y los medios, así como evitar posibles situaciones que generen costos adicionales al proyecto.

Por lo anterior, y atendiendo los compromisos establecidos en el pasado comité de seguimiento del Contrato Interadministrativo, de acuerdo a lo solicitado por la SIF, el 03 de mayo de 2023, se envía por correo electrónico a la Supervision de la SIF, el borrador de la ficha y propuesta técnico económica de Modificación N°5 al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, enfocándola solo en la necesidad de recursos para la continuidad de ejecución del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2.

Este borrador de propuesta se envía para su revisión y aval, con el fin de continuar con el proceso formal para la suscripción de dicha modificación.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de la ficha propuesta:

Subtotal COSTOS DIRECTOS		**$**	**4.317.143.507**
Subtotal COSTOS INDIRECTOS		**$**	**15.000.000**
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR		**$**	**4.332.143.507**
Honorarios EDU Gerencia	**6%**	**$**	**259.928.610**
Honorarios EDU Compra de Predios	**3%**	**$**	**-**
TOTAL HONORARIOS EDU:		**$**	**259.928.610**
IVA	**19%**	**$**	**49.386.436**
GMF	**0,4%**	**$**	**18.565.834**
Honorarios incluido IVA	**20%**	**$**	**61.863.009**
	80%	**$**	**247.452.037**
GMF Honorarios 80%	**0,4%**	**$**	**989.808**
GMF Recursos Administrar	**0,4%**	**$**	**17.328.574**
		$	**18.565.834**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**$**	**4.660.024.388**

El 15 de mayo de 2023, la Secretaria de Infraestructura envía a través de correo electrónico, las observaciones con relacion a la propuesta de solicitud de recursos para la finalización del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 fase 2.

A la fecha, la entidad se encuentra trabajando en atender dichas observaciones, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes, y poder radicar de manera oficial la propuesta técnico económica de modificacion N°5 del Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021.

4.3 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO

4.3.1 CRONOGRAMA

A continuación, se resumen los porcentajes de cada proyecto a fecha de corte de este informe:

Nombre de tarea	% completado	% programado
Sendero de conexión	100 %	100 %
Viaducto Media Ladera T3 F2	89 %	97 %
Paseo Urbano cr 83	73 %	86 %
Cerro Los Valores	71 %	73 %
Parque Masavielle	66 %	83 %
Paseo Urbano cr 84	54 %	73 %
Parque deportivo Fuente Clara	53 %	68 %
Conectividad Fuente Clara Fase 2	48 %	67 %
Paseo Urbano Calle 65	33 %	65 %

A continuación, se expondrán las situaciones que han determinado los retrasos en cada uno de los proyectos.

- Parque Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara Fase 2:

Se continúa teniendo dificultades con la aprobación de los insumos ambientales, por lo tanto, no se ha podido continuar con las actividades de radicación para la solicitud de licencias.

Actualmente nos encontramos en la etapa de elaboración de presupuesto y estructuración del proceso de contratación.

- Ecoparque Masavielle y Paseo Urbano Calle 65:

La contratación de los diseños técnicos ha tenido retos importantes referentes a la forma de contratación y respecto a criterios técnicos para su comienzo. Además, se han tenido dificultades para obtener aprobaciones por parte de entidades externas, entre ella el DAP.

- Paseo Urbano Carrera 83:


El proyecto en general presenta atrasos con relación al cronograma del contrato interadministrativo, los cuales obedecen a actividades predecesoras al componente de ejecución, actualmente, se tienen retos respecto a rendimientos en obra, sin embargo, el contratista de obra no presenta atrasos y se espera terminar dentro del plazo contractual.

- Paseo Urbano Carrera 84:

Se continúa con las demoras registradas en el informe anterior, el plazo para la ejecución de los diseños técnicos comenzó en una etapa tardía.

4.3.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I.

Se sigue utilizando el tablero de control de los proyectos, mediante la herramienta online Power B.I, en este, se presentan los avances de los frentes de trabajo y se hace mención resumida de las principales actividades en cada componente.




El tablero actualizado se consulta en línea y las actualizaciones realizadas se van cargando en tiempo real. Para la visualización online se anexa el link:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQyZDY4YjItOWFkNi00NjRlLTgxYTAtMjMyZjBlNDQxMzVmIiwidCI6ImJhMzM0NGUyLTAxMGYtNGJkZi1iNTEyLWMzOGRmYTdhNWJhNSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection

Además, se anexa archivo PDF con resumen del tablero con corte al 30 de mayo de 2023.

4.3.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO



Nota: En la gráfica anterior se observa una caída en el avance completado y un aplanamiento en el avance programado, esto se debe a la ponderación de avances de la reprogramación del proyecto Viaducto Media Ladera.

Mes de corte	31-may-23									
							X			
Proyecto	% por proyecto	Componente	% por alcance	Fecha inicio planeada	Fecha fin planeada	% programado por alcance	% programado por proyecto en el C.I.	% avance por alcance	% avance por proyecto en el C.I.	Fecha fin real
Cerro Los Valores	12,44%	Arquitectura	10,0%	4/08/2021	21/12/2021	1,2%	9,3%	0,1%	6,9%	
		Diseños Técnicos	9,8%	4/08/2021	9/08/2021	1,2%		0,9%		
		Predios	15,0%	20/08/2021	13/11/2022	1,7%		1,6%		
		Ejecución de obra	39,5%	30/07/2021	21/10/2023	2,2%		1,8%		
		Ambiental	12,8%	20/08/2021	2/02/2022	1,6%		1,6%		
		Social	12,8%	20/08/2021	21/10/2023	1,4%		1,3%		
Carrera 83	17,68%	Arquitectura	8,9%	4/08/2021	7/06/2022	1,6%	15,8%	1,6%	14,7%	
		Diseños Técnicos	14,0%	4/08/2021	7/04/2022	2,5%		2,5%		
		Predios	19,9%	4/08/2021	20/12/2022	3,5%		3,5%		
		Ejecución de obra	34,0%	23/05/2022	5/12/2023	4,3%		3,7%		
		Ambiental	9,7%	20/08/2021	20/06/2022	1,7%		1,7%		
		Social	13,6%	20/08/2021	6/10/2023	2,2%		2,0%		
Viaducto	13,68%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	26/03/2023	0,3%	13,7%	0,3%	12,7%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	26/03/2023	12,7%		12,0%		
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	14/2//22	0,3%		0,3%		
		Social	2,5%	20/08/2021	29/01/2023	0,3%		0,3%		
Sendero	8,12%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%	8,1%	0,2%	7,9%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	30/04/2022	7,5%		7,5%		30/03/2022
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%		0,2%		
		Social	2,5%	20/08/2021	4/04/2022	0,2%		0,2%		

Blaquizal	0,00%	Arquitectura	13,5%	8/09/2021	10/09/2022	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
		Diseños Técnicos	11,5%	20/08/2021	10/08/2022	0,0%		0,0%		
		Predios	26,0%	4/08/2021	20/12/2022	0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	20,0%	31/08/2022	22/12/2023	0,0%		0,0%		
		Ambiental	11,5%	20/08/2021	13/07/2022	0,0%		0,0%		
		Social	17,5%	20/08/2021	24/10/2023	0,0%		0,0%		
Carrera 84	9,67%	Arquitectura	22,5%	3/06/2022	1/10/2022	2,2%	6,3%	2,2%	6,4%	
		Diseños Técnicos	19,5%	14/05/2022	25/11/2022	1,9%		1,9%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	39,0%	26/10/2022	5/11/2023	1,5%		1,2%		
		Ambiental	8,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,6%		
		Social	10,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,8%		0,8%		
Parque Fuente Clara	10,10%	Arquitectura	12,5%			1,3%	7,2%	1,0%	5,2%	
		Diseños Técnicos	18,8%			1,9%		1,9%		
		Predios	7,3%			0,7%		0,4%		
		Ejecución de obra	35,3%			1,0%		0,4%		
		Ambiental	12,0%			1,2%		0,8%		
		Social	14,0%			1,0%		0,8%		
Conectividad Fuente Clara	9,41%	Arquitectura	13,3%			1,3%	6,5%	0,9%	4,6%	
		Diseños Técnicos	18,0%			1,7%		1,7%		
		Predios	6,3%			0,6%		0,4%		
		Ejecución de obra	35,8%			0,9%		0,4%		
		Ambiental	12,0%			1,1%		1,0%		
		Social	14,5%			0,9%		0,8%		
Parque Masavielle	7,50%	Arquitectura	33,0%			1,9%	6,5%	0,8%	4,0%	
		Diseños Técnicos	27,0%			1,8%		1,3%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ambiental	20,0%			1,5%		1,5%		
		Social	20,0%			1,3%		0,9%		
Paseo Urbano Robledo	11,40%	Arquitectura	23,3%			2,7%	7,4%	1,9%	5,4%	
		Diseños Técnicos	20,8%			2,4%		2,2%		
		Predios	7,0%			0,5%		0,3%		
		Ejecución de obra	31,8%			0,5%		0,0%		
		Ambiental	4,2%			0,4%		0,3%		
		Social	12,8%			1,0%		0,7%		
Total convenio	**100%**	Diseño, predios, ejecución, Ambiental y Social		4/08/2021	4/01/2024		**80,9%**		**67,8%**	

En el mes de mayo se aumentó el rendimiento que se traía en el mes anterior, mejorando los indicadores de avance físico.

4.3.4 EJECUCIÓN FÍSICA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FÌSICA ACUMULADA	**80.9 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FÍSICA ACUMULADA	**67.8 %**

Fecha	% Programado LB 1	% Programado LB 2	% Programado LB 3	% Completado
ago-21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ago-21	3,8%	3,8%	3,8%	2,6%
sep-21	10,2%	10,2%	10,2%	8,2%
oct-21	19,9%	19,9%	19,9%	14,4%
nov-21	27,4%	27,4%	27,4%	14,0%
dic-21	35,0%	35,0%	35,0%	20,2%
ene-22	41,3%	41,3%	41,3%	24,3%
feb-22	48,0%	48,0%	48,0%	29,1%
mar-22	53,3%	53,3%	53,3%	34,5%
abr-22	58,2%	58,2%	58,2%	37,5%
may-22	62,4%	56,7%	56,7%	35,8%
jun-22	65,9%	60,6%	60,6%	37,0%
jul-22	68,8%	63,9%	63,9%	40,4%
ago-22	71,7%	67,2%	67,2%	43,2%
sep-22	74,9%	70,4%	40,1%	31,9%


oct-22	77,6%	73,4%	45,1%	39,6%
nov-22	80,4%	75,8%	50,4%	43,7%
dic-22	83,3%	78,7%	55,9%	48,9%
ene-23	85,7%	81,3%	61,4%	54,1%
feb-23	87,8%	83,9%	67,2%	59,7%
mar-23	89,5%	86,1%	67,0%	57,7%
abr-23	91,2%	88,4%	73,6%	63,1%
may-23	**93,1%**	**90,7%**	**80,9%**	**67,8%**

Los retrasos principales fueron mencionados en los numerales anteriores, para el siguiente mes se establecen los siguientes planes de mejora:

- Aumentar el ritmo de trabajo en los proyectos que ya tienen resueltos requisitos de aprobaciones.

- Monitorear los proyectos que se encuentran en ejecución de obra para evitar retrasos mayores.

4.3.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA



El avance de la inversión financiera con corte al 31 de mayo de 2023 se encuentra en 41.59%, se recuerda que este porcentaje representa el valor pagado acumulado (igual a $ 16.989.841.682)

4.3.6 EJECUCIÓN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**50.74 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**41.59%**

La curva de inversión corresponde a la proyección de recursos pagados sobre la base de los recursos por administrar, considerando que una vez se ejecuten los diferentes componentes, existen procesos de facturación y pago de estos. Por esta razón, el comportamiento de esta curva no es similar a la del avance físico.

Mes	Valor planificado	Valor ejecutado		Planificado acumulado LB 1	Planificado acumulado LB 2	% Planificado Acumulado LB 1	% Planificado Acumulado LB 2	% Planificado Acumulado LB 3	Ejecutado acumulado	% Ejecutado Acumulado
ago-21	211.044.872	0		211.044.872	228.697.220	0,64%	0,64%	0,64%	0	0,00%
sep-21	334.325.512	15.334.448		545.370.384	590.986.598	1,67%	1,67%	1,67%	15.334.448	0,05%
oct-21	432.601.960	552.376.241		977.972.344	211.044.872	2,99%	2,99%	2,99%	552.376.241	1,69%
nov-21	627.152.393	206.812.555		1.605.124.737	545.370.384	4,91%	4,91%	4,91%	759.188.796	2,32%
dic-21	1.021.323.732	439.635.296		2.626.448.469	977.972.344	8,03%	8,03%	8,03%	1.198.824.092	3,66%
ene-22	846.405.447	200.196.270		3.472.853.916	1.605.124.737	10,61%	10,61%	10,61%	1.399.020.362	4,28%
feb-22	872.861.284	691.977.125		4.345.715.200	2.626.448.469	13,28%	13,28%	13,28%	2.090.997.487	6,39%
mar-22	1.031.851.127	655.503.421		5.377.566.327	3.955.211.432	16,43%	16,43%	16,43%	2.746.500.908	8,39%
abr-22	1.137.456.440	292.531.536		6.515.022.767	4.545.715.200	19,91%	19,91%	19,91%	3.039.032.444	9,29%
may-22	1.225.170.234	302.406.289		7.740.193.001	5.377.566.327	23,65%	15,17%	15,17%	3.341.438.733	9,42%
jun-22	1.232.684.893	758.322.860		8.972.877.894	6.515.022.767	27,42%	18,37%	18,37%	4.099.761.593	11,56%
jul-22	1.507.143.266	1.004.839.057		10.480.021.160	7.740.193.001	32,03%	21,83%	21,83%	5.104.600.650	14,40%
ago-22	1.652.047.521			12.132.068.681	8.972.877.894	37,08%	25,31%	25,31%	5.931.759.678	16,73%
sep-22	1.338.887.710			13.470.956.391	10.480.021.160	41,17%	29,56%	20,60%	6.965.783.854	19,64%
oct-22	1.408.545.066			14.879.501.457	12.132.068.681	45,47%	34,21%	23,03%	8.772.336.357	22,77%
nov-22	1.241.044.789			16.120.546.246	13.470.956.391	49,27%	37,99%	25,34%	9.240.391.109	23,99%
dic-22	1.037.773.047			17.158.319.293	14.879.501.457	52,44%	41,96%	28,37%	10.834.687.936	28,13%
ene-23	1.388.071.168			18.546.390.461	16.120.546.246	56,68%	45,46%	32,40%	11.386.633.394	29,56%
feb-23	1.583.472.731			20.129.863.192	17.158.319.293	61,52%	48,39%	35,35%	12.650.482.632	32,84%
mar-23	1.403.541.989	2.292.097.827		21.533.405.181	18.546.390.461	65,81%	52,30%	**37,30%**	**14.297.153.489**	**35,00%**
abr-23	1.490.032.223	896.317.563		23.023.437.404	20.129.863.192	70,36%	56,77%	**43,38%**	**15.193.471.052**	**37,19%**
may-23	1.703.020.574	1.796.370.630		24.726.457.978	21.533.405.181	75,57%	60,73%	**50,74%**	**16.989.841.682**	**41,59%**

4.3.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA

% AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	**67,8 %**
% AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	**41,59 %**

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el transcurso de celebración del contrato interadministrativo se incorporó a diferentes profesionales para realizar las actividades de coordinación y apoyo técnico y administrativo, de esta manera se da cumplimiento a lo solicitado en la Ficha Técnico-Económica en el "Componente de Personal". Ver tabla.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (mes)	Unidad	% dedicación	Can recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Coordinación	Coordinador	Juan David González Maya	Vinculado	29	Mes	100%	1	$ 7.688.205	4/08/2021	4/01/2024
	Project Management Office (PMO)	Alejandro Arango Bustamante	289-21	28	Mes	100%	1	$ 6.967.969	24/08/2021	4/01/2024
Equipo Administrativo	Administrativo	Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	432-21	28	Mes	100%	1	$ 5.926.324	1/09/2021	4/01/2024
Equipo de Diseño	Arquitecto Líder	Lorena Cardona Marín	391-21	12	Mes	100%	1	$ 6.967.969	18/08/2021	18/06/2023
	Arquitecto Diseño	Laura María Giraldo Patiño	300-22	7	Mes	100%	1	$ 5.926.324	18/11/2022	18/06/2023
	Arquitecto Diseño	Valeria González Gómez	77-21	8	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2022	13/05/2023
	Arquitecto Diseño	Valeria González Gómez	219-23	7	Mes	100%	1	$ 6.703.858	17/05/2023	17/12/2023
	Arquitecto BIM	Luis Augusto Robles Motta	457-21	6	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2021	03/03/2023
	Arquitecto BIM	Luis Augusto Robles Motta	152-23	3	Mes	100%	1	$ 6.703.858	13/03/2023	13/06/2023
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	306-22	5	Mes	100%	1	$ 5.926.324	23/11/2022	22/05/2023
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	224-23	7	Mes	100%	1	$ 6.703.858	23/05/2022	22/12/2023
Equipo de Diseño y Estructuración (Diseños Técnicos)	Profesional ambiental / Forestal	Andrea del Pilar Galofre Caro	224-21	13	Mes	100%	1	$ 5.926.324	01/08/2021	2/05/2023
	Profesional ambiental / Forestal	Diana María Gómez Salas	410-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	23/08/2021	11/10/2023
Equipo Ejecución	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Carmen Helena Rodríguez Villamizar	207-22	3	Mes	100%	1	$ 6.967.969	29/07/2021	21/09/2023
Equipo Gestión Social	Profesional social	Mariana Montoya Arango	404-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	20/08/2021	24/12/2023
	Profesional social	Verónica Atehortua Monada	543-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	01/08/2022	24/09/2023
Equipo Gestión Predial	Abogado	Liliana Posada Martínez	320-22	6	Mes	100%	1	$ 5.926.324	27/12/2022	27/06/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	461-21	11	Mes	100%	1	$ 5.926.324	15/09/2021	08/03/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	165-23	3	Mes	100%	1	$ 5.926.324	17/03/2023	17/06/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	165-23	3	Mes	100%	1	$ 6.703.858	27/03/2023	27/06/2023
	Ingeniero Civil	Vladimir Arboleda Bejarano	199-22	13	Mes	100%	1	$ 6.967.969	28/03/2021	17/04/2023
	Auxiliar administrativo	Sirley Milena Gallego Duque	560-21	11	Mes	100%	1	$ 2.953.947	16/08/2022	10/08/2023

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (mes)	Unidad	% dedicación	Can recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	Auxiliar Documental	Carolina Andrea Correa Gil	227-22	11	Mes	100%	1	$ 2.798.128	26/08/2022	21/07/2023
	Tramitador	John Fersen González Mesa	332-22	6	Mees	100%	1	$2.791.324	27/12/2023	27/06/2023
	Prediador	Carmen Elena Yepes Urrego	27-23	6	Mes	100%	1	$ 4.520.615	22/01/2023	21/07/2023
Equipo de Gestión Organizacional	Profesional financiero	Adriana María Gaviria Taboada	419-21	17	Mes	100%	1	$ 5.926.324	26/08/2021	04/01/2024
	Profesional SST	Laura Lizeth Uribe Gálvez	314-22	6	Mes	100%	1	$ 5.096.760	23/01/2022	23/07/2023

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL

N° personas vinculadas en el mes	N° personas que se retiran en el mes	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
0	0	22	0	6	16	0	22	0	0

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA

N° personas vinculadas en el mes	N° personas que se retiran en el mes	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
41	19	41	0	12	29	0	41	0	0

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES

Personal	Periodo de cotización	N° planilla	Pago salud	Pago pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
Juan David Gonzalez Maya	Mayo 2023	63896086	$ 275.200	$ 1.169.600	$ 167.600	$ 275.200	$ 1.887.600
Alejandro Arango Bustamante	Mayo 2023	1054368428	$ 394.200	$ 504.500	$ 16.500		$ 915.200
Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	Mayo 2023	63599221	$ 335.200	$ 429.100	$ 14.000		$ 778.300
Lorena Cardona Marín	Mayo 2023	1054971313	$ 394.200	$ 504.500	$ 76.900		$ 975.600
Laura María Giraldo	Mayo 2023	63480546	$ 335.200	$ 429.100	$ 0	$ 16.100	$ 780.400
Valeria González Gómez	Mayo 2023	62718155	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Luis Augusto Robles Motta	Mayo 2023	63623271	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Fernando Galeano Orozco	Mayo 2023	1054351837	$ 335.200	$ 429.100			$ 764.300
Diana María Gómez Salas	Mayo 2023	62798778	$ 335.200	$ 429.100	$ 0		$ 764.300
Carmen Helena Rodríguez	Mayo 2023	1055052633	$ 394.200	$ 504.500			$ 898.700
Mariana Montoya Arango	Mayo 2023	26184720	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Verónica Atehortua Monada	Mayo 2023	63319921	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Liliana Posada Martínez	Mayo 2023	63579116	$ 335.300	$ 429.200	$ 14.100		$ 778.600
Estefanía Montoya Hoyos	Mayo 2023	63595260	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700

Vladimir Arboleda Bejarano	Mayo 2023	62952740	$ 394.200	$ 504.500	$ 76.900		$ 975.600
Carmen Elena Yepes Urrego	Mayo 2023	7878463449	$ 255.700	$ 327.300	$ 49.900		$ 632.900
Adriana María Gaviria Taboada	Mayo 2023	63109473	$ 375.000	$ 480.000	$ 15.700		$ 870.700
Laura Lizeth Uribe Gálvez	Mayo 2023	62972665	$ 288.300	$ 369.000	$ 56.200		$ 713.500
Carolina Andrea Correa Gil	Mayo 2023	63513774	$ 166.100	$ 212.600	$ 7.000	$ 26.600	$ 412.300
Sirley Milena Gallego Duque	Mayo 2023	63891543	$ 167.500	$ 214.400	$ 7.000		$ 388.900

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Ver Anexo 5, se relacionan los contratos adscritos al contrato interadministrativo con sus documentos contractuales, tales como minuta de contrato, acta de inicio, adición, suspensión y/o reanudación y su estado actual.

Contrato	Nit	Contratista	Componente
C-638-2019	901.345.026	UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	EJECUCION
C-639-2019	900.516.298	JORGE PIDDO SEGUIDO EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	EJECUCION
C-138-2022	900336649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	EJECUCION
OC-17-2022	901581108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	EJECUCION
OC-16-2021	901.349.698	INVIGEO SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-17-2021	901.208.921	ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-19-2021	900.992.071	MOREAL INGENIEROS S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-22-2021	900.908.256	CORPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C 562-2021	901155456	SCS INGENIERIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-686-2019	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	APOYO LOGISTICO
C-426-2021	811.023.500	MICROCINCO Y CIA LTDA	APOYO LOGISTICO
C-678-2019	901.34.272	UNION TEMPORAL SYC	APOYO LOGISTICO
C-107-2020	900345458	CPT EXPRESS	APOYO LOGISTICO
C-264-2021	901056542	NEXT SECURITY S.A.S.	APOYO LOGISTICO
C-401-2021	900.718.032	FUNDACION SOY COLOMBIA	SOCIAL Y CCIONES
C-67-2020	900.345.458	CPT EXPRESS	SOCIAL Y CCIONES
C-69-2020	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	SOCIAL Y CCIONES

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V

Ver ficha técnica del contrato interadministrativo, se relacionan los contratos de prestación de servicios adscritos al contrato con ARL riesgo V según las actividades requeridas:

Detalle	Título (Formación)	Profesional	Honorario Mensual
Provisión Riesgos ARL (Riesgo V)	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	$ 5.926.324
	Arquitecto Supervisión de Obra	Laura María Giraldo Patiño	$ 5.926.324
	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Carmen Helena Rodríguez Villamizar	$ 6.967.969
	Profesional Ambiental /Forestal	Diana María Gómez Salas	$ 5.926.324
	Profesional Ambiental /Forestal	Andrea del Pilar Galofre Caro	$ 5.926.324

5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES

COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	PPTO COMPROM (%)	PPTO EJECUTA (comprometido) (%)	PPTO EJECUTA (TOTAL) (%)
PERSONAL	$ 4.342.526.076	$ 3.381.299.495	$ 2.742.975.209	$ 638.324.286	$ 961.226.581	77,86%	81,12%	63,17%
EST Y DISEÑOS	$ 1.092.539.397	$ 748.685.077	$ 613.310.870	$ 135.374.207	$ 343.854.320	68,53%	81,92%	56,14%
EJECUCIÒN	$ 31.895.462.895	$ 22.884.890.539	$ 12.306.327.624	$ 10.578.562.915	$ 9.010.572.356	71,75%	53,77%	38,58%
SOCIAL Y COMUNIC	$ 352.254.376	$ 217.931.290	$ 52.090.277	$ 165.841.013	$ 134.323.086	61,87%	23,90%	14,79%
APOYO LOGÍSTICO	$ 1.021.159.484	$ 497.750.147	$ 336.392.186	$ 161.357.961	$ 523.409.337	48,74%	67,58%	32,94%
COMPRA PREDIOS	$ 1.863.429.471	$ 1.438.268.409	$ 883.405.858	$ 554.862.551	$ 425.161.062	77,18%	61,42%	47,41%
GESTION PREDIAL	$ 110.068.690	$ 76.587.973	$ 45.609.434	$ 30.978.539	$ 33.480.717	69,58%	59,55%	41,44%
GMF	$ 172.296.201	$ 137.882.901	$ 9.730.224	$ 128.152.677	$ 34.413.300	80,03%	7,06%	5,65%
TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	**$ 40.849.736.589**	**$ 29.383.295.831**	**$ 16.989.841.682**	**$ 12.393.454.149**	**$11.466.440.758**	**71,93%**	**57,82%**	**41,59%**
HONORARIOS 6%	$ 2.322.236.534							
HONORARIOS 3%	$ 59.204.945							
IVA	$ 452.473.881							
TOTAL RECURSOS CONTRATO	**$ 43.683.651.948**							


5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS CI 90649-21 PUI PRIORIZADOS				
	COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
PUI Centro Oriental	PERSONAL	$ 1.009.143.345	$ 854.852.543	$ 660.110.194
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 58.046.024	$ 7.735.000	$ 6.961.500
	EJECUCION	$ 4.027.512.576	$ 3.102.802.606	$ 1.071.434.711
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 81.859.073	$ 64.885.965	$ 11.215.183
	APOYO LOGISTICO	$ 237.303.422	$ 120.002.079	$ 84.384.984
	COMPRA DE PREDIOS	$ 718.564.657	$ 585.368.790	$ 247.255.681
	GESTION PREDIAL	$ 39.757.406	$ 16.036.000	$ 15.446.500
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 37.729.658	$ 21.544.652	$ 860.927
	TOTAL	**$ 6.209.916.160**	**$ 4.773.227.635**	**$ 2.097.669.680**
PUI Nor Occidental - Cra 83	PERSONAL	$ 930.596.413	$ 871.533.642	$ 786.412.028
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 299.870.000	$ 299.301.619	$ 255.438.049
	EJECUCION	$ 7.506.274.776	$ 7.367.656.079	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 75.487.551	$ 64.741.203	$ 10.964.218
	APOYO LOGISTICO	$ 218.832.849	$ 148.086.047	$ 112.150.717
	COMPRA DE PREDIOS	$ 793.127.000	$ 753.516.979	$ 636.150.177
	GESTION PREDIAL	$ 60.911.284	$ 60.551.973	$ 30.162.934
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 34.792.961	$ 42.966.882	$ 1.305.587
	TOTAL	**$ 9.919.892.833**	**$ 9.608.354.424**	**$ 1.832.583.710**
PUI Nor Occidental- Cra 84	PERSONAL	$ 144.569.628	$ 74.757.725	$ 46.849.273
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 116.000.000	$ 114.809.620	$ 84.097.540
	EJECUCION	$ 1.117.110.423	$ 0	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 11.727.111	$ 10.340.579	$ 0
	APOYO LOGISTICO	$ 33.996.030	$ 28.529.833	$ 9.769.829
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 5.405.142	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 1.428.808.333**	**$ 228.437.757**	**$ 140.716.642**
PUI Comuna 13 - Viaducto 3 F2	PERSONAL	$ 799.841.988	$ 892.050.569	$ 768.248.718
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 10.215.215.349	$ 10.088.021.419	$ 9.247.697.185
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 64.881.094	$ 54.839.763	$ 16.787.096
	APOYO LOGISTICO	$ 188.085.510	$ 130.610.790	$ 97.052.019
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0

	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.904.339	$ 38.576.226	$ 6.010.381
	TOTAL	**$ 11.297.928.280**	**$ 11.204.098.767**	**$ 10.135.795.399**
PUI Comuna 13 - Obras Comp Send	PERSONAL	$ 235.654.738	$ 262.216.223	$ 192.322.139
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 2.326.410.435	$ 2.326.410.435	$ 1.987.195.728
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 19.115.697	$ 8.759.972	$ 8.759.972
	APOYO LOGISTICO	$ 55.414.997	$ 54.210.302	$ 29.052.429
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.810.614	$ 4.868.677	$ 1.553.329
	TOTAL	**$ 2.645.406.481**	**$ 2.656.465.609**	**$ 2.218.883.597**
PUI Iguaná - Blanquizal	PERSONAL	$ 0	$ 193.326.804	$ 190.108.165
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.370.450	$ 11.370.450	$ 11.370.450
	EJECUCION	$ 0	$ 0	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 0	$ 4.363.808	$ 4.363.808
	APOYO LOGISTICO	$ 0	$ 16.311.096	$ 3.982.208
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 0	$ 29.926.464	$ 0
	TOTAL	**$ 11.370.450**	**$ 255.298.622**	**$ 209.824.631**
PUI Iguaná - Parque Fte Clara	PERSONAL	$ 429.750.206	$ 136.019.907	$ 29.962.223
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 173.007.024	$ 172.318.735	$ 131.295.749
	EJECUCION	$ 2.488.240.500		
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 34.860.214	$ 2.500.000	
	APOYO LOGISTICO	$ 101.057.194		
	COMPRA DE PREDIOS	$ 35.000.000	$ 42.034.000	
	GESTION PREDIAL	$ 0		
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.067.418		
	TOTAL	**$ 3.277.982.556**	**$ 352.872.642**	**$ 161.257.972**
PUI Iguaná - Paseo Urb Robledo	PERSONAL	$ 431.437.821	$ 18.846.824	$ 18.120.377
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 161.412.776	$ 34.130.132	$ 21.403.477
	EJECUCION	$ 2.362.485.011		
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 34.997.109	$ 2.500.000	
	APOYO LOGISTICO	$ 101.454.042		
	COMPRA DE PREDIOS	$ 176.737.814	$ 57.348.640	
	GESTION PREDIAL	$ 6.200.000		
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.130.515		
	TOTAL	**$ 3.290.855.088**	**$ 112.825.596**	**$ 39.523.854**
PUI Iguaná - Ecop Masavielle	PERSONAL	$ 31.532.278	$ 22.396.643	$ 21.335.419
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 197.833.123	$ 34.019.521	$ 27.744.105
	EJECUCION			
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 2.557.816	$ 2.500.000	
	APOYO LOGISTICO	$ 7.414.920		
	COMPRA DE PREDIOS			
	GESTION PREDIAL			
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.178.923		
	TOTAL	**$ 240.517.060**	**$ 58.916.164**	**$ 49.079.524**
PUI Iguaná - Conect Fte Clara T2	PERSONAL	$ 329.999.660	$ 55.298.615	$ 29.506.673
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 75.000.000	$ 75.000.000	$ 75.000.000
	EJECUCION	$ 1.852.213.825		
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 26.768.711	$ 2.500.000	
	APOYO LOGISTICO	$ 77.600.520		
	COMPRA DE PREDIOS	$ 140.000.000		
	GESTION PREDIAL	$ 3.200.000		
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 12.337.964		
	TOTAL	**$ 2.517.120.681**	**$ 132.798.615**	**$ 104.506.673**
	TOTAL GENERAL	**$ 40.839.797.922**	**$ 29.383.295.831**	**$ 16.989.841.682**


5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

En la gráfica se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del Contrato Interadministrativo.



5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES

En la Figura, se puede observar el porcentaje comprometido en cada uno de los componentes del Contrato Interadministrativo.



5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
2172	2.172	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-GMF-GLB	5724	$ 860.927
2172	2.172	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-GMF-GLB	5724	$ 1.305.587
2172	2.172	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-GMF-GLB	5724	$ 6.010.381
2172	2.172	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-GMF-GLB	5724	$ 1.553.329
710	13.782	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	5745	$ 224.921.363
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219456	$ 1.675.965
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219456	$ 1.675.964
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219456	$ 1.675.964
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219456	$ 1.675.965
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219457	$ 1.070.320
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219457	$ 1.885.801
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219457	$ 1.681.931
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219457	$ 458.708
431	13.917	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219457	$ 668.695
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.510
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.509
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219469	$ 959.360
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219469	$ 1.914.832
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219469	$ 1.914.833
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219469	$ 1.914.833
3859	3.859	32.296.363	LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219470	$ 6.703.858
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219499	$ 1.675.964
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219499	$ 1.675.964
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	219499	$ 1.675.965
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	219499	$ 1.675.965
891	13.992	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219500	$ 4.916.163
1019	14.105	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219500	$ 1.787.695
3900	3.900	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219534	$ 3.941.083
3900	3.900	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219534	$ 3.941.084
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219552	$ 3.351.929
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219552	$ 3.351.929
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219553	$ 1.340.771
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219553	$ 1.340.772
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219553	$ 1.340.772
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219553	$ 1.340.772
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219553	$ 1.340.771
4429	4.429	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219566	$ 2.469.433
427	13.705	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	219566	$ 1.736.493

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219578	$ 3.941.083
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219578	$ 3.941.084
4649	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	219579	$ 1.704.573
4661	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219579	$ 1.704.573
4681	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219579	$ 1.704.573
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219616	$ 1.582.621
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219616	$ 1.582.622
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	219621	$ 734.466
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	219621	$ 734.466
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	219621	$ 734.467
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	219621	$ 734.467
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	219621	$ 734.467
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219632	$ 3.351.929
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219632	$ 3.351.929
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219634	$ 3.351.929
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219634	$ 3.351.929
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219637	$ 1.072.167
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219637	$ 1.072.167
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219637	$ 1.072.167
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	219637	$ 1.029.178
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219637	$ 1.386.012
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219637	$ 1.072.167
3841	3.841	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219639	$ 1.524.592
3841	3.841	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219639	$ 1.524.591
443	13.751	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219639	$ 1.630.320
443	13.751	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219639	$ 1.630.320
1013	14.082	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219639	$ 1.572.343
421	13.903	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219640	$ 3.351.929
421	13.903	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219640	$ 3.351.929
3302	3.302	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219644	$ 2.627.389
3843	3.843	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219644	$ 2.627.389
3843	3.843	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219644	$ 2.627.389
1135	2.356	890.984.423	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	219697	$ 4.171.763
498	13.682	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-ESTUDIOS Y DISEÑOS-GLB	219720	$ 38.654.724
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-EST Y DIS-GLB	219764	$ 6.881.645
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	219764	$ 3.443.661
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EST Y DISEÑ-GLB	219764	$ 535.500
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-EST Y DIS-GLB	219764	$ 73.612.790
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-EST. Y DIS-GLB	219764	$ 29.394.214
2490	2.490	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	219765	$ 84.171.898
2235	2.235	11.794.964	MIGUEL PALACIOS BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	219791	$ 159.738
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219809	$ 335.193
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219809	$ 78.841

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219809	$ 256.352
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219810	$ 262.859
3840	3.840	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219810	$ 1.404.230
3840	3.840	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219810	$ 1.404.228
411	13.842	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219810	$ 270.188
515	13.711	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-ESTUDIOS Y DISEÑOS-GLB	219828	$ 8.247.691
2219	2.219	71.605.697	HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	219885	$ 1.800.000
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219899	$ 3.351.929
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219899	$ 788.412
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219899	$ 2.563.517
2417	2.417	71.380.251	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	219920	$ 19.080.000
2421	2.421	71.380.251	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	219920	$ 75.173
2500	2.500	43.813.053	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	219921	$ 51.882
2501	2.501	43.813.053	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	219921	$ 230.143
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219922	$ 1.005.578
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219922	$ 1.005.579
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219923	$ 1.564.233
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219923	$ 1.564.234
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219941	$ 296.450
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	219941	$ 296.450
3866	3.866	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	219973	$ 181.724.216
710	13.782	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	219973	$ 496.081.423
2490	2.490	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	219978	$ 28.035.467
712	13.781	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	219978	$ 56.136.431
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	219991	$ 2.611.383
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	219991	$ 2.611.383
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	219991	$ 2.611.382
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	219998	$ 938.311
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	219998	$ 938.311
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	219998	$ 938.311
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	219998	$ 938.310
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	219998	$ 125.982
4357	4.357	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	220035	$ 87.862.786
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220057	$ 9.349.978
2426	2.426	8.104.248	CARLOS JAIME GOMEZ RIVERA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	220058	$ 1.000.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220110	$ 200.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	220110	$ 200.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	220110	$ 200.000
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220115	$ 3.500.326
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	220115	$ 1.476.327
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	220115	$ 3.500.327
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-EST Y DIS-GLB	220224	$ 10.615.439
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	220224	$ 860.916

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
3838	3.838	901.559.277	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EST Y DISEÑ-GLB	220224	$ 238.000
3838	3.838	901.559.277	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-EST Y DIS-GLB	220224	$ 18.827.755
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220241	$ 62.653
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	220241	$ 62.654
4358	4.358	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	220242	$ 456.606.693
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220255	$ 200.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	220255	$ 200.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	220255	$ 200.000
4354	4.354	890.984.761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-GEST PRED-GLB	220292	$ 100.689
4354	4.354	890.984.761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-GEST PRED-GLB	220301	$ 315.031
2363	2.363	811.023.564	IMPRESOS BEGON LTDA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-SOC Y COM-GLB	220303	$ 19.833
2363	2.363	811.023.564	IMPRESOS BEGON LTDA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-SOC Y COM- GLB	220303	$ 19.833
2363	2.363	811.023.564	IMPRESOS BEGON LTDA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2- SOC Y COM-GLN	220303	$ 19.834
91.540.119.307						**$ 2.021.291.993**

Los comprobantes de egreso relacionado en la tabla No. 5, se encuentran adjunto al presente informe en el Anexo Nº 4 - CD- información digital.

5.12 HONORARIOS GENERADOS

HONORARIOS GENERAL		HONORARIOS PREDIOS	
VALOR BASE PARA HONORARIOS	16.096.705.600	VALOR BASE PARA HONORARIOS	883.405.858
HONORARIOS 6%	965.802.336	HONORARIOS 3%	26.502.176
IVA 19%	183.502.444	IVA 19%	5.035.413
TOTAL HONORARIOS	**1.149.304.780**	**TOTAL HONORARIOS**	**31.537.589**
HONORARIOS COBRADOS	1.208.991.002	HONORARIOS COBRADOS	29.957.390
HONORARIOS X COBRAR	**-59.686.222**	**HONORARIOS X COBRAR**	**1.580.200**

5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO

5.13.1 FICHA FINANCIERA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Contrato Interadministrativo (Incluye Honorarios)	35.045.913.969
Valor Contrato Interadministrativo Adicional	8.637.737.978
Valor Desembolsado Para Administrar	43.246.346.278
Valor Total Honorarios Pactados	2.833.915.360
Valor Honorarios Facturados	1.208.991.002
Rendimientos Financieros Reintegrados	1.483.424.883
Disponibilidades	209.937.075
Total compromisos	31.132.518.509
Total pagos (Ejecución)	17.791.484.404
Saldo Disponible	11.903.890.694

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos			
Concepto	**Saldo ejecución anterior**	**Movimiento ejecutado en el periodo**	**Saldo final ejecutado**
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES	$ 1.495.254.158	$ 602.415.522	$ 2.097.669.680
PUI NOROCCIDENTAL- CRA 83	$ 1.784.067.776	$ 48.515.934	$ 1.832.583.710
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 80.417.084	$ 60.299.558	$ 140.716.642
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 9.250.939.656	$ 884.855.743	$ 10.135.795.399
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2.198.250.350	$ 20.633.247	$ 2.218.883.597
PUI IGUANA- BLANQUIZAL	$ 209.824.631	$ -	$ 209.824.631
PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA	$ 57.438.802	$ 103.819.170	$ 161.257.972
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2	$ 63.733.834	$ 40.772.839	$ 104.506.673
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO	$ 27.003.546	$ 12.520.308	$ 39.523.854
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE	$ 26.541.215	$ 22.538.309	$ 49.079.524
HONORARIOS	$ 801.642.722	$ -	$ 801.642.722
TOTAL EJECUTADO	**$ 15.995.113.774**	**$ 1.796.370.630**	**$ 17.791.484.404**

COMPONENTE	VALOR COMPROMETIDO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL - CERRO LOS VALORES			
COMPONENTE DE PERSONAL	854.852.543	660.110.194	194.742.349
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	7.735.000	6.961.500	773.500
COMPONENTE DE EJECUCION	3.102.802.606	1.071.434.711	2.031.367.895
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	64.885.965	11.215.183	53.670.782
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	120.002.079	84.384.984	35.617.095
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	585.368.790	247.255.681	338.113.109
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	16.036.000	15.446.500	589.500
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	21.544.652	860.927	20.683.725
TOTAL PUI CENT ORI - CERRO LOS VALORES	**4.773.227.635**	**2.097.669.680**	**2.675.557.955**
PUI NOROCCIDENTAL - CRA 83			
COMPONENTE DE PERSONAL	871.533.642	786.412.028	85.121.614
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	299.301.619	255.438.049	43.863.570
COMPONENTE DE EJECUCION	7.367.656.079	-	7.367.656.079
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	64.741.203	10.964.218	53.776.985
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	148.086.047	112.150.717	35.935.330
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	753.516.979	636.150.177	117.366.802
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	60.551.973	30.162.934	30.389.039
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	42.966.882	1.305.587	41.661.295
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL - CRA 83	**9.608.354.424**	**1.832.583.710**	**7.775.770.714**
PUI NOROCCIDENTAL - CV CRA 84			
COMPONENTE DE PERSONAL	74.757.725	46.849.273	27.908.452
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	114.809.620	84.097.540	30.712.080

COMPONENTE DE EJECUCION			
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	10.340.579	-	10.340.579
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	28.529.833	9.769.829	18.760.004
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL - CV CRA 84	**228.437.757**	**140.716.642**	**87.721.115**
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2			
COMPONENTE DE PERSONAL	892.050.569	768.248.718	123.801.851
COMPONENTE DE EJECUCION	10.088.021.419	9.247.697.185	840.324.234
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	54.839.763	16.787.096	38.052.667
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	130.610.790	97.052.019	33.558.771
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	38.576.226	6.010.381	32.565.845
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	**11.204.098.767**	**10.135.795.399**	**1.068.303.368**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2			
COMPONENTE DE PERSONAL	262.216.223	192.322.139	69.894.084
COMPONENTE DE EJECUCION	2.326.410.435	1.987.195.728	339.214.707
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	8.759.972	8.759.972	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	54.210.302	29.052.429	25.157.873
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	4.868.677	1.553.329	3.315.348
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2	**2.656.465.609**	**2.218.883.597**	**437.582.012**
PUI IGUANA – PARQUE BLANQUIZAL			
COMPONENTE DE PERSONAL	193.326.804	190.108.165	3.218.639
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	11.370.450	11.370.450	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	4.363.808	4.363.808	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	16.311.096	3.982.208	12.328.888
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	29.926.464	-	29.926.464
TOTAL PUI IGUANÁ – PARQUE BLANQUIZAL	**255.298.622**	**209.824.631**	**45.473.991**
PUI IGUANÁ - PARQUE FUENTE CLARA			
COMPONENTE DE PERSONAL	136.019.907	29.962.223	106.057.684
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	172.318.735	131.295.749	41.022.986
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	42.034.000	-	42.034.000
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - PARQUE FUENTE CLARA	**352.872.642**	**161.257.972**	**191.614.670**
PUI IGUANÁ - CONECT. FUENTE CLARA T2			
COMPONENTE DE PERSONAL	55.298.615	29.506.673	25.791.942
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	75.000.000	75.000.000	-

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - CONECT. FUENTE CLARA T2	**132.798.615**	**104.506.673**	**28.291.942**
PUI IGUANÁ - PASEO URBANO ROBLEDO			
COMPONENTE DE PERSONAL	18.846.824	18.120.377	726.447
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	34.130.132	21.403.477	12.726.655
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	57.348.640	-	57.348.640
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - PASEO URBANO ROBLEDO	**112.825.596**	**39.523.854**	**73.301.742**
PUI IGUANÁ - ECOPARQUE MASAVIELLE			
COMPONENTE DE PERSONAL	22.396.643	21.335.419	1.061.224
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	34.019.521	27.744.105	6.275.416
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - ECOPARQUE MASAVIELLE	**58.916.164**	**49.079.524**	**9.836.640**
TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO	**29.383.295.831**	**16.989.841.682**	**12.393.454.149**
TOTAL HONORARIOS	**1.749.222.678**	**801.642.722**	**947.579.956**
TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**31.132.518.509**	**17.791.484.404**	**13.341.034.105**

Ver anexo Nº 1

5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR					
FECHA		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO**	**RENDIMIENTOS INVERSIONES**	**RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS**
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.833.082,98			
	REINTEGRADOS	**-2.833.083,00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.622.239,66	60.883,00		
	REINTEGRADOS	**-10.622.240,00**			
31-oct-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.244.918,86	2.019.196,32		
	REINTEGRADOS	**-15.244.919,00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.400.626,76	949.459,08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.625.283,17	1.899.668,12		
	REINTEGRADOS	**-70.025.910,00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.223.574,98	779.916,61		

28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.143.221,55	2.946.775,61		
	REINTEGRADOS	**-106.366.796,00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.504.965,49	2.911.635,77		
	REINTEGRADOS	**-54.504.965,00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.770.552,23	1.293.579,36		
	REINTEGRADOS	**-51.770.552,00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.872.097,81	2.102.579,53		
	REINTEGRADOS	**-52.872.098,00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.620.520,81	3.063.704,53		
	REINTEGRADOS	**-50.620.521,00**			
31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53.686.915,40	4.395.633,46		
	REINTEGRADOS	**-53.686.915,40**			
31-ago.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.050.539,71	3.867.350,87		
	REINTEGRADOS	**-54.050.539,71**			
30-sep.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.771.093,63	4.086.039,33		
	REINTEGRADOS	**-50.771.093,63**			
31-oct-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158.826.017,64	7.408.639,66		
	REINTEGRADOS	**-158.826.018,00**			
30-nov.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176.323.097,22	2.241.061,12		
31-dic.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182.534.903,86	8.127.407,62		
31-ene.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210.516.754,81	1.767.684,32		
28-feb.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181.854.477,92	1.984.503,79		
31-mar.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	190.665.646,83	10.572.291,11		
30-abr.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.560.826,36	4.614.720,44		
31-may.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	187.210.370,25	7.479.878,18		
TOTAL RENDIMIENTOS		**2.041.861.727,93**			
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**74.572.607,83**			
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS		**1.483.424.883,00**			
EN TRAMITE DE REINTEGRO		**-**			
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR		**558.436.844,93**			
Fecha Actualización		31-may-23			

Ver anexo Nº 2

5.13.3 EXTRACTO BANCARIO

Cuenta Ahorros No. 220-180-40763-7 de Banco Popular

Ver anexo Nº 3

5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS

Ver anexo Nº 4

6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO

6.1 PUI COMUNA 13

6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2




Planta urbana del proyecto

- Durante este periodo se realiza supervisión arquitectónica y acompañamiento de obra. Se realizan visitas y comité de obra los días 4, 11, 18 y 25 de mayo de 2023.

  Al corte del 30 de mayo de las 80 pilas con las que cuenta el proyecto; 1 se encuentra en proceso de excavación, 0 están listas con anillos, 0 están en armado de canastas, 68 se han vaciado y 11 son las pilas que aún no se ha intervenido. Dentro del ítem de muros pantalla se han vaciado 57.26ML y 51.17ML de vigas cabezales. También se han vaciado 27.70ML de vigas zapatas, 30,61ML de muros de contención tipo 2 y 22.23ML de vigas para escaleras aéreas.





Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra mayo 4







Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra mayo 11








Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra mayo 18








Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra Mayo 25



Viaducto Media ladera T3-F2 – Plano Avance de obra mayo

- Se construye presentación del estado actual de la obra viaducto media ladera tramo 3-fase 2 para ser enviada a la secretaria de infraestructura según requerimiento para seguir con el proceso de solicitud de recursos para la obra.










6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2




Planta urbana del proyecto

- Durante el mes de mayo de 2023 se continua con el proceso de entrega de la informacion definitiva de obra a al SIF, para la suscripción del acta de recibo de obra pública.

6.2 PUI NOROCCIDENTAL

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1



Planta urbana del proyecto

- Supervisión de obra arquitectónica proyecto Paseo Urbano cra 83 tramo 1: Se realizó acompañamiento a la supervisión de obra, desde el componente de arquitectura, los días 9, 24 y 31 de mayo, tanto en recorridos como en asistencia a comité de esta. En los comités se resuelven algunas dudas sobre la información técnica suministrada y en el recorrido de obra se verifican los niveles existentes del andén y de la vía del sector del parque El huevo, los cuales se deben respetar y conservar.

  Las actividades desarrolladas por el contratista durante este mes son: se continúa con la instalación del cerramiento e instalación de señalización según PMT. Adicional se inicia la demolición de viviendas y andenes en el costado accidental del parque. Se realiza limpieza y recolección de materiales sobrantes en el parque. Se realizan actividades de poda y tala de árboles según cronograma y permiso de aprovechamiento forestal del proyecto. Se continúa con la construcción del campamento de obra y puntos de hidratación



Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 – Avance de Obra Mayo 24






Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 – Avance de Obra Mayo 31

6.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84




Planta urbana del proyecto

- Se realizan los comités con el consultor de los diseños técnicos los días 5, 12, 17, 19 y 25 de mayo y se reciben los avances de los diseños estructurales, diseño

de pavimentos y modelos BIM de los cuales se realiza informes con observaciones.

En conclusión, sobre los productos entregados a la fecha se identifica nuevamente que se diseñaron algunos muros que no se van a intervenir y están pendientes otros sobre los que si se requieren diseños. Asimismo, está pendiente el ajuste del diseño de la plazoleta mirador ya que la propuesta entregada presenta interferencias entre las fundaciones y los árboles existentes. Sobre el diseño de pavimentos, está pendiente entregar la estructura del pavimento de andenes con losa y adoquín.




- El 19 de mayo se realiza reunión con la SIF, el consultor y la interventoría para socializar los diseños técnicos del proyecto. De la reunión salen algunas observaciones a los diseños en los componentes estructural y pavimentos, las cuales son remitidas por la SIF en un oficio el 25 de mayo. Dichas observaciones son remitidas al consultor para darle respuesta, se espera entregar informe con la respuesta a las observaciones la segunda semana de junio.

- El 18 de mayo se recibió aprobación del planteamiento vial del proyecto por parte del DAP con radicado 202330185378.

6.3 PUI CENTRO ORIENTAL

6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES



Planta urbana del proyecto

- Durante el mes de mayo se realiza supervisión arquitectónica y acompañamiento de obra. Se realizan visitas y comité de obra los días 10, 17 y 24. Durante el mes de mayo se continuaron las labores de excavación de zapata de muros de contención y se inició con el vaciado de zapatas de los muros B3, B4, y la totalidad de las 11 pilas del proyecto y vaciado de vástago de los muros B1 y B12. Se ejecutó el punto limpio, tanto la losa como el cerramiento. Se hizo corrección de detalles en el polígono 3: instalación de pasamanos y franja demarcadora y alerta y pulido de acabados.





Conectividad Cerro Los Valores – Avance de Obra mayo 10










Conectividad Cerro Los Valores – Avance de Obra mayo 17








Conectividad Cerro Los Valores – Avance de Obra mayo 24



Conectividad Cerro Los Valores – Plano Avance de obra mayo 2023

6.4 PUI IGUANÁ

6.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA



Planta urbana del proyecto


- Se realizan los comités con el consultor de los diseños técnicos los días 5, 12, 17, 19 y 25 de mayo, y se reciben los avances de los diseños estructurales, redes húmedas, diseño de pavimentos y modelos BIM. Al corte del 30 de mayo se revisan los productos recibidos y se realiza informe con observaciones para el componente estructural y el modelo BIM, los demás productos se encuentran completos con las observaciones subsanadas desde el componente de arquitectura:

  - Diseño estructural: está pendiente el diseño estructural de los gaviones tipo 1 y 2, el ajuste al cerramiento con el acceso a la cancha, el detalle de anclaje de los pasamanos en las escaleras y el detalle de las bancas de la plazoleta del adulto mayor.
  - Modelo BIM: se han recibido los modelos de todas las disciplinas, se recibió el reporte de colisiones nuevamente y ya se están realizando los ajustes en los modelos por parte del consultor. Está pendiente actualizar el modelo estructural con las ultimas observaciones y el de drenajes.


- El 19 de mayo se realiza reunión con la SIF, el consultor y la interventoría para socializar los diseños técnicos del proyecto. De la reunión salen algunas observaciones a los diseños en los componentes de redes húmedas y gas,

geotecnia y diseño estructural, las cuales son remitidas por la SIF en un oficio el 25 de mayo. Dichas observaciones son remitidas al consultor para darle respuesta, se espera entregar informe con la respuesta a las observaciones la segunda semana de junio.


- Se realiza reunión con la SIF y el diseñador estructural de la EDU Carlos Ramírez para socializar el avance del diseño estructural de las graderías elevadas del parque Fuente Clara, el día 17 de mayo. Se concluye que el sistema elevado deber ser en concreto por temas de mantenimiento y queda como compromiso la entrega a la SIF de dos propuestas estructurales en pilas y pilotes, para definir cuál de las dos opciones representa menor impacto a los árboles existentes y menor costo.



- Elaboración de presentación del proyecto parque fuente clara para socializar el proyecto a los líderes de la JAC el 5 de mayo y con la comunidad el día 29 de mayo.




Premisas de diseño_ mejoramiento infraestructura existente



Materialidad



Áreas propuesta de Intervención – Parque Fuente Clara









- Elaboración de las cantidades de obra de arquitectura del proyecto parque fuente clara para entregar al presupuestador de la EDU. La información se entregó el 10 de mayo.

CANTIDADES DE OBRA URBANISMO PARQUE FUENTE CLARA		
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD
PLACA POLIDEPORTIVA		
Demolicion de placa (Area extra existente)	65	M2
Mantenimiento de placa existente (Mejoramiento de superficie en concreto existente)	683	M2
Pintura verde (RAL 6018 Inder) **para acabado de placa polideportiva**	195	M2
Pintura azul (RAL 5018 Inder) **para acabado de placa polideportiva**	454	M2
Pintura blanca demarcacion area de baloncesto	200	ML
Pintura amarilla demarcacion area de futbol	82	ML
Porterias integradas para futbol y baloncesto	2	UND
Cuneta perimetral vaciada en concreto para conduccion de aguas lluvias		ML
Muro en bloque de concreto. Muro perimetral para instalación de malla de cerramiento, altura 1.36m	83	ML
Estructura de cerramiento perimetral para cancha, altura 6.38m	112	ML
GRADERIAS FLOTANTES		
Graderias flotantes en concreto, según diseño estructural	80	M2
GIMNASIO URBANO		
Mantenimiento de piso existente (Mejoramiento de superficie en concreto existente)	41,00	M2
Losa en concreto, según diseño estructural (Área a adicionar)	8,50	M2
Pintura verde (RAL 6018 Inder) **para acabado de piso en concreto**	21,40	M2
Pintura azul (RAL 5018 Inder) **para acabado de piso en concreto**	28,05	M2
Reubicacion de maquinas	4	UND
Mantenimiento de máquinas existentes	6	UND
Maquinas nuevas (referencia por definir)	1	UND

PLAZOLETA DEL ADULTO MAYOR - CUBIERTA EXISTENTE		
Desmonte de estructura existente (vigas, correas y teja)	1	UND
Demolicion de graderias existentes	53	M2
Corte de vigas (area que sobresale hacia la cancha)	3	UND
Matenteniemiendo de estructura existente y acabado con pintura negra	3	UND
Instalacion de Teja Cresta UPVC Blanca de 2mm + correas metalicas con pintura color negro	39	M2
PLAZOLETA DE JUEGOS INFANTILES + ZONA DE GAVIONES Y PAISAJISMO		
Piso en arena para area de juegos infantiles y gradas naturales. (capa superior de acabado de 20 a 25 cm de espesor, de arena de sílice y/o cuarzo, con 98% de pureza, sin lodos, lavada y tamizada, con una combinación de granulometrías 14-18# y 18-110#. Estructura segun diseño de pavimentos)	201,20	M2
Piso en arena para area de arenero. (capa superior de acabado de 20 a 25 cm de espesor, de arena de sílice y/o cuarzo, con 98% de pureza, sin lodos, lavada y tamizada, con una combinación de granulometrías 14-18# y 18-110#. Estructura segun diseño de	32	M2
Columpio, juego prefabricado.	2	UND
Malla orgánica, juego prefabricado	1	UND
Integrado BC, juego prefabricado	1	UND
Mesa de juegos prefabricada en concreto, incluye bancas	2	UND
Banca prefabricada en concreto talla baja	2	UND
Gaviones tipo 1, caja en malla electrosoldada de 0.50 x 0.50 m y relleno en piedra, según diseño estructural	29	ML
Gaviones tipo 2, en malla eslavonada galvanizada y relleno en piedra o material RCD de 1.00 x 1.00, según diseño estructural	42	ML
Cojines en concreto prefabricados para banca gaviones tipo 1, de 0.45 x 1.00 + anclaje, según diseño estructural.	15	UND

URBANISMO GENERAL		
PISOS		
Anden en concreto escobillado. Modulación de losas según diseño arquitectonico, espesor según diseño de pavimentos.	147	M2
Piso en concreto acceso vehicular restringido para viviendas existentes. Espesor según diseño estructural	63	M2
Pisos en concreto permeable senderos, color ginger 14B, espesor y estructura según diseño de pavimentos	179,30	M2
Pisos en concreto permeable plazoletas, color ginger 14B, espesor y estructura según diseño de pavimentos	50,65	M2
Franja demarcadora visual, en adoquin de concreto de 10x20x6 cm color amarillo según muestra.	107	ML
Bordillo de confinamiento, vaciado en sitio, de 15 cm de ancho hasta 50 cm de alto [fundación según diseño estructural]	445	ML
ESCALERAS Y RAMPAS		
Escaleras vaciadas en concreto a la vista, con pendiente del 1% y y fajas antideslizante escobiadas de 0.10cm de ancho.	64,43	M2
Rampa elevada en concreto, según diseño estructural	63,16	M2
MUROS		
Muro jardineras en concreto vaciado altura 20cm ,según diseño estructural	31,30	ML
Muros de contención vaciado en concreto, según diseño estructural	14	ML
MOBILIARIO		
Bancas en concreto vaciado, según diseño estructural	33,45	ML
Espaldar prefabricados en estructura metalica color negra semibrillante y liston en concreto color café desierto (konkretus)	4	UND
Baranda : metalico en tuberia galvanizada circular con acabado en poliuretano catalizador con base antocorrosiva y adherente color	103	ML
Baranda con rodamanos : metalico en tuberia galvanizada circular con acabado en poliuretano catalizador con base antocorrosiva y adherente color negro. Rodamanos doble a 70 y 90cm	176	ML
Basurera pública, de 50 litros de polietileno inyectado de alta densidad tratada con radiaciones ultravioleta, 100% reciclable.	10	UND
Módulos comerciales prefabricados de 1,50 x 1,50 (referencia Viaducto)	2	UND
Señaletica		UND
PAISAJISMO		
Llenos en tierra alrededor de MHS levantados	3	UND
Conformacion de canal natural (excavacion o lleno)	133	M2
Paisajismo en zona de gaviones y canal natural (siembra de plantas ornamentales)	390	M2

Nota: Las cantidades de los muros de contención y de los sistemas hidráulicos serán suministradas por los diseños técnicos. Las cantidades de siembras serán definidas por la propuesta paisajística

- Como parte de las observaciones remitidas por la SIF a los diseños técnicos del proyecto, se construye documento técnico que justifica el diseño de la rampa elevada del parque. Dicho informe será entregado como parte de la respuesta al oficio de observaciones de la SIF en junio.

Medellín, 24 de mayo de 2023

Asunto: Concepto técnico diseño de rampa elevada Proyecto Parque Fuente Clara – PUI Iguana.

Cordial saludo

Durante la etapa de diseño del proyecto, la rampa que da acceso desde el andén de la vía (Calle 62D) al interior del parque, presentó un reto de diseño al tener que cumplir con varios factores que condicionaron su forma final:

1. La rampa debía tener una pendiente no mayor al 10% para cumplir con la normativa de accesibilidad de acuerdo al MEP.
2. La rampa debía respetar los arboles existentes y pasar entre ellos sin afectar sus raíces y nivel de ubicación, ya que para este proyecto no se tiene estipulado realizar un trámite de aprovechamiento forestal.
3. La rampa debía ser un elemento elevado del nivel del suelo ya que el parque posee una restricción normativa según el POT de pisos duros del 20%. Al estar elevado este elemento se lograba obtener dicho porcentaje.
4. La rampa debía lograr unos radios de giro de mínimo 2.5m para permitir el eventual paso de una camilla en una situación de emergencia.




Forma final de la rampa de ingreso al Parque Fuente Clara.

Una vez tenidas en cuenta estas condicionantes se definió el trazado de la rampa elevada con el fin de cumplir con las pendientes normativas y con los porcentajes de pisos duros. Así mismo el trazado y los niveles obedecen también a la ubicación de los arboles existentes y los niveles de topografía.

Se estudiaron otras opciones para la rampa sobre terreno sin embargo dicha opción fue descartada ya que para cumplir con las pendientes normativas era necesario hacer cortes y llenos en el terreno lo que implicaba tener talas de los arboles existentes, ya que al hacer estos movimientos de tierra se verían afectadas las raíces de los mismos. Lo que adicionalmente implicaría realizar un trámite de aprovechamiento forestal.

Adicional a lo anterior la rampa sobre terreno implicaba incrementar el porcentaje de pisos duros del proyecto a un 22%.



Plano con ubicación de los 8 árboles cercanos que no permitía realizar la rampa sobre terreno.


Especies Arboles cercanos:

Árbol 1: Madroño
Árbol 2: Aguacate
Árbol 3: Casco de Vaca
Árbol 4: Mango
Árbol 5: Aguacate
Árbol 6: Manto rojo
Árbol 7: Casco de Vaca
Árbol 8: Manto rojo


Fernando Galeano D.
Cordialmente
FERNANDO GALEANO OROZCO
Arquitecto PUI - EDU
Subgerencia de diseño e innovación

- Elaboración de los planos de la etapa de proyecto con la coordinación de los diseños técnicos. Se realizan los planos arquitectónicos de obra del proyecto, los cuales se han coordinado con la información que ha venido entregando el


consultor de diseños técnicos y la información suministrada por el INDER con relación a los equipamientos deportivos. Una vez se reciba la información completa de diseños técnicos se realizará la entrega oficial a la SIF del paquete de planos arquitectónicos y el modelo BIM coordinado.




- Se avanzó en la revisión de los modelos BIM de cada disciplina. Se revisaron los modelos estructurales, drenajes y redes húmedas, y se actualizó el modelo de urbanismo con los ajustes de los diseños técnicos.



- Se realizó el modelo BIM de alumbrado público del parque tomando como base los diseños técnicos suministrados por EPM. Se logró crear un filtro de alumbrado color amarillo para control y coordinación de los modelos, este filtro fue aplicado a las cajas de inspección y la red de alumbrado.



- Se revisaron las 84 colisiones entre el modelo de urbanismo vs diseños técnicos y se procedió a mejorar el modelo de urbanismo evitando las colisiones identificadas. La interventoría procederá a actualizar las colisiones para reducir la cantidad y dar por finalizada esta actividad. Sin embargo, seguimos en coordinación con todas las disciplinas técnicas, ya que la consultoría no ha finalizado el chequeo de colisiones entre las disciplinadas diseñadas.




Alertas del proyecto:

- El contrato de diseños técnicos finalizo desde el 1 de marzo, y a la fecha el consultor no ha entregado los productos finales de la estructura, incluyendo el modelo BIM coordinado. Esto ha generado retrasos en la elaboración de la

planimetría de la etapa de proyecto para entregar a la SIF y en la elaboración del presupuesto de obra.

6.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2




Planta urbana del proyecto

- Se realizan los comités con el consultor de los diseños técnicos los días 5, 12, 17, 19 y 25 de mayo, y se reciben los avances de los diseños estructurales, pavimentos y modelos BIM. Al corte del 30 de mayo se revisan los productos recibidos y estos se encuentran completos con las observaciones subsanadas desde el componente de arquitectura.

- El 19 de mayo se realiza reunión con la SIF, el consultor y la interventoría para socializar los diseños técnicos del proyecto. De la reunión salen algunas observaciones a los diseños en los componentes estructural y pavimentos, las cuales son remitidas por la SIF en un oficio el 25 de mayo. Dichas observaciones son remitidas al consultor para darle respuesta, se espera entregar informe con la respuesta a las observaciones la segunda semana de junio

- Se ajusta el plano de señalización vial del proyecto conectividad fuente clara fase 2 con las observaciones realizadas por las profesionales encargadas del trámite (Camila Usuga y Ana María Mesa). El trámite se radico en la secretaria de Movilidad el 9 de mayo.




- Se elaboran las cantidades de obra de arquitectura del proyecto conectividad fuente clara fase 2 y se envían al presupuestador de la EDU el día 10 de mayo.


CANTIDADES DE OBRA URBANISMO CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2		
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD
VIA Y ANDENES		
Via en Asfalto (ancho 5m + bahia existente)	180	ML
Pintura vial (Lineas de borde de carril - blanca)	384	ML
Pintura vial (Linea divisoria de carril - amarilla)	161	ML
Pintura vial (cebras de paso peatonal + flechas de direcció	70	M2
Bordillo: barrera recto, de transición o rectangular recto, prefabricado en concreto, de 15 cm de ancho.	325	ML
Linea demarcadora visual : adoquin rectangular amarillo 20X10X6	304	ML
Andenes en concreto con acabado escobillado ancho variable desde 0,30m hasta 1,80m, modulacion según diseño, espesor según diseño de pavimentos	418	M2
URBANISMO		
Terrazas de accesos a predios : superficie en concreto vaciado in situ y acabado escobillado	27	M2
Cordones de ubanismo en concreto, conformacion de zonas verdes y apoyo de barandas (ancho 15cm, altura desde piso acabado 10cm)	215	ML
Escaleras vaciadas en concreto a la vista, con pendiente del 1% y u fajas antideslizante escobiadas de	18	M2
Muros de contención en concreto según diseño	114	ML
Baranda : metalico en tuberia galvanizada circular con acabado en poliuretano catalizador con base antocorrosiva y adherente color negro	150	ML
Baranda con rodamanos : metalico en tuberia galvanizada circular con acabado en poliuretano catalizador con base antocorrosiva y adherente color negro. Rodamanos doble a 70 y 90cm de altura	15	ML
MOBILIARIO		
Basurera pública, de 50 litros de polietileno inyectado de alta densidad tratada con radiaciones ultravioleta, 100%	3	UND
Contenedores para puntos Limpios	6	UND
PAISAJISMO		
Tala de individuos arboreos	4	UND
Transplante de individuos arboreos	3	UND
Siembra plantas ornamentales	20	M2
Nota: Las cantidades de los muros de contención y de los sistemas hidráulicos serán suministradas por los diseños técnicos. Las cantidades de siembras serán definidas por la		

- Elaboración de presentación del proyecto conectividad fuente clara fase 2 para socializar el proyecto a los líderes de la JAC el 5 de mayo y con la comunidad el día 29 de mayo.















- Se avanzó en la revisión de los modelos BIM de cada disciplina. Se revisaron los modelos estructurales y pavimentos, y se actualizó el modelo de urbanismo con los ajustes de los diseños técnicos.





- Se realizó el modelo de alumbrado público según el diseño de alumbrado suministrado por EPM, el cual proponen postes con redes aéreas. El modelo fue cargado en la plataforma Autodesk Docs. y se compartió a la consultoría.



- Se realizaron los render del proyecto con el objetivo de complementar la presentación que realizará el equipo social a la comunidad, en el cual se expresan vistas a nivel de peatón.











6.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO





Planta urbana del proyecto

- Ajustes al planteamiento vial: se realizaron los ajustes y observaciones con el apoyo de la Ingeniera Camila Usuga, según el radicado N°20232003434 emitido por el DAP, para la aprobación del componente vial y alineamiento horizontal del proyecto. Se radicó nuevamente el 19 de mayo, y se recibió oficio con nuevas observaciones el 30 de mayo.









- Se realizó informe para dar respuesta al oficio enviado por el ICANH N°2023184200031912 del 17 de abril, en el cual se describieron las actividades técnicas y constructivas permanentes a realizar en el corredor. El informe se envió y se recibió nuevamente un oficio por parte del ICANH N°2023162000046061 del 17 de mayo, donde se indica que el proyecto no se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante la entidad.



PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO

El polígono de intervención del proyecto Paseo Urbano calle 65, se encuentra ubicado en la comuna 7 Robledo. El corredor tiene actualmente una vocación comercial, residencial y educativa, con un carácter importante en patrimonio. Es una vía con una jerarquización vial de colectora, sin embargo, tiene bastante flujo vehicular, ya que antes fue una vía de carácter principal. El corredor posee una importante y rica tradición histórica, antiguamente representaba el trazado del camino real de Occidente, eje de conexión con el occidente de Antioquia.

Localización general del polígono de intervención

El sector cuenta con varios equipamientos educativos importantes y se conecta con el parque de Robledo, donde está el Templo de Nuestra Sra. de los Dolores, declarado en el grupo arquitectónico patrimonial, además de este a lo largo se encuentran piezas arquitectónicas de relevancia en la memoria de la ciudad, las cuales fueron declaras como bienes de interés patrimonial arquitectónica.



Este proyecto urbano pretende conectar, resaltar y enaltecer estas piezas patrimoniales, ya que sólo se harán intervenciones de mejoramiento en el espacio público existente, sin tocar el paramento de estas edificaciones.

ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR

SUPERFICIES - ANDENES

Predominan los andenes en concreto a la vista y baldosa de gres notablemente deteriorados, sin una delimitación específica, sin cordón delimitante, con grandes diferencias de niveles, con huellas y contrahuellas irregulares.

Actividades a realizar:

Demolición de superficies, de escalones y escaleras, para el mejoramiento de estos, por medio de andenes homogéneos vaciados en concreto a la vista, construyendo tramos de escaleras y rampas regulares, confinados con un bordillo vaciado en concreto.



SUPERFICIE – ZONAS RESIDUALES

Se observa una zona residual de sección generosa entre el andén y la vía, que está siendo utilizada para parqueo indebido de vehículos y motos, además de esto los pestones utilizan esta zona para su desplazamiento, lo que representa alto peligro.

Actividades a realizar:

En las zonas residuales, se demolerá el piso duro y se generarán zonas verdes confidas, entre la calzada y el andén, estas confinadas con un bordillo de 15 cm de altura, en estos espacios se sembrarán nuevos jardines ornamentales y nuevos árboles, que le aporten un confort y calidad ambiental al corredor y además de esto, en esta zona, se generarán unos lugares de descanso, a lo largo del corredor, con la construcción de una banca vaciada en concreto.

MOBILIARIO Y OTROS ELEMENTOS

El mobiliario es casi escaso, se observa la existencia de algunas basureras colgadas en los postes de energía, Existen luminarias vehiculares, pero sin una disposición específica, muchos postes de energía y telecomunicaciones, en algunas intersecciones se ve la presencia de barreras metálicas, para delimitar el espacio, entre peatón y vehículo, lo que genera obstáculos en el espacio público, no se observa lugares de estancia, ni iluminación peatonal.

Actividades a realizar:

Se retirarán todas las basureras existentes, para la instalación de unas nuevas, cada 20 mts a lo largo del corredor, en ambos costados, se reubicarán la mayoría de postes de energía, disponiéndolos de una forma regular, en las nuevas zonas verdes laterales y se hará un mejoramiento de toda la iluminación tanto peatonal, como vehicular, esto implica el cambio de postes viejos, por nuevos. Se demolerán todas las barreras metálicas, para la construcción de rebajes peatonales, conformando cruces seguros.

- Se realizó un recorrido el 25 de mayo por el polígono de intervención del Paseo urbano calle 65, con el fin de identificar los inmuebles con valor patrimonial. Se tomaron fotografías de cada inmueble para plasmar esta información en el documento técnico para el trámite de visto bueno de la unidad de patrimonio y el trámite ante el Ministerio de Cultura.















- Se recibieron observaciones al trámite de aprobación de Espacio Público y Patrimonio, por parte del DAP mediante oficio n°202330166654. Se realizaron los ajustes en la planimetría de espacio público y se adiciono una bahía de incorporación en la salida de la Urbanización Manresa, por sugerencia del componente vial. Estamos a la espera del visto bueno del diseño vial, para poder radicar nuevamente el componente de espacio público.




- Se realizó un documento técnico de soporte, donde se subsanaron todas las observaciones del componente de Patrimonio del DAP.









- Se avanzó con el modelo BIM de urbanismo del proyecto para el inicio del contrato de diseños técnicos.





6.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE




Planta urbana del proyecto

- Asistencia a comité de seguimiento Gobernación– SIF – EDU. El 15 de mayo, se llevó a cabo, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Física, la reunión de coordinación para la socialización del proyecto Ecoparque Masavielle a la comunidad y se definió la estrategia para aclarar dudas y abordar las inconformidades que pudieran surgir durante la reunión.

- El 12 de mayo se recibió aprobación del espacio público del proyecto por parte del DAP con radicado 202330177458

- Se realiza socialización con la comunidad del anteproyecto del Ecoparque Masavielle con los diseños aprobados por el DAP, el día 17 de mayo. Se construye presentación del proyecto para la reunión.




- Se avanzó con el modelo de urbanismo del proyecto para el inicio del contrato de diseños técnicos y la socialización con la comunidad.



- Se realizaron los render del proyecto con el objetivo de complementar la presentación que realizará el equipo social a la comunidad.







6.5 METAS ALCANZADAS

- Supervisión arquitectónica y acompañamiento en obra del proyecto Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2.

- Supervisión arquitectónica y acompañamiento en obra del proyecto Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores.

- Supervisión arquitectónica y acompañamiento en obra del proyecto paseo urbano carrera 83 tramo 1

- Acompañamiento en el desarrollo del contrato de diseños técnicos del proyecto parque Fuente Clara, conectividad Fuente Clara fase 2 y paseo urbano carrera 84.

- Avance en la elaboración de los planos de la etapa de proyecto y coordinación del modelo BIM, de los proyectos parque fuente clara y conectividad fuente clara fase 2.

- Construcción presentación para la socialización de los proyectos parque fuente clara, conectividad fuente clara fase 2 y ecoparque Masavielle con la comunidad.

- Elaboración de cantidades de obra de urbanismo de los proyectos parque fuente clara y conectividad fuente clara fase 2

- Elaboración de plano de señalización vial del proyecto conectividad fuente clara fase 2 y radicación en la secretaria de Movilidad.

- Ajustes del diseño vial del proyecto paseo urbano calle 65 y radicación en el DAP

- Elaboración de informe para entregar ICANH del proyecto paseo urbano calle 65

- Ajustes en los planos de espacio público del proyecto paseo urbano calle 65 con las observaciones subsanadas del DAP, y elaboración de informe del componente de patrimonio.

- Aprobación del espacio público del proyecto ecoparque Masavielle en el DAP

- Aprobación del planteamiento vial del proyecto paseo urbano carrera 84 en el DAP

- Avance en los modelos BIM de urbanismo de los proyectos ecoparque Masaveille y paseo urbano calle 65.

- Reunión con la gobernación para socializar avances en los diseños del parque fuente clara y Masavielle

6.6 ALERTAS

- Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1:

Por demoras en la aprobación del PMT y permiso de rotura, no se ha podido avanzar considerablemente con las actividades de obra.

Por inconsistencias en el presupuesto, en el cual no quedaron ciertos elementos que están en el diseño, o sistemas constructivos o especificaciones de materiales, se han

tenido que hacer ajustes y proyecciones en algunas actividades para poder respetar los diseños aprobados, esto genera retrasos de obra e incremento del presupuesto.

Retrasos por parte del contratista en la contratación del profesional BIM de obra, esto ha generado atrasos en el manejo de la plataforma y la información que se debe usar para la ejecución del proyecto.

- Paseo Urbano carrera 84:

El contrato de diseños técnicos del proyecto finalizo el 11 de abril, a la fecha los diseños estructurales entregados presentan inconsistencias e interferencias con los árboles existentes. El consultor no ha entregado nada del componente BIM del contrato.

- Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores

Desde el 21 de marzo la SIF solicito suspender los diseños y la gestión predial del proyecto en su fase complementaria. A fecha no se ha recibido comunicación por parte de la SIF sobre la continuidad del proyecto y la intervención a realizar.

- Parque Deportivo Fuente Clara:

El contrato de diseños técnicos finalizo desde el 1 de marzo, y a la fecha el consultor no ha entregado los productos finales de la estructura, incluyendo el modelo BIM coordinado. Esto ha generado retrasos en la elaboración de la planimetría de la etapa de proyecto para entregar a la SIF y en la elaboración del presupuesto de obra.

- Conectividad Fuente Clara Tramo 2:

El contrato de diseños técnicos finalizo desde el 1 de marzo, y a la fecha el consultor no ha entregado los productos finales de todas las disciplinas, incluyendo el modelo BIM coordinado. Esto ha generado retrasos en la elaboración de la planimetría de la etapa de proyecto para entregar a la SIF y en la elaboración del presupuesto de obra.

- Paseo Urbano Calle 65 – Robledo:

El 30 de mayo se recibió nuevamente un oficio del DAP con observaciones al componente vial del proyecto. Actualmente se está trabajando en subsanar las observaciones para radicar nuevamente en junio. Hasta no tener visto bueno del componente vial, no se puede radicar nuevamente el espacio público y el componente de patrimonio.

6.7 METAS PRÓXIMO MES

- Avance de obra y supervisión arquitectónica del proyecto Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2, Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores y paseo urbano carrera 83 tramo 1.

- Finalizar la coordinación de los diseños técnicos del proyecto Parque Fuente Clara, Conectividad Fuente Clara fase 2 y Paseo Urbano Carrera 84 y elaboración de planimetría de la etapa de proyecto para entregar a la SIF.

- Radicación del diseño vial y el espacio público del proyecto Paseo Urbano calle 65 con las observaciones subsanadas del DAP.

- Finalización del presupuesto de obra de los proyectos Parque Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara fase 2.

- Finalización del modelo BIM de urbanismo de los proyectos ecoparque Masavielle y paseo urbano calle 65.

- Inicio del contrato de diseños técnicos de los proyectos ecoparque Masavielle y paseo urbano calle 65.

- Avance en los diseños de la conectividad cerro los valores fase 2

6.8 CONCLUSIONES GENERALES

- Obras Complementarias Sendero de Conexión 2

Se encuentra en los tramites finales para el recibo de obra en la SIF.

- Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2

Se encuentra en ejecución de obra, en la etapa de construcción de la estructura. El proyecto tiene una alerta importante sobre la falta de recursos para finalizar la ejecución del proyecto, el contrato de obra se amplió 1 mes y finaliza el 1 de julio.

- Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1

Inicio obra el 25 de abril, a la fecha se está realizando el replanteo del proyecto y se continúa con la instalación del cerramiento e instalación de señalización según PMT. Se inicia la demolición de viviendas y andenes en el costado occidental del parque el Huevo, y se realizan actividades de poda y tala de árboles.

- Paseo Urbano Carrera 84

Se encuentra en ejecución del contrato de diseños técnicos. A la fecha se han recibido preliminares de los diseños estructurales y de pavimentos de los cuales se han enviado informes con observaciones para ser subsanadas por parte del consultor, no se tiene ningún producto definitivo.

- Conectividad Estación del Cable Las Torres - Cerro Los Valores:

Se encuentra en ejecución de obra, en la etapa de construcción de muros de contención y andenes. El diseño de la fase 2 se encuentra suspendido desde el mes de marzo y se está a la espera de recibir indicaciones por parte de la SIF para continuar con los diseños.

- Parque Deportivo Fuente Clara

Se encuentra en ejecución del contrato de diseños técnicos y ya se han recibido los diseños de todas las disciplinas; sin embargo, a la fecha hay pendientes algunas observaciones por subsanar en el componente estructural y el modelo BIM. Se espera que para el próximo mes ya se dé por finalizado el contrato con los productos recibidos a satisfacción y con el modelo BIM coordinado para entregar a la SIF.

- Conectividad Fuente Clara Fase 2

Se encuentra en ejecución del contrato de diseños técnicos, ya se recibieron todos los productos y se dio visto bueno desde el componente de arquitectura. Se espera que para el próximo mes se dé por finalizado el contrato con los productos recibidos a satisfacción y con el modelo BIM coordinado para entregar a la SIF.

- Ecoparque Masavielle

cuenta con aprobación del espacio público por parte del DAP. El proyecto se encuentra en contratación de los diseños técnicos y se está elaborando el modelo BIM de urbanismo para entregar al consultor.

- Paseo Urbano Calle 65

Se encuentra en ajustes del diseño vial con las observaciones subsanadas para radicar nuevamente en el DAP. El espacio público y el componente de patrimonio se encuentra en espera del visto bueno de vías para radicar en el DAP. Por parte del ICNH se recibió oficio el 17 de mayo donde se indica que el proyecto no se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad. El proyecto se encuentra en contratación de los diseños técnicos y se está elaborando el modelo BIM de urbanismo para entregar al consultor.

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

7.1 PUI COMUNA 13

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos, sin embargo algunos de estos productos, al momento de ejecutar el proyecto, deben contar con licencias y/o aprobaciones de dependencias o entidades externas que son autoridad en la materia, algunas de estas vigencias ya expiraron, por lo tanto, se realiza el trámite de revalidación de sellos, licencias y permisos para los productos que se requieran.

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022 por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

- Ocupación de cause:

Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos

- Diseños Eléctricos

El 30 de septiembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos de aprobación de los diseños Eléctricos del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado por la Unidad de Atención Técnica Clientes, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (30/09/2121)

- Diseños Hidrosanitarios

El 11 de noviembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos y firmas de aprobación de los diseños hidrosanitarios del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado con matricula 388445, por la Vicepresidenta de agua y saneamiento región

metropolitana, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (11/11/2121)

7.1.1.3 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de mayo de 2022.

7.1.1.4 Proceso de contratación de obra e interventoría

- Contrato de obra:

El 14 de marzo de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 138 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 06 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la Empresa GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 representada legalmente por RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado con cedula de ciudadanía N° 71.337.270 y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el Informe de Evaluación del 10 de marzo de 2022.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($5.505.871.810) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- Contrato de interventoría:

Por su parte, para el proceso de contratación para la interventoría, el 07 de abril de 2022 se publica la aceptación de la cotización, con lo cual se suscribe el contrato de interventoría N° 3306-17 de 2022, en los siguientes términos:

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU−, se permite informar que una vez concluida la evaluación de la postura recibida para el proceso de selección por Orden de Compra de Bienes, Servicios y Obras N° OC 20 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, presentada por UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % – TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %) con NIT 901.581.108-7, representada legalmente por el señor SANTIAGO YEPES ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.039.450.634.

La presente aceptación obedece a que el postor que resultó favorecido cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la recomendación del Comité Evaluador en el Informe de Evaluación.

Como consecuencia de esta ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

El valor del presente contrato se fija en la suma de SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ML ($701.595.310) IVA INCLUIDO de conformidad con la cotización presentada."

El 9 de mayo de 2022 se suscribe para ambos contratos, sus respectivas actas de inicio contractual, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos.

7.2 PUI NOROCCIDENTAL

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

El contrato de consultoría finalizó su plazo contractual el 19 de agosto de 2022. El día 12 de octubre de 2022 el consultor hace entrega de todos los productos a la supervisión del contrato por parte de la EDU, incluyendo la atención a las observaciones del modelo BIM.

El 02 de marzo de 2023 la Entidad suscribe el acta de recibo final de trabajos al contrato de consultoría, con relación al contrato de interventoría, se está a la espera de la entrega del informe final, para proceder con la suscripción de dicha acta. Se continua con el proceso de liquidación del contrato de consultoría.

Como parte del alcance y obligaciones del contrato interadministrativo, el 31 de mayo de 2023, mediante radicado EDU N° 20233004719, la Entidad hizo entrega oficial a la Secretaria de Infraestructura Física de los productos definitivos asociados a los Estudios y diseños Técnicos del proyecto Paseo urbano Carrera 83 Tramo 1 - PUI Noroccidental.

Esto con el fin de adelantar y suscribir el acta de recibo a satisfacción por parte de la Secretaria de Infraestructura Física de los diseños técnicos para este proyecto.

7.2.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Una vez realizados y recibidos los Estudios y diseños técnicos para este proyecto, los cuales fueron ejecutados a través del contrato de consultoría N°19 de 2021, cuyo objeto corresponde a “Estudios y diseños técnicos Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1, en el Municipio de Medellín”, la subgerencia de estructuración de proyectos procedió con la elaboración del presupuesto requerido para la contratación de la obra; sin embargo en el proceso de elaboración del presupuesto, se evidenció que uno de los diseños, para el caso de los micro pilotes, fueron elaborados con barra Autoperforante ISCHEBECK TITAN TIPO 103/78, situación que generaba un costo muy elevado del presupuesto por el valor de cada metro lineal de este elemento estructural, lo que inviabilizaba económicamente el proyecto, de acuerdo a los recursos asignados para su ejecución en el contrato interadministrativo; por lo anterior, se realizó un análisis y validación presupuestal, para tomar decisiones y ajustes al respecto, con el fin de consolidar un presupuesto acorde a las necesidades del proyecto y a los diseños recibidos, lo cual tomó tiempo adicional que impactaron directamente en el cronograma del proceso de contratación de la obra.

7.2.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría

- Contrato de obra:

El 23 de marzo de 2023, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 162 de 2023, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 11 DE 2023, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la empresa SOTARCO S.A.S, con Nit. 800129071-0, representada legalmente por el señor SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.787.334 de Medellín; y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa SOTARCO S.A.S, con Nit. 800129071-0, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador y a la recomendación realizada en comité No. 27 de 2023, por parte del comité de contratación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L ($5.953.829.588) INCLUIDO AU + GMSSAST + POLIZAS."

- Contrato de interventoría:

Por su parte, el proceso de contratación para la interventoría, se realizó a través de la Adición No. 1 y Ampliación No. 1 para el contrato Nro. 3306-51 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN", así:

Ampliación No. 1: TRECIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, sin superar el plazo del Contrato Interadministrativo.

Adición No. 1: VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA $917.098.985

El 25 de abril de 2023 se suscribe para ambos contratos, sus respectivas actas de inicio contractual, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual. El acta de inicio deja la claridad de que el plazo del contrato no puede superar el plazo del contrato interadministrativo, el cual finaliza el 04 de enero de 2024.

7.2.1.4 Estudio de conectividad ambiental y ecológica

Se dio aprobación por parte de la EDU al estudio de conectividad ecológica, presentado por la empresa Corporación amigos del planeta, el cual, fue avalado por profesional forestal, ambiental y biólogo.

7.2.1.5 Aprobación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución Metropolitana N°3427 del 20 de diciembre de 2022, por medio de la cual se autoriza el aprovechamiento forestal de árboles aislados. Expediente forestal Paseo Urbano Cra 83.

7.2.1.6 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de abril de 2022.

Durante este periodo se tramita ante la Subsecretaria de Servicios Públicos del Distrito de Medellín la refrendación de dichos planos, con el fin de tenerlos vigentes durante el periodo de ejecución del proyecto.

7.2.1.7 Información básica de los contratos

- Paquete de estudios y diseños técnicos:

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-19**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de diciembre de 2021**	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		**19 de agosto de 2022**	
OBJETO:			

	ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**MOREAL INGENIEROS S.A.S**
	NIT	900.992.071-3
	REPRESENT LEGAL	
VALOR [$]:	INICIAL	$215.599.752
	ADICIÓN Nº1	N/A
	VALOR TOTAL	**$215.599.752**
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millar

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3302-562**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de diciembre de 2021**	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		**19 de agosto de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**SCS INGENIERIA S.A.S**	
	NIT	901.155.456-9	
	REPRESENT LEGAL	Santiago Yepes Estrada	
VALOR [$]:	INICIAL	$52.761.867 IVA Incluido	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$52.761.867 IVA Incluido**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022	
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millar	

- Estudio de conectividad ambiental y ecológica:

CONSULTORÍA: ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PARA EL PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-22**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		23 de noviembre de 2021	

Fecha Acta de Inicio:		**21 de diciembre de 2021**
Fecha de Finalización:		**06 de marzo de 2022**
OBJETO:	ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**COPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA - CORPLANETA**
	NIT	900.908.256-1
	REPRESENT LEGAL	Daniela Del Carmen Turizo Díaz
VALOR [$]:	INICIAL	$30.940.000 IVA Incluido
	ADICIÓN Nº1	N/A
	VALOR TOTAL	**$30.940.000 IVA Incluido**
PLAZO:	INICIAL	75 días calendario
	PRORROGA Nº1	N/A
	PLAZO TOTAL	**75 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Vanessa Balvin Granada, con el apoyo de Diana María Gómez Salas

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

7.2.2.1 Levantamiento topográfico

Contrato finalizado y con productos entregados por parte de los contratistas a la supervisión por parte de la EDU. El 21 de noviembre de 2022 la interventoría remitió el visto bueno del modelo BIM con radicado UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-240-VISTO BUENO COMPONENTE BIM - CRA 84, así da por terminado la ejecución de la adición # 2 del contrato 3306-01 de 2022.

Se adelanta la suscripción de acta de recibo a satisfacción para continuar con el proceso de liquidación del contrato. Actualmente se prepara la información con dichos productos para hacer la entrega oficial a la Secretaria de Infraestructura Física.

7.2.2.2 Aprobación de Productos

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Carrera 84 entre calles 102B y 104D Sector el Progreso N°2 en el Doce de Octubre	202210226282	05/07/2022	202230329076	02/08/2022	Aprobado

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	CARRERA 84	202210279822	17/08/2022	202230368427	30/08/2022	Aprobado

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Carrera 84	202210300154	02/09/2022	202230404171	21/09/2022	Aprobado

7.2.2.3 Diseños técnicos

El 9 de febrero de 2023, a través de memorando con radicado 20231000636 y contando con la justificación por parte de la supervisión del contrato, la Subgerencia de Estructuración de Proyectos solicita a la Dirección de Gestión Contractual, realizar la modificación contractual, respecto a la ampliación N°5 y la adición N°5 al contrato No. 3306–1 de 2022, para desarrollar los siguientes estudios y diseños técnicos requeridos para el proyecto:

- Estudio de suelos.
- Diseños estructurales.

Por lo cual, las partes acuerdan AMPLIAR el plazo del CONTRATO No. 3306–1 de 2022, por un plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo actual de contrato y ADICIONAR el valor del CONTRATO No. 3306– 1 de 2022 en la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/C ($61.625.135) INCLUIDO IVA, los cuales se pagarán conforme a lo establecido en el contrato inicial.


Asi mismo, las partes acuerdan AMPLIAR el plazo del CONTRATO No. 3302–70 de 2022 en SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo actual de contrato y ADICIONAR el valor del CONTRATO No. 3302– 70 de 2022 en la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOSNOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C ($14.291.207) INCLUIDO IVA, los cuales se pagarán conforme a lo establecido en el contrato inicial.

- Estado y avance del contrato:

Durante el periodo comprendido en el mes de mayo de 2023 el contratista realizó entrega estructural la cual fue observada por esta supervisión y el 17/05/2023 atendieron dichas observaciones, realizaron la atención a observaciones del informe de pavimentos y geotecnia.

La interventoría durante este periodo realizó la revisión del diseño estructural, envió observaciones de la modelación BIM de todos los diseños y remitió la revisión del informe de pavimentos y geotecnia una de las observaciones realizadas fueron las siguientes:

"Se hace necesario retirar del modelo estructural todos aquellos elementos que pertenecen al modelo de arquitectura, ya que se está presentando duplicidad en estos dos modelos. Entendemos que se necesita del modelo de arquitectura para modelar los elementos estructurales, pero no está siendo claro cuáles son los elementos puntuales del modelo estructural y Revisando la correlación entre los modelos de diseños con el modelo de condiciones existentes, se encuentra diferencia entre la georreferenciación de los modelos".



Estado Actual: Ejecución

- Avance Físico Programado: 100%
- Avance Físico Ejecutado: 90%
- Desviación: 10%

7.2.2.4 Información básica de los contratos

- Contrato de consultoría:

CONSULTORÍA: PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	

Fecha de Finalización luego de Modificación N°5: (*Alcance 90649-21*)		**11 de abril de 2023**
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**
	NIT	811.017.902-5
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIAN GOMEZ ECHEVERRI
VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195
	ADICIÓN Nº1	$23.708.390
	ADICION Nº2	**$10.762.836 *(Alcance 90649-21)***
	ADICIÓN Nº3	$341.062.612
	ADICIÓN Nº4	$252.570.112
	ADICIÓN Nº5	**$61.625.135 *(Alcance 90649-21)***
	VALOR TOTAL	$920.381.280
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario (*Alcance 90649-21)***
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº4	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº5	**60 días calendario (*Alcance 90649-21)***
	PLAZO TOTAL	436 días calendario
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán

- Contrato de interventoría:

INTERVENTORÍA: PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°5: (*Alcance 90649-21*)		**26 de abril de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN Nº1	$8.430.615	
	ADICIÓN Nº2	**$3.049.470 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$76.167.137	
	ADICIÓN Nº4	$66.461.513	
	ADICIÓN Nº5	**$14.291.207 *(Alcance 90649-21)***	

	VALOR TOTAL	$224.610.949
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº4	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº5	**60 días calendario *(Alcance 90649-21)***
	PLAZO TOTAL	451 días calendario
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 2: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$10.762.836
PLAZO	45 días calendario
FECHA DE INICIO	17 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2022
AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 2: (Alcance 90649-21)	
VALOR	$3.049.470
PLAZO	45 días calendario
FECHA DE INICIO	24 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	07 de Agosto de 2022
AVANCE FISICO	100%

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 5: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$61.625.135
PLAZO	60 días calendario
FECHA DE INICIO	10 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de abril de 2023
AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 5: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$14.291.207
PLAZO	60 días calendario
FECHA DE INICIO	26 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de abril de 2023
AVANCE FISICO	100%

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

Dentro del alcance del presente contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados por la EDU a través del contrato interadministrativo N° 4600070625 de 2017.

7.3.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Teniendo en cuenta el cronograma de gestión y adquisición predial de este proyecto, donde la entrega de los predios está proyectada para el mes de enero del 2023, se decide modificar el polígono de intervención del proyecto, disminuyendo o suprimiendo de este, las áreas que presentan afectación predial, con el fin de ajustar el proyecto, sin que dependa de la entrega de los predios, y así no retrasar el inicio de la obra, mientras se continua y culmina el proceso de adquisición predial

Una vez se realice la entrega de los predios y se tenga el territorio completamente liberado de afectación predial, se procederá a realizar la ampliación del polígono y la respectiva adición y ampliación de alcance al contrato de obra, para que ejecute la totalidad del proyecto.

Debido a dicha modificación del polígono de intervención, algunos ítems y cantidades se deben ajustar, por lo tanto, el presupuesto se modifica de acuerdo a las consideraciones anteriores, para lo cual la subgerencia de estructuración de proyectos de la entidad realiza el ajuste del presupuesto oficial del proyecto.

7.3.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría

- Contrato de obra:

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 331 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 39 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la empresa BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 901234686-5, representada legalmente por EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, identificado con cedula de ciudadanía N° 78.034.207 y en consecuencia, las demás posturas recibidas

se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 901234686-5, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador y a la recomendación realizada en comité No. 127 de 2022 por parte del comité de contratación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($2.422.054.470) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- Contrato de interventoría:

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3306 – 51 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las cotizaciones recibidas para el proceso de selección por ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS N° OC 67 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN presentada por la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S, con Nit. 900615667-7, representada legalmente por MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA, identificada con cedula de ciudadanía N° 22.029.109 y en consecuencia, las demás cotizaciones recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S, con Nit. 900615667-7, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el informe de evaluación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE COTIZACIÓN, el cotizante seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L ($532.768.832,00) IVA incluido".

Una vez surtido el trámite del PMT por parte del contratista y aprobado por parte de la Secretaria de Movilidad del Distrito de Medellín, así como el trámite de pólizas y legalización de ambos contratos, de Obra e interventoría, se procede a suscribir el acta de inicio el 22 de febrero de 2023, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.3.1.4 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 07 de marzo de 2022.

7.3.1.5 Aprobación de tramites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución Metropolitana N°1626 del 18 de julio de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados en el proyecto Conectividad Estación Las Torres-Cerro los Valores.

7.3.1.6 Incorporación de tramo adicional al proyecto

La Secretaría de Infraestructura Física ha enmarcado para su inclusión dentro del alcance del proyecto "Sendero de conexión Cable Las Torres - Cerro Los valores", el tramo de 80m de conexión complementaria a la Estación las Torres del Cable de la Sierra en la comuna 8; adecuación del espacio público que contemplara el mejoramiento del sendero peatonal existente hasta la estación del metro cable las Torres, con lo cual se tiene un área de intervención de 356.17 m2; intervención priorizada en el marco del Plan Maestro del PUI Centroriental.

Por lo anterior, se realizó el levantamiento topográfico de este tramo para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta arquitectónica para el mismo.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

- Estado y avance del contrato:

Durante el periodo comprendido en el mes de mayo de 2023 el consultor atendió observaciones realizadas por parte de interventoría en la entrega del compilado de topografía y realizo la solicitud de diagnóstico de redes húmedas a catastro de este frente.

La interventoría emitió el visto bueno de la modelación BIM el pasado 04/05/2023 por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-521-VOBO_MODELO_BIM_CERRO_LOS_VALORES_(5FRENTES) y realizo las siguientes observaciones al compilado de topografía recibido:

"Planos: Quitar Nombre y Cargo del supervisor dejar solo consultoría e interventoría, Faltan Aprobaciones y Faltan Investigación redes secas".

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Calle 54 # 10C-02	202210375672	4/11/2022	202230565275	30/12/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Calle 54 # 10C-02	202310029872	31-01-2023	202330081801	8/03/2023	APROBADO

7.4 PUI IGUANÁ

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico

La Entidad suscribe acta de recibo a satisfacción de los contratos, así mismo suscribe acta de liquidación bilateral de los mismos.

El 26 de agosto de 2022, mediante radicado N°202210291489, la entidad remite oficialmente a la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la SIF, los productos derivados del contrato de consultoría N°16 de 2021, como parte del cumplimiento del alcance del contrato interadministrativo.

7.4.1.2 Información básica de los contratos

- Contrato de consultoria de topografía:

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-16**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**	
OBJETO:	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INVIGEO S.A.S**	
	NIT	901.349.698-8	
	REPRESENT LEGAL	Santiago MUÑOZ Roldán	
VALOR [$]:	INICIAL	$8.746.500 incluido IVA	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$8.746.500 incluido IVA**	
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de noviembre de 2021	
REANUDACIONES:	Nº1	11 de mayo de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Nezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave	

- Contrato de interventoría de topografía:

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S**	
	NIT	901.208.921-1	
	REPRESENT LEGAL	María Alejandra García Vélez	
VALOR [$]:	INICIAL	$2.623.950 incluido IVA	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$2.623.950 incluido IVA**	
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de noviembre de 2021	
REANUDACIONES:	Nº1	11 de mayo de 2022	

SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave

7.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

Los estudios y diseños técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguiente:

- Actualización de levantamiento topográfico con BIM
- Estudio de suelos.
- Estudio hidrológico de la cuenca donde se ubica el proyecto.
- Modelación y diseño hidráulico para el manejo de aguas lluvias superficiales y aguas subterráneas o asociadas al nivel freático alto.
- Investigación de redes existentes.
- Diseños redes húmedas y secas
- Diseños estructurales.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la Adición No. 4 y Ampliación No. 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

Durante el periodo comprendido en el mes de mayo de 2023 el consultor atedio las observaciones del diseño estructural, informe hidrológico, compilado de topografía, modelación BIM, entrego el diseño de drenaje de la cubierta de la plazoleta del adulto mayor, atendió observaciones del informe de pavimento y de geotecnia y envió las cantidades de obra.

La interventoría emitió el visto bueno del diseño de redes de gas el pasado 02/05/2023, se envían planos sellados de redes húmedas el 02/05/2023, se envió el visto bueno del informe de hidrología el pasado 31/05/2023 y se realizaron las siguientes observaciones referente al compilado de topografía:

"Planos: Quitar Nombre y Cargo del supervisor, dejar solo consultoría e interventoría, Falta registro fotográfico, Falta superficie, Falta Aprobaciones, Falta profesionales, Falta ficha técnica estación".

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Cra 96A Cll 62B	202210416799	13/12/2022	202330017564	20/01/2023	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Rad repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Cra 96A Cll 62B	202310025251	27/01/2023	202330041193	08/02/2023	APROBADO

- Redes Húmedas

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta redes húmedas	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	20230120065159	17/04/2023	20230130095959	02/05/2023	APROBADO

- Redes secas (gas)

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta redes de gas	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	CED.2023.02.447	27/02/2023	20230130090867	25/04/2023	APROBADO

7.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Los estudios y diseños técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguiente:

- Actualización de levantamiento topográfico con BIM
- Estudio de suelos.
- Diseños estructurales.
- Diseño de pavimentos.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

Durante el periodo comprendido en el mes de mayo de 2023 la consultoría realizó atención a observaciones del diseño estructural donde estaba pendiente el cambio de del muro 5 ya que estaba colisionando con uno de los arboles pendientes en el sector y se planteó una alternativa de cambio donde se desplazará el muro y se dejará en anden el voladizo, Atendieron las observaciones de la modelación BIM en este componente solo se tiene pendiente validar las colisiones, compilado de topografía atendieron las observaciones realizada por la interventoría y entregaron informe de pavimentos y geotecnia con la atención a las observaciones realizadas.

La interventoría envió visto bueno del informe de pavimentos el pasado 08/05/2023, envió visto bueno del informe de geotecnia el pasado 19/05/2023 e informo que en con componente BIM solo está pendiente la atención a las colisiones.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado

1	Cra 96A cll 62B	202210403008	30/11/2022	202230549541	20/11/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	202310025249	27/01/2023	202330038198	07/02/2023	APROBADO

7.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO

Como insumo primordial para el desarrollo de los diseños arquitectónicos del proyecto, se requiere el siguiente producto:

- Levantamiento topográfico con BIM

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

Durante el periodo comprendido en el mes de mayo de 2023 el consultor atendió observaciones realizadas por parte de interventoría al Modelo BIM de topografía y enviaron atención a observaciones del compilado de topografía.

La interventoría observó en la modelación BIM y se realizaron observaciones como se recomienda revisar la altura de todos los manholes y contadores del modelo, ya que se observan alguno muy por encima de la superficie y Un MH no está siendo visible en la superficie, en la revisión realizada al compilado se observó:

"Planos: Quitar Nombre y Cargo del supervisor dejar solo consultoría e interventoría, Falta Ficha de mojones, Falta Informe de topografía y Falta Investigación redes secas".

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	calle 65 entre carrera 89 y carrera 84	202210403334	09-11-2022	20223054956	20-12-2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	calle 65 entre carrera 89 y carrera 84	202310025636	31/01/2023	202330047320	13/02/2023	APROBADO

Una vez se cuente con el diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación, se contratarán y elaborarán el resto de estudios y diseños técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

7.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE

Como insumo primordial para el desarrollo de los diseños arquitectónicos del proyecto, se requiere el siguiente producto:

- Levantamiento topográfico con BIM

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

Durante el periodo comprendido en el mes de mayo de 2023 el consultor atendió las observaciones realizada por parte de interventoría al compilado y el 4 de mayo del 2023.

La interventoría emitió Visto Bueno por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-520-VOBO_MODELO_BIM_MASAVIELLE_(5FRENTES) de la modelación BIM.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	calle 62 y calle 61E con Carrera 88	202210383300	11/11/2022	202230532277	12/12/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	calle 62 y calle 61E con Carrera 88	202310034257	06/02/2023	2023300802245	7/03/2023	APROBADO

Una vez se cuente con el diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación, se contratarán y elaborarán el resto de estudios y diseños técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

7.4.6 CONSULTORÍA DE DISEÑOS TÉCNICOS

7.4.6.1 Información básica de los contratos

CONSULTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°4: (*Alcance 90649-21*)		**01 de marzo de 2023**	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**	
	NIT	811.017.902-5	
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIÁN GÓMEZ ECHEVERRI	
VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195	
	ADICIÓN Nº1	$23.708.390	
	ADICIÓN Nº2	**$10.762.836 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$341.062.612	
	ADICIÓN Nº4	**$252.570.112 *(Alcance 90649-21)***	
	VALOR TOTAL	**$858.756.145**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario (*Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº4	**120 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	PLAZO TOTAL	**376 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

INTERVENTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS			
Contrato Nº:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°4: (*Alcance 90649-21*)		**15 de marzo de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN Nº1	$8.430.615	
	ADICIÓN Nº2	**$3.049.470 *(Alcance 90649-21)***	

	ADICIÓN Nº3	$76.167.137
	ADICIÓN Nº4	**$66.461.513 *(Alcance 90649-21)***
	VALOR TOTAL	**$201.889.127**
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº4	**120 días calendario *(Alcance 90649-21)***
	PLAZO TOTAL	**391 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán

CONSULTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS	
INFORMACIÓN MODIFICACIÓN N°3: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$252.570.112
PLAZO	120 días calendario
FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de marzo de 2023
AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS	
INFORMACIÓN MODIFICACIÓN N°4: (Alcance 90649-21)	
VALOR	$66.461.513
PLAZO	120 días calendario
FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de marzo de 2023
AVANCE FISICO	100%

7.4.6.2 Avance general del contrato

AVANCE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
ECOPARQUE MASAVIELLE		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**99,00%**
PASEO URBANO CALLE 65		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**99,00%**
CERRO LOS VALORES TRAMO 2		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**99,00%**
PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
ESTUDIO DE SUELOS	100,00%	99,00%
DISEÑO ESTRUCTURAL	100,00%	94,00%

DISEÑO DE REDES HUMEDAS	100,00%	98,00%
DISEÑO DE REDES SECAS	100,00%	94,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**97,49%**
CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
ESTUDIO DE SUELOS	100,00%	99,00%
DISEÑO ESTRUCTURAL	100,00%	95,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**97,97%**

Avance General del contrato:

- Programado: 100,00%
- Ejecutado: 97,87%
- Desviación: 2,13%

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL

8.1 PUI COMUNA 13

8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.2 PUI NOROCCIDENTAL

8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

8.2.1.1 Sub-Componente Técnico

El proceso de gestión predial para el proyecto está conformado en total por la adquisición de 13 mejoras constructivas, adicional se encuentran 5 áreas transitorias, donde se ejerce actividades económicas, las cuales fueron compensadas en virtud del principio de protección a moradores, pero no requirieron adquisición, toda vez que éstas pueden ser trasladadas a otro lugar conservando su integridad.

8.2.1.2 Sub-Componente Social y Jurídico

Durante este mes las actividades estuvieron direccionadas al acompañamiento socio jurídico a los usuarios que hacen parte del proceso predial en los polígonos a intervenir por el proyecto: Paseo Urbano Carrera 83. Se dio continuidad al saneamiento de cada una de las mejoras entregadas a partir del proceso de desconexión de servicios públicos y el impuesto predial, se realizaron solicitudes de pagos por concepto avalúo comercial y compensaciones económicas:

- Proceso de pagos de compensaciones económicas: lucro cesante, daño emergente y avalúos comerciales. Asimismo, se dio continuidad al acompañamiento de desconexión de servicios públicos e impuesto predial.

- El 11 de mayo se llevó a cabo encuentro con moradores del proyecto Paseo urbano Carrera 83, con el objetivo de firmar bitácora donde se dejó la claridad que el recurso correspondiente a la compensación Gastos

legales de vivienda de reposición se libera, ya que los moradores no harán uso del recurso al no comprar una nueva vivienda y/o mejora. En este caso se llevó a cabo el encuentro con 3 moradores.

- Seguimiento a la cesión de los inmuebles de parte del ministerio de vivienda al Distrito de Medellín, en el mes de mayo se notificó el acto administrativo y se ingresó a la Oficina de Registro de Instrumentos públicos zona norte de Medellín, radicado No.2023-21449.

- Resolución de expropiación administrativa Rodrigo Antonio Álvarez

8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

- El 17 de mayo se generó direccionamiento y articulación con la Secretaría de Inclusión Social Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos-Unidad Familia Medellín, de caso de adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, evidenciado durante el proceso de adquisición predial en el proyecto carrera 83 por medio de contacto logrado en la mesa técnica de la PPPMAEP.

- Acompañamiento social a 4 moradores a quienes se les recibió la mejora desde el mes de enero, y que a la fecha han tenido una serie de inconvenientes con ocupaciones ocasionales e inapropiadas en dichos predios. Se genera alerta social a supervisión de obra para que no se presenten más problemáticas ni invasiones en las mejoras ya liberadas.

- El 3 de mayo se llevó a cabo encuentro con Profesionales Sociales PUI y SIF para dar lineamientos a los próximos encuentros de la Mesa Técnica de la PPPMAEP.

- Actualización al DAP de batería de indicadores que hacen seguimiento a los objetivos de la implementación de la PPPMAEP en los Proyectos Urbanos Integrales.

8.2.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0120	6029990173	800021593	LUZ DIONI ARIAS MORENO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta.

					• Contrato compraventa firmado. • Entrega 16 de enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
2	CALLE 53 # 10C – 63 0115	6029990173	800021594	ELKIN DE JESUS ARBOLEDA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa. • Pago parcial avalúo. • Entrega 16 enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
3	CALLE 53 # 10C – 63 0105	6029990173	800021595	WILLIAM BUITRAGO BLANDON	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa. • Pago parcial avalúo. • Entrega 16 de enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
4	CALLE 53 # 10C – 63 0104	6029990173	800021596	LILIANA BUITRAGO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa • Pago parcial avalúo. • Entrega 10 enero de 2023

					• Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
5	CALLE 53 # 10C – 12 0210	6029990173	800021597	FANNY MARGARITA MEJIA QUINTERO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa en firmas del usuario. • Entrega 16 enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
6	CR 084 D 104 EE 003	6110270001	90068985	JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ Y RICHARD	• Se Elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta. • Compraventa en firmas. • Entrega 16 enero 2023 • **Pago final**
7	CARRERA 84D # 104E - 31	6110270001	POR ASIGNAR	JORGE ORLANDO ZULUAGA GÓMEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa firmada. • Primer pago avalúo. • Entrega 05 de diciembre de 2022. • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Solicitud pago final**
8	CR 084 D 104 EE 079	6110270001	70016575	LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos

					• Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Contrato de compraventa • Entrega 15 de diciembre de 2022. • **En espera de paz y salvos de impuesto predial y servicios públicos para proceder a la solicitud de descargue y posterior solicitud pago final de avalúo y compensaciones a que haya lugar.**
9	CR 084 D 104 EE 085	6110270001	700016576	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Contrato de compraventa. • Entrego 15 diciembre de 2022. • **En espera de paz y salvos de impuesto predial y servicios públicos para proceder a la solicitud de descargue y posterior solicitud pago final de avalúo y compensaciones a que haya lugar.**
10	CLL 107 84 D 05 (CAMPO)	6110270001	700016577	RODRIGO ANTONIO ALVAREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada. • Aceptación de la oferta de compra- • Entrega mejora 07 de febrero de 2023. • **Se proyecta resolución de expropiación administrativa toda vez que el señor Rodrigo falleció el 23 de febrero de 2023, se envía para revisión de Suministros.**

11	CL 104 84 D 17 (CAMPO)	6110270001	700016578	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO (GLORIA CRISTINA CARDONA MACHADO ACTUALMENTE CATASTRO VENDIÓ A VICTOR)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa en firmas. • Entregó el 19 diciembre de 2022. • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **solicitud descargue catastral.** • **Solicitud pago final**
12	CL 107 084 D 033	6110270001	800007356	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Contrato de compraventa • Primer pago avaluó. • Entrega 31 enero de 2023 • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **solicitud descargue catastral.** • **Pago final**
13	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0006	6110270001	409187 (PREDIO 6)	INURBE	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal • compensaciones económicas. • Resolución de oferta • Notificación • Aceptación. • Revisión compraventa. • Entrega 12 enero de 2023. • **Pago final**

Información resumen:

- Numero de predios: 13 mejoras, 5 unidades transitorias
- Estudios de títulos: 13
- Total, de fichas socioeconómicas diligenciadas: 39

- Venteros ambulantes: 2
- Poseedores y/o tenedores:17
- Arrendatarios: 17
- Subarrendatarios: 3

- Solicitud avalúos comerciales:13 + 2 avalúos de economía formal
- Resoluciones de ofertas :13
- Resoluciones de indemnización: 5
- Resoluciones notificadas (incluyendo las 5 unidades económicas transitorias) :18
- Aceptaciones: 13
- Compraventas firmadas: 12
- Entregas: 5 contenedores y 12 mejoras
- Pago inicial avalúo:12
- Pago indemnizaciones:12

8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

8.2.2.1 Sub-Componente Técnico

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, debido a que el proyecto contempla el mejoramiento de los andenes existentes.

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL

8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES

8.3.1.1 Sub-Componente Técnico

De las diez (10) adquisiciones requeridas para la ejecución del proyecto, se afecta áreas de nueve (9) mejoras constructivas en predios del municipio de Medellín, además se requiere un área parcial del CBML 08130230065, propiedad de particulares. Las cinco (5) adquisiciones del tramo complementario quedaron inscritas en la base catastral mediante el GT 1173 del 07/10/2022.

Actualización catastral:

N°	DIRECCION	COBAMA LOTE	MATRICULA ID PREDIO	RESOLUCIÓN CATASTRAL
1	CALLE 54 # 10 C-02 int 113	08130390055	800021888	R-4507 DE 2022
2	CALLE 54 # 10 C-02 int 110	08130390054	800021887	R-4507 DE 2022
3	CALLE 54 # 10 C-02 int 107	08130390053	800021886	R-4507 DE 2022
4	CALLE 54 # 10 C-02 int 103	08130390052	800021885	R-4507 DE 2022
5	CALLE 54 # 10 C-02 int 105	08130390051	800021883	R-4507 DE 2022

8.3.1.2 Sub-Componente Social y Jurídico

- Acompañamiento social a unidades sociales y económicas: Durante mayo se llevó a cabo acompañamiento constante a las unidades económicas y sociales que hacen parte del polígono a intervenir con el proceso de pagos de compensaciones económicas: lucro cesante, daño emergente y avalúos comerciales.

- Acompañamiento social a unidades económicas del tramo 2: Durante el mes se realizó acompañamiento a la comunidad que hace parte de la adquisición predial del tramo 2 del proyecto Conectividad las Torres Cerro de los Valores. La comunidad ha estado inquieta debido a que el proceso no ha avanzado mucho. Según comité #43 de seguimiento con la SIF del día 28/03/2023, se va a verificar la normativa del uso del suelo de las cinco (5) mejoras del tramo II de Cerro de los Valores, por lo cual la SIF decide que es pertinente no proceder con el proceso de adquisición predial, hasta que el Departamento Administrativo de Planeación no aclare su uso. Por tal motivo, dicho proceso se encuentra suspendido desde esta fecha, hasta tanto no se de instrucción de continuar. Se genera alerta social frente a esta situación, ya que los moradores estaban atentos a la notificación de oferta, teniendo en cuenta lo anterior siguen inquietos con la continuidad o no del proceso.

- El día 15 de mayo se llevó a cabo revisión y complementación de expediente del señor Henry de Jesús Londoño, quien hace parte del proceso de gestión predial del proyecto Conectividad Las Torres Cerro de los Valores y será postulado a subsidio de vivienda a ISVIMED. Asimismo, el día 19 se generó encuentro con profesionales Jurídico y Social del ISVIMED para revisar conjuntamente expediente. Están pendientes documento de valorización predial y DP. Se genera el compromiso de complementar la información restante y hacer envío de expediente la primera semana de mayo.

- Se llevó a cabo solicitud y trámite de nuevo contrato de arrendamiento temporal del señor Henry de Jesús Londoño, correspondiente 3 meses (mayo- agosto) más aprobados por el CIDEPP. Se realizó envío de documentación y pago al arrendador.

- Tramite de escrituración y direccionamiento al grupo familiar de la señora Teresita de Jesús Pérez y otros en el proceso del trámite de paz y salvo de impuesto predial y el proceso de firmas de escritura de los 9 propietarios, ante la Notaria 21 de Medellín.

- Solicitud CIDEPP, prorroga arrendamiento temporal del señor Henry de Jesús Londoño, quien se encuentra en trámite de postulación al subsidio de vivienda por parte del ISVIMED.

8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

Dentro de este proyecto se adelantaron actividades de acercamiento con la comunidad que permitieron identificar las estrategias sociales de acompañamiento para la implementación de la PPPMAEP.

8.3.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0104	813004002	800021546	MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Compraventa en firmas subsecretaria • Entrega realizada el diciembre de 2022 • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **Solicitud descargue catastral.** • **Pago final**
2	CALLE 53 # 10C – 63 0105	813004002	800021545	MIGUEL PALACIO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Compraventa firmada. • Entrega realizada el 05 de diciembre de 2022. • Pago compensaciones. • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **Solicitud descargue catastral.** • **Pago final**
3	CALLE 53 # 10C – 63 0115	8130040002	800021544	HENRRY DE JESUS LONDOÑO GONZALES	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos.

					• Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de la oferta • Entrega de la mejora enero 2023. • **Pago arrendamiento temporal y traslado.** • **Postulación subsidio de vivienda.**
4	CALLE 53 # 10C – 63 0120	8130040002	800021543	JOSÉ JOAQUIN CALLE RAMÍREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación • Compraventa firmada • Pago inicial avalúo. • Entrega enero 5 de 2023. • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **Solicitud descargue catastral.** • **Solicitud pago final**
5	CL 53 # 10 C 12 210	8130230065	266050	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO Y OTROS (10)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Oferta notificada • Entrega realizada. • Modificación de oferta en firmas. • **Notificación modificatoria** • **Aceptación de la oferta.** • **Proyección promesa de compraventa.** • **Solicitud reparto notarial (notaria 21)** • **Primer pago avalúo**
6	CALLE 54 # 10 C-02 int 113	8130390055	5306616*	VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.**

					• **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**
7	CALLE 54 # 10 C-02 int 110	8130390054	5306616*	LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ TORRES	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.** • **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**
8	CALLE 54 # 10 C-02 int 107	8130390053	5306616*	DIDIER CORREA DEL TORO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.** • **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**
9	CALLE 54 # 10 C-02 int 103	8130390052	5306616*	JAIME HENAO CARO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.** • **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**
10	CALLE 54 # 10 C-02 int 105	8130390051	5306616*	LUISA FERNANDA SÁNCHEZ MINOTTA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.** • **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**

Información resumen:

- Numero de predios: 10 (mejoras constructivas) 1 (unidad económica área transitoria)
- Estudios de títulos: 10
- Solicitud avalúos comerciales: 10
- Notificación de ofertas de compra: 5
- Aceptaciones: 3
- Compraventas firmadas:3
- Entregas: 5
- Pagos iniciales avalúo: 3

8.4 PUI IGUANÁ

8.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

8.4.1.1 Sub-Componente Técnico

Se recibió GT -2149 el 11/11/2022, mediante el cual se realiza la actualización catastral del predio ubicado en la CR 096 A CL 062 D 68 LOTE, matrícula inmobiliaria 960069735, con código de ubicación 0719007-0068 en el cual se incorpora la mejora No 2 con una destinación comercial, con un área construida de 46 m2 a nombre de la Junta de Acción Comunal Barrio Fuente Clara.

Se recibió el avalúo comercial el 07/03/2023 para la adquisición de la Mejora No.2, objeto de adquisición.

8.4.1.2 Sub- Componente Jurídico

Se proyecta la resolución de oferta de compra y se envía para revisión de Suministros.

8.4.1.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP

Durante el mes de mayo de 2023 se brindó acompañamiento social a unidad económica objeto de adquisición, dando las claridades de la gestión y los pasos a seguir.

8.4.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	Carrera 96 # 62C-55 (0103)	0719007-0068	5035105	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	• Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Elaboración estudio de títulos. • Solicitud avalúo. • Radica avalúo. • Creación tercera. • Solicitud DP CDP. • **Proyección oferta de compra.**

8.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial, pues el proyecto no requiere ningún predio privado para su ejecución.

8.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65

Para este proyecto se requiere intervenir un predio identificado con matricula inmobiliaria No. 143451.

8.4.3.1 Sub-Componente Técnico

Dentro de las actividades de la actualización catastral se continuó con el paramento sobre la calle 65 y se dió claridad que el área requerida por el proyecto es de 29,68 m²

Se recibió el avalúo comercial el 04/05/2023 para la adquisición de la faja de antejardín, objeto de adquisición.

8.4.3.2 Sub- Componente Social y Jurídico

Solicitud y disponibilidad presupuestal por concepto de avalúo y compensaciones económicas.

En espera de la Resolución de actualización catastral, con el fin de enviar la resolución de oferta a revisión.

8.4.3.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP

Se cuenta con el diligenciamiento de la ficha socioeconómica al propietario de la faja de terreno que hace parte de la adquisición predial. Asimismo, se ha brindado acompañamiento social en el proceso de trámite de documentación requerida.

8.4.3.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CR 89 65-74	0717012-0022	143451	GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ	• Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud avalúo.**

8.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

En comité con la SIF del día 12 de julio de 2022 se establece que no se requiere gestión predial ya que los predios están a nombre del municipio de Medellín y no se invertirán recursos en el englobe. Además, el alcance del proyecto sólo será hasta etapa de diseños.

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Avance en la elaboración de entregables de la Política Pública desde los distintos componentes, jurídico, técnico y social. Se retroalimentan los documentos de:

hechos de reconocimiento y protección, propuesta de organización institucional, inventarios de oferta institucional.

- Acompañamiento jurídico-social en el proceso de pagos de compensaciones económicas, paz y salvo de servicios públicos, impuesto predial y liberación de territorio.

- Direccionamiento a las comunidades con dudas e inquietudes que se presenten en el proceso de adquisición predial.

- Acompañamiento jurídico, social y técnico en el proceso de arrendamiento temporal a las familias aprobadas por el CIDEPP el día 28/11/2022.

8.6 DIFICULTADES

- En el mes de mayo se facilitó el proceso de adquisición de los proyectos de manera positiva y con buena disposición por parte de la comunidad impactada.

- Según lo manifestado en el comité de seguimiento con la SIF el día 28/03/2023, se va a verificar la normativa del uso del suelo donde se encuentran construidas las cinco (5) mejoras del tramo II de Cerro de los Valores, por lo cual la SIF decide que es pertinente no proceder a la firma de las resoluciones de oferta ya numeradas del tramo II, hasta tanto no se aclare por parte del Departamento Administrativo de Planeación su uso. En el mes de abril continuamos en espera de instrucción de darle continuidad al proceso de adquisición.

- Para el mes de mayo no se cuenta con instrucción de manera formal por parte de la SIF, de la suspensión definitiva de dichas mejoras, es importante resaltar que a la fecha se tienen los avalúos comerciales radicados y las disponibilidades presupuestales. Es importante resaltar que la comunidad se ha manifestado inquieta en reiteradas ocasiones al no tener avance en el proceso.

8.7 METAS ALCANZADAS

- Se dio continuidad al proceso liberación del territorio de los proyectos Carrera 83 y conectividad Cerro de los Valores.

- Se lleva a cabo el envío a la SIF de los entregables de la Política Pública de Protección a Moradores Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) en la fase de gestión predial del proyecto Paseo Urbano Carrera 83.

8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES

- Dar continuidad al proceso de desconexión de servicios públicos y emisión de paz y salvo de impuesto predial.

- Avanzar en los insumos de la PPPMAEP como el plan de gestión social y reasentamiento. Y realizar entregables del proyecto Conectividad las Torres Cerro de los Valores.

8.9 CONCLUSIONES GENERALES

- El avance de la gestión predial corresponde al programado en el cronograma de actividades.

- Se cuenta con la totalidad de notificaciones de las ofertas de compra de los proyectos Carrera 83 y conectividad Cerro de los Valores, se avanza con la elaboración de compraventas de acuerdo al orden de las aceptaciones, se tiene el 100% de liberación del territorio para los proyectos Carrera 83 y Cerro de los Valores Tramo I.

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN

9.1 PUI COMUNA 13

9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

9.1.1.1 Información contractual

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

CONTRATO DE OBRA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3302-138**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de marzo de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**02 de junio de 2023**	
OBJETO:	OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.**	
	NIT:	900336649-7	
	REPRESENT LEGAL:	RICARDO GUERRA BARRIENTOS	
	C.C.	71.337.270	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 5.505.871.810	
	ADICIÓN N°1:	$ 1.233.507.316	
	ADICIÓN N°2:	$ 2.047.484.306	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 8.786.863.432**	
PLAZO:	INICIAL:	300 días calendario	
	PRORROGA Nº1	90 dias calendario	
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**390 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR:	NOMBRE:	Jose Gilmer Tamara Naranjo, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		07 de abril de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**17 de junio de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS**	

		con NIT 901.155.456-9 60 % – TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %)
	NIT	901.581.108-7
	REPRESENT LEGAL	SANTIAGO YEPES ESTRADA
	C.C.	1.039.450.634
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 701.595.310 Incluido IVA
	ADICIÓN Nº1:	$ 129.937.316 Incluido IVA
	ADICIÓN Nº2:	$ 252.515.694 Incluido IVA
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 1.084.048.320 Incluido IVA**
PLAZO:	INICIAL:	315 días calendario
	PRORROGA Nº1:	90 dias calendario
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**405 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Jose Gilmer Tamara Naranjo, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar

9.1.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**% AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	99,00%	99,00%	99,08%	99,0%
LLENOS Y ENTIBADOS	100,00%	100,00%	100,00%	99,0%
CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL	99,00%	98,00%	98,00%	99,0%
CONCRETOS	100,00%	100,00%	100,00%	99,0%
ESTRUCTURA	100,00%	100,00%	100,00%	99,0%
CONCRETOS VARIOS	99,00%	99,00%	99,85%	98,0%
ACERO/MALLAS	100,00%	99,00%	99,01%	99,0%
MAMPOSTERIA/REVOQUE/ PINTURA	100,00%	99,00%	100,00%	98,0%
PISOS	99,00%	100,00%	100,00%	99,0%
OBRAS VARIAS	100,00%	99,00%	100,00%	97,0%
CARPINTERÍA METÁLICA	99,00%	99,00%	100,00%	99,0%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	99,00%	91,00%	99,24%	99,0%
INSTALACIONES ELECTRICAS	90,00%	99,00%	0,00%	98,0%
SILVICULTURA	90,00%	97,00%	0,00%	96,0%
ACARREOS	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%
MANEJO DE FAUNA	99,00%	100,00%	100,00%	100,0%
TALA DE ARBOLES	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%
OBRAS EXTRAS	100,00%	99,00%	99,99%	100,0%
TOTAL	**99,00%**	**99,00%**	**99,42%**	**99,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**99,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**99,42%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**99,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**99,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**99,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**0,00**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**388**

9.1.1.3 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	7	Oficiales foráneos:	0
Profesionales contratista:	6	Oficiales de la zona:	3
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	6
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	5
Maestro	0	Otros (Fierrero)	0
Vigilantes	0	Otros (mineros)	0
Encargados Pileros	0	Otros (auxiliares de tránsito)	8
Pileros	0	Otros auxiliares	2
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Conductores motocarros	2
Ayudante de arqueología	0	Operadores de mini retro	0
Operadores	1	Otros	0
Operadores de compresor	1	Otros	0

Total empleos generados:	43
Total empleos operativos en obra:	16
Total empleos generados en la zona:	8
Total empleos femeninos:	14
Total empleos femeninos en la Zona:	8
Retiros última semana	0
Empleos EDU	6

Generación de empleo en obra con corte al 31 de mayo de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
0	8	13	41	42	12	19	46	7	44	3	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
119	75	16	105	104	17	52	46	29	87	5	0

9.1.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- Pilas vaciadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.
- Excavación de pilas: 1
- Pilas con anillos terminadas: 0
- Armado de canastas para pilas 0
- Muro pantalla vaciadas: 57,26m
- Viga cabezal vaciada: 51,17m
- Zapata de 0,50x1,75m :27,70m
- Viga aérea 0,60x,06m: 22,23m
- Muro tipo 2: 30,61m
- Acarreo interno de material de obra
- Demolición de estructuras en concreto
- Excavaciones para alcanzar nivel de viaducto tramo entre pilas 26 y 24
- Construcción de muro pantalla. Tramo entre pilas 83 y 81 (remate superior)
- Se realiza empalme de red provisional - acueducto el día domingo
- Construcción de dados en concreto para atraque de red provisional - acueducto en puntos de empalme
- Construcción de anclajes de 5/8" para muro pantalla
- Continúan suspendidas actividades de armado de viga viaducto. Tramo entre pila 31 hasta pila 29
- Se encuentran suspendidas actividades de excavación de pilas
- Continúan suspendidas actividades para la construcción de escala aéreas. Ref. Escala gimnasio
- Se encuentran suspendidas actividades de anclajes activos
- El viernes 26 de mayo se realizó la visita técnica del especialista estructural con el fin de analizar los daños a la vivienda, el cual indico que apenas de la falencia que tiene la estructura, no presento daños solo afectación en el muro del patio y desprendimiento de materia en el talud detrás del muro y por debajo de la vivienda, por parte de la obra se recomienda retirar el material suelto y proceder con la demolición del muro.

SOCIAL:

- Atención daño tubería: desde las diferentes áreas se realizó la atención a la situación del daño del tubo del acueducto. Desde lo social se realizó visita a las familias en donde el agua había filtrado. La casa de la señora

Socorro Marín fue la más afectada. Se procedió a realizar el registro fotográfico del estado de la vivienda, y se definió que para el día viernes 26 de mayo se realizaría la visita con el ingeniero estructural.

- Actualización cartelera de obra: se actualizó la cartelera de obra con la información del avance de la obra. El contenido fue aprobado por la supervisión y la interventoría social, además por el área de comunicaciones de la EDU.
- Atención daños tubería: se realizó recorrido por dos viviendas que informaron a la obra que se habían afectado por la filtración del agua. En una de las viviendas se descartó que haya sido por causa de la obra, ya que ese mismo día que se dañó la tubería de la obra, también se dañó una tubería de EPM, y ese daño fue el que causo la situación en la vivienda. La propietaria expresó que estaba de acuerdo en que el daño había sido ocasionado por la falla en la tubería de EPM
- Socialización senderos: se realizó socialización al señor Carlos, el cual vive en Senderos de conexión. Se le informó que la EDU nos había aprobado realizar un cárcamo en la puerta de la vivienda para que se le deje de filtrar el agua. El señor acepto se hiciera el cárcamo
- Reunión EDU: se participó de la reunión de profesionales social que fue citada por la supervisión de la EDU.
- Visita casa señora Socorro Marín: en la visita se concluyó que la situación de la obra no genero daño estructural a la vivienda. El ingeniero estructural sugirió a los propietarios mejorar la segmentación para que puedan continuar con mayor seguridad con la construcción que están realizando.

SST:

- Diligenciamientos de permisos para trabajos de alto riesgo (Trabajos en Alturas).
- Diligenciamiento de permisos para manipulación de equipos (Pre-operacionales).
- Mejoras en demarcación de zonas con riesgo.
- Entrega de EPP, EPCC, y verificación de uso correcto.
- Capacitación con la ARL en control del fuego.
- Orden y aseo, y verificación de condiciones de seguridad en obra.
- Adecuación de accesos.

AMBIENTAL:

- Pesaje de Residuos sólidos.
- Acopio y Transporte de RCD y de materiales de construcción.
- Control de material particulado.
- Mantenimiento sumideros.
- Orden y aseo.
- Manipulación de sustancias Químicas.

9.1.1.5 Avances

- Acarreo interno de material de obra
- Demolición de estructuras en concreto
- Excavaciones para alcanzar nivel de viaducto tramo entre pilas 26 y 24
- Construcción de muro pantalla. Tramo entre pilas 83 y 81 (remate superior)
- Se realiza empalme de red provisional - acueducto el día domingo
- Construcción de dados en concreto para atraque de red provisional - acueducto en puntos de empalme
- Construcción de anclajes de 5/8" para muro pantalla.
- Continúan suspendidas actividades de armado de viga viaducto. Tramo entre pila 31 hasta pila 29
- Se encuentran suspendidas actividades de excavación de pilas
- Continúan suspendidas actividades para la construcción de escala aéreas. Ref. Escala gimnasio
- Se encuentran suspendidas actividades de anclajes activos

9.1.1.6 Dificultades

- En esta semana se encuentra con personal del subcontratista 3 oficiales, 8 ayudante por administración, 3 ayudantes, 1 almacenistas, 2 operadores de moto carga, 1 operador de bocat, 1 operador de compresor, 1 auxiliar de bodega, 8 auxiliares de tránsito.

- Se solicitó para el contrato de obra una ampliación de 1 mes equivalente a 30 días calendarios, para poder atender los daños a las viviendas por causa del daño de la red provisional 125mm en la entrada del almacén, para la interventoría se solicitó, 1 mes de ampliación y una adición presupuestal para la supervisión de los arreglos a las viviendas afectada.

- Llegó una PQR, a la EDU, por causas de la afectación a la vivienda, en obra se proyectará la respuesta para que la EDU, pueda cerrar la PQR emitida por la propietaria.

9.1.1.7 Necesidades

- 1. Agilizar los trabajos a las viviendas afectadas por el daño de la tubería de la red provisional.

- Agilizar los recursos de la adición N. 3 con el fin de poder continuar con el proyecto Medial Ladera.

9.1.1.8 Alertas

<u>AMBIENTAL:</u>

- N/A

SOCIAL:

- N/A

DISEÑO:

- N/A

TÉCNICO:

- Se solicitó para el contrato de obra una ampliación de 1 mes equivalente a 30 días calendarios, para poder atender los daños a las viviendas por causa del daño de la red provisional 125mm en la entrada del almacén.

- Para la interventoría se solicitó 1 mes de ampliación y una adición presupuestal para la supervisión de los arreglos a las viviendas afectadas.

EXTERNO:

- Se realizó comité N. 49, en la cual se recibió la visita de los profesionales de la SIF, donde informaron que el jueves 01 de junio de 2023 a las 2pm se realizaría una reunion en el distrito de Medellin, para plantear una propuesta de traslado de recursos con el fin de no suspender las obras, mientras de rembolsa los recursos para la adicion N. 3

9.1.1.9 Registro fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SOCIAL - Atención general daño de la tuberia</td><td>SOCIAL - Actualización del contenido de la cartelera</td><td>SOCIAL - Mesa de trabajo social en la EDU</td></tr>
<tr><td colspan="3">Registro fotográfico componenente Ambiental y SST</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SST- Capacitación.</td><td>SST- Entrega de EPP</td><td>SST- Adecuación de accesos.</td></tr>
</table>

		
Ambiental - Pesaje de Residuos solidos	Ambiental - Mantenimiento de Sumideros	Ambiental - Transporte de RCD
Registro fotográfico componente técnico		
		
Demolición de estructura en concreto - atraque de red existente - acueducto	Demolición de elementos en concreto - caja de registro - red - acueducto	Demolición de estructura en concreto - viga de apoyo - anden
		
Demolición de estructura en concreto - viga de apoyo - anden - tramo entre pilas 25 y 26	Preparación de concreto de 21 Mpa	Vaciado de concreto para muro pantalla - ref. tramo superior entre pilas 83 y 81
		
Cargue y retiro de material resultante de excavaciones y demoliciones con Bobcat	Habilitación de paso tramo de viaducto entre pilas 25 y 26, demolición y excavaciones	Desencofrado de formaleta - tramo superior de muro pantalla, tramo entre pilas 83 y 81
		
Demolición de anillos expuestos	Excavación manual entre pilas para construcción de filtro	Demolición de anillos expuestos y excavación manual entre pilas para filtro. Ref. tramo entre pilas 80 y 70
		
Construcción de anclajes para muro pantalla	Recorrido de obra y desarrollo de comité #49 entre las partes SIF, EDU, contratista e interventoría	Visita externos: ing. Estructural por parte de la interventoría, para evaluar las afectaciones ocasionadas por fuga de red provisional de acueducto

SC 15081

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co



Demolición de muro de contención - ref- tramo entre pilas 25 y 26

Limpieza y retiro de lodo por causa de fuga de red provisional de acueducto, ref. vivienda calle 36C CARRERA 112B- INT. 114

Limpieza y retiro de lodo por causa de fuga de red provisional de acueducto ref. vivienda calle 36C #112B- 32

Instalación de plástico para protección de estructuras de acero armado

Instalación de plástico para protección de punto de acopio - plazoleta adulto mayor

Instalación de plástico para protección de punto de acopio - tramo entre pilas 30 y 29

Actividad de armado de estructura y construcción de viga principal de viaducto. Ref. tramo entre pilas 33 y 29

Frente de trabajo inactivo: Armado de viga - escalas aéreas - entrega a gimnasio

Frente de trabajo inactivo: excavación y anillado de pilas

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

EJECUCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		03 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		27 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		10 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		14 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		17 de agosto de 2021	

Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**
	NIT	901.345.026-0
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 4.805.775.402
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 726.562.002
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 1.406.795.139
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 486.442.191
	ADICIÓN Nº4 - CTO 78588 - 18	$ 18.852.752
	REAJUSTES CTO 78588 - 18	$ 165.139.969
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 7.444.427.486**
	VALOR CONTRATO 78588 - 18 CON REAJUSTES	**$ 7.609.567.455**
	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**
	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA	**$ 9.177.174.941**
	VALOR TOTAL REAJUSTES CONTRATO OBRA	**$ 231.939.969**
	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA CON REAJUSTES	**$ 9.409.114.910**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	180 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	75 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	15 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	108 días calendario
	PRORROGA Nº4 - CTO 78588 - 18	12 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario
	PRORROGA Nº7- CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO DE OBRA	**660 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	25 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

INTERVENTORÍA SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		04 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		26 de noviembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 469.587.649	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 197.517.711	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 272.972.824	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 105.434.119	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 1.045.512.303**	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584	
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**	
	VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**$ 1.572.375.283**	
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	210 días calendario	
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	60 días calendario	
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	120 días calendario	
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	45 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**	
	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario	
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**	
	PLAZO TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**675 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de marzo de 2020	
	Nº2	21 de mayo de 2021	
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020	
	Nº2	28 de junio de 2021	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
POLIZAS	128,93%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	86,29%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	95,12%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	96,68%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	94,92%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	88,47%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,31%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO	86,90%	100,00%	100,00%	100,00%
ALCANTARILLADO EXTERNO	96,54%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	70,42%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS	72,95%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS EXTRAS	105,11%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**97,03%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**97,03%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**99%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**675**

Los contratos encargados de la ejecución del proyecto finalizaron su plazo contractual así: el 30 de marzo de 2022 la obra, y el 15 de abril de 2022 la interventoría. Por lo anterior, el porcentaje de avance programado y real del proyecto es del 100%. Al cierre de este periodo, el contratista continúa atendiendo algunas observaciones y detalles pendientes relacionadas en el acta de terminación del contrato, con el fin de proceder con el acta de recibo a satisfacción tanto de la interventoría como de la EDU.

9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

A continuación, se relaciona la información contractual de las actividades correspondientes a las Obras Complementarias del Sendero de Conexión Independencias 2:

EJECUCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº6:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
PLAZO:	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario	
	PRORROGA Nº7 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	
INTERVENTORÍA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº4:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	ADICION Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584	
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**	
PLAZO:	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario	

	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
POLIZAS	270,24%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	24,59%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	91,77%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	73,34%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	97,54%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	53,81%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,91%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO		--	--	--
ALCANTARILLADO EXTERNO	104,24%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	127,85%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS		--	--	--
OBRAS EXTRAS	153,66%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**98,78%**	**100,0%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**98,78%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**98,95%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**240**

9.1.2.5 Indicadores

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2 (Completo)	2046,44	2046,44
Longitud ml	204	204
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34

Área zonas verdes	474,13	474,13
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	553,10	553,10
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2	688,48	688,48
Longitud ml	123,57	123,57
Área zonas verdes (Incluye Trinchos)	318,10	318,10
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área circulaciones y acceso a predios	63,04	63,04

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Obras complementarias Sendero de Conexión Independencias 2	1357,96	1357,96
Longitud ml	204	204
Área zonas verdes	156,03	156,03
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	490,06	490,06
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

9.1.2.6 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
574	501	267	307	549	25	274	73	191	336	47	0

9.1.2.7 Estado actual

El contrato de obra N°638 de 2019, finalizó su plazo contractual el 30 de marzo de 2022, sin embargo, se presentaron demoras por parte del contratista para atender la totalidad de las observaciones y pendientes relacionadas en el acta de terminación del contrato, así como la entrega de la documentación

requerida para proceder con el recibo final del proyecto por parte de la interventoría y de la supervisión EDU.

La supervisión de obra de este proyecto por parte de la Entidad, recibe por parte de la interventoría, toda la información del check list de los contratos de obra e interventoría, la cual es revisada y avalada, verificando que ambos contratistas han cumplido a satisfacción todos los pendientes y que se acataron todas las observaciones realizadas durante el proceso, con lo cual se recibe el cumplimiento del objeto de ambos contratos.

Por lo anterior, la entidad suscribe el 02 de febrero de 2023, las actas de recibo final de trabajos, para los contratos de Obra N°638 de 2019 y de interventoría N°639 de 2019. Se anexan actas.

Una vez suscritas dichas actas de recibo final de trabajos, la supervisión de los contratos de la entidad, envía a la Dirección de Gestión Contractual toda la documentación necesaria para proceder con el cierre y liquidación bilateral de ambos contratos. Actualmente la Entidad se encuentra adelantando los trámites y gestiones para surtir dicho proceso.

9.1.2.8 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF

- Se tiene pendiente por parte de la EDU, el envío de toda la documentación requerida para la suscripción del acta de recibo de obra pública por parte del Distrito de Medellín.

9.1.2.9 Necesidades

- Suscripción del acta de recibo de obra pública por parte del Distrito de Medellín
- Suscribir el acta liquidación de ambos contratos.

9.2 PUI NOROCCIDENTAL

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

9.2.1.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

- CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA: PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3302 – 162**	**De**	**2023**
Fecha de Suscripción:		23 de marzo de 2023	
Fecha Acta de Inicio:		**25 de abril de 2023**	

Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de enero de 2024**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**SOTARCO S.A.S**
	NIT	800.129.071-0
	REPRESENT LEGAL	Santiago Andres Taborda Echavarría
	C.C.	71.787.334
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 5.953.829.588
	ADICIÓN Nº1:	N/A
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 5.953.829.588**
PLAZO:	INICIAL:	270 días calendario
	PRORROGA Nº1:	N/A
	PLAZO TOTALL CONTRATO:	**270 días calendario (Sin exceder el plazo del CI 90649-21**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306 – 51**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		20 de diciembre de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		22 de febrero de 2023	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2023	
Fecha de Suscripción (Adición N°1 y Ampliación N°1):		**12 de abril de 2023**	
Fecha Acta de Inicio (Adición N°1 y Ampliación N°1):		**25 de abril de 2023**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de enero de 2024**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INGENIERIA DE ALTURA S.A.S**	
	NIT	900.615.667-7	
	REPRESENT LEGAL	Miriam del Socorro Múnera Ortega	
	C.C.	22.029.109	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 532.768.832	
	ADICION Nº1:	**$ 917.098.985**	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 1.449.867.817**	
PLAZO:	INICIAL:	195 días calendario	
	PRORROGA Nº1:	**121 dias calendario**	
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**316 días calendario (Sin exceder el plazo del CI 90649-21**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	

SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar

Para las actividades de interventoría de este proyecto, se realizó a través de la Adición No. 1 y Ampliación No. 1 del contrato Nro. 3306-51 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN", así:

Ampliación No. 1: TRECIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, sin superar el plazo del Contrato Interadministrativo.

Adición No. 1: VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA $917.098.985

9.2.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	% AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
PRELIMINARES	16,90%	8,00%	29,00%	29,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	14,74%	9,00%	4,00%	4,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
CONCRETOS	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
ACERO / MALLAS / ESTRUCTURA METÁLICA	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INST. HIDRÁULICAS / SANITARIAS / GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INST. ELÉCTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VÍAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SILVICULTURA	18,29%	31,00%	11,00%	11,00%
TOTAL	**1,86%**	**9,00%**	**5,00%**	**5,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**1,86%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**5,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**9,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**5,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**9,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**-10,80**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**36**

9.2.1.3 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	10	Oficiales foráneos:	2
Profesionales contratista:	6	Oficiales de la zona:	0
Comisión de topografía contratista:	0	Ayudantes foráneos:	2
Almacenista	0	Ayudantes de la zona	0
Maestro	1	Otros (Fierrero)	1
Vigilantes	0	Otros (mineros)	1
Encargados Pileros	0	Otros (auxiliares de tránsito)	0
Pileros	0	Otros auxiliares	0
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Conductores motocarros	2
Ayudante de arqueología	0	Operadores de mini retro	0
Operadores	1	Otros	1
Operadores de compresor	0	Otros	3

Total empleos generados:	30
Total empleos operativos en obra:	8
Total empleos generados en la zona:	0
Total empleos femeninos:	6
Total empleos femeninos en la Zona:	0
Retiros última semana	0
Empleos EDU	5

Generación de empleo en obra con corte al 31 de mayo de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
33	1	20	13	24	9	10	32	7	26	0	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
33	1	20	13	24	9	10	32	7	26	5	0

9.2.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- Continúa cerramiento en lona verde alrededor del parque
- Construcción de zonas provisionales para trabajadores y acopios de materiales.
- Se realiza la demolición de viviendas y andenes dentro del parque.
- Demoliciones de casas existentes costado carrera 83a lado tanques EPM.

SOCIAL:

- Se realiza socialización con los vendedores que se encuentran en el espacio público acerca de la tala de árboles que se llevara a cabo.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Inducción a los empleados nuevos de la obra.
- Se realiza acompañamiento social a la actividad de tala de árboles.

SST:

- Revisión de documentación personal nuevo 6 colaboradores (Afiliaciones)
- Proceso de inducción SST (1 Auxiliar de tránsito y 5 ayudantes)
- Entrega de EPI (Personal Nuevo)
- Entrega de Dotación (Personal Nuevo)
- Entrega de radios de comunicación
- Realización de charlas pre operacionales
- Realización de pausas activas
- Inspección de botiquín y Extintor ubicados en campo
- Inspección de herramientas y equipos
- Instalación de señalización de rutas de evacuación en campo
- Instalación de señalización SST en campo
- Instalación fija de la estación de emergencia
- Revisión y diligenciamiento de permisos de trabajo en alturas
- Acompañamiento a actividades de alto riesgo (Trabajo en alturas)
- Revisión y diligenciamiento de ATS

AMBIENTAL:

- Actividad de aprovechamiento forestal.
- Jornada de orden y aseo
- Disposición final de RCD.

9.2.1.5 Avances

- De acuerdo con el programa inicial de obra, se cuenta con un % físico programado del 5% y el avance físico es del 9%, generándose un adelanto por las actividades de demolición y aprovechamiento forestal desarrolladas. Actualmente se realizan actividades de demoliciones de andenes y viviendas, aprovechamiento forestal, además de construcción de provisionales.

- Nota: Se realiza seguimiento de acuerdo con programa aprobado por la entidad.

9.2.1.6 Dificultades

TÉCNICO:

- No se presentan dificultades a la fecha

SOCIAL:

- No se presentan dificultades a la fecha

SST:

- No se presentan dificultades a la fecha

AMBIENTAL:

- Se tiene la dificultad en la disposición final de los residuos encontrados en obras, solicitud realizada a la empresa EMVARIAS, pero a la fecha no realiza dicha recolección.

- Se tiene dificultad con la disposición de residuos RCD, dado que a la fecha se encuentra atrasado con el retiro de ese material.

9.2.1.7 Necesidades

TÉCNICO:

- Pendiente por la corrección por parte del contratista de los documentos contractuales (APU's, AU)

- Pendiente respuestas por parte de área de diseño de la EDU acerca de algunas inquietudes presentadas a la revisión de diseños contractuales y visita de diseñadores.

SOCIAL:

- No se presentan necesidades a la fecha

SST:

- Se requiere finalizar entrega de PASAO, por parte del componente SST ya se realizaron las correcciones pertinentes, se encuentra a la espera de recopilar la informacion de los demás componentes.

AMBIENTAL:

- No se presentan necesidades a la fecha

9.2.1.8 Alertas

TÉCNICO:

- Es importante que se realice una visita a campo por parte de los diseñadores para revisión niveles en andenes y vías existentes, además de socialización de alternativas de intervención de acuerdo con diseños, adicional, se realice suministro de diseños faltantes, dado que se pueden generar atrasos futuros.

SOCIAL:

- N/A

SST:

- N/A

AMBIENTAL:

- N/A

DISEÑO

- N/A

EXTERNO

- N/A

9.2.1.9 Registro fotográfico

Registro fotográfico componente AMBIENTAL		
		
Teniendo en cuenta la resolución 3427 de diciembre 20 del 2022, se continua con la actividad de tala dentro de la zona parque.	Luego de la actividad de demolición y al tener una cantidad mayor a 6 m3 el contratista realiza la disposición final de los RCD generados en la obra.	Continuando con la actividad de aprovechamiento forestal, luego de cada tala realizada el contratista realiza la recolección y disposición de los residuos vegetales.

Registro fotográfico componente Social		
		
Inducción a colaboradores	Reunión de comité de obra	Socialización con vendedores de la zona
Registro fotográfico componente SST		
		
Entrega de EPP y Dotacion (Personal Nuevo)	Instalacion fija de estacion de emergencia	Inducción SST (Personal Nuevo)
Registro fotográfico componente TÉCNICO		
		
Avance en instalación de cerramiento provisional en parque	Avance en demoliciones de viviendas	Avance en demoliciones de andenes alrededor del parque

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84

Actualmente la Entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL

9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

9.3.1.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

- CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA: CERRO DE LOS VALORES			
Contrato Nº:	**3302 – 331**	**De**	**2022**

Fecha de Suscripción:		20 de diciembre de 2022
Fecha Acta de Inicio:		**22 de febrero de 2023**
Fecha de Finalización Proyectada:		**20 de agosto de 2023**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S**
	NIT	901.234.686-5
	REPRESENT LEGAL	Emiro Carlos Barguil Cubillos
	C.C.	78.034.207
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 2.422.054.470
	ADICIÓN Nº1:	N/A
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 2.422.054.470**
PLAZO:	INICIAL:	180 días calendario
	PRORROGA Nº1:	N/A
	PLAZO TOTALL CONTRATO:	**180 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CERRO DE LOS VALORES			
Contrato Nº:	**3306 – 51**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		20 de diciembre de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de febrero de 2023**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de septiembre de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INGENIERIA DE ALTURA S.A.S**	
	NIT	900.615.667-7	
	REPRESENT LEGAL	Miriam del Socorro Múnera Ortega	
	C.C.	22.029.109	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 532.768.832	
	ADICIÓN Nº1:	N/A	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 532.768.832**	
PLAZO:	INICIAL:	195 días calendario	
	PRORROGA Nº1:	N/A	
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**195 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

9.3.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
PRELIMINARES	72,00%	88,00%	69,00%	69,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	77,00%	34,00%	38,00%	38,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	68,00%	67,00%	75,00%	75,00%
CONCRETOS	31,00%	32,30%	34,00%	34,00%
ACERO / MALLAS / EST METÁLICA	89,00%	60,00%	61,00%	61,00%
MAMPOSTERÍA	6,00%	6,00%	0,00%	0,00%
REVOQUES / ENCHAPES / PINTURA	0,00%	17,00%	41,00%	41,00%
PISOS	8,00%	3,00%	22,00%	22,00%
CARP METÁLICA / MADERA /	5,00%	4,00%	0,00%	0,00%
VÍAS	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS	31,00%	31,00%	47,00%	47,00%
INST. HIDRÁU / SANITARIAS / GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INST. ELECTRICAS	18,00%	0,00%	45,00%	45,00%
SILVICULTURA	31,00%	80,00%	53,00%	53,00%
TOTAL	**41,00%**	**27,00%**	**45,00%**	**45,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**41,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**45,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**27,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**45,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**27,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**32,40**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**98**

9.3.1.3 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	7	Oficiales foráneos:	7
Profesionales contratista:	6	Oficiales de la zona:	0
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	13
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	0
Encargado Mano de obra	1	Otros (auxiliares de tránsito)	2
Vigilantes	0	Otros (auxiliar SST del subcontratista)	0
Encargados Pileros	0	Otros (Cuadrilla de limpieza	0
Pileros	0	Mineros	0
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Tecnólogos	1

Ayudante de arqueología	0	Administrativos	0
Operadores	1	subcontratistas	0
Otros	0	Otros	0

Total empleos generados:	40
Total empleos operativos en obra:	25
Total empleos generados en la zona:	2
Total empleos femeninos:	8
Total empleos femeninos en la Zona:	2
Retiros última semana	5
Empleos EDU	5

Generación de empleo en obra con corte al 31 de mayo de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
13	9	0	13	13	0	5	39	0	15	0	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
53	13	25	30	41	12	11	42	3	39	0	0

9.3.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- Se realizaron las siguientes actividades:
- Se realiza vaciado de vástago de muro B12.
- Se continúa con figuración e instalación de aceros para muro B5.
- Se inicia con instalación de pasamanos en polígono número 3.
- Se continúa con excavaciones para pavimento en polígono número 2.
- Se realiza vaciado de vástagos de muros B1, tramo 2.
- Se instala formaleta para muro B1 tramo 1 y muro B3.
- Se inicia con excavación y demolición de anillos falsos.

SOCIAL:

- Recorrido en obra para gestión de inquietudes.
- Apertura de buzón de sugerencias
- Instalación de afiches con información de cierres viales.

- Dialogo con propietarios sobre la intervención de andenes.
- Reunión equipo social EDU

SST:

- Capacitación al personal sobre temperaturas extremas
- Inspección de vaciado de muros y mezcla de concreto
- Jornada general de orden y aseo en campamentos y obra
- Señalización e instalación de sendero peatonal en polígono 2, con apoyo de auxiliar de transito
- Inspección de trabajos con soldadura

AMBIENTAL:

- Jornada de orden y aseo.
- Protección de sumideros
- Riego periódico en la vía para ingreso y salida de vehículos.
- Instalación de desarenador para lavo de mixer.
- Cambio de malla peatonal.
- Visita y recorrido con personal de EMVARIAS.

9.3.1.5 Avances

- Para este período continúa el aumento del atraso respecto al programa, el cual equivale 32.4 días correspondiente a un 18% de atraso. Se amplía atraso debido a falta de continuidad y bajo rendimiento en construcción de muros, falta de construcción de andenes, atrasos acumulados en construcción de pilas, excavaciones para muros y vías.

- Adicional, continúa atraso presentado en instalaciones eléctricas, las cuales no han iniciado.

- Nota: Se presenta mayor avance financiero, teniendo en cuenta que el contratista ha realizado inversión en suministros como granulares para construcción de andenes y pavimentos, además, mobiliarios.

9.3.1.6 Dificultades

TÉCNICO:

- Se continúa con dificultad con propietarios e inquilinos de polígono #3 ya que difieren en la ejecución de la rampa de acceso a vivienda, impidiendo la realización de la misma.

- También se presenta dificultad con los propietarios de los predios del polígono #2. Se recibió una carta por parte de la comunidad en donde manifiestan su inconformidad con la intervención.

- Debido a la limitada cantidad de formaleta, el contratista presenta bajos rendimientos para la construcción de los muros. Adicional, se encuentra limitación con el suministro del concreto premezclado, debido a la poca disponibilidad del proveedor del contratista.

SOCIAL:

- Se presentan desacuerdos con los propietarios por demolición de enchapes que hacen parte de espacio público para realizar intervención para construcción de andenes.

SST:

- No se presentan dificultades para este periodo.

AMBIENTAL:

- No se presentan dificultades para este periodo.

9.3.1.7 Necesidades

TÉCNICO:

- Se hace necesario llevar continuidad de las actividades, debido a que el vástago del muro B4 se encuentra suspendido. Además, se requiere finalizar la instalación de aceros para el muro B5(A)

- Es necesario definir con los propietarios de predios faltantes, como se procederá con la intervención de los andenes.

- Se requiere realizar la definición de la estructura de pavimentos y material de llenos.

- Es necesario que se realice visita de EPM para que el contratista pueda iniciar con las actividades concernientes con las instalaciones eléctricas.

SOCIAL:

- No se presentan necesidades para el período.

SST:

- No se presentan necesidades para el período.

AMBIENTAL:

- No se presentan necesidades para el período.

9.3.1.8 Alertas

AMBIENTAL:

- N/A

SOCIAL:

- El porcentaje de contratacion de mano de obra local se encuentra por debajo del 50% y el porcentaje femenino se encuentra por debajo del 30%

DISEÑO:

- Se hace necesario el continuo chequeo entre diseños y modelo BIM, para identificar posibles inconsistencias en tiempos oportunos.

TÉCNICO:

- El trámite de solicitud de traslado de redes ante EPM ha presentado retrasos y actualmente, dicho traslado está supeditado a visita de la empresa para continuar las actividades en obra, especialmente de algunos muros y el traslado de las redes.

- La falta de continuidad de las actividades de concreto de muros, continúa aumentando atrasos.

- Se considera necesario que el contratista implemente un plan de contingencia para la recuperación de los atrasos generados a la fecha, debido a los bajos rendimientos especialmente en muros.

- No se ha presentado definición de estructura de pavimento por parte de la entidad, lo que limita el avance del contratista y se puede dar aumento de atrasos.

- Se pueden presentar inconvenientes con la comunidad en lo que respecta a la intervención en el polígono No. 2, por lo que se requiere completa articulación con las áreas sociales de cada una de las empresas.

SST:

- N/A

EXTERNO:


- N/A


9.3.1.9 Justificacion del atraso

- Se presentó demoras en definición de material de desplante de pilas, se continúa a la espera de respuesta de EPM sobre solicitud de traslado de redes eléctricas.

- Se está presentando retrasos en definición de estructura de pavimento, lo que limita el avance del contratista en dicha actividad.

9.3.1.10 Registro fotográfico





9.4 PUI IGUANÁ

9.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto y en la elaboración del presupuesto de obra.

9.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto y en la elaboración del presupuesto de obra.

9.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

10.1 PUI COMUNA 13

10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

10.1.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra

- Se continúa con el seguimiento a la gestión ambiental en obra, la cual a la fecha presenta un cumplimiento ideal.

- Se continua con el seguimiento a la fauna por parte de la Bióloga, en el mes de junio el contratista tiene el compromiso de realizar la entrega de los reportes, para posteriormente la EDU compilar la información y radicar el segundo informe semestral, dando cumplimiento a la Resolución de aprovechamiento forestal.

10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de mayo, se tuvo una calificación de 99,5%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socio ambiental.

La calificación indica que el contratista ha implementado los programas ambientales a satisfacción sin incurrir en faltas graves que pongan en peligro los recursos naturales y a la comunidad aledaña.

Se evidencia igualmente, que el contratista ha mantenido la calificación, mejorando su gestión y acatando oportunamente las solicitudes.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de la calificación del indicador de la gestión ambiental desde el inicio de obra.

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Mayo 2022	96,3%
Junio 2022	92,4%
Julio 2022	93,6%
Agosto 2022	94,6%
Septiembre 2022	98,5%
Octubre 2022	98,8%
Noviembre 2022	98,8%
Diciembre 2022	98,8%
Enero 2023	98,8%
Febrero 2023	99,5%
Marzo 2023	99,5%

Abril 2023	99,5%
Mayo 2023	99,5%

10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

- Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°719 del 22 de abril de 2022	6	0	0	21	6	0	0	0

Actualmente se está al día con el cumplimiento de la Resolución de Aprovechamiento Forestal, es de anotar que para el mes de junio se debe radicar el segundo informe semestral de seguimiento, para el cual ya se realizaron los monitoreos de fauna. Se está a la espera de la entrega del informe por parte del contratista.

10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

- Por parte del componente ambiental, no se reportan pendientes para este proyecto, pues se cumplió con los productos objeto del contrato.

10.2 PUI NOROCCIDENTAL

10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

10.2.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra

- El día 23 de mayo se inició el proceso de tala, el cual, contó con una logística regular, desde la EDU se realizó el respectivo llamado de atención. Se contó con acompañamiento del personal del Área Metropolitana los días 23, 24, 25 y 26 de mayo.

- Se reporta como hallazgo que, durante el proceso de tala de un árbol seco, se evidenció la caída de un pichón de tórtola, el cual fue remitido al Centro Veterinario Zoomanía con el cual se tiene convenio de atención.

- Se reporta que a un individuo de la especie Senna spectabilis no es posible ejecutar la tala, debido a que se encontró un nido activo, por lo cual se debe realizar el respectivo seguimiento semanal hasta el abandono del nido y poder proceder con la tala autorizada.

- Se realizó radicación ante la Autoridad Ambiental, del reporte de novedad surgido con algunos individuos de conservación, los cuales, al iniciar la obra no fueron encontrados en campo. El radicado del informe es el N°00-018704 del 24 de mayo de 2023. **Ver anexo 1.**

10.2.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de mayo, se tuvo una calificación de 86,4%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socio ambiental, sin embargo, si bien es cierto que la calificación es ideal, en obra se reportan dificultades con el residente ambiental del contratista, pues no acata a satisfacción las solicitudes realizadas, evidenciándose una gestión inadecuada en algunos de los programas ambientales.

Por parte de la interventoría, se notificó a la EDU, la solicitud realizada para el cambio del profesional, teniendo en cuenta todas las dificultades presentadas con el proceso de tala y con la demora en la entrega de la información del Plan de Acción Socio Ambiental en Obra, el cual a la fecha no cuenta con aprobación de la EDU.

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Mayo 2023	86,4%

10.2.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con Resolución Metropolitana N°3427 del 20 de diciembre de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados para la ejecución del proyecto Paseo Urbano Carrera 83, tramo 1.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°3427 del 20 de diciembre de 2022	26	2	3	123	26	0	0	0

A la fecha se encuentra pendiente realizar las podas y los dos trasplantes, es de anotar que una vez finalicen las actividades el contratista deberá entregar el informe, para posteriormente la EDU complementar la información y radicar el documento a la Autoridad Ambiental.

10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

- Se asistió a reunión con el contratista de diseños técnicos, en dicha reunión, nuevamente se solicitó evaluar la fundación propuesta para el mirador, ya que las pilas que se proponen en la zona verde afectarían de manera significativa las raíces de un Falso Laurel, para el cual fue negada la tala.

- Por parte del equipo de arquitectura y el profesional estructural se evaluará la implantación de la fundación en la zona dura.

- A la fecha no se ha entregado por parte del consultor la nueva propuesta de fundación para el mirador.

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL

10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

10.3.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra

- Se continúa con el seguimiento a la gestión ambiental, el contratista ha cumplido con lo solicitado por la interventoría y se evidencia una mejoría en la gestión.

- Se realizó visita con Empresas Varias, dado que la losa para instalación de contenedores ya se encuentra construida. En la visita se dio el visto bueno a la construcción y se activarán las gestiones pertinentes para capacitar a la comunidad, realizar el retiro y recuperación de la zona actual de disposición de residuos y de suministrar los contenedores al punto limpio construido, se planea que estas actividades se realicen en máximo 20 días. **Ver anexo 2.** Acta de Visita Emvarias y correo electrónico.

- La EDU realizó la radicación ante la Autoridad Ambiental del informe de ahuyentamiento y tala de árboles, con radicado N°00-017945 del 18 de mayo de 2023. Aún no se ha recibido visita de control y seguimiento. **Ver anexo 3.** Informe radicado.

10.3.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de mayo, se tuvo una calificación de 98,9%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socio ambiental.

La calificación indica que el contratista ha implementado los programas ambientales a satisfacción sin incurrir en faltas graves que pongan en peligro los recursos naturales y a la comunidad aledaña.

Se evidencia igualmente, que el contratista ha aumentado la calificación en el mes de mayo, mejorando su gestión y acatando oportunamente las solicitudes.

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Marzo 2023	96,4%
Abril 2023	97,8%
Mayo 2023	98,9%

10.3.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con Resolución Metropolitana N°1626 del 18 de julio de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados en el proyecto Conectividad Estación Las Torres-Cerro los Valores.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°1626 del 18 de julio de 2022	17	1*	0	62	17	0	0	0

*Un individuo fue autorizado a reubicar no trasplantar.

Se reporta que se encuentra al día con las obligaciones del permiso ambiental, a la fecha el contratista se encuentra recopilando información para la presentación del primer informe semestral de seguimiento, el cual debe ser radicado en el mes de agosto de 2023.

10.4 PUI IGUANÁ

10.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

- A la fecha no ha sido posible radicar el trámite de ocupación de cauce, pues el consultor no ha hecho entrega del insumo hidrológico e hidráulico.

- Se adelanta en la elaboración del presupuesto ambiental.

10.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

- Se adelanta en la elaboración del presupuesto ambiental y forestal.

- Se cuenta con auto de inicio de trámite N° 1610 del 29 de mayo de 2023, además se gestionó por parte de la EDU la elaboración de la valla informativa de aprovechamiento forestal.

10.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65

- No se presentan avances.
- Por parte del ICANH, se conceptuó la no obligatoriedad de realizar manejo arqueológico en el proyecto.

10.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

- No se adelantaron actividades del componente para este proyecto.

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO

A continuación, se presenta el consolidado del acompañamiento ambiental al Contrato Interadministrativo:

Actividad	Fecha	Resumen de la actividad	Acta (Sí/No)
Comité Contrato Interadministrativo SIF - EDU	02/05/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes y avances que se tienen desde cada proyecto.	Si
Comité de obra Conectividad las torres – Cerro los valores	03/05/2023	Se asistió a comité de obra, donde se tocaron temas importantes sobre el avance de la gestión ambiental, compromisos y alertas importantes.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera	04/05/2023	Se prestó acompañamiento al comité, donde desde lo ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si
Comité de obra Paseo Urbano Cra 83	10/05/2023	Se prestó acompañamiento al comité, donde desde lo ambiental se realizó seguimiento a la gestión y se aclararon dudas referente al proceso de aprovechamiento forestal.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera	11/05/2023	Se prestó acompañamiento al comité, donde desde lo ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si
Comité equipo de trabajo PUI	15/05/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión y pendientes que se tienen desde cada proyecto.	No
Comité Contrato Interadministrativo SIF - EDU	16/05/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes y avances que se tienen desde cada proyecto.	Si
Comité de obra Conectividad las torres – Cerro los valores	17/05/2023	Se asistió a comité de obra, donde se tocaron temas importantes sobre el avance de la gestión ambiental, compromisos y alertas importantes.	Si
Visita de campo Paseo Urbano Cra 83	23/05/2023	Se asistió a obra en compañía de la Autoridad Ambiental debido al inicio de las actividades de tala de árboles.	No
Visita de campo Paseo Urbano Cra 83	24/05/2023	Se asistió a obra en compañía de la Autoridad Ambiental debido al inicio de las actividades de tala de árboles.	No

Actividad	Fecha	Resumen de la actividad	Acta (Sí/No)
Comité de obra Viaducto Media Ladera	25/05/2023	Se prestó acompañamiento al comité, donde desde lo ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si
Visita obra Conectividad las torres – cerro los valores	26/05/2023	Se llevó a cabo vista a obra en compañía de Empresas Varias.	Si
Comité equipo de trabajo PUI	29/05/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión y pendientes que se tienen desde cada proyecto.	No
Comité Contrato Interadministrativo SIF - EDU	30/05/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes y avances que se tienen desde cada proyecto.	Si
Visita Paseo Urbano Cra 83 y Cerro los valores	31/05/2023	Se realizó visita con la profesional Margarita Restrepo a las obras en ejecución.	Si

10.6 DIFICULTADES

- Se reporta una dificultad en cuanto a la comunicación con el contratista adjudicado al Paseo Urbano Cra 83, ya que no acató lo establecido por la EDU en cuanto al protocolo de inicio del aprovechamiento forestal, lo cual, ocasionó malos entendidos con la Autoridad Ambiental.

10.7 METAS ALCANZADAS

- Para Viaducto Media ladera tramo 3, fase 2 se tuvo una adecuada gestión ambiental con una calificación del indicador de un 99,5%, lo cual es una gestión considerada como ideal, según la guía de manejo socio ambiental.

- Para Conectividad Estación las Torres – Cerro los Valores se tuvo una adecuada gestión ambiental con una calificación del indicador de un 98,9%, lo cual es una gestión considerada como ideal, según la guía de manejo socio ambiental

- No se presentaron quejas relacionadas con el componente ambiental en el periodo reportado.

10.8 METAS PRÓXIMO MES

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la Obra Viaducto Media Ladera y continuar con la buena gestión.

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la obra Conectividad las torres-cerro los valores y continuar con la buena gestión.

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la obra Paseo Urbano Cra 83, así como realizar a satisfacción el aprovechamiento forestal autorizado.

- Radicación del trámite de ocupación de cauce del Parque Deportivo Fuente Clara

10.9 ALERTAS

- A la fecha no se ha radicado el permiso de ocupación de cauce para el Parque Deportivo Fuente Clara debido a que el consultor no ha entregado los insumos.

10.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Visita Empresas Varias – Conectividad Las Torres, Cerro los Valores</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Atención de un pichón que cayó durante el proceso de tala – Paseo Urbano Cra 83</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tala de árboles – Paseo Urbano Cra 83</td></tr>
</table>

10.11 ANEXOS

- **Anexo 1.** Informe de novedades surgidas con árboles, radicado bajo N°00-018704 del 24 de mayo de 2023. – Paseo Urbano Cra 83.

- **Anexo 2.** Acta de Visita Emvarias y correo electrónico – Conectividad Estación las Torres, Cerro los Valores.

- **Anexo 3.** Informe de ahuyentamiento y tala de árboles radicado N°00-017945 del 18 de mayo de 2023 – Conectividad Estación las Torres, Cerro los Valores.

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

11.1 PUI COMUNA 13

11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

11.1.1.1 Actividades con comunidad

- Se realiza el Comité Ciudadano de Obra, en articulación con la Secretaria de Inclusión Social, Subsecretaria de Derechos Humanos, con el fin de explicarles el programa de la Mesa de Derechos Humanos que se quiere conformar con los niños y niñas del territorio. Por otra parte, se da un parte de tranquilidad por la continuidad de la obra, pues a la fecha no se contempla la suspensión, ya que se tenía como una posibilidad teniendo en cuenta que no se tienen los recursos disponibles para lo que falta de le ejecución.

- Se acompañan y atienden los casos puntuales de las solicitudes de la comunidad en cuanto a la intervención de la obra.



31052023_CCO Viaducto Media Ladera 3.2

11.1.1.2 Recorridos

- Se acompañan los recorridos de comité de obra en los que se hace seguimiento a la implementación de Guía de Manejo Socio Ambiental en obra.


18052023_Recorrido obra

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

11.1.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

- Se realiza seguimiento a los diferentes componentes instaurados en la GMSA, con el fin de dar cumplimiento a todo el proceso social en la obra tales como:
- Revisión de buzón de sugerencias.
- Se acompañan los comités de obra donde se hace seguimiento a todo el proceso llevado a cabo desde el componte social.
- Se acompañan los recorridos de obra, con el fin de velar por el buen manejo de las actividades de la obra, para que no afecten a la comunidad y a la sana convivencia con la ejecución del proyecto.
- Se realiza la reunión mensual del CCO.
- Atención a PQRS, a la fecha no se tiene ninguna abierta.


11.1.1.4 Informe de Empleo Mensual

- Generación de empleo en obra – A corte 31 de mayo de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
0	8	13	41	42	12	19	46	7	44	3	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 31 de Mayo de 2023

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total, personas mano de obra no calificada	Total hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total personas activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
119	75	16	105	104	17	52	46	29	87	5	0



11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

11.1.2.1 Actividades con comunidad

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad.

11.1.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.2 PUI NOROCCIDENTAL

11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

11.2.1.1 Actividades con comunidad

- Se realiza el primer Comité Ciudadano de Obra con la comunidad, si bien acá ya se tenía un proceso muy fortalecido por el CCP que se reunía los últimos martes del mes, se aprovecha dicho espacio para continuar, pues muchas personas ya tienen la fecha establecida, de igual manera en la reunión de inicio de obra se abre la convocatoria para las personas que quieran hacer parte de este. En esta primera reunión se les explica las funciones del CCO, y se hace una lluvia de ideas de los temas en que les parece importante hacer capacitaciones en torno al cuidado y apropiación de la obra.



30052023_Reunión CCO

- Se realiza la jornada de empleabilidad con el acompañamiento de la Oficina Pública de Empleo, en la que se recibieron 70 hojas de vida de las cuales 14 son mujeres y 56 hombres.



03052023_Jornada de empleabilidad CR 83

11.2.1.2 Recorridos

- Durante este mes se acompañan los recorridos de obra donde se hace recorridos de seguimiento a la implementación de Guía de Manejo Socio Ambiental en obra. Dichos recorridos se hacen al inicio de cada comité de obra los cuales se llevan a cabo semanalmente.



17052023_Comité de obra CR 83

11.2.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

- Se realiza seguimiento a los diferentes componentes instaurados en la GMSA, con el fin de dar cumplimiento a todo el proceso social en la obra tales como:
- Instalación del buzón de sugerencias, valla de obra y cartelera informativa.
- Se acompañan los comités de obra donde se hace seguimiento a todo el proceso llevado a cabo desde el componte social.
- Se realiza la primera reunión mensual del CCO.
- Atención a PQRS, a la fecha no se tiene ninguna abierta.
- Levantamiento de actas de entorno a la fecha se tienen 32 de 58

11.2.1.4 Informe de Empleo Mensual

- Generación de empleo en obra – A corte 31 de mayo de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
33	1	20	13	24	9	10	32	7	26	0	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 31 de mayo de 2023

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total, personas mano de obra no calificada	Total hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total personas activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
33	1	20	13	24	9	10	32	7	26	5	0



11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

11.2.2.1 Actividades con comunidad

- No se avanza en ninguna actividad específica.

11.2.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL

11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

11.3.1.1 Actividades con comunidad

- *Comité Ciudadano de Obra Conectividad Cable las Torres- Cerro los Valores:* el 8 de mayo se realiza el segundo CCO con la comunidad, en donde se lleva a cabo un recorrido en la obra, con el fin de que observen el desarrollo del proyecto, y se concientice a las personas sobre el cuidado y la apropiación por parte de ellos en la obra, además, se contó con la participación de los componentes técnicos y de SST del contratista, explicando las señalizaciones de seguridad y las actividades técnicas realizadas hasta la fecha.



08052023_CCO Cerro de los Valores.

- *Socialización de cerramientos viales y demoliciones*: se realizaron varias jornadas de socialización, por medio de puerta a puerta, entrega de volantes y boletines informativos y perifoneo en las áreas de intervención, con el fin de mantener informada a la comunidad, sobre los cierres viales y demoliciones que se realizaran en la zona, los horarios que se implementaran para estos mismos.



12052023_Socializaicón puerta a puerta.

11.3.1.2 Recorridos

- *Recorrido y comité de obra conectividad Cable las Torres- Cerro de los Valores:* los días 10, 17, 24 y 31 de mayo se asiste a recorridos y comités de seguimiento de obra del PUI Centro Oriental, en donde se realiza seguimiento a la implementación de la Guía de Manejo Socio Ambiental en la obra, allí se exponen los compromisos asignados desde el último comité y se realizan observaciones y recomendaciones al componente.



032023_Recorrido obra

11.3.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

- Se realiza seguimiento a los diferentes componentes instaurados en la GMSA, con el fin de dar cumplimiento a todo el proceso social en la obra tales como:
- Revisión de buzón de sugerencias.
- Se acompañan los comités de obra donde se hace seguimiento a todo el proceso llevado a cabo desde el componte social.
- Se acompañan los recorridos de obra, con el fin de velar por el buen manejo de las actividades de la obra, para que no afecten a la comunidad y a la sana convivencia con la ejecución del proyecto.
- Reuniones con la comunidad.

11.3.1.4 Informe de Empleo Mensual

- Generación de empleo en obra – A corte 31 de mayo de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
13	9	0	13	13	0	5	39	0	15	0	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 31 de mayo de 2023

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total personas mano de obra no calificada	Total, hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total personas activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
53	13	25	30	41	12	11	42	3	39	0	0

11.4 PUI IGUANÁ

11.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

11.4.1.1 Actividades Comunitarias

- Reunión de Socialización con la Junta de Acción Comunal de Fuente Clara: se lleva a cabo la reunión de socialización de los diseños finales del Parque Deportivo Fuente Clara, con la JAC, en compañía de las Secretarias de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. En este espacio se explica la participación de la Gobernación en dicho proyecto y se expone el recorrido histórico y documental que se ha ejecutado por parte del convenio 0583 de 1996, del proyecto Aburra rio Cauca y la compensación social que se tiene con la comunidad.



05052023_Reunión de socialización JAC Fuente Clara.

- Convocatorias a las reuniones de socialización con comunidad: los días 15, 16, 25 y 26 se realizan las convocatorias a las reuniones con las comunidades de Fuente Clara y Masavielle, Se realizan por medios electrónicos y convocatoria puerta a puerta en los sectores, repartiendo volantes y afiches con la información de las reuniones.



26052023_Convocatoria reunión con Comunidad.

- Reunión de Socialización con comunidad Fuente Clara: el 29 de mayo se lleva a cabo la socialización de los diseños finales del Parque Deportivo y la Conectividad Vial Fuente Clara. En esta reunión participan la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, allí se aclaran las dudas referentes a la compensación social por parte del convenio 0583 de 1996 del proyecto Aburra rio Cauca y las adecuaciones que se llevaran a cabo en los proyectos.



29052023_Reunión con Comunidad.

11.4.1.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.4.2 ECOPARQUE MASAVIELLE

11.4.2.1 Actividades Comunitarias

- Convocatorias a las reuniones de socialización con comunidad: los días 15, 16, 25 y 26 se realizan las convocatorias a las reuniones con las comunidades de Fuente Clara y Masavielle, Se realizan por medios electrónicos y convocatoria puerta a puerta en los sectores, repartiendo volantes y afiches con la información de las reuniones.



16052023_Convocatoria reunión con Comunidad.

- Devolución del taller de imaginarios con comunidad Masavielle: el 17 de mayo se lleva a cabo la Devolución del taller de imaginarios con la comunidad y se socializan los diseños finales del Ecoparque Masavielle. La reunión es apoyada por las Secretarias de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, allí se explica que el proyecto tendrá recursos económicos por parte de la gobernación, con el fin de saldar la compensación social que se tiene por el convenio 0583 de

1996 del proyecto Aburra rio Cauca y se aclararon las dudas que tenía la comunidad referente al tema.



17052023_Reunión con Comunidad Masavielle.

11.4.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad.

11.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO

11.4.3.1 Actividades Comunitarias

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad.

11.4.3.2 Recorridos

- Recorrido técnico Calle 65, Robledo: se acompaña al componente técnico a un recorrido en la calle 65 de Robledo, allí se toma registro fotográfico de los predios que están considerados como patrimonio territorial, siendo este requisito por parte de los permisos de diseño del proyecto.



26052023_Recorrido técnico.

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Comités de seguimiento con la SIF:

Se acompañan las reuniones de seguimiento con la Secretaria de Infraestructura Física del contrato de PUI Priorizados, donde se da a conocer todas las actividades realizadas. En esta reunión participan todos los componentes del convenio (diseño, ambiental, técnico, social y supervisión).

- Comités de seguimiento interno EDU:

Como es habitual, se participa de las reuniones de seguimiento al contrato PUI Priorizados, con todo el equipo de trabajo de la Edu, con el fin de informar de preparar las reuniones de seguimiento con la Secretaria de Infraestructura Física.

- Reunión Coordinación Mesa Técnica:

El 2 de mayo se lleva a cabo una reunión virtual con los equipos sociales de la EDU y la SIF, con el propósito de coordinar las próximas reuniones que se llevaran a cabo en las mesas técnicas y la metodología de que realizará. En este espacio se expuso ante la social de la SIF las necesidades y problemáticas que actualmente se tienen en cada uno de los proyectos de los PUI.

- Taller del equipo social y de comunicaciones PUI:

Se reúnen con las sociales por parte de interventoría, contratista y supervisión de los PUI, con el fin de realizar una lluvia de ideas, según las necesidades de cada proyecto, para construir el plan de trabajo del segundo semestre del año. En este espacio se agruparon las necesidades en común de cada uno de los proyectos de los PUI y se compartieron algunas ideas, para llevar a cabo actividades con las comunidades, pues si bien se están haciendo actividades, nos estamos quedando con las mismas y se quiere plantear una estrategia que se pueda replicar en todos los territorios teniendo en cuenta tres grandes problemáticas:

- ✓ Cuidado y apropiación de la obra
- ✓ Manejo de las basuras y reciclaje
- ✓ Tenencia responsable de mascotas



26052023_Taller Profesionales Sociales PUI.

- Reunión de articulación Gobernación de Antioquia, SIF y EDU:

El 15 de mayo se reúnen los equipos por parte de la Gobernación de Antioquia, la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín y la EDU, con el propósito de coordinar y preparar la reunión de socialización con la comunidad del Ecoparque Masavielle, la cual se llevará a cabo el día 17 de mayo.



15052023_Reunión SIF y Gobernación

11.6 DIFICULTADES

- En el presente mes no se generan dificultades o alertas.

11.7 METAS ALCANZADAS

- Se realiza Reunión de socialización de los diseños finales con la JAC de Fuente Clara, la Gobernación de Antioquia, la SIF y la EDU
- Se lleva a cabo la reunión de devolución del taller de imaginarios del Ecoparque Masavielle.
- Se hace la reunión de socialización de los diseños finales el Parque deportivo y conectividad vial Fuente Clara, con la comunidad en general.
- Se lleva a cabo el tercer CCO y el seguimiento a la guía de manejo socio ambiental en obra en Conectividad Cable las Torres- Cero de los valores.
- Se continúa asistiendo a los comités de seguimiento de los PIU priorizados en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín.
- Reunión de CCO, proyecto Paseo Urbano Cr 83.
- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental en obra, proyecto Paseo Urbano Cr 83.
- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental en obra, Viaducto Media Ladera 3.2

- Reunión de CCO, proyecto Viaducto Media Ladera 3.2

- Articulación interinstitucional para desarrollar actividades en los diferentes territorios PUI.

11.8 METAS PRÓXIMO MES

- Avanzar en las actividades del plan de trabajo de cada uno de los PUI Priorizados.

- Coordinación interinstitucional para seguir atendiendo las alertas encontradas en la comunidad donde se van a intervenir los proyectos.

- Iniciar con la caracterización de los proyectos del PUI Iguana.

- Realizar la reunión de socialización con la comunidad del proyecto Paseo Urbano Cr84.

- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental, proyecto Viaducto Media Ladera 3.2, PUI comuna 13.

- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental, proyecto Paseo Urbano cr 83.

- Avanzar en las actividades del plan de trabajo de cada uno de los PUI Priorizados.

11.9 CONCLUSIONES GENERALES

- En el presente mes se evidencia un gran avance con las comunidades de los sectores de Fuente Clara y Masavielle, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín se ha aclarado las compensaciones sociales que se tenían pendiente por parte de ellos y se nota más tranquilidad y aceptación por parte de las comunidades hacia los proyectos.

- En Conectividad Cable de las torres- Cerro los valores, se ha venido adelantando un trabajo fuerte, en conjunto con los equipos social y de comunicaciones, referente a la socialización y sensibilización con la comunidad, referente al tema del cerramiento de la vía y la apropiación de la obra.

- Es siempre importante acompañar los comités de obra desde el componente social, pues es allí donde se conoce todas las actividades de obra que, si bien pueden ser técnicas, en algún caso la comunidad vecina a la intervención se puede ver afectada, y donde hay que implementar diferentes estrategias para mitigar dichas molestias.

- Si bien las obras tienen un tiempo y unos recursos para su ejecución asignados y proyectados desde su inicio, es importante tener en cuenta que estos pueden ser mayores, lo cual requiere en la mayoría de los casos ampliaciones o adiciones. Es importante que cuando esto ocurra, tener a la comunidad siempre con información clara tanto desde la EDU, como desde los contratistas de la obra. Pues

se debe de evitar en mayor medida que la comunidad se preocupe, y genere rumores, si se dan retrasos o suspensión de las actividades de ejecución.

11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL

Actividades	Cantidad realizadas	Número de participantes
Recorridos con comunidad	1	11
Recorridos institucionales	11	104
Reuniones con comunidad	6	122
Reuniones institucionales	8	45
Eventos	0	0
Talleres (Estrategia social PUI)	1	8
Otras actividades	0	0
TOTAL	**27**	**290**

11.11 ANEXOS

N°	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PÚBLICO	TIPO DE ANEXO
1	08/05/2023	PUI Centro Oriental Cerro de los Valores	Comité Ciudadano de Obra	Comunidad y lideres	Acta de reunión
2	05/05/2023	PUI Iguana Parque Deportivo Fuente Clara	Reunión de Socialización	JAC, GOB, ALC, EDU	Acta de reunión
3	17/05/2023	PUI Iguana Ecoparque Masavielle	Reunión de Socialización	Comunidad, GOB, ALC, EDU	Acta de reunión
4	29/05/2023	PUI Iguana Parque Deportivo y Conectividad Vial Fuente Clara	Reunión de Socialización	Comunidad, GOB y EDU	Acta de reunión
5	30/05/2023	PUI Noroccidental Paseo Urbano Cr 83	Comité Ciudadano de obra	Comunidad y lideres	Acta de reunión
6	31/05/2023	PUI Comuna 13 Viaducto Media Ladera 3.2	Comité Ciudadano de obra	Comunidad y lideres	Acta de reunión
7	31/05/2023	PUI Priorizados	Formato Consolidado Social SIF	N/A	Formato

12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL

12.1 PUI COMUNA 13

12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

12.1.1.1 Acompañamiento Obra

Durante el periodo de mayo de 2023 hicimos acompañamiento del proyecto en actividades elementales mensuales porque el contratista argumentó que no podía hacer actividades sociales por presupuesto en el momento, pero se hizo una reunión para organizar las actividades el resto del año que sería transversal a los PUI.

Descripción	Imagen
Circular para informarle a la comunidad que la suspensión de agua por EPM para hacer lavado de tanques sería aprovechada por la obra para hacer el desvío de las aguas.	
Revisión y corrección de la cartelera informativa con avance de obra del mes.	
Reunión con los sociales de obra, interventoría, EDU y comunicador para hacer una lluvia de ideas de actividades para hacer una actividad conjunta entre los PUI que atienda tres problemáticas en común: apropiación, manejo de residuos y tenencia responsable de mascotas. Esta actividad es transversal a los PUI.	

12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de mayo de 2023 en el componente de comunicaciones.



12.2 PUI NOROCCIDENTAL

12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

12.2.1.1 Acompañamiento Obra

La obra inició obra y las labores de comunicaciones estuvieron enfocadas en acompañar las actividades de esta etapa. Jornada de empleabilidad, contarle a la comunidad del inicio, publicación del PMT y más. Las actividades con las que se acompañó al contratista fueron:

Descripción	Imagen
Elaboración de la pieza para socialización 'Manejo de Fauna Silvestre en el proyecto' para contarle a la comunidad un manejo ambiental en el proyecto.	
Reporte y grabación de la historia de don José, un vecino del proyecto al que se le fue demolido un cambuche que tenía en el parque y donde mantenía a un par de perros que tiene como mascota.	

Construcción del guion para mostrar historia en redes sociales de don José, Palomo y la negra buscando resaltar en la comunidad digital de la EDU y la comunidad la preocupación y el interés de la obra por los animales y su dueño.	
Corrección de ecard de convocatoria del primer comité de obra del proyecto.	
Publicación de la historia de don José, Palomo y la negra (mostrando la humanidad en la obra) en el día del perro en las redes sociales de la EDU.	

Grabación del material y entrevistas para el Boletín de prensa sobre el inicio de obra de carrera 83.	

12.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de mayo de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.3 PUI CENTRO ORIENTAL

12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

Durante el mes de mayo apoyamos las actividades sociales del proyecto. El acompañamiento fue el siguiente:

12.3.1.1 Acompañamiento Obra

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Revisión y corrección de la información para la cartelera con información para la comunidad. La petición fue atendida sobre agregar más información o fotografías.	

Diseño y corrección de textos para la circular e informar a la ciudadanía sobre el cierre de la calle 10C.	
Publicación en redes sociales de la EDU en el día del perro mostrando una mascota que nos encontramos en una socialización del proyecto. Y así dándole visibilidad.	

12.4 PUI IGUANÁ

12.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

Durante el mes de mayo de 2023 se adelantaron las siguientes actividades en el proyecto:

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Creación y diseño de la ecard para la convocatoria para contarle a la comunidad de Fuente Clara sobre la Placa Polideportiva La Playita del barrio Fuente Clara y del Parque Deportivo Fuente Clara del PUI Iguaná	

Creación y diseño de la ecard para la segunda reunión sobre el parque deportivo y conectividad vial de Fuente Clara acompañados de Gobernación y SIF.	

12.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de mayo de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO – CALLE 65

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de mayo de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

Durante el mes de mayo de 2023 se adelantaron las siguientes actividades en el proyecto:

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Creación y diseño de la ecard para la devolución del taller de imaginarios del ecoparque con la comunidad.	

Corrección de la presentación para la comunidad sobre la devolución de diseños del ecoparque	

12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

No se hicieron actividades transversales del contrato durante el mes de mayo de 2023.

12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES

En el mes de mayo de 2023 se usaron recursos del componente social y de comunicaciones para actividades. Detallado en:

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Volantes para la convocatoria para reunión de socialización del taller de imaginarios y diseños en Fuente Clara, parte de los proyectos priorizados por los PUI.	
Volanteo para hacer la convocatoria para reunión de socialización de los diseños finales de Fuente Clara, uno de los proyectos priorizados por los PUI. Además, se ofrecieron refrigerios pagados por el convenio.	

12.7 DIFICULTADES

Este mes se mejoraron las falencias del mes anterior. Sigue fallando el conducto regular entre contratista, interventoría y la EDU. Aunque en menos cantidad, piezas o textos regresan con errores que ya se habían corregido. Termina siendo más ágil que se hagan piezas y textos desde la EDU.

12.8 METAS PRÓXIMO MES

- Segmentar bien y perfilar las actividades para la gran estrategia que involucra todos los PUI activos.

- Producir historias con personas que hacen parte de los proyectos.

12.9 CONCLUSIONES GENERALES

Es importante trabajar con más tiempo de antelación para que se pueda cumplir el papel de interventoría y que el puente no sea contratista – EDU por cuestión de tiempos.

13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL

13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA

13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION

Elaboró: 	
Juan David González Maya **Coordinador de Contrato Interadministrativo** **Profesional B – Subgerencia de Planeación estratégica**	**Tatiana Gutiérrez Ramírez** **Profesional Administrativa y Financiera** **Contratista - Subgerencia de Planeación estratégica**

ANEXO 1
FICHA FINANCIERA

Código: FO-HAPU-453	FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín
Versión: 04		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
2. Fecha de corte	31 de mayo de 2023
3. Dependencia responsable	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600090649 DE 2021
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	$ 35,045,913,969
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	$ 8,637,737,978
9. Valor desembolsado para administrar	$ 43,246,346,278
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	$ 2,833,915,360
11. Valor honorarios pagados	$ 1,208,991,002
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$ 1,483,424,883
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 17,791,484,404
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 25,454,861,874
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES	$ 1,495,254,158	$ 602,415,522	$ 2,097,669,680	
PUI NOROCCIDENTAL- CRA 83	$ 1,784,067,776	$ 48,515,934	$ 1,832,583,710	
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 80,417,084	$ 60,299,558	$ 140,716,642	
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 9,250,939,656	$ 884,855,743	$ 10,135,795,399	
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2,198,250,350	$ 20,633,247	$ 2,218,883,597	
PUI IGUANA- BLANQUIZAL	$ 209,824,631	$ -	$ 209,824,631	
PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA	$ 57,438,802	$ 103,819,170	$ 161,257,972	
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2	$ 63,733,834	$ 40,772,839	$ 104,506,673	
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO	$ 27,003,546	$ 12,520,308	$ 39,523,854	
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE	$ 26,541,215	$ 22,538,309	$ 49,079,524	
HONORARIOS	$ 801,642,722	$ -	$ 801,642,722	
22. Total ejecutado	**$ 15,995,113,774**	**$ 1,796,370,630**	**$ 17,791,484,404**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre:	Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO	
C.C.	C.C. 71.605.138	T.P. 49929 T
Correo Electrónico:	Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co	
Teléfono:	Teléfono: 5767630 EXT 4204	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090649 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

PUI CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES: Calle 53, entre Carrera 11 y Calle 54

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	660,110,194
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	6,961,500
COMPONENTE DE EJECUCION	1,071,434,711
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	84,384,984
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	15,446,500
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	247,255,681
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	11,215,183
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	860,927
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,097,669,680**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	69,491,115
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,167,160,795**

PUI NOR OCCIDENTAL - PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1: Carreras 83 entre Calles 104DA y 107

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	786,412,028
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	255,438,049
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	112,150,717
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	30,162,934
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	636,150,177
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	10,964,218
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	1,305,587
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,832,583,710**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	214,906,379
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,047,490,089**

PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	46,849,273
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	84,097,540
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	9,769,829
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**140,716,642**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**140,716,642**

PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2 - Calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	768,248,718
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	9,247,697,185
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	97,052,019
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	16,787,096
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	6,010,381
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**10,135,795,399**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	120,941,506
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**10,256,736,905**

PUI COMUNA 13 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2:
Carrera 112, entre Calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	192,322,139
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	1,987,195,728
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	29,052,429
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	8,759,972
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	1,553,329
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,218,883,597**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	753,549,317
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,972,432,914**

PUI IGUANA - CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL:
Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná.

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	190,108,165
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	11,370,450
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	3,982,208
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	4,363,808
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**209,824,631**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	80,060,074
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**289,884,705**

PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	29,962,223
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	131,295,749
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**161,257,972**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**161,257,972**

PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	29,506,673
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	75,000,000
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**104,506,673**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**104,506,673**

PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	18,120,377
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	21,403,477
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**39,523,854**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**39,523,854**

PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	21,335,419
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	27,744,105
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**49,079,524**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**49,079,524**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**16,989,841,682**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS	**1,238,948,392**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**18,228,790,074**

Fecha Actualizacion 31-may-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Interventor

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021
FICHA FINANCIERA

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4-ago.-2021		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
VALOR INCIAL:	35,045,913,969	**PLAZO INICIAL:**	29 MESES
ADICION VALOR:	2,944,057,451	**ADICION PLAZO:**	
ADICION VALOR:	3,199,075,199		
ADICION VALOR:	2,494,605,328		
FECHA DE INICIO:	4-ago-21	**FECHA TERMINACION:**	4-ene-24
INTERVENTOR	Juan Fernando Rivera Garces		
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Convenio (Incluye Honorarios)	35,045,913,969
Valor Convenio Adicional	8,637,737,978
Valor Desembolsado Para Administrar	43,246,346,278
Valor Total Honorarios Pactados	2,833,915,360
Valor Honorarios Facturados	1,208,991,002
Rendimientos Financieros Reintegrados	1,483,424,883
Disponibilidades	209,937,075
Total compromisos	31,132,518,509
Total pagos (Ejecucion)	17,791,484,404
Saldo Disponible	11,903,890,694

Fecha Actualizacion
31-may-23

Rubro Presupuestal
SPE0020330

Cuenta Contable

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	10,520,820	10,520,820	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	12,370,019	12,370,019	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,767,350	8,767,350	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	9,872,615	9,872,615	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,520,820	10,520,820	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,996,083	9,996,083	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	1,753,470	1,753,470	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	4,383,675	4,383,675	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,154,175	5,154,175	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,030,835	1,030,835	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	8,767,350	8,767,350	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10,520,820	10,520,820	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	3,298,671	3,298,671	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,383,675	4,383,675	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,069,763	2,000,769	68,994
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,383,675	4,383,675	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,260,410	5,260,410	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4,383,675	4,383,675	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,383,675	4,383,675	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,064,730	2,064,730	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,343,878	3,343,878	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,343,878	3,343,878	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,081,307	1,081,307	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	14,499,688	14,499,688	-
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	9,880,568	2,796,611	7,083,957
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,917,339	2,917,333	6
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	32,984,195	32,984,195	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	3,343,878	3,343,878	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,556,624	9,556,624	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,561,954	2,561,954	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	1,852,015	1,852,015	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	1,256,654	1,256,654	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	5,592,178	5,592,178	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6,659,155	6,659,155	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	279,211	279,211	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,621,742	5,621,742	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,309,577	4,309,577	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	765,244	765,244	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10,233,869	10,233,869	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,712,564	1,712,564	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	5,625,026	5,625,026	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	272,641	272,641	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	432,566	432,566	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879	C-60-2022	ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	6,552,676	6,552,676	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	382,683	382,683	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	1,205,534		1,205,534

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	382,683	382,683	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,847,004	2,847,004	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	134,054	134,054	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	114,969	114,969	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	737,847	737,847	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	376,113	376,113	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	26,279		26,279
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	387,610	387,610	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,556,045	5,556,045	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	5,443,839	4,283,032	1,160,807
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,119,082	2,119,082	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,706,511	2,706,511	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,852,015	1,852,015	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,117,636	1,117,636	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2368	2368		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13,182,344	13,182,344	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,491,491	2,491,491	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,929,410	2,929,410	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3,266,302	3,266,302	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,245,745	1,245,745	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,900,516	1,900,516	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	9,965,964	9,965,964	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4,809,381	4,809,381	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	926,007	926,007	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1,728,546	1,728,546	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,408,056	7,408,056	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,444,834	4,444,834	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4,630,035	4,630,035	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,710,139	8,710,139	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	579,540	579,540	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,932,356	2,932,356	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	14,816,112	14,816,112	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,778,021	2,778,021	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,556,042	5,556,042	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,531,803	3,531,803	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	12,038,091	12,038,091	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,964,422	8,964,422	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	3,692,509	3,692,509	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3010	3010		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	22,820,814	22,820,814	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	11,235,552	11,235,552	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1672	13112		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,959,232	2,959,232	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,630,035	4,630,035	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	10,669,920	10,669,920	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,031,742	10,031,742	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3302	3302		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	35,861,280	26,740,616	9,120,664
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	3859	3859		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	41,484,268	34,532,296	6,951,972
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	3840	3840	C-560-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 560 de 2021 suscrito con SIRLEY MILENA GALLEGO, cuyo objeto es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	2,881,203	2,881,203	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3841	3841		Solicitud cambio de imputación PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	6,893,901	6,893,901	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	3842	3842	C-224-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 2021 suscrito con ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-		-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3843	3843	C-207-2022	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	21,308,485	6,568,472	14,740,013
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	3845	3845	C-227-2022	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 227 de 2022 suscrito con CAROLINA ANDREA CORREA GIL, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,340,223	1,399,064	1,941,159
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3846	3846	C-479-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 479 de 2021 suscrito con CARMEN ELENA YEPES URREGO	2,489,825	2,489,825	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	3847	3847		Solicitud cambio de imputación al cont PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,054,002	5,054,002	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3848	3848	C-461-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 461 de 2021 suscrito con ESTEFANIA MONTOYA HOYOS, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	2,924,896	2,924,896	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3849	3849		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,269,147	3,269,147	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3850	3850	C-432-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	7,004,239		7,004,239
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3858	3858	C-456-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 456 de 2021 suscrito con SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA GARRO	2,963,162	2,963,162	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	3891	3891		Solicitud cambioPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6,637,285	6,637,285	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3895	3895		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,445,831	10,445,831	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3896	3896		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,095,897	4,095,897	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3897	3897		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,574,367	5,574,367	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3898	3898	C-404-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGOPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DELOS PROYECTOS	15,504,818		15,504,818

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3899	3899		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,503,042	9,559,383	943,659
LORENA CARDONA MARIN	3900	3900		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,198,946	7,326,729	5,872,217
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3905	3905	C-543-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 543 de 2021 suscrito con VERONICA ATEHORTUA MONCADA, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	9,003,856		9,003,856
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3906	3906		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19,440,267		19,440,267
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3907	3907		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 410; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14,218,459		14,218,459
PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	4208	4208		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE	5,926,324	5,926,324	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6,467,631	3,389,347	3,078,284
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	4219	4219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,440,120	20,440,120	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,086,689	4,086,689	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,565,367	2,565,367	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6,820,779	6,820,779	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4681	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	11,492,308	2,727,317	8,764,991
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	376	13671		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS	544,274	544,274	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	413	13704		PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,684,657		1,684,657
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	406	13748		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,995,671	1,995,671	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	405	13787		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	9,563,668		9,563,668
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	411	13842		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	1,679,417	270,188	1,409,229
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	407	13858		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4,380,108		4,380,108
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	420	13880		PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS	7,360,655		7,360,655
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	418	13883	I-C-318-2022	Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 318 de 2022 suscrito con SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJ	-		-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	404	13910		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	11,244,635		11,244,635
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,994,221	2,145,234	1,848,987
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	21,154,396	2,290,485	18,863,911
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	5,331,489	1,221,142	4,110,347
RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	944	167		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE	6,703,858	3,687,122	3,016,736
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	1,785,421	1,572,343	213,078
FERNANDO GALEANO OROZCO	1019	14105		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6,703,858	1,787,695	4,916,163
COMPONENTE DE PERSONAL					**854,852,543**	**660,110,194**	**194,742,349**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	5,355,000	4,819,500	535,500
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	2,380,000	2,142,000	238,000
							-
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**7,735,000**	**6,961,500**	**773,500**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	897	232		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CERRO LOS VALORES CV 9649-21	3,616,674	3,616,674	-
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4358	4358		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	2,422,054,470	868,932,991	1,553,121,479
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4359	4359		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	53,186,232		53,186,232
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4360	4360		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	45,588,199		45,588,199
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4361	4361		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	45,588,199		45,588,199
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	4357	4357		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	532,768,832	198,885,046	333,883,786
COMPONENTE DE EJECUCION					**3,102,802,606**	**1,071,434,711**	**2,031,367,895**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000	2,500,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	500,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	499,417	499,417	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,900,000	3,900,000	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000	19,833	3,980,167
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	3,600,000		3,600,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,007,146	916,531	1,090,615
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,879,402	2,879,402	-
FEELING COMPANY S.A.S.	479	9		SUMINISTRO DE SOUVENIRS INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADMINISTRA	5,000,000		5,000,000
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	40,000,000		40,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**64,885,965**	**11,215,183**	**53,670,782**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,406,279	949,278	457,001
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13,773,465	13,773,465	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	625,013		625,013
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	5,906,998	5,906,998	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781,266		781,266
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781,266		781,266
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	429,696	429,696	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NEXT SECURITY S.A.S.	4293	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	20,762,228	20,762,228	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	625,013	625,013	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	781,266	719,538	61,728
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1,562,532	761,724	800,808
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10,104,665	8,425,358	1,679,307
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	15,000,000	11,129,745	3,870,255
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	12,000,000	5,440,254	6,559,746
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	935	14029		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,374,603		1,374,603
NEXT SECURITY S.A.S.	937	14129		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	16,984,004	15,461,687	1,522,317

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	17,103,785		17,103,785
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**120,002,079**	**84,384,984**	**35,617,095**
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2218	2218		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	1,000,000	1,000,000	-
DUBERNEY DE JESUS SANCHEZ LOPEZ	1016	341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	1,000,000	1,000,000	-
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2248	2248		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2219	2219		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	3,600,000	3,600,000	-
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	338		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	3,000,000	3,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2247	2247		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6,600,000	6,600,000	-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2216	2217		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2217	2217		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2234	2234		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2236	2236		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	348		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,500,000		2,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2245	2245		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2220	2220		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	3,451,000		3,451,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2235	2235		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	6,902,000	159,738	6,742,262
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	350		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	10,353,000		10,353,000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2249	2249		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2250	2250		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	2383	2383		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,220,000	1,220,000	-
TERESITA DE JESUS PEREZ	2340	2340		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	42,627,322	17,050,929	25,576,393
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2341	2341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 90.561.661,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	90,561,661	90,561,661	-
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2342	2342		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	23,325,670	1,555,045	21,770,625
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2343	2343		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6,089,617	2,435,896	3,653,721

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2344	2344		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006	2,176,722	25,284
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2345	2345		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006	2,176,721	25,285
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2346	2346		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006	2,176,721	25,285
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2347	2347		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006	2,176,380	25,626
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2348	2348		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,005	2,176,721	25,284
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2349	2349		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,005	2,176,722	25,283

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2350	2350		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluo por $ 72.895.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES"	72,895,000	72,895,000	-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2361	2361		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 6.615.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	6,615,000		6,615,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2377	2377		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	4,740,000	4,740,000	-
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	2384	2384		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	8,252,353	8,252,353	-
TERESITA DE JESUS PEREZ	2311	2311		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,250,000		1,250,000
TERESITA DE JESUS PEREZ	2313	2313		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,250,000		1,250,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TERESITA DE JESUS PEREZ	2314	2314		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	500,000		500,000
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2315	2315		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684,003		684,003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2316	2316		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684,003		684,003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2317	2317		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	273,597		273,597
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2318	2318		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178,571		178,571
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2319	2319		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178,571		178,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2320	2320		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	71,429		71,429
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2321	2321		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2322	2322		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	416		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2324	2324		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2325	2325		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2326	2326		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2327	2327		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2328	2328		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	422		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1081	423		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2331	2331		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2332	2332		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2333	2333		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2334	2334		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2335	2335		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2336	2336		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2337	2337		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2338	2338		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2380	2380		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2381	2381		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2382	2382		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,000,000		2,000,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2943	2943		MATRICULA MEJORA N° 2 RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120) Mejora 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Adición de Avaluó por $ 5.500.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	5,500,000	5,500,000	-
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2944	2944		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 6.100.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	6,100,000	6,100,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	3598	3598		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Adición a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 7.525.072,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	7,525,072	7,525,072	-
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3720	3720		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	121		121
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3725	3725		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,798		3,239,798
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3731	3731		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,798		3,239,798
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3735	3735		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,798		3,239,798
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3739	3739		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,238,945		3,238,945

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3743	3743		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,799		3,239,799
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3747	3747		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,799		3,239,799
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3721	3721		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	4		4
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3722	3722		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	4		4
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3724	3724		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1		1
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3727	3727		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3728	3728		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3729	3729		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3732	3732		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3733	3733		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3734	3734		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3736	3736		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3737	3737		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3738	3738		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3740	3740		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	94,979		94,979
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3741	3741		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	94,979		94,979
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3742	3742		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	37,991		37,991
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3744	3744		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3745	3745		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3746	3746		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3748	3748		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3749	3749		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3750	3750		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	479		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,160,000		1,160,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	486		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,160,000		1,160,000
JAIME HENAO CARO	259	493		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	767		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	475		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	6,253,000		6,253,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	476		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	7,200,000		7,200,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	483		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	16,153,000		16,153,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	489		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	6,300,000		6,300,000
JAIME HENAO CARO	259	490		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	9,270,000		9,270,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	761		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	9,632,000		9,632,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	477		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,200,000		1,200,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	485		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2,000,000		2,000,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	488		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,200,000		1,200,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JAIME HENAO CARO	259	491		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,500,000		2,500,000
JAIME HENAO CARO	259	492		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,200,000		1,200,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	765		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,000,000		2,000,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	772		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,200,000		1,200,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	478		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2,000,000		2,000,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	487		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2,000,000		2,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JAIME HENAO CARO	259	494		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,000,000		2,000,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	770		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,000,000		2,000,000
TATIANA ROJAS MOSQUERA	514	1163		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
YULIZA JULIANA GARCIA MONTOYA	514	1173		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
JOHN JADER MURILLO RODRIGUEZ	514	1177		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
DISNEY MARCELA MARTINEZ GOMEZ	686	1597		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	580,000		580,000
SORELLY DEL SOCORRO MORALES ARCILA	686	1598		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	580,000		580,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1158		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	69,445,000		69,445,000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1162		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	6,900,000		6,900,000
YULIZA JULIANA GARCIA MONTOYA	514	1176		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	22,200,000		22,200,000
JOHN JADER MURILLO RODRIGUEZ	514	1178		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	3,000,000		3,000,000
DISNEY MARCELA MARTINEZ GOMEZ	686	1596		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	10,530,000		10,530,000
SORELLY DEL SOCORRO MORALES ARCILA	686	1599		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	10,530,000		10,530,000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1159		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,800,000		1,800,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1161		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,200,000		1,200,000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1160		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	6,000,000		6,000,000
							-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**585,368,790**	**247,255,681**	**338,113,109**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	2122	2122		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	16,000,000	15,410,500	589,500
YASMIN ANDREA GONZALEZ LOPEZ	474	1536		Apropiación presupuestal para cubrir gastos de caja menor para la adquisición de inmuebles requeridos para el Contrato interadministrativo Nro. 4309C de 2021.	36,000	36,000	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**16,036,000**	**15,446,500**	**589,500**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	21,544,652	860,927	20,683,725
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**21,544,652**	**860,927**	**20,683,725**
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL					**4,773,227,635**	**2,097,669,680**	**2,675,557,955**
				PUI NOR OCCIDENTAL- CRA 83			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-308-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	20,981,858	20,981,858	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	24,669,748	24,669,748	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,484,881	17,484,881	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	19,689,131	19,689,131	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,981,858	20,981,858	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19,935,365	19,935,365	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3,496,976	3,496,976	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	8,742,441	8,742,441	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,279,062	10,279,062	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	2,055,812	2,055,812	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	17,484,881	17,484,881	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	20,981,858	20,981,858	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	6,578,600	6,578,600	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,742,441	8,742,441	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,127,764	3,990,173	137,591
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,742,441	8,742,441	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,490,929	10,490,929	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8,742,441	8,742,441	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,742,441	8,742,441	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,117,727	4,117,727	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,668,756	6,668,756	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,668,756	6,668,756	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	2,156,469	2,156,469	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	28,906,608	18,560,345	10,346,263
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	19,704,993	4,097,579	15,607,414
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,901,411	5,901,411	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	65,780,966	55,289,758	10,491,208
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	6,668,756	6,668,756	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19,058,945	19,058,945	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,109,350	5,109,350	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3,693,506	3,693,506	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2,506,166	2,506,166	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11,152,580	11,152,580	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,012,932	10,012,932	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,280,467	13,280,467	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	556,835	556,835	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,211,539	11,211,539	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,594,666	8,594,666	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,526,140	1,526,140	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	20,409,586	20,409,586	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,391,371	3,391,371	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	11,218,090	11,218,090	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	543,733	543,733	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	862,674	862,674	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICIÓN E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	13,068,119	13,068,119	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	763,192	763,192	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,404,218		2,404,218
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	763,192	763,192	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,677,831	5,677,831	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	267,346	267,346	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	229,285	229,285	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,471,502	1,471,502	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	750,090	750,090	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	52,408		52,408
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	773,018	773,018	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,080,519	11,080,519	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	10,856,745	8,269,781	2,586,964
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,226,124	4,226,124	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5,397,642	5,397,642	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3,693,506	3,693,506	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,308,533	1,308,533	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2368	2368		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	15,433,472	15,433,472	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,916,959	2,916,959	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3,429,660	3,429,660	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	6,514,047	6,514,047	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,458,479	1,458,479	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,225,064	2,225,064	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11,667,835	11,667,835	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	9,591,438	7,770,270	1,821,168
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	1,846,753	1,846,753	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	3,447,272	3,447,272	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,197,201	13,197,201	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,864,414	8,864,414	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	2722	2722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	9,233,765	9,233,765	-
LORENA CARDONA MARIN	2724	2724		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,370,792	17,370,792	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	678,506	678,506	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,848,051	5,848,051	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	29,548,048	21,454,117	8,093,931
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,540,259	5,540,259	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	2821	2821		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,545,531	9,545,531	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,043,540	7,043,540	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	10,428,762	10,428,762	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,672,139	7,672,139	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	7,364,039	7,364,039	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	22,407,270	16,723,688	5,683,582
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3028	3028		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	9,233,765	9,233,765	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	21,279,220	11,084,960	10,194,260

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,006,491	17,148,911	2,857,580
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	11,188,794	5,971,703	5,217,091
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,933,360	4,933,360	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	446	13722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	5,071,945		5,071,945
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,985,572	2,145,235	1,840,337
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1,534,987	1,534,987	-
RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	944	167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE	1,576,823	867,253	709,570
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	431	13917		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4,012,169	2,006,085	2,006,084
COMPONENTE DE PERSONAL					**871,533,642**	**786,412,028**	**85,121,614**
MOREAL INGENIEROS S.A.S.	1813	1813		ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	215,599,752	188,131,115	27,468,637
CORPORACION AMIGOS DEL PLANETA	1825	1825		ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	30,940,000	29,393,000	1,547,000
SCS INGENIERIA	1851	1851		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	52,761,867	37,913,934	14,847,933
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**299,301,619**	**255,438,049**	**43,863,570**
SOTARCO S.A.S.	4752	162		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600090649 DE 2021	5,953,829,588		5,953,829,588
SOTARCO S.A.S.	4745	13988		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600090649 DE 2021	413,939,588		413,939,588
SOTARCO S.A.S.	4729	13990		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600090649 DE 2021	82,787,918		82,787,918
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	1002	14079		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	917,098,985		917,098,985

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE DE EJECUCION					**7,367,656,079**	**-**	**7,367,656,079**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000	2,500,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	500,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	336,528	336,528	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,900,000	3,900,000	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000	19,833	3,980,167
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	3,662,994		3,662,994
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	1,967,810	833,986	1,133,824
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,873,871	2,873,871	-
FEELING COMPANY S.A.S.	479	9		INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE	5,000,000		5,000,000
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	40,000,000		40,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**64,741,203**	**10,964,218**	**53,776,985**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2,804,568	780,059	2,024,509
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	27,468,666	27,468,666	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,246,475		1,246,475
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	11,780,431	11,780,431	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,558,093		1,558,093
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,558,093		1,558,093
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	856,951	856,951	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	41,406,479	41,406,479	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	996,611	996,611	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1,558,093	391,528	1,166,565
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	3,116,186	824,379	2,291,807

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	17,562,206	12,205,358	5,356,848
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	10,000,000	10,000,000	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	7,694,806	5,440,255	2,254,551
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	935	14029		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,374,604		1,374,604
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	17,103,785		17,103,785
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**148,086,047**	**112,150,717**	**35,935,330**
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	233		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	235		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	237		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	239		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
DANIEL VELEZ CONTRERAS	2156	2156		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	234		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	18,960,000	18,960,000	-
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	236		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	13,800,000	13,800,000	-
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	238		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	13,770,000	13,770,000	-
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	240		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	20,400,000	20,400,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2155	2155		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,580,000	2,580,000	-
DANIEL VELEZ CONTRERAS	2161	2161		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	12,900,000	12,900,000	-
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2152	2152		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,500,000		2,500,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2154	2154		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2153	2153		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	3,451,000		3,451,000
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	491		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARLOS JAIME GOMEZ RIVERA	2426	2426		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	504		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	506		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2458	2458		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	2471	2471		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000	1,000,000	-
ANGELA GALINDEZ PEREZ	2473	2473		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	2489	2489		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000	1,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2495	2495		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
YESICA LOPEZ AGUIRRE	2502	2502		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
DANIELA MARIN ZAPATA	2504	2504		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2507	2507		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	2515	2515		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000	1,000,000	-
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2518	2518		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000.00	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2622	2622		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	610,000	610,000	-
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	2625	2625		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	2627	2627		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	2629	2629		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	2631	2631		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2633	2633		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	610,000	610,000	-
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2639	2639		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	489		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	490		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2416	2416		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 6.380.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,380,000	6,380,000	-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2417	2417		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	31,800,000	31,800,000	-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2420	2420		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,200,000	4,200,000	-
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2422	2422		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,725,000	4,725,000	-
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2423	2423		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,560,000	1,560,000	-
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	505		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	20,400,000	20,400,000	-
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	507		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,600,000	6,600,000	-
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2457	2457		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	12,250,000	4,900,000	7,350,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2459	2459		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	10,920,000	10,920,000	-
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2465	2465		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	10,300,000	10,300,000	-
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2469	2469		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	3,180,000	3,180,000	-
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	2470	2470		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	17,010,000	17,010,000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2483	2483		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	7,394,000	7,394,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2487	2487		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,280,000	2,280,000	-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	2488	2488		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	12,804,000	12,804,000	-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2494	2494		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	141,040,000	141,040,000	-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2496	2496		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	19,500,000	19,500,000	-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2497	2497		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,200,000		4,200,000
YESICA LOPEZ AGUIRRE	2503	2503		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	14,100,000	14,100,000	-
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2505	2505		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3,190,000		3,190,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2509	2509		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3,900,000	500,000	3,400,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2510	2510		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	7,394,000	7,394,000	-
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2514	2514		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,400,000	2,400,000	-
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	2516	2516		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	21,000,000	21,000,000	-
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2517	2517		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	7,000,000	7,000,000	-
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2519	2519		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	12,240,000	12,240,000	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2620	2620		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	19,205,000	7,682,000	11,523,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2623	2623		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	21,528,569	21,528,569	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	2624	2624		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	2,800,000	2,800,000	-
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	2626	2626		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	2,322,000	2,322,000	-
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	2628	2628		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,960,000	1,960,000	-
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	2630	2630		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	2,640,000	2,640,000	-
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2632	2632		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	4,805,000	4,805,000	-
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2634	2634		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	20,630,410	20,020,410	610,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2638	2638		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	4,805,000	4,805,000	-
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2640	2640		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	13,620,000	13,620,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	486		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	488		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2418	2418		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2419	2419		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2424	2424		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2425	2425		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2460	2460		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2462	2462		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2466	2466		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,500,000		2,500,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2468	2468		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2484	2484		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,500,000		2,500,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2486	2486		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2499	2499		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	2,500,000		2,500,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2500	2500		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000	51,882	948,118

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2506	2506		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2508	2508		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2511	2511		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,500,000		2,500,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2513	2513		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2520	2520		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2521	2521		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2621	2621		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2635	2635		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2636	2636		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2641	2641		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2642	2642		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	487		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2421	2421		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,000,000	75,173	3,924,827
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2463	2463		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,000,000		2,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2467	2467		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	4,000,000		4,000,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2485	2485		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,000,000		2,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2501	2501		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,000,000	230,143	5,769,857
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2512	2512		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,000,000		2,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2522	2522		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,000,000		2,000,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2637	2637		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2643	2643		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	2700	2700		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2690	2690		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,451,500	6,451,500	-
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2691	2691		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,640,000	2,640,000	-
LUCY CORRALES MUñETON	2695	2695		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,451,500	6,451,500	-
ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	2699	2699		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	13,200,000	13,200,000	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2688	2688		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 5.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2692	2692		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2693	2693		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
LUCY CORRALES MUñETON	2696	2696		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUCY CORRALES MUñETON	2697	2697		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2689	2689		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 5.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,000,000		4,000,000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2694	2694		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LUCY CORRALES MUñETON	2698	2698		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
JAIME HENAO CARO	4241	4241		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	3,600,000		3,600,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	4242	4242		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	3,600,000		3,600,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	4343	4343		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	300,000		300,000
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	177	259		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”	14,000,000	14,000,000	-
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	177	260		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”	11,610,000	11,610,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	177	261		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	9,800,000	9,800,000	-
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	177	262		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	13,200,000	13,200,000	-
							-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**753,516,979**	**636,150,177**	**117,366,802**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	2122	2122		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	51,153,878	20,825,000	30,328,878
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	4354	4354		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, ASI COMO LOS ELEM	475,881	415,720	60,161
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	4355	4355		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, ASI COMO LOS ELEM	8,922,214	8,922,214	-
							-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**60,551,973**	**30,162,934**	**30,389,039**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	42,966,882	1,305,587	41,661,295
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**42,966,882**	**1,305,587**	**41,661,295**
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN					**-**	**-**	**-**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TOTAL PUI NOR OCCIDENTAL					**9,608,354,424**	**1,832,583,710**	**7,775,770,714**
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84							
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	180,237	180,237	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2,126,149	2,126,149	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	401,847	401,847	-
CATALINA MARCELA OCHOA RODRIGUEZ	1384	196		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO	11,852,648	11,852,648	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	472,478	472,478	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	200,924	200,924	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	306,530	306,530	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,607,387	1,607,387	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	93,473	93,473	-
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	1667	245		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	11,852,648	11,852,648	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,586,100	1,968,962	1,617,138
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	775,756	775,756	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519		ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	2,540,022	2,540,022	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4661	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	5,812,607	4,379,028	1,433,579
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	466	1072		Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 99 de 2022 suscrito con LAURA LIZETH URIBE GALVEZ cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	557,246	557,246	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,078	1,877,078	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	446	13722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3,947,449		3,947,449
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	461	13765		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2,471,904		2,471,904
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	445	13911		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3,848,545		3,848,545
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4,229,751	2,145,235	2,084,516
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10,577,198	2,290,484	8,286,714
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	4,022,315	1,221,141	2,801,174
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	1,417,433		1,417,433
COMPONENTE DE PERSONAL					**74,757,725**	**46,849,273**	**27,908,452**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1167	474		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL PROYECTO O CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO PUI NOROCCIDENTAL CV 90649-21	25,080,972	25,080,972	-
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	2369	2369		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	10,762,836	9,686,553	1,076,283

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	2390	2390		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	3,049,470	2,427,600	621,870
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	498	13682		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	61,625,135	38,654,724	22,970,411
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	515	13711		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	14,291,207	8,247,691	6,043,516
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**114,809,620**	**84,097,540**	**30,712,080**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	10,340,579		10,340,579
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**10,340,579**	**-**	**10,340,579**
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3,658,120	3,658,120	-
NEXT SECURITY S.A.S.	937	14129		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	7,767,929	6,111,709	1,656,220
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	17,103,784		17,103,784
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**28,529,833**	**9,769,829**	**18,760,004**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84					**228,437,757**	**140,716,642**	**87,721,115**
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	18,837,785	18,837,785	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	22,148,821	22,148,821	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15,698,154	15,698,154	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	17,677,158	17,677,158	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	18,837,785	18,837,785	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,898,230	17,898,230	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3,139,631	3,139,631	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	7,849,077	7,849,077	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,228,676	9,228,676	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,845,735	1,845,735	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	15,698,154	15,698,154	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	18,837,785	18,837,785	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	5,906,353	5,906,353	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,849,077	7,849,077	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,705,961	3,582,428	123,533
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,849,077	7,849,077	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,418,892	9,418,892	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7,849,077	7,849,077	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,849,077	7,849,077	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,696,949	3,696,949	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,987,296	5,987,296	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,987,296	5,987,296	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,936,106	1,936,106	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	25,956,575	17,923,915	8,032,660
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3,532,986	3,532,986	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,282,985	5,282,985	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	52,127,568	52,127,568	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916	C-534-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5,987,296	5,987,296	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,111,369	17,111,369	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,587,241	4,587,241	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3,316,078	3,316,078	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2,250,068	2,250,068	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,923,374	11,923,374	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	499,934	499,934	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,065,866	10,065,866	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,716,403	7,716,403	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,370,189	1,370,189	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	18,323,992	18,323,992	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,049,250	3,049,250	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	10,071,747	10,071,747	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	488,171	488,171	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	774,520	774,520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	11,732,727	11,732,727	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	685,203	685,203	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,158,538		2,158,538
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	685,203	685,203	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,097,630	5,097,630	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	240,027	240,027	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	205,855	205,855	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,321,134	1,321,134	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	673,440	673,440	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	47,053		47,053
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	694,026	694,026	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,948,234	9,948,234	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	9,747,327	7,452,665	2,294,662
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,794,269	3,794,269	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,846,074	4,846,074	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3,316,078	3,316,078	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,149,052	1,149,052	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13,551,555	13,551,555	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,561,273	2,561,273	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3,011,457	3,011,457	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	5,848,397	5,848,397	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,280,636	1,280,636	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,953,745	1,953,745	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,245,090	10,245,090	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	8,611,319	7,488,116	1,123,203
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	1,658,039	1,658,039	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	3,095,006	3,095,006	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,960,035	11,960,035	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,958,587	7,958,587	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	2722	2722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8,290,195	8,290,195	-
LORENA CARDONA MARIN	2724	2724		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15,595,724	15,595,724	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	595,772	595,772	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,250,457	5,250,457	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	26,528,624	21,060,570	5,468,054
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,974,117	4,974,117	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	2821	2821		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,702,007	9,702,007	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,323,782	6,323,782	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	10,051,337	10,051,337	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,677,628	8,677,628	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	6,611,531	6,611,531	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	20,117,540	16,509,814	3,607,726
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3028	3028		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	8,290,195	8,290,195	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19,104,762	11,084,963	8,019,799

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,962,089	17,327,791	634,298
FERNANDO GALEANO OROZCO	3956	3956		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	23,705,296	23,705,296	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	3891	3891		Solicitud cambioPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS	6,637,284	6,637,284	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3895	3895		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,445,830	10,445,830	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3896	3896		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS	4,095,899	4,095,899	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3899	3899		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,503,042	9,559,384	943,658
LORENA CARDONA MARIN	3900	3900		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA	13,198,946	7,326,731	5,872,215
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3905	3905		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 543 de 2021 suscrito con VERONICA ATEHORTUA MONCADA, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS	9,003,855		9,003,855
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2060	13361		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19,440,266		19,440,266
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3907	3907		Contrato de prestación de servicios profesionales 410; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN	14,218,459		14,218,459
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	10,185,006	5,326,115	4,858,891
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10,008,424	8,121,894	1,886,530
FERNANDO GALEANO OROZCO	408	13750		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2,125,260	2,125,260	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	445	13911		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3,475,429		3,475,429

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FERNANDO GALEANO OROZCO	891	13992		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6,094,018	6,094,018	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1206	224	C-224-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	32,593,022		32,593,022
COMPONENTE DE PERSONAL					**892,050,569**	**768,248,718**	**123,801,851**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1832	1035		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50015	1,453,721	1,453,721	-
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	2032	1105		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50291	1,705,960	1,705,960	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2052	2052		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	5,505,871,810	5,505,871,810	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2055	2055		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	58,922,723	-	58,922,723
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2056	2056		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	115,998,640	-	115,998,640
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2097	2097		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	701,595,310	701,595,310	-
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2098	2098		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	39,028,623	39,028,623	-
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2490	2490		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS	129,937,316	129,937,316	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	3866	3866		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,233,507,316	1,233,507,316	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	710	13782		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	2,047,484,306	1,578,460,698	469,023,608
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	712	13781		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	252,515,694	56,136,431	196,379,263
COMPONENTE DE EJECUCION					**10,088,021,419**	**9,247,697,185**	**840,324,234**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000	5,000,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	1,000,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	100,958	100,958	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	7,305,473	7,305,473	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000	19,834	3,980,166
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	3,662,993		3,662,993
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	1,810,467	503,808	1,306,659
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,857,023	2,857,023	-
FEELING COMPANY S.A.S.	479	9		SUMINISTRO DE SOUVENIRS INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADMINISTRA	4,102,849		4,102,849
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	25,000,000		25,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**54,839,763**	**16,787,096**	**38,052,667**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2,517,977	768,768	1,749,209
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	24,661,726	24,661,726	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,119,101		1,119,101

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10,576,624	10,576,624	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,398,876		1,398,876
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,398,876		1,398,876
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	769,382	769,382	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	37,175,276	37,175,276	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	637,135	637,135	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1,398,876	150,000	1,248,876
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	2,797,753	732,495	2,065,258

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	16,033,725	11,140,357	4,893,368
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	5,000,000	5,000,000	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	6,647,074	5,440,256	1,206,818
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	935	14029		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,374,604		1,374,604
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	17,103,785		17,103,785
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**130,610,790**	**97,052,019**	**33,558,771**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	38,576,226	6,010,381	32,565,845
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**38,576,226**	**6,010,381**	**32,565,845**
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2					**11,204,098,767**	**10,135,795,399**	**1,068,303,368**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	2,377,503	2,377,503	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	2,795,386	2,795,386	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,981,252	1,981,252	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	2,231,021	2,231,021	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,377,503	2,377,503	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,258,922	2,258,922	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	396,250	396,250	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	990,626	990,626	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,164,744	1,164,744	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	232,949	232,949	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,981,252	1,981,252	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,377,503	2,377,503	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	745,436	745,436	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990,626	990,626	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	467,727	452,138	15,589
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	990,626	990,626	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,188,751	1,188,751	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	990,626	990,626	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990,626	990,626	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	466,589	466,589	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755,652	755,652	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755,652	755,652	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	244,355	244,355	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	20,130,725	10,803,341	9,327,384
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	2,232,818	1,474,418	758,400
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	715,689	715,689	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	7,453,793	7,453,793	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	755,652	755,652	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,159,613	2,159,613	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	578,952	578,952	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	418,520	418,520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	283,980	283,980	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,263,725	1,263,725	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,504,843	1,504,843	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	63,096	63,096	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,270,405	1,270,405	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	973,881	973,881	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	172,931	172,931	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,312,657	2,312,657	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	370,734	370,734	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,271,148	1,271,148	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	61,612	61,612	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	97,752	97,752	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	1,480,779	1,480,779	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	86,479	86,479	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	272,427		272,427
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	86,479	86,479	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	643,368	643,368	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	30,294	30,294	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	25,981	25,981	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	166,739	166,739	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	84,994	84,994	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,938		5,938
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	87,592	87,592	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,559	1,255,559	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	1,230,203	1,179,575	50,628
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	478,873	478,873	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	611,619	611,619	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	418,520	418,520	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	340,382	340,382	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	4,012,003	4,012,003	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	758,277	758,277	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	891,556	891,556	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	738,122	738,122	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	379,139	379,139	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	578,416	578,416	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	3,033,108	3,033,108	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	1,086,829	1,086,829	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	209,260	209,260	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	390,619	390,619	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1343	12911		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,674,080	1,674,080	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,004,448	1,004,448	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,046,300	1,046,300	-
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,968,326	1,968,326	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	176,381	176,381	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	662,657	662,657	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	1544	12961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3,348,160	3,348,160	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	627,780	627,780	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,560	1,255,560	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	1588	12975		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	798,120	798,120	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1560	12987		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	2,720,380	2,720,380	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1655	13046		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,559	1,255,559	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	834,437	834,437	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3010	3010		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	15,368,544	15,368,544	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1545	13110		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	2,539,021	2,539,021	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1672	13112		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,946,459	1,946,459	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,046,300	1,046,300	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2,411,199	2,411,199	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,266,983	2,266,983	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1671	13234		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	2,706,448	2,706,448	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	3840	3840		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 560 de 2021 suscrito con SIRLEY MILENA GALLEGO, cuyo objeto es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,881,202	2,881,202	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3841	3841		Solicitud cambio de imputación al PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR	6,893,901	6,893,901	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	3842	3842		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 2021 suscrito con ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO, cuyo objeto es: PRESTACION DE	185,216		185,216
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3843	3843		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR, cuyo objeto es:	21,308,485	13,536,442	7,772,043
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	3845	3845		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 227 de 2022 suscrito con CAROLINA ANDREA CORREA GIL, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE	3,340,222	1,399,064	1,941,158
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3846	3846		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 479 de 2021 suscrito con CARMEN ELENA YEPES URREGO	2,489,825	2,489,825	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	3847	3847		Solicitud cambio de imputación al cont PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU	5,054,001	5,054,001	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3848	3848		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 461 de 2021 suscrito con ESTEFANIA MONTOYA HOYOS, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE	2,924,895	2,924,895	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA POSADA MARTINEZ	3849	3849		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,269,146	3,269,146	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3850	3850		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE	7,004,238		7,004,238
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3858	3858		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 456 de 2021 suscrito con SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA GARRO	2,963,162	2,963,162	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	2017	13345		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 408 de 2021 suscrito con FERNANDO GALEANO OROZCO	3,877,519	3,877,519	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3897	3897		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	5,574,367	5,574,367	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3898	3898		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGOPRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,504,817		15,504,817
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2,739,129	1,452,575	1,286,554
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	16,529,471	8,121,897	8,407,574
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	445	13911		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	720,968		720,968
RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	944	167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE	5,127,035	2,819,869	2,307,166
FERNANDO GALEANO OROZCO	891	13992		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	609,840	609,840	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1206	224	C-224-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	14,333,984		14,333,984
COMPONENTE DE PERSONAL					**262,216,223**	**192,322,139**	**69,894,084**
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3517	3517	C-638-2019	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	806,428,576	806,428,576	-
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	3518	3518	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENC	182,895,265	182,895,265	-
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	1790	1790	C-638-2019	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	926,318,879	680,683,897	245,634,982
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	1791	1791	C-638-2019	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	66,800,000	51,852,362	14,947,638
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	1792	1792	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	276,762,584	199,012,882	77,749,702

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	1989	1989		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	67,205,131	66,322,746	882,385
COMPONENTE DE EJECUCION					**2,326,410,435**	**1,987,195,728**	**339,214,707**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000	5,000,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	1,000,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	343,411	343,411	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,416,561	2,416,561	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**8,759,972**	**8,759,972**	**-**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	317,792	317,792	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3,112,538	3,112,538	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	141,241		141,241
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	1,334,868	1,334,868	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176,551		176,551
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176,551		176,551

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	97,103	97,103	-
NEXT SECURITY S.A.S.	4296	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4,691,864	4,691,864	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	141,241	141,241	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	176,551	176,551	-
CPT EXPRESS	2960	2960		IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y	353,103	353,103	-
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y	4,299,404	4,299,404	-
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	5,000,000	5,000,000	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13,000,000	5,440,255	7,559,745
NEXT SECURITY S.A.S.	937	14129		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4,087,710	4,087,710	-
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO	17,103,785		17,103,785
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**54,210,302**	**29,052,429**	**25,157,873**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	4,868,677	1,553,329	3,315,348
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**4,868,677**	**1,553,329**	**3,315,348**
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND					**2,656,465,609**	**2,218,883,597**	**437,582,012**
				PUI IGUANA - BLANQUIZAL			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	3,815,849	3,815,849	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	3,484,229	3,484,229	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	12,178,233	12,178,233	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-402-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3,815,661	3,815,661	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14,613,878	14,613,878	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,978,225	3,978,225	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	2,435,647	2,435,647	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	M-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	3,856,442	3,856,442	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,159,374	7,159,374	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528		Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,431,875	1,431,875	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3,937,631	3,937,631	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	5,475,013	5,475,016	-3
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	4,581,999	4,581,999	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,089,116	6,089,116	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,874,990	2,779,157	95,833
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1729	1729	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,166,341	3,166,341	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1731	1731	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,166,342	3,166,342	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6,089,116	6,089,116	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,089,116	6,089,116	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,868,000	2,868,000	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,644,793	4,644,793	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,644,793	4,644,793	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,501,980	1,501,980	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	79,650	79,650	-0
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	340,023	340,023	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,072,900	4,072,900	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	6,161,533	6,161,533	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,644,793	4,644,793	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	1937	1937	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,558,667	3,558,666	1
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	2,572,530	2,572,530	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	-	-	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	-	-	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,318,273	7,318,273	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1903	1903		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,912,372	5,912,372	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,062,958	1,062,958	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,676,998	7,676,998	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,599,106	1,599,106	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7,813,408	7,813,408	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	378,710	378,710	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	-	-	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-484-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	-	-	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	-		-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	-	-	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,954,613	3,954,613	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	186,206	186,206	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	-	-	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	36,502		36,502
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	519,685	519,685	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2046	2046		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	7,561,731	4,475,425	3,086,306
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,943,498	2,943,498	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	-	-	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,221,265	1,221,265	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	-	-	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,722,802	2,722,802	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	-	-	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	-	-	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	-	-	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,076,961	2,076,961	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	-	-	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	1534	227		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	-	-	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-	-	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	-	-	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	581,534	581,534	-
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2731	2731		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	-	-	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	1544	12961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	-	-	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	1588	12975		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	-		-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1560	12987		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-		-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	-		-
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	1669	13094		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,963,162	2,963,162	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1715	13105		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	-		-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1545	13110		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	-		-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	3014	3014		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,468,281	3,468,281	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	-		-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1476	13134		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1531	13140		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1671	13234		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	-		-
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**193,326,804**	**190,108,165**	**3,218,639**
INVIGEO SAS	3813	3813		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	8,746,500	8,746,500	-
ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	3814	3814		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL	2,623,950	2,623,950	-
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**11,370,450**	**11,370,450**	**-**
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	487,652	487,652	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	-		-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,178,181	2,178,181	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,387,540	1,387,540	-
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	-		-
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	310,435	310,435	-
							-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**4,363,808**	**4,363,808**	**-**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	-	-	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3,385,340	3,385,340	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	868,170		868,170
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	8,205,079	-	8,205,079
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	-		-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	-		-
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	596,868	596,868	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	-	-	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	-		-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS	1,085,213		1,085,213
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS	2,170,426		2,170,426
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**16,311,096**	**3,982,208**	**12,328,888**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	29,926,464		29,926,464

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**29,926,464**	**-**	**29,926,464**
TOTAL PUI IGUANA					**255,298,622**	**209,824,631**	**45,473,991**
PUI IGUANÁ- PARQUE FUENTE CLARA							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,857	10,954,218	157,639
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,586,099	2,666,793	919,306
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	410,694	410,694	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519		ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,038,292	1,038,292	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4615	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2,376,036	2,376,036	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,080	1,877,080	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	425	13688		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	6,920,053		6,920,053
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	443	13751		según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 199 de 2022 suscrito con VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO cuyo objeto es	1,630,320	1,630,320	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	412	13817		TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	1,080,354		1,080,354
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	409	13853		PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	3,447,067		3,447,067
LILIANA POSADA MARTINEZ	426	13859		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,293,725		2,293,725
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	421	13903		PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	4,056,136	3,351,929	704,207

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN ELENA YEPES URREGO	429	13912		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	1,779,314		1,779,314
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,241,133	2,145,234	1,095,899
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	21,154,396	2,290,486	18,863,910
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	4,022,315	1,221,141	2,801,174
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,339,657		2,339,657
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1155	14215		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	10,024,515		10,024,515
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	1172	219	C-219-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	46,927,006		46,927,006
FERNEY ALEXANDER MEJIA ZAPATA	1241	14317		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN Y	6,703,858		6,703,858
COMPONENTE DE PERSONAL					**136,019,907**	**29,962,223**	**106,057,684**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	141,416,901	100,393,915	41,022,986
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	30,901,834	30,901,834	-
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**172,318,735**	**131,295,749**	**41,022,986**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		PARA LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE	2,500,000		2,500,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2,500,000**	**-**	**2,500,000**
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**-**	**-**	**-**
GERMAN DARIO PINEDA SEPULVEDA	954	2256		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	1,160,000		1,160,000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2251		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	18,124,000		18,124,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2255		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	200,000		200,000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2252		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	2,500,000		2,500,000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2254		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	1,200,000		1,200,000
GERMAN DARIO PINEDA SEPULVEDA	954	2257		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	2,550,000		2,550,000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2253		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	1,000,000		1,000,000
GERMAN DARIO PINEDA SEPULVEDA	1058	2328		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnizaciones por $15.300.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	15,300,000		15,300,000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**42,034,000**	**-**	**42,034,000**
FINANCIERO					-	-	-
PUI IGUANÁ- PARQUE FUENTE CLARA					**352,872,642**	**161,257,972**	**191,614,670**
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844	C-77-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,858	10,954,217	157,641
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,080	1,877,080	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	443	13751	C-199-2022	Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 199 de 2022 suscrito con VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO T	1,630,320	1,630,320	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	412	13817		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,080,354	631,509	448,845
LILIANA POSADA MARTINEZ	426	13859		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,293,725		2,293,725
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	421	13903		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	4,056,135	3,351,929	704,206
CARMEN ELENA YEPES URREGO	429	13912		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	1,779,314		1,779,314
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4622	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2,685,245	2,685,245	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,191,915	2,035,284	1,156,631
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,173,412	1,173,412	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	315,280	315,280	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152	C-152-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,812,749	1,340,772	2,471,977
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160	C-160-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10,577,198	2,290,484	8,286,714
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165	C-165-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	4,022,315	1,221,141	2,801,174
LORENA CARDONA MARIN	419	13943		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,352,059		3,352,059
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,339,656		2,339,656

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE DE PERSONAL					**55,298,615**	**29,506,673**	**25,791,942**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	75,000,000	75,000,000	-
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**75,000,000**	**75,000,000**	**-**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		PARA LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE	2,500,000		2,500,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2,500,000**	**-**	**2,500,000**
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2					**132,798,615**	**104,506,673**	**28,291,942**
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844	C-77-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,858	10,954,217	157,641
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,191,915	2,666,794	525,121
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	81,330	81,330	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,080	1,877,080	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	427	13705		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,736,493	1,736,493	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	848,148	804,463	43,685
COMPONENTE DE PERSONAL					**18,846,824**	**18,120,377**	**726,447**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	13,774,645	12,397,180	1,377,465

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	16,183,724	4,834,534	11,349,190
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1135	2356		EL PAGO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTE EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS EN EL MARCO DEL	4,171,763	4,171,763	-
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**34,130,132**	**21,403,477**	**12,726,655**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000		2,500,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2,500,000**	**-**	**2,500,000**
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**-**	**-**	**-**
GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA		1228	2397	MATRICULA 01N-143451 COBAMA 0717012-0022 DIRECCION CATASTRAL: Calle 065 No. 088 078 Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnizaciones por valor de $57.348.640,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	54,848,640		54,848,640
GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA		1228	2398	MATRICULA 01N-143451 COBAMA 0717012-0022 DIRECCION CATASTRAL: Calle 065 No. 088 078 Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnizaciones por valor de $57.348.640,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	2,500,000		2,500,000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**57,348,640**	**-**	**57,348,640**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO					**112,825,596**	**39,523,854**	**73,301,742**
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,857	10,954,218	157,639
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,191,915	2,666,797	525,118

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	280,143	280,143	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4649	27	C-27-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	4,757,495	4,379,028	378,467
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,080	1,877,080	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1,178,153	1,178,153	-
COMPONENTE DE PERSONAL					**22,396,643**	**21,335,419**	**1,061,224**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	17,023,566	13,691,071	3,332,495
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	16,995,955	14,053,034	2,942,921
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**34,019,521**	**27,744,105**	**6,275,416**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		PARA LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE	2,500,000		2,500,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2,500,000**	**-**	**2,500,000**
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE					**58,916,164**	**49,079,524**	**9,836,640**
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**29,383,295,831**	**16,989,841,682**	**12,393,454,149**
HONORARIOS							
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI NOR OCCIDENTAL	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	681,362,988	630,386,808	50,976,180
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	611,736,563	53,777,367	557,959,196

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI IGUANA	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	456,123,127	117,478,547	338,644,580
TOTAL HONORARIOS					**1,749,222,678**	**801,642,722**	**947,579,956**
				TOTALES	**31,132,518,509**	**17,791,484,404**	**13,341,034,105**

Fecha Actualizacion 31-may-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

VALOR BASE PARA HONORARIOS	16,096,705,600	VALOR BASE PARA HONORARIOS	883,405,858
HONORARIOS 6%	965,802,336	HONORARIOS 3%	26,502,176
IVA 19%	183,502,444	IVA 19%	5,035,413
TOTAL HONORARIOS	**1,149,304,780**	**TOTAL HONORARIOS**	**31,537,589**
HONORARIOS COBRADOS	1,208,991,002	HONORARIOS COBRADOS	29,957,390
HONORARIOS X COBRAR	**-59,686,222**	**HONORARIOS X COBRAR**	**1,580,200**

ANEXO 2
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR

FECHA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS INVERSIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,833,082.98			
	REINTEGRADOS	**-2,833,083.00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,622,239.66	60,883.00		
	REINTEGRADOS	**-10,622,240.00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,244,918.86	2,019,196.32		
	REINTEGRADOS	**-15,244,919.00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24,400,626.76	949,459.08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,625,283.17	1,899,668.12		
	REINTEGRADOS	**-70,025,910.00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56,223,574.98	779,916.61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,143,221.55	2,946,775.61		
	REINTEGRADOS	**-106,366,796.00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54,504,965.49	2,911,635.77		
	REINTEGRADOS	**-54,504,965.00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51,770,552.23	1,293,579.36		
	REINTEGRADOS	**-51,770,552.00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52,872,097.81	2,102,579.53		
	REINTEGRADOS	**-52,872,098.00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,620,520.81	3,063,704.53		
	REINTEGRADOS	**-50,620,521.00**			
31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53,686,915.40	4,395,633.46		
	REINTEGRADOS	**-53,686,915.00**			
31-ago.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54,050,539.71	3,867,350.87		
	REINTEGRADOS	**-54,050,540.00**			
30-sep.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,771,093.63	4,086,039.33		
	REINTEGRADOS	**-50,771,094.00**			
31-oct.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158,826,017.64	7,408,639.66		
	REINTEGRADOS	**-158,826,018.00**			
30-nov.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176,323,097.22	2,241,061.12		
	REINTEGRADOS	**-176,323,097.00**			
31-dic.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182,534,903.86	8,127,407.62		
	REINTEGRADOS	**-182,534,903.00**			
31-ene.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210,516,754.81	1,767,684.32		
	REINTEGRADOS	**-210,516,754.00**			
28-feb.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181,854,477.92	1,984,503.79		
	REINTEGRADOS	**-181,854,478.00**			
31-mar.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	190,665,646.83	10,572,291.11		
30-abr.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180,560,826.36	4,614,720.44		
31-may.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	187,210,370.25	7,479,878.18		

TOTAL RENDIMIENTOS	**2,041,861,727.93**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**74,572,607.83**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**1,483,424,883.00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**558,436,844.93**

Fecha Actualizacion 31-may-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORROS

Cliente	Cuenta 220180407637	Página Nº 0001 de 0003
Nombre: EMPRESA DESARROLLO URBANO EDU	**Oficina:** MEDELLIN	**OFI:** 180
Dirección: CR 49 NO. 44 94	**Fecha de Corte**	
Ciudad: MEDELLIN	**Desde** 01/05/2023 **Hasta** 31/05/2023	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	086403	0:00	6214109:37	27805979559:55
05 02	2119	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011111	0:00	6215498:42	27812195057:97
05 03	1540	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000216	5765455:00	0:00	27806429602:97
05 03	1540	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000226	276250:01	0:00	27806153352:96
05 03	1540	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000215	26815:43	0:00	27806126537:53
05 03	1540	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000226	69062503:00	0:00	27737064034:53
05 03	1540	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000215	6703858:00	0:00	27730360176:53
05 03	1540	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000216	23061:82	0:00	27730337114:71
05 03	2120	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011114	0:00	6198589:99	27736535704:70
05 04	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000320	6625423:00	0:00	27729910281:70
05 04	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000317	3157546:00	0:00	27726752735:70
05 04	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000320	26501:69	0:00	27726726234:01
05 04	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000317	12630:18	0:00	27726713603:83
05 04	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000319	6703858:00	0:00	27720009745:83
05 04	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000319	26815:43	0:00	27719982930:40
05 04	2122	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011115	0:00	6196275:50	27726179205:90
05 05	1539	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000179	6632127:00	0:00	27719547078:90
05 05	1539	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000169	7776546:00	0:00	27711770532:90
05 05	1539	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000176	26493:65	0:00	27711744039:25
05 05	1539	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000176	6623412:00	0:00	27705120627:25
05 05	1539	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000179	26528:51	0:00	27705094098:74
05 05	1539	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000169	31106:18	0:00	27705062992:56
05 05	2222	MEDELLIN	N.C. INTERESES	033379	0:00	6192940:44	27711255933:00
05 06	2222	MEDELLIN	N.C. INTERESES	033381	0:00	6194324:75	27717450257:75
05 07	2222	MEDELLIN	N.C. INTERESES	033383	0:00	6195709:37	27723645967:12
05 08	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000409	30983:22	0:00	27723614983:90
05 08	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000409	7745806:00	0:00	27715869177:90
05 08	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000415	26528:51	0:00	27715842649:39
05 08	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000408	20454:88	0:00	27715822194:51
05 08	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000415	6632127:00	0:00	27709190067:51
05 08	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000408	5113719:00	0:00	27704076348:51
05 08	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000423	16823:70	0:00	27704059524:81
05 08	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000423	4205926:00	0:00	27699853598:81
05 08	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000432	26493:65	0:00	27699827105:16
05 08	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000432	6623412:00	0:00	27693203693:16
05 08	2230	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011122	0:00	6190289:51	27699393982:67
05 09	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000250	7663830:00	0:00	27691730152:67
05 09	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000243	7652796:00	0:00	27684077356:67
05 09	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000216	6632127:00	0:00	27677445229:67
05 09	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000213	3672333:00	0:00	27673772896:67
05 09	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000252	24218:90	0:00	27673748677:77
05 09	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000249	26528:51	0:00	27673722149:26
05 09	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000218	12660:97	0:00	27673709488:29
05 09	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000215	26815:43	0:00	27673682672:86
05 09	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000252	6054726:00	0:00	27667627946:86
05 09	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000249	6632127:00	0:00	27660995819:86
05 09	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000218	3165243:00	0:00	27657830576:86

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO MONSALVE LTDA Calle 70ª # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORROS

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 09	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000215	6703858:00	0:00	27651126718:86
05 09	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000250	30655:32	0:00	27651096063:54
05 09	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000243	30611:18	0:00	27651065452:36
05 09	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000216	26528:51	0:00	27651038923:85
05 09	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000213	14689:33	0:00	27651024234:52
05 09	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011123	0:00	6180861:10	27657205095:62
05 10	1541	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000505	16687:05	0:00	27657188408:57
05 10	1541	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000505	4171763:00	0:00	27653016645:57
05 10	2150	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011119	0:00	6181306:46	27659197952:03
05 11	1540	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000360	34967907:00	0:00	27624230045:03
05 11	1540	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000360	139871:63	0:00	27624090173:40
05 11	1541	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000448	78973045:00	0:00	27545117128:40
05 11	1541	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000447	412029:24	0:00	27544705099:16
05 11	1541	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000447	103007310:00	0:00	27441697789:16
05 11	1541	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000448	315892:18	0:00	27441381896:98
05 11	1729	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	043794	727417:91	0:00	27440654479:07
05 11	1729	ATH	N.D. OTROS	043794	181854478:00	0:00	27258800001:07
05 11	2151	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011117	0:00	6093186:82	27264893187:89
05 12	1538	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000491	13366:02	0:00	27264879821:87
05 12	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000491	3341505:00	0:00	27261538316:87
05 12	1538	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000492	29844:16	0:00	27261508472:71
05 12	1538	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000490	2681:54	0:00	27261505791:17
05 12	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000492	7461041:00	0:00	27254044750:17
05 12	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000490	670386:00	0:00	27253374364:17
05 12	2141	MEDELLIN	N.C. INTERESES	033352	0:00	6091974:02	27259466338:19
05 13	2141	MEDELLIN	N.C. INTERESES	033354	0:00	6093335:77	27265559673:96
05 14	2141	MEDELLIN	N.C. INTERESES	033356	0:00	6094697:82	27271654371:78
05 15	1551	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000516	1800000:00	0:00	27269854371:78
05 15	1551	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000516	7200:00	0:00	27269847171:78
05 15	2130	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011117	0:00	6095656:21	27275942827:99
05 16	1539	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000321	6419212:00	0:00	27269523615:99
05 16	1539	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000321	25676:85	0:00	27269497939:14
05 16	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011117	0:00	6095578:14	27275593517:28
05 17	1428	ATH	N.D. OTROS	028711	19000000:00	0:00	27256593517:28
05 17	1437	MEDELLIN	CONSIGNACION E	000221	0:00	5000:00	27256598517:28
05 17	1542	ATH	N.D. OTROS	289512	597900:00	0:00	27256000617:28
05 17	1542	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	289512	2391:60	0:00	27255998225:68
05 17	1544	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000172	1128:10	0:00	27255997097:58
05 17	1544	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000166	12513:87	0:00	27255984583:71
05 17	1544	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000167	2011157:00	0:00	27253973426:71
05 17	1544	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000167	8044:63	0:00	27253965382:08
05 17	1544	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000172	282025:00	0:00	27253683357:08
05 17	1544	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000166	3128467:00	0:00	27250554890:08
05 17	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011113	0:00	6091343:79	27256646233:87
05 18	2151	MEDELLIN	N.C. INTERESES	011108	0:00	6092705:39	27262738939:26
05 19	1337	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000440	611380687:00	0:00	26651358252:26
05 19	1337	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000472	315892:18	0:00	26651042360:08
05 19	1337	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000437	4000:00	0:00	26651038360:08
05 19	1337	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	000440	2445522:75	0:00	26648592837:33
05 19	1337	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000472	78973045:00	0:00	26569619792:33
05 19	1337	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000437	1000000:00	0:00	26568619792:33
05 19	2258	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	2151686:24	26570771478:57
05 19	2258	MEDELLIN	N.D. RETENCION	180P563COP 00003	150618:04	0:00	26570620860:53
05 19	2258	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	180P563COP 00002	602:47	0:00	26570620258:06
05 20	2258	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	2151848:25	26572772106:31
05 20	2258	MEDELLIN	N.D. RETENCION	180P563COP 00003	150629:38	0:00	26572621476:93
05 20	2258	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	180P563COP 00002	602:52	0:00	26572620874:41
05 21	2258	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	2152010:27	26574772884:68
05 21	2258	MEDELLIN	N.D. RETENCION	180P563COP 00003	150640:72	0:00	26574622243:96
05 21	2258	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	180P563COP 00002	602:56	0:00	26574621641:40
05 22	2258	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5940251:75	26580561893:15
05 22	2258	MEDELLIN	N.D. RETENCION	180P563COP 00003	415817:62	0:00	26580146075:53
05 22	2258	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	180P563COP 00002	1663:27	0:00	26580144412:26
05 23	1621	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4M004156	7185690:00	0:00	26572958722:26
05 23	1621	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4M004156	28742:76	0:00	26572929979:50
05 23	1622	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4M004223	3879225:00	0:00	26569050754:50
05 23	1622	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4M004223	15516:90	0:00	26569035237:60
05 23	2130	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5939003:02	26574974240:62
05 23	2130	MEDELLIN	N.D. RETENCION	180P563COP 00003	415730:21	0:00	26574558510:41

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORROS

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 23	2130	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	180P563COP 00002	1662:92	0:00	26574556847:49
05 24	1525	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4N000192	82435966:00	0:00	26492120881:49
05 24	1525	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4N000192	329743:86	0:00	26491791137:63
05 24	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5921736:56	26497712874:19
05 25	1255	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4O000106	559412:00	0:00	26497153462:19
05 25	1255	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4O000106	2237:65	0:00	26497151224:54
05 25	1255	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4O002242	7775313:00	0:00	26489375911:54
05 25	1255	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4O002242	31101:25	0:00	26489344810:29
05 25	1256	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4O002247	8576051:00	0:00	26480768759:29
05 25	1256	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4O002247	34304:20	0:00	26480734455:09
05 25	1256	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4O000108	1000000:00	0:00	26479734455:09
05 25	1256	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4O000108	4000:00	0:00	26479730455:09
05 25	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5919040:63	26485649495:72
05 26	1427	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4P000310	410946024:00	0:00	26074703471:72
05 26	1427	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4P000310	1643784:10	0:00	26073059687:62
05 26	1427	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4P002185	27629061:00	0:00	26045430626:62
05 26	1427	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4P002185	110516:24	0:00	26045320110:38
05 26	1427	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4P000312	118409:00	0:00	26045201701:38
05 26	1427	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4P000312	473:64	0:00	26045201227:74
05 26	2156	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	11362527:23	26056563754:97
05 26	2156	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5821909:88	26062385664:85
05 27	2157	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5825751:13	26068211415:98
05 28	2157	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5827053:37	26074038469:35
05 29	0938	MEDELLIN	N.C. RETENCION	180A006M4T000231	0:00	150640:72	26074189110:07
05 29	0938	MEDELLIN	N.C. RETENCION	180A006M4T000232	0:00	415730:21	26074604840:28
05 29	0938	MEDELLIN	N.C. RETENCION	180A006M4T000233	0:00	415817:62	26075020657:90
05 29	0938	MEDELLIN	N.C. RETENCION	180A006M4T000234	0:00	150629:38	26075171287:28
05 29	0938	MEDELLIN	N.C. RETENCION	180A006M4T000235	0:00	150618:04	26075321905:32
05 29	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4S002182	55575:00	0:00	26075266330:32
05 29	1502	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4S002182	222:30	0:00	26075266108:02
05 29	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4S000398	91382:00	0:00	26075174726:02
05 29	1502	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4S000398	365:53	0:00	26075174360:49
05 29	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4S000402	285910:00	0:00	26074888450:49
05 29	1502	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4S000402	1143:64	0:00	26074887306:85
05 29	1503	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4S000412	559412:00	0:00	26074327894:85
05 29	1503	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8M4S000412	2237:65	0:00	26074325657:20
05 29	2158	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5828420:09	26080154077:29
05 30	2200	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5829722:92	26085983800:21
05 31	2201	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0:00	5831026:04	26091814826:25

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
27799765450:18	1896449430:15	188498806:22	26326407787:67	0:00	26091814826:25

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos

www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

ANEXO 3
LISTADO DE COMPROBANTES DE EGRESO

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
2172	2.172	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-GMF-GLB	5724	$ 860.927
2172	2.172	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-GMF-GLB	5724	$ 1.305.587
2172	2.172	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-GMF-GLB	5724	$ 6.010.381
2172	2.172	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-GMF-GLB	5724	$ 1.553.329
710	13.782	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	5745	$ 224.921.363
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219456	$ 1.675.965
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219456	$ 1.675.964
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219456	$ 1.675.964
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219456	$ 1.675.965
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219457	$ 1.070.320
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219457	$ 1.885.801
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219457	$ 1.681.931
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219457	$ 458.708
431	13.917	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219457	$ 668.695
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.510
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	219468	$ 631.509
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219469	$ 959.360
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219469	$ 1.914.832
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219469	$ 1.914.833
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219469	$ 1.914.833
3859	3.859	32.296.363	LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219470	$ 6.703.858
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219499	$ 1.675.964
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219499	$ 1.675.964
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	219499	$ 1.675.965
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	219499	$ 1.675.965
891	13.992	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219500	$ 4.916.163
1019	14.105	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219500	$ 1.787.695
3900	3.900	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219534	$ 3.941.083
3900	3.900	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219534	$ 3.941.084
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219552	$ 3.351.929
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219552	$ 3.351.929
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219553	$ 1.340.771
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219553	$ 1.340.772
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219553	$ 1.340.772
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219553	$ 1.340.772
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219553	$ 1.340.771
4429	4.429	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219566	$ 2.469.433
427	13.705	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	219566	$ 1.736.493
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219578	$ 3.941.083
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219578	$ 3.941.084
4649	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	219579	$ 1.704.573
4661	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219579	$ 1.704.573
4681	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219579	$ 1.704.573
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219616	$ 1.582.621
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219616	$ 1.582.622
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	219621	$ 734.466
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	219621	$ 734.466
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	219621	$ 734.467
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	219621	$ 734.467
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	219621	$ 734.467
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219632	$ 3.351.929
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219632	$ 3.351.929
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219634	$ 3.351.929
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219634	$ 3.351.929
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	219637	$ 1.072.167
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219637	$ 1.072.167
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219637	$ 1.072.167
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	219637	$ 1.029.178
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219637	$ 1.386.012
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219637	$ 1.072.167
3841	3.841	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219639	$ 1.524.592
3841	3.841	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219639	$ 1.524.591
443	13.751	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219639	$ 1.630.320
443	13.751	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219639	$ 1.630.320
1013	14.082	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219639	$ 1.572.343
421	13.903	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219640	$ 3.351.929
421	13.903	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	219640	$ 3.351.929
3302	3.302	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219644	$ 2.627.389
3843	3.843	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219644	$ 2.627.389
3843	3.843	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219644	$ 2.627.389
1135	2.356	890.984.423	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	219697	$ 4.171.763
498	13.682	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-ESTUDIOS Y DISEÑOS-GLB	219720	$ 38.654.724
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-EST Y DIS-GLB	219764	$ 6.881.645
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	219764	$ 3.443.661
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EST Y DISEÑ-GLB	219764	$ 535.500
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-EST Y DIS-GLB	219764	$ 73.612.790
3718	3.718	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-EST. Y DIS-GLB	219764	$ 29.394.214
2490	2.490	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	219765	$ 84.171.898
2235	2.235	11.794.964	MIGUEL PALACIOS BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	219791	$ 159.738
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219809	$ 335.193

944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219809	$ 78.841
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219809	$ 256.352
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219810	$ 262.859
3840	3.840	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219810	$ 1.404.230
3840	3.840	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219810	$ 1.404.228
411	13.842	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219810	$ 270.188
515	13.711	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-ESTUDIOS Y DISEÑOS-GLB	219828	$ 8.247.691
2219	2.219	71.605.697	HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	219885	$ 1.800.000
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219899	$ 3.351.929
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219899	$ 788.412
944	167	98.552.111	RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219899	$ 2.563.517
2417	2.417	71.380.251	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	219920	$ 19.080.000
2421	2.421	71.380.251	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	219920	$ 75.173
2500	2.500	43.813.053	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	219921	$ 51.882
2501	2.501	43.813.053	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	219921	$ 230.143
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219922	$ 1.005.578
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219922	$ 1.005.579
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219923	$ 1.564.233
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	219923	$ 1.564.234
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	219941	$ 296.450
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	219941	$ 296.450
3866	3.866	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	219973	$ 181.724.216
710	13.782	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	219973	$ 496.081.423
2490	2.490	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	219978	$ 28.035.467
712	13.781	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	219978	$ 56.136.431
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	219991	$ 2.611.383
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	219991	$ 2.611.383
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	219991	$ 2.611.382
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	219998	$ 938.311
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	219998	$ 938.311
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	219998	$ 938.311
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	219998	$ 938.310
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	219998	$ 125.982
4357	4.357	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	220035	$ 87.862.786
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220057	$ 9.349.978
2426	2.426	8.104.248	CARLOS JAIME GOMEZ RIVERA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	220058	$ 1.000.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220110	$ 200.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	220110	$ 200.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	220110	$ 200.000
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220115	$ 3.500.326
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	220115	$ 1.476.327
937	14.129	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	220115	$ 3.500.327
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-EST Y DIS-GLB	220224	$ 10.615.439
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	220224	$ 860.916
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EST Y DISEÑ-GLB	220224	$ 238.000
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-EST Y DIS-GLB	220224	$ 18.827.755
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220241	$ 62.653
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	220241	$ 62.654
4358	4.358	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	220242	$ 456.606.693
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	220255	$ 200.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	220255	$ 200.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	220255	$ 200.000
4354	4.354	890.984.761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - E	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-GEST PRED-GLB	220292	$ 100.689
4354	4.354	890.984.761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - E	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-GEST PRED-GLB	220301	$ 315.031
2363	2.363	811.023.564	IMPRESOS BEGON LTDA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-SOC Y COM-GLB	220303	$ 19.833
2363	2.363	811.023.564	IMPRESOS BEGON LTDA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-SOC Y COM- GLB	220303	$ 19.833
2363	2.363	811.023.564	IMPRESOS BEGON LTDA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2- SOC Y COM-GLN	220303	$ 19.834
VALOR TOTAL						**$ 2.021.291.993**