Medellín, 26 de enero de 2024 100.1- 20243000624

Ingeniero
JUAN FERNANDO RIVERA GARCÉS
Supervisor del contrato Subsecretaría de
Despacho SIFMunicipio de Medellín

ASUNTO: Entrega de Informe mensual con corte a noviembre 2023 correspondiente al Contrato Interadministrativo Nº 90649 de 2021 cuyo objeto es: "*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN*".

Cordial saludo,

En atención con lo establecido en el contrato del asunto, me permito anexar la información que se relaciona a continuación:

- Descripción de las actividades desarrolladas y avance respectivo en cada componente ycada proyecto.
- Ficha financiera del contrato interadministrativo Nº 90649 de 2021.
- Informe de rendimientos financieros
- Extracto Bancario de la cuenta de ahorro No. 220180407637 del BANCO POPULAR.

Lo anterior actualizado al mes de noviembre 2023

.Atentamente,

ADRIANA PATRICIA GOMEZ GIL
Profesional Líder
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU-

Proyectó: Tatiana Gutiérrez Ramirez.
Profesional Admitiva y Fra Convenio

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
- EDU -

INFORME MENSUAL Nº28
NOVIEMBRE 2023

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

Empresa de Desarrollo Urbano
Municipio de Medellín

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600090649 DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL – PROYECTOS URBANOS INTEGRALES 11

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 11

1.2 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023.....11

1.3 LOCALIZACIÓN 12

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 13

2.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600090649 DE 2021 13

2.2 CONTRATANTE 13

2.3 CONTRATISTA 13

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN.....13

2.5 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.....13

2.6 OBJETO 14

2.7 ACTA DE INICIO 14

2.8 CONDICIONES INICIALES 14

2.8.1 PLAZO 14

2.8.2 VALOR..... 14

2.8.3 ORIGEN DE LOS RECURSOS..... 15

2.8.4 ALCANCE DEL OBJETO..... 15

2.8.5 CRONOGRAMA INICIAL..... 18

2.9 MODIFICACIONES AL CONTRATO 19

2.9.1 MODIFICACIÓN Nº1..... 19

2.9.2 MODIFICACIÓN Nº2..... 19

2.9.3 MODIFICACIÓN Nº3..... 21

2.9.4 MODIFICACIÓN Nº4..... 22

2.9.5 MODIFICACIÓN Nº5..... 24

2.10 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.....25

3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - PROYECTOS PRIORIZADOS.26

3.1 PUI COMUNA 13.....26

3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 27

3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.... 29

3.2 PUI NOROCCIDENTAL 34

3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 34
3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 36

3.3 PUI CENTRO ORIENTAL 37
3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 38

3.4 PUI IGUANÁ 40
3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 41
3.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 43
3.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 44
3.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO 45
3.4.5 ECOPARQUE MASSAVIELLE 46

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 48

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 48
4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO 48
4.1.2 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF 48

4.2 ALERTAS REPRESENTATIVAS DEL CONTRATO 49
4.2.1 NECESIDAD DE RECURSOS ADICIONALES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE CONTRACTUAL 49
4.2.2 NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE CONTRACTUAL 50
4.2.3 DEMORAS EN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS 51

4.3 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN N°6 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 52

4.4 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO 53
4.4.1 CRONOGRAMA 53
4.4.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I. 54
4.4.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO 55
4.4.4 EJECUCIÓN FÍSICA: PROGRAMADO VS REAL 56
4.4.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA 57
4.4.6 EJECUCIÓN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL 58
4.4.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA 59

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 60

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 60

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL 61

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA 61

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES....61
5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO....62
5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V....63
5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES....63
5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES....63
5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES....65
5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES....65
5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS....66
5.12 HONORARIOS GENERADOS....69
5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO....69
5.13.1 FICHA FINANCIERA....69
5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS....73
5.13.3 EXTRACTO BANCARIO....74
5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS....74
6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO....75
6.1 PUI COMUNA 13....75
6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2....75
6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2....78
6.2 PUI NOROCCIDENTAL....78
6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1....78
6.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84....82
6.3 PUI CENTRO ORIENTAL....83
6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES....83
6.4 PUI IGUANÁ....86
6.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA....86
6.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2....88
6.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO....89
6.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE....92
6.5 METAS ALCANZADAS....94
6.6 METAS PRÓXIMO MES....95
6.7 CONCLUSIONES GENERALES....95

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS.....98

7.1 PUI COMUNA 13.....98

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 98

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales 98

7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos 98

7.1.1.3 Diseño de Alumbrado Público.....99

7.1.1.4 Proceso de contratación de obra e interventoría 99

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2.....100

7.2 PUI NOROCCIDENTAL 101

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 101

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto.....101

7.2.1.2 Estudio de conectividad ambiental y ecológica 101

7.2.1.3 Aprobación de trámites ambientales.....101

7.2.1.4 Diseño de Alumbrado Público.....102

7.2.1.5 Elaboración de presupuesto oficial de obra.....102

7.2.1.6 Proceso de contratación de obra e interventoría 102

7.2.1.7 Información básica de los contratos 103

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84.....105

7.2.2.1 Levantamiento topográfico.....105

7.2.2.2 Diseños técnicos.....106

7.2.2.3 Información básica de los contratos 107

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL 109

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 109

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto.....109

7.3.1.2 Diseño de Alumbrado Público.....109

7.3.1.3 Aprobación de tramites ambientales.....109

7.3.1.4 Elaboración de presupuesto oficial de obra.....110

7.3.1.5 Proceso de contratación de obra e interventoría 110

7.3.1.6 Topografía de tramo adicional al proyecto 112

7.4 PUI IGUANÁ 113

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 113

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico 113

7.4.1.2 Información básica de los contratos 113

7.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA.....114

7.4.2.1 Estudios y Diseños Técnicos.....114

7.4.2.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra.....115

7.4.2.3 Proceso de contratación de obra e interventoría 116

7.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 117

7.4.3.1 Actualización y/o Calibración de Estudios y Diseños Técnicos 117

7.4.3.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra 118
7.4.3.3 Proceso de contratación de obra e interventoría 118
7.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO 120
7.4.4.1 Levantamiento topográfico 120
7.4.4.2 Estudios y diseños técnicos 121
7.4.5 ECOPARQUE MASSAVIELLE 123
7.4.5.1 Levantamiento topográfico 123
7.4.5.2 Estudios y diseños técnicos 124
7.4.6 CONSULTORÍA DE DISEÑOS TÉCNICOS 126
7.4.6.1 Información básica de los contratos 126
8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL 129
8.1 PUI COMUNA 13 129
8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 129
8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 129
8.2 PUI NOROCCIDENTAL 129
8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 129
8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 134
8.3 PUI CENTRO ORIENTAL 134
8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 134
8.4 PUI IGUANÁ 136
8.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 136
8.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 137
8.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65 137
8.4.3.1 Sub-Componente Técnico 138
8.4.3.2 Sub- Componente Social y Jurídico 138
8.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 138
8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 138
8.6 DIFICULTADES 138
8.7 METAS ALCANZADAS 139
8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES 139
8.9 CONCLUSIONES GENERALES 139
9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN 140
9.1 PUI COMUNA 13 140
9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 140
9.1.1.1 Información contractual 140
9.1.1.2 Programación y avance 141

9.1.1.3 Empleabilidad....142
9.1.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo....143
9.1.1.5 Avances....145
9.1.1.6 Dificultades....145
9.1.1.7 Necesidades....145
9.1.1.8 Justificación del atraso....145
9.1.1.9 Alertas....145
9.1.1.10 Registro fotográfico....146
9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2...148
9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo....148
9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo....150
9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2....151
9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 152
9.1.2.5 Indicadores....153
9.1.2.6 Empleabilidad....154
9.1.2.7 Estado actual....154
9.1.2.8 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF....154
9.1.2.9 Necesidades....154
9.2 PUI NOROCCIDENTAL....154
9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1....154
9.2.1.1 Información contractual del proyecto completo....154
9.2.1.2 Programación y avance....156
9.2.1.3 Empleabilidad....157
9.2.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo....158
9.2.1.5 Avances....159
9.2.1.6 Dificultades....159
9.2.1.7 Necesidades....160
9.2.1.8 Alertas....161
9.2.1.9 Justificación del atraso....162
9.2.1.10 Registro fotográfico....164
9.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84....165
9.3 PUI CENTRO ORIENTAL....165
9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES....165
9.3.1.1 Información contractual del proyecto completo....165
9.3.1.2 Programación y avance....166
9.3.1.3 Empleabilidad....167
9.3.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo....168
9.3.1.5 Avances....169
9.3.1.6 Dificultades....169
9.3.1.7 Necesidades....170
9.3.1.8 Justificación del atraso....170
9.3.1.9 Alertas....170

9.3.1.10 Registro fotográfico 170

9.4 PUI IGUANÁ 172
9.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 172
9.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 172
9.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO 173
9.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 173

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 174

10.1 PUI COMUNA 13 174
10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 174
10.1.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra 174
10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 174
10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales 175
10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 175

10.2 PUI NOROCCIDENTAL 175
10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 175
10.2.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra 175
10.2.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 176
10.2.1.3 Seguimiento a permisos ambientales 177
10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 177

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL 177
10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 177
10.3.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra 177
10.3.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 178
10.3.1.3 Seguimiento a permisos ambientales 178

10.4 PUI IGUANÁ 178
10.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 178
10.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 179
10.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65 179
10.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 179

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 180
10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO 180

10.6 DIFICULTADES 181

10.7 METAS ALCANZADAS 181

10.8 METAS PRÓXIMO MES 182

10.9 ALERTAS 182

10.10 ANEXOS 182

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL 183

11.1 PUI COMUNA 13.....183
11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2.....183
11.1.1.1 Actividades con comunidad 183
11.1.1.2 Recorridos 184
11.1.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 184
11.1.1.4 Informe de Empleo Mensual.....185
11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2...185

11.2 PUI NOROCCIDENTAL 185
11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 185
11.2.1.1 Actividades con comunidad 185
11.2.1.2 Recorridos 186
11.2.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 186
11.2.1.4 Informe de Empleo Mensual.....187
11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84.....187
11.2.2.1 Actividades con comunidad 187
11.2.2.2 Recorridos 187
11.2.2.3 Coordinación interinstitucional.....187

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL 188
11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 188
11.3.1.1 Actividades con comunidad 188
11.3.1.2 Recorridos 188
11.3.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 189
11.3.1.4 Informe de Empleo Mensual.....189

11.4 PUI IGUANÁ 189
11.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA.....189
11.4.1.1 Actividades Comunitarias.....189
11.4.1.2 Recorridos 190
11.4.1.3 Coordinación Interinstitucional.....190
11.4.2 ECOPARQUE MASAVIELLE.....190
11.4.2.1 Actividades Comunitarias.....190
11.4.2.2 Recorridos 190
11.4.2.3 Coordinación Interinstitucional.....190
11.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO.....190
11.4.3.1 Actividades Comunitarias.....190
11.4.3.2 Recorridos 190

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 190

11.6 DIFICULTADES 191

11.7 METAS ALCANZADAS.....191

11.8 METAS PRÓXIMO MES....191

11.9 CONCLUSIONES GENERALES....191

11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL....192

11.11 ANEXOS....192

12. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL....193

12.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA....193

12.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS....193

12.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS....193

12.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION....193

1. INFORMACIÓN GENERAL – PROYECTOS URBANOS INTEGRALES

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Proyectos Urbanos Integrales son un instrumento de intervención urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo social y lo institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, facilitando todas las herramientas del desarrollo de forma simultánea en función del área de intervención. Contribuyen a la transformación integral y garantizan equidad en la ocupación del territorio, mediante acciones que propician la integración socio espacial y de inclusión social, por medio de acciones intersectoriales e interinstitucionales coordinadas y con la participación de las comunidades involucradas en los procesos del mejoramiento integral del hábitat.

Los PUI actúan para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de tratamientos urbanos tales como la renovación urbana, el mejoramiento barrial, la consolidación, extensión urbana, desarrollo, redesarrollo, conservación y recuperación, desde los componentes de espacio público, vivienda, movilidad y equipamientos.

Aportan a la consolidación de los sistemas estructurantes del espacio público, de los equipamientos sociales, para seguir tejiendo los escenarios de la vida pública en la construcción de la cultura ciudadana, armonizando las intervenciones con los proyectos de conectividad, movilidad y transporte público, con la generación de empleo y el fortalecimiento de las actividades económicas, para lograr condiciones de habitabilidad mejoradas con criterios de sostenibilidad social y económica y calidad ambiental del hábitat.

Estos proyectos están concebidos como un medio para detonar en las áreas de intervención, diversos proyectos y programas de tipo físico, institucional, social, ambiental y normativo. Proyectos que con un área de intervención tan amplía, deben generar diversas fases de desarrollo a varios años, pues se entienden los proyectos urbanos integrales, dentro del marco de los procesos de desarrollo urbano, como metodologías dinámicas que se van estructurando y reestructurando de acuerdo con su avance y priorización en el tiempo.

1.2 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023

Dentro de su *CAPÍTULO IV: Línea Estratégica 4. Ecociudad*, en el *componente Urbanismo Ecológico, Programa: Centralidades y Equipamientos para el desarrollo territorial*, tiene como objetivo general:

- *"Mejorar el desarrollo urbanístico en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín."*

Y como objetivos específicos:

- *Mejorar el estado del espacio público y la conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales."*


- *"Generar nuevas conexiones y mejorar las condiciones de los ejes de conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales…"*

En consecuencia, el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Suministros y Servicios y la Secretaría de Infraestructura Física, requiere de la celebración de diferentes contratos para el cabal desarrollo de sus actividades y cometido estatal.

La Empresa de Desarrollo Urbano, fiel al cumplimiento de su misión y visión empresarial, tiene por objeto el desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales, para lo cual puede celebrar contratos con diferentes entidades públicas y privadas con el fin de liderar Proyectos Urbanos Integrales, lo que la hace idónea para llevar a cabo los estudios arquitectónicos, urbanos y técnicos relacionados con el Plan de Desarrollo, mediante el diseño, la gestión y su ejecución a través de la articulación intersectorial y la coordinación interinstitucional, orientadas al beneficio de la comunidad. Por lo cual, la Alcaldía de Medellín suscribe con la Empresa de Desarrollo Urbano el Contrato Interadministrativo 4600090649 de 2021 para darle continuidad a los Proyectos Urbanos Integrales de la Ciudad de Medellín.

1.3 LOCALIZACIÓN

Los proyectos priorizados están ubicados en las comunas 6 (Doce de Octubre) - PUI Noroccidental, Comuna 8 (Villa Hermosa) - PUI Centro oriental y Comuna 13 (San Javier) - PUI Comuna 13 y PUI Iguaná del Municipio de Medellín.



2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600090649 DE 2021

Se ha convenido celebrar el presente Contrato Interadministrativo, el cual se viabilizó mediante Acto Justificatorio de la Contratación Directa, Resolución Nro. 202150052827 del 09 de junio de 2021, mediante el cual se resolvió ordenar la Contratación Directa con la Empresa de Desarrollo Urbano. EDU.

2.2 CONTRATANTE

DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

2.3 CONTRATISTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
SUBGERENCIA DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS
NIT: 800.223.337-6
GERENTE: RAUL EDUARDO MORALES VALLEJO

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, adquiere el compromiso con el Municipio de Medellín, mediante un contrato interadministrativo por el sistema de administración delegada de recursos, para la gestión integral de los estudios y diseños, gestión predial y construcción de los proyectos urbanos integrales –PUI priorizados en el Municipio de Medellín.

Por tratarse de un contrato de mandato por administración delegada, las obligaciones que asume la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- en el Contrato Interadministrativo se limita, a lo que social, jurídica, administrativa y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución de las intervenciones, es decir la cobertura está limitada por estas variables.

Los contratos celebrados por la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- se regirán por el Manual Interno de Contratación de la EDU, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal con régimen contractual excepcional al Estatuto General de Contratación de la Administración.

2.5 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El 13 de julio de 2021 se suscribe con la Alcaldía de Medellín el Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021, el cual tendrá supervisión administrativa, financiera y jurídica por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

2.6 OBJETO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

2.7 ACTA DE INICIO

Las partes acuerdas suscribir el acta de inicio del presente contrato interadministrativo el **04 DE AGOSTO DE 2021.**

2.8 CONDICIONES INICIALES

2.8.1 PLAZO

El plazo requerido para la ejecución del contrato interadministrativo es de VEINTINUEVE **(29) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2.8.2 VALOR

El costo total estimado del contrato interadministrativo es de TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. **($35.045.913.969)**. Discriminados de la siguiente forma:

- RECURSOS A ADMINISTRAR

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L **($32.721.502.719).**

De los cuales los recursos "Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal", por valor de: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA DE PESOS M/L **($3.846.279.460).**

- HONORARIOS EDU

Honorarios sobre los recursos a invertir en costos directos e indirectos (6%): MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. **($1.711.547.397).** ANTES DE IVA.

Honorarios sobre los recursos a invertir en "Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal" (3%): CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L. **($125.871.383)** ANTES DE IVA.

IVA sobre honorarios recursos a invertir (19%): TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L **($349.109.568)**

- GRAVAMEN DE MOVIMIENTO FINANCIERO (GMF)

Gravamen de Movimiento Financiero (4x1000): CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M.L. **($137.882.902**)

2.8.3 ORIGEN DE LOS RECURSOS

- PROYECTO: 200032

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Comuna 13
Código BPIN: 2020050010236
Fondo: 110070121
Recursos Ordinarios 2021

- PROYECTO: 200034

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Centro Oriental
Código BPIN: 2020050010235
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

- PROYECTO: 200035

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Noroccidental
Código BPIN: 2020050010240
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

- PROYECTO: 200036

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Iguaná
Código BPIN: 2020050010219
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.8.4 ALCANCE DEL OBJETO

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión

de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

Los demás proyectos que sean priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales.

- GESTIÓN INTEGRAL DE ADQUISICIÓN PREDIAL

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la gestión integral y coordinación de las actividades inherentes a la adquisición de predios requeridos para adelantar los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI.

PUI	PROYECTO	N° PREDIOS
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	8
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83- TRAMO 1	18
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	20
TOTAL		**46**

Los demás proyectos que sean priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales.

- ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y TÉCNICOS

El alcance de este componente en el presente contrato interadministrativo incluye la elaboración de ajustes a los diseños arquitectónicos, la elaboración, actualización y desarrollo de estudios y diseños técnicos, ambientales y sociales, además del seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental, social y jurídico a los

proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI, teniendo en cuenta las restricciones normativas, ambientales, sociales y económicas que tengan lugar. También determinando, según los estudios y diseños ya elaborados en contrataciones anteriores, cuáles deben ser ajustados o completados por las causas sustentadas por el contratista y verificadas por el contratante, la interventoría del proyecto.

PUI	PROYECTO	AREA
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	1.804
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	11.938,1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	1.588
TOTAL		**15.330.1**

Los demás proyectos que sean priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales.

- EJECUCIÓN DE OBRA

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la coordinación y ejecución de las obras requeridas para los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

Los demás proyectos que sean priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales.

Los recursos destinados para la ejecución de los diseños en los Proyectos Urbanos Integrales se deberán enfocar en la construcción de los diseños objeto de este contrato, según los proyectos y polígonos priorizados cuando se tenga disponibilidad del suelo una vez surtida la gestión predial en el territorio y los estudios y diseños aprobados en los sub-polígonos que delimite el consultor. A medida que se demuelan los predios, se deberá adelantar la priorización de uno o varios sub-polígonos para adelantar la construcción parcial, no siendo necesario esperar a tener disponible todo el espacio de trabajo del polígono priorizado para

iniciar su construcción, lo cual direcciona el proyecto a implementar la metodología SCRUM.

Cabe resaltar que la Secretaría de Infraestructura Física podrá determinar nuevas zonas de intervención dentro de los proyectos priorizados o zonas aledañas con obras complementarias necesarias para el correcto funcionamiento de los proyectos.


La Empresa de Desarrollo Urbano realizará las ejecuciones los proyectos de acuerdo con las prioridades convenidas con la Secretaría de Infraestructura Física y hasta donde los recursos alcancen, los cuales se definirán una vez se tenga los diseños definitivos. El proyecto priorizado se puede ejecutar por fases debido a la disponibilidad de recursos.

La EDU podrá iniciar el proceso de contratación de las obras, con el debido soporte presupuestal, por tramos o fases, siempre y cuando cuente con la totalidad de los predios, locales o áreas necesarias para la intervención del tramo específico y con todos los permisos necesarios para ello; para lo cual el Municipio podrá hacer entrega parcial en cada tramo o fase.

Se podrán priorizar para ejecución otros proyectos que no se encuentren financiados por otro contrato interadministrativo, previa autorización de la Secretaría de Infraestructura Física, así como las modificaciones a que dé lugar.

2.8.5 CRONOGRAMA INICIAL

Se adjunta el cronograma inicial del contrato interadministrativo:



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	0	PUI PRIORIZADOS 2021	884 días?	4/08/21	4/01/24
1	1	Acta de inicio	0 días	4/08/21	4/08/21
2	2	Personal	16 días	4/08/21	20/08/21
3	2.1	Activación a gestión humana	1 día?	4/08/21	5/08/21
4	2.2	Contratación de personal	15 días?	5/08/21	20/08/21
5	3	Proyectos	870 días?	4/08/21	21/12/23
6	3.1	Conectividad estación del cable Las Torres - Cerro Los Valores	824 días	4/08/21	6/11/23
7	3.1.1	Diseños arquitectónicos	120 días	23/08/21	21/12/21
11	3.1.2	Diseños técnicos	110 días	4/08/21	21/11/21
14	3.1.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
17	3.1.4	Ejecución de obra	508 días	16/06/22	6/11/23
30	3.2	Paseo urbano cr 83 tramo 1	853 días?	4/08/21	5/12/23
31	3.2.1	Diseños arquitectónicos	227 días?	23/10/21	6/06/22
37	3.2.2	Diseños técnicos	246 días	4/08/21	7/04/22
49	3.2.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
52	3.2.4	Ejecución de obra	561 días	22/05/22	5/12/23
65	3.3	Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2	583 días	20/08/21	26/03/23
66	3.3.1	Ejecución de obra	583 días	20/08/21	26/03/23
79	3.4	Obras complementarias Sendero de conexión Independencias II	253 días	20/08/21	30/04/22
80	3.4.1	Ejecución de obra	253 días	20/08/21	30/04/22
93	3.5	Conectividad Blanquizal fase 2 (parque barrial Blanquizal)	854 días?	20/08/21	21/12/23
94	3.5.1	Diseños arquitectónicos (con BIM)	312 días?	2/11/21	9/09/22
102	3.5.2	Diseños técnicos	355 días	20/08/21	10/08/22
122	3.5.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
125	3.5.4	Ejecución de obra	478 días	30/08/22	21/12/23
138	4	Liquidación	14 días?	21/12/23	4/01/24

2.9 MODIFICACIONES AL CONTRATO

2.9.1 MODIFICACIÓN Nº1

El 23 de julio de 2021 se suscribe la Modificación Nº1 al contrato interadministrativo Nº4600090649 de 2021, en el cual se acuerda modificar las siguientes clausulas:

- PRIMERO: Modificar la cláusula octava: garantías, del contrato interadministrativo No. 4600090649 de 2021, exclusivamente en lo que respecta a la garantía de cumplimiento, que quedará así:

  CUMPLIMIENTO: Será del veinte (20%) del valor de los honorarios, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, en todo caso, no podrá ser inferior al término de liquidación del contrato.

- SEGUNDO: La presente MODIFICACIÓN queda sometida a las demás cláusulas establecidas en el Contrato Interadministrativo No. Municipio 4600090649 de 2021.

- TERCERO: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS: LAS PARTES manifiestan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incursas en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses previstas en las leyes sobre la materia al momento de la firma de esta modificación.
- CUARTO: La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

- QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: Justificación de modificación elaborada por La EDU y Acta número 55 del 23 de julio del 2021 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Infraestructura Física.

2.9.2 MODIFICACIÓN Nº2

El 12 de mayo de 2022 se suscribe la Modificación Nº2 al contrato interadministrativo Nº4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

- PRIMERO: VALOR. Adicionar el valor del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($2.944.057.451) conforme a los CDP N°4000109144 y N°4000109145 del 11/03/2022 y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación.

- SEGUNDO: MODIFICACIÓN EL ALCANCE - Modificar el alcance del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, el nuevo texto quedara así:

  Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 • PASEO URBANO CARRERA 84
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

  Los demás proyectos que sean priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales.

- TERCERO: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021.

- CUARTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS: Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CDP	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL
110070122	74100000	2320202005	4000109144	50092602	4800013712	200032	$1.379.481.582
110070122	74100000	2320202008	4000109144	50092602	4800013712	200032	$120.518.418
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$725.769.619
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$377.647.574
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$106.000.000
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$39.224.700
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$195.415.558

- QUINTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021.

2.9.3 MODIFICACIÓN Nº3

El 12 de septiembre de 2022 se suscribe la Modificación Nº3 al contrato interadministrativo Nº4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

- PRIMERO: MODIFICACIÓN EL ALCANCE: Modificar el alcance del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, de conformidad con lo expuesto en el numeral "1.1 Modificación del Alcance" del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

  Se excluye del alcance del contrato, en todos sus componentes, el proyecto CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL.

  Se incluye del alcance del contrato los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física:

  PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA: Ajuste de diseños arquitectónicos; Estudios y diseños técnicos; Aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; adquisición predial; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra. CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2: Ajuste de Diseños Arquitectónicos; Calibración de Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

  PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO: Elaboración de Diseños Arquitectónicos; Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; adquisición predial; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

  ECOPARQUE MASAVIELLE: Diseños Arquitectónicos; Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; elaboración de presupuesto.

- SEGUNDO: REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: Redistribuir los recursos por valor de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ML. ($ 6.254.953.318), de conformidad con lo expuesto en el numeral "1.2 Redistribución de recursos N°1" del escrito de justificación.

- TERCERO: VALOR: Adicionar el valor del Contrato Interadministrativo No. 4600090649 de 2021, por valor de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($3.199.075.199) de conformidad con lo expuesto en el numeral "2. Adición de recursos" del escrito de justificación.

- CUARTO: GARANTÍAS: El Contratista, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

- QUINTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS: Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CDP	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL
110000221	74100000	2320202005	4000110581	50093497	4800013988	200034	305.457.898
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200034	457.366.782
110000221	74100000	2320103001	4000110581	50093497	4800013988	200034	131.062.080
110000221	74100000	2320202005	4000110581	50093497	4800013988	200036	1.907.767.056
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200036	111.032.532
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200036	143.188.851
110000221	74100000	2320103001	4000110581	50093497	4800013988	200036	143.200.000

- SEXTO: en lo demás, la presente modificación, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo n° 4600090649 de 2021.

- SÉPTIMO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del contratista, d) Justificación, e) Certificados de disponibilidad, f) registro presupuestal.

2.9.4 MODIFICACIÓN Nº4

El 13 de febrero de 2023 se suscribe la Modificación Nº4 al contrato interadministrativo Nº4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

- PRIMERO: ADICIONAR el valor del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600090649 DE 2021, en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L. ($2.494.605.328) conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N°4000112852 del 31/01/2023, el Registro Presupuestal RP N°4800014326 y en el escrito de justificación que hace parte de la modificación.

- SEGUNDO: MOVIMIENTOS de cantidades al interior del Componente de Personal por valor de CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M.L. ($103.867.142):

Cabe aclarar, que estos movimientos de cantidades al interior del Componente de Personal no modifican el valor total del componente, cuyo valor actual que asciende a CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M.L ($4.342.526.076) como se relacionan a continuación:

CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES TOTALES LUEGO DE MODIFICACIÓN N°3			MODIFICACIÓN N° 4: ADICIÓN N°3			CONDICIONES TOTALES LUEGO DE MODIFICACIÓN N°4		
Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedic (mes)	Cant	Vr. Total	Ded (mes)	Cant	Vr. Total	Ded (mes)	Cant	Vr. Total
Equipo Administrativo y Jurídico	Abogado	29	1	$ 162.718.623	-4	1	-$26.815.432	25	1	$135.903.191
Equipo de Diseño (Diseños Arquitectónicos)	Arquitecto BIM	0	0	$ -	3	1	$20.111.574	3	1	$20.111.574
	Arquitecto Diseño	8	1	$ 47.410.592	4	1	$26.815.432	12	1	$74.226.024
	Arquitecto Supervisión de Obra	26	1	$ 149.669.706	-3	1	-$20.111.574	23	1	$129.558.132
Equipo de Gestión Predial	Profesional Social	20	1	$ 113.481.088	3	1	$20.111.574	23	1	$133.592.662
	Ingeniero Civil	19	1	$ 126.459.203	3	1	$23.646.501	22	1	$150.105.704
	Profesional revisor Catastro Municipal	10	1	$ 56.109.870	-10	1	-$56.109.870	0	0	$ -
	Editor GDB - Argis	13	1	$ 56.362.595	0	1	-$830.266	13	1	$55.532.329
	Auxiliar administrativo	11	1	$ 30.764.459	3	1	$10.024.515	14	1	$40.788.974
	Tramitador	16	1	$ 42.284.784	1	1	$3.157.546	17	1	$45.442.330
SUB TOTAL COMPONENTE DE PERSONAL				**$ 4.342.526.076**			**$ -**			**$4.342.526.076**

- TERCERO: VIGENCIAS Y MODIFICACIONES: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado mediante el presente documento.

- CUARTO: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA o ASOCIADO, deberá adicionar/ampliar/modificar las garantías del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

- QUINTO: PUBLICACIÓN: La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

- SEXTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del contratista o asociado, d) Justificación, e) Acta de Comité Interno de Planeación según consta en el Acta N°08 del 10 de febrero de 2023.

2.9.5 MODIFICACIÓN Nº5

El 28 de septiembre de 2023 se suscribe la Modificación Nº5 al contrato interadministrativo Nº4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

- PRIMERO: ADICIÓN N°4: Por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($4.493.373.425) conforme al CDP N°4000114608, destinados al proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 adscrito al PUI Comuna 13.

- SEGUNDO: AMPLIACION N°1: Por el termino de cuatro (4) meses, contados a partir del cinco (5) de enero de dos mil veinticuatro (2024), hasta el cinco (5) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), ambas fechas inclusive.

- TERCERO: OTROSI N°5: Redistribución N°2 y ajuste a ficha financiera.

- CUARTO: GARANTÍAS: Una vez viabilizada la solicitud y se presente minuta para la modificación N°5 (Adición N°4, Ampliación N°1 y Otrosí N°5) al contrato interadministrativo, se generara por parte de Empresa de Desarrollo Urbano– EDU, la actualización de las garantías de considerarse procedente, de acuerdo con la nuevas condiciones contractuales, las cuales serán entregadas a la Entidad para su revisión y aprobación, lo anterior de conformidad con la clausura octava del contrato interadministrativo.

- QUINTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS: Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA o ASOCIADO, y los que implique para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	CDP	SOLICITUD PEDIDO	RP	NUMERO	POS	VALOR TOTAL
110021817	74100000	2320202005	4000114608/001	50097151	4800014631	200032	00010	384.946
110021819	74100000	2320202005	4000114608/002	50097151	4800014631	200032	00020	3.930.815.264
110021821	74100000	2320202005	4000114608/003	50097151	4800014631	200032	00030	263.919.838
110021821	74100000	2320202005	4000114608/003	50097151	4800014631	200032	00040	46.372.338
110021823	74100000	2320202005	4000114608/004	50097151	4800014631	200032	00050	251.881.039

- SEXTO: en lo demás, la presente modificación, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021.

- SEPTIEMO: PUBLICACION: La presente MODIFICACION, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios.

2.10 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO


CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NIT 890.905.211-1		
SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO RIVERA GARCÉS		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU NIT 800.223.337-6		
DEPENENCIA EDU:	SUBGERENCIA DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS		
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE JULIO DE 2021		
ACTA DE INICIO:	**04 DE AGOSTO DE 2021**		
CONDICIONES INICIALES			
PLAZO INICIAL	**29 MESES**		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR INICIAL	**$35.045.913.969**		
VALOR A ADMINISTAR:	$32.721.502.719	**HON, IVA Y GMF**	$2.324.411.250
MODIFICACIONES			
PLAZO AMPLIACION Nº 1	**4 MESES**		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	5 DE MAYO DE 2024		
VALOR ADICION Nº 1	**$2.944.057.451**		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.736.912.580	**HON, IVA Y GMF**	$207.144.871
VALOR ADICION Nº 2	**$3.199.075.199**		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.899.941.029	**HON, IVA Y GMF**	$299.134.170
VALOR ADICION Nº 3	**$2.494.605.328**		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.319.084.060	**HON, IVA Y GMF**	$175.521.268
VALOR ADICION Nº 4	**$4.493.373.425**		
VALOR A ADMINISTAR:	$4.168.654.888	**HON, IVA Y GMF**	$324.718.537
CONDICIONES TOTALES ACTUALES			
PLAZO TOTAL	**33 MESES**		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**05 DE MAYO DE 2024**		
VALOR TOTAL	**$48.177.025.372**		
VALOR A ADMINISTAR:	**$44.844.469.129**	**HON, IVA Y GMF**	**$3.332.556.244**
% EJECUCIÓN FINANCIERA	**51,8 %**		
% EJECUCIÓN FÌSICA	**87,7 %**		

3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - PROYECTOS PRIORIZADOS

3.1 PUI COMUNA 13

Proyecto Urbano Integral Comuna 13, parte de la consolidación de un eje estructurante artificial, el cual es el metro cable nuevo occidente o línea J del Metro de Medellín, como parte de una estrategia de acercamiento y accesibilidad de las estaciones del sistema de transporte público a las comunidades cercanas, así mismo buscando mejorar las condiciones físicas y sociales de estos territorios, con presencia institucional y participación ciudadana para la formulación de proyectos que aporten al desarrollo global de la comuna 13.

En el desarrollo del diagnóstico y formulación del PUI Comuna 13, se identifican otros sectores de la comuna, por fuera del eje estructurante inicial, que requieren atención inmediata, luego de episodios de violencia extrema sobre sectores con unas condiciones sociales, culturales y físicas muy desfavorables, por su bajos indicadores de calidad de vida en términos económicos, físicos, de seguridad, de educación, entre otros, así como pocos espacios de calidad para el encuentro ciudadano y para el desarrollo de sus actividades cotidianas, como el deporte, la recreación, la cultura, etc. Por lo cual se propone ampliar el polígono de análisis territorial del PUI, para formular proyectos que impacten de manera positiva sobre estos territorios.



El Proyecto Urbano Integral Comuna 13, se plantea como herramienta para articular y tejer el territorio a partir de proyectos urbanos de carácter barrial, como senderos y puentes peatonales, conectividades y viaductos vehiculares, paseos urbanos, centralidades barriales, equipamientos comunitarios, entre otros.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 450 Ha.
Población beneficiada: 140.000 habitantes aproximadamente


3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

El Proyecto se encuentra localizado en la Comuna 13 San Javier, en la parte alta del Barrio Las Independencias 3, desde la calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113. Este sector se caracteriza por presentar condiciones de vida precarias, debido a que su conformación urbana es derivada de procesos de invasión o asentamiento informales desarrollados a lo largo de los últimos 35 años; dicho proceso ha generado un tipo de ocupación del suelo en forma orgánica, desordenada, e informal sobre una topografía con altas pendientes y sin ningún tipo de planificación que posibilitara la aparición de condiciones mínimas para los procesos de urbanización, así como la existencia de una regulación predial, la disponibilidad de infraestructuras de movilidad vehicular, peatonal o espacio público, ubicándolo como uno de los barrios con menor índice de desarrollo humano de la ciudad.

Este territorio se constituye en un entorno barrial que, por las condiciones de informalidad, no posee infraestructuras de movilidad vehicular y las áreas peatonales existentes ofrecen mínimas condiciones físicas y técnicas para su utilización. Estas condiciones son el resultado de la morfología urbana que presenta la zona, la cual ha generado la aparición de un sin número de senderos peatonales para la conectividad barrial totalmente fragmentados en su continuidad, los cuales, condicionados por la topografía del lugar, solo se unen por interminables secuencias de escaleras y senderos muy angostos.

La propuesta busca re-cualificar la sección publica existente haciendo un mejoramiento de las áreas peatonales mediante el ensanche de la sección actual del viaducto, la cual hoy en día cuenta con una sección aproximada de 1m y la sección propuesta es ampliarla a 4,5 m, con lo cual se lograría mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector, el mejoramiento de accesos a predios y la generación de espacios públicos.

La idea primordial para este proyecto es generar un sendero o conexión peatonal para darle continuidad a lo largo del sector Independencias 1, 2 y 3, a modo de paseo urbano, que integre física y socialmente estos sectores, mejorando las condiciones de movilidad y espacio público de los habitantes del sector, aprovechando el potencial paisajístico de la zona y propiciando la aparición de una secuencia de parques cuya localización obedece a una estrategia determinada por la relación con la topografía y por la ubicación urbana, el cual se complementará con un mobiliario urbano que permita la posibilidad de configurar nuevos espacios de encuentro y esparcimiento y el adecuado tratamiento de taludes (bajos viaducto) y generación de zonas verdes.



El proyecto se comporta como articulador urbano, pues se ubica en la zona que topográficamente ofrece la mejor opción para vincularse con los tramos ya ejecutados del Viaducto Media Ladera, espacio público que mejorará la movilidad peatonal en un entorno de altas pendientes.

También estará dotado de Espacios públicos complementarios, los cuales son pequeños parques o plazoletas que acompañan el recorrido del viaducto. Estos se emplazarán en las áreas libres existentes y en aquellas zonas libres dejadas por el proceso de adquisición de predios necesarios para la implementación técnica del proyecto, generando sitios adecuados para el encuentro ciudadano, la convivencia y la recreación. La intervención incluye la instalación de módulos de venteros en las áreas de plazoleta y/o estancias.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.540 m2
Espacio público construido: 1.051 m2
Longitud: 102 ml

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

El proyecto Obras Complementarias de Sendero de conexión Independencias 2 se encuentra ubicado en la Comuna 13, Barrio Independencias 2, sobre la carrera 112, desde la calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3 donde se presentan asentamientos con condiciones de vida particulares que lo posicionan como uno de los barrios con menor índice de desarrollo en el Municipio de Medellín, esto debido a su conformación urbana derivada de procesos de invasión a lo largo de los últimos 30 años; proceso que ha consolidado un tipo de apropiación del suelo cuya forma urbana orgánica y desordenada sobre una topografía de alta pendiente y con atributos urbanísticos limitados en cuanto a la movilidad vehicular, movilidad peatonal, espacio público, entre otros.

Por esta razón, se establece como componente básico del proyecto Sendero de Conexión Independencias 2 la generación de un sistema de movilidad acompañado por una intervención en espacio público que articule la parte alta del sector de Las Independencias con otros sectores de la comuna y mejore las condiciones de accesibilidad y recorrido de los habitantes del sector.

El proyecto hace parte de una intervención integral de movilidad y espacio público formulada para el barrio Las Independencias, conformada por los Reversaderos (vías de acceso al barrio), senderos peatonales escalonados y el Viaducto Media Ladera. Dichas intervenciones están pensadas para mejorar la movilidad y accesibilidad al barrio en cada uno de sus sectores, Las Independencias 1, 2 y 3, hasta el barrio Nuevos Conquistadores.

Para el proyecto Sendero de conexión Independencias 2, a través del contrato interadministrativo N° 4600078588 de 2018, se ejecutaron todas las obras de mitigación de riesgo y estabilización del terreno, así como de las viviendas próximas al polígono de intervención, por medio de un sistema estructural complejo basado en pilas con diámetros aproximados de 1 metro, a profundidades promedio de 15 metros, amarrados en la parte superior por medio de vigas cabezal, complementado con muros de contención; también se ejecutaron todas las redes hidrosanitarias del proyecto.


Sin embargo, el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2, requiere de varias obras complementarias para garantizar su articulación a cada uno de los senderos transversales existentes, dada la conformación morfológica irregular del barrio; en pro de conformar una red peatonal continua en sentido transversal y

longitudinal, que permita a los habitantes mejorar sus condiciones de movilidad y accesibilidad desde los Reversaderos hasta el viaducto en la parte media de la ladera.



Senderos transversales existentes que requieren articulación con el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2


Para conformar esta red peatonal, es necesario conectar desde el sendero principal del proyecto, una serie de senderos secundarios a través de escaleras, rampas, andenes y obras de urbanismo complementarias como muros, pasamanos, jardineras, bordillos, cunetas, entre otros; para garantizar la integralidad del proyecto y la articulación con el entorno inmediato.



Planta del proyecto con empalmes de senderos existentes.

Asimismo, se requiere ejecutar algunas obras de protección a las viviendas tales como muros de cerramientos para las fundaciones dada las condiciones en ladera, obras de estabilización de taludes mediante trinchos debido a los cambios en la topografía inicial y obras de estabilización de andenes existentes.







Muros de cerramiento para protección de viviendas existentes

Resulta necesario adecuar todos los accesos a predios incluyendo aquellas construcciones nuevas que no existían durante la etapa de diseño del proyecto, en aras de realizar el respectivo empalme con las preexistencias y garantizar la accesibilidad de este. Para esto se debe reconstruir algunas escaleras a primeros y segundos pisos, andenes, y losas para adecuarse a los nuevos niveles del proyecto.

ESCALERAS DE ACCESO A SEGUNDOS PISOS

Dirección predio :
112-24 (0114)

Diferencia de nivel :
2.07m - 11 ch de 0.188m

Ancho de la escalera :
1.00m




ESCALERAS DE ACCESO A SEGUNDOS PISOS

Dirección predio :
34DD 112-41

Diferencia de nivel :
2.16m - 12 ch de 0.18m

Ancho de la escalera :
1.15m



Para garantizar la conexión y accesibilidad desde la parte baja hasta la parte media de la ladera, es necesario realizar algunas obras complementarias a fin de empalmar el proyecto de Sendero de Conexión Independencias 2 con el Reversadero 2 (vía de acceso al sector Independencias 2). Para esto, se requiere hacer algunas adecuaciones en los espacios públicos como escaleras, andenes y rampas que permitan tener una movilidad continua, segura y confortable desde la

vía (carrera 112 36C) hasta el inicio de las escaleras principales del proyecto (carrera 112 34DD).

Las actividades por desarrollar en este polígono de empalme del Sendero de Conexión Independencias 2 con el proyecto Reversadero 2 son las siguientes:

Adecuación y reconstrucción de espacios y elementos afectados (escaleras, rampas, plazoletas, jardineras, pasamos, etc.) por la accesibilidad a la obra Sendero de Conexión Independencias 2, para lo cual es necesario ejecutar las actividades relacionadas a continuación:

- ✓ Adecuación y mejoramiento de plazoletas afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de escaleras afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de rampas afectadas
- ✓ Instalación de pasamanos
- ✓ Reconstrucción y adecuación de jardineras y zonas verdes
- ✓ Reconstrucción y adecuación de obras de desagüe (Cárcamos) afectados






Obras complementarias para empalme con Reversadero Independencias 2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2 PUI NOROCCIDENTAL

El Proyecto Urbano Integral Noroccidental, en las comunas 5 y 6, pretende mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular de la zona, mediante andenes y senderos que permitan la conectividad barrial, mejorando a su vez las condiciones ambientales y paisajísticas del sector, y generando zonas de estancia y apropiación del espacio público.



Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 993 Ha.
Población beneficiada: 348.000 habitantes aproximadamente

3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1


Emplazado entre las carreras 83 y 85 desde la estación El Progreso del Metrocable Picacho en la calle 104DA hasta la calle 107 en la comuna 6 – Doce de Octubre, se trata de un proyecto ambicioso con potencial paisajístico que hace parte del Plan Maestro para la comuna y su objetivo es consolidar y recuperar la carrera 83 como

corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público, así como articular con el desarrollo de la línea del Metrocable Picacho.

El proyecto en términos de movilidad propende por la regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial, propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, de igual forma, mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la Estación del Cable El Progreso y propiciar la generación de paraderos consolidados.

Se busca recuperar el espacio público invadido por privados el cual es usado para vivienda y parqueo de vehículos; además de generar espacio público con carácter deportivo y ambiental. Igualmente se requiere consolidar el espacio público de algunas zonas verdes como un espacio efectivo para juegos infantiles y estancias pasivas.

El proyecto plantea consolidar la conexión entre el cerro el Picacho y la centralidad del 12 de octubre, los cuales presentan enlaces con parques y áreas verdes existentes que, a través de las siembras, potenciarán y consolidarán la red de conectividad ecológica en la zona.



El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 11.938,1 m2
Espacio público construido: 3.420,69 m2
Longitud: 640 m
Vía mejorada: 0,64 km

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidar un paseo seguro, accesible, confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos y de contemplación articulados a la centralidad El progreso y la estación El Progreso.
- ✓ Consolidar la estructura ecológica del corredor con nuevas siembras y áreas verdes.

- ✓ Mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia estación del cable El Progreso.
- ✓ Recuperar las zonas de retiro de quebrada.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017, sin embargo, se requieren otros estudios y diseños que no fueron contemplados en el anterior contrato y se deben realizar en el alcance del presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84


Localizado en el barrio El Progreso N°2 de la comuna 06 de Medellín - Doce de Octubre, sobre la Carrera 84 y Carrera 84A, desde la calle 102B hasta la calle 104DD. El proyecto tiene un área aproximada de intervención de 4.922 m² y una longitud de 438 ml.

Su objetivo es hacer un mejoramiento integral de la Carrera 84 mediante la regularización de la calzada cumpliendo con la sección definida por el POT, la construcción y mejoramiento de los andenes garantizando la continuidad de las superficies e incorporando todos los elementos de seguridad y accesibilidad definidos en el Manual de Espacio Público vigente, la generación y adecuación de zonas verdes y el mejoramiento de los accesos a predios integrándolos de manera adecuada al proyecto.

Asimismo, el proyecto busca articular y darle continuidad al Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y 2 conectándolo con la estación del cable El Progreso en la parte superior; de esta forma, con la intervención de la carrera 84 se garantizará un acceso seguro y confortable a la estación desde el barrio El Progreso (urbanismo de aproximación).

El mismo en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la estación El Progreso y a la carrera 83, y adecuando andenes continuos y cruces peatonales seguros. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el mismo, que ha sido ocupado entre otras con actividades comerciales y estacionamiento de vehículos con la generación de zonas de estancia; además se busca recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas

siembras que ayuden a potenciar y consolidar la red de conectividad ecológica en la zona.




El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: No se va a desarrollar para este proyecto.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.3 PUI CENTRO ORIENTAL

El proyecto Urbano Integral Centro Oriental sobre la estructura de la Quebrada Santa Elena y su concepción como Parque Urbano adopta de manera transversal 5 áreas de intervención a modo de centralidades dispuestas de manera transversal. Esta combinación entre estructura y transversalidades extensibles hacia las comunas 8 y 9 genera una red, un tejido que validará nuevos proyectos, es decir, cada proyecto que se incorpore a la zona deberá garantizar o proponer la cohesión a esta red de intervención propuesta como requisito o validación para su ejecución independiente de su escala: vecinal, Barrial, Zonal o Metropolitana.




Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 1.203 Ha
Población beneficiada: 277.000 habitantes aproximadamente.

3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

El Proyecto de Conectividad Cerro de los Valores Estación las Torres del Metrocable, ubicado en el PUI Centro Oriental, en la comuna 08 de Medellín, sobre la Calle 53, con la Carrera 11, pretende mejorar la movilidad del sector mediante la adecuación de la vía existente a través de una intervención que articule de manera segura la relación funcional entre los vehículos motorizados, el peatón y el contexto urbano.

Igualmente, se busca consolidar un eje de conectividad entre la calle 53 con carrera 11 hasta la calle 54 a través de una vía de tráfico calmado donde el peatón pueda compartir espacios de manera segura con modos motorizados y no motorizados, generar un eje de movilidad entre la estación las torres del Metrocable y los equipamientos del lugar centralidad estancias, mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos a través de una vía multifuncional.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área del polígono de intervención: 1.804m2
Área de espacio público: 1.072 m2
Longitud: 208 ml
Vía mejorada: 0.16 km



Los objetivos principales son:

- ✓ Generar una conectividad entre la estación del cable Las Torres, el cerro Los Valores y la centralidad Las Estancias.
- ✓ Consolidar una conectividad segura, accesible y confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos.
- ✓ Conformación de un corredor verde asociado al cerro Los Valores.


El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: No se requieren, se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

La Secretaría de Infraestructura Física ha enmarcado para su inclusión dentro del alcance del proyecto “Sendero de conexión Cable Las Torres - Cerro Los valores”,

el tramo de 80m de conexión complementaria a la Estación las Torres del Cable de la Sierra en la comuna 8; adecuación del espacio público que contemplara la adquisición de las mejoras ubicadas en costado sur de los 35m iniciales del proyecto y el mejoramiento del sendero existente en toda su longitud; intervención priorizada en el marco del Plan Maestro del PUI Centroriental.

A través de la inclusión de un tramo de andenes de 80 metros lineales, con el fin de mejorar la conexión peatonal hasta la estación del metro cable las Torres, con lo cual se tiene un área de intervención de 356.17 m2




3.4 PUI IGUANÁ

El Proyecto Urbano Integral de la Iguaná, tiene como punto de partida plantear una estructura urbana, que posibilite la articulación territorial de esta zona y la consolidación ambiental, paisajística y urbana de la Quebrada La Iguaná como el eje estructurante natural más importante del sector. Este plan maestro parte de la construcción colectiva de las instituciones públicas y de la participación ciudadana, como un instrumento de planificación urbana en un entorno informal que busca articular y tejer el territorio fragmentado por sus mismas condiciones geográficas, por su topografía irregular y por la cuenca de la quebrada la Iguaná; que además de esto debe contemplar la inserción de un proyecto vial de carácter nacional comúnmente llamada 4.1 KM, y afrontar los impactos que ha generado esta conexión vial, donde sin duda ha modificado las condiciones y características físicas, así como las dinámicas sociales, culturales y económicas de los Barrios Olaya Herrera, Santa Margarita, Pesebre, Fuente Clara,

Blanquizal y parte de Robledo, sin dejar a un lado sectores pertenecientes al Corregimiento de San Cristóbal, zona que de cierta manera se ve impactada por las intervenciones que desde el Proyecto Urbano Integral.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 198 Ha.
Población beneficiada: 316.000 habitantes aproximadamente



3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

El Parque Barrial Blanquizal se ubica sobre la Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná. El proyecto impacta directamente en una población estimada de 12.000 habitantes.

La centralidad Blanquizal, se convierte en referente y nodo de encuentro en el sector, pues se desarrollan gran cantidad de dinámicas sociales, producto de su ubicación, la cual conecta y relaciona espacialmente los barrios a su alrededor.

Lo que se pretende con el proyecto es generar un espacio público de calidad, como articulador urbano de diferentes escenarios físicos, en el cual confluyen diversas actividades sociales ya que a su alrededor se agrupan equipamientos y usos como lo son edificios de culto, instituciones educativas, jardines infantiles, centros comunitarios, entre otros. Por lo tanto, se proponen espacios abiertos y puntos de

encuentro ciudadano a través de una gran plazoleta dotada de elementos urbanos del espacio público.

Con esta intervención, se pretende consolidar una centralidad barrial mejorando las condiciones actuales de espacio Público existente a través de la generación de andenes, plazoleta de encuentro o zonas de estancias y mejorando las condiciones ambientales de la quebrada y del barrio en general.




El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.588 m2
Espacio público construido: 1.588 m2

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidación de un parque de escala barrial y un espacio de encuentro para el barrio Blanquizal.
- ✓ Recuperación de la zona de retiro de la quebrada La Iguaná, a través del reasentamiento de predios, la liberación de la zona de retiro y reforestación.
- ✓ Consolidación de la red de conectividad ecológica de la quebrada como eje estructurante de ciudad.
- ✓ Mitigación del riesgo de amenaza alta por movimiento en masa e inundación en las zonas de retiro de quebrada y recuperación de estas zonas que se encuentran actualmente ocupadas y están catalogadas como suelo de protección.

la Secretaría de Infraestructura Física determinó la no viabilidad y continuidad del proyecto, informándolo el 22 de noviembre de 2021 en el comité de seguimiento del componente predial del Contrato Interadministrativo, así mismo, solicita a la EDU la suspensión temporal de todas las actividades que se vienen desarrollando para el proyecto.

3.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA



El Parque Deportivo Fuente Clara se encuentra ubicado en el barrio Fuente Clara comuna 7, sobre la calle 62B. El proyecto tiene un área de intervención de 6.818,83 m².


El objetivo es hacer un mejoramiento del parque existente conservando su uso deportivo y recreativo, con el fin de consolidar un espacio público de calidad para la comunidad. Entre las intervenciones que se proponen para este espacio se encuentran: adecuación y regularización de los senderos existentes incorporando los elementos de seguridad y accesibilidad definidos por el MEP, adecuación de la cancha mejorando su dotación deportiva, demarcación, cerramiento y graderías existentes; adecuación de una zona de juegos infantiles con la incorporación de nuevo mobiliario urbano, mejoramiento y ampliación del gimnasio existente, y construcción de una rampa de acceso para discapacitados desde la calle 62B hasta la cancha.

Asimismo, desde el componente ambiental se espera que con el proyecto se realicen algunas obras de paisajismo y siembra de nuevas espacies arbóreas, especialmente en las áreas de retiro del caño Fuente Clara, con el fin de mejorar las condiciones paisajísticas y ambientales del sector. La intervención del parque incluye además la construcción de un tramo de la Conectividad Fuente Clara fase 2, con el fin de garantizar la accesibilidad al parque desde la calle 62B, conectando así el espacio público con la I.E. Camilo Mora y con el barrio.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, requiere de ajustes puntuales de acuerdo a la necesidad del cliente.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2



La conectividad Fuente Clara Tramo 2 se encuentra ubicado en el barrio Fuente Clara comuna 7, sobre la calle 62B. El proyecto hace parte de la Conectividad vial que atraviesa el Barrio Fuente Clara (Con una longitud completa de 990 metros lineales) y une la antigua vía al mar con la nueva conexión vial 4.1 KM. La conectividad Fuente Clara Tramo 2, se encuentra localizado sobre esta vía, con nomenclatura Calle 62Bm inicia en la abscisa 190, con un alcance de 180 metros lineales, hasta la abscisa 370.

El proyecto conectividad fuente clara fase 2, tiene como objetivo hacer un mejoramiento de la vía existente calle 62 para garantizar la movilidad y accesibilidad desde la IE. Camilo Mora hasta el parque Fuente Clara. El proyecto incluye la ampliación y regularización de la calzada con una sección continua de 5.00m, la construcción de andenes, franjas de seguridad y cruces peatonales que garanticen una movilidad peatonal segura, confortable y accesible. Y la adecuación de los accesos de las viviendas existentes con el fin de garantizar la adecuada articulación con la vía.

La fase 2 de la conectividad que tiene una longitud de 180 ml aproximadamente, es la continuación de la fase 1 de 190 ml ejecutada en 2019, la cual busca mejorar la

movilidad peatonal y vehicular al interior del barrio Fuente clara, conectando la antigua vía al mar con la vía 4.1 km.

Longitud Vía: 180 ML
Área vía: 976 m2
Área andenes, y escaleras: 512,2 m2
Área total: 1.488,2 m2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, requiere de ajustes puntuales de acuerdo a la necesidad del cliente.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, se realizarán actualizaciones con el fin de optimizar recursos en obra.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO



El Paseo Urbano calle 65 está ubicado en el barrio Robledo comuna 7, entre el parque de Robledo y la intersección con la antigua vía al mar. El proyecto tiene un área de intervención de 5.003,47m² y una longitud de 320 ml.
DESCRIPCIÓN:

El objetivo es consolidar y recuperar la calle 65 como un corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público del sector; así como mejorar la articulación peatonal hacia el parque de Robledo.

El proyecto, en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial cumpliendo con la sección normativa definida en el POT, propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos; así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia el parque de Robledo, y adecuando andenes


continuos y cruces peatonales seguros, que cumplan con los elementos de seguridad y accesibilidad definidos por el MEP. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el espacio invadido por actividades comerciales y de parqueo de vehículos en los andenes; además con el proyecto se pretende recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas jardineras y siembras.

El proyecto tiene además un componente patrimonial dado que parte del polígono se encuentra catalogado como Bienes de valor patrimonial LICBIC en la categoría urbanística. Asimismo, la primer manzana entorno al Parque Robledo costado sur, hace parte de un polígono de tratamiento de conservación urbanística (Z2_C3_15) determinado por las zonas de influencia de los Bienes de Interés Cultural Nacional (BIC-N); en este caso corresponde al Templo de Nuestra Sra. de los Dolores, declarado en el grupo arquitectónico patrimonial mediante Resolución Nacional 1791 del 2000. De acuerdo con lo anterior, el proyecto deberá presentarse ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), con el fin de revisar y viabilizar la propuesta urbanística del mismo.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.5 ECOPARQUE MASSAVIELLE



SC 15081

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

El Ecoparque Massavielle está ubicado en el barrio Massavielle comuna 7, entre la vía 4.1 km y las calles 62 y 61E, que son las vías de acceso al barrio. El proyecto que tiene un área de intervención de 8.352,27m².

El proyecto pretende generar un espacio público de calidad para la recreación pasiva y de vocación ambiental, que mitigue el déficit de este tipo de espacios en el barrio. El proyecto deberá contemplar la accesibilidad al ecoparque desde las vías de ingreso a Massavielle, considerando la topografía en ladera en algunos puntos del polígono, mediante la construcción de senderos en rampa y escalonados, seguros, confortables y accesibles desde los lineamientos del MEP. Asimismo, se pretende generar nuevos espacios de estancia para la recreación pasiva como miradores, zonas infantiles y plazoletas con mobiliario urbano, que propicien la integración vecinal de los habitantes del sector.

Desde el componente ambiental, se propone consolidar la vocación de “ecoparque” mediante la construcción de obras de paisajismo, conservando los árboles existentes y la siembra de nuevas espacies, con el fin de mejorar y potenciar las cualidades paisajísticas y ambientales del lugar. Se busca, además, la recuperación de las zonas verdes existentes, con el fin de aprovecharlas e integrarlas como espacios para la recreación pasiva y el ocio.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento interdisciplinario con el equipo que hace parte del contrato interadministrativo, los cuales se llevan a cabo quincenalmente los lunes.

Allí se revisa el estado y avance de cada componente para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

En esta reunión, la coordinación articula con el personal responsable de cada componente, la participación y cumplimiento de cada una de las actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales, con cada una de las subgerencias al interior de la entidad, en función de generar una comunicación fluida y asertiva, que genere resultandos en el cumplimiento de las metas.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Noviembre 09 de 2023
- Noviembre 27 de 2023

4.1.2 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF

Se asiste a los comités de seguimiento del contrato interadministrativo, convocado por el equipo de supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura Física. Allí la EDU expone el estado y los avances de cada uno de los proyectos en cada uno de sus componentes, se informa el porcentaje programado versus el ejecutado en función del cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo.

Para el desarrollo de dicho comité, la EDU implementó y acordó con la supervisión de la SIF, la presentación de todos los temas, avances, alertas, cronogramas, actividades ejecutadas y pendientes, información gráfica, analítica y estadística, en

una herramienta digital online, el cual es el tablero de control Power BI, en la cual se expone de una manera clara, ágil y concisa la información más representativa del contrato interadministrativo. Esta herramienta permite la actualización constante e inmediata de cada uno de los temas y avances que se quieren presentar.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Comité N°59: 15 de noviembre de 2023
- Comité N°60: 29 de noviembre de 2023

4.2 ALERTAS REPRESENTATIVAS DEL CONTRATO

4.2.1 NECESIDAD DE RECURSOS ADICIONALES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE CONTRACTUAL

- PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO

En la Modificación N°5 del Contrato Interadministrativo, se realiza una redistribución de recursos al interior del PUI Iguaná, trasladando recursos del componente de ejecución del Proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO al componente de ejecución del proyecto CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2, con el fin de atender la necesidad de contar con la totalidad de los recursos y adelantar la etapa de contratación, garantizando la ejecución y finalización de la totalidad de las obras del proyecto CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2.

Este movimiento o traslado de recursos se planteó de forma temporal, mientras la Secretaría de Infraestructura Física gestiona los recursos necesarios para garantizar la ejecución y finalización de la totalidad de las obras y proyectos que hacen parte del alcance del contrato interadministrativo, entre ellos la ejecución del proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO.

Esta modificación deficitó por completo el componente de ejecución del Proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO, quedando disponibles recursos solo por valor de $38.531.658 para la ejecución de este proyecto, con lo cual se hace inviable el cumplimiento del alcance actual del contrato interadministrativo para dicho proyecto.

Por lo anterior, la EDU hace la alerta con relación a la necesidad de recursos que se presenta para dar cumplimiento al alcance del contrato interadministrativo para el Proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO.

Se plantea entonces dos alternativas para que sean analizadas consideradas por la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física, y se tomen decisiones frente a esta situación:

- Adicionar recursos al contrato interadministrativo al componente de ejecución del el Proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO, y poder dar cumplimiento al alcance actual del contrato interadministrativo.
- Modificar el alcance actual del contrato interadministrativo, eliminando de este la ejecución del el Proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO.

- PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

Tal como se ha venido enunciando en los informes anteriores, se mantiene la alerta significativa frente al desarrollo y panorama de finalización de ejecución del proyecto, puesto que la proyección de obra actual que presenta el contratista es muy superior al presupuesto oficial con el cual se licitaron y suscribieron los contratos de obra e interventoría. Por lo cual, con los recursos actuales con los que cuenta el contrato interadministrativo para este proyecto, no son suficientes para ejecutar la totalidad del proyecto de acuerdo con el alcance inicialmente planteado.

Según los análisis y proyecciones económicas presentadas por los contratistas, lo cual se ha venido actualizando y ajustando de acuerdo con el desarrollo de las obras, el proyecto presenta un déficit económico por valor de $2.722.525.244 para el contrato de obra, así mismo requiere un plazo adicional estimado en 3 meses, lo cual significaría una adición para el contrato de interventoría de $298.355.264.

Para la finalización del proyecto se requieren para obra e interventoría la suma de TRES VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($3.020.880.508.00) y una ampliación en tiempo de noventa (90) días calendario.

Esta situación se informa a la SIF a través de los diferentes comités de seguimiento del contrato interadministrativo, para lo cual se están revisando todas las alternativas de ajustes técnicos y presupuestales que sean necesarios, para disminuir este déficit, y presentar así un balance económico real a la SIF para gestionar los recursos necesarios para la finalización del proyecto.

4.2.2 NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE CONTRACTUAL

- PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO

El Distrito de Medellín tomó la decisión de continuar con el alcance contractual actual, para lo cual informa que va a adicionar recursos al Contrato Interadministrativo para la ejecución del Proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO, lo que implica entonces una necesidad ampliar el plazo actual del Contrato Interadministrativo, el cual finaliza el 5 de mayo de 2023, por un plazo de 4 meses más, contados desde el 6 de mayo de 2023, hasta el 06 de septiembre de 2023, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO.

4.2.3 DEMORAS EN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

- PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA Y CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Luego de un proceso largo de revisión a detalle y de solicitudes sobre la elaboración de alternativas de presupuesto, por parte de la SIF, se logra llegar a un acuerdo entre las partes, y se establece un presupuesto oficial del proyecto, con lo cual se pudo iniciar el proceso de contratación de obra e interventoría.

Se aclara que la ejecución de los proyectos Parque Deportivo Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara fase 2, se llevará a cabo a través de un mismo contrato de obra, toda vez que ambos proyectos son colindantes y tienen el mismo estado de avance según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, con fechas tentativas de inicio similares, por lo cual su ejecución se llevaría a cabo de manera simultánea. En virtud de lo anterior, se busca aplicar el principio de oportunidad, eficiencia y eficacia, optimizando recursos y tiempos durante el proceso de ejecución del proyecto, así mismo se disminuyen las molestias ocasionadas a la comunidad aledaña durante el periodo de obra.

El 11 de agosto de 2023 se dio apertura al proceso de contratación a través de la publicación en el SECOP de la IP 40 de 2023. A continuación, se relaciona el link del SECOP de dicho proceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26689154&isFromPublicArea=True&isModal=False

Sin embargo, 04 de septiembre de 2023, se publica el informe de evaluación definitivo, en el cual se establece que el proceso se declara desierto, toda vez que el único proponente que se presentó no cumplió los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en la ficha técnica y condiciones de contratación del proceso.

Por lo anterior, la EDU inicia un nuevo proceso de contratación, a través de la IP 41 de 2023, la cual se publicó el 12 de septiembre de 2023. A continuación, se relaciona el link del SECOP de dicho proceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27248905&isFromPublicArea=True&isModal=False

El 03 de octubre de 2023 se realiza evaluación preliminar del proceso, en el cual se le requiere al postor CONSORCIO URBANO 41 para que en el término de dos (2) días hábiles presentará las observaciones, aclaraciones u objeciones que consideren pertinentes y subsanará los documentos requeridos preliminarmente.

Atendiendo a que el postor no subsanó los documentos solicitados, dicho informe se considera como definitivo, y en consecuencia la postura se entiende rechazada

para continuar participando del proceso, por no cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el mismo.

Por lo cual, el 11 de octubre de 2023 se publica el acto declara desierto el proceso de selección de invitación Privada N° IP 41 de 2023, conforme a lo previsto en el artículo 28 del manual de contratación de la entidad.

Por lo anterior se da inicio al proceso de selección mediante contratación ordinaria CO 41-2023. Actualmente nos encontramos en las diferentes etapas del desarrollo de dicho proceso de contratación.

A la fecha de corte de este informe, dicho proceso se encuentra con informe de evaluación definitivo y concluido el término de traslado del informe; por lo cual se procedió con la solicitud de compromisos presupuestales al área financiera de la entidad, para que en el transcurso del día se proceda con la elaboración de contratos tanto de obra como de interventoría.

Así las cosas, durante la primera semana de diciembre de 2023, se daría por concluida la etapa precontractual de dicho proceso y se procedería a la notificación de los contratistas para la expedición de las pólizas respectivas.

Estas situaciones han generaron demoras significativas durante el proceso de selección y contratación de las obras, lo que afecta considerablemente la fecha de inicio de la etapa de ejecución y por ende el cumplimiento de actividades consecuentes del cronograma general del Contrato Interadministrativo.

4.3 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN N°6 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

De acuerdo con la decisión tomada e informada por la Secretaría de Infraestructura Física con relación la decisión de continuar con el alcance contractual actual, para lo cual informa que va a adicionar recursos al Contrato Interadministrativo para la ejecución del Proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO, el equipo EDU realiza una proyección de ficha técnico-económica y propuesta de Modificación N°6 del contrato interadministrativo, en la cual se incluye la solicitud de adición de recursos y plazo requeridos para la ejecución y finalización del proyecto PASEO URBANO CALLE 65 – CORREDOR ROBLEDO.

Durante este periodo se realizan reuniones con el equipo interdisciplinario de la EDU y el equipo de supervisión de la SIF, en las cuales se exponen, socializan, aclaran el presupuesto del proyecto con el fin de definir y acordar entre las partes, el plazo, valor y alcance de este, de acuerdo con los recursos con los que cuenta la Secretaría de Infraestructura Física para dicha modificación.

Luego de llegar a un acuerdo sobre los aspectos técnicos y económicos de la justificación y propuesta técnico-económica de Modificación N°6 del Contrato Interadministrativo, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU envía oficialmente la Propuesta Técnico-Económica de Modificación N°6 del Contrato Interadministrativo

N°4600090649 de 2021, a través de Radicado EDU N°20233010804 y Radicado del Distrito N°202310395307, ambos del 29 de noviembre de 2023.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de la ficha adjunta en Propuesta Técnico-Económica de Modificación N°6 del Contrato Interadministrativo:

Subtotal COSTOS DIRECTOS		**$**	**3.110.954.986**
Subtotal COSTOS INDIRECTOS		**$**	**368.326.951**
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR		**$**	**3.479.281.937**
Honorarios EDU Gerencia	**6%**	**$**	**208.756.916**
Honorarios EDU Compra de Predios	**3%**	**$**	**-**
TOTAL HONORARIOS EDU:		**$**	**208.756.916**
IVA	**19%**	**$**	**39.663.814**
GMF	**0,4%**	**$**	**14.910.811**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**$**	**3.742.613.478**

4.4 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO

4.4.1 CRONOGRAMA

A continuación, se resumen los porcentajes de cada proyecto a fecha de corte de este informe:

Nombre de tarea	% completado	% programado
Cerro Los Valores	95 %	97 %
Conectividad Fuente Clara Fase 2	69 %	97 %
Parque deportivo Fuente Clara	70 %	97 %
Parque Masavielle	82 %	100 %
Paseo Urbano Calle 65	69 %	93 %
Paseo Urbano cr 83	91 %	100 %
Paseo Urbano cr 84	66 %	98 %
Sendero de conexión	100 %	100 %
Viaducto Media Ladera T3 F2	85 %	85 %

A continuación, se exponen algunas de las situaciones que han derivado atrasos en cada uno de los proyectos.

- <u>Parque Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara Fase 2:</u>

En el informe del mes anterior se mencionó que los procesos de contratación tenían retos importantes, se han superado y se avanza en los procesos de legalización, se espera tener inicios en diciembre.

- <u>Ecoparque Massavielle y Paseo Urbano Calle 65:</u>

Se continua a la espera de aprobaciones de entidades externas, se avanza en la propuesta de modificación del contrato interadministrativo para la ejecución de las obras de Paseo Urbano Calle 65 en el siguiente año.

- Paseo Urbano Carrera 83:


Se han ido resolviendo diferencias entre programado vs ejecutado por parte del contratista, se hace seguimiento a plan de mitigación aprobado por interventoría, sin embargo, entre la SIF y la EDU se deben resolver situaciones de alcance del proyecto por definición de recursos financieros faltantes para la culminación de las obras.

- Paseo Urbano Carrera 84:

Aún continúa siendo un reto importante la contratación de las obras, no obstante, se espera tener resuelto en el mes de diciembre para que en los primeros meses del año 2024 se ejecuten las obras de este proyecto.

4.4.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I.

Se sigue utilizando el tablero de control de los proyectos, mediante la herramienta online Power B.I, en este, se presentan los avances de los frentes de trabajo y se hace mención resumida de las principales actividades en cada componente.



El tablero actualizado se consulta en línea y las actualizaciones realizadas se van cargando en tiempo real. Para la visualización online se anexa el link:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQyZDY4YjItOWFkNi00NjRlLTgxYTAtMjMyZjBlNDQxMzVmIiwidCI6ImJhMzM0NGUyLTAxMGYtNGJkZi1iNTEyLWMzOGRmYTdhNWJhNSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection


Nota: En el comité correspondiente al corte del presente informe, se informó un avance financiero que no incluía la adición derivada de la modificación contractual número 5, por lo tanto, el valor ejecutado actualizado es el que se visualiza en la imagen anterior.

Además, se anexa archivo PDF con resumen del tablero con corte al 31 de octubre de 2023.

4.4.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO

A continuación, se presenta la Curva S del contrato interadministrativo, y se incluyen las diferentes líneas base que dan cuenta de las diferentes programaciones ocurridas.

Como se mencionó en el informe del mes anterior, a razón de la modificación número 5 del contrato interadministrativo, se agrega una nueva línea base (LB 4) que genera una variación en la medición que se traía por variación en el alcance y plazo.



En el gráfico anterior se puede notar que la finalización de la línea base 4 va hasta el mes de mayo de 2024 por la ampliación realizada.

Proyecto	% por proyecto	Componente	% por alcance	Fecha inicio planeada	Fecha fin planeada	% programado por alcance	% programado por proyecto en el C.I.	% avance por alcance	% avance por proyecto en el C.I.	Fecha fin real
Cerro Los Valores	12,44%	Arquitectura	10,0%	4/08/2021	21/12/2021	1,2%	11,8%	0,0%	11,2%	13/06/2022
		Diseños Técnicos	9,8%	4/08/2021	9/08/2021	1,2%		1,2%		9/08/2021
		Predios	15,0%	20/08/2021	13/11/2022	1,9%		1,8%		
		Ejecución de obra	39,5%	30/07/2021	21/10/2023	4,9%		4,2%		
		Ambiental	12,8%	20/08/2021	2/02/2022	1,6%		1,6%		18/07/2022
		Social	12,8%	20/08/2021	21/10/2023	1,6%		1,5%		
Carrera 83	17,68%	Arquitectura	8,9%	4/08/2021	7/06/2022	1,6%	16,7%	1,6%	16,0%	5/09/2022
		Diseños Técnicos	14,0%	4/08/2021	7/04/2022	2,5%		2,5%		7/07/2022
		Predios	19,9%	4/08/2021	20/12/2022	3,5%		3,5%		
		Ejecución de obra	34,0%	23/05/2022	5/12/2023	6,0%		3,5%		
		Ambiental	9,7%	20/08/2021	20/06/2022	1,7%		1,7%		7/08/2022
		Social	13,6%	20/08/2021	6/10/2023	2,4%		2,3%		
Viaducto	13,68%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	26/03/2023	0,3%	11,5%	0,3%	14,5%	26/03/2023
		Diseños Técnicos	0,0%	NA	NA	0,0%		0,0%		NA
		Predios	0,0%	NA	NA	0,0%		0,0%		NA
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	26/03/2023	10,5%		12,5%		
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	14/2//22	0,3%		0,3%		22/04/2022
		Social	2,5%	20/08/2021	29/01/2023	0,3%		0,3%		
Sendero	8,12%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%	8,1%	0,2%	9,2%	30/04/2023
		Diseños Técnicos	0,0%	NA	NA	0,0%		0,0%		NA
		Predios	0,0%	NA	NA	0,0%		0,0%		NA
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	30/04/2022	7,5%		7,5%		30/04/2023
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%		0,2%		30/04/2023
		Social	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%		0,2%		30/04/2023
Blaquizal	0,00%	Arquitectura	13,5%	8/09/2021	10/09/2022	0,0%	NA	0,0%	NA	NA
		Diseños Técnicos	11,5%	20/08/2021	10/08/2022	0,0%		0,0%		NA
		Predios	26,0%	4/08/2021	20/12/2022	0,0%		0,0%		NA
		Ejecución de obra	20,0%	31/08/2022	22/12/2023	0,0%		0,0%		NA
		Ambiental	11,5%	20/08/2021	13/07/2022	0,0%		0,0%		NA
		Social	17,5%	20/08/2021	24/10/2023	0,0%		0,0%		NA
Carrera 84	9,67%	Arquitectura	22,5%	3/06/2022	1/10/2022	2,2%	9,7%	2,2%	7,2%	13/04/2023
		Diseños Técnicos	19,5%	14/05/2022	25/11/2022	1,9%		1,9%		10/04/2023
		Predios	0,0%	NA	NA	0,0%		0,0%		NA
		Ejecución de obra	39,0%	26/10/2022	5/11/2023	3,8%		0,4%		
		Ambiental	8,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,8%		0,8%		
		Social	10,5%	26/10/2022	5/11/2023	1,0%		0,9%		
Parque Fuente Clara	10,10%	Arquitectura	12,5%	12/09/2022	17/05/2023	1,3%	10,1%	1,3%	7,6%	21/04/2023
		Diseños Técnicos	18,8%	12/09/2022	28/03/2023	1,9%		1,9%		17/03/2023
		Predios	7,3%	12/09/2022	11/11/2022	0,7%		0,6%		
		Ejecución de obra	35,3%	12/01/2023	24/12/2023	3,6%		0,5%		
		Ambiental	12,0%	9/11/2022	19/05/2023	1,2%		1,2%		
		Social	14,0%	12/09/2022	24/12/2023	1,4%		1,2%		
Conectividad Fuente Clara	9,41%	Arquitectura	13,3%	2/11/2022	22/05/2023	1,3%	8,4%	1,4%	7,6%	20/04/2023
		Diseños Técnicos	18,0%	12/09/2022	1/02/2023	1,7%		1,8%		26/03/2023
		Predios	6,3%	12/09/2022	11/11/2022	0,6%		0,7%		11/11/2022
		Ejecución de obra	35,8%	1/02/2023	30/12/2023	3,4%		0,6%		
		Ambiental	12,0%	2/11/2022	13/04/2023	1,1%		1,1%		
		Social	14,5%	12/09/2022	30/12/2023	1,4%		1,1%		
Parque Masavielle	7,50%	Arquitectura	33,0%	12/09/2022	20/07/2023	2,5%	6,7%	1,1%	8,8%	
		Diseños Técnicos	27,0%	12/09/2022	30/06/2023	2,0%		2,0%		
		Predios	0,0%	19/09/2022	17/01/2023	0,0%		1,0%		17/01/2023
		Ejecución de obra	0,0%	NA	NA	0,0%		1,0%		NA
		Ambiental	20,0%	24/11/2022	14/03/2023	1,5%		1,5%		
		Social	20,0%	12/09/2022	20/07/2023	1,5%		1,2%		
Paseo Urbano Robledo	11,40%	Arquitectura	23,3%	12/09/2022	2/01/2024	2,7%	10,8%	2,7%	8,3%	
		Diseños Técnicos	20,8%	12/09/2022	5/04/2023	2,4%		1,9%		
		Predios	7,0%	12/09/2022	6/12/2023	0,8%		0,6%		
		Ejecución de obra	31,8%	31/03/2023	2/01/2024	3,6%		0,2%		
		Ambiental	4,2%	24/11/2022	8/07/2023	0,5%		0,5%		19/09/2023
		Social	12,8%	12/09/2022	2/01/2024	1,5%		1,2%		
Total convenio	**100%**	Diseño, predios, ejecución, Ambiental y Social		4/08/2021	4/01/2024		**93,8%**		**87,7%**	

4.4.4 EJECUCIÓN FÍSICA: PROGRAMADO VS REAL


% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FÌSICA ACUMULADA	**93,8 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FÍSICA ACUMULADA	**87,7 %**

Nota: En comparación con los avances porcentuales del mes anterior se puede notar que no son significativos, esto sucede principalmente por la reprogramación realizada en el mes anterior.

Fecha	% Programado LB 1	% Programado LB 2	% Programado LB 3	% Programado LB 4	% Completado
ago-21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ago-21	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	2,6%
sep-21	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	8,2%
oct-21	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	14,4%
nov-21	27,4%	27,4%	27,4%	27,4%	14,0%
dic-21	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	20,2%
ene-22	41,3%	41,3%	41,3%	41,3%	24,3%
feb-22	48,0%	48,0%	48,0%	48,0%	29,1%
mar-22	53,3%	53,3%	53,3%	53,3%	34,5%
abr-22	58,2%	58,2%	58,2%	58,2%	37,5%
may-22	62,4%	56,7%	56,7%	56,7%	35,8%
jun-22	65,9%	60,6%	60,6%	60,6%	37,0%
jul-22	68,8%	63,9%	63,9%	63,9%	40,4%
ago-22	71,7%	67,2%	67,2%	67,2%	43,2%
sep-22	74,9%	70,4%	40,1%	40,1%	31,9%
oct-22	77,6%	73,4%	45,1%	45,1%	39,6%
nov-22	80,4%	75,8%	50,4%	50,4%	43,7%
dic-22	83,3%	78,7%	55,9%	55,9%	48,9%
ene-23	85,7%	81,3%	61,4%	61,4%	54,1%
feb-23	87,8%	83,9%	67,2%	67,2%	59,7%
mar-23	89,5%	86,1%	67,0%	67,0%	57,7%
abr-23	91,2%	88,4%	73,6%	73,6%	63,1%
may-23	93,1%	90,7%	80,9%	80,9%	67,8%
jun-23	94,8%	93,1%	84,4%	84,4%	70,7%
jul-23	96,6%	95,4%	87,6%	87,6%	73,5%
ago-23	98,4%	97,7%	90,2%	90,2%	84,5%
sep-23	99,4%	99,3%	92,9%	92,9%	88,9%
oct-23	99,8%	99,8%	95,8%	92,3%	87,3%
nov-23	**99,9%**	**100,0%**	**97,1%**	**93,8%**	**87,7%**
dic-23	100,0%	100,0%	98,5%	95,3%	
ene-24	100,0%	100,0%	100,0%	96,8%	
feb-24				98,3%	
mar-24				99,8%	
abr-24				100,0%	
may-24				100,0%	

4.4.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA

En el informe anterior se explicó la variación que tendría el presente debido a la adición de recursos por administrar, además de la ampliación explicada en el avance físico.



El avance de la inversión financiera con corte al 30 de noviembre de 2023 se encuentra en 51,81%, se recuerda que este porcentaje representa el valor pagado acumulado (igual a $ 23.332.235.464).

4.4.6 EJECUCIÓN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**71,15 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**51,81 %**

La curva de inversión corresponde a la proyección de recursos pagados sobre la base de los recursos por administrar, considerando que una vez se ejecuten los diferentes componentes, existen procesos de facturación y pago de estos. Por esta razón, el comportamiento de esta curva no es similar a la del avance físico.

Mes	Valor planificado	Valor ejecutado
ago-21	211.044.872	0
sep-21	334.325.512	15.334.448
oct-21	432.601.960	552.376.241
nov-21	627.152.393	206.812.555
dic-21	1.021.323.732	439.635.296
ene-22	846.405.447	200.196.270
feb-22	872.861.284	691.977.125

Planificado acumulado LB 1	Planificado acumulado LB 4	% Planificado Acumulado LB 1	% Planificado Acumulado LB 3	% Planificado Acumulado LB 4	Ejecutado acumulado	% Ejecutado Acumulado
211.044.872	263.469.789	0,64%	0,64%	0,64%	0	0,00%
545.370.384	680.843.931	1,67%	1,67%	1,67%	15.334.448	0,05%
977.972.344	1.220.907.028	2,99%	2,99%	2,99%	552.376.241	1,69%
1.605.124.737	2.003.848.150	4,91%	4,91%	4,91%	759.188.796	2,32%
2.626.448.469	3.278.875.333	8,03%	8,03%	8,03%	1.198.824.092	3,66%
3.472.853.916	4.335.533.392	10,61%	10,61%	10,61%	1.399.020.362	4,28%
4.345.715.200	5.425.219.090	13,28%	13,28%	13,28%	2.090.997.487	6,39%

mar-22	1.031.851.127	655.503.421	5.377.566.327	6.713.388.741	16,43%	16,43%	16,43%	2.746.500.908	8,39%
abr-22	1.137.456.440	292.531.536	6.515.022.767	8.133.396.751	19,91%	19,91%	19,91%	3.039.032.444	9,29%
may-22	1.225.170.234	302.406.289	7.740.193.001	6.195.205.457	23,65%	15,17%	15,17%	3.341.438.733	9,42%
jun-22	1.232.684.893	758.322.860	8.972.877.894	7.505.607.954	27,42%	18,37%	18,37%	4.099.761.593	11,56%
jul-22	1.507.143.266	1.004.839.057	10.480.021.160	8.917.060.804	32,03%	21,83%	21,83%	5.104.600.650	14,40%
ago-22	1.652.047.521		12.132.068.681	10.337.170.889	37,08%	25,31%	25,31%	5.931.759.678	16,73%
sep-22	1.338.887.710		13.470.956.391	8.414.906.587	41,17%	20,60%	20,60%	6.965.783.854	19,64%
oct-22	1.408.545.066		14.879.501.457	9.408.615.554	45,47%	23,03%	23,03%	8.772.336.357	21,47%
nov-22	1.241.044.789		16.120.546.246	10.352.850.432	49,27%	25,34%	25,34%	9.240.391.109	22,62%
dic-22	1.037.773.047		17.158.319.293	11.590.846.223	52,44%	28,37%	28,37%	10.834.687.936	26,52%
ene-23	1.388.071.168		18.546.390.461	13.233.368.409	56,68%	32,40%	32,40%	11.386.633.394	27,87%
feb-23	1.583.472.731		20.129.863.192	14.439.859.127	61,52%	35,35%	35,35%	12.005.055.662	29,39%
mar-23	1.403.541.989	2.292.097.827	21.533.405.181	15.236.951.748	65,81%	37,30%	37,30%	14.297.153.489	35,00%
abr-23	1.490.032.223	896.317.563	23.023.437.404	17.719.511.540	70,36%	43,38%	43,38%	15.193.471.052	37,19%
may-23	1.703.020.574	1.796.370.630	24.726.457.978	20.725.584.897	75,57%	50,74%	50,74%	16.989.841.682	41,59%
jun-23	2.035.441.933	842.878.217	26.761.899.911	22.589.333.276	81,79%	55,30%	55,30%	17.832.719.899	43,65%
jul-23	1.699.400.739	1.314.431.451	28.461.300.650	24.644.096.865	86,98%	60,33%	60,33%	19.147.151.350	46,87%
ago-23	1.614.674.236	839.394.280	30.075.974.886	27.294.517.888	91,92%	66,82%	66,82%	19.986.545.630	48,93%
sep-23	1.149.433.566	600.470.954	31.225.408.452	29.472.496.053	95,43%	72,15%	72,15%	20.587.016.584	50,40%
oct-23	864.685.203	976.317.418	32.090.093.655	30.692.313.054	98,07%	78,42%	68,15%	21.563.334.002	47,88%
nov-23	**389.378.018**		**32.479.471.673**	**30.769.775.377**	**99,26%**	**82,51%**	**71,15%**	**23.332.235.464**	**51,81%**
dic-23	242.031.045		32.721.502.718	33.394.497.622	100,0%	91,92%	74,15%		
ene-24	0		32.721.502.718	34.745.589.906	100,0%	100,0%	77,15%		
feb-24				36.096.682.190			80,15%		
mar-24				37.447.774.474			83,15%		
abr-24				38.798.866.758			86,15%		
may-24				45.036.409.470			100,0%		
Totales	**32.721.502.718**	**20.602.351.032**	**32.721.502.718**	**45.036.409.470**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**		

4.4.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA

% AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	**87,7 %**
% AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	**51,81 %**

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el transcurso de celebración del contrato interadministrativo se incorporó a diferentes profesionales para realizar las actividades de coordinación y apoyo técnico y administrativo, de esta manera se da cumplimiento a lo solicitado en la Ficha Técnico-Económica en el "Componente de Personal". Ver tabla.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (meses)	Unidad	% dedicación	Cant recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Coordinación	Coordinador	Juan David González Maya	Vinculado	29	Mes	100%	1	$ 7.688.205	4/08/2021	4/01/2024
	Project Management Office (PMO)	Alejandro Arango Bustamante	289-21	28	Mes	100%	1	$ 6.967.969	24/08/2021	4/01/2024
Equipo Administrativo y Jurídico	Administrativo	Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	432-21	28	Mes	100%	1	$ 6.703.858	1/09/2021	4/01/2024
Equipo de Diseño	Arquitecto Líder	Lorena Cardona Marín	391-21	12	Mes	100%	1	$ 6.967.969	18/08/2021	18/06/2023
	Arquitecto Líder	Lorena Cardona Marín	258-23	6	Mes	100%	1	$ 7.882.167	21/06/2023	17/12/2023
	Arquitecto Diseño	Laura María Giraldo Patiño	300-22	7	Mes	100%	1	$ 6.703.858	18/11/2022	18/06/2023
	Arquitecto Diseño	Laura María Giraldo Patiño	259-23	6	Mes	100%	1	$ 6.703.858	20/06/2023	18/12/2023
	Arquitecto Diseño	Valeria González Gómez	77-21	8	Mes	100%	1	$ 6.703.858	13/09/2022	13/05/2023
	Arquitecto Diseño	Valeria González Gómez	219-23	7	Mes	100%	1	$ 6.703.858	17/05/2023	17/12/2023
	Arquitecto BIM	Luis Augusto Robles Motta	457-21	6	Mes	100%	1	$ 6.703.858	13/09/2021	03/03/2023
	Arquitecto BIM	Luis Augusto Robles Motta	152-23	8	Mes	100%	1	$ 6.703.858	13/03/2023	04/01/2024
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	306-22	5	Mes	100%	1	$ 6.703.858	23/11/2022	22/05/2023
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	224-23	7	Mes	100%	1	$ 6.703.858	23/05/2022	22/12/2023
Equipo de Diseño y Estructuración (Diseños Técnicos)	Profesional ambiental / Forestal	Andrea del Pilar Galofre Caro	224-21	13	Mes	100%	1	$ 6.703.858	01/08/2021	2/05/2023
	Profesional ambiental / Forestal	Alberto Beltrán Pedraza	255-23	7	Mes	100%	1	$ 6.703.858	20/06/2023	31/12/2023
	Profesional ambiental / Forestal	Diana María Gómez Salas	410-21	12	Mes	100%	1	$ 6.703.858	23/08/2021	11/10/2023
	Profesional ambiental / Forestal	Diana María Gómez Salas	349-23	3	Mes	100%	1	$ 6.703.858	13/10/2023	11/01/2024
Equipo Ejecución	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Carmen Helena Rodríguez Villamizar	207-22	17	Mes	100%	1	$ 6.967.969	29/07/2021	30/12/2023
Equipo Gestión Social	Profesional social	Mariana Montoya Arango	404-21	12	Mes	100%	1	$ 6.703.858	20/08/2021	24/12/2023
	Profesional social	Verónica Atehortua Monada	543-21	12	Mes	100%	1	$ 6.703.858	01/08/2022	24/09/2023

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (meses)	Unidad	% dedicación	Cant recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	Comunicador	Adriana Lucía Puentes	Vinculado	4	Mes	100%	1	$ 6.703.858	15/03/2023	30/07/2023
Equipo Gestión Predial	Abogado	Liliana Posada Martínez	320-22	6	Mes	100%	1	$ 6.703.858	27/12/2022	04/07/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	461-21	11	Mes	100%	1	$ 6.703.858	15/09/2021	08/03/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	165-23	3	Mes	100%	1	$ 6.703.858	17/03/2023	17/06/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	165-23	3	Mes	100%	1	$ 6.703.858	27/03/2023	27/06/2023
	Ingeniero Civil	Vladimir Arboleda Bejarano	199-22	13	Mes	100%	1	$ 7.882.167	28/03/2021	17/05/2023
	Auxiliar administrativo	Sirley Milena Gallego Duque	560-21	11	Mes	100%	1	$ 2.953.947	16/08/2022	10/08/2023
	Auxiliar Documental	Carolina Andrea Correa Gil	227-22	11	Mes	100%	1	$ 2.798.128	26/08/2022	21/07/2023
	Tramitador	John Fersen González Mesa	332-22	11	Mes	100%	1	$2.791.324	27/12/2023	03/01/2024
	Prediador	Carmen Elena Yepes Urrego	27-23	6	Mes	100%	1	$ 4.520.615	22/01/2023	23/07/2023
Equipo de Gestión Organizacional	Profesional financiero	Adriana María Gaviria Taboada	419-21	17	Mes	100%	1	$ 6.703.858	26/08/2021	04/01/2024
	Profesional SST	Laura Lizeth Uribe Gálvez	314-22	9	Mes	100%	1	$ 5.096.760	23/01/2022	02/01/2024

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL

N° personas vinculadas en el mes	N° personas que se retiran en el mes	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
0	0	15	0	6	9	0	15	0	0

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA

N° personas vinculadas	N° personas que se retiran	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
45	30	15	0	15	30	0	45	0	0

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES

Personal	Periodo de cotización	N° planilla	Pago salud	Pago pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
Juan David Gonzalez Maya	noviembre 2023	67583093	$ 275.200	$ 1.169.600	$ 167.600	$ 275.200	$ 1.887.600
Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	noviembre 2023	67309310	$ 335.200	$ 429.100	$ 14.000		$ 778.300
Lorena Cardona Marín	noviembre 2023	1059323552	$ 394.200	$ 504.500	$ 76.900		$ 975.600

Laura María Giraldo	noviembre 2023	66954614	$ 335.200	$ 429.100	$ 0	$ 16.100	$ 780.400
Valeria González Gómez	noviembre 2023	66323848	$ 335.200	$ 429.100	$ 0		$ 764.300
Luis Augusto Robles Motta	noviembre 2023	67262084	$ 312.900	$ 400.500	$ 174.200		$ 829.700
Fernando Galeano Orozco	noviembre 2023	1058503729	$ 335.200	$ 429.100			$ 764.300
Diana María Gómez Salas	noviembre 2023	66384143	$ 335.200	$ 429.100	$ 0		$ 764.300
Alberto Beltrán Pedraza	noviembre 2023	1059378937	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Carmen Helena Rodríguez	noviembre 2023	1059020332	$ 394.200	$ 504.500			$ 898.700
Mariana Montoya Arango	noviembre 2023	27978011	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Adriana María Gaviria Taboada	noviembre 2023		$ 375.000	$ 480.000	$ 15.700		$ 870.700
Laura Lizeth Uribe Gálvez	noviembre 2023	67720830	$ 288.300	$ 369.000	$ 56.200		$ 713.500
Jhon Fersen González Mesa	noviembre 2023	67299882	$157.900	$202.100	$30.800	$25.300	$416.100

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Ver Anexo 5, se relacionan los contratos adscritos al contrato interadministrativo con sus documentos contractuales, tales como minuta de contrato, acta de inicio, adición, suspensión y/o reanudación y su estado actual.

CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE
C-638-2019	901.345.026	UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	EJECUCION
C-639-2019	900.516.298	JORGE PIDDO SEGUIDO EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	EJECUCION
C-138-2022	900336649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	EJECUCION
OC-17-2022	901581108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	EJECUCION
C-331-2022	901234686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	EJECUCION
C-51-2022	900615667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	EJECUCION
C-162-2023	800129071	SOTARCO S.A.S.	EJECUCION
C-384-2023	9001.234.686-5	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	EJECUCION
C-26-2023	901770050	UNION TEMPORAL INAO IGUANÁ	EJECUCION
OC-16-2021	901.349.698	INVIGEO SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-17-2021	901.208.921	ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-19-2021	900.992.071	MOREAL INGENIEROS S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-22-2021	900.908.256	CORPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C 562-2021	901155456	SCS INGENIERIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-1-22	811017902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-70-22	901559277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-16-2023	901003084	ENTRETANGENCIA S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-686-2019	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	APOYO LOGISTICO
C-426-2021	811.023.500	MICROCINCO Y CIA LTDA	APOYO LOGISTICO
C-678-2019	901.34.272	UNION TEMPORAL SYC	APOYO LOGISTICO
C-107-2020	900345458	CPT EXPRESS	APOYO LOGISTICO
C-264-2021	901056542	NEXT SECURITY S.A.S.	APOYO LOGISTICO
C-401-2021	900.718.032	FUNDACION SOY COLOMBIA	SOCIAL Y CCIONES
C-67-2020	900.345.458	CPT EXPRESS	SOCIAL Y CCIONES
C-69-2020	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	SOCIAL Y CCIONES
C-38-22	811023564	IMPRESOS BEGON LTDA	SOCIAL Y CCIONES

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V

Ver ficha técnica del contrato interadministrativo, se relacionan los contratos de prestación de servicios adscritos al contrato con ARL riesgo V según las actividades requeridas:

Detalle	Título (Formación)	Profesional	Honorario Mensual
Provisión Riesgos ARL (Riesgo V)	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	$ 6.703.858
	Arquitecto Supervisión de Obra	Laura María Giraldo Patiño	$ 6.703.858
	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Carmen Helena Rodríguez Villamizar	$ 7.882.167
	Profesional Ambiental /Forestal	Diana María Gómez Salas	$ 6.703.858
	Profesional Ambiental /Forestal	Alberto Beltrán Pedraza	$ 6.703.858

5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES

COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	PPTO COMPROM (%)	PPTO EJECUTA (comprometido) (%)	PPTO EJECUTA (TOTAL) (%)
PERSONAL	$ 4.601.284.047	$ 3.964.109.490	$ 3.441.231.587	$ 522.877.903	$ 637.174.558	86,15%	86,81%	74,79%
EST Y DISEÑOS	$ 1.042.228.373	$ 1.023.946.388	$ 658.698.030	$ 365.248.358	$ 18.281.985	98,25%	64,33%	63,20%
EJECUCIÒN	$ 36.044.583.721	$ 32.505.092.965	$ 17.738.690.228	$ 14.766.402.737	$ 3.539.490.756	90,18%	54,57%	49,21%
SOCIAL Y COMUNIC	$ 352.254.376	$ 153.493.507	$ 61.232.666	$ 92.260.841	$ 198.760.869	43,57%	39,89%	17,38%
APOYO LOGÌSTICO	$ 1.087.614.615	$ 578.250.147	$ 412.915.227	$ 165.334.920	$ 509.364.468	53,17%	71,41%	37,97%
COMPRA PREDIOS	$ 1.606.435.307	$ 1.412.940.553	$ 964.067.909	$ 448.872.644	$ 193.494.754	87,96%	68,23%	60,01%
GESTION PREDIAL	$ 110.068.690	$ 76.587.973	$ 45.669.594	$ 30.918.379	$ 33.480.717	69,58%	59,63%	41,49%
GMF	$ 191.940.340	$ 107.956.437	$ 9.730.224	$ 98.226.213	$ 83.983.903	56,24%	9,01%	5,07%
TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	**$45.036.409.470**	**$ 39.822.377.460**	**$ 23.332.235.465**	**$16.490.141.995**	**$ 5.214.032.010**	**88,42%**	**58,59%**	**51,81%**
HONORARIOS 6%	$ 2.587.677.908							
HONORARIOS 3%	$ 51.495.120							
IVA	$ 501.442.875							
TOTAL RECURSOS CONTRATO	**$48.177.025.372**							

5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES


EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS CI 90649-21 PUI PRIORIZADOS				
	COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
PUI Centro Oriental Cerro los Valores	PERSONAL	$ 1.225.437.162	$ 936.139.257	$ 870.149.897
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.735.000	$ 7.735.000	$ 6.961.500
	EJECUCION	$ 4.188.943.625	$ 4.136.876.321	$ 3.146.681.860
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 81.859.073	$ 45.249.315	$ 14.203.542
	APOYO LOGISTICO	$ 239.105.006	$ 130.787.794	$ 100.872.886
	COMPRA DE PREDIOS	$ 587.502.493	$ 565.540.934	$ 304.671.592
	GESTION PREDIAL	$ 39.757.406	$ 16.036.000	$ 15.446.500
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 27.211.155	$ 21.544.652	$ 860.927
	TOTAL	**$ 6.397.550.919**	**$ 5.859.909.273**	**$ 4.459.848.704**
PUI Nor Occidental Paseo Urb. Cra	PERSONAL	$ 911.334.151	$ 911.001.875	$ 870.399.202
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 299.870.000	$ 299.301.619	$ 255.438.049
	EJECUCION	$ 7.506.274.776	$ 7.367.656.079	$ 2.377.110.503
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 75.487.551	$ 35.971.416	$ 14.318.226
	APOYO LOGISTICO	$ 218.832.849	$ 157.833.273	$ 126.520.945

	COMPRA DE PREDIOS	$ 793.127.000	$ 748.016.979	$ 659.396.317
	GESTION PREDIAL	$ 60.911.284	$ 60.551.973	$ 30.223.094
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 34.792.961	$ 42.966.882	$ 1.305.587
	TOTAL	**$ 9.900.630.571**	**$ 9.623.300.096**	**$ 4.334.711.923**
PUI Nor Occidental Paseo Urb. Cra 84	PERSONAL	$ 48.157.663	$ 89.604.340	$ 83.020.143
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 116.000.000	$ 114.809.620	$ 89.084.168
	EJECUCION	$ 1.117.110.423	$ 0	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 11.727.111	$ 8.340.579	$ 0
	APOYO LOGISTICO	$ 33.996.030	$ 33.257.022	$ 20.415.876
	COMPRA DE PREDIOS		$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL		$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.053.070	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 1.340.044.297**	**$ 246.011.561**	**$ 192.520.187**
PUI Comuna 13 Viaducto Tramo 3 F2	PERSONAL	$ 799.841.988	$ 845.125.997	$ 801.396.436
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 14.376.858.479	$ 14.333.836.447	$ 10.147.279.311
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 64.881.094	$ 40.808.417	$ 19.587.118
	APOYO LOGISTICO	$ 189.887.094	$ 135.785.384	$ 110.492.999
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 57.937.996	$ 38.576.226	$ 6.010.381
	TOTAL	**$ 15.489.406.651**	**$ 15.394.132.471**	**$ 11.084.766.245**
PUI Comuna 13 Obras Comp Sendero 2	PERSONAL	$ 235.654.738	$ 208.454.367	$ 193.906.980
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 2.326.410.435	$ 2.326.410.435	$ 2.065.827.815
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 19.115.697	$ 8.759.972	$ 8.759.972
	APOYO LOGISTICO	$ 55.414.997	$ 54.210.302	$ 37.695.735
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 18.749.281	$ 4.868.677	$ 1.553.329
	TOTAL	**$ 2.655.345.148**	**$ 2.602.703.753**	**$ 2.307.743.831**
PUI Iguaná Parque Blanquizal	PERSONAL	$ 0	$ 193.290.302	$ 190.203.998
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.370.450	$ 11.370.450	$ 11.370.450
	EJECUCION	$ 0	$ 0	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 0	$ 4.363.808	$ 4.363.808
	APOYO LOGISTICO	$ 0	$ 16.311.096	$ 3.982.208
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 11.370.450**	**$ 225.335.656**	**$ 209.920.464**
PUI Iguaná Parque Fuente Clara	PERSONAL	$ 429.750.206	$ 237.835.355	$ 138.581.808
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 173.007.024	$ 173.007.024	$ 142.680.400
	EJECUCION	$ 2.488.240.500	$ 2.488.195.646	$ 1.790.739
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 34.860.214	$ 2.500.000	
	APOYO LOGISTICO	$ 101.057.194	$ 19.319.518	$ 5.683.612
	COMPRA DE PREDIOS	$ 42.034.000	$ 42.034.000	
	GESTION PREDIAL	$ 0		
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.307.947		
	TOTAL	**$ 3.282.257.085**	**$ 2.962.891.543**	**$ 288.736.559**
PUI Iguaná Paseo Urb Calle 65 Robledo	PERSONAL	$ 431.437.821	$ 112.759.011	$ 50.145.075
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 161.412.776	$ 144.956.027	$ 33.098.983
	EJECUCION	$ 38.531.658		
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 34.997.109	$ 2.500.000	
	APOYO LOGISTICO	$ 101.454.042	$ 15.008.006	$ 2.757.380
	COMPRA DE PREDIOS	$ 176.737.814	$ 57.348.640	
	GESTION PREDIAL	$ 6.200.000		
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.371.043		
	TOTAL	**$ 964.142.263**	**$ 332.571.684**	**$ 86.001.438**
PUI – Ig	PERSONAL	$ 170.269.722	$ 153.522.593	$ 68.922.429

	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 197.833.123	$ 197.766.648	$ 45.064.480
	EJECUCION			
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 2.557.816	$ 2.500.000	
	APOYO LOGISTICO	$ 53.955.788	$ 8.952.038	$ 2.487.186
	COMPRA DE PREDIOS			
	GESTION PREDIAL			
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.178.923		
	TOTAL	**$ 425.795.372**	**$ 362.741.279**	**$ 116.474.095**
PUI Iguaná Conect. Fuente Clara T2	PERSONAL	$ 329.999.660	$ 276.376.393	$ 174.505.619
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 75.000.000	$ 75.000.000	$ 75.000.000
	EJECUCION	$ 4.002.213.825	$ 1.852.118.037	
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 22.404.903	$ 2.500.000	
	APOYO LOGISTICO	$ 77.600.520	$ 6.785.714	$ 2.006.400
	COMPRA DE PREDIOS	$ 7.034.000		
	GESTION PREDIAL	$ 3.200.000		
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 12.337.964		
	TOTAL	**$ 4.529.790.873**	**$ 2.212.780.144**	**$ 251.512.019**
	TOTAL GENERAL	**$ 44.996.333.629**	**$ 39.822.377.460**	**$ 23.332.235.465**


5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

En la gráfica se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del Contrato Interadministrativo.



5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES

En la Figura, se puede observar el porcentaje comprometido en cada uno de los componentes del Contrato Interadministrativo.



5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	223940	$ 1.769.074
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONA	223940	$ 1.582.855
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	223940	$ 1.769.072
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	223940	$ 1.582.857
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224038	$ 1.675.964
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	224038	$ 1.675.964
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	224038	$ 1.675.965
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	224038	$ 1.675.965
3898	3.898	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224041	$ 3.351.929
3898	3.898	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-	224041	$ 3.351.929
3907	3.907	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224049	$ 2.556.682
3907	3.907	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	224049	$ 2.556.682
420	13.880	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224049	$ 1.590.494
3906	3.906	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224057	$ 3.941.083
3906	3.906	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	224057	$ 3.941.084
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	224068	$ 890.875
1965	1.965	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224068	$ 1.205.534
1965	1.965	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	224068	$ 2.404.218
1965	1.965	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	224068	$ 2.158.538
1965	1.965	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-	224068	$ 44.693
3843	3.843	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224072	$ 7.882.167
1358	259	32.296.363	LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224120	$ 6.703.858
1172	219	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	224135	$ 6.703.858
1352	258	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224136	$ 3.935.425
1352	258	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSON	224136	$ 11.316
1352	258	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	224136	$ 3.935.426
1206	224	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	224161	$ 6.671.438
1206	224	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-	224161	$ 32.420
1702	1.702	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224240	$ 286.195
1702	1.702	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	224240	$ 286.195
1702	1.702	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-G	224240	$ 286.195
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	224241	$ 120.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-G	224241	$ 120.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224241	$ 120.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	224241	$ 120.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-G	224241	$ 120.000
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAM	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	224396	$ 1.153.000
3905	3.905	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224418	$ 241.794
3905	3.905	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	224418	$ 241.793
425	13.688	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	224418	$ 6.920.053
4358	4.358	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224487	$ 166.949.606
4752	162	800.129.071	SOTARCO S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-EJEC-GLB	224489	$ 562.401.410
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224527	$ 1.400.000

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	224527	$ 1.400.000
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-G	224527	$ 1.400.000
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOL	224527	$ 1.400.000
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-	224527	$ 1.400.000
4357	4.357	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224571	$ 98.737.644
2363	2.363	811.023.564	IMPRESOS BEGON LTDA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2- SOC Y CO	224586	$ 59.500
1546	14.609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	224656	$ 929.248
1546	14.609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-	224656	$ 929.248
1546	14.609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-APOLO	224656	$ 929.248
1546	14.609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-APOL	224656	$ 929.248
4357	4.357	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224663	$ 23.288.881
1776	14.692	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224663	$ 13.771.871
1775	2.787	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERS	224669	$ 620.904
1775	2.787	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSON	224669	$ 2.691.998
1775	2.787	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	224669	$ 2.691.998
1775	2.787	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONA	224669	$ 2.691.998
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	224671	$ 150.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-G	224671	$ 200.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	224671	$ 150.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-G	224671	$ 100.000
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOL	224675	$ 2.017.197
1824	1.824	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOL	224682	$ 176.551
1824	1.824	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224682	$ 471.568
1824	1.824	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOL	224682	$ 176.551
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	224686	$ 204.506
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-G	224686	$ 204.505
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORE	224686	$ 81.978
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	224686	$ 204.505
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-G	224686	$ 204.505
4354	4.354	890.984.761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-GEST PRED-GL	224823	$ 60.160
				TOTAL EJECUTADO OCTUBRE 2023		**$ 976.317.418**

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
2204	14967	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6.051	5.798.811,00
2204	14967	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6.051	6.348.663,00
2204	14967	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	6.051	6.226.664,00
2203	14972	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6.052	11.768.995,00
2203	14972	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6.052	11.768.995,00
2203	14972	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	6.052	11.768.995,00
2206	14965	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6.054	6.918.516,00
2206	14965	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6.054	6.918.516,00
2206	14965	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	6.054	6.918.516,00
2206	14965	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	6.054	6.918.516,00
2220	14969	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6.055	6.864.794,00
2202	14970	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6.056	10.631.638,00
2202	14970	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6.056	10.631.638,00
2202	14970	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	6.056	14.031.305,00
1874	14721	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	224.888	1.441.364,00
1874	14721	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	224.888	1.441.364,00
1874	14721	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	224.888	2.882.727,00
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	224.894	3.351.929,00
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	224.894	3.351.929,00
405	13787	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	224.924	6.703.858,00
1747	1747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	224.977	1.153.000,00
1747	1747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	225.006	186.700,00
1352	258	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225.046	3.941.084,00
1352	258	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.046	3.941.083,00
1358	259	32.296.363	LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225.097	6.703.858,00
1825	14694	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	225.159	7.882.167,00
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225.167	1.675.965,00

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	225.167	1.675.964,00
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.167	1.675.964,00
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.167	1.675.965,00
2340	2340	32.422.968	TERESITA DE JESUS PEREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.199	25.576.393,00
2343	2343	21.693.495	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.200	400.000,00
2342	2342	1.152.704.209	NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.200	2.332.567,00
3720	3720	21.693.495	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.202	121,00
2343	2343	21.693.495	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.202	3.253.721,00
2349	2349	8.061.076	MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.203	25.283,00
3747	3747	8.061.076	MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.203	3.239.799,00
3725	3725	43.581.550	ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.204	3.239.798,00
2344	2344	43.581.550	ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.204	25.284,00
2348	2348	43.605.444	MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.205	25.283,00
3743	3743	43.605.444	MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.205	3.239.799,00
2346	2346	71.268.682	JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.207	25.284,00
3735	3735	71.268.682	JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.207	3.239.798,00
3731	3731	1.017.168.306	ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.208	3.239.798,00
2345	2345	1.017.168.306	ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.208	25.284,00
2347	2347	1.036.645.471	MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.209	25.626,00
3739	3739	1.036.645.471	MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.209	3.238.945,00
1875	14723	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.236	982.347,00
1875	14723	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.236	982.347,00
1875	14723	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	225.236	982.348,00
3898	3898	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225.243	3.351.929,00
446	13722	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	225.243	3.351.929,00
1917	349	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.263	1.340.772,00
1917	349	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.263	1.340.772,00
1917	349	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	225.263	1.340.771,00
3906	3906	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225.267	7.882.167,00
1172	219	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.268	6.703.858,00
1330	14381	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225.280	3.453.224,00
1903	14739	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.280	785.595,00
1903	14739	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	225.280	785.595,00
1903	14739	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.280	785.596,00
1927	14770	15.388.544	JOHNY WILSON GONZALEZ ALVAREZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.282	2.122.888,00
1927	14770	15.388.544	JOHNY WILSON GONZALEZ ALVAREZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.282	2.122.888,00
1462	16	901.003.084	ENTRETANGENCIA S.A.S.	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-EST Y DIS-GLB	225.327	14.042.815,00
1462	16	901.003.084	ENTRETANGENCIA S.A.S.	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	225.327	6.929.708,00
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	225.339	1.000.000,00
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	225.339	1.000.000,00
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	225.339	1.000.000,00
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	225.339	1.000.000,00
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	225.339	1.000.000,00
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	225.342	760.398,00
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-APOLOG-GLB	225.342	760.398,00
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-APOLOG-GL	225.342	760.400,00
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-APOLOG-GLB	225.342	760.398,00
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-APOLOG-GLB	225.342	760.398,00
1614	2690	71.605.697	HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.386	1.766.297,00

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
1824	2800	71.605.697	HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225.386	2.133.703,00
710	13782	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	225.414	258.269.189,00
1966	14825	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	225.414	262.214.722,00
2174	2174	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-ADMON EDU-GLB	225.432	110.318.605,00
1926	14772	1.100.688.604	ALBERTO EDUARDO ACUñA MENDEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.440	1.489.746,00
1926	14772	1.100.688.604	ALBERTO EDUARDO ACUñA MENDEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225.440	1.489.746,00
1926	14772	1.100.688.604	ALBERTO EDUARDO ACUñA MENDEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	225.440	1.489.746,00
2174	2174	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	PUI IGUANA BLANQUIZAL-ADMON EDU-GLB	225.456	14.530.791,00
1002	14079	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-EJEC-GLB	225.558	100.568.215,00
1776	14692	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	225.559	88.028.657,00
4752	162	800.129.071	SOTARCO S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-EJEC-GLB	225.561	232.405.514,00
1463	17	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-EST Y DIS-GLB	225.605	3.277.560,00
1463	17	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	225.605	1.440.903,00
4358	4358	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	225.645	592.564.129,00
1772	14688	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	225.645	39.585.443,00
4359	4359	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	225.647	7.446.788,00
						2.011.461.561,00

Los comprobantes de egreso relacionado en la tabla No. 5, se encuentran adjunto al presente informe en el Anexo Nº 4 - CD- información digital.

5.12 HONORARIOS GENERADOS

HONORARIOS GENERAL		HONORARIOS PREDIOS	
VALOR BASE PARA HONORARIOS	22.358.437.331	VALOR BASE PARA HONORARIOS	964.067.909
HONORARIOS 6%	1.341.506.240	HONORARIOS 3%	28.922.037
IVA 19%	254.886.186	IVA 19%	5.495.187
TOTAL HONORARIOS	**1.596.392.425**	**TOTAL HONORARIOS**	**34.417.224**
HONORARIOS COBRADOS	1.406.809.016	HONORARIOS COBRADOS	29.957.390
HONORARIOS X COBRAR	**189.583.409**	**HONORARIOS X COBRAR**	**4.459.835**

5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO

5.13.1 FICHA FINANCIERA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Contrato Interadministrativo (Incluye Honorarios)	35.045.913.969
Valor Contrato Interadministrativo Adicional	13.131.111.403
Valor Desembolsado Para Administrar	47.739.719.703
Valor Total Honorarios Pactados	3.132.168.737
Valor Honorarios Facturados	1.406.809.016
Rendimientos Financieros Reintegrados	2.695.472.572
Disponibilidades	146.147.417
Total compromisos	41.571.600.138
Total pagos (Ejecución)	24.331.696.200
Saldo Disponible	6.021.972.148

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos			
Concepto	**Saldo ejecución anterior**	**Movimiento ejecutado en el periodo**	**Saldo final ejecutado**
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES	$ 3.639.188.868	$ 820.659.836	$ 4.459.848.704
PUI NOROCCIDENTAL- CRA 83	$ 3.987.229.721	$ 347.482.202	$ 4.334.711.923
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 190.759.789	$ 1.760.398	$ 192.520.187
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 10.624.838.006	$ 459.928.239	$ 11.084.766.245
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2.362.075.597	$ (54.331.766)	$ 2.307.743.831
PUI IGUANA- BLANQUIZAL	$ 209.920.464	$ (1)	$ 209.920.463
PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA	$ 231.873.551	$ 56.863.008	$ 288.736.559
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2	$ 195.529.438	$ 55.982.581	$ 251.512.019
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO	$ 62.470.726	$ 23.530.712	$ 86.001.438
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE	$ 59.447.842	$ 57.026.253	$ 116.474.095
HONORARIOS	$ 874.611.340	$ 124.849.396	$ 999.460.736
TOTAL EJECUTADO	**$ 22.437.945.342**	**$ 1.893.750.858**	**$ 24.331.696.200**

PUI CENTRO ORIENTAL - CERRO LOS VALORES			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	936.139.257	870.149.897	65.989.360
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	7.735.000	6.961.500	773.500
COMPONENTE DE EJECUCION	4.136.876.321	3.146.681.860	990.194.461
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	45.249.315	14.203.542	31.045.773
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	130.787.794	100.872.886	29.914.908
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	565.540.934	304.671.592	260.869.342
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	16.036.000	15.446.500	589.500
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	21.544.652	860.927	20.683.725
TOTAL PUI CENT ORI - CERRO LOS VALORES	**5.859.909.273**	**4.459.848.704**	**1.400.060.569**

PUI NOROCCIDENTAL - CRA 83			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	911.001.875	870.399.202	40.602.673
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	299.301.619	255.438.049	43.863.570
COMPONENTE DE EJECUCION	7.367.656.079	2.377.110.503	4.990.545.576
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	35.971.416	14.318.226	21.653.190
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	157.833.273	126.520.945	31.312.328
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	748.016.979	659.396.317	88.620.662
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	60.551.973	30.223.094	30.328.879
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	42.966.882	1.305.587	41.661.295
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL - CRA 83	**9.623.300.096**	**4.334.711.923**	**5.288.588.173**

PUI NOROCCIDENTAL - CV CRA 84			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	89.604.340	83.020.143	6.584.197
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	114.809.620	89.084.168	25.725.452
COMPONENTE DE EJECUCION			
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	8.340.579	-	8.340.579
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	33.257.022	20.415.876	12.841.146
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL - CV CRA 84	**246.011.561**	**192.520.187**	**53.491.374**

PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	845.125.997	801.396.436	43.729.561
COMPONENTE DE EJECUCION	14.333.836.447	10.147.279.311	4.186.557.136
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	40.808.417	19.587.118	21.221.299
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	135.785.384	110.492.999	25.292.385
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	38.576.226	6.010.381	32.565.845
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	**15.394.132.471**	**11.084.766.245**	**4.309.366.226**

PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	208.454.367	193.906.980	14.547.387
COMPONENTE DE EJECUCION	2.326.410.435	2.065.827.815	260.582.620
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	8.759.972	8.759.972	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	54.210.302	37.695.735	16.514.567
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	4.868.677	1.553.329	3.315.348
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2	**2.602.703.753**	**2.307.743.831**	**294.959.922**

PUI IGUANA – PARQUE BLANQUIZAL			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	193.290.302	190.203.997	3.086.305
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	11.370.450	11.370.450	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	4.363.808	4.363.808	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	16.311.096	3.982.208	12.328.888
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ – PARQUE BLANQUIZAL	**225.335.656**	**209.920.463**	**15.415.193**

PUI IGUANÁ - PARQUE FUENTE CLARA			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	237.835.355	138.581.808	99.253.547
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	173.007.024	142.680.400	30.326.624
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	19.319.518	5.683.612	13.635.906
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	42.034.000	-	42.034.000
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	2.488.195.646	1.790.739	2.486.404.907
TOTAL PUI IGUANÁ - PARQUE FUENTE CLARA	**2.962.891.543**	**288.736.559**	**2.674.154.984**

PUI IGUANÁ - CONECT. FUENTE CLARA T2			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	276.376.393	174.505.619	101.870.774
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	75.000.000	75.000.000	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	6.785.714	2.006.400	4.779.314
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	1.852.118.037	-	1.852.118.037
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - CONECT. FUENTE CLARA T2	**2.212.780.144**	**251.512.019**	**1.961.268.125**

PUI IGUANÁ - PASEO URBANO ROBLEDO			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	112.759.011	50.145.075	62.613.936
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	144.956.027	33.098.983	111.857.044
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	15.008.006	2.757.380	12.250.626
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	57.348.640	-	57.348.640
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - PASEO URBANO ROBLEDO	**332.571.684**	**86.001.438**	**246.570.246**

PUI IGUANÁ - ECOPARQUE MASAVIELLE			
COMPONENTE	**COMPROMETIDO**	**EJECUTADO**	**POR EJECUTAR**
COMPONENTE DE PERSONAL	153.522.593	68.922.429	84.600.164
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	197.766.648	45.064.480	152.702.168
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	8.952.038	2.487.186	6.464.852
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - ECOPARQUE MASAVIELLE	**362.741.279**	**116.474.095**	**246.267.184**

TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO	**39.822.377.460**	**23.332.235.464**	**16.490.141.996**
TOTAL HONORARIOS	**1.749.222.678**	**999.460.736**	**749.761.942**
TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**41.571.600.138**	**24.331.696.200**	**17.239.903.938**

Ver anexo Nº 1

5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021					
OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**				
CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR					
FECHA		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO**	**RENDIMIENTOS INVERSIONES**	**RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS**
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.833.082,98			
	REINTEGRADOS	**-2.833.083,00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.622.239,66	60.883,00		
	REINTEGRADOS	**-10.622.240,00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.244.918,86	2.019.196,32		
	REINTEGRADOS	**-15.244.919,00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.400.626,76	949.459,08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.625.283,17	1.899.668,12		
	REINTEGRADOS	**-70.025.910,00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.223.574,98	779.916,61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.143.221,55	2.946.775,61		
	REINTEGRADOS	**-106.366.796,00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.504.965,49	2.911.635,77		
	REINTEGRADOS	**-54.504.965,00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.770.552,23	1.293.579,36		
	REINTEGRADOS	**-51.770.552,00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.872.097,81	2.102.579,53		
	REINTEGRADOS	**-52.872.098,00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.620.520,81	3.063.704,53		
	REINTEGRADOS	**-50.620.521,00**			
31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53.686.915,40	4.395.633,46		
	REINTEGRADOS	**-53.686.915,40**			
31-ago.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.050.539,71	3.867.350,87		
	REINTEGRADOS	**-54.050.539,71**			
30-sep.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.771.093,63	4.086.039,33		
	REINTEGRADOS	**-50.771.093,63**			
31-oct.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158.826.017,64	7.408.639,66		
	REINTEGRADOS	**-158.826.018,00**			
30-nov.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176.323.097,22	2.241.061,12		
	REINTEGRADOS	**-176.323.097,00**			
31-dic.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182.534.903,86	8.127.407,62		
	REINTEGRADOS	**-182.534.903,00**			
31-ene.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210.516.754,81	1.767.684,32		
	REINTEGRADOS	**-210.516.754,00**			
28-feb.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**181.854.477,92**	1.984.503,79		

31-mar.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	190.665.646,83	10.572.291,11		
	REINTEGRADOS	**-190.665.447,00**			
30-abr.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.560.826,36	4.614.720,44		
	REINTEGRADOS	**-180.560.826,00**			
31-may.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	187.210.370,25	7.479.878,18		
	REINTEGRADOS	**-187.210.370,00**			
30-jun.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	171.963.559,47	4.745.879,61		
	REINTEGRADOS	**-171.963.559,00**			
31-jul.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	170.011.055,96	6.548.333,59		
	REINTEGRADOS	**-170.011.056,00**			
31-ago.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161.075.104,15	4.205.300,22		
	REINTEGRADOS	**-161.075.104,00**			
30-sep.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	150.561.326,52	3.169.573,21		
	REINTEGRADOS	**-150.561.327,00**			
31-oct.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	151.248.872,66	4.385.895,68		
30-nov.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	139.521.587,02	7.899.429,19		
TOTAL RENDIMIENTOS		**2.986.243.233,71**			
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**105.527.019,33**			
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS		**2.695.472.572,00**			
EN TRAMITE DE REINTEGRO		**-**			
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR		**290.770.661,71**			
Fecha Actualización		30-nov-23			

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021					
OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**				
CUENTA DE AHORRO 500804829802 DEL BANCO POPULAR					
FECHA		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO**	**RENDIMIENTOS INVERSIONES**	**RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS**
30-nov.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.793.691,91			
TOTAL RENDIMIENTOS		**3.793.691,91**			
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**-**			
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS		**-**			
EN TRAMITE DE REINTEGRO		**-**			
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR		**3.793.691,91**			
Fecha Actualización		30-nov-23			

Ver anexo Nº 2

5.13.3 EXTRACTO BANCARIO

Cuenta de Ahorros No. 220180-07637 de Banco Popular
Cuenta de Ahorros No. 500804829802 de Banco Popular

Ver anexo Nº 3

5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS

Ver anexo Nº 4

6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO

6.1 PUI COMUNA 13

6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2



Planta urbana del proyecto

- Supervisión de obra arquitectónica del proyecto Viaducto tramo 3 fase 2: se realizó acompañamiento a la supervisión de obra desde el componente de arquitectura, los días 2, 9, 16 y 23 de noviembre. Las actividades realizas este mes fueron:

  - Demolición de estructuras en concreto. Tramo entre pilas 28 - 30 y tramo entre pilas 26 y 24
  - Excavación manual y perfilado nivel de viaducto.
  - Referenciación de red acueducto tramo detrás de muro de contención - ref. Inicio de obra. Marcación de alcantarillado tramo de cajas de alcantarillado. Construcción de cajas para red de aguas combinada
  - Excavación e instalación de tubo novafort de 12"para red principal aguas combinadas. Tramos entre pilas 23 y pila 29.
  - Armado de cero de refuerzo y formaleta para viga escalas conexión con plazoleta deportiva. Y se inician actividades de vaciado tramo entre pilas 18 y 63.
  - Corte y excavación con bobcat para arranque de viaducto tramo entre pilas 26 y 22.







Recorrido y comité de obra Noviembre 9








Recorrido y comité de obra Noviembre 23




Plano avance de obra noviembre de 2023

Alertas del proyecto:

- Está pendiente la gestión con la subsecretaria de Espacio Público para la instalación de los 10 módulos comerciales de la fase 2 los cuales no se tienen contemplados en la proyección de obra del proyecto.

6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2




Planta urbana del proyecto

- Durante el mes de octubre de 2023 se continúa con el proceso de entrega de la información definitiva de obra a al SIF, para la suscripción del acta de recibo de obra pública.

6.2 PUI NOROCCIDENTAL

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1



Planta urbana del proyecto

- Supervisión de obra arquitectónica del proyecto Paseo Urbano Cra 83 tramo 1:

  Se realizó acompañamiento a la supervisión de obra desde el componente de arquitectura, los días 7, 14, 21, y 28 de noviembre, tanto en recorridos como en asistencia a comité de obra. En los comités se expone desde cada componente las actividades realizadas a la fecha, dificultades, logros y compromisos de los próximos días. Las actividades realizas este mes fueron:

  - Retiro de muro en piedra de la Iglesia, construcción de muro M3 ubicado en la estancia de la virgen 2 y muro M8 ubicado en la zona de juegos infantiles.
  - Construcción de escaleras sobre terreno en la zona del parque
  - Vaciado de placa e instalación de adoquín de la estancia de la virgen 1.
  - Demolición de accesos a predios sobre la calle 107 y construcción de tramos de escaleras.
  - Vaciado de escaleras en la calle 104E para muros M6 y M7.
  - Excavación para desagüe de drenaje del parque hacia la calle 107.
  - Excavación para tubería de gas en el costado oriental y occidental e instalación tubería gas 25 mm costado oriental.
  - Demolición anden y construcción del muro M10, ubicado en el costado sur de la calle 104E.
  - Traslado de cerramiento frente a la JAC para inicio de demoliciones de pavimento rígido, excavaciones para tubería de 200 mm, instalación de tubería de 200 mm y llenos compactados.





Recorrido de obra noviembre 7 de 2023






Recorrido de obra noviembre 14 de 2023






Recorrido de obra noviembre 21 de 2023







Recorrido de obra noviembre 28 de 2023



Paseo urbano carrera 83 tramo 1 – Plano Avance de obra noviembre 2023

Alertas del proyecto:

- El contratista entrego la proyección de obra final con un déficit considerable en el proyecto el cual corresponde al pavimento de la vía y a las redes húmedas. A pesar de que se han realizado ajustes en el urbanismo aún se tiene un déficit de recursos para finalizar el proyecto completo, por esta razón es posible que se deba suspender el contrato de obra en el mes de enero de 2024, mientras se realiza la gestión de una ampliación de recursos con la SIF.

- La obra presenta un atraso de más del 20% en su ejecución, a la fecha no se ha podido revertir.

- Se han evidenciado una serie de falencias en los diseños técnicos del proyecto en los componentes estructural, redes eléctricas, gas y diseño de pavimentos. La EDU solicito al consultor realizar los ajustes y el respectivo acompañamiento en obra para dar solución a las inconsistencias encontradas.

6.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84



Planta urbana del proyecto


- Se recibió el oficio de aprobación de la señalización vial del proyecto por parte de la Secretaría de Movilidad el 17/11/2023 con radicado N° 202330970800.

Alertas del proyecto:

- A la fecha no se finalizado el proceso de contratación de obra del proyecto por parte de la EDU.

6.3 PUI CENTRO ORIENTAL

6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES



Planta urbana del proyecto

- Supervisión de obra arquitectónica del proyecto conectividad Cerro Los Valores: se realizó acompañamiento a la supervisión de obra desde el componente de arquitectura, los días 16, 23 y 30 de noviembre, tanto en recorridos como en asistencia a comité de obra. Las actividades realizas este mes fueron:

  - Instalación de bordillos, demarcadora visual, franja táctil y vaciado de andenes en el tramo 1 del proyecto.
  - Construcción de escaleras y adecuación de accesos a predios existentes.
  - Demolición y conformación del anden en el tramo complementario hasta la estación Las Torres.
  - Conformación de llenos para terrazas y zonas de estancia del proyecto en el cerro Los Valores.
  - Excavación y conformación de la estructura de pavimento de la vía en el tramo 2.
  - Instalación de pasamanos metálicos en las estancias y andenes del proyecto.






Avance de obra noviembre 16 de 2023






Avance de obra noviembre 23 de 2023








Avance de obra noviembre 30 de 2023



Conectividad Cerro Los Valores – Plano Avance de obra noviembre 2023

- Ajustes en el diseño del proyecto: con el fin de ajustar el diseño arquitectónico a los recursos disponibles para finalizar la obra, se realizaron ajustes al

mobiliario del proyecto, entre ellos el cambio en las bancas tipo cubo prefabricadas en concreto para la zona de juegos infantiles




Alertas del proyecto:

- No se tiene alertas para este mes.

6.4 PUI IGUANÁ

6.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA




Planta urbana del proyecto


- Se actualizaron los renders del parque fuente clara, con los últimos ajustes del diseño urbano con la coordinación de los diseños técnicos.





- Se revisó el modelo final con las colisiones en Navisworks; se encontraron colisiones entre los modelos de alumbrado y drenajes, y entre el modelo de alumbrado y la estructura, las cuales fueron solucionadas en su totalidad. Asimismo, se encontraron algunas colisiones entre los postes de energía existentes y estructuras o redes sanitarias propuestas; de acuerdo con la revisión realizada por la consultoría de diseños técnicos, estas colisiones serán solucionadas en obra y fueron incluidas en el presupuesto de obra.






Alertas del proyecto:

- A la fecha ya se tiene el contratista y la interventoría de obra del proyecto; sin embargo, se encuentra en trámite de legalización del contrato para dar acta de inicio.

6.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2



Planta urbana del proyecto

- Se recibió el oficio de aprobación de la señalización vial del proyecto por parte de la Secretaría de Movilidad el 17/11/2023 con radicado N° 202330970799.

Alertas del proyecto:

- A la fecha ya se tiene el contratista y la interventoría de obra del proyecto; sin embargo, se encuentra en trámite de legalización del contrato para dar acta de inicio.


6.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO





Planta urbana del proyecto


- El 20/11/2023 se recibió el oficio con el concepto favorable del componente de patrimonio del DAP, con radicado 202330974520.

- Semanalmente se hace acompañamiento desde el componente de diseño al contrato de diseños técnicos de los proyectos Ecoparque Massavielle y Paseo urbano calle 65. Se realizan comités los días 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre con el consultor, la interventoría, la supervisión EDU y equipo de diseño, en el cual se tocan temas administrativos, cronogramas y avances de diseños. A la fecha el contrato se encuentra en la fase del desarrollo del estudio de suelos e investigación de redes, se tiene diseños preliminares de las redes húmedas y secas del proyecto. Con relación a la propuesta de traslado de postes, se hace una revisión detallada de la propuesta de ubicación y se hacen algunas recomendaciones al consultor, por medio de un informe desde la parte de diseño.










- Comité estudios y diseños técnicos con la SIF: como parte del seguimiento al contrato de consultoría vigente para los estudios y diseños técnicos de los proyectos Ecoparque Massavielle y Paseo Urbano Calle 65, se llevó a cabo una reunión de revisión de los avances de dicho contrato con la SIF el 24 de noviembre. De la reunión salieron las siguientes conclusiones:


  - No se requiere diseño de gas para el proyecto. Con relación al diseño eléctrico se realizará propuesta conservando postes existentes y reubicando algunos que presentan interferencias con el urbanismo propuesto, ubicándolos en las zonas verdes.
  - Con relación al diseño de redes húmedas se realizará reunión con EPM para diseño conceptual el 12 de diciembre, en esa reunión se presentará la propuesta para inclusión de nuevos sumideros en la vía, y la ubicación de cunetas y rejillas para el drenaje de aguas lluvias en los andenes.
  - Para el diseño de pavimentos la SIF solicita tener en cuenta las fichas entregadas para andenes peatonales en concreto, utilizando el fresado para la estructura.
  - Con relación al diseño estructural, la SIF solicito conservar los muros de contención existentes y que el diseño de los nuevos muros se haga bajo la premisa de optimización de recursos.

- Se avanza con la elaboración del plano de señalización vial del proyecto para radicar en la secretaría de movilidad.





- Se subió la documentación jurídica y técnica del proyecto a la plataforma SIPA del Ministerio de Cultura el 23 de noviembre, para la aprobación del proyecto. Está pendiente la carta de autorización del municipio a la EDU para completar la radicación.



- Se actualizaron los renders de proyecto paseo urbano Robledo, con el modelo BIM de urbanismo final.





Alertas del proyecto:

- Se tiene un atraso en el desarrollo del contrato de diseños técnicos del proyecto teniendo en cuenta que el contrato finaliza el 17 de diciembre de 2023. A fecha el consultor no ha entregado los diseños preliminares del componente estructural y de pavimentos para revisión. Del componente de redes también hay un atraso considerable ya que la reunión de diseño conceptual con EPM quedo para el 12 de diciembre de 2023. Del componente BIM no se ha desarrollado ningún producto.

6.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE



Planta urbana del proyecto


- Semanalmente se hace acompañamiento desde el componente de diseño al contrato de diseños técnicos de los proyectos Ecoparque Massavielle y Paseo urbano calle 65. Se realizan comités los días 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre con el consultor, la interventoría, la supervisión EDU y equipo de diseño, en el cual se tocan temas administrativos, cronogramas y avances de diseños. A la fecha el contrato se encuentra en la fase del desarrollo del estudio de suelos e investigación de redes, solo se tiene diseños preliminares de las redes húmedas y secas del proyecto.

- Recorrido por el proyecto el día 17 de noviembre con el consultor de diseños técnicos, con el fin de verificar en campo el trazado del sendero escalonado propuesto en el proyecto y validar la construcción de este elemento en concreto.

- Comité estudios y diseños técnicos con la SIF: como parte del seguimiento al contrato de consultoría vigente para los estudios y diseños técnicos de los proyectos Ecoparque Massavielle y Paseo Urbano Calle 65, se llevó a cabo una reunión de revisión de los avances de dicho contrato con la SIF el 24 de noviembre. De la reunión salieron las siguientes conclusiones:

  - El sendero escalonado se realizará en concreto y el trazado será modificado según se requiera para optimizar la estructura y la menor afectación posible a los árboles existentes.
  - Se realizará el trámite de aprovechamiento forestal del proyecto teniendo en cuenta la menor afectación posible de los árboles existentes y la ubicación de los árboles que hacen parte de la compensación de la licencia ambiental del ANLA.
  - No se requiere diseño de gas para el proyecto. Con relación al diseño eléctrico se realizará ajuste en el diseño del punto limpio ubicado en la zona recreativa con el fin de no afectar el poste existente y así no tener que ingresar el trámite a EPM.
  - Con relación al diseño de redes húmedas se realizará reunión con EPM para diseño conceptual el 12 de diciembre, se solicitará extender la red que actualmente se encuentra en construcción por parte de EPM en el barrio Massavielle.
  - Para el diseño de pavimentos la SIF solicita tener en cuenta las fichas entregadas para andenes peatonales en concreto, utilizando el fresado para la estructura.

- Ajustes diseño del proyecto: de acuerdo con la visita realizada el 17 de noviembre y a la reunión con la SIF, se concluye en la necesidad de modificar el trazado inicial del sendero escalonado con el fin de afectar individuos arbóreos de menor porte y optimizar el diseño estructural de dicho elemento.



Alertas del proyecto:

- Se tiene un atraso en el desarrollo del contrato de diseños técnicos del proyecto teniendo en cuenta que el contrato finaliza el 17 de diciembre de 2023. A fecha el consultor no ha entregado los diseños preliminares del componente estructural y de pavimentos para revisión. Del componente de redes también hay un atraso considerable ya que la reunión de diseño conceptual con EPM quedo para el 12 de diciembre de 2023. Del componente BIM no se ha desarrollado ningún producto.

6.5 METAS ALCANZADAS

- Supervisión arquitectónica y acompañamiento en obra del proyecto paseo urbano carrera 83 tramo 1, conectividad Cerro Los Valores y Viaducto tramo 2 fase 2.

- Acompañamiento en el desarrollo del contrato de diseños técnicos del proyecto ecoparque Massavielle y Paseo Urbano calle 65

- Aprobación de la señalización vial del proyecto paseo urbano carrera 84 y conectividad Fuente Clara fase 2 en la secretaría de Movilidad.

- Coordinación modelo BIM Parque fuente Clara

- Aprobación del componente de patrimonio del proyecto Paseo urbano calle 65 en el DAP.

- Elaboración de los planos y documentos para el trámite ante el ministerio de Cultura del proyecto paseo urbano calle 65, se subieron a la plataforma SIPA pero aún no se radico.

- Avance en los planos de señalización vial del proyecto paseo urbano calle 65, para radicar en la secretaria de movilidad.

- Ajustes en el urbanismo del proyecto Ecoparque Massavielle con los avances de los diseños técnicos.

6.6 METAS PRÓXIMO MES

- Avance de obra y supervisión arquitectónica del proyecto Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2 y paseo urbano carrera 83 tramo 1.

- Finalización de la obra Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores.

- Finalización del contrato de diseños técnicos de los proyectos ecoparque Massavielle y paseo urbano calle 65. Coordinación de los diseños arquitectónicos y técnicos de los proyectos, y elaboración del modelo BIM.

- inicio de obra de los proyectos Parque Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara fase 2.

- Radicación de la señalización vial del proyecto paseo urbano calle 65 en la secretaría de movilidad.

- Radicación de los planos y documentos en el ministerio de Cultura del proyecto paseo urbano calle 65.

6.7 CONCLUSIONES GENERALES

- <u>Obras Complementarias Sendero de Conexión 2</u>

Se encuentra en los tramites finales para el recibo de obra en la SIF.

- <u>Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2</u>

Se encuentra en ejecución, se amplió el contrato de obra por un plazo de 5 meses hasta marzo de 2024 para finalizar las obras de urbanismo. Se realizaron cambios en el diseño del proyecto para ajustarse a los recursos disponibles, dichos ajustes fueron socializados con la SIF y con el contratista de obra.

- Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1

Se encuentra en ejecución de obra, en la etapa de construcción de andenes, redes y construcción de obras de urbanismo del sector del Huevo. Se tienen un atraso de más del 20% en la obra. El proyecto presenta un déficit de recursos reflejados principalmente en el componente de pavimento de la vía y redes; se realizaron ajustes en los diseños arquitectónicos y técnicos para optimizar recursos, y se está a la espera de que la SIF defina si el proyecto se debe suspender mientras se gestionan los recursos adicionales para finalizar el proyecto.

- Paseo Urbano Carrera 84

Cuenta con los diseños técnicos al 100% aprobados por la interventoría y con el presupuesto de obra final con visto bueno de la SIF. Se entregaron a la SIF los planos arquitectónicos correspondientes a la etapa de proyecto con la coordinación de los diseños técnicos. El proyecto se encuentra en proceso de adición al contrato de obra del paseo urbano carrera 83 tramo 1 desde hace 2 meses, pero a la fecha no se ha podido hacer la adición desde la EDU.

- Conectividad Estación del Cable Las Torres - Cerro Los Valores:

Se encuentra en ejecución de obra, el contrato finaliza el 24 de diciembre de 2023. Se está finalizando las obras de urbanismo de andenes, plazoletas del cerro Los Valores, adecuación de accesos a predio y se está conformado la vía, está pendiente la finalización de las redes eléctricas del proyecto.

- Parque Deportivo Fuente Clara

Cuenta con los diseños técnicos al 100% aprobados por la interventoría y con el presupuesto de obra final con visto bueno de la SIF. Se entregaron a la SIF los planos arquitectónicos correspondientes a la etapa de proyecto con la coordinación de los diseños técnicos. El proyecto ya cuenta con contratista de obra e interventoría y se espera que para el mes de diciembre se de inicio a la obra.

- Conectividad Fuente Clara Fase 2

Cuenta con los diseños técnicos al 100% aprobados por la interventoría y con el presupuesto de obra final con visto bueno de la SIF. Se entregaron a la SIF los planos arquitectónicos correspondientes a la etapa de proyecto con la coordinación de los diseños técnicos. También se tiene la aprobación de la señalización vial del proyecto aprobado por la secretaria de Movilidad. El proyecto ya cuenta con contratista de obra e interventoría y se espera que para el mes de diciembre se de inicio a la obra.

- Ecoparque Massavielle

Cuenta con aprobación del espacio público por parte del DAP. El proyecto se encuentra en ejecución del contrato de diseños técnicos desde el 18 de septiembre con plazo de

3 meses, a la fecha el contrato presenta un atraso considerable y se encuentran en actividades de investigación y diseño de redes, y estudio de suelos.

- Paseo Urbano Calle 65

Cuenta con diseño vial, espacio público y patrimonio aprobado por el DAP. Se espera radicar el próximo mes el trámite de patrimonio en el Ministerio de Cultura. El proyecto se encuentra en ejecución del contrato de diseños técnicos desde el 18 de septiembre con plazo de 3 meses, a la fecha el contrato presenta un atraso considerable y se encuentran en actividades de investigación y diseño de redes, y estudio de suelos. También se tiene avance en la elaboración de la señalización vial del proyecto para radicar el próximo mes en la secretaría de movilidad.

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

7.1 PUI COMUNA 13

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos, sin embargo algunos de estos productos, al momento de ejecutar el proyecto, deben contar con licencias y/o aprobaciones de dependencias o entidades externas que son autoridad en la materia, algunas de estas vigencias ya expiraron, por lo tanto, se realiza el trámite de revalidación de sellos, licencias y permisos para los productos que se requieran.

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales

- APROVECHAMIENTO FORESTAL:

Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022 por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

- OCUPACIÓN DE CAUSE:

Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos

- DISEÑOS ELÉCTRICOS

El 30 de septiembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos de aprobación de los diseños Eléctricos del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado por la Unidad de Atención Técnica Clientes, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (30/09/2021)

- DISEÑOS HIDROSANITARIOS

El 11 de noviembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos y firmas de aprobación de los diseños hidrosanitarios del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado con matrícula 388445, por la vicepresidenta de agua y saneamiento región

metropolitana, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (11/11/2121)

7.1.1.3 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 11 de mayo de 2022.

7.1.1.4 Proceso de contratación de obra e interventoría

- CONTRATO DE OBRA:

El 14 de marzo de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 138 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 06 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la Empresa GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 representada legalmente por RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado con cedula de ciudadanía N° 71.337.270 y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el Informe de Evaluación del 10 de marzo de 2022.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($5.505.871.810) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Por su parte, para el proceso de contratación para la interventoría, el 07 de abril de 2022 se publica la aceptación de la cotización, con lo cual se suscribe el contrato de interventoría N° 3306-17 de 2022, en los siguientes términos:

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU−, se permite informar que una vez concluida la evaluación de la postura recibida para el proceso de selección por Orden de Compra de Bienes, Servicios y Obras N° OC 20 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, presentada por UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % – TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %) con NIT 901.581.108-7, representada legalmente por el señor SANTIAGO YEPES ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.039.450.634.

La presente aceptación obedece a que el postor que resultó favorecido cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la recomendación del Comité Evaluador en el Informe de Evaluación.

Como consecuencia de esta ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

El valor del presente contrato se fija en la suma de SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ML ($701.595.310) IVA INCLUIDO de conformidad con la cotización presentada."

El 9 de mayo de 2022 se suscribe para ambos contratos, sus respectivas actas de inicio contractual, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos.

7.2 PUI NOROCCIDENTAL

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

El contrato de consultoría finalizó su plazo contractual el 19 de agosto de 2022. El día 12 de octubre de 2022 el consultor hace entrega de todos los productos a la supervisión del contrato por parte de la EDU, incluyendo la atención a las observaciones del modelo BIM.

El 02 de marzo de 2023 la Entidad suscribe el acta de recibo final de trabajos al contrato de consultoría, con relación al contrato de interventoría, se está a la espera de la entrega del informe final, para proceder con la suscripción de dicha acta. Se continua con el proceso de liquidación del contrato de consultoría.

Como parte del alcance y obligaciones del contrato interadministrativo, el 31 de mayo de 2023, mediante radicado EDU N°20233004719, la Entidad hizo entrega oficial a la Secretaría de Infraestructura Física de los productos definitivos asociados a los Estudios y diseños Técnicos del proyecto Paseo urbano Carrera 83 Tramo 1 - PUI Noroccidental.

La Secretaría de Infraestructura Física, una vez revisados estos productos, realiza observaciones de forma, de acuerdo con la ley de archivo que maneja el Distrito de Medellín para el recibo de productos definitivos.

Por lo cual, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU atiende dichas observaciones y realiza nuevamente la entrega oficial de productos mediante radicado EDU N°20233008308 del 27 de septiembre de 2023 y radicado Distrito N°202310322618 del 28 de septiembre de 2023.

Esto con el fin de suscribir el acta de recibo a satisfacción de los diseños técnicos para este proyecto, lo cual aún se encuentra pendiente por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

7.2.1.2 Estudio de conectividad ambiental y ecológica

El estudio de conectividad ecológica, presentado por la empresa Corporación amigos del planeta, el cual, fue avalado por profesional forestal, ambiental y biólogo, cuenta con aprobación y recibo por parte de la EDU, el cual fue remitido oficialmente a la Secretaría de Infraestructura Física mediante radicado EDU N°20233008308 del 27 de septiembre de 2023 y radicado Distrito N°202310322618 del 28 de septiembre de 2023.

7.2.1.3 Aprobación de trámites ambientales

- APROVECHAMIENTO FORESTAL:

Se cuenta con Resolución Metropolitana N°3427 del 20 de diciembre de 2022, por medio de la cual se autoriza el aprovechamiento forestal de árboles aislados. Expediente forestal Paseo Urbano Cra 83.

7.2.1.4 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de abril de 2022.

Luego de adelantar ante la Subsecretaría de Servicios Públicos del Distrito de Medellín los trámites para la revalidación de dichos diseños, el 02 de agosto de 2023, se obtienen los planos refrendación, con el fin de tenerlos vigentes durante el periodo de ejecución del proyecto.

7.2.1.5 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Una vez realizados y recibidos los Estudios y diseños técnicos para este proyecto, la subgerencia de estructuración de proyectos procedió con la elaboración del presupuesto requerido para la contratación de la obra, los cuales fueron aportados para llevar a cabo el proceso de contratación de obra e interventoría.

7.2.1.6 Proceso de contratación de obra e interventoría

- CONTRATO DE OBRA:

El 23 de marzo de 2023, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 162 de 2023, en los siguientes términos:

“La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 11 DE 2023, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la empresa SOTARCO S.A.S, con Nit. 800129071-0, representada legalmente por el señor SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.787.334 de Medellín; y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa SOTARCO S.A.S, con Nit. 800129071-0, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador y a la recomendación realizada en comité No. 27 de 2023, por parte del comité de contratación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L ($5.953.829.588) INCLUIDO AU + GMSSAST + POLIZAS."

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Por su parte, el proceso de contratación para la interventoría se realizó a través de la Adición No. 1 y Ampliación No. 1 para el contrato Nro. 3306-51 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN", así:

Ampliación No. 1:	TRECIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, sin superar el plazo del Contrato Interadministrativo.
Adición No. 1:	VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA $917.098.985

El 25 de abril de 2023 se suscribe para ambos contratos, sus respectivas actas de inicio contractual, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.2.1.7 Información básica de los contratos

- PAQUETE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS:

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-19**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de diciembre de 2021**	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		**19 de agosto de 2022**	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		

CONTRATISTA	NOMBRE:	**MOREAL INGENIEROS S.A.S**
	NIT	900.992.071-3
	REPRESENT LEGAL	
VALOR [$]:	INICIAL	$215.599.752
	ADICIÓN Nº1	N/A
	VALOR TOTAL	**$215.599.752**
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millar

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3302-562**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de diciembre de 2021**	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		**19 de agosto de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**SCS INGENIERÍA S.A.S**	
	NIT	901.155.456-9	
	REPRESENT LEGAL	Santiago Yepes Estrada	
VALOR [$]:	INICIAL	$52.761.867 IVA Incluido	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$52.761.867 IVA Incluido**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022	
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millar	

- ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLÓGICA:

CONSULTORÍA: ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PARA EL PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-22**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		23 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		**21 de diciembre de 2021**	

Fecha de Finalización:		**06 de marzo de 2022**
OBJETO:	ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**COPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA - CORPLANETA**
	NIT	900.908.256-1
	REPRESENT LEGAL	Daniela Del Carmen Turizo Díaz
VALOR [$]:	INICIAL	$30.940.000 IVA Incluido
	ADICIÓN Nº1	N/A
	VALOR TOTAL	**$30.940.000 IVA Incluido**
PLAZO:	INICIAL	75 días calendario
	PRORROGA Nº1	N/A
	PLAZO TOTAL	**75 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Vanessa Balvin Granada, con el apoyo de Diana María Gómez Salas

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

7.2.2.1 Levantamiento topográfico

Contrato finalizado y con productos entregados por parte de los contratistas a la supervisión por parte de la EDU. El 21 de noviembre de 2022 la interventoría remitió el visto bueno del modelo BIM con radicado UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-240-VISTO BUENO COMPONENTE BIM - CRA 84, así da por terminado la ejecución de la adición # 2 del contrato 3306-01 de 2022. Se adelanta la suscripción de acta de recibo a satisfacción para continuar con el proceso de liquidación del contrato.

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU realiza la entrega oficial de este producto a la Secretaría de Infraestructura Física mediante radicado EDU N°20233008910 del 11 de octubre de 2023 y radicado Distrito N°202310341152 del 12 de octubre de 2023.

- APROBACIÓN DE PRODUCTOS:
  - Poligonal de amarre polígono 1

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Carrera 84 entre calles 102B y 104D Sector el Progreso N°2 en el Doce de Octubre	202210226282	05/07/2022	202230329076	02/08/2022	Aprobado

  - Poligonal de amarre polígono 2

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	CARRERA 84	202210279822	17/08/2022	202230368427	30/08/2022	Aprobado

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Carrera 84	202210300154	02/09/2022	202230404171	21/09/2022	Aprobado

7.2.2.2 Diseños técnicos

Los estudios y diseños técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguiente:

- Estudio de suelos.
- Diseños estructurales.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la Adición N°5 y Ampliación N°5 a los contratos N°3306–1 de 2022 y N°3302– 70 de 2022, así:

- CONTRATO No. 3306– 1 de 2022:

  – Ampliación por un plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo actual de contrato.

  – Adición en la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/C ($61.625.135) INCLUIDO IVA, los cuales se pagarán conforme a lo establecido en el contrato inicial.

- CONTRATO No. 3302– 70 de 2022:

  – Ampliación por un plazo del en SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo actual de contrato

  – Adición en la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOSNOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C ($14.291.207) INCLUIDO IVA, los cuales se pagarán conforme a lo establecido en el contrato inicial.

- ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

Durante el periodo comprendido en el mes de septiembre de 2023 la interventoría realizó la revisión de la entrega realizada por el consultor del modelo BIM, el cual da visto bueno de este producto. Con este último producto se da por terminado la ejecución de los estudios y diseños del paseo Urbano Cra 84.

Se adelanta la suscripción de acta de recibo a satisfacción para continuar con el proceso de liquidación del contrato.

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU realiza la entrega oficial de estos productos a la Secretaría de Infraestructura Física mediante radicado EDU N°20233008783 del 10 de octubre de 2023 y radicado Distrito N°202310337563 del 10 de octubre de 2023.

7.2.2.3 Información básica de los contratos

- CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA: PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°5: (*Alcance 90649-21)*		**11 de abril de 2023**	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**	
	NIT	811.017.902-5	
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIÁN GÓMEZ ECHEVERRI	
VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195	
	ADICIÓN Nº1	$23.708.390	
	ADICIÓN Nº2	**$10.762.836 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$341.062.612	
	ADICIÓN Nº4	$252.570.112	
	ADICIÓN Nº5	**$61.625.135 *(Alcance 90649-21)***	
	VALOR TOTAL	$920.381.280	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario (*Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº4	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº5	**60 días calendario (*Alcance 90649-21)***	
	PLAZO TOTAL	436 días calendario	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA: PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°5: (*Alcance 90649-21)*		**26 de abril de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN Nº1	$8.430.615	
	ADICIÓN Nº2	**$3.049.470 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$76.167.137	
	ADICIÓN Nº4	$66.461.513	
	ADICIÓN Nº5	**$14.291.207 *(Alcance 90649-21)***	
	VALOR TOTAL	$224.610.949	
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº4	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº5	**60 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	PLAZO TOTAL	451 días calendario	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 2: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$10.762.836
PLAZO	45 días calendario
FECHA DE INICIO	17 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2022
AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 2: (Alcance 90649-21)	
VALOR	$3.049.470
PLAZO	45 días calendario

FECHA DE INICIO	24 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	07 de agosto de 2022
AVANCE FISICO	100%

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 5: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$61.625.135
PLAZO	60 días calendario
FECHA DE INICIO	10 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de abril de 2023
AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 5: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$14.291.207
PLAZO	60 días calendario
FECHA DE INICIO	26 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de abril de 2023
AVANCE FISICO	100%

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

Dentro del alcance del presente contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados por la EDU a través del contrato interadministrativo N°4600070625 de 2017.

7.3.1.2 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 07 de marzo de 2022.

Luego de adelantar ante la Subsecretaría de Servicios Públicos del Distrito de Medellín los trámites para la revalidación de dichos diseños, el 02 de agosto de 2023, se obtienen los planos refrendación, con el fin de tenerlos vigentes durante el periodo de ejecución del proyecto.

7.3.1.3 Aprobación de tramites ambientales

- APROVECHAMIENTO FORESTAL:

Se cuenta con Resolución Metropolitana N°1626 del 18 de julio de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados en el proyecto Conectividad Estación Las Torres-Cerro los Valores.

7.3.1.4 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Teniendo en cuenta el cronograma de gestión y adquisición predial de este proyecto, donde la entrega de los predios está proyectada para el mes de enero del 2023, se decide modificar el polígono de intervención del proyecto, disminuyendo o suprimiendo de este, las áreas que presentan afectación predial, con el fin de ajustar el proyecto, sin que dependa de la entrega de los predios, y así no retrasar el inicio de la obra, mientras se continua y culmina el proceso de adquisición predial.

Una vez se realice la entrega de los predios y se tenga el territorio completamente liberado de afectación predial, se procederá a realizar la ampliación del polígono y la respectiva adición y ampliación de alcance al contrato de obra, para que ejecute la totalidad del proyecto.

Debido a dicha modificación del polígono de intervención, algunos ítems y cantidades se deben ajustar, por lo tanto, el presupuesto se modifica de acuerdo con las consideraciones anteriores, para lo cual la subgerencia de estructuración de proyectos de la entidad realiza el ajuste del presupuesto oficial del proyecto.

7.3.1.5 Proceso de contratación de obra e interventoría

- CONTRATO DE OBRA:

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N°3302 – 331 de 2022, en los siguientes términos:

“La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 39 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la empresa BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 901234686-5, representada legalmente por EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, identificado con cedula de ciudadanía N° 78.034.207 y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 901234686-5, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador y a la recomendación realizada en comité No. 127 de 2022 por parte del comité de contratación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($2.422.054.470) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N°3306 – 51 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las cotizaciones recibidas para el proceso de selección por ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS N° OC 67 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN presentada por la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S, con Nit. 900615667-7, representada legalmente por MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA, identificada con cedula de ciudadanía N° 22.029.109 y en consecuencia, las demás cotizaciones recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S, con Nit. 900615667-7, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el informe de evaluación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE COTIZACIÓN, el cotizante seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y DOS

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L ($532.768.832,00) IVA incluido".

Una vez surtido el trámite del PMT por parte del contratista y aprobado por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín, así como el trámite de pólizas y legalización de ambos contratos, de Obra e interventoría, se procede a suscribir el acta de inicio el 22 de febrero de 2023, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.3.1.6 Topografía de tramo adicional al proyecto

La Secretaría de Infraestructura Física ha enmarcado para su inclusión dentro del alcance del proyecto "Sendero de conexión Cable Las Torres - Cerro Los valores", el tramo de 80m de conexión complementaria a la Estación las Torres del Cable de la Sierra en la comuna 8; adecuación del espacio público que contemplara el mejoramiento del sendero peatonal existente hasta la estación del metro cable las Torres, con lo cual se tiene un área de intervención de 356.17 m2; intervención priorizada en el marco del Plan Maestro del PUI Centro oriental.

Por lo anterior, se realizó el levantamiento topográfico de este tramo para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta arquitectónica para el mismo.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

- <u>ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:</u>

Durante el periodo comprendido en el mes de agosto de 2023 no se realizó ninguna actividad en este frente ya que desde el mes de julio de 2023 se realizó la entrega en físico del levantamiento topográfico de cerro los valores.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Calle 54 # 10C-02	202210375672	4/11/2022	202230565275	30/12/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Rad de respuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Calle 54 # 10C-02	202310029872	31-01-2023	202330081801	8/03/2023	APROBADO

7.4 PUI IGUANÁ

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico

La Entidad suscribe acta de recibo a satisfacción de los contratos, así mismo suscribe acta de liquidación bilateral de los mismos.

El 26 de agosto de 2022, mediante radicado N°202210291489, la entidad remite oficialmente a la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la SIF, los productos derivados del contrato de consultoría N°16 de 2021, como parte del cumplimiento del alcance del contrato interadministrativo.

7.4.1.2 Información básica de los contratos

- CONTRATO DE CONSULTORIA DE TOPOGRAFÍA:

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-16**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**	
OBJETO:	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INVIGEO S.A.S**	
	NIT	901.349.698-8	
	REPRESENT LEGAL	Santiago MUÑOZ Roldán	
VALOR [$]:	INICIAL	$8.746.500 incluido IVA	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$8.746.500 incluido IVA**	
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de noviembre de 2021	
REANUDACIONES:	Nº1	11 de mayo de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave	

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE TOPOGRAFÍA:

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	

Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S**
	NIT	901.208.921-1
	REPRESENT LEGAL	María Alejandra García Vélez
VALOR [$]:	INICIAL	$2.623.950 incluido IVA
	ADICIÓN Nº1	N/A
	VALOR TOTAL	**$2.623.950 incluido IVA**
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario
	PRORROGA Nº1	N/A
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de noviembre de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	11 de mayo de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave

7.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

7.4.2.1 Estudios y Diseños Técnicos

Los estudios y diseños técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguiente:

- Actualización de levantamiento topográfico con BIM
- Estudio de suelos.
- Estudio hidrológico de la cuenca donde se ubica el proyecto.
- Modelación y diseño hidráulico para el manejo de aguas lluvias superficiales y aguas subterráneas o asociadas al nivel freático alto.
- Investigación de redes existentes.
- Diseños redes húmedas y secas
- Diseños estructurales.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la Adición No. 4 y Ampliación No. 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

- ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

En este mes de octubre el consultor, realiza la entrega final en físico de los productos, estos son revisados por la interventoría y por la Edu, en esta entrega se evidencian firmas faltantes y el doblez en los planos, no corresponde a los requerimientos del cliente.

El consultor atiende las observaciones y nuevamente realiza entrega de estos a la Entidad. Con esta entrega se da por finalizado la ejecución de los estudios y diseños para este contrato.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Cra 96A Cll 62B	202210416799	13/12/2022	202330017564	20/01/2023	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Rad repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Cra 96A Cll 62B	202310025251	27/01/2023	202330041193	08/02/2023	APROBADO

- Redes húmedas

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta redes húmedas	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	20230120065159	17/04/2023	20230130095959	02/05/2023	APROBADO

- Redes secas (gas)

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta redes de gas	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	CED.2023.02.447	27/02/2023	20230130090867	25/04/2023	APROBADO

7.4.2.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Luego de un proceso largo de revisión a detalle y de solicitudes sobre la elaboración de alternativas de presupuesto, por parte de la SIF, se logra llegar a un acuerdo entre las partes, y se establece un presupuesto oficial del proyecto, con lo cual se puede iniciar el proceso de contratación de obra e interventoría.

Se aclara que la ejecución de los proyectos Parque Deportivo Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara fase 2, se llevará a cabo a través de un mismo contrato de obra, toda vez que ambos proyectos son colindantes y tienen el mismo estado de avance según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, con fechas tentativas de inicio similares, por lo cual su ejecución se llevaría a cabo de manera simultánea. En virtud de lo anterior, se busca aplicar el principio de oportunidad, eficiencia y eficacia, optimizando recursos y tiempos durante el proceso de ejecución del proyecto, así mismo

se disminuyen las molestias ocasionadas a la comunidad aledaña durante el periodo de obra.

7.4.2.3 Proceso de contratación de obra e interventoría

- CONTRATO DE OBRA:

El 11 de agosto de 2023 se dio apertura al proceso de contratación a través de la publicación en el SECOP de la IP 40 de 2023. A continuación, se relaciona el link del SECOP de dicho proceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26689154&isFromPublicArea=True&isModal=False

Sin embargo, 04 de septiembre de 2023, se publica el informe de evaluación definitivo, en el cual se establece que el proceso se declara desierto, toda vez que el único proponente que se presentó no cumplió los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en la ficha técnica y condiciones de contratación del proceso.

Por lo anterior, el 06 de septiembre de 2023, la EDU inicia un nuevo proceso de contratación, a través de la IP 41 de 2023, la cual se publicó el 12 de septiembre de 2023. A continuación, se relaciona el link del SECOP de dicho proceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27248905&isFromPublicArea=True&isModal=False

El 03 de octubre de 2023 se realiza evaluación preliminar del proceso, en el cual se le requiere al postor CONSORCIO URBANO 41 para que en el término de dos (2) días hábiles presentará las observaciones, aclaraciones u objeciones que consideren pertinentes y subsanará los documentos requeridos preliminarmente.

Atendiendo a que el postor no subsanó los documentos solicitados, dicho informe se considera como definitivo, y en consecuencia la postura se entiende rechazada para continuar participando del proceso, por no cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el mismo.

Por lo cual, el 11 de octubre de 2023 se publica el acto declara desierto el proceso de selección de invitación Privada N° IP 41 de 2023, conforme a lo previsto en el artículo 28 del manual de contratación de la entidad.

Se da inicio al proceso de selección mediante contratación ordinaria CO 41-2023. Actualmente nos encontramos en las diferentes etapas del desarrollo de dicho proceso de contratación.

A la fecha de corte de este informe, dicho proceso se encuentra con informe de evaluación definitivo y concluido el término de traslado del informe; por lo cual se procedió con la solicitud de compromisos presupuestales al área financiera de la entidad, para que en el transcurso del día se proceda con la elaboración de contratos tanto de obra como de interventoría.

Así las cosas, durante la primera semana de diciembre de 2023, se daría por concluida la etapa precontractual de dicho proceso y se procedería a la notificación de los contratistas para la expedición de las pólizas respectivas.

Estas situaciones han generaron demoras significativas durante el proceso de selección y contratación de las obras, lo que afecta considerablemente la fecha de inicio de la etapa de ejecución y por ende el cumplimiento de actividades consecuentes del cronograma general del Contrato Interadministrativo.

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Contratación de la interventoría, se llevará a cabo a través de la modalidad de Orden de Compra, Bienes, Servicios y Obras, lo cual tiene unos tiempos más cortos para la selección y adjudicación de dicho contrato, por lo tanto, durante este periodo se está a la espera del comportamiento del proceso de selección del contrato de obra, para activar e iniciar la contratación de la interventoría.

7.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

7.4.3.1 Actualización y/o Calibración de Estudios y Diseños Técnicos

Los estudios y diseños técnicos de este proyecto fueron ejecutados a través del contrato interadministrativo N°4600071125 de 2017, sin embargo, estos productos ya no cuentan con los permisos y aprobaciones vigentes, así mismo, y de acuerdo con unos ajustes arquitectónicos en el proyecto, se hace necesario realizar una actualización, ajustes y calibración de los estudios y diseños técnicos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

Los productos que se requieren para el desarrollo del proyecto son los siguiente:

- Actualización de levantamiento topográfico con BIM
- Estudio de suelos.
- Diseños estructurales.
- Diseño de pavimentos.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

- ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

En este mes de octubre el consultor, realiza la entrega final en físico de los productos, estos son revisados por la interventoría y por la Edu, en esta entrega se evidencian firmas faltantes y el doblez en los planos, no corresponde a los requerimientos del cliente.

El consultor atiende las observaciones y nuevamente realiza entrega de estos a la Entidad. Con esta entrega se da por finalizado la ejecución de los estudios y diseños para este contrato.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	202210403008	30/11/2022	202230549541	20/11/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	202310025249	27/01/2023	202330038198	07/02/2023	APROBADO

7.4.3.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Luego de un proceso largo de revisión a detalle y de solicitudes sobre la elaboración de alternativas de presupuesto, por parte de la SIF, se logra llegar a un acuerdo entre las partes, y se establece un presupuesto oficial del proyecto, con lo cual se pudo iniciar el proceso de contratación de obra e interventoría.

Se aclara que la ejecución de los proyectos Parque Deportivo Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara fase 2, se llevará a cabo a través de un mismo contrato de obra, toda vez que ambos proyectos son colindantes y tienen el mismo estado de avance según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, con fechas tentativas de inicio similares, por lo cual su ejecución se llevaría a cabo de manera simultánea. En virtud de lo anterior, se busca aplicar el principio de oportunidad, eficiencia y eficacia, optimizando recursos y tiempos durante el proceso de ejecución del proyecto, así mismo se disminuyen las molestias ocasionadas a la comunidad aledaña durante el periodo de obra.

7.4.3.3 Proceso de contratación de obra e interventoría

- CONTRATO DE OBRA:

El 11 de agosto de 2023 se dio apertura al proceso de contratación a través de la publicación en el SECOP de la IP 40 de 2023. A continuación, se relaciona el link del SECOP de dicho proceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26689154&isFromPublicArea=True&isModal=False

Sin embargo, 04 de septiembre de 2023, se publica el informe de evaluación definitivo, en el cual se establece que el proceso se declara desierto, toda vez que el único proponente que se presentó no cumplió los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en la ficha técnica y condiciones de contratación del proceso.

Por lo anterior, la EDU inicia un nuevo proceso de contratación, a través de la IP 41 de 2023, la cual se publicó el 12 de septiembre de 2023. A continuación, se relaciona el link del SECOP de dicho proceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27248905&isFromPublicArea=True&isModal=False

El 03 de octubre de 2023 se realiza evaluación preliminar del proceso, en el cual se le requiere al postor CONSORCIO URBANO 41 para que en el término de dos (2) días hábiles presentará las observaciones, aclaraciones u objeciones que consideren pertinentes y subsanará los documentos requeridos preliminarmente.

Atendiendo a que el postor NO subsanó los documentos solicitados, dicho informe se considera como DEFINITIVO, y en consecuencia la postura se entiende rechazada para continuar participando del proceso, por no cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el mismo.

Por lo cual, el 11 de octubre de 2023 se publica el acto declara desierto el proceso de selección de invitación Privada N° IP 41 de 2023, conforme a lo previsto en el artículo 28 del manual de contratación de la entidad.

Se da inicio al proceso de selección mediante contratación ordinaria CO 41-2023. Actualmente nos encontramos en las diferentes etapas del desarrollo de dicho proceso de contratación.

A la fecha de corte de este informe, dicho proceso se encuentra con informe de evaluación definitivo y concluido el término de traslado del informe; por lo cual se procedió con la solicitud de compromisos presupuestales al área financiera de la entidad, para que en el transcurso del día se proceda con la elaboración de contratos tanto de obra como de interventoría.

Así las cosas, durante la primera semana de diciembre de 2023, se daría por concluida la etapa precontractual de dicho proceso y se procedería a la notificación de los contratistas para la expedición de las pólizas respectivas.

Estas situaciones han generaron demoras significativas durante el proceso de selección y contratación de las obras, lo que afecta considerablemente la fecha de inicio de la etapa de ejecución y por ende el cumplimiento de actividades consecuentes del cronograma general del Contrato Interadministrativo.

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Contratación de la interventoría, se llevará a cabo a través de la modalidad de Orden de Compra, Bienes, Servicios y Obras, lo cual tiene unos tiempos más cortos para la selección y adjudicación de dicho contrato, por lo tanto, durante este periodo se está a la espera del comportamiento del proceso de selección del contrato de obra, para activar e iniciar la contratación de la interventoría.

7.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO

7.4.4.1 Levantamiento topográfico

Como insumo primordial para el desarrollo de los diseños arquitectónicos del proyecto, se requiere el siguiente producto:

- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON BIM

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

- ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

Durante el periodo comprendido en el mes de septiembre de 2023 no se realizó ninguna actividad ya que desde el mes de julio de 2023 se realizó la entrega en físico del levantamiento topográfico del Paseo Urbano Calle 65 Robledo.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	calle 65 entre cra 89 y cra 84	202210403334	09-11-2022	20223054956	20-12-2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	calle 65 entre cra 89 y cra 84	202310025636	31/01/2023	202330047320	13/02/2023	APROBADO

7.4.4.2 Estudios y diseños técnicos

- En este mes se realizaron los apiques y toma de muestras para CBR y PDC. Se encuentra en ejecución los ensayos de laboratorio de las muestras de exploraciones. Se recibió avance del informe de geotecnia y se emitieron observaciones por parte de la interventoría. El informe de pavimentos se encuentra en proceso de ejecución. Se debe hacer entrega del informe de diagnóstico de redes secas. Se encuentra en ejecución el complemento a la investigación de redes, el cual se entregará el viernes 10/11/2023.

- Se debe iniciar el trámite de alumbrado público por parte de la EDU y Se informó al coordinador del convenio para iniciar el trámite. Desde el componente de arquitectura de la EDU se indica que se tiene proyectada entrega al Ministerio de Cultura. Se proyecta al 20 de noviembre de 2023, se solicita la entrega de los informes de investigación de redes y diseños preliminares de redes húmedas y redes secas.

- El consultor indica que las redes secas se pueden entregar, pero de las redes húmedas no se tiene planteamiento aún, se puede entregar planos de inventario y chequeo de capacidad hidráulica. Se recibió entrega de atención a observaciones por parte del consultor al informe de geología y se recibió avance N°3 del documento el 15/11/2023. Se ha avanzado en la elaboración del informe de pavimentos el cual se entregará el viernes 17/11/2023. Se entregó el diagnóstico de redes secas de la calle 65 el 10/11/2023. Se solicita concepto del equipo de diseño de la entidad contratante sobre dicho documento, sin embargo, el consultor ha estado avanzando en los diseños. Se avanza en el chequeo de la capacidad hidráulica, se proyecta su entrega para el miércoles 22/11/2023.

- Se recibió avance de los ensayos de laboratorio el 21/11/2023, y se proyecta enviar todos los ensayos el lunes 27/11/2023 al laboratorio. Por otra parte, se recibió avance de informe de geotecnia y se emitió observaciones por la interventoría, se encuentra en atención a observaciones por parte del consultor. Se terminó apiques para toma de muestras de CBR y PDC el 21/11/2023. Se recibió avance en diseño de pisos duros el lunes 20/11/2023. Se realizó entrega de investigación de redes, se emitió observaciones por parte de interventoría, se recibió atención a observaciones el 22/11/2023.
- Se recibió entrega del chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica, se envió revisión por la interventoría, se recibió atención a observaciones el 22/11/2023. Se recibió avance en el diseño de drenajes de la calle 65, se

emitió observaciones por parte de interventoría, se atiende las mismas por parte del consultor. Se está trabajando en el informe de avance del diseño de redes secas. Se realizará reunión de diseños técnicos en la SIF de forma presencial el viernes 24 de noviembre de 2023.

- El equipo de arquitectura ha realizado revisión de las entregas del consultor, sin embargo, primero se debe atender la entrega al Ministerio de Cultura, por lo cual se proyecta la entrega de concepto con las observaciones para el viernes 24/11/2023. Se recuerda por el equipo de diseño que la presentación que se realice sobre los avances de los diseños en Massavielle y la Calle 65 sea muy detallada de cada componente, que no sea muy ejecutiva sino más detallada, alternativas, análisis. El consultor indica que se llevará una presentación con los avances, planos impresos para socializar y rayar las propuestas.

- Se recibió los resultados de laboratorio de las exploraciones en campo. Se encuentra pendiente la entrega de los resultados de ensayos de CBR y PDC, se atendió por parte del consultor las observaciones del informe de geotecnia, se proyecta la entrega del mismo el 29/11/2023. Se encuentra pendiente los resultados de CBR y PDC para incluirlo en el componente de pavimentos. Para el diseño de elementos no estructurales se está trabajando en avance para socializar el planteamiento en la reunión programada el 06/12/2023 en la SIF. Se realizó radicación de diseño inicial de redes húmedas en EPM, se recibió respuesta por parte de EPM, se proyecta reunión el 12/12/2023 a las 09:00 a.m. En el diseño de redes secas se realizó el trámite de radicación en EPM el 28/11/2023. Se aclaró que la citación se recibió para la Calle 65, se propone a EPM si se puede realizar la reunión para ambos frentes a la misma hora, se consultará por interventoría. Se consulta por el avance del componente BIM en las entregas y reuniones de seguimiento.

- Se indica que no se cuenta con avances de diseño de redes dado que primero se debe conocer el concepto de EPM, para el componente de estructuras se puede presentar los detalles típicos de cartilla según la socialización que se realice el 06/12/2023 en la SIF.

- Por parte del componente de arquitectura de la Edu, se informa que el modelo estructural debe aparecer los muros, escaleras, y detalles tipos debidamente georreferenciados, modelados en todo el urbanismo. Todos los muros deben estar modelados independiente si son muros típicos.

- <u>AVANCE POR COMPONENTES</u>

  - Visita de campo: 100% - 100%
  - Exploración del subsuelo: 100% - 100%
  - Trabajo de laboratorio: 100% - 95%
  - Elaboración de informe geotécnico: 100% - 90%

- Elaboración de informe de diseño de pavimentos: 100% - 70%
- Cálculo y diseño de elementos estructurales: 57% - 0%
- Cálculo y diseño de elementos no estructurales para el urbanismo: 62% - 0%
- Modelación BIM de los Diseños de estructuras. 10% - 0%
- LOD 100: 40% - 0%
- Trabajo de campo Investigación de redes: 100% - 100%
- Dibujo y diagramación IR: 100% - 100%
- Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las redes de alcantarillado: 100% - 100%
- Elaboración del diseño de redes externas de alcantarillado de red diseñada e informe técnico respectivo: 54% - 70%

7.4.5 ECOPARQUE MASSAVIELLE

7.4.5.1 Levantamiento topográfico

Como insumo primordial para el desarrollo de los diseños arquitectónicos del proyecto, se requiere el siguiente producto:

- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON BIM

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

- ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

Durante el periodo comprendido en el mes de septiembre de 2023 no se realizó ninguna actividad en este frente ya que desde el mes de julio de 2023 se realizó la entrega en físico del levantamiento topográfico del eco parque Massavielle.

- Poligonal DE AMARRE

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	calle 62 y calle 61E con Carrera 88	202210383300	11/11/2022	202230532277	12/12/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado

1	calle 62 y calle 61E con Carrera 88	202310034257	06/02/2023	2023300802245	7/03/2023	APROBADO

7.4.5.2 Estudios y diseños técnicos

- Se realizó reunión el 08/11/2023 con los profesionales de la EDU, consultoría e interventoría para revisar las alternativas que se pueden implementar para el diseño de la pasarela propuesta del ecoparque Massavielle, se revisó la posibilidad de realizar el diseño en estructura en concreto, metálica, productos Horn, se proyecta realizar recorrido de campo con el equipo de consultoría, entidad e interventoría para la siguiente semana con el fin de ver en campo las posibles interferencia que se pueden presentar con los árboles. Este recorrido se programó para el próximo viernes 17 de noviembre de 2023 a las 8 am en Massavielle. En el ecoparque Massavielle se dio por terminado las perforaciones el 07/11/2023 y se procedió a retirar las máquinas de la zona y se llevaron las muestras al laboratorio para proceder con los ensayos. El consultor realizó entrega del informe de avance de geotecnia y se emitieron observaciones por parte de interventoría.

- Se iniciaron los apiques el 07/11/2023 para toma de muestras para ensayos CBR y PDC, por otra parte, se recibió avance de propuesta de diseño de redes, el cual se encuentra en revisión por parte de interventoría. Se cuenta con avance del diagnóstico de redes húmedas, se avanza en propuesta de diseño de redes húmedas para el miércoles 15/11/2023. Se revisó proyección económica de urbanismos por parte de la consultoría, se evidenció que el desbalance económico no es considerable, por ende, se considera que no se requiere adiciones económicas a la fecha.

- El viernes 10/11/2023 se terminó la ejecución de apiques en campo para extracción de muestras de CBR y PDC para informe de pavimentos. Las muestras se llevaron al laboratorio y se encuentra en ejecución de los ensayos. Por otra parte, se recibió el chequeo de la capacidad hidráulica para el ecoparque Massavielle el 15/11/203, emitió por parte del consultor.

- La supervisión solicita validar los porcentajes de atraso y los requerimientos y fundamentos de acuerdo con lo establecido con la ficha técnica. Se debe revisar del debido proceder e informar a la entidad contratante.
- Se realizó recorrido de campo el viernes 17 de noviembre de 2023 a las 08:00 am en sitio, se contó con el acompañamiento del contratista de consultoría, la interventoría y la Edu. Se revisó las condiciones de campo y la propuesta de diseño, se concluyó lo siguiente:

  - Se debe realizar rocería por parte de la entidad contratante.
  - El equipo de diseño de la entidad contratante procederá con el ajuste del trazado de la pasarela.

- Se debe proyectar trámite de aprovechamiento forestal con las especies menores ante la entidad ambiental.
- Se debe realizar localización del eje de la pasarela para contar con la ubicación real en campo, interferencias de árboles, proponer apoyos, y evitar reprocesos en diseños.
- Se define realizar los diseños de la pasarela en estructura en concreto, de forma aérea con estructura en pilas y columnas.

- Para la tercera semana de noviembre se recibió avance del informe de geotecnia el 22/11/2023 teniendo en cuenta los elementos no estructurales. También se recibió avance del informe de pavimentos el miércoles, se recibió atención a observaciones de la investigación de redes húmedas, se realizó entrega del chequeo de la capacidad hidráulica, se revisó por la interventoría, no se cuenta con observaciones adicionales. Se está trabajando en el diseño de elementos no estructurales para la socialización del planteamiento el 06/12/2023 ante la SIF. Se realizó entrega de planteamiento de redes húmedas para realizar reunión inicial de diseño conceptual con EPM, la cual está programada para el 12 de diciembre. Se realizó diagnóstico del diseño de redes secas, se realizó el planteamiento del proyecto de redes secas, sin embargo, en la reunión con la SIF se indicó que se ajustaría el diseño de urbanismo para evitar radicación de diseño a EPM

- Se le informo al consultor y la interventoría que el diseño estructural del sendero peatonal se realiza por parte de la entidad. El consultor enviará correo indicando la información que se requiere para el estudio de geotécnico para la cimentación del sendero.

- <u>AVANCE POR COMPONENTES</u>

  - Visita de campo: 100% - 100%
  - Exploración del subsuelo: 100% - 100%
  - Trabajo de laboratorio: 100% - 95%
  - Elaboración de informe geotécnico: 100% - 90%
  - Elaboración de informe de diseño de pavimentos: 100% - 70%
  - Cálculo y diseño de elementos estructurales: 60% - 0%
  - Cálculo y diseño de elementos no estructurales para el urbanismo: 60% - 0%
  - Modelación BIM de los Diseños Estructurales: 5% - 0%
  - LOD 100: 50% - 0%
  - Trabajo de campo Investigación de redes: 100% - 100%
  - Dibujo y diagramación IE: 100% - 100%
  - Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las redes de alcantarillado:100% - 100%
  - Elaboración del diseño de redes externas de alcantarillado de red diseñada e informe técnico respectivo: 33% - 60%

- Elaboración del diseño de las redes de acueducto del proyecto e informe técnico respectivo:67% - 20%
- Cantidades de obra: 0% - 0%
- Modelación BIM de los Diseños de Redes de Acueducto.: 0% - 0%
- Diseño de redes para captación y conducción de aguas lluvias provenientes del proyecto: 100% - 60%
- Cantidades de obra: 0% - 0%
- Modelación BIM de los Diseños de Redes de Acueducto: 37% - 0%
- LOD 100: 100% - 0%
- LOD 200: 100% - 0%
- Diseño de redes eléctricas según diseño vial y de espacio público: 100% - 100%

7.4.6 CONSULTORÍA DE DISEÑOS TÉCNICOS

7.4.6.1 Información básica de los contratos

CONSULTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°4: (*Alcance 90649-21)*		**01 de marzo de 2023**	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**	
	NIT	811.017.902-5	
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIÁN GÓMEZ ECHEVERRI	
VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195	
	ADICIÓN Nº1	$23.708.390	
	ADICIÓN Nº2	**$10.762.836 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$341.062.612	
	ADICIÓN Nº4	**$252.570.112 *(Alcance 90649-21)***	
	VALOR TOTAL	**$858.756.145**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario (*Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº4	**120 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	PLAZO TOTAL	**376 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

INTERVENTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS			
Contrato Nº:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°4: (*Alcance 90649-21)*		**15 de marzo de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN Nº1	$8.430.615	
	ADICIÓN Nº2	**$3.049.470 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$76.167.137	
	ADICIÓN Nº4	**$66.461.513 *(Alcance 90649-21)***	
	VALOR TOTAL	**$201.889.127**	
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº4	**120 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	PLAZO TOTAL	**391 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

CONSULTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS	
INFORMACIÓN MODIFICACIÓN N°3: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$252.570.112
PLAZO	120 días calendario
FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de marzo de 2023
AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS	
INFORMACIÓN MODIFICACIÓN N°4: (Alcance 90649-21)	
VALOR	$66.461.513
PLAZO	120 días calendario
FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de marzo de 2023
AVANCE FISICO	100%

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS CALLE 65 Y MASSAVIELLE			
Contrato Nº:	**3306-16**	**De**	**2023**
Fecha de Suscripción:		24 de agosto del 2023	
Fecha Acta de Inicio:		18 de septiembre del 2023	
Fecha de Finalización Proyectada:		16 de diciembre de 2023	
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ENTRETANGENCIA S.A.S.**	
	NIT	901.003.084-0	
	REPRESENT LEGAL	DANIEL BUSTAMANTE AGUDELO	
	C.C	1.037.617.194	
VALOR [$]:	INICIAL	$447.265.933 IVA Incluido	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$447.265.933 IVA Incluido**	
PLAZO:	INICIAL	90 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**90 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS CALLE 65 Y MASSAVIELLE			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2023**
Fecha de Suscripción:		18 de septiembre de 2023	
Fecha Acta de Inicio:		18 de septiembre del 2023	
Fecha de Finalización Proyectada:		21 de diciembre de 2023	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**	
	NIT	811.017.902-5	
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIÁN GÓMEZ ECHEVERRI	
	C.C	1.036.936.835	
VALOR [$]:	INICIAL	$109.559.033 IVA incluido	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$109.559.033 IVA incluido**	
PLAZO:	INICIAL	95 días calendarios	
	AMPLIACIÓN Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**95 días calendarios**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL

8.1 PUI COMUNA 13

8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.2 PUI NOROCCIDENTAL

8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

N°	DIRECCIÓN	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO	GESTIONES PENDIENTES
1	CALLE 53 # 10C – 63 0120	6029990173	800021593	LUZ DIONI ARIAS MORENO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato compraventa firmado. • Entrega 16 de enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • Solicitud descargue catastral. • **Pago final**	• En trámite liberación de recursos • Envío de expediente
2	CALLE 53 # 10C – 63 0115	6029990173	800021594	ELKIN DE JESUS ARBOLEDA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.	• Pago trámites legales vivienda de reposición (en espera que se aporte documentación requerida)

					• Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa. • Pago parcial avalúo. • Entrega 16 enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • Solicitud descargue catastral. • **Pago final**	• Liberación de recursos • Envío de expediente
3	CALLE 53 # 10C – 63 0105	6029990173	800021595	WILLIAM BUITRAGO BLANDON	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa. • Pago parcial avalúo. • Entrega 16 de enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • Solicitud descargue catastral. • **Pago final**	• Pendiente renuncia por parte del usuario a reconocimiento de trámites legales de vivienda de reposición y/o vencimiento del plazo establecido en el decreto 818 de 2021. • Liberación de recursos • Envío de expediente
4	CALLE 53 # 10C – 63 0104	6029990173	800021596	LILIANA BUITRAGO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa • Pago parcial avalúo. • Entrega 10 enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • Solicitud descargue catastral. • **Pago final**	• Pendiente renuncia por parte del usuario a reconocimiento de trámites legales de vivienda de reposición y/o vencimiento del plazo establecido en el decreto 818 de 2021. • Liberación de recursos • Envío de expediente
5	CALLE 53 # 10C – 12 0210	6029990173	800021597	FANNY MARGARITA MEJIA QUINTERO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos	• En trámite liberación de recursos • Liberación de recursos

					• Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa en firmas del usuario. • Entrega 16 enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • Solicitud descargue catastral. • **Pago final**	
6	CR 084 D 104 EE 003	6110270001	90068985	JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ Y RICHARD	• Se Elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta. • Compraventa en firmas. • Entrega 16 enero 2023 • **Pago final**	• Pendiente renuncia por parte del usuario a reconocimiento de trámites legales de vivienda de reposición y/o vencimiento del plazo establecido en el decreto 818 de 2021. • Liberación de recursos • Envío de expediente
7	CARRERA 84D # 104E - 31	6110270001	POR ASIGNAR	JORGE ORLANDO ZULUAGA GÓMEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa firmada. • Primer pago avalúo. • Entrega 05 de diciembre de 2022. • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • Solicitud descargue catastral. • **Solicitud pago final**	• Pendiente renuncia por parte del usuario a reconocimiento de trámites legales de vivienda de reposición y/o vencimiento del plazo establecido en el decreto 818 de 2021. • Liberación de recursos • Envío de expediente
8	CR 084 D 104 EE 079	6110270001	70016575	LUIS ANTONIO	• Se elabora Estudio de títulos.	• Pendiente renuncia por

				ARREDONDO SALAZAR	• Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Contrato de compraventa • Entrega 15 de diciembre de 2022. • **Pago final**	parte del usuario a reconocimiento de trámites legales de vivienda de reposición y/o vencimiento del plazo establecido en el decreto 818 de 2021. • Liberación de recursos • Envío de expediente
9	CR 084 D 104 EE 085	6110270001	700016576	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Contrato de compraventa. • Entrego 15 diciembre de 2022. • **Pago final**	• Pendiente renuncia por parte del usuario a reconocimiento de trámites legales de vivienda de reposición y/o vencimiento del plazo establecido en el decreto 818 de 2021. • Liberación de recursos • Envío de expediente
10	CLL 107 84 D 05 (CAMPO)	6110270001	700016577	RODRIGO ANTONIO ALVAREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada. • Aceptación de la oferta de compra- • Entrega mejora 07 de febrero de 2023. • **En notificación de resolución de expropiación.**	• Expropiación en firme se consigna dinero a favor del Usuario al Banco Agrario
11	CL 104 84 D 17 (CAMPO)	6110270001	700016578	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO (GLORIA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos.	• Pago trámites legales vivienda de reposición (en espera que se

				CRISTINA CARDONA MACHADO ACTUALMENTE CATASTRO VENDIÓ A VICTOR)	Se realiza visita para toma de medidas. Solicitud Avalúo. Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa en firmas. • Entrego el 19 diciembre de 2022. • **pago final**	aporte documentación requerida) • Liberación de recursos • Envío de expediente.
12	CL 107 084 D 033	6110270001	800007356	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Contrato de compraventa • Primer pago avaluó. • Entrega 31 enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • Solicitud descargue catastral. • **Pago final**	• En trámite liberación de recursos • Envío de expediente
13	CL 104 DD 083 A 004	6110260001	409303	GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal • compensaciones económicas. • Resolución de oferta • Notificación • Aceptación. • Revisión compraventa. • Entrega 12 enero de 2023. • **Pago final**	• liberación de recursos • Envío de expediente

Información resumen:

- Numero de predios: 13 mejoras, 5 unidades transitorias
- Estudios de títulos: 13
- Total, de fichas socioeconómicas diligenciadas: 39
  - Venteros ambulantes: 2

- Poseedores y/o tenedores:17
- Arrendatarios: 17
- Subarrendatarios: 3

- Solicitud avalúos comerciales:13 + 2 avalúos de economía formal
- Resoluciones de ofertas :13
- Resoluciones de indemnización: 5
- Resoluciones notificadas (incluyendo las 5 unidades económicas transitorias) :18
- Aceptaciones: 13
- Compraventas firmadas: 12
- Entregas: 5 contenedores y 12 mejoras
- Pago inicial avalúo:12
- Pago indemnizaciones:12

8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, debido a que el proyecto contempla el mejoramiento de los andenes existentes.

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL

8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES

Mediante comité de seguimiento del contrato interadministrativo del 26 de junio de 2023, la SIF define, que de acuerdo a los lineamientos normativos emitidos por el DAP, a los recursos asignados en el componente de ejecución para este proyecto y a la proyección económica presentada por la supervisión de la EDU para la finalización de las obras, para este tramo de intervención SE REALIZARÁ EL MEJORAMIENTO DEL SENDERO EXISTENTE CONSERVANDO SU SECCIÓN ACTUAL, ADECUANDO LA SUPERFICIE, MEJORANDO LAS PENDIENTES Y LOS ELEMENTOS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS. POR LO CUAL NO SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LOS 5 PREDIOS DEFINIDOS PARA ESTE TRAMO.

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO	GESTIONES PENDIENTES
1	CALLE 53 # 10C – 63 0104	813004002	800021546	MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Oferta notificada	• Liberación de recursos • Envío de expediente

					• Aceptación oferta • Compraventa en firmas subSecretaría • Entrega realizada el diciembre de 2022 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **pago final**	
2	CALLE 53 # 10C – 63 0105	813004002	800021545	MIGUEL PALACIO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Compraventa firmada. • Entrega realizada el 05 de diciembre de 2022. • Pago compensaciones. • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final.**	• En trámite liberación de recursos • Envío de expediente
3	CALLE 53 # 10C – 63 0115	8130040002	800021544	HENRRY DE JESUS LONDOÑO GONZALES	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de la oferta • Entrega de la mejora enero 2023. • Envío de expediente a ISVIMED para postulación subsidio de vivienda.	• La Resolución de arrendamiento de primera prorroga se encuentra en firma de Suministros
4	CALLE 53 # 10C – 63 0120	8130040002	800021543	JOSÉ JOAQUIN CALLE RAMÍREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación • Compraventa firmada	• En trámite liberación de recursos • Envío de expediente

					• Pago inicial avalúo. • Entrega enero 5 de 2023. • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Solicitud pago final**	
5	CL 53 # 10 C 12 210	8130230065	266050	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO Y OTROS (10)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Oferta notificada • Entrega realizada. • Modificación de oferta en firmas. • Notificación modificatoria • Aceptación de la oferta. • Proyección promesa de compraventa. • Solicitud reparto notarial (notaria 21) • Primer pago avalúo • pago gastos notariales. • pago rentas, • pago registro • Cancelación oferta. • **Escritura de venta en registro.**	• En trámite de pago final e avalúo

Información resumen:

- Numero de predios: 5 mejoras constructivas
- Estudios de títulos: 5
- Solicitud avalúos comerciales: 10
- Notificación de ofertas de compra: 5
- Aceptaciones: 5
- Entregas: 5
- Pagos iniciales avalúo: 3 (Pendiente uno (1) Henry de Jesús Londoño por postulación al subsidio)

8.4 PUI IGUANÁ

8.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO	GESTIONES PENDIENTES
1	Carrera 96 # 62C-55 (0103)	0719007-0068	5035105	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO	• Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos.	• Resolución de oferta en revisión por parte de la Subsecretaría de Bienes y Suministros

				FUENTE CLARA.	• Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Elaboración estudio de títulos. • Solicitud avalúo. • Radica avalúo. • Creación tercera. • Solicitud DP CDP. • Proyección oferta de compra. (EN REVISIÓN SUMINISTROS)	• Firma resolución de oferta • Citación notificación • Notificación resolución • Aceptación oferta • Elaboración de compraventa • Compraventa firmada por las partes • Pago inicial avalúo. • Entrega de mejora • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • Solicitud desconexión servicios públicos. • solicitud descargue catastral. • Solicitud pago final • Liberación de recursos

8.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial, pues el proyecto no requiere ningún predio privado para su ejecución.

8.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO	GESTIONES PENDIENTES
1	CR 89 65-74	0717012-0022	143451	GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ	• Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud avalúo. • Solicitud DP y CP. • **Proyección oferta**	• Revisión de oferta • Firmas de resolución • Citación de notificación • Notificación de oferta • Registro oferta de compra ante OFIC • Aceptación de oferta Primer pago avalúo comercial • Proyección promesa de compraventa. • Solicitud reparto notarial • Envío minuta de Escritura pública de venta • Firma vendedora • Firma de minuta de escritura pública por parte de Subsecretaría de Bienes y Suministros • Pago de gastos notariales • Protocolización escritura pública • Pago rentas y registro

						• Solicitud cancelación oferta de compra • Solicitud registro escritura pública • Pago final. • Liberación de recursos

8.4.3.1 Sub-Componente Técnico

Se recibió el avalúo comercial el 04/05/2023 para la adquisición de la faja de antejardín, objeto de adquisición.

8.4.3.2 Sub- Componente Social y Jurídico

Solicitud y disponibilidad presupuestal por concepto de avalúo y compensaciones económicas.

En espera de la Resolución de actualización catastral, con el fin de enviar la resolución de oferta a revisión.

Se cuenta con el diligenciamiento de la ficha socioeconómica al propietario de la faja de terreno que hace parte de la adquisición predial. Asimismo, se ha brindado acompañamiento social en el proceso de trámite de documentación requerida.

8.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

En comité con la SIF del día 12 de julio de 2022 se establece que no se requiere gestión predial ya que los predios están a nombre del Distrito de Medellín y no se invertirán recursos en el englobe. Además, el alcance del proyecto sólo será hasta etapa de diseños.

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Acompañamiento jurídico-social en el proceso de pagos de compensaciones económicas, paz y salvo de servicios públicos, impuesto predial y liberación de territorio.

- Direccionamiento a las comunidades con dudas e inquietudes que se presenten en el proceso de adquisición predial.

- Acompañamiento jurídico, social y técnico en el proceso de arrendamiento temporal a las familias aprobadas por el CIDEPP el día 28/11/2022.

8.6 DIFICULTADES

- Mediante comité de seguimiento del contrato interadministrativo del 26 de junio de 2023, la SIF define, que de acuerdo a los lineamientos normativos emitidos por el

DAP, a los recursos asignados en el componente de ejecución para este proyecto y a la proyección económica presentada por la supervisión de la EDU para la finalización de las obras, para este tramo de intervención SE REALIZARÁ EL MEJORAMIENTO DEL SENDERO EXISTENTE CONSERVANDO SU SECCIÓN ACTUAL, ADECUANDO LA SUPERFICIE, MEJORANDO LAS PENDIENTES Y LOS ELEMENTOS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS. POR LO CUAL NO SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LOS 5 PREDIOS DEFINIDOS PARA ESTE TRAMO. Sin embargo, la expectativa en el proceso de adquisición predial generó obstáculos en los procesos de comunicación con la comunidad.

8.7 METAS ALCANZADAS

- Aceptación del 100% del territorio.
- Cumplimiento de cronograma

8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES

- Liberación de recursos y cierre financiero
- Continuidad de proyectos Fuente Clara y Paseo Urbano Robledo- Calle 65.

8.9 CONCLUSIONES GENERALES

- El avance de la gestión predial corresponde al programado en el cronograma de actividades.
- Se cuenta con la totalidad de notificaciones de las ofertas de compra de los proyectos Carrera 83 y conectividad Cerro de los Valores, se tiene el 100% de liberación del territorio para los proyectos Carrera 83 y Cerro de los Valores Tramo I.
- En la relación de predios de cada uno de los proyectos se puede evidenciar las actividades realizadas desde la gestión predial y las gestiones pendientes por llevarse a cabo.

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN

9.1 PUI COMUNA 13

9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

9.1.1.1 Información contractual

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

CONTRATO DE OBRA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3302-138**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de marzo de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**20 de marzo de 2024**	
OBJETO:	OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.**	
	NIT:	900336649-7	
	REPRESENT LEGAL:	RICARDO GUERRA BARRIENTOS	
	C.C.	71.337.270	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 5.505.871.810	
	ADICIÓN N°1:	$ 1.233.507.316	
	ADICIÓN N°2:	$ 2.047.484.306	
	ADICIÓN N°3:	$ 3.740.783.640	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 12.527.647.072**	
PLAZO:	INICIAL:	300 días calendario	
	PRORROGA Nº1:	90 días calendario	
	PRORROGA Nº2:	30 días calendario	
	PRORROGA Nº3:	150 días calendario	
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**570 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	30 de junio de 2023	
REANUDACIONES:	Nº1	20 de octubre de 2023	
SUPERVISOR:	NOMBRE:	José Gilmer Tamara Naranjo, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		07 de abril de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de abril de 2024**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL		

	VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % – TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %)**
	NIT	901.581.108-7
	REPRESENT LEGAL	SANTIAGO YEPES ESTRADA
	C.C.	1.039.450.634
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 701.595.310 Incluido IVA
	ADICIÓN Nº1:	$ 129.937.316 Incluido IVA
	ADICIÓN Nº2:	$ 252.515.694 Incluido IVA
	ADICIÓN Nº3:	$ 84.171.898 Incluido IVA
	ADICIÓN Nº4:	$ 420.859.490 Incluido IVA
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$1.589.079.708 Incluido IVA**
PLAZO:	INICIAL:	315 días calendario
	PRORROGA Nº1:	90 días calendario
	PRORROGA Nº2:	30 días calendario
	PRORROGA Nº3:	150 días calendario
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**585 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	30 de junio de 2023
REANUDACIONES:	Nº1	20 de octubre de 2023
SUPERVISOR	NOMBRE:	José Gilmer Tamara Naranjo, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar

9.1.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**% AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
PRELIMINARES	88,00%	70,00%	87,07%	70,0%
RETIROS Y DEMOLICIONES	87,20%	75,00%	86,82%	74,0%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	96,97%	72,50%	96,86%	73,0%
LLENOS Y ENTIBADOS	81,10%	67,50%	80,30%	67,5%
CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL	95,90%	63,00%	94,76%	63,0%
CONCRETOS	88,90%	50,00%	87,59%	50,5%
ESTRUCTURA	83,30%	78,00%	82,13%	78,5%
CONCRETOS VARIOS	85,40%	78,50%	84,84%	78,5%
ACERO/MALLAS	87,90%	82,50%	88,57%	82,5%
MAMPOSTERIA/REVOQUE/ PINTURA	65,00%	100,00%	100,00%	100,0%
PISOS	82,65%	88,00%	83,97%	88,0%
OBRAS VARIAS	60,00%	66,50%	42,22%	66,5%
CARPINTERÍA METÁLICA	4,90%	50,00%	4,58%	50,0%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	74,80%	100,00%	100,00%	100,0%

INSTALACIONES ELECTRICAS	30,00%	69,50%	32,99%	69,5%
SILVICULTURA	45,00%	100,00%	100,00%	100,0%
ACARREOS	79,00%	50,00%	0,00%	50,0%
MANEJO DE FAUNA	98,00%	100,00%	73,74%	100,0%
OBRAS EXTRAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**76,09%**	**76,33%**	**82,36%**	**76,23%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**76,09%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**82,36%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**76,33%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**76,23%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**76,33%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,22%**
DÍAS DE ATRASO	**-0,57**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**458**

9.1.1.3 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	7	Oficiales foráneos:	1
Profesionales contratista:	6	Oficiales de la zona:	1
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	4
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	10
Maestro	0	Otros (Fierrero)	0
Vigilantes	0	Otros (mineros)	0
Encargados Pileros	0	Otros (auxiliares de tránsito)	12
Pileros	2	Otros auxiliares	0
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Conductores motocarros	2
Ayudante de arqueología	0	Operadores de mini retro	0
Operadores	1	Otros	0
Otros	0	Otros	0

Total empleos generados:	48
Total empleos operativos en obra:	19
Total empleos generados en la zona:	11
Total empleos femeninos:	14
Total empleos femeninos en la Zona:	8
Retiros última semana	0

Generación de empleo en obra con corte al 30 de noviembre de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
19	1	13	34	34	13	23	46	7	38	2	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual - Acumulado a 30 de noviembre de 2023.

Personas Vinculadas	Personas Retiradas	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
145	125	16	129	125	20	67	46	34	105	6	0

9.1.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

AMBIENTAL

- Pesaje de Residuos Sólidos
- Mantenimiento de Sumideros
- Acopio y transporte de RCD y materiales pétreos
- Almacenamiento de Sustancias Químicas
- Capacitación al personal sobre gestión de Residuos
- Control de material particulado

SST

- Diligenciamiento de permisos para trabajos en alturas, y espacios confinados.
- Entrega y verificación de uso correcto de EPP, y EPCC.
- Diligenciamiento de Preoperacionales de herramientas y equipos a utilizar diariamente.
- Se realizan capacitaciones de acuerdo con el cronograma.
- Orden y aseo- Señalización y demarcación de zonas.
- Inspección a elementos de primeros auxilios.
- Planeación y Supervisión en demolición del viaducto existente entre pilas 34-32.

SOCIAL

- Entrega de circular: Se hizo entrega a la comunidad en general de dos circulares informativas. En una de las circulares se les informo sobre el cambio de horario que tendrá la obra, con el objetivo de mejorar el retiro y la entrada de material. La otra circular era en referencia al ajuste del diseño. Se informó que en la zona donde se proyectaba construir el gimnasio, se construirá una zona deportiva, donde la comunidad podrá aprovechar de una forma positiva su tiempo libre. En general la comunidad se mostró muy receptivo con el cambio del diseño, expresaban que es mucho mejor la construcción de la zona deportiva. En referencia al cambio del horario expresaron que comprendían que la obra debía avanzar.

- Acompañamiento Alba Romero: se realizó acompañamiento a la familia de la señora Alba Romero la cual esta reubicada por la obra. En la visita se evidencio que la familia se encuentra en buenas condiciones en la vivienda que se les arrendo. Durante el acompañamiento se le informó a la señora Alba que la obra ya se había reactivado y que se proyecta que ella este regresando a su vivienda para febrero o marzo del 2024. La señora expresó que ella ya quiere regresar a su casa, pero que comprende que el trabajo de su casa no se pudo hacer por la suspensión de la obra.

- Entrega de circular: se hizo entrega a la comunidad que vive por la zona del Plan del Che, de la circular que informa el cambio de horario que tendrá la obra, con el objetivo de mejorar el retiro y la entrada de material.

- Cortina Sarán Juana Miranda: la señora Juana Miranda es la propietaria del negocio comercial que está ubicado cerca de la zona de cargue y descargue de la volqueta en el Plan de Che. Con el objetivo de crear contención del polvo que se genera con la actividad del cargue y descargue de las volquetas, se le instalo una cortina con sarán verde. La cortina será bajará en los momentos que se vaya a realizar la actividad con la volqueta. La propietaria expreso estar muy contenta con la cortina y dice que realmente le será muy útil porque el negocio si mantiene mucho polvo desde que se está en la obra.

- Prevención de conflicto Solfi Vergara: la casa de la señora Solfi está al lado de la obra. La señora solicitó se realizará reunión para que le recordáramos como pasará el viaducto por la parte de atrás de su casa, ya que debe hacer una contención porque al demoler el andén que había, a su casa le está entrando el agua. En la reunión el arquitecto Oscar le informó que la zona de la casa de ellos no se construirá viaducto, sino que se hará una zona verde, ya que ellos lo habían solicitado así a la EDU. La señora Solfi expresó que entonces ella por cuenta propia tratará de impermeabilizar el muro de la vivienda que da contra el Viaducto para evitar que entre el agua.

<u>TÉCNICO</u>

- Se tiene vaciadas las Pilas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
- Excavación de pilas: 1 N, 28 para viaducto
- Pilas con anillos terminadas: 0
- Armado de canastas para pilas 0
- Muro pantalla vaciadas: 63,16m
- Viga cabezal vaciada: 51,17m
- Zapata de 0,50x1,75m :27,70m
- Viga aérea 0,60x,06m: 22,23m
- Muro tipo 2: 30,61m

- Acarreo interno de material de obra.
- Cargue y descargue de material proveniente de excavación y disposición final con volquetas
- Acarreo interno y acopio de material, y habilitación de senderos peatonales sobre el viaducto.
- Demolición de estructura existente del viaducto con martillo neumático entre pilas del viaducto 24- 26 y 28-30
- Topografía: Marcación de alcantarillado tramo entre pilas 26-27
- Excavación para red principal aguas combinadas e instalación de tubería Novafort de 12" tramos entre pilas 23 a la 29
- Vaciado de viga para las escalas en dirección a la cancha infantil, antiguo gimnasio
- Se realizo reunión con la EDU, contratista e interventoría para restructurar la forma de la presentación de la reprogramación.

9.1.1.5 Avances

- Se realizo acarreo interno de material de obra
- Demolición de estructuras en concreto. Tramo entre pilas 28 y 30
- Excavación manual y perfilado nivel de viaducto
- Topografía: marcación de pila P28
- Marcación de alcantarillado tramo del C-10 al C-11
- Cargue, retiro y disposición final de material de obra y RCD
- Excavación para red principal aguas combinadas. Tramos entre el empalme con fase 3 tramo 1 y pila 24. Y tramo entre pilas 29 y 26.

9.1.1.6 Dificultades

- La movilidad de la moto cargas se están viendo afectadas para el acarreo de materiales, retiro y acopio de materiales por la gran cantidad de visitantes y venteros que obstaculizan el paso después de medio día.

9.1.1.7 Necesidades

- Se silicito el Otrosí de la interventoría para poder actualizar las pólizas de la ampliación N. 3 adición N. 4

9.1.1.8 Justificación del atraso

- Según la reprogramación actualizada no presenta retrasos hasta el momento.

9.1.1.9 Alertas

- Al corte de este informe no se presentan alertas representativas en el desarrollo del contrato.

9.1.1.10 Registro fotográfico

		
SOCIAL - Entrega de circular	SOCIAL - Acompañamiento a Alba Romero (Familia reubicada)	SOCIAL - Cortina Zaran Juana Miranda
Registro fotográfico componente Ambiental y SST		
		
SST- SST- Adecuación de condiciones de seguridad para demolición del viaducto existente.	SST- Señalización preventiva e informativa	SST- Uso de EPP
		
Ambiental - Control de Material Particulado	Ambiental - Descargue y acopio de Materiales Petreos	Ambiental - Mantenimiento de Sumideros
		
Recorido tecnico Comité N. 58	Solado de limpieza para construccion de caja de inspeccion red combinada	Excavacion para red definitiva del acueducto
		
Se continua la excavacion para la red combinada entre tramos entre C3 hasta C5		

		
instalacion de acero de refuerzo para la viga de las escalas en direccion a la cancha infantil antigua plazoleta de gimnasio	vaciado de concreto para viga de escalas	Demolicion de estructura existente del viaducto
		
Retiro (acarreo) de material de excavacion y demolicion hasta el sitio de acopio del plan del che	Suministro de material de playa y triturado	Perfilado en el acceso al camnpamento de trabajadores
		
vaciado de piso de caja de inspeccion	Formaletrado para el alma de escalas acceso a cancha infantil	Demilicion de anillo de pila N. 9
		
Dedmilicion estructura en concreto existente	Excavacion para muro pantalla en la plazoleta del adulto mayor	Se continua la exvacion de l apila del viaducto N. 28
		
Encofrado y vaciado de concreto a la caja de inspeccion N. 09	empalme de tuberia de 315mm mediante termofucion patra la red definitiva del acueducto	

SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

EJECUCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		03 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		27 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		10 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		14 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 4.805.775.402	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 726.562.002	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 1.406.795.139	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 486.442.191	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 78588 - 18	$ 18.852.752	
	REAJUSTES CTO 78588 - 18	$ 165.139.969	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 7.444.427.486**	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18 CON REAJUSTES	**$ 7.609.567.455**	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA	**$ 9.177.174.941**	
	VALOR TOTAL REAJUSTES CONTRATO OBRA	**$ 231.939.969**	

	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA CON REAJUSTES	**$ 9.409.114.910**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	180 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	75 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	15 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	108 días calendario
	PRORROGA Nº4 - CTO 78588 - 18	12 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario
	PRORROGA Nº7- CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO DE OBRA	**660 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	25 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

INTERVENTORÍA SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		04 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		26 de noviembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 469.587.649	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 197.517.711	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 272.972.824	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 105.434.119	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 1.045.512.303**	

	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**
	VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**$ 1.572.375.283**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	210 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	60 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	120 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**675 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
POLIZAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ALCANTARILLADO EXTERNO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS EXTRAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**99%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**675**

9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

A continuación, se relaciona la información contractual de las actividades correspondientes a las Obras Complementarias del Sendero de Conexión Independencias 2:

EJECUCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº6:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
PLAZO:	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario	
	PRORROGA Nº7 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

INTERVENTORÍA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº4:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	

Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**
	NIT	900.516.298-8
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**
PLAZO:	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	**% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
POLIZAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO	--	--	--	--
ALCANTARILLADO EXTERNO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS	--	--	--	--
OBRAS EXTRAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**100,0%**	**100,0%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**98,95%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**240**

9.1.2.5 Indicadores

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2 (Completo)	2046,44	2046,44
Longitud ml	204	204
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área zonas verdes	474,13	474,13
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	553,10	553,10
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2	688,48	688,48
Longitud ml	123,57	123,57
Área zonas verdes (Incluye Trinchos)	318,10	318,10
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área circulaciones y acceso a predios	63,04	63,04

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Obras complementarias Sendero de Conexión Independencias 2	1357,96	1357,96
Longitud ml	204	204
Área zonas verdes	156,03	156,03
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	490,06	490,06
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

9.1.2.6 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
574	501	267	307	549	25	274	73	191	336	47	0

9.1.2.7 Estado actual

La entidad suscribe las actas de recibo final de trabajos, para los contratos de Obra N°638 de 2019 y de interventoría N°639 de 2019, el 02 de febrero de 2023.

Una vez suscritas dichas actas de recibo final de trabajos, la supervisión de los contratos de la entidad envía a la Dirección de Gestión Contractual toda la documentación necesaria para proceder con el cierre y liquidación bilateral de ambos contratos. Actualmente la Entidad se encuentra adelantando los trámites y gestiones para surtir dicho proceso.

9.1.2.8 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF

- Se tiene pendiente por parte de los contratistas la actualización de las pólizas finales de ambos contratos, donde se incluya como beneficiario a EPM, con el fin se suscribir el acta de recibo de obra pública por parte del Distrito de Medellín.

9.1.2.9 Necesidades

- Suscripción del acta de recibo de obra pública por parte del Distrito de Medellín

- Suscribir el acta liquidación de ambos contratos.

9.2 PUI NOROCCIDENTAL

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

9.2.1.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

- CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA: PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3302 – 162**	**De**	**2023**
Fecha de Suscripción:		23 de marzo de 2023	
Fecha Acta de Inicio:		**25 de abril de 2023**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**19 de enero de 2024**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**SOTARCO S.A.S**	
	NIT	800.129.071-0	
	REPRESENT LEGAL	Santiago Andrés Taborda Echavarría	
	C.C.	71.787.334	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 5.953.829.588	
	ADICIÓN Nº1:	N/A	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 5.953.829.588**	
PLAZO:	INICIAL:	270 días calendario	
	PRORROGA Nº1:	N/A	
	PLAZO TOTALL CONTRATO:	**270 días calendario (Sin exceder el plazo del CI 90649-21**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar	

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306 – 51**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		20 de diciembre de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		22 de febrero de 2023	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2023	
Fecha de Suscripción (Adición N°1 y Ampliación N°1):		**12 de abril de 2023**	
Fecha Acta de Inicio (Adición N°1 y Ampliación N°1):		**25 de abril de 2023**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**19 de enero de 2024**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INGENIERIA DE ALTURA S.A.S**	
	NIT	900.615.667-7	
	REPRESENT LEGAL	Miriam del Socorro Múnera Ortega	
	C.C.	22.029.109	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 532.768.832	
	ADICIÓN Nº1:	**$ 917.098.985**	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 1.449.867.817**	

PLAZO:	INICIAL:	195 días calendario
	PRORROGA Nº1:	**121 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**316 días calendario (Sin exceder el plazo del CI 90649-21**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar

Para las actividades de interventoría de este proyecto, se realizó a través de la Adición No. 1 y Ampliación No. 1 del contrato Nro. 3306-51 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN", así:

Ampliación No. 1: TRECIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, sin superar el plazo del Contrato Interadministrativo.

Adición No. 1: VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA $917.098.985

9.2.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	% AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
PRELIMINARES	78%	95%	100%	100%
RETIROS Y DEMOLICIONES	57%	87%	100%	100%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	48%	71%	94%	94%
CONCRETOS	48%	74%	90%	90%
ACERO / MALLAS / ESTRUCTURA METÁLICA	75%	94%	100%	100%
MAMPOSTERÍA	0%	0%	100%	100%
PISOS	22%	76%	90%	90%
OBRAS VARIAS	18%	35%	62%	62%
CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA	0%	34%	100%	100%
INST. HIDRÁULICAS / SANITARIAS / GAS	7%	9%	37%	37%
INST. ELÉCTRICAS	0%	28%	95%	95%
VÍAS	0%	38%	85%	85%
SILVICULTURA	28%	55%	78%	78%
TOTAL	**39%**	**62%**	**89%**	**89%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**39%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**89,00%**

% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**62,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**89,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**62,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**72,90**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**220**

9.2.1.3 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	10	Oficiales foráneos:	8
Profesionales contratista:	10	Oficiales de la zona:	0
Comisión de topografía contratista:	2	Ayudantes foráneos:	7
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	16
Maestro	1	Otros (auxiliares de tránsito)	2
Vigilantes	0	Otros (auxiliar SST subcontratista)	0
Encargados Pileros	0	Otros (Fierrero)	2
Pileros	0	Mineros	0
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Tecnólogos	0
Ayudante de arqueología	0	Administrativos	0
Operadores	4	subcontratistas	0
Operadores de compresor	0	Otros	0

Total empleos generados:	63
Total empleos operativos en obra:	38
Total empleos generados en la zona:	16
Total empleos femeninos:	6
Total empleos femeninos en la Zona:	2
Total empleos jóvenes	15

Generación de empleo en obra con corte al 30 de noviembre de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
5	1	0	5	5	10	2	59	1	4	0	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual - Acumulado a 30 de noviembre de 2023.

Personas vinculadas	Personas retiradas	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
80	21	32	47	62	14	27	59	22	54	0	0

9.2.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

SOCIAL:

- Se realizó actualización de cartelera informativa.
- Se realizó convocatoria de reunión de CCO.
- Se realizó revisión de buzón de sugerencias.
- Se realizó recorrido en obra.
- Se recibe derecho de petición comunitaria sobre inconformidad sobre construcción de andenes.

SST:

- Se realiza monitoreo de gases atmosféricos en la brecha de instalación de tubería redes húmedas
- Se dicto charlas y capacitaciones contempladas dentro del plan de trabajo anual temas que se abordaron fueron los siguientes: (Reporte de investigación de accidentes, actos y condiciones inseguras, acosó, convivencia laboral, funciones y responsabilidades, trabajo en equipo, acoso laboral, divulgación de estándar de la retroexcavadora).
- Se realiza reposición de demarcación con cinta de peligros a todos los frentes de trabajo que proporcionan un riesgo a los colaboradores.
- Se realiza reposición de carteleras informativas en los frentes de trabajo que se encuentran en los andenes cerca de las vías.
- Se realiza inducción en materia de seguridad y salud en el trabajo a 1 oficial y 1 ayudante.
- Se realiza jornada de orden y aseo en la obra.

AMBIENTAL:

- Se realiza cambio de geotextil y mantenimiento a sumideros dentro del área de influencia.
- Se continua con la instalación de estacas con las coordenadas para los árboles a compensar según resolución AMVA
- Se realizó orden y aseo en el área de influencia del proyecto
- Se realizó separación de residuos sólidos.
- Se realizó disposición de material de excavación.
- Se realizará cambio de sarán naranja a los individuos árboles a compensar.
- Se realizó mantenimiento de Baño portátil.

TÉCNICO:

- Se llevó a cabo la excavación para la instalación del sistema de desagüe y drenaje en el parque, con dirección hacia la calle 107.
- Se realizo vaciado de tramo de zapata muro M16 y zapata muro M11 en concreto 28 Mpa.

- Se ejecuto vaciado andenes calle 104e en concreto 21 Mpa
- Se realiza vaciado de estancia 2
- Termina Instalación adoquín estancia 1-faltan detalles y sello
- Termina instalación tubería gas costado oriental y occidental 25 mm costado oriental, se inician pruebas de presión, estamos pendientes de excavación de nicho solicitado por EPM para estudiar posibilidad de bypass entre tuberías y así evitar suspensión temporal de gas a los usuarios mientras se realiza la conexión de la nueva red.
- Continúa amarre de acero para vástago de muro M16
- Se realizo Demolición anden y excavaciones para zapata muro M10
- Visita interventoría EPM gas y redes húmedas dejando indicaciones para el desarrollo de las actividades
- Se efectuó la toma de densidades en la Estancia 2 y tramo anden calle 104e y los resultados están en conformidad con lo requerido por la normativa solicitada.
- Se realiza armado de acero para continuidad de muro en zona parque infantil según diseños.
- Continúan excavaciones para adecuación de escalas acceso a iglesia

9.2.1.5 Avances

- De acuerdo con el programa inicial de obra, se cuenta con un % físico programado del 89% y el avance físico real es del 62%, lo cual indica que se está presentando un atraso del 27% con respecto al programa, lo que equivale a 72.9 días de atraso.
- Cabe aclarar que el atraso presentado en el movimiento de redes eléctricas, redes hidráulicas y vías no son en totalidad imputables en su totalidad al contratista. sin embargo, desde que se realizó el acta de inicio de supervisión de redes húmedas, el atraso en estas actividades corresponden al contratista hasta el pasado 02 de octubre, después de eso, fue necesario esperar la definición por parte de la entidad; con respecto a las vías es importante aclarar que el día 9 de noviembre en reunión SIF se definido la mezcla a utilizar y el alcance de las redes húmedas y vías alrededor del parque; en cuanto al alumbrado público aún no se ha iniciado actividades dentro del parque pero ya la supervisión de EPM dio aval para proceder, realizado un análisis de los atrasos se encuentra que el contratista tiene una responsabilidad de atrasos imputables del 15% el restante se debe a causas externas, por lo tanto si el contratista no ajusta sus actividades y disminuye los atrasos se deberá hacer un descuento del 0,1% del valor total del contrato según las condiciones de contratación en el artículo de descuentos.

9.2.1.6 Dificultades

- Faltan cuadrillas de trabajo adicional y algunos materiales que permitan la intervención óptima de todos los frentes.

- El contratista no presenta continuidad en la ejecución de los frentes de trabajo ni en el detallado de acabados de adoquín o concretos situación que ha sido reiterativa en todos los comités de obra por parte de la entidad y de la Interventoría.
- No se percibe que el contratista presente disposición para generar avances significativos de obra, esto, basado en la falta de planeación y continuidad de actividades, frentes inactivos, intervenciones intermitentes situación que se ha manifestado en todos los comités de obra.
- Aún no se tiene aprobación de diseño de movimiento de redes eléctricas.
- Para el avance de los muros de contención 12-13 y 14 se han tenido inconvenientes con la comunidad debido a el muro M12 no se puede intervenir aun ya que los propietarios de la vivienda se encuentran realizando adecuaciones y tienen materiales frente a la vivienda lo que impide las excavaciones; con respecto a los muros 13 y 14 se recibe una PQR por parte de la comunidad donde solicita la no intervención de sus predios por las fiestas de fin de año.

9.2.1.7 Necesidades

- Se requiere que el contratista aumente el rendimiento y que se abarquen todos los frentes de obra, para esto es necesario aumentar las cuadrillas de trabajo y no tener inconvenientes con suministros de materiales, debe acopiar los materiales suficientes para desarrollar las actividades del mes de diciembre ya que muchos proveedores salen a vacaciones lo que dificulta la consecución de materiales.
- Se requiere que el contratista plantee y presente la reactivación de PMT a la secretaria de movilidad teniendo en cuenta que la entidad ya definida el alcance en redes húmedas y en vías de la obra, mientras se continúa a la espera de alcance general.
- La supervisión y la interventoría le indicaron al contratista que deben agilizar las actividades en el parque terminando los muros de contención, las estancias y los andenes alrededor del parque, ya que con respecto al plan de contingencia presentado este no se está cumpliendo en su totalidad.
- Se requiere que una vez abierto un frente de obra, los trabajos en este sean continuos para ver avances; no dejar frentes iniciados y que sean retomados tiempo después como es el caso del muro 16 y la estancia del muro 15, los senderos internos del parque, andenes del costado oriental.
- El contratista debe presentar reprogramación del proyecto, teniendo en cuenta las definiciones de redes secas, húmedas, vías. y redes de gas y las indicaciones dadas por la EDU desde el comité de obra 30 con respecto a la definición de ampliación por 15 días que se encuentra tramitando la EDU ya que el convenio interadministrativo entre la EDU y la SIF se amplió hasta el 19 de enero de 2024, las demás definiciones se han dado con mayor tiempo.
- Según los análisis y proyecciones económicas presentadas por los contratistas, lo cual se ha venido actualizando y ajustando de acuerdo con

el desarrollo de las obras, el proyecto presenta un déficit económico por valor de $2.722.525.244 para el contrato de obra, así mismo requiere un plazo adicional estimado en 3 meses, lo cual significaría una adición para el contrato de interventoría de $298.355.264.

- Para la finalización del proyecto se requieren para obra e interventoría la suma de TRES VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($3.020.880.508.00) y una ampliación en tiempo de noventa (90) días calendario.

9.2.1.8 Alertas

TÉCNICO:

- Se presenta una leve disminución en el atraso evidenciado con respecto a la semana anterior, es necesario que el contratista continúe con el ajuste a todas las actividades de obra.
- El contratista debe incrementar el personal operativo para atender todos los frentes por ejecución y de esta manera generar avances y cumplir con los tiempos contractuales.
- El contratista debe permanecer con el profesional de modelación BIM en obra el tiempo requerido para identificar las colisiones antes de las intervenciones, de manera que se eviten reprocesos y se identifiquen las inconsistencias a tiempo. Además, realizar entrega oportuna de los productos requeridos ya que a la fecha se tienen muchos pendientes.
- Se considera que, dada la magnitud de los atrasos y el alcance del proyecto, no se cumplirá con el plazo contractual.
- El contratista debe iniciar las actividades de la red de alumbrado público dentro del parque para cumplir con la programación.
- El contratista debe ajustar el plan de contingencia del parque y en general a todas las actividades de obra para poder cumplir con la entrega en el mes de diciembre del parque y en enero 19 del resto del proyecto.
- Se ha enviado a la supervisión un balance de obra en el que se evidencia la necesidad de recursos adicionales para el contrato, estamos a la espera de una respuesta acerca de esta información y de una posible ampliación de tiempo para que el contratista termine las actividades.
- El contratista deberá presentar la reprogramación de obra y de igual manera ajustarse a dicha reprogramación dentro de su plazo contractual según lo indicado por la EDU en el comité de obra 30, 19 enero de 2024.

SOCIAL:

- Se presentan inconformidades por parte de la comunidad con respecto a la construcción de los andenes ya que se avecinan fechas especiales en diciembre y ellos manifiestan que no quieren tener sus casas llenas de “arena o pantano”. Solicitan la no intervención sobre la calle 104E.

AMBIENTAL:

- Especies arbóreas no disponibles en su totalidad, se debe consultar un posible cambio de las propuestas.
- Se solicita brigada de limpieza ya que la obra se encuentra muy desordenada.

DISEÑO

- La interventoría indica en el comité de obra No 30 que aún está en ajuste la estructura para el pavimento en cuanto a la base granular con fresado mejorado con triturado y adicionando arena, se espera tener una respuesta definitiva por parte del diseñador la otra semana.

INSTITUCIONAL

- Se mantiene la alerta significativa frente al desarrollo y panorama de finalización de ejecución del proyecto, puesto que la proyección de obra actual que presenta el contratista es muy superior al presupuesto oficial con el cual se licitaron y suscribieron los contratos de obra e interventoría. Por lo cual, con los recursos actuales con los que cuenta el contrato interadministrativo para este proyecto, no son suficientes para ejecutar la totalidad del proyecto de acuerdo con el alcance inicialmente planteado.

  Según los análisis y proyecciones económicas presentadas por los contratistas, lo cual se ha venido actualizando y ajustando de acuerdo con el desarrollo de las obras, el proyecto presenta un déficit económico por valor de $2.722.525.244 para el contrato de obra, así mismo requiere un plazo adicional estimado en 3 meses, lo cual significaría una adición para el contrato de interventoría de $298.355.264.

  Para la finalización del proyecto se requieren para obra e interventoría la suma de TRES VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($3.020.880.508.00) y una ampliación en tiempo de noventa (90) días calendario.

  Esta situación se informa a la SIF a través de los diferentes comités de seguimiento del contrato interadministrativo, para lo cual se están revisando todas las alternativas de ajustes técnicos y presupuestales que sean necesarios, para disminuir este déficit, y presentar así un balance económico real a la SIF para gestionar los recursos necesarios para la finalización del proyecto.

9.2.1.9 Justificación del atraso

- En la programación de obra se evidencia que los capítulos de redes hidrosanitarias, vías y redes eléctricas tienen una incidencia alta en el porcentaje esperado. Estas actividades no se han desarrollado según la

programación por diferentes circunstancias algunas externas al contratista, sin embargo, desde el 09 de noviembre de 2023 que se dieron las directrices claras del alcance del contrato el tramo definido entre la calle 106 y 107 de actividades de redes húmedas y vías es total responsabilidad del contratista.

- Se evidencia un atraso imputable al contratista con respecto al personal y continuidad de ejecución, se han programado vaciados de muros que no han sido vaciados en la fechas programadas, se inician actividades en frentes nuevos y no se da continuidad como es el caso del muro 16 que solo hasta el 27 de noviembre se realizó el vaciado de zapata en un tramo del muro, lo que evidencia no continuidad en actividades; al igual que la estancia del muro 15 que aún sigue sin continuidad de intervención, ni los senderos internos del parque, ni andenes en costado oriental de la carrera 83a.

- Por recomendación de personal de Argos, se indicó que aún no es pertinente realizar la construcción de los senderos y estancias en concreto permeable, ya que observando la ejecución de obra faltante se necesitarían cuidados adicionales, sin embargo, el contratista puede realizar la conformación y estructura de dichos frentes hasta nivel de vaciando de concreto a la fecha se ha iniciado, pero no con el avance esperado.

- Desde la interventoría de alumbrado público se solicitó avanzar un poco más en la ejecución de obra dentro del parque para que con la maquinaria no se afectara la tubería eléctrica, a la fecha no se ha iniciado esta actividad, teniendo claro los diseños e inquietudes por parte de interventoría externa de alumbrado público desde el 30 de octubre de 2023.

- Hasta el día 09 de noviembre se definió por parte de la SIF y la EDU, la alternativa de pavimentos definitiva y se dio instrucciones de solo iniciar intervención de redes húmedas sobre la carrera 83a y la intervención en este espacio de vía únicamente alrededor del parque, por lo que estas actividades no habían podido iniciarse desde el pasado 02/10/2023 sumado a el permiso de rotura que fue autorizado solo hasta el día 14 de noviembre.

- EPM aún no da aprobación del proyecto eléctrico que contempla el traslado de postes no contemplados en el proyecto inicial para así dar acabado a urbanismo en estos sectores.

9.2.1.10 Registro fotográfico

SST		
		
Monitoreo de gases atmosféricos (brechas)	Inducción SST (2 colaboradores operativos)	Realización de Charlas pre operacionales
AMBIENTAL		
		
Se realiza limpieza y cambio de geotextil a sumideros dentro del área de influencia del proyecto.	Se realiza cambio de sarán naranja sobre los arboles a conservar.	Se realiza mantenimiento y reubicación de baño portátil por la empresa encargada.
TÉCNICO		
		
Amarre de acero para zapata M16	Se realiza revisión de presiones redes de gas	Se realiza vaciado de concreto 28 MPA para zapata M16
		
Se realiza amarre de acero para muro parque infantil	Se realiza amarre de acero para zapata M11	Se realiza vaciado de concreto 28 MPA para zapata M11
		
Se realiza instalación de cordones andén perimetral parque	Se realiza vaciado de concreto 21 MPA en muro jardinera zona parque infantil	Se realiza vaciado de concreto 21 MPA en andén perimetral parque

9.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

Actualmente la Entidad se encuentra en la etapa de elaboración del presupuesto oficial de obra, para contratar su ejecución.

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL

9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

9.3.1.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

- CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA: CERRO DE LOS VALORES			
Contrato N°:	**3302 – 331**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		20 de diciembre de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de febrero de 2023**	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de agosto de 2023	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y ampliación N°1		25 de noviembre de 2023	
Fecha de Finalización luego de ampliación N°2		**25 de diciembre de 2023**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S**	
	NIT	901.234.686-5	
	REPRESENT LEGAL	Emiro Carlos Barguil Cubillos	
	C.C.	78.034.207	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 2.422.054.470	
	ADICIÓN N°1:	$ 804.788.896	
	ADICIÓN N°2:	$ 147.985.907	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 3.374.829.273**	
PLAZO:	INICIAL:	180 días calendario	
	PRORROGA N°1:	30 días calendario	
	PRORROGA N°2:	30 días calendario	
	PLAZO TOTALL CONTRATO:	**240 días calendario**	
SUSPENSIONES:	N°1	14 de julio de 2023	
REANUDACIONES:	N°1	19 de septiembre de 2023	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CERRO DE LOS VALORES			
Contrato Nº:	**3306 – 51**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		20 de diciembre de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de febrero de 2023**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2023	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y ampliación N°1		10 de diciembre de 2024	
Fecha de Finalización luego de ampliación N°2		**09 de enero de 2024**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INGENIERIA DE ALTURA S.A.S**	
	NIT	900.615.667-7	
	REPRESENT LEGAL	Miriam del Socorro Múnera Ortega	
	C.C.	22.029.109	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 532.768.832	
	ADICIÓN Nº1:	$ 119.921.062	
	ADICIÓN Nº2:	$ 43.674.753	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 696.364.647**	
PLAZO:	INICIAL:	195 días calendario	
	PRORROGA Nº1:	30 días calendario	
	PRORROGA Nº2:	30 días calendario	
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**255 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	14 de julio de 2023	
REANUDACIONES:	Nº1	19 de septiembre de 2023	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

9.3.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	**% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
PRELIMINARES	94%	100%	100%	100%
RETIROS Y DEMOLICIONES	100%	99%	100%	100%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	96%	98%	100%	100%
CONCRETOS	99%	99%	100%	100%
ESTRUCTURA	97%	96%	100%	100%
CONCRETOS VARIOS	38%	68%	100%	100%
ACERO / MALLAS / EST METÁLICA	98%	99%	100%	100%
MAMPOSTERÍA	21%	30%	100%	100%
REVOQUES / ENCHAPES / PINTURA	0%	0%	100%	100%
PISOS	43%	48%	100%	100%
CARP METÁLICA / MADERA /	69%	80%	100%	100%
VÍAS	46%	23%	100%	100%

OBRAS VARIAS	47%	71%	98%	98%
INST. HIDRÁU / SANITARIAS / GAS	22%	28%	98%	98%
INST. ELÉCTRICAS	5%	1%	100%	100%
SILVICULTURA	54%	80%	100%	100%
TOTAL	**85%**	**83%**	**100%**	**100%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**85,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**83,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**83,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**40,8**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**215**

9.3.1.3 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Debido a que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos, el reporte de empleabilidad presenta un retiro de la totalidad del personal de ambos contratos.

Personal interventoría:	7	Oficiales foráneos:	3
Profesionales contratista:	6	Oficiales de la zona:	0
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	6
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	11
Encargado Mano de obra	1	Otros (auxiliares de tránsito)	2
Vigilantes	0	Otros (auxiliar SST del subcontratista)	0
Encargados Pileros	0	Otros (Cuadrilla de limpieza	0
Pileros	0	Mineros	0
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Tecnólogos	0
Ayudante de arqueología	0	Administrativos	0
Operadores	1	subcontratistas	0
Otros	0	Otros	0

Total empleos generados:	38
Total empleos operativos en obra:	25
Total empleos generados en la zona:	11
Total empleos femeninos:	8
Total empleos femeninos en la Zona:	2
Total empleos jóvenes	17

Generación de empleo en obra con corte al 30 de noviembre de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
8	8	2	4	5	8	2	44	0	5	0	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual - Acumulado a 30 de noviembre de 2023.

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
104	54	58	45	88	15	25	44	28	75	0	0

9.3.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- se inicia demolición de anden peatonal en la etapa 2.
- Se realizó vaciado de anden peatonal en polígono 1.
- Se realizo instalación de cordonería y línea demarcadora en polígono 1.
- se realiza demolición de pavimento flexible en polígono 1.
- Se realizó instalación de cunetas en polígono 1.
- Se Continua con excavación para instalación de base granular para conformación de capa asfáltica en polígono 1.
- Se realiza compactación e instalación de base granular en polígono 1.
- Se realizó construcción de muro en polígono 1.

SOCIAL:

- Se realizó acompañamiento en acercamiento de vivienda para cambio de ubicación de rejas.
- Se realizó recorrido en obra.
- Se realizó revisión de buzón de sugerencias.
- Elaboración de actas de vecindad etapa 2.
- Se realizó socialización de volante sobre parqueo irregular de vehículos.

SST:

- Ingreso de Miniexcavadora al proyecto.
- se revisa documentación de la máquina y operador.
- se realiza inducción y entrega de EPP.
- Inspección de martillo para inicio de etapa 2.
- Orden y aseo en baños y obra en general.
- Instalación de señalización preventiva e informativa en etapa 2.

AMBIENTAL:

- Se realizó separación en la fuente de residuos y disposición final con la empresa EMVARIAS
- Se realizó disposición de material de excavación y escombros provenientes de la etapa 2
- Se realizó protección y limpieza de sumideros
- adecuación de acopio de madera
- Riego en la vía de acceso para evitar material particulado
- Capacitación al personal de obra
- Se realizó orden y aseo general en toda el área de influencia.

9.3.1.5 Avances

POLÍGONO 1:

- Se continuó con las actividades contractuales para seguir con la ejecución de obra teniendo en cuenta la programación.
- Según el programa sin tener en cuenta la adición No. 2, el avance programado es del 100% y el avance ejecutado del 83%, presentándose una diferencia de 17%, lo cual equivale a 40.8 días de atraso.
- Los atrasos aumentaron respecto a lo presentado en semana anterior, dado que esta semana según programa continuaron actividades como pisos, redes eléctricas, mobiliario, pisos de colores y avances en vías, actividades que no han iniciado o no llevan el avance requerido.
- El atraso a la fecha respecto a redes eléctricas, representan un atraso del 7% del atraso general y no es imputable al contratista.

POLÍGONO 2:

- Se iniciaron las demoliciones de andenes y a la excavación y nivelación para la conformación de andenes.
- El plazo contractual vigente está proyectado para el 25 de diciembre, sin embargo, el contratista no ha hecho entrega del programa ajustado según la fecha de la adición y ampliación para la etapa 2.

9.3.1.6 Dificultades

- Se atendieron observaciones de EPM y se está la espera de su respuesta para aprobación de diseño de traslado de redes secas.
- El contratista continúa atrasado respecto al programa de obra, con rendimientos inferiores.
- No se cuenta con programa de obra del contratista ajustado según las nuevas condiciones de adición, lo que dificulta su seguimiento.
- No se cuenta con interventoría de alcaldía de Medellín para actividades de alumbrado público.

9.3.1.7 Necesidades

- Se hace necesario que el contratista aumente los rendimientos para que no aumenten los atrasos.
- Se hace necesaria la mejora de los acabados en los vástagos de los muros de contención.
- Es necesario que se continúe con gestión de diseños aprobados de traslado de redes de EPM para que el contratista pueda iniciar con las actividades concernientes con las instalaciones eléctricas.
- Se requiere revisión e indicaciones sobre últimos diseños de alumbrado público recibidos por parte de EPM.

9.3.1.8 Justificación del atraso

- Todavía no se tiene respuesta de parte de EPM sobre diseño actualizado de redes eléctricas para su respectiva ejecución.
- Se presenta rendimiento de ejecución inferior a lo programado inicialmente en la construcción de muros, andenes y pisos.
- Se esperó definición de las cunetas en polígono 1.
- Hasta el día 28 de noviembre, se recibieron diseños de alumbrado público con algunos ajustes, se está revisando dicho diseño por parte de la obra.

9.3.1.9 Alertas

TÉCNICO:

- El contratista debe aumentar los rendimientos en obra, con el fin de superar los atrasos presentados a la fecha para lograr terminar en los plazos estipulados.
- Se insiste en el continuo chequeo entre diseños y modelo BIM, para identificar posibles inconsistencias en tiempos oportunos. Además, para ayudar con la planificación de la obra.
- Si no se ajusta el programa por parte del contratista, no se puede realizar de manera adecuada el seguimiento del avance de la obra.

EXTERNO:

- Si no se presenta aprobación por parte de EPM sobre traslado de redes eléctricas se pueden aumentar atrasos en la ejecución y no poder realizarse dichas actividades en el plazo contractual.

9.3.1.10 Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO



demolición de anden peatonal en estapaNo 2.



excavación de material para instalación de base granular en polígono No 1.



instalación de anden peatonal en polígono No 1.



instalación de Cordonería en polígono No 1.



instalación de linea demarcadora en polígono No 1.



instalación de cunetas en polígono No 1.



Elaboración de actas de vecindad etapa 2




Atención comunitaria



Atención en PAC



Ingreso de mini excavadora



Inspeccion de martillo para inicio de etapa 2



Uso de EPP





Se realiza limpieza y protección de sumideros

Se realiza protección con plástico negro calibre 4 a los RCD acopiados provisionalmente en obra.



Se realiza orden y aseo general en obra y adecuación de acopios de madera.

9.4 PUI IGUANÁ

9.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

La ejecución de los proyectos Parque Deportivo Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara fase 2, se llevará a cabo a través de un mismo contrato de obra, toda vez que ambos proyectos son colindantes y tienen el mismo estado de avance según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, con fechas tentativas de inicio similares, por lo cual su ejecución se llevaría a cabo de manera simultánea. En virtud de lo anterior, se busca aplicar el principio de oportunidad, eficiencia y eficacia, optimizando recursos y tiempos durante el proceso de ejecución del proyecto, así mismo se disminuyen las molestias ocasionadas a la comunidad aledaña durante el periodo de obra.

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de contratación de obra e interventoría para llevar a cabo la ejecución de este proyecto. Este proceso ha tenido dificultades, toda vez que se han publicado dos procesos de contratación y ambo se han declarado desiertos.

El 11 de agosto de 2023 se dio apertura al proceso de contratación a través de la publicación en el SECOP de la IP 40 de 2023. Sin embargo, 04 de septiembre de 2023, se publica el informe de evaluación definitivo, en el cual se establece que el proceso se declara desierto, toda vez que el único proponente que se presentó no cumplió los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en la ficha técnica y condiciones de contratación del proceso.

Por lo anterior, la EDU inicia un nuevo proceso de contratación, a través de la IP 41 de 2023, la cual se publicó el 12 de septiembre de 2023. El 11 de octubre de 2023 se publica el acto declara desierto el proceso de selección de invitación Privada N° IP 41 de 2023.

Por lo anterior se da inicio al proceso de selección mediante contratación ordinaria CO 41-2023. Actualmente nos encontramos en las diferentes etapas del desarrollo de dicho proceso de contratación.

Así las cosas, durante la primera semana de diciembre de 2023, se daría por concluida la etapa precontractual de dicho proceso y se procedería a la notificación de los contratistas para la expedición de las pólizas respectivas.

Estas situaciones han generaron demoras significativas durante el proceso de selección y contratación de las obras, lo que afecta considerablemente la fecha de inicio de la etapa de ejecución y por ende el cumplimiento de actividades consecuentes del cronograma general del Contrato Interadministrativo.

9.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

La ejecución de los proyectos Parque Deportivo Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara fase 2, se llevará a cabo a través de un mismo contrato de obra, toda

vez que ambos proyectos son colindantes y tienen el mismo estado de avance según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, con fechas tentativas de inicio similares, por lo cual su ejecución se llevaría a cabo de manera simultánea. En virtud de lo anterior, se busca aplicar el principio de oportunidad, eficiencia y eficacia, optimizando recursos y tiempos durante el proceso de ejecución del proyecto, así mismo se disminuyen las molestias ocasionadas a la comunidad aledaña durante el periodo de obra.

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de contratación de obra e interventoría para llevar a cabo la ejecución de este proyecto. Este proceso ha tenido dificultades, toda vez que se han publicado dos procesos de contratación y ambo se han declarado desiertos.

El 11 de agosto de 2023 se dio apertura al proceso de contratación a través de la publicación en el SECOP de la IP 40 de 2023. Sin embargo, 04 de septiembre de 2023, se publica el informe de evaluación definitivo, en el cual se establece que el proceso se declara desierto, toda vez que el único proponente que se presentó no cumplió los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en la ficha técnica y condiciones de contratación del proceso.

Por lo anterior, la EDU inicia un nuevo proceso de contratación, a través de la IP 41 de 2023, la cual se publicó el 12 de septiembre de 2023. El 11 de octubre de 2023 se publica el acto declara desierto el proceso de selección de invitación Privada N° IP 41 de 2023.

Por lo anterior se da inicio al proceso de selección mediante contratación ordinaria CO 41-2023. Actualmente nos encontramos en las diferentes etapas del desarrollo de dicho proceso de contratación.

Así las cosas, durante la primera semana de diciembre de 2023, se daría por concluida la etapa precontractual de dicho proceso y se procedería a la notificación de los contratistas para la expedición de las pólizas respectivas.

Estas situaciones han generaron demoras significativas durante el proceso de selección y contratación de las obras, lo que afecta considerablemente la fecha de inicio de la etapa de ejecución y por ende el cumplimiento de actividades consecuentes del cronograma general del Contrato Interadministrativo.

9.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

10.1 PUI COMUNA 13

10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

10.1.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra

- Se solicitó al contratista realizar la entrega del informe donde se soporte que la obra no requerirá de la ejecución del permiso de ocupación de cauce, con el fin de radicarlo a la Autoridad Ambiental y solicitar el cierre del expediente. A la fecha el contratista no ha hecho entrega del informe, por parte de la EDU se fijó como último plazo el día jueves 30 de noviembre.

- Se realizan las gestiones correspondientes para definir la viabilidad de sembrar material vegetal (enredaderas) en el muro pantalla.

10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de noviembre, se tuvo una calificación de 99,5%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socioambiental.

La calificación indica que el contratista ha implementado los programas ambientales a satisfacción sin incurrir en faltas graves que pongan el peligro los recursos naturales y a la comunidad aledaña.

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Mayo 2022	96,3%
Junio 2022	92,4%
Julio 2022	92,0%
Agosto 2022	94,6%
Septiembre 2022	98,5%
Octubre 2022	98,8%
Noviembre 2022	98,8%
Diciembre 2022	98,8%
Enero 2023	98,8%
Febrero 2023	99,5%
Marzo 2023	99,5%
Abril 2023	99,5%
Mayo 2023	99,5%
Junio 2023	99,5%
Octubre 2023	99,5%
Noviembre 2023	99,5%

Se evidencia que la calificación del indicador se ha mantenido durante varios meses, lo que indica que los incumplimientos que se generan en obra son subsanados rápidamente por el contratista.

10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

- Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°719 del 22 de abril de 2022	6	0	0	21	6	0	0	0

Actualmente se está al día con el cumplimiento de la Resolución de Aprovechamiento Forestal, por temas de liberación de zonas verdes, a la fecha no es posible realizar las siembras.

10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

Por parte del componente ambiental, no se reportan pendientes para este proyecto, pues se cumplió con los productos objeto del contrato.

10.2 PUI NOROCCIDENTAL

10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

10.2.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra

- Se finalizó el recorrido con los residentes ambientales del contratista y la interventoría, para indicar en campo las siembras que se realizarán en el área de influencia indirecta de obra.

- Es importante mencionar que algunos de los espacios aprobados por Infraestructura para siembra en espacio público, ya no están disponibles, algunos ya fueron sembrados por la comunidad, otros fueron invadidos con casetas para ventas y se evidenció un nido de hormigas arrieras muy cerca a la ubicación de 5 árboles, por lo cual, por parte de la EDU se tomó la decisión de buscar nuevos puntos de siembra para reubicar los árboles que ya no tienen el espacio disponible.

- Actualmente, se realizó visita para la búsqueda de nuevos puntos de siembras, se eligieron 15 puntos nuevos, la solicitud será radicada a más tardar el 01 de diciembre.

- Se realizó la radicación de la solicitud de tala por riesgo de un árbol incluido dentro del inventario forestal, el cual se evidenció seco y podría ser un riesgo potencial para los transeúntes. El número de radicado es el 00-042622 del 20 de noviembre de 2023. **Ver anexo 1.**

- Si bien se radicó la solicitud de tala por riesgo, el contratista informó que días después de evidenciar el árbol en mal estado, después de un festivo, el martes que se retomaron labores en el proyecto se evidenció que el árbol se cayó durante un aguacero, según información de la comunidad. En el **anexo 2** se adjunta el reporte realizado por el contratista.

- Se solicitó a la interventoría verificar muy especialmente, el diseño de las fundaciones del mirador del Metro, teniendo en cuenta que no puede haber ninguna afectación a los árboles en esta zona, se solicitó no solo revisar el diseño, sino el proceso constructivo y las dimensiones de las excavaciones que se requieren realizar para no interferir con las raíces de los árboles.

- Se notificó a la interventoría, que debe tener en cuenta que la presentación del informe semestral de seguimiento de fauna debe ser entregado durante los primeros quince días del mes de diciembre.

10.2.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de octubre, se tuvo una calificación de 99,7%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socioambiental.

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Mayo 2023	86,4%
Junio 2023	98,7%
Julio 2023	98,9%
Agosto 2023	97,6%
Septiembre 2023	99,5%
Octubre 2023	99,7%
Noviembre 2023	94,0%

Se evidencia que, para el mes de noviembre el indicador disminuyó, debido a que el contratista ha tenido fallas en el orden, aseo y evacuación de residuos de demolición y excavación, los cuales están siendo acopiados durante más de 24 horas en obra, de una manera inadecuada.

Como tema reiterativo a tratar en los comités de obra, se encuentra las múltiples solicitudes realizadas en cuanto a las jornadas de orden y aseo, ya que la obra se ve descuidada en este tema. El contratista se comprometió a tener una mayor continuidad en la actividad de limpieza y a capacitar nuevamente al personal de obra.

10.2.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con Resolución Metropolitana N°3427 del 20 de diciembre de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados para la ejecución del proyecto Paseo Urbano Carrera 83, tramo 1.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°3427 del 20 de diciembre de 2022	26	2	3	123	26	0	0	0

Se está al día con la presentación de informes, con relación al cumplimiento del permiso forestal.

10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

No se han realizado actividades, pues se está a la espera del inicio de la ejecución de obra.

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL

10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

10.3.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra

- Se realizó seguimiento a la aplicación de los programas ambientales en obra, evidenciándose que el contratista cumple con los solicitado de manera más ágil.

- Se realizó recorrido para verificación del estado de los 45 árboles sembrados en el área de influencia indirecta de obra, se evidenciaron en buen estado, por lo cual se realizó la radicación a la Autoridad Ambiental del informe de siembras de medidas adicionales, el plano, el shape y las fichas SAU; el radicado de la entrega de información es el N°044403 del 01 de diciembre de 2023. **Ver anexo 3.**

10.3.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de octubre, se tuvo una calificación de 98,8%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socioambiental.

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Mayo 2023	86,4%
Junio 2023	98,7%
Julio 2023	98,9%
Septiembre 2023	97,0%
Octubre 2023	98,8%
Noviembre 2023	98,8%

10.3.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con Resolución Metropolitana N°1626 del 18 de julio de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados en el proyecto Conectividad Estación Las Torres-Cerro los Valores.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°1626 del 18 de julio de 2022	17	1*	0	62	17	0	0	0

*Un individuo fue autorizado a reubicar no trasplantar.

Se reporta que se encuentra al día con las obligaciones del permiso ambiental.

10.4 PUI IGUANÁ

10.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

- Para el periodo del informe no se reportan actividades ambientales relacionadas a la ejecución del proyecto.

- Se está a la espera de comunicación oficial por parte de la autoridad ambiental respecto a la información adicional radicada con número 034783, en atención a los requerimientos de la Resolución Metropolitana N° 00-002310 de 31 de agosto de 2023 de permiso de ocupación de cauce.

10.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

- No se adelantan gestiones ambientales de seguimiento en ejecución ya que no se ha comenzado las actividades en obra.

- En comunicación oficial se recibe el Informe Técnico N° 008008 del 16/11/2023, asociado a la solicitud de permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados del proyecto "CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE II". CM5.08.23396. En este informe se realizan requerimientos en relación con el componente forestal ya que se evaluó un nuevo individuo a ingresar al trámite, además la autoridad ambiental AMVA no aprueba los sitios de reposición en otros proyectos, ya que exige la reposición mínima en el área donde se va a realizar el aprovechamiento forestal.

- Se buscaron nuevos sitios para la siembra de árboles en el área de influencia directa del proyecto, para dar respuesta a lo solicitado en informe técnico N° 008008 del 16/11/2023.

10.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65

- Se entrega el documento final correspondiente a la caracterización de vegetación en la zona BICN, ya que es uno de los productos exigidos por el Ministerio de Cultura para la evaluación del trámite de intervención de la zona Z2_C3_15. **Anexo 4**

- No se adelantan gestiones ambientales de seguimiento en ejecución ya que no se ha comenzado las actividades en obra.

10.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

- El día 15 de noviembre se presenta el proyecto al comité de silvicultura urbana, en el cual se hacen algunas recomendaciones por parte de la profesional de la SIF Astrid barrera, la cual solicita:

  - Evaluar el material de la pasarela, ya que había propuesto en malla metálica y según informa la profesional es un material que genera riesgos a la tercera edad y el cual se convierte en un foco de basuras bajo su superficie.
  - Se sugiere cambiar los gimnasios urbanos por otro tipo de estancias, ya que informa la profesional de la SIF que el proyecto no estaría dentro del alcance del INDER, para realizar los mantenimientos de estos gimnasios.
  - Definir a cargo de qué entidad se realizará el mantenimiento a futuro del área del proyecto, ya que si es un Ecoparque tiene que entrar en jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente.
  - Las profesionales de Secretaría de Medio Ambiente, solicitan el estudio de conectividad estructurante ya que expresan que no se allegó la información y que no se tiene conocimiento de las conclusiones de este estudio.

- El día 16 de noviembre de 2023 la profesional Adriana María Salinas Sánchez del Departamento Administrativo de Planeación DAP, por medio de correo electrónico (**anexo 5**) envía algunas aclaraciones a las solicitudes realizadas en el comité de silvicultura urbana.

- Se realiza el acompañamiento con la consultoría e interventoría de los diseños técnicos al área de intervención del proyecto, donde se revisa el trazado del sendero peatonal; se determina que es necesario realizar una actividad de rocería para evaluar si hay afectación del componente forestal (tala de árboles); en el caso de afectación sería necesario comenzar un trámite de aprovechamiento forestal.

- El día 25 de noviembre se acompañó al equipo de rocería enviado por la secretaria de Infraestructura Física para mostrarles el área a intervenir; la actividad no se realizó ya que luego de la evaluación del profesional encargado de la SIF expone que la actividad es de riesgo por la pendiente y que se debe gestionar la actividad con el Jardín Botánico de Medellín.

- No se adelantan gestiones ambientales ya que no se ha comenzado a ejecutar la obra.

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO

A continuación, se presenta el consolidado del acompañamiento ambiental al Contrato Interadministrativo:

Actividad	Fecha	Resumen de la actividad	Acta (Sí/No)
Visita supervisión SIF Paseo Urbano Cra 83 y Cerro los Valores	02/11/2023	Se realizó recorrido con la Profesional de la SIF Margarita Restrepo a los proyectos Cerro los Valores y Paseo Urbano Cra 83	Si
Comité de obra Paseo Urbano Cra 83	07/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si
Visita de campo proyecto Conectividad Fuente Clara	08/11/2023	Se realizó visita al proyecto en compañía de la autoridad ambiental AMVA, para verificación de la información relacionada al Trámite de aprovechamiento Forestal.	No
Reunión con consultoría de diseños proyecto Paseo Urbano Calle 65	08/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó la alerta de tres individuos arbóreos que pueden interferir con el diseño y movimiento de redes secas en el proyecto.	No
Reunión con SIF y consultoría de diseños proyecto Paseo Urbano Calle 65 y Massavielle	09/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizaron alertas de la interferencia que pueden tener individuos arbóreos en el proyecto.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera	09/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si

Actividad	Fecha	Resumen de la actividad	Acta (Sí/No)
Comité equipo de trabajo PUI	09/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión y pendientes que se tienen desde cada Proyecto.	No
Comité contrato interadministrativo SIF - EDU	15/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se expuso los avances de cada proyecto, se trataron los pendientes y alertas correspondientes.	Si
Visita de campo proyecto Massavielle	17/11/2023	Se realizó visita al proyecto en compañía de la consultoría e interventoría para verificar el trazado del sendero peatonal.	Si
Visita a campo proyecto Conectividad Fuente Clara	22/11/2023	Se realiza visita al área de intervención del proyecto, para buscar sitios de reposición en el área de influencia directa del proyecto.	No
Comité de obra Paseo Urbano Cra 83	21/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si
Visita de acompañamiento al personal de SIF encargado de rocería	25/11/2023	Se acompañó a equipo encargado de realizar la rocería en el área de trazado del sendero para el proyecto Massavielle.	No
Comité equipo de trabajo PUI	27/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión y pendientes que se tienen desde cada Proyecto.	No
Comité de obra Paseo Urbano Cra 83	28/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si
Comité de obra Conectividad las Torres-Cerro los Valores	29/11/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si

10.6 DIFICULTADES

- No se reportan para el periodo evaluado

10.7 METAS ALCANZADAS

- Para el Viaducto media ladera tramo 3, fase 2, se tuvo una adecuada gestión ambiental con una calificación del indicador de un 99,5%, lo cual es una gestión considerada como ideal, según la guía de manejo socio ambiental.

- Para el Paseo Urbano de la Cra 83, se tuvo una adecuada gestión ambiental con una calificación del indicador de un 94%, lo cual es una gestión considerada como ideal, según la guía de manejo socio ambiental.

- Para la conectividad las torres - cerro los valores, se tuvo una adecuada gestión ambiental con una calificación del indicador de un 98,8%, lo cual es una gestión considerada como ideal, según la guía de manejo socio ambiental.

- Se encuentra al día con las obligaciones derivadas de los trámites ambientales.

- No se presentaron quejas relacionadas con el componente ambiental en el periodo reportado.

10.8 METAS PRÓXIMO MES

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la Obra Viaducto Media Ladera y continuar con la buena gestión.

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la obra Conectividad las torres-cerro los valores, continuar con la buena gestión y dar por finalizado el proceso de siembras.

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la obra Paseo Urbano Cra 83 y iniciar la actividad de siembras.

- Iniciar la ejecución del tramo del Paseo Urbano Cra 84.

10.9 ALERTAS

- A la fecha no se tiene Resolución para el Aprovechamiento Forestal de la Conectividad Fuente Clara Fase II.

10.10 ANEXOS

- **Anexo 1.** Radicado N°00-042622 del 20 de noviembre de 2023, solicitud tala por riesgo – Paseo Urbano Cra 83.

- **Anexo 2.** Reporte de caída de árbol de conservación – Paseo Urbano Cra 83.

- **Anexo 3.** Radicado N°044403 del 01 de diciembre de 2023, referente a la entrega del informe de siembras de medidas adicionales - Conectividad las Torres – Cerro los Valores.

- **Anexo 4.** Documento solicitado para el trámite ante el Ministerio de cultura, correspondiente a la caracterización de la vegetación para la zona Z2_C3_15.

- **Anexo 5.** Correo aclaratorio dirigido al comité de silvicultura, de la profesional Adriana Salinas del Departamento Administrativo de Planeación

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

11.1 PUI COMUNA 13

11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

11.1.1.1 Actividades con comunidad

- Se realiza la primera capacitación como parte de la estrategia de Cuido Mi Territorio PUI, sobre la tenencia responsable de mascotas domésticas, en esta ocasión se hace a modo de taller donde se les deja una reflexión sobre la importancia que tiene todos los animales para el ser humano y para la cadena alimenticia, se invitó a que se cuiden y se respeten todos los seres vivos tanto animales domésticos, como los salvajes.



15112023_Reunión CCO Viaducto Media Ladera 3.2

- Se realiza un puerta a puerta con volante, con el fin de informarle a la comunidad un cambio en el diseño, donde ya no se va a realizar un gimnasio en una zona de las estancias, sino una zona deportiva. Se informó también a la comunidad con un segundo volante sobre el cambio de horario de inicio de obra que se contemplará entre las 5 am y las 6 am esto por la temporada de diciembre y vacacional.



2112023_Entrega de Volantes cambio de diseño

11.1.1.2 Recorridos

- Se realizan los recorridos de seguimiento social a los comités de obra. Se hizo acompañamiento a las familias reubicadas con visita de rutina a las casas de Luisa Montoya y Alba Romero. Se aprueba el contenido de la cartelera con la información de avance de obra y la información importante desde el área social. No se tienen PQRS a la fecha. El porcentaje de empleabilidad es: 76% de personas de la zona, 62 % de mujeres de la zona.



09112023_Comite de obra Viaducto Media Ladera 3.2

11.1.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

Se mantiene informada a la comunidad sobre las diferentes actividades y cambios en obra tales como:

- Se socializó por medio de circular informativa a la comunidad que vive cerca de la zona de la obra y por el Plan del Che, el cambio de horario. El cual se realizó con el objetivo de mejorar la entrada y el retiro de material de la obra.

- Se socializó por medio de circular informativa a los motociclistas que transitan y parqueen las motos por el Viaducto Media ladera, que la obra no se hará responsable si se llega a dañar algún vehículo, debido a que el viaducto es peatonal, y solo la obra tiene un PMT, el cual les permite a las motos cargas de la obra, transitar por ahí.

- Se informó por medio de circular a más de 50 personas, el cambio de diseño del gimnasio, ya que se construirá una zona deportiva. En general la comunidad se mostró y expresó que aprobaban el cambio y que los ponía muy feliz que se haga la zona deportiva, ya que así los niños tendrán donde jugar.

11.1.1.4 Informe de Empleo Mensual

- Generación de empleo en obra – A corte 30 de noviembre de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
19	1	13	34	34	13	23	46	7	38	2	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 30 de noviembre de 2023

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total, personas mano de obra no calificada	Total hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total personas activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
145	125	16	129	125	20	67	46	34	105	6	0



11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

Se continúan articulando acciones, con el fin de que la comunidad siga participando de las actividades transversales al PUI Comuna 13, donde dichas actividades propenden por el cuidado y apropiación de las obras PUI. Además, se tiene pensado poder implementar una campaña pedagógica para el mantenimiento y cuidado de las jardineras.

11.2 PUI NOROCCIDENTAL

11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

11.2.1.1 Actividades con comunidad

- Se lleva a cabo la segunda capacitación del ciclo de actividades de Cuido Mi Territorio PUI, para esta oportunidad se realiza acerca de los cuidos de los recursos naturales y como se puede transformar la alimentación a saludable, teniendo huertas con semillas orgánicas y así crear consumo responsable.



28112023_Reunión CCO Paseo Urbano Cr 83

- Se inicia la socialización puerta a puerta con la comunidad donde se iba a empezar la ejecución de obra en época de navidad, teniendo en cuenta que puede ser molesto para ellos, por la decoración y las fiestas, lo tomaron de buena manera, pues se les aviso con tiempo el inicio y cuanto se demoraba la intervención de dicho tramo.

11.2.1.2 Recorridos

- Se realiza el acompañamiento social en obra, con el fin de hacer seguimiento al cumplimento de la Guía de Manejo Socio Ambiental: Las carteleras se encuentran actualizadas, se revisa el buzón de sugerencia, donde a la fecha se tiene una petición de la comunidad, y se atienden las solicitudes puntales propias de la intervención de los andenes en algunas de las viviendas.



21112023_Comite de obra Cra 83

11.2.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

Se realiza seguimiento a los diferentes componentes instaurados en la GMSA, con el fin de dar cumplimiento a todo el proceso social en la obra tales como:

- Se recibieron PQRS por parte de la comunidad y se realizaron las respectivas respuestas de manera formal y oportuna.
- Se realizó segundo ciclo de actividades PUI, contando con buena participación por parte de los integrantes del CCO y comunidad en general.
- Se continúan con atención comunitaria informado a los propietarios sobre adecuaciones de escalas de acceso a vivienda.
- Se acompañan los comités de obra donde se hace seguimiento a todo el proceso llevado a cabo desde el componte social.

11.2.1.4 Informe de Empleo Mensual

- Generación de empleo en obra – A corte 30 de noviembre de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
5	1	0	5	5	10	2	59	1	4	0	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 30 de noviembre de 2023

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total, personas mano obra no calificada	Total hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total persona activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
80	21	32	47	62	14	27	59	22	54	0	0



11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

11.2.2.1 Actividades con comunidad

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad social con la comunidad.

11.2.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.2.2.3 Coordinación interinstitucional

- Durante este periodo no se realiza ninguna actividad.

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL

11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

11.3.1.1 Actividades con comunidad

- Se realiza la segunda capacitación de Cuido Mi Territorio PUI, tanto para los integrantes del Comité Ciudadano de Obra, como para la comunidad en general; donde a través de la fundación Hogar de Alicia, se les explica sobre los cuidados básico de los animales de compañía y la tenencia responsable, además se les entrega un kit para los cuidados básicos de sus animalitos.



16112023_Reunión CCO Cerro Valores

11.3.1.2 Recorridos

- Se apoyan los comités semanales, desde el seguimiento del componente social, se tienen las carteleras actualizadas a la fecha. Es importante mencionar que ya se tienen las actas de vecindad realizadas del tramo que se adiciona a la obra.


08112023_Recorrido de obra Cerro los Valores

11.3.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

- Se continua con la divulgación de información de cada área que acompaña la obra para que la comunidad tenga conocimiento por medio de la actualización de la cartelera informativa, recorridos de socialización en obra, llamadas y grupo de WhatsApp.

- El área social acompaña la comunidad y apoya las demás áreas del contratista para la gestión de inquietudes en obra y las respectivas respuestas para mitigar impactos negativos.

- Se brindan los canales de comunicación a la comunidad por medio del cumplimiento al programa de comunicación y participación de la guía de manejo socioambiental los cuales son: la oficina de obra, el buzón, recepción de llamadas telefónicas y por medio del CCO para resolver inquietudes.

11.3.1.4 Informe de Empleo Mensual

- Generación de empleo en obra – A corte 30 de noviembre de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
8	8	2	4	5	8	2	44	0	5	0	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 30 de noviembre de 2023

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total, personas mano de obra no calificada	Total hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total personas activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
104	54	58	45	88	15	25	44	28	75	0	0



11.4 PUI IGUANÁ

11.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

11.4.1.1 Actividades Comunitarias

- No se avanza en ninguna actividad con la comunidad en el presente periodo.

11.4.1.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.4.1.3 Coordinación Interinstitucional

- Durante este mes no se realiza ninguna actividad.

11.4.2 ECOPARQUE MASAVIELLE

11.4.2.1 Actividades Comunitarias

- Se acompaña el estudio de suelos, donde se hace el contacto con la comunidad para el suministro de agua.

11.4.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.4.2.3 Coordinación Interinstitucional

- Durante este mes no se realiza ninguna actividad.

11.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO

11.4.3.1 Actividades Comunitarias

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad

11.4.3.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Comités de seguimiento interno EDU:

Se asiste a las reuniones de seguimiento del equipo de trabajo de cada uno de los componentes de Pui priorizados, allí se dan a conocer avances, dificultades y actividades desde el componente social para cada uno de los proyectos.

- Comités de seguimiento con la SIF:

Se acompañan los comités de seguimiento al PUI Priorizados, con la Secretaría de Infraestructura Física, con el fin de dar un balance de las actividades realizadas desde el área social en cada uno de los proyectos PUI.

11.6 DIFICULTADES

- A la fecha no hay dificultades relevantes desde el área social en ninguno de los PUI.

11.7 METAS ALCANZADAS

- Reunión de CCO y comunidad, proyectos Paseo Urbano Cr 83, Cerro los Valores y Viaducto Media Ladera 3.2.

- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental en obra, proyecto Paseo Urbano Cr 83, Cerro los Valores y Viaducto Media Ladera 3.2.

- Segunda capacitación de la estrategia Cuido mi territorio PUI, en cada uno de los proyectos.

11.8 METAS PRÓXIMO MES

- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental, de los proyectos: Paseo Urbano Cr 83, Cerro de los Valores y Viaducto 3.2

- Realizar comité ciudadano de obra, de los proyectos: Paseo Urbano Cr 83, Cerro de los Valores y Viaducto 3.2.

- Actividad de cierre e integración de todos los proyectos de la estrategia Cuido mi territorio PUI.

- Vinculación actividades navideñas y de fin de año de los diferentes territorios PUI.

- Actividades de coordinación interinstitucional.

11.9 CONCLUSIONES GENERALES

- Durante este periodo es importante anotar que a la fecha se ha cumplido con todas las actividades proyectadas, siendo esto un buen balance para el desarrollo de los proyectos, así mismo dichas actividades han llevado a que la comunidad se apropie de los procesos y velen por el buen desarrollo y cumplimiento de estos.

- Si bien aún no se acaba el año, es muy importante ir proyectando el cierre de actividades en cada territorio, con el fin de hacer un balance del proceso social y mirar estrategias de mejoramiento para el próximo semestre, ya que solo la obra de Cerro de los Valores se alcanza a entregar este año, la otras continua su intervención.

11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL

Actividades	Cantidad realizadas	Número de participantes
Recorridos con comunidad	0	0
Recorridos institucionales	11	177
Reuniones con comunidad	3	83
Reuniones institucionales	4	35
Eventos	0	0
Talleres (Estrategia social PUI)	0	0
Otras actividades	1	63
TOTAL	**19**	**358**

11.11 ANEXOS

N°	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PÚBLICO	TIPO DE ANEXO
1	15/11/2023	PUI Comuna 13 Viaducto Media ladera	Comité Ciudadano de obra, Capacitación	Comunidad y lideres	Acta de reunión
2	16/11/2023	PUI Centro Oriental Cerro Los Valores	Comité Ciudadano de obra, Capacitación	Comunidad y lideres	Acta de reunión
3	28/11/2023	PUI Noroccidental Paseo Urbano Cr 83	Comité Ciudadano de obra, Capacitación	Comunidad y lideres	Acta de reunión
4	30/11/2023	PUI Priorizados	Formato de Consolidado Social SIF	N/A	Formato

12. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL

12.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA

12.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

12.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

12.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION

Elaboró:	
Juan David González Maya **Coordinador de Contrato Interadministrativo** **Profesional B – Subgerencia de Negocios Estratégicos**	**Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez** **Profesional Administrativa y Financiera** **Contratista - Subgerencia de Negocios Estratégicos**

ANEXO 1
FICHA FINANCIERA

Código: FO-GEHA-462	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	**Empresa de Desarrollo Urbano - EDU**
2. Fecha de corte	**30 de noviembre de 2023**
3. Dependencia responsable	**MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
4. Número y fecha del convenio o contrato	**4600090649 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	**$ 35.045.913.969**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 13.131.111.403**
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	**$ 47.739.719.703**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 3.132.168.737**
11. Valor honorarios pagados	**$ 1.406.809.016**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 2.695.472.572**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 24.331.696.200**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 23.408.023.503**
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES	$ 3.639.188.868	$ 820.659.836	$ 4.459.848.704	
PUI NOROCCIDENTAL- CRA 83	$ 3.987.229.721	$ 347.482.202	$ 4.334.711.923	
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 190.759.789	$ 1.760.398	$ 192.520.187	
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 10.624.838.006	$ 459.928.239	$ 11.084.766.245	
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2.362.075.597	$ (54.331.766)	$ 2.307.743.831	
PUI IGUANA- BLANQUIZAL	$ 209.920.464	$ (1)	$ 209.920.463	
PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA	$ 231.873.551	$ 56.863.008	$ 288.736.559	
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2	$ 195.529.438	$ 55.982.581	$ 251.512.019	
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO	$ 62.470.726	$ 23.530.712	$ 86.001.438	
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE	$ 59.447.842	$ 57.026.253	$ 116.474.095	
HONORARIOS	$ 874.611.340	$ 124.849.396	$ 999.460.736	
22. Total ejecutado	**$ 22.437.945.342**	**$ 1.893.750.858**	**$ 24.331.696.200**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	**24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)**	
Nombre:	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C.	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico:	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono:	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090649 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

PUI CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES: Calle 53, entre Carrera 11 y Calle 54

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	870.149.897
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	6.961.500
COMPONENTE DE EJECUCION	3.146.681.860
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	100.872.886
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	15.446.500
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	304.671.592
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	14.203.542
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	860.927
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**4.459.848.704**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	80.586.488
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**4.540.435.192**

PUI NOR OCCIDENTAL - PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1: Carreras 83 entre Calles 104DA y 107

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	870.399.202
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	255.438.049
COMPONENTE DE EJECUCION	2.377.110.503
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	126.520.945
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	30.223.094
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	659.396.317
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	14.318.226
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	1.305.587
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**4.334.711.923**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	249.219.635
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**4.583.931.558**

PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	83.020.143
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	89.084.168
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	20.415.876
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**192.520.187**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**192.520.187**

PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2 - Calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	801.396.436
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	10.147.279.311
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	110.492.999
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	19.587.118
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	6.010.381
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**11.084.766.245**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	140.251.761
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**11.225.018.006**

PUI COMUNA 13 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2:
Carrera 112, entre Calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	193.906.980
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	2.065.827.815
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	37.695.735
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	8.759.972
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	1.553.329
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**2.307.743.831**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	873.865.571
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**3.181.609.402**

PUI IGUANA - CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL:
Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná.

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	190.203.997
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	11.370.450
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	3.982.208
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	4.363.808
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**209.920.463**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	92.842.951
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**302.763.414**

PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	138.581.808
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	142.680.400
COMPONENTE DE EJECUCION	1.790.739
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	5.683.612
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**288.736.559**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**288.736.559**

PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	174.505.619
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	75.000.000
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	2.006.400
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**251.512.019**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**251.512.019**

PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	50.145.075
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	33.098.983
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	2.757.380
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**86.001.438**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**86.001.438**

PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	68.922.429
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	45.064.480
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	2.487.186
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**116.474.095**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**116.474.095**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**23.332.235.464**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS	**1.436.766.406**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**24.769.001.870**

Fecha Actualizacion 30-nov-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Supervisor

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021
FICHA FINANCIERA

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4-ago.-2021		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
VALOR INCIAL:	35.045.913.969	**PLAZO INICIAL:**	29 MESES
ADICION VALOR:	2.944.057.451	**ADICION PLAZO:**	4 meses
ADICION VALOR:	3.199.075.199		
ADICION VALOR:	2.494.605.328		
ADICION VALOR:	4.493.373.425		
FECHA DE INICIO:	4-ago-21	**FECHA TERMINACION:**	4-may-24
INTERVENTOR	Juan Fernando Rivera Garces		
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Convenio (Incluye Honorarios)	35.045.913.969
Valor Convenio Adicional	13.131.111.403
Valor Desembolsado Para Administrar	47.739.719.703
Valor Total Honorarios Pactados	3.132.168.737
Valor Honorarios Facturados	1.406.809.016
Rendimientos Financieros Reintegrados	2.695.472.572
Disponibilidades	146.147.417
Total compromisos	41.571.600.138
Total pagos (Ejecucion)	24.331.696.200
Saldo Disponible	6.021.972.148

Fecha Actualizacion
30-nov-23

Rubro Presupuestal
SPE0020330

Cuenta Contable

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	10.520.820	10.520.820	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	12.370.019	12.370.019	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8.767.350	8.767.350	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	9.872.615	9.872.615	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.520.820	10.520.820	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.996.083	9.996.083	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	1.753.470	1.753.470	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	4.383.675	4.383.675	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.154.175	5.154.175	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1.030.835	1.030.835	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	8.767.350	8.767.350	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10.520.820	10.520.820	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	3.298.671	3.298.671	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.383.675	4.383.675	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.069.763	2.069.763	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.383.675	4.383.675	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.260.410	5.260.410	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4.383.675	4.383.675	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.383.675	4.383.675	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.064.730	2.064.730	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.343.878	3.343.878	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.343.878	3.343.878	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1.081.307	1.081.307	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	14.499.688	14.499.688	-
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	9.880.568	3.941.561	5.939.007
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.917.339	2.917.333	6
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	32.984.195	32.984.195	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	3.343.878	3.343.878	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.556.624	9.556.624	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.561.954	2.561.954	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	1.852.015	1.852.015	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	1.256.654	1.256.654	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	5.592.178	5.592.178	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6.659.155	6.659.155	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	279.211	279.211	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.621.742	5.621.742	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.309.577	4.309.577	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	765.244	765.244	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10.233.869	10.233.869	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1.712.564	1.712.564	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	5.625.026	5.625.026	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	272.641	272.641	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	432.566	432.566	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879	C-60-2022	ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	6.552.676	6.552.676	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	382.683	382.683	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	1.205.534	1.205.534	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	382.683	382.683	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.847.004	2.847.004	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	134.054	134.054	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	114.969	114.969	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	737.847	737.847	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	376.113	376.113	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	387.610	387.610	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.556.045	5.556.045	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	5.443.839	4.283.032	1.160.807
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.119.082	2.119.082	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2.706.511	2.706.511	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1.852.015	1.852.015	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.117.636	1.117.636	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2368	2368		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13.182.344	13.182.344	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2.491.491	2.491.491	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2.929.410	2.929.410	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3.266.302	3.266.302	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1.245.745	1.245.745	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1.900.516	1.900.516	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	9.965.964	9.965.964	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4.809.381	4.809.381	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	926.007	926.007	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1.728.546	1.728.546	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.408.056	7.408.056	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.444.834	4.444.834	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4.630.035	4.630.035	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8.710.139	8.710.139	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	579.540	579.540	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.932.356	2.932.356	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	14.816.112	14.816.112	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.778.021	2.778.021	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.556.042	5.556.042	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.531.803	3.531.803	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	12.038.091	12.038.091	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8.964.422	8.964.422	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	3.692.509	3.692.509	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3010	3010		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	22.820.814	22.820.814	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	11.235.552	11.235.552	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1672	13112		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.959.232	2.959.232	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4.630.035	4.630.035	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	10.669.920	10.669.920	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.031.742	10.031.742	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3302	3302		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	35.861.280	35.861.280	-
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	3859	3859		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	41.484.268	41.484.268	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	3840	3840	C-560-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 560 de 2021 suscrito con SIRLEY MILENA GALLEGO, cuyo objeto es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	2.881.203	2.881.203	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3841	3841		Solicitud cambio de imputación PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	6.893.901	6.893.901	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	3842	3842	C-224-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 2021 suscrito con ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-		-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3843	3843	C-207-2022	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	21.308.485	21.204.433	104.052
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	3845	3845	C-227-2022	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 227 de 2022 suscrito con CAROLINA ANDREA CORREA GIL, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3.340.223	3.340.223	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3846	3846	C-479-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 479 de 2021 suscrito con CARMEN ELENA YEPES URREGO	2.489.825	2.489.825	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	3847	3847		Solicitud cambio de imputación al cont PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.054.002	5.054.002	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3848	3848	C-461-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 461 de 2021 suscrito con ESTEFANIA MONTOYA HOYOS, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	2.924.896	2.924.896	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3849	3849		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.269.147	3.269.147	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3850	3850	C-432-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	7.004.239		7.004.239
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3858	3858	C-456-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 456 de 2021 suscrito con SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA GARRO	2.963.162	2.963.162	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	3891	3891		Solicitud cambioPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6.637.285	6.637.285	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3895	3895		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10.445.831	10.445.831	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3896	3896		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4.095.897	4.095.897	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3897	3897		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.574.367	5.574.367	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3898	3898	C-404-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGOPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DELOS PROYECTOS	15.504.818	13.330.581	2.174.237

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3899	3899		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.503.042	10.503.042	-
LORENA CARDONA MARIN	3900	3900		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13.198.946	13.198.946	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3905	3905	C-543-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 543 de 2021 suscrito con VERONICA ATEHORTUA MONCADA, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	9.003.856	9.003.856	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3906	3906		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19.440.267	18.480.554	959.713
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3907	3907		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 410; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14.218.459	14.218.459	-
PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	4208	4208		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE	5.926.324	5.926.324	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6.467.631	6.467.631	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	4219	4219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20.440.120	20.440.120	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.086.689	4.086.689	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.565.367	2.565.367	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6.820.779	6.820.779	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4681	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	11.492.308	11.492.308	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	376	13671		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS	544.274	544.274	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	413	13704		PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.684.657	1.684.657	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	406	13748		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1.995.671	1.995.671	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	405	13787		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	9.563.668	6.703.858	2.859.810
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	411	13842		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	1.679.417	1.679.417	-
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	407	13858		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4.380.108	4.380.108	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	420	13880		PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS	7.360.655	1.590.494	5.770.161
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	418	13883	I-C-318-2022	Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 318 de 2022 suscrito con SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJ	-		-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	404	13910		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	11.244.635		11.244.635
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3.994.221	3.994.221	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	21.154.396	14.115.348	7.039.048
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	5.331.489	5.331.489	-
RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	944	167		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE	6.703.858	6.703.858	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	1.785.421	1.785.421	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1019	14105		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6.703.858	6.703.858	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	1307	255		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	12.718.515	8.949.902	3.768.613
LORENA CARDONA MARIN	1352	258		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE	21.667.472	15.098.999	6.568.473
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	1358	259		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	40.223.148	28.826.589	11.396.559
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1330	14381		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6.703.858	6.703.858	-
COMPONENTE DE PERSONAL					**936.139.257**	**870.149.897**	**65.989.360**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	5.355.000	4.819.500	535.500
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	2.380.000	2.142.000	238.000
							-
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**7.735.000**	**6.961.500**	**773.500**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	897	232		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CERRO LOS VALORES CV 9649-21	3.616.674	3.616.674	-
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4358	4358		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	2.422.054.470	2.422.054.470	-
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4359	4359		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	53.186.232	46.855.913	6.330.319
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4360	4360		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	4.558.819		4.558.819
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4361	4361		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	4.558.819		4.558.819
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	4357	4357		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	532.768.832	532.768.832	-
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	1772	14688		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	804.788.896	39.585.443	765.203.453
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	1776	14692		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	119.921.062	101.800.528	18.120.534
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	2211	14976	AD-C-331-2022	ADICION N 2 Y AMPLIACION N 1 DEL CONTRATO N 331 DE 2022 CUYO OBEJTO ES "CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN"	147.747.764		147.747.764

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	2213	14977	AD-C-3306-51-2022	CONTRATO N 3306-51 DE 2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL	43.674.753		43.674.753
COMPONENTE DE EJECUCION					**4.136.876.321**	**3.146.681.860**	**990.194.461**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.500.000	2.500.000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500.000	500.000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	499.417	499.417	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3.900.000	3.900.000	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	3.000.000	419.995	2.580.005
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	2.238.527		2.238.527
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	1.731.969	1.031.969	700.000
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.879.402	2.879.402	-
FEELING COMPANY S.A.S.	479	9		SUMINISTRO DE SOUVENIRS INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADMINISTRA	5.000.000	2.472.759	2.527.241
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	23.000.000		23.000.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**45.249.315**	**14.203.542**	**31.045.773**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.406.279	1.235.473	170.806

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13.773.465	13.773.465	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	625.013		625.013
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	5.906.998	5.906.998	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781.266		781.266
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781.266	471.568	309.698
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	429.696	429.696	-
NEXT SECURITY S.A.S.	4293	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	20.762.228	20.762.228	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	625.013	625.013	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	2.343.798	2.261.820	81.978

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10.104.665	10.104.665	-
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	15.000.000	15.000.000	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	12.000.000	6.410.060	5.589.940
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	935	14029		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.374.603		1.374.603
NEXT SECURITY S.A.S.	937	14129		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	16.984.004	16.984.004	-
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	17.103.785	5.303.200	11.800.585
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1445	2538		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649 21 PUI PRIORIZADOS	2.785.715		2.785.715
NEXT SECURITY S.A.S.	1546	14609		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	8.000.000	1.604.696	6.395.304
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**130.787.794**	**100.872.886**	**29.914.908**
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2218	2218		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	1.000.000	1.000.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DUBERNEY DE JESUS SANCHEZ LOPEZ	1016	341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	1.000.000	1.000.000	-
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2248	2248		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.000.000	1.000.000	-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2219	2219		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	3.600.000	3.600.000	-
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	338		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	3.000.000	3.000.000	-
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2247	2247		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6.600.000	6.600.000	-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2216	2217		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	2.500.000		2.500.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2217	2217		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1.000.000		1.000.000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2234	2234		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	-		-
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2236	2236		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	-		-
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	2244		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	-		-
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2245	2245		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	-		-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2220	2220		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	3.451.000		3.451.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2235	2235		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	159.738	159.738	-
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	2246		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	-		-
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2249	2249		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.000.000		1.000.000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2250	2250		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.000.000		1.000.000
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	2383	2383		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1.220.000	1.220.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TERESITA DE JESUS PEREZ	2340	2340		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	42.627.322	42.627.322	-
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2341	2341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 90.561.661,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	90.561.661	90.561.661	-
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2342	2342		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	23.325.670	3.887.612	19.438.058
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2343	2343		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6.089.617	6.089.617	-
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2344	2344		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.006	2.202.006	-
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2345	2345		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.006	2.202.005	1

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2346	2346		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.006	2.202.005	1
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2347	2347		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.006	2.202.006	-
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2348	2348		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.005	2.202.004	1
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2349	2349		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.005	2.202.005	-
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2350	2350		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluo por $ 72.895.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES"	72.895.000	72.895.000	-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2361	2361		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 6.615.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	6.615.000		6.615.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2377	2377		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	4.740.000	4.740.000	-
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	2384	2384		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	8.252.353	8.252.353	-
TERESITA DE JESUS PEREZ	2311	2311		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.250.000	1.168.320	81.680
TERESITA DE JESUS PEREZ	2313	2313		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.250.000		1.250.000
TERESITA DE JESUS PEREZ	2314	2314		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	500.000		500.000
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2315	2315		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684.003	106.541	577.462

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2316	2316		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684.003		684.003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2317	2317		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	273.597		273.597
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2318	2318		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178.571	166.907	11.664
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2319	2319		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178.571		178.571
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2320	2320		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	71.429		71.429
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2321	2321		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571	64.405	166

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2322	2322		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	416		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2324	2324		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571	64.405	166
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2325	2325		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2326	2326		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2327	2327		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571	64.405	166

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2328	2328		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	422		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2330	2330		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571	64.393	178
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2331	2331		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2332	2332		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2333	2333		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571	64.405	166

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2334	2334		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2335	2335		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2336	2336		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571	64.405	166
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2337	2337		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2338	2338		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2380	2380		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	2.500.000		2.500.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2381	2381		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	1.000.000	26.489	973.511
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2382	2382		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	2.000.000		2.000.000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2943	2943		MATRICULA MEJORA N° 2 RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120) Mejora 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Adición de Avaluó por $ 5.500.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	5.500.000	5.500.000	-
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2944	2944		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 6.100.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	6.100.000	6.100.000	-
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	3598	3598		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Adición a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 7.525.072,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	7.525.072	7.525.072	-
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3720	3720		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	121	121	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3725	3725		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3.239.798	3.239.798	-
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3731	3731		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3.239.798	3.239.798	-
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3735	3735		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3.239.798	3.239.798	-
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3739	3739		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3.238.945	3.238.945	-
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3743	3743		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3.239.799	3.239.799	-
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3747	3747		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3.239.799	3.239.799	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3721	3721		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	4		4
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3722	3722		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	4		4
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3724	3724		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1		1
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3727	3727		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004	84.744	10.260
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3728	3728		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004		95.004
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3729	3729		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38.001		38.001

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3732	3732		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004	84.744	10.260
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3733	3733		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004		95.004
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3734	3734		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38.001		38.001
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3736	3736		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004	84.744	10.260
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3737	3737		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004		95.004
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3738	3738		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38.001		38.001

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3740	3740		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	94.979	84.733	10.246
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3741	3741		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	94.979		94.979
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3742	3742		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	37.991		37.991
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3744	3744		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004	84.744	10.260
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3745	3745		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004		95.004
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3746	3746		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38.001		38.001

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3748	3748		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004	84.744	10.260
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3749	3749		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95.004		95.004
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3750	3750		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38.001		38.001
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	479		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1.160.000		1.160.000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	486		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1.160.000		1.160.000
JAIME HENAO CARO	259	493		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1.160.000		1.160.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	767		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1.160.000		1.160.000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	475		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	6.253.000		6.253.000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	476		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	7.200.000		7.200.000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	483		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	16.153.000		16.153.000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	489		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	6.300.000		6.300.000
JAIME HENAO CARO	259	490		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	9.270.000		9.270.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	761		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	9.632.000		9.632.000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	477		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1.200.000		1.200.000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	485		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2.000.000		2.000.000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	488		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1.200.000		1.200.000
JAIME HENAO CARO	259	491		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2.500.000		2.500.000
JAIME HENAO CARO	259	492		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1.200.000		1.200.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	765		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2.000.000		2.000.000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	772		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1.200.000		1.200.000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	478		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2.000.000		2.000.000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	487		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2.000.000		2.000.000
JAIME HENAO CARO	259	494		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2.000.000		2.000.000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	770		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2.000.000		2.000.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TATIANA ROJAS MOSQUERA	514	1163		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1.160.000		1.160.000
YULIZA JULIANA GARCIA MONTOYA	514	1173		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1.160.000		1.160.000
JOHN JADER MURILLO RODRIGUEZ	514	1177		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1.160.000		1.160.000
DISNEY MARCELA MARTINEZ GOMEZ	686	1597		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	580.000		580.000
SORELLY DEL SOCORRO MORALES ARCILA	686	1598		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	580.000		580.000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1158		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	69.445.000		69.445.000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1162		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	6.900.000		6.900.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YULIZA JULIANA GARCIA MONTOYA	514	1176		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	22.200.000		22.200.000
JOHN JADER MURILLO RODRIGUEZ	514	1178		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	3.000.000		3.000.000
DISNEY MARCELA MARTINEZ GOMEZ	686	1596		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	10.530.000		10.530.000
SORELLY DEL SOCORRO MORALES ARCILA	686	1599		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	10.530.000		10.530.000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1159		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1.800.000		1.800.000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1161		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1.200.000		1.200.000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1160		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	6.000.000		6.000.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	1614	2690		MATRICULA FICTICIA 800021544 COBAMA 0813004-0002 DIRECCION CATASTRAL: Carrera CALLE 53 # 10C – 63 (115) Solicitud de presupuesto para pago de arrendamiento por valor de $4.200.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	2.133.703	1.766.297	367.406
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	1824	2800		MATRICULA FICTICIA 800021544 COBAMA 0813004-0002 DIRECCION CATASTRAL: Carrera CALLE 53 # 10C – 63 (115) Solicitud de presupuesto para pago de arrendamiento por valor de $2.133.703,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021	2.133.703	2.133.703	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**565.540.934**	**304.671.592**	**260.869.342**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	2122	2122		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	16.000.000	15.410.500	589.500
YASMIN ANDREA GONZALEZ LOPEZ	474	1536		Apropiación presupuestal para cubrir gastos de caja menor para la adquisición de inmuebles requeridos para el Contrato interadministrativo Nro. 4309C de 2021.	36.000	36.000	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**16.036.000**	**15.446.500**	**589.500**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	21.544.652	860.927	20.683.725
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**21.544.652**	**860.927**	**20.683.725**
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL					**5.859.909.273**	**4.459.848.704**	**1.400.060.569**
				PUI NOR OCCIDENTAL- CRA 83			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-308-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	20.981.858	20.981.858	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	24.669.748	24.669.748	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17.484.881	17.484.881	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	19.689.131	19.689.131	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20.981.858	20.981.858	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19.935.365	19.935.365	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3.496.976	3.496.976	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	8.742.441	8.742.441	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.279.062	10.279.062	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	2.055.812	2.055.812	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	17.484.881	17.484.881	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	20.981.858	20.981.858	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	6.578.600	6.578.600	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8.742.441	8.742.441	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.127.764	4.127.764	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8.742.441	8.742.441	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.490.929	10.490.929	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8.742.441	8.742.441	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8.742.441	8.742.441	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.117.727	4.117.727	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.668.756	6.668.756	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.668.756	6.668.756	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	2.156.469	2.156.469	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	28.906.608	28.906.608	-
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	19.704.993	8.888.229	10.816.764
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.901.411	5.901.411	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	65.780.966	65.780.966	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	6.668.756	6.668.756	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19.058.945	19.058.945	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.109.350	5.109.350	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3.693.506	3.693.506	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2.506.166	2.506.166	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11.152.580	11.152.580	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10.012.932	10.012.932	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13.280.467	13.280.467	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	556.835	556.835	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11.211.539	11.211.539	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8.594.666	8.594.666	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1.526.140	1.526.140	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	20.409.586	20.409.586	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.391.371	3.391.371	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	11.218.090	11.218.090	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	543.733	543.733	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	862.674	862.674	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICIÓN E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	13.068.119	13.068.119	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	763.192	763.192	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2.404.218	2.404.218	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	763.192	763.192	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.677.831	5.677.831	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	267.346	267.346	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	229.285	229.285	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1.471.502	1.471.502	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	750.090	750.090	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	773.018	773.018	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11.080.519	11.080.519	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	10.856.745	8.269.781	2.586.964
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.226.124	4.226.124	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5.397.642	5.397.642	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3.693.506	3.693.506	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.308.533	1.308.533	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2368	2368		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	15.433.472	15.433.472	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2.916.959	2.916.959	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3.429.660	3.429.660	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	6.514.047	6.514.047	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1.458.479	1.458.479	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2.225.064	2.225.064	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11.667.835	11.667.835	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	9.591.438	9.591.438	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	1.846.753	1.846.753	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	3.447.272	3.447.272	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13.197.201	13.197.201	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8.864.414	8.864.414	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	2722	2722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	9.233.765	9.233.765	-
LORENA CARDONA MARIN	2724	2724		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17.370.792	17.370.792	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	678.506	678.506	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.848.051	5.848.051	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	29.548.048	29.548.048	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.540.259	5.540.259	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	2821	2821		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.545.531	9.545.531	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7.043.540	7.043.540	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	10.428.762	10.428.762	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.672.139	7.672.139	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	7.364.039	7.364.039	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	22.407.270	22.407.270	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3028	3028		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	9.233.765	9.233.765	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	21.279.220	21.279.220	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20.006.491	20.006.491	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	10.856.518	10.856.518	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.933.360	4.933.360	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	446	13722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	5.071.945	3.351.929	1.720.016
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3.985.572	3.985.572	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1.534.987	1.534.987	-
RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	944	167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE	1.576.823	1.576.823	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	431	13917		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4.012.169	4.012.169	-
ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	1307	255		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13.579.027	6.491.821	7.087.206
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1825	14694		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	26.273.890	7.882.167	18.391.723
COMPONENTE DE PERSONAL					**911.001.875**	**870.399.202**	**40.602.673**
MOREAL INGENIEROS S.A.S.	1813	1813		ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	215.599.752	188.131.115	27.468.637
CORPORACION AMIGOS DEL PLANETA	1825	1825		ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	30.940.000	29.393.000	1.547.000
SCS INGENIERIA	1851	1851		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	52.761.867	37.913.934	14.847.933
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**299.301.619**	**255.438.049**	**43.863.570**
SOTARCO S.A.S.	4752	162		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600090649 DE 2021	5.953.829.588	1.862.940.254	4.090.889.334
SOTARCO S.A.S.	4745	13988		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600090649 DE 2021	413.939.588		413.939.588

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SOTARCO S.A.S.	4729	13990		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600090649 DE 2021	82.787.918		82.787.918
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	1002	14079		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	917.098.985	514.170.249	402.928.736
COMPONENTE DE EJECUCION					**7.367.656.079**	**2.377.110.503**	**4.990.545.576**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.500.000	2.500.000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500.000	500.000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	336.528	336.528	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3.900.000	3.900.000	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	3.000.000	474.051	2.525.949
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	-		-
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	1.861.017	1.261.017	600.000
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.873.871	2.873.871	-
FEELING COMPANY S.A.S.	479	9		INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE	5.000.000	2.472.759	2.527.241
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	16.000.000		16.000.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**35.971.416**	**14.318.226**	**21.653.190**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2.804.568	1.066.254	1.738.314
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	27.468.666	27.468.666	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.246.475		1.246.475
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	11.780.431	11.780.431	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.558.093		1.558.093
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.558.093		1.558.093
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	856.951	856.951	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	41.406.479	41.406.479	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	996.611	996.611	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1.558.093	1.401.249	156.844

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	3.116.186	924.379	2.191.807
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	17.562.206	15.980.435	1.581.771
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	10.000.000	10.000.000	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	7.694.806	6.410.061	1.284.745
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	935	14029		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.374.604		1.374.604
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	17.103.785	5.303.200	11.800.585
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1445	2538		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649 21 PUI PRIORIZADOS	2.785.715		2.785.715
NEXT SECURITY S.A.S.	1546	14609		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	6.961.511	2.926.229	4.035.282
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**157.833.273**	**126.520.945**	**31.312.328**
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	233		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000	1.000.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	235		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1.000.000	1.000.000	-
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	237		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1.000.000	1.000.000	-
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	239		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1.000.000	1.000.000	-
DANIEL VELEZ CONTRERAS	2156	2156		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1.000.000	1.000.000	-
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	234		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	18.960.000	18.960.000	-
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	236		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	13.800.000	13.800.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	238		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	13.770.000	13.770.000	-
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	240		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	20.400.000	20.400.000	-
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2155	2155		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2.580.000	2.580.000	-
DANIEL VELEZ CONTRERAS	2161	2161		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	12.900.000	12.900.000	-
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2152	2152		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2.500.000		2.500.000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2154	2154		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1.000.000	23.402	976.598

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2153	2153		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	3.451.000		3.451.000
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	491		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
CARLOS JAIME GOMEZ RIVERA	2426	2426		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	504		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	506		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2458	2458		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	2471	2471		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000	1.000.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANGELA GALINDEZ PEREZ	2473	2473		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	2489	2489		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000	1.000.000	-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2495	2495		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
YESICA LOPEZ AGUIRRE	2502	2502		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
DANIELA MARIN ZAPATA	2504	2504		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2507	2507		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	2515	2515		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000	1.000.000	-
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2518	2518		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000,00	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2622	2622		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	610.000	610.000	-
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	2625	2625		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1.000.000	1.000.000	-
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	2627	2627		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1.000.000	1.000.000	-
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	2629	2629		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1.000.000	1.000.000	-
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	2631	2631		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1.000.000	1.000.000	-
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2633	2633		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	610.000	610.000	-
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2639	2639		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1.000.000	1.000.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	489		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	490		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2416	2416		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 6.380.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6.380.000	6.380.000	-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2417	2417		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	31.800.000	31.800.000	-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2420	2420		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4.200.000	4.200.000	-
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2422	2422		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4.725.000	4.725.000	-
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2423	2423		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.560.000	1.560.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	505		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	20.400.000	20.400.000	-
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	507		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	6.600.000	6.600.000	-
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2457	2457		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	12.250.000	12.250.000	-
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2459	2459		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	10.920.000	10.920.000	-
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2465	2465		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	10.300.000	10.300.000	-
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2469	2469		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	3.180.000	3.180.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	2470	2470		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	17.010.000	17.010.000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2483	2483		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	7.394.000	7.394.000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2487	2487		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2.280.000	2.280.000	-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	2488	2488		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	12.804.000	12.804.000	-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2494	2494		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	141.040.000	141.040.000	-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2496	2496		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	19.500.000	19.500.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2497	2497		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4.200.000		4.200.000
YESICA LOPEZ AGUIRRE	2503	2503		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	14.100.000	14.100.000	-
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2505	2505		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3.190.000	3.190.000	-
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2509	2509		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3.900.000	500.000	3.400.000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2510	2510		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	7.394.000	7.394.000	-
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2514	2514		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2.400.000	2.400.000	-
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	2516	2516		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	21.000.000	21.000.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2517	2517		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	7.000.000	7.000.000	-
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2519	2519		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	12.240.000	12.240.000	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2620	2620		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	19.205.000	19.205.000	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2623	2623		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	21.528.569	21.528.569	-
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	2624	2624		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.800.000	2.800.000	-
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	2626	2626		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.322.000	2.322.000	-
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	2628	2628		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.960.000	1.960.000	-
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	2630	2630		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.640.000	2.640.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2632	2632		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4.805.000	4.805.000	-
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2634	2634		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	20.630.410	20.020.410	610.000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2638	2638		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4.805.000	4.805.000	-
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2640	2640		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	13.620.000	13.620.000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	486		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	488		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2418	2418		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.500.000		2.500.000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2419	2419		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2424	2424		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.500.000		2.500.000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2425	2425		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2460	2460		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.500.000		2.500.000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2462	2462		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2466	2466		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2.500.000		2.500.000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2468	2468		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000		1.000.000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2484	2484		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2486	2486		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2499	2499		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.500.000		2.500.000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2500	2500		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	51.882	948.118
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2506	2506		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.500.000		2.500.000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2508	2508		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2511	2511		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2.500.000		2.500.000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2513	2513		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000		1.000.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2520	2520		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.500.000		2.500.000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2521	2521		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2621	2621		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.500.000		2.500.000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2635	2635		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.250.000		1.250.000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2636	2636		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500.000		500.000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2641	2641		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.250.000		1.250.000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2642	2642		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500.000		500.000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	487		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2421	2421		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4.000.000	75.173	3.924.827
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2463	2463		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.000.000	79.869	1.920.131
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2467	2467		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	4.000.000		4.000.000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2485	2485		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2501	2501		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6.000.000	230.143	5.769.857
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2512	2512		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2.000.000		2.000.000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2522	2522		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.000.000		2.000.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2637	2637		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2643	2643		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000
ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	2700	2700		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000	1.000.000	-
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2690	2690		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6.451.500	6.451.500	-
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2691	2691		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2.640.000	2.640.000	-
LUCY CORRALES MUñETON	2695	2695		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6.451.500	6.451.500	-
ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	2699	2699		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	13.200.000	13.200.000	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2688	2688		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 5.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2692	2692		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.250.000		1.250.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2693	2693		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500.000		500.000
LUCY CORRALES MUñETON	2696	2696		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.250.000		1.250.000
LUCY CORRALES MUñETON	2697	2697		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500.000		500.000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2689	2689		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 5.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4.000.000	79.869	3.920.131
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2694	2694		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000
LUCY CORRALES MUñETON	2698	2698		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1.000.000		1.000.000
JAIME HENAO CARO	4241	4241		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	3.600.000		3.600.000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	4242	4242		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	3.600.000		3.600.000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	4343	4343		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	300.000		300.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	177	259		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	14.000.000	14.000.000	-
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	177	260		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	11.610.000	11.610.000	-
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	177	261		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	9.800.000	9.800.000	-
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	177	262		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	13.200.000	13.200.000	-
							-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**748.016.979**	**659.396.317**	**88.620.662**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	2122	2122		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	51.153.878	20.825.000	30.328.878
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	4354	4354		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, ASI COMO LOS ELEM	475.881	475.880	1
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	4355	4355		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, ASI COMO LOS ELEM	8.922.214	8.922.214	-
							-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**60.551.973**	**30.223.094**	**30.328.879**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	42.966.882	1.305.587	41.661.295
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**42.966.882**	**1.305.587**	**41.661.295**
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN					**-**	**-**	**-**
TOTAL PUI NOR OCCIDENTAL					**9.623.300.096**	**4.334.711.923**	**5.288.588.173**
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84							
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	180.237	180.237	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2.126.149	2.126.149	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	401.847	401.847	-
CATALINA MARCELA OCHOA RODRIGUEZ	1384	196		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO	11.852.648	11.852.648	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	472.478	472.478	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	200.924	200.924	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	306.530	306.530	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1.607.387	1.607.387	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	93.473	93.473	-
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	1667	245		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	11.852.648	11.852.648	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.586.100	3.586.100	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	775.756	775.756	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519		ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	2.540.022	2.540.022	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4661	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	5.812.607	5.812.607	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	466	1072		Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 99 de 2022 suscrito con LAURA LIZETH URIBE GALVEZ cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	557.246	557.246	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1.877.078	1.877.078	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	446	13722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3.947.449		3.947.449
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	461	13765		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2.471.904	2.471.904	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	445	13911		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3.848.545	3.848.545	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4.229.751	4.229.751	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10.577.198	10.577.198	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	4.022.315	4.022.315	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	1.417.433	1.417.433	-
ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	1307	255		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	848.148	848.148	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1775	2787		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	13.998.467	11.361.719	2.636.748
COMPONENTE DE PERSONAL					**89.604.340**	**83.020.143**	**6.584.197**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1167	474		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL PROYECTO O CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO PUI NOROCCIDENTAL CV 90649-21	25.080.972	25.080.972	-
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	2369	2369		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	10.762.836	10.762.836	-
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	2390	2390		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	3.049.470	2.828.014	221.456
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	498	13682		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	61.625.135	42.164.655	19.460.480
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	515	13711		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	14.291.207	8.247.691	6.043.516
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**114.809.620**	**89.084.168**	**25.725.452**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	8.340.579		8.340.579
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**8.340.579**	**-**	**8.340.579**
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3.658.120	3.658.120	-
NEXT SECURITY S.A.S.	937	14129		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	7.767.929	7.767.929	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	17.103.784	5.303.200	11.800.584
NEXT SECURITY S.A.S.	1546	14609		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4.727.189	3.686.627	1.040.562
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**33.257.022**	**20.415.876**	**12.841.146**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					-	-	-
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84					**246.011.561**	**192.520.187**	**53.491.374**
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	18.837.785	18.837.785	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	22.148.821	22.148.821	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15.698.154	15.698.154	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	17.677.158	17.677.158	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	18.837.785	18.837.785	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17.898.230	17.898.230	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3.139.631	3.139.631	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	7.849.077	7.849.077	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.228.676	9.228.676	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1.845.735	1.845.735	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	15.698.154	15.698.154	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	18.837.785	18.837.785	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	5.906.353	5.906.353	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7.849.077	7.849.077	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.705.961	3.705.961	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.849.077	7.849.077	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.418.892	9.418.892	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7.849.077	7.849.077	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7.849.077	7.849.077	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.696.949	3.696.949	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.987.296	5.987.296	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.987.296	5.987.296	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1.936.106	1.936.106	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	8.940.952	8.940.952	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3.532.986	3.532.986	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.282.985	5.282.985	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	52.127.568	52.127.568	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916	C-534-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5.987.296	5.987.296	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17.111.369	17.111.369	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.587.241	4.587.241	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3.316.078	3.316.078	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2.250.068	2.250.068	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11.923.374	11.923.374	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	499.934	499.934	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.065.866	10.065.866	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7.716.403	7.716.403	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1.370.189	1.370.189	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	18.323.992	18.323.992	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.049.250	3.049.250	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	10.071.747	10.071.747	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	488.171	488.171	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	774.520	774.520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	11.732.727	11.732.727	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	685.203	685.203	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	-	-	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	685.203	685.203	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.097.630	5.097.630	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	240.027	240.027	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	205.855	205.855	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1.321.134	1.321.134	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	673.440	673.440	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	694.026	694.026	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.948.234	9.948.234	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	9.747.327	7.452.665	2.294.662
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.794.269	3.794.269	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4.846.074	4.846.074	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3.316.078	3.316.078	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.149.052	1.149.052	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13.551.555	13.551.555	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2.561.273	2.561.273	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3.011.457	3.011.457	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	5.848.397	5.848.397	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1.280.636	1.280.636	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1.953.745	1.953.745	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10.245.090	10.245.090	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	8.611.319	8.611.319	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	1.658.039	1.658.039	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	3.095.006	3.095.006	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11.960.035	11.960.035	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.958.587	7.958.587	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	2722	2722		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8.290.195	8.290.195	-
LORENA CARDONA MARIN	2724	2724		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15.595.724	15.595.724	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	595.772	595.772	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.250.457	5.250.457	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	8.833.213	8.833.213	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.974.117	4.974.117	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	2821	2821		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.702.007	9.702.007	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.323.782	6.323.782	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	10.051.337	10.051.337	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8.677.628	8.677.628	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	6.611.531	6.611.531	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	20.117.540	20.117.540	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3028	3028		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	8.290.195	8.290.195	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19.104.762	19.104.762	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17.962.089	17.962.089	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3956	3956		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	23.705.296	23.705.296	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	3891	3891		Solicitud cambioPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS	6.637.284	6.637.284	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3895	3895		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10.445.830	10.445.830	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3896	3896		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS	4.095.899	4.095.899	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3899	3899		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.503.042	10.503.042	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	3900	3900		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA	13.198.946	13.198.946	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3905	3905		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 543 de 2021 suscrito con VERONICA ATEHORTUA MONCADA, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS	9.003.855	9.003.855	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3906	3906		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19.440.266	10.598.389	8.841.877
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3907	3907		Contrato de prestación de servicios profesionales 410; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN	14.218.459	14.218.459	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3.652.488	3.652.488	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10.008.424	10.008.424	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	408	13750		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2.125.260	2.125.260	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	445	13911		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	-	-	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	891	13992		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6.094.018	6.094.018	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1206	224	C-224-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	32.593.022	-	32.593.022
COMPONENTE DE PERSONAL					**845.125.997**	**801.396.436**	**43.729.561**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1832	1035		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50015	1.453.721	1.453.721	-
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	2032	1105		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50291	1.705.960	1.705.960	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2052	2052		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	5.505.871.810	5.505.871.810	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2055	2055		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	58.922.723	-	58.922.723
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2056	2056		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	115.998.640	-	115.998.640

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2097	2097		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	701.595.310	701.595.310	-
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2098	2098		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	39.028.623	39.028.623	-
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2490	2490		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS	129.937.316	129.937.316	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	3866	3866		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1.233.507.316	1.233.507.316	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	710	13782		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	2.047.484.306	2.047.484.306	-
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	712	13781		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	252.515.694	224.480.227	28.035.467
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	1287	14355		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	84.171.898		84.171.898
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	1966	14825		REINICIO N 1, AMPLIACION N 3 Y ADICION N 3 DEL CONTRATO N 3302-138 de 2022, CUYO OBJETO ES "OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN"	3.740.783.640	262.214.722	3.478.568.918
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	1967	14824		REINICIO N 1, AMPLIACION N 3, ADICION N 4 DEL CONTRATO N 3306-17 DE 2022, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE M	420.859.490		420.859.490
COMPONENTE DE EJECUCION					**14.333.836.447**	**10.147.279.311**	**4.186.557.136**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5.000.000	5.000.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1.000.000	1.000.000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	100.958	100.958	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	7.305.473	7.305.473	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	3.000.000	652.478	2.347.522
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	-		-
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	1.442.114	642.114	800.000
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.857.023	2.857.023	-
FEELING COMPANY S.A.S.	479	9		SUMINISTRO DE SOUVENIRS INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADMINISTRA	4.102.849	2.029.072	2.073.777
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	16.000.000		16.000.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**40.808.417**	**19.587.118**	**21.221.299**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2.517.977	1.054.963	1.463.014
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	24.661.726	24.661.726	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.119.101		1.119.101

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10.576.624	10.576.624	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.398.876		1.398.876
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.398.876		1.398.876
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	769.382	769.382	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	37.175.276	37.175.276	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	637.135	637.135	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1.398.876	1.259.721	139.155
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	2.797.753	732.495	2.065.258

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	16.033.725	14.915.435	1.118.290
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	5.000.000	5.000.000	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	6.647.074	6.410.062	237.012
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	935	14029		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.374.604		1.374.604
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	17.103.785	5.303.200	11.800.585
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1445	2538		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649 21 PUI PRIORIZADOS	2.785.714		2.785.714
NEXT SECURITY S.A.S.	1546	14609		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	2.388.880	1.996.980	391.900
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**135.785.384**	**110.492.999**	**25.292.385**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	38.576.226	6.010.381	32.565.845
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**38.576.226**	**6.010.381**	**32.565.845**
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2					**15.394.132.471**	**11.084.766.245**	**4.309.366.226**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND							

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	2.377.503	2.377.503	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	2.795.386	2.795.386	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.981.252	1.981.252	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	2.231.021	2.231.021	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.377.503	2.377.503	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.258.922	2.258.922	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	396.250	396.250	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	990.626	990.626	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.164.744	1.164.744	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	232.949	232.949	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1.981.252	1.981.252	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2.377.503	2.377.503	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	745.436	745.436	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990.626	990.626	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	467.727	467.727	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	990.626	990.626	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.188.751	1.188.751	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	990.626	990.626	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990.626	990.626	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	466.589	466.589	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755.652	755.652	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755.652	755.652	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	244.355	244.355	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	4.054.998	4.054.998	-
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	2.232.818	2.232.818	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	715.689	715.689	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	7.453.793	7.453.793	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	755.652	755.652	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.159.613	2.159.613	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	578.952	578.952	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	418.520	418.520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	283.980	283.980	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1.263.725	1.263.725	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.504.843	1.504.843	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	63.096	63.096	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.270.405	1.270.405	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	973.881	973.881	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	172.931	172.931	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.312.657	2.312.657	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	370.734	370.734	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1.271.148	1.271.148	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	61.612	61.612	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	97.752	97.752	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	1.480.779	1.480.779	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	86.479	86.479	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	-	-	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	86.479	86.479	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	643.368	643.368	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	30.294	30.294	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	25.981	25.981	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	166.739	166.739	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	84.994	84.994	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	87.592	87.592	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.255.559	1.255.559	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	1.230.203	1.179.575	50.628
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	478.873	478.873	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	611.619	611.619	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	418.520	418.520	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	340.382	340.382	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	4.012.003	4.012.003	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	758.277	758.277	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	891.556	891.556	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	738.122	738.122	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	379.139	379.139	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	578.416	578.416	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	3.033.108	3.033.108	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	1.086.829	1.086.829	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	209.260	209.260	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	390.619	390.619	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1343	12911		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.674.080	1.674.080	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.004.448	1.004.448	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1.046.300	1.046.300	-
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.968.326	1.968.326	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	176.381	176.381	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	662.657	662.657	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	1544	12961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3.348.160	3.348.160	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	627.780	627.780	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.255.560	1.255.560	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	1588	12975		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	798.120	798.120	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1560	12987		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	2.720.380	2.720.380	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1655	13046		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.255.559	1.255.559	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	834.437	834.437	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3010	3010		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	15.368.544	15.368.544	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1545	13110		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	2.539.021	2.539.021	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1672	13112		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.946.459	1.946.459	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1.046.300	1.046.300	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2.411.199	2.411.199	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.266.983	2.266.983	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1671	13234		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	2.706.448	2.706.448	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	3840	3840		Solicitud cambio de imputación a Contrato de prestación de servicios profesionales 560 de 2021 suscrito con SIRLEY MILENA GALLEGO, cuyo objeto es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.881.202	2.881.202	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3841	3841		Solicitud cambio de imputación PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR	6.893.901	6.893.901	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	3842	3842		Solicitud cambio de imputación a Contrato de prestación de servicios profesionales 224 2021 suscrito con ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO, cuyo objeto es: PRESTACION DE	185.216	185.216	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3843	3843	C-207-2022	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR, cuyo objeto es:	6.967.969	6.967.969	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	3845	3845		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 227 de 2022 suscrito con CAROLINA ANDREA CORREA GIL, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE	3.340.222	3.340.222	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3846	3846		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 479 de 2021 suscrito con CARMEN ELENA YEPES URREGO	2.489.825	2.489.825	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	3847	3847		Solicitud cambio de imputación al cont PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU	5.054.001	5.054.001	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3848	3848		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 461 de 2021 suscrito con ESTEFANIA MONTOYA HOYOS, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE	2.924.895	2.924.895	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3849	3849		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.269.146	3.269.146	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3850	3850		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE	-		-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3858	3858		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 456 de 2021 suscrito con SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA GARRO	2.963.162	2.963.162	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	2017	13345		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 408 de 2021 suscrito con FERNANDO GALEANO OROZCO	3.877.519	3.877.519	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3897	3897		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	5.574.367	5.574.367	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3898	3898		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGOPRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2.739.129	2.739.129	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	16.529.471	16.529.471	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	445	13911		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	162.775	-	162.775
RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	944	167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE	5.127.035	5.127.035	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	891	13992		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	609.840	609.840	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1206	224	C-224-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	14.333.984	-	14.333.984
COMPONENTE DE PERSONAL					**208.454.367**	**193.906.980**	**14.547.387**
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3517	3517	C-638-2019	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	806.428.576	806.428.576	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	3518	3518	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENC	182.895.265	182.895.265	-
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	1790	1790	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	926.318.879	680.683.897	245.634.982
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	1791	1791	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	66.800.000	51.852.362	14.947.638
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	1792	1792	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	276.762.584	276.762.584	-
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	1989	1989		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	67.205.131	67.205.131	-
COMPONENTE DE EJECUCION					**2.326.410.435**	**2.065.827.815**	**260.582.620**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5.000.000	5.000.000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1.000.000	1.000.000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	343.411	343.411	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.416.561	2.416.561	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**8.759.972**	**8.759.972**	**-**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	317.792	317.792	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3.112.538	3.112.538	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	141.241		141.241

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	1.334.868	1.334.868	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176.551	176.551	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176.551	176.551	-
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	97.103	97.103	-
NEXT SECURITY S.A.S.	4296	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4.691.864	4.691.864	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	141.241	141.241	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	176.551	176.551	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y	353.103	353.103	-
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y	4.299.404	4.299.404	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	5.000.000	5.000.000	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13.000.000	8.427.259	4.572.741
NEXT SECURITY S.A.S.	937	14129		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4.087.710	4.087.710	-
TRANSSUPERIOR S.A.	868	212	C-212-2023	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO	17.103.785	5.303.200	11.800.585
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**54.210.302**	**37.695.735**	**16.514.567**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	4.868.677	1.553.329	3.315.348
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**4.868.677**	**1.553.329**	**3.315.348**
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND					**2.602.703.753**	**2.307.743.831**	**294.959.922**
				PUI IGUANA - BLANQUIZAL			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	3.815.849	3.815.849	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	3.484.229	3.484.229	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	12.178.233	12.178.233	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3.815.661	3.815.661	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14.613.878	14.613.878	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.978.225	3.978.225	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	2.435.647	2.435.647	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	M-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	3.856.442	3.856.442	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.159.374	7.159.374	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528		Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1.431.875	1.431.875	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3.937.631	3.937.631	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	5.475.013	5.475.015	-2
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	4.581.999	4.581.999	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.089.116	6.089.116	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.874.990	2.874.990	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1729	1729	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.166.341	3.166.341	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1731	1731	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.166.342	3.166.342	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6.089.116	6.089.116	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.089.116	6.089.116	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.868.000	2.868.000	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.644.793	4.644.793	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.644.793	4.644.793	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1.501.980	1.501.980	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	79.650	79.650	-0
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	340.023	340.023	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.072.900	4.072.900	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	6.161.533	6.161.533	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4.644.793	4.644.793	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	1937	1937	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.558.667	3.558.666	1
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	2.572.530	2.572.530	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	-	-	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.318.273	7.318.273	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	-	-	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1903	1903		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.912.372	5.912.372	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1.062.958	1.062.958	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7.676.998	7.676.998	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1.599.106	1.599.106	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7.813.408	7.813.408	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	378.710	378.710	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	-	-	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-484-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	-	-	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	-	-	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.954.613	3.954.613	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	186.206	186.206	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	-	-	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	519.685	519.685	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2046	2046		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	7.561.731	4.475.425	3.086.306
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.943.498	2.943.498	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.221.265	1.221.265	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	-	-	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2.722.802	2.722.802	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	-	-	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	-	-	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	-	-	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2.076.961	2.076.961	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	-	-	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	1534	227		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	-	-	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-	-	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	-	-	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	581.534	581.534	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2731	2731		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	-	-	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	1544	12961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	-	-	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	1588	12975		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	-		-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1560	12987		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-		-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	-		-
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	1669	13094		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.963.162	2.963.162	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1715	13105		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	-		-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1545	13110		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	3014	3014		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.468.281	3.468.281	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	-		-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1476	13134		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	-		-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1531	13140		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1671	13234		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	-		-
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**193.290.302**	**190.203.997**	**3.086.305**
INVIGEO SAS	3813	3813		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	8.746.500	8.746.500	-
ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	3814	3814		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL	2.623.950	2.623.950	-
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**11.370.450**	**11.370.450**	**-**
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	487.652	487.652	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	-		-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.178.181	2.178.181	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1.387.540	1.387.540	-
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	-		-
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	310.435	310.435	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
							-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**4.363.808**	**4.363.808**	**-**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	-	-	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3.385.340	3.385.340	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	868.170		868.170
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	8.205.079	-	8.205.079
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	-		-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	-		-
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	596.868	596.868	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	-	-	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	-		-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA,	1.085.213		1.085.213
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA,	2.170.426		2.170.426

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**16.311.096**	**3.982.208**	**12.328.888**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	-		-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
TOTAL PUI IGUANA					**225.335.656**	**209.920.463**	**15.415.193**
PUI IGUANÁ- PARQUE FUENTE CLARA							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11.111.857	11.111.857	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.586.099	3.586.099	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	410.694	410.694	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519		ADICIÓN Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1.038.292	1.038.292	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4615	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2.376.036	2.376.036	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1.877.080	1.877.080	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	425	13688		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	6.920.053	6.920.053	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	443	13751		según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 199 de 2022 suscrito con VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO cuyo objeto es	1.630.320	1.630.320	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	412	13817		TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	1.080.354	1.080.354	-
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	409	13853		PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	3.447.067	3.447.067	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	426	13859		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.293.725	2.293.725	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	421	13903		PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	4.056.136	3.390.175	665.961
CARMEN ELENA YEPES URREGO	429	13912		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	1.779.314	1.779.314	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3.241.133	3.241.132	1
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	21.154.396	14.115.344	7.039.052
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	4.022.315	4.022.315	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2.339.657	2.339.657	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1155	14215		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	10.024.515	8.615.286	1.409.229
ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	1307	255		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.890.658	6.491.821	3.398.837
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1775	2787		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	20.000.000	8.669.720	11.330.280
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	1874	14721		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4.324.091	1.441.364	2.882.727
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1917	349		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6.703.858	1.340.772	5.363.086
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1875	14723		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.157.546	982.347	2.175.199

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1903	14739		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 152 de 2023 suscrito con LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS P	6.703.858	785.596	5.918.262
JOHNY WILSON GONZALEZ ALVAREZ	1927	14770		adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 279 de 2022 suscrito con JOHNY WILSON GONZALEZ ALVAREZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PAR	3.351.929	2.122.888	1.229.041
ALBERTO EDUARDO ACUñA MENDEZ	1926	14772		Adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 21 de 2023 suscrito con ALBERTO EDUARDO ACUÑA MENDEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS PROYE	2.234.619	1.489.746	744.873
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1880	14807		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	6.703.858		6.703.858
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2168	2972		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	16.750.000		16.750.000
MARIANA MONTOYA ARANGO	2206	14965		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGO cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	8.300.057	6.918.516	1.381.541
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	2204	14967		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYE	5.798.811	5.798.811	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	2220	14969		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6.864.794	6.864.794	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	2202	14970		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MAR	10.631.638	10.631.638	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FERNANDO GALEANO OROZCO	2203	14972		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 de 2023 suscrito con FERNANDO GALEANO OROZCO cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A	21.146.231	11.768.995	9.377.236
LORENA CARDONA MARIN	2205	14974		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE	4.763.140		4.763.140
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2098	14981		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN	7.882.167		7.882.167
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2201	14983		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN CON EL	10.239.057		10.239.057
COMPONENTE DE PERSONAL					**237.835.355**	**138.581.808**	**99.253.547**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	141.416.901	111.778.566	29.638.335
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	30.901.834	30.901.834	-
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	1656	14716		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	-		-
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	1656	14740		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	688.289		688.289
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**173.007.024**	**142.680.400**	**30.326.624**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		PARA LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE	2.500.000		2.500.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2.500.000**	**-**	**2.500.000**
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1445	2538		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649 21 PUI PRIORIZADOS	2.785.714		2.785.714
NEXT SECURITY S.A.S.	1546	14609		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	6.266.902	2.757.382	3.509.520
NEXT SECURITY S.A.S.	1546	14609		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	6.266.902	2.926.230	3.340.672

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	1968	24		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD	4.000.000		4.000.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**19.319.518**	**5.683.612**	**13.635.906**
GERMAN DARIO PINEDA SEPULVEDA	954	2256		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	1.160.000		1.160.000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2251		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	18.124.000		18.124.000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2255		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	200.000		200.000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2252		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	2.500.000		2.500.000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2254		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	1.200.000		1.200.000
GERMAN DARIO PINEDA SEPULVEDA	954	2257		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	2.550.000		2.550.000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2253		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	1.000.000		1.000.000
GERMAN DARIO PINEDA SEPULVEDA	1058	2328		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnizaciones por $15.300.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	15.300.000		15.300.000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**42.034.000**	**-**	**42.034.000**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1440	2525		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL TRAMITE DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE EN EL CAÑO DEL PROYECTO PARQUE FUENTE CLARA CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	1.790.739	1.790.739	-
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	1708	384		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - PUI IGUANÁ EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN	2.137.206.643		2.137.206.643
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	1709	14952		IMPREVISTOS DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - PUI IGUANÁ EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN"	46.195.020		46.195.020
UNION TEMPORAL INAO IGUANÁ	1779	26		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - PUI IGUANÁ EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN	303.003.244		303.003.244
COMPONENTE DE EJECUCION					**2.488.195.646**	**1.790.739**	**2.486.404.907**
PUI IGUANÁ- PARQUE FUENTE CLARA					**2.962.891.543**	**288.736.559**	**2.674.154.984**
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844	C-77-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11.111.858	11.111.858	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1.877.080	1.877.080	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	443	13751	C-199-2022	Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 199 de 2022 suscrito con VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO T	1.630.320	1.630.320	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	412	13817		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.080.354	1.080.354	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	426	13859		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.293.725	2.293.725	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	421	13903		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	4.056.135	3.351.929	704.206
CARMEN ELENA YEPES URREGO	429	13912		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	1.779.314	1.779.314	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4622	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2.685.245	2.685.245	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.191.915	3.191.915	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1.173.412	1.173.412	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	315.280	315.280	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152	C-152-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3.812.749	3.812.749	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160	C-160-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10.577.198	10.577.197	1
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165	C-165-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	4.022.315	4.022.315	-
LORENA CARDONA MARIN	419	13943		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.352.059	3.352.059	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2.339.656	2.339.656	-
ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	1307	255		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6.538.729	6.491.821	46.908
LORENA CARDONA MARIN	1352	258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE	21.667.472	15.099.000	6.568.472
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	1172	219	C-219-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	46.927.006	36.424.290	10.502.716
FERNEY ALEXANDER MEJIA ZAPATA	1241	14317		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN Y	6.703.858	6.703.858	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1775	2787		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	20.000.000	11.361.718	8.638.282

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	1874	14721		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4.324.091	1.441.364	2.882.727
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1917	349		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6.703.858	1.340.772	5.363.086
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1875	14723		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.157.546	982.347	2.175.199
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1903	14739		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 152 de 2023 suscrito con LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS P	6.703.858	785.595	5.918.263
JOHNY WILSON GONZALEZ ALVAREZ	1927	14770		adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 279 de 2022 suscrito con JOHNY WILSON GONZALEZ ALVAREZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PAR	3.351.929	2.122.888	1.229.041
ALBERTO EDUARDO ACUñA MENDEZ	1926	14772		Adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 21 de 2023 suscrito con ALBERTO EDUARDO ACUÑA MENDEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS PROYE	2.234.619	1.489.746	744.873
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1880	14807		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	6.703.858		6.703.858
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2168	2972		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	16.750.000		16.750.000
MARIANA MONTOYA ARANGO	2206	14965		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGO cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	8.300.057	6.918.516	1.381.541
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	2204	14967		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYE	6.348.663	6.348.663	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	2202	14970		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MAR	10.631.639	10.631.638	1
FERNANDO GALEANO OROZCO	2203	14972		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 de 2023 suscrito con FERNANDO GALEANO OROZCO cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A	21.146.231	11.768.995	9.377.236
LORENA CARDONA MARIN	2205	14974		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE	4.763.140		4.763.140
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2098	14981		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN	7.882.167		7.882.167
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2201	14983		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN CON EL	10.239.057		10.239.057
COMPONENTE DE PERSONAL					**276.376.393**	**174.505.619**	**101.870.774**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	75.000.000	75.000.000	-
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**75.000.000**	**75.000.000**	**-**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		PARA LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE	2.500.000		2.500.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2.500.000**	**-**	**2.500.000**
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1546	14609		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649 21 PUI PRIORIZADOS	2.785.714	2.006.400	779.314
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	1968	24		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD	4.000.000		4.000.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**6.785.714**	**2.006.400**	**4.779.314**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	1712	384		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - PUI IGUANÁ EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN	1.550.010.395		1.550.010.395
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	1711	14952		IMPREVISTOS DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - PUI IGUANÁ EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN"	32.799.771		32.799.771
UNION TEMPORAL INAO IGUANÁ	1771	26		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - PUI IGUANÁ EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN	269.307.871		269.307.871
COMPONENTE DE EJECUCION					**1.852.118.037**	**-**	**1.852.118.037**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2					**2.212.780.144**	**251.512.019**	**1.961.268.125**
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844	C-77-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11.111.858	11.111.858	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.191.915	3.191.915	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	81.330	81.330	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1.877.080	1.877.080	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	427	13705		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1.736.493	1.736.493	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	848.148	848.148	-
LORENA CARDONA MARIN	1352	258		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE	3.958.058	3.958.058	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1322	14398		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.578.773	1.578.773	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1775	2787		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	20.000.000	11.361.717	8.638.283
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	1874	14721		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	8.648.183	2.882.727	5.765.456
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1917	349		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6.703.858	1.340.771	5.363.087
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1875	14723		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.157.546	982.348	2.175.198
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1903	14739		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 152 de 2023 suscrito con LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS P	6.703.858	785.595	5.918.263
ALBERTO EDUARDO ACUñA MENDEZ	1926	14772		Adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 21 de 2023 suscrito con ALBERTO EDUARDO ACUÑA MENDEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS PROYE	2.234.619	1.489.746	744.873
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1880	14807		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	6.703.858		6.703.858
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2168	2972		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	16.750.000		16.750.000
MARIANA MONTOYA ARANGO	2206	14965		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGO cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	8.300.057	6.918.516	1.381.541
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2098	14981		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN	7.882.167		7.882.167

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2201	14983		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN CON EL	1.291.210		1.291.210
COMPONENTE DE PERSONAL					**112.759.011**	**50.145.075**	**62.613.936**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	13.774.645	12.397.180	1.377.465
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	16.183.724	8.159.429	8.024.295
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1135	2356		EL PAGO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTE EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS EN EL MARCO DEL	4.171.763	4.171.763	-
ENTRETANGENCIA S.A.S.	1462	16		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN	78.051.175	6.929.708	71.121.467
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	1463	17		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO	20.980.182	1.440.903	19.539.279
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	1656	14716		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	-		-
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1723	14737		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	2.410.906		2.410.906
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	1656	14740		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	9.383.632		9.383.632
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**144.956.027**	**33.098.983**	**111.857.044**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.500.000		2.500.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2.500.000**	**-**	**2.500.000**
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1445	2538		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649 21 PUI PRIORIZADOS	2.785.714		2.785.714

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NEXT SECURITY S.A.S.	1546	14609		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	8.222.292	2.757.380	5.464.912
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	1968	24		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD	4.000.000		4.000.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**15.008.006**	**2.757.380**	**12.250.626**
GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA		1228	2397	MATRICULA 01N-143451 COBAMA 0717012-0022 DIRECCION CATASTRAL: Calle 065 No. 088 078 Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnizaciones por valor de $57.348.640,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	54.848.640		54.848.640
GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA		1228	2398	MATRICULA 01N-143451 COBAMA 0717012-0022 DIRECCION CATASTRAL: Calle 065 No. 088 078 Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnizaciones por valor de $57.348.640,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	2.500.000		2.500.000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**57.348.640**	**-**	**57.348.640**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					-	-	-
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO					**332.571.684**	**86.001.438**	**246.570.246**
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11.111.857	11.111.857	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.191.915	3.191.915	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	280.143	280.143	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4649	27	C-27-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	4.757.495	4.757.495	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1.877.080	1.877.080	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1.178.153	1.178.153	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1322	14398		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.578.773	1.578.773	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1775	2787		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	6.001.533	6.001.533	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2168	2972		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	16.750.000		16.750.000
MARIANA MONTOYA ARANGO	2206	14965		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGO cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	8.300.057	6.918.516	1.381.541
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	2204	14967		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYE	6.226.664	6.226.664	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	2202	14970		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MAR	21.263.276	14.031.305	7.231.971
FERNANDO GALEANO OROZCO	2203	14972		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 de 2023 suscrito con FERNANDO GALEANO OROZCO cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A	42.292.463	11.768.995	30.523.468
LORENA CARDONA MARIN	2205	14974		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE	9.526.281		9.526.281
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2201	14983		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN CON EL	19.186.903		19.186.903
COMPONENTE DE PERSONAL					**153.522.593**	**68.922.429**	**84.600.164**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	17.023.566	13.691.071	3.332.495
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	16.995.955	14.053.034	2.942.921
ENTRETANGENCIA S.A.S.	1462	16		DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO	133.199.347	14.042.815	119.156.532
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	1463	17		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y	30.547.780	3.277.560	27.270.220
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**197.766.648**	**45.064.480**	**152.702.168**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE	2.500.000		2.500.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2.500.000**	**-**	**2.500.000**
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1445	2538		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649 21 PUI PRIORIZADOS	2.785.714		2.785.714
NEXT SECURITY S.A.S.	1546	14609		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	6.166.324	2.487.186	3.679.138
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**8.952.038**	**2.487.186**	**6.464.852**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE					**362.741.279**	**116.474.095**	**246.267.184**
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**39.822.377.460**	**23.332.235.464**	**16.490.141.996**
HONORARIOS							
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI NOR OCCIDENTAL	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	681.362.988	638.879.374	42.483.614
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	611.736.563	228.572.024	383.164.539

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI IGUANA	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	456.123.127	132.009.338	324.113.789
TOTAL HONORARIOS					**1.749.222.678**	**999.460.736**	**749.761.942**
				TOTALES	**41.571.600.138**	**24.331.696.200**	**17.239.903.938**

Fecha Actualizacion 30-nov-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

VALOR BASE PARA HONORARIOS	22.358.437.331	VALOR BASE PARA HONORARIOS	964.067.909
HONORARIOS 6%	1.341.506.240	HONORARIOS 3%	28.922.037
IVA 19%	254.886.186	IVA 19%	5.495.187
TOTAL HONORARIOS	**1.596.392.425**	**TOTAL HONORARIOS**	**34.417.224**
HONORARIOS COBRADOS	1.406.809.016	HONORARIOS COBRADOS	29.957.390
HONORARIOS X COBRAR	**189.583.409**	**HONORARIOS X COBRAR**	**4.459.835**

ANEXO 2
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR

FECHA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS INVERSIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.833.082,98			
	REINTEGRADOS	**-2.833.083,00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.622.239,66	60.883,00		
	REINTEGRADOS	**-10.622.240,00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.244.918,86	2.019.196,32		
	REINTEGRADOS	**-15.244.919,00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.400.626,76	949.459,08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.625.283,17	1.899.668,12		
	REINTEGRADOS	**-70.025.910,00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.223.574,98	779.916,61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.143.221,55	2.946.775,61		
	REINTEGRADOS	**-106.366.796,00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.504.965,49	2.911.635,77		
	REINTEGRADOS	**-54.504.965,00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.770.552,23	1.293.579,36		
	REINTEGRADOS	**-51.770.552,00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.872.097,81	2.102.579,53		
	REINTEGRADOS	**-52.872.098,00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.620.520,81	3.063.704,53		
	REINTEGRADOS	**-50.620.521,00**			
31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53.686.915,40	4.395.633,46		
	REINTEGRADOS	**-53.686.915,00**			
31-ago.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.050.539,71	3.867.350,87		
	REINTEGRADOS	**-54.050.540,00**			
30-sep.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.771.093,63	4.086.039,33		
	REINTEGRADOS	**-50.771.094,00**			
31-oct.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158.826.017,64	7.408.639,66		
	REINTEGRADOS	**-158.826.018,00**			
30-nov.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176.323.097,22	2.241.061,12		
	REINTEGRADOS	**-176.323.097,00**			
31-dic.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182.534.903,86	8.127.407,62		
	REINTEGRADOS	**-182.534.903,00**			
31-ene.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210.516.754,81	1.767.684,32		
	REINTEGRADOS	**-210.516.754,00**			
28-feb.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181.854.477,92	1.984.503,79		
	REINTEGRADOS	**-181.854.478,00**			
31-mar.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	190.665.646,83	10.572.291,11		
	REINTEGRADOS	**-190.665.447,00**			
30-abr.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.560.826,36	4.614.720,44		
	REINTEGRADOS	**-180.560.826,00**			
31-may.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	187.210.370,25	7.479.878,18		
	REINTEGRADOS	**-187.210.370,00**			
30-jun.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	171.963.559,47	4.745.879,61		
	REINTEGRADOS	**-171.963.559,00**			
31-jul.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	170.011.055,96	6.548.333,59		
	REINTEGRADOS	**-170.011.056,00**			
31-ago.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161.075.104,15	4.205.300,22		
	REINTEGRADOS	**-161.075.104,00**			
30-sep.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	150.561.326,52	3.169.573,21		
	REINTEGRADOS	**-150.561.327,00**			
31-oct.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	151.248.872,66	4.385.895,68		
30-nov.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	139.521.587,02	7.899.429,19		

TOTAL RENDIMIENTOS	**2.986.243.233,71**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**105.527.019,33**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**2.695.472.572,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**290.770.661,71**

Fecha Actualizacion 30-nov-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**

CUENTA DE AHORRO 500804829802 DEL BANCO POPULAR

FECHA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS INVERSIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
30-nov.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.793.691,91			

TOTAL RENDIMIENTOS	**3.793.691,91**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**3.793.691,91**

Fecha Actualizacion 30-nov-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-180-40763-7	Página N° 001 de 003
Nombre: EMPRESA DESARROLLO URBANO EDU	Oficina: MEDELLIN	Ofi: 180
Dirección: CR 49 NO 44 94	Fecha de Corte	
Ciudad: MEDELLIN	Desde 2023/11/01 Hasta 2023/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4717152 14	21107616243 34
11 02	1611	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA1004189	5709530 00	0 00	21101906713 34
11 02	1611	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MA1004189	22838 12	0 00	21101883875 22
11 02	1611	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA1004191	6610004 00	0 00	21095273871 22
11 02	1611	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MA1004191	26440 02	0 00	21095247431 20
11 02	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4715441 75	21099962872 95
11 03	1110	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111MA2002036	1153000 00	0 00	21098809872 95
11 03	1110	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933J111MA2002036	4612 00	0 00	21098805260 95
11 03	1142	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA2002133	6703858 00	0 00	21092101402 95
11 03	1142	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MA2002133	26815 43	0 00	21092074587 52
11 03	2152	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4714732 52	21096789320 04
11 04	2153	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4715786 41	21101505106 45
11 05	2154	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4716840 54	21106221946 99
11 06	2156	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4717894 90	21110939841 89
11 07	1301	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111MA6000574	224500 00	0 00	21110715341 89
11 07	1301	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933J111MA6000574	898 00	0 00	21110714443 89
11 07	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA6004758	83555926 00	0 00	21027158517 89
11 07	1531	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MA6004758	334223 70	0 00	21026824294 19
11 07	1544	ATH OFICINA UNI	CONSIGN-AVAL AU	180MMDPMA6000085	0 00	37800 00	21026862094 19
11 07	2144	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4700155 51	21031562249 70
11 08	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4701206 14	21036263455 84
11 09	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA8000671	7776546 00	0 00	21028486909 84
11 09	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MA8000671	31106 18	0 00	21028455803 66
11 09	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4700511 75	21033156315 41
11 10	1448	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA9000430	6623412 00	0 00	21026532903 41
11 10	1448	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MA9000430	26493 65	0 00	21026506409 76
11 10	1448	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA9000431	6623412 00	0 00	21019882997 76
11 10	1448	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MA9000431	26493 65	0 00	21019856504 11
11 10	1603	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA9000622	7652796 00	0 00	21012203708 11
11 10	1603	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MA9000622	30611 18	0 00	21012173096 93
11 10	1603	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA9000624	6632127 00	0 00	21005540969 93
11 10	1603	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MA9000624	26528 51	0 00	21005514441 42
11 10	2323	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4695383 65	21010209825 07
11 11	2324	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4696433 21	21014906258 28
11 12	2325	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4697483 01	21019603741 29
11 13	2327	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0 00	4698533 04	21024302274 33
11 14	1402	MEDELLIN	COMISION PAGO P	180A0BAMAE000002	2150 00	0 00	21024300124 33
11 14	1402	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	180A0BAMAE000002	8 60	0 00	21024300115 73
11 14	1402	MEDELLIN	IVA	180A0BAMAE000002	408 50	0 00	21024299707 23
11 14	1402	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	180A0BAMAE000002	1 63	0 00	21024299705 60
11 14	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAD000617	25576393 00	0 00	20998723312 60
11 14	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAD000617	102305 57	0 00	20998621007 03
11 14	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAD000618	2732567 00	0 00	20995888440 03
11 14	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAD000618	10930 27	0 00	20995877509 76
11 14	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAD000619	3253842 00	0 00	20992623667 76
11 14	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAD000619	13015 37	0 00	20992610652 39
11 14	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAD000620	3265082 00	0 00	20989345570 39

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
11 14	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAD000620	13060	33	0	00	20989332510	06
11 14	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAD000621	3265082	00	0	00	20986067428	06
11 14	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAD000621	13060	33	0	00	20986054367	73
11 14	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAD000622	3265082	00	0	00	20982789285	73
11 14	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAD000622	13060	33	0	00	20982776225	40
11 14	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAD000623	3265082	00	0	00	20979511143	40
11 14	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAD000623	13060	33	0	00	20979498083	07
11 14	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAD002276	3265082	00	0	00	20976233001	07
11 14	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAD002276	13060	33	0	00	20976219940	74
11 14	1618	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAD000624	3264571	00	0	00	20972955369	74
11 14	1618	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAD000624	13058	28	0	00	20972942311	46
11 14	2200	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4688102	77	20977630414	23
11 15	1518	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAE002416	2947042	00	0	00	20974683372	23
11 15	1518	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAE002416	11788	17	0	00	20974671584	06
11 15	2144	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4688489	31	20979360073	37
11 16	1559	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAF002279	6703858	00	0	00	20972656215	37
11 16	1559	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAF002279	26815	43	0	00	20972629399	94
11 16	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4688032	82	20977317432	76
11 17	1529	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAG000589	6623412	00	0	00	20970694020	76
11 17	1529	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAG000589	26493	65	0	00	20970667527	11
11 17	1529	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAG000591	5810010	00	0	00	20964857517	11
11 17	1529	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAG000591	23240	04	0	00	20964834277	07
11 17	1529	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAG000592	4022315	00	0	00	20960811962	07
11 17	1529	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAG000592	16089	26	0	00	20960795872	81
11 17	1529	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAG000593	7832509	00	0	00	20952963363	81
11 17	1529	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAG000593	31330	04	0	00	20952932033	77
11 17	1544	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAG000597	4151922	00	0	00	20948780111	77
11 17	1544	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAG000597	16607	69	0	00	20948763504	08
11 17	2144	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4682698	05	20953446202	13
11 18	2145	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4683744	78	20958129946	91
11 19	2147	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4684791	75	20962814738	66
11 20	1559	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAJ000589	18972202	00	0	00	20943842536	66
11 20	1559	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAJ000589	75888	81	0	00	20943766647	85
11 20	2207	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4681581	10	20948448228	95
11 21	1559	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAK002291	4675000	00	0	00	20943773228	95
11 21	1559	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAK002291	18700	00	0	00	20943754528	95
11 21	1559	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAK000357	3487289	00	0	00	20940267239	95
11 21	1559	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAK000357	13949	16	0	00	20940253290	79
11 21	2140	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4680795	76	20944934086	55
11 22	1027	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	180PEN1MAL000007	0	00	327763	00	20945261849	55
11 22	1027	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	180PEN1MAL000008	0	00	572236	00	20945834085	55
11 22	1614	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAL002214	469476487	00	0	00	20476357598	55
11 22	1614	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAL002214	1877905	95	0	00	20474479692	60
11 22	2319	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4576680	92	20479056373	52
11 23	0134	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4547822	44	20483604195	96
11 23	1559	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAM002267	3900000	00	0	00	20479704195	96
11 23	1559	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAM002267	15600	00	0	00	20479688595	96
11 23	1600	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAM000410	4397507	00	0	00	20475291088	96
11 23	1600	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAM000410	17590	03	0	00	20475273498	93
11 23	1600	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAM000411	110318605	00	0	00	20364954893	93
11 23	1600	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAM000411	441274	42	0	00	20364513619	51
11 23	1702	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111MAM000407	14530791	00	0	00	20349982828	51
11 23	1702	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933J111MAM000407	58123	16	0	00	20349924705	35
11 24	0950	GRCIA DE OPERAC	TRANSFERENCIAS	933A1CCMAN002088	0	00	251881039	00	20601805744	35
11 24	2156	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4605142	24	20606410886	59
11 25	2157	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4606171	63	20611017058	22
11 26	2158	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4607201	25	20615624259	47
11 27	1216	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111MAQ002243	150561327	00	0	00	20465062932	47
11 27	1216	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933J111MAQ002243	602245	31	0	00	20464460687	16
11 27	2145	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4574441	36	20469035128	52
11 28	1607	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAR000744	94356650	00	0	00	20374678478	52
11 28	1607	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAR000744	377426	60	0	00	20374301051	92
11 28	1607	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAR002153	82591593	00	0	00	20291709458	92
11 28	1607	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAR002153	330366	37	0	00	20291379092	55
11 28	1607	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAR000745	209164962	00	0	00	20082214130	55
11 28	1607	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAR000745	836659	85	0	00	20081377470	70
11 28	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4488810	39	20085866281	09
11 29	1552	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAS001151	4268425	00	0	00	20081597856	09
11 29	1552	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAS001151	17073	70	0	00	20081580782	39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
11 29	2230	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4488855	83	20086069638	22
11 30	1555	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAT001560	6702109	00	0	00	20079367529	22
11 30	1555	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAT001560	26808	44	0	00	20079340720	78
11 30	1555	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAT001562	568934615	00	0	00	19510406105	78
11 30	1555	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8MAT001562	2275738	46	0	00	19508130367	32
11 30	1657	MEDELLIN	COMISION PAGO P	180A0BAMB0002003	6900	00	0	00	19508123467	32
11 30	1657	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	180A0BAMB0002003	27	60	0	00	19508123439	72
11 30	1657	MEDELLIN	IVA	180A0BAMB0002003	1311	00	0	00	19508122128	72
11 30	1657	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	180A0BAMB0002003	5	24	0	00	19508122123	48
11 30	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P563COP 00002	0	00	4360670	05	19512482793	53

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
21102899091 20	1982756722 69	392340425 02	20815137713 09	0 00	19512482793 53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-804-82980-2	Página N° 001 de 001
Nombre: EMPRESA DESARROLLO URBANO EDU	Oficina: MEDELLIN	Ofi: 180
Dirección: CR 49 NO 44 94	Fecha de Corte	
Ciudad: MEDELLIN	Desde 2023/11/01 Hasta 2023/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 27	1120	GRCIA DE OPERAC	TRANSFERENCIAS	933A1CCMAQ000170	0 00	4241492386 00	4241492386 00
11 27	2145	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P541COP 00002	0 00	948105 03	4242440491 03
11 28	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P541COP 00002	0 00	948316 97	4243388808 00
11 29	2230	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P541COP 00002	0 00	948528 94	4244337336 94
11 30	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	180P541COP 00002	0 00	948740 97	4245286077 91

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00	0 00	4245286077 91	547472871 67	0 00	4245286077 91

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

ANEXO 3
LISTADO DE COMPROBANTES DE EGRESO

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
2204	14967	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6051	$ 5.798.811
2204	14967	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6051	$ 6.348.663
2204	14967	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	6051	$ 6.226.664
2203	14972	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6052	$ 11.768.995
2203	14972	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6052	$ 11.768.995
2203	14972	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	6052	$ 11.768.995
2206	14965	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6054	$ 6.918.516
2206	14965	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6054	$ 6.918.516
2206	14965	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	6054	$ 6.918.516
2206	14965	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	6054	$ 6.918.516
2220	14969	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6055	$ 6.864.794
2202	14970	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6056	$ 10.631.638
2202	14970	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	6056	$ 10.631.638
2202	14970	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	6056	$ 14.031.305
1874	14721	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	224888	$ 1.441.364
1874	14721	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	224888	$ 1.441.364
1874	14721	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	224888	$ 2.882.727
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	224894	$ 3.351.929
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	224894	$ 3.351.929
405	13787	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	224924	$ 6.703.858
1747	1747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	224977	$ 1.153.000
1747	1747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	225006	$ 186.700
1352	258	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225046	$ 3.941.084
1352	258	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225046	$ 3.941.083
1358	259	32.296.363	LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225097	$ 6.703.858
1825	14694	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	225159	$ 7.882.167
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225167	$ 1.675.965
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	225167	$ 1.675.964
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225167	$ 1.675.964
1307	255	80.218.630	ALBERTO BELTRAN PEDRAZA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225167	$ 1.675.965
2340	2340	32.422.968	TERESITA DE JESUS PEREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225199	$ 25.576.393
2343	2343	21.693.495	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225200	$ 400.000
2342	2342	1.152.704.209	NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225200	$ 2.332.567
3720	3720	21.693.495	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225202	$ 121
2343	2343	21.693.495	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225202	$ 3.253.721
2349	2349	8.061.076	MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225203	$ 25.283
3747	3747	8.061.076	MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225203	$ 3.239.799
3725	3725	43.581.550	ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225204	$ 3.239.798
2344	2344	43.581.550	ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225204	$ 25.284
2348	2348	43.605.444	MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225205	$ 25.283
3743	3743	43.605.444	MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225205	$ 3.239.799
2346	2346	71.268.682	JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225207	$ 25.284
3735	3735	71.268.682	JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225207	$ 3.239.798
3731	3731	1.017.168.306	ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225208	$ 3.239.798
2345	2345	1.017.168.306	ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225208	$ 25.284
2347	2347	1.036.645.471	MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225209	$ 25.626
3739	3739	1.036.645.471	MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225209	$ 3.238.945
1875	14723	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225236	$ 982.347
1875	14723	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225236	$ 982.347
1875	14723	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	225236	$ 982.348

3898	3898	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225243	$ 3.351.929
446	13722	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	225243	$ 3.351.929
1917	349	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225263	$ 1.340.772
1917	349	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225263	$ 1.340.772
1917	349	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	225263	$ 1.340.771
3906	3906	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225267	$ 7.882.167
1172	219	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225268	$ 6.703.858
1330	14381	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	225280	$ 3.453.224
1903	14739	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225280	$ 785.595
1903	14739	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	225280	$ 785.595
1903	14739	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225280	$ 785.596
1927	14770	15.388.544	JOHNY WILSON GONZALEZ ALVAREZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225282	$ 2.122.888
1927	14770	15.388.544	JOHNY WILSON GONZALEZ ALVAREZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225282	$ 2.122.888
1462	16	901.003.084	ENTRETANGENCIA S.A.S.	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-EST Y DIS-GLB	225327	$ 14.042.815
1462	16	901.003.084	ENTRETANGENCIA S.A.S.	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	225327	$ 6.929.708
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	225339	$ 1.000.000
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	225339	$ 1.000.000
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	225339	$ 1.000.000
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	225339	$ 1.000.000
868	212	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	225339	$ 1.000.000
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	225342	$ 760.398
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-APOLOG-GLB	225342	$ 760.398
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-APOLOG-GL	225342	$ 760.400
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-APOLOG-GLB	225342	$ 760.398
1546	14609	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-APOLOG-GLB	225342	$ 760.398
1614	2690	71.605.697	HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225386	$ 1.766.297
1824	2800	71.605.697	HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	225386	$ 2.133.703
710	13782	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	225414	$ 258.269.189
1966	14825	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	225414	$ 262.214.722
2174	2174	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-ADMON EDU-GLB	225432	$ 110.318.605
1926	14772	1.100.688.604	ALBERTO EDUARDO ACUñA MENDEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225440	$ 1.489.746
1926	14772	1.100.688.604	ALBERTO EDUARDO ACUñA MENDEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	225440	$ 1.489.746
1926	14772	1.100.688.604	ALBERTO EDUARDO ACUñA MENDEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	225440	$ 1.489.746
2174	2174	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	PUI IGUANA BLANQUIZAL-ADMON EDU-GLB	225456	$ 14.530.791
1002	14079	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-EJEC-GLB	225558	$ 100.568.215
1776	14692	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	225559	$ 88.028.657
4752	162	800.129.071	SOTARCO S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-EJEC-GLB	225561	$ 232.405.514
1463	17	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-EST Y DIS-GLB	225605	$ 3.277.560
1463	17	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	225605	$ 1.440.903
4358	4358	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	225645	$ 592.564.129
1772	14688	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	225645	$ 39.585.443
4359	4359	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	225647	$ 7.446.788
						$ 2.011.461.561