UNION TEMPORAL VIMUYN

NIT 901764844-6

VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 18 ABR 2024
HORA:
RECIBIDO POR:
NÚMERO DE FOLIOS 01 ANEXOS: 08
Nº RADICADO: 1924
Alcaldía de Cumaral

Cumaral, 18 de abril de 2024

Ingeniero.
JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretaria De Infraestructura
Municipio de Cumaral

Referencia: CONTRATO No SAMC-005- 2023
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META

Asunto: solicitud de suspensión No. 02

Cordial Saludo;

Por medio de la presente solicito la suspensión del contrato en mención por dieciocho (18) dias, ya que se presentaron demoras en la entrega por parte del proveedor de pintura quien suministra los insumos como el retardante en gel para pinturas acrílicas y los pigmentos acrílicos para la preparación de los colores que conforma el mural, quien manifiesta que estos insumos se manejan sobre pedido por tal razón la entrega y la cantidad solicitada no se hará en la fecha pactada con tiempo indefinido, por otro lado la vía BOGOTA-VILLAVICENCIO presenta plan de contingencia operativa con la reducción de carriles o pasos alternos según informa COVIANDINA, esto ha presentado demoras en las entregas de pedidos por la empresa transportadora, por tal razón solicitan ampliar el tiempo de entrega para cumplir con las cantidades y referencias solicitadas por esta unión temporal, estas actuaciones no requieren de gastos adicionales para la entidad toda vez que es un acto administrativo que permite salvaguardar el tiempo contractual del contrato.

Anexos:
- Carta de proveedor

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
RL UT VIMUYN

Cl 36 14b 31 Mz e ca 4
uniontemporalvimuyn@gmail.com
3132276456

Villavicencio meta, 18 abril de 2024

Señores
UNIÓN TEMPORAL VIMUYN
Cumaral-Meta

Estimado cliente,

Nos dirigimos mediante la presente con el propósito de informarle y de antemano ofrecerle disculpas por los inconvenientes presentados sobre el pedido hecho por usted el cual no podrá ser despachado hasta el día 08 de febrero.

Este retraso ha sido causado por problemas con la empresa distribuidora con la que hemos venido trabajando los últimos años, ya que los insumos requeridos por ustedes correspondientes al RETARDANTE EN GEL PARA PINTURAS ACRÍLICAS y PIGMENTOS PARA ACRILICOS VARIEDAD DE COLORES se realizan bajo pedido por ser elementos no comerciales en la cantidad requerida, además que la empresa transportadora nos ha manifestado que han presentado demoras en entregas por el plan de contingencia operativa que ha implementado COVIANDINA, por tal razón la entrega a su obra se encuentra en tiempo indefinido hasta nuevos informes.

Lamentamos este inconveniente. Nuestros vendedores están a la orden para atender cualquier duda o pregunta. Sin más que decir, y agradeciendo su comprensión,

Atentamente,

Andrés Bohórquez
Gerente de Ventas

PINTURAS ® MARYMAX COLORS
Somos lo Mejor de lo Mejor !

1A PINTURAS Y MAX COLORS USA S.A.S Nit. 900.982.644-0
Carrera 27 #35A 03 - BRR SAN ISIDRO Calle 35ª 27 62 BRR SAN ISIDRO
Cel: 313 496 7278 - 313 465 0639 - 312 468 0750
Villavicencio Meta - gerencia@1apinturas.com

Municipio de Cumaral

ACTA COMITÉ

CIUDAD	ACTA No	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
CUMARAL	06	18	04	2024	10:00 a.m.	11:00 a.m.

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	☒Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐Gestión Logística

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

☒Obra	☐Convenio Solidario	☐ Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐ Contratación Directa

1) CONTRATO SAMC-005- 2023

OBJETO:

1) MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META

1) UNIÓN TEMPORAL VIMUYN - NIT No. 901764844-6

CONTRATISTAS:

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
ING. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	**REP LEGAL – UNIÓN TEMPORAL VIMUYN**	**CONTRATISTA DE OBRA**
Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO	**SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**MUNICIPIO DE CUMARAL**
Ing. JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO	**ALCALDE MUNICIPAL**	**MUNICPIO DE CUMARAL**

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 68702863 – Cel. 3102537150
contactenos@cumaral-meta.gov.co; alcaldia@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA No	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
CUMARAL	06	18	04	2024	10:00 a.m.	11:00 a.m.

III. OBJETIVO

Efectuar la reunión de comité a petición del **CONTRATISTA DE OBRA** aceptado por la **SUPERVISIÓN**, donde el contratista manifiesta y expone las causantes justificadas para la suspensión No.2 al contrato en mención.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N/A		

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Teniendo en cuenta las circunstancias presentadas por el contratista expresadas en el oficio de solicitud y su justificación, donde manifiesta los inconvenientes presentados para el recibo de los materiales de obra correspondientes a los insumos para la elaboración del MURAL ARTÍSTICO, los cuales afectaron el avance de obra a la fecha del presente comité y la culminación del 100% de las actividades actualizadas a la modificación, por lo anterior el contratista teniendo en cuenta los diferentes motivos ajenos a la UNIÓN TEMPORAL VIMUYN presenta los motivos y el tiempo necesario para poder cumplir al 100% las cantidades, quien requiere de dieciocho (18) días de suspensión del tiempo contractual, que permitirá que el proveedor de la pintura logre entregar a cabalidad los insumos necesarios para finalizar el mural artístico.

Por lo anterior el contratista manifiesta:

Por medio de la presente solicito la suspensión del contrato en mención por dieciocho (18) días, ya que se presentaron demoras en la entrega por parte del proveedor de pintura quien suministra los insumos como el retardante en gel para pinturas acrílicas y los pigmentos acrílicos para la preparación de los colores que conforma el mural, quien manifiesta que estos insumos se manejan sobre pedido por tal razón la entrega y la cantidad solicitada no se hará en la fecha pactada con tiempo indefinido, por otro lado la vía BOGOTA-VILLAVICENCIO presenta plan de contingencia operativa con la reducción de carriles o pasos alternos según informa COVIANDINA, esto ha presentado demoras en las entregas de pedidos por la empresa transportadora, por tal razón solicitan ampliar el tiempo de entrega para cumplir con las cantidades y referencias solicitadas por esta unión temporal, estos inconvenientes afectaron el avance de obra a la fecha del presente comité y la culminación del 100% de las actividades actualizadas a la modificación No 02, por lo anterior el contratista teniendo en cuenta los diferentes motivos ajenos a esta UNIÓN TEMPORAL presenta las circunstancias y el tiempo necesario para poder cumplir al 100% las cantidades, quien requiere de dieciocho (18) días de suspensión del tiempo contractual, que permitirá que el proveedor de los insumos anteriormente mencionados logre entregarlos y finalizar con estas actividades, estas actuaciones no requieren de gastos adicionales para la entidad toda vez que es un acto admirativo que permite salvaguardar el tiempo contractual del contrato.

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 68702863 – Cel. 3102537150
contactenos@cumaral-meta.gov.co; alcaldia@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA No	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
CUMARAL	06	18	04	2024	10:00 a.m.	11:00 a.m.

Anexos:

• Carta de proveedor

Es de aclarar que la obra ya se encuentra con un 94.43% de avance y que las obras faltantes presentan demora por las actividades que dependen de los insumos para la elaboración del mural y la entrega fuera de los tiempos estimados.
En el siguiente cuadro se presentan las obras que faltarían por ejecutar:

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA POR EJECUTAR	
No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT	VALOR	CANT.	% POR EJECUTAR
1	MURO PERIMETRAL						
1.01	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	689.42	$ 13 357.37	$ 9 208 838.03	-	0%
1.02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	6 004.21	$ 1 502.75	$ 9 022 826.58	-	0%
1.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	237.85	$ 3 584.06	$ 852 468.67	-	0%
1.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	138.55	$ 75 871.54	$ 10 512 001.87	-	0%
1.05	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.85	$ 592 916.82	$ 1 689 812.94	-	0%
1.06	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.44	$ 860 883.80	$ 11 570 278.27	-	0%
1.07	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8.30	$ 925 012.69	$ 7 677 605.33	-	0%
1.08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.89	$ 1 281 041.32	$ 10 107 416.01	-	0%
1.09	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1 249 587.00	$-	-	
1.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	527.13	$ 51 291.51	$ 27 037 293.67	-	0%
1.11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	4 719.71	$ 8 237.50	$ 38 878 611.13	-	0%
1.12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	1 229.34	$ 33 339.79	$ 40 985 937.44	-	0%
1.13	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	597.63	$ 6 799.42	$ 4 063 537.37	-	0%
1.14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1 969.37	$ 13 487.09	$ 26 561 070.43	-	0%
				SUBTOTAL MURO PERIMETRAL	$198 167 697.73		
2	ANDENES						
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	75.08	$ 3 584.06	$ 269 091.22	-	0%
2.02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	49.08	$ 59 356.52	$ 2 913 218.00	-	0%

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 68702863 – Cel. 3102537150
contactenos@cumaral-meta.gov.co; alcaldia@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA No	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
CUMARAL	06	18	04	2024	10:00 a.m.	11:00 a.m.

2.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.84	$ 753 990.86	$ 4 403 306.62	-	0%
2.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3.18	$ 75 871.54	$ 241 271.50	-	0%
2.05	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	75.08	$ 8 430.18	$ 632 937.91	-	0%
2.06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	-	$ 8 864.50	$ -	-	0%
				SUBTOTAL ANDENES	**$8 459 825.26**		
NP	**ITENS NUEVOS NO PREVISTOS**						
NP 1	CORTAGOTERO A DOS AGUAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML	271.28	$ 95 422.55	$ 25 886 229.36	-	0%
NP 2	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	21.94	$ 629 587.95	$ 13 813 159.62	-	0%
NP 3	SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3,000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN)	ML	111.47	$ 93 098.71	$ 10 377 713.20	-	0%
NP 4	TALA DE ARBOLES CLASE IV (10m<H<20m. INCLUYE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	17.00	$ 380 538.76	$ 6 469 158.92	-	0%
				SUBTOTAL ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS (MOD 01)	**$ 56 546 261.11**		
NP 5	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE BOVEDAS DE 16 NICHOS DE 0.70X0.70X2.5, SEGÚN NORMA - EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y CONCRETO REFORZADO.	GLO	3.00	$22 686 090.10	$ 68 058 270.30	0.50	17%
NP 6	ELABORACIÓN DE PINTURA MURAL, FORMATO MEDIANO	M2	72.52	$555 040.55	$ 40 251 540.69	17.56	24%
				SUBTOTAL ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS No. 02	**$108 309 810.99**		
				VALOR COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO	**$371 483 595.09**		
ADMINISTRACION			**26%**		$ 96 585 734.72		
IMPREVISTOS		**%**	**1%**	**31%**	$ 3 714 835.95		
UTILIDAD			**4%**		$ 14 859 343.80		
				VALOR COSTOS INDIRECTOS DEL CONTRATO	**$115 159 914.48**		
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO	**$486 643 510.00**		

La supervisión es conocedora de las actividades ajenas al contrato de obra y a los inconvenientes presentados para la ejecución de obra por parte de esta unión temporal que el contratista menciona en el presente comité y por ende ve viable la revisión y los tramites respectivos en lo que compete a la solicitud de suspensión No. 02.

CONCLUSIONES DEL CONTRATISTA

El contratista de obra al finalizar el comité agradece la disposición y aceptación por parte de la administración sobre lo mencionado anteriormente.

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 68702863 – Cel. 3102537150
contactenos@cumaral-meta.gov.co; alcaldia@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co




CIUDAD	ACTA No	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
CUMARAL	06	18	04	2024	10:00 a.m.	11:00 a.m.

CONCLUSIONES GENERALES

Revisar, aprobar y realizar el trámite correspondiente para la puntualización del acto administrativo denominado **SUSPENSIÓN No. 02** al contrato **SAMC-005- 2023** con objeto **"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META".**

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	APROBACION DE LA SUSPENSIÓN No. 02	UNIÓN TEMPORAL VIMUYN	18/04/2024
VII. PRÓXIMA REUNIÓN			
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A			
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON: N/A			

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por sí solos las condiciones de un contrato suscrito con el municipio de Cumaral. La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
ING. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	
Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO	
Ing. JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO	

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 68702863 – Cel. 3102537150
contactenos@cumaral-meta.gov.co; alcaldia@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co