
26-Julio-2023.

Se realizo la firma del acta de inicio en las oficinas de Secretaria de desarrollo territorial.



Ing. obra.


27-Julio-2023.

Herramiento y Equipos: Equipo de oficina
Personal de obra: Director de obra, Residente de obra, Ingeniero Auxiliar, Ingeniero ambiental y Prof. SST.
Actividades: Se realizaron las actas de Vecindad del Sector del Tablazo y las actas de entorno del Sector Aeropuerto.
Estado del Tiempo: Soleado.



Ing. de obra.


28-Julio de 2023.
Herramienta y Equipos: Equipos de oficina
Personal de obra: Director de obra, Residente de obra, Ingeniero Auxiliar, Ingeniero Ambiental y Prof. SST.
Actividades: Se realizan las actes de vecindad del Sector Aeropuerto.
Estado del tiempo: Soleado.



Ing. de obra.

29-Julio de 2023.
Herramienta y Equipos: Equipos de oficina.
Personal de obra: Director de obra, Residente de obra, Ingeniero Auxiliar, Ingeniero Ambienta y Prof SST.


Actividades: Se realizo trabajos de oficina, Para diligenciar Información de las actas de Veeindad.
Estado del tiempo: Soleado.



Ing. de obra.

30 - Julio - de 2023.


Herramientas y Equipos: Equipos de oficina
Personal de obra: Director de obra, Residente de obra, Ing. Auxiliar, Ing. ambiental y Prof. SST.
Actividades: Se realizaron las actas de entorno del sector la LEONERA y ANTIPEAJE
Estado del tiempo: Soleado



Ing. obra.

31 - Julio de 2023.


Herramientas y Equipos: Equipos de oficina.
Personal de obra: Director de obra, Residente SST, Residente de obra, Ing. Auxiliar, Ing. ambiental.
Actividades: Se realizan las actas de Veeindad del sector la leonera y antipeaje.



Ing. de obra.

01 - Agosto - 2023.
Herramientas y Equipos: Equipos de Oficina
Personal de obra: Director de obra, Residente de obra, Ing. auxiliar, Ing ambiental y SST.
Actividades: Se realizo la radicación de las


actas de entorno a Subsecretaria de equipamiento Público. y Se continúo con los informes de las actas de Vecindad.
Estado del tiempo: Soleado.



Ing. de obra.

02- Agosto - 2023.

Herramienta y Equipos: Equipos de oficina.
Personal de obra: Director, Residente, Auxiliar Ing, Ing. ambiental.
Actividades:
Se continua con las actas de Vecindad y las Actas de entorno.
Estado del Tiempo: Soleado.



Ing. obra.

03- Agosto - 2023.

Herramienta y Equipos: Equipos de oficina.
Personal de obra: Residente de obra, Auxiliar Ing, Ing ambiental.
Actividades
Se continua con las actas de Vecindad y actas de entorno.
Estado del tiempo: Soleado.



Ing. obra.

04- Agosto - 2023.
Herramienta y Equipo: motoniveladora, Vibrocompactador
Equipos de oficina.
Personal de obra: Residente, Auxiliar de Ing,
Ing Ambiental, 2 operadores, 3 ayudantes.
Actividades.
Se realizo Conformación del tramo 3 del
Sector leonera Con una longitud de 324,3ml
y Extendida de Base granular, con su
respectiva compactación, A la obra
llegaron 12 Viajes de Aproximadamente 10m³
Cada uno. Estado del tiempo: Soleado.

Ing. de obra.

05- Agosto - 2023
Herramienta y Equipo: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador,
equipos de oficina.
Personal de obra: Residentes, 1 ing. Auxiliar, Ing. ambiental,
SST, 2 operadores, 1 oficial, 3 ayudantes.
Actividades:
Se realizo conformación del tramo 2 del Sector
de leonera Con una longitud de 220,39,
y extendida y compactación de base granular,
llegaron 5 viajes de Aproximadamente 10m³
Cada uno. Estado del tiempo: Soleado.

Ing. obra.

06, -07 Agosto de 2023.


No se realizan actividades por ser días feriados
las canteras No prestan servicio y no hay
movilización para las volquetas.

08 Agosto de 2023.
Herramienta y Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador equipos de oficina.
Personal de obra: Residente, Ing. Apoyo, Ing. ambiental, Profesional SST, 2 operadores, 1 oficial, 3 ayudantes.
Actividades.
Se realizo Conformación de la subrasante del tramo 3,2 del Sector leonera con una longitud de 43.79ml y Se realizo extendida de base granular, llegaron 6 Viajes de base granular de Aproximadamente 10m³ cada uno.
Estado del tiempo: Soleado.

Ing. obra.


09 Agosto de 2023.
Herramienta y Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de oficina.
Personal de obra: Residente, Ing. Apoyo, Ing ambiental Profesional SST, 2 operadores, 1 oficial, 3 ayudantes
Actividades
- Se continúa con la extendida de base granular en el sector de la leonera.
- Se realizo intervención en el tramo Sector Aeropuerto en los dos puntos de vía, realizando Conformación de la calzada y compactación de la misma.
- Se extiende y Se compacta con espesor de 10cm compacto de base granular en el tramo Sector Aeropuerto
- llegaron 4 Viajes de base granular de Aprox. 10m³, Cabe mencionar que no realizan mas despachos de material de base Por el Paro Nacional de taxista que golpea el territorio Nacional., trayendo como

Consecuencias abusos en la programación de obra
- Se realizó ensayos de Compactación al terreno instalado en el Sector de la leonera, realizandose dos tomas de ensayos. Tiempo Soleado



Ing. obra.


10 Agosto - 2023
Herramienta y equipo: motoniveladora y vibrocompactadora.
Personal de obra: Residente, Ing. de Apoyo, Prof. SST, Ing. ambiental, 2 operadores, 3 ayudantes.
Actividades.
- Se continúa con la extensión de base granular en el sector Aeropuerto
- Llegaron 6 viajes de material granular de Aproximadamente 10m3 Cada uno.
- Se realizo el traslado de maquinaria del tramo Sector Aeropuerto al Sector Antipaje.
Estado del tiempo: Soleado.



Ing. Obra.

11 - Agosto - 2023
Herramienta y equipo: Motoniveladora y Vibrocompactadora. equipos de computación.
Personal de obra: Residente, Ing. apoyo, Prof SST, Ing ambiental, 2 operadores, 1 Oficial, 3 ayudantes.
Actividades:
- Se realiza conformación de la calzada existente en los 3 Subtramos del Sector de antipaje.
- Suministro, Extendida y compactación de base granular, llegaron a la obra 7 viajes de Aproximadamente 10m3
- Se realizo una toma de densidad en el


Subtramo del sector Aeropuerto.
Estado del tiempo: Soleado.



Ing. obra.

12 - Agosto - 2023.
Herramienta y equipos: motoniveladora, Vibrocompactador, equipos de oficina.
Personal de obra: Residente de obra, Ing. Apoyo, Prof. SST, Ing. Ambiental, 2 operadores, 1 oficial, 3 ayudantes.
Actividades:
- Se continua con la extendida de base granular en los Subtramo del Sector Antpeaje.
- Llegara a obra 5 viajes de material Aproximadamente de 10m3 Cada uno.
- Se realizo el movimiento de maquinaria del tramo Sector antpeaje hasta el tramo Sector el tablazo.


Estado del tiempo: Soleado.



Ing. obra.

13 - Agosto - 2023.

No se realizan Actividades.



Ing. obra.

14 - Agosto - 2023.

No se realizaron Actividades por lluvias Sector Tablazo.
Estado del clima: lluvias 6:00am - 11:00 am.
1:00pm - 2:00pm.

15 - Agosto - 2023
Herramienta y equipo: Motoniveladora, vibrocompactador, equipos de oficina.
Personal de obra: Residente obra, Ing. de apoyo, Prof-SST, ambiental, 2 operadores, 3 ayudantes.
Actividades:
No se realizaron actividades, la maquinaria se encontraba en mantenimiento.

Ing. obra.

16 - Agosto - 2023.

Se contaba con el mantenimiento de la maquinaria motoniveladora y vibrocompactador

Ing. obra.

17 - Agosto - 2023.

Herramienta y Equipo: motoniveladora, vibrocompactador equipos de oficina
Personal de obra: Residente obra, Ing. de apoyo, Ing. ambiental, Prof SST, 2 operadores, 3 ayudantes.
No se realizaron actividades por lluvias en el sector el tablazo.
Estado del tiempo: lluvias: 7:00am - 10:00am
2:30 pm - 4:00pm.

18- Agosto- 2023.

No se realizan actividades en obra, Se realizan actividades administrativas y Se continúa con las actas de entrega y de vecindad.

Ing. obra.

19- Agosto 2023.

Se continúa con las actas de Vecindad y actas de entrega, No se realizan actividades de obra.

Ing. obra.

20- 21 Agosto de 2023.

No se realizan actividades por ser días festivos.

Ing. obra.

22- Agosto de 2023.

Herramienta y Equipo: Motoniveladora y Vibrocompactador
Equipo de Oficina.
Personal de obra: Residente obra, Ing. apoyo, SST, Ing. ambiental 2 operadores, 3 ayudantes.
Todo el día hubieron lluvias en el sector del Taplazo, No se pudo ejecutar actividades.

Ing. obra.

23- Agosto - de 2023.

Se realizan actividades administrativas para el Pago del acta de cobro N-1.
En obra No se realizan actividades por motivos de lluvias, material Saturado en la Subrasante.

Ing. obra.

24- Agosto - 2023

Herramienta y Equipo: Motoniveladora, vibrocompactador y Equipos de oficina.
Personal de obra: Residente, Ing. de apoyo, Prof SST, ambiental, 2 operadores, 4 ayudantes.
Actividades
lluvias en horas de la mañana, Saturación de la Subrasante, las actividades se iniciaron a partir de medio día por lo mencionado anteriormente,
Se realizó conformación en el Sector del tablazo Subtramo 3.
Estado del tiempo: lluvias : 600 am - 10:30 am.


Ing. obra.

25- Agosto 2023.

Herramienta y Equipo: motoniveladora, vibrocompactador y Equipos de oficina.
Personal de obra: Residente obra, Ing. apoyo, Prof SST, ambiental, 2 operadores, 4 ayudantes
Actividades.
Se continua con la conformación, compactación de la via del Sector tablazo de los 3 subtramos a intervenir. Estado tiempo: 10: 11: am lluvias

Ing. obra

26- Agosto -2023.
Herramienta y equipo: motoniveladora, vibrocompactador y equipos de oficina.
Personal de obra: Residente, Ing. Apoyo, ambiental, SST, 2 operadores, 4 ayudantes.
Actividades.
Se continúa con la conformación de los lomos del sector del Tablazo.
Estado tiempo: Nublado.




Ing. obra.

27- Agosto -2023.

No se realizaron actividades (domingo festivo).

28- Agosto - 2023.


No se realizan actividades por el PARO NACIONAL DE CARGA PESADA, No hubo suministro de base granular, acarreando atrasos en la programación que son externos al contratista. Estado tiempo: 10am-2pm lluvias



Ing. obra.

29- Agosto - 2023.

No se realiza actividades por las fuertes lluvias en el sector, material saturado.
lluvias: 12:am — 8:00 am.



Ing. obra.

30-Agosto-2023
Herramientas y equpos: motoniveladora, vibrocompactador y Equipos de oficina.
Personal de obra: Residente de obra, Prof-SST, Ambiental, Ing. de apoyo, 2 operadores, 4 ayudantes.
Actividades:
* Se realizo extendday compactacion de base granular en el subtramo 31 del sector el Taslazo, Llegaron a obra 2 viajes de base granular de Aproximadamente 10m3 cada uno.
Estado del clima: Nublado.

Ing obra.

31-Agosto-2023.

No se realizan actividades de obra, mantenimiento del vibrocompactador.

Ing-obra.

01-Septiembre-2023 hasta el 07-Septiembre 2023

Se continua con la realizacion de los actos de, Veandad y actos de entorno, No se realizan actividades de obra por No contar con permisos para la circulacion de volquetas en el sector del taslazo.

Ing. obra.

08-Septiembre-2023 hasta 16-Septiembre-2023

Se continua con la realizacion de las actas de veindad y actas de entorno, no se realizaron actividades de obra por problemas con la maquinaria y lluvias constantes.

Ing. Obra.

17-Septiembre-2023

No se realizaron actividades (Domingo).

Ing. Obra.

18-Septiembre-2023 hasta 23-Septiembre-2023

Actividades administrativas, se adelantaron trabajos en el sector del Tablazo con la conformación del terreno y compactacion de Base Granular en el Subtramo 31.

ING. Obra.

24-Septembre-2023

No se realizaron actividades (Domingo)

ING. Obra.

25- Septiembre-2023 hasta 29- Septiembre-2023

Actividades administrativas para la prorroga, visita a los tramos El tablazo, Masora y antena aeropuerto, Para reformar actividades por Cambio de Ingeniero de Obra. No se realizaron actividades en Obra por problemas con Permisos de desplazamiento de las volquetes y las fuertes lluvias en el sector.

ING. Obra.

30 Septiembre-2023

No se ejecutaron actividades de obra, se Continuan con actividades administrativas. para dar Continuidad y ve activar las actividades de obra para la otra semana.

ING. Enzo Moreno

01-Octubre-2023

No se realizaron actividades (Domingo).

ING. Enzo Moreno.

02-Octubre-2023

No se llevaron a Cabo actividades en Obra debido a que las volquetas Contratas Con el material de base granular tuvieron Problemas para ir a la Obra y en el transcurso del dia no se conto Con Material.

ING. Enzo Moreno.

03-Octubre-2023
Herramienta y Equipos: motoniveladora, herramienta menor, elementos de Oficina.
Personal de Obra: Residente de Obra, Profesinal SST, Ambiental, Ing. de apoyo, 1 operador, 2 ayudantes.
Actividades:
Se realizo la conformacion de la rasante y material natural de la via, se extendio el material de base granular con la motoniveladora, en los ultimos 50 ml del subtramo 31 sector el tabbazo, llegaron a la Obra 4 viajes de material de base granular de aproximadamente 10 m³ cada uno.
Estado del tiempo: lluvias Fuertes desde las 11:30 AM hasta 3:00PM

ING. ENZO Moreno

04-Octubre-2023 hasta 07-Octubre-2023
No se Pudo llevar a Cabo actividades en Obra. Por daño en la motoniveladora impidiendo el avance, en el transcurso de la Semana se llevaron actividades para el arreglo de la motoniveladora.

ING. ENZO Moreno

08-Octubre-2023
No se realizaron actividades (Domingo)

ING. ENZO Moreno

09-Octubre-2023
No se Pudo llevar a Cabo actividades en Obra, Por daño en la maquina vibrocompactador impidiendo el avance.

ING. ENZO Moreno

10 – Octubre – 2023
No se avanzo en obra por encontrarse dañada la maquina vibrocompactador, se realizan actividades de gestion para llevar otra maquina ya que la que estaba en obra no funciono ni con el cambio del repuesto.

ING. ENZO Moreno

11 – octubre – 2023.
Herramientas y Equipos: motoniveladora, vibrocompactador
Personal de obra: Residente de Obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. apoyo, 2 operadores, 4 ayudantes.
Actividades
Se realizo el traslado de la nueva maquina vibrocompacta al sitio de la obra sector Tablazo Subtramo 31, y se realizaron las actividades de Compactacion en todo el tramo vial, Terminando el Subtramo 31 y listo para la entrega.
Estado de Tiempo: Nublado, lluvia Fuerte desde temprano y llovisna en el transcurso del dia.

ING. ENZO Moreno

12 – Octubre – 2023
Herramienta y Equipos: motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.
Personal de obra: Residente de Obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. de apoyo, 2 operadores, 3 ayudantes.
Actividades.
Se marcaron los niveles en el subtramo 30 del sector el tablazo, extendida del material de base granular y Compactada en los primeros metros del tramo vial aproximadamente 100 metros.

ING. ENZO Moreno.

13 - Octubre - 2023

-Herramienta y Equipos: motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.

-Personal de Obra: Residente de Obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 Operadores, 3 Ayudantes.

-Actividades:

Extendida del material de base granular y Compactada, se tuvo un avance de 100 metros lineales aproximadamente, llegaron a la obra 4 viajes de base con 10 m³ aproximado cada volqueta., Sector Tablazo Subtramo 30.

-Clima: Soleado,

ING. Enzo Moreno

14 - Octubre - 2023

No se realizaron actividades en obra debido a las restricciones de vehiculo pesado en la via por el fin de semana con Puente, impidiendo la llegada de material de Base granular.

15 - Octubre - 2023

No se realizaron actividades (Domingo)

16 - Octubre - 2023

No se realizaron actividades (Lunes festivo)

17 - Octubre - 2023

-Herramienta y Equipos: motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.

-Personal de Obra: Residente de obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 operadores, 3 Ayudantes.

-Actividades:

Extendida del material de base granular y Compactada con espesor de 10cm, llegaron 6 viajes de base con 10 y 8m³ aproximadamente cada volqueta. para el subtramo 30.

-Clima: lluvia desde la 1:30 PM a 2:30 PM, nublado.

ING. Enzo Moreno

18-octubre-2023.
-Herramienta y Equipos: motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.
-Personal de Obra: Residente de Obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 Operadores, 3 Ayudantes
-Actividades:
Extendida de material de base granular y Compactada con espesor de 10 cm, llegaron 8 viajes de material de base con 8 y 10 m3 aproximadamente cada volqueta, se termino el Subtramo 30 del sector Tablazo con 329 m de longitud, y se comenzó el subtramo 29 con un avance de 50 m.
-Clima: Despejado, Soleado.

Ing. Enzo Moreno

19-Octubre-2023.
-Herramienta y Equipos: motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.
-Personal de Obra: Residente de Obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 Operadores, 3 Ayudantes.
-Actividades:
Extendida de material de base granular y Compactada con espesor de 10 cm, llegaron 7 viajes de material de base con 8 y 10 m3 aproximadamente cada volqueta, terminando los 245,0 metros lineales del subtramo 29 sector el Tablazo.
-Clima: lluvia fuerte desde la 12: PM a 1:30 PM.

Ing. Enzo Moreno.

20-Octubre-2023
- Herramienta y Equipos: motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.
- Personal de Obra: Residente de obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 operadores, 2 Ayudantes.
- Actividades:
Se realizo el ajuste y Compactacion de los metros

finales en el Subtramo 29 Sector El Tablazo, y se realizo el traslado de la maquinaria y vibrocompactador con cama baja al tramo 1 La Piedra Torres Aeropuerto vereda Barro Blanco.
- Estado del clima: Nublado.

ING. Enzo Moreno

21-Octubre-2023
No se Pudieron ejecutar actividades ni avance de obra por el mal tiempo, lluvias fuertes desde las 8:00 AM hasta las 11:30 AM.

ING. Enzo Moreno.

22-Octubre-2023.
No se realizaron actividades (Domingo).

ING. Enzo Moreno.


23-octubre-2023 hasta 25-Octubre-2023
No se Pudo llevar a cabo actividades de obra por daños en la maquina motoniveladora y lluvias frecuentes en el Sector.

ING. Enzo Moreno


26-Octubre-2023
- Herramienta y Equipos: motoniveladora, vibro compactador, herramienta menor.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Prof. SST, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 operadores, 3 Ayudantes.
- Actividades: Extendida, Conformacion del terreno, y compactada de base granular, llegaron 4 viajes de material de 10 m³ cada uno, terminando en Subtramo 1 la Piedra Torres aeropuerto L=85,5 mL.

ING. ENZO Moreno


27-Octubre-2023
-Herramienta y Equipos: motoniveladora, vibroCompactador, herramienta menor.
-Personal de obra: Residente de obra, Prof. SST, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 Operadores, 3 ayudantes.
- Actividades: Conformacion del terreno, extendida y Compactada de base granular con espesor de 10 cm, se termino la totalidad del tramo L= 149,7 m sector Mazora, vereda barro blanco.
-Estado del clima: Lluvia Fuerte desde las 12:30 hasta las 2 PM.




Ing. Enzo Moreno
28-octubre-2023
No se Pudo realizar avance de Obra Por lluvia fuerte desde la 8 AM a 11 AM.



ING. Enzo Moreno.
29-octubre-2023
No se realizaron Actividades (Domingo).



ING. Enzo Moreno.
30-Octubre-2023
-Herramienta y Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.
- Personal de obra: Residente de obra, Prof. SST, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 Operadores, 3 Ayudantes.
- Actividades; traslado de maquinaria al sector Callejon Polo, Conformacion del terreno, extendida y Compactada de base granular, se termino el subtramo 9 y 10, con un total de L= 100 m., vereda Abreo.
- Clima = Nublado.



ING. Enzo Moreno

31 - octubre - 2023

- Herramienta y Equipos = motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.
- Personal de Obra: Residente de obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 Operadores, 3 Ayudantes.
- Actividades = traslado de la maquinaria al sector Callejon Guarin, Conformacion del terreno, extendida y compactada de material de base granular, espesor 10 cm, se termino el Primer tramo del sector de L = 60m y del otro Subtramo se avanzo 150 m faltando 25 m.
- Estado del clima = Soleado.

ING. ENZO Moreno

01 - Noviembre - 2023


- Herramienta y maquinaria = motoniveladora, vibroCompactador, herramienta menor.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. de APOYO, 2 Operadores, 3 Ayudantes.
- Actividades: llegaron las ultimas volquetas para terminar el subtramo en Callejon Guarin pero se atasco una volqueta en la cureta complicando el avance y saturacion del material del sector por lluvia fuerte.
- Estado del clima: Lluvia fuerte desde las 11 AM a 2 PM.

ING. ENZO Moreno.

02 - Noviembre - 2023


- Herramienta y Maquinaria = Motoniveladora, vibroCompactador, herramienta menor.
- Personal de Obra = Residente de Obra, Prof. SST, Ambiental, Ing Apoyo, 2 Operadores, 3 Ayudantes.
- Actividades = Se avanzo un 50% en el nuevo tramo la Vuelta vereda Abreo, Problemas con las volqueta por atascamiento llegando al tramo.
- Estado del Tiempo = lluvia desde la 2 PM hasta las 5 PM.

03-Noviembre-2023
-Herramienta y Maquinaria: vibrocompactador, motoniveladora, herramienta menor.
-Personal de Obra: Residente de obra, Prof. SST, Ambiental, 2 Operadores, Ing. de Apoyo, 3 Ayudantes.
-Actividades: Se termino el Subtramo La Vuelta de long.= 50m, Se comienza el tramo sector los Pachurros, conformación del terreno, extendida y compactacion del material de base, hasta el 60% de avance aproximadamente.
-Estado del Tiempo: Soleado.




ING. Enzo Moreno

04-Noviembre-2023
No se pudieron realizar actividades x avance de obra por lluvia fuerte desde la 8:30 AM a 12:00.




ING Enzo Moreno

05-Noviembre-2023
No se realizaron Actividades (Domingo)



ING. Enzo Moreno


06-Noviembre-2023
No se realizaro Actividades (Lunes festivo)



ING. Enzo Moreno.

07-Noviembre-2023
-Herramienta y Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.
-Personal de Obra: Residente de Obra, Prof. SST, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 Operadores, 3 Ayudantes.
-Actividades: Se termino el subtramo del Sector los Pachurros, con una longitud total de 183 metros,


Con actividades de Conformacion del terreno natural, extendida y Compactada de material base granular, espesor 10cm y ancho aproximado 4,0 metros.



ING. Enzo Moreno

08 - Noviembre - 2023


- Herramienta y Maquinaria: Vibro Compactador, motoniveladora, herramienta menor.
- Personal de Obra: Residente de obra, Prof. sst, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 operadores, 3 Ayudantes.
- Actividades: Traslado de la maquinaria al sector La Guarderia, vereda El Carmin, se avanzo un 80% en los trabajos, Conformacion del terreno, extendida y Compactada del material de base, espesor 10 cm, ancho de la via 4,0 m



ING. Enzo Moreno

09 - Noviembre - 2023 hasta 28 - Noviembre - 2023

No se realizo avance en Obra por falta de material, la Cantera donde se Contrato el material de Base granular Certificado entro en mantenimiento y no produjeron ni despacharon material. igualmente las maquinas estaban en mantenimiento. Se realizaron actividades administrativas y se avanzaron en actas de vecindad.




ING. Enzo Moreno

29 - Noviembre - 2023

- Herramienta y Maquinaria: vibrocompactador, motoniveladora, herramienta menor.
- Personal de Obra: Residente de Obra, prof. sst, Ambiental, Ing. de Apoyo, 2 Operadores, 3 Ayudantes.
- Actividades:

Se realizo la terminación de los 2 Subtramos de la vereda el Carmin Sector la Guarderia Con una


longitud total de 199 metros con la conformación del terreno natural, extendida y compacta del material de base con espesor de 10cm y ancho aproximado de vía de 4.0 m.



ING. Erbo Moreno

30 - Noviembre - 2023

Se ejecutaron actividades de traslado de la maquinaria en cama baja desde la vereda El Carmin hasta la vereda Santa Barbara sector Subtramo Los Duque.



ING. Erbo Moreno.