CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META"



INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4

ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA

31 DE MARZO DEL 2024

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

CONTROL DE CAMBIOS	
Objeto del Contrato:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".
Tipo de Documento:	Informe Mensual de Obra No. 4
Etapa:	Ejecución de obra
Versión No.	01
APROBACIÓN	
Nombre:	ING. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
Cargo:	Representante Legal CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023
Fecha:	31/03/2024
Firma:	
APROBACIÓN INTERVENTORÍA	
Firma:	

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
4 ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 9
1.1 AVANCE EN TIEMPO 9
1.2 ACTAS GENERADAS 10
1.3 FORMA DE PAGO 10
1.4 CONTROL DE PÓLIZAS 13
1.4.1 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO 13
1.4.2 POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 13
5 ALCANCE DEL PROYECTO 14
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA 16
1.6 CRONOGRAMA DE OBRA 17
1.7 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL 17
1.8 INFORME GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17
1.9 PERMISOS Y/O LICENCIAS 18
6 AVANCE DE OBRA 19
6.1 PRESUPUESTO CANTIDADES EJECUTADAS 20
6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 23
6.3 RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 38
7 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAL DE OBRA 41
7.1 PERSONAL DIRECTIVO Y/O ADMINISTRATIVO 41
7.2 PERSONAL OPERATIVO 42
8 ASPECTOS LOGÍSTICOS 45
8.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DIRECTIVO 45
8.2 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 46
9 CONCLUSIONES 46
10 ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO 48

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato. Fuente: Propia 7

Tabla 2 Condiciones actualizadas del contrato. Fuente: Propia 8

Tabla 3 Actas generadas. Fuente: Propia 10

Tabla 4 Póliza inicial del contrato – De cumplimiento. Fuente: Propia 13

Tabla 5 Póliza inicial del contrato – Responsabilidad Civil Extracontractual. Fuente: Propia 13

Tabla 6 Pólizas contractuales actualizadas – De cumplimiento. Fuente: Propia 14

Tabla 7 Pólizas contractuales actualizadas - Responsabilidad civil extracontractual. Fuente: Propia 14

Tabla 8 Presupuesto - Cantidades ejecutadas mensual. Fuente: Propia 23

Tabla 9 Avance programado mensual. Fuente: Propia 39

Tabla 10 Avance mensual acumulado. Fuente: Propia 39

Tabla 11 Resumen de avance o atraso. Fuente: Propia 40

Tabla 12 Estado Financiero del Proyecto. Fuente: Propia 40

Tabla 13 Resumen estado financiero del proyecto. Fuente: Propia 40

Tabla 14 Flujo de desembolsos Orden 19 al 20 - Anticipo. Fuente: Propia 41

Tabla 15 Resumen desembolsos anticipo. Fuente: Propia 41

Tabla 16 Relación seguridad social personal administrativo. Fuente: Propia 42

Tabla 17 Relación seguridad social personal operativo. Fuente: Propia 45

Tabla 18 Relación personal administrativo y/o directivo. Fuente: Propia 46

Tabla 19 Evidencia fotográfico - Avance de obra (Mes Marzo - 2024). Fuente: Propia 48

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización geográfica general. Fuente: Propia 8

Ilustración 2 Localización del área a intervenir. Fuente: Propia 9

Ilustración 3 Implantación general del proyecto. Fuente: Propia 16

Ilustración 4 Resumen datos generales del presupuesto de obra. Fuente: Propia 17

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1 INTRODUCCIÓN

El Municipio de Acacias-Meta mediante Decreto N° 001 del 01 de enero de 2022 y posesionado mediante Acta N° 002 del 04 de enero de 2022, delegado para celebrar contratos mediante el Decreto No. 257 del 31 de diciembre de 2014, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** con NIT No. 901.699.813-1, conformado por las empresas BIMCON S.A.S identificada con NIT No. 901.253.373-6, con participación del 70% y por OMICRON DEL LLANO S.A.S, identificada con NIT No. 900.204.854-4, con participación del 30%, con domicilio principal e igualmente para efectos de notificaciones en la Carrera 14 No. 13 -76 Acacias, Meta, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, presentado dentro de la convocatoria el proceso de licitación obra pública en modalidad llave en mano No. OCA-LP-002-2023 cuyo objeto es "**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META**", suscribiendo para ello el CONTRATO DE OBRA No. 377 del 2023 el día 10 de abril de 2023.

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre la fecha del 1 de marzo hasta el 31 de marzo del 2024, lo anterior con el fin de presentar el **INFORME MENSUAL No. 4** que hace parte de la ejecución de la Etapa II correspondiente a la Ejecución de Obra, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra N° 377 de 2023 suscrito con el Municipio de Acacias Meta, en donde esta segunda etapa a la presente fecha tiene un valor inicial contratado de ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (**$11.912.622.964**).

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relacionan los aspectos más importantes del contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META."
No. DE CONTRATO	377 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023 NIT: 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	$12.575.546.216,00
VALOR ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$662.923.252,00
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS	27 DE ABRIL DEL 2023
PLAZO INICIAL ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	27 DE JUNIO DEL 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
VALOR INICIAL – ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA	$11.912.622.964,00
FECHA DE INICIO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA II - EJECUCIÓN	24 DE MARZO DEL 2024
PLAZO TOTAL INICIAL	DOCE (12) MESES SIN EXCEDER 24 DE MARZO DE 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA	18.94%

Tabla 1 Información general del contrato. Fuente: Propia

A continuación, se relacionan las condiciones actualizadas a la presente fecha, teniendo en cuenta el acta de modificación No.1 al contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META."
No. DE CONTRATO	377 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

	NIT: 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	$12.575.546.216,00
VALOR INICIAL - ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS	$662.923.252,00
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DEL 2023
PLAZO ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL – ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA	$11.912.622.964,00
FECHA DE INICIO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA II - EJECUCIÓN	24 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA – SEGÚN PRORROGA No. 1	12 DE NOVIEMBRE DEL 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA	18.94%
PLAZO TOTAL INICIAL	DOCE (12) MESES SIN EXCEDER 24 DE MARZO DE 2024
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO – SEGÚN PRORROGA No. 1	DIECINUEVE (19) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS

Tabla 2 Condiciones actualizadas del contrato. Fuente: Propia

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Acacias, departamento del Meta, el cual está ubicado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera oriental, en la región Orinoquía.



Ilustración 1 Localización geográfica general. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

La zona en la cual se desarrolla el proyecto se encuentra ubicada en área urbana del Municipio de Acacias, específicamente frente a la plaza de mercado acacias centenaria sobre la carrera 41, en el predio denominado Lote A Escuela Carabineros, en el barrio San Isidro.




Ilustración 2 Localización del área a intervenir. Fuente: Propia

4 ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1 AVANCE EN TIEMPO

Se relacionan los avances en tiempo teniendo en cuenta el plazo de ejecución para la etapa en la que se encuentra el proyecto ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA:

PLAZO INICIAL CONTRACTUAL	PLAZO ACTUALIZADO – PRORROGA No. 1	FECHA DE INICIO[1]	FECHA INFORME MENSUAL No. 4	DIAS DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
DIEZ (10) MESES	DIECISIETE MESES (17) Y (18) DIECIOCHO DIAS	11-12-2023	31-03-2024	111 DIAS	32.94%

[1] La fecha de inicio relacionada se establece teniendo en cuenta el oficio No. 0622 remitido por la Secretaría de Infraestructura en el ejercicio de sus funciones como supervisión del contrato, mediante el cual autoriza el inicio las actividades de obra; luego del cumplimiento de los requisitos establecidos para dar inicio y previa acta de aprobación por parte del Ministerio del Interior, con fecha del 11 de diciembre del 2023, documento que hace parte del informe mensual No. 1 como anexo.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

4.2 ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado por parte del contratista, la interventoría y la supervisión las siguientes actas:

ACTA	FECHA
ANEXO 22 – ACTA DE ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS MINISTERIO DEL INTERIOR	20/11/2023
OFICIO No. 0622 – AUTORIZACIÓN INICIO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA	29/11/2023
VISITA PREVIA – INICIO DE OBRA	7/12/2023
INICIO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA	11/12/2023
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 1	11/12/2023
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 2	18/12/2023
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 3	26/12/2023
ACTA – COMITÉ PRESENCIAL DE OBRA No. 1	15/01/2024
ACTA – COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 4	18/01/2024
ACTA – COMITÉ PRESENCIAL DE SEGUIMIENTO No. 5	24/01/2024
ACTA - VISITA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL	8/02/2024
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 5	20/02/2024
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 6	15/03/2024
ACTA - VISITA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL	21/03/2024
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023	22/03/2024

Tabla 3 Actas generadas. Fuente: Propia

4.3 FORMA DE PAGO

ETAPA II – EJECUCIÓN DE LA OBRA:

UN ANTICIPO: Un anticipo equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total correspondiente a la etapa II de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano, el anticipo que se concederá al CONTRATISTA, será para cubrir aquellas obligaciones que tienen relación directa con las obligaciones especiales que se involucran dentro de la etapa de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano, es decir con la cabal ejecución del objeto contractual; La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato Llave en mano, la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación, suscripción del acta de inicio de la etapa de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea EL Municipio de Acacias - Meta, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Llave en mano, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.

A. PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES:

El Municipio pagará al CONTRATISTA hasta acumular el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor correspondiente a la etapa II de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano mediante la presentación de actas de cobro parcial de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el interventor, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberán presentarse al Municipio.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la interventoría, previa presentación de los siguientes documentos:

- Reconocimiento y pago
- Certificación de cumplimiento a satisfacción por la interventoría
- Informe de interventoría
- Informe del contratista con sus respectivos soportes:

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

- ✓ Avance físico y financiero de cada una de las actividades programadas
- ✓ Cantidades de obra ejecutadas,
- ✓ Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas
- ✓ Descripción de los problemas existentes, en caso de existir y las posibles soluciones.
- ✓ Registro fotográfico con fecha y descripción
- ✓ Copia de la bitácora de obra firmada
- ✓ Resumen de las actividades realizadas
- ✓ Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, soportes de pago de seguridad
- ✓ social y riesgos profesionales de todo el personal.
- ✓ Ensayos de laboratorios
- ✓ Informe del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, registro de capacitaciones, inducciones,
- ✓ entrega de elementos de protección personal, informe y demás gestión relacionada con la
- ✓ seguridad industrial y salud ocupacional de los trabajadores
- ✓ Informe de inversión del anticipo y sus soportes
- ✓ Informe Plan de Manejo Ambiental
- ✓ Así como todos los demás determinados por la secretaria de Infraestructura

- Factura original o documento equivalente.

B. PAGO FINAL

La Entidad realizará al Contratista el último pago, equivalente como mínimo al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor correspondiente a la etapa II de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción por parte de la Entidad, previa suscripción del acta de recibo y acta de liquidación aprobadas por el interventor designado y actualización de las pólizas correspondientes; no obstante, además se requerirán los mismos documentos actualizados y solicitados para las actas parciales.

Parágrafo 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Parágrafo 2. Los desembolsos antes señalados en la forma de pago se realizarán con sujeción a los giros que realice al Municipio el Ministerio del Interior.

4.4 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el contrato de obra No. 377 de 2023:

4.4.1 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO

Póliza de Cumplimiento	CV-100032073		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	25/04/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Cumplimiento	24/03/2023	24/09/2025	$2.515.109.243,20
Buen manejo del anticipo	24/03/2023	24/09/2025	$5.030.218.486,40
Prestaciones sociales	24/03/2023	24/03/2027	$628.77.310,80
Calidad del servicio	24/03/2023	24/03/2027	$1.257.554.621,00
Estabilidad de obra	24/03/2023	24/03/2029	$1.257.554.621,00

Tabla 4 Póliza inicial del contrato – De cumplimiento. Fuente: Propia

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100008254		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	24/03/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	24/03/2023	24/03/2024	$628.782.310,00
Patronal	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00
Contratistas y subcontratistas	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00
Vehículos propios y no propios	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00

Tabla 5 Póliza inicial del contrato – Responsabilidad Civil Extracontractual. Fuente: Propia

4.4.2 POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Póliza de Cumplimiento	CV-100032073		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	29/05/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Cumplimiento	27/04/2023	24/09/2025	$2.515.109.243,20
Buen manejo del anticipo	27/04/2023	24/09/2025	$5.030.218.486,40
Prestaciones sociales	27/04/2023	24/03/2027	$628.77.310,80

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Calidad del servicio	27/04/2023	24/03/2027	$1.257.554.621,00
Estabilidad de obra	27/04/2023	24/03/2029	$1.257.554.621,00

Tabla 6 Pólizas contractuales actualizadas – De cumplimiento. Fuente: Propia

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100008254		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	27/05/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	24/03/2023	25/03/2024	$628.782.310,00
Patronal	24/03/2023	25/03/2024	
Contratistas y subcontratistas	24/03/2023	25/03/2024	
Vehículos propios y no propios	24/03/2023	25/03/2024	

Tabla 7 Pólizas contractuales actualizadas - Responsabilidad civil extracontractual. Fuente: Propia

5 ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 377 de 2023 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META", tiene como alcance de acuerdo a lo contemplado durante la ejecución de la Etapa I – Estudios y Diseños, la construcción de una infraestructura policial categorizada como Distrito de Policía Tipo A con capacidad para 115 funcionarios (103 hombres + 12 mujeres), la cual a su vez se dispuso de conformidad con el "programa arquitectónico y cuadro de áreas mínimas de acuerdo a las instalaciones policiales" estipulado por la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF, resultando así las siguientes zonas:

Zona Administrativa: Es una estructura de dos niveles, en la cual se encontrarán las diferencias oficinas o dependencias que se requieren para el funcionamiento y operación del Distrito de Policía, así como también se dispondrá de una sala múltiple y zona de oratorio.

Zona Servicios y Celdas: Es una estructura de un nivel en la cual se encuentra las celdas para retenidos, zona de seguridad, bodega de intendencia, cuarto de máquinas y técnico para el componente eléctrico y RCI.

Zona Social: Es una estructura de dos niveles, en la cual se encontrará la cocina, comedor, despensas, lavado de vajillas, zona de ropas, zona de residuos cuarto de aseo, baños sociales para hombres y mujeres, zonas de tv y descanso, sala policafe y cafetería.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Zona Armerillo: Es una estructura de un nivel en la cual se encontrará el almacenamiento del armamento, como también el puesto de trabajo y habitación con baño para el armero.

Zona Alojamientos: Se proyectan 3 bloques para alojamientos colectivos, el primero de ellos para mujeres de un nivel con sus respectivos aparatos sanitarios, los dos restantes contarán con dos niveles y estos son destinados para hombres, de acuerdo a la capacidad para el tipo de instalación policial categorizada.

Zona Apartamento Fiscal: Es una estructura de un nivel con destinación para alojamiento del comandante y familiares al interior del Distrito de Policía.

Garitas y shut de basuras: Se proyecta una estructura de un nivel para la disposición final de los diferentes residuos que se generen en las instalaciones. Por otra parte, se disponen garitas de vigilancia de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes al tipo de instalación policial categorizada.

Urbanismo y Paisajismo[2]: Se contemplan las áreas construidas descubiertas y obras exteriores tales como andenes, la plaza de formación, parqueadero para vehículos institucionales, visitantes, C.A.I. móvil, camión tipo NPR, motocicletas institucionales y de funcionarios, acceso vehicular, peatonal así mismo se tienen en cuentan las demás circulaciones internas y externas que integran según el diseño arquitectónico y paisajístico del proyecto.

Cerramiento Perimetral: Se contemplan dos tipos de construcciones siguiendo las recomendaciones generales para el diseño respecto a los niveles de seguridad para la instalación policial correspondiente donde se indica que deberá ser en ladrillo tolete o bloque macizo espesor de 20 a 25 cm altura 2 metros hasta longitud que se considere o recomiende y el restante se encerrará en cerca viva, donde su principal característica es brindar seguridad a la infraestructura total.

[2] Teniendo en cuenta el valor total inicial para la Etapa II – Ejecución de obra, este componente y el cerramiento perimetral no pueden ser ejecutados en su totalidad, puesto que este no contemplaba dichas actividades.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320



Ilustración 3 Implantación general del proyecto. Fuente: Propia

4.5 PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra detallado se conforma de los análisis de precios unitarios, los cuales son soportados teniendo en cuenta la Resolución No. 392 de abril 21 del 2023 de la Alcaldía Municipal de Acacías, por medio de la cual se adoptan y actualizan los listados de precios de referencias para la contratación de obras civiles en el Municipio, establecidos por Resolución 100-37-088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. Así mismo, aquellos precios que no están contemplados dentro del listado se soportarán mediante estudio de mercado que a su vez se compone de 3 cotizaciones con precios del mercado.

Como también, dentro de este componente se relacionarán la discriminación del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) que para el Municipio de Acacías corresponde a un 35%, las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas de construcción para cada uno de los ítems que hacen parte integral del presupuesto de obra.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Una vez obtenida el acta de aprobación emitida el 28 de agosto del 2023 por parte de la Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF, y el acta de aprobación emitida por el Ministerio del Interior el día 20 de noviembre del 2023, los cuales realizan la correspondiente verificación del Anexo 24 B – Entregables mínimos Estudios, Diseños y Construcción Estación de Policía, se obtiene el presupuesto de obra definitivo:

(4). VALOR TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO A.I.U. DEL 35 %	$15.823.148.516,13
(5). VALOR TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA	$1.208.099.229,61
(6). PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRÁNSITO	$44.230.989,72
(7). PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$76.502.537,38
(8). COSTO CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	$44.589.391,01
(9). COSTO CERTIFICACION PUNTOS VOZ Y DATOS	$10.580.523,87
(10). VALOR TOTAL PROYECTO.	$17.207.151.187,72

Ilustración 4 Resumen datos generales del presupuesto de obra. Fuente: Propia

4.6CRONOGRAMA DE OBRA

El cronograma de obra se desarrolla en Microsoft Project, teniendo en cuenta rendimientos, recursos, holguras e hitos de seguridad que permitan determinar el plazo de ejecución lo más cercano a la realidad de la obra. Adicional a ello, se presenta el flujo de caja en el cual se evidencia el comportamiento de los costos a lo largo del tiempo de ejecución de obra proyectado.

Como resultado de dicho cronograma y de conformidad con el acta de modificación No. 1 al contrato de obra, se tiene una prórroga que establece el plazo de ejecución de obra correspondiente a diecisiete (17) meses y dieciocho (18) días con fecha de terminación al 12 de noviembre del 2024.

4.7 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL

En este informe se establecen de manera detallada, las acciones que se implementaron para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Nota: Este documento es un entregable que hace parte integral del desarrollo etapa II – Ejecución de obra del presente contrato, el cual será remitido mediante correo.

4.8 INFORME GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este plan se establecen de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Nota: Este documento es un entregable que hace parte integral del desarrollo etapa II – Ejecución de obra del presente contrato, el cual será remitido mediante correo.

4.9 PERMISOS Y/O LICENCIAS

En cumplimiento de las obligaciones específicas estipuladas en la minuta del contrato, se presenta un informe en donde se hace la relación de permisos y licencias requeridas y/o aplicables para el desarrollo y ejecución del proyecto, las cuales se tramitaron ante las entidades competentes respectivamente:

Certificación para disposición final de escombros y material sobrante: Se presenta la solicitud ante la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible del Municipio de Acacías, Meta con el fin de conocer el sitio autorizado para llevar a cabo el transporte de material sobrantes y/o escombros que resulten de las actividades de obra.

Dicha solicitud fue respondida con fecha del 28 de junio del 2023 mediante concepto técnico de relleno y nivelación, anexando a su vez el permiso para disposición de escombros y sobrantes en predio autorizado, como se evidencia en los anexos del presente informe mensual.

Licencia de construcción: El proyecto cuenta con **licencia de construcción** bajo la Resolución No. 377 del 29 de agosto del 2023 expedida por la Secretaría de Planeación y Vivienda, la cual se anexa como parte integral del presente informe.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

6 AVANCE DE OBRA

El avance obtenido en el mes de marzo del 2024 se refiere a la ejecución de actividades tales como fundida de la totalidad de vigas de cimentación correspondiente a las estructuras en concreto destinadas a la cimentación, como también se inicia con los muros y/o columnas en concreto, por ende, el respectivo armado y amarre del acero de refuerzo para estos elementos y de las vigas aéreas, como también se inicia con las instalaciones de la red sanitaria (tubería y accesorios) para la zona administrativa. Además, en la zona de servicios generales y celdas se realiza la fundida de las vigas de cimentación para la estructura y su correspondiente colocación, armado y amarre del acero de refuerzo de estos elementos.

Por otra parte, en la zona social se realiza la fundida de los pedestales, vigas de cimentación, columnas o muros en concreto con su respectivo colocación, amarre y armado del acero de refuerzo para estos elementos, como también se inicia con las actividades correspondiente a las instalaciones sanitarias. Aunado a esto, en la zona del armerillo se inicia con la fundida de la viga de cimentación, colocación, amarre y armado de estos elementos de cimentación y el acero de refuerzo para posterior fundida de los muros en concreto, como también se inicia con las instalaciones sanitarias.

Al mismo tiempo, en la zona de alojamientos se realizan fundidas de pedestales, viga de cimentación, columnas o muros en concreto y placa de contrapiso en los alojamientos de un solo nivel, se continua con el armado y amarre del acero de refuerzo e instalación de la malla electrosoldada para placas, así mismo se inicia con una parte de las instalaciones hidráulicas y sanitarias correspondiente a sus respectivas tuberías y accesorios, de conformidad con el diseño. Finalmente, en la zona del apartamento fiscal se realiza fundida de la viga de cimentación, columnas o muros en concreto, posteriormente a ello su placa de contrapiso y por ende se continua con el amarre, armado del acero de refuerzo y malla electrosoldada correspondiente a estos elementos en concreto que conforman las estructuras contempladas.

De esta manera, el porcentaje mensual de avance obtenido para el periodo del presente informe alcanza un 10.57% y el avance mensual acumulado corresponde a 18.94% del presupuesto actual del proyecto.

Nota: *El porcentaje (%) de avance se establece con base al valor total inicial del proyecto para la Etapa II – Ejecución de obra, es decir sobre $11.912.622.964. Por otra parte, aunque de conformidad con los resultados obtenidos de la Etapa I – Estudios y Diseños el presupuesto de obra indica que el valor total requerido para la ejecución de obra es de $15.999.051.958,11, el cual no puede ser tomado como referencia puesto que*

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

dichos recursos adicionales no han sido apropiados por parte del Municipio a los contratos.

6.1 PRESUPUESTO CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRACTUAL	VALOR UNIT. INC. AIU	VALOR TOTAL	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1.0	ZONA ADMINISTRATIVA							
1.1	PRELIMINARES							
1.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	419.22	$ 6,620.62	$ 2,775,496.32	419.22	$ 2,775,496.32	100%
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	467.90	$ 113,807.32	$ 53,250,445.03	233.95	$ 53,250,445.03	100%
1.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3	395.06	$ 48,905.05	$ 19,320,429.05	59.259	$ 19,320,429.05	100%
1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3674.06	$ 2,028.72	$ 7,453,639.00	1837.03	$ 7,453,639.00	100%
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1684.44	$ 2,028.72	$ 3,417,257.12	842.22	$ 3,417,257.12	100%
1.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
1.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	12.40	$ 800,447.03	$ 9,925,543.17	12.40	$ 9,925,543.17	100%
1.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	64.74	$ 1,375,792.04	$ 89,068,776.67	64.74	$ 89,068,776.67	100%
1.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.33	$3,129,144.81	$22,936,631.46	7.33	$22,936,631.46	100%
1.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	30.04	$1,461,468.24	$ 43,902,505.93	15.02	$ 21,951,252.96	100%
1.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	63.98	$ 1,944,132.62	$ 124,385,605.03	63.98	$ 124,385,605.03	100%
1.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	84.43	$ 1,507,757.43	$ 127,299,959.81	42.215	$ 77,483,515.63	50%
1.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
1.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	43703.02	$ 11,120.63	$ 486,005,115.30	14,421.996	$291,603,609.18	60%
1.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS							
1.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	54.17	$ 29,977.33	$ 1,623,871.97	54.17	$ 1,623,871.97	100%
1.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	77.00	$ 14,062.80	$ 1,082,835.60	77.00	$ 1,082,835.60	100%
1.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	45.26	$ 60,418.42	$ 2,734,537.69	45.26	$ 2,734,537.69	100%
1.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	57.00	$ 43,221.47	$ 2,463,623.79	57.00	$ 2,463,623.79	100%
1.10.5	TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36.12	$22,375.92	$ 808,218.23	36.12	$ 808,218.23	100%
1.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	1.00	$ 28,809.14	100%
1.10.7	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4.00	$ 76,309.56	$ 305,238.24	4.00	$ 305,238.24	100%
1.10.8	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	7.00	$ 105,537.31	$ 738,761.17	7.00	$ 738,761.17	100%
1.10.9	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 44,074.51	$ 44,074.51	1.00	$ 44,074.51	100%
1.10.10	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	13.00	$ 34,548.91	$ 449,135.83	13.00	$ 449,135.83	100%
1.10.11	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	19.00	$ 88,484.78	$ 1,681,210.82	19.00	$ 1,681,210.82	100%
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.1	PRELIMINARES							
2.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	186.94	$ 6,620.62	$ 1,237,658.70	186.94	$ 1,237,658.70	100%
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	149.63	$ 113,807.32	$ 17,028,989.29	149.63	$ 17,028,989.29	100%
2.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	125.79	$ 48,905.05	$ 6,151,766.24	125.79	$ 6,151,766.24	100%
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1169.85	$ 2,028.72	$ 2,373,298.09	1169.85	$ 2,373,298.09	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

2.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	538.67	$ 2,028.72	$ 1,092,810.60	538.67	$ 1,092,810.60	100%
2.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
2.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.04	$ 800,447.03	$ 1,632,911.94	2.04	$ 1,632,911.94	100%
2.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.43	$ 1,461,468.24	$ 29,857,796.14	20.43	$ 29,857,796.14	100%
2.4	**ACEROS Y ESTRUCUTRAS METÁLICAS**							
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	8338.00	$ 11,120.63	$ 92,723,812.94	4585.90	$ 50,998.097.12	55%
3.0	**ZONA SOCIAL**							
3.1	**PRELIMINARES**							
3.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	186.81	$ 6,620.62	$ 1,236,798.02	186.81	$ 1,236,798.02	100%
3.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	180.00	$ 113,807.32	$ 20,485,317.60	180.00	$ 20,485,317.60	100%
3.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	156.36	$ 48,905.05	$ 7,646,793.62	156.36	$ 7,646,793.62	100%
3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1454.15	$ 2,028.72	$ 2,950,063.19	1454.15	$ 2,950,063.19	100%
3.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	648.00	$ 2,028.72	$ 1,314,610.56	648.00	$ 1,314,610.56	100%
3.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
3.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	3.19	$ 800,447.03	$ 2,553,426.03	3.19	$ 2,553,426.03	100%
3.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	16.25	$ 1,375,792.04	$ 22,351,117.48	16.25	$ 22,351,117.48	100%
3.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.07	$ 3,129,144.81	$ 6,477,329.76	2.07	$ 6,477,329.76	100%
3.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.38	$ 1,461,468.24	$ 19,554,445.05	13.38	$ 19,554,445.05	100%
3.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11.56	$ 1,944,132.62	$ 22,474,173.09	11.56	$ 22,474,173.09	100%
3.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**							
3.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	18214.68	$ 11,120.63	$202,558,716.85	910.734	$ 10,127,935.84	55%
3.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
3.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	41.10	$ 29,977.33	$ 1,232,068.26	41.10	$ 1,232,068.26	100%
3.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	42.00	$ 14,062.80	$ 590,637.60	42.00	$ 590,637.60	100%
3.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20.40	$ 60,418.42	$ 1,232,535.77	20.40	$ 1,232,535.77	100%
3.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	21.00	$ 43,221.47	$ 907,650.87	21.00	$ 907,650.87	100%
3.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 76,309.56	$ 152,619.12	2.00	$ 152,619.12	100%
3.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 105,537.31	$ 211,074.62	2.00	$ 211,074.62	100%
3.10.7	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	17.00	$ 44,074.51	$ 749,266.67	17.00	$ 749,266.67	100%
3.10.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8.00	$ 34,548.91	$ 276,391.28	8.00	$ 276,391.28	100%
3.10.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	16.00	$ 88,484.78	$ 1,415,756.48	16.00	$ 1,415,756.48	100%
4.0	**ZONA ARMERILLO**							
4.1	**PRELIMINARES**							
4.1.1.	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	55.12	$ 6,620.62	$ 364,928.57	55.12	$ 364,928.57	100%
5.2	**XCAVACIONES Y RELLENOS**							
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	46.43	$ 113,807.32	$ 5,284.073.87	46.43	$ 5,284,073.87	100%
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	38.41	$ 48,905.05	$ 1,878,442.97	38.41	$ 1,878,442.97	100%
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	357.21	$ 2,028.72	$ 724,679.07	357.21	$ 724,679.07	100%
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	167.15	$ 2,028.72	$ 339,100.55	167.15	$ 339,100.55	100%
5.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
5.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.73	$ 800,447.03	$ 584,326.33	0.73	$ 584,326.33	100%
5.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.28	$ 1,461,468.24	$ 10,639,488.79	7.28	$ 10,639,488.79	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

5.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12.90	$ 1,944,132.62	$ 25,079,310.80	12.90	$ 25,079,310.80	100%
5.4	**ACERO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**							
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	5220.00	$ 11,120.63	$ 58,049,688.60	3393.00	$37,732,297.59	65%
5.0	**ZONA ALOJAMIENTOS**							
5.1	**PRELIMINARES**							
5.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	786.13	$ 6,620.62	$ 5,204,668.00	786.13	$ 5,204,668.00	100%
5.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	1016.88	$ 113,807.32	$ 115,728,387.56	508.44	$ 115,728,387.56	100%
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3	779.54	$ 48,905.05	$ 38,123,442.68	389.77	$ 38,123,442.68	100%
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7249.72	$ 2,028.72	$ 14,707,651.96	3624.86	$ 14,707,651.96	100%
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	3660.77	$ 2,028.72	$ 7,426,677.31	1830.385	$ 7,426,677.31	100%
5.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
5.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	23.32	$ 800,447.03	$ 18,666,424.74	23.32	$ 18,666,424.74	100%
5.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	123.25	$ 1,375,792.04	$ 169,566,368.93	123.25	$ 169,566,368.93	100%
5.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.55	$ 3,129,144.81	$ 42,399,912.18	13.55	$ 42,399,912.18	100%
5.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	54.63	$ 1,461,468.24	$ 79,840,009.95	54.63	$ 79,840,009.95	100%
5.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	93.67	$ 1,944,132.62	$ 182,106,902.52	46.835	$91,053,451.26	50%
5.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	56.02	$ 1,349,337.03	$ 75,589,860.42	16.806	$22,676,958.13	30%
5.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**							
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	47301.57	$ 11,120.63	$ 526,023,258.39	28380.942	$315,613,955.03	60%
5.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4898.53	$ 11,967.06	$ 58,621,002.42	489.853	5,862,100.24	10%
5.8	**RED HIDRÁULICA**							
5.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	84.30	$ 15,380.00	$ 1,296,534.00	84.30	$ 1,296,534.00	100%
5.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	80.00	$ 3,142.03	$ 251,362.40	80.00	$ 251,362.40	100%
5.9	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
5.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	164.10	$ 29,977.33	$ 4,919,279.85	164.10	$ 4,919,279.85	100%
5.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	66.00	$ 14,062.80	$ 928,144.80	66.00	$ 928,144.80	100%
5.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.50	$ 60,418.42	$ 4,984,519.65	82.50	$ 4,984,519.65	100%
5.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	66.00	$ 43,221.47	$ 2,852,617.02	66.00	$ 2,852,617.02	100%
5.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10.00	$ 76,309.56	$ 763,095.60	10.00	$ 763,095.60	100%
5.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10.00	$ 105,537.31	$ 1,055,373.10	10.00	$ 1,055,373.10	100%
5.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	40.00	$ 34,548.91	$ 1,381,956.40	40.00	$ 1,381,956.40	100%
5.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	50.00	$ 88,484.78	$ 4,424,239.00	50.00	$ 4,424,239.00	100%
6.0	**APARTAMENTO FISCAL**							
6.1	**PRELIMINARES**							
6.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	116.33	$ 6,620.62	$ 770,176.72	116.33	$ 770,176.72	100%
6.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
6.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	91.73	$ 113,807.32	$ 10,439,545.46	91.73	$ 10,439,545.46	100%
6.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	78.44	$ 48,905.05	$ 3,836,112.12	78.44	$ 3,836,112.12	100%
6.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	729.49	$ 2,028.72	$ 1,479,930.95	729.49	$ 1,479,930.95	100%
6.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	330.23	$ 2,028.72	$ 669,944.21	330.23	$ 669,944.21	100%
6.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
6.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	1.26	$ 800,447.03	$ 1,008,563.26	1.26	$ 1,008,563.26	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

6.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.29	$ 1,461,468.24	$ 19,422,912.91	13.29	$ 19,422,912.91	100%
6.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8.68	$ 1,944,132.62	$ 16,875,071.14	8.68	$ 16,875,071.14	100%
6.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6.92	$ 1,349,337.03	$ 9,337,412.25	6.92	$ 9,337,412.25	100%
6.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**							
6.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	4221.20	$ 11,120.63	$ 46,942,403.36	2532.72	$28,165,442.02	60%
8.0	**URBANISMO Y PAISAJISMO**							
8.1	**PRELIMINARES**							
8.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2843.66	$ 6,620.62	$ 18,826,792.27	1564.013	$10,354,735.75	55%
8.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
8.2.1.	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE.	M3	1308.72	$ 113,807.32	$ 148,941,915.83	65.436	$7,447,095.79	5%
8.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	120.39	$ 107,621.85	$ 12,956,594.52	120.39	$12,956,594.52	100%

Tabla 8 Presupuesto - Cantidades ejecutadas mensual. Fuente: Propia

6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades de obra ejecutadas para el periodo del presente informe:

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
1.0	**ZONA ADMINISTRATIVA**							
1.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
1.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	30.04	15.02	15.02	$ 21,951,252.97	$ 43,902,505.93	100%
								

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	63.98	0.00	63.98	$124,385,605.03	$124,385,605.03	100%





1.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	81.49	0.00	40.745	$77,483,515.63	$77,483,515.63	50%





Las cantidades de concreto elaborados referentes en la zona administrativa, en el mes de marzo permiten evidenciar que los concretos de pedestales, vigas de cimentación, columnas y/o muros alcanzaron el 100% de las cantidades contractuales, en cuanto a la viga aérea de esta zona administrativa se ejecutó el 50% cumpliendo con la programación establecida.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
1.0	ZONA ADMINSTRATIVA							
1.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	43703.02	11,799.8154	14,421.996	$160,381,688.05	$291,603,069.18	60%






Las cantidades correspondientes al armado, colocación y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras de la zona administrativa, tales como vigas de cimentación, columnas o muros estructurales y vigas aéreas, permiten alcanzar un acumulado aproximado al 60% del total de kg proyectado para el contrato, cumpliendo con la programación de obra.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
1.0	**ZONA ADMINSTRATIVA**							
1.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
1.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	54.17	0.00	54.17	$ 1,623,871.97	$ 1,623,871.97	100%
1.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	77.00	0.00	77.00	$ 1,082,835.60	$ 1,082,835.60	100%
1.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	45.26	0.00	45.26	$ 2,734,537.69	$ 2,734,537.69	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	57.00	0.00	57.00	$ 2,463,623.79	$ 2,463,623.79	100%
1.10.5	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36.12	0.00	36.12	$ 808,218.23	$ 808,218.23	100%
1.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1.00	0.00	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	100%
1.10.7	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4.00	0.00	4.00	$ 305,238.24	$ 305,238.24	100%
1.10.8	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	7.00	0.00	7.00	$ 738,761.17	$ 738,761.17	100%
1.10.9	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1.00	0.00	1.00	$ 44,074.51	$ 44,074.51	100%
1.10.10	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	13.00	0.00	13.00	$ 449,135.83	$ 449,135.83	100%
1.10.11	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	19.00	0.00	19.00	$ 1,681,210.82	$ 1,681,210.82	100%





Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320









Se inicia las actividades correspondientes a la instalación y suministro de tubería y accesorios de la red sanitaria para los aparatos proyectados en la zona administrativa, cumpliendo con la programación de obra.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
2.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.43	0.00	20.43	$ 29,857,796.14	$ 29,857,796.14	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320




Se adelantaron el 100% de las cantidades de concreto ejecutados referentes a la viga de cimentación en la zona de servicios y celdas para el mes de marzo.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	8338.00	0.00	4585.90	$ 50,998,097.12	$ 50,998,097.12	55%




Las cantidades correspondientes al armado, colocación y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras de la zona de servicios y celdas retenidos, tales como vigas de cimentación, con lo cual se permiten alcanzar un acumulado aproximado al 55% del total de kg proyectado para el contrato, cumpliendo con la programación de obra.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
3.0	ZONA SOCIAL							
3.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
3.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.07	0.00	2.07	$6,447,329.78	$6,447,329.78	100%
3.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.38	0.00	13.38	$19,554,445.05	$19,554,445.05	100%
3.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11.56	0.00	11.56	$22,474,173.09	$22,474,173.09	100%









Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Se interviene de manera simultánea la zona social, en la cual se funde todo el concreto de pedestales, vigas de cimentación y columnas o muros en concreto, con su respectivo amarre y colocación del acero de refuerzo ejecutando un 100% estas actividades.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
3.0	ZONA SOCIAL							
3.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
3.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	18214.68	910.734	9107.34	$101,279,358.43	$111,407,294.27	55%






Se realiza la colocación, armado y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras correspondientes a los pedestales, viga de cimentación y columnas o muros estructurales del módulo zona social ejecutando así un 55% del ítem.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
3.0	ZONA SOCIAL							
3.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS							
3.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	41.10	0.00	41.10	$1,232,068.26	$1,232,068.26	100%
3.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	42.00	0.00	42.00	$590,637.60	$590,637.60	100%
3.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20.40	0.00	20.40	$1,232,535.77	$1,232,535.77	100%
3.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	21.00	0.00	21.00	$907,650.87	$907,650.87	100%
3.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2.00	0.00	2.00	$152,619.12	$152,619.12	100%
3.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2.00	0.00	2.00	$211,074.62	$211,074.62	100%
3.10.7	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	17.00	0.00	17.00	$749,266.67	$749,266.67	100%
3.10.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8.00	0.00	8.00	$276,391.28	$276,391.28	100%
3.10.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	16.00	0.00	16.00	$1,415,756.48	$1,415,756.48	100%





Se inicia las actividades correspondientes a la instalación y suministro de tubería y accesorios de la red sanitaria para los aparatos proyectados en la zona social, cumpliendo con la programación de obra.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
4.0	ZONA ARMERILLO							
4.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
4.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.28	0.00	7.28	$10,639.488.79	$10,639.488.79	100%
4.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12.90	0.00	12.90	$25,079,310.80	$25,079,310.80	100%





Se interviene de manera simultánea en la zona del armerillo, en la cual se funde viga de cimentación y columnas o muros en concreto de este módulo ejecutando un 100% de estas actividades.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
4.0	ZONA ARMERILLO							
4.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
4.3.2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	5220.00	0.00	3393.00	$37,732,297.59	$37,732,297.59	65%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320






Se realiza la colocación, armado y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras correspondientes a viga de cimentación y columnas o muros estructurales del módulo ejecutando así un 65% del ítem.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
5.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.55	0.00	13.55	$42,399,912.18	$42,399,912.18	100%
5.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	54.63	0.00	54.63	$79,840,009.95	$79,840,009.95	100%
5.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO	M3	93.67	0.00	46.835	$91,053,451.26	$91,053,451.26	50%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

	ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN							
5.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	56.02	0.00	16.806	$22,676,958.13	$22,676,958.13	30%






Se interviene de manera simultánea en la zona alojamientos A y B; estructuras que constan de un solo nivel, en las cuales se funden todo el concreto correspondiente a vigas de cimentación y placa de contrapiso. En la zona de alojamientos C; estructura que consta de dos niveles se funden pedestales, vigas de cimentación, columnas o muros en concreto, con su respectiva colocación, amarre y armado del acero de refuerzo, ejecutando un 100% estas actividades mencionadas.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,	KG	47301.57	9460.314	21285.7065	$210,409,303.36	$315,613,955.03	60%


Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

	COLOCACIÓN Y AMARRE.							













Se realiza la colocación, armado y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras en concreto tales como pedestales, vigas de cimentación y muros o columnas del módulo, ejecutando así un 60% del ítem.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.8	RED HIDRÁULICA							
5.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	84.30	0.00	84.30	$1,296,534.00	$1,296,534.00	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

5.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	80.00	0.00	80.00	$251,362.40	$251,362.40	100%





Se inicia las actividades correspondientes a la instalación de tubería y accesorios de la red hidráulica para los aparatos proyectados en la zona de alojamientos A y B que son estructuras de un solo nivel.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.9	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS							
5.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	164.10	0.00	82.05	$4,919,279.85	$4,919,279.85	50%
5.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	66.00	0.00	33.00	$928,144.80	$928,144.80	50%
5.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.50	0.00	41.25	$4,984,519.65	$4,984,519.65	50%
5.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	66.00	0.00	33.00	$2,852,617.02	$2,852,617.02	50%
5.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10.00	0.00	10.00	$763,095.60	$763,095.60	100%
5.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10.00	0.00	10.00	$1,055,373.10	$1,055,373.10	100%
5.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	40.00	0.00	40.00	$1,381,956.40	$1,381,956.40	100%
5.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	50.00	0.00	50.00	$4,424,239.00	$4,424,239.00	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320













Se inicia las actividades correspondientes a la instalación de tubería y accesorios de la red sanitaria para los aparatos proyectados en la zona de alojamientos A y B que son estructuras de un solo nivel.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
6.0	APARTAMENTO FISCAL							
6.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
6.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.29	0.00	13.29	$19,422,912.91	$19,422,912.91	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

6.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8.68	0.00	8.68	$16,875,071.14	$16,875,071.14	100%
6.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6.92	0.00	6.92	$9,337,412.25	$9,337,412.25	100%






Se interviene de manera simultánea la zona del apartamento fiscal, en la cual se funde viga de cimentación, muros o columnas en concreto y placa de contrapiso de este módulo ejecutando un 100% de estas actividades.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
6.0	**APARTAMENTO FISCAL**							
6.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**							
6.3.2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200	KG	4221.20	0.00	2532.72	$28,165,442.01	$28,165,442.01	60%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

	KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.							





Se realiza la colocación, armado y amarre de aceros de refuerzo para las estructuras en concreto tales como pedestales, vigas de cimentación y muros o columnas del módulo, ejecutando así un 60% del ítem.

6.3 RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Se relacionan los avances en físico teniendo en cuenta las cantidades de obra ejecutadas para la Etapa II – Ejecución de obra y las programaciones semanales:

- MARZO 2024:

% PROGRAMADO MENSUAL	% EJECUTADO MENSUAL	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
10.00%	10.57%	+0.57%

Tabla 9 Avance programado mensual. Fuente: Propia

% PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL ACUMULADO	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
18.94%	18.94%	+0.94%

Tabla 10 Avance mensual acumulado. Fuente: Propia

RESUMEN DE AVANCE O RETRASO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total inicial – Etapa II Ejecución de obra	$11.912.622.964,00
Plazo de ejecución inicial	Diez (10) Meses
Valor total ajustado[3] – Etapa II Ejecución de obra	$15.999.051.958,11

[3] *Nota: El valor del proyecto ajustado es resultado de la Etapa I – Estudios y Diseños, donde se evidenció que el valor inicial contratado no sería suficiente para contemplar componentes necesarios para la entrega integral y funcional de la instalación policial tales como el cerramiento perimetral, obras exteriores de urbanismo,

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Plazo de ejecución actualizado según prórroga mediante acta modificatoria No. 1	Diecisiete (17) meses y dieciocho (18) días
Valor ejecutado – Etapa II Ejecución de obra	$2,256,533,895.55
Porcentaje mensual ejecutado	10.57%
Porcentaje mensual acumulado ejecutado	18.94%

Tabla 11 Resumen de avance o atraso. Fuente: Propia

Para el mes de diciembre de 2023 se adelantó la elaboración y presentación del cobro correspondiente al anticipo destinado para la Etapa II – Ejecución de obra, en consecuencia, el único cobro realizado a la fecha es el correspondiente al cobro del anticipo por un valor de $4.765.049.185,60 equivalente al 40% del valor inicial del contrato.

VALOR PROYECTO INICIAL		$11.912.622.964,00	
VALOR PROYECTO AJUSTADO[1]		$15.999.051.958,11	
PAGOS REALIZADOS	VALOR	ACUMULADOS PAGOS REALIZADOS	
		$	%
ANTICIPO	$4.765.049.185,60	$4.765.049.185,60	40%

Tabla 12 Estado Financiero del Proyecto. Fuente: Propia

CONTRATO No. 377 DE 2023	VALOR	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.912.622.964,00	100%
VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO[1]	$15.999.051.958,11	100%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.009.279.030,13	6.31%
VALOR POR EJECUTAR	$10.903.343.933,87	91.53%

Tabla 13 Resumen estado financiero del proyecto. Fuente: Propia

Por otra parte, se relacionan las ordenes de desembolsos y/o reembolsos gestionados ante la Fiduciaria para el periodo del presente informe, mediante las siguientes tablas de flujo:

No	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	%	ORDEN No. 19	ORDEN No. 20
1	Pago de subcontratos, salarios y costos directos del personal	$1.584.378.664,96	35%	-	-

aires acondicionados, dotación de closets para alojamientos colectivos, muebles altos y bajos para cocina del apartamento fiscal.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

2	Alquiler de equipos y maquinaria	$253.950.000,00	5.61%	-	-
3	Compra y transporte de materiales para la construcción	$2.688.467.520,64	59.39%	$62.465.470,30	$94.966.771,00
TOTAL		$ 4.526.796.185,60	100%		

Tabla 14 Flujo de desembolsos Orden 19 al 20 - Anticipo. Fuente: Propia

No	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	%	TOTAL DESEMBOLSO	SALDO	PORCENTAJE %
1	Pago de subcontratos, salarios y costos directos del personal	$1.584.378.664,96	35%	$1.584.378.664,96	$0	35.00%
2	Alquiler de equipos y maquinaria	$253.950.000,00	5.61%	$253.950.000,00	$0	5.61%
3	Compra y transporte de materiales para la construcción	$2.688.467.520,64	59.39%	$1.930.534.993,41	$757.932.527,23	42.65%
TOTAL		$ 4.526.796.185,60	100%	$ 3,768,863,658.37	$ 757.932.527,23	83.26%

Tabla 15 Resumen desembolsos anticipo. Fuente: Propia

De esta manera, se evidencia que se ha manejado al 83.26% del desembolso correspondiente al valor total del anticipo para el contrato No. 377 de 2023, según la actualización de Apropiación Presupuestal que presentó para el desarrollo de las actividades contractuales, el presente flujo de desembolsos del anticipo se proporciona con el propósito de conservar una transparencia y claridad en la gestión de los recursos financieros relacionados, puesto que estos permiten contar con un musculo financiero y por consiguiente mantener en progreso las actividades de obra.

7 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAL DE OBRA

El **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** garantizó los respectivos pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del personal profesional directivo, técnico administrativo y operativo, el cual describimos a continuación y se adjunta soporte de planillas del periodo de tiempo para el presente informe.

7.1 PERSONAL DIRECTIVO Y/O ADMINISTRATIVO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1	Pedro Alexander Gutiérrez Aguilera	86.050.324	Director de obra	Sanitas	Protección	Positiva
2	Joe Andres Martino Pérez Díaz	86.082.603	Residente de obra	Sanitas	Porvenir	Positiva
3	Silvestre Ariza Angulo	9.527.938	Profesional en SST	Compensar	Colpensiones	Sura
4	Manuel Santiago Diaz Orjuela	1.122.134.140	Ingeniero ambiental	Sanitas	Porvenir	Positiva
5	Juan Pablo Rodríguez Coronado	74.080.400	Especialista estructural	Sanitas	Porvenir	Sura
6	Jefferson Parra Capera	1.032.398.799	Ingeniero electricista	Sanitas	Colpensiones	Positiva
7	Jorge Eduardo Acosta Acosta	79.248.930	Especialista bioclimático	Compensar	Colpensiones	Sura

Tabla 16 Relación seguridad social personal administrativo. Fuente: Propia

7.2 PERSONAL OPERATIVO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Luis Antonio Piñeros Pino	PPT5471061	Almacenista de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
2	Víctor Manuel Pérez Aguirre	17.342.873	Operario Retroexcavadora	Nueva EPS	Porvenir	Sura
3	Vidal Fernando Bejarano Montenegro	18.224.618	Operario Volqueta	Famisanar	Colfondos	Colpatria
4	Eduar Arbey Ortiz Parrado	86.078.482	Ingeniero Civil - Apoyo	Sanitas	Colpensiones	Sura
5	Robinson Escobar Daza	1.123.512.948	Auxiliar de Topografía	Nueva EPS	Colfondos	Sura
6	Luis Eduardo Benavides Beltrán	19.416.407	Nivelador - Topografía	Sanitas	Colpensiones	Sura
7	Brayan Stiven Redondo Ocampo	1.006.779.799	Auxiliar almacenista	Nueva EPS	Porvenir	Sura
8	Daniel Felipe Méndez Santos	1006558861	Auxiliar SST	Sanitas	Porvenir	Sura
9	Karol Valentina Vanegas Patiño	1112139691	Auxiliar Administrativo	Nueva EPS	Porvenir	Sura
10	Cristian David Posso Martínez	1.070.816.550	Ayudante de obra	Famisanar	Porvenir	Sura
11	Martha María Martínez Zúñiga	1.073.808.156	Ayudante de obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura
12	Daniel Jose Posso Martínez	1.070.810.587	Ayudante de obra	Nueva EPS	Protección	Sura
13	Daimer Darío Ávila Arroyo	1.003.065.274	Oficial de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
14	Jesús Emilio Ruiz Meneses	76.308.812	Ayudante de obra	Sanitas	Colpensiones	Sura

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

15	Yancarlos Campos Genes	1.003.841.152	Ayudante de obra	Cajacopi	Porvenir	Sura
16	Yilber Adonias Prieto Castillo	1.122.118.898	Ayudante de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
17	Jamis Deys Miranda Cruz	1.063.303.655	Ayudante de obra	Famisanar	Porvenir	Sura
18	Jeison Ferney Urueña Vargas	1.006.780.233	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
19	Jhoam Sebastián Velandia Restrepo	1.006.863.758	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
20	Juan Pablo Beltrán	1.006.837.762	Ayudante de obra	Capital Salud	Protección	Sura
21	William Darío Valdés Álvarez	1.112.763.604	Ayudante de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
22	Jairyth Jeovanny Lizcano Cruz	86.058.910	Ayudante de obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura
23	Jhonatan Sánchez Cárdenas	1.121.828.478	Ayudante de obra	Salud Total	Porvenir	Sura
24	Carlos Hernando Sánchez Tamayo	91.323.272	Ayudante de obra	Famisanar	Porvenir	Sura
25	Luis Antonio Molina Castro	17.312.984	Maestro de obra	Cajacopi	Colpensiones	Sura
26	Patrocinio Vásquez Ruiz	17.312.984	Ejero	Salud Total	Colpensiones	Sura
27	Emilse Eugenia González Martin	1.120.362.537	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
28	Yulian Arley Reyes	8.102.467	Ayudante de obra	Sanitas	Colpensiones	Sura
29	Fabian Andres Rey Niño	1.122.118.780	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
30	Richard Moreno Guiza	17.418.711	Ayudante de obra	Capital Salud	Colfondos	Sura
31	Fabian Andres Castillo Villar	1.001.271.237	Ayudante de obra	Famisanar	Protección	Sura
32	Orlando Barrera	4.272.180	Ayudante de obra	Famisanar	Colpensiones	Sura
33	Luis Fernando Daza Cubillos	93.461.815	Ayudante de obra	Salud Total	Protección	Sura
34	Brayan Alexis Ruiz Rodríguez	1.122.142.788	Ayudante de obra	Famisanar	Protección	Sura
35	Edwin Jesús Páez Márquez	1.121.868.371	Ayudante de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
36	Yeison Páez Márquez	86.071.378	Ayudante de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
37	Yubert Mauricio Herrera	1.121.838.357	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
38	Brayan Alexander Reyes Chamorro	1.112.530.258	Ayudante de obra	Nueva EPS	Protección	Sura
39	Guillermo Alfonso Álvarez Garzón	17.418.222	Ayudante de obra	Sanitas	Porvenir	Sura

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

40	Jose Alejandro Morales Ardila	1.120.558.199	Ayudante de obra	Nueva EPS	Colpensiones	Sura
41	Daniel Davian Barreto Martínez	1.122.144.566	Ayudante de obra	Sanitas	Protección	Sura
42	Yorman Yardley Prieto Castillo	1.122.117.187	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Sura
43	Aldemar Alonso Huertas	1.022.931.193	Ayudante	Sanitas	Colfondos	Sura
44	Jairo Ardila López	1.105.780.471	Ayudante	Sanitas	Protección	Sura
45	Julián David Valencia Polania	1.122.145.798	Ayudante	Nueva EPS	N/A	Sura
46	Jeovanny Trujillo Huertas	69.145.2315	Ayudante	Digsa	Pensionado	Sura
47	Jorge Ariel Segura Dueña	1.120.120.225	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
48	Fabian Alejandro Bajica Fajardo	1.121.830.346	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Sura
49	Haiver Jiménez Gonzales	1.121.918.539	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
50	Jose Eberardo Merchán Jiménez	192912435	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
51	Nicolas Sánchez Cárdenas	1.121.628.477	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
52	Jose Santa Hermes	17.410.829	Ayudante	Salud total	Porvenir	Sura
53	Julián Esteban Valencia Castillo	1010002099	Ayudante	Famisanar	N/A	Sura
54	Juan Camilo Varón	1122117182	Ayudante	Salud Total	Protección	Sura
55	Santiago Vera	1015469595	Ayudante	Compensar	Protección	Sura
56	Dilmer Santiago López	10071252050	Ayudante	Sanitas	Porvenir	Sura
57	Roque David Argel Urrutia	78106815	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
58	Ferney Ruiz Fonseca	86045693	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
59	Hernán Romero Muñoz	458233	Ayudante	Nueva EPS	Protección	Sura
60	Andres Felipe Barba Albiadez	1005184724	Ayudante	Nueva EPS	N/A	Sura
61	Dairon Over Camargo Pineda	15363920	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
62	Eduis Enrique Florez Flórez	1072254162	Ayudante	Cajacopi	Colfondos	Sura
63	Carlos Arturo Heredia	86008884	Ayudante	Famisanar	Colfondos	Sura
64	Julián Camilo López Pinilla	1122507158	Ayudante	Sanitas	Porvenir	Sura
65	Alexander Márquez	1143272145	Ayudante	Nueva EPS	Colpensiones	Sura
66	Bladimir Cordillo Peñaloza	17286352	Ayudante	Capital Salud	N/A	Sura

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

67	Mauricio Stiven Sarmiento	1006778577	Ayudante	Cajacopi	N/A	Sura
68	Hipolito Diaz Quiroga	782829	Ayudante	Capital Salud	Colpensiones	Sura
69	Jose Libardo Diaz Quiroga	7792700	Ayudante	Capital Salud	Porvenir	Sura
70	Rubén Casallas Pachón	7843636	Ayudante	Capital Salud	Porvenir	Sura
71	Juan David Suarez	1117519256	Ayudante	Salud Total	Colfondos	Sura
72	Winder Alfonso Ovalle Escamilla	1122136601	Ayudante	Nueva EPS	Colfondos	Sura
73	Jhonatan David López García	1192719989	Ingeniero eléctrico	Famisanar	Protección	Sura
74	Herman López	79863051	Ayudante	Sanitas	Colpensiones	Sura
75	Enoc Espejo Campo	1048554558	Ayudante	Compensar	Porvenir	Sura
76	Jefferson Vargas Castillo	10053323202	Ayudante	Sanitas	Porvenir	Sura
77	Diego Alejandro Álvarez	1006777132	Ayudante	Cajacopi	N/A	Sura
78	Freeman Andres Castillo	1020405869	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
79	Andres Álvaro Alencar Lana	1122142523	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
80	Jose Alfonso Murcia Méndez	1125878909	Ayudante	Salud Total	Colpensiones	Sura
81	Andres Hernando Ordoñez Alarcón	7247119	Ayudante	Salud Total	Colpensiones	Sura
82	Jose Domingo Forero Ávila	86078089	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
83	Luis Miguel Hernández Pedraza	1006776248	Ayudante	Salud total	Porvenir	Sura
84	Alberney Ávila Arroyo	1.003065.221	Ayudante de obra	Salud Total	Porvenir	Sura

Tabla 17 Relación seguridad social personal operativo. Fuente: Propia

8 ASPECTOS LOGÍSTICOS

8.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DIRECTIVO

NOMBRE DEL PROESIONAL	CARGO	CANT.	DEDICACIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Pedro Alexander Gutiérrez Aguilera	Director de obra	1	50%	63202-82799 QND
Joe Andres Martino Pérez Díaz	Residente de obra	1	100%	25202-181971 CND
Silvestre Ariza Angulo	Profesional en SST	1	100%	25228-77268 CND
Manuel Santiago Díaz Orjuela	Ingeniero Ambiental	1	100%	25260-369062 CND

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Juan Pablo Rodríguez Coronado	Especialista estructural	1	20%	25202-262270 CND
Jefferson Parra Capera	Ingeniero Electricista	1	20%	CN205-68996
Jorge Eduardo Acosta Acosta	Arquitecto Bioclimático	1	30%	25700-63290 CND

Tabla 18 Relación personal administrativo y/o directivo. Fuente: Propia

8.2 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

La sede administrativa se encuentra ubicada en la carrera 14 No. 13 – 76 Barrio Centro del Municipio de Acacias - Meta. Es desde allí que se realiza la coordinación general del proyecto.

9 CONCLUSIONES

- El avance de ejecución de obra alcanzado para el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de marzo al día 31 de marzo del 2024, con las actividades ejecutadas permiten evidenciar un avance mensual del 10.57% y un acumulado correspondiente a 18.94% mensual que representa un total ejecutado a la fecha de $2,256,533,895.55 del valor total inicial del presupuesto para la Etapa II – Ejecución de obra.

Dicho avance en general corresponde a las siguientes: continuación de fundida de estructuras en concreto de manera simultánea en los diferentes bloques o zonas tales como pedestales, vigas de cimentación, muros o columnas y placas de contrapiso, con su respectivo armado y amarre del acero de refuerzo correspondiente de cada estructura de concreto. Además, se inicia en la mayoría de los módulos con las instalaciones que conforman la red sanitaria e hidráulica.

- Cabe resaltar que hasta la fecha del presente informe el porcentaje (%) de avance al cierre del mes de marzo debe ser establecido con base al valor total inicial del proyecto para la Etapa II – Ejecución de obra, es decir sobre $11.912.622.964. Por otra parte, aunque de conformidad con los resultados obtenidos de la Etapa I – Estudios y Diseños el presupuesto de obra indica que el valor total requerido para la ejecución de obra es de $15.999.051.958,11, el cual no puede ser tomado como referencia puesto que dichos recursos adicionales no han sido apropiados por parte del Municipio a los contratos.

- Así las cosas, se avanza de gran manera en la construcción de los elementos estructurales para la cimentación que hace parte fundamental del proceso

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

constructivo para la ejecución eficiente de los diferentes bloques o zonas de conformidad con los diseños del proyecto en general.

De esta manera, y en atención al plan de trabajo presentado se evidenció que para el presente mes se avanza en mayor proporción puesto que las medidas establecidas tales como compras de materiales con antelación, inclusión de personal de obra que mejore el rendimiento, así como también la implementación de jornadas de trabajo extendidas (1 hora adicional al día) permitieron mitigar las actividades de obra que significaban rutas críticas, y con ello cumplir con el porcentaje de avance mensual programado.

- Durante el presente mes, se adelantó el trámite de prorroga necesario derivado a los tiempos extracontractuales que tomaron los procesos de entidades por parte de entidades terceras tales como DIRAF y Ministerio del Interior los cuales afectaron el inicio a la Etapa II – Ejecución de obra, la cual fue otorgada y suscrita entre las partes el día 22 de marzo del 2024 mediante acta modificatoria No. 1 al contrato de obra No. 377 de 2023, documento que hace parte de los anexos en este informe mensual.



ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023
NIT. 901.699.813-1

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

10 ANEXOS - REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Proceso de fundida con autobomba – Muros o columnas en concreto	Visita de seguimiento – Ministerio del Interior
	
Proceso de curado – Placas de contrapiso	Adecuación – Acceso a la obra por zona lateral izquierda sobre la carrera 41
	
Adecuación – Campamento taller para ornamentación	Adecuación zona y/o sitio para acopio de materiales de obra

Tabla 19 Evidencia fotográfico - Avance de obra (Mes Marzo - 2024). Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023

OBJETO: “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META”



INFORME MENSUAL No. 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

CONTROL DE CAMBIOS	
Objeto del Contrato:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".
Tipo de Documento:	Informe Mensual SST No.4
Etapa:	Ejecución de obra
Versión No.	04
APROBACIÓN	
Nombre:	ING. SILVESTRE ARIZA ANGULO
Cargo:	Profesional en SST
Fecha:	31/03/2024
Firma:	
APROBACIÓN INTERVENTORÍA	
Firma:	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVO 7
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 7
4. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 8
5. GENERALIDADES DEL SG-SST 10
5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SGSST 10
10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 18
12. GESTIÓN AMBIENTAL 19
13. CONTROL DE PERSONAL 21
a. Novedades de personal (ingreso, retiros, ausencias e incapacidades) 21
a. Relación de seguridad social dependiente - febrero 2024 21
b. Relación de seguridad social independiente 22
e. Retiro de personal dependiente 26
g. Ausentismos 28
14. REGISTRO FOTOGRÁFICO 29
14.1 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 31
b. GESTIÓN AMBIENTAL 33
14.2 PREOPERACIONAL DE EQUIPOS 34
14.3 ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP 37
15. ANEXOS 38

LISTADO DE TABLAS

Tabla 2 Relación exámenes de ingreso. Fuente: Propia 11

Tabla 3 Relación de charlas preoperacionales SST. Fuente: Propia 13

Tabla 4 Relación de capacitaciones. Fuente: Propia 13

Tabla 5 Relación Permisos de Trabajo. Fuente: Propia 15

Tabla 6 Registro fotográfico - PMT. Fuente: Propia 18

Tabla 7 Relación seguridad social - Personal de obra (Dependiente). Fuente: Propia .. 21

Tabla 8 Relación seguridad social - Personal Administrativo (Independiente). Fuente: Propia 22

Tabla 9 Relación seguridad social - Ingreso Personal Operativo. Fuente: Propia 26

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 4 Punto ecológico. Fuente: Minambiente 21

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Acacias-Meta mediante Decreto N° 001 del 01 de enero de 2022 y posesionado mediante Acta N° 002 del 04 de enero de 2022, delegado para celebrar contratos mediante el Decreto No. 257 del 31 de diciembre de 2014, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** con NIT No. 901.699.813-1, conformado por las empresas BIMCON S.A.S identificada con NIT No. 901.253.373-6, con participación del 70% y por OMICRON DEL LLANO S.A.S, identificada con NIT No. 900.204.854-4, con participación del 30%, con domicilio principal e igualmente para efectos de notificaciones en la Carrera 14 No. 13 -76 Acacias, Meta, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, presentado dentro de la convocatoria el proceso de licitación obra pública en modalidad llave en mano No. OCA-LP-002-2023 cuyo objeto es "**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META**", suscribiendo para ello el CONTRATO DE OBRA No. 377 del 2023 el día 10 de abril de 2023.

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre la fecha de inicio 1 de marzo hasta el 31 de marzo del 2024, lo anterior con el fin de presentar el **INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST No. 4** que hace parte de la ejecución de la Etapa II correspondiente a la Ejecución de Obra, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra N° 377 de 2023 suscrito con el Municipio de Acacias Meta, en donde esta segunda etapa a la presente fecha tiene un valor inicial contratado de ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (**$11.912.622.964**).

2. OBJETIVO

Describir mediante el presente informe las actividades desarrolladas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado con el propósito de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y técnicos, que permiten la protección de sus trabajadores al igual que la atención, satisfacción de las necesidades de nuestro cliente y mejoramiento continuo de la empresa.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Acto subestándar o inseguro:** Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
- **Alerta:** acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
- **Alta Dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.
- **Amenaza:** factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones a sus integrantes e instalaciones
- **Capacitación:** conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa
- **Contingencia:** evento que puede suceder o no suceder, para el cual se debe estar preparado.
- **Control:** acción encaminada a eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias
- **Emergencia:** estado de alteración parcial o total de las actividades de una empresa, ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.
- **Exposición:** Acción de exponer a alguien o algo a los efectos de otros agentes lo cual depende de la cantidad de sustancia o dosis, tiempo de contacto y/o frecuencia.
- **Gestión:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
- **Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional:** Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar la seguridad y salud en el trabajo.
- **Identificación:** Es la acción que permite reconocer los registros y relacionarlos con la actividad involucrada o el proceso del sistema que evidencian.
- **Información:** datos que poseen significado.
- **Manual del Sistema de Gestión:** Documento que especifica el Sistema de Gestión de una organización.

- **Objetivos:** Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
- **Políticas:** Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
- **Proceso:** Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultado.
- **SGSST:** Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- **SST:** Sigla que significa seguridad y salud en el trabajo
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de enfermedad o lesión a las personas, o a una combinación de éstos.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

4. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

Este informe aplica para todo el sistema de gestión y niveles de la organización con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la entidad contratante y normatividad legal vigente encabeza de la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 entre otras actualizaciones vigentes.

RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

- Asegurar que los recursos necesarios para las medidas de seguridad y el sistema de gestión estén disponibles.
- Asegurar que se establezcan la política y objetivos del sistema de gestión, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización.
- Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión con los procesos de negocio de la organización.
- Implementar las recomendaciones aquí previstas conforme a las condiciones y necesidades de cada uno de los proyectos; garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas, autoridades, personal de interventoría, supervisión y demás personas que estén presentes en los frentes de obra u operación de los proyectos.

- Promover el enfoque a procesos, a la mejora continua y el pensamiento basado en riesgos.
- importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión.
- Asegurar de que el sistema de gestión logre los resultados previstos.
- Liderar el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión.
- Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión.
- Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
- Informar al responsable e inspector del SG-SST todo cambio a nivel estructural, físico o actividades que se realicen en los diferentes procesos.

Responsabilidades del Profesional en SST:

- Diseñar, administrar y ejecutar el sistema de gestión de la empresa.
- Identificar los peligros, evaluar los riesgos las actividades de trabajo
- Actualizar la matriz de peligros, establecer medidas de control en conjunto con las áreas y procesos de la organización.
- Realizar seguimiento a los planes de acción.
- Asesorar a la Gerencia en la implementación del sistema de gestión, así como la intervención y prioridad para la prevención y control de los riesgos.
- Verificar que se cumplan las medidas preventivas y correctivas establecidas en los resultados de las inspecciones de seguridad
- Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar el cumplimiento de las medias y acciones adoptadas en su proyecto.
- Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las actividades de obra, operación y mantenimiento.

Responsabilidades de los colaboradores y partes interesadas:

- Cumplir todos los procedimientos del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo establecidos por el CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.
- Informar al CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 sobre cualquier condición de salud que pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo.

- Utilizar las medidas de prevención y protección sean implementadas por CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.
- Reportar oportunamente peligros detectados en el área de trabajo por medio del reporte de actos y condiciones inseguras.
- Participar activamente en las actividades del sistema de gestión en las cuales se vean involucrados.
- Reportar al responsable o inspector del SG-SST todas las condiciones inseguras que identifique al realizar su labor y en el entorno en que se desarrolla en relación contaminación biológica.
- El residente, maestros y ayudantes de obra son responsables de cumplir las directrices descritas en el presente informe y recomendaciones del encargado del SG-SST.

5. GENERALIDADES DEL SG-SST

Consciente de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo SST y consecuente con la reglamentación legal existente en el país, el CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 en cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SGSST; con el objetivo de brindar las mejores condiciones de salud y de trabajo, para el buen desempeño de sus colaboradores y partes interesadas.

El presente documento corresponde al informe mensual de las actividades desarrolladas y aplicadas a los colaboradores en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como lo son la ley 9 de 1979, resolución 1016 de 1983, resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1262 de 2012, decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SGSST

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo como medidas de control el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el periodo del 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024, se realizaron las siguientes actividades:

a. Exámenes de Ingreso

Teniendo en cuenta los peligros, tareas, exigencias físicas y condiciones de trabajo a los cuales estarán expuestos los diferentes colaboradores y en cumplimiento a la Resolución número 2346 de 2007 antes de su incorporación a la empresa, los aspirantes son remitidos para la toma del examen médico de aptitud laboral de ingreso, en el periodo del **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024,** se registraron los siguientes ingresos de personal**:**

FECHA DE INGRESO	PERSONAL INCORPORADO	CLASE
29/02/2024	05 AYUDANTES	DEPENDIENTE
05/03/2024	10 AYUDANTES	DEPENDIENTE
07/03/2024	03 AYUDANTES	DEPENDIENTE
09/03/2024	03 AYUDANTES	DEPENDIENTE
11/03/2024	05 AYUDANTES	DEPENDIENTE
12/03/2024	01 AYUDANTE	DEPENDIENTE
13/03/2024	02 AYUDANTES	DEPENDIENTE
14/03/2024	01 AYUDANTES	DEPENDIENTE
16/03/2024	02 AYUDANTES	DEPENDIENTE
18/03/2024	01 AYUDANTES	DEPENDIENTE
21/03/2024	02 AYUDANTES	DEPENDIENTE
22/03/2024	02 AYUDANTES	DEPENDIENTE

Tabla 1 Relación exámenes de ingreso. Fuente: Propia

b. Inducción de Personal

Una vez vinculado el nuevo trabajador inicia la etapa de inducción a la empresa, puesto de trabajo, así como los riesgos asociados a las actividades a realizar y las directrices del sistema de gestión de la SST, para ello se realizan charlas personalizadas con el personal antes de su ingreso e inicio de labores, dejando constancia de estas (Ver anexo formato inducción).

En el periodo, se realizó inducción a personal operativo que ingresó quienes recibieron información de los siguientes temas:

- Obligaciones frente al sistema de gestión SST.
- Uso de Elementos de Protección Personal.
- Riesgos asociados a la actividad de la construcción.

c. Charlas Pre operacionales y Pausas Activas

Enfatizadas en mitigar, controlar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo; previo al desarrollo e inicio de labores mediante charlas de seguridad diarias con una duración de 5 minutos se dan conocer diferentes temas en materia de seguridad y salud en el trabajo que hacen parte del programa de capacitaciones.

De igual manera se desarrollaron ejercicios de Calistenia y estiramiento antes de iniciar labores que ayudan a reducir la fatiga laboral, a prevenir lesiones o trastornos osteomusculares, a los colaboradores.

En estas actividades asistió el personal operativo (de la cual se deja registro de asistencia diaria (Ver anexo control de asistencia).

FECHA DE CHARLA	TEMA	N° PARTICIPANTES
26/02/2024	PREVENCION Y LECCION EN LA COLUMA	32
28/02/2024	ORDEN Y ASEO	11
01/03/2024	RIESGO LOCATIVO	20
04/03/2024	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD	25
06/03/2024	TRABAJO EN ALTURA	13
08/03/2024	RIESGO LOCATIVO	24
11/03/2024	CONCENTRACION EN EL ENTORNO LABORAL	27
13/03/2024	REVISION DE EPP	25
15/03/2024	PRECAUCION EN EL AREA DE TRABAJO	12

18/03/2024	PRECAUCION VIAL	32
20/03/2024	RECOMENDACIÓN EN ASEO PERSONAL Y BAÑO	25
22/03/2024	POLITICA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PROGRAMACION ASEO GENERAL	25

Tabla 2 Relación de charlas preoperacionales SST. Fuente: Propia

d. Capacitación

Se realiza una reunión con el personal de obra con el fin de reforzar los conocimientos en seguridad y salud en el trabajo haciendo énfasis en promover la salud, detectar riesgos y prevenir accidentes laborales.

FECHA DE CAPACITACION	TEMA	N° PARTICIPANTES
23/03/2024	CAPACITACION A INTEGRANTES DEL NCOPASST	5

Tabla 3 Relación de capacitaciones. Fuente: Propia

Registro de asistencia (ver anexo control de asistencia).

e. Entrega y cambio de dotación o elementos de protección individual

Conforme al Art.230 SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015.

Se revisa el suministro por parte del contratista a sus operarios la dotación del vestido y el calzado necesario para el normal desarrollo de las labores de trabajo.

f. Inspección de dotación Elementos de protección personal mensual

Se realiza la correspondiente inspección semanal a los elementos de protección individual entregado al personal de la obra, dicha inspección fue realizada en el formato “Inspección de dotación y elementos de protección personal (EPP’S)” por el inspector de seguridad y salud en el trabajo quien a través de observación directa verifica las

condiciones y estado de estos que permitan garantizar la seguridad para los colaboradores en el desarrollo de las actividades. (Ver Anexo Inspección de EPP).

g. Instalación e Inspección de botiquín y equipos de emergencia

Garantizando las actividades tendientes a prestar la primera atención o primeros auxilios a los trabajadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias, se realizó la instalación de un botiquín tipo b con su respectiva dotación, equipo contra incendios (Extintor), una camilla rígida tipo Fel.

Se realiza la correspondiente inspección mensual al botiquín y equipos de emergencia asignados a las instalaciones de la obra, dicha inspección fue realizada en el formato correspondiente por el inspector de seguridad y salud en el trabajo quien verifica las condiciones, vigencia, orden y aseo que permitan garantizar la utilidad de estas a la hora de prestar la primera atención o primero auxilios a los trabadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias. (Anexo formato de inspección de extintor, botiquín y camilla).

h. Análisis de Trabajo Seguro - ATS

Los ATS se realizarán semanal o diariamente para analizar los riesgos y peligros a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores en las actividades no rutinarias y rutinarias, se realizarán inspecciones en los diferentes puestos de trabajo, inspección de equipos, elementos de protección personal entre otros, que servirán como insumo para para implementar medidas de control para minimizar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.

En el periodo se realizaron **CUATRO (04)** ATS's, debido a las actividades recurrentes. (Anexo formatos ATS).

i. Permisos de trabajo

Dependiendo de la complejidad de las actividades en conjunto identificamos, verificamos y autorizamos las diferentes tareas en obra con el fin de tener claro los riesgos y peligros a los cuales están expuestos, así mismo se informa la viabilidad, suspensión o culminación de la actividad, así mismo se recomienda el uso de elementos de protección adecuados y correctos para dicha tarea y las medidas de control para cada actividad.

En el periodo se formalizaron **los siguientes** permisos de trabajo (anexo formatos permisos de trabajo)

TIPO DE PERMISO	FECHA	CANTIDAD
TRABAJO GENERAL	26/02/2024 AL 02/03/2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	26/02/2024 AL 02/03/2024	1
TRABAJO EN ALTURA	29/02/2024 AL 02/03/2024	1
TRABAJO GENERAL	04/03/2024 AL 09/03/2024	1
TRABAJO DE EXACAVACION	04/03/2024 AL 08/03/2024	1
TRABAJO EN ALTURA	04/03/2024 AL 09/03/2024	1
TRABAJO GENERAL	11/03/2024 AL 16/03/2024	1
TRABAJO EXCAVACION	12/03/2024 AL 16/03/2024	1
TRABAJO EN ALTURA	11/03/2024 AL 16/03/2024	1
TRABAJO GENERAL	18/03/2024 AL 23/03/2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	18/03/2024 AL 23/03/2024	1
TRABAJO EN ALTURA	18/03/2024 AL 18/03/2024	1
TRABAJO ELECTRICO	19/03/2024	1

Tabla 4 Relación Permisos de Trabajo. Fuente: Propia

j. Actualización del MEDEVAC

Para ello se realiza la recolección de información y datos básicos del personal tales como nombres y apellidos, número de documento de Identidad, Numero de celular del trabajador, tipo de sangre, número de teléfono y contacto de un familiar en caso de eventualidad; esta información reposa en los registros informativos que están ubicadas en el campamento en obra. (Ver anexo MEDEVAC)

k. Señalización y demarcación de áreas de trabajo

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales en la vía o en las zonas aledañas, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad.

9.PLAN MANEJO DE TRANSITO

Con este plan de manejo de Transito se da cumplimiento al Decreto 145 de 2015, y al capítulo 4 “MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL 2015”, con el cual se dispone la siguiente

reglamentación para el manejo del tránsito vehicular y peatonal permitiendo lograr al máximo la reducción de los niveles de tráfico vehicular actual que presenta la vía, la cual se verá afectada quizás por la presencia de los vehículos de carga.

En los siguientes numerales se describen las características principales que se implementaron por el mes de enero:

9.1 CIERRE DE VIAS

Se hace cierre parcial de la vía de acceso a la obra para dar entrada a los equipos tipo maquinaria pesada para realizar de terraceo y descapote del previo.

Para cumplir con el PMT se implementaron las siguientes actividades para el control de ingreso y salida de la maquinaria:

Señalización del punto de acceso a la obra para que sea conocimiento general y se designó para dirigir el tráfico para garantizar el bienestar de los transcendentes y el personal de obra.

9.2 MANEJO Y DESVIO DE PEATONES:

De acuerdo a las actividades programadas la cual se intervino dentro del previo y el tráfico de vehículos y el tráfico de peatones, no fue necesario la implementación de la señalización.

9.3 MANEJO Y DESVIO TRANSPORTE PUBLICO:

Se plantea esta opción, pero el flujo vehicular es minino por el área, no se implementó ninguna actividad.

9.4 MANEJO Y DESVIO DE TRANSPORTE PARTICULAR:

Durante el ingreso y salida de los vehículos de maquinaria pesada se realizó un control con una persona asignada para asegurar el flujo de vehículos particulares que es relativamente bajo.

9.5 MANEJO Y DESVIO DE TRANSPORTE DE CARGA:

Se realizó el control y seguimiento de personal contratista de maquinaria pesada de las cuales ingresaron al área de construcción del **CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023**, durante el desarrollo de las actividades realizadas se llevaron las siguientes acciones y medidas:

- Supervisión al ingreso del operario y maquinaria constatando su documentación.

- Realización de inducción y compromiso con el sistema de SST.
- Compromiso de asistir obligatoriamente a las charlas de seguridad, previo al inicio de las actividades
- Realización de permisos de trabajo.

A continuación, se enuncian los equipos que intervinieron en el periodo:

a. Nombre de Equipo: Retroexcavadora.
   Tipo. Construcción
   Línea: 410J
   Marca: JHON DERE
   MODELO: 2009
   Actividades realizadas: Terraceo y nivelación del área de construcción, realización de cubrir huecos zapatas
   Para estas actividades se realizaron rutinas de supervisión en el cumplimiento de la seguridad, en el ingreso de la máquina y en las actividades implementando la respectiva señalización de las áreas.
b. Nombre de Equipo: MIXER
   Tipo: Mixer
   Marca: Mack
   Actividades realizadas: Transporte y descargue de concreto para área de construcción zapatas.

Se realiza rutinas de supervisión en el cumplimiento de la seguridad, en el ingreso de la máquina y en las actividades, aislando el área de trabajo

Se anexan evidencias fotográficas:










Tabla 5 Registro fotográfico - PMT. Fuente: Propia

10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante el periodo del **01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024** se presentaron las siguientes actividades complementarias:

- ✓ Se realiza inducción y recorrido a personal nuevo.
- ✓ Se realizan inspecciones de todas las áreas de la obra para mirar los puntos que se deben tener en cuenta para señalización.
- ✓ Se continúa organizado el cierre perimetral con el fin de evitar eventualidades como medida de prevención garantizando la seguridad de los peatones y visitantes.
- ✓ Se realizan inspecciones diarias de las excavaciones manuales, garantizando la seguridad de los trabajadores.
- ✓ Garantizando el bienestar de los colaboradores se instala un punto de hidratación.
- ✓ Al finalizar cada jornada de trabajo se hace una limpieza general y cada vez que se requiera se recogerán los desperdicios o basura presentes en el sitio de obra y se disponen en las canecas para el manejo de los residuos comunes.

11. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

El **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** contará con un plan de respuesta ante emergencias, que ofrecerá los lineamientos de actuación para atender las posibles emergencias que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades.

- **Punto de encuentro**

Se cuenta con un punto de encuentro totalmente identificado por todos los colaboradores del que han recibido el aviso de evacuación en su zona.

- **Rutas de evacuación y salida de emergencia**

Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar eventualidades como medida de prevención los ayudantes de administración realizan la instalación de la Señalización y demarcación de las diferentes áreas críticas de trabajo y respectiva ruta de evacuación.

12. GESTIÓN AMBIENTAL

- **Jornada de Aseo**

Se realizan jornadas de aseo semanal y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra.

Se cuenta con un punto ecológico en los dos frentes de obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

- **Disposición de residuos**

Se realiza semanalmente jornadas de orden y aseo, cuya finalidad fue recoger los residuos que encontramos en la obra, tales como (papel de cemento, geotextil dañado, cinta de señalización dañada, botellas plásticas).











Se clasificarán los residuos domésticos, industriales y especiales, los residuos son llevados a un lugar o punto ecológico para que sean dispuestos por la empresa prestadora del servicio del municipio.

El punto ecológico es la zona especial claramente demarcada y señalizada, para incentivar, motivar y sensibilizar a las personas a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, la separación de residuos en la fuente será más fácil, los colores a usar serán los mismos. Los colores son:

- **Blanco:** residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Negro:** residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.
- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc.



Ilustración 1 Punto ecológico. Fuente: Minambiente

13. CONTROL DE PERSONAL

a. Novedades de personal (ingreso, retiros, ausencias e incapacidades)

a. Relación de seguridad social dependiente - febrero 2024

#	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Patrocinio Vásquez Ruiz	17328844	Ejero	Salud total	Colpensiones	Sura
2	Luis Antonio Molina Castro	17312984	Maestro	Cajacopi	Colpensiones	Sura

Tabla 6 Relación seguridad social - Personal de obra (Dependiente). Fuente: Propia

b. Relación de seguridad social independiente

#	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Joe Andrés Martino Pérez Díaz	86082603	Ingeniero Residente	Sanitas	Porvenir	Positiva
2	Eduar Arbey Ortiz	86078482	Ingeniero Auxiliar	Sanitas	Colpensiones	Colpatria
3	Vidal Fernando Bejarano Montenegro	18224618	Operario Volqueta	Famisanar	Colfondos	Sura
4	Víctor Manuel Pérez Aguirre	17342873	Operario Retro	Nueva EPS	Porvenir	Sura
5	Robinson Escobar Daza	1123512948	Topógrafo	Nueva EPS	Ninguna	Colfondos
6	Luis E. Benavides	19416407	Nivelador	Sanitas	Ninguna	Sura
7	Silvestre Ariza Angulo	9527938	Profesional SST	Compensar	Colpensiones	Colpatria
8	Karol Valentina Vanegas Patiño	1006558861	Aux SST	Sanitas	Porvenir	Sura
9	Daniel Felipe Méndez Santos	1112139691	Aux Administrativo	Nueva Eps	Porvenir	Sura
10	Brayan Stiven Redondo Ocampo	1006779799	Aux Almacenista	Nueva Eps	Sura	Porvenir
11	Luis Antonio Piñero Pino	5471061	Almacenista	Sanitas	Sura	Porvenir

Tabla 7 Relación seguridad social - Personal Administrativo (Independiente). Fuente: Propia

c. Ingresos dependientes

#	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP
1	CRISTIAN DAVID POSSO MARTINEZ	1070816550	Ayudante	Famisanar	Sura	Porvenir
2	MARTHA MARIA MARTINEZ ZUÑIGA	10073808156	Ayudante	Nueva EPS	Sura	Protección
3	DANIEL JOSE POSSO MARTINEZ	1070810587	Ayudante	Nueva EPS	Sura	Protección
4	DAIMER DARIOS AVILA	1003065274	Ayudante	Sanitas	Sura	Porvenir
5	BRAYAN STIVEN REDONDO OCAMPO	1006779799	Auxiliar almacenista	Nueva EPS	Sura	Porvenir
6	JESUS EMILIO RUIZ MENESES	76308812	Ayudante	Sanitas	Sura	Colpensiones

7	YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	Ayudante	Cajacopi	Sura	Porvenir
8	YILBER ADONIAS PRIETO CASTILLO	1122118898	Ayudante	Sanitas	Sura	Porvenir
9	JAMIS DEYS MIRANDA CRUZ	1063303655	Ayudante	Famisanar	Sura	Porvenir
10	JEISON FERNEY URUEÑA VARGAS	1006780233	Ayudante	Capital salud	Sura	Colpensiones
11	JOHAN SEBASTIAN VELANDIA	1006863758	Ayudante	Capital salud	Sura	Colpensiones
12	JUAN PABLO BELTRAN	1006873762	Ayudante	Capital salud	Sura	Porvenir
13	WILLIAM DARIO VALDEZ	1112763604	Ayudante	Sanitas	Sura	Porvenir
14	JAIRYTAH JEOVANNY LIZCANO CRUZ	86058910	Ayudante	Nueva EPS	Sura	Protección
15	JHONATAN SANCHEZ CARDENAS	1121828478	Ayudante	Salud total	Sura	Porvenir
16	CARLOS HERNANDO SANCHEZ TAMAYO	91323272	Ayudante	Famisanar	Sura	Porvenir
17	FABIAN ANDRES CASTILLO VILLAR	1001271237	Ayudante	Famisanar	Sura	Protección
18	ORLANDO BARRERA	4272180	Ayudante	Famisanar	Sura	Colpensiones
19	PATROCINIO VASQUEZ RUIZ	17328844	Ayudante	Salud Total	Sura	Colpensiones
20	EMILCE EUGENIA GONZALEZ MARTIN	1120362537	Ayudante	Capital Salud	Sura	Porvenir
21	YULIAN ARLEY REYES	8102467	Ayudante	Sanitas	Sura	Colpensiones
22	FABIAN ANDRES REY NIÑO	1122118780	Ayudante	Capital Salud	Sura	Porvenir
23	RICHARD MORENO GUIZA	17418711	Ayudante	Capital Salud	Sura	Colfondos
24	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Oficial	Sanitas	Sura	Colpensiones
25	YEISON PAEZ MARQUEZ	86071378	Oficial	Sanitas	Sura	Colpensiones
26	MAURICIO HERRERA	1121838357	Oficial	Capital Salud	Sura	Colpensiones
27	LUIS FERNANDO DAZA CUBILLOS	93461815	Maestro	Famisanar	Sura	Protección

28	BRAYAN ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ	1122142788	Ayudante	Famisanar	Sura	Protección
29	BRAYAN ALEXANDER REYES CHAMORRO	1112530258	Ayudante	Nueva Eps	Sura	Porvenir
30	GUILLERMO ALFONSO ALVAREZ GARZON	17418222	Ayudante	Sanitas	Sura	Colpensiones
31	JOSE ALEJANDRO MORALES ARDILA	1120558199	Ayudante	Nueva Eps	Sura	Porvenir
32	DANIEL DAVIAN BARRETO MARTINEZ	1122144566	Ayudante	Sanitas	Sura	Protección
33	YORMAN YARDLEY PRIETO CASTILLO	1122117187	Ayudante	Nueva Eps	Sura	Porvenir
36	ALDEMAR ALONSO HUERTAS	1022931193	Ayudante	Sanitas	Sura	Colfondos
37	JAIRO ARDILA LOPEZ	1105780471	Ayudante		Sura	Proteccion
38	JULIAN DAVID VALENCIA POLANIA	1122145798	Ayudante	Nueva Eps	Sura	No se alcanzó afiliar
39	JEOVANNY TRUJILLO HUERTAS	691452315	Ayudante	Digsa	Sura	Pensionado
40	JORGE ARIEL SEFURA DUEÑA	1120120225	Ayudante	Famisanar	Sura	No se alcanzo afiliar
41	FABIAN ALEJANDRO BAJICA FAJARDO	1121830346	Ayudante	NUEVA EPS	Sura	No se alcanzó afiliar
42	HAIVER JIMENEZ GONZALES	1121918539	Ayudante	FAMISANAR	Sura	Porvenir
43	JOSE EBERARDO MERCHAN JIMENEZ	192912435	Ayudante	SALUD TOTAL	Sura	Porvenir
44	NICOLAS SANCHEZ CARDENAS	1121628477	Ayudante	SALUD TOTAL	Sura	No se alcanzo afiliar
45	JOSE SANTA HERMES	17410829	Ayudante	Salud total	Sura	Porvenir

46	JULIAN ESTEBAN VALENCIA CASTILLO	1010002099	Ayudante	FAMISANAR	Sura	No se alcanzo afiliar
47	JUAN CAMILO VARON	1122117182	Ayudante	SALUD TOTAL	Sura	Proteccion
48	SANTIAGO VERA	1015469595	Ayudante	COMPENSAR	Sura	Proteccion
49	DILMER SANTIAGO LOPEZ	10071252050	Ayudante		Sura	Porvenir
50	ROQUE DAVID ARGEL URRUTIA	78106815	Ayudante	FAMISANAR	Sura	Porvenir
51	FERNEY RUIZ FONSECA	86045693	Ayudante	SALUD TOTAL	Sura	Porvenir
52	HERNAN ROMERO MUÑOZ	458233	Ayudante	NUEVA EPS	Sura	Proteccion
53	ANDRES FELIPE BARBA ALBIADEZ	1005184724	Ayudante	NUEVA EPS	Sura	Nose alcanzo afiliar
54	DAIRON OVER CAMARGO PINEDA	15363920	Ayudante	SALUD TOTAL	Sura	Porvenir
55	EDUIS ENRIQUE FLOREZ FLOREZ	1072254162	Ayudante	CAJACOPI	Sura	Colfondos
56	CARLOS ARTURO HEREDIA	86008884	Ayudante	FAMISANAR	Sura	Colfondos
57	JULIAN CAMILO LOPEZ PINILLA	1122507158	Ayudante	SANITAS	Sura	Porvenir
58	ALEXANDER MARQUEZ	1143272145	Ayudante	NUEVA EPS	Sura	Colpensiones
59	BLADIMIR CORDILLO PEÑALOZA	17286352	Ayudante	CAPITAL SALUD	Sura	Nose alcanzo afiliar
60	MAURICIO STIVEN SARMIENTO	1006778577	Ayudante	CAJA COPI	Sura	No se alcanzo afiliar
61	HIPOLITO DIAZ QUIROGA	782829	Ayudante	CAPITAL SALUD	Sura	Colpensiones
62	JOSE LIBARDO DIAZ QUIROGA	7792700	Ayudante	CAPITAL SALUD	Sura	Porvenir
63	RUBEN CASALLAS PACHON	7843636	Ayudante	CAPITAL SALUD	Sura	Porvenir

64	JUAN DAVID SUAREZ	1117519256	Ayudante	SALUD TOTAL	Sura	Colfondos
65	WINDER ALFONSO OVALLE ESCAMILLA	1122136601	Ayudante	NUEVA EPS	Sura	Colfondos
66	JHONATAN DAVID LOPEZ GARCIA	1192719989	Ingeniero electrico	FAMISANAR	Sura	Proteccion
67	HERMAN LOPEZ	79863051	Ayudante	SANITAS	Sura	Colpensiones
68	ENOC ESPEJO CAMPO	1048554558	Ayudante	COMPENSAR	Sura	Porvenir
69	JEFERSON VARGAS CASTILLO	10053323202	Ayudante	SANITAS	Sura	Porvenir
70	DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ	1006777132	Ayudante	CAJA COPI	Sura	No se alcanzo afiliar
71	FREEMAN ANDRES CASTILLO	1020405869	Ayudante	FAMISANAR	Sura	Porvenir
72	ANDRES ALVARO ALENCAR LANA	1122142523	Ayudante	SALUD TOTAL	Sura	Porvenir
73	JOSE ALFONSO MURCIA MENDEZ	1125878909	Ayudante		Sura	Colpensiones
74	ANDRES HERNANDO ORDOÑEZ ALARCON	7247119	Ayudante	SALUD TOTAL	Sura	Colpensiones
75	JOSE DOMINGO FORERO AVILA	86078089	Ayudante	SALUD TOTAL	Sura	Porvenir
76	LUIS MIGUEL HERNANDEZ PEDRAZA	1006776248	Ayudante	Salud total	Sura	Porvenir
77	ALBERNEY AVILA ARROYO	1003065221	Maestro	Salud total	Sura	Porvenir

Tabla 8 Relación seguridad social - Ingreso Personal Operativo. Fuente: Propia

d. Ingresos independientes

No se presentaron ingresos independientes en el periodo.

e. Retiro de personal dependiente

NOMBRES Y APELLIDOS	INGRESO	RETIRO
JHON GUILLERMO ORTIZ GUTIERREZ	12/12/2023	08/03/2024
LUIS MIGUEL HERNANDEZ PEDRAZA	22/01/2024	29/02/2024
RICARDO ARANGO CASTILLO	26/01/2024	05/03/2024
YORMAN YARDLEY PRIETO CASTILLO	20/01/2024	05/03/2024
CARLOS HERNANDO SANCHEZ TAMAYO	05/02/2024	02/03/2024
YILBER ADONIAS PRIETO CASTILLO	19/02/2024	29/02/2024
JULIAN DAVID VALENCIA POLANIA	29/02/2024	29/02/2024
JORGE ARIEL SEFURA DUEÑA	29/02/2024	29/02/2024
FABIAN ALEJANDRO BAJICA FAJARDO	29/02/2024	29/02/2024
NICOLAS SANCHEZ CARDENAS	05/03/2024	05/03/2024
JULIAN ESTEBAN VALENCIA CASTILLO	05/03/2024	05/03/2024
ANDRES FELIPE BARBA ALBIADEZ	09/03/2024	09/03/2024
BLADIMIR CORDILLO PEÑALOZA	11/03/2024	16/03/2024
MAURICIO STIVEN SARMIENTO	11/03/2024	16/03/2024
DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ	07/03/2024	20/03/2024
MARTHA MARIA MARTINEZ ZUÑIGA	15/02/2024	18/03/2024
FREEMAN ANDRES CASTILLO	16/03/2024	21/03/2024

f. Retiro de personal independiente

No se presentaron retiros de personal independiente durante el periodo.

g. Ausentismos

Enfermedad General

No se presentaron casos por enfermedad general de origen común.

Accidente trabajo

No se presentaron casos por accidente de trabajo en el periodo.

Enfermedad Profesional

No se presentaron casos de enfermedades profesionales en el periodo.

Ausentismo Por Enfermedad Común

1. José Libardo Diaz Quiroga
2. Alexander Márquez
3. Jaisson Páez Márquez (Anexo - evidencia incapacidad)

Ausentismo Sin Justificar Causas

1. Brayan Alexander Ruiz Rodríguez
2. Fabian Andres Villar
3. Jeison Ferney Urueña
4. Daniel Davian Barreto

14.REGISTRO FOTOGRÁFICO

INDUCCIONES	
	
	
	
Se realizan inducción de acuerdo a los ingresos de personal.	

CHARLAS - CALISTENIA	
	





Se realizan ejercicios de calistenia durante la charla con el personal de obra.

SEÑALIZACIÓN SST







La señalización como herramienta extremadamente útil la cual puede evitar accidentes, se mantienen las áreas debidamente señalizadas y divulgadas a todos los colaboradores y se educa para que las cuiden y no las retiren.

CAPACITACIONES

- CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES INTEGRANTES COPASST




Se realizó la socialización y capacitación a los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.

14.1 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

ESTACIÓN DE EMERGENCIA	
	
	

El **CONSORCIO POLICIA - ACACIAS 2023** cuenta con un punto de primeros auxilios el cual contiene camilla, botiquín de primeros auxilios.

LABORES SEGURAS Y OPERARIOS CON SUS EPP	
	
	
	






Se realizan las diferentes actividades de obra programadas de manera segura y en cumplimiento con la implementación de los respectivos EPP.

b. GESTIÓN AMBIENTAL

PUNTO ECOLÓGICO

Se realiza aseo dejando la obra totalmente limpia, así mismo se clasifican residuos aprovechables y los de disposición final.

14.2 PREOPERACIONAL DE EQUIPOS

PREOPERACIONAL – ARNES	
	
ESTADO	Bueno

PREOPERACIONAL – PLACA COMPACTADORA “RANA”	
	
ESTADO	Bueno
MARCA	SUMY, POWER MASTER
MODELO	SUMY
SERIE	DD10230814R,

PREOPERACIONAL – TALADRO MANUAL	
	
ESTADO	Bueno
MARCA	SUMY

MODELO	178F
SERIE	KDP30-2304020

PREOPERACIONAL – TRONZADORA	
	
ESTADO	Bueno
MARCA	BOSCH
MODELO	GC200
SERIE	SIX004062342

PREOPERACIONAL – RETROEXCAVADORA	
	
	

	
ESTADO	Bueno
MARCA	CATERPILLAR
MODELO	RETROCAT 430D

PREOPERACIONAL – CORTADORA MANUAL	
	
ESTADO	Bueno
MARCA	TRUPER
SERIAL	SMAN93

PREOPERACIONAL – VIBROCOMPACTADOR	
	
ESTADO	BUENO
MARCA	BOSCH
SERIAL	GVC20-EX

14.3 ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

- ANEXO - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

15.ANEXOS

- FORMATOS INDUCCION, CHARLAS Y CAPACITACION
- FORMATO ATS
- FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA
- FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES
- FORMATO MEDEVAC
- FORMATO DE INSPECCION HIGIENE Y SEGURIDAD
- FORMATO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
- FORMATO PREOPERACIONAL EQUIPOS
- FORMATO PREOPERCIONAL RETROEXCAVADORA
- FORMAYO INSPECCION PREOPERACINAL EQUIPOS CONTRA CAIDAS/
- FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPOS
- FORMATO TRABAJO GENERAL
- FORMATO PERMISO TRABAJO EN ALTURAS
- FORMATO PERMISO TRABAJO EXCAVACION
- FORMATO PERMISO TRABAJO ELECTRICO
- DOCUMENTACION VICTOR MANUEL PEREZ OPERARIO
- EVIDENCIA INCAPACIDAD
- PLANILLAS DE SEGURIDAD TRABAJADORES
- ACTA DE REUNION COPASST
- COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
- FORMATO DE AUTOREPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
- CERTIFICADOS DE ALTURA



SILVESTRE ARIZA ANGULO

INGENIERO INDUSTRIAL

M.P. 25228-77268

ESP. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LICENCIA No. 3902 del 14/08/2020 SDS

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INDUCCION - 26CAP

CIUDAD	Acacias		FECHA	29-02-24

TEMASDE LA INDUCCION: Generalidades de SST, Politica de SSt, EPP, Examenes medicos ocupacionales, Procedimiento para el reporte de A.T., Procedimiento de nalisis de ytrabajo seguro ATS, Planes de emergencia, Que hacer en caso de emergencia. COPASST, CCL,

FIRMO CONSTANCIA QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECISDOS EN SL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST., Y POR LO TANTO ME REPONSABILIZO DE APLICAR DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	CARGO	FIRMA
Julian David Palencia Polanco.	1.122.145.798	obrero	
Yohamy Trujillo.	9145 2315	obrero	
FABIAN ALEJANDRO. G.	1121830.346.	obrero.	FABIAN A.
JOYCE MELISSA OCHOA	1122120265	ayuda	
Javier Jimenez Gonzalez	1.121.916.539	Oficial	

NOMBRE EJECUTOR FIRMA CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INDUCCION - 26CAP

CIUDAD	Acacias		FECHA	05-03-24

TEMASDE LA INDUCCION: Generalidades de SST, Politica de SSt, EPP, Examenes medicos ocupacionales, Procedimiento para el reporte de A.T., Procedimiento de nalisis de ytrabajo seguro ATS, Planes de emergencia, Que hacer en caso de emergencia. COPASST, CCL,

FIRMO CONSTANCIA QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECISDOS EN SL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST., Y POR LO TANTO ME REPONSABILIZO DE APLICAR DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	CARGO	FIRMA
Hermes Jose Santa	17410829	obrero	
Julian Esteban valencia Castillo	1010002099	obrero	Julian valencia
Santiago Andres vera Remicio	1.015.469.595	Obrero	Santiago V.
Juan Camilo Baron Corredor	1122777782	Ayudante obra	
Nicolás Sanchez cardenas	1121828477	obrero	
Jose Melchor Jiraldez	1192912435	OBRERO	Jose Melchor.
Dilmer Santiago Lopez	1071252050	Ayudante	Santiago Lop
Eduis Flores	1071254162	Oficial Herrero	
Oscar Cerrisco	15663920	HIERRO	
Roque David Arcia	78106815	OF	Roque Arc

Silvestre Anjoa — NOMBRE EJECUTOR — FIRMA — 9527938 — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INDUCCION - 26CAP

CIUDAD			FECHA	11-03-2024

TEMASDE LA INDUCCION: Generalidades de SST, Politica de SSt, EPP, Examenes medicos ocupacionales, Procedimiento para el reporte de A.T., Procedimiento de nalisis de ytrabajo seguro ATS, Planes de emergencia, Que hacer en caso de emergencia. COPASST, CCL,

FIRMO CONSTANCIA QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECISDOS EN SL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST., Y POR LO TANTO ME REPONSABILIZO DE APLICAR DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	CARGO	FIRMA
MOISES SEBASTIAN ARENAS	1.079032637	Ayudante	
DIANA DIMIR GORDILLO PEÑALOZA	17-286-352	AYUDANTE	
Yhendy MOPEZ	1143272145	AYUDANTE	
Mauricio Steven Sarmiento Fortan	1006778577	Ayudante	
Julian Camilo Lopez Pinilla	1122507158	Ayudante	

Salvador Arenas — NOMBRE EJECUTOR

FIRMA

1057428 — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INDUCCION - 26CAP

CIUDAD	Acacias		FECHA	12-03-24

TEMASDE LA INDUCCION: Generalidades de SST, Politica de SSt, EPP, Examenes medicos ocupacionales, Procedimiento para el reporte de A.T., Procedimiento de nalisis de ytrabajo seguro ATS, Planes de emergencia, Que hacer en caso de emergencia. COPASST, CCL,

FIRMO CONSTANCIA QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECISDOS EN SL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST., Y POR LO TANTO ME REPONSABILIZO DE APLICAR DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	CARGO	FIRMA
Jose Daniel vega lopez	77220386	Ayudante	
Diayan Stuch Helicia castillo	1006701251	Ayudante	

Sebastian Aya — FIRMA — 1057598
NOMBRE EJECUTOR — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INDUCCION - 26CAP

CIUDAD	Acacias		FECHA	14-03-2024

TEMASDE LA INDUCCION: Generalidades de SST, Politica de SSt, EPP, Examenes medicos ocupacionales, Procedimiento para el reporte de A.T., Procedimiento de nalisis de ytrabajo seguro ATS, Planes de emergencia, Que hacer en caso de emergencia. COPASST, CCL,

FIRMO CONSTANCIA QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECISDOS EN SL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST., Y POR LO TANTO ME REPONSABILIZO DE APLICAR DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	CARGO	FIRMA
[illegible]	1,122,178,482	[illegible]	

Silvestre Ayala — NOMBRE EJECUTOR | [signature] — FIRMA | 9527178 — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INDUCCION - 26CAP

CIUDAD	Acacias		FECHA	18-03-24

TEMASDE LA INDUCCION: Generalidades de SST, Politica de SSt, EPP, Examenes medicos ocupacionales, Procedimiento para el reporte de A.T., Procedimiento de nalisis de ytrabajo seguro ATS, Planes de emergencia, Que hacer en caso de emergencia. COPASST, CCL,

FIRMO CONSTANCIA QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECISDOS EN SL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST., Y POR LO TANTO ME REPONSABILIZO DE APLICAR DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	CARGO	FIRMA
Winder A Ovalle Escamilla	1122136601	Obrero	

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INDUCCION - 26CAP

CIUDAD			FECHA	21-03-24

TEMASDE LA INDUCCION: Generalidades de SST, Politica de SSt, EPP, Examenes medicos ocupacionales, Procedimiento para el reporte de A.T., Procedimiento de nalisis de ytrabajo seguro ATS, Planes de emergencia, Que hacer en caso de emergencia. COPASST, CCL,

FIRMO CONSTANCIA QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECISDOS EN SL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST., Y POR LO TANTO ME REPONSABILIZO DE APLICAR DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	CARGO	FIRMA
andres elencar	1.125878909	ayudante	
jose Alfonso Murcia Mendez	7247179	Oficial	

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INDUCCION - 26CAP

CIUDAD			FECHA	22-03-24

TEMASDE LA INDUCCION: Generalidades de SST, Politica de SSt, EPP, Examenes medicos ocupacionales, Procedimiento para el reporte de A.T., Procedimiento de nalisis de ytrabajo seguro ATS, Planes de emergencia, Que hacer en caso de emergencia. COPASST, CCL,

FIRMO CONSTANCIA QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECISDOS EN SL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST., Y POR LO TANTO ME REPONSABILIZO DE APLICAR DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	CARGO	FIRMA
Andres Ordoñez	86078089	Soldador	Andres
Jose Domingo Fotero	79988233	auxiliar	

NOMBRE EJECUTOR FIRMA CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	26-02-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:	Prevencion y leccion de la columna		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Julia Rico	51024167	
Fabian Andres Dey	1122187890	
Aldemar Aurelio.	1.022.727.193	
Richard Moreno G.	7747837	
Andres Castillo	1001271237	
Yorman Prieto castillo	1122117187	
Luis Daza	93461815	Luis Daza
Emilse Gonzalez Martin	1120362537	Emilse Gonzalez
[illegible]	1003041152	
Carlos Sanchez	91323272	
Brayan Stiven Rebolledo Ocampo	1006774799	
brayan [illegible]	1122146788	
Jesus Ruiz	76308872	
Jhonatan Sanchez	1121828478	
Martha Martinez	1073808156	
[illegible]	1.003065271	
David José Posso M.	1070810587	
Cristian Ocsi-16	1070816750	
[illegible]	1063303655	
Guillermo Alvarez	1744822	
Daimer Avila Arcila	1003052714	
Juan Pablo Beltran	1006873762	Juan Pablo
Sebastian valencia	1006861758	Sebastian
Jose Alejandro M	1120558189	Alejandro M.
William y Dario Valdes	1'112.763.604.	
Jaime Acosta Lopez	1105780471	
Jeison Urueña	1006780233	Jeison Urueña
Arango Castillo Ricardo	1124994764	
Gilber Prieto Castillo	1122118898	
Pallares	77298544	
Jhon G Ortiz	79252022	
Edwin Paez		

NOMBRE DEL EJECUTOR | FIRMA | CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	27-02-24	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:			

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Andres Castillo	1001271237	
Jesus Ruiz	76308.812	
[illegible]	91024461	
Operador cámaras	1121828478	
Jhon G Ortiz	79859922	
Carlos Sanchez	91327727	
Jorman Prieto Castillo	1122117187	
Brayan Ortiz	1121142988	
Jeovanny Linares	86058910	
Aldemar Huertas	1.022937793	Aldemar Huertas
Emilse Gonzalez M.	1120362537	Emilse Gonzalez

Silvestre Jaramillo A. — NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

952788 — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	28-02-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	consorcio Policia

TEMA CAPACITACION: Orden y Aseo

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Emilse Gonzalez	1120362537	Emilse Gonzalez
Luis A Pinzon	5471061	
Jeovanny Lizcano	8605816	
Alvaro Huertas	7.222.927 113	
Andres Castillo	1001/27/237	
Edwin Puez		
Patrocinio Vasquez		
Yeison Puez		
Jose Morales		
Brayan Reyes		

Silvestre Ruiz
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	29-02-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	
TEMA CAPACITACION:			

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Brayan Ruiz	1122142788	
Fabian Andres Dax	1122183780	
Arango Castillo P.	1124 094 764	
Allenny Uribe Ac-	7.022.[illegible]	
Jhonatan Sanchez	1121[illegible]	
Andres Castillo	100 271 239	
Emilse. Gonzalez	1120362537	Emilse. Gonzalez
Edwin Puez		
Yaison Puez		
Brayan Reyes		
Jose Morales		

Silvestre Ayala A. — NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

957938 — CEDULA

Mauricio Valencia	1121[illegible]	[illegible]
Richard Olaya	1142[illegible]	Richard Olaya

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	01-03-24	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:	Riesgo Ocultivo		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Carlos Sanchez	91323722	
Jesus Ruiz	76308.812	
Orlando Barrera	4277180	
Richard Moreno	77478777	Richard Moreno G.
Fabian Andres Rey	1122118780	
Alexa Huertas	1.022927793.	Alexa Huertas
Mona Prieto castillo	1122117187	
Arango Castillo Ricardo	7124.994 761	
Pedro	7173584444.	
Emilse Gonzalez M.	1120362537	Emilse Gonzalez
Andres Castillo	1001271237	
Luis A Riviera	5471061	
Brayan Stiven Redondo Ocampo	1006779799	
Luis Daza	93461815	Luis Daza
Yohanny Tovar	91459215	
Jhonatan Sanchez C.	1121028478	
Jeovanny Lizcano	86058910	
Brayan Ruiz	1124146988	
Edwin Paez		
Yeison Paez		
Jose Murillo		
Brayan Reyes		
Guillermo Alvarez		

Silvestre Ayala — NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9507978 — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	04-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:	Comite paritario de seguridad		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Andres Castillo	1001271237	
Richard Moreno C.	77478777	Richard Moreno C.
Julia Reyes	8102467	
Johanny Trujillo	9145223 15	
	73288[illegible]	
Fabian Andres	1122187780	
Jhonatan Sanchez	1121828478	
	7[illegible]2 D8[illegible]	
Luis Daza	9346815	Luis Daza
Orlando Barrera	1122180	
Luis Daza	9346815	Luis Daza
Jesus Ruiz	76308212	
Santiago Lopez	1077252050	Santiago L.
Jhonatan Sanchez	1121828478	
Jeovanny Trejano	86058910	Jeovanny Trejano
Brayan Ruiz	1122181788	
Emilse Gonzalez	1120362537	Emilse Gonzalez
	7[illegible]484 [illegible]	
Andres Felipe Barba	1005184728	
Aldemar Hurtado	7.022477 793	Aldemar Hurtado

Silvestre Ariza Angulo
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9527538
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	05-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio policia
TEMA CAPACITACION:			

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Andres Castillo	100/221237	
Richard Moreno C.	17478777	Richard Moreno C
Julian Rey	9102467	
Yohanny Trujillo	91452315	
Jonatan sanchez	1121818478	
	72328[illegible]	
luis Daza	9746181C	luis Daza
Orlando Barrera	4272180	

Silvestre Arza A.
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

4527938
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	06-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio policia
TEMA CAPACITACION:	Trabajo en altura		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
[illegible]	8104161	
Richard Flores C.	17478771	Richard Flores C.
Jesus Diaz	76308.812	
Alleman Hurtado	1.022977243	Alleman Hurtado
Fabian Andres Del [illegible]	1122118780	
Luis Daza	93461815	Luis Daza
Jeovanny Lizcano Cruz	86058910	Jeovanny L.
Jhersbtian Sanchez	1121828478	Jhersbtian Sanchez
Santiago Lopez	1071852050	Santiago Lopez
Brayan Ariz	1122142788	
[illegible]	7234 [illegible]	
andres [illegible] Barba	1005187721	
YOHANY TRUJILLO	91452315	

Silvestre Arroyo A.
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9527978
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	07-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:		AREA DE TRABAJO:	
TEMA CAPACITACION:			

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Kevin Rojo	810246	
Richard Florero G.	72178777	Richard Florero G
Jesus Ruiz	76.308.912	
Fabian Andres R	1122187780	
Alexa Hoyos	1.022727797	Alexa Hoyos
Jeovanny Lizcano	8605810	
Jhonatan Sanchez Cardenas	1121828478	Jhonatan Sanchez
Santiago Lopez	1071959050	Santiago Lopez
Luis Daza	93461815	Luis Daza
Wayan Ali	1122141788	
Emilse Gonzalez	1120362537	Emilse Gonzalez
Valentina	22 [illegible]	Valentina
Andres Felipe Barba	1005184721	
Yohany Turizo	91462715	

Silvestre Arnedo A.
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9527718
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	08-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:	Riesgo locativo		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Yulian [illegible]	5102467	
Yohanx Trujillo	9164823.15	
Juan Camilo Baron C.	1122117182	
Brayan Stiven Redondo Ocampo	1006774794	
Orlando Barrera	40272180	
emise Gonzalez	1120362537	emise Gonzalez
Fabian Andres Rey N.	1122118780	
Richard Moreno G	77478777	Richard Moreno G
Wilmer Huerta	1.022.931.773	
Jeovanny Lizcano	86058910	
Luis Daza	93461815	Luis Daza
Andres Castillo	1001271237	
Jesus Ruiz	76708812	
Santiago Lopez	1071252050	Santiago Lopez
Santiago Vera	1.015.469595	Santiago vera
Smerlin Sanchez	1121828478	
Roque Arias	78106815	Roque Arias
David Cortes	1566.3980	
Edwin Flores	1072854162	
Brayan Ruiz	1122141988	
Edwin Paez		Edwin Paez
Yeisson Paez		
Jose Morales		Jose Morales
Sebastian Velandia		

Silvestre Arga A.
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9527938
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	09-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio policia
TEMA CAPACITACION:			

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Santiago Lopez	1071052050	Santiago Lopez
Santiago vera	1.015.469.595	Santiago Vera
Fabian Andres D	1122118780	
	8102467	
Jeovanny Tirano Cruz	86058910	Jeovanny Tirano
Juan Camilo Barón	1122117152	
Jhonatan Sanchez cardenas	1121828418	
	1003411533	
Allemar Hurtado	1.072977192	Allemar Hurtado
Jesus Ruiz	76308812	
Richard Moreno G.	17478777	Richard Moreno G.
luis Daza	93461 815	luis Daza
Orlando Borrero	4272180	
EDUIS Flores	1072254162	Eduis Flores
Dairo Castillo	15663920	Dairo
Hermes J Santo	17410 829	Hermes J Santo
Jose Melchan Jimenez	1192917435	Jose Melchan J
Jaiver Linares Contratista.	1.121.918.539	
Andres Castillo	1007271237	
andrel felipe Barba	1005189419	andrel
Roque Arbel	18106815	Roque Arbel
Juan A Romero	5478062	

Silvestre Acosta A.
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9527958
CEDULA

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023		CHARLA- ASISTENCIA	
FECHA:	11-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:	concentracion enel entorno laboral		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Jose Alejandro Montes	1120558189	Alejandro M.
Juan Pablo Beltran	1006873762	Juan Pablo
Edwin Paez	1121868371	
Julian Camilo Lopez	1127507 18	
Mayricio steven Sarmiento	1006778577	
Alvaro Montes	1143272145	Alvaro Montes
VLADIMIR GORRILLO MENDOZA	17.286.352	
Jose Libardo Diaz	7792700	Libardo Diaz
Quilino Bonilla	17418622	
Sebastian velandia	1006863758	sebastian
Brayan Reyes	1123530258	Brayan R.
Jeison urueña	1006780233	Jeison urueña
MOISES SEGURA	1.0790320337	MOISES SEGURA
Sorenys Sanchez	1121828478	
Cristy Ariel	1136629 20	
Roger Vidal	38106 815	
Santiago Lopez	1071952050	Santiago Lopez
Fabian Andres Diaz	1122118780	
Luis Daza	6346815	Luis Daza
Hernan	4582-33	Hernan
Juan Camilo Baron C	1122117182	
Andres Felipe Bacha	1006189428	
Alison Reyes	8102467	
Jeovanny Triana Cruz	8605 8910	Jeovanny Triana
Oscar Ruiz	1121.788	
Richard Moreno G	1121871	Richard Moreno G
	1007271237	Andres Castillo

Salvador Ayala A. — NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

952798 — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	12-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:			

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Roque Abel	78106815	
Orlando Barrera	4272180	
Alderman Huerfano	1.072937743	
[illegible]	1121828478	
Heroan	458 273	
Carlos arturo Herda	86008884	
Yohany Trujillo	91452315	
Santiago Lopez	1071952050	
Jesus Ruiz	76308.812	
jose Heredia	1192912435	
Andres Castillo	1001727637	
Fabian Andres B	1123118780	
Brayan Steven Herrera C.	1006701251	
Jose Daniel varga lopez	77220387	
Luis A Ramirez	6471061	
Richard Moreno C.	7617977	
Brayan Ruiz	1122 HL 788	
Emilse Gonzalez	1103625537	
Brayan Steven Herrera	1006701251	
Jose daniel varga	77220386	
Jeovanny lizcano	86058910	
Luis Daza	9346.815	
Jesus Ruiz	76308.812	
Santiago vera	1015.469.345	
Jeovanny lizcano	86058910	
[illegible]	72368844	
Orlando Barrera	4272180	
[illegible]	1020120.087	
Jeferson vargas	1006.777.132	

Silvestre Ayala
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9507728
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	13-03-2024	NOMBRE:	Consorcio Policia
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	CO
TEMA CAPACITACION:	Revision de epp		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
	8102461	
Yohanny Trujillo	911523 15	
Carlos Arturo H	86008884	Carlos H
Hernan	458233	Hernan
Fabian Andres Rey	1021187 80	
[illegible]	1072541 62	
[illegible]	1003-41182	
Dairo Cabrera	15'663920	Dairo
[illegible]	78106 815	
Aldemar Hurtado	1.022937797	Aldemar Hurtado
Richard Moreno G.	174787 77	Richard Moreno G
Andres Castillo	1001 272238	
[illegible]	1072721864	
[illegible] Sanchez	1072820178	
Juan Camilo	1122117182	
Luis Daza	93461815	Luis Daza
Orlando Barrera	4272180	
Santiago Lopez	1071252050	Santiago Lopez
[illegible] Ruiz	76308.812	
Emilse Gonzalez	1120362537	Emilse Gonzalez
Santiago Vera	1.015.469595	Santiago Vera
Jose Mechan	1192412435	Jose Mechan J.
Dairo Cabrera	15'663920	J Dairo
Edwin Florez	1072541162	
[illegible]	1123288 44	

Silvestre Ayala A. — NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9527998 — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	14-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia

TEMA CAPACITACION:

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Andres Castillo	1121271237	
Brayan Steven Herrera	1006701251	
Jose Daniel vargas	17290387	
Jhoan Sanchez	1121829478	
Brayan [illegible]	1121141788	
Emilse Gonzalez	1120362537	Emilse Gonzalez
Roque Argel	78106815	Roque Argel
Aldemar Huertas	1.072937773	
Jesus Ruiz	76308812	
Juan Camilo Barón	1122117182	
[illegible]	8102463	
Richard Moreno G.	7478777	Richard Moreno G.
Yohanny Trujic	1144592315	
Carlos Arturo H	86008884	Carlos H
Hernan	4582333	Hernan
[illegible]	1731880	
Santiago Lopez	1071259050	Santiago Lopez
Luis Daza	93461815	Luis Daza
[illegible]		
Fabian andres	1122118780	
Orlando Barrera	4227180	
[illegible]	52378841	
Jose Heraclio Jiménez	1192912435	Jose Heraclio J.

NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

CEDULA 9527708

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	15-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:	Precaucion en el area de trabajo		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Brayan Stiver Redondo Ocampo	100 6779799	
Richard Moreno G.	77478777	
Santiago Lopez	1071252050	
Andres Castillo	1001271237	
Luis Daza	93461815	
Esteban Andres Rey Heredia	1122118780	
Orlando Barrera	4582237	
Roque Ariel	4272180	
Carlos Arturo Heredia	78105815	
Jhoan Sebastian Sanchez	86082084	
JOSE MERCHAN JIMENEZ	1118218978	
	1192912437	

Silvestre Ayala A.
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9527778
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	16-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia

TEMA CAPACITACION:

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Jhonatan Sanchez C.	1121828478	
Aldemar Hurtas	7.022 971 793	Aldemar Hurtas.
Emilse Gonzalez	1120362537	Emilse Gonzalez
Richard Moreno G.	17478777	Richard Moreno G
Hernan	458233	Hernan
Carlos Arturo Heredia	86085824	Carlos H
Roque Argel	78106815	Roque Argel
FREDMAN C.M	1122142573	Fredy
Jeferson Vargas	1006.111.132	Jeferson V.

Silvestre Arguello
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

85279358
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	18-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006559861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:	Precaucion Vial		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Jailer Simonds Gonzalez	1.111.918.530	
[illegible]	1.122.139.087	
Fabian Andres Rey	1122187[illegible]	
Andres Castillo	1006271237	
Brayan Steven Herrera castillo	1006701251	
Jose daniel Vargas	17 220 386	
Luis Daza	93461815	Luis Daza
Emilse Gonzalez	1120362537	Emilse Gonzalez
[illegible]	1123884[illegible]	
Santiago Lopez	1071858050	Santiago lopez
Santiago Vera	1.015.469 595	Santiago vera
Orlando Barrera	18 03 24	
Sebastian Sanchez	1121828478	
Yohenny Tovar Castillo	91452315	
[illegible]	81-2461	
Yeferson Vargas	1006.711.192	
Fabian Andres Rey	1121187[illegible]	
Carlos Alfredo Hernandez	86008884	Carlos H
[illegible]	1122.138.087	
Javier Penagos	1.136.688.990	
Brayan Stiven castillo	1006701251	
Jose Daniel [illegible]	1122265882	Daniel
FREYMAN C.M	1122142523	
Hernan	458233	Hernan
Juan Camilo Barón C	1122117187	
Jesus Ruiz	76308812	
Richard Moreno G.	1147837[illegible]	Richard Moreno G.
[illegible]	123 [illegible]	
ROBERT [illegible]	78106815	ROBERT
[illegible]	810461	
Alderman Hurtado	1.022.971.797	Alderman Hurtado
Jose Merchan J	1192912435	Jose Merchan J

Silvestre Ruiz A
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9527938
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	19-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:		AREA DE TRABAJO:	
TEMA CAPACITACION:			

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Javier Jimenez Gonzalez	1.121.918.539	
Jose Merchan Jimenez	1.192.912.435	Jose Merchan J.
Alvarez Tabares Diego Leandro	1020405869	Alvarez T. Diego L.
Hermes J Santos	17450 329	Hermes J Santos
Orlando Barrera	14272180	
Yohany Trujillo	91458315	
Emilse Gonzalez	1120362537	Emilse Gonzalez
Herrera castillo Brayan S	1085291951	
Jose Daniel vargas	1122802855	
Jhonatan Sanchez Cardona	1121828418	
Andres Castillo	1001221237	
Brayan Ruiz	1121141788	
Esteban Andres R	1122182780	
Santiago vera	1.015.469.343	Santiago vera
Santiago Lopez	1071252050	Santiago Lopez
[illegible]	1003041154	
Luis Daza	93461815	Luis Daza
Juan Camilo Barón C	1122117182	
Jesus Ruiz	76308-812	
[illegible]	1123285411	
FRIEDMAN C.M	1122142573	
Jeferson Vargas	1006.777.132	Jeferson V.
[illegible]	1122[illegible]	
Richard Moreno G.	1124787777	Richard Moreno G.
Jose Merchan J. Hernan	1192912435	Jose Merchan J. Hernan
Dairo Pinzon	1458233	
Winder Ovalle	1566920	Dairo
Roque [illegible]	1122136601	
Carlos arturo Heredia	78106815	Roque
Javier Jimenez Gonzalez	86008884	Carlos Heredia
Esteban Sanchez	1.121.918.539	
Dairo Pinzon	1121828418	
	1566920	

S. Nestor Bu A.
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

952723
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	20-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:	Recomendacion en el Aseo personal y bano		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Hermes Santa	17410 829	Hermes Santa
Emilse Gonzalez	1703625537	Emilse Gonzalez
Ite Yohany Tovillo	91452315	
Aldemar Huertas.	7.022937797.	Aldemar Huertas.
Julian Ruiz.	81-2463	
Brandon sanchez	1121828478	
Orlando Rosero	4272180	
Juan Camilo Baron C.	1122 117 187	
Wineler A. Ovalle C.	1122136 601	
Fabian Andres Rck	1122878	
Roque Aysel	78606845	Roque Aysel
Hernan	458 233	Hernan
Richard Moreno C.	74478771	Richard Moreno C.
Andres Castillo	1001271237	
Jeferson vargas C.	1006.771.132	Jeferson va
Dauro Londoño	16'663980	
Jose Merchant Jiraldet	1192912435	Jose Merchant J.
Santiago Lopez	1071252050	Santiago Lopez
Jesus Ruiz	76308.812	
Guillermo Galvan	1122138 001	
Brajan Ruiz	1121.112.985	
Luis Daza	93.46.815	Luis Daza
Javier Jimenez Gonzalez	1019.162.539	
Carlos arturo H	86008884	Carlos H
Hermes castillo Bruyeth	1006706178	

Silvestre Ayala A
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

CEDULA

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023		CHARLA- ASISTENCIA	
FECHA:	21-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:			

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Daniela Sequeda	1141108829	
Fabian Andres Dey	1127187800	
Yahanny Trivino	9145923 15	
Julian Rey	8107461	
Jhonatan Sanchez	1121828478	
Alemar Hurtado	1.022.921.742	
Emilse Gonzalez	1120362537	Emilse Gonzalez
orlando Barrero	4272180	
Santiago vera	1.015.469.595	Santiago Vera
[illegible]	720387	
[illegible]	1003041052	
Carlos arturo Heredia	86008884	Carlos Heredia
Hernan	4582.33	Hernan
Luis Daza	93461815	Luis Daza
Santiago Lopez	1071952950	Santiago Lopez
Edier	1071[illegible]	
Roque Arsid	79106815	Roque Arsid
[illegible]	1.122.136.601	
Wineder A Ovalle	1122136601	
Juan Camilo Brion	1122117182	
Brayan Ruiz	1122[illegible]988	
Richard Moreno G.	1741877 1	Richard Moreno G
Jesus Ruiz	76308.812	
Dorco Corrales	15663980	
Jose Marchant Jimenez	1192912435	Jose Marchant J.
Jose Alfonso Murcia	7247119	
andres alencar lana	1.125878909	Andres Alencar
Jeferson Vargas	1006.777.132	Jeferson V.
Andres Castillo	1001-271737	
Andres Alencar	1125878909	Andres A.

Silvestre Agra
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

9527978
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	22-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:	Politica de sustancias psicoactivas		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	FIRMA
Jhonatan Serrano C.	1121828478	
Yeimy Andres Salas	1121828229	
Jesus Ruiz	76308.812	
Yeimy Rey	81-467	
Orlando Barrera	4272180	
Yohanny Trujillo	1144592315	
Emilse Gonzalez	1120369537	Emilse Gonzalez
Andres Alencar	1.125878909	Andres Alencar
Santiago Vera	1.015.469.595	Santiago Vera
Herrera castillo Brayan	1006701051	
Fabian Andres DCV	1122187880	
Jose Del Rosario Marcio	7247119	
Wmder Ovalle	1122136601	
Hernan	45823.33	Hernan
Carlos arturo Heredia	86008884	Carlos Heredia
Jefferson Vargas Castillo	1006.777.192	jefersón v.
Luis Daza	93461815	luis Daza
Santiago Lopez	1071258050	Santiago Lopez
Jeancarlos Lircay	26058910	Jeancarlos Lircay
	6R2,138.082	
FREDMAN C.M	1122142573	
Roque Hrsel	78106815	Roque Hrsel
Andres Castillo	1001231237	

Silvestre Ayala
NOMBRE DEL EJECUTOR

FIRMA

952178
CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:	23-03-2024	NOMBRE:	Valentina Vanegas
C.C/NIT:	1006558861	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Policia
TEMA CAPACITACION:			

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
[illegible]	8102467	
Jesus Ruiz	76308.812	
Hermis A Sante	17410 824	
4272180 Orlando B	4272180	
Jhonatan Sanchez Cabrera	1121828478	
Jose Alfonso Murcia	7247119	
yohany Trujillo	9145 9315	
Veronica castillo Bravan	1006701951	
Daniel vargas	17220386	
Jose Mercedes Jimenez	1192912135	
Emilse Gonzalez	1.120.362.537	Emilse Gonzalez
Carlos arturo Heredia	86008884	Carlos Heredia
Hernan Romero	458233	Hernan
Fabian Andres Dey	1122118780	
luis Baza	93146815	luis Baza
Santiago Lopez	1071952050	Santiago Lopez
wnder Ocalle	1122136601	
[illegible]	[illegible]	
Roque Arsil	78106815	Roque Arsil
Yiyi Jimenez Gonzalez	1.121.918.539	
Andres castillo	1001271237	
Richard Moreno G.	77478777	Richard Moreno G.
Brayan Ruiz	1122427788	
Peterson Vargas C.	1006.777.132	Peterson V.
Santiago Vera	1015469595	Santiago Vera
Aldemar Hurtas	1.022937793.	Aldemar Hurtas.
Jeovanny Lizcano	86058910	Jeovanny Lizcano
[illegible]	72398[illegible]	
Andres A.	1122878909	Andres.
orlando Barrera	4272180	
Herrera castill Bravan	1006701951	
[illegible]	97254164	
Jose Alfonso Murcia	7247119	
Daniel vargas	17220386	

NOMBRE DEL EJECUTOR | FIRMA | 9527978 CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	ATS No.
Acacias - Meta	Consorcio Policia	01

LUGAR/ÁREA/PROCESO	FECHA ELABORACIÓN	TIEMPO DE COBERTURA DEL ATS
campo	26 | 02 | 24	06 dias

TRABAJO A REALIZAR
Amarre de hierro, Formaletear, Vaciado de concreto

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS	CEDULA	POSICIÓN/CARGO	EMPRESA
Edwar Arbey Ortiz	86082603	Aux Residente obra	Consorcio Policia
Mauricio Herrera	1121838351	Maestro obra	Interventoria
Elver Avila	1003065221	Maestro obra	Interventoria
Luis Antonio Molina	17312984	Maestro obra	Consorcio Policia

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Coloque todas las tareas propias del trabajo en forma secuencial y ordenada
RIESGOS	Si existe un riesgo en cada tarea, escríbalo en cada casilla
CONTROLES	Coloque en la casillas de *Controles* la letra que aparece en *Control Exigido,* acorde al riesgo.
PRIORIZACIÓN	Coloque estos valores: 1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto, en *Consecuencia* y *Probabilidad* y luego multiplique estos dos valores entre si colocando el resultado en la casilla de *Grado Riesgo*.
INTERPRETACIÓN EL GRADO DE RIESGO	*Menor:* (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos. *Moderado:* (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente. *Mayor:* (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	(A)	Talud/Apuntalamiento	(G)	Conexiones a Tierr	(M)	Cortinas de agua	(S)	Cubrir material	(Y)
Capacitación	(B)	Trabajo con planos Arqu	(H)	Paradas de Emerg	(N)	Insonorización	(T)	Centro de acopio	(Z)
Charla de Seguridad	(C)	Demarcación / Señaliza	(I)	Hojas de Seguridad	(O)	Anclajes	(U)	Mallas de retención	(AB)
Supervisión	(D)	Iluminación Provisional	(J)	Monitoreo ambient	(P)	Orden y aseo	(V)	Proced. Operación	(AC)
Bloqueo y Etiquetado	(E)	Mamparas de seguridad	(K)	Inspección Pre-usc	(Q)	Sistema de Extracc	(W)	Control Inventarios	(AD)
Guardas	(F)	Ayudas Mecánicas	(L)	Proc. Izaje de Carg	(R)	Ventilación adicion	(X)	Otros:	(AE)

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo
Amarre de hierro	FISICO: Ruido, vibracion	A B C D V	1	1	1
	Quimico: Polvo				
	Ergonomico: Movimientos Repetitivos				
Formaletear	FISICO: Ruido	A B C D V	1	1	1
	Quimico: Polvo				
	Ergonomico: Movimientos repetitivos				
Vaciado de concreto	FISICO: Ruido	A B C D V	1	1	1
	Quimico: Polvo				
	Ergonomico: Movimientos repetitivos				
Nivelacion de terreno	Quimico: Polvo	A B C D V	1	1	1
	FISICO: Ruido				

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo

OBSERVACIONES ADICIONALES

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Entorno

- [X] Nivel de Ruido
- [ ] Ventilación
- [X] Trabajos Altos
- [ ] Áreas Punteadas
- [ ] Guayas/cables
- [ ] Resbalos/Caídas
- [ ] Contaminación
- [ ] Líneas eléctricas
- [ ] Cables Enterrados/Tuberías
- [X] Material filoso
- [ ] Congestión
- [ ] Caminos
- [ ] Clima
- [ ] Muelle/Agua
- [X] Vibración
- [ ] Iluminación
- [ ] Combustibles

Otros:

Herramientas / Equipos

- [X] Herram. de Mano
- [ ] Herram. de Aire
- [ ] Generador
- [X] Escaleras
- [ ] Sustancias químicas
- [ ] Especial/Herramienta Inusual
- [ ] Herram. Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
- [ ] Grúa / Malacate / Winche
- [ ] Circuito Interruptor/Tierra
- [ ] Linterna a prueba de explosión
- [ ] Motobombas
- [X] Mangueras
- [X] Andamio
- [X] Vehiculo

Otros:

Pruebas

- [ ] Benceno
- [ ] Monitoreo de Gases
- [ ] Monitoreo de aguas
- [ ] Voltímetro
- [ ] Plomo
- [ ] Presión

Otros:

Respuesta Emergencias

- [X] Extintores
- [ ] Equipo de Medición
- [ ] Equipo de Rescate
- [X] Plan de Emergencia y Evacuación
- [ ] Plan de Contingencias
- [ ] Kit Derrames
- [X] Botiquín P.A.
- [X] Camilla

Otros:

Producto / Material

- [ ] Corrosivo
- [ ] Sólidos (Plomo)
- [ ] Gas/Vapor
- [X] Partículas (Polvo)
- [ ] Tóxico
- [ ] Frío
- [ ] Caliente
- [ ] Líquido
- [ ] Hidrocarburo

Otros:

Notificaciones

- [ ] Cliente(s)
- [ ] Bomberos
- [ ] Jefe C. de Trabajo
- [ ] SDA (Secretaria Distrital Ambiente)
- [ ] CAR(ambiental)
- [X] Supervisor Sitio
- [ ] Vecinos

Otros:

Se requiere personal especializado

- [X] Ingeniero
- [ ] Técnico
- [X] Operador de Equipo
- [ ] Empleado Temporal
- [X] Seguridad Industrial
- [ ] Soldador

Otros:

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

PT en Espacio Confinado	SI [ ]	NO [ ]	PT Eléctrico	SI [ ]	NO [ ]	PT General	SI [X]	NO [ ]	PT Excavación	SI [X]	NO [ ]
PT Desacople de Equipo	SI [ ]	NO [ ]	PT en Caliente	SI [ ]	NO [ ]	PT en Alturas	SI [X]	NO [ ]	Otro:		

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo:	SI	NO
	[X]	[ ]

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre	Nombre
Elaboró (Ejecutor)	Revisó (Supervisor de Area)

PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES ATS	CEDULA	CARGO	FIRMA
CRISTIAN DAVID POSSO MARTINEZ	1070816550	Ayudante	Cristian Posso
MARTHA MARIA MARTINEZ ZUÑIGA	10073808156	Ayudante	Martha Martinez
DANIEL JOSE POSSO MARTINEZ	1070810587	Ayudante	
DAIMER DARIOS AVILA	1003065274	Ayudante	Daimer Avila
JESUS EMILIO RUIZ MENESES	76308812	Ayudante	
YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	Ayudante	Yancarlos Genes
JAMIS DEYS MIRANDA CRUZ	1063303655	Ayudante	Jamis miranda
JEISON FERNEY URUEÑA VARGAS	1006780233	Ayudante	Jeison Orueña
JOHAN SEBASTIAN VELANDIA	1006863758	Ayudante	Sebastian Velandia
JUAN PABLO BELTRAN	1006873762	Ayudante	
WILLIAM DARIO VALDEZ	1112763604	Ayudante	Jeovanny Lizcano
JAIRYTAH JEOVANNY LIZCANO CRUZ	86058910	Ayudante	Jhonatan S.
JHONATAN SANCHEZ CARDENAS	1121828478	Ayudante	
FABIAN ANDRES CASTILLO VILLAR	1001271237	Ayudante	
ORLANDO BARRERA	4272180	Ayudante	
PATROCINIO VASQUEZ RUIZ	17328844	Ayudante	Patrocinio
EMILCE EUGENIA GONZALEZ MARTIN	1120362537	Ayudante	Emilse gonzales
YULIAN ARLEY REYES	8102467	Ayudante	Yulian reyes
FABIAN ANDRES REY NIÑO	1122118780	Ayudante	Fabian niño
RICHARD MORENO GUIZA	17418711	Ayudante	Richard Moreno
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Oficial	Edwin Paez
YEISON PAEZ MARQUEZ	86071378	Oficial	Yeison Paez
MAURICIO HERRERA	1121838357	Oficial	
LUIS FERNANDO DAZA CUBILLOS	93461815	Maestro	Luis daza
BRAYAN ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ	1122142788	Ayudante	
BRAYAN ALEXANDER REYES CHAMORRO	1112530258	Ayudante	Brayan Reyes
GUILLERMO ALFONSO ALVAREZ GARZON	17418222	Ayudante	Guillermo A.
JOSE ALEJANDRO MORALES ARDILA	1120558199	Ayudante	Alejandro Morales
DANIEL DAVIAN BARRETO MARTINEZ	1122144566	Ayudante	Daniel Barreto
JESUS EMILIO RUIZ MENESES	91323272	Ayudante	Jesus Ruiz
YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	Ayudante	Yo
ALDEMAR ALONSO HUERTAS	1022931193	Ayudante	Aldemar H
JAIRO ARDILA LOPEZ	1105780471	Ayudante	Jairo Ardila
JEOVANNY TRUJILLO HUERTAS	691452315	Ayudante	
HAIVER JIMENEZ GONZALES	1121918539	Ayudante	
JOSE EBERARDO MERCHAN JIMENEZ	192912435	Ayudante	
JOSE SANTA HERMES	17410829	Ayudante	Jose Hermes
JUAN CAMILO VARON	1122117182	Ayudante	Juan camilo B
SANTIAGO VERA	1015469595	Ayudante	Santiago vera
DILMER SANTIAGO LOPEZ	10071252050	Ayudante	Santiago lopez
ROQUE DAVID ARGEL URRUTIA	78106815	Ayudante	Roque Argel
FERNEY RUIZ FONSECA	86045693	Ayudante	Ferney Ruiz
HERNAN ROMERO MUNOZ	458233	Ayudante	Hernan Romero
DAIRON OVER CAMARGO PINEDA	15363920	Ayudante	Dairon over
EDUIS ENRIQUE FLOREZ FLOREZ	1072254162	Ayudante	Eduis Florez
CARLOS ARTURO HEREDIA	86008884	Ayudante	
JULIAN CAMILO LOPEZ PINILLA	1122507158	Ayudante	
ALEXANDER MARQUEZ	1143272145	Ayudante	
HIPOLITO DIAZ QUIROGA	782829	Ayudante	
RUBEN CASALLAS PACHON	7843636	Ayudante	
JUAN DAVID SUAREZ	1117519256	Ayudante	
WINDER ALFONSO OVALLE ESCAMILLA	1122136601	Ayudante	Winder Ovalle
JEFERSON VARGAS CASTILLO	10053323202	Ayudante	Jeferson vargas
ANDRES ALVARO ALENCAR LANA	1122142523	Ayudante	Andres Alencar
JOSE ALFONSO MURCIA MENDEZ	1125878909	Ayudante	Jose Alfonso M

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CIUDAD	CENTRO DE TRABAJO	ATS No.
Acacias	consorcio Policia	02

LUGAR/ÁREA/PROCESO	FECHA ELABORACIÓN	TIEMPO DE COBERTURA DEL ATS
campo	04 | 03 | 2024	06 Dias

TRABAJO A REALIZAR

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS	CEDULA	POSICIÓN/CARGO	EMPRESA
Andres Martino	86082603	Ing. Residente	consorcio policia
Edgar Arley Ortiz	86078482	Aux ing. Residente	consorcio policia
Mauricio Herrera	1121838357	Maestro	Interventoria
Luis Antonio Molina	17312984	Maestro	consorcio policia
ARLEY Avila	1003065271	Maestro	interventoria
Silvestre Ariza	9527938	Profesional SST	consorcio policia
Valentina Vanegas	1006558861	AUX SST	consorcio policia

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Coloque todas las tareas propias del trabajo en forma secuencial y ordenada
RIESGOS	Si existe un riesgo en cada tarea, escríbalo en cada casilla
CONTROLES	Coloque en la casillas de *Controles* la letra que aparece en *Control Exigido*, acorde al riesgo.
PRIORIZACIÓN	Coloque estos valores: 1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto, en *Consecuencia* y *Probabilidad* y luego multiplique estos dos valores entre si colocando el resultado en la casilla de *Grado Riesgo*.
INTERPRETACIÓN EL GRADO DE RIESGO	*Menor:* (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos. *Moderado:* (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente. *Mayor:* (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	(A)	Talud/Apuntalamiento	(G)	Conexiones a Tierra	(M)	Cortinas de agua	(S)	Cubrir material	(Y)
Capacitación	(B)	Trabajo con planos Arquit.	(H)	Paradas de Emergen.	(N)	Insonorización	(T)	Centro de acopio	(Z)
Charla de Seguridad	(C)	Demarcación / Señalización	(I)	Hojas de Seguridad	(O)	Anclajes	(U)	Mallas de retención	(AB)
Supervisión	(D)	Iluminación Provisional	(J)	Monitoreo ambiental	(P)	Orden y aseo	(V)	Proced. Operación	(AC)
Bloqueo y Etiquetado	(E)	Mamparas de seguridad	(K)	Inspección Pre-uso	(Q)	Sistema de Extracción	(W)	Control Inventarios	(AD)
Guardas	(F)	Ayudas Mecánicas	(L)	Proc. Izaje de Cargas	(R)	Ventilación adicional	(X)	Otros:	(AE)

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo
Formaletear Pantallas	FISICO: RUIDO QUIMICO: POLVO ERGONOMICO SOBRE ESFUERZOS	A B C D V	1	1	1
Fundir Pantallas	QUIMICO: POLVO FISICO: RUIDO ERGONOMICO: MOVIMIENTOS REPETITIVOS	A B C D V	1	1	1
Amarre de Acero	FISICO: RUIDO ERGONOMICO: SOBRE ESFUERZO	A B C D V	1	1	1
Tuberia Plomeria	FISICO: RUIDO LOCATIVO: CAIDAS	A B C D V	1	1	1

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo

OBSERVACIONES ADICIONALES

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Entorno

- [X] Nivel de Ruido
- [ ] Ventilación
- [X] Trabajos Altos
- [ ] Áreas Punteadas
- [ ] Guayas/cables
- [ ] Resbalos/Caídas
- [ ] Contaminación
- [ ] Líneas eléctricas
- [ ] Cables Enterrados/Tuberías
- [X] aterial filoso
- [ ] Congestión
- [ ] Caminos
- [X] Clima
- [ ] Muelle/Agua
- [X] Vibración
- [ ] Iluminación
- [ ] Combustibles

Otros:

Herramientas / Equipos

- [X] Herram. de Mano
- [ ] Herram. de Aire
- [ ] Generador
- [X] Escaleras
- [X] Motobombas
- [X] Mangueras
- [X] Andamio
- [X] Vehiculo
- [ ] Sustancias químicas
- [ ] Especial/Herramienta Inusual
- [ ] Herram. Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
- [ ] Grúa / Malacate / Winche
- [ ] Circuito Interruptor/Tierra
- [ ] Linterna a prueba de explosión

Otros:

Pruebas

- [ ] Benceno
- [ ] Monitoreo de Gases
- [ ] Monitoreo de aguas
- [ ] Voltímetro
- [ ] Plomo
- [ ] Presión

Otros:

Respuesta Emergencias

- [ ] Extintores
- [ ] Equipo de Medición
- [ ] Equipo de Rescate
- [ ] Plan de Emergencia y Evacuación
- [ ] Plan de Contingencias
- [ ] Kit Derrames
- [ ] Botiquín P.A.
- [ ] Camilla

Otros:

Producto / Material

- [ ] Corrosivo
- [ ] Sólidos (Plomo)
- [X] Gas/Vapor
- [X] Partículas (Polvo)
- [ ] Tóxico
- [ ] Frío
- [ ] Caliente
- [ ] Líquido
- [ ] Hidrocarburo

Otros:

Notificaciones

- [ ] Cliente(s)
- [ ] Bomberos
- [ ] Jefe C. de Trabajo
- [ ] S Medio Ambiente
- [ ] CAR(ambiental)
- [X] Supervisor Sitio
- [ ] Vecinos

Otros:

Se requiere personal especializado

- [X] Ingeniero
- [ ] Técnico
- [X] Operador de Equipo
- [ ] Empleado Temporal
- [X] Seguridad Industrial
- [ ] Soldador

Otros:

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

PT en Espacio Confinado	SI	[ ]	NO	[ ]	PT Eléctrico	SI	[X]	NO	[ ]	PT General	SI	[X]	NO	[ ]	PT Excavación	SI	[X]	NO	[ ]
PT Desacople de Equipo	SI	[ ]	NO	[ ]	PT en Caliente	SI	[ ]	NO	[ ]	PT en Alturas	SI	[X]	NO	[ ]	Otro:				

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo:	SI	NO
	[X]	[ ]

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre	Nombre
Elaboró (Ejecutor)	Revisó (Supervisor de Area)

PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES ATS	CEDULA	CARGO	FIRMA
CRISTIAN DAVID POSSO MARTINEZ	1070816550	Ayudante	Cristian posso
MARTHA MARIA MARTINEZ ZUÑIGA	10073808156	Ayudante	Martha Martinez
DANIEL JOSE POSSO MARTINEZ	1070810587	Ayudante	Daniel posso
DAIMER DARIOS AVILA	1003065274	Ayudante	Daimer Avila
JESUS EMILIO RUIZ MENESES	76308812	Ayudante	
YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	Ayudante	Yancarlos C.
JAMIS DEYS MIRANDA CRUZ	1063303655	Ayudante	Jamis cruz
JEISON FERNEY URUEÑA VARGAS	1006780233	Ayudante	Jeison urueña
JOHAN SEBASTIAN VELANDIA	1006863758	Ayudante	Sebastian V.
JUAN PABLO BELTRAN	1006873762	Ayudante	
WILLIAM DARIO VALDEZ	1112763604	Ayudante	
JAIRYTAH JEOVANNY LIZCANO CRUZ	86058910	Ayudante	
JHONATAN SANCHEZ CARDENAS	1121828478	Ayudante	Jhonathan Sanchez
FABIAN ANDRES CASTILLO VILLAR	1001271237	Ayudante	
ORLANDO BARRERA	4272180	Ayudante	Orlando Barrera
PATROCINIO VASQUEZ RUIZ	17328844	Ayudante	Patrocinio
EMILCE EUGENIA GONZALES MARTIN	1120362537	Ayudante	Emilse Gonzales
YULIAN ARLEY REYES	8102467	Ayudante	Yulian Reyes
FABIAN ANDRES REY NIÑO	1122118780	Ayudante	
RICHARD MORENO GUIZA	17418711	Ayudante	Richard Moreno
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Oficial	Edwin Paez
YEISON PAEZ MARQUEZ	86071378	Oficial	Yeisson Paez
MAURICIO HERRERA	1121838357	Oficial	Mauricio Herrera
LUIS FERNANDO DAZA CUBILLOS	93461815	Maestro	Luis Daza
BRAYAN ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ	1122142788	Ayudante	Brayan Ruiz
BRAYAN ALEXANDER REYES CHAMORRO	1112530258	Ayudante	
GUILLERMO ALFONSO ALVAREZ GARZON	17418222	Ayudante	
JOSE ALEJANDRO MORALES ARDILA	1120558199	Ayudante	
DANIEL DAVIAN BARRETO MARTINEZ	1122144566	Ayudante	Daniel Barreto
JESUS EMILIO RUIZ MENESES	91323272	Ayudante	
YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	Ayudante	
ALDEMAR ALONSO HUERTAS	1022931193	Ayudante	Aldemar H
JAIRO ARDILA LOPEZ	1105780471	Ayudante	
JEOVANNY TRUJILLO HUERTAS	691452315	Ayudante	Jeovanny T.
HAIVER JIMENEZ GONZALES	1121918539	Ayudante	Haiver Gonzale
JOSE EBERARDO MERCHAN JIMENEZ	192912435	Ayudante	Jose Merchan
JOSE SANTA HERMES	17410829	Ayudante	Jose Hermes
JUAN CAMILO VARON	1122117182	Ayudante	
SANTIAGO VERA	1015469595	Ayudante	Santiago vera
DILMER SANTIAGO LOPEZ	10071252050	Ayudante	Santiago lopez
ROQUE DAVID ARGEL URRUTIA	78106815	Ayudante	Roque Argel
FERNEY RUIZ FONSECA	86045693	Ayudante	Ferney Ruiz
HERNAN ROMERO MUÑOZ	458233	Ayudante	Hernan romero
DAIRON OVER CAMARGO PINEDA	15363920	Ayudante	Dairon over
EDUIS ENRIQUE FLOREZ FLOREZ	1072254162	Ayudante	Eduis Florez
CARLOS ARTURO HEREDIA	86008884	Ayudante	Carlos Heredia
JULIAN CAMILO LOPEZ PINILLA	1122507158	Ayudante	Julian Pinilla
ALEXANDER MARQUEZ	1143272145	Ayudante	Alexander M.
HIPOLITO DIAZ QUIROGA	782829	Ayudante	Hipolito D.
RUBEN CASALLAS PACHON	7843636	Ayudante	Ruben pachon
JUAN DAVID SUAREZ	1117519256	Ayudante	Juan David S.
WINDER ALFONSO OVALLE ESCAMILLA	1122136601	Ayudante	Winder Alfonso
JEFERSON VARGAS CASTILLO	10053323202	Ayudante	Jeferson V.
ANDRES ALVARO ALENCAR LANA	1122142523	Ayudante	Andres Alvaro
JOSE ALFONSO MURCIA MENDEZ	1125878909	Ayudante	Jose Alfonso

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CIUDAD	CENTRO DE TRABAJO	ATS No.
Acacias	Consorcio Policia	03

LUGAR/ÁREA/PROCESO	FECHA ELABORACIÓN	TIEMPO DE COBERTURA DEL ATS
campo	11 | 03 | 24	06 Dias

TRABAJO A REALIZAR

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS	CEDULA	POSICIÓN/CARGO	EMPRESA
Andres Martino	86082603	Residente obra	Consorcio Policia
Edwar Arley Ortiz	86078482	Aux residente obra	Consorcio Policia
Mauricio Herrera	1121838357	Maestro	Interventoria
Luis Antonio Molina	17319844	Maestro	Consorcio Policia
Elver Avila	1003065221	Maestro	Interventoria
Silvestre Arias	9527938	Profesional SST	Consorcio Policia
Valentina Vanegas	1006558861	Aux SST	Consorcio Policia

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Coloque todas las tareas propias del trabajo en forma secuencial y ordenada
RIESGOS	Si existe un riesgo en cada tarea, escríbalo en cada casilla
CONTROLES	Coloque en la casillas de *Controles* la letra que aparece en *Control Exigido*, acorde al riesgo.
PRIORIZACIÓN	Coloque estos valores: 1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto, en *Consecuencia* y *Probabilidad* y luego multiplique estos dos valores entre si colocando el resultado en la casilla de *Grado Riesgo*.
INTERPRETACIÓN EL GRADO DE RIESGO	*Menor:* (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos. *Moderado:* (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente. *Mayor:* (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	(A)	Talud/Apuntalamiento	(G)	Conexiones a Tierra	(M)	Cortinas de agua	(S)	Cubrir material	(Y)
Capacitación	(B)	Trabajo con planos Arquit.	(H)	Paradas de Emergen.	(N)	Insonorización	(T)	Centro de acopio	(Z)
Charla de Seguridad	(C)	Demarcación / Señalización	(I)	Hojas de Seguridad	(O)	Anclajes	(U)	Mallas de retención	(AB)
Supervisión	(D)	Iluminación Provisional	(J)	Monitoreo ambiental	(P)	Orden y aseo	(V)	Proced. Operación	(AC)
Bloqueo y Etiquetado	(E)	Mamparas de seguridad	(K)	Inspección Pre-uso	(Q)	Sistema de Extracción	(W)	Control Inventarios	(AD)
Guardas	(F)	Ayudas Mecánicas	(L)	Proc. Izaje de Cargas	(R)	Ventilación adicional	(X)	Otros:	(AE)

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo
Fondiccion de pantallas	FISICO: Ruido Quimico: Polvo Ergonomico: Sobre esfuerzos	A B C D G V	1	1	2
Formaletear Pantallazas	FISICO: Ruido Quimico: Polvo Ergonomico: Movimientos repetitivos	A B C D G V	1	1	2
Amarre de Acero	FISICO: Ruido Ergonomico: Movimientos repetitivos	A B C D G V	1	1	2
Tuberia de Plomeria	FISICO: Radiaciones locativo: caidas	A B C D G V	1	1	1

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES								PRIORIZACION		
		A	B	C	D	E	V			Conse.	Proba.	Grado Riesgo
Desmame de formaletas												
Fundir Vigas												

OBSERVACIONES ADICIONALES

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Entorno

- [X] Nivel de Ruido
- [ ] Ventilación
- [X] Trabajos Altos
- [ ] Áreas Punteadas
- [ ] Guayas/cables
- [ ] Resbalos/Caídas
- [ ] Contaminación
- [ ] Líneas eléctricas
- [ ] Cables Enterrados/Tuberías
- [X] Material filoso
- [ ] Congestión
- [ ] Caminos
- [X] Clima
- [ ] Muelle/Agua
- [X] Vibración
- [X] Iluminación
- [ ] Combustibles

Otros:

Herramientas / Equipos

- [X] Herram. de Mano
- [ ] Herram. de Aire
- [ ] Generador
- [X] Escaleras
- [X] Motobombas
- [X] Mangueras
- [X] Andamio
- [X] Vehiculo
- [ ] Sustancias químicas
- [ ] Especial/Herramienta Inusual
- [ ] Herram. Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
- [ ] Grúa / Malacate / Winche
- [ ] Circuito Interruptor/Tierra
- [ ] Linterna a prueba de explosión

Otros:

Pruebas

- [ ] Benceno
- [ ] Monitoreo de Gases
- [ ] Monitoreo de aguas
- [ ] Voltímetro
- [ ] Plomo
- [ ] Presión

Otros:

Respuesta Emergencias

- [X] Extintores
- [ ] Equipo de Medición
- [X] Equipo de Rescate
- [X] Plan de Emergencia y Evacuación
- [ ] Plan de Contingencias
- [ ] Kit Derrames
- [X] Botiquín P.A.
- [X] Camilla

Otros:

Producto / Material

- [ ] Corrosivo
- [ ] Sólidos (Plomo)
- [X] Gas/Vapor
- [ ] Partículas (Polvo)
- [ ] Tóxico
- [ ] Frío
- [ ] Caliente
- [ ] Líquido
- [ ] Hidrocarburo

Otros:

Notificaciones

- [ ] Cliente(s)
- [ ] Bomberos
- [ ] Jefe C. de Trabajo
- [ ] S Medio Ambiente
- [ ] CAR(ambiental)
- [X] Supervisor Sitio
- [ ] Vecinos

Otros:

Se requiere personal especializado

- [X] Ingeniero
- [ ] Técnico
- [X] Operador de Equipo
- [ ] Empleado Temporal
- [X] Seguridad Industrial
- [ ] Soldador

Otros:

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

PT en Espacio Confinado	SI [ ]	NO [ ]	PT Eléctrico	SI [ ]	NO [ ]	PT General	SI [X]	NO [ ]	PT Excavación	SI [X]	NO [ ]
PT Desacople de Equipo	SI [ ]	NO [ ]	PT en Caliente	SI [ ]	NO [ ]	PT en Alturas	SI [X]	NO [ ]	Otro:		

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo:	SI [X]	NO [ ]

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre _____ Elaboró (Ejecutor)	Nombre _____ Revisó (Supervisor de Area)

PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES ATS	CEDULA	CARGO	FIRMA
CRISTIAN DAVID POSSO MARTINEZ	1070816550	Ayudante	
MARTHA MARIA MARTINEZ ZUÑIGA	10073808156	Ayudante	
DANIEL JOSE POSSO MARTINEZ	1070810587	Ayudante	
DAIMER DARIOS AVILA	1003065274	Ayudante	
JESUS EMILIO RUIZ MENESES	76308812	Ayudante	
YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	Ayudante	
JAMIS DEYS MIRANDA CRUZ	1063303655	Ayudante	
JEISON FERNEY URUEÑA VARGAS	1006780233	Ayudante	
JOHAN SEBASTIAN VELANDIA	1006863758	Ayudante	
JUAN PABLO BELTRAN	1006873762	Ayudante	
WILLIAM DARIO VALDEZ	1112763604	Ayudante	
JAIRYTAH JEOVANNY LIZCANO CRUZ	86058910	Ayudante	
JHONATAN SANCHEZ CARDENAS	1121828478	Ayudante	
FABIAN ANDRES CASTILLO VILLAR	1001271237	Ayudante	
ORLANDO BARRERA	4272180	Ayudante	
PATROCINIO VASQUEZ RUIZ	17328844	Ayudante	
EMILCE EUGENIA GONZALEZ MARTIN	1120362537	Ayudante	
YULIAN ARLEY REYES	8102467	Ayudante	
FABIAN ANDRES REY NIÑO	1122118780	Ayudante	
RICHARD MORENO GUIZA	17418711	Ayudante	
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Oficial	
YEISON PAEZ MARQUEZ	86071378	Oficial	
MAURICIO HERRERA	1121838357	Oficial	
LUIS FERNANDO DAZA CUBILLOS	93461815	Maestro	
BRAYAN ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ	1122142788	Ayudante	
BRAYAN ALEXANDER REYES CHAMORRO	1112530258	Ayudante	
GUILLERMO ALFONSO ALVAREZ GARZON	17418222	Ayudante	
JOSE ALEJANDRO MORALES ARDILA	1120558199	Ayudante	
DANIEL DAVIAN BARRETO MARTINEZ	1122144566	Ayudante	
JESUS EMILIO RUIZ MENESES	91323272	Ayudante	
YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	Ayudante	
ALDEMAR ALONSO HUERTAS	1022931193	Ayudante	
JAIRO ARDILA LOPEZ	1105780471	Ayudante	
JEOVANNY TRUJILLO HUERTAS	691452315	Ayudante	
HAIVER JIMENEZ GONZALES	1121918539	Ayudante	
JOSE EBERARDO MERCHAN JIMENEZ	192912435	Ayudante	
JOSE SANTA HERMES	17410829	Ayudante	
JUAN CAMILO VARON	1122117182	Ayudante	
SANTIAGO VERA	1015469595	Ayudante	
DILMER SANTIAGO LOPEZ	10071252050	Ayudante	
ROQUE DAVID ARGEL URRUTIA	78106815	Ayudante	
FERNEY RUIZ FONSECA	86045693	Ayudante	
HERNAN ROMERO MUÑOZ	458233	Ayudante	
DAIRON OVER CAMARGO PINEDA	15363920	Ayudante	
EDUIS ENRIQUE FLOREZ FLOREZ	1072254162	Ayudante	
CARLOS ARTURO HEREDIA	86008884	Ayudante	
JULIAN CAMILO LOPEZ PINILLA	1122507158	Ayudante	
ALEXANDER MARQUEZ	1143272145	Ayudante	
HIPOLITO DIAZ QUIROGA	782829	Ayudante	
RUBEN CASALLAS PACHON	7843636	Ayudante	
JUAN DAVID SUAREZ	1117519256	Ayudante	
WINDER ALFONSO OVALLE ESCAMILLA	1122136601	Ayudante	
JEFERSON VARGAS CASTILLO	10053323202	Ayudante	
ANDRES ALVARO ALENCAR LANA	1122142523	Ayudante	
JOSE ALFONSO MURCIA MENDEZ	1125878909	Ayudante	

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CIUDAD	CENTRO DE TRABAJO	ATS No.
Acacias	consorcio policia	04

LUGAR/ÁREA/PROCESO	FECHA ELABORACIÓN	TIEMPO DE COBERTURA DEL ATS
campo	18 / 03 / 2024	06 dias

TRABAJO A REALIZAR

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS	CEDULA	POSICIÓN/CARGO	EMPRESA
Andres Marino	86082603	Residente obra	consorcio policia
Eduar Arbey Ortiz	8607841[illegible]	Aux. Residente obra	consorcio policia
Mauricio Herrera	1121859357	Maestro Obra	Interventoria
Luis Antonio Molina	1731[illegible]	Maestro Obra	consorcio policia
Elver Avila	1003065[illegible]	Maestro obra	Interventoria
Silvestre Avella	9527338	Profesional SST	consorcio policia
Valentina Vanegas	1006558861	Aux. SST	consorcio policia

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Coloque todas las tareas propias del trabajo en forma secuencial y ordenada
RIESGOS	Si existe un riesgo en cada tarea, escríbalo en cada casilla
CONTROLES	Coloque en la casillas de *Controles* la letra que aparece en *Control Exigido*, acorde al riesgo.
PRIORIZACIÓN	Coloque estos valores: 1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto, en *Consecuencia* y *Probabilidad* y luego multiplique estos dos valores entre si colocando el resultado en la casilla de *Grado Riesgo*.
INTERPRETACIÓN EL GRADO DE RIESGO	*Menor:* (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos. *Moderado:* (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente. *Mayor:* (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	(A)	Talud/Apuntalamiento	(G)	Conexiones a Tierra	(M)	Cortinas de agua	(S)	Cubrir material	(Y)
Capacitación	(B)	Trabajo con planos Arquit.	(H)	Paradas de Emergen.	(N)	Insonorización	(T)	Centro de acopio	(Z)
Charla de Seguridad	(C)	Demarcación / Señalización	(I)	Hojas de Seguridad	(O)	Anclajes	(U)	Mallas de retención	(AB)
Supervisión	(D)	Iluminación Provisional	(J)	Monitoreo ambiental	(P)	Orden y aseo	(V)	Proced. Operación	(AC)
Bloqueo y Etiquetado	(E)	Mamparas de seguridad	(K)	Inspección Pre-uso	(Q)	Sistema de Extracción	(W)	Control Inventarios	(AD)
Guardas	(F)	Ayudas Mecánicas	(L)	Proc. Izaje de Cargas	(R)	Ventilación adicional	(X)	Otros:	(AE)

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo
Formaletear Pantallas	Fisico: Ruido Quimico: Polvo Ergonomico: Sobre esfuerzos	A B C D V	1	1	1
Vaciado de concreto Pantallas y Bigas	Quimico: Polvo Fisico: Ruido Ergonomico: Movimientos repetitivos	A B C D V	1	1	1
Amarre de Hierro	Fisico: Ruido Ergonomico: Movimientos repetitivos	A B C D V	1	1	1
Nivelacion de terreno	Fisico: Radiaciones, Ruido Ergonomico: Movimientos repetitivos	A B C D V	1	1	1

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo

OBSERVACIONES ADICIONALES

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Entorno

- [X] Nivel de Ruido
- [X] Material filoso
- [ ] Ventilación
- [ ] Congestión
- [X] Trabajos Altos
- [ ] Caminos
- [ ] Áreas Punteadas
- [X] Clima
- [ ] Guayas/cables
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Resbalos/Caídas
- [ ] Vibración
- [ ] Contaminación
- [ ] Iluminación
- [ ] Líneas eléctricas
- [ ] Combustibles
- [ ] Cables Enterrados/Tuberías

Otros:

Herramientas / Equipos

- [X] Herram. de Mano
- [X] Motobombas
- [ ] Herram. de Aire
- [X] Mangueras
- [ ] Generador
- [X] Andamio
- [X] Escaleras
- [X] Vehiculo
- [ ] Sustancias químicas
- [ ] Especial/Herramienta Inusual
- [ ] Herram. Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
- [ ] Grúa / Malacate / Winche
- [ ] Circuito Interruptor/Tierra
- [ ] Linterna a prueba de explosión

Otros:

Pruebas

- [ ] Benceno
- [ ] Voltímetro
- [ ] Monitoreo de Gases
- [ ] Plomo
- [ ] Monitoreo de aguas
- [ ] Presión

Otros:

Respuesta Emergencias

- [ ] Extintores
- [ ] Kit Derrames
- [ ] Equipo de Medición
- [ ] Botiquín P.A.
- [ ] Equipo de Rescate
- [ ] Camilla
- [ ] Plan de Emergencia y Evacuación
- [ ] Plan de Contingencias

Otros:

Producto / Material

- [ ] Corrosivo
- [ ] Frío
- [ ] Sólidos (Plomo)
- [ ] Caliente
- [ ] Gas/Vapor
- [ ] Líquido
- [X] Partículas (Polvo)
- [ ] Hidrocarburo
- [ ] Tóxico

Otros:

Notificaciones

- [ ] Cliente(s)
- [ ] CAR(ambiental)
- [ ] Bomberos
- [X] Supervisor Sitio
- [ ] Jefe C. de Trabajo
- [ ] Vecinos
- [ ] S Medio Ambiente

Otros:

Se requiere personal especializado

- [X] Ingeniero
- [X] Seguridad Industrial
- [ ] Técnico
- [ ] Soldador
- [X] Operador de Equipo
- [ ] Empleado Temporal

Otros:

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

PT en Espacio Confinado	SI	☐	NO	☐	PT Eléctrico	SI	☒	NO	☐	PT General	SI	☒	NO	☐	PT Excavación	SI	☒	NO	☐
PT Desacople de Equipo	SI	☐	NO	☐	PT en Caliente	SI	☐	NO	☐	PT en Alturas	SI	☒	NO	☐	Otro:				

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo:	SI	NO
	☒	☐

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre	Nombre
Elaboró (Ejecutor)	Revisó (Supervisor de Area)

PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES ATS	CEDULA	CARGO	FIRMA
CRISTIAN DAVID POSSO MARTINEZ	1070816550	Ayudante	Cristian POSSO
MARTHA MARIA MARTINEZ ZUÑIGA	10073808156	Ayudante	Martha Martinez
DANIEL JOSE POSSO MARTINEZ	1070810587	Ayudante	
DAIMER DARIOS AVILA	1003065274	Ayudante	Daimer Avila
JESUS EMILIO RUIZ MENESES	76308812	Ayudante	
YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	Ayudante	Yancarlos Genes
JAMIS DEYS MIRANDA CRUZ	1063303655	Ayudante	Jamis miranda
JEISON FERNEY URUEÑA VARGAS	1006780233	Ayudante	Jeison Orueña
JOHAN SEBASTIAN VELANDIA	1006863758	Ayudante	Sebastian Velandia
JUAN PABLO BELTRAN	1006873762	Ayudante	
WILLIAM DARIO VALDEZ	1112763604	Ayudante	Jeovany Lizcano
JAIRYTAH JEOVANNY LIZCANO CRUZ	86058910	Ayudante	Jhonatan S.
JHONATAN SANCHEZ CARDENAS	1121828478	Ayudante	
FABIAN ANDRES CASTILLO VILLAR	1001271237	Ayudante	
ORLANDO BARRERA	4272180	Ayudante	
PATROCINIO VASQUEZ RUIZ	17328844	Ayudante	Patrocinio
EMILCE EUGENIA GONZALEZ MARTIN	1120362537	Ayudante	Emilse gonzales
YULIAN ARLEY REYES	8102467	Ayudante	Yulian reyes
FABIAN ANDRES REY NIÑO	1122118780	Ayudante	Fabian niño
RICHARD MORENO GUIZA	17418711	Ayudante	Richard Moreno
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Oficial	Edwin Paez
YEISON PAEZ MARQUEZ	86071378	Oficial	Yeison Paez
MAURICIO HERRERA	1121838357	Oficial	
LUIS FERNANDO DAZA CUBILLOS	93461815	Maestro	Luis daza
BRAYAN ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ	1122142788	Ayudante	
BRAYAN ALEXANDER REYES CHAMORRO	1112530258	Ayudante	Brayan Reyes
GUILLERMO ALFONSO ALVAREZ GARZON	17418222	Ayudante	Guillermo A.
JOSE ALEJANDRO MORALES ARDILA	1120558199	Ayudante	Alejandro Morales
DANIEL DAVIAN BARRETO MARTINEZ	1122144566	Ayudante	Daniel Barreto
JESUS EMILIO RUIZ MENESES	91323272	Ayudante	Jesus Ruiz
YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	Ayudante	Yo
ALDEMAR ALONSO HUERTAS	1022931193	Ayudante	Aldemar H
JAIRO ARDILA LOPEZ	1105780471	Ayudante	Jairo Ardila
JEOVANNY TRUJILLO HUERTAS	691452315	Ayudante	
HAIVER JIMENEZ GONZALES	1121918539	Ayudante	
JOSE EBERARDO MERCHAN JIMENEZ	192912435	Ayudante	
JOSE SANTA HERMES	17410829	Ayudante	Jose Hermes
JUAN CAMILO VARON	1122117182	Ayudante	Juan camilo B
SANTIAGO VERA	1015469595	Ayudante	Santiago vera
DILMER SANTIAGO LOPEZ	10071252050	Ayudante	Santiago lopez
ROQUE DAVID ARGEL URRUTIA	78106815	Ayudante	Roque Argel
FERNEY RUIZ FONSECA	86045693	Ayudante	Ferney Ruiz
HERNAN ROMERO MUÑOZ	458233	Ayudante	Hernan Romero
DAIRON OVER CAMARGO PINEDA	15363920	Ayudante	Dairon over
EDUIS ENRIQUE FLOREZ FLOREZ	1072254162	Ayudante	Eduis Florez
CARLOS ARTURO HEREDIA	86008884	Ayudante	
JULIAN CAMILO LOPEZ PINILLA	1122507158	Ayudante	
ALEXANDER MARQUEZ	1143272145	Ayudante	
HIPOLITO DIAZ QUIROGA	782829	Ayudante	
RUBEN CASALLAS PACHON	7843636	Ayudante	
JUAN DAVID SUAREZ	1117519256	Ayudante	
WINDER ALFONSO OVALLE ESCAMILLA	1122136601	Ayudante	Winder ovalle
JEFERSON VARGAS CASTILLO	10053323202	Ayudante	Jeferson vargas
ANDRES ALVARO ALENCAR LANA	1122142523	Ayudante	Andres Alencar
JOSE ALFONSO MURCIA MENDEZ	1125878909	Ayudante	Jose Alfonso M

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA - 13SS

MES DE INSPECCION Y DOTACION: MARZO

BOTIQUIN PRINCIPAL

SUMINISTROS	CANTIDAD RECOMENDADA (UND)	ESTADO				OBS	ESTADO				OBS
		B	R	M	NO TIENE		B	R	M	NO TIENE	
ALCOHOL BOTELLA (FRASCO)	1	X									
ALGODÓN (PAQUETE)	1				X						
ISODINE ESPUMA (FRASCO)	1	X									
ISODINE SOLUCION (FRASCO)	1				X						
SUERO FISIOLOGICO (BOLSA DE 250 C.C.)	02	X									
SUERO ORAL (SOBRES)	3				X						
GUANTES EN LATEX (PARES)	100	X									
VENDAS FIJAS	2										
VENDAS ELASTICAS	3	X									
APLICADORES	10				X						
MICROPORE	1				X						
ESPARADRAPO	1	X									
GASA ESTERIL (PRECORTADA)	14	X									
CURITAS	10				X						
PARCHE OCULAR	2				X						
BAJA LENGUAS	10	X									
JERINGA	2				X						
TAPABOCAS DESECHABLES	10				X						
JABON NEUTRO O GEL QUIRURGICO	1				X						
TIJERAS (MEDIANAS) PUNTA ROMA	1				X						
TERMOMETRO	1	X									
LINTERNA PEQUEÑA	1				X						
PITO	1				X						
INSTRUCTIVO PRIMEROS AUXILIOS	1				X						
REGISTRO DE PRIMEROS AUXILIOS	1				X						
CAMILLA (Señalización, correas de seguridad, Estado General)	1	X									
INMOBILIZADOR talla variable	1	X									

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

Vo. GERENCIA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INSPECCION EXTINTORES - 15SS

FECHA DE INSPECCIÓN:	UBICADO EN	CLASE EXTINTOR	CAPACIDAD LIBRAS	PARTES A REVISAR	BUENO	REGULAR	MALO	ACCIÓN A TOMAR
25-03-24	compa-mento en la parte de Afuera	Multiproposito	20 libras	MANÓMETRO	✓			
				MANIJA	✓			
				BOQUILLA	✓			
				ETIQUETA	✓			
				CUERPO	✓			
				TARJETA	✓			
				VENCIMIENTO	✓			
				LIMPIEZA	✓			
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				

OBSERVACIONES:	RESPONSABLE	
	NOMBRE:	
	CARGO:	

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

EMEDEVAC-EVACUACION MEDICA -16SS

Nº	NOMBRE	CEDULA	RH	EPS	ARL	TELEFONO	EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A	TELEFONO
1	LUIS ANTONIO MOLINA CASTRO	17312984	O+	CAJA COPI	SURA	3112022352	LUIS ALEJANDRO MOLINA	3223851349
2	FABIAN ANDRES CASTILLO VILLAR	1001271237	O-	FAMISANAR	SURA	3227105691	SANDRA MILENA VILLAR	3102397465
3	ORLANDO BARRERA	4272180	O+	FAMISANAR	SURA	3125698622	MARIA TERESA GOMEZ	3132913489
4	PATROCINIO VASQUEZ RUIZ	17328844	A+	SALUD TOTAL	SURA	3227065292	CHELLENIN MARTINEZ	3102267671
5	JHON GUILLERMO ORTIZ GUTIERREZ	79232022	O+	SALUD TOTAL	SURA	3112361639	LIGIA CORREA	3133008210
6	MIGUEL ANGEL GIRALDO	1121917353	O+	NUEVA EPS	SURA	3204660449	CLAUDIA MORALES	3112065165
7	LUIS EDUARDO BENAVIDEZ BELTRAN	19416407	B+	SANITAS	SURA	3115777080	MARBY YANETH GARZON	3132612933
8	ROBINSON ESCOBAR DAZA	1123512948	A+	NUEVA EPS	SURA	3206879663	SOLANYI FUENTES	3122777412
9	LUIS ALEJANDRO MOLINA	1121868163	O+	FAMISANAR	SURA	3222851349	LUCIA RAMIREZ	3204968553
10	LUIS MIGUEL HERNANDEZ PEDRAZA	1006776248	O+	SALUD TOTAL	SURA	3202003732	HUMBERTO HERNANDEZ	3122799766
11	LUIS ANTONIO PIÑERO PINO	PPT 5471061	O+	SANITAS	SURA	3209160125	MARTHA DIAZ	3176747195
12	ISABELLA URAVIJO	1122143748	B+	SANITAS	SURA	3106731902	NOHORA CAMACHO	3182908059
13	MIGUEL ANDRES PEREZ	1122139389	A+	SANITAS	SURA	3165870320	MARINA SANTOS	3103401744
14	EDUAR ARBEY ORTIZ	86078482	O+	SANITAS	A.COLPATRIA	3134757724	LEIDY RINCON	3137106240
15	EMILCE EUGENIA GONZALEZ MARTIN	1120362537	O+	CAPITAL SALUD	SURA	3223135628	MARIA MARTIN	3202316793
16	RICARDO ARANGO CASTILLO	1124994764	O+	FAMISANAR	SURA		MAIRA INES ARANGO	3228592852
17	YULIAN ARLEY REYES	8102467	A+	SANITAS	SURA	3025454596	CESAR REYES	3207789031
18	FABIAN ANDRES REY NIÑO	1122118780	A+	CAPITALSALUD	SURA	3227593498	ENIESTELA	3224062726
19	RICHARD MORENO GUIZA	17418711	O+	CAPITAL SALUD	SURA	3143469750	CARMEN MORENO	3138162772
20	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	B+	SANITAS	SURA	3203833458	YERLI PAEZ	3242051730
21	YEISON PAEZ MARQUEZ	86071378	O+	SANITAS	SURA	3135779309	YERLI PAEZ	3242051730
22	MAURICIO HERRERA	1121838357	A+	CAPITAL SALUD	SURA	3112618366	YERLI PAEZ	3123687102
23	LUIS FERNANDO DAZA CUBILLOS	93461815	O+	FAMISANR	SURA	3212783395	CARLOS JULIO DAZA	3118018251
24	BRAYAN ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ	1122142788	O+	FAMI SANAR	SURA	3106355962	ROSANA RODRIGUEZ	3138372917
25	BRAYAN ALEXANDER REYES CHAMORRO	1112530258	A+	NUEVA EPS	SURA	3114697905	NATALIA ZAPATA	3223379101
26	GUILLERMO ALFONSO ALVAREZ GARZON	17418222	A+	SANITAS	SURA	3155842164	LUCIA ALVAREZ	3112418427
27	JOSE ALEJANDRO MORALES ARDILA	1120558199	O+	NUEVA EPS	SURA	3138949656	MARBY MENDIENTA	3213005970
28	DANIEL DAVIAN BARRETO MARTINEZ	1122144566	B+	SANITAS	SURA	3118085017	MARIA MARTINEZ	3223323508
29	YORMAN YARDLEY PRIETO CASTILLO	1122117187	O+	NUEVA EPS	SURA	3106891958	MAIRA ARANGO	3228592852
30	CARLOS HERNANDO SANCHEZ TAMAYO	91323272	B+	FAMISANAR	SURA	3212818982	LUIS JAIME	3223882342
31	JORMAN RICARDO SANCHEZ MURILLO	1122142513	A+	CAPITAL SALUD	SURA	3214575586	BENEDITA MURILLO	3133264351
32	JHONATAN SANCHEZ CARDENAS	1121828478	O+	SALUD TOTAL	SURA	3203171365	NIDIA MURCIA	3123605393
33	JAIRYTAH JEOVANNY LIZCANO CRUZ	86058910	O+	NUEVA EPS	SURA	3103258695	SONIA MOLANO	3214514545
34	KAROL VALENTINA VANEGAS PATIÑO	1006558861	A+	SANITAS	SURA	3223540227	MERY PATIÑO	3105705422
35	SILVESTRE ARIZA ANGULO	9527938	O+	COMPENSAR	COLPATRIA	3202594370	MARY PEREZ	3132597543
36	LUZ ANGELA CAÑON PEÑA	52443482	O+	SANITAS	SURA	3162345399	BRAYAN ALEJANDRO JARA	3123330935
37	CRISTIAN DAVID POSSO MARTINEZ	1070816550	O+	MUTALSER	SURA	3238381505	INES ANDRADE	3103737131
38	MARTHA MARIA MARTINEZ ZUÑIGA	10073808156	O+	NUEVA EPS	SURA	3146259259		
39	ALBERNEY AVILA ARROYO	1003065221	A+	SALUD TOTAL	SURA	3227432256		
40	DANIEL JOSE POSSO MARTINEZ	1070810587	B+	NUEVA EPS	SURA	3025127156	LINA MARCELA VALDELAMAR	3124123089
41	DAIMER DARIOS AVILA	1003065274	A+	SANITAS	SURA	3122305087	ANA AVILA	3125672802

42	DANIEL FELIPE MENDEZ SANTOS	1112139691	O+	NUEVA EPS	SURA	3102247269	MARIA EUGENIA SANTOS	3102770245
43	BRAYAN STIVEN REDONDO OCAMPO	1006779799	O+	NUEVA EPS	SURA	33224539603	LIZETH CAROLINA	3114402004
44	JESUS EMILIO RUIZ MENESES	76308812	O+	SANITAS	SURA	3115799218	BLANCA ESMERALDA LEON	3205277059
45	JONIEER FABIAN ALVAREZ MACA	4614962	O+	FAMISANAR	SURA	3248814707	BARBARA LEON	3124185050
46	JAIME ANDRES VILLALOBOS RANGEL	1123087304	O+	NUEVA EPS	SURA	3134751359	SHARIT AMADO	3135737948
47	YANCARLOS CAMPOS GENES	1003841152	O+	CAJA COPI	SURA	3203865972	AMPARO DEL CARMEN	3188405302
48	JOHAN SEBASTIAN VELANDIA	1006863758	A+	CAPITAL SALUD	SURA	3217098313	ANA MILENA	3102265154
49	JUAN PABLO BELTRAN	1006873762	O+	CAPITAL SALUD	SURA	3208639691	NANCY PADILLA	3115530673
50	WILLIAM DARIO VALDEZ	1112763604	O+	SANITAS	SURA	3224387375	ESPERANZA ALVAREZ	3208014456
51	ALDEMAR ALONSO HUERTAS	1022931193	O+	SANITAS	SURA	3103163554	YANETH AGUIRRE	3144062613
52	YILBER ADONIAS PRIETO CASTILLO	1122118898	O+	SANITAS	SURA	3203420465	MARIA MORENO	3203580167
53	OMAR VICENTE TELLEZ	79041183	A+	NUEVA EPS	SURA	3204935063	MARIA INES	3223512026
54	JAMIS DEYS MIRANDA CRUZ	1063303655	O+	FAMISANAR	SURA		ANA RUIZ	3215010941
55	DIBIER ESPITIA SALGADO	1122136452	O+	SANITAS	SURA		NELIS MARIA SALGADO	3125955782
56	JAIRO ARDILA LOPEZ	1105780471	A+	FAMISANAR	SURA	3232445471	ELVIA ALAYON	3232445471
57	JEISON FERNEY URUEÑA VARGAS	1006780233	O+	CAPITAL SALUD	SURA	3216172531	MARIANA GALVIS	3132185029
58	FRANKLIN CAÑON BERNAL	1123514034	A+	CAJA COPI	SURA			
59	JULIAN DAVID VALENCIA POLANIA	1122145798	O+	NUEVA EPS	SURA	3223320247	LAURA PERILLA	3212021487
60	JEOVANNY TRUJILLO HUERTAS	691452315	A+	DIGSA	SURA	3102183081	DULCI VERA PARDP	3227198<646
61	JORGE ARIEL SEFURA DUEÑA	1120120225	O-			3213759420	JUAN CARLOS SEGURA DUEÑA	3105404294
62	FABIAN ALEJANDRO BAJICA FAJARDO	1121830346	O+	NUEVA EPS	SURA	3213131940	AIDA COSTANZA	3208541212
63	HAIVER JIMENEZ GONZALES	1121918539	O+	FAMISANAR	SURA	3214661328	FLORALBA JIMENEZ	3223585516
64	JOSE EBERARDO MERCHAN JIMENEZ	192912435	O+	SALUD TOTAL	SURA	3213332847	MARIA DAIS	3102709525
65	NICOLAS SANCHEZ CARDENAS	1121628477	O+	SALUD TOTAL	SURA	3127869778		314213
66	JOSE SANTA HERMES	17410829	O+		SURA	3134175436	MARIA ALEJANDRA CASTRO	3227249570
67	JULIAN ESTEBAN VALENCIA CASTILLO	1010002099	O+	FAMISANAR	SURA	3182964992	NUBIA ROCIO	3133132893
68	JUAN CAMILO VARON	1122117182	B+	SALUD TOTAL	SURA	3106951975	DANNA MAYERLI VARON	3107869155
69	SANTIAGO VERA	1015469595	O+	COMPENSAR	SURA	3106497592	DANIELA OLMOS	3108786116
70	DIMAR SANTIAGO LOPEZ	10071252050	O+		SURA	3208006747	GONZALO MARTINEZ	3102499126
71	ROQUE DAVID ARGEL URRUTIA	78106815	A+	FAMISANAR	SURA	3202385356	BLANCA ESPITIA	3213566581
72	FERNEY RUIZ FONSECA	86045693	O+	SALUD TOTAL	SURA	3133523071	SONIA VELASQUEZ	3112801129
73	HERNAN ROMERO MUÑOZ	458233	A+	NUEVA EPS	SURA	3118403697	DIBIE VALERO	3197209270
74	ANDRES FELIPE BARBA ALBIADEZ	1005184724	A+	NUEVA EPS	SURA	3043171496	MARINELA ALBIADEZ	3005710496
75	DAIRON OVER CAMARGO PINEDA	15363920	B+	SALUD TOTAL	SURA	3134875205	DAIRON ANTONIO	3054638955
76	EDUIS ENRIQUE FLOREZ FLOREZ	1072254162	O+	CAJACOPI	SURA	3044956576		
77	CARLOS ARTURO HEREDIA	86008884	O+	FAMISANAR	SURA	3213293928	MARIA ISABEL VILLABONA	3138483886
78	JULIAN CAMILO LOPEZ PINILLA	1122507158	O+	SANITAS	SURA	3228957065	MARIA PINILLA	3107502353
79	ALEXANDER MARQUEZ	1143272145	O+	NUEVA EPS	SURA	3046590119	DAIMAR LOPEZ	3142240546
80	BLADIMIR CORDILLO PEÑALOZA	17286352	O+	CAPITAL SALUD	SURA	3103881044	FANI PEÑALOZA	3204911208
81	MAURICIO STIVEN SARMIENTO	1006778577	O+	CAJA COPI	SURA	3112955527	DIANA PAOLA FARFAN	3102857786
82	HIPOLITO DIAZ QUIROGA	782829	B+	CAPITAL SALUD	SURA	3224307363	MARIA EUGENIA	3138406375
83	JOSE LIBARDO DIAZ QUIROGA	7792700	O+	CAPITAL SALUD	SURA			
84	RUBEN CASALLAS PACHON	7843636	A+	CAPITAL SALUD	SURA	3138399193	MIRIAN DIAZ	3123920163
85	JUAN DAVID SUAREZ	1117519256	O+	SALUD TOTAL	SURA	3209469167	SANDRA PATRICIA	3208272685
86	WINDER ALFONSO OVALLE ESCAMILLA	1122136601	O+	NUEVA EPS	SURA	3103205009	TERESA ESCAMILLA	3136764611
87	JHONATAN DAVID LOPEZ GARCIA	1192719989	O+	FAMISANAR	SURA	3143618639	CONSUELO GARCIA	3138732758

88	HERMAN LOPEZ	79863051	A+	SANITAS	SURA	3112327690	YURY ANDREA VALCAZA	3142747741
89	ENOC ESPEJO CAMPO	1048554558	O+	COMPENSAR	SURA	3115722058	JHONATHAN LOPEZ	3143618639
90	YIMER ALBEIRO DIAZ	10053323202	A+	SANITAS	SURA	3112665985	CONCEPCION PUENTES	3203293083
91	JEFERSON VARGAS CASTILLO	1006777132	A+	CAJA COPI	SURA	3027189958		
92	DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ	1020405869	A+	FAMISANAR	SURA	3148404261	JOHANA ALVAREZ	3103223694
93	FREEMAN ANDRES CASTILLO	1122142523	O+	SALUD TOTAL	SURA	3214598375	YURANI DIAZ	3105754746
94	ANDRES ALVARO ALENCAR LANA	1125878909	O+		SURA	3212353956	LILIANA ALENCAR	3113839522
95	JOSE ALFONSO MURCIA MENDEZ	7247119	O+	SALUD TOTAL	SURA	3208571594	FAMI ALVAREZ	3108941392
96	ANDRES HERNANDO ORDOÑEZ ALARCON	86078089	A+	SALUD TOTAL	SURA	3003750558	JAIBER HENAO	3108825662
97	JOSE DOMINGO FORERO AVILA	79989233	A+	NUEVA EPS	SURA	3229152716	JAIBER HENAO	3108825662

		NOMBRE	CIUDAD	UBICACIÓN
100		HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	ACACIAS	DG 15 26-21
OSPITAL		BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ACACIAS	ACACIAS	CALLE 13 # 15-43
MBEROS				

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
INSPECCIONES HIGIENE Y SEGURIDAD SS21

RESPONSABLE. Valentina Vanegas 02-03-2024 LUGAR: CAMPO

CONDICIONES	ELEMENTOS/TENER EN CUENTA	ASPECTOS	S	N	NA	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS Y AREA OPERATIVA	ZONAS DE TRABAJO	Z. CARPINTERIA	X			Bueno
		Z. ALMA HIERRO	X			Bueno
		Z. DOBLAR HIERRO	X			Bueno
		Z. CORTAR HIERRO	X			Bueno
		SUPERFICIES ANDAMIOS	X			Bueno
		AREAS DE MAQUINARIA	X			Bueno
		SENDEROS -PASARELAS	X			Bueno
	ZONAS DE MOVIMIENTO	VIAS DE ACCESO	X			Bueno
		VIAS DE TRANSITO	X			Bueno
		VIAS DE ESCAPE	X			Bueno
	DEPENDENCIA PARA EL PERSONAL	ORDENADO	X			Bueno
		ASEADO	X			Bueno
		VESTIERES AMPLIOS	X			Bueno
		COMEDOR/DESCANSO		X		
		CASETA GUARDIA		X		
	PUNTO DE IDRATACION	UBICACIÓN BUENA	X			Bueno
		AGUA POTABLE	X			Bueno
		SUFICIENTE	X			Bueno
	ALMACEN	H. LIMPIAS	X			Bueno
		SEÑALIZACION	X			Bueno
		H. ORDENADAS	X			Bueno
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	INSTALACIONES ELECTRICAS- Cableado, , tomas, enchufes, conexiones, cajas de interruptores, paneles, transformadores, lamparas .	CAJAS DE CONTROL	X			Bueno
		PROTECCION	X			Bueno
		SEÑALIZACION	X			Bueno
		ELEMENTOS CONEXIÓN	X			Bueno
	PUESTOS DE TRABAJO	AREA ACORDE # PERSONAS	X			Bueno
		ILUMINACION BUENA	X			Bueno
		AIRE AA	X			Bueno
		DISTRIBUCION PUESTOS	X			Bueno
	MAQUINAS Y EQUIPOS	BORDES CORTANTES	X			Bueno
		PARTES ROTATORIAS	X			Bueno
	RECIPIENTES	MATERIAL FISURADO		X		
		ESTA APILADO/ EXCESO	X			Bueno
		CERCA DE AGUA	X			Bueno
		CERCA DE COLPATRIA	X			Bueno
DISPOSICION DE RESIDUOS	CANECAS,	MANEJO ADECUADO	X			Bueno
		VOLUMEN SUFICIENTE	X			Bueno
		SEÑALIZACION	X			Bueno
		Señalización				
BAÑO	Piso, techo, sanitario, lavamanos, caneca	JABON TOALLAS MANO		X		
		LIMPIOS	X			Bueno
		ESPEJO		X		
		PAPELERA, BOLSA		X		

CONSORCIO
POLICIA-ACADIAS 2023

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
INSPECCIONES HIGIENE Y SEGURIDAD SS21

RESPONSABLE. Valentina Vanegas 09-03-2024 LUGAR: Acacias

CONDICIONES	ELEMENTOS/TENER EN CUENTA	ASPECTOS	S	N	NA	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS Y AREA OPERATIVA	ZONAS DE TRABAJO	Z. CARPINTERIA	X			
		Z. ALMA HIERRO	X			
		Z. DOBLAR HIERRO	X			
		Z. CORTAR HIERRO	X			
		SUPERFICIES ANDAMIOS	X			
		AREAS DE MAQUINARIA	X			
		SENDEROS -PASARELAS	X			
	ZONAS DE MOVIMIENTO	VIAS DE ACCESO	X			
		VIAS DE TRANSITO	X			
		VIAS DE ESCAPE	X			
	DEPENDENCIA PARA EL PERSONAL	ORDENADO	X			
		ASEADO	X			
		VESTIERES AMPLIOS	X			
		COMEDOR/DESCANSO		X		
		CASETA GUARDIA		X		
	PUNTO DE IDRATACION	UBICACIÓN BUENA	X			
		AGUA POTABLE	X			
		SUFICIENTE	X			
	ALMACEN	H. LIMPIAS	X			
		SEÑALIZACION	X			
		H. ORDENADAS	X			
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	INSTALACIONES ELECTRICAS- Cableado, , tomas, enchufes, conexiones, cajas de interruptores, paneles, transformadores, lamparas .	CAJAS DE CONTROL	X			
		PROTECCION	X			
		SEÑALIZACION	X			
		ELEMENTOS CONEXIÓN	X			
	PUESTOS DE TRABAJO	AREA ACORDE # PERSONAS	X			
		ILUMINACION BUENA	X			
		AIRE AA	X			
		DISTRIBUCION PUESTOS	X			
	MAQUINAS Y EQUIPOS	BORDES CORTANTES	X			
		PARTES ROTATORIAS	X			
	RECIPIENTES	MATERIAL FISURADO		X		
		ESTA APILADO/ EXCESO		X		
		CERCA DE AGUA	X			
		CERCA DE COLPATRIA		X		
DISPOSICION DE RESIDUOS	CANECAS,	MANEJO ADECUADO	X			
		VOLUMEN SUFICIENTE	X			
		SEÑALIZACION	X			
		Señalización				
BAÑO	Piso, techo, sanitario, lavamanos, caneca	JABON TOALLAS MANO		X		
		LIMPIOS		X		
		ESPEJO		X		
		PAPELERA, BOLSA		X		

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
INSPECCIONES HIGIENE Y SEGURIDAD SS21

RESPONSABLE. Valentina Vanegas 16-03-2024 | LUGAR: Acacias - Meta

CONDICIONES	ELEMENTOS/TENER EN CUENTA	ASPECTOS	S	N	NA	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS Y AREA OPERATIVA	ZONAS DE TRABAJO	Z. CARPINTERIA	X			
		Z. ALMA HIERRO	X			
		Z. DOBLAR HIERRO	X			
		Z. CORTAR HIERRO	X			
		SUPERFICIES ANDAMIOS	X			
		AREAS DE MAQUINARIA	X			
		SENDEROS -PASARELAS	X			
	ZONAS DE MOVIMIENTO	VIAS DE ACCESO	X			
		VIAS DE TRANSITO	X			
		VIAS DE ESCAPE	X			
	DEPENDENCIA PARA EL PERSONAL	ORDENADO	X			
		ASEADO	X			
		VESTIERES AMPLIOS	X			
		COMEDOR/DESCANSO		X		
		CASETA GUARDIA		X		
	PUNTO DE IDRATACION	UBICACIÓN BUENA	X			
		AGUA POTABLE	X			
		SUFICIENTE	X			
	ALMACEN	H. LIMPIAS	X			
		SEÑALIZACION		X		
		H. ORDENADAS	X			
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	INSTALACIONES ELECTRICAS- Cableado, , tomas, enchufes, conexiones, cajas de interruptores, paneles, transformadores, lamparas .	CAJAS DE CONTROL	X			
		PROTECCION	X			
		SEÑALIZACION	X			
		ELEMENTOS CONEXIÓN	X			
	PUESTOS DE TRABAJO	AREA ACORDE # PERSONAS	X			
		ILUMINACION BUENA	X			
		AIRE AA	X			
		DISTRIBUCION PUESTOS	X			
	MAQUINAS Y EQUIPOS	BORDES CORTANTES	X			
		PARTES ROTATORIAS	X			
	RECIPIENTES	MATERIAL FISURADO		X		
		ESTA APILADO/ EXCESO	X			
		CERCA DE AGUA	X			
		CERCA DE COLPATRIA			X	
DISPOSICION DE RESIDUOS	CANECAS,	MANEJO ADECUADO	X			
		VOLUMEN SUFICIENTE	X			
		SEÑALIZACION	X			
		Señalización	X			
BAÑO	Piso, techo, sanitario, lavamanos, caneca	JABON TOALLAS MANO	/	X		
		LIMPIOS	X			
		ESPEJO		X		
		PAPELERA, BOLSA		X		

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
INSPECCIONES HIGIENE Y SEGURIDAD SS21

RESPONSABLE. Valentina Vanegas 23-03-2024 | LUGAR:

CONDICIONES	ELEMENTOS/TENER EN CUENTA	ASPECTOS	S	N	NA	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS Y AREA OPERATIVA	ZONAS DE TRABAJO	Z. CARPINTERIA	X			
		Z. ALMA HIERRO	X			
		Z. DOBLAR HIERRO	X			
		Z. CORTAR HIERRO	X			
		SUPERFICIES ANDAMIOS	X			
		AREAS DE MAQUINARIA	X			
		SENDEROS -PASARELAS	X			
	ZONAS DE MOVIMIENTO	VIAS DE ACCESO	X			
		VIAS DE TRANSITO	X			
		VIAS DE ESCAPE	X			
	DEPENDENCIA PARA EL PERSONAL	ORDENADO	X			
		ASEADO	X			
		VESTIERES AMPLIOS	X			
		COMEDOR/DESCANSO		X		
		CASETA GUARDIA		X		
	PUNTO DE IDRATACION	UBICACIÓN BUENA	X			
		AGUA POTABLE	X			
		SUFICIENTE	X			
	ALMACEN	H. LIMPIAS	X			
		SEÑALIZACION	X			
		H. ORDENADAS	X			
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	INSTALACIONES ELECTRICAS- Cableado, , tomas, enchufes, conexiones, cajas de interruptores, paneles, transformadores, lamparas .	CAJAS DE CONTROL	X			
		PROTECCION	X			
		SEÑALIZACION	X			
		ELEMENTOS CONEXIÓN	X			
	PUESTOS DE TRABAJO	AREA ACORDE # PERSONAS	X			
		ILUMINACION BUENA	X			
		AIRE AA	X			
		DISTRIBUCION PUESTOS	X			
	MAQUINAS Y EQUIPOS	BORDES CORTANTES	X			
		PARTES ROTATORIAS	X			
	RECIPIENTES	MATERIAL FISURADO	X			
		ESTA APILADO/ EXCESO	X			
		CERCA DE AGUA	X			
		CERCA DE COLPATRIA			X	
DISPOSICION DE RESIDUOS	CANECAS,	MANEJO ADECUADO	X			
		VOLUMEN SUFICIENTE	X			
		SEÑALIZACION	X			
		Señalización				
BAÑO	Piso, techo, sanitario, lavamanos, caneca	JABON TOALLAS MANO		X		
		LIMPIOS	X			
		ESPEJO		X		
		PAPELERA, BOLSA		X		

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CONTROL ENTREGA DE EPP 10SS

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CAMISA		PANTALON		CASCO		GUANTES		BOTAS	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
12-03	CRISTIAN POSSO	X		X		X		X		X	
12-03	DANIEL POSSO	X		X		X		X		X	
12-03	DAIMER AVILA	X		X		X		X		X	
12-03	BRAYAN REDONDO	X		X		X		X		X	
12-03	JESUS RUIZ	X		X		X		X		X	
12-03	YANCARLOS GENES	X		X		X		X		X	
12-03	JAMIS MIRANDA	X		X		X		X		X	
12-03	JEISON URUEÑA	X		X		X		X		X	
12-03	JOHAN VELANDIA	X		X		X		X		X	
12-03	JUAN PABLO BELTRAN	X		X		X		X		X	
12-03	WILLIAM VALDES	X		X		X		X		X	
12-03	JEOVANNY LIZCANO	X		X		X		X		X	
12-03	JONATHAN SANCHEZ	X		X		X		X		X	
12-03	FABIAN ANDRES CASTILLO	X		X		X		X		X	
12-03	ORLANDO BARRERA	X		X		X		X		X	
12-03	PATROCINIO VASQUEZ	X		X		X		X		X	
12-03	EMILSE GONZALES	X		X		X		X		X	
12-03	YULIAN REYES	X		X		X		X		X	
12-03	FABIAN NIÑO	X		X		X		X		X	
12-03	RICHARD MORENO	X		X		X		X		X	
12-03	EDWIN PAEZ	X		X		X		X		X	
12-03	JAISSON PAEZ	X		X		X		X		X	
12-03	MAURICIO HERRERA	X		X		X		X		X	
12-03	LUIS DAZA	X		X		X		X		X	
12-03	BRAYAN RUIZ	X		X		X		X		X	
12-03	BRAYAN REYES	X		X		X		X		X	
12-03	GUILLERMO ALVAREZ	X		X		X		X		X	
12-03	ALEJANDRO MORALES	X		X		X		X		X	
12-03	DANIEL BARRETO	X		X		X		X		X	
12-03	ALDEMAR HUERTAS	X		X		X		X		X	
12-03	JAIRO ARDILA	X		X		X		X		X	
12-03	JEOVANNY TRUJILLO	X		X		X		X		X	
12-03	HAIVER GONZALES	X		X		X		X		X	
12-03	JOSE MERCHAN	X		X		X		X		X	
12-03	JUAN CAMILO BARON	X		X		X		X		X	
12-03	SANTIAGO VERA	X		X		X		X		X	
12-03	SANTIAGO LOPEZ	X		X		X		X		X	
12-03	ROQUE ARGEL	X		X		X		X		X	
12-03	FERNEY FONSECA	X		X		X		X		X	
12-03	HERNAN ROMERO	X		X		X		X		X	
12-03	DAIRON CAMARGO	X		X		X		X		X	
12-03	EDUIS FLOREZ	X		X		X		X		X	
12-03	CARLOS HEREDIA	X		X		X		X		X	
12-03	JULIAN PINILLA	X		X		X		X		X	
12-03	ALEXANDER MARQUEZ	X		X		X		X		X	
12-03	HIPOLITO DIAZ	X		X		X		X		X	
12-03	RUBEN CASALLAS	X		X		X		X		X	
12-03	JUAN DAVID SUAREZ	X		X		X		X		X	
12-03	WINDER OVALLE	X		X		X		X		X	
12-03	JOSE ALFONSO	X		X		X		X		X	
12-03	ALBERNEY AVILA	X		X		X		X		X	
12-03	ANDRES ALARCAN	X		X		X		X		X	

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CONTROL ENTREGA DE EPP 10SS

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CAMISA		PANTALON		CASCO		GUANTES		BOTAS	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
22-03	CRISTIAN POSSO	X		X		X		X		X	
22-03	DANIEL POSSO	X		X		X		X		X	
22-03	DAIMER AVILA	X		X		X		X		X	
22-03	BRAYAN REDONDO	X		X		X		X		X	
22-03	JESUS RUIZ	X		X		X		X		X	
22-03	YANCARLOS GENES	X		X		X		X		X	
22-03	JAMIS MIRANDA	X		X		X		X		X	
22-03	JEISON URUEÑA	X		X		X		X		X	
22-03	JOHAN VELANDIA	X		X		X		X		X	
22-03	JUAN PABLO BELTRAN	X		X		X		X		X	
22-03	WILLIAM VALDES	X		X		X		X		X	
22-03	JEOVANNY LIZCANO	X		X		X		X		X	
22-03	JONATHAN SANCHEZ	X		X		X		X		X	
22-03	FABIAN ANDRES CASTILLO	X		X		X		X		X	
22-03	ORLANDO BARRERA	X		X		X		X		X	
22-03	PATROCINIO VASQUEZ	X		X		X		X		X	
22-03	EMILSE GONZALES	X		X		X		X		X	
22-03	YULIAN REYES	X		X		X		X		X	
22-03	FABIAN NIÑO	X		X		X		X		X	
22-03	RICHARD MORENO	X		X		X		X		X	
22-03	EDWIN PAEZ	X		X		X		X		X	
22-03	JAISSON PAEZ	X		X		X		X		X	
22-03	MAURICIO HERRERA	X		X		X		X		X	
22-03	LUIS DAZA	X		X		X		X		X	
22-03	BRAYAN RUIZ	X		X		X		X		X	
22-03	BRAYAN REYES	X		X		X		X		X	
22-03	GUILLERMO ALVAREZ	X		X		X		X		X	
22-03	ALEJANDRO MORALES	X		X		X		X		X	
22-03	DANIEL BARRETO	X		X		X		X		X	
22-03	ALDEMAR HUERTAS	X		X		X		X		X	
22-03	JAIRO ARDILA	X		X		X		X		X	
22-03	JEOVANNY TRUJILLO	X		X		X		X		X	
22-03	HAIVER GONZALES	X		X		X		X		X	
22-03	JOSE MERCHAN	X		X		X		X		X	
22-03	JUAN CAMILO BARON	X		X		X		X		X	
22-03	SANTIAGO VERA	X		X		X		X		X	
22-03	SANTIAGO LOPEZ	X		X		X		X		X	
22-03	ROQUE ARGEL	X		X		X		X		X	
22-03	FERNEY FONSECA	X		X		X		X		X	
22-03	HERNAN ROMERO	X		X		X		X		X	
22-03	DAIRON CAMARGO	X		X		X		X		X	
22-03	EDUIS FLOREZ	X		X		X		X		X	
22-03	CARLOS HEREDIA	X		X		X		X		X	
22-03	JULIAN PINILLA	X		X		X		X		X	
22-03	ALEXANDER MARQUEZ	X		X		X		X		X	
22-03	HIPOLITO DIAZ	X		X		X		X		X	
22-03	RUBEN CASALLAS	X		X		X		X		X	
22-03	JUAN DAVID SUAREZ	X		X		X		X		X	
22-03	WINDER OVALLE	X		X		X		X		X	
22-03	JOSE ALFONSO	X		X		X		X		X	
22-03	ALBERNEY AVILA	X		X		X		X		X	
22-03	ANDRES ALARCAN	X		X		X		X		X	

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

LUGAR: Acacias | INSPECCIONADO POR: Valentina Vanegas | SEMANA DEL 26 AL 02 de marzo

#	HERRAMIENTA. A REVISAR	CANT.	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Palas redondas	6	X		X		X		X		X		X		Ø	
2	Picos	3	X		X		X		X		X		X			
3	Palas cuadradas	2	X		X		X		X		X		X			
4	Martillo	3	X		X		X		X		X		X			
5	Serrucho	0	X		X		X		X		X		X			
6	Boquillera	5	X		X		X		X		X		X			
7	Niveles de mano	2	X		X		X		X		X		X			
8	Niveles de manguera	1	X		X		X		X		X		X			
9	Buguis	3	X		X		X		X		X		X			
10	Palustres	5	X		X		X		X		X		X			
11	Plomadas	2	X		X		X		X		X		X			
12	Ceguetas	3	X		X		X		X		X		X			
13	Macetas	3	X		X		X		X		X		X			
14	Palines	4	X		X		X		X		X		X			
15	Barra	2	X		X		X		X		X		X			
16																
17																
18																
19																
20																
	LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

NOTA IMPORTANTE : La inspecion se realizara UNICAMENTE entre el operador y el Supervisor HSEQ.

FIRMA OPERARIO:

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS - SS23

NOMBRE DEL EQUIPO: PLANA COMPACTADORA SUMMY

ACTIVIDAD: COMPACTAR SH

FECHA DE INSPECCION (Semana). 02-III-24

TIPO		MODELO		SERIE	186FA DD102308142

ESTADO (B: BUENO, M: MALO)	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones electricas (cable de conexión, extensiones si usa, Toma corriente)	NA												X	
El equipo posee baterias recargables, y estas estan en buen estado	NA												X	
Estado del interruptor de encendido y de su seguro													X	
Estado del porta herramienta si aplica (mandril y llave) o , (eje portadisco y tuerca)													X	
Estado del mango de sujecion													X	
Estado general del cuerpo del equipo													X	
Si tiene guarda esta en buen estado													X	
El equipo presenta fisuras													X	
Anclaje del equipo SI ___ NO X													X	
OTROS														
CORREAS / CAMIDA														
SE PUEDE UTILIZAR EL EQUIPO?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

ACEITE OK

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS - SS23

NOMBRE DEL EQUIPO: CORTADORA UNIVERSAL

ACTIVIDAD: CORTE ACERO

FECHA DE INSPECCION (Semana) 260224-02-0304

TIPO	TRONZADORA	MODELO	6602000	SERIE	SN0040002392

ESTADO (B: BUENO, M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones electricas (cable de conexión, extensiones si usa, Toma corriente)														
El equipo posee baterias recargables, y estas estan en buen estado N/A														
Estado del interruptor de encendido y de su seguro			X											
Estado del porta herramienta si aplica (mandril y llave) o , (eje portadisco y tuerca)			X											
Estado del mango de sujecion			X											
Estado general del cuerpo del equipo			X											
Si tiene guarda esta en buen estado			X											
El equipo presenta fisuras NO			X											
Anclaje del equipo SI X NO			X											
OTROS														
SE PUEDE UTILIZAR EL EQUIPO?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

El equipo posee baterias recargables, y estas estan en buen estado N/A
Estado del interruptor de encendido y de su

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS - SS23

NOMBRE DEL EQUIPO: MARTILLO DEMOLEDOR

ACTIVIDAD:

FECHA DE INSPECCION (Semana). 11-03-16.

TIPO		MODELO	NEW DEAT	SERIE	230700047

ESTADO (B: BUENO, M: MALO)	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones electricas (cable de conexión, extensiones si usa, Toma corriente)			X											
El equipo posee baterias recargables, y estas estan en buen estado			NA											
Estado del interruptor de encendido y de su seguro			X											
Estado del porta herramienta si aplica (mandril y llave) o , (eje portadisco y tuerca)			X											
Estado del mango de sujecion			X											
Estado general del cuerpo del equipo			X											
Si tiene guarda esta en buen estado			NA											
El equipo presenta fisuras			NO											
Anclaje del equipo SI ___ NO X														
OTROS														
SE PUEDE UTILIZAR EL EQUIPO?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS - SS23

NOMBRE DEL EQUIPO: RANA SUMMY

ACTIVIDAD:

FECHA DE INSPECCION (Semana). 20 de Marzo

TIPO		MODELO		SERIE	

ESTADO (B: BUENO, M: MALO)	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones electricas (cable de conexión, extensiones si usa, Toma corriente)					N/A									
El equipo posee baterias recargables, y estas estan en buen estado					N/A									
Estado del interruptor de encendido y de su seguro					X									
Estado del porta herramienta si aplica (mandril y llave) o , (eje portadisco y tuerca)					X									
Estado del mango de sujecion					X									
Estado general del cuerpo del equipo					X									
Si tiene guarda esta en buen estado					X									
El equipo presenta fisuras					N/A									
Anclaje del equipo SI ___ NO X														
OTROS														
SE PUEDE UTILIZAR EL EQUIPO?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS - SS23

NOMBRE DEL EQUIPO: Vibro

ACTIVIDAD:

FECHA DE INSPECCION (Semana). 18 - 23 Marzo

TIPO	BOSCH	MODELO	GVC 20-EX	SERIE	

ESTADO (B: BUENO, M: MALO)	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones electricas (cable de conexión, extensiones si usa, Toma corriente)					X									
El equipo posee baterias recargables, y estas estan en buen estado					X	N/A								
Estado del interruptor de encendido y de su seguro					X									
Estado del porta herramienta si aplica (mandril y llave) o , (eje portadisco y tuerca)					X									
Estado del mango de sujecion						N/A								
Estado general del cuerpo del equipo					X									
Si tiene guarda esta en buen estado					X									
El equipo presenta fisuras						N/A								
Anclaje del equipo SI ___ NO X														
OTROS														
SE PUEDE UTILIZAR EL EQUIPO?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA SUPERVISOR HSEQ Valentina Vanegas

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS - SS23

NOMBRE DEL EQUIPO: CORTADORA MANUAL

ACTIVIDAD:

FECHA DE INSPECCION (Semana). 18-23-

TIPO	TROPER	MODELO	SMAN93	SERIE	

ESTADO (B: BUENO, M: MALO)	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		OMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones electricas (cable de conexión, extensiones si usa, Toma corriente)	X													
El equipo posee baterias recargables, y estas estan en buen estado		N/A												
Estado del interruptor de encendido y de su seguro	X													
Estado del porta herramienta si aplica (mandril y llave) o , (eje portadisco y tuerca)	X													
Estado del mango de sujecion	X													
Estado general del cuerpo del equipo	X													
Si tiene guarda esta en buen estado	X													
El equipo presenta fisuras		X												
Anclaje del equipo SI ___ NO N/A														
OTROS														
SE PUEDE UTILIZAR EL EQUIPO?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS - SS23

NOMBRE DEL EQUIPO: TALADRO MANUAL

ACTIVIDAD:

FECHA DE INSPECCION (Semana). 18 - 27 Marzo

TIPO	Dongcheng	MODELO	DZC4-30	SERIE	082310527933

ESTADO (B: BUENO, M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones electricas (cable de conexión, extensiones si usa, Toma corriente)	X													
El equipo posee baterias recargables, y estas estan en buen estado		N/A												
Estado del interruptor de encendido y de su seguro	X													
Estado del porta herramienta si aplica (mandril y llave) o , (eje portadisco y tuerca)	X													
Estado del mango de sujecion	X													
Estado general del cuerpo del equipo	X													
Si tiene guarda esta en buen estado		N/A												
El equipo presenta fisuras		X												
Anclaje del equipo SI NO N/A														
OTROS														
SE PUEDE UTILIZAR EL EQUIPO?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS - SS23

NOMBRE DEL EQUIPO: RANA

ACTIVIDAD:

FECHA DE INSPECCION (Semana). 18 - 23 MARZO

TIPO	POWER MASTER	MODELO		SERIE	

ESTADO (B: BUENO, M: MALO)	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones electricas (cable de conexión, extensiones si usa, Toma corriente)		N/A												
El equipo posee baterias recargables, y estas estan en buen estado		N/A												
Estado del interruptor de encendido y de su seguro	X													
Estado del porta herramienta si aplica (mandril y llave) o , (eje portadisco y tuerca)		N/A												
Estado del mango de sujecion	X													
Estado general del cuerpo del equipo	X													
Si tiene guarda esta en buen estado	X													
El equipo presenta fisuras		X												
Anclaje del equipo SI ___ NO N/A														
OTROS														
SE PUEDE UTILIZAR EL EQUIPO?	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

LUGAR: Acacias | INSPECCIONADO POR: Valentina Vanegas | SEMANA DEL 26 AL 02 Marzo

SERIE | MARCA: retro 4300 caterpillar | OPERARIO: Jhon Guillermo Ortiz

item	ASEPCTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	De trabajo delante (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo atrás	X		X		X		X		X		X			
	Direccional delante	X		X		X		X		X		X			
	Direccional atrás	X		X		X		X		X		X			
	Stop y señal atrás	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Proteccion antivuelco RPS														
	Cinturonde seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Extintor contra incendio 10K	X		X											
	Panoramico		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores .Hidraulico, Aceite motor, refrigerante Horometro.	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso (pito)	X		X		X		X		X		X			
	Espejos											X			
	Escaleras y apoyo de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y palancas estado	X		X		X		X		X		X			
	Baterias y conexiones, terminales	X		X		X		X		X		X			
MECANICA	Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental									X					
	Estado de pasadores, (bastidor, desgarrador	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores (brazo , balde)	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	Funcion hidraulica estado mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento freno emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador balde	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Aseo compartimiento del motor	X		X		X		X		X		X			
II	Estado sin cortaduras profundas ni	X		X		X		X		X		X			
II	**Labrado buen estado**	X		X		X		X		X		X			

NOMBRE, FIRMA OPERARIO: Jhon G Ortiz

NOMBRE ,FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

LUGAR: campo | INSPECCIONADO POR: Valentina Vanegas | SEMANA DEL 04 AL 08 Marzo

SERIE | MARCA | OPERARIO: Guillermo ortiz

item	ASEPCTO	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delante (altas y bajas)	X		X		X		X		X					
	De trabajo atrás	X		X		X		X		X					
	Direccional delante	X		X	/	X		X		X					
	Direccional atrás	X		X		X		X		X					
	Stop y señal atrás	X		X		X		X		X					
CABINA	Proteccion antivuelco RPS	X		X	/	X		X		X					
	Cinturonde seguridad	X		X		X		X		X					
	Extintor contra incendio 10K	X		X		X		X		X					
	Panoramico	X		X		X		X		X					
	Indicadores .Hidraulico, Aceite motor, refrigerante Horometro.	X		X		X	/	X		X					
	Tubo de escape (exhosto)	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso (pito)	X		X		X		X		X					
	Espejos	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyo de acceso	X		X		X		X		X					
	Pedales y palancas estado	X		X		X		X		X					
	Baterias y conexiones, terminales	X		X		X		X		X					
MECANICA	Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		X					
	Kit ambiental	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores, (bastidor, desgarrador	X		X		X		X		X					
	Estado pasadores (brazo , balde)	X		X		X		X		X					
	Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X					
	Funcion hidraulica estado mangueras	X		X		X		X		X					
	Freno de servicio	X		X		X		X		X					
	Mando de estacionamiento freno emergencia	X		X		X		X		X					
	Estado general desgarrador balde	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X					
	Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X					
	Aseo compartimiento del motor	X		X		X		X		X					
II	Estado sin cortaduras profundas ni	X		X		X		X		X					
	Labrado buen estado	X		X		X		X		X					

NOMBRE, FIRMA OPERARIO:

NOMBRE ,FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

LUGAR:

INSPECCIONADO POR: VICTOR PEREZ

SEMANA DEL 11 AL 17

SERIE SY007CDSO

MARCA SANY

OPERARIO:

83K8

item	ASEPCTO	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
L U C E S	De trabajo delante (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo atrás	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccional delante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccional atrás	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop y señal atrás	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
C	Proteccion antivuelco RPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturonde seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
A	Extintor contra incendio 10K	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Panoramico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
B	Indicadores .Hidraulico, Aceite motor, refrigerante Horometro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
I	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso (pito)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
N	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales y palancas estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
A	Baterias y conexiones, terminales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental														
	Estado de pasadores, (bastidor, desgarrador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
M	Estado pasadores (brazo , balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
E	Gatos estabilizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
C	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
A	Funcion hidraulica estado mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
N	Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
I	Mando de estacionamiento freno emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
C	Estado general desgarrador balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
A	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aseo compartimiento del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
I	Estado sin cortaduras profundas ni	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
I	**Labrado buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA OPERARIO:
VICTOR PEREZ

NOMBRE ,FIRMA SUPERVISOR HSEQ

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

LUGAR:	INSPECCIONADO POR: VICTOR PEREZ	SEMANA DEL 18 AL 24.
SERIE BHL75.	MARCA SANY	OPERARIO:

item	ASEPCTO	LUNES		MARTES		IERCOLE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
L U C E S	De trabajo delante (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo atrás	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccional delante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccional atrás	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop y señal atrás	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
C A B I N A	Proteccion antivuelco RPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturonde seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10K	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Panoramico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores .Hidraulico, Aceite motor, refrigerante Horometro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso (pito)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales y palancas estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y conexiones, terminales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
M E C A N I C A	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental									✓		✓			
	Estado de pasadores, (bastidor, desgarrador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (brazo , balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcion hidraulica estado mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento freno emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aseo compartimiento del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
I I	Estado sin cortaduras profundas ni	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Labrado buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA OPERARIO:	NOMBRE ,FIRMA SUPERVISOR HSEQ Valentina Vanegas

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
INSPECCION PREOPERACIONAL HEQUIPOS CONTRA CAIDAS SS21 JC

FECHA DE INSPECCION	25-03-2024	REF. EQUIPO/#	LINK TECH
NOMBRE OPERARIO	DANIEL POZZO	CARGO OP.	AYDTE.
ACTIVIDAD A REALIZAR	ROMANDO C.	R. INSPECCION	JHA.

ASPECTOS A INSPECCIONAR			S	N	OBSERVACIONES
2359-N/2014	CINTAS/CORREAS	Libre de roturas	✓		
		Libre de desgastes	✓		
		Libre de talladuras	✓		
		Libre de suciedad			Correct.
		Libre de sustancias quimicas		✓	
		Libre de Torsion		✓	
ARNES	Costuras	Estan completas	✓		
	Plasticos	Estan completas			
	Partes metalicas	Estan completas	✓		
		Libres de corrosion		✓	
		Sin deformaciones	✓		
		Libres de fisuras		✓	
	Otros				
ESLINGA	MOSQUETONES	Ajustan perfectamente	✓		
		Poseen seguro	✓		
		Libres de fisuras	✓		
		libres de corrosion	✓		
	CUERDA	Libre de roturas		✓	
		Trenzado completo		✓	
		Libre de nudos y empalmes		✓	
		Libre de sustancias quimicas		✓	
	Otros				NO
ANCLAJES	ANCLAJE	Punto fijo a la estructura/trabajo		✓	
		Garantiza resistencia		✓	
	CUERDA	Libre de roturas		✓	
		Trenzado completo		✓	
		Libre de nudos y empalmes		✓	
		Libre de sustancias quimicas		✓	
	Otros				
LINEA DE SEGURIDAD	Esta protejida contra Aristas cortantes			✓	
	La linea es horizontal o vertical			✓	
	Cuantas personas se encuentran ancladas a la linea de seguridad?			✓	
	Es una linea que cumple con la seguridad certificada?			✓	
	Otros			✓	

TRAZABILIDAD DE EVENTO SUFRIDO

FECHA	HALLAZGO	DESCRIPCION DEL EVENTO	ACCIONES TOMADAS

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
INSPECCION PREOPERACIONAL HEQUIPOS CONTRA CAIDAS SS21

FECHA DE INSPECCION	25-03-24	REF. EQUIPO/#	9059-4 / 9059-4P
NOMBRE OPERARIO	YELSON URUEÑA	CARGO OP.	AYUDANTE
ACTIVIDAD A REALIZAR	NIVELANDO PAVI.	R. INSPECCION	

ASPECTOS A INSPECCIONAR			S	N	OBSERVACIONES
ARNES	CINTAS/CORREAS	Libre de roturas	✓		
		Libre de desgastes	✓		
		Libre de talladuras	✓		
		Libre de suciedad	✓		
		Libre de sustancias quimicas	✓		
		Libre de Torsion	✓		
	Costuras	Estan completas	✓		
	Plasticos	Estan completas	✓		
	Partes metalicas	Estan completas	✓		
		Libres de corrosion	✓	X	MINIMO
		Sin deformaciones	✓		
		Libres de fisuras	✓		
	Otros				
ESLINGA EN Y	MOSQUETONES	Ajustan perfectamente	✓		
		Poseen seguro	✓		
		Libres de fisuras	✓		
		libres de corrosion	✓		
	CUERDA	Libre de roturas	✓		
		Trenzado completo	✓		
		Libre de nudos y empalmes	✓		
		Libre de sustancias quimicas	✓		
	Otros				
ANCLAJES	ANCLAJE	Punto fijo a la estructura/trabajo		✓	
		Garantiza resistencia		✓	
	CUERDA	Libre de roturas		✓	
		Trenzado completo		✓	
		Libre de nudos y empalmes		✓	
		Libre de sustancias quimicas		✓	
	Otros				
LINEA DE SEGURIDAD	Esta protejida contra Aristas cortantes				NO ES NECESARIO
	La linea es horizontal o vertical				
	Cuantas personas se encuentran ancladas a la linea de seguridad?				
	Es una linea que cumple con la seguridad certificada?				
	Otros				

TRAZABILIDAD DE EVENTO SUFRIDO

FECHA	HALLAZGO	DESCRIPCION DEL EVENTO	ACCIONES TOMADAS

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO: Retrocargador

DETALLES

Nro. Inventario	:		
Marca / Modelo	:	Sany Heavy	
Serial	:	BHL75/BL70C	

Otros datos importantes:

CONTROL DE USO , VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA	TIPO P	TIPO C	DESCRIPCIÓN	EJECUTÓ	APROBÓ
09-03-24			Ingreso maquinaria nueva		

P-programado C-correctivo

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS INDIVIDUAES DE TRABAJO EN ALTURA - 29SS

NOMBRE DEL INSPECTOR: SILVESTRE ARIZA.

Arnes	X	**Eslinga de posicionamiento**		**Eslinga con arrestador de caida**	
Eslinga en "Y		**Arrestador de caidas**		**Lineas de vida**	

DATOS DEL EQUIPO

Marca	STEEL PRO	Fecha de fabricacion	22-12-2016
Modelo/ Tipo	ARN. CUERPO ENTERO	Fecha de compra	
Serial	AA/7653/344		

Otros datos importantes:

CONTROL DE INGRESO E INNSPECCION

PROCESO DEL PROYECTO QUE INGRESA	FECHA INGRESO	FECHA DE INSPECCION	DECISION		RESPONSABLE DE LA REVISION
			ACEPTADO	RECHAZADO	
SOSEGA 167305		260324	V		
ARANDELA A0350		260324	R		
SOSEGA 167305/108132		260324	V		

OBSERVACIONES

Anexar formato de inspeccion de equipos 30SS

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS INDIVIDUAES DE TRABAJO EN ALTURA - 29SS

NOMBRE DEL INSPECTOR: SILVESTRE ARIZA

Arnes	1	**Eslinga de posicionamiento**		**Eslinga con arrestador de caida**	✓
Eslinga en "Y		**Ärrestador de caidas**		**Lineas de vida**	✓

DATOS DEL EQUIPO

Marca		Fecha de fabricacion	
Modelo/ Tipo		Fecha de compra	
Serial			

Otros datos importantes:

CONTROL DE INGRESO E INNSPECCION

JC / PROCESO DEL PROYECTO QUE INGRESA	FECHA INGRESO	FECHA DE INSPECCION	DECISION ACEPTADO	DECISION RECHAZADO	RESPONSABLE DE LA REVISION	
ARNES C/ENTERO/PROSS	20-03-24	26-03-24	✓		S.	90594
A. C/ENTERO REF 11720	20032024	26032024	✓		S	
ESLINGA A/CAIDA 11720 Y		260324	✓		S. CE0324	
ESLINGA A/CAIDA 2777 Y		260324	✓		S	
ESLINGA A/CAIDA Y		260324	✓		S	
ESLINGA A/CAIDA SENCILLA		260324	✓		S CE0194	
ESLINGA A/CAIDA 433/16705		260324				
LINEAS DE VIDA A/SIMPLE		260324	✓		S	1130
LINEA D VIDA A/SIMPLE		260324	✓		S	NO

OBSERVACIONES

Anexar formato de inspeccion de equipos 30SS

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS INDIVIDUAES DE TRABAJO EN ALTURA - 29SS

NOMBRE DEL INSPECTOR: _____

Arnes		**Eslinga de posicionamiento**	X	**Eslinga con arrestador de caida**	
Eslinga en "Y		**Ärrestador de caidas**		**Lineas de vida**	

DATOS DEL EQUIPO

Marca		Fecha de fabricacion	
Modelo/ Tipo		Fecha de compra	
Serial			

Otros datos importantes:

CONTROL DE INGRESO E INNSPECCION

L/ **PROCESO DEL PROYECTO QUE INGRESA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE INSPECCION**	**DECISION**		**RESPONSABLE DE LA REVISION**
			ACEPTADO	**RECHAZADO**	
ES.POS-3M/3548521000S		260324	V	X	S
ESPOSITO.30SS.A2P. A/CAIDA		260324	V		S
ESPOSITO 3610		260324		X	S
ESPOSITO 30SS A2P - [illegible]		260324			S

OBSERVACIONES

Anexar formato de inspeccion de equipos 30SS

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO GENERAL - 8PGL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	PGL Nro.
Acacias 26-02-24	Consorcio Policia	01

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT:	COMPAÑIA:
Valentina Vanegas	1000558861	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
Robinson escobar baza	79252027	Sura	Saludtoo	
Luis eduardo benavides	19416907	Sura	Sanitas	

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Estacion Nivel	campo	Tomar ejes y niveles en los diferentes Modulos

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se trabajara con herramientas que proyecten particulas?		
Se utilizaran sustancias químicas (desengrasantes, pinturas)		X	Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?		
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?		
Se requiere el uso de escaleras que no superen los 1,50 mts?		X	Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?		
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X		Es necesario el cierre de vías?		
Se requiere iluminación adicional antiexplosión?			Se requiere la parada de equipos?		
Se requiere ventilación adicional?			Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?		
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)			Esta disponible y listo el equipo contra incendios?		
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?			Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?		
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)			Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?		
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?					

Otros:

OBSERVACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de seguridad	X	Careta protectora		Botas de seguridad, tipo:	X	Petos o traje especial, Tipo:	
Gafas de seguridad		Guantes, Tipo:		Protección respiratoria, tipo:		**Otros:**	
Protectores auditivos		Cinturón Portaherramientas					

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
26-02-24	7:00am			02-03-2024		12:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado	X	Terminado en aprobación		Terminado, aprobado y asegurado	

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Robinson Escobar Ejecutar	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICÍA ACACIAS 2023

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	Acacias	NOMBRE CENTRO DE TRABAJO	Consorcio policia	PGL Nro. 03
NOMBRE EJECUTOR	Valentina Vanegas	C.C.	1006558861	

RELACION DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACION (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
Robinson escobar ortiz	1123512948	Sura	Nueva eps	
Luis eduardo benavidez	1941640 07	Sura	Sanitas	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se trabajara con herramientas que proyecten partículas?		X
Se utilizaran sustancias químicas (desengrasantes, pinturas)		X	Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?		X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se requiere el uso de escaleras que no superen los 1,50 mts?		X	Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?		X
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X		Es necesario el cierre de vías?		X
Se requiere iluminación adicional antiexplosión?	X	X	Se requiere la parada de equipos?		X
Se requiere ventilación adicional?		X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	X		Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X	
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?		X			

OBSERVACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de seguridad	X	Careta protectora		Botas de seguridad, tipo:	X	Petos o traje especial, Tipo:	
Gafas de seguridad		Guantes, Tipo:		Protección respiratoria, tipo:		Otros:	
Protectores auditivos		Cinturón Portaherramientas					

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
04-03-24	9:00 am			04-03-24	6	12:00 pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leido y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado	X	Terminado en aprobación	Terminado, aprobado y asegurado

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre: Robinson Escobar	Nombre:
Ejecutar	Supervisor de Área

CONSORCIO

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	Acacias 11-03-2024	NOMBRE CENTRO DE TRABAJO	Consorcio Policia	PGL Nro. 03
NOMBRE EJECUTOR		C.C.		

RELACION DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACION (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
Robinson Escobar Puya	1123512948	Sura	Nuevo EPS	
Luis Eduardo Benavidez	1941407	Sura	Sanitas	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Nivelador Estacion	campo	Tomar ejes y niveles en los diferentes Modulos

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se trabajara con herramientas que proyecten partículas?		X
Se utilizaran sustancias químicas (desengrasantes, pinturas)		X	Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?		X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se requiere el uso de escaleras que no superen los 1,50 mts?		X	Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?		X
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X		Es necesario el cierre de vías?		X
Se requiere iluminación adicional antiexplosión?		X	Se requiere la parada de equipos?		X
Se requiere ventilación adicional?		X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	X		Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X	
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?		X			

OBSERVACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de seguridad	X	Careta protectora		Botas de seguridad, tipo:	X	Petos o traje especial, Tipo:	
Gafas de seguridad		Guantes, Tipo:		Protección respiratoria, tipo:		Otros:	
Protectores auditivos		Cinturón Portaherramientas					

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
11-03-2024	7:00am		

SUSPENSIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
16/03/2024		12:00pm	

APROBACION DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leido y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado	X	Terminado en aprobación		Terminado, aprobado y asegurado	

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre: Robinson Escobar	Nombre:
Ejecutar	Supervisor de Área

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO GENERAL - 8PGL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	PGL Nro.
Acacias	Consorcio Policia	04

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT:	COMPAÑIA:
Valentina Vanegas	1006558861	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
Robinson Escobar Puyo	1123512948	Sura	Nueva EPS	
Luis Eduardo Benavides	1941640 09	Sura	Sanitas	

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Nivelador y Estacion	campo	Tomar ejes y niveles en los diferentes Modulos

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se trabajara con herramientas que proyecten particulas?		X
Se utilizaran sustancias quimicas (desengrasantes, pinturas)		X	Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?		X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se requiere el uso de escaleras que no superen los 1,50 mts?		X	Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?		X
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X		Es necesario el cierre de vias?		X
Se requiere iluminación adicional antiexplosión?		X	Se requiere la parada de equipos?		X
Se requiere ventilación adicional?		X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	X		Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X	
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?		X			

Otros:

OBSERVACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de seguridad	X	Careta protectora		Botas de seguridad, tipo:	X	Petos o traje especial, Tipo:	
Gafas de seguridad		Guantes, Tipo:		Protección respiratoria, tipo:		**Otros:**	
Protectores auditivos		Cinturón Portaherramientas					

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
18-03-24	7:00am		

SUSPENSIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
23-03-24		12:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Robinson Escobar	
Ejecutar	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA - 2PAL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD: Acacias 04-03-2024	AREA/CENTRO DE TRABAJO Consorcio Policia		PAL Nro. 02
NOMBRE EJECUTOR Valentina Vanegas	C.C.NIT. 1006558861	COMPAÑIA	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	CERTIFICADO APTITUD EMPRESA
Yancarlos Genes	1006384152	Porvenir	Coljacop	
Yulian Reyes	9102467	Colpensiones	Sanitas	
Luis daza	93461975	Proteccion	Famisanar	
Brayan Rodriguez	1122142788	Proteccion	Famisanar	
Fabian niño	1122118180	Porvenir	Capital Salud	
Orlando Barrera	4272180	Colpensiones	Famisanar	

EQUIPOS/HERRAMIENTAS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Andamio, martillo Alambre, bichiroque	campo	Amarre de Malla para pantallas Altura aproximada:

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	NO	N/A	Se cuenta con un plan de rescate?	X	NO	N/A
Existe riesgo de caída de personas al agua?	SI	X	N/A	Existe riesgo eléctrico o presencia de animales (avispas, abejas)	SI	X	N/A
Se ha señalizado y demarcado el área de trabajo?	X	NO	N/A	**Mencione en observaciones las medidas tomadas en caso de riesgo eléctrico**			
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)?	X	NO	N/A	Existen huecos y han sido tapados y/o señalizados?	X	NO	N/A
El área esta libre de superficies húmedas, lisas, y/o irregulares?	SI	X	N/A	**PARA TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS / SISTEMAS DE ACCESO**			
Se requiere instalación de barandas? (resistencia 200 lbs.)?	X	NO	N/A	El área de trabajo esta 100% cubierta y anclada a la estructura?	X	NO	N/A
Se requiere la instalación de línea de vida?	X	NO	N/A	Cuenta con escaleras internas para el ascenso?	X	NO	N/A
Los puntos de anclaje soportan 5000 lbs por persona conectada	X	NO	N/A	Existe un punto de anclaje seguro, distinto al andamio?	SI	X	N/A
El punto de anclaje esta por encima de los hombros?	SI	X	N/A	Los puntos de apoyo del andamio son estables y resistentes?	X	NO	N/A
Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	NO	N/A	Los cables del andamio colgante soportan 10000 lbs?	X	NO	N/A
El personal esta en buen estado de salud. Incluye alcohol-drogas	X	NO	N/A	El andamio colgante ha sido probado con anterioridad?	X	NO	N/A
Se han inspeccionado los equipos y herramientas a usar?	X	NO	N/A	Todas las partes del andamio están bien aseguradas?	X	NO	N/A
Se ha confirmado con operaciones la parada de equipos?	SI	X	N/A	Los sistemas de acceso son certificados?(Incluir canastillas/elevadores)	SI	NO	X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad con barbuquejo, tipo:	X	Eslingas	X	Gafas de seguridad	X
Botas de seguridad con suela antideslizante	X	Cuerdas	X	Protectores auditivos	
Arnés de cuerpo completo	X	Mosquetones		Prot. respiratoria, Tipo:	
Línea autoretractil	X	Cinta de anclaje		Chaleco salvavidas (caída al agua)	
Freno de cable / freno de cuerda		Guantes:		Otros:	

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
03-03-24	7:00am			09-03-24		12:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre: _____ Ejecutor	Nombre: _____ Supervisor de Área

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA - 2PAL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD: Acacias 11-03-2024 | AREA/CENTRO DE TRABAJO: Consorcio Policia | PAL Nro. 03

NOMBRE EJECUTOR | C.C.NIT. | COMPAÑIA

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	CERTIFICADO APTITUD EMPRESA
Daniel Posso	1070810587	Sura	Nueva EPS	
Wandarlos Genel	1003841152	Sura	Cajacopi	
Aldemar Huertas	1022931945	Sura	Sanitas	
Edwin Paez	1121868371	Sura	Sanitas	
Brayan Reyes	1122142788	Sura	Famisanar	
Brayan rodriguez	1122142788	Sura	Famisanar	
Orlando Barrera	4272180	Sura	Famisanar	
Luis daza	93461815	Sura	Famisanar	
Jeison ucaña	1006780233	Sura	Cap Hal Salud	
Eduis enrique florez	1072254162	Sura	Cajacopi	
Darlon camargo	1536320	Sura	salud total	

EQUIPOS/HERRAMIENTAS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Maneta	campo	Formaletear pantalla
Bichirogue		Altura aproximada: 2m
formaleta		

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	NO	N/A	Se cuenta con un plan de rescate?	X	NO	N/A
Existe riesgo de caída de personas al agua?	SI	NO	X	Existe riesgo eléctrico o presencia de animales (avispas, abejas)	SI	X	N/A
Se ha señalizado y demarcado el área de trabajo?	X	NO	N/A	**Mencione en observaciones las medidas tomadas en caso de riesgo eléctrico**			
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)?	X	NO	N/A	Existen huecos y han sido tapados y/o señalizados?	X	NO	N/A
El área esta libre de superficies húmedas, lisas, y/o irregulares?	X	NO	N/A	**PARA TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS / SISTEMAS DE ACCESO**			
Se requiere instalación de barandas? (resistencia 200 lbs.)?	X	NO	N/A	El área de trabajo esta 100% cubierta y anclada a la estructura?	SI	NO	N/A
Se requiere la instalación de línea de vida?	X	NO	N/A	Cuenta con escaleras internas para el ascenso?	SI	X	N/A
Los puntos de anclaje soportan 5000 lbs por persona conectada	X	NO	N/A	Existe un punto de anclaje seguro, distinto al andamio?	X	NO	N/A
El punto de anclaje esta por encima de los hombros?	X	NO	N/A	Los puntos de apoyo del andamio son estables y resistentes?	X	NO	N/A
Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	NO	N/A	Los cables del andamio colgante soportan 10000 lbs?	X	NO	N/A
El personal esta en buen estado de salud. Incluye alcohol-drogas	X	NO	N/A	El andamio colgante ha sido probado con anterioridad?	SI	NO	X
Se han inspeccionado los equipos y herramientas a usar?	X	NO	N/A	Todas las partes del andamio están bien aseguradas?	X	NO	N/A
Se ha confirmado con operaciones la parada de equipos?	SI	X	N/A	Los sistemas de acceso son certificados?(Incluir canastillas/elevadores)	SI	NO	X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad con barbuquejo, tipo:	X	Eslingas	X	Gafas de seguridad	X
Botas de seguridad con suela antideslizante		Cuerdas		Protectores auditivos	
Arnés de cuerpo completo	X	Mosquetones		Prot. respiratoria, Tipo:	
Línea autoretractil		Cinta de anclaje		Chaleco salvavidas (caída al agua)	
Freno de cable / freno de cuerda		Guantes:		Otros:	

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
11-03-24	7:00am			16-03-24		7:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] | Terminado en aprobación [ ] | Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Área

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA - 2PAL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PAL Nro.
Acacias - Meta	consorcio policia	09

NOMBRE EJECUTOR	C.C.NIT.	COMPAÑIA
Valentina Vanegas	1006558861	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	CERTIFICADO APTITUD EMPRESA
Edwin Paez	1121868371	Sura	Sanitas	
Brayan Reyes	1122530258	Sura	Nueva EPS	

EQUIPOS/HERRAMIENTAS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Arnes Pulustres Metro	campo	Vaciado concreto en las pantallas Altura aproximada:

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	NO	N/A	Se cuenta con un plan de rescate?	X	NO		N/A
Existe riesgo de caída de personas al agua?	SI	NO	X	Existe riesgo eléctrico o presencia de animales (avispas, abejas)	SI	X		N/A
Se ha señalizado y demarcado el área de trabajo?	X	NO	N/A	**Mencione en observaciones las medidas tomadas en caso de riesgo eléctrico**				
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)?	X	NO	N/A	Existen huecos y han sido tapados y/o señalizados?	X	NO		N/A
El área esta libre de superficies húmedas, lisas, y/o irregulares?	X	NO	N/A	**PARA TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS / SISTEMAS DE ACCESO**				
Se requiere instalación de barandas? (resistencia 200 lbs.)?	X	NO	N/A	El área de trabajo esta 100% cubierta y anclada a la estructura?	X	NO		N/A
Se requiere la instalación de línea de vida?	X	NO	N/A	Cuenta con escaleras internas para el ascenso?	SI	X		N/A
Los puntos de anclaje soportan 5000 lbs por persona conectada	X	NO	N/A	Existe un punto de anclaje seguro, distinto al andamio?	X	NO		N/A
El punto de anclaje esta por encima de los hombros?	X	NO	N/A	Los puntos de apoyo del andamio son estables y resistentes?	X	NO		N/A
Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	NO	N/A	Los cables del andamio colgante soportan 10000 lbs?	X	NO		X
El personal esta en buen estado de salud. Incluye alcohol-drogas	X	NO	N/A	El andamio colgante ha sido probado con anterioridad?	SI	NO		X
Se han inspeccionado los equipos y herramientas a usar?	X	NO	N/A	Todas las partes del andamio están bien aseguradas?	X	NO		N/A
Se ha confirmado con operaciones la parada de equipos?	SI	X	N/A	Los sistemas de acceso son certificados?(Incluir canastillas/elevadores)	SI	NO		X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad con barbuquejo, tipo:	X	Eslingas	X	Gafas de seguridad	X
Botas de seguridad con suela antideslizante	X	Cuerdas	X	Protectores auditivos	X
Arnés de cuerpo completo	X	Mosquetones		Prot. respiratoria, Tipo:	
Línea autoretractil	X	Cinta de anclaje		Chaleco salvavidas (caída al agua)	
Freno de cable / freno de cuerda		Guantes:		Otros:	

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
19-03-24	7:00am			23-05-24		4:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
-			
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Edwin Paez	
Ejecutor	Supervisor de Área

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO DE EXCAVACION - 7PEX

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PEX Nro.
Acacia-Meta 26-02-24	Consorcio Policia	01

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT	COMPAÑIA
Valentina Vanegas	1006559801	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
Guillermo Ortiz		Sura		

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Retro excavadora	campo	Excavacion y nivelacion de los Modulos

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?			Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?		
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?			Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?			Tiene el personal entrenamiento y competencia?		
Se acordonará el área de trabajo?			Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?		
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?			Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?		
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?			Se cuenta con un procedimiento de Rescate?		
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?			Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?		
Se dispone de elementos para minimizar derrames?			Afectara la excavación algún camino? Explique		
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?			Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehículos?		
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)			Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?			Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?		

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad		Protectores auditivos		Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	
Gafas de seguridad		Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	
Protección respiratoria		Otros:					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S CH_4	

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN

Oxigeno		0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
26-02-24	7:00am			02-03-24		12:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leido y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado ☐ Terminado en aprobación ☐ Terminado, aprobado y asegurado ☐

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Área

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO DE EXCAVACION - 7PEX

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PEX Nro.
Acacias 04-03-2024	consorcio policia	02

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT	COMPAÑIA

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
Guillermo ortiz		sura	Salud total	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Retroexcavadora	campo	Nivelar y rellenar terreno

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?	X		Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?		X	Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		X
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se acordonará el área de trabajo?		X	Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?		X
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?		X	Se cuenta con un procedimiento de Rescate?		X
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?	X	
Se dispone de elementos para minimizar derrames?	X		Afectara la excavación algún camino? Explique		X
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?		X	Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehículos?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		X
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?	X		Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?		

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad	X	Protectores auditivos		Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	X
Gafas de seguridad		Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	
Protección respiratoria		Otros:					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S	CH_4	

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN

	Oxigeno	0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
04-03-24	7:00am		

SUSPENSIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
08-03-24		5:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado ☐ Terminado en aprobación ☐ Terminado, aprobado y asegurado ☒

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Área

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO DE EXCAVACION - 7PEX

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO		PEX Nro.
Acacias 12-03-2024	Consorcio Policia		03
NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT	COMPAÑIA	
Valentina Vanegas	1006559861		

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
Victor manuel Perez Aguirre	17 342 873	SURA	NO APLICA	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Retroexcavadora	campo	Nivelar terreno

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?	X		Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?	X		Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		X
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se acordonará el área de trabajo?		X	Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?	X	
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?		X	Se cuenta con un procedimiento de Rescate?	X	
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?	X	
Se dispone de elementos para minimizar derrames?	X		*Afectara la excavación algún camino? Explique*		X
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?		X	Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehículos?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		X
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?	X		Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad	X	Protectores auditivos		Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	X
Gafas de seguridad	X	Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	
Protección respiratoria		**Otros:**					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S	CH_4	

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN

	Oxigeno	0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
12-03-24	7:00am			16-03-2024		12:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO DE EXCAVACION - 7PEX

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PEX Nro.
Acacias	CONSORCIO Policia	04

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT	COMPAÑÍA

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
VICTOR Manuel Perez Aguirre	17342873	Sura	Nueva EPS	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Retroexcavadora	campo	Nivelacion de terreno

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?	X		Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?	X		Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		X
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se acordonará el área de trabajo?		X	Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?	X	
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?		X	Se cuenta con un procedimiento de Rescate?	X	
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?	X	
Se dispone de elementos para minimizar derrames?	X		Afectara la excavación algún camino? Explique		X
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?		X	Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehículos?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		X
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?	X		Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad	X	Protectores auditivos	X	Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	X
Gafas de seguridad	X	Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	
Protección respiratoria		Otros:					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S CH_4	

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN

Oxigeno		0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
18-03-24	7:00 am			23-03-24		12:00 pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO ELECTRICO - 6PEL

SOLICITUD DEL PERMISO

UBICACIÓN/LUGAR TRABAJO	campo 19-03-2024	PEL Nro.	01
NOMBRE EJECUTOR	Valentina V.	C.C. 1006558961	COMPAÑÍA

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
Jhonathan David Lopez	1.192.779.989	Sura	Famisanar	
Hermán Lopez	79.956.357	Sura	Sanitas	
Enoc Espejo campo	1.024.854.558	Sura	Compensar	
Yimer Alberto Diaz	1005323702	Sura	Sanitas	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Tubos Pegante Martillo	campo di	Trabajaron en los diferentes modulos colocando tuberia para el cable

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE TENSIÓN

Muy Baja tensión < 25V ☐ Baja tensión >= 25V y <= 1000V ☐ Media tensión < 1000V y 57.5 Kv ☐
Alta tensión >= 57Kv y <= 230Kv ☐ Extra Alta tensión > 230Kv ☐

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
La instalación se encuentra desenergizada?	☒	☐	Son seguros y adecuados la iluminación de ent/salida?	☒	☐
Se tiene el circuito identificado (bloqueado y etiquetado)?	☐	☒	Se cuenta con los elementos de Bloqueo y Etiquetado?	☐	☒
Se tiene una adecuada conexión a tierra?	☒	☐	Tiene el personal entrenamiento y competencia?	☒	☐
Se requiere acordonar el área de trabajo?	☐	☒	Se controlaron las energías primarias y secundarias?	☒	☐
El equipo contra incendio está en buen estado/suficiente?	☒	☐	Son intrínsicamente seguros los equipos de prueba?	☒	☐
Es posible realizar el trabajo con circuitos energizados?	☐	☒	Se revisó que el personal no porte elementos conductores?	☒	☐
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	☒	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☒	☐
Son seguras y poseen aislamiento las herramientas?	☐	☒	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	☒	☐
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)	☐	☒	Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	☒	☐
Se tiene personal con instrucción y competencia para tratar de inmediato a una victima de choque eléctrico?				☒	☐

Otros:

Bloqueo (BL) / Etiquetado (ET): Para actividades rutinarias o no rutinarias de reparación o mantenimiento que involucren BL **/ET**, es necesario documentar los pasos de la tarea o trabajo a desarrollar. Lo siguiente se debe considerar para equipos: eléctrico, térmico, hidráulico, mecánicos, neumáticos, gravedad, químico, inflamable, etc.

No.	Pieza para Aislar (ver abajo)	Posición (ver abajo)	¿Se utilizo un elemento Bloqueador? Si	No	Tipo de Elemento Bloqueador (Ver abajo)	BL/ET Removido Si	No
			☐	☐		☐	☐
			☐	☐		☐	☐
			☐	☐		☐	☐
			☐	☐		☐	☐
			☐	☐		☐	☐
			☐	☐		☐	☐

Pieza para Aislar: Flanje Ciego = FC, Válvula = V, Tubería para Aislar = TA, Switch = SW, Breaker = BR, Pin = P, Otra Pieza Mecánica para Asegurar = PMA **Posición**: Cerrado =C, Abierto = A, Halado = H, Instalado = I, Off = Off, On = On.
Elementos Bloqueadores: Bloqueador Múltiple, Bloqueador eléctrico, Bloqueadores de Válvula, Bloqueadores para Interruptores, Candados, Etiquetas.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Gafas de seguridad ☒ Casco de seguridad dieléctrico ☒ Careta protectora ☒ Arnés cuerpo completo dieléctrico ☐
Protectores auditivos ☒ Botas de seguridad dieléctricas ☒ Guantes Tipo: ☐ **Otros:**

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
19-03-24	7:00am			19-03-24	5:00pm	5:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado ☑ Terminado en aprobación ☐ Terminado, aprobado y asegurado ☒

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre: Jhonathan Lopez (Ejecutor)	Nombre: (Supervisor de Area)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.342.873

PEREZ AGUIRRE
APELLIDOS

VICTOR MANUEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-FEB-1970

CASTILLA LA NUEVA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

24-JUN-1988 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5200500-69144931-M-0017342873-20060410 05873 06096A 02 192883666

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 17342873

NOMBRE

VICTOR MANUEL PEREZ AGUIRRE



FECHA DE NACIMIENTO
08-02-1970

GRUPO SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
11-07-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

República de Colombia

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST TTOyTTE ACACIAS

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	11-07-2033	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	11-07-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	11-07-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Servicios Integrales 60947.2.0-12 01/23

LC03006092526

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

VICTOR MANUEL PEREZ AGUIRRE

Con Cédula de Ciudadanía No. 17342873

Cursó y aprobó la acción de Formación

OPERADOR EN EXCAVADORA

con una duración de 140 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Puerto Triunfo, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por

Fernando Cano

FERNANDO CANO GOMEZ
Subdirector
COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL
REGIONAL ANTIOQUIA

93599550 - 25/09/2023
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9502002822503CC17342873C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

VICTOR MANUEL PEREZ AGUIRRE

Con Cédula de Ciudadanía No. 17342873

Cursó y aprobó la acción de Formación

OPERAR RETROEXCAVADORA ORUGADA

con una duración de 80 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Puerto Triunfo. a los veintisiete (27) dias del mes de julio de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por

FERNANDO CANO GOMEZ
Subdirector
COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL
REGIONAL ANTIOQUIA

92422085 - 27/07/2023
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9502002800856CC17342873C.

CERTIFICADO DE OPERADOR DE EXCAVADORA HIDRÁULICA

CC&S
COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17024:2012
13-OCP-007



Nombres: Victor Manuel
Apellidos: Perez Aguirre
Cédula: 17.342.873
Consecutivo: CCS - OE - 123 - 23
Certificado: OE20232405

Fecha de Expedición: 14-07-2023
Fecha de Vencimiento: 13-07-2024

Alcance:
Operador de Excavadora sobre Orugas con gancho para Izaje

El operador ha completado satisfactoriamente todos los requisitos del Esquema de Certificación para Operadores de Equipo de Excavación, código: PS-IE-138, versión: 03, bajo la norma NSCL 270101120 SENA Versión 1 - Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo labor. Fecha de aprobación: 2019-03-20, teniendo como resultado este certificado de conformidad.

FC: OE FA 20230101LF

CONDUMETA SAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Resolución No. 1500-56.03 / No. 4246 15 dic. 2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Formamos en Conducción y Seguridad Vial

Certifica que

VICTOR MANUEL PEREZ AGUIRRE

Identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 17342873 de VILLAVICENCIO

Cursó y Aprobó

MANEJO DEFENSIVO

Con una intensidad horaria de 40 Horas

Dictado el 14-06-2023 - Válido hasta 13-06-2024

COD. VERIFICACIÓN
41831

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
C.E.A AVALADO POR

ONAC
ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012

SISCONMP

CARMELINA ARDILA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COORDINADORA ACADEMICA

MinEducación

Cra 20 No. 36A-218 Jordán Paraíso - Villavicencio - Meta - Cel. 311 486 5314 - 313 446 6889 - 310 277 7771 - 321 320 1364

Email: infocondumeta@gmail.com - www.condumeta.co

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

VICTOR MANUEL PEREZ AGUIRRE, identificado(a) con cédula de ciudadanía **17.342.873**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 11 de Marzo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

nueva eps NOVEDADES DE REINGRESOS

11 MAR 2024

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

Radicado para Estudio
Código N 0956

CÓDIGO ASESOR Y/O PROMOTOR
N0956

AFILIACION

I. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

1. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
Perez	Aguirre	Victor	Manuel

2. TIPO DOCUMENTO	R.C.	T.I.	C.C.	C.E.	P.A.	C.D.	S.C.	P.E.	3. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	4. SEXO	F.	M.	5. FECHA NACIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
			X						17342873			X		08	02	1970

II. DATOS COMPLEMENTARIOS

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO	CÓDIGO EPS
Acacias	Meta		

TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO
312 333 3605	admon.seguridadsocial@gmail.com

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA.

35. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	36. Tipo documento de identidad	37. Número documento de identidad	DV	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones
Victor Manuel Perez	C.C. X C.E. P.A. C.D. N.I. P.E.	17342873		

40. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
Calle 21 N 23-45	Acacias	Meta

TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO
	3123333605	

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO	SALARIO
DÍA 11 MES 03 AÑO 2024	Independiente	1.300.000

IV. FIRMAS

54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio y/o independiente por prestación de servicio
Victor Perez	

Powered by CamScanner

MultiSalud

MULTISALUD S.A.S
830511298
Habilitacion IPS: 500010074901
INCAPACIDAD MEDICA

ORIGINAL

Fecha:	Mar. 18/2024 **TIPO:** CC	**ID:**	7,792,700 **Edad:** 67 Años
Paciente:	DIAZ QUIROGA JOSE LIBARDO	**Direccion:**	ACACIAS
Telefono:	3203630102 **Tipo Afiliacion:** COTIZANTE	**Empresa:**	
Lugar de atencion:	ACACIAS SAN JOSE	**Entidad Af:**	CAPITAL SALUD EPSS

Fecha inicio:	Mar. 18/2024 **Fecha final:** Mar. 20/2024	**Dias:**	3 **Total Dias:** TRES DIAS
Origen servicio:	CONSULTA EXTERNA	**Tipo Incapacidad:**	ENFERMEDAD GENERAL
Grupo servicio:	01 - Consulta Externa	**Origen Incapacidad:**	Común
Modalidad de la prestación del servicio:	01 - Intramural	**Incapacidad retroactiva:**	01
Concepto incapacidad:	INCAPACIDAD MEDICA	**Certificado Nacido Vivo:**	
Estado de incapacidad:	Nueva **Grado de incapacidad:** TOTAL		
Observacion:			



Médico: ACOSTA ZARATE NAIRON
Especialidad: MEDICINA GENERAL
Reg profesional: 1018447089
C.C - 1,018,447,089

Codigo DX: M544

incapacidad según Decreto 1427 de 2022

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

ATENCIÓN TRIAGE

Urgencias

FECHA : 15/03/2024 08:48

INGRESO : 480498

Incapacidad

DIAZ QUIROGA JOSE LIBARDO

CC - 7792700

Edad : 67A 8M 10D
Nacimiento : 05/07/1956
Dirección : CL 8B 23 72
Empresa : CAPITAL SALUD E.P.S.

Sexo : Masculino
Teléfono : 3124355791

FECHA Y HORA TRIAGE : 15/03/2024 08:41

Motivo de la consulta : " PICADA EN LA COLUMNA, VIENE POR LA INCAPACIDAD " PACIENTE DE SEXO MASCULINO CON 66 AÑOS DE EDAD QUE ASSITE POR PRESENTR CUADRO CLINICO DE MAS O MENOS 5 DIAS CON DOLOR LOCALIZADO EN REGION LUMBAR, SE LE ACABO LA INCAPACIDAD Y NO PUEDE TRABAJAR, MOTIVO POR EL CUAL ASISTE.

Antecedentes relevantes:

Peso : 69 kg
Talla : 167 cm
I.M.C. : 24.74 kg/m2

SIGNOS VITALES

Temperatura : 36.5 °C
Frecuencia Respiratoria : 20 V x Min
Frecuencia Cardiaca : 78 V x Min
Presión Arterial Sistólica: 120 mmHg
Presión Arterial Diastólica : 60 mmHg

PULSO

- (●) Regular
- ( ) Irregular

Conducta tomada: SE ORDENA REVALORACION POR CONSULTA EXTERNA.

PRIORIDAD :

( ) I - Rojo ( ) II - Naranja ( ) III - Amarillo (●) IV - Verde ( ) V - Azul

PUELLO RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO
Tarjeta Médica Nro. 73129406
MEDICINA GENERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

EPICRISIS

Urgencias

INGRESO NRO : 482869

FECHA DE INGRESO : 19/03/2024 11:39

FECHA DEL EGRESO : 19/03/2024 14:44

MARQUEZ ALEXANDER

CC - 1143272145

Edad : 46A 1M 8D **Sexo :** Masculino

Nacimiento : 11/02/1978 **Teléfono :** 3046590117

Dirección : CALLE 14 12 03 JUAN MELLAO

Empresa : NUEVA EPS S.A

CAUSA EXTERNA DE CONSULTA : 13 - Enfermedad General

FINALIDAD DE LA CONSULTA : 10 - No Aplica

ESTADO DE CONCIENCIA : ALERTA

MOTIVO DE LA CONSULTA : MUCHO VOMITO Y COMO CON SANGRE

ENFERMEDAD ACTUAL : PACIENTE CON CC DE LA MAÑANA CONSISENTE EN EMESIS MULTIPLES SENSACION VERTIGINOSA AL PARECER HEMATMEESIS OCASIONAL POR LO CUAL CONSULTA NIEGA FIEBRE

REVISION POR SISTEMAS :

Respiratorio *(Normal)*. NeuroPsiquiatrico *(Normal)*. Organos de los Sentidos *(Normal)*. Cardiovascular *(Normal)*. CardioPulmonar *(Normal)*. Neurológico *(Normal)*. Circulatorio *(Normal)*. Hematopoyetico y Linfatico *(Normal)*. Endocrinológico *(Normal)*. GastroIntestinal *(Normal)*. Renal *(Normal)*. GenitoUrinario *(Normal)*. Piel y Faneras *(Normal)*. OsteoMuscular *(Normal)*. Otros Cuales? *(Normal)*.

SIGNOS VITALES :

Peso : 84 kg	Temperatura : 37 °C	Presión Arterial Sistólica: 110 mmHg
Talla : 170 cm	Frecuencia Respiratoria : 20 V x Min	Presión Arterial Diastólica : 70 mmHg
I.M.C. : 29.07 kg/m2	Frecuencia Cardiaca : 105 V x Min	

EXÁMEN FÍSICO :

Boca *(Anormal)*. MUCOSA ORAL SEMIHUMEDA

Abdomen *(Anormal)*. BLANDO DEPRESIBLE DOLOROSO A LA PALAPCION PRIFUNDA EN EPIGASTRIO NO MASAS NO SIP

Músculo - Esquelético *(Normal)*. Músculo - Esqueletico

Craneo *(Normal)*. Ojos *(Normal)*. Oídos *(Normal)*. Nariz *(Normal)*. Cuello *(Normal)*. Tórax *(Normal)*. Genitourinario *(Normal)*. Osteoarticular *(Normal)*. Sistema Nervioso *(Normal)*. Piel *(Normal)*. Neurológia - Esfera mental *(Normal)*. Cardio Pulmonar *(Normal)*. Extremidades Superiores *(Normal)*. Extremidades Inferiores *(Normal)*.

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS:

HEMOGRAMA (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, INDICES ERITROCITA RIOS, RECUENTO DE PLAQUETAS) *(Cantidad: 1)*

PLAN DE MANEJO TERAPEUTICO

OMEPRAZOL AMP 40MG *(Medicamento: 1) 1 UND VÍA INTRAVENOSA*

METOCLOPRAMIDA AMP 10MG/2 ML *(Medicamento: 1) 1 UND VÍA INTRAMUSCULAR*

PLAN DE MANEJO AMBULATORIO

SUCRALFATO TAB 1 G *(Ambulatorio: 10) 1 UND CADA 12 HORAS POR 5 DIAS VÍA ORAL*

ACETAMINOFEN TAB 500 MG *(Ambulatorio: 40) 2 UND CADA 6 HORAS POR 5 DIAS VÍA ORAL*

METOCLOPRAMIDA TAB 10 MG *(Ambulatorio: 10) 1 UND CADA 12 HORAS POR 5 DIAS VÍA ORAL*

EVOLUCIONES MEDICAS

19/03/2024 2:43:35 p. m. LOZANO AYA JEISON TIMMOLEON - MEDICO DE URGENCIAS

Impresión Diagnóstica:

IDX SX EMETCO RESUELTO

Hallazgo Objetivo:

C/C NORMOCEFALO MCUOSA ORAL HUMEDA PINRAL
C/P Rscs RITMICOS REGULARES SIN SOPLOS rSrS MVC SIN AGREGADOS
ABD : RsuiS + BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION NO SIP NO MASAS
EXT SIMETRICAS SIN EDEMAS
NEURO SIN DEFIICT APARENTE

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

RESULTADOS

INGRESO : 482869

19/03/2024 1:16:43 p. m.

MARQUEZ ALEXANDER

CC - 1143272145

Edad : 46 Años 1 Meses 8 Dias **Sexo :** Masculino

Nacimiento : 11/02/1978 **Teléfono :** 3046590117

Dirección : CALLE 14 12 03 JUAN MELLAO

Empresa : NUEVA EPS S.A

RESULTADO AYUDA DIAGNÓSTICA

HEMOGRAMA (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, INDICES ERITROCITA RIOS, RECUENTO DE PLAQUETAS)

ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	VALORES DE REFERENCIA
WBC	9.2	10 ^9/ L	4-10
Neu#	5.25	10 ^9/ L	2-7
Lym#	2.19	10 ^9/ L	0.8-4
Mon#	1.28	10 ^9/ L	0.12-1.2
Eos#	0.40	10 ^9/ L	0.02-0.5
Bas#	0.05	10 ^9/ L	2-7
Neu%	57.20	%	50-70
Lym%	23.90	%	20-40
Mon%	14.00	%	3-12
Eos%	4.40	%	0.5-5
Bas%	0.50	%	0.01-1
RBC	4.92	10 ^12/L	0.5-6.1
HGB	15.0	g/dL	11-18
HCT	42.3	%	41-53
MCV	85.9	fl	80-100
MCH	30.5	pg	27-34
MCHC	35.5	g/dl	32-36
RDW-CV	12.5	%	11-16
RDW-SD	40.9	fl	35-56
PLT	353	10 ^9/ L	150-500
MPV	8.9	fl	6.5-12
PDW	15.0	.	9-17
PCT	0.314	%	0.108-0.282

RESULTADO: 19/03/2024 1:16:43 p. m.

Leidy J. Bustacara G. Bacteriologa Universidad Industrial

BUSTACARA GOMEZ LEIDY JOHANNA
Tarjeta Médica Nro. 1052387484
BACTERIOLOGO(A)

RESULTADO:

CONCEPTO:

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

Nit:892000264 Cod.500060016901

INCAPACIDAD MÉDICA

Servicio: Urgencias

INGRESO : 482869

FECHA : 19/03/2024 14:45

MARQUEZ ALEXANDER

CC - 1143272145

Edad : 46 Años 1 Meses 8 Dias **Sexo :** Masculino

Nacimiento : 11/02/1978 **Teléfono :** 3046590117

Dirección : CALLE 14 12 03 JUAN MELLAO

Empresa : NUEVA EPS S.A

INCAPACIDAD MÉDICA

Fecha Inicial : 19/03/2024 **Días :** 3 **Fecha Final :** 21/03/2024

Tipo Incapacidad: General **Prorroga:** No **Origen Incapacidad:** Urgencias

Concepto Médico :

G. de Servicios : Internación
Modalidad : Intramural
Inc. Retroactiva : Urgencias o Internación del Paciente

Diagnóstico Médico: E86X DEPLECION DEL VOLUMEN

LOZANO AYA JEISON TIMMOLEON
C.C. 80768850
MEDICINA GENERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

Nit:892000264 Cod.500060016901

INCAPACIDAD MÉDICA

Servicio: Urgencias

INGRESO : 486416

FECHA : 25/03/2024 07:55

DIAZ QUIROGA JOSE LIBARDO

CC - 7792700

Edad : 67 Años 8 Meses 20 Dias **Sexo :** Masculino

Nacimiento : 05/07/1956 **Teléfono :** 3124355791

Dirección : CL 8B 23 72

Empresa : CAPITAL SALUD E.P.S.

INCAPACIDAD MÉDICA

Fecha Inicial : 25/03/2024 **Días :** 1 **Fecha Final :** 25/03/2024

Tipo Incapacidad: General **Prorroga:** No **Origen Incapacidad:** Urgencias

Concepto Médico :

Diagnóstico Médico: A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

Dr. Leonardo Gomez M.
Médico General
R.M. 1.102.231.870

GENEZ MARTINEZ LEONARDO ANDRES
Tarjeta Médica Nro. 1102231870
MEDICINA GENERAL

MultiSalud

MULTISALUD S.A.S
830511298
Habilitacion IPS: 500010074901
INCAPACIDAD MEDICA

ORIGINAL

Fecha:	Mar. 26/2024 TIPO: CC	ID: 7,792,700	Edad: 67 Años
Paciente:	DIAZ QUIROGA JOSE LIBARDO	Direccion:	ACACIAS
Telefono:	3203630102 Tipo Afiliacion: COTIZANTE	Empresa:	
Lugar de atencion:	ACACIAS SAN JOSE	Entidad Af:	CAPITAL SALUD EPSS

Fecha inicio:	Mar. 26/2024 Fecha final: Mar. 27/2024	Dias: 2	Total Dias: DOS DIAS
Origen servicio:	CONSULTA EXTERNA	Tipo Incapacidad:	ENFERMEDAD GENERAL
Grupo servicio:	01 - Consulta Externa	Origen Incapacidad:	Común
Modalidad de la prestación del servicio:	01 - Intramural	Incapacidad retroactiva:	01
Concepto incapacidad:	INCAPACIDAD MEDICA	Certificado Nacido Vivo:	
Estado de incapacidad:	Nueva Grado de incapacidad: TOTAL		
Observacion:			

Médico: ROMERO CARRILLO YEIMY ENEIDA
Especialidad: MEDICINA GENERAL
Reg profesional: 509259
C.C - 37,123,563

Codigo DX: M544

Incapacidad según Decreto 1427 de 2022

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

NIT: 892,000,264-4
DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE
TEL: 6560160

PLAN DE MANEJO

Urgencias
INGRESO:483960

PAEZ MARQUEZ JAISSON
CC - 86071378

Edad : 42A 4M 25D
Sexo : Masculino
Nacimiento : 24/10/1981
Teléfono : 3223540227
Dirección : CL 18A 12 04 BRR VILLA TERESA
Empresa : SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA - ARL

FECHA ATENCION:20/03/2024 18:10 **FECHA ENTREGA:**

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CANT	EN LETRAS
1	0855 - CEFALEXINA 500 MG TABLETA O CAPSULA.// 1 TAB CADA 8 HORAS POR 5 DIAS VÍA ORAL	15	QUINCE
2	N02BE010301 - ACETAMINOFEN TAB 500 MG.// 2 UND CADA 8 HORAS POR 5 DIAS VÍA ORAL	30	TREINTA
3	M01AE020201 - NAPROXENO TAB O CAP250 MG.// 1 UND CADA 8 HORAS POR 3 DIAS VÍA ORAL	9	NUEVE

DIAGNÓSTICO: S911 HERIDA DE DEDO(S) DEL PIE SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)

MOYA ORTIZ LAURA JULIANA
C.C. 1006794717
MEDICINA GENERAL

Valido por (30) treinta dias para examenes de laboratorio y medicamentos.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

Nit:892000264 Cod.500060016901

INCAPACIDAD MÉDICA

Servicio: Urgencias

INGRESO : 483960

FECHA : 20/03/2024 18:11

PAEZ MARQUEZ JAISSON

CC - 86071378

Edad : 42 Años 4 Meses 25 Dias **Sexo :** Masculino

Nacimiento : 24/10/1981 **Teléfono :** 3223540227

Dirección : CL 18A 12 04 BRR VILLA TERESA

Empresa : SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA - ARL

INCAPACIDAD MÉDICA

Fecha Inicial : 20/03/2024 **Días :** 5 **Fecha Final :** 24/03/2024

Tipo Incapacidad: Laboral **Prorroga:** **Origen Incapacidad:** Urgencias

Concepto Médico :

Diagnóstico Médico: S911 HERIDA DE DEDO(S) DEL PIE SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)

MOYA ORTIZ LAURA JULIANA
C.C. 1006794717
MEDICINA GENERAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901699613
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCION:	CR 14 N 13-76	TELÉFONO:	8575555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7917321791			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2024
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	494456875		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 748.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.800	$ 0	$ 748.800
SUBTOTALES:										**$ 748.800**	**$ 0**	**$ 748.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.200	$ 0	$ 0	$ 135.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 187.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 187.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 291.900	$ 291.900	$ 0	$ 0	$ 291.900
SUBTOTALES:									**$ 291.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 291.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	4	$ 187.200	$ 0	$ 187.200
SUBTOTALES:			**$ 187.200**	**$ 0**	**$ 187.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1026558889	VANEGAS PATIÑO KAROL VALENTINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01																230301 - PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF34 - COFREM META	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005779799	MEDINO CAMPO BRAYAN STIVEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	18																230301 - PORVENIR	18	$ 780.000	$ 124.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 124.800	EPS037 - NUEVA EPS	18	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 31.200	14-11 - ARL SURA	18	$ 780.000	5411101	$ 54.300	18	$ 780.000	CCF34 - COFREM META	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1122139091	MENDEZ SANTOS DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01																230301 - PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 58.800	30	$ 1.300.000	CCF34 - COFREM META	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	PT 5471057	PINZON PINDUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01																230301 - PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	5411101	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF34 - COFREM META	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.415.100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121868163		LUIS ALEJANDRO MOLINA LARA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9A 9 23	VILLAVICENCIO-META	3223851349	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	504462747	9464188375	E	2024/03/14	2024/03/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,328,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (21 Afiliados)						$17,203,338	$2,753,000			$17,203,338	$688,600			$17,203,338	$688,600			$17,203,338	$1,198,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO POLICIA ACACIAS (21 Afiliados)						$17,203,338	$2,753,000			$17,203,338	$688,600			$17,203,338	$688,600			$17,203,338	$1,198,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (21 Afiliados)						$17,203,338	$2,753,000			$17,203,338	$688,600			$17,203,338	$688,600			$17,203,338	$1,198,300		$0	$0
1	CC	1124994764	ARANGO RICARDO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
2	CC	4272180	BARRERA ORLANDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1003041152	CAMPO YAN	230301	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF34	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
4	CC	1001271237	CASTILLO FABIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	93461815	DAZA LUIS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1120362537	GONZALEZ EMILSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1006776248	HERNANDEZ LUIS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
8	CC	1022931193	HUERTAS ALDEMAR	231001	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF34	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
9	CC	86058910	LIZCANO JAIRYTH	230201	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF34	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
10	CC	17312984	MOLINA LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	17418711	MORENO RICHARD	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	1122117187	PRIETO YORMAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
13	CC	1122118780	REY FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	8102467	REYES YULIAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	1122142788	RUIZ BRAYAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	76308812	RUIZ JESUS	25-14	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF34	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
17	CC	91323272	SANCHEZ CARLOS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
18	CC	1121828478	SANCHEZ JHONATAN	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF34	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
19	CC	1122142513	SANCHEZ JORMAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPSC34	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
20	CC	91452315	TRUJILLO YOHANY	230301	3	$130,000	$20,800	MIN002	3	$130,000	$5,200	CCF34	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
21	CC	17328844	VASQUEZ PATROCINIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total Afiliados(21)						$17,203,338	$2,753,000			$17,203,338	$688,600			$17,203,338	$688,600			$17,203,338	$1,198,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121868163		LUIS ALEJANDRO MOLINA LARA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9A 9 23	VILLAVICENCIO-META	3223851349	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	504462747	9464188375	E	2024/03/14	2024/03/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,328,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$2,753,000	$0	$0	$2,753,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$298,200	$0	$0	$298,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$922,200	$0	$0	$922,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$742,200	$0	$0	$742,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$790,400	$0	$0	$790,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,198,300	$0	$0	$1,198,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,198,300	$0	$0	$1,198,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$688,600	$0	$0	$688,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	21	$688,600	$0	$0	$688,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	$688,600	$0	$0	$688,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$157,800	$0	$0	$157,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$209,800	$0	$0	$209,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$5,200	$0	$0	$5,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$64,200	$0	$0	$64,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$1,800	$0	$0	$1,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$100,600	$0	$0	$100,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$97,200	$0	$0	$97,200
TOTAL				21	$5,328,500	$0	$0	$5,328,500

2024/03/09 01:43 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416764	3	ORGANIZACION DEL PILAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORG DEL PILAR	DIAGONAL 8 SUR 39 A 138	VILLAVICENCIO-META	3104709986	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	496638118	9464061826	E	2024/03/15	2024/03/06	BANCOLOMBIA		$4,896,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATISTAS (20 Afiliados)						$17,940,002	$2,870,600			$17,940,002	$717,800			$17,940,002	$717,800			$17,940,002	$94,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ACACIAS (20 Afiliados)						**$17,940,002**	**$2,870,600**			**$17,940,002**	**$717,800**			**$17,940,002**	**$717,800**			**$17,940,002**	**$94,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: ACACIAS Depto: META (20 Afiliados)						**$17,940,002**	**$2,870,600**			**$17,940,002**	**$717,800**			**$17,940,002**	**$717,800**			**$17,940,002**	**$94,500**		**$0**	**$0**
1	CC	17418222	ALVAREZ GARZON GUILLERMO ALFONSO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1105780471	ARDILA LOPEZ JAIRO	230201	9	$390,000	$62,400	EPS017	9	$390,000	$15,600	CCF34	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$2,100	9	$0	$0
3	CC	1003065221	AVILA ARROYO ALBERNEY	230301	17	$736,667	$117,900	EPS002	17	$736,667	$29,500	CCF34	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0
4	CC	1003065274	AVILA ARROYO DAIMER DARIO	230301	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF34	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0
5	CC	1122144566	BARRETO MARTINEZ DANIEL DAVIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	1006873762	BELTRAN DIAZ JUAN PABLO	230301	12	$520,000	$83,200	EPSC34	12	$520,000	$20,800	CCF34	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0
7	CC	1122136452	ESPITIA SALGADO DIBIER	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	79041183	GONZALEZ TELLEZ OMAR VICENTE	230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF34	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
9	CC	1121838357	HERRERA RESTREPO YUBER MAURICIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	1073808156	MARTINEZ ZUÑIGA MARTHA MARIA	230201	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF34	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0
11	CC	1063303655	MIRANDA RUIZ JAMS DEYS	230301	14	$606,667	$97,100	EPS017	14	$606,667	$24,300	CCF34	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
12	CC	1120558189	MORALES ARDILA JOSE ALEJANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1121868371	PAEZ MARQUEZ EDWIN JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	86071378	PAEZ MARQUEZ JAISSON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1070816550	POSSO MARTINEZ CRISTIAN DAVID	230301	17	$736,667	$117,900	ESSC07	17	$736,667	$29,500	CCF34	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0
16	CC	1070810587	POSSO MARTINEZ DANIEL JOSE	230201	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF34	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0
17	CC	1123530258	REYES CHAMORRO BRAYAN ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	1006780233	URUEÑA VARGAS JEISON FERNEY	230301	9	$390,000	$62,400	EPSC34	9	$390,000	$15,600	CCF34	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$2,100	9	$0	$0
19	CC	1112763604	VALDES ALVAREZ WILLIAM DARIO	231001	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF34	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0
20	CC	1006863758	VELANDIA RESTREPO JHOAM SEBASTIAN	230301	12	$520,000	$83,200	EPSC34	12	$520,000	$20,800	CCF34	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			**$17,940,002**	**$2,870,600**			**$17,940,002**	**$717,800**			**$17,940,002**	**$717,800**			**$17,940,002**	**$94,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416764	3	ORGANIZACION DEL PILAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORG DEL PILAR	DIAGONAL 8 SUR 39 A 138	VILLAVICENCIO-META	3104709986	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	496638118	9464061826	E	2024/03/15	2024/03/06	BANCOLOMBIA		$4,896,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$3,126,600	$0	$3,126,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$291,200	$0	$291,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,073,200	$0	$2,073,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$506,200	$0	$506,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$205,900	$0	$205,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$205,900	$0	$205,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$781,800	$0	$781,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	21	$781,800	$0	$781,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	$781,800	$0	$781,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$109,200	$0	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$103,900	$0	$103,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$29,500	$0	$29,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$147,400	$0	$147,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$29,500	$0	$29,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$310,300	$0	$310,300
TOTAL				21	$4,896,100	$0	$4,896,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901318030	6	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI FR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	FERNEYRUIZ	cl 9 b 39-77et3 esperanza	VILLAVICENCIO-META	6838906	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	40199277	9464087977	E	2024/03/08	2024/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	3	$154,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121918539	JIMENEZ GONZALEZ JAIVER	X																	230301	5	$216,667	$34,700	EPS017	5	$216,667	$8,700	CCF34	5	$138,020	$5,600	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	SI	$64,100
2	CC	86045693	RUIZ FONSECA FERNEY	X																	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF34	7	$193,228	$7,800	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0	SI	$89,800
Total	Afiliados(2)																						$520,001	$83,300			$520,001	$20,900			$331,248	$13,400			$520,001	$36,300		$0	$0		$153,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901318030	6	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI FR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	FERNEYRUIZ	cl 9 b 39-77et3 esperanza	VILLAVICENCIO-META	6838906	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	40199277	9464087977	E	2024/03/08	2024/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	3	$154,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$83,300	$300	$0	$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$83,300	$300	$0	$83,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$36,300	$100	$0	$36,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$36,300	$100	$0	$36,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,400	$100	$0	$13,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$13,400	$100	$0	$13,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$20,900	$200	$0	$21,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$8,700	$100	$0	$8,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$12,200	$100	$0	$12,300
TOTAL				2	$153,900	$700	$0	$154,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901188958	6	REDES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 24 # 36- 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2654157	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	507660202	9464226658	E	2024/03/14	2024/03/11	BANCO AV VILLAS	0	$7,443,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (21 Afiliados)																							$17,763,066	$2,842,600			$17,806,400	$712,800			$16,574,017	$663,500			$17,806,400		$1,240,300		$0	$0		$5,459,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (21 Afiliados)																							$17,763,066	$2,842,600			$17,806,400	$712,800			$16,574,017	$663,500			$17,806,400		$1,240,300		$0	$0		$5,459,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																							$17,763,066	$2,842,600			$17,806,400	$712,800			$16,574,017	$663,500			$17,806,400		$1,240,300		$0	$0		$5,459,200
1	CC	1235239062	AVILES ALBER																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	19436661	CONTRERAS EUDORO	X	X																25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,500
3	CC	1053323202	DIAZ YIMER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
4	CC	5712153	GONZALEZ JESUS																		25-14	30	$1,370,000	$219,200	EPS005	30	$1,370,000	$54,800	CCF21	30	$1,370,000	$54,800	14-4	30	$1,370,000	6.960%	$95,400	30	$0	$0	SI	$424,200
5	CC	79669267	GONZALEZ NELSON																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
6	CC	52888274	GUERRERO LUZ	X	X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
7	CC	80902666	HERRERA MARCO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
8	CC	74360592	HUERTAS GERMAN	X	X																23020 1	18	$780,000	$124,800	EPS002	18	$780,000	$31,200	CCF21	18	$780,000	$31,200	14-4	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	SI	$241,500
9	CC	1095809662	JAIMES JONATHAN	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$390,500
10	CC	1022344490	LOPEZ GUSTAVO	X																	23030 1	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF21	14	$606,667	$24,300	14-4	14	$606,667	6.960%	$42,300	14	$0	$0	SI	$188,000
11	CC	1012421484	MAX JHONATAN	X																	23030 1	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF21	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	6.960%	$48,300	16	$0	$0	SI	$214,900
12	CC	52342544	MENDEZ OLGA																		23030 1	30	$1,616,395	$258,700	EPS017	30	$1,616,395	$64,700	CCF21	30	$1,616,395	$64,700	14-4	30	$1,616,395	6.960%	$112,600	30	$0	$0	SI	$500,700
13	CC	1032468125	MONROY JOHAN	X																	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS008	16	$693,334	$27,800	CCF21	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	6.960%	$48,300	16	$0	$0	SI	$214,900
14	CC	1028660780	MUÑOZ BRAYAN	X																	23020 1	18	$780,000	$124,800	EPS002	18	$780,000	$31,200	CCF21	18	$780,000	$31,200	14-4	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	SI	$241,500
15	CC	3027558	PINEDA LUIS	X	X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$30,285	$1,300	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,200
16	CC	1085041906	ROMULO DARINEL																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
17	CC	79546706	SALAZAR LUIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
18	CC	19110666	SANCHEZ REINERIO	X	X																	0	$0	$0	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$6,500
19	CC	79264591	TORRES JOSE	X	X																25-14	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
20	CC	1019104460	TORRES ROBERTH																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
21	CC	1233493471	TRIANA JOHN		X																23030 1	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF21	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$198,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFABOY (5 Afiliados)																							$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$5,800,000	$232,000			$6,500,000		$452,500		$0	$0		$1,984,500

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: COMFABOY (5 Afiliados)							$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$5,800,000	$232,000			$6,500,000		$452,500		$0	$0		$1,984,500
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (5 Afiliados)							$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$5,800,000	$232,000			$6,500,000		$452,500		$0	$0		$1,984,500
22	CC	1053616547	CORREA KEVIN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
23	CC	1052382221	FONSECA ERIC	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
24	CC	1052387149	HERRERA JONATHAN	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
25	CC	1057546915	MESA CAMPO	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
26	CC	74381285	SUAREZ YENSY	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
Total Afiliados(26)						$24,263,066	$3,882,600			$24,306,400	$972,800			$22,374,017	$895,500			$24,306,400		$1,692,800		$0	$0		$7,443,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901188958	6	REDES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 24 # 36- 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2654157	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	507660202	9464226658	E	2024/03/14	2024/03/11	BANCO AV VILLAS	0	$7,443,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$3,882,600	$0	$0	$3,882,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$760,200	$0	$0	$760,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,624,800	$0	$0	$1,624,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,081,600	$0	$0	$1,081,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,692,800	$0	$0	$1,692,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$1,692,800	$0	$0	$1,692,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				26	$895,500	$0	$0	$895,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	21	$663,500	$0	$0	$663,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$232,000	$0	$0	$232,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$972,800	$0	$0	$972,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$79,800	$0	$0	$79,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$278,100	$0	$0	$278,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$79,800	$0	$0	$79,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$220,200	$0	$0	$220,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$314,900	$0	$0	$314,900
TOTAL				26	$7,443,700	$0	$0	$7,443,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/03/06 11:42

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL YTRABAJO

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.

Acta de Reunión COPASST No. 02

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de la Asistencia
2. Actividades realizadas en el presente mes
3. Actualización de indicadores.
4. Compromisos y seguimiento.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La asistencia a la reunión del COPASST, estuvo conformada por los 5 representantes designados por los trabajadores y el empleador, liderando el desarrollo el coordinador del SGSST, se deja evidencia al final del informe con firma y cedula.

2. Se presenta a los integrantes del COPASST las diferentes actividades de SST, que se realizaron en el mes de marzo.

- Charlas diarias de 5 minutos

- Seguimiento a la contratación y ejecución de exámenes de ingreso.

- Seguimiento a las afiliaciones de EPS, ARL y AFP

- Realización de inducción a los colaboradores que ingresaron en el mes y revisión de elementos de protección personal dotación por parte de los contratistas.

- Inspección locativas e inspección de equipos de seguridad, botiquín y extintor.

- Revisión e inspección elementos de seguridad contra caídas.

- Actualización de Matriz de riesgos y de ausentismos

-Actualización MEVEDAD

-Pre operacionales a los equipos y la retroexcavadora

-Hoja de vida a retroexcavadora

-Permiso de altura

-Permiso general

-Permiso de excavación.

Se presenta el plan de trabajo anual en SST, y actividades a realizar que involucran a los integrantes del COPASST para su participación y colaboración se tienen en proceso las siguientes actividades.

BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS

3. Indicadores.

- Se presentó un Accidente Laboral. Se realizó el informe interno del accidente y se comparte con el contratista para realizar el informe del accidente a la ARL SURA, se le comunica que debe informar a la EPS correspondiente que tiene el colaborador accidentado

- No se presentaron novedades en Enfermedades Laborales

- Se presentaron 2 incapacidades por enfermedad Común, una de tres días y una de 8 dias.

- No se han presentado quejas en cuanto Acoso laboral.

4. Compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Brigada Integral de Emergencias	• Profesional en SST	Sábado 6 de abril del 2024
Control entrada y salida de trabajadores (personal de obra) para pausas activas y/o descansos.	• Profesional en SST • Auxiliar SST	Todos los días – Jornada laboral

Únicamente 15 minutos en la mañana (9:00-9:15am) y 15 minutos en la tarde (3:00-3:15pm). Control mediante timbre o alarma.	• Maestro x Cuadrilla	
Cartelera – Trabajador del mes	• Profesional en SST • Auxiliar SST	Mensual / Fin de cada mes
Investigación del accidente de trabajo	• Profesional en SST • Auxiliar SST • Maestro de la cuadrilla • Residente de obra • Testigos	Viernes 5 de abril del 2024

Siendo las 3:05 pm del 23 de marzo de 2024, y cumplido el objetivo, se dio por terminada la reunión en constancia firman:

NOMBRE	CARGO	FIRMA, C.C.
Eduar Arbey Ortiz Parrado	Presidente	
Allison Isabella Urquijo Camacho	Secretaria	1.122.143.748
Patrocinio Vásquez Ruiz	Rep. trabajadores	
Miguel Andrés Pérez Santos	Ingeniero Apoyo contratista de obra	
Silvestre Ariza Angulo	Profesional SST	

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CCL.

El día 25-03-24 se llevará a cabo la ELECCION de los representantes de los trabajadores para la conformación del comité de convivencia laboral del , CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.

Lo invitamos a acercarse al puesto de votación para que ejerza su derecho.

Contamos con su activa participación.

Acacias, meta 23-03-2024

Responsable,

Silvestre Ariza Angulo
Profesional SST. Lic. 0392 SSB.

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CCL.

REGISTRO DE VOTANTES

24-02-2024

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2024. Nit. _____

No	Apellidos y Nombres	Cédula	Cargo
1	Brayan Redondo	1006779799	Apx. Almacen
2	Felipe Mendez	1112139699	Compras
3	Luis Daza	93461815	OFicial
4	Cristian Perez Martinez		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Silvestre Ariza Angulo
Profesional SST. Lic. 0392 SSB.

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ACTA DE ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL CCL.

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2024. Nit. _____

Siendo las 7:30 del día 25 del mes 03 de 2024, se dio por finalizado el proceso de elección de los candidatos de los trabajadores como representantes al **COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL** para el período que comienza el día 25 del mes 03 del año 2024 hasta el día 02 del mes 02 del año 2026.

Efectuada la elección correspondiente los resultados fueron los siguientes

Nombres y Apellidos

Luis Fernando Daza Cubillos	Luis Daza
Cristian David Pozzo Martínez	

Realizo,

Silvestre Ariza Angulo
Profesional SST. Lic. 0392 SSB.

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ACTA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.

Acta No. 01

Fecha: 25-03-2024
Lugar: Area construcción
Objetivo: Reunion Comité de Convivencia Laboral del **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.**

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de la Asistencia
2. Presentación de Generalidades sobre la Constitución y funcionamiento del Comité de convivencia Laboral.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Asistieron los cuatro colaboradores elegidos en el comité, y se eligió el presidente y secretario de la reunión

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente	Felipe Mendez	Felipe Mendez
Secretario	Brayan Redondo	
Vocales	Luis Daza	Luis Daza
	Cristian Bosso	

2. Se presentaron las generalidades sobre la constitución y funcionamiento del Comité de convivencia Laboral

3. Se hace seguimiento a las quejas de lo que va recorrido del contrato y no se ha evidenciado ninguna queja

Siendo las **8.30 am** y cumplido el objetivo, se dio por terminada la reunión en constancia firman:

Felipe Mendez
NOMBRE DEL PRESIDENTE
Presidente

Brayan Ocampo
NOMBRE DEL SECRETARIO.
Secretaria(o)

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023	FORMATO INTERNO DE AUTOREPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	

FECHA DE REPORTE:	08-03-2024	CIUDAD / MUNICIPIO:	Acacias	SEDE:	
JEFE INMEDIATO: Mauricio Herrera		TELEFONO JEFE INMEDIATO			
ACCIENTE DE TRABAJO		INCIDENTE DE TRABAJO	X	EPS A LA QUE ESTA AFILIADO	

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR:	Jose libardo Diaz Quiroga				
CEDULA: 7792700	CARGO:	Ayudante		TELEFONO	
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA SEDE	Ayudante			DIRECCION DE RESIDENCIA	
HORA EN LA QUE INGRESÓ A LABORAR	7:00 am			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	07-03-2024
HORA EN LA QUE OCURRE EL EVENTO	7:10 am			JORNADA LABORAL EN LA QUE OCURRE EL EVENTO	Mañana
NOMBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUE ESTABA USANDO PREVIO AL (Accidente):					
Tarea ó Funciones que se encontraba realizando al momento de ocurrir el Accidente					

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE/INCIDENTE					
LESION PERSONAL		DAÑO A LA PROPIEDAD		FUGA	
MUERTE		INCENDIO / EXPLOSION		CORTO CIRCUITO	
LESION A TERCEROS		DERRAMES		OTROS	caida Sinoferteam

VERSION DE LA PERSONA ACCIDENTADA

DESCRIPCION DEL EVENTO (Que Sucedió?, Como sucedió?, Donde Sucedió?, por qué Sucedió?

El personal iba camino a la charla de seguridad cuando en un momento levanto el pie para pasar el muro se enreda y cae colocando las manos al suelo

VERSION TESTIGOS

NOMBRE COMPLETO DEL TESTIGO		FIRMA		TEL:

LECCION APRENDIDA (Describa como se puede evitar que los demas compañeros de trabajo no sufran el mismo tipo de Accidente)

FIRMAN Y ENTREGAN

Jose libardo FIRMA DEL TRABAJADOR		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

Este autorreporte debe ser entregado al area de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO dentro de las primeras 12 horas de ocurrido el accidente de trabajo./ Correo: sarizaan@gmail.com, con copia a
Nota: La información suministrada en este documento es de Vital Importancia y hace parte del Proceso de Investigación de Accidentes, Incidentes, por parte de la Empresa

FECHA Y HORA DE ENTREGA DEL PRESENTE FORMATO AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023	FORMATO INTERNO DE AUTOREPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	

FECHA DE REPORTE:	12-03-2024	CIUDAD / MUNICIPIO:	Acacias	SEDE:	
JEFE INMEDIATO:	Luis Antonio Molina	TELEFONO JEFE INMEDIATO			
ACCIENTE DE TRABAJO		INCIDENTE DE TRABAJO	X	EPS A LA QUE ESTA AFILIADO	

DATOS DEL TRABAJADOR					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR:	Fabian Villar				
CEDULA:	1001271237	CARGO:	Ayudante	TELEFONO	322 710 5691
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA SEDE				DIRECCION DE RESIDENCIA	
HORA EN LA QUE INGRESÓ A LABORAR		7:00 am		FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	12 de Diciembre
HORA EN LA QUE OCURRE EL EVENTO		8:30am		JORNADA LABORAL EN LA QUE OCURRE EL EVENTO	Mañana
NOMBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUE ESTABA USANDO PREVIO AL (Accidente):					
Tarea ó Funciones que se encontraba realizando al momento de ocurrir el Accidente					

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE/INCIDENTE					
LESION PERSONAL		DAÑO A LA PROPIEDAD		FUGA	
MUERTE		INCENDIO / EXPLOSION		CORTO CIRCUITO	
LESION A TERCEROS		DERRAMES		OTROS	No hubo lesión

VERSION DE LA PERSONA ACCIDENTADA						
DESCRIPCION DEL EVENTO (Que Sucedió?, Como sucedió?, Donde Sucedió?, por qué Sucedió?						

VERSION TESTIGOS			
NOMBRE COMPLETO DEL TESTIGO	FIRMA		TEL:

LECCION APRENDIDA (Describa como se puede evitar que los demas compañeros de trabajo no sufran el mismo tipo de Accidente)

FIRMAN Y ENTREGAN		
FIRMA DEL TRABAJADOR		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

Este autorreporte debe ser entregado al area de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO dentro de las primeras 12 horas de ocurrido el accidente de trabajo./ Correo: sarizaan@gmail.com, con copia a

Nota: La Información suministrada en este documento es de Vital Importancia y hace parte del Proceso de Investigación de Accidentes, Incidentes, por parte de la Empresa

FECHA Y HORA DE ENTREGA DEL PRESENTE FORMATO AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

CONSORCIO

FORMATO INTERNO DE AUTOREPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

FECHA DE REPORTE:	20-03-24	CIUDAD / MUNICIPIO:	ACACIAS	SEDE:	
JEFE INMEDIATO:	MAURICIO HERRERA	TELEFONO JEFE INMEDIATO	3112618366		
ACCIENTE DE TRABAJO	X	INCIDENTE DE TRABAJO		EPS A LA QUE ESTA AFILIADO	SANITAS

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR:	JEISON PAEZ MARQUEZ				
CEDULA:	86071378	CARGO:	OFICIAL	TELEFONO	3135779309
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA SEDE				DIRECCION DE RESIDENCIA	Cll 18A #12-04 ACACIAS
HORA EN LA QUE INGRESÓ A LABORAR	7:00			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	26-01-24
HORA EN LA QUE OCURRE EL EVENTO	4:30 PM			JORNADA LABORAL EN LA QUE OCURRE EL EVENTO	D
NOMBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUE ESTABA USANDO PREVIO AL (Accidente):	BOTA SEGURIDAD, OVEROL CUNTES, CASCO				
Tarea ó Funciones que se encontraba realizando al momento de ocurrir el Accidente	ARMADO DE COFRE MOD				

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE/INCIDENTE

LESION PERSONAL	X	DAÑO A LA PROPIEDAD		FUGA	
MUERTE		INCENDIO / EXPLOSION		CORTO CIRCUITO	
LESION A TERCEROS		DERRAMES		OTROS	

VERSION DE LA PERSONA ACCIDENTADA

DESCRIPCION DEL EVENTO (Que Sucedió?, Como sucedió?, Donde Sucedió?, por qué Sucedió?

ESTANDO COLOCANDO UNA LAMINA, FORMALETA AL DAR EL PASO PISÓ UN TACHO VARILLA QUE SIRVE DE REFUERZO PARA ARMAR LA MALLA, ATRAVESANDO LA SUELA DE LA BOTA Y EL PIE DERECHO OCACIONANDO LA HERIDA

VERSION TESTIGOS

NOMBRE COMPLETO DEL TESTIGO: JUAN PABLO BELTRAN FIRMA: Juan Pablo TEL: 3208639691

LECCION APRENDIDA (Describa como se puede evitar que los demas compañeros de trabajo no sufran el mismo tipo de Accidente)

FIRMAN Y ENTREGAN

FIRMA DEL TRABAJADOR		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

Este autorreporte debe ser entregado al area de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO dentro de las primeras 12 horas de ocurrido el accidente de trabajo./ Correo: sarizaan@gmail.com, con copia a

Nota: La información suministrada en este documento es de Vital Importancia y hace parte del Proceso de Investigación de Accidentes, Incidentes, por parte de la Empresa

FECHA Y HORA DE ENTREGA DEL PRESENTE FORMATO AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 10 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CARLOS ARTURO HEREDIA , identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 86008884, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: HSEQ INTERNATIONAL SAS
ENTRENADOR: LYS YADIRA DIAZ LOPEZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: HSEQ INTERNATIONAL SAS
EMPLEADOR: MAJO CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: AXA COLPATRIA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 11/08/2023 a 11/08/2023
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 10 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 13 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que LUIS ANTONIO MOLINA CASTRO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17312984, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ARIAS COLOMBIA SAS
ENTRENADOR: DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
SEDE DONDE SE FORMÓ: ARIAS COLOMBIA SAS
EMPLEADOR: LUIS ALEJANDRO MOLINA LARA
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCI?N
FECHAS DE FORMACIÓN: 06/03/2024 a 06/03/2024
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 13 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 10 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que ROQUE DAVID ARGEL URRUTIA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 78106815, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: HSEQ INTERNATIONAL SAS
ENTRENADOR: LYS YADIRA DIAZ LOPEZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: HSEQ INTERNATIONAL SAS
EMPLEADOR: MAJO CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: AXA COLPATRIA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 11/08/2023 a 11/08/2023
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 10 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 10 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que HERNAN MORENO MU?OZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 458233, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO PETROLERO HSEQ SAS
ENTRENADOR: JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ SANDOVAL
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO PETROLERO HSEQ SAS
EMPLEADOR: MAJO CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: AXA COLPATRIA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 13/07/2023 a 13/07/2023
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 10 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 10 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que EDUIS ENRIQUE FLOREZ FLOREZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1072254162, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: HSEQ INTERNATIONAL SAS
ENTRENADOR: LYS YADIRA DIAZ LOPEZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: HSEQ INTERNATIONAL SAS
EMPLEADOR: MAJO CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: AXA COLPATRIA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 11/08/2023 a 11/08/2023
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 10 de 2024

Bogotá D.C., marzo 10 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que DAIRON OVER CAMARGO PINEDA , identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 15663920, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: HSEQ INTERNATIONAL SAS
ENTRENADOR: LYS YADIRA DIAZ LOPEZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: HSEQ INTERNATIONAL SAS
EMPLEADOR: MAJO CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: AXXA COLPATRIA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 05/05/2023 a 05/05/2023
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 10 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 13 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que PATROCINIO VASQUEZ RUIZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17328844, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ARIAS COLOMBIA SAS
ENTRENADOR: DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
SEDE DONDE SE FORMÓ: ARIAS COLOMBIA SAS
EMPLEADOR: LUIS ALEJANDRO MOLINA LARA
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCI?N
FECHAS DE FORMACIÓN: 07/03/2024 a 07/03/2024
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 13 de 2024

Bogotá D.C., marzo 13 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que ORLANDO BARRERA , identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 4272180, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ARIAS COLOMBIA SAS
ENTRENADOR: DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
SEDE DONDE SE FORMÓ: ARIAS COLOMBIA SAS
EMPLEADOR: LUIS ALEJANDRO MOLINA LARA
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCI?N
FECHAS DE FORMACIÓN: 07/03/2024 a 07/03/2024
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 13 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 13 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que EMILSE EUGENIA GONZALEZ MARTIN, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1120362537, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ARIAS COLOMBIA SAS
ENTRENADOR: DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
SEDE DONDE SE FORMÓ: ARIAS COLOMBIA SAS
EMPLEADOR: LUIS ALEJANDRO MOLINA LARA
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCI?N
FECHAS DE FORMACIÓN: 07/03/2024 a 07/03/2024
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 13 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 13 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que FABIAN ANDRES REY NI?O, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1122118780, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ARIAS COLOMBIA SAS
ENTRENADOR: DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
SEDE DONDE SE FORMÓ: ARIAS COLOMBIA SAS
EMPLEADOR: LUIS ALEJANDRO MOLINA LARA
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCI?N
FECHAS DE FORMACIÓN: 07/03/2024 a 07/03/2024
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 13 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 13 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que YULIAN ARLEY REYES , identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 8102467, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ARIAS COLOMBIA SAS
ENTRENADOR: DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
SEDE DONDE SE FORMÓ: ARIAS COLOMBIA SAS
EMPLEADOR: LUIS ALEJANDRO MOLINA LARA
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCI?N
FECHAS DE FORMACIÓN: 07/03/2024 a 07/03/2024
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 13 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 13 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que LUIS FERNANDO DAZA CUBILLOS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 93461815, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ARIAS COLOMBIA SAS
ENTRENADOR: DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
SEDE DONDE SE FORMÓ: ARIAS COLOMBIA SAS
EMPLEADOR: LUIS ALEJANDRO MOLINA LARA
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCI?N
FECHAS DE FORMACIÓN: 07/03/2024 a 07/03/2024
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 13 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 15 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que FREDMAN ANDRES CASTILLO MELO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1122142523, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: CENTRO DE FORMACION RESPUESTAS INTEGRALES A LA VANGUARDIA
ENTRENADOR: DIANA PAOLA BARBOSA HERNANDEZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: CENTRO DE FORMACIÓN Y RESPUESTAS INTEGRALES A LA VANGUARDIA SAS - CEFORIV
EMPLEADOR: CONSTRUCCIONES AGA SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: AXA COLPATRIA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 22/01/2024 a 22/01/2024
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 15 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., marzo 20 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que YEFERSON PARDO MORENO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1122138082, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: RISSK GROUP SAS
ENTRENADOR: YUDY ANDREA BERNAL CONTRERAS
SEDE DONDE SE FORMÓ: RISSK GROUP SAS PRINCIPAL
EMPLEADOR: YEFERSON PARDO MORENO
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR INDUSTRIAL
FECHAS DE FORMACIÓN: 28/08/2023 a 31/08/2023
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 20 de 2024

INFORME PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA No. 4

PROYECTO: “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META “

CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023

MUNICIPIO DE ACACÍAS

DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

MARZO 2024

CONTROL DE CAMBIOS	
Objeto del Contrato:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".
Tipo de Documento:	Informe Mensual No. 4
Etapa:	Ejecución de obra
APROBACIÓN	
Nombre:	MANUEL SANTIAGO DIAZ ORJUELA
Cargo:	Ing. Ambiental y Sanitario
Fecha:	31/03/2024
Firma:	
APROBACIÓN INTERVENTORÍA	
Firma:	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 4
3. PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 4
3.1. Subprograma Sensibilización y capacitación ambiental 4
3.2. Subprograma Seguridad y salud en el trabajo 5
3.3. Cumplimiento y requerimientos legales 10
4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 11
4.1. Preliminares, instalación y funcionamiento del campamento 11
4.2. Descapote y remoción de capa orgánica 12
4.3. Excavaciones 12
4.4. Rellenos 13
4.5. Manejo integral de materiales de construcción 13
4.6. Señalización de obra 13
4.7. Manejo y disposición final de escombros y lodos 18
4.8. Manejo y disposición final de residuos solidos 20
5. GESTIÓN DE MEDIO BIOTICO Y ABIOTICO 22
5.1. Control de emisiones atmosféricas 22
5.2. Control de ruido 23
5.3. Protección de fauna y flora 23
6. GESTIÓN SOCIAL 24
6.1. Educación ambiental 24
6.2. Información, divulgación, atención y participación a la comunidad 24
6.3. Contratación de mano de obra 24
7. DESMANTELAMIENTO 25
7.1. Limpieza final y desmantelamiento. 25
ANEXOS 26

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Integral en Obra elaborado por el consorcio contratista POLICIA ACACIAS 2023, establece diferentes medidas y acciones a tener en cuenta para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de los procesos constructivos del proyecto; de manera general contempla cuatro tipos de medidas: prevención, mitigación, corrección y compensación dirigidos a diferentes entornos en los ámbitos físicos, biológicos y sociales.

De los programas y subprogramas que integran el PGIO y que componen las diferentes actividades concebidas para la ejecución de las obras contemplan en gran medida la prevención y mitigación de los impactos, en razón a que las medidas de manejo ambiental se realizan de manera permanente durante el tiempo de ejecución de las obras esto permite que los impactos negativos se den en menor medida. Los programas que incluyen medidas de corrección y compensación fueron analizados de manera global ya que las medidas de manejo establecidas para cada uno se deben llevar a cabo una vez terminada una actividad que involucre una intervención considerable sobre los entornos, o una vez finalizada la obra.

2. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Se presenta a continuación una descripción general de los programas del PGIO acorde al avance de obra e implícitos en las actividades realizadas en el mes de enero junto a este un análisis desarrollado para cada uno a partir de la revisión en campo al área de influencia del proyecto.

3. PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

3.1. Subprograma Sensibilización y capacitación ambiental

En este primer programa, tenemos que, el consorcio **POLICIA-ACACIAS 2023** es consciente que los actores principales en cuanto a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos generados en obra son los mismos colaboradores del proyecto, lo anterior sin desconocer que la población circunvecina también cuenta con un papel importante.

Dicho lo anterior, en respuesta a este programa y para el primer corte, se estableció dentro de las charlas de inducción una sensibilización a los colaboradores para que su actuar en el avance de la obra se realice de manera ética con el ecosistema que rodea cada intervención, de tal forma que los impactos generados sean menores y llegado el caso, que la corrección en campo no requiera de una intervención mayor.

Adicional a lo anterior, se capacito al personal en cuanto a residuos peligrosos, teniendo en cuenta que, aunque la obra no es generadora de este tipo de residuos, el personal debe conocerlo dado que la maquinaria en el desarrollo de la obra es potencial generador del mismo, de esta forma garantizamos que el personal sabrá identificar cuando suceda alguna eventualidad.



3.2. Subprograma Seguridad y salud en el trabajo

Las actividades de este programa se describen detalladamente en el informe Mensual N°4 del **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023**;** sin embargo, se plasmarán generalidades de las actividades relacionadas con este programa tomadas del informe mencionado.

Consciente de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo SST y consecuente con la reglamentación legal existente en el país, EL CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 en cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SGSST; con el objetivo de brindar las mejores condiciones de salud y de trabajo, para el buen desempeño de sus colaboradores y partes interesadas.

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo como medidas de control el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el periodo del **1 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024** se realizaron las siguientes actividades:

a. Exámenes de Ingreso

Teniendo en cuenta los peligros, tareas, exigencias físicas y condiciones de trabajo a los cuales estarán expuestos los diferentes colaboradores y en cumplimiento a la Resolución número 2346 de 2007 antes de su incorporación a la empresa, los aspirantes son remitidos para la toma del examen médico de aptitud laboral de ingreso,

en el periodo del **1 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024,** se registraron los siguientes ingresos de personal**:**

FECHA DE INGRESO	PERSONAL INCORPORADO	CLASE
29/02/2024	05 AYUDANTES	DEPENDIENTE
05/03/2024	10 AYUDANTES	DEPENDIENTE
07/03/2024	03 AYUDANTES	DEPENDIENTE
09/03/2024	03 AYUDANTES	DEPENDIENTE
11/03/2024	05 AYUDANTES	DEPENDIENTE
12/03/2024	01 AYUDANTE	DEPENDIENTE
13/03/2024	02 AYUDANTES	DEPENDIENTE
14/03/2024	01 AYUDANTES	DEPENDIENTE
16/03/2024	02 AYUDANTES	DEPENDIENTE
18/03/2024	01 AYUDANTES	DEPENDIENTE
21/03/2024	02 AYUDANTES	DEPENDIENTE
22/03/2024	02 AYUDANTES	DEPENDIENTE

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

b. Inducción de Personal

Una vez vinculado el nuevo trabajador inicia la etapa de inducción a la empresa, puesto de trabajo, así como los riesgos asociados a las actividades a realizar y las directrices del sistema de gestión de la SST, para ello se realizan charlas personalizadas con el personal antes de su ingreso e inicio de labores, dejando constancia de estas.

En el periodo**,** se realizó inducción a personal operativo que ingresó quienes recibieron información de los siguientes temas:

- Obligaciones frente al sistema de gestión SST.
- Uso de Elementos de Protección Personal.
- Riesgos asociados a la actividad de la construcción.

c. Charlas Pre operacionales y Pausas Activas

Enfatizadas en mitigar, controlar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo; previo al desarrollo e inicio de labores mediante charlas de seguridad diarias con una duración de 5 minutos se dan conocer diferentes temas en materia de seguridad y salud en el trabajo que hacen parte del programa de capacitaciones.

De igual manera se desarrollaron ejercicios de Calistenia y estiramiento antes de iniciar labores que ayudan a reducir la fatiga laboral, a prevenir lesiones o trastornos osteomusculares, a los colaboradores.

En estas actividades asistió el personal operativo (de la cual se deja registro de asistencia diaria.

FECHA DE CHARLA	TEMA	N° PARTICIPANTES
26/02/2024	PREVENCION Y LECCION EN LA COLUMA	32
28/02/2024	ORDEN Y ASEO	11
01/03/2024	RIESGO LOCATIVO	20
04/03/2024	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD	25
06/03/2024	TRABAJO EN ALTURA	13
08/03/2024	CALISTENIA Y ASEO GENERAL	24
11/03/2024	RIESGO LOCATIVO	31
13/03/2024	REVISION DE EPP	25
15/03/2024	PRECAUCION EN EL AREA DE TRABAJO	12
18/03/2024	PRECAUCION VIAL	32
20/03/2024	RECOMENDACIÓN EN ASEO PERSONAL Y BAÑO	25
22/03/2024	POLITICA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PROGRAMACION ASEO GENERAL	25

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

d. Capacitación

Se realiza una reunión con el personal de obra con el fin de reforzar los conocimientos en seguridad y salud en el trabajo haciendo énfasis en promover la salud, detectar riesgos y prevenir accidentes laborales.

FECHA DE CAPACITACION	TEMA	N° PARTICIPANTES
23/03/2024	CAPACITACION A INTEGRANTES DEL COPASST	5

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

e. Entrega y cambio de dotación o elementos de protección individual

Conforme al Art.230 SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015.

Se revisa el suministro por parte del contratista a sus operarios la dotación del vestido y el calzado necesario para el normal desarrollo de las labores de trabajo.

f. Inspección de dotación Elementos de protección personal mensual

Se realiza la correspondiente inspección semanal a los elementos de protección individual entregado al personal de la obra, dicha inspección fue realizada en el formato "Inspección de dotación y elementos de protección personal (EPP'S)" por el inspector de seguridad y salud en el trabajo quien a través de observación directa verifica las condiciones y estado de estos que permitan garantizar la seguridad para los colaboradores en el desarrollo de las actividades.

g. Instalación e Inspección de botiquín y equipos de emergencia

Garantizando las actividades tendientes a prestar la primera atención o primeros auxilios a los trabajadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias, se realizó la instalación de un botiquín tipo b con su respectiva dotación, equipo contra incendios (Extintor), una camilla rígida tipo Fel.

Se realiza la correspondiente inspección mensual al botiquín y equipos de emergencia asignados a las instalaciones de la obra, dicha inspección fue realizada en el formato correspondiente por el inspector de seguridad y salud en el trabajo quien verifica las condiciones, vigencia, orden y aseo que permitan garantizar la utilidad de estas a la hora de prestar la primera atención o primero auxilios a los trabadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias.

h. Análisis de Trabajo Seguro ATS

Los ATS's, realizarán semanal o diariamente para analizar los riesgos y peligros a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores en las actividades no rutinarias y rutinarias, se realizarán inspecciones en los diferentes puestos de trabajo, inspección de equipos, elementos de protección personal entre otros, que servirán como insumo para para implementar medidas de control para minimizar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.

En el periodo se realizaron **CUATRO (4)** ATS´s, debido a las actividades recurrentes.

i. Permisos de trabajo

Dependiendo de la complejidad de las actividades en conjunto identificamos, verificamos y autorizamos las diferentes tareas en obra con el fin de tener claro los

riesgos y peligros a los cuales están expuestos, así mismo se informa la viabilidad, suspensión o culminación de la actividad, así mismo se recomienda el uso de elementos de protección adecuados y correctos para dicha tarea y las medidas de control para cada actividad.

En el periodo se formalizaron los siguientes permisos de trabajo:

TIPO DE PERMISO	FECHA	CANTIDAD
TRABAJO GENERAL	26/02/2024 AL 02/03/2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	26/02/2024 AL 02/03/2024	1
TRABAJO EN ALTURA	29/02/2024 AL 02/03/2024	1
TRABAJO GENERAL	04/03/2024 AL 09/03/2024	1
TRABAJO DE EXACAVACION	04/03/2024 AL 08/03/2024	1
TRABAJO EN ALTURA	04/03/2024 AL 09/03/2024	2
TRABAJO GENERAL	11/03/2024 AL 16/03/2024	1
TRABAJO EXCAVACION	12/03/2024 AL 16/03/2024	1
TRABAJO EN ALTURA	11/03/2024 AL 16/03/2024	3
TRABAJO GENERAL	18/03/2024 AL 23/03/2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	18/03/2024 AL 23/03/2024	1
TRABAJO EN ALTURA	18/03/2024 AL 18/03/2024	3
TRABAJO ELECTRICO	19/03/2024	1

j. Actualización del MEDEVAC

Para ello se realiza la recolección de información y datos básicos del personal tales como nombres y apellidos, número de documento de Identidad, Numero de celular del trabajador, tipo de sangre, número de teléfono y contacto de un familiar en caso de eventualidad; esta información reposa en los registros informativos que están ubicadas en el campamento en obra.

k. Señalización y demarcación de áreas de trabajo

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales en la vía o en las zonas aledañas, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad.

3.2.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante el periodo del **01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023** se presentaron las siguientes actividades complementarias:

- Se realiza inducción y recorrido a personal nuevo.

- Se realizan inspecciones de todas las áreas de la obra para mirar los puntos que se deben tener en cuenta para señalización.
- Se continúa organizado el cierre perimetral con el fin de evitar eventualidades como medida de prevención garantizando la seguridad de los peatones y visitantes.
- Se realizan inspecciones diarias de las excavaciones manuales, garantizando la seguridad de los trabajadores.
- Garantizando el bienestar de los colaboradores se instala un punto de hidratación.
- Al finalizar cada jornada de trabajo se hace una limpieza general y cada vez que se requiera se recogerán los desperdicios o basura presentes en el sitio de obra y se disponen en las canecas para el manejo de los residuos comunes.

3.2.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

EL CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 contará con un plan de respuesta ante emergencias, que ofrecerá los lineamientos de actuación para atender las posibles emergencias que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades.

- Punto de encuentro

Se cuenta con un punto de encuentro totalmente identificado por todos los colaboradores del que han recibido el aviso de evacuación en su zona.

- Rutas de evacuación y salida de emergencia

Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar eventualidades como medida de prevención los ayudantes de administración realizan la instalación de la Señalización y demarcación de las diferentes áreas críticas de trabajo y respectiva ruta de evacuación.

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

3.3. Cumplimiento y requerimientos legales

3.3.1. Recurso Agua

Teniendo en cuenta que dentro de la ejecución de la obra no se realizaran vertimientos puntuales, captaciones de agua y/o ocupaciones de cauce, aprovechamientos forestales; teniendo en cuenta lo anterior, no se requerirá tramitar ante la corporación ambiental este tipo de permisos, sin embargo, se generaran residuos en obra, los mismos serán presentados a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. quienes gestionan el sistema de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Acacías; de igual forma a la ESPA E.S.P. se solicitó matricula provisional de acueducto y alcantarillado.

3.3.2. Recurso suelo

Las actividades constructivas generan Residuos de Construcción y Demolición RCD, previo al inicio de actividades el consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 Solicito al despacho de la secretaría de fomento autorización para disponer este tipo de residuos en predios dentro del municipio; mediante oficio fechado del 28 de junio de 2023 con numero de consecutivo GFDS-F-60V2 la secretaría responde positivamente para ejecutar la actividad de disposición de los RCD's en el predio Villa Fabiana ubicado en la vereda Sardinata en el municipio de Acacías. De esta forma respondemos a lo establecido en el PGIO en aras de minimizar impactos al recurso suelo, los sitios donde reciben este material, buscan realizar relleno para nivelar terrenos o afirmar algunas vías de acceso, sin embargo, se tendrá en cuenta la solicitud de la comunidad en general.

3.3.3. Recurso aire

De los materiales de relleno, bases, sub bases y demás requeridos, se tiene que son adquiridos a la empresa GRAVICON LTDA, la misma cuenta con licencia ambiental bajo Resolución N° 26051039 Del expediente N° 5.37.04.104 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena. Para la cual la empresa en mención demuestra ante la corporación tener la capacidad técnica y operativa para su actividad comercial. La resolución también genera unos requerimientos para el control y seguimiento. Establece medidas de compensación social con diferentes actividades como mejoramiento de vías y apoyo a acueductos veredales. Para la compensación paisajística un programa de reforestación y con estas medidas. La empresa mitiga y corrige los impactos en cuanto a emisiones atmosféricas

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

4.1. Preliminares, instalación y funcionamiento del campamento

Se describen a continuación las actividades realizadas por el consorcio POLICIA – ACACIAS 2023 para la instalación de campamento y oficinas, se definió ubicación en obra y la disposición de los mismos para definir tareas en cada área.

4.1.1. Campamento

Dentro del programa y para la instalación del campamento, se realizó el levantamiento de la cubierta y el cerramiento de la misma con láminas de zinc; lo que permite que los materiales utilizados para esta estructura puedan ser reincorporados en cadenas productivas mediante el reciclaje; este campamento será retirado una vez terminada la obra; dado a que la administración municipal realizo el descapote, no se generó afectación al suelo en el lugar que se instaló el campamento, al ser retirado, el impacto al paisajismo será corregido.

4.1.2. Oficinas

Se realizó la instalación de oficinas mediante un contenedor adecuado para este fin; el mismo se ubica dentro del predio, sin generar afectación al suelo, una vez terminada la obra será retirada y se corrige la alteración al paisajismo.

4.2. Descapote y remoción de capa orgánica

Para dar inicio al proyecto, la administración del municipio de Acacías; de acuerdo a lo anterior el consorcio POLICIA – ACACIAS 2023, no genero actividades de descapote y remoción de capa orgánica susceptibles a valorar en cuanto a impactos ambientales. Lo anterior lo evidenciamos mediante el documento ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ACACIAS (META), **cláusula segunda** que establece las obligaciones del municipio. Numeral 10. *Ejecutar las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben realizarse previo al inicio del contrato de estudios, diseños y obra, para lo cual, el Supervisor del Municipio debe certificar al Ministerio estas actividades. El MUNICIPIO asumirá los costos que para estas actividades se generen. En el evento en que sea necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse, en su totalidad, con antelación al inicio de la obra.*

4.3. Excavaciones

Para las actividades que involucran excavaciones, se ha optimizado realizando las excavaciones totalmente necesarias como se especifica en el anterior numeral, el consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 no realizo el descapote general del predio. El manejo de lodos se aclara en el numeral 4.7. pero en un esbozo general, las precipitaciones generadas en este periodo han sido bajas, con generación aislada de lodos, que por efectos de la radiación solar se controlan de manera natural.

Teniendo en cuenta que la pendiente del terreno es mínima, no se presenta inestabilidad en las excavaciones; así mismo la escorrentía es mínima.

El mantenimiento de equipos y maquinaria no se realizará en ningún momento dentro del predio de la obra; se llevarán a sitios especializados en el manejo de lubricantes para que los aceites usados sean dispuestos de manera adecuada.

Para el manejo de Las actividades constructivas que generen residuos de la excavación que podemos llamar Residuos de Construcción y Demolición RCD, como se aclara en el numeral 3.3., previo al inicio de actividades el consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 Solicito al despacho de la secretaría de fomento autorización para disponer este tipo de residuos en predios dentro del municipio; mediante oficio fechado del 28 de junio de 2023 con numero de consecutivo GFDS-F-60V2 la secretaría responde positivamente para ejecutar la actividad de disposición de los RCD´s en el predio Villa Fabiana ubicado en la vereda Sardinata en el municipio de Acacías. De esta forma respondemos a lo establecido en el PGIO en aras de minimizar impactos al recurso suelo, los sitios donde reciben este material, buscan realizar relleno para nivelar terrenos o afirmar algunas vías de acceso, sin embargo, se tendrá en cuenta la solicitud de la comunidad en

general, es de aclarar que esta actividad se realiza con el material excedente después de realizar rellenos.

Registro fotográfico de excavaciones manuales.





4.4. Rellenos

De ser necesario, como primera medida, para los rellenos se usará el material seleccionado de las actividades de excavación evitando el transporte de estos materiales que puedan incorporarse de nuevo para la nivelación y la recuperación geomorfológica, los rellenos no alteraran de ninguna forma canales pluviales dado que el área intervenida no cuenta con los mismos. Los rellenos se generan de manera que mitiguen la alteración al paisaje de las excavaciones.

4.5. Manejo integral de materiales de construcción

Para los materiales adquiridos para la obra se realizará un acopio transitorio, teniendo en cuenta que la administración municipal realizo entrega del predio con la actividad de descapote inicial, no se afectará con este acopio el suelo del predio, en el numeral 3.3. en el aparte de emisiones atmosféricas se indica que el proveedor cuenta con licencia ambiental bajo Resolución N° 26051039 Del expediente N° 5.37.04.104 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena. Para la cual la empresa en mención demuestra ante la corporación tener la capacidad técnica y operativa para su actividad comercial. La resolución también genera unos requerimientos para el control y seguimiento. Establece medidas de compensación social con diferentes actividades como mejoramiento de vías y apoyo a acueductos veredales. Para la compensación paisajística un programa de reforestación. Para el caso puntual el consorcio señala que el proveedor del material será GRAVICON LTDA.

4.6. Señalización de obra

Dentro de las diferentes actividades que responden al programa, se establece la señalización de los frentes de obra, de los espacios designados para la ubicación de elementos de seguridad, de los espacios de almacenamiento, de los puntos ecológicos; adicional de contar con los elementos correspondientes a pare y siga en el momento del traslado de maquinaria.

- **Señalización y demarcación de áreas de trabajo**

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales en la vía o en las zonas aledañas, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad.

Una vez iniciado el tránsito de vehículos que ingresan con diversos materiales que son insumos para la obra, el consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 genero la señalización correspondiente para evitar inconvenientes, incidentes o accidentes que pueda provocar la movilización de estos vehículos, en respuesta se establecen las vallas con la siguiente información:

- Prohibido el paso a personal no autorizado.
- Inicio de obra
- Entrada y salida de volquetas.

Se muestra a continuación registro fotográfico.













FUENTE: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS2023

- PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Con el Plan de Manejo de Transito se da cumplimiento al Decreto 145 de 2015, y al capítulo 4 “MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL 2015”, con el cual se dispone la siguiente reglamentación para el manejo del tránsito vehicular y peatonal permitiendo lograr al máximo la reducción de los niveles de tráfico vehicular actual que presenta la vía, la cual se verá afectada quizás por la presencia de los vehículos de carga.
En los siguientes numerales se describen las características principales que se implementaron por el mes de enero:

CIERRE DE VIAS

Se hace cierre parcial de la vía de acceso a la obra para dar entrada a los equipos tipo maquinaria pesada para realizar de terraceo y descapote del previo.
Para cumplir con el PMT se implementaron las siguientes actividades para el control de ingreso y salida de la maquinaria:
Señalización del punto de acceso a la obra para que sea conocimiento general y se designó personal para dirigir el tráfico para garantizar el bienestar de los transcendentes y el personal de obra.

MANEJO Y DESVIO DE PEATONES:

De acuerdo a las actividades programadas la cual se intervino dentro del predio, para el caso, el tráfico de vehículos y de peatones, no fue necesario la implementación de la señalización de desvíos.

MANEJO Y DESVIO TRANSPORTE PUBLICO:

Se plantea esta opción, pero el flujo vehicular es minino por el área, no se implementó ninguna actividad, dado que las actividades internas de la obra no interfieren con la movilidad externa.

MANEJO Y DESVIO DE TRANSPORTE PARTICULAR:

Durante el ingreso y salida de los vehículos de maquinaria pesada se realizó un control con una persona asignada para asegurar el flujo de vehículos particulares que es relativamente bajo.

MANEJO Y DESVIO DE TRANSPORTE DE CARGA:

Se realizó el control y seguimiento de personal contratista de maquinaria pesada de las cuales ingresaron al área de construcción del CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023, durante el desarrollo de las actividades realizadas se llevaron las siguientes acciones y medidas:

- Supervisión al ingreso del operario y maquinaria constatando su documentación.
- Realización de inducción y compromiso con el sistema de SST.
- Compromiso de asistir obligatoriamente a las charlas de seguridad, previo al inicio de las actividades
- Realización de permisos de trabajo.

A continuación, se enuncian los equipos que intervinieron en el periodo

a. Nombre de Equipo: Retroexcavadora.
   Tipo. Construcción
   Línea: 410J
   Marca: JHON DERE
   MODELO: 2009
   Actividades realizadas: Terraceo y nivelación del área de construcción, realización de cubrir huecos zapatas
   Para estas actividades se realizaron rutinas de supervisión en el cumplimiento de la seguridad, en el ingreso de la máquina y en las actividades implementando la respectiva señalización de las áreas.
b. Nombre de Equipo: MIXER
   Tipo: Mixer
   Marca: Mack
   Actividades realizadas: Transporte y descargue de concreto para área de construcción zapatas.
   Se realiza rutinas de supervisión en el cumplimiento de la seguridad, en el ingreso de la máquina y en las actividades, aislando el área de trabajo

Registro fotográfico






❖ PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

EL CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 contará con un plan de respuesta ante emergencias, que ofrecerá los lineamientos de actuación para atender las posibles emergencias que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades.

- Punto de encuentro

Se cuenta con un punto de encuentro totalmente identificado por todos los colaboradores del que han recibido el aviso de evacuación en su zona.

- Rutas de evacuación y salida de emergencia

Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar eventualidades como medida de prevención los ayudantes de administración realizan la instalación de la Señalización y demarcación de las diferentes áreas críticas de trabajo y respectiva ruta de evacuación.

SEÑALIZACION SST	
	
La señalización como herramienta extremadamente útil la cual puede evitar accidentes, se mantienen las áreas debidamente señalizadas y divulgadas a todos los colaboradores y se educa para que las cuiden y no las retiren.	

ESTACIÓN DE EMERGENCIA	
	
El CONSORCIO POLICIA - ACACIAS 2023 cuenta con un punto de primeros auxilios el cual contiene camilla, botiquín de primeros auxilios.	

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

4.7. Manejo y disposición final de escombros y lodos

Como se plasmó en el numeral 3.3. Cumplimiento y requerimientos legales en el parte 3.3.2. recurso suelo; se adelantó la siguiente gestión:

Las actividades constructivas generan Residuos de Construcción y Demolición RCD, previo al inicio de actividades el consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 Solicito al despacho de la secretaría de fomento autorización para disponer este tipo de residuos en predios dentro del municipio; mediante oficio fechado del 28 de junio de 2023 con numero de consecutivo GFDS-F-60V2 la secretaría responde positivamente para ejecutar la actividad de disposición de los RCD´s en el predio Villa Fabiana ubicado en la vereda Sardinata en el municipio de Acacías. De esta forma respondemos a lo establecido en el PGIO en aras de minimizar impactos al recurso suelo, los sitios donde reciben este material, buscan realizar relleno para nivelar terrenos o afirmar algunas vías de acceso, sin embargo, se tendrá en cuenta la solicitud de la comunidad en general.

- Almacenamiento temporal de los sobrantes o escombros.

El almacenamiento temporal de los RCD´s solo aplica cuando el volumen en obra es menor a la capacidad de los vehículos que los transportan al sitio de disposición final; estos son almacenados de manera transitoria y no superior a 48 horas de tal manera que no se afecten otras áreas y no genere alteración paisajística hasta completar una carga completa optimizando el transporte y disminuyendo emisiones por el uso de vehículos.

- Transporte de los sobrantes o residuos sólidos

De los vehículos contratados para el transporte de estos residuos, se tienen en cuenta diversos factores; además de que tengan sus documentos en regla para transitar a nivel nacional; se verifica que cuenten con la capacidad técnica para movilizar los residuos de forma segura desde el sitio en obra hasta el lugar de disposición final; minimizando la ocurrencia de contaminación por caída de los RCD´s y/o accidentes por la misma causa.

- Disposición final

Para la disposición final como se nombra al principio de este numeral; la secretaría de fomento y desarrollo autoriza al consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 a disponer los residuos de construcción y demolición en lugares en los que previo a la autorización la secretaría evaluó y estableció como sitios que por su condición o por recuperación topográfica son susceptibles para que se realicen rellenos.

- Manejo de lodos

Teniendo en cuenta que se realiza el manejo de las excavaciones, que la pendiente del terreno afectado no es considerablemente alta, la ocurrencia de presencia de lodos que por escorrentía se transporten es baja; por un costado del proyecto se encuentra la carrera 41 que se encuentra totalmente asfaltada y cuenta con rejillas para el alcantarillado pluvial. Se presentaron algunas precipitaciones durante el mes; de las cuales no se generó mayor afectación por transporte de lodo; se encontró generación de lodo aislado en las excavaciones, el cual con la radiación solar fue mitigado.

4.8. Manejo y disposición final de residuos solidos

Las actividades que responden al manejo y disposición final de Residuos Sólidos para el periodo informado se logran de acuerdo a las capacitaciones establecidas para la recolección y separación de los residuos generados en obra; adicional del sitio dispuesto en obra para el almacenamiento temporal hasta el día que se presentan para ser recolectados por la Empresa de Servicios Públicos de Acacías. De acuerdo a lo anterior se generaron insumos y capacitaciones suficientes para que no se causen impactos negativos por la incorrecta gestión de los residuos.

PUNTO ECOLOGICO
 
Se realiza aseo dejando la obra totalmente limpia, así mismo se clasifican residuos aprovechables y los de disposición final.

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

- Jornada de Aseo

Se realiza jornada de aseo semanal y clasificación de materiales, adicional de jornadas diarias las cuales se verifica al inicio y para el final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra.

Se cuenta con un punto Ecológico en los frentes de obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

Se presenta a continuación el registro fotográfico de las actividades realizadas por el consorcio, una vez finalizadas se presentan los residuos para ser transportados por la empresa de servicios públicos hasta el sitio de disposición final.








- Disposición de residuos

Se realizan jornadas de orden y aseo, cuya finalidad fue recolectar los residuos que encontramos en la obra, tales como (papel de cemento, geotextil dañado, cinta de señalización dañada, botellas plásticas).

Se clasificarán los residuos domésticos, industriales y especiales, los residuos son llevados a un punto ecológico para que sean dispuestos por la empresa prestadora del servicio del municipio.

La prestadora de servicios públicos realiza transporte y disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario parque ecológico reciclante operado por BIOAGRICOLA DEL LLANO.

El punto ecológico es la zona especial claramente demarcada y señalizada, para incentivar, motivar y sensibilizar a las personas a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, la separación de residuos en la fuente será más fácil, los colores a usar serán los mismos. Los colores son:

- **Blanco:** residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Negro:** residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.
- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc.

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023



5. GESTIÓN DE MEDIO BIOTICO Y ABIOTICO

5.1. Control de emisiones atmosféricas

Como preámbulo a este numeral, establecemos que las fuentes de emisiones atmosféricas móviles y las actividades que generen material particulado, tienen un horario establecido para su actividad, de esta forma se tiene control y uso racional de equipos.

5.1.1. Fuentes móviles

Como se nombra en el numeral 4.7. 4.7. Manejo y disposición final de escombros y lodos, en el aparte de transporte de sobrantes o residuos sólidos, el consorcio POLICIA – ACACIAS 2023 verifica que los vehículos en los que se transporte cualquier material hacia o desde la obra, cuente con los documentos exigidos por las autoridades de tránsito para la circulación a nivel nacional; para el caso puntual, se verifica que todo vehículo cuente con la revisión técnico mecánica y de gases lo que avala que el mismo se encuentra dentro de los parámetros máximos admisibles. Adicional de lo anterior se verifica que los sistemas de escape de estos vehículos se encuentren en buen estado, sin perforaciones antes del último tramo de tubería.

Se realizó inspección visual de la maquinaria y vehículos para identificar el estado, se evidencia el buen estado de los sistemas de escape y la poca o nula presencia de humos.

5.1.2. Generación de material particulado

Para el manejo de material particulado o polvo, se generó un cerramiento completo entre el predio en construcción y las viviendas próximas, el mismo se realiza como barrera física, mitigando el transporte de partículas desde la obra, de igual forma se ha humedecido los frentes de trabajo con el fin de que el viento no realice ese transporte de manera natural.

Se realizó inspección visual de la maquinaria y vehículos para identificar el estado, se evidencia el buen estado de los sistemas de escape y la poca o nula presencia de humos.

5.2. Control de ruido

El consorcio POLICIA – ACACIAS 2023 consciente de que las actividades en obra generan ruido; que para vecinos del sector resulta no deseado y a los colaboradores puede generarle problemas de salud, por lo anterior se generaron acciones necesarias para el control del ruido; se generó un cerramiento completo entre el predio en construcción y las viviendas próximas, se realizan uso racional de los equipos y maquinaria amarilla, esto con el fin de que los motores sean fuente de ruido por el menor tiempo posible evitando la exposición prolongada que es la misma que resulta perjudicial para la salud, de preferencia el personal en obra se aleja lo más posible de las fuentes de ruido, se verifica que los equipos usados se encuentren en óptimas condiciones y que sus sistemas de escape funcionen de forma adecuada y finalmente el personal en obra cuenta con los EPP necesarios para protección auditiva.

5.3. Protección de fauna y flora

El predio en el que se desarrolla el proyecto, no presentan individuos arbóreos forestales al momento del inicio de obra y en el perímetro existen algunos arbustos o malezas aisladas, la escasa vegetación hace que se presente poca diversidad de individuos de fauna, de acuerdo a lo anterior, las afectaciones por las actividades antrópicas de urbanismo serán mínimas y transitorias, el consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 será garante que en los siguientes periodos los emisores de ruidos se usen de manera

adecuada y ajustados a tiempos y movimientos, de esta manera se mitiga la migración transitoria de las especies que se encuentren en áreas circunvecinas.

6. GESTIÓN SOCIAL

6.1. Educación ambiental

Como se describe en el numeral 3.1. subprograma de sensibilización capacitación ambiental el consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 adelanto capacitación al personal en cuanto a uso eficiente y ahorro del agua, teniendo en cuenta que es un recurso limitado y que el vital líquido genera interacciones en todas las acciones que realizamos para el desarrollo personal y de obra

6.2. Información, divulgación, atención y participación a la comunidad

En respuesta a este programa el consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 realizo en primera medida una socialización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de cualquier actividad. se realizó instalación de valla informativa del proyecto y se adelantaron visitas a las viviendas próximas al proyecto, de las mismas se levantan actas de vecindad donde se hace referencia a las afectaciones que tienen estas viviendas previo al inicio de actividades del proyecto. Se anexan actas de vecindad.

6.3. Contratación de mano de obra

De acuerdo a los requerimientos del programa, el consorcio POLICIA-ACACIAS 2023 adelanta las siguientes actividades:

- Contratación de mano de obra calificada y no calificada del municipio de Acacías.
- Contratación de madres cabeza de hogar.


Más que un compromiso de Responsabilidad Social Empresarial, el consorcio busca involucrar el concepto de Valor Compartido con estas actividades, limitando la brecha entre comunidad, colaboradores y consorcio, integrando la sostenibilidad social y ambiental. la finalidad del proyecto que dirime en la entrega de unas instalaciones para la Policía Nacional que es una fuerza social que como lo establece el artículo 2° de la constitución política de Colombia, debe proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Es así como responde el consorcio crea lazos con la comunidad, con sus colaboradores y con las necesidades de estos actores en el municipio.

7. DESMANTELAMIENTO

7.1. Limpieza final y desmantelamiento.

Se detallará el proceso una vez dado por finalizado el proyecto; para el actual periodo (ENERO) se están realizado las actividades de obra.



MANUEL SANTIAGO DÍAZ ORJUELA
ING. AMBIENTAL Y SANITARIO

ANEXOS

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad
1070 - 42.2

Acacías, Junio 28 de 2023

Ingeniera

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L COSORSIO POLICIA-ACACIAS
Ciudad

De acuerdo a su solicitud radicada en la Unidad de Correspondencia, con fecha 29 de noviembre de 2022, con el ID CONTROL 1230641, por parte del Ingeniero **ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO,** Representante Legal de CONSORSIO POLICIA ACACIAS. Me permito informarle que el Municipio de Acacías – Meta, no cuenta con Escombrera municipal y que esta se encuentra en estudio en el nuevo PBOT, el cual se encuentra en concertación y revisión con la autoridad ambiental, CORMACARENA.

Sin embargo, esta Secretaría con el ánimo de poder disponer escombros en sitios que no afecten el medio ambiente, habilita algunos sitios, entre ellos el predio Villa Fabiana, ubicado en la Vereda Sardinata, en donde podrá depositar, previa concertación con el propietario, los escombros resultantes de la obra.

Esperamos de esta forma, haber atendido su solicitud.

Cordialmente,

I.A. FABIO MARTÍN JARA AGUDELO
Secretario de Fomento y Desarrollo Sostenible

PROYECTÓ Y REDACTÓ
I.A. CESAR A. RODRIGUEZ CARRILLO
Profesional Universitario
WORD/CONCEPTO TÉCNICO DE RELLENO Y NIVELACIÓN

ANEXO: Permiso para disponer escombros. Dos (2) folios

CONCEPTO TÉCNICO DE RELLENO Y/O NIVELACIÓN

13. DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD			
SOLICITANTE:	FABIO VARGAS CUÉLLAR		
CÉDULA:	17'630.122	CEL: 3102357859	IDCONTROL: 1198176
DIRECCIÓN:	FINCA VILLA FABIANA. VEREDA SARDINATA		
AREA DEL LOTE	AREA A INTERVENIR: 1 HA APROXIMADAMENTE		
TOPOGRAFIA DEL LOTE	PLANA		
Nº DE MATRICULA INMOBILIARIA DEL PREDIO	CÓDIGO CATASTRAL 000200180006000 MATRÍCULA 232 - 47070		
¿SE UBICA EN ZONA DE RONDA DE FUENTE HÍDRICA?	SI	NO	X
¿SE UBICA EN ZONA DE NACIMIENTO DE FUENTE HÍDRICA?	SI	NO	X
¿SE UBICA EN ZONA DE RECARGA DE ACUIFEROS?	SI	NO	X
¿SE UBICA EN ZONA CON ALGUNA CATEGORÍA DE PROTECCIÓN?	SI	NO	X
BARRIO:			
VEREDA:	SARDINATA		
SECTOR:			
FINCA:	VILLA FABIANA		

14. DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:

El Señor (a) **FABIO VARGAS CUÉLLAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17'630.122 de Florencia - Caquetá, y quien actúa como propietario de un predio RURAL (X) URBANO ( ), Ubicado en la Vereda Sardinata, solicita ante esta Secretaría permiso para recibir, adecuar, nivelar y rellenar un área de aproximadamente diez mil metros cuadrados (10.000) M2, en el cual se están adecuando para terminar de rellenar unos bajos del terreno y se va a recibir material de relleno de la Concesión Vial de los llanos y de obras que adelante el municipio..

Para realizar esta labor, necesita utilizar UNA RETROEXCAVADORA O SIMILARES

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES:

De acuerdo con la visita adelantada por el Ingeniero WILMER MENA PEÑA, Profesional Universitario, adscrito a esta Secretaría, el día 29, del mes noviembre, año 2022, el predio

1070 - 42.2

tiene un área de 38 HAS + 6.659 M2, de los cuales se requiere adecuar y nivelar un área de aproximadamente (1,0) hectárea, con el fin de adecuar el terreno para RECIBIR MATERIAL DE RELLENO DEL CONSORCIO POLICIA ACACIAS en cantidad aproximada de 1800 mts cúbicos.

Según el artículo 20 del Acuerdo 184 de 2011 define que: El artículo 26 del acuerdo 021 de 2000 quedará así: Artículo 26. Suelo Suburbano: Está constituido por las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que puedan ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994, Decreto 3600 de 2007 y demás normas concordantes, o las que las sustituyan.

El Decreto 1469 de 2010, Capitulo III, Artículo 51 en su numeral 6 enuncia lo siguiente:

Artículo 51. *Otras actuaciones.* Se entiende por otras actuaciones relacionadas con la expedición de las licencias, aquellas vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanísticos o arquitectónicos, que se pueden ejecutar independientemente o con ocasión de la expedición de una licencia, dentro de las cuales se pueden enunciar las siguientes:

6. **Autorización para el movimiento de tierras**. Es la aprobación correspondiente al conjunto de trabajos a realizar en un terreno para dejarlo despejado y nivelado, como fase preparatoria de futuras obras de parcelación, urbanización y/o construcción.

Se debe garantizar la protección de vías, instalaciones de servicios públicos, predios aledaños y construcciones vecinas.

Según el Decreto 1469 de 2010, en su artículo 51, se debe tener en cuenta que, si es parcelación, urbanización y/o construcción debe anexar estudio geotécnico. Según su oficio radicado el día 20 de Octubre de 2022, en la Unidad de Correspondencia de la Alcaldía de Acacías – Meta, con el ID CONTROL 1198176, Usted manifiesta de forma escrita a esta dependencia que la solicitud, obedece únicamente a la adecuación y nivelación de un área de aproximadamente DIEZ MIL M2 (1,0) hectárea, con el fin de adelantar de preparar el terreno para recibir material de relleno de la Concesión Vial de los llanos y de las obras que adelanta la Administración Municipal. Que no adelantará ningún proyecto de loteo, sin que haya surtido el trámite de licencia ante la Secretaría de planeación y Vivienda y la Corporación Ambiental CORMACARENA.

Que no va a adelantar ninguna actividad de tipo comercial como loteo, construcción, parcelación; y que, en el momento de realizar algún tipo de estas actividades, adelantara los trámites y permisos legales pertinentes ante la Secretaria de Planeación y Vivienda del municipio de Acacías – Meta o ante la autoridad ambiental competente, CORMACARENA.

Que cualquier permiso adicional para cualquier tipo de construcción deberá tramitarse ante la Secretaría de Planeación y Vivienda y de acuerdo al USO DEL SUELO del área y acorde con el PBOT vigente.


Igualmente, se le advierte que no se pueden afectar fuentes hídricas y que cualquier permiso de ocupación de cauce o construcción sobre fuente hídrica requiere permiso ante la Corporación Ambiental competente CORMACARENA. Igualmente, tramitar los permisos para captación de agua ante CORMACARENA y los demás permisos que demande la actividad.

Este permiso se otorga para RECIBIR, ADECUAR, NIVELAR Y RELLENAR PARA TERMINAR DE RELLENAR LOS HUECOS DEL TERRENO el área descrita. Cualquier infracción o extralimitación a este permiso, lo hará acreedor a las sanciones de ley. No se deben afectar fuentes de agua, las cuales se debe respetar y dejar un área de 30 metros a lado y lado, medidos desde la cota de mayor inundación.


Si requieren hacer movimiento en un área mayor, se deben solicitar DETERMINANTES AMBIENTALES, ante CORMACARENA y solicitar la respectiva autorización a la Secretaría de Planeación y Vivienda.

Si necesita hacer tala de árboles, deberá tramitarse permiso de Aprovechamiento Único Forestal, ante esta Secretaría, para lo cual deberá tramitar el permiso y realizar la respectiva compensación.

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO



1070 - 42.2



ZONA DE BAJO QUE NO SE PUEDE INTERVENIR.

Este permiso tiene una validez de OCHO (8) meses. A partir del PRIMERO (1) de DICIEMBRE de 2022.

Atentamente.

Original firmado por el Secretario

I.A. FABIO MARTÍN JARA AGUDELO
Secretario de Fomento y Desarrollo Sostenible

PROYECTÓ Y REDACTÓ
I.A. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ
Profesional Universitario
WORD/CONCEPTO TÉCNICO DE RELLENO Y NIVELACIÓN

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

RESOLUCIÓN No. 26051039

EXPEDIENTE No. 5.37.04.104

"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LICENCIA AMBIENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA GRAVICON LTDA, PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA MINA DENOMINADA EL PUERTO, UBICADA EN LA VEREDA EL ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META."

El Director de la Corporación Autónoma Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena –CORMACARENA-, en uso de sus facultades legales en especial la que le confiere la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado bajo el número 2 2 16 56, de fecha 1 de abril de 2004, el señor MOISES BAQUERO CORREAL en calidad de Representante Legal de la sociedad Gravas y Arenas para concreto Limitada -GRAVICON LTDA-, solicitó licencia ambiental para la explotación de material de arrastre sobre el rio Guayuriba, en la mina denominada El Puerto, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Acacias (Met.).

Que igualmente se allego el Estudio de Impacto Ambiental para la respectiva evaluación.

Que mediante auto número V5.04.051 la Subdirección de Gestión Y Control Ambiental, inició trámite administrativo de Licencia Ambiental para la explotación de material de arrastre.

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente al señor MOISES BAQUERO CORREAL el día 17 de mayo del 2.004.

Que en ejercicio del derecho de contracicción el señor RAFAEL FERNANDO BAQUERO M., Gerente de la compañía GRAVICON LTDA, mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2004, repone el articulo segundo del auto número V5.04.051.

Que CORMACARENA por medio del oficio número 2 2 11 63, da respuesta al escrito de reposición mencionado en el parágrafo anterior.

Que la compañía GRAVICON LTDA el dia 30 de junio de 2004, allegó los requerimientos exigidos mediante el auto número 5.04.051.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

Libertad y Orden

CONSIDERACIÓNES TÉCNICAS

Que mediante el Concepto Técnico número 5.04.968 de fecha 17 de noviembre de 2004. la Subdirección de Gestión y Control Ambiental determino lo siguiente;

"2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE

2.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA

2.1.1. ASPECTOS FÍSICOS

- *Componente Geosférico.*

  - *Geología: El área se encuentra localizada sobre depósitos cuaternarios de origen aluvial en forma de terrazas antiguas y aluviones recientes. Los aluviones antiguos se ubican en la margen derecha del rio Guayuriba, presentando dos niveles bien diferenciados. el inferior compuesto por gravas y el superior por suelos residuales arenosos – limosos oxidados de unos dos metros de espesor, que revelan la relativa estabilidad de estos niveles: el conjunto conforma una meseta de unos 10 metros de espesor y de desnivel con respecto al cauce activo del rio. El aluvión reciente activo está compuesto en su mayoria por barras de gravas de diversos tamaños con imbricación entre depósitos y entrelazada con algunos niveles pequeños de arena sobre el lechos del rio Guayuriba; las barras corresponden a depósitos heterométricos de diversa granulometria cuya composición es de rocas metamórficas en un 70%, areniscas gruesas y limonitas rojas.*

  - *Geomorfología: El área de interés está conformada por tres unidades de paisaje de llanura Aluvial: las TERRAZAS: de superficie planar bien desarrolladas, con escarpes de erosión de aproximadamente 10 metros de altura, asociadas a antiguos abanicos aluviales coalescentes de gran magnitud que han sido disectados, se presenta en la margen derecha del área y los procesos erosivos dominantes corresponden a la forma laminar; la LLANURA DE DIVAGACIÓN E INUNDACIÓN: que topográficamente presentan alturas de 1,5 metros sobre el nivel de estiaje de las aguas, muy característica por la presencia de cauces abandonados o drenajes intermitentes drenados por las crecientes, los procesos erosivos son de tipo hídrico superficial en forma de surcos y erosión fluvial en época de invierno. la LLANURA DE ALUVIONES: dominada por la corriente activa del rio Guayuriba, donde la corriente toma un patrón de drenaje trenzado, con varios cauces y numerosas barras, playones, islotes, pequeños diques, bajos y planos aluviales dispuestos a lo largo de la corriente, los procesos erosivos están asociados al efecto de la propia corriente fluvial en las orillas del canal de estiaje.*

  - *Suelos: Se encuentran suelos de planicie aluvial de desborde, conformando áreas planas, sometidos a inundación, superficiales a profundos con texturas variables bien a pobremente drenados, fertilidad baja, poco evolucionados y ligeramente inundables; suelos de los bajos superficiales a profundos de textura media gruesa*

con estratificaciones, bien a perfectamente drenados, no evolucionados anegadizos; por otra parte se encuentran suelos de terrazas conformados por sedimentos finos a moderadamente gruesos, bien a pobremente drenados, con texturas finas, baja saturación de bases, con fertilidad baja, clasificándose como suelos ácidos.

Componente Climatológico.

- **Temperatura:** De acuerdo a la estación vanguardia, la temperatura media anual oscila entre 23°C y 26°C; la temperatura más alta se registra en el mes de Febrero con un valor medio de 27,2°C, que corresponde a la temporada seca, y la temperatura mínima se presenta en el mes de Julio, en la mitad de la temporada lluviosa, con un valor medio de 21,8°C.

- **Precipitación:** Existe influencia de un régimen unimodal de lluvias según la estación de Acacías: las máximas precipitaciones se presentan en Mayo (703,1 mm), aunque en Octubre ocurre otro periodo de lluvias (522,9), lo que podría indicar cierta tendencia a un régimen bimodal; se presenta un periodo seco entre diciembre y marzo.

- **Humedad Relativa:** Los valores mas bajos se registran durante el mes de Febrero, con un valor mensual medio de 68%, coincidiendo con la época mas seca y los meses de Julio y Junio como los mas altos (83,0%). Para los emás meses la humedad pasa del 76%.

- **Vientos:** Los menores valores medios mensuales registrados son de 1.6 m/s y corresponden a los meses de Junio y Julio; los valores mas altos se presentan durante el periodo Diciembre – Febrero, con un valor de 2,6 m/s; la dirección predominante de los vientos es en el cuadrante N – E, ya sean provenientes del SW, paralelos a la cordillera, o por las corrientes que corren por el cañón del Guayuriba. Los meses en que más se acentúa la dirección en sentido Norte es en diciembre, enero y febrero; en sentido Este, mayo, junio y septiembre.

Componente Hidrológico.

- **Hidrografía:** la zona de estudio constituye el inicio e la cuenca baja del río Guayuriba donde desarrolla un patrón de drenaje trenzado maduro, que a su vez pertenece a la cuenca del río Meta, sistema hidrográfico del Orinoco.

- **Caudal:** El régimen de caudales del río Guayuriba presenta un comportamiento caracterizado por dos periodos de caudales: un periodo de estiaje (verano) y otro de caudales altos (invierno). Los máximos caudales registrados son de 2.447 m3/seg (estación Puente carretera).

- **Calidad del agua:** Microbiológicamente las aguas superan los limites permisibles de potabilidad (E Coli fecal y aerobios alto), por lo que se consideran no potables. Estos resultados son normales si tenemos en cuenta que el río transcurre [illegible]

municipios y zonas densamente pobladas, recibiendo aguas negras y alcantarillados.

- **Hidrogeología:** Los depósitos aluviales corresponden a gravas, bloques y arenas es decir, los materiales que por su textura se transportan como material de arrastre sin cohesión alguna. Los limos y las arcillas son casi en su totalidad transportados rio abajo hasta que el rio cambia su régimen de trenzado a meándrico. Debido a lo anterior no existe ningún material fino que rellene los espacios vacíos que se crean entre grava y grava (o bloque) razón por la cual la porosidad y la permeabilidad son muy altas. Debido a las muy altas porosidad y permeabilidad y a no existir en el sitio ninguna capa impermeable que aisle las aguas freáticas se debe ser cuidadoso con vertimientos o derrames de combustibles o sustancias contaminantes en general. El nivel freático en general se encuentra a 40 centímetros de la superficie del terreno

2.1.2. ASPECTOS BIÓTICOS:

- **Vegetación.**

En el área de estudio, así como la zona de influencia del proyecto de Explotación del Yacimiento de Materiales de Construcción sobre el rio Guayuriba mina el Puerto, se encuentra vegetación arbustiva y arbórea, que no será intervenida. En el sitio de explotación de la mina la cobertura vegetal está conformada por pasto chigüirero, además existen algunos. árboles de guamo (Inga sp.), los cuales no han sido afectados.

En la tabla No 1 está consignado el inventario forestal con su nombre común, nombre científico y familia botánica.

Tabla 1. VEGETACIÓN RÍO GUAYURIBA (Sector Mina El Puerto)

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Anacardiaceae	Tapirira guianense	Guarupayo
Bignoniaceae	Tabebuia ochacea	Flor amarillo
Caesalpinaceae	Cassia grandis	Canafistulo
Euphorbiaceae	Pera sp	Gallino
Flacourtiaceae	Banara sp	Huesito
Lauraceae	Nectandra sp	Laurel
Meliaceae	Guarea guidonea	Palotigre
Mimosaceae	Pithecellobium longifolium	Simbrapotro
Myrtaceae	Psidium guayaba	Guayabo
Papilonaceae	Machaerium sp	Bejuco
Polygonaceae	Coccoloba sp	Tortuga
Rubiaceae	Genipa caruto	Jagua

- *Fauna.*

En la zona de influencia del proyecto que se encuentra completamente intervenida la presencia de fauna silvestre es completamente escasa. En la actualidad no se cuenta con un inventario consolidado de las especies existentes en la zona ni información detallada de las especies afectadas o en peligro de extinción en el municipio de Acacias, sin embargo por observaciones directas y avistamientos en horas de la mañana y en el atardecer como por referencias bibliográficas y por información de personas que reconocen bien la región se recopiló un listado identificando los animales con mayor presencia en el área:

- ***Aves:*** *Alcaraván, Arrendajo, Chulo, Garza del ganado, Corocora, Loro guahibo, Paloma,*
- ***Reptiles:*** *Babilla, Guio, Iguana, Lobo pollero, Tortuga morrocoy,*
- ***Anfibios:*** *Sapo común, Rana*
- ***Mamiferos:*** *Cachicamo sabanero, Chucha común, Zorro, Mico, Murciélagos.*

2.1.3. ASPECTO SOCIAL:

- ***Aspectos Demográficos.***

El municipio de Acacias registra una población total de 48.555 habitantes, de los cuales 37.982 pertenecen al sector urbano y el 10.573 al sector rural. (Fuente: Perfil Socio Económico del departamento del Meta – Planeación Departamental).

- ***Aspectos Socioeconómicos.***

En la región se presenta un modelo de desarrollo orientado por el escaso uso de la tierra y en la concentración y exclusión de su propiedad debido al predominio de prácticas de ganadería extensiva y en menor medida de agricultura subsistencia.

- ***Estructura de servicios públicos.***

  - ***Educación:*** *En el municipio de Acacias hay un centro educativo oficial con 13 sedes, de las cuales 8 son urbanas con 19 sedes y 5 rurales con 19 sedes cada una y atiende una población estudiantil de 14.409 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera, preescolar 1.429 estudiantes, primaria 7.399, secundaria, 4225 , en media vocacional 1296.*

  - ***Salud:*** *La prestación del servicio de salud para el municipio de Acacias realiza a través de una E.S.E. y un Hospital Local con 34 camas y se atienden casos de urgencias, medicina general y los pacientes que revisten mayor gravedad son remitidos al hospital departamental ubicado en la ciudad de Villavicencio, el cual cuenta con infraestructura adecuada y un recurso humano especializado que le permite ofrecer un servicio de atención y apoyo en salud eficiente en el casco urbano, apoyados por 4 Centros de Salud y 3 Unidades Intermedias.*

Las principales causas de morbilidad que se han presentado en el municipio en los últimos años se relacionan con las infecciones respiratorias agudas superiores, enfermedades parasitarias intestinales, la enteritis, infecciones intestinales e hipertensión arterial. Los mayores indices de morbilidad se relacionan con problemas de atención al medio ambiente, manejo del agua y condiciones sociales dadas por el nacimiento y marginamiento poblacional.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO

2.2.1. Actividad exploratoria

Se realizó un conjunto de labores de exploración consistentes en el levantamiento topográfico del terreno, la realización de cuatro apiques y 3 perforaciones con taladro mecánico parcialmente corazonadas.

Se determinó que el yacimiento está constituido por una mezcla de gravas y arenas con predominio de las gravas de hasta 50 centimetros de diámetro. En general los dos metros superiores del yacimiento son los que presentan el mayor porcentaje de arena (de hasta 40%); en tanto, que a partir de dos metros de profundidad el porcentaje de arena es inferior al 5%.

2.2.2. Sistema de explotación a emplear

La explotación se ha programado y se ha aprobado para treinta (30) años de la vida de la mina: el sistema de explotación utilizado consiste en la extracción del material pétreo con una retroexcavadora de 1.5 metros de capacidad la cual desgarra las gravas y arenas y las carga en 2 volquetas de 7 m3 de capacidad para su transporte hacia los patios de almacenamiento de la planta de trituración.

Se trabajará en dos fases: La primera fase de la explotación se ha separado en 57 módulos. Fase 1). El orden de explotación está indicado por el número del módulo avanzando desde el número 1 hasta el 57. Esto significa que la explotación se iniciará en la parte más alejada de la mina aguas abajo del Rio Guayuriba, hacia aguas arriba en franjas de módulos que estarán separadas entre si por los paleocauces (vestigios de brazos antiguos del Rio Guayuriba). En una segunda fase se conectarán parejas de módulos contiguos dejados por la primera fase para obtener 28 módulos; el orden de explotación propuesto para la segunda fase es similar al descrito en la sección anterior para la fase 1

En ambos casos, se ha dispuesto separar los módulos entre si mediante bermas o machones de 10 metros de ancho, al igual que alrededor del borde de los módulos que coincide con los paleocauces, con el fin de que estos sirvan de barreras que reduzcan el riesgo de que un brazo principal del Rio Guayuriba establezca un curso permanente sobre alguna porción de la mina.

2.2.3. Volúmenes de material a extraer

Para el tiempo de vida de la mina, se ha proyectado producir 78.750 m³/año de agregados

Por lo tanto, el volumen de material de mina a remover cada año, si tenemos en cuenta que se espera obtener una eficiencia del 70% en la planta de trituración (perdidas por proceso del 4%, sin contener los sobretamaños que no puedan ser procesados en la planta), es de 112.500 m³. Por lo cual se producirán aproximadamente 4.500 m³ de finos producto del lavado del material de mina.

2.2.4. Recursos de la Región Utilizados por el Proyecto

El agua para el proceso de beneficio será captada del acueducto. A este sistema se integran las aguas residuales resultantes del proceso de lavado las cuales serán tratadas en los pozos sedimentadores recuperadas y nuevamente conducidas al sistema para cerrar el ciclo.

2.2.5. Descripción de la mano de obra, maquinaria y equipo a emplear

Por las características del proyecto que considera la extracción, cargue, transporte y beneficio de material aluvial, la necesidad de personal y equipo a utilizar son:

El personal requerido por el proyecto es el siguiente:

- *1 Administrador de la Mina*
- *1 Almacenista*
- *1 Soldador*
- *1 Operador de Retroexcavadora*
- *2 Conductores Volquetas*
- *1 Ayudante de Patio*
- *1 secretaria.*

Los equipos requeridos son los siguientes:

- *Una retroexcavadora de oruga de 1,5 m3 de capacidad.*
- *Un buldózer.*
- *Dos volquetas de 7 m3 de capacidad.*
- *Vías de acceso interno a la mina.*

2.2.6. Diseño de la adecuación Final de la Zona a Explotar

Un uso potencial que se le podría dar a los terrenos de GRAVICON luego de terminadas las labores mineras sería la adecuación de las excavaciones o módulos explotados para su utilización en el cultivo de especies piscícolas que puedan ser posteriormente aprovechadas en la repoblación del Río Guayuriba.

Para ello y en caso de que no resulte factible realizar una explotación posterior a la culminación de la segunda fase se espera que los módulos que vayan siendo abandonados en la fase 2 sean utilizados progresivamente en la implementación de los cultivos piscícolas.

2.2.7. Funcionamiento del área de explotación.

En el predio el Puerto se contempla la construcción de una oficina, una bodega, una batería de baños, caseta de vigilancia. Dichas instalaciones contará con los siguientes elementos:

- Equipo Contra Incendio: Se dotará con un extintor de 30 Lbr. con capacidad de acuerdo con la zona a atender.
- Pozo séptico: Se construirá un pozo séptico, diseñado para el personal que operará en la mina durante la jornada laboral.
- Basuras: El área se dotará con canecas debidamente señalizadas para la disposición de los residuos debidamente clasificados, que luego serán transportados al relleno sanitario del municipio de Acacias, previo acuerdo con la empresa que lo opera.
- Señalización Interna: El área contará con señales preventivas, reglamentarias e informativas, con el fin de evitar accidentes.

AGUAS RESIDUALES.

El proyecto requiere la construcción de un pozo séptico para la disposición de las aguas residuales y excretas, por lo tanto se debe considerar la localización pertinente del pozo y las condiciones hidrogeológicas del área, para determinar la susceptibilidad de los acuíferos y la potencial contaminación. Igualmente se manejarán vertimientos por disposición de los residuos sólidos finos producto del lavado del material en el proceso de beneficio.

Aunque no se plantea la disposición de aceites y grasas si se requiere de una medida de manejo, pues necesariamente se requiere de maquinaria para la explotación.

2.3. IMPACTOS

2.3.1. Escenario sin proyecto.

Las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto, previo al inicio de las actividades de explotación de materiales aluviales, susceptibles de transformarlo pretende definir si los cambios son imputables a la explotación de materiales aluviales en el Río Guayuriba, o bien, si es producto de una situación reciente y espontánea que en la actualidad se viene desarrollando en la región.

Las situaciones de mayor importancia en la región son las siguientes:

- El rio Guayuriba en la zona de explotación presenta un volumen de material considerable que garantiza explotación requerido para la ejecución de obras de construcción.
- El rio Guayuriba tiene un cauce estable y por lo tanto no, sufrirá cambios en morfología y dinámica fluvial, como consecuencia de las labores de explotación.
- Los materiales aluviales serán utilizados para construcción de obras varias, las cuales se ejecutan en el municipio de Acacias, y los demás municipio vecinos como Guamal y Castilla la nueva.

- *En relación con las actividades agropecuarias en el área de influencia del proyecto, predomina la ganadería extensiva y la explotación tecnificada de la palma de aceite. En donde la inversión de capital en su tecnificación, especialmente en pastos mejorados, es frecuente en la vía a Dinamarca.*

➢ *Situación con Proyecto.*

Los indicadores ambientales se han analizado detalladamente para el área de influencia directa del proyecto. El medio hídrico hace referencia al Rio Guayuriba en el que se ejecuta la explotación de materiales aluviales.
Los medios edáfico y atmosférico se relacionan con el suelo y el aire respectivamente, para los cuales se describe la afectación producida por las actividades del proyecto, tanto en la fuente de materiales como en el almacenamiento de estos.
El medio geomorfodinámico se relaciona con los procesos erosivos que sean potenciales durante la explotación de materiales y después de ésta.
En el medio biótico se analiza la vegetación presente, principalmente de los estratos herbáceo y arbustivo que son los que van a tener mayor afectación. También se considera la fauna asociada.
El medio socioeconómico se refiere a la zona de influencia directa, que corresponde a la Vereda El Rosario del Municipio de Acacias.

En la tabla No. 2 aparece el resultado de la confrontación entre el proyecto y los indicadores ambientales, de una manera secuencial, desde la primera hasta la última etapa del proyecto.

ACTIVIDADES	MEDIO HÍDRICO	MEDIO EDÁFICO	MEDIO GEOMORFODINÁMICO	MEDIO ATMOSFÉRICO	MEDIO BIÓTICO	MEDIO SOCIOECONÓMICO
- Explotación de materiales aluviales	Alteración del curso del drenaje Obstrucción, modificación o encauzamiento.		Modificaciones de las características morfométricas del cause. arrastre de sedimentos en los frentes de explotación.	Presencia de polvo en el ambiente	Alteración del hábitat acuático cambios en las comunidades de algas e insectos acuáticos.	Generación de empleo preferencia de mano de obra en el río Guayuriba
- Trituración de material	Mezcla de agua con finos sedimentables			Presencia de polvo en el ambiente por acción del viento	Afectación de cobertura vegetal cercana a los sitios de almacenamiento	Afectación de predios Generación de empleo
- Almacenamiento de material	Arrastre de coloidales y finos sedimentables ocasionados por la acción de las lluvias	Cambios en el uso del suelo de cobertura de pastos a sitio de almacenamiento.		Presencia de polvo en el ambiente por acción del viento	Afectación de cobertura vegetal cercana a los sitios de almacenamiento	Afectación de predios Generación de empleo

(...)
4. CONCEPTO.

El área de explotación, la cual consta de 184,1050 Hectáreas, fue solicitada como Contrato de Concesión No EPD-151, con fecha de 29 de Enero de 2004 ante INGEOMINAS, y se encuentra ubicada en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Acacías (Meta), a orillas del río Guayuriba, cuyo polígono se encuentra delimitado por las coordenadas planas indicadas en el inicio de este concepto.

El área presenta reservas potencialmente explotables de calidades aptas para ser trabajadas como agregados para concretos, las cuales a partir de la exploración y ensayos se determinaron las siguientes características geotécnicas del yacimiento:

A partir de la elaboración de los apiques se pudo establecer que el yacimiento de arenas y gravas se caracteriza por la ausencia o escasez de estériles de cobertura, que o bien no están presentes, o sólo en algunos casos se presentan como una mezcla de materia orgánica en descomposición y arena, formando una capa con un espesor máximo medido de 20 centímetros.

El yacimiento está constituido por una mezcla de gravas y arenas con predominio de las gravas de hasta 50 centímetros de diámetro. En general los dos metros superiores del yacimiento son los que presentan el mayor porcentaje de arena (de hasta 40%); en tanto, que a partir de dos metros de profundidad el porcentaje de arena es inferior al 5%.

Otro rasgo importante del yacimiento observado durante la elaboración de los apiques, es la presencia de agua subterránea a partir de 1.5 metros de profundidad la cual fluye hacia el centro de la excavación produciendo el desplome de las paredes del apique. A partir de mediciones en campo se pudo establecer que el ángulo de reposo del material es de aproximadamente 35°. Esto obedece a que las arenas y gravas se encuentran sueltas saturadas de agua y carecen de cohesión.

Los resultados de los ensayos de laboratorio sugieren que las gravas y arenas que constituyen el yacimiento, presentan excelentes condiciones para su utilización en la fabricación de agregados para concreto, por su alta dureza (manifestada por una resistencia al desgaste del 23% en promedio), su bajo contenido de finos (menos de 4%) y bajos contenidos de materia orgánica (menor de 1).

El bajo contenido de finos, en combinación con la ausencia de intervalos arcillosos en los apiques y afloramientos observados, sugiere que las pérdidas durante el proceso de beneficio son muy bajas condición que además de ser atractiva económicamente también presenta ventajas ambientales por cuanto la demanda de agua requerida para el beneficio de los agregados es muy baja.
De igual forma la alta dureza del material atribuible a la composición litológica de las gravas (rocas metamórficas de grano grueso) sumada al amplio rango

granulométrico del depósito: permite prever que por lo menos un 96% del material que sea extraido de la mina, descontando los sobretamaños (particulas de mas de 40 cm. de diámetro), es aprovechable mediante la implementación de un sistema de beneficio adecuado.

Ambientalmente hablando se establece que la zona no presenta comunidades habitadas que puedan verse marginadas por el proyecto, el uso del suelo es de vocación ganadera, por lo que los impactos debidos a la deforestación han sido devastadores, quedando tan solo una vegetación de porte menor (rastrojo) en las partes bajas inundables del rio y pastos manejados en las extensas planicies de la terraza aluvial, tampoco se encuentran ecosistemas frágiles que puedan alterar de manera significante el hábitat y corredores de especies faunisticas.

La calidad del recurso hídrico es mala debido a que Microbiológicamente las aguas superan los límites permisibles de potabilidad (E Coli fecal y aerobios alto), por lo que se consideran no potables. Estos resultados son normales si tenemos en cuenta que el rio transcurre por municipios y zonas densamente pobladas, recibiendo aguas negras y alcantarillados, razón por la cual los únicos indicadores ambientales hídricos afectados serán los sólidos disueltos, sedimentables y totales que se verán alterados durante las labores de explotación.

El proyecto no requiere de la construcción de nuevas vías, pues para el acceso se tendrá la carretera que comunica a Acacias con la vereda Dinamarca, la cual pasa por dentro del área concedida y se encuentra en condiciones regulares; los trabajos internos del transporte de la mina a la planta de beneficio, tampoco incluyen disposición de nuevas zonas teniendo en cuanta que el patio de beneficio se localiza justo al lado de la mina, para lo cual solamente tiene que atravesarse la vía veredal a Dinamarca.

El agua para el lavado de los materiales pétreos se obtendrá del acueducto municipal. Las aguas residuales del proceso de lavado serán conducidas a través de conductores por gravedad hacia los pozos sedimentadores tres en total para la decantación de los finos, se llevara a cabo la recuperación de las aguas para integrarlas nuevamente al proceso de lavado. Para este fin se dispone de una unidad de bombeo para la conducción del agua desde los pozos sedimentadores hacia el reservorio de agua.

No se tendrán emisiones puntuales de gases o material particulado, teniendo en cuenta que la humedad relativa alta de la región y las precipitaciones durante la mayor parte del año, disminuyen las concentraciones de contaminantes atmosféricos debidas al tráfico de volquetas y operación de la retroexcavadora.

El sistema de explotación se establece por medio de la secuencia de excavación de dársenas con profundidad máxima de 1,5 metros en dos fases de explotación: una

inicial de 57 módulos donde la explotación se iniciará en la parte más alejada de la mina aguas abajo del Río Guayuriba, hacia aguas arriba en franjas de módulos que estarán separadas entre sí por los paleocauces. En una segunda fase se conectarán parejas de módulos contiguos dejados por la primera fase para obtener 28 módulos en un orden similar a la de la primera fase; en ambos casos, se ha dispuesto separar los módulos entre sí mediante bermas o machones de 10 metros de ancho. La evaluación de la efectividad de tales estructuras en el control temporal del comportamiento del río, solo podrá determinarse con la experiencia, a medida que evolucione la explotación.

En este sentido, teniendo en cuenta las condiciones actuales de los componentes ambientales y las características técnicas del sistema de explotación a emplear, el proyecto minero para la extracción de material de arrastre en la Mina El Puerto se considera TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE VIABLE, siempre y cuando se sigan las recomendaciones y obligaciones establecidas en el presente Concepto Técnico."

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Constitución Política, en el artículo 80, establece: *"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (...)"*

Que el Decreto número 1180 de mayo 10 de 2003, reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales.

Que se entiende por Licencia Ambiental, la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

Que el artículo 9 del decreto en cita, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los proyectos, obras o actividades en el sector minero que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

Que la norma en cita establece que con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación.
Que CORMACARENA de conformidad con lo previsto en el artículo 120 de la Ley 812 en concordancia con el numeral 9º del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es la autoridad competente para resolver el asunto puesto a su consideración.

En mérito de lo expuesto ésta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico número 5.04.968 de fecha 17 de noviembre de 2004, emitido por la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de CORMACARENA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar LICENCIA AMBIENTAL a favor de la compañía GRAVICON LTDA, NIT 830049948-1, para la EXPLOTACIÓN MINERA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, en la Mina El Puerto, ubicada en la vereda El Rosario, del municipio de Acacias, departamento del Meta, la cual se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas planas (origen Bogotá – IGAC).

PUNTO INICIAL	PUNTO FINAL	RUMBO	DISTANCIA (m)	COORDENADA NORTE INICIAL	COORDENADA ESTE INICIAL
P.A.	1	S 74°43'34,45" E	1.347,60	937.010	1.038.700
1	2	S 00°00'00" W	155,0	936.655	1.040.000
2	3	N 90°00'00" E	5.000,0	936.500	1.045.000
3	4	N 00°00'00" E	500,0	936.500	1.045.000
4	5	S 90°00'00" W	1.000,0	937.000	1.045.000
5	6	S 00°00'00" W	345,0	937.000	1.044.000
6	7	S 90°00'00" W	1.000,0	936.655	1.044.000
7	8	N 38°11'13,67" W	928,48	936.655	1.043.000
8	9	S 90°00'00" W	1.180,0	937.000	1.042.138
9	1	S 70°11'41,17 W	1.018,23	937.000	1.040.958

ARTÍCULO TERCERO: La compañía GRAVICON LTDA, deberá realizar las siguientes actividades en el tiempo indicado y bajo los lineamientos establecidos para su ejecución, para tal efecto el tiempo que se indica para cada obligación se contará a partir de la ejecutoria la presente resolución; el no cumplimiento de estos términos conllevará al inicio de la respectiva investigación por parte de esta corporación.

1. Realizar el sistema de explotación por medio de dársenas transversales a la corriente y en aquellas zonas centrales, donde se ha incrementado la sedimentación del material de arrastre, excavando siempre en el sentido perpendicular a la corriente, islote o dique que esté dispuesto por lo general en la parte central del cauce madre del rio, en zanjas o trincheras de una longitud que abarque el ancho de la barra o islote por 1,5 metros de profundidad y un ancho entre dársenas de excavación de 10 metros, y evitar hacerlo en la zonas

próximas al escarpe de erosión de la terraza aluvial antigua, con el fin de mantener estable la terraza contra la socavación lateral del rio Guayuriba.

2. Como medida de corrección, los taludes verticales que quedaron conformados en la apertura de la vía de acceso a la mina sobre los materiales de aluvión de la terraza, deberán ser protegidos, en un plazo máximo de tres (3) meses, mediante técnicas Bioingenieriles contra la Erosión Hídrica, tanto para la estabilización de la corona del talud como en talud expuesto.

3. Como medida de mitigación y durante la operación de la planta, los vehículos de transporte de material deberán cumplir con lo dispuesto en el Articulo Segundo de la Resolución 541 de 1994, para el transporte de material de escombros y materiales de construcción.

4. Como medida de compensación Social, se deberá elaborar un Programa de gestión Social, el cual deberá incluir medidas de inversión social, ya sea en mejoramiento de la vía de acceso, acueductos veredales, construcción de infraestructura social (salones, tanques, etc), como proyectos de Educación Ambiental, para lo cual se podrán coordinar los tres (3) talleres propuestos con la Oficina de Planeación de ésta Corporación. Dicho programa deberá entregarse en un término de sesenta (60) días.

5. Como medida de compensación paisajística, se deberá elaborar un Programa de Reforestación, que permita implementar un barrera viva que corrija el Impacto visual tanto de la explotación, como de la operación de la Planta trituradora, el cual se trabajará con especies nativas de la región; dicho programa deberá allegarse a esta Corporación en un término de sesenta (60) días, y deberá incluir un mínimo 3000 arbóreos, tipo de especie, sistema de plantación, localización de la reforestación y técnicas de mantenimiento.

6. El beneficiario se compromete con esta Corporación a establecer un programa de Seguimiento y Monitoreo el cual debe allegar en un plazo máximo de sesenta (60) días; dicho Plan deberá ceñirse a la entrega de Informes Semestrales de Avance del Plan de Manejo Ambiental, en los cuales debe contener por lo menos la descripción de la explotación realizada hasta la fecha indicando las cantidades, áreas explotadas, secuencia de la excavación, plano de áreas explotadas, comportamiento de la dinámica fluvial del rio Guayuriba y los avances en la Gestión Social, Manejo Paisajístico, Plan de Contingencias y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Manejo de Residuos sólidos y de Vertimientos de aguas del proceso de beneficio. Los informes de avance deberán incluir soporte fotográfico, cálculos, descripción de actividades, planos y Resultados de ensayos que se requieran y deben estar firmados por un profesional ambiental o una firma que haga las veces de auditor ante la Corporación.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

Libertad y Orden

7. Las anteriores obligaciones y recomendaciones harán parte del PTO (Plan de trabajos y Obras), el cual debe ser elaborado como parte del proceso de legalización de la mina, por lo tanto estos documentos deberán revisarse, ajustarse y complementarse al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL una vez se tenga aprobado dicho estudio.

8. Con relación al documento ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LA MINA EL PUERTO, el beneficiario deberá allegar a esta Corporación en un término máximo de sesenta (60) días, como complemento a la información contenida en el estudio, con el fin de tener a la mano instrumentos de comparación para los análisis de los Informes semestrales de avance del proyecto:

   A. El ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL que se tuvo en cuenta para la planificación del sistema de Explotación; debe incluir Planos Morfológicos, Geotécnicos e Hidráulicos.

   B. Los ANÁLISIS DE MUESTREO DE AGUAS tomados aguas arriba del área a explotar (puntos 1 – 2) y aguas abajo del polígono (puntos 3 – 4).

   C. Copia del informe de EXPLORACIÓN GEOLÓGICA, principalmente en lo referente a los perfiles estratigráficos del yacimiento, con el fin de determinar las condiciones de permeabilidad de los acuíferos superficiales.

   D. Para complementar la Linea base y con el fin de tener un instrumento de trabajo para poder dimensionar y espacializar los elementos ambientales se debe presentar la cartografía temática a escala 1:10.000 o 1:5.000. que incluyan los siguientes mapas: - EDAFOLÓGICO. GEOMORFOLÓGICO - GEOTÉCNICO, COBERTURA VEGETAL. ECOSISTEMAS, USO DEL SUELO Y DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo, en la gaceta oficial de –CORMACARENA-, para tal efecto el interesado deberá consignar en la cuenta de ahorros número 36417398338 de BANCOLOMBIA, a nombre de CORMACARENA, NIT 822.000.091-2, la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE. ($208.600), y allegar 2 copias para ser anexadas al expediente.

ARTÍCULO QUINTO: Informar al Procurador 14 Judicial Ambiental Agrario para lo de su competencia, igualmente, remitir copia del presente proveído al INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA –INGEOMINAS-.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del la presente resolución a la compañía GRAVICON LTDA, a través del Representante Legal. De conformidad con lo señalado en e articulo 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo-.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el Director General de CORMACARENA, dentro de los cinco (5) dias siguientes al de la notificación de acuerdo a los requisitos señalados en el articulo 52 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

08 NOV. 2005

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOAQUIN HERNAN PATARROYO VARON
Director General
CORMACARENA

Proyectó: Abogada ELIZABETH CRUZ VARGAS
Asesora Jurídica
Revisó: Abogado Diego Fernando Gomez Perez
Jefe Oficina Jurídica

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CHARLA- ASISTENCIA

FECHA:
C.C/NIT:
NOMBRE: Consorcio Policia
AREA DE TRABAJO:
TEMA CAPACITACION: Residuos peligrosos

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	FIRMA
Patrocinio Vasquez	17328844	Patrocinio
Orlando Barrera	4272780	Orlando Barrera
Andres Castillo	1001271237	
Edwin Paez	1121868371	Edwin Paez
Yeisson Paez	86071378	Yeisson Paez
Eduis Florez	10725462	Eduis Florez
Dairon camargo	15363920	Dairon Camargo
Emilse gonzales	1120362537	Emilse Gonzales
Jose Morales	1120558199	
Mauricio Herrera	1121888357	Mauricio Herrera
Sebastian Velandia	1006863758	
Santiago Lopez	1007252050	Santiago Lopez
Santiago Vera	1095469595	
Yulian reyes	8102467	Yulian reyes
Fabian niño	1122188780	Fabian niño
Brayan Rodriguez Ruiz	1122142788	
Jairo Ardila lopez	1105780477	
Jeison oroeña	1006780233	Jeison oroeña
Jesus Ruiz	7630812	
Luis daza	7346812	Luis daza
Yancarlo Gencs	1003841152	Yancarlos G.
Aldemar Bertas	1022931193	Aldemar B.
Jhonatan Sanchez	1121828478	Jhonatan S.
Jeovanny Lizcano	86058910	Jeovanny L.
Cristian David Pasco	10'708 16550	
Daimer Avila	1003065274	
Carlos Heredia	8600884	
Winder ovalles	1122136601	
Hernan romero	458235	

Manuel Santiago Diaz Orjuela
NOMBRE DEL EJECUTOR

Santiago Díaz
FIRMA

1.122.134.140
CEDULA