Viernes 01 de marzo de 2024

PTAR LA UNION

Clima: Soleado

Personal: 1 Maestro, Oficial, 2 ayudantes, Residente de interventoria

Actividades: Se continuó con la excavación lateral del tanque FAFA y se prolongo al lateral del tanque séptico, de igual forma se excavo el terreno de soporte de la antigua caja de valvulas del vertedero.
Se realizo la demolición de la estructura de concreto entre canal de entrada y tanque séptico.
El tercer ayudante por ingresar estaba en los exámenes medico de ingreso.

A.7757

Esnaider S.
Luis Ruth

Sábado 02 de marzo de 2024

LA UNIÓN

Clima: Soleado

Personal: Maestro, oficial y 2 ayudantes de obra.

Actividades: Se continuaron actividades de excavación de terreno natural, retiro de tuberia existente frente al tanque que será utilizado como humedal y que conecta con el lecho de lodos.

Esnaider S.
Luis Ruth

A.7757 R.

Lunes 04 de marzo de 2024

- LA UNIÓN

Clima: Soleado

Personal: Maestro de obra, oficial, 2 ayudantes, Residente interventoria.

Actividades: Se continua con las excavaciones de terreno natural y se retira tubería existente frente a tanque séptico y lecho de secado.

Se realiza vaciado de tanque séptico.

Esnaider S.
Luis D. V.

Martes 05 de marzo de 2024

- LA UNION

Clima: Soleado

Personal: Maestro de obra, oficial, 2 ayudantes, Residente interventoria

Actividades: Se continua con excavacion lateral de todos los tanques, se observa la presencia de rocas de gran tamaño que requieren equipo pesado de demolición, teniendo en cuenta que estan ubicadas por donde cruzan tuberias de pugas de lodos.

Se realiza vaciado de tanque FAFA y Percolador

Se demuele caja en concreto frente al FAFA

Esnaider S.
Luis D. V.

Miercoles 06 de marzo de 2024

- LA UNION

Clima: Soleado

Personal: Maestro de obra, oficial, 3 ayudantes, residentes de obra e interventoria, profesional social y ambiental obra e interventoria, R/Legal y director de obra

Actividades: Se realiza comite de obra con todos los profesionales mencionados y supervisión, dejando compromisos en acta y acuerdos. Ingresa ayudante nuevo para completar la cuadrilla de obra.

- NUEVA GRANADA.

Actividades: Se realiza socialización con la comunidad.

Esnaider S.

Norma

Jueves 07 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, res. interventoria
Actividades: Se continuo con la excavación lateral de todos los tanques que conectan la tuberia de purga de lodos del sistema, de igual manera se continuara demoliciones de concreto de la estructura al lado del futuro tanque humedal.

Viernes 08 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, resid. interventoria
Actividades: Continuan excavaciones, se debe tener en cuenta que se han encontrado rocas de gran tamaño que han hecho que se demoren las demoliciones, se inicia excavación entre tanque séptico y FAFA donde se ubicara la nueva camara de válvulas de purga del tanque séptico.

Sabado 09 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades: Se continuan con las excavaciones, se enfocan las actividades en la demolición de rocas de gran tamaño, se hician las demoliciones de la estructura de concreto del canal de entrada que conecta con el tanque séptico.

Lunes 11 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, resid. interventoria.
Actividades: Se continuan excavaciones en material común y roca, falta terminar de demoler la roca para poder culminar con esta actividad, se inicio la demolición de la camara del vertedero del tanque séptico que sera modificada.

Martes 12 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: soleado
Personal: Maestro obra, oficial, 3 ayudantes, resid. obra, resid. interventoria.
Actividades: se continua con la demolicion de estructura de concreto del vertedero del tanque séptico y con la actividad de demolición de roca de la excavación en material común, se verifico el punto ecologico según observación de la interventoria en cuento a la implementación de bolsas según color de disposición.

Miercoles 13 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 3 oyudantes, residente obra, residente interventoria, rep. legal y director obra, director interventoria y profesional social interventoria.
Actividades: se continua con la demolición en tierra y rocas que se encuentran pegados a los muros laterales por donde va a pasar la tuberia de evacuación de lodos, se plantean ajustes respecto al humedal, determinando dejar el tanque con las dimensiones actuales para evitar afectaciones y posibles filtraciones futuras.
Se realiza comite de obra.

Norma

Jueves 14 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: En horas de la mañana llovizno leve, el resto del dia despejado
Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra y residente2 de interventoria.
Actividades: Se continuó con la demolición en roca para el paso de la tubería de purga de lodos, se realiza limpieza del tongue FAFA y percolador, retirando restos de tierra que quedaron luego de desocuparlos. Se continuó con la demolición de una parte de la caja en concreto del vertedero que será modificada y ampliada.

AZS7.

Viernes 15 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: cielo despejado
Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra, residente2 de interventoria, SST interventoria.
Actividades: Se recibe material de obra, cemento y formaleta, de igual forma llega personal que trabajará en el frente de N.G. Se continuan labores de demolición de rocas, limpieza de tangues.

AZSP.

Sabado 16 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: despejado
Personal: Maestro de obra, oficial, 3 ayudantes
Actividades: Se realiza la limpieza del tongue donde se adecuará el humedal artificial, retirando el agua acumulado por las lluvias, se retiran los lodos acumulados en el tangue séptico, enlonados y embolsados segun instrucciones, se dejan en un lugar seguro.
→ Nueva Granada
Clima: soleado
Personal: 4 obreros
Actividades: el 15 de marzo llegaron a este frente de obra

Norma

4 ayudantes de obra, entre ellos el maestro y oficial, se realiza la instalación en el lugar y un reconocimiento del lugar donde está ubicada la PTAR, se informa a la Supervisión que el panal de abejas aún no se ha retirado de la PTAR, se acuerda que el miercoles 20 de marzo/24 personal del distrito vendra a realizar el retiro de las abejas, ese mismo dia se acuerdo realizar el comité de obra en este frente.

ATES7.

Lunes 18 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: despejado
Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, residente2 interventoria
Actividades: Se terminan de retirar los lodos del tanque séptico para poder realizar limpieza y demoliciones, se intenta nivelar la estructura de los cajas de valvulas del lecho de secado, pero la estructura se derrumba, por esta razón se demuele esta estructura.

ATES7.

Martes 19 de marzo de 2024
→ La Unión
Clima: nublado todo el día.
Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra, residente2 de interventoria.
Actividades: Se realiza la demolición del muro flotante que se encontria ubicado dentro del tanque séptico, se cortan las varillas sobresalientes, se realizo la adecuación del suelo donde se ubicará la mezcladora de concreto, se comienza la nivelación de la caja de válvulas del tanque séptico.

ATES7.

Norma

Miercoles 20 de marzo de 2024

→ La Unión

Clima: despejado - soleado

Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, social, SST, Rep. Legal, conductor, residente 2 interventoria, SST y ambiental interventoria y proy. social, personal Supervisión

Actividades: se realiza comité de obra con personal del Contratista, interventoria y Supervisión para revisar avance de las actividades en cada uno de los frentes, se revisan los compromisos pendientes entre esos la solicitud de adción y prorroga, tambien los nuevos frentes de obra que ya inician labores, ver acta de obra.

Llegan materiales de obra, madera para la formaleta, agregados pétreos para concretos, se señalizaron estas áreas, se termino de dender el muro flotante del tanque séptico.

A.T.S.S.

Jueves 21 de marzo de 2024

→ Clima: se han presentado lluvias esporadicas en la mañana y en horas de la tarde al finalizar la jornada.

Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra e interventoria.

Actividades: se marcan las ubicaciones de los muros divisorios del tanque séptico, del tanque FAFA y percolador, de igual forma se marcan los lugares donde van a estar ubicados los pasamuros de tanque séptico, FAFA, percolador y humedal, de igual forma los cajas de valvulas de lodos del tanque séptico y FAFA, se establecen rellenos para estas estructuras y posterior construcción.

A.T.S.S.

Viernes 22 de marzo de 2024

Clima: despejado

Personal: Maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra e interventoria

Actividades: Se comienzan a realizar las adecuaciones para realizar las instalaciones de los pasamuros, de igual forma las regatas para la construcción de los muros.

A.T.S.S.

Sabado 23 de marzo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes de obra.
Actividades: se continuan los demoliciones de los muros para la colocación de los pasamuros en el tanque séptico y regatas para los dos muros divisorios segun los planos existentes -

Lunes 25 de marzo de 2024
Dia festivo no laborable.

Martes 26 de marzo de 2024
Clima: despejado
Personal: oficial, 3 ayudantes de obra, residente de obra y residente2 de interventoria.
Actividades: Se terminan los regatos del tanque séptico, del muro divisorio del tanque FAFA y el percolador, por otra parte, se realizo el pasamuro del tanque FAFA.

Miercoles 27 de marzo de 2024
Clima: despejado, soleado
Personal: oficial, 3 ayudantes, residente de obra y residente de interventoria.2.
Actividades: Se comienza la nivelación del terreno para la construcción de la caja de válvulas del tanque séptico, se realiza limpieza del material de demolición de los pasamuros.

Jueves 28 de marzo de 2024
Dia festivo de semana santa no laborable.

Viernes 29 de marzo de 2024
Dia festivo de semana santa no laborable

Sábado 30 de marzo de 2024
Ese día no se laboró por semana santa. A.R.T.

Lunes 1 de abril de 2024
Clima: soleado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra y residente2 de interventoria.
Actividades: Se continua con la perforación de los pasamuros del tanque percolador y el humedal artificial, se continua con el relleno y nivelación de la caja de valvulas del tanque séptico.

A.R.T.

PTAR NUEVA GRANADA

Miercoles 20 de marzo de 2024
Clima: despejado
Personal: Maestro, oficial, 4 ayudantes
Actividades: Se comienza la limpieza de las estructuras de la PTAR, retirando la maleza acumulada y pasto dentro del cerramiento.
Se presenta un inconveniente respecto a un panal de abejas dentro de la caseta de los bombas, la cual impide actividades preliminares de colocación del punto ecológico, señalización e implementación de la acometida electrica, esta actividad está a cargo de la Supervisión, se espera una pronta solución.

A.J.T.S.T.

Jueves 21 de marzo de 2024
Clima: despejado
Personal: Maestro, oficial, 4 ayudantes
Actividades: Se continua con la limpieza de la PTAR, se inicio el retiro de agua de los tanques septico y futuro FAFA, de esta forma poder hacer el retiro de los lodos para limpiar las estructuras internas y adelantar otras actividades.

A.J.T.S.T.

Viernes 22 de marzo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 4 ayudantes, residente de obra y residente2 de interventoria.
Actividades: Se continua con el retiro de agua de la PTAR para finalmente dejar solo los lodos, se debe cerrar la compuerta de entrada del sistema y usar el by pass para desviar el agua y poder trabajar en los otros estructuras sin problema.

A.J.T.S.T.

Powered by CamScanner

Sabado 23 de marzo de 2024
Clima: nublado sin precipitaciones
Personal: maestro, oficial, 4 ayudantes
Actividades: Se realizo el retiro de los filtros del tanque FAFA, se llega hasta donde están los lodos existentes, no se presentan mayores olores, el bypass funciona correctamente.

Lunes 25 de marzo de 2024
Clima: nublado
No se realizaron labores por ser día feriado.

Martes 26 de marzo de 2024
Clima: nublado sin precipitaciones
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades: se comienzan actividades de excavación en material común, se inicia por la caja de solido, la cual recepcionara toda el agua tratada al final del sistema, de igual forma se inicia el retiro de tuberia existente.

Miercoles 27 de marzo de 2024
Clima: nublado con precipitaciones leves
Personal: maestro, oficial y 2 ayudantes.
Actividades: se retira la tuberia inicial que no se requiere para las nuevas obras, por otra parte, se realiza el corte de una seccion de baranda la cual esta ubicada donde se debe realizar la excavación para la caja de espesor de lodos.

Jueves 28 de marzo de 2024
Dia no laborable por semana santa.

Viernes 29 de marzo de 2024
Dia no laborable por semana santa.

Powered by CamScanner

Sábado 30 de marzo de 2024

No se realizaron actividades por semana santa. 1.725?

Powered by CamScanner

PTAR SANTO DOMINGO

Viernes 22 de marzo de 2024
Clima: nublado sin precipitaciones
Personal: oficial, ayudante, residente obra
Actividades: se realiza la recepción del personal que estará en este frente de obra, se inician actividades preliminares para alistar todos los elementos de trabajo, se recibe material de obra como agregados, rocas y lonas de material filtrante para secado de lodos.

Sábado 23 de marzo de 2024
Clima: nublado sin precipitaciones.
Personal: oficial, ayudante
Actividades: se hace reconocimiento del lugar de trabajo y se inician actividades de limpieza de todas las estructuras retirando la maleza, por otra parte, se debe realizar la adecuación de la entrada del terreno hasta el lugar de los tongue sépticos para una mejor movilidad del personal y movimiento de materiales.

Lunes 25 de marzo de 2024
Clima: nublado
No se labora por ser día feriado por semana santa

Martes 26 de marzo de 2024
Clima: nublado
Personal: oficial, 2 ayudantes, residente de obra y residente de interventoria.
Actividades: se realizan excavaciones iniciales al rededor de los tangues sépticos donde iran tuberias futuras del sistema, del mismo modo se mueve parte del material granular al lugar de las obras de forma manual por el acceso limitado de la zona.

Powered by CamScanner

Miercoles 27 de marzo de 2024
Clima: nublado
Personal: oficial, 2 ayudantes, residente de obra
Actividades: se continuan actividades de excavación en los tanques sépticos, se demarcan futuras excavaciones donde se construira el canal de entrada del sistema, se descubre la tubería que conecta el pozo de inspección con el primer tanque séptico la cual es de 14 pulgadas.

Jueves 28 de marzo de 2024
Clima: nublado
Personal: oficial, ayudante.
No se labora por ser día feriado por semana santa

Viernes 29 de marzo de 2024
No se realizan actividades por periodo de semana santa

Sábado 30 de marzo de 2024
Clima: nublado
Personal: oficial, ayudante
Actividades: se continuan las excavaciones en material común en donde se construira el canal de entrada y pretratamiento del sistema, se continua con el traslado de material filtrante al lugar de la obra, se hace la recepción de algunos tanques que serviron para hacer el secado de los lodos existentes.

Powered by CamScanner