| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA<br><br>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C". | | | Versión: 0<br>Código:<br>Fecha:<br>REVISIÓN: |
| MUNICIPIO: Sumapaz | | | | |
| FECHA DE CORTE DEL INFORME | DÍA: 082 | DE: 120 | CONTRATO No. CIN-456-20233<br>CONTRATISTA: CONSORCIO GHW SUMAPAZ | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023 | | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: | jueves, 18 de abril de 2024 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







Se continua con excavacion manual de material comun para encontrar la tuberia existente.(PTAR LA UNION)

Excavación manual en la parte lateral del tanque septico.(PTAR LA UNION)







Se continuan excavaciones manuales de tuberia existente area ingreso de lodos. (PTAR LA UNION)

Limpieza de material donde estaba ubicada la caja de ladrillo, en la parte final del canal de entrada. (PTAR LA UNION)

Se realiza vaciado de tanque FAFA y Percolador. (PTAR LA UNION)







Se realiza socializacion con la comunidad de nueva granada para inicio de intervención en PTAR. (PTAR NUEVA GRANADA).

Se realiza comité de obra con todos los profesionales en PTAR la union y replanteo in situ. (PTAR LA UNION).

Se continua con excavacion lateral de todos los tanques que conectan la tuberia de lodos. (PTAR LA UNION).







Se finaliza demolicion de concreto de la estructura cerca al tanque del futuro humedal. (PTAR LA UNION)

Se inicia demolicion de losa de concreto de la estructura cerca al tanque del futuro humedal. (PTAR LA UNION)

Se continua con excavacion lateral de todos los tanques que conectan la tuberia de lodos. (PTAR LA UNION).

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO: Sumapaz | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**<br>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C". | Versión: 0<br>Código:<br>Fecha:<br>REVISIÓN: |

| FECHA DE CORTE DEL INFORME | DÍA: 089 | DE: 120 | CONTRATO No. CIN-456-2023<br>CONTRATISTA: CONSORCIO GHW SUMAPAZ |
|---|---|---|---|

| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023 | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: | jueves, 18 de abril de 2024 |
|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Se inicia excavacion entre tanque septico y FAFA donde se ubicara la nueva camara de valvulas de purga del tanque septico. (PTAR LA UNION).



Inicio de demolicion de la estructura de concreto del canal de entrada, que conecta con el tanque septico. (PTAR LA UNION).



Se realiza demolicion de roca en la parte lateral del tanque séptico. (PTAR LA UNION).



Se finaliza la demolicion de losa de concreto de la estructura cerca al tanque del futuro humedal. (PTAR LA UNION).



Se inicia la demolición de la camara del vertedero del tanque séptico que sera modificada, (PTAR LA UNION).



Se realiza demolición de roca necesaria para instalación de tuberia . (PTAR LA UNION).



El contratista realiza la instalación del extintor y kit de derrames para la Ptar, (PTAR LA UNION).



campamento para los trabajadores y punto ecologico. (PTAR LA UNION).



Se realiza el debido cerramiento de la Ptar, (PTAR LA UNION).



se continua con excavación de tierra y demolición de rocas que se encuentran pegadas a los muros laterales por donde va pasar la nueva tuberia de lodos, (PTAR LA UNION).



Se realiza comité de obra con todos los profecionales en PTAR la union como evidencia se realiza el acta N 3. (PTAR LA UNION).



Se continua con la demolicion de una parte de la caja en concreto del vertedero que sera modificada y ampliada, (PTAR LA UNION).

**FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| | | Versión: 0 |
| | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA** | Código: |
| | | Fecha: |
| **MUNICIPIO: Sumapaz** | **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".** | REVISIÓN: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE CORTE DEL INFORME** | **DÍA: 091** | **DE: 120** | **CONTRATO No.** CIN-456-2023 | |
| | | | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO GHW SUMAPAZ |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023** | **FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** | **jueves, 18 de abril de 2024** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Se realiza limpieza del tanque FAFA. (PTAR LA UNION). | Se realiza retiro de agua del tanque que se va convertir en un futuro humedal . (PTAR LA UNION). | Se realiza reunion y visita de la ptar con los trabajadores que la van a intervenir, (PTAR NUEVA GRANADA). |
|  |  |  |
| Se inicia la sustracción de lodos del tanque séptico para poder realizar limpieza y demoliciones , (PTAR LA UNION). | Se ingresa material a la obra, (PTAR LA UNIÓN). | Se intenta nivelar la estructura de las cajas de valvulas del lecho de secado, (PTAR LA UNIÓN). |
|  |  |  |
| Se inicia demolición del muro flotante que se encuentra ubicado dentro del tanque séptico. (PTAR LA UNION). | Se finaliza demolición del muro flotante que se encuentra ubicado dentro del tanque séptico. (PTAR LA UNION). | Se realiza comité de obra con todos los profesionales en PTAR la union como evidencia se realiza el acta N 4. (PTAR LA UNION). |
|  |  |  |
| Se realiza la debida entrega de dotacion al personal operativo, (PTAR N. GRANADA). | Se evidencia presencia de un panal de abejas en la PTAR, (PTAR N. GRANADA). | Se realizó limpieza superficial a toda el area de la PTAR, (PTAR N. GRANADA). |

**FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| | | Versión: 0 |
| | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA** | Código: |
| | | Fecha: |
| **MUNICIPIO: Sumapaz** | **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".** | REVISIÓN: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE CORTE DEL INFORME** | **DÍA: 103** | **DE: 120** | **CONTRATO No.** CIN-456-2023<br>**CONTRATISTA:** CONSORCIO GHW SUMAPAZ | |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023** | **FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** | **jueves, 18 de abril de 2024** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Se realiza la debida disposición de 16 lonas de lodo, (PTAR LA UNION).



Se realiza retiro de agua del tanque FAFA. (PTAR NUEVA GRANADA).



se realiza demolición de muro interno del tanque (PTAR NUEVA GRANADA).



Inicio de demolición de regatas para fundida de muros en el tanque FAFA. (PTAR LA UNION).



Inicio de demolición de regatas para fundida de muros en el tanque séptico. (PTAR LA UNION).



Se realiza pasa muro en el tanque FAFA. (PTAR LA UNION).



Se realizan pasa muros en el tanque séptico, (PTAR LA UNION).



Se inicia excavación entre los pozos sépticos. (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).



Se inicia excavación lateral de los pozos sépticos. (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).





Se realiza comité de obra con todos los profesionales como evidencia se realiza el acta N 5. (VIRTUAL).

**FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**