ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN "ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL EN POPAYAN."

FECHA	28 de diciembre 2023.
LUGAR	Las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ubicadas en la VIGESIMA NOVENA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL en la Avenida los cuarteles No. 80-00 Brigada No.29 Tercera División del Ejército en Popayán, Cauca.
HORA	2:00 P.M
INTERVIENEN	NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN Profesional de defensa Supervisor de contrato de obra No. 054-2023 LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA Representante Legal RAING PROYECTOS S.A.S
ASUNTO	Recibo Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Ejército Nacional en Popayán UAEJPMP

DATOS GENERALES:

- Número del contrato: 054-2023
- Objeto del contrato**:** Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Ejército Nacional en Popayán.
- Valor: $42.247.995,07
- Contratista: RAING PROYECTOS S.A.S
- Fecha de aprobación de garantías: 27 de octubre de 2023
- Plazo de ejecución: Hasta 28 de diciembre de 2023
- Supervisor: Nixon Hernando López Perdigón

ÍTEMS CONTRATADOS

NO.	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
	POPAYÁN		
1,01	Demolición de piso existente y nivelación. Incluye disposición final certificada.	m2	65
1,02	Suministro e instalacion en mortero 1:4, e=.04 para alistado en llana metalica (incluye materiales y mano de obra)	m2	65
1,03	Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada.	m2	9
1,04	Construcción de muro en bloque #4	m2	9
1,05	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	m2	19
1,06	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	19
1,07	Suministro e instalacion de piso en ceramica - nova marfil - 41x90 (corona, similar o equivalente)	m2	65
1,08	Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica - nova marfil - 41x90 (Tipo corona, similar o equivalente)	m	74
1,09	Desmonte de lámparas instaladas.	un	12,00
1,10	Desmonte de cielo raso existente, incluye disposición final certificada.	m2	65,00
1,11	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	65,00
1,12	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	15,00
1,13	Cortinas enrollables screen	m2	10,00
1,14	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	73,60

1,15	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	5,00
1,16	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00
1,17	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	12,00
1,18	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	50,00
1,19	Adecuación eléctrica para la instalción de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00
1,20	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESMONTE Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA	
	

DEMOLICION MESÓN, DESMONTE REJAS – CONSTRUCCIÓN MURO EN DRYWALL	
	

PINTURA, CAMBIO DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION SALIDAS ELÉCTRICAS Y LUMINARRIAS	
	

No siendo otro el objeto de la presente acta para constancia se firma por los que en ella intervinieron el 28 de diciembre de 2023.

NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN
Supervisor de contrato No. 054-2023

RAING PROYECTOS S.A.S
NIT 901.640.929-0
LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA
Representante legal.