C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Dic 20 9 35 AM '23

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

TRIBUCION PRESUPUESTAL

HA: 18-12-2023

ENDENCIA: DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

TIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 61

ENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

UMENTO No.: CVC No. 0869-2022

O DE DOCUMENTO: CONTRATO

SERVACIONES: PAGO ACTA No. 6 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900706	200200100000366138	$3,258,072,063.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $3,258,072,063.00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Powered by CamScanner

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.6
CONTRATO CVC No. 869 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

PLAZO: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

VALOR: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($81,306,246,353.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de diciembre del 2022

En el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 18 de Diciembre del 2023, siendo las 12:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.699.673 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 869 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 869 de 2022, ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción las cantidades de las actividades registrada en lo siguiente: Acta parcial de obra No. 6, pre-Acta de obra No. 06, memorias gráficas de corte de obra del 28 de octubre al 10 de diciembre de 2023, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de e

Powered by CamScanner

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, radicado No. 1123132023 del día 15 de diciembre de 2023. El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 11, radicado No. 1112692023 del día 12 de diciembre de 2023, certificando un avance de ejecución fisica del 7.0% y una ejecución financiara ejecutada 19.6% hasta la fecha de corte. Por lo tanto, se considera procedente el pago de la factura No. FE8 por valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($4.654.388.662,00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 18 de diciembre del 2023.

EL SUPERVISOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ

POR EL CONTRATISTA,

ALDO GUTIERREZ FRANCO

Powered by CamScanner

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. 7-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 18/12/2023

Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de octubre de 2025

Duración inicial: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

Valor Inicial: $81,306,246,353 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $81,306,246,353

Valor pagado a la fecha: $30.014,556,980.9 **Saldo:** $51,291,689,372.1

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula novena y decima "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	14/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	14/10/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/10/2030
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	14/10/2026

Powered by CamScanner

Informe No. 7-2023
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/12/2023
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
CONSTRUCCIÓN PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN	% EJECUCION	100.0	15.6	15.6%	Para el mes de octubre el interventor reporta un ajuste en cronograma de obra lo que implicó que la ejecución se mantuviera en un avance físico acumulado de 7%, pero corresponde a la ejecución real de la obra, frente a un 10% programado, no obstante, el avance de ejecución financiera con los suministros corresponde al 15.6%

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El contratista presentó el Acta de obra No. 6 con los respectivos soportes de ejecución física del contrato en el cual relaciona:

Avance en preliminares: dentro de este capítulo se ejecuta todo lo relacionado al movimiento de tierras relacionado con el manejo y disposición final de los lodos y los diques y demás movimientos de tierra preliminares. Se complementa la ejecución en las talas de árboles menores a 5m de altura

Avance en Filtros Percoladores (2). Caja receptora: Se trabaja en la construcción del lleno estructural en base granular tipo invias para la construcción de la estructura en concreto.

Avance en Tanque de Contacto (1). Cadica a sedimentadores: se trabaja a buen ritmo en la construcción de la estructura en concreto, se realizó la instalación del acero de refuerzo y la fundición de concreto correspondiente a losa de fondo y muros principales del tanque.

Avance en sedimentador secundario: se trabaja en el primer tramo de la excavación de la estructura, se definió el sobreancho para la circulación de los trabajadores, y se ejecutó el primer tramo de excavación con los taludes propuestos en el estudio geotécnico para excavaciones temporales.

Avance en Obras Civiles y urbanismo y cerramiento: se legaliza la ejecución de las zapatas del cerramiento perimetral.

Las cantidades de actividades incluidas en el acta corresponden a:

1. CAPÍTULO - 001 -PRELIMINARES Y ADECUACIÓN DEL SITIO
- Tala de árboles de 0 a 5m de altura (incluye retiro raíz)
- Acarreo de materiales pétreos - tierra - varios (acarreo interno)
- Excavación a máquina sin retiro.
- Retiro de material sobrante cargue a máquina (retiro a botadero)
- Repaleo para secado de lodos retirados de lagunas.
- Tala de arboles superiores a 10m (incluye retiro de raíz
- Disposición final de residuos.

2. CAPITULO 007 - FILTROS PERCOLADORES (2)-CAJA RECEPTORA
- Relleno base granular compactado con acarreo
- Construcción de columnas de grava.

3. CAPITULO - 008 -TANQUE DE CONTACTO (1) - CADICA A SEDIMENTADORES
- Acero de 420 Mpa para estructura.
- Concreto de 35 Mpa para muros.

Powered by CamScanner

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

Informe No. 7-2023
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/12/2023
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

- Concreto de 35 Mpa para losa de fondo.

4. CAPITULO - 009 -SEDIEMNTADORES SECUNDARIOS (2) - EBRN
- Construcción columna de grava compactada Dmin=0.51mt tecnología GeoPier (Incluye equipo compactación, equipo de cargue, grava, mano de obra y pruebas)
- Excavación a máquina sin retiro.

5. CAPITULO - 020 -OBRAS CIVILES Y URBANISMO Y CERRAMIENTO
- Concreto de 21 Mpa para zapatas o dados.
- Acero de 420 Mpa para estructuras

El INTERVENTOR, certifica que recibió de parte del CONTRATISTA a entera satisfacción y reviso lo siguiente: acta parcial de obra No. 6, pre-Acta de obra No. 06, memorias gráficas de corte de obra del 28 de octubre al 10 de diciembre de 2023, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra.

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 11, radicado No. 1112692023 el día 12 de diciembre de 2023, certificando un avance de ejecución física del 7.0% y una ejecución financiara ejecutada 15.6% hasta la fecha de corte

Por lo tanto, se considera pertinente el pago de la factura No. FE8 por valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MDA.LEGAL ($4.654'388.662,00), presentada mediante el Radicado No 1123132023 el día 15 de diciembre de 2023.

Firma del Interventor:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Powered by CamScanner