VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (08/12/2023) al (17/12/2023)
Nombre del Contratista: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA SAMC 008
Nombre Supervisor y/o Interventor: Ing. Rafael Enrique Gómez García
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 775 - 2023 de fecha: (08-08-2023)
Objeto: “MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA".
Plazo de ejecución total: (Inicial y prorroga si la hay) Tres (03) Meses. Valor total del contrato: (Inicial más adiciones si las hay) ($ 460.262.373,24) Fecha de Inicio: (18-09-2023) Fecha de Terminación: (17-12-2023)
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($ 460.262.373,24 / $ 460.262.373,24) 100,00% Porcentaje de ejecución en tiempo: (3 meses / 3 meses) 100,00%
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: Anticipo (Valor total) $ N. A. Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ N. A. Saldo por amortizar $ N. A.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA	MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA	
CONVENIO ICCU 990		
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	Archivo fotográfico
AFIRMADO	AFIRMADO	Archivo fotográfico
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	Archivo fotográfico
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	Archivo fotográfico
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	Archivo fotográfico
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	Archivo fotográfico
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Archivo fotográfico
CONVENIO ICCU 988		
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	Archivo fotográfico
AFIRMADO	AFIRMADO	Archivo fotográfico
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	Archivo fotográfico
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	Archivo fotográfico
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	Archivo fotográfico

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	Archivo fotográfico
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Archivo fotográfico
OBRAS COMPLEMENTARIAS		
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	Archivo fotográfico
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	Archivo fotográfico
INTERVENCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO		
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	Archivo fotográfico
SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	Archivo fotográfico
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	Archivo fotográfico
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	Archivo fotográfico
ÍTEMS NO PREVISTOS		
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	Archivo fotográfico
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	Archivo fotográfico

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los registros (documentos) que soportan el avance de la actividad: Informe del contratista, actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, planillas, otros informes, recibos, facturas, remisiones, etc. Para CD, DVD, USB u otro medio magnético anexo, relacionar su contenido.

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad acumulado o % ejecución.
CONVENIO ICCU 990		
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	98,34%
AFIRMADO	AFIRMADO	98,35%
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	98,43%
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	100,36%
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	90,33%
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	105,40%
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	100,11%
CONVENIO ICCU 988		
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	92,20%
AFIRMADO	AFIRMADO	74,88%
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	33,24%
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	112,28%
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	48,90%
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	101,17%
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	121,51%
OBRAS COMPLEMENTARIAS		
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16,45%
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	56,18%
INTERVENCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO		

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad acumulado o % ejecución.
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	80,00%
SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	300,00%
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	400,00%
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	357,98%
ÍTEMS NO PREVISTOS		
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	100,00%
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	100,00%

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al período.

Observaciones:

1. **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN. $46.175.545,31**
2. El CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA SAMC 008 mediante el presente informe manifiesta que durante la ejecución de las obras se ejecutó el Plan de Manejo de Tránsito propuesto, y para ello, en cada frente se instaló y se mantuvo la señalización pertinente se instalaron barreras con diferentes elementos para impedir el paso de peatones, bicicletas, motocicletas, automóviles y vehículos de carga. De igual manera, en las reuniones realizadas con la comunidad se informó sobre los procesos constructivos y la necesidad de respetar los tiempos de fraguado de los concretos para garantizar su calidad y duración en el tiempo. Sin embargo, la comunidad durante la ejecución no respeto la señalización y las barricadas instaladas transitando sin precaución generando daños en los concretos, hechos que se ven reflejados en los acabados finales; de igual manera en el Frente Fagua hay circulación de vehículos y camiones a pesar de las restricciones y de no cumplir el tiempo requerido para el fraguado del concreto. El CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA SAMC 008 deja constancia mediante este informe y el registro fotográfico pertinente, que estas acciones daños en los acabados y deterioro temprano de los concretos instalados.

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución.
2. Otros: Registro fotográfico del periodo.

Nota: Los soportes físicos voluminosos (más de 50 folios) que se adjunten con destino a la Dirección de Contratación, deben presentarse debidamente organizadas únicamente *en tapas de legajado* (No en AZ, anillados o sueltos), archivadas como en tamaño oficio y según las normas de archivo vigentes.

Fecha de presentación de este informe (05-01-2024)

Aprobación:

SEVERO DE JESÚS VIASUS PIRACOCA
R/L. CONSORCIO MEJORAMIENTO VÍAL CHÍA SAMC 008

Vo. Bo. Ing. RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ G.
SUPERVISOR CONTRATO CPS 591-2023

Original: Expediente del Contrato
Copias: SECOP II

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
















Timestamp camera
30/11/2023 11:20 a. m. GMT-05:00




Timestamp camera


Red: 1/12/2023, 11:06:49 COT
Local: 1/12/2023, 11:06:49 COT
N 4° 53' 35.129" W 74° 3' 26.371"
Chia
Cundinamarca
Colombia
Fagua
Observación: Chia Vereda Fagua


Red: 1/12/2023, 11:06:30 COT
Local: 1/12/2023, 11:06:30 COT
N 4° 53' 34.733" W 74° 3' 26.517"
Chia
Cundinamarca
Colombia
Fagua
Observación: Chia Vereda Fagua

