| Alcaldía Municipal de Chía | PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME PARCIAL /FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA | CÓDIGO | GEC-FT-62-V2 |
| | | PAGINAS | Página 1 de 6 |

Marque con una X el tipo de documento:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | X | CONVENIO | | PERIODO DE EVALUACION | **18/09/2023 – 17/12/2023** |
| **Número:** | CTO 773 | de | 2023 | MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA | |
| **Contratista:** ROBERTO AVILA LOPEZ | | | | | |

| **INFORMACIÓN DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Registro Presupuestal:** | **Numero** | **2023002986** | | **Fecha** | **01/01/2024** | |
| **Registro Presupuestal:** | **Numero** | **2023002985** | | **Fecha** | **01/01/2024** | |
| **Registro Presupuestal:** | **Numero** | **2023002996** | | **Fecha** | **01/01/2024** | |
| | | | | | | |
| **Acta de aprobación de Pólizas:** | **Numero** | **11-44-101206313** | | **Fecha** | **07/09/2023** | |
| **Fecha de inicio:** | **18** | **de** | **SEPTIEMBRE** | **de** | **2023** | |
| **Duración total:** | **TRES (3) MESES** | | | | | |
| **Fecha de terminación:** | **17** | **de** | **DICIEMBRE** | **de** | **2023** | |

| **SUSPENSIONES DEL CONTRATO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suspensión No. 1** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| | | | | | |
| **Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión** | | de | | De | |

| **REINICIO DEL CONTRATO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reinicio** | | De | | de | |
| **Fecha de terminación de acuerdo al reinicio** | | de | | De | |

**BALANCE FINANCIERO**

**El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No _X__**

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Corriente** | | **Ahorros** | | | **Banco:** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión** | | **Anexos** | | **Certificación bancaria sobre rendimientos financieros** | NO |

*el supervisor debe anexar los documentos

**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL CUADRO DE BALANCE FINANCIERO**

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).

8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
22. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anticipo inicial % (1) | 0,00% | Valor anticipo inicial (5) | $ - |
| Fecha de Desembolso del anticipo (2) | N.A | Valor anticipo adiciones (6) | $ - |
| No. De Orden de pago desembolso anticipo (3) | N.A | Valor total anticipo (7) | $ - |
| % Anticipo de adiciones (4) | 0,00% | Saldo pendiente por amortizar (8) | $ - |

| Balance General | | Pagos realizados al contratista/entidad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Valor | Concepto (16) | Orden de pago (17) | Fecha (18) | Valor total factura (19) | Valor amortización anticipo (20) | Valor neto (21) | % (22) |
| Valor inicial (9) | $ 429.249.943,00 | | | | | | | |
| Valor Adiciones (10) | $ - | CORTE 1 | 2023008996 | 23/11/2023 | $ 14.298.630,00 | | | |
| Valor Total (11) | $ 429.249.943,00 | | 2023008997 | 23/11/2023 | $ 14.559.046,00 | | | |
| Valor pagado (12) | $ 288.975.336,00 | | 2023008998 | 23/11/2023 | $ 112.992.429,00 | | | |
| Valor causado que no se ha pagado (13) | $ 140.274.607,00 | | 2023008999 | 23/11/2023 | $ 6.465.000,00 | | | |
| Valor total ejecutado (14) | $ 429.249.943,00 | CORTE 2 | 2024000371 | 28/02/2024 | $ 4.450.000,00 | | | |
| | | | 2024000373 | 28/02/2024 | $ 93.515.837,00 | | | |
| | | | 2024000374 | 28/02/2024 | $ 25.009.132,00 | | | |
| Valor por ejecutar (15) | $ - | | 2024000409 | 4/03/2024 | $ 17.685.262,00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTALES | | | $ 288.975.336,00 | $ - | $ - | 100,00% |

## RENDIMIENTOS

**El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__X___**

| Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte) | Valor de Rendimientos | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

| | SI | NO |
|---|---|---|
| El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | X | |
| | Marque con una X | |

## ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

| | |
|---|---|
| **Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)** | **100.00%** |

**Formula:** Alcance Prestación Bien o Servicio = 10% Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto, tiempo y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

**Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):**

| Nº | Obligaciones del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
|---|---|---|
| | **CONVENIO ICCU 933** | |
| 1 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: CONFORMACION MECANICA |
| | | Entrega producto Si __ No X |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR KALAMARY |
| 2 | AFIRMADO | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION Y COMPACTACION MECANICA |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR KALAMARY |
| 3 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: Mano de obra |
| | | Entrega producto Si __ No X |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR KALAMARY |
| 4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION CONCRETO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR KALAMARY |
| 5 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION CONCRETO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR KALAMARY |
| 6 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION CONCRETO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA TIQUIZA. SECTOR VERAGUAS |
| 7 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: ACERO DE REFUERZO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR KALAMARY |
| | **CONVENIO ICCU 988** | |
| 1 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: CONFORMACION MECANICA |
| | | Entrega producto Si __ No X |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR LOS TANQUES |
| 2 | | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |

| | | |
|---|---|---|
| | AFIRMADO | Descripción del avance: COLOCACION Y COMPACTACION MECANICA |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR LOS TANQUES |
| 3 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: Mano de obra |
| | | Entrega producto Si __ No X |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR LOS TANQUES |
| 4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION CONCRETO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR LOS TANQUES |
| 5 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION CONCRETO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR LOS TANQUES |
| 6 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION CONCRETO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR LOS TANQUES |
| 7 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: ACERO DE REFUERZO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. SECTOR LOS TANQUES |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | |
| | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: Mano de obra |
| | | Entrega producto Si __ No X |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. |
| | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: CONFORMACION MECANICA |
| | | Entrega producto Si __ No X |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA |
| | AFIRMADO | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION Y COMPACTACION MECANICA |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA |
| | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION CONCRETO |

| | | |
|---|---|---|
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA |
| | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION CONCRETO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA |
| | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION CONCRETO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA |
| | **INTERVENCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO** | |
| | NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI ( X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: Mano de obra |
| | | Entrega producto Si No X |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA |
| | SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI ( X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: CONSTRUCION SUMIDERO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA |
| | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: INSTALACION TUBERIA |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA |
| | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: Mano de obra |
| | | Entrega producto Si __ No X |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. |
| | RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION RELLENO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. |
| | RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" | % de Avance 100.00 % CUMPLE: SI (X) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: COLOCACION RELLENO |
| | | Entrega producto Si X No __ |
| | | Ubicación: VEREDA CERCA DE PIEDRA. |

*Adicionar tantas filas como obligaciones tenga el contrato

| Nº | OBLIGACIONES ADICIONALES del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
|---|---|---|
| | MODIFICATORIO | No. |
| 1 | | % de Avance: CUMPLE: SI ( ) NO ( ) |
| | | Descripción del avance: |
| | | Entrega producto Sí No___ Ubicación: |

*Adicionar tantas filas como modificaciones que impliquen nuevas obligaciones al contrato.

| VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo. | SI | NO APLICA |
| | Marque con una X | |

*Adicionar tantas filas como acciones correctivas se vayan a implementar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X) | SI | | NO | X |
| ¿Por qué? - Anexar Soportes | | | | |
| ¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes | SI | | NO | X |
| ¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes | SI | | NO | X |
| RECOMENDACIONES | | | | |
| 1 | | | | |

*Adicionar tantas filas como recomendaciones se expongan

| ANEXOS | OBSERVACIÓN | ✓ |
|---|---|---|
| Soporte de pagos de Salud y Pensión | Personas Naturales | |
| Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal | Persona Jurídica | X |
| Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración | Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación el diecisiete (17) de diciembre de dos mil veintitrés (2.023)

**RAFAEL GÓMEZ GARCÍA**
Supervisor

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor