CAS 4.0 Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CI-0010-2023		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 08/02/2024

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución

CONTRATO No: 00685-2023

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

Nit o C.C. No. **890201900-6**

No. DE INFORME: 07

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA C.A.S. Y EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DEFINIDAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ARBOLADO EN EL AREA URBANA VIGENCIA 2023 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

VALOR INICIAL: $1.659.842.142

VALOR ADICIONAL: No aplica

PLAZO CONTRATO: El plazo de ejecución del convenio interadministrativo es de seis (06) meses y el plazo de ejecución de la obra será de cuatro (4) meses.

PLAZO ADICIONAL: 4 MESES

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

INTERVENTOR: No aplica

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:		NO APLICA	X	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIO:		NO APLICA	X	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	26/12/2023			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	**26/04/2024**

PERIODO DEL INFORME: 27 DE DICIEMBRE 2023 A 26 DE ENERO DE 2024

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	7	27 DE DICIEMBRE 2023 A 26 DE ENERO DE 2024

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA C.A.S. Y EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DEFINIDAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ARBOLADO EN EL AREA URBANA VIGENCIA 2023 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	$ 1.659.842.142,00	NO APLICA	$ 900.000.000,00	10 MESES	7 MESES	66,00%	100% RECURSOS APORTADOS POR LA CAS

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta Inicio	27/06/2023	N/A	26/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A
2	UNICO DESEMBOLSO	30/08/2023	N/A	N/A	$ 900.000.000	$ 0	$ 0	$ 900.000.000
3	PRORROGA No. 01	26/12/2023	N/A	26/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Según información suministrada por el Distrito de Barrancabermeja el avance de cada contrato en este periodo corresponde a:

El CONTRATO No.:	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
4168-23	70 %	0 %
4169-23	62%.	0 %
4255-23	66%	0 %

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

Proyectó

Revisó

VoBo

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

SEGUNDO MES DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO DE 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Según informe de la interventoría CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS, se adelantaron actividades de recorridos por los diferentes sectores de la ciudad, realizando el levantamiento del inventario forestal Para el periodo comprendido del 24 de diciembre al 23 de enero de 2024, se avanzó en la actualización del inventario arbóreo y arbustivo de 31552 individuos, para completar el total de las especies que contempla el inventario, de 68.786 individuos, información que actualmente se encuentra en verificación por parte de la Secretaria de Medio Ambiente.

Según informe de interventoría CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS, se realizó la demarcación Arborea y arbustiva individual, mediante placas en acrílico, cumpliendo con todos los protocolos y medidas de las especificaciones técnicas, para el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2023 y el 23 de enero de 2024, se marcaron 17089 individuos, información que actualmente se encuentra en verificación por parte de la Secretaria de Medio Ambiente.

Estas actividades desarrolladas según lo certificado por la Interventoría, presenta un porcentaje de avance físico total ejecutado del 70 % del contrato, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

ITEM	DETALLE	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ARBOREO Y ARBUSTIVO				
1.1.1	actualización del inventario arbóreo y arbustivo	und	1,00	$ 175.360.000,00	$ 175.360.000,00
1.1.2	actualización de la base plana del inventario forestal (formatos y fichas)	und	1,00	$ 11.720.000,00	$ 11.720.000,00
1.2	PLAQUETEADO DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS				
1.2.1	demarcación Arborea y arbustiva	und	17089	$ 20.200,00	$ 345.189.720,00
1.2.2	actualización de la plataforma informática del arbolado urbano	und	17089	$ 2.160,00	$ 36.911.376,00
				Sub Total	$ 569.181.096,00
	Administrativos				
	IVA	19%			$ 108.144.408,00
				Sub Total AIU	$ 677.325.504,00

Las actividades y valores relacionados se encuentran en revisión por parte del equipo de trabajo de la Secretaria de Medio Ambiente, para la aprobación del traslado de facturas y cuentas de cobro por parte del contratista.

TERCER MES DEL 24 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Según certifica la Interventoría CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS, se realizó la demarcación Arborea y arbustiva individual, mediante placas en acrílico, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, para el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2024 y el 07 de febrero de 2024, se marcaron 11.392 individuos.

Estas actividades desarrolladas completan, un porcentaje de avance físico total ejecutado del 100 % del contrato, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

ITEM	DETALLE	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1.1.	ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ARBOREO Y ARBUSTIVO				
1.1.1	actualización del inventario arbóreo y arbustivo	und	1,00	$ 175.360.000,00	$ 175.360.000,00

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co