CAS 4.0 Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CI-0010-2023		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 08/03/2024

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución

CONTRATO No: 00685-2023

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

Nit o C.C. No. **890201900-6**

No. DE INFORME: 08

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA C.A.S. Y EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DEFINIDAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ARBOLADO EN EL AREA URBANA VIGENCIA 2023 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

VALOR INICIAL: $1.659.842.142

VALOR ADICIONAL: No aplica

PLAZO CONTRATO: El plazo de ejecución del convenio interadministrativo es de seis (06) meses y el plazo de ejecución de la obra será de cuatro (4) meses.

PLAZO ADICIONAL: 4 MESES

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

INTERVENTOR: No aplica

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:		NO APLICA	X	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIO:		NO APLICA	X	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	26/12/2023			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	**26/04/2024**

PERIODO DEL INFORME: 27 DE ENERO A 26 DE FEBRERO DE 2024

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	8	27 DE ENERO A 26 DE FEBRERO DE 2024

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA C.A.S. Y EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DEFINIDAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ARBOLADO EN EL AREA URBANA VIGENCIA 2023 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	$ 1.659.842.142,00	NO APLICA	$ 900.000.000,00	10 MESES	8 MESES	91,00%	100% RECURSOS APORTADOS POR LA CAS

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta Inicio	27/06/2023	N/A	26/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A
2	UNICO DESEMBOLSO	30/08/2023	N/A	N/A	$ 900.000.000	$ 0	$ 0	$ 900.000.000
3	PRORROGA No. 01	26/12/2023	N/A	26/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Según información suministrada por el Distrito de Barrancabermeja el avance de cada contrato en este periodo corresponde a:

El CONTRATO No.:	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
4168-23	100 %	0 %
4169-23	75.33%.	0 %
4255-23	**91**%	0 %

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

Proyectó

Revisó

VoBo

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

TERCER MES ENERO 24 DE 2024 A FEBRERO 23 DE 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En este periodo se realizaron los mantenimientos de las plántulas ornamentales, que consistían en la limpieza de las áreas, plateado de la plantas, fertilización y fumigación para llevar el control fitosanitario de 4526 unidades de plántulas ornamentales.

Se continuo con las actividades de riego de las plántulas y de las coberturas empradizantes que para el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2024 y el 23 de febrero de 2024 ocuparon 23 días más.

Las actividades desarrolladas en este periodo corresponden a un avance físico del 13.33% de ejecución. Y a un 75.33% acumulado con respecto al total del contrato.

ITEM	DETALLE	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
2.1.1	adecuación de áreas (limpieza)	m2	2850,00	$ 7.974,00	$ 22.725.900,00
2.1.2	Siembra participativa, establecimiento de coberturas plántulas ornamentales	und	4526,00	$ 17.754,00	$ 80.354.604,00
2.1.3	Siembra, establecimiento de coberturas tapizantes (empradización)	m2	3878,22	$ 20.040,00	$ 77.719.528,80
2.1.4	Mantenimiento de coberturas ornamentales y forestales	und	4526,00	$ 7.133,00	$ 32.283.958,00
2.1.5	Aplicación de cobertura por medio de Tierra Negra	m3	376,38	$ 43.091,00	$ 16.218.590,58
2.1.6	Aplicación de riego coberturas vegetales	dia	76,00	$ 1.050.000,00	$ 79.800.000,00
				Sub Total	$ 309.102.581,38
	Administrativos				
	ADMINISTRACIÓN	**24%**			$ 74.184.619,53
	IMPREVISTOS	**1%**			$ 3.091.025,81
	UTILIDAD	**5%**			$ 15.455.129,07
				Sub Total AIU	$ 92.730.774,41
					$ 401.833.355,79

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co