ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN "ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN CALI"

FECHA	18 de diciembre 2023.
LUGAR	Instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ubicadas en la TERCERA BRIGADA OCTAVA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL en la Carrera 83A No. 5-2 Cali-Valle del Cauca.
HORA	2:00 P.M
INTERVIENEN	NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN Profesional de defensa Supervisor de contrato de obra No. 048-2023 LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA Representante Legal RAING PROYECTOS S.A.S
ASUNTO	Recibo Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Cali

DATOS GENERALES:

- Número del contrato: 048-2023
- Objeto del contrato**:** Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Cali.
- Valor: $71.193.605,25
- Contratista: RAING PROYECTOS SAS
- Fecha de aprobación de garantías: 10 de octubre de 2023
- Plazo de ejecución: Hasta 18 de diciembre de 2023
- Supervisor: Nixon Hernando López Perdigón

ÍTEMS CONTRATADOS

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	
			CANT.	PRESENTE CORTE (11/11/23) CANTIDAD EJECUTADA
1,01	Demolición de muros en drywall, incluye empaque y disposición final certificada.	m2	17,00	17,00
1,02	Desmonte de cielo raso, ajuste de estructura con tensores a estructura superior y modulación con perfileria adicional y laminas adicionales para el cielo raso que no se desinstala.	m2	70,00	52,43
1,03	Demolición de piso existente y nivelación. Incluye disposición final certificada.	m2	55,00	52,43
1,04	Desmonte de lámparas instaladas	un	10,00	10,00
1,05	Suministro e instalacion de piso en ceramica - nova marfil - 41x90 (corona, similar o equivalente) Incluye guarda escoba.	m2	60,00	0,00
1,06	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	m2	5,00	1,76
1,07	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	m2	8,00	13,00
1,08	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	70,00	52,43
1,09	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	10,00	17,00
1,10	Cortinas enrollables screen	m2	30,00	18,61
1,11	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	600,00	111,54
1,12	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	5,00	4,00
1,13	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	2,50	0,00
1,14	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting)	m2	3,20	0,00

	tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado; y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			
1,15	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	1,00
1,16	Tablero PAU (Caja metálica 20X20X15 cm)	un	2,00	0,00
1,17	Tablero de 6 circuitos monofásico	un	2,00	0,00
1,18	Suministro e Instalación breaker X30A	un	12,00	12,00
1,19	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	15,00	12,00
1,20	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	30,00	22,80
1,21	Adecuación eléctrica para la instalación de 3 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	1,00
1,22	Mantenimiento general de fachada. Incluye pintura de mampostería a la vista, limpieza y definición de juntas.	m2	60,00	116,17
1,23	Mantenimiento ventanería instalada. Incluye pintura de marcos y rejas de seguridad, limpieza de vidirios y carpintería metálica.	m2	35,00	13,87
1,24	Corte de placa en concreto para apertura de zanja con profundidad de 15 cm y ancho de 15 cm. Incluye restitución de concreto 3000 psi después de instalado el ducto.	m	70,00	12,00
1,25	Instalación malla de seguridad en monfilamentos de Nylon para control de plagas.	m2	20,00	8,32
1,26	Regata y resane en andén para paso de tubería	m	4,00	2,00
1,27	Limpieza de zonas exteriores, retiro de material orgánico, recalce de bordillos y/o placa de concreto donde se requiera, levantamiento de residuos generales de obra civil y de urbanismo y su disposicion final para entrega del proyecto (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	m2	45,00	45,00
1,28	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1,00	1,00
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO TÉCNICO, BORDE RECTIFICADO, TIPO TODO MASA, DE TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 60 * 60CM MARS-M KLIPEN DECORCERAMICA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, COLORES BEIGE , INCLUYE GUARDAESCOBAS.	M2		55,55
NP-02	APERTURA DE ZANJA CON PROFUNDIDAD DE 15 CM Y ANCHO DE 15 CM INCLUYE RELLENO CON MATERIAL DE SITIO DESPUES DE INSTALADO EL DUCTO	M		28,50
NP-03	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2		52,43
NP-04	LAVADO DE ANDEN CON ACIDO MURIATICO	M2		43,54
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TRAFICO CON MICROESFERAS PARA BORDILLO	ML		36,60
NP-06	RESANE GENERAL ENTRE ESTRUCTURA METALICA Y MOCHETA DE FACHADA	UND		3,00

NP -07	CUBIERTA DE LADRILLO SUPERIOR CALADO EN LAMINA ICOPOR E=20MM PARA PREVENIR INGRESO DE PLAGAS Y BICHOS	ML		51,20
NP -08	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES), EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML		78,66108
NP -09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA ESMALTE	ML		32,00
NP -10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO LAMINADO PISO-TECHO 4+4 CON PELICULA INTERMEDIA DE SEGURIDAD INCOLORO INCLUYE PUERTA DE PERFILERIA T103 RECTANGULAR CON CHAPA TIPO MANIJA DE GOLPE EN ACERO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M2		10,55

ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, NIVELACIÓN	
	
	

DESMONTE DE CIDELO RASO Y SUMINISTRO E INTALACIÓN	
	

MANTENIMIENTO GENERAL DE FACHADA	
	

No siendo otro el objeto de la presente acta para constancia se firma por los que en ella intervinieron el 18 de diciembre de 2023.

NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN
Supervisor de contrato No. 048-2023

RAING PROYECTOS S.A.S
NIT 901.640.929-0
LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA
Representante legal.