MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	FECHA	12/03/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	4,1	Suministro y montaje de Luminaria LED de 60W (Incluye Brazo y disposicion final)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
4,1	Suministro y montaje de Luminaria LED de 60W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	38	$ 2.089.840	3	$ 6.269.520
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	3
					TOTAL CONTRATADO	38
					VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 6.269.520

ITEM	4,2	Suministro y montaje de Luminaria LED de 40W (Incluye Brazo y disposicion final)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
4,2	Suministro y montaje de Luminaria LED de 40W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	118	$ 1.979.840	105	$ 207.883.200
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	105
					TOTAL CONTRATADO	118
					VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 207.883.200

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S
Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina
CONTRATISTA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes
INTERVENTOR