Agencia Nacional de Tierras JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES	CÓDIGO	ADQBS-F-001
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	3
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	8/10/2018

Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	4	Total de pagos:	5	Fecha:	21/12/2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	TOTALL INC SAS BIC	Naturaleza	Persona Natural ____ Persona Jurídica X	
Identificación	901 620 351-9			
Correo	LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM	Teléfono de Contacto	311 2004625	Extensión

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Convenio No:	ANT-20235370	Período a pagar:	1 AL 15 DE DICIEMBRE	Plazo de Ejecución:	31/12/2023
Fecha de iniciación:	29/08/2023	N° RP:	969723	Requiere Informe de Actividades:	SI X NO ____

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$	284.372.000,00
Adición No. 1	$	142.186.000,00
Valor Total:	$	426.558.000,00

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5
$ 55.442.509,00	$ 64.031.584,00	$ 64.943.292,00		

Total Pagado	$	184.417.385,00
Saldo Actual	$	242.140.615,00
VALOR A PAGAR:	$	113.181.838,01
Menos este pago	$	128.958.776,99

Porcentaje de Ejecución: 43%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, financiera y administrativa al contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura física de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
	Se anexa informe de supervisión.

% de Avance: 70%

FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

El contratista Totall INC SAS BIC ha cumplido a satisfacción las actividades objeto del contrato durante el periodo de **1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023**, cumpliendo con las obligaciones relativas a la interventoría técnica, financiera y administrativa al contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura física de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras.

En consideración al Contrato de obra, el cual tiene por objeto:" Contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo incluyendo suministro de materiales, equipos y demás bienes requeridos para el servicio con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras", por la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 2.000.000.000), con el Consorcio San Pedro, contrato No. ANT-20235369, el cual se adiciono en un 50% al presentarse circunstancias sobrevinientes y de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

Conforme a lo expuesto el Contrato de Interventoría No. 2023-5370 suscrito con TOTALL INC S.A.S BIC adjudicado por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($284.372.000), al ser accesorio y al tener que efectuar la Interventoría en los componentes técnicos, administrativos y financieros sobre esos adicionales, debe correr la misma suerte que el principal y adicionarse en igual porcentaje, en virtud de lo expuesto el contrato de interventoría fue adicionado en la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($142.186.000)

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisora del Contrato N°ANT-20235370, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **CIENTO TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($113,181,838.01).**
Este valor deberá consignarse en la cuenta ahorros, Número 108900355000 del Banco Davivienda.

Agencia Nacional de Tierras JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES	CÓDIGO	ADQBS-F-001
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	3
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	8/10/2018

Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	4	Total de pagos:	5	Fecha:	21/12/2023

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

Persona Natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión	☐	Parafiscales	☑
Aporte a salud		RUT (primer pago y/o Actualización)	☐
Aporte ARL	☐	Entrada al almacén	☐
Producto(s) - Entregable (s)	☐	Factura	☐
Informe (s) Adicional (es)	☐	Producto(s) - Entregable (s)	☑
	☐	Informe (s) Adicional (es)	☐
			☐

Firma
Nombre del Supervisor 1: ANA MARÍA ALZATE ARISMENDY
C.C.: 43.916.435
Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma
Nombre del Supervisor 2:
C.C.:
Cargo:

Firma
Nombre del Supervisor 3:
C.C.:
Cargo:

Firma
Nombre del Supervisor 4:
C.C.:
Cargo:

MINAGRICULTURA GOBIERNO DE COLOMBIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Agencia Nacional de Tierras

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 18-12-2023

Contrato N°5370 de 2023

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
Clase de contrato	Contrato de interventoría
Contrato No.	5370 de 2023
Arrendador	**TOTALL INC S.A.S BIC**
Objeto	Realizar la interventoría técnica, financiera y administrativa al contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura física de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras.
Fecha de suscripción	22 de agosto de 2023
Valor inicial del contrato	$ 284.372.000
Pago No.	**CUATRO**
Plazo inicial del contrato	31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio	29 de agosto de 2023
Fecha de terminacion inicial del contrato	31 de diciembre de 2023
Valor Adición No. 1	$ 142.186.000
Prórroga	No aplica (N/A)
Suspensión	No aplica (N/A)
Fecha de reinicio	No aplica (N/A)
Otras modificaciones contractuales	No aplica (N/A)
Total ejecutado	$ 184.417.385
Saldo pendiente por ejecutar	$ 242.140.615

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
Pago No.	**Periodo facturado**	**Valor**
1	SEPTIEMBRE	$ 55.442.509
2	OCTUBRE	$ 64.031.584
3	NOVIEMBRE	$ 64.943.292

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS			
Obligaciones del Contratista	**Fueron realizadas en el término de ejecución del contrato (Si/No)**	**Descripción del cumplimiento de esta obligación.**	**Recibidas a Satisfacción (Si/No)**
1. Cumplir con el objetivo del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en el presente documento y en la ficha técnica.	SI	El CONTRATISTA ha cumplido con el objeto del contrato y con las especificaciones técnicas.	SI
2. Verificar el cumplimiento y realizar el seguimiento de las condiciones administrativas, técnicas financieras y presupuestales del contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de las infraestructuras físicas incluyendo suministro de materiales, equipos y demás bienes requeridos para garantizar el adecuado	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA realizó el respetivo seguimiento a las condiciones administrativas, técnicas financieras y presupuestales del contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de las infraestructuras físicas de la sede central en Bogotá y las Unidades de Gestión Territorial Santander, Bolivar, Boyacá, Sucre,	SI

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 18-12-2023

Contrato N°5370 de 2023

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS			
Obligaciones del Contratista	**Fueron realizadas en el término de ejecución del contrato (Si/No)**	**Descripción del cumplimiento de esta obligación.**	**Recibidas a Satisfacción (Si/No)**
funcionamiento de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras.		Magdalena, Riohacha, Guaviare, Arauca, Casanare, Vichada, Valle, Risaralda, Cauca y Bodega Américas	
3. Entregar una programación de interventoría la cual debe ir acorde con la ejecución del contrato objeto de interventoría, que detalle las actividades, personal, nivel de experiencia, recursos, etc., necesarios para llevar a cabo las labores de interventoría de conformidad con el plan de mantenimiento y adecuaciones de las UGT.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, entregó la programación de interventoría acorde con la ejecución del contrato objeto de interventoría detallando las actividades realizadas en las sedes intervenidas por parte del contratista de mantenimiento integral.	SI
4. Atender de manera simultánea la validación y monitoreo de las intervenciones en las diferentes sedes de la Agencia a Nivel Nacional de acuerdo con las necesidades de la Entidad.	SI	El CONTRATISTA realizó de manera simultánea la validación y monitoreo de las intervenciones realizadas a las siguientes sedes de la Agencia a Nivel Nacional: Unidades de Gestión Territorial Santander, Bolivar, Boyacá, Sucre, Magdalena, Riohacha, Guaviare, Arauca, Casanare, Vichada, Valle, Risaralda, Cauca y Bodega Américas	SI
5. Emitir la valoración del plan y cronograma de trabajo que elabore y apruebe el supervisor del contrato de obra objeto de interventoría.	SI	El contratista remitió la valoración y el plan y cronograma de plan de trabajo	SI
6. Aprobar y recibir las reparaciones necesarias a los equipos, maquinaria y accesorios, que así lo requieran, en las sedes, validando que los elementos suministritos correspondan con las calidades y cantidades requeridas.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, aprobó y recibió las reparaciones necesarias a los equipos, maquinaria y accesorios Unidades de Gestión Territorial Santander, Bolivar, Boyacá, Sucre, Magdalena, Riohacha, Guaviare, Arauca, Casanare, Vichada, Valle, Risaralda, Cauca y Bodega Américas	SI
7. Emitir concepto técnico y recibo a satisfacción de las obras, suministros, instalaciones, reparaciones y demás componentes del contrato objeto de interventoría.	SI	El CONTRATISTA, emitió el concepto técnico y recibo a satisfacción de las obras y suministros e instalaciones en Unidades de Gestión Territorial Santander, Bolivar, Boyacá, Sucre, Magdalena, Riohacha, Guaviare, Arauca, Casanare, Vichada, Valle, Risaralda, Cauca y Bodega Américas	SI
8. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones	SI	Durante el presente periodo el contratista prestó apoyo a la ANT, frente a las peticiones y conceptos en	SI

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 18-12-2023

Contrato N°5370 de 2023

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS			
Obligaciones del Contratista	**Fueron realizadas en el término de ejecución del contrato (Si/No)**	**Descripción del cumplimiento de esta obligación.**	**Recibidas a Satisfacción (Si/No)**
y consultas que presente el contratista de obra, las respuestas deberán estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica y administrativa, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato. En caso de requerir modificaciones al contrato, el contratista de interventoría deberá comunicarle de manera inmediata a la supervisión, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación, según corresponda.		el marco de las intervenciones a las sedes de las sedes de la ANT.	
9. Garantizar que el personal del contratista de obra y de la interventoría, al llevar a cabo la ejecución del contrato cuente con los elementos de protección personal (EPP) y seguridad y salud en el trabajo.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, garantizó que el personal del contratista de obra y de la interventoría, al llevar a cabo la ejecución del contrato cuente con los elementos de protección personal (EPP) y seguridad y salud en el trabajo.	SI
10. Garantizar la prestación del servicio en cada una de las sedes ubicadas en Bogotá D.C y en las Unidades de Gestión Territorial a nivel nacional, con personal idóneo y calificado para el desarrollo de las actividades objeto del presente contrato, conforme a los perfiles requeridos por la Agencia, el cual debe contar con la respectiva identificación y deben estar debidamente uniformados.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, garantizo la prestación del servicio en las sedes relacionadas a continuación: Unidades de Gestión Territorial Santander, Bolivar, Boyacá, Sucre, Magdalena, Riohacha, Guaviare, Arauca, Casanare, Vichada, Valle, Risaralda, Cauca y Bodega Américas con personal idóneo y calificado para el desarrollo de las actividades objeto del presente contrato, conforme a los perfiles requeridos por la Agencia, el cual debe contar con la respectiva identificación y deben estar debidamente uniformados.	SI
11. Aprobar el personal mínimo y los cambios o sustituciones del contratista de obra.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, realizo la aprobación del personal mínimo, no se realizaron cambios ni sustituciones.	SI
12. Proyectar y aprobar el acta de inicio del contratista de obra	SI	El CONTRATISTA, realizó la proyección y aprobación del acta de inicio del contratista de obra	SI

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 18-12-2023

Contrato N°5370 de 2023

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS			
Obligaciones del Contratista	**Fueron realizadas en el término de ejecución del contrato (Si/No)**	**Descripción del cumplimiento de esta obligación.**	**Recibidas a Satisfacción (Si/No)**
13. Realizar los cambios de personal, cuando así lo requiera la Agencia, por insatisfacción en el servicio por personal de igual o superior perfil, previa aprobación de las hojas de vida por parte del supervisor del contrato y así mismo cuando se requiera cambio de personal conforme lo establecido en la ficha técnica.	N/A	Para el periodo de informe el CONTRATISTA no se realizaron cambios de personal sugeridos por la Agencia, por insatisfacción en el servicio.	.N/A
14. Disponer para la ejecución del contrato de interventoría de todo el personal capacitado, idóneo y adecuado para la ejecución del contrato de interventoría y del seguimiento a las actividades correspondientes del contrato de obra.	SI	El CONTRATISTA, cuenta con el personal capacitado, idóneo y adecuado para la correcta ejecución del contrato de interventoría de acuerdo con las necesidades de la ANT.	SI
15. Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, personal, equipos, herramientas y elementos necesarios a utilizar durante la ejecución del contrato de interventoría.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, asumió por cuenta propia todos los costos y gastos generados por concepto de transporte, personal, equipos, herramientas y elementos necesarios a utilizar durante la ejecución del contrato de interventoría.	SI
16. Asumir los gastos correspondientes a los sueldos del personal, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, primas, indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones sociales que se causen en la ejecución del contrato de interventoría, dando cumplimiento a la normativa aplicable.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, asumió los gastos correspondientes a los sueldos del personal, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, primas, indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones sociales que se causen en la ejecución del contrato de interventoría, dando cumplimiento a la normativa aplicable.	SI
17. Adoptar durante el desarrollo de las actividades, todas las medidas de seguridad necesarias para el personal de la interventoría y validar el cumplimiento de las mismas respecto del contratista de obra.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, adoptó durante el desarrollo de las actividades, todas las medidas de seguridad necesarias para el personal de la interventoría y validar el cumplimiento de las mismas respecto del contratista de obra.	SI
18. Requerir al contratista del contrato de obra, volver a ejecutar por su cuenta las labores mal ejecutadas y que en consecuencia no sean recibidas a satisfacción, caso en el cual la Agencia no realizará pago alguno por estos	N/A	Durante el presente periodo no se presentaron labores mal ejecutadas	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 18-12-2023

Contrato N°5370 de 2023

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS			
Obligaciones del Contratista	**Fueron realizadas en el término de ejecución del contrato (Si/No)**	**Descripción del cumplimiento de esta obligación.**	**Recibidas a Satisfacción (Si/No)**
conceptos previo concepto técnico y administrativo de la interventoría.			
19. Presentar informe mensual de las actividades realizadas en cada una de las sedes intervenidas de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las sedes teniendo en cuenta los parámetros establecidos en las condiciones técnicas del anexo técnico.	SI	El CONTRATISTA, presentó el informe mensual de las actividades realizadas en las Unidades de Gestión Territorial Santander, Bolivar, Boyacá, Sucre, Magdalena, Riohacha, Guaviare, Arauca, Casanare, Vichada, Valle, Risaralda, Cauca y Bodega Américas , teniendo en cuenta los parámetros establecidos en las condiciones técnicas del anexo técnico	SI
20. Enviar al supervisor del contrato con un día de anticipación verificado el plan de mantenimiento, el listado, la identificación de los trabajadores, soporte de pago de parafiscales y curso de alturas vigente si es el caso, del personal que va a efectuar las actividades en las diferentes sedes de la ANT tanto de la interventoría como del contratista de obra.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, envió al supervisor del contrato con un día de anticipación verificado el plan de mantenimiento, el listado, la identificación de los trabajadores, soporte de pago de parafiscales y curso de alturas vigente si es el caso, del personal que va a efectuar las actividades en las diferentes sedes de la ANT tanto de la interventoría como del contratista de obra	SI
21. Verificar se cumpla por parte del contratista de obra con la disposición final de todos desechos y escombros que se generen de las actividades de mantenimiento y validar la normativa ambiental vigente para el manejo y retiro de los mismo.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, verificó el cumplimiento por parte del contratista de obra de la disposición final de todos desechos y escombros que se generen de las actividades de mantenimiento y validar la normativa ambiental vigente para el manejo y retiro de los mismo.	SI
22. Garantizar se cumpla con la señalización del lugar de interventoría por parte del contratista de obra o áreas de trabajo, las cuales deberán estar cerradas con plástico o poli sombra.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, garantizó el cumplimiento de la señalización en la sede central, sede	SI
23. Verificar la ejecución de las recomendaciones dadas durante las actividades de mantenimiento tales como señalización, evitar la generación exagerada de ruido, mediante la utilización de herramientas y equipos especializados, recolección de escombros, movimiento de personal y	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, verificó la ejecución de las recomendaciones dadas durante las actividades de mantenimiento tales como señalización, evitar la generación exagerada de ruido, mediante la utilización de herramientas y equipos	SI

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 18-12-2023

Contrato N°5370 de 2023

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS			
Obligaciones del Contratista	**Fueron realizadas en el término de ejecución del contrato (Si/No)**	**Descripción del cumplimiento de esta obligación.**	**Recibidas a Satisfacción (Si/No)**
materiales, autorizaciones de ingreso en los horarios permitidos, acorde con las recomendaciones dadas por la entidad en sus sedes.		especializados, recolección de escombros, movimiento de personal y materiales, autorizaciones de ingreso en los horarios permitidos, acorde con las recomendaciones dadas por la entidad en sus sedes.	
24. Emitir concepto técnico de aprobación o rechazo de los renders entregados por el contratista de obra respecto de las intervenciones a realizar.	N/A	Para el presente periodo no se requirió esta obligación	N/A
25. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley 962 de 2005 y la normatividad vigente, en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad, así como medioambientales que se requiera en la ejecución del contrato de obra.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 962 de 2005 y la normatividad vigente, en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad, así como medioambientales que se requiera en la ejecución del contrato de obra.	SI
26. Verificar el suministro de materiales, insumos y herramientas objeto del contrato de obra, dentro de los tiempos establecidos en las cantidades, calidades y precios requeridos.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, verificó el suministro de materiales, insumos y herramientas objeto del contrato de obra, dentro de los tiempos establecidos en las cantidades, calidades y precios requeridos.	SI
27. Presentar y cumplir con los documentos correspondientes a los requisitos de los perfiles académicos y experiencia del equipo mínimo habilitante para los perfiles líder financiero (1), técnico y tecnólogos en obras civiles y/o de la construcción (2) y técnico o tecnólogo en administración (1), requisitos que serán revisados y validados por la supervisión en los términos del numeral 4.3.3 del pliego de condiciones definitivos que hace parte integral del presente clausulado.	SI	El CONTRATISTA, presentó y cumplió con los documentos correspondientes a los requisitos de los perfiles académicos y experiencia del equipo mínimo habilitante para los perfiles líder financiero (1), técnico y tecnólogos en obras civiles y/o de la construcción (2) y técnico o tecnólogo en administración (1), requisitos que serán revisados y validados por la supervisión en los términos del numeral 4.3.3 del pliego de condiciones definitivos que hace parte integral del presente clausulado.	SI
28. Mantener vinculado durante la ejecución del contrato al personal ofrecido de empleados y/o contratistas por prestación de servicios, colombianos, que no podrán ser inferior, al 40% de empleados y/o	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, mantuvo vinculado durante la ejecución del contrato al personal ofrecido de empleados y/o contratistas por prestación de servicios, colombianos, que no	SI

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 18-12-2023

Contrato N°5370 de 2023

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS			
Obligaciones del Contratista	**Fueron realizadas en el término de ejecución del contrato (Si/No)**	**Descripción del cumplimiento de esta obligación.**	**Recibidas a Satisfacción (Si/No)**
contratistas asociados al cumplimiento del objeto del contrato, lo cual será revisado y validado por la supervisión en los términos del numeral 6.4 del pliego de condiciones que hace parte integral del presente clausulado.		podrán ser inferior, al 40% de empleados y/o contratistas asociados al cumplimiento del objeto del contrato, lo cual será revisado y validado por la supervisión en los términos del numeral 6.4 del pliego de condiciones que hace parte integral del presente clausulado.	
29. Mantener vinculado durante la ejecución del contrato al personal discapacitado, que será revisado y validado por la supervisión en los términos del numeral 6.5 del pliego de condiciones que hace parte integral del presente clausulado y del artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, lo cual será revisado y validado por la supervisión.	SI	El contratista aporta certificación donde informa que tiene personal vinculado en condición de discapacidad.	SI
30. Verificar y aprobar la facturación del contratista de obra.	SI	Para el periodo de informe el CONTRATISTA, realizo la verificación y aprobación de la factura del contratista de obra.	SI
31. Proyectar el acta de liquidación del contrato del contratista de obra.	SI	Esta obligación se hace efectiva al vencimiento del contrato.	SI
32. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con el objeto y el alcance del mismo.	SI	El CONTRATISTA ha cumplido a cabalidad con los requerimientos de la Agencia para el óptimo cumplimiento objeto del contrato.	SI

Nota 1: A continuación, se relaciona la forma de pago establecida en el contrato de Interventoría:

La ANT cancelará al contratista el valor del contrato mediante pagos mensuales vencidos dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro y previo recibo a satisfacción del informe de ejecución de la interventoría y del contratista de obra en donde se detallen los mantenimientos, los bienes y servicios efectivamente suministrados y prestados, atendiendo la siguiente forma de pago:

FORMA DE PAGO: El valor del contrato será pagado por la ANT, al proponente seleccionado, así:

a. **PAGO MENSUAL:** Corresponderá al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de interventoría.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 18-12-2023

Contrato N°5370 de 2023

b. **PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA:** Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total de interventoría. La ANT pagará mensualmente, de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría.
c. **LIQUIDACIÓN:** EL DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de Interventoría, a la liquidación del contrato propio de la vigilancia de la obra previo cumplimiento de las siguientes actividades: • Recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato de construcción, previamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por el supervisor de la ANT, • Informe final de la Interventoría. • Entrega del archivo organizado de la Interventoría, tal como se describe en las obligaciones respecto del contrato de consultoría

• El recibo a satisfacción, por parte del supervisor de la ANT, de los trabajos objeto de Interventoría, incluida la radicación de la liquidación del contrato de obra en la coordinación del grupo de Contratos de la ANT. • Suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría. • Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la ANT y se procederá a dar visto.

En virtud de lo anterior se relaciona el valor a pagar a la firma INTERVENTORA correspondiente al mes de octubre, teniendo en cuenta que el pago mensual y el pago variable por avance de obra del contrato de obra del Consorcio San Pedro.

VALOR FACTURADO CONSORCIO SAN PEDRO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
1.076.688.151,77

VALOR PARA FACTURAR INTERVENTORIA			
30%	PAGO MENSUAL PROPORCIONAL 30% X 4 MESES	$	21.327.900
60%	PAGO VARIABLE 60% X %AVANCE DE OBRA (25% DE AVANCE)	$	91.853.938
TOTAL		**$**	**113.181.838,01**

Nota 2: En consideración al Contrato de obra, el cual tiene por objeto:" Contratar *el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo incluyendo suministro de materiales, equipos y demás bienes requeridos para el servicio con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras*", por la suma de **DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 2.000.000.000)**, con el Consorcio San Pedro, contrato No. ANT-20235369, el cual se adiciono en un 50% al presentarse circunstancias sobrevinientes y de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

Conforme a lo expuesto el Contrato de Interventoría No. 2023-5370 suscrito con TOTALL INC S.A.S BIC adjudicado por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($284.372.000)**, al ser accesorio y al tener que efectuar la Interventoría en los componentes técnicos, administrativos y financieros sobre esos adicionales, debe correr la misma suerte

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 18-12-2023

Contrato N°5370 de 2023

que el principal y adicionarse en igual porcentaje, en virtud de lo expuesto el contrato de interventoría fue adicionado en la suma de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($142.186.000)**

Nota 3: De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisora certifico que el contratista TOTALL INC S.A.S BIC, ha cumplido a satisfacción las actividades objeto del contrato, además de todas las obligaciones pactadas.

Nota 4: El contratista presento la factura No FEV 10, que corresponde el pago No 4, servicios de interventoría en el marco del Contrato de Obra No **ANT-20235369,** por la suma de **CIENTO TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($113,181,838.01).**

Supervisora del Contrato
Ana María Álzate Arismendy

Apoyo a la Supervisión
Alexandra Quintero Jiménez

Elaboró: Alexandra Q.

TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 10

Señores	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS		
NIT	900.948.953-8	**Teléfono**	(601) 5185858 - Ext. 000
Dirección	CL 43 No 57-41	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 15:44
Expedición	20/12/2023, 15:45
Vencimiento	19/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO No ANT-2 0235370 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS DE LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.	1.00	113,181,838.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento trece millones ciento ochenta y un mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	95,110,788.24
IVA 19%	18,071,049.77
Total a Pagar	**113,181,838.01**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-19 por $ 113,181,838.01

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9

#$17-17-00;ANT-20235370;ana.alzatea@ant.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042178549 aprobado en 20221229 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66 X MIL
CUFE: eeba59d6b052e0dd7ac09dc72183d781bfb83d5949fe3e19df695a433d290f14813731461bed02efb8a978543853aa71

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 10

Señores	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS		
NIT	900.948.953-8	**Teléfono**	(601) 5185858 - Ext. 000
Dirección	CL 43 No 57-41	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 15:44
Expedición	20/12/2023, 15:45
Vencimiento	19/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO No ANT-2 0235370 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS DE LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.	1.00	113,181,838.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento trece millones ciento ochenta y un mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-19 por $ 113,181,838.01

Total Bruto	95,110,788.24
IVA 19%	18,071,049.77
Total a Pagar	**113,181,838.01**

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9

#$17-17-00;ANT-20235370;ana.alzatea@ant.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042178549 aprobado en 20221229 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66 X MIL
CUFE: eeba59d6b052e0dd7ac09dc72183d781bfb83d5949fe3e19df695a433d290f14813731461bed02efb8a978543853aa71

TOTALL INC S.A.S BIC

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, FERNANDO JIMENEZ POLO, identificado con C.C. 79.542.174 de Bogotá D.C en mi condición de Representante Legal de TOTALL INC S.A.S BIC identificada con Nit No. 901.620.351-9 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la gravedad de juramento, certifico que pago los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor de la secretaria de educación (SED), del instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas.

Contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de Diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 1 del mes de diciembre de 2023.

Vbo.

FERNANDO JIMENEZ POLO
C.C. No. 79.542.174 de Bogotá D.C.
R.L. de TOTALL INC SAS BIC
NIT: 901.620.351-9

OLGA LUCÍA LÓPEZ GARCÍA
C.C. No. 52.101.836 de Bogotá D.C.
TP. No. 122845-T


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52161858
RESOLUCION INSCRIPCION 331
FECHA 30/11/2006
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
152929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 648 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 9ª No. 9A - 21 Bogota D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

52.101.836

LOPEZ GARCIA

OLGA LUCIA





FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901620351	9	TOTALL INC SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123627199	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281652234	9458181587	E	2023/11/15	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	1	$569,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27469393	JACANAMIJOY DE TANDIOY CONCEPCION																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	4096765	VANEGAS FABIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(2)**																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0		$569,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901620351	9	TOTALL INC SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123627199	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281652234	9458181587	E	2023/11/15	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	1	$569,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$400	$0	$371,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$400	$0	$371,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$100	$0	$12,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$12,200	$100	$0	$12,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$100	$0	$92,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$92,800	$100	$0	$92,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$200	$0	$93,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$100	$0	$46,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$100	$0	$46,500
TOTAL				2	$569,000	$800	$0	$569,800

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.542.174**

JIMENEZ POLO

APELLIDOS

FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1970**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

10-OCT-1988 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00569580-M-0079542174-20140507 0038334182A 2 1332862745

VINCULACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

Señores

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

CONCURSO DE MÉRITOS NO. ANT-CMA-001-2023

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS DE LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

Estimados Señores:

Yo FERNANDO JIMENEZ POLO, identificado (da) con cédula de ciudadanía No. 79.542.174 de Bogotá D.C., en condición de representante legal de la empresa TOTALL INC SAS BIC, identificada con NIT. 901.620.351-9, y Olga Lucia López García, identificada con C.C. No. 52.101.836 de Bogotá, actuando en condición de Contador Público de TOTALL INC SAS BIC identificada con NIT. 901.620.351-9, certificamos bajo la gravedad de juramento, que el señor FABIO VANEGAS identificado con cedula ciudadanía 4.096.765 se encuentra vinculado con nuestra compañía y tiene una condición de discapacidad física.

Para acreditar el tiempo de vinculación, allegamos el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social de último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

FERNANDO JIMENEZ POLO
C.C. No. 79.542.174 de Bogotá D.C.
R.L. de TOTALL INC SAS BIC
NIT: 901.620.351-9

OLGA LUCÍA LÓPEZ GARCÍA
C.C. No. 52.101.836 de Bogotá D.C.
TP. No. 122845-T

ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORIA No. ANT-20235370 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y TOTALL INC S.A.S. BIC

CONSIDERACIONES

A) Que el día 22 de agosto de 2023, LA AGENCIA y la sociedad TOTALL INC S.A.S. BIC, suscribieron por medio de la plataforma SECOP II el Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370 con el objeto de: *"Realizar la interventoría técnica, financiera y administrativa al contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de las infraestructuras físicas de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras".*

B) Que el plazo de ejecución se estipuló hasta el 31 de diciembre de 2023, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

C) Que los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, contemplaban la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías que avalan el cumplimiento del contrato, por lo que el inicio del Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370 se dio a partir del 29 de agosto de 2023, de conformidad con el Acta de Inicio suscrita por la Subdirectora Administrativa y Financiera de la ANT en calidad de supervisora del Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370 y el arquitecto FERNANDO JIMÉNEZ POLO en calidad de Director de Interventoría de la sociedad TOTALL INC S.A.S. BIC.

D) Que el valor del contrato se estimó en la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($284.372.000)**, incluido IVA impuestos, tasas, retenciones, contribuciones de carácter nacional y/o municipales legales, costos directos e indirectos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico y demás documentos asociados a la contratación, respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N°15823 del 16 de mayo de 2023, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras.

E) Que mediante memorando con radicado No. 202362000422553 del 10 de noviembre de 2023, la Subdirectora Administrativa y Financiera de la ANT en calidad de supervisora Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370, solicitó a la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión Contractual - GITGC adelantar una modificación contractual, con el fin de adicionar al valor inicial del contrato la suma de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($142.186.000)**, correspondiente a 122.57 SMMLV para la vigencia 2023, valor que no supera el 50% establecido en SMMLV de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

F) Que la presente solicitud encuentra su justificación en la Adición No. 1 al Contrato de Obra Electrónico No. ANT-20235369 objeto de la presente consultoría, el cual tiene objeto: "*Contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de las infraestructuras físicas incluyendo suministro de materiales, equipos y demás bienes requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras*".

G) Que en la solicitud de modificación la supervisora del contrato manifiesta que la presente

Dirección: Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia.
Conmutador: (+57) 601 518 5858, opción 0
Línea Gratuita: (+57) 018000-933881

Powered by CamScanner

obedece, a que en el marco del contrato de mantenimiento integral en el cual se han adelantado las intervenciones en los diferente inmuebles donde actualmente funcionan las Unidades de Gestión Territorial - UGT de la Entidad, tales como instalación y puesta en funcionamiento de aires acondicionados, instalación de cableado estructurado, adecuación de baterías sanitarias, instalación de películas termosolares, mantenimiento hidráulicos, mantenimientos eléctricos, adecuación de oficinas, a las salas de juntas, adecuación de espacios para e l funcionamiento de cafeterías, adecuación de espacios de archivo, suministro de materiales y adecuación de un espacios para atender a los ciudadanos en cada una de las unidades de gestión territorial creadas , entre otros.

H) Que en la solicitud de modificación la supervisora del contrato indicó: "*es importante resaltar que inicialmente cuando se proyectó la adecuación de los inmuebles se estimaron ciertas cantidades para la instalación del cableado estructurado, por UGT, sin embargo estas cantidades aumentaron, con ocasión al incremento de vinculación de personal a la Agencia en todas las sedes a nivel nacional lo cual genera un impacto en la cantidad de puestos de trabajo, aunado a lo anterior cada inmueble presenta unas características específicas lo cual genera incrementos en materiales y en algunos casos mano de obra adicional para cumplir los tiempos de entrega, como aconteció con las otras sedes intervenidas y se mencionó en líneas precedentes*".

I) Que en la solicitud de modificación la supervisora del contrato señaló: "*así mismo, otro aspecto relevante ha sido el impacto que causaron los fuertes temblores ocurridos en la ciudad de Bogotá D.C., el pasado 17 de agosto de 2023, aunado con las fuertes lluvias del mes de octubre, del presente año se caracterizó como el mes más lluvioso de todo el año en el territorio Andino, principalmente en las zonas del Alto Cauca, Medio Magdalena y en la Sabana de Bogotá, así mismo en octubre hubo precipitaciones con un 60% y un porcentaje de humedad con el 79% en Bogotá*".

J) Que en la solicitud de modificación la supervisora del contrato indicó: "*es importante estos eventos naturales que han provocado daños especialmente en la infraestructura de los techos de la bodega Américas, donde funciona el archivo central, razón por la cual ha sido necesario darle prioridad a estas intervenciones y que al ser una situación sobreviniente hace imperioso contar con recursos adicionales para solucionar los daños y precaver una mayor afectación de la infraestructura de la bodega, o una afectación de los archivos y peor aún de los colaboradores que se ubican en dicha sede*".

K) Que así mismo la solicitud de a modificación indica que "*las cantidades de obra que se estiman para atender la necesidad tiene carácter prioritario ya que representan un factor fundamental para la seguridad de la infraestructura de la entidad y la adecuada prestación de los servicios en las sedes al servicio de la comunidad, su no ejecución inmediata ocasionaría no solo riesgo en*

Dirección: Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia.
Conmutador: (+57) 601 518 5858, opción 0
Línea Gratuita: (+57) 018000-933881

Powered by CamScanner

las instalaciones, sino afectaría de forma directa la consecución de las metas establecidas".

L) Que en la solicitud allegada la supervisora del contrato manifiesta "*conforme lo expuesto, esta adición busca la continuidad en la verificación integral y detallada del mejoramiento y funcionalidad de la infraestructura física de las sedes, asegurando en el corto plazo instalaciones aptas para el trabajo dotadas de todas las herramientas para que los colaboradores de la entidad operen en los territorios con la atención por demanda y con el modelo de atención por oferta garantizando de esta manera una prestación del servicio a los usuarios de manera eficiente".*

M) Que la solicitud de modificación indica *"lo que se busca con esta adición es continuar verificando que las obras se ejecuten de acuerdo con los planos, documentos, especificaciones y alcance propuesto en el Pliego de Condiciones de la licitación para la contratación del mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura física y sus componentes, incluyendo personal, suministro de materiales, insumos, herramientas, equipos y demás bienes y servicios necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras a nivel nacional".*

N) Que así mismo la solicitud de modificación el supervisor manifestó *"atendiendo que la Interventoría que se pretende adicionar cuenta con el componente técnico y por expresa previsión legal, el mismo puede ser desarrollado por el interventor, se da cumplimiento a la normativa aplicable a procesos que involucren obras civiles y se ajusta a las necesidades de la Entidad al presentarse las circunstancias que justifican la mutabilidad del contrato a efecto de precaver mayores daños a la infraestructura de las sedes y a la necesidad de mayores puestos de trabajo conforme los lineamientos dados desde las Directivas de la Entidad".*

O) Que la ejecución financiera del contrato de Interventoría se detalla, así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
Pago No	**Periodo Facturado**	**Valor**
01	SEPTIEMBRE	$ 55.442.509,00
02	OCTUBRE	$ 64.031.584.00

Fuente: Solicitud de modificación- Subdirección Administrativa y Financiera

P) Que la solicitud de modificación allegada señala "*la adición es procedente, toda vez que la sociedad TOTALL INC S.A.S. BIC a la fecha ha cumplido a cabalidad con el objeto y las obligaciones pactadas contractualmente".*

Dirección: Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia.
Conmutador: (+57) 601 518 5858, opción 0
Línea Gratuita: (+57) 018000-933881

Powered by CamScanner

Q) Que la supervisión indica en la solicitud de modificación *"por lo anteriormente expuesto, la prioridad fundamental para la Entidad es contar con las sedes en estado óptimo de uso para efectivo y garantizar las condiciones que permitan la operatividad eficiente de su misionalidad. En consecuencia, y debido a la adición del Contrato de Obra Electrónico No. ANT-20235369, se encuentra necesario adicionar el Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370 en la misma proporción, sin que sobrepase el 50% del valor inicial del mismo expresado en SMMLV de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es decir, hasta por la suma de* ***CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 142.186.000)*** *correspondiente a 122.57 SMLMV para la vigencia 2023, con el fin de realizar la interventoría al Contrato de Obra Electrónico No. ANT-20235369".*

R) Que por su parte la sociedad TOTALL INC S.A.S. BIC mediante comunicación de fecha 16 de noviembre de 2023, manifestó su aceptación y estar de acuerdo con la adición contractual, hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370, manteniendo las condiciones inicialmente pactadas.

S) Que en sesión ordinaria N° 39 de fecha 17 de noviembre de 2023, los miembros del Comité para la Gestión Contractual del Sistema de Compras Públicas y la Cooperación Internacional de la Agencia Nacional de Tierras, aprobaron y recomendaron al Ordenador del Gasto adelantar la adición mencionada al Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370, recomendación que fue acogida por este.

T) Así las cosas, con base en la información suministrada por el supervisor del Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370, la presente adición, se regirá por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES	
1.	**ADICIONAR** al valor del Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370, la suma de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($142.186.000)** correspondiente a 122.57 SMLMV para la vigencia 2023, valor que no supera el 50% establecido en SMMLV de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el cual esta amprado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15823 de fecha 16 de mayo de 2023, quedando el valor total del Contrato Electrónico de Consultoría No. ANT-20235370 en la suma de **CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($426.558.000),**
2.	La sociedad **TOTALL INC S.A.S. BIC,** manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la adición y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.
3.	Las demás disposiciones del contrato y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes.

Dirección: Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia.
Conmutador: (+57) 601 518 5858, opción 0
Línea Gratuita: (+57) 018000-933881

Powered by CamScanner

4.	Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento que es parte integral del contrato.
5.	La sociedad **TOTALL INC S.A.S. BIC**, deberá solicitar la expedición del certificado modificatorio de las garantías constituidas para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, de conformidad con la presente adición de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Quinta- Garantías, del Contrato de Obra Electrónico No. ANT-20235369, la ampliación de la garantía deberá ser entregada para su respectiva revisión y aprobación mediante la plataforma SECOP II
6.	La presente adición requiere para su perfeccionamiento la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II y para su ejecución la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.

Aprobó: Claudia Patricia Herrera Logreira - Coordinadora GIT Gestión Contractual
Revisó: Karen Adriana Duarte Mayorga - Abogada Secretaría General
Proyectó: Yulibeth Villazon Cortes / Abogada GIT Gestión Contractual

Dirección: Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia.
Conmutador: (+57) 601 518 5858, opción 0
Línea Gratuita: (+57) 018000-933881

Powered by CamScanner

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlaperea	LIZ ALEJANDRA PEREA BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-11-2:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15823 de fecha 2023-05-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	969723	**Fecha Registro:**	2023-08-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	284.372.000,00	**Valor Total Operaciones:**	142.186.000,00			**Valor Actual:**	426.558.000,00	**Saldo x Obligar:**	242.140.615,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901620351	**Razón Social:**	TOTALL INC SAS BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900355000	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11427019	**Nombre:**	DANIEL MARIA MEDINA GONZALEZ	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	5370	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-08-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2023-12-11	284.372.000,00	142.186.000,00		
					Total:	284.372.000,00	142.186.000,00	426.558.000,00	242.140.615,00

Objeto:	Realizar la interventoría técnica, financiera y administrativa al contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de las infraestructuras físicas de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	426.558.000,00	242.140.615,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.





ANA MARIA ALZATE ARISMENDY - 43916435

Agencia Nacional de Tierras	FORMA	ACTA DE INICIO	CÓDIGO	ADQBS-F-021
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	12/01/2023

Día	Mes	Año
29	8	2023

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	ANT-20235370		
OBJETO:	Realizar la interventoria técnica, financiera y administrativa al contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura fisica de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras.		
VALOR:	284.372.000	PLAZO:	31/12/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22-ago.-23		

II. GARANTÍA UNICA

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. DE PÓLIZA	100278176	FECHA DE APROBACIÓN	28/08/2023

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	15823	No. RP	969723
		FECHA RP	23/08/2023

IV. AFILIACIÓN ARL

	ASEGURADORA	FECHA AFILIACIÓN	FECHA INICIO COBERTURA
ARL	N/A		

V. ACTA

Se reunieron:

DATOS DEL SUPERVISOR	NOMBRE	ANA MARÍA ALZATE ARIZMENDY		
	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		
	IDENTIFICACIÓN	Cédula de ciudadania	No.	43,916,435
DATOS DEL CONTRATISTA	NOMBRE	TOTALL INC SAS BIC		
	IDENTIFICACIÓN	NIT	No.	901620351

En Bogotá D.C. a los 29 dias del mes AGOSTO de 2023 se reunieron, el supervisor del contrato, en representación de LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, y el contratista, con el fin de suscribir el acta de inicio, así:

FECHA DE INICIACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	29	8	2023

Para constancia firma por quienes intervinieron:

Ana María Alzate Arizmendy	ARQ. FERNANDO JIMÉNEZ - Director de Interventoria Totall INC SAS BIC
SUPERVISOR	CONTRATISTA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO 004.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO 003 1
TABLA DE CONTENIDO 2
INFORMACIÓN GENERAL – CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO 3
INFORMACIÓN GENERAL – INTERVENTORÍA 4
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 4
ACTIVIDADES DEL MES – REGISTRO FOTOGRÁFICO 5
REMISIÓN DE ACTAS DE COMITÉ 27
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORÍA 27
CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN 28
PROYECCIÓN DE PAGO DE INTERVENTORÍA 29

1. ÁREA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL – CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.:	ANT-20235369
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PEDRO
OBJETO:	Contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de las infraestructuras físicas incluyendo suministro de materiales, equipos y demás bienes requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras.
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL:	$ 2.000.000.000
ADICIÓN:	$ 999.997.700
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.999.997.700

INFORMACIÓN GENERAL – INTERVENTORÍA

TIPO DE CONTRATO	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	ANT-20235369
CONTRATISTA:	TOTALL INC S.A.S. BIC
OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, financiera y administrativa al contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de las infraestructuras físicas de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras.
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR INICIAL:	$ 284.372.000


VALOR DE LA ADCIÓN	$ 142.186.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 426.558.000,00

INTERVENCIONES REALIZADAS
UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL SANTANDER – BUCARAMANGA

CABLEADO ESTRUCTURADO:

En la sede de Bucaramanga ubicada en la dirección Calle 35#18-21 piso 3 se inicia labores para la instalación de 65 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 120 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico









UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL ATLANTICO -SEDE BARRANQUILLA

CABLEADO ESTRUCTURADO

.

En la sede de Barranquilla ubicada en la dirección Cra 42#65b-35 se inicia labores para la instalación de 54 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 120 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico









UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL BOLIVAR -SEDE CARTAGENA

CABLEADO ESTRUCTURADO

En la sede de Cartagena ubicada en la dirección Carrera 26 n°. 28-45 PISO 15 oficinas 1503, 1504, 1505, 1506 se inicia labores para la instalación de 60 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 151,2 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico









UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL BOLIVAR SEDE CARTAGENA

ADECUACIONES E ILIMINACION

En la sede de Cartagena ubicada en la dirección Carrera 26 n°. 28-45 PISO 15 oficinas 1503, 1504, 1505, 1506 se realizo el mantenimiento de las luminarias, posterior a esto se realiza la adecuación de la oficina del líder la cocineta el espacio para el archivo el cuarto de rack En los

anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico






UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL BOLIVAR SEDE CARTAGENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT

En la sede de Cartagena ubicada en la dirección Carrera 26 n°. 28-45 PISO 15 oficinas 1503, 1504, 1505, 1506 se realiza la instalación de blackout en la oficina de atención al usuario. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico







UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL BOYACA - SEDE TUNJA

CABLEADO ESTRUCTURADO

En la sede de Tunja ubicada en la dirección carrera 9 NO. 18-60 se inicia labores para la instalación de 58 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 58 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico










UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL – SUCRE SEDE SINCELEJO
CABLEADO ESTRUCTURADO

En la sede de Sincelejo ubicada en la dirección Calle 25 no. 25 a - 95 se inicia labores para la instalación de 43 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 130 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico










UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL SUCRE SEDE SINCELEJO

ILUMINACION

En la sede de Sincelejo ubicada en la dirección Calle 25 no. 25 a - 95 se realiza el mantenimiento de las luminarias dejándolas en funcionamiento. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico






UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL MAGDALENA SEDE SANTA MARTA

CABLEADO ESTRUCTURADO

En la sede de Santa Marta ubicada en la dirección Calle 24 # 3 - 95, Oficina 1201 se realizó la instalación de 43 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 130 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico.





UNIDAD DE GESTIÓN TERITORIAL GUAJIRA -SEDE RIOHACHA

CABLEADO ESTRUCTURADO

En la sede de Riohacha ubicada en la dirección, Calle 12 No 10-96, se realizó la instalación de 56 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 80 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico.



UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL -GUAVIARE SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE

CABLEADO ESTRUCTURADO

En la sede de San José del Guaviare ubicada en la dirección, Calle 7 # 24 -145, se realizó la instalación de 22 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 55 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico.









UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL ARAUCA -SEDE ARAUCA

CABLEADO ESTRUCTURADO

En la sede de Arauca ubicada en la dirección, Carrera 18 No 15-40/42, se realizó la instalación de 32 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 120 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico.





UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL CASANARE -SEDE YOPAL

CABLEADO ESTRUCTURADO

En la sede de Yopal ubicada en la dirección, Transversal 18#7-25, se realizó la instalación de 43 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 100 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico.









UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL CASANARE -SEDE YOPAL

ADECUACIONES

En la sede de Yopal ubicada en la dirección, Transversal 18#7-25, se realizó la adecuación del cuarto de rack con su respectiva puerta y se realizó una división en Eterboard para la recepción. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico.









UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL VICHADA SEDE PUERTO CARREÑO

AIRES ACONDCIONADOS

En la sede de Puerto Carreño ubicada en la Transversal 14#14-66 se realizó la instalación de 4 aires acondicionados Casette 55 con sus respectivos soportes, tubería, gas refrigerante y soporte para la condensadora, a continuación, adjunto evidencia fotografía de la vista por parte de la interventoría. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas


2023/11/30 12:11


REDMI NOTE 9
DUMAR RODRIGUEZ
2023/11/30 08:29




REDMI NOTE 9
DUMAR RODRIGUEZ
2023/11/30 12:11

UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL VALLE -SEDE CALI

ADECUACIONES

En la sede de Cali ubicada en la dirección Calle 10# 4-37 se adecuo la oficina para la sala de juntas y la oficina del líder en división de vidrio, a continuación, adjunto evidencia fotografía de la vista por parte de la interventoría. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas.





UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORRIAL SEDE PEREIRA

ADECUACIONES

En la sede de Pereira ubicada en la dirección Calle 9#9-50 se tiene programada las siguientes adecuaciones encerramiento de la oficina del líder, adecuación en la sala de juntas y un vidrio separador en atención al usuario. a continuación, adjunto evidencia fotografía de la vista por parte de la interventoría. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas.



UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL -CAUCA SEDE POPAYAN

CABLEADO ESTRUCTURADO

En la sede de Popayán ubicada en la dirección, Carrera 5#2-28, se realizó la instalación de 115 puntos de red para esta actividad se van a utilizar 115 metros de canaleta por este pasaran los cables de energía para la conexión de cada puesto de trabajo y de red categoría 6 con sus respectivos. Face plate Cat 6 sencillo datos, se instalará rack de piso para 15 unidades de rack según especificación de la entidad se dejaron tomas de corriente en cada puesto. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas y más material fotográfico.





UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL -CAUCA SEDE POPAYAN

ADECUACIONES

En la sede de Popayán ubicada en la dirección Carrera 5#2-28 se realizó una construcción se muros en eterboard para cerra un área de oficinas abiertas y poder habilitar unos puestos de trabajo ya que estos presentaban problemas de ventilación, a continuación, adjunto evidencia fotografía de la vista por parte de la interventoría. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas







SEDE BODEGA AMERICAS

En la sede de Bodega Américas ubicada en la dirección Carrera 56#5c-88 se realiza mantenimiento al manto de la cubierta tapando ciertas fisuras que esta presenta se instala una cinta flnache adhesiva en las tejas, limpieza de canales e impermeabilización a las canales, se cambió la tornillería se le coloco sicaflez a la tornillería. Dejándola funcional. A continuación, adjunto evidencia fotografía de la vista por parte de la interventoría. En los anexos se adjuntarán las memorias de las visitas





SUMINISTRO MATERIAL

En la sede Bogotá central ubicada en la dirección Calle 43#57-41 se gestionó el suministro de materiales solicitados por la entidad. a continuación, adjunto evidencia fotografía de la vista por parte de la interventoría.





2. ÁREA ADMINISTRATIVA

REMISIÓN DE ACTAS DE COMITÉ.

A continuación, mencionaremos las asistencias a los comités de Obra con los temas primordiales que se han deliberado en cada una de las reuniones donde se adquieren compromisos en aras del buen desarrollo del contrato.

En los Anexos se adjuntarán las actas de Comités de Obra, para que se pueda apreciar la gestión de las tres partes.

INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORÍA.

PERSONAL DE CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO

- **Director:** Carlos Mario Ramírez
- **Residente de obra:**
- Luis Ramírez
- **Técnico electricista 1:** Luis Mancipe
- **Profesional SST:**
- William Eduardo Segura.
- **Técnico electricista 2** Luis Portillo
- **Cuadrilla de trabajo:**

2 Oficiales de plomería obra y pintura
2 Oficiales de carpintería cerrajería.

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

- **Líder de interventoría** Arq. Fernando Jiménez
- **Líder técnico:**

Arq. Benjamín Hernández.

- **Tecnólogo administrativo:** Laura Catalina Castillo
- **Profesional SST:**

Katherine Guañarita

- **Tecnólogo en obras:**

Miguel Mauricio Macareno.
Arq. Carlos Páez.

- **Líder financiero:** Mildred Fagua

3. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN

Se da revisión y aprobación a presupuesto por parte de la interventoría detallado por sede.

PRESUPUESTO SEDE BUCARAMANGA

BUCARAMANGA					
OBRAS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION					
ACTIVIDADES: RED DATOS - 65 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	105	$ 44.716	$ 4.695.180,00
NP	NP 03	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	1803	$ 5.000	$ 9.015.000,00
NP	NP 11	INSTALACION CANALETA PVC	120	$ 15.000	$ 1.800.000,00
NP	NP 05	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, FACEPLATE DE DATOS, JACK	325	$ 9.000	$ 2.925.000,00

BUCARAMANGA					
SUMINISTRO DE MATERIAL					
ACTIVIDADES: RED DATOS - 65 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	130,00	$ 3.426.670,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	65,00	$ 1.718.145,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	65,00	$ 1.956.825,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	130,00	$ 7.831.460,00
NP	NP 21	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	5.100,00	1.803,00	$ 9.195.300,00

PRESUPUESTO SEDE BARRANQUILLA DATOS

BARRANQUILLA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 54 PUNTOS + 2					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	111	Chazo Plástico 3/16" con tornillo	532,00	300,00	$ 159.600,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	3,00	$ 141.462,00
OFERTA	126	Cinta Velcro 1"	18.147,00	30,00	$ 544.410,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	6,00	$ 43.596,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	56,00	$ 1.476.104,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	54,00	$ 3.253.068,00
OFERTA	300	Taco Bipolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	66.376,00	8,00	$ 531.008,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	54,00	$ 1.427.382,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	54,00	$ 1.625.670,00
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	4.202,00	32,00	$ 134.464,00
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	113.445,00	3,00	$ 340.335,00
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	11.345,00	12,00	$ 136.140,00
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	5.100,00	1.500,00	$ 7.650.000,00
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00

BARRANQUILLA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 54 PUNTOS + 2					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	111	Chazo Plástico 3/16" con tornillo	532,00	300,00	$ 159.600,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	3,00	$ 141.462,00
OFERTA	126	Cinta Velcro 1"	18.147,00	30,00	$ 544.410,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	6,00	$ 43.596,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	56,00	$ 1.476.104,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	54,00	$ 3.253.068,00
OFERTA	300	Taco Bipolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	66.376,00	8,00	$ 531.008,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	54,00	$ 1.427.382,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	54,00	$ 1.625.670,00
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	4.202,00	32,00	$ 134.464,00
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	113.445,00	3,00	$ 340.335,00
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	11.345,00	12,00	$ 136.140,00
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	5.100,00	1.500,00	$ 7.650.000,00
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00

PRESUPUESTO SEDE CARTAGENA DATOS

CARTAGENA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 60 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	116.842,00	$ 3,00	$ 350.526,00
OFERTA	78	Caja de automáticos 24 circuitos con barraje de 200 amperios	587.616,00	$ 1,00	$ 587.616,00
OFERTA	111	Chazo Plástico 3/16" con tornillo	532,00	300,00	$ 159.600,00
OFERTA	112	Chazo Puntilla 1/4 x 100 und	14.797,00	$ 8,00	$ 118.376,00
OFERTA	124	Cinta Negra aislante de PVC 19MM x 20.1 MTS, cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC, NTC 2208, NTC 3302, UL510	11.450,00	$ 10,00	$ 114.500,00
OFERTA	126	Cinta Velcro 1"	18.147,00	30,00	$ 544.410,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	$ 70,00	$ 508.620,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	70,00	$ 1.845.130,00
OFERTA	226	Organizador de cable tipo espiral color negro de 12mm x 5 mt	54.071,00	$ 1,00	$ 54.071,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	$ 136,00	$ 8.192.912,00
OFERTA	300	Taco Bipolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	66.376,00	24,00	$ 1.593.024,00
OFERTA	301	Taco Monopolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	45.909,00	$ 22,00	$ 1.009.998,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	$ 68,00	$ 1.797.444,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	$ 68,00	$ 2.047.140,00
OFERTA	336	Totalizador Termo magnético tripolar, tipo Industrial de 100A Regulable, debe cumplir con "Certificación de producto" RETIE.	171.413,00	$ 1,00	$ 171.413,00
NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	10.924,00	$ 819,00	$ 8.946.756,00
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	4.202,00	$ 560,00	$ 2.353.120,00
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	113.445,00	$ 6,00	$ 680.670,00
NP	NP 18	CANALETA PVC 100X45 MM BLANCA	88.235,00	$ 151,20	$ 13.341.132,00
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	11.345,00	$ 204,00	$ 2.314.380,00
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	5.100,00	1.800,00	$ 9.180.000,00
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00

CARTAGENA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 70 PUNTOS					
TIPO	**CODIGO OFERTA**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	90,00	$ 44.716,00	$ 4.024.440,00
NP	NP 04	Instalacion de cable trenzado 3x12	819,00	$ 4.000,00	$ 3.276.000,00
NP	NP 05	Instalacion de tomas electricas, faceplate de datos, jack	340,00	$ 9.000,00	$ 3.060.000,00
NP	NP 06	Instalacion de patch panel	4,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00
NP	NP 07	Instalacion patch cord	136,00	$ 15.000,00	$ 2.040.000,00
NP	NP 08	certificacion de puntos de red	70,00	$ 25.000,00	$ 1.750.000,00
NP	NP 09	instalacion de marquillas	560,00	$ 5.000,00	$ 2.800.000,00
NP	NP 10	instalacion organizador horizontal	6,00	$ 75.000,00	$ 450.000,00
NP	NP 11	instalacion canaleta pvc	151,20	$ 15.000,00	$ 2.268.000,00
NP	NP 12	instalacion cajas pvc en canaleta	204,00	$ 15.000,00	$ 3.060.000,00
NP	NP 14	instalacion de rack	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00
NP	NP 18	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	1.800,00	5.000,00	$ 9.000.000,00

PRESUPUESTO SEDE CARTAGENA ADECUACIONES

CARTAGENA					
ACTIVIDADES: VIDRIOS, ADECUACION COCINETA					
TIPO	**CODIGO OFERTA**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
OFERTA	1	Accesorio LL para tubería EMT 1/2"	9.203,00	3	$ 27.609,00
OFERTA	2	Accesorio LR para tubería EMT 1/2"	9.203,00	1	$ 9.203,00
OFERTA	3	Accesorio L para tubería EMT 1/2"	8.034,00	15	$ 120.510,00
OFERTA	5	Acople en Acero para Lavamanos y lavaplatos de 1/2"X1/2" Largo 50 cm	31.506,00	1	$ 31.506,00
OFERTA	6	Acople en Acero para Sanitario de 1/2 x 7/8" Largo 50 cm	22.503,00	1	$ 22.503,00
OFERTA	9	Adaptador hembra 1/2" pvc	2.981,00	2	$ 5.962,00
OFERTA	11	Adaptador macho de 1/2" pvc	3.003,00	2	$ 6.006,00
OFERTA	58	Brocha de 2"	12.137,00	1	$ 12.137,00
OFERTA	60	Brocha de Nylon de 5"	40.417,00	1	$ 40.417,00
OFERTA	99	Cartón Corrugado Rollo X 24 m2	68.386,00	0,5	$ 34.193,00
OFERTA	112	Chazo Puntilla 1/4 x 100 und	14.797,00	3	$ 44.391,00
OFERTA	123	Cinta Metálica para esquineros y juntas en Drywall Ancho 50 mm Rollo x 30 mt	58.858,00	1	$ 58.858,00
OFERTA	125	Cinta Papel para Drywall Rollo de 75 mt X 50 mm Ancho	46.413,00	1	$ 46.413,00
OFERTA	150	Desagüe para lavamanos (color cromo con sifón en p y acoples).	39.540,00	1	$ 39.540,00
OFERTA	151	Desagüe para lavaplatos	29.682,00	1	$ 29.682,00
OFERTA	165	Espátula 6" flexible	14.590,00	1	$ 14.590,00
OFERTA	168	Estopa algodón blanca corta	16.125,00	1	$ 16.125,00
OFERTA	169	Estuco plastico x 5 galones blanco	74.628,00	1	$ 74.628,00
OFERTA	197	Lamina de superboard 6 mm de 1.22 mt x 2.44 mt	63.458,00	4	$ 253.832,00
OFERTA	211	Lija Agua No. 220	2.334,00	3	$ 7.002,00
OFERTA	95	Canastilla Plástica 4" Para Lavaplatos	27.416,00	1	$ 27.416,00
OFERTA	184	Grifería para Lavaplatos Cuello Cisne Manos Libres	115.487,00	1	$ 115.487,00
OFERTA	218	Lona vacia	1.462,00	10	$ 14.620,00
OFERTA	244	Perfil F en aluminio x 6 m para divisiones en vidrio templado	195.142,00	2	$ 390.284,00

OFERTA	232	Paral en acero inoxidable de 1,80 mt de alto en tubo redondo de 2" calibre 18 para división de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso, disco 32 con perforaciones y tapa tornillos y punta superior en platina curva	204.457,00	*4*	***$ 817.828,00***
OFERTA	233	Paral en acero inoxidable de 2,50 mt de alto en tubo redondo de 2" calibre 18 para división de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso y techo, disco 32 con perforaciones y tapa tornillos.	205.149,00	*2*	***$ 410.298,00***
	240	Película decorativa sandblas frosted de 1.22 x 3 mt	42.852,00	*7*	***$ 299.964,00***
OFERTA	246	Perfil para Drywall tipo Canal base 6	9.839,00	*15*	***$ 147.585,00***
OFERTA	247	Perfil para Drywall tipo Canal base 9	13.893,00	*15*	***$ 208.395,00***
OFERTA	252	Pintura Acrílica a base de agua Tipo 1 anti hongos, Lavable, acabado Mate color verde institucional Rendimiento 25 a 30 m2/galón, Cuñete x 5 gl	415.594,00	*0,6*	***$ 249.356,00***
OFERTA	257	Pirlan de transición en madera o reductor color a definir	15.121,00	*2*	***$ 30.242,00***
OFERTA	267	Puntilla por libra	10.722,00	*1*	***$ 10.722,00***
OFERTA	285	Silicona gris 280 ml	26.404,00	*1*	***$ 26.404,00***
OFERTA	314	Teflon industrial rollo x 20metros	11.187,00	*2*	***$ 22.374,00***
OFERTA	332	Tornillo lamina drywall punta aguda standard 6x1" paquete x 1000	158.006,00	*1*	***$ 158.006,00***
OFERTA	335	Tornillo placa yeso x 3000 und	61.168,00	*1*	***$ 61.168,00***
NP	NP 22	VIDRIO TEMPLADO PARA DIVISIONES DE OFICINAS, SALA DE JUNTAS, INCLUYA LAMINA FROST	521.008,00	*15*	***$ 7.815.120,00***
NP	NP 25	MUEBLE BAJO PARA COCINA, INCLUYE MESON Y LAVAPLATOS EN ACERO INXOX	1.370.000,00	*1*	***$ 1.370.000,00***

CARTAGENA					
ACTIVIDADES: VIDRIOS, ADECUACION COCINETA					
TIPO	***CODIGO OFERTA***	***DESCRIPCION***	***VALOR UNITARIO***	***CANTIDAD***	***VALOR TOTAL***
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	3,00	***$ 44.716,00***	***$ 134.148,00***
OFERTA	3	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de pintura. Incluye filos y dilataciones	20,00	***$ 33.622,00***	***$ 672.440,00***
OFERTA	4	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería metálica	4,00	***$ 58.044,00***	***$ 232.176,00***
OFERTA	5	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería de aluminio	4,00	***$ 40.685,00***	***$ 162.740,00***
OFERTA	6	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería de madera	2,50	***$ 42.241,00***	***$ 105.602,50***
NP	NP 15	Instalacion pelicula antisolar	13,76	***$ 48.500,00***	***$ 667.117,50***
NP	NP16	Instalacion de division y puertas en vidrio templado 8mm, incluye soportes en acero inox, y canaleta base	13,76	***$ 130.000,00***	***$ 1.788.150,00***
NP	NP 17	Instalacion muros en drywall	4,25	***$ 38.500,00***	***$ 163.625,00***
NP	NP 26	INSTALACION MUEBLE BAJO PARA COCINA, INCLUYE, GRIFERIA DE SUMINISTRO Y DESAGUE	1,00	***$ 350.000,00***	***$ 350.000,00***

PRESUPUESTO SEDE CARTAGENA ILUMINACION

CARTAGENA					
ACTIVIDADES: ILUMINACION - 14 LAMPARAS					
TIPO	***CODIGO OFERTA***	***DESCRIPCION***	***VALOR UNITARIO***	***CANTIDAD***	***VALOR TOTAL***
OFERTA	68	Cable flexible tipo Encauchetado 2X10 AWG-600V-60°C, Homologado y Certificado, debe cumplir con RETIR, UL, NTC-ICONTEC 2050.	***243.839,00***	***1,00***	***$ 243.839,00***
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	***47.154,00***	***4,00***	***$ 188.616,00***
OFERTA	203	Lámpara panel LED de incrustar de 60X60 cm - 48W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años.	***109.442,00***	***14,00***	***$ 1.532.188,00***
OFERTA	319	Toma Aérea en Caucho de 15A con Polo a Tierra	***12.893,00***	***14,00***	***$ 180.502,00***

CARTAGENA					
ACTIVIDADES: ILUMINACION - 14 LAMPARAS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	44.716,00	14,00	$ 626.024,00
OFERTA	12	Servicios de demoliciones	27.104,00	14,00	$ 379.456,00

PRESUPUESTO SEDE CARTAGENABLACKOUT

CARTAGENA					
ACTIVIDADES:ADECUACIONES - BLACKOUT OFICINA					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP	NP	INSTALACION DE CORTINA ENRROLLABLE TIPO BLACKOUT	35.800,00	22	$ 787.600,00

CARTAGENA					
ACTIVIDADES:ADECUACIONES - BLACKOUT OFICINA					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP	NP	CORTINA ENROLLABLE BLAKOUT - REF MATE	507.266,00	22	$ 11.159.852,00

PRESUPUESTO SEDE TUNJA DATOS

TUNJA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 58 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	44.716,00	$ 58,00	$ 2.593.528,00
	NP 04	INSTALACION DE CABLE TRENZADO 3X12	4.000,00	$ 406,00	$ 1.624.000,00
	NP 05	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, FACEPLATE DE DATOS, JACK	9.000,00	$ 232,00	$ 2.088.000,00
	NP 06	INSTALACION DE PATCH PANEL	110.000,00	$ 3,00	$ 330.000,00
	NP 07	INSTALACION PATCH CORD	15.000,00	$ 116,00	$ 1.740.000,00
	NP 08	CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	25.000,00	$ 58,00	$ 1.450.000,00
	NP 09	INSTALACION DE MARQUILLAS	5.000,00	$ 464,00	$ 2.320.000,00
	NP 10	INSTALACION ORGANIZADOR HORIZONTAL	75.000,00	$ 3,00	$ 225.000,00
	NP 11	INSTALACION CANALETA PVC	15.000,00	$ 3,00	$ 45.000,00
	NP 12	INSTALACION CAJAS PVC EN CANALETA	15.000,00	$ 174,00	$ 2.610.000,00
	NP 13	INSTALACION DE BANDEJA PORTABLES TIPO MALLA	35.000,00	$ 58,00	$ 2.030.000,00
	NP 14	INSTALACION DE RACK	350.000,00	$ 1,00	$ 350.000,00

	NP 18	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	*5.000,00*	*$*	*2.320,00*	*$* *11.600.000,00*

TUNJA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 58 PUNTOS					
TIPO	***CODIGO OFERTA***	***DESCRIPCION***	***VALOR UNITARIO***	***CANTIDAD***	***VALOR TOTAL***
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	*$ 116.884,00*	*$ 4,00*	*$ 467.536,00*
OFERTA	47	Broca tungsteno 1/4	*$ 9.867,00*	*$ 7,00*	*$ 69.069,00*
OFERTA	78	Caja de automáticos 24 circuitos con barraje de 200 amperios	*$ 587.616,00*	*$ 1,00*	*$ 587.616,00*
OFERTA	111	Chazo Plástico 3/16" con tornillo	*$ 532,00*	*$ 300,00*	*$ 159.600,00*
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	*$ 47.154,00*	*$ 4,00*	*$ 188.616,00*
OFERTA	126	Cinta Velcro 1"	*$ 18.147,00*	*$ 3,00*	*$ 54.441,00*
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	*$ 7.266,00*	*$ 58,00*	*$ 421.428,00*
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	*$ 26.359,00*	*$ 58,00*	*$ 1.528.822,00*
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	*$ 60.242,00*	*$ 58,00*	*$ 3.494.036,00*
OFERTA	301	Taco Monopolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	*$ 45.909,00*	*$ 6,00*	*$ 275.454,00*
OFERTA	303	Taco Monopolar Enchufable de 50 Amp BTC-2116	*$ 19.889,00*	*$ 1,00*	*$ 19.889,00*
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	*$ 26.433,00*	*$ 58,00*	*$ 1.533.114,00*
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	*$ 30.105,00*	*$ 58,00*	*$ 1.746.090,00*
NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	*$ 10.924,00*	*$ 406,00*	*$ 4.435.144,00*
NP	NP 15	HERRAJE PANDUIT DE 24 PUERTOS PARA CAT 6A	*$ 163.866,00*	*$ 3,00*	*$ 491.598,00*
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	*$ 4.202,00*	*$ 464,00*	*$ 1.949.728,00*
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	*$ 113.445,00*	*$ 3,00*	*$ 340.335,00*
NP	NP 18	CANALETA PVC 100X45 MM BLANCA	*$ 88.235,00*	*$ 58,00*	*$ 5.117.630,00*
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	*$ 11.345,00*	*$ 174,00*	*$ 1.974.030,00*
NP	NP 20	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 200MM INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	*$ 84.034,00*	*$ 29,00*	*$ 2.436.986,00*
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	*$ 5.100,00*	*$ 2.320,00*	*$ 11.832.000,00*
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	*$ 1.500.000,00*	*$ 1,00*	*$ 1.500.000,00*

PRESUPUESTO SEDE SINCELEJO DATOS

SINCELEJO					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 43 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	116.884,00	3,00	$ 350.652,00
OFERTA	75	Cable THHN/THWN 90° N°8 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt	503.869,00	1,00	$ 503.869,00
OFERTA	78	Caja de automáticos 24 circuitos con barraje de 200 amperios	587.616,00	1,00	$ 587.616,00
OFERTA	112	Chazo Puntilla 1/4 x 100 und	14.797,00	3,00	$ 44.391,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	3,00	$ 141.462,00
OFERTA	124	Cinta Negra aislante de PVC 19MM x 20.1 MTS, cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC, NTC 2208, NTC 3302, UL510	11.450,00	5,00	$ 57.250,00
OFERTA	126	Cinta Velcro 1"	18.147,00	15,00	$ 272.205,00
OFERTA	146	Curva 3/4 pvc electrica	2.456,00	14,00	$ 34.384,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	86,00	$ 624.876,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	43,00	$ 1.133.437,00
OFERTA	226	Organizador de cable tipo espiral color negro de 12mm x 5 mt	54.071,00	1,00	$ 54.071,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	86,00	$ 5.180.812,00
OFERTA	301	Taco Monopolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	45.909,00	16,00	$ 734.544,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	43,00	$ 1.136.619,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	43,00	$ 1.294.515,00
OFERTA	336	Totalizador Termo magnético tripolar, tipo Industrial de 100A Regulable, debe cumplir con "Certificación de producto" RETIE.	171.413,00	1,00	$ 171.413,00
OFERTA	340	Tubo conduit PVC de 1" x 3mts tipo pesado.	17.371,00	26,00	$ 451.646,00
NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	10.924,00	774,00	$ 8.455.176,00
NP	NP 15	HERRAJE PANDUIT DE 24 PUERTOS PARA CAT 6A	163.866,00	2,00	$ 327.732,00
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	4.202,00	344,00	$ 1.445.488,00
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	113.445,00	2,00	$ 226.890,00
NP	NP 18	CANALETA PVC 100X45 MM BLANCA	88.235,00	130,00	$ 11.470.550,00
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	11.345,00	129,00	$ 1.463.505,00
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	5.100,00	1.850,00	$ 9.435.000,00
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00

SINCELEJO					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 43 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	44.716,00	43,00	$ 1.922.788,00
	NP 04	INSTALACION DE CABLE TRENZADO 3X12	4.000,00	774,00	$ 3.096.000,00
	NP 05	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, FACEPLATE DE DATOS, JACK	9.000,00	216,00	$ 1.944.000,00
	NP 06	INSTALACION DE PATCH PANEL	110.000,00	2,00	$ 220.000,00
	NP 07	INSTALACION PATCH CORD	15.000,00	108,00	$ 1.620.000,00
	NP 08	CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	25.000,00	43,00	$ 1.075.000,00
	NP 09	INSTALACION DE MARQUILLAS	5.000,00	344,00	$ 1.720.000,00
	NP 10	INSTALACION ORGANIZADOR HORIZONTAL	75.000,00	4,00	$ 300.000,00
	NP 11	INSTALACION CANALETA PVC	15.000,00	130,00	$ 1.950.000,00
	NP 12	INSTALACION CAJAS PVC EN CANALETA	15.000,00	129,00	$ 1.935.000,00
	NP 13	INSTALACION DE BANDEJA PORTABLES TIPO MALLA	35.000,00	20,50	$ 717.500,00
	NP 14	INSTALACION DE RACK	350.000,00	1,00	$ 350.000,00
	NP 18	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	5.000,00	1.850,00	$ 9.250.000,00

PRESUPUESTO SEDE SINCELEJO ILUMINACION

SINCELEJO					
ACTIVIDADES: ILUMINACION - 16 LAMPARAS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	68	Cable flexible tipo Encauchetado 2X10 AWG-600V-60°C, Homologado y Certificado, debe cumplir con RETIR, UL, NTC-ICONTEC 2050.	243.839,00	1,00	$ 243.839,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	4,00	$ 188.616,00
OFERTA	203	Lámpara panel LED de incrustar de 60X60 cm - 48W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años.	109.442,00	16,00	$ 1.751.072,00
OFERTA	319	Toma Aérea en Caucho de 15A con Polo a Tierra	12.893,00	16,00	$ 206.288,00

SINCELEJO					
ACTIVIDADES: ILUMINACION - 16 LAMPARAS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	44.716,00	16,00	$ 715.456,00
OFERTA	12	Servicios de demoliciones	27.104,00	16,00	$ 433.664,00

PRESUPUESTO SEDE SANTA MARTA DATOS

SANTA MARTA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 55 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	116.884,00	4,00	$ 467.536,00
OFERTA	43	Breaker Enchufable de 3X50A protección termo magnética, corriente de corte 10 KA, tensión de trabajo 120/240V, tensión de aislamiento 600V, debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	105.970,00	1,00	$ 105.970,00
OFERTA	75	Cable THHN/THWN 90° N°8 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt	503.869,00	1,00	$ 503.869,00
OFERTA	79	Caja de automáticos 6 circuitos Trifásico, con barraje de 200 amperios	347.029,00	2,00	$ 694.058,00
OFERTA	111	Chazo Plástico 3/16" con tornillo	532,00	300,00	$ 159.600,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	4,00	$ 188.616,00
OFERTA	146	Curva 3/4 pvc electrica	2.456,00	6,00	$ 14.736,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	55,00	$ 399.630,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	127,00	$ 3.347.593,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	110,00	$ 6.626.620,00
OFERTA	301	Taco Monopolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	45.909,00	21,00	$ 964.089,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	55,00	$ 1.453.815,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	55,00	$ 1.655.775,00
OFERTA	340	Tubo conduit PVC de 1" x 3mts tipo pesado.	17.371,00	12,00	$ 208.452,00
NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	10.924,00	480,00	$ 5.243.520,00
NP	NP 15	HERRAJE PANDUIT DE 24 PUERTOS PARA CAT 6A	163.866,00	3,00	$ 491.598,00
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	4.202,00	440,00	$ 1.848.880,00
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	113.445,00	3,00	$ 340.335,00
NP	NP 18	CANALETA PVC 100X45 MM BLANCA	88.235,00	80,00	$ 7.058.800,00
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	11.345,00	165,00	$ 1.871.925,00
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	5.100,00	1.300,00	$ 6.630.000,00
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00

SANTA MARTA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 55 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	44.716,00	$ 55,00	$ 2.459.380,00
	NP 04	INSTALACION DE CABLE TRENZADO 3X12	4.000,00	$ 480,00	$ 1.920.000,00
	NP 05	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, FACEPLATE DE DATOS, JACK	9.000,00	$ 220,00	$ 1.980.000,00
	NP 06	INSTALACION DE PATCH PANEL	110.000,00	$ 3,00	$ 330.000,00
	NP 07	INSTALACION PATCH CORD	15.000,00	$ 127,00	$ 1.905.000,00
	NP 08	CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	25.000,00	$ 55,00	$ 1.375.000,00
	NP 09	INSTALACION DE MARQUILLAS	5.000,00	$ 440,00	$ 2.200.000,00
	NP 10	INSTALACION ORGANIZADOR HORIZONTAL	75.000,00	$ 3,00	$ 225.000,00
	NP 11	INSTALACION CANALETA PVC	15.000,00	$ 80,00	$ 1.200.000,00
	NP 12	INSTALACION CAJAS PVC EN CANALETA	15.000,00	$ 165,00	$ 2.475.000,00
	NP 13	INSTALACION DE BANDEJA PORTABLES TIPO MALLA	35.000,00	$ 55,00	$ 1.925.000,00
	NP 14	INSTALACION DE RACK	350.000,00	$ 1,00	$ 350.000,00
	NP 18	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	5.000,00	$ 1.300,00	$ 6.500.000,00

PRESUPUESTO SEDE RIOHACHA DATOS

RIOHACHA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 54 PUNTOS + 2					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	116.884,00	3,00	$ 350.652,00
OFERTA	78	Caja de automáticos 24 circuitos con barraje de 200 amperios	587.616,00	2,00	$ 1.175.232,00
OFERTA	111	Chazo Plástico 3/16" con tornillo	532,00	300,00	$ 159.600,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	3,00	$ 141.462,00
OFERTA	124	Cinta Negra aislante de PVC 19MM x 20.1 MTS, cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC, NTC 2208, NTC 3302, UL510	11.450,00	$ 10,00	$ 114.500,00
OFERTA	126	Cinta Velcro 1"	18.147,00	30,00	$ 544.410,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	56,00	$ 406.896,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	56,00	$ 1.476.104,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	54,00	$ 3.253.068,00
OFERTA	300	Taco Bipolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	66.376,00	8,00	$ 531.008,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	54,00	$ 1.427.382,00

OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	*30.105,00*	*54,00*	*$ 1.625.670,00*
NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	*10.924,00*	*648,00*	*$ 7.078.752,00*
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	*4.202,00*	*432,00*	*$ 1.815.264,00*
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	*113.445,00*	*3,00*	*$ 340.335,00*
NP	NP 18	CANALETA PVC 100X45 MM BLANCA	*88.235,00*	*80,00*	*$ 7.058.800,00*
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	*11.345,00*	*96,00*	*$ 1.089.120,00*
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	*5.100,00*	*1.200,00*	*$ 6.120.000,00*
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	*1.500.000,00*	*1,00*	*$ 1.500.000,00*

RIOHACHA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 54 PUNTOS					
TIPO	***CODIGO OFERTA***	***DESCRIPCION***	***VALOR UNITARIO***	***CANTIDAD***	***VALOR TOTAL***
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	*44.716,00*	*$ 54,00*	*$ 2.414.664,00*
	NP 04	INSTALACION DE CABLE TRENZADO 3X12	*4.000,00*	*$ 648,00*	*$ 2.592.000,00*
	NP 05	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, FACEPLATE DE DATOS, JACK	*9.000,00*	*$ 220,00*	*$ 1.980.000,00*
	NP 06	INSTALACION DE PATCH PANEL	*110.000,00*	*$ 3,00*	*$ 330.000,00*
	NP 07	INSTALACION PATCH CORD	*15.000,00*	*$ 108,00*	*$ 1.620.000,00*
	NP 08	CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	*25.000,00*	*$ 56,00*	*$ 1.400.000,00*
	NP 09	INSTALACION DE MARQUILLAS	*5.000,00*	*$ 432,00*	*$ 2.160.000,00*
	NP 10	INSTALACION ORGANIZADOR HORIZONTAL	*75.000,00*	*$ 2,00*	*$ 150.000,00*
	NP 11	INSTALACION CANALETA PVC	*15.000,00*	*$ 120,00*	*$ 1.800.000,00*
	NP 12	INSTALACION CAJAS PVC EN CANALETA	*15.000,00*	*$ 162,00*	*$ 2.430.000,00*
	NP 14	INSTALACION DE RACK	*350.000,00*	*$ 1,00*	*$ 350.000,00*
	NP 18	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	*5.000,00*	*$ 1.500,00*	*$ 7.500.000,00*

PRESUPUESTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE DATOS

SAN JOSE DEL GUAVIARE					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL 22 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	116.842,00	$ 2,00	$ 233.684,00
OFERTA	75	Cable THHN/THWN 90° N°8 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt	503.869,00	$ 3,00	$ 1.511.607,00
OFERTA	79	Caja de automáticos 6 circuitos Trifásico, con barraje de 200 amperios	347.029,00	$ 1,00	$ 347.029,00
OFERTA	112	Chazo Puntilla 1/4 x 100 und	29.595,00	$ 2,00	$ 59.190,00
OFERTA	124	Cinta Negra aislante de PVC 19MM x 20.1 MTS, cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC, NTC 2208, NTC 3302, UL510	11.450,00	$ 10,00	$ 114.500,00
OFERTA	126	Cinta Velcro 1"	18.147,00	10,00	$ 181.470,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	$ 22,00	$ 159.852,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	22,00	$ 579.898,00
OFERTA	226	Organizador de cable tipo espiral color negro de 12mm x 5 mt	54.071,00	$ 1,00	$ 54.071,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	$ 44,00	$ 2.650.648,00
OFERTA	301	Taco Monopolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	45.909,00	$ 13,00	$ 596.817,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	$ 22,00	$ 581.526,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	$ 22,00	$ 662.310,00
OFERTA	341	Tubo conduit PVC de 3/4" x 3mts tipo pesado.	13.203,00	$ 10,00	$ 132.030,00
NP	NP 13	JACK RJ45 CAT 6A PANDUIT	40.336,00	$ 44,00	$ 1.774.784,00
NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	10.924,00	$ 220,00	$ 2.403.280,00
NP	NP 15	HERRAJE PANDUIT DE 24 PUERTOS PARA CAT 6A	163.866,00	$ 2,00	$ 327.732,00
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	4.202,00	$ 176,00	$ 739.552,00
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	113.445,00	$ 2,00	$ 226.890,00
NP	NP 18	CANALETA PVC 100X45 MM BLANCA	88.235,00	$ 55,00	$ 4.852.925,00
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	11.345,00	$ 132,00	$ 1.497.540,00
NP	NP 20	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 200MM INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	84.034,00	40,00	$ 3.361.360,00
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	5.100,00	880,00	$ 4.488.000,00
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00

SAN JOSE DEL GUAVIARE					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL 22 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	$ 22,00	44.716,00	$ 983.752,00
NP	NP 04	Instalacion de cable trenzado 3x12	$ 220,00	4.000,00	$ 880.000,00
NP	NP 05	Instalacion de tomas electricas, faceplate de datos, jack	$ 110,00	9.000,00	$ 990.000,00
NP	NP 06	Instalacion de patch panel	$ 2,00	110.000,00	$ 220.000,00
NP	NP 07	Instalacion patch cord	$ 44,00	15.000,00	$ 660.000,00
NP	NP 08	certificacion de puntos de red	$ 22,00	25.000,00	$ 550.000,00
NP	NP 09	instalacion de marquillas	$ 176,00	5.000,00	$ 880.000,00
NP	NP 10	instalacion organizador horizontal	$ 2,00	75.000,00	$ 150.000,00
NP	NP 11	instalacion canaleta pvc	$ 55,00	15.000,00	$ 825.000,00
NP	NP 12	instalacion cajas pvc en canaleta	$ 132,00	15.000,00	$ 1.980.000,00
	NP 13	INSTALACION DE BANDEJA PORTABLES TIPO MALLA	$ 40,00	35.000,00	$ 1.400.000,00
NP	NP 14	instalacion de rack	$ 1,00	350.000,00	$ 350.000,00
	NP 18	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	$ 880,00	5.000,00	$ 4.400.000,00

PRESUPUESTO SEDE ARAUCA DATOS

ARAUCA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 32					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	44.716,00	$ 54,00	$ 2.414.664,00
	NP 04	INSTALACION DE CABLE TRENZADO 3X12	4.000,00	$ 648,00	$ 2.592.000,00
	NP 05	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, FACEPLATE DE DATOS, JACK	9.000,00	$ 144,00	$ 1.296.000,00
	NP 06	INSTALACION DE PATCH PANEL	110.000,00	$ 2,00	$ 220.000,00
	NP 07	INSTALACION PATCH CORD	15.000,00	$ 64,00	$ 960.000,00
	NP 08	CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	25.000,00	$ 32,00	$ 800.000,00
	NP 09	INSTALACION DE MARQUILLAS	5.000,00	$ 432,00	$ 2.160.000,00
	NP 10	INSTALACION ORGANIZADOR HORIZONTAL	75.000,00	$ 3,00	$ 225.000,00
	NP 11	INSTALACION CANALETA PVC	15.000,00	$ 120,00	$ 1.800.000,00
	NP 12	INSTALACION CAJAS PVC EN CANALETA	15.000,00	$ 162,00	$ 2.430.000,00
	NP 14	INSTALACION DE RACK	350.000,00	$ 1,00	$ 350.000,00
	NP 18	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	5.000,00	$ 1.500,00	$ 7.500.000,00

ARAUCA					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 32					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	116.884,00	2,00	$ 233.768,00
OFERTA	78	Caja de automáticos 24 circuitos con barraje de 200 amperios	587.616,00	1,00	$ 587.616,00
OFERTA	111	Chazo Plástico 3/16" con tornillo	532,00	200,00	$ 106.400,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	2,00	$ 94.308,00
OFERTA	124	Cinta Negra aislante de PVC 19MM x 20.1 MTS, cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC, NTC 2208, NTC 3302, UL510	11.450,00	$ 8,00	$ 91.600,00
OFERTA	126	Cinta Velcro 1"	18.147,00	20,00	$ 362.940,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	32,00	$ 232.512,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	32,00	$ 843.488,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	32,00	$ 1.927.744,00
OFERTA	300	Taco Bipolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	66.376,00	8,00	$ 531.008,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	32,00	$ 845.856,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	32,00	$ 963.360,00
NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	10.924,00	415,00	$ 4.533.460,00
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	4.202,00	432,00	$ 1.815.264,00
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	113.445,00	3,00	$ 340.335,00
NP	NP 18	CANALETA PVC 100X45 MM BLANCA	88.235,00	120,00	$ 10.588.200,00
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	11.345,00	162,00	$ 1.837.890,00
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	5.100,00	1.500,00	$ 7.650.000,00
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00

PRESUPUESTO SEDE YOPAL DATOS

YOPAL					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 43 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	116.884,00	3,00	$ 350.652,00
OFERTA	79	Caja de automáticos 6 circuitos Trifásico, con barraje de 200 amperios	347.029,00	2,00	$ 694.058,00
OFERTA	112	Chazo Puntilla 1/4 x 100 und	14.797,00	3,00	$ 44.391,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	3,00	$ 141.462,00
OFERTA	124	Cinta Negra aislante de PVC 19MM x 20.1 MTS, cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC, NTC 2208, NTC 3302, UL510	11.450,00	5,00	$ 57.250,00
OFERTA	126	Cinta Velcro 1"	18.147,00	3,00	$ 54.441,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	43,00	$ 312.438,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	92,00	$ 2.425.028,00
OFERTA	226	Organizador de cable tipo espiral color negro de 12mm x 5 mt	54.071,00	1,00	$ 54.071,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	86,00	$ 5.180.812,00
OFERTA	301	Taco Monopolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116	45.909,00	10,00	$ 459.090,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	43,00	$ 1.136.619,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	43,00	$ 1.294.515,00
NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	10.924,00	750,00	$ 8.193.000,00
NP	NP 15	HERRAJE PANDUIT DE 24 PUERTOS PARA CAT 6A	163.866,00	2,00	$ 327.732,00
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	4.202,00	344,00	$ 1.445.488,00
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	113.445,00	2,00	$ 226.890,00
NP	NP 18	CANALETA PVC 100X45 MM BLANCA	88.235,00	100,00	$ 8.823.500,00
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	11.345,00	132,00	$ 1.497.540,00
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	5.100,00	1.220,00	$ 6.222.000,00
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00

YOPAL					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 43 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	44.716,00	43,00	$ 1.922.788,00
	NP 04	INSTALACION DE CABLE TRENZADO 3X12	4.000,00	750,00	$ 3.000.000,00
	NP 05	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, FACEPLATE DE DATOS, JACK	9.000,00	216,00	$ 1.944.000,00
	NP 06	INSTALACION DE PATCH PANEL	110.000,00	2,00	$ 220.000,00
	NP 07	INSTALACION PATCH CORD	15.000,00	108,00	$ 1.620.000,00
	NP 08	CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	25.000,00	43,00	$ 1.075.000,00
	NP 09	INSTALACION DE MARQUILLAS	5.000,00	344,00	$ 1.720.000,00
	NP 10	INSTALACION ORGANIZADOR HORIZONTAL	75.000,00	4,00	$ 300.000,00
	NP 11	INSTALACION CANALETA PVC	15.000,00	130,00	$ 1.950.000,00
	NP 12	INSTALACION CAJAS PVC EN CANALETA	15.000,00	129,00	$ 1.935.000,00
	NP 14	INSTALACION DE RACK	350.000,00	1,00	$ 350.000,00
	NP 18	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	5.000,00	1.220,00	$ 6.100.000,00

PRESUPUESTO SEDE YOPAL ADECUACIONES

YOPAL					
ACTIVIDADES: ADECUACION MUROS RECEPCION Y RACK					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	3	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de pintura. Incluye filos y dilataciones	30,00	$ 33.622,00	$ 1.008.660,00
OFERTA	4	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería metálica	2,00	$ 58.044,00	$ 116.088,00
OFERTA	6	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería de madera	2,50	$ 42.241,00	$ 105.603,00
NP	NP 17	Instalacion muros en drywall	14,00	$ 38.500,00	$ 539.000,00

YOPAL					
ACTIVIDADES: ADECUACION MUROS RECEPCION Y RACK					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	58	Brocha de 2"	12.137,00	1	$ 12.137,00
OFERTA	60	Brocha de Nylon de 5"	40.417,00	1	$ 40.417,00
OFERTA	99	Cartón Corrugado Rollo X 24 m2	68.386,00	0,5	$ 34.193,00
OFERTA	106	Cerradura de Manija Comercial, con llaves	55.776,00	1	$ 55.776,00
OFERTA	123	Cinta Metálica para esquineros y juntas en Drywall Ancho 50 mm Rollo x 30 mt	58.858,00	1	$ 58.858,00
OFERTA	125	Cinta Papel para Drywall Rollo de 75 mt X 50 mm Ancho	46.413,00	1	$ 46.413,00
OFERTA	165	Espátula 6" flexible	14.590,00	1	$ 14.590,00
OFERTA	168	Estopa algodón blanca corta	16.125,00	1	$ 16.125,00
OFERTA	169	Estuco plastico x 5 galones blanco	74.628,00	1	$ 74.628,00
OFERTA	197	Lamina de superboard 6 mm de 1.22 mt x 2.44 mt	63.458,00	8	$ 507.664,00
OFERTA	211	Lija Agua No. 220	2.334,00	3	$ 7.002,00
OFERTA	218	Lona vacia	1.462,00	10	$ 14.620,00
OFERTA	246	Perfil para Drywall tipo Canal base 6	9.839,00	15	$ 147.585,00
OFERTA	247	Perfil para Drywall tipo Canal base 9	13.893,00	15	$ 208.395,00
OFERTA	266	Puerta entamborada con marco y cerradura tipo manija para uso interior, debe estar entre el rango de 0,70 a 0.90mts ancho X 2.20 mt. A 2.50 mt alto acabado en formica color por definir	458.591,00	1	$ 458.591,00
OFERTA	252	Pintura Acrílica a base de agua Tipo 1 anti hongos, Lavable, acabado Mate color verde institucional Rendimiento 25 a 30 m2/galón, Cuñete x 5 gl	415.594,00	0,6	$ 249.356,00
OFERTA	267	Puntilla por libra	10.722,00	1	$ 10.722,00
OFERTA	285	Silicona gris 280 ml	26.404,00	1	$ 26.404,00
OFERTA	314	Teflon industrial rollo x 20metros	11.187,00	2	$ 22.374,00
OFERTA	332	Tornillo lamina drywall punta aguda standard 6x1" paquete x 1000	158.006,00	1	$ 158.006,00
OFERTA	335	Tornillo placa yeso x 3000 und	61.168,00	1	$ 61.168,00

PRESUPUESTO SEDE PUERTO CARREÑO AA

PUERTO CARREÑO					
ACTIVIDADES: AIRE ACONDICIONADO					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de plomería y/o instalaciones redes hidrosanitarias.	44.628,00	$ 4,00	$ 178.512,00
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	44.716,00	$ 8,00	$ 357.728,00
OFERTA	NP 02	INSTALACION EQUIPO MINI SPLIT / CASSETTE	630.000,00	$ 4,00	$ 2.520.000,00

PUERTO CARREÑO					
ACTIVIDADES: AIRE ACONDICIONADO - 4 EQUIPOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	52	Broca para metal 3/8	12.675,00	$ 5,00	$ 63.375,00
OFERTA	68	Cable flexible tipo Encauchetado 2X10 AWG-600V-60°C, Homologado y Certificado, debe cumplir con RETIR, UL, NTC-ICONTEC 2050.	243.839,00	$ 10,00	$ 2.438.390,00

OFERTA	75	Cable THHN/THWN 90° N°8 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt	*503.869,00*	*$ 0,70*	*$ 352.708,00*
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	*47.154,00*	*$ 4,00*	*$ 188.616,00*
OFERTA	119	Cinta de teflón para redes hidráulicas 1" x 10mts Premium	*11.181,00*	*$ 2,00*	*$ 22.362,00*
OFERTA	182	Grapa EMT de 1/2" galvanizada	*3.183,00*	*$ 15,00*	*$ 47.745,00*
OFERTA	188	Hoja de segueta x 10 unidades	*88.997,00*	*$ 3,00*	*$ 266.991,00*
OFERTA	340	Tubo conduit PVC de 1" x 3mts tipo pesado.	*17.371,00*	*$ 6,00*	*$ 104.226,00*
OFERTA	390	Aislamiento térmico rubatex	*37.522,00*	*$ 40,00*	*$ 1.500.880,00*
OFERTA	397	Gas refrigerante 410	*123.339,00*	*$ 20,00*	*$ 2.466.780,00*
NP	NP 04	CASSETTE INV55 K / 4 VIAS	*10.529.412,00*	*$ 4,00*	*$ 42.117.648,00*
NP	NP 06	TUBERIA COBRE, INCL ACCESORIOS 5/8	*27.311,00*	*$ 50,00*	*$ 1.365.550,00*
NP	NP 07	TUBERIA COBRE, INCL ACCESORIOS 3/8	*16.387,00*	*$ 50,00*	*$ 819.350,00*
NP	NP 10	SOPORTE PARA CONDENSADORAS	*151.261,00*	*$ 12,00*	*$ 1.815.132,00*

PRESUPUESTO SEDE CALI ADECUACIONES

CALI

ACTIVIDADES: VIDRIOS

TIPO	*CODIGO OFERTA*	*DESCRIPCION*	*VALOR UNITARIO*	*CANTIDAD*	*VALOR TOTAL*
OFERTA	244	Perfil F en aluminio x 6 m para divisiones en vidrio templado	195.142,00	*2*	*$ 390.284,00*
OFERTA	232	Paral en acero inoxidable de 1,80 mt de alto en tubo redondo de 2" calibre 18 para división de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso, disco 32 con perforaciones y tapa tornillos y punta superior en platina curva	204.457,00	*4*	*$ 817.828,00*
OFERTA	233	Paral en acero inoxidable de 2,50 mt de alto en tubo redondo de 2" calibre 18 para división de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso y techo, disco 32 con perforaciones y tapa tornillos.	205.149,00	*2*	*$ 410.298,00*
	240	Película decorativa sandblas frosted de 1.22 x 3 mt	42.852,00	*7*	*$ 299.964,00*
NP	NP 22	VIDRIO TEMPLADO PARA DIVISIONES DE OFICINAS, SALA DE JUNTAS, INCLUYA LAMINA FROST	521.008,00	*20,79*	*$ 10.831.756,00*

CALI

ACTIVIDADES: VIDRIOS

TIPO	*CODIGO OFERTA*	*DESCRIPCION*	*VALOR UNITARIO*	*CANTIDAD*	*VALOR TOTAL*
OFERTA	5	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería de aluminio	4,00	*$ 40.685,00*	*$ 162.740,00*
NP	NP 15	Instalacion pelicula antisolar	20,79	*$ 48.500,00*	*$ 1.008.315,00*
NP	NP16	Instalacion de division y puertas en vidrio templado 8mm, incluye soportes en acero inox, y canaleta base	20,79	*$ 130.000,00*	*$ 2.702.700,00*

PRESUPUESTO SEDE PEREIRA ADECUACIONES

PEREIRA					
ACTIVIDADES:DIVISION VIDRIOS - LIDER - JUNTAS - RECEPCION					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	244	Perfil F en aluminio x 6 m para divisiones en vidrio templado	195.142,00	10	$ 1.951.420,00
OFERTA	232	Paral en acero inoxidable de 1,80 mt de alto en tubo redondo de 2" calibre 18 para división de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso, disco 32 con perforaciones y tapa tornillos y punta superior en platina curva	204.457,00	14	$ 2.862.398,00
OFERTA	233	Paral en acero inoxidable de 2,50 mt de alto en tubo redondo de 2" calibre 18 para división de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso y techo, disco 32 con perforaciones y tapa tornillos.	205.149,00	10	$ 2.051.490,00
	240	Película decorativa sandblas frosted de 1.22 x 3 mt	42.852,00	10	$ 428.520,00
NP	NP 22	VIDRIO TEMPLADO PARA DIVISIONES DE OFICINAS, SALA DE JUNTAS, INCLUYA LAMINA FROST	521.008,00	46,07	$ 24.002.839,00

PEREIRA					
ACTIVIDADES:DIVISION VIDRIOS - LIDER - JUNTAS - RECEPCION					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OFERTA	5	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería de aluminio	6,00	$ 40.685,00	$ 244.110,00
NP	NP 15	Instalacion pelicula antisolar	48,16	$ 48.500,00	$ 2.335.760,00
NP	NP16	Instalacion de division y puertas en vidrio templado 8mm, incluye soportes en acero inox, y canaleta base	48,16	$ 130.000,00	$ 6.260.800,00

PRESUPUESTO SEDE POPAYAN DATOS

POPAYAN					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 115 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	116.884,00	8,00	$ 935.072,00
OFERTA	111	Chazo Plástico 3/16" con tornillo	532,00	600,00	$ 319.200,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	8,00	$ 377.232,00
OFERTA	173	Face plate Cat 6 Sencillo Datos	7.266,00	115,00	$ 835.590,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	115,00	$ 3.031.285,00
OFERTA	235	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo	60.242,00	115,00	$ 6.927.830,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	115,00	$ 3.039.795,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	115,00	$ 3.462.075,00

NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	***10.924,00***	***805,00***	***$***	***8.793.820,00***
NP	NP 15	HERRAJE PANDUIT DE 24 PUERTOS PARA CAT 6A	***163.866,00***	6,00	***$***	***983.196,00***
NP	NP 16	MARQUILLAS PARA TOMAS, PATCH PANEL, PUNTOS DE RED	***4.202,00***	***920,00***	***$***	***3.865.840,00***
NP	NP 17	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK	***113.445,00***	***6,00***	***$***	***680.670,00***
NP	NP 18	CANALETA PVC 100X45 MM BLANCA	***88.235,00***	***115,00***	***$***	***10.147.025,00***
NP	NP 19	CAJA PVC PARA TOMAS EN CANALETA	***11.345,00***	***345,00***	***$***	***3.914.025,00***
NP	NP 20	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 200MM INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	***84.034,00***	***57,50***	***$***	***4.831.955,00***
NP	NP 23	CABLE UTP CAT.6 MARCA PANDUIT LSZH CONDUCTOR PVC RETARDANTE A LA FLAMA. CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CANAL ANSI/TIA/EIA-568-C.2	***5.100,00***	***4.600,00***	***$***	***23.460.000,00***
NP	NP 24	RACK DE PISO PARA 15 UNIDADES DE RACK SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD, INCLUYE 2 VENTILADORES Y REGLETA DE 8 SALIDAS	***1.500.000,00***	***1,00***	***$***	***1.500.000,00***

POPAYAN					
ACTIVIDADES: RED DE DATOS, REGULADA Y NORMAL - 115 PUNTOS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad	44.716,00	$ 115,00	$ 5.142.340,00
	NP 04	INSTALACION DE CABLE TRENZADO 3X12	4.000,00	$ 805,00	$ 3.220.000,00
	NP 05	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, FACEPLATE DE DATOS, JACK	9.000,00	$ 460,00	$ 4.140.000,00
	NP 06	INSTALACION DE PATCH PANEL	110.000,00	$ 6,00	$ 660.000,00
	NP 07	INSTALACION PATCH CORD	15.000,00	$ 230,00	$ 3.450.000,00
	NP 08	CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	25.000,00	$ 115,00	$ 2.875.000,00
	NP 09	INSTALACION DE MARQUILLAS	5.000,00	$ 920,00	$ 4.600.000,00
	NP 10	INSTALACION ORGANIZADOR HORIZONTAL	75.000,00	$ 6,00	$ 450.000,00
	NP 11	INSTALACION CANALETA PVC	15.000,00	$ 6,00	$ 90.000,00
	NP 12	INSTALACION CAJAS PVC EN CANALETA	15.000,00	$ 345,00	$ 5.175.000,00
	NP 13	INSTALACION DE BANDEJA PORTABLES TIPO MALLA	35.000,00	$ 115,00	$ 4.025.000,00
	NP 14	INSTALACION DE RACK	350.000,00	$ 1,00	$ 350.000,00
	NP 18	INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	5.000,00	$ 4.600,00	$ 23.000.000,00

PRESUPUESTO SEDE POPAYAN ADECUACIONES

POPAYAN					
ACTIVIDADES: ADECUACION MUROS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OFERTA	3	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de pintura. Incluye filos y dilataciones	50,00	$ 33.622,00	$ 1.681.100,00
NP	NP 17	Instalacion muros en drywall	20,80	$ 38.500,00	$ 800.800,00

POPAYAN					
ACTIVIDADES: ADECUACION MUROS					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	58	Brocha de 2"	12.137,00	1	$ 12.137,00
OFERTA	60	Brocha de Nylon de 5"	40.417,00	1	$ 40.417,00
OFERTA	99	Cartón Corrugado Rollo X 24 m2	68.386,00	0,5	$ 34.193,00
OFERTA	123	Cinta Metálica para esquineros y juntas en Drywall Ancho 50 mm Rollo x 30 mt	58.858,00	1	$ 58.858,00
OFERTA	125	Cinta Papel para Drywall Rollo de 75 mt X 50 mm Ancho	46.413,00	1	$ 46.413,00
OFERTA	165	Espátula 6" flexible	14.590,00	1	$ 14.590,00
OFERTA	168	Estopa algodón blanca corta	16.125,00	1	$ 16.125,00
OFERTA	169	Estuco plastico x 5 galones blanco	74.628,00	1	$ 74.628,00
OFERTA	197	Lamina de superboard 6 mm de 1.22 mt x 2.44 mt	63.458,00	12	$ 761.496,00
OFERTA	211	Lija Agua No. 220	2.334,00	3	$ 7.002,00
OFERTA	218	Lona vacia	1.462,00	10	$ 14.620,00
OFERTA	246	Perfil para Drywall tipo Canal base 6	9.839,00	40	$ 393.560,00
OFERTA	247	Perfil para Drywall tipo Canal base 9	13.893,00	40	$ 555.720,00
OFERTA	252	Pintura Acrílica a base de agua Tipo 1 anti hongos, Lavable, acabado Mate color verde institucional Rendimiento 25 a 30 m2/galón, Cuñete x 5 gl	415.594,00	1	$ 415.594,00
OFERTA	267	Puntilla por libra	10.722,00	1	$ 10.722,00
OFERTA	285	Silicona gris 280 ml	26.404,00	1	$ 26.404,00
OFERTA	314	Teflon industrial rollo x 20metros	11.187,00	2	$ 22.374,00
OFERTA	332	Tornillo lamina drywall punta aguda standard 6x1" paquete x 1000	158.006,00	1	$ 158.006,00
OFERTA	335	Tornillo placa yeso x 3000 und	61.168,00	1	$ 61.168,00

PRESUPUESTO SEDE BODEGA ADECUACIONES

BODEGA					
ACTIVIDADES: MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y BAJANTES					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	4	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería metálica	51.971	10,00	$ 519.710,00
OFERTA	11	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impermeabilización de cubiertas	90.645	60,00	$ 5.438.700,00
OFERTA	12	Servicios de demoliciones	25.702	20,00	$ 514.040,00

BODEGA					
ACTIVIDADES: MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y BAJANTES					
TIPO	***CODIGO OFERTA***	***DESCRIPCION***	***VALOR UNITARIO***	***CANTIDAD***	***VALOR TOTAL***
OFERTA	58	Brocha de 2"	12.137,00	*1*	***$ 12.137,00***
OFERTA	60	Brocha de Nylon de 5"	40.417,00	*1*	***$ 40.417,00***
OFERTA	165	Espátula 6" flexible	14.590,00	*1*	***$ 14.590,00***
OFERTA	218	Lona vacia	1.462,00	*10*	***$ 14.620,00***
OFERTA	15	Adhesivo para amarres plásticos x 50 und	41.010,00	*3*	***$ 123.030,00***
OFERTA	144	Cuñete x 5 galones de impermeabilizante (con dfx y fibras para impermeabilizar cubiertas con alta durabilidad de 12 años).	530.329,00	*2*	***$ 1.060.658,00***
OFERTA	272	Rodillo profesional anti goteo felpa acrílica de 9"	19.040,00	*6*	***$ 114.240,00***
OFERTA	284	Sikaflex 1a 305ml blanco,negro y gris	64.493,00	*15*	***$ 967.395,00***

PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIAL

SUMINISTRO MATERIAL					
ACTIVIDADES:					
TIPO	CODIGO OFERTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFERTA	1	Accesorio LL para tubería EMT 1/2"	9.203,00	100	$ 920.300,00
OFERTA	32	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un	116.884,00	3	$ 350.652,00
OFERTA	85	Caja Metálica Octogonal	3.730,00	30	$ 111.900,00
OFERTA	108	Cerradura para Mueble Metálico 111 NI	30.792,00	100	$ 3.079.200,00
OFERTA	112	Chazo Puntilla 1/4 x 100 und	14.797,00	2	$ 29.594,00
OFERTA	116	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).	47.154,00	10	$ 471.540,00
OFERTA	121	Cinta Doble Faz 18 mm x 3 mt espesor 24 mm	32.124,00	10	$ 321.240,00
OFERTA	124	Cinta Negra aislante de PVC 19MM x 20.1 MTS, cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC, NTC 2208, NTC 3302, UL510	11.450,00	50	$ 572.500,00
OFERTA	137	Clavija Aérea en caucho 20A Pata-Trabada, cumplir con "certificación de Producto" y RETIE.	12.253,00	50	$ 612.650,00
OFERTA	148	Curva emt 1/2"	6.534,00	30	$ 196.020,00
OFERTA	169	Estuco plastico x 5 galones blanco	74.628,00	10	$ 746.280,00
OFERTA	182	Grapa EMT de 1/2" galvanizada	3.183,00	10	$ 31.830,00
OFERTA	188	Hoja de segueta x 10 unidades	88.997,00	5	$ 444.985,00
OFERTA	190	Interruptor Conmutable Sencillo 20A, debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC 60669, IEC 60947, UL 20, NTC-1337.	15.802,00	50	$ 790.100,00
OFERTA	192	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	26.359,00	100	$ 2.635.900,00
OFERTA	203	Lámpara panel LED de incrustar de 60X60 cm - 48W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años.	109.442,00	15	$ 1.641.630,00
OFERTA	204	Lámpara panel LED de sobreponer de 30X120 cm - 48W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años. (incluye carcasa o soporte de instalación)	99.142,00	100	$ 9.914.200,00
OFERTA	240	Película decorativa sandblas frosted de 1.22 x 3 mt	42.852,00	10	$ 428.520,00
OFERTA	241	Película polarizada de 1.5 micras, 2 capas, anti rayas, protector térmico, color silver o Negro al 5% . rollos de 60 metros c/u.	318.444,00	10	$ 3.184.440,00
OFERTA	251	Pintura Acrílica a base de agua Tipo 1 anti hongos, Lavable, acabado Mate color Blanco, Rendimiento 25 a 30 m2/galón, Cuñete x 5 gl	397.090,00	10	$ 3.970.900,00
OFERTA	275	Sensor de Pared Multitecnologia PIR/Ultrasónico 110° color Blanco, incluye Unidad de Control	135.261,00	15	$ 2.028.915,00
	284	Sikaflex 1a 305ml blanco,negro y gris	64.493,00	10	$ 644.930,00
OFERTA	317	Terminal EMT 1/2" galvanizada	3.438,00	23	$ 79.074,00
OFERTA	319	Toma Aérea en Caucho de 15A con Polo a Tierra	12.893,00	50	$ 644.650,00
OFERTA	320	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	26.433,00	100	$ 2.643.300,00
OFERTA	321	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650	30.105,00	200	$ 6.021.000,00
OFERTA	341	Tubo conduit PVC de 3/4" x 3mts tipo pesado.	13.203,00	20	$ 264.060,00
OFERTA	343	Unión EMT 1/2" galvanizada	2.013,00	20	$ 40.260,00
OFERTA	351	Yeso Escayola X Bulto de 25 Kg	67.192,00	5	$ 335.960,00
NP	NP 14	CABLE TRENZADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO ROJO O AZUL	10.924,00	500	$ 5.462.000,00
NP	NP 18	Canaleta PVC 100X45mm blanca - Ref DEXON, INCLUYE UNIONES, CURVAS, TEES	85.714,00	35	$ 2.999.990,00

PROYECCIÓN DE PAGO DE INTERVENTORÍA

En atención a la **CLAUSULA CUARTA -** forma de pago determinada en el contrato No ANT-20235369, suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y TOTALL INC SAS BIC, cu- yo objeto es: " *Realizar la interventoría técnica, financiera y administrativa al contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de las infraestructuras físicas de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras",* la cual establece: *La ANT cancelará al contratista el valor del contrato mediante pagos mensuales vencidos dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro y previo recibo a satisfacción del informe de ejecución de la interventoría y del contratista de obra en donde se detallen los mantenimientos, los bienes y servicios efectivamente suministrados y prestados, atendiendo la siguiente forma de pago:*

FORMA DE PAGO*: El valor del contrato será pagado por la ANT, al proponente seleccionado, así:*

a. PAGO MENSUAL: *Corresponderá al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al nú- mero de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de interventoría.*

b. PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: *Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total de interventoría. La ANT pagará mensualmente, de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría.*

c. LIQUIDACIÓN: EL DIEZ POR CIENTO *(10%) restante del valor de Interventoría, a la liquida- ción del contrato propio de la vigilancia de la obra previo cumplimiento de las siguientes actividades:*
• Recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato de construcción, previamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por el supervisor de la ANT, • Informe final de la Interventoría.
• Entrega del archivo organizado de la Interventoría, tal como se describe en las obligaciones respecto del contrato de consultoría • El recibo a satisfacción, por parte del supervisor de la ANT, de los traba- jos objeto de Interventoría, incluida la radicación de la liquidación del contrato de obra en la coordi- nación del grupo de Contratos de la ANT. • Suscripción del acta de liquidación del contrato de inter- ventoría. • Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la ANT y se procederá a dar visto.

En virtud de lo anterior El valor del pago de la interventoría corresponde a:

VALOR FACTURADO CONSORCIO SAN PEDRO 1 AL 15 DE DICIEMBRE
$ **1.076.688.151,77**

VALOR PARA FACTURAR INTERVENTORIA		
30%	PAGO MENSUAL PROPORCIONAL 30% X 4 MESES	$ 21.327.900
60%	PAGO VARIABLE 60% X %AVANCE DE OBRA (25% DE AVANCE)	$ 91.853.938
TOTAL		**$ 113.181.838**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No ANT-20235369- ACTA 4

A Continuación, se relaciona la ejecución del contrato durante el periodo del 1 al 15 de diciembre.

No.	*FACTURACIÓN ACTA #4*	CONCEPTO	No FACTURA	VALOR	No FACTURA	VALOR	VALOR TOTAL
1	BUCARAMANGA	DATOS	77	30.497.796,00	76	23.104.811,09	53.602.607,09
2	BARRANQUILLA	DATOS	78	22.566.254,41	79	18.286.729,85	40.852.984,26
3	CARTAGENA	DATOS	80	68.318.897,22	81	40.755.360,85	109.074.258,07
4	CARTAGENA	ADECUACIONES	82	15.553.747,44	83	5.359.109,55	20.912.856,99
5	CARTAGENA	ILUMINACION	84	2.552.722,55	85	1.260.168,08	3.812.890,63
6	CARTAGENA	BLACKOUT	86	13.280.223,88	87	987.099,08	14.267.322,96
7	TUNJA	DATOS	88	48.341.562,78	89	36.352.628,24	84.694.191,02
8	SINCELEJO	DATOS	90	56.046.742,57	91	32.711.490,95	88.758.233,52
9	SINCELEJO	ILUMINACION	92	2.843.879,85	93	1.440.192,10	4.284.071,95
10	SANT A MARTA	DATOS	94	49.712.746,23	95	31.137.461,45	80.850.207,68
11	RIOHACHA	DATOS	96	43.087.823,45	97	30.989.927,99	74.077.751,44
12	SAN JOSE GUAVIARE	DATOS	98	34.518.447,81	99	17.883.026,88	52.401.474,69
13	ARAUCA	DATOS	100	41.752.041,31	101	28.509.647,29	70.261.688,60
14	YOPAL	DATOS	102	48.124.762,63	103	27.744.036,40	75.868.799,03
15	YOPAL	ADECUACIONES	104	2.647.778,56	105	2.217.527,61	4.865.306,17
16	CARREÑO	AA	106	63.748.006,07	107	3.830.385,59	67.578.391,66
17	CALI	ADEC VIDRIOS	108	15.172.654,70	109	4.854.977,14	20.027.631,84
18	PEREIRA	ADEC VIDRIOS	110	37.243.033,73	111	11.080.011,71	48.323.045,44

No.	*FACTURACIÓN ACTA #4*	CONCEPTO	No FACTURA	VALOR	No FACTURA	VALOR	VALOR TOTAL
19	POPAYAN	DATOS	112	49.218.796,27	113	34.272.491,14	83.491.287,41
19	POPAYAN	ADECUACIONES	114	3.241.592,13	115	3.110.565,27	6.352.157,40
20	BODEGA	ADECUACIONES	116	2.793.033,53	117	8.111.921,59	10.904.955,12
21	SUM MATERIAL - SC	SUM MAT	118	61.426.038,80			61.426.038,80
						TOTAL ACTA No 4	**1.076.688.151,77**

Nota 1: Al contrato de obra suscrito entre el Consorcio San Pedro y la Agencia Nacional de Tierras se le realizo una modificación contractual adicionándolo por la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 999.997.700)** y se prorrogo hasta el 31 de diciembre de los corrientes.

En consideración a la información relacionada en el presente documento como Interventores certificamos que el contratista CONSORCIO SAN PEDRO, cumplió con lo establecido en el contrato No 20235369, suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y el Consorcio San Pedro.

Como Interventores se avala el pago al contratista por la suma de **MIL SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.076.688.151,77)**

Firma.



FERNANDO JIMÉNEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC