Bogotá D.C., 22 de abril 2024. CADV-CIAR-128

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **COMITE DE OBRA No 09 del 22 de abril 2024.**

Respetados señores

Por medio de la presente me permito presentar los puntos tratados en el comité de obra No 09, celebrado el pasado 22 de abril del 2024.

Reunión misma que tuvo como participantes:

- Jairo Inocencio Galvis, Director de obra de la U.T LABORATORIO BOGOTÁ 2023, en su calidad de contratista de Obra.
- Luz Mery Angulo, Residente de obra de la U.T LABORATORIO BOGOTÁ 2023, en su calidad de contratista de Obra.
- Juan Carlos Antolínez Flórez, Representante Legal del Consorcio Advocatorum Ciarquelet, en su calidad de Interventoría.
- María Alejandra Guevara Ortiz, Apoyo a la interventoría del Consorcio Advocatorum Ciarquelet, en su calidad de Interventoría.
- Waldo Jesús Ortiz Romero, Director Interventoría del Consorcio Advocatorum Ciarquelet, en su calidad de Interventoría.
- Luis Hernando Giraldo Ordóñez, Residente Interventoría del Consorcio Advocatorum Ciarquelet, en su calidad de Interventoría.

En atención a los contratos GGC-202-2023 y GGC-216-2023, se desarrollaron los siguientes temas:

Powered by CamScanner

1. GENERAL

1.1 Una vez realizado el recorrido de obra donde se observó en el bloque No.7 Oficina Registro Laboratorio que, producto de las lluvias presentadas este fin de semana se originaron algunas goteras o filtraciones existentes en las tejas; por tal motivo, se le solicita al contratista subsanar este percance en un plazo máximo de 24 horas, ya que se están afectando las labores de los funcionarios que trabajan en éste sitio.

1.2 También ésta interventoría realizó control de materiales a las tejas eternit fibrocemento No.4 y No.6, las cuales serán instaladas en el bloque No.7, precisamente en el lugar que se expuso en el numeral 1.1

1.3 Se solicitó al contratista continuar con las mediciones y cuantificación de cantidades conjuntamente con la interventoría a las áreas ya terminadas para así ir proyectando el respectivo corte de obra No.2 y se programan fechas para su entrega así: terminación de mediciones para cumplir con el 50% del total de obra contratada, labor que se empezó el día viernes 19 de abril 2024 y deberá ser entregada el martes 23 de abril 2024. Digitalización y entrega memorias de cálculo para el día sábado 27 de abril 2024.

1.4 La interventoría solicita al contratista presentar el día miércoles 23 de abril 2024, una solución para el retiro del pique de abejas localizadas en bloque No.2 (subestación eléctrica).

1.5 Se pone en conocimiento mediante correo electrónico a la interventoría por parte del Arq. Carlos José Guaqueta, encargado del apoyo a la supervisión contrato de interventoría ante el ICA la mala manipulación de los productos con los cuales están realizando el aseo, en este caso específico varsol, el cual lo estaban dejando sobre unas cajas que contienen los archivos de la Entidad. Por lo tanto, deberán prestar atención para que no suceda un percance que dañe o deteriore la información, pues será responsabilidad absolutamente de su empresa.

1.6 Se le solicita al contratista realizar una revisión al pendientado, la impermeabilización y el estado de los desagües que realizaron en la cubierta del bloque 2, pues ahora que está iniciando la temporada invernal se han presentado algunos estancamientos y determinar su causa.

1.7 Se le recuerda que el canal de comunicación mediante correo electrónico para radicación de oficios entre el contratista e ICA es a través de la interventoría.

Powered by CamScanner

1.8 Se le reitera hacer entrega del 50% de obra del corte No.2 terminada en el menor tiempo posible, pues el plazo contractual vence el 19 de mayo 2024 y según programación de obra llevan ejecutado 60% por consiguiente deberán agilizar obra, so pena de la interventoría proceder a una sanción por incumplimiento.

2. OBLIGACIONES

2.1 Se le reitera hacer entrega del 50% de obra terminada en el menor tiempo posible, pues el plazo contractual vence el 19 de mayo 2024 y según programación de obra llevan ejecutado 60% por consiguiente deberán agilizar obra, so pena de la interventoría proceder a una sanción por incumplimiento.

3. COMPROMISOS

Presentar a la interventoría el 27 de abril 2024 los siguientes documentos:

3.1. Memorias de cálculo.

4. OBSERVACIÓN

Se anexa Lista de asistencia.

El contratista de obra NO objeta temas planteados anteriormente.

Siendo las 2:30 p.m. se da por terminado este comité de obra.

Para constancia firman las partes,

ING. JAIRO INOCENCIO GALVIS
DIRECTOR DE OBRA
LABORATORIO BOGOTÁ 2023
CONTRATISTA DE OBRA.

Powered by CamScanner

ING. WALDO JESÚS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET
CONTRATISTA INTERVENTOR

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	22 ABRIL 2024
TEMA	Comité Técnico obra N°9
HORARIO:	Inicio 1:15 PM Terminación 2:30 P.M.
CAPACITADOR:	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

ASISTENTES

NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
celaldo ortiz	19155526	interventoría	Director	
JAIRO INOCENCIO G	4.270.782	UT. LAB BOGOTA 2023	Director Obra	
Luz Mery Agudelo J	52'547.653	Ut laboratorio	Residente Obra.	
María Alejandra Guevara O.	1.015.462.243	ADCI	Interventoría	
Luis Hb Giraldo O	10.254.021	ADCI	Interventoría	
Juan Carlos Arbeláez Flórez	1.032.405.698	ADCI	R.L. A.D.C.I.	

Powered by CamScanner

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

ACTA COMITÉ – ABRIL 22 DE 2024

1 mensaje

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com> 24 de abril de 2024, 14:52

Para: Keiber Alexander Colorado Landazuri <keiber.colorado@ica.gov.co>, Carlos Jose Guaqueta Guaqueta <carlos.guaqueta@ica.gov.co>

Bogotá D.C.

Abril 24 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Reciban un cordial saludo.

Mediante el presente enviamos Acta Comité del día Abril 22 de 2024.

Agradecemos su amable atención.

Cordialmente,
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

ACTA COMITÉ – ABRIL 22 DE 2024.pdf
1126K