TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 8	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pag. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	8	DEL	lunes, 27 de noviembre de 2023	domingo, 3 de diciembre de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No.	1804 DE 2023		**Contrato No.**	1805 DE 2023	
Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023		**Fecha de Iniciación**	martes, 10 de octubre de 2023	
Fecha de Terminación	lunes, 9 de septiembre de 2024		**Fecha de Terminación**	viernes, 9 de agosto de 2024	
Plazo Inicial	11.0	Meses	**Plazo Inicial**	10	Meses
Valor Inicial	$869,826.00		**Valor Inicial**	$6,106,791,802.00	
Adición No. 1	$0.00		**Adición No. 1**	$0.00	
Valor Total del Contrato	$869,826.00		**Valor Total del Contrato**	$6,106,791,802.00	
Prórroga No. 1	0.0	Meses	**Prórroga No. 1**		Meses
Plazo total	11.0	Meses	**Plazo total**	10	Meses
Días Transcurridos	55	**Faltantes** 281	**Días Transcurridos**	55	**Faltantes** 250
SEMANAS TRANSCURRIDAS DE INTERVENTORÍA	7		**SEMANAS TRANSCURRIDAS DE OBRA**	7	

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

DETALLE Costo Directo + AIU + IVA		PRESUPUESTO ACTUAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 3,810,890,848.00	$ -	**$ 3,810,890,848.00**	0.77%	$ 15,352,021.55	$ 3,796,846,167.58
	ESTACIONES DE POLICÍA					$ 14,044,680.42	
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 1,040,000,000.00	$ -	**$ 1,040,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 1,040,000,000.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 95,000,000.00	$ -	**$ 95,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 95,000,000.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 830,000,000.00	$ -	**$ 830,000,000.00**	13.741%	$ 99,051,253.45	$ 730,948,746.55
	CASAS DE JUSTICIA					$ 15,001,673.65	
TOTAL		$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	2.48%	$ 143,449,629.07	$ 5,662,794,914.12

EMERGENCIAS

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 239,800,954.00		**$ 239,800,954.00**	21.52%	$ 51,603,525.00	$ 188,197,429.00
	ESTACIONES DE POLICÍA						
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 60,000,000.00		**$ 60,000,000.00**	42.68%	$ 25,606,651.00	$ 34,393,349.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 5,000,000.00		**$ 5,000,000.00**	89.36%	$ 4,468,086.00	$ 531,914.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 26,100,000.00		**$ 26,100,000.00**	58.19%	$ 15,188,159.00	$ 10,911,841.00
	CASAS DE JUSTICIA						
TOTAL		$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	29.27%	$ 96,866,421.00	$ 234,034,533.00

GENERAL

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MANTENIMIENTOS	$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	2.48%	$ 143,449,629.07	$ 5,662,794,914.12
EMERGENCIAS	$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	29.27%	$ 96,866,421.00	$ 234,034,533.00
TOTAL	$ 6,106,791,802.00	$ -	**$ 6,106,791,802.00**	3.94%	$ 240,316,050.07	$ 5,896,829,447.12

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1 Tal y como lo establece el anexo 3 Condiciones técnicas ***"(...) El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista (...)"***, por lo anterior, hasta tanto no se agote este periodo no se incluirá el porcentaje ponderado por equipamiientos, el cual se establece de los presupuestos, programaciones y flujo de caja que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento a intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1 **Emergencia No. 40 CASA DE JUSTICIA MARTIRES (2 -Dic -2023): Por inundación sotano** y verificar red sanitaria orinal..
- Se procede con la verificación de la salidas de aguas que afectan al sotano, se concluye que cuando lavan el tanque de la fabrica vecina se presente está novedad.
- Se hace revisi+on de sanitario y oninal , se hace cambio de push y un sondeo
-

3.3 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCION

3.3.1 **URI DE PUENTE ARANDA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSION A LA FECHA %	INVERSION A LA FECHA	POR EJECUTAR %	POR EJECUTAR $
			60.03%	60.03%		
COSTO DIRECTO + AIU	**$ 160,000,000.00**	**$ 101,758,919.20**	60.03%	$ 61,085,879.20	**40.0%**	$ 40,673,040.00
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL						

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
Programado Semanal	0.65%	1.42%	2.2%	2.5%	2.7%	3.0%
Ejecutado Semanal	2.30%	13.84%	7.41%	12.33%	5.87%	18.60%
Programado acumulado	0.65%	2.1%	4.3%	6.8%	9.5%	12.5%
Ejecutado Acumulado	2.30%	16.1%	23.5%	35.84%	41.71%	60.31%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 6	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
8	**PISOS**								
486	Afinado y acabado de piso esmaltado tipo Rocktop con allanadora mecánica	M2	36,04	$ 33.116,00	$ 1.193.501	36,04	36,04	100%	$ 1.193.501
14	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**								
719	Suministro e instalación de sanitario	UN	3	$ 3.301.672,00	$ 9.905.016	2	2	67%	$ 6.603.344
721	Suministro E instalación De orinal	UN	1	$ 1.743.870,00	$ 1.743.870	1	1	100%	$ 1.743.870
15	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**								
770	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	0,77	$ 61.865,00	$ 1.738.428,00	0,77	6,77	879%	$ 47.636
16	**PINTURA**								
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	195,8	$ 15.332	$ 3.002.005,60	97,12	211,3642	108%	$ 1.489.108
807	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	ML	145,00	$ 7.902,00	$ 1.145.790,00	196,56	196,56	136%	$ 1.553.217
827	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	14,80	$ 13.900,00	$ 205.720,00	40,10	40,1	271%	$ 557.390

Costo Directo	$		13.188.066
Administración		20%	$ 2.637.613
Imprevistos		0,5%	$ 65.940,3
Utilidad		4,0%	$ 527.522,6
IVA		19,0%	$ 2.505.732,5
TOTAL	$		**18.924.875**

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Acabado afinado de piso esmaltado rock top
2. Suministro e instalación sanitario
3. Suministro e instalac ión orinal
4. Cielpo traso en dry wall
5. Esmalte mamposteria
6. Esamte lamina lineal
7. Pintura koraza

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL **3 AYUDANTES**	MATERIAL: Cemento, arena , agua , agregado rock top, sanitario, orinal,esmalte,pintura koraza. HERRAMIENTAS: Varias

3.3.2 CER

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	26.92%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	**$ 250,000,000.00**	**$ 141,030,365.00**	26.92%	$ 37,965,374.26	**73.1%**	$ 103,064,990.74
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL						


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Programado Semanal	1.20%	1.57%	1.74%	1.97%
Ejecutado Semanal	8.02%	0.61%	7.24%	19.07%
Programado acumulado	1.20%	2.77%	4.51%	6.48%
Ejecutado Acumulado	8.02%	8.63%	15.87%	34.94%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 4	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**								
48	Desmonte de lamparas (incluye retiro de sobrates)	UN	10	$ 15.168	$ 151.680	2,00	18,00	180%	$ 30.336
49	Desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrates)	UN	6	$ 15.759	$ 94.554	2,00	4,00	67%	$ 31.518
52	Desmonte de push sanitarios	UN	8	$ 19.169	$ 153.352	1,00	9,00	113%	$ 19.169
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores).	UN	16	$ 3.741,00	$ 59.856	1,00	1,00	6%	$ 3.741
5	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**								
196	REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA	UN	1	$ 57.508	$ 57.508		1,00	100%	$ -
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y	UN	17	$ 42.207,00	$ 717.519	14,00	20,00	118%	$ 590.898
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**								
317	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas.	UN	5,00	$ 279.847,00	$ 1.399.235	1,00	6,00	120%	$ 279.847
322	Suministro e instalación de interruptor doble	UN	2,00	$ 41.118,00	$ 82.236	1,00	1,00	50%	$ 41.118
11	**CARPINTERIA METÁLICA**								
557	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	3,35	$ 108.155,00	$ 362.319	3,35	3,35	100%	$ 362.330
564	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	MI	8,50	$ 247.025,00	$ 2.099.713	33,55	33,55	395%	$ 8.287.689
583	Suministro e instalación de malla angeo en fibra de vidrio para mosquitos, ruedores y aves.	M2	145,00	$ 32.649,00	$ 4.734.105	216,40	216,40	149%	$ 7.065.244
13	**ILUMINACION**								
669	SOPORTE PROYECTORES	UN	2,00	$ 226.719,00	$ 453.438	2,00	2,00	100%	$ 453.438
14	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**								
763	Suministro e instalación de push antivandalico para sanitario.	UN	4	$ 434.607,00	$ 1.738.428	1,00	7,00	175%	$ 434.607
766	Suministro e instalacion de arbol de entrada para tanque de sanitario	UN	1	$ 52.766,00	$ 52.766	1,00	4,00	400%	$ 52.766
767	Suministro e instalacion de arbol de salida para tanque de sanitario	UN	2	$ 42.237,00	$ 84.474	1,00	4,00	200%	$ 42.237
15	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**								
771	Suministro e instalación de muro en drywall para cerramiento (una cara)	M2	8,63	$ 77.945,00	$ 672.665	8,24	16,86	195%	$ 641.916
17	**CERRADURAS**								
842	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	3	$ 203.790,00	$ 611.370	2,00	3,00	100%	$ 407.580

Costo Directo	$		18.744.304
Administración		20%	$ 3.748.861
Imprevistos		0,5%	$ 93.722,2
Utilidad		4,0%	$ 749.772,1
IVA		19,0%	$ 3.561.417,7
TOTAL	$		**26.898.076**

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Desmonte de lamparas
2. Desmonte de cerraduras
3. Desmonte de push sanitario
4. Desmonte de accesorios electricos
5. Reubicación de salida sanitaria
6. Sondeo de puntos sanitario
7. Luminaria panel led de 60x60
8. Suministro e instalación de interruptor doble
9. Reja bancaria
10. Baranda pasamanos tubo
11. Suministro e ionstalación malla angeo
12. Soporte proyectores
13. Suministro e instalación de push antivandalico
1 4. Suministro e instalación de arbol de entrada de tanque sanitario
15. Arbol de salida de tanque sanitario
16. Suministro einstalación muro en drywall
17. Cerradura puerta acaceso principal

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL **2 AYUDANTES**	MATERIAL: Interruptor doble , luminaria panel led de 60x60, reja bancaria, baranda pasmanos tubo, malla angeo, soporte proyectores, push anti vandalico,arbol de entrada y salida de tanque sanitario lamina de dry wall, cerradura de acceso principal. HERRAMIENTAS: Varias

3.3.3 ESTACION DE POLICIA FONTIBON

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	cable No. 12	%	17.89%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	17.89%	$ 14,044,680.42	82.1%	$ 47,167,264.97
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	17.89%	$ 14,044,680.42	82.1%	$ 47,167,264.97


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Programado Semanal	1,53%	3,87%	4,08%
Ejecutado Semanal	1,68%	14,74%	5,05%
Programado acumulado	1,53%	5,40%	9,48%
Ejecutado Acumulado	3,15%	17,89%	22,94%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL FONTIBON CELDAS		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
				$ 48.867.911,06	$ 61.211.945,39	$ 61.211.945,39		$ 14.044.680,42			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
10	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45,80	$ 9.907,00	$ 453.740,60	45,80	$ 453.740,60	6,00	$ 59.442,00	0,00	$ -
16	demolicion de muros (e<0,15) en altura de 17m, incluye cargue y transporte	M2	22,94	$ 36.000,00	$ 825.840,00	22,94	$ 825.840,00	34,00	$ 1.224.000,00	0,00	$ -
27	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	11,20	$ 18.329,00	$ 205.284,80	11,20	$ 205.284,80	7,50	$ 137.467,50	0,00	$ -
31	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	M2	2,00	$ 11.176,00	$ 22.352,00	2,00	$ 22.352,00		$ -	0,00	$ -
33	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	1,00	$ 43.439,00	$ 43.439,00	1,00	$ 43.439,00	1,00	$ 43.439,00	0,00	$ -
52	Desmonte de push sanitarios	UN	5,00	$ 19.169,00	$ 95.845,00	5,00	$ 95.845,00	3,00	$ 57.507,00	0,00	$ -
73	Corte de placa con pulidora. Incluye aseo	ML	9,25	$ 5.127,00	$ 47.424,75	9,25	$ 47.424,75	9,00	$ 46.143,00	0,00	$ -
432	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	7,52	$ 16.364,00	$ 123.057,28	7,52	$ 123.057,28	24,00	$ 392.736,00	0,00	$ -
757	DUCHA ANTIVANDÁLICA DE ACCIÓN HIDROMECÁNICA, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-17125106 DOCOL Ó SIMILAR	UN	2,00	$ 328.431,00	$ 656.862,00	2,00	$ 656.862,00	2,00	$ 656.862,00	0,00	$ -
763	Suministro e instalación de push antivandalico para sanitario.	UN	1,00	$ 434.607,00	$ 434.607,00	1,00	$ 434.607,00	1,00	$ 434.607,00	0,00	$ -
16	PINTURA				$ -		$ -				$ -
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	69,50	$ 15.013,00	$ 1.043.403,50	69,50	$ 1.043.403,50	23,00	$ 345.299,00	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS						$ -				
NP 1	CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA CONFINADA,INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	14,75	$ 685.000,00	$ 10.102.380,00	14,75	$ 10.102.380,00	10,00	$ 6.850.000,00	0,00	$ -
NP-6	Suministro e instalación de viga de corona para muro de 0,15 x 0,25 mts. No Incluye refuerzo en acero	ML	10,80	$ 169.800,00	$ 1.833.840,00	10,80	$ 1.833.840,00	2,90	$ 492.420,00	0,00	$ -
NP-7	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	1,00	$ 1.890.000,00	$ 1.890.000,00	1,00	$ 1.890.000,00	0,25	$ 472.500,00	0,00	$ -
NP-8	Suministro e instalacion de acero de refuerzo de concretos entre 3500 psi	kg	16,40	$ 89.900,00	$ 1.474.360,00	16,40	$ 1.474.360,00		$ -	0,00	$ -
	Pañete impermeabilizado	M2						6,00			
	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	ML						9,25			
							$ -		$ -	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 48.867.911,06	$	48.867.911,06	$	11.212.422,50	$	
	ADMINISTRACION			20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 2.242.484,50	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 56.062,11	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 448.496,90	4%	$ -
	IVA			19%	$ 371.396,12	19%	$ 371.396,12	19%	$ 85.214,41	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 61.211.945,39	$	61.211.945,39	$	14.044.680,42	$	

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demolición de muros 2. Desmonte de ventanas 3. Acopio de escombros 4. Demolición de pañetes 5. Construcción de muro en mampostería 6. Construcción de columneta 7. Desmonte de push sanitarios 8. Corte de placa con puldora 9. Pañete liso sobre muro 10. DUCHA ANTIVANDÁLICA DE ACCIÓN HIDROMECÁNICA 11. Suministro e instalación de push antivandalico para sanitario 12. uministro y aplicación de estuco plástico sobre muros 13. Suministro e instalación de viga de corona para muro de 0,15 x 0,25 mts 14. Pañete impermeabilizado

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO **OFICIALES** **1 AYUDANTE**	**2**	MATERIAL: Ladrillo, cemento, arena, gravilla, acero, tabla burra , estuco HERRAMIENTAS: Menor

3.3.4 CASA DE JUSTICIA USME

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	39.28%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	**$ 38,435,935.00**	**$ 38,435,935.00**	39.28%	$ 15,001,673.65	**60.7%**	$ 23,434,261.35
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	**$ 38,435,935.00**	**$ 38,435,935.00**	39.28%	$ 15,001,673.65	**60.7%**	$ 23,434,261.35


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Programado Semanal	0,26%	2,87%	6,27%
Ejecutado Semanal	0,82%	0,00%	11,03%
Programado acumulado	0,26%	3,13%	9,40%
Ejecutado Acumulado	0,82%	0,82%	11,85%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB CJ USME		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 30.684.923,36		$ 38.435.935,00		$ 38.435.935,00		$ 4.554.753,03			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	16,00	$ 10.412,00	$ 166.592,00	16,00	$ 166.592,00	12,00	$ 124.944,00	0,00	$ -
13	Demolicion afinados de piso e=5 cm (incluye cargue, retiro, disposicion de escombros)	M2	16,00	$ 3.280,00	$ 52.480,00	16,00	$ 52.480,00	12,00	$ 39.360,00	0,00	$ -
33	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P' ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	6,00	$ 43.439,00	$ 260.634,00	6,00	$ 260.634,00	2,00	$ 86.878,00	0,00	$ -
77	Compactación y relleno con material existente	M3	0,00	$ 20.093,00	$ -	0,00	$ -	0,75	$ 15.069,75	0,00	$ -
92	Suministro y fundicion de placa de concreto impermeabilizado de	M2	0,00	$ 126.518,00	$ -	0,00	$ -	7,50	$ 948.885,00	0,00	$ -
109	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	0,00	$ 46.556,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 93.112,00	0,00	$ -
111	ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN	ML	0,00	$ 39.227,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 78.454,00	0,00	$ -
158	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	24,00	$ 2.621,00	$ 62.904,00	24,00	$ 62.904,00	24,00	$ 62.904,00	0,00	$ -
163	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	3,00	$ 65.327,00	$ 195.981,00	3,00	$ 195.981,00	2,00	$ 130.654,00	0,00	$ -
173	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	ML	0,00	$ 8.327,00	$ -	0,00	$ -	7,30	$ 60.787,10	0,00	$ -
204	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	0,00	$ 13.976,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 279.520,00	0,00	$ -
205	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN	0,00	$ 40.045,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 600.675,00	0,00	$ -
207	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	ML	0,00	$ 28.203,00	$ -	0,00	$ -	4,80	$ 135.374,40	0,00	$ -
208	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	ML	0,00	$ 37.368,00	$ -	0,00	$ -	5,60	$ 209.260,80	0,00	$ -
443	Suministro y aplicación de pañete liso 1:4 lineal, (ancho maximo	ML	0,00	$ 9.818,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 58.908,00	0,00	$ -
464	Alistado impermeabilizado para pisos con sika-1 en mortero 1:4	M2	0,00	$ 23.285,00	$ -	0,00	$ -	7,50	$ 174.637,50	0,00	$ -
470	Suministro e instalación de piso duro piso	M2	14,00	$ 66.537,00	$ 931.518,00	14,00	$ 931.518,00	7,50	$ 499.027,50	0,00	$ -
645	WIN DE ALUMINIO	ML	3,00	$ 6.298,00	$ 18.894,00	3,00	$ 18.894,00	6,00	$ 37.788,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 30.684.923,36**		**$ 30.684.923,36**		**$ 3.636.239,05**		$ -
	ADMINISTRACION			20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 727.247,81	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 18.181,20	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 145.449,56	4%	$ -
	IVA			19%	$ 233.205,42	19%	$ 233.205,42	19%	$ 27.635,42	19%	$ -
	TOTAL OBRA				**$ 38.435.935,00**		**$ 38.435.935,00**		**$ 4.554.753,03**		$ -

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN 2. Demolicion afinados de piso e=5 cm 3. DESMONTE APARATOS SANITARIOS 4. Compactación y relleno con material existente 5. Suministro y fundicion de placa de concreto impermeabilizado de 4000 PSI con altura entre 10 y 13 cm 6. MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm 7. ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN 8. Instalación de ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" 9. Instalación REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE 10. Instalación TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" 11. Instalación de ACCESORIO PVC-S Ø 2" 3" 12. Instalación de TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" y de 3" 13. AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm 14. Alistado impermeabilizado para pisos con sika-1 en mortero 1:4 15. Suministro e instalación de piso duro piso 16. Instalación de WIN DE ALUMINIO.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES **1 AYUDANTE**	MATERIAL: Tubería, cemento, enchape, pegacor, win, accesorios HERRAMIENTAS: Menor

3.3.5 **VIVIENDA FISCAL CASA LINDA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 9,790,849.63	$ 9,790,849.63	100.00%	$ 9,790,849.63	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 9,790,849.63	$ 9,790,849.63	100.00%	$ 9,790,849.63	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

LB VF CASA LINDA		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL	
		$ 7.816.421,55		$ 9.790.849,63	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
23	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML	3,85	$ 22.409,00	$ 86.274,65
26	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	9,00	$ 10.757,00	$ 96.813,00
41	Desmonte de teja ondulada eternit	UN	9,00	$ 14.171,00	$ 127.539,00
49	Desmonte de cerraduras (Incluye retiro de sobrates)	UN	2,00	$ 15.759,00	$ 31.518,00
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
498	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	3,00	$ 39.319,00	$ 117.957,00
514	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20	ML	3,00	$ 46.098,00	$ 138.294,00
519	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	ML	12,00	$ 43.279,00	$ 519.348,00
530	Suministro e instalación de cubierta ecowall traslucida de e= 1mm o similar Incluye elementos de fijación y elementos para trabajo en altura. No incuye caballete.	M2	9,00	$ 127.995,00	$ 1.151.955,00
562	RECONSTRUCCIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2	9,00	$ 30.245,00	$ 272.205,00
16	PINTURA				
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	276,96	$ 11.592,00	$ 3.210.549,30
804	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	25,40	$ 11.312,00	$ 287.324,80
806	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	65,28	$ 7.530,00	$ 491.558,40
808	ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	ML	65,28	$ 11.206,00	$ 731.527,68
822	ESTUCO Y PINTURA TABLEROS	M2	18,24	$ 11.728,00	$ 213.918,72
827	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	6,80	$ 13.900,00	$ 94.520,00
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	3,00	$ 15.013,00	$ 45.039,00
832	Suministro y aplicación de esmalte sobre lamina llena (Contempla la preparación de la superficie previa aplicación)	M2	8,00	$ 25.010,00	$ 200.080,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 7.816.421,55
	ADMINISTRACION			20%	$ 1.563.284,31
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 39.082,11
	UTILIDAD			4%	$ 312.656,86
	IVA			19%	$ 59.404,80
	TOTAL OBRA				$ 9.790.849,63

3.3.6 **VIVIENDA FISCAL ALMENDROS DE SUBA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 5,561,171.91	$ 5,561,171.91	100.00%	$ 5,561,171.91	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 5,561,171.91	$ 5,561,171.91	100.00%	$ 5,561,171.91	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

LB VF ALMENDROS DE SUBA		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL	
		$ 4.439.702,95		$ 5.561.171,91	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
23	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML	3,00	$ 22.409,00	$ 67.227,00
26	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	9,00	$ 10.757,00	$ 96.813,00
34	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	22,50	$ 3.740,00	$ 84.150,00
40	Desmonte de bajante incluye retiro	UN	3,00	$ 6.377,00	$ 19.131,00
41	Desmonte de teja ondulada eternit	UN	9,00	$ 14.171,00	$ 127.539,00
42	Desmonte de flanche en lamina galvanizada.	UN	6,00	$ 5.905,00	$ 35.430,00
46	Desmonte de sifones	UN	1,00	$ 6.169,00	$ 6.169,00
49	Desmonte de cerraduras (Incluye retiro de sobrates)	UN	2,00	$ 15.759,00	$ 31.518,00
65	Desmonte de cerramiento metalico. Incluye accesorios tubulares, de proteccion y seguridad	M2	9,00	$ 23.255,00	$ 209.295,00
70	Desmonte y montaje de cubierta traslucida plastica o de policarbonato. Incluye accesorios para su correcta instalación y traslego a punto de almacenamiento. Para alturas => a 8m.	M2	9,00	$ 37.768,00	$ 339.912,00
5	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
200	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	1,00	$ 20.848,00	$ 20.848,00
218	BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	ML	3,60	$ 28.147,00	$ 101.329,20
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
432	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	22,50	$ 16.364,00	$ 368.190,00
498	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	3,00	$ 39.319,00	$ 117.957,00
506	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	2,89	$ 236.221,00	$ 682.206,25
514	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20	ML	3,00	$ 46.098,00	$ 138.294,00
519	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	ML	12,00	$ 43.279,00	$ 519.348,00
549	Arreglo pasadores para puerta exterior, incluye cadena y candado	UN	1,00	$ 147.625,00	$ 147.625,00
562	RECONSTRUCCIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2	9,00	$ 30.245,00	$ 272.205,00
16	PINTURA				
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	40,90	$ 11.592,00	$ 474.112,80
806	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	8,40	$ 7.530,00	$ 63.252,00
808	ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	ML	8,40	$ 11.206,00	$ 94.130,40
17	CERRADURAS				
842	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	2,00	$ 203.790,00	$ 407.580,00
19	OBRAS EXTERIORES				
911	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	6,30	$ 2.451,00	$ 15.441,30
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 4.439.702,95
	ADMINISTRACION			20%	$ 887.940,59
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 22.198,51
	UTILIDAD			4%	$ 177.588,12
	IVA			19%	$ 33.741,74
	TOTAL OBRA				$ 5.561.171,91

3.3 OBSERVACIONES

3.3.1 Con el fin de dar inicio con la evaluación y verificación de los equipamientos a intervenir, se programo junto con la entidad y contratista las visitas a diferentes establecimientos, como los compromisos de enviar toda la documentacion antes de la apertura de los frentes de obra.

3.3.2 Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias el contratista dio cumplimiento con la subsanación de la mismas.

3.3.3 Se realizó la apertura del frente de EPOL suba como se habia solicitado en el comité del 30 de noviembre de 2023

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Se realizó la firma por parte de Interventoria del documento subsanado del contratista de Obra solicitado por SDSCJ para el pago del anticipo

4.2 Se envia a contratista de obra y entidad acta del comité

4.3 Se remite realiza mesa de trabajo con el contratista de obra para la gestion y culminacion de los diagnosticos pendientes y la revision y aprobacion de los presupuestos por parte de interventoria.

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1 Se realiza comite de obra #7 realizado de manera presencial entre las partes contratista de Obra, interventoria y SDSCJ.

6. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORÍA	CANTIDAD
DIRECTOR (50%)	1*	DIRECTOR (50%)	1
COORDINADOR DE OBRA (50%)	2*	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (100%)	2
INSPECTOR DE OBRA (100%)	3*	INSPECTOR DE INTERVENTORIA (100%)	4
PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA (50%)	1*	PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN Y	1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SISOMA (100%)	1*	RESIDENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD	1
ASESOR ELECTRICO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS (5%)	1
ASESOR HIDROSANITARIO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES HIDROSANITARIAS (5%)	1
ASESOR ESTRUCTURAL (5%)	1*	PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS (5%)	1

*** NOTA: El anticipo del Contratista de Obra se encuentra en gestion desde la interventoria ya se reviso y aprobo la documentacion necesaria para el proceso y tambien de enviaron Firmas de la plataforma para la gestion de los docuementos en linea (plataforma de la fiducia), como tambien la firma del documento enviado en la semana numero 7 por parte del contratista para la revision y/o aprovacion de Interentoria.**

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y ASPECTOS AMBIENTALES

7.1 **Se requirió la documentación de afiliación a seguridad social, fondo de pensiones, ARL y exámenes de ingreso del personal de los frentes que estan abiertos si hay personal adicional y de los nuevos**

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se continúo con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.
8.2 Durante el presente periodo se dio inicio con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1805/23.



ARQ. ALEXIS REDONDO PEÑA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Vo. Bo. INTERVENTORÍA


TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 8		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	8	DEL	lunes, 27 de noviembre de 2023	AL	domingo, 3 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 32- CAI CASA DE JUSTICIA MARTIRES



EMERGENCIA INUNDACION SOTANO



EMERGENCIA INUNDACION SOTANO



CAMBIO DE PUSH LAVAMANOS



EMERGENCIA INUNDACION SOTANO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 8		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	8	DEL	lunes, 27 de noviembre de 2023	AL	domingo, 3 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO


FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - URI DE PUENTE RANDA



PISO CELDAS FEMENINAS



PINTURA REJAS ACCESO SOTANO



ADECUACION DRY WALL 4 PISO



PINTURA DUCHAS FEMENINAS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 8		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	8	DEL	lunes, 27 de noviembre de 2023	AL	domingo, 3 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO


FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CER



SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO EN LUCERNAGA DE CUBIERTTA



SUMINISTRO E INSTALACION REJAS ESCALERAS



SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE SOBREPONER DE 18W - ALMERILLO 1 PISO



SUMINIOSTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO EN PUERTA - BAÑOS FEMENINAS 1 PISO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 5		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	7	DEL	lunes, 20 de noviembre de 2023	AL	domingo, 26 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO


FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA



PAÑETES MURO



DEMOLICIÓN DE VANO



INSTALACIÓN DE ESTUCO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 5		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	7	DEL	lunes, 20 de noviembre de 2023	AL	domingo, 26 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ USME




FUNDIDA DE PISO EN CONCRETO



FUNDIDA DE PISO EN CONCRETO



INSYTALACIÓN DE ENCHAPE COCINA



INSYTALACIÓN DE ENCHAPE BAÑO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 5		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	17	DEL	lunes, 20 de noviembre de 2023	AL	domingo, 26 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - VIVIENDA FISCAL CASA LINDA




MANTENIMIENTO DE CARPEINTERIA METALICA



MANTENIMIENTO DE CARPEINTERIA METALICA



PINTURA GENERAL



PINTURA GENERAL


TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	17	DEL	lunes, 20 de noviembre de 2023	AL	domingo, 26 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - VIVIENDA FISCAL ALMENDROS DE SUBA



MANTENIMIENTO DE CARPEINTERIA MADERA




RESANES Y PINTURA GENERAL





MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTA



PINTURA GENERAL Y ASEO