TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pag. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	domingo, 10 de diciembre de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No.	1804 DE 2023		**Contrato No.**	1805 DE 2023	
Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023		**Fecha de Iniciación**	martes, 10 de octubre de 2023	
Fecha de Terminación	lunes, 9 de septiembre de 2024		**Fecha de Terminación**	viernes, 9 de agosto de 2024	
Plazo Inicial	11.0	Meses	**Plazo Inicial**	10	Meses
Valor Inicial	$869,826.00		**Valor Inicial**	$6,106,791,802.00	
Adición No. 1	$0.00		**Adición No. 1**	$0.00	
Valor Total del Contrato	$869,826.00		**Valor Total del Contrato**	$6,106,791,802.00	
Prórroga No. 1	0.0	Meses	**Prórroga No. 1**		Meses
Plazo total	11.0	Meses	**Plazo total**	10	Meses
Días Transcurridos	62	**Faltantes** 274	**Días Transcurridos**	62	**Faltantes** 243
SEMANAS TRANSCURRIDAS DE INTERVENTORÍA	8		**SEMANAS TRANSCURRIDAS DE OBRA**	8	

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

DETALLE Costo Directo + AIU + IVA		PRESUPUESTO ACTUAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 3,810,890,848.00	$ -	**$ 3,810,890,848.00**	2.21%	$ 20,343,627.59	$ 3,746,952,739.23
	ESTACIONES DE POLICÍA					$ 63,938,108.77	
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 1,040,000,000.00	$ -	**$ 1,040,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 1,040,000,000.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 95,000,000.00	$ -	**$ 95,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 95,000,000.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 830,000,000.00	$ -	**$ 830,000,000.00**	18.343%	$ 126,316,143.23	$ 703,683,856.77
	CASAS DE JUSTICIA					$ 25,931,356.29	
TOTAL		$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	4.10%	$ 236,529,235.88	$ 5,585,636,596.00

EMERGENCIAS

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 239,800,954.00		**$ 239,800,954.00**	28.11%	$ 67,407,162.00	$ 172,393,792.00
	ESTACIONES DE POLICÍA						
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 60,000,000.00		**$ 60,000,000.00**	51.88%	$ 31,125,250.00	$ 28,874,750.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 5,000,000.00		**$ 5,000,000.00**	7.53%	$ 376,732.00	$ 4,623,268.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 26,100,000.00		**$ 26,100,000.00**	84.15%	$ 21,963,966.00	$ 4,136,034.00
	CASAS DE JUSTICIA						
TOTAL		$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	36.53%	$ 120,873,110.00	$ 210,027,844.00

GENERAL

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MANTENIMIENTOS	$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	4.10%	$ 236,529,235.88	$ 5,585,636,596.00
EMERGENCIAS	$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	36.53%	$ 120,873,110.00	$ 210,027,844.00
TOTAL	$ 6,106,791,802.00	$ -	**$ 6,106,791,802.00**	5.85%	$ 357,402,345.88	$ 5,795,664,440.00

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1 Tal y como lo establece el anexo 3 Condiciones técnicas ***"(...) El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista (...)",*** por lo anterior, hasta tanto no se agote este periodo no se incluirá el porcentaje ponderado por equipamientos, el cual se establece de los presupuestos, programaciones y flujo de caja que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento a intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1 **Emergencia No. 41 - C4 (7 -Dic -2023): Por cambio de push sanitario 3 piso baño de hombres**..
- Se procede con la verificación el push a cambiar
- Se hace desmonte y se instala un push sanitario en el baño de hombres piso 3.

.

3.3 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCION

3.3.1 **URI DE PUENTE ARANDA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSION A LA FECHA %	INVERSION A LA FECHA $	POR EJECUTAR %	POR EJECUTAR $
			71.62%	72,879,737.93		
COSTO DIRECTO + AIU	**$ 160,000,000.00**	**$ 101,758,919.20**	71.62%	$ 72,879,737.93	**28.4%**	$ 28,879,181.27
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL						


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
Programado Semanal	0.65%	1.42%	2.2%	2.5%	2.7%	3.0%	3.4%
Ejecutado Semanal	2.30%	13.84%	7.41%	12.33%	5.87%	18.60%	11.31%
Programado acumulado	0.65%	2.1%	4.3%	6.8%	9.5%	12.5%	16.0%
Ejecutado Acumulado	2.30%	16.1%	23.5%	35.84%	41.71%	60.31%	71.62%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 7	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES								
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620	UN	6	$ 93.459,00	$ 560.754	14	14	233%	$ 1.308.426
317	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM,	UN	4	$ 279.847,00	$ 1.119.388	14	14	350%	$ 3.917.858
319	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DESNUDO NO 1.0	ML	8	$ 22.126,00	$ 177.008	8	8	100%	$ 177.008
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	16	$ 22.943,00	$ 367.088	2	2	13%	$ 45.886
327	Suministro e instalación de interruptor sencillo	UN	1	$ 36.291,00	$ 36.291	1	1	100%	$ 36.291
335	CABLEADO 1#12	ML	12	$ 2.922,00	$ 35.064	90	90	750%	$ 262.980
336	CABLEADO 1#10	ML	32	$ 3.766,00	$ 120.512	32	32	100%	$ 120.512
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES								
680	Suministro e instalación de Reflector de 100W	UN	8	$ 229.526	$ 76.676.00	1	4	50%	$ 229.526
11	CARPINTERIA METÁLICA								
564	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	ML	12,5	$ 247.035	$ 3.087.813	8,7	8,7	70%	$ 2.149.118

Costo Directo	$		8.018.079
Administración		20%	$ 1.603.616
Imprevistos		0,5%	$ 40.090,4
Utilidad		4,0%	$ 320.723,1
IVA		19,0%	$ 1.523.434,8
TOTAL	$		11.505.943

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Suministro bala panel led de 18w
2. Suministro e instalación bala panel led 60x60
3. Suministro e instalación alambre desnudo #10
4. Cable 1#12
5. Cable #10
6. Suministro e instalación reflector de 100w
7. Baranda y pasamanos tubo de 1 1/2"

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 3 AYUDANTES	MATERIAL: Bala panel led de 18w,bala panel led de 60x60, almbre desnudo #10,cable #12,cable#10,reflector dxe 100w,baranda pasamanos de 1,1/2". HERRAMIENTAS: Varias

3.3.2 CER

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	37.89%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 250,000,000.00	$ 141,030,365.00	37.89%	$ 53,436,405.30	62.1%	$ 87,593,959.70
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL						

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Programado Semanal	1.20%	1.57%	1.74%	1.97%	4.35%
Ejecutado Semanal	8.02%	0.61%	7.24%	11.65%	10.97%
Programado acumulado	1.20%	2.77%	4.51%	6.48%	10.83%
Ejecutado Acumulado	8.02%	8.63%	15.87%	26.92%	37.89%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 5	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
10	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES								
509	Limpieza y mantenimiento de cubierta en teja eternit (cambio de tejas dañadas y ajustes de tejas existentes y estructura metalica, tornilleria y lijada con grata en cerda metalica.	M2	365	$ 29.525,00	$ 10.776.625	365,00	365,00	100%	$ 10.776.625

Costo Directo	$		10.776.625
Administración		20%	$ 2.155.325
Imprevistos		0,5%	$ 53.883,1
Utilidad		4,0%	$ 431.065,0
IVA		19,0%	$ 2.047.558,8
TOTAL	$		15.464.457

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Limpieza y mantenimiento de cubierta en teja de eternit (cambio de tejas dañadas y ajustres de tejas existentes y estructura metalica, tornilleria y lijada con garta en cerda metalica)

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 2 AYUDANTES	MATERIAL: Treja de eternit, tornillaria etc. HERRAMIENTAS: Varias

3.3.3 ESTACION DE POLICIA FONTIBON - CELDAS

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	89,85%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	89,85%	$ 55,000,000.00	10.2%	$ 6,211,945.39
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 61.211.945.39	$ 61.211.945.39	89,85%	$ 55,000,000.00	10.2%	$ 6,211,945.39


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Programado Semanal	1,53%	3,87%	4,08%	13,84%
Ejecutado Semanal	1,68%	14,74%	5,05%	66,91%
Programado acumulado	1,53%	5,40%	9,48%	24,93%
Ejecutado Acumulado	3,15%	17,89%	22,94%	89,85%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB EPOL FONTIBON CELDAS		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 48.867.911,08		$ 61.211.945,39		$ 4.143.903,09		$ 23.509.735,47			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO CANTIDAD	PROYECTADO VALOR TOTAL	EJECUTADO CANTIDAD	EJECUTADO VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES CANTIDAD	MAYORES Y MENORES VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
31	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	M2	2,00	$ 11.176,00	$ 22.352,00	2,00	$ 22.352,00	2,00	$ 22.352,00	0,00	$ -
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				$ -		$ -		$ -		$ -
311	Punto electrico para toma corriente doble.	UN	0,00	$ 58.577,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 58.577,00	0,00	$ -
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	0,00	$ 93.459,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 280.377,00	0,00	$ -
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	0,00	$ 22.943,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 22.943,00	0,00	$ -
327	Suministro e instalación de interruptor sencillo	UN	0,00	$ 36.291,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 145.164,00	0,00	$ -
329	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	0,00	$ 10.526,00	$ -	0,00	$ -	16,20	$ 170.521,20	0,00	$ -
337	CABLEADO 2#12	ML	0,00	$ 6.980,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 146.580,00	0,00	$ -
432	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	7,52	$ 16.364,00	$ 123.057,28	7,52	$ 123.057,28	-	$ -	0,00	$ -
435	RESANES GENERALES	M2	8,90	$ 9.236,00	$ 82.200,40	8,90	$ 82.200,40	7,50	$ 69.270,00	0,00	$ -
439	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	0,00	$ 21.723,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 130.338,00	0,00	$ -
475	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	ML	0,00	$ 7.430,00	$ -	0,00	$ -	34,10	$ 253.363,00	0,00	$ -
574	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CERRAMIENTO DE CELDAS (REJAS) ELABORADOS EN VARILLA METÁLICA LISA Ø7/8" PUESTA VERTICALMENTE CADA 0.10 Y PLATINAS 38X4MM (1½"X3/16"). CON MARCOS PERIMETRALES Y DIVISIONES VERTICALES MODULARES EN ÁNGULO METÁLICO 50 X 4MM (2"X3/16"). PIEZAS CONJUNTAMENTE SOLDADAS GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A VANDALISMO. FIJADA CON ANCLAJES CADA 0.20 EN EL PERÍMETRO. ACABADO PINTURA ESMALTE PARA METAL COLOR GRIS CLARO MATE APLICADA SOBRE BASE ANTICORROSIVA. (INCLUYE TRANSPORTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA).	M2	10,41	$ 715.977,00	$ 7.453.320,57	10,41	$ 7.453.320,57	12,74	$ 9.121.546,98	0,00	$ -
680	Suministro e instalación de Reflelctor de 100W	UN	5,00	$ 229.526,00	$ 1.147.630,00	5,00	$ 1.147.630,00	5,00	$ 1.147.630,00	0,00	$ -
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				$ -		$ -		$ -		$ -
684	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL O SIMILAR	UN	1,00	$ 186.668,00	$ 186.668,00	1,00	$ 186.668,00	1,00	$ 186.668,00	0,00	$ -
16	PINTURA				$ -		$ -		$ -		$ -
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	169,25	$ 15.332,00	$ 2.594.941,00	169,25	$ 2.594.941,00	211,00	$ 3.235.052,00	0,00	$ -
804	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	45,80	$ 11.312,00	$ 518.089,60	45,80	$ 518.089,60	20,00	$ 226.240,00	0,00	$ -
806	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	158,00	$ 7.530,00	$ 1.189.740,00	158,00	$ 1.189.740,00	-	$ -	0,00	$ -
807	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	ML	158,00	$ 7.902,00	$ 1.248.516,00	158,00	$ 1.248.516,00	70,00	$ 553.140,00	0,00	$ -
818	Suministro e instalación de pintura poliuretano 2 manos	M2	47,33	$ 54.162,00	$ 2.563.704,11	47,33	$ 2.563.704,11	20,10	$ 1.088.656,20	0,00	$ -
827	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	90,00	$ 13.900,00	$ 1.251.000,00	90,00	$ 1.251.000,00	-	$ -	0,00	$ -
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	69,50	$ 15.013,00	$ 1.043.403,50	69,50	$ 1.043.403,50	117,00	$ 1.756.521,00	0,00	$ -
920	Remoción de cinta antideslizante. Incluye retiro de material.	MI	0,00	$ 8.545,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 153.810,00	0,00	$ -
	TRABAJOS PROPUESTOS						$ -				
	Caja interruptor sencillo	UN						4,00			
	Pintura medicaaña en esmalte	ML						43,80			
	Suministro e instalación de perfil metalico	ML						10,00			
							$ -		$ -	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 48.867.911,08		$ 48.867.911,08		$ 18.768.749,38	$ -	
	ADMINISTRACION			20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 3.753.749,88	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 93.843,75	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 750.749,98	4%	$ -
	IVA			19%	$ 371.396,12	19%	$ 371.396,12	19%	$ 142.642,50	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 61.211.945,39		$ 4.143.903,09		$ 23.509.735,47	$ -	

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CERRAMIENTO DE CELDAS (REJAS) 2. Suministo y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 3. MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3 4. PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 5. RESANES GENERALES 6. ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA 7. VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS 8. ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL 9. ESMALTE S/ LAMINA LINEAL 10. Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros 11. Suministro e instalación de perfil metalico

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO OFICIALES 1 AYUDANTE	2	MATERIAL: Ladrillo, cemento, arena, gravilla, acero, tabla burra , estuco HERRAMIENTAS: Menor

3.3.4 CASA DE JUSTICIA USME

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	67.47%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 38,435,935.00	$ 38,435,935.00	67.47%	$ 25,931,356.29	32.5%	$ 12,504,578.71
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 38,435,935.00	$ 38,435,935.00	67.47%	$ 25,931,356.29	32.5%	$ 12,504,578.71


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Programado Semanal	0,26%	2,87%	6,27%	10,52%	15,45%
Ejecutado Semanal	0,82%	0,00%	11,03%	27,43%	28,19%
Programado acumulado	0,26%	3,13%	9,40%	19,92%	35,37%
Ejecutado Acumulado	0,82%	0,82%	11,85%	39,28%	67,47%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB CJ USME		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 30.684.923,36		$ 38.435.935,00		$ 38.435.935,00		$ 7.308.503,72			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										$ -
56	Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (Incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	16,10	$ 10.841,00	$ 174.540,10	16,10	$ 174.540,10	56,13	$ 608.505,33	0,00	$ -
5	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS										$ -
158	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	24,00	$ 2.621,00	$ 62.904,00	24,00	$ 62.904,00	6,00	$ 15.726,00	0,00	$ -
160	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN	0,00	$ 6.687,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 40.122,00	0,00	$ -
163	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	3,00	$ 65.327,00	$ 195.981,00	3,00	$ 195.981,00		$ -	0,00	$ -
173	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	ML	0,00	$ 8.327,00	$ -	0,00	$ -	7,10	$ 59.121,70	0,00	$ -
176	TUBERIA PVCP RDE 13.5 DE 1"	ML	0,00	$ 10.286,00	$ -	0,00	$ -	8,50	$ 87.431,00	0,00	$ -
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	0,00	$ 42.207,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 253.242,00	0,00	$ -
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES										$ -
439	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	16,80	$ 21.723,00	$ 364.946,40	16,80	$ 364.946,40	53,52	$ 1.162.614,96	0,00	$ -
457	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OAABRA	ML	25,00	$ 25.133,00	$ 628.325,00	25,00	$ 628.325,00	35,00	$ 879.655,00	0,00	$ -
519	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	ML	19,00	$ 43.279,00	$ 822.301,00	19,00	$ 822.301,00	36,00	$ 1.558.044,00	0,00	$ -
16	PINTURA										$ -
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	36,50	$ 15.332,00	$ 559.618,00	36,50	$ 559.618,00	16,84	$ 258.190,88	0,00	$ -
18	VIDRIOS Y ESPEJOS										$ -
867	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 10 mm	M2	0,00	$ 297.700,00	$ -	0,00	$ -	1,08	$ 321.516,00	0,00	$ -
870	Mantenimiento y ajuste de puerta en vidrio de seguridad, Incluye desmonte, ajuste, nivelacion, lubricacion y reinstalación	UN	2,00	$ 295.249,00	590.498,00	2,00	$ 590.498,00	2,00	$ 590.498,00	0,00	$ -
19	OBRAS EXTERIORES										$ -
920	Remoción de cinta antideslizante. Incluye retiro de material.	Mt	25,00	$ 8.545,00	$ 213.625,00	25,00	$ 213.625,00		$ -	0,00	$ -
							$ -		$ -	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 30.684.923,36	$	30.684.923,36	$	5.834.666,87	$	-
	ADMINISTRACION			20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 1.166.933,37	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 29.173,33	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 233.386,67	4%	$ -
	IVA			19%	$ 233.205,42	19%	$ 233.205,42	19%	$ 44.343,47	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 38.435.935,00	$	38.435.935,00	$	7.308.503,72	$	-

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. 2. INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS 3. Suministo y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. 4. FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. 5. ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA 6. Mantenimiento y ajuste de puerta en vidrio de seguridad, Incluye desmonte, ajuste, nivelacion, lubricacion y reinstalación

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES 1 AYUDANTE	MATERIAL: Tuberia, cemento, enchape, pegacor, win, accesorios HERRAMIENTAS: Menor

3.3.5 **ESTACION DE POLICIA DE SUBA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 513,247,484.19	$ 513,247,484.19	0.12%	$ 626,161.93	99.9%	$ 512,621,322.26
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			0.12%	$ 626,161.93	99.9%	-$ 626,161.93

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO





	SEMANA 1
Programado Semanal	0.36%
Ejecutado Semanal	0.12%
Programado acumulado	0.36%
Ejecutado Acumulado	0.12%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

CONSORCIO OBRAS BOGOTÁ

LINEA BASE

CODIGO GP-FOR-23

VERSIÓN: 1

FECHA APROBACION: 29/05/2020

CONTRATO No.. SCJ-1085-2023

OBJETO DEL PROYECTO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".

LS EPOL SUBA	COSTO DIRECTO	CANTIDAD INTERVENTORIA	VALOR TOTAL	ADICION				
	$ 499,874.95		$ 626,161.93	$ 513,247,484.19	$ -			
				PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES
ITEM / ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD DEL 04 DIC AL 05 DIC	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES												$ 5,422,995.85
1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO ESCOM. - MANUAL H=0,20 mts	M2	0.00	28.00	28.00	$ 3,497.00	$ 98,022.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
3 CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,44 Ml. ENRIEFSA TUBULINA VERDE	M2	0.00	52.00	52.00	$ 97,524.00	$ 51,548.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4 DEMOLICION DE MUROS TOLETES -E.O.M. (INC. RETIRO DE ESCOM.)	M2	0.00	52.00	52.00	$ 57,750.00	$ 57,775.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18 DEMOLICION ESCALERAS EN CONC. REFZDO. (INC. RETIRO DE ESCOM.)	M3	9.24	9.24	9.24	$ 324,042.00	$ 324,672.28	9.24	$ 2,995,600.00		$ -	0.00	$ -
22 Demolición de afinados a pala de escalera (Incluye retiro sobrante de material hasta sitio de disposición)	ML	9.24	94.04	94.04	$ 2,504.00	$ 2,994.59	9.24	$ 23,427.20		$ -	0.00	$ -
2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y ESCOMPLAZOS						$ -						
79 EXCAVACION MANUAL TERRENO 2.50 ms. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	0.00	15.04	15.04	$ 52,200.00	$ 52,244.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
74 Relleno recebo B=200, incluye compactacion.	M3	0.00	52.04	52.04	$ 72,400.00	$ 72,470.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
COSTO DIRECTO TOTAL						$ 499,870		$ 499,745,776.24		$ -		$ 580,903,985.29
ADMINISTRACION					22%	$ 99,974.97	22%	$ 19,949,340.28	22%	$ -	22%	$ 23,628,284.04
IMPREVISTOS					4.50%	$ 2,499.37	4.50%	$ 2,049,726.89	4.50%	$ -	4.50%	$ 540,994.63
UTILIDAD					40%	$ 99,994.99	40%	$ 19,249,824.65	40%	$ -	40%	$ 4,524,972.21
IVA					19%	$ 3,799.98	19%	$ 3,799,967.44	19%	$ -	19%	$ 621,872.72
TOTAL OBRA						$ 626,343.24	0.12%	$ 513,247,484.19		$ -		$ 610,469,329.79

Página 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Limpieza y descapote
2. Cerramiento provicional
3. Demolición de muros
4. Demolición escaleras
5. Demolición afinado
6. Excavación manual
7. Relleno recebo b=200

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIALES 3 AYUDANTE	MATERIAL: Recebo b=200 HERRAMIENTAS: Menor

3.3.6 **VIVIENDA FISCAL - EDF PARQUE DEL CAMPO - CALLE 143A No. 128C-94**
APTO 1 - TORRE 1

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 7,007,015.59	$ 7,007,015.59	100.00%	$ 7,007,015.59	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 7,007,015.59	$ 7,007,015.59	100.00%	$ 7,007,015.59	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.3.7 **ESTACION DE POLICIA FONTIBON**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 115,038,786.19	$ 115,038,786.19	1.07%	$ 1,231,665.42	98.9%	$ 113,807,120.77
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 115,038,786.19	$ 115,038,786.19	1.07%	$ 1,231,665.42	98.9%	$ 113,807,120.77


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Programado Semanal	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Semanal	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Programado acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB EPOL FONTIBON		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$	91.840.001,75	$	115.038.786,19	$	115.038.786,19	$	1.231.665,42		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO CANTIDAD	PROYECTADO VALOR TOTAL	EJECUTADO CANTIDAD	EJECUTADO VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES CANTIDAD	MAYORES Y MENORES VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
30	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P BAÑOS	M2	0,00	$ 13.869,00	$ -	0,00	$ -	1,30	$ 45.767,70	0,00	$ -
38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	5,00	$ 6.335,00	$ 31.675,00	5,00	$ 31.675,00	5,00	$ 31.675,00	0,00	$ -
39	Desmonte de Puertas	UN	0,00	$ 7.558,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 15.116,00	0,00	$ -
50	Desmonte de tubería sanitaria, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección con medios manuales, y carga manual sobre camión. El precio incluye el desmontaje,	UN	0,00	$ 3.529,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 7.058,00	0,00	$ -
52	Desmonte de push sanitarios	UN	3,00	$ 19.169,00	$ 57.507,00	3,00	$ 57.507,00	-	$ -	0,00	$ -
56	Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	24,50	$ 10.841,00	$ 265.604,50	24,50	$ 265.604,50	60,60	$ 656.964,60	0,00	$ -
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores).	UN	5,00	$ 3.741,00	$ 18.705,00	5,00	$ 18.705,00	-	$ -	0,00	$ -
59	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye : retiro de sobrantes)	UN	6,00	$ 21.154,00	$ 126.924,00	6,00	$ 126.924,00	8,00	$ 169.232,00	0,00	$ -
61	Desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final).	M2	3,00	$ 4.608,00	$ 13.824,00	3,00	$ 13.824,00	2,35	$ 10.828,80	0,00	$ -
62	Desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, goznos, regaderas, incrustaciones, rejillas,	UN	3,00	$ 4.360,00	$ 13.080,00	3,00	$ 13.080,00	4,00	$ 17.440,00	0,00	$ -
67	Desmonte de tuberia PVC de presión, puesta superficialmente. Incluye retiro de accesorios de fijación y sobrantes. En tubería de 1/2" hasta 4"	Ml	0,00	$ 5.841,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 29.205,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 91.840.001,75	$	91.840.001,75	$	983.287,10	$	-
	ADMINISTRACION			20%	$ 18.368.000,35	20%	$ 18.368.000,35	20%	$ 196.657,42	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 459.200,01	0,50%	$ 459.200,01	0,50%	$ 4.916,44	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 3.673.600,07	4%	$ 3.673.600,07	4%	$ 39.331,48	4%	$ -
	IVA			19%	$ 697.984,01	19%	$ 697.984,01	19%	$ 7.472,98	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 115.038.786,19	$	115.038.786,19	$	1.231.665,42	$	-

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P´BAÑOS 2. SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.) 3. Desmonte de Puertas. 4. Desmonte de tubería sanitaria, colocada superficialmente. 5. Desmonte de push 6. sanitarios 7. Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m.8. Desmonte de accesorios electricos 9. Desmonte de aparatos sanitarios 10. Desmonte de tubería PVC de presión, puesta superficialmente.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO OFICIALES 1 AYUDANTE	1	MATERIAL: HERRAMIENTAS: Menor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.7 ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	1.07%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 995,258,403.45	$ 995,258,403.45	1.07%	$ 7,080,281.42	98.9%	$ 988,178,122.03
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 995,258,403.45	$ 995,258,403.45	1.07%	$ 7,080,281.42	98.9%	$ 988,178,122.03

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Programado Semanal	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Semanal	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Programado acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

	LB EPOL SAN CRISTOBAL	COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 794.554.050,34		$ 995.258.403,45		$ 995.258.403,45		$ 7.080.281,42			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO CANTIDAD	PROYECTADO VALOR TOTAL	EJECUTADO CANTIDAD	EJECUTADO VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES CANTIDAD	MAYORES Y MENORES VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										$ 19.953.023,37
6	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	345,00	$ 13.483,00	$ 4.651.635,00	345,00	$ 4.651.635,00	348,00	$ 4.692.084,00	0,00	$ -
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	635,19	$ 2.237,00	$ 1.420.913,32	635,19	$ 1.420.913,32	192,00	$ 429.504,00	0,00	$ -
48	Desmonte de lamparas (incluye retiro de sobrates)	UN	10,00	$ 15.168,00	$ 151.680,00	10,00	$ 151.680,00	35,00	$ 530.880,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 794.554.050,34	$	794.554.050,34	$	5.652.468,00	$	162.454.730,85
	ADMINISTRACION			20%	$ 158.910.810,07	20%	$ 158.910.810,07	20%	$ 1.130.493,60	20%	$ 32.490.946,17
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 3.972.770,25	0,50%	$ 3.972.770,25	0,50%	$ 28.262,34	0,50%	$ 812.273,65
	UTILIDAD			4%	$ 31.782.162,01	4%	$ 31.782.162,01	4%	$ 226.098,72	4%	$ 6.498.189,23
	IVA			19%	$ 6.038.610,78	19%	$ 6.038.610,78	19%	$ 42.958,76	19%	$ 1.234.655,95
	TOTAL OBRA				$ 995.258.403,45	$	995.258.403,45	$	7.080.281,42	$	203.490.795,86

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. DEMOLICION CIELO RASO FALSO 2. RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS 3. DESMONTE DE LAMPARAS

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO **2 AYUDANTES**	MATERIAL: HERRAMIENTAS: Menor

3.3 OBSERVACIONES

3.3.1 Con el fin de dar inicio con la evalauación y verificación de los equipamientos a intervenir, se programo junto con la entidad y contratista las visitas a diferentes establecimientos, como los compromisos de enviar toda la
3.3.2 Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias el contratista dio cumplimiento con la subsanación de la mismas.
3.3.3 Se realizó intervención de emergencia en estacipon de policia Rafael Uribe, sin embargo los PPL no permitieron ejecutar al 100% las actividades requeridas, sin embargo se subsanó y reparó la actividad principal.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Se Indica apertura de 2 frentes principales a el contratista de obra por parte de la interventoria - EPOL SUBA - EPOL SAN CRISTOBAL y se gestiona la apertura de los mismos
4.2 Se envia a contratista de obra y entidad acta de comité
4.3 Se gestiona finalización de la revision de presupuestos de los equipamientos diagnosticados dando un total de 32 frentes.

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1 Se realiza comite de obra #8 realizado de manera presencial entre las partes contratista de Obra, interventoria y SDSCJ.

6. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR (50%)	1*	DIRECTOR (50%)	1
COORDINADOR DE OBRA (50%)	2*	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (100%)	2
INSPECTOR DE OBRA (100%)	3*	INSPECTOR DE INTERVENTORIA (100%)	4
PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA (50%)	1*	PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN Y	1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SISOMA (100%)	1*	RESIDENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD	1
ASESOR ELECTRICO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS (5%)	1
ASESOR HIDROSANITARIO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES HIDROSANITARIAS (5%)	1
ASESOR ESTRUCTURAL (5%)	1*	PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS (5%)	1

*** NOTA: Se informa a contratista de Obra sobre la apertura de los frentes Epol Suba y Epol San Cristobal - Por lo que se le realiza seguimiento a compromiso y se gestiona apertura de frentes.**

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y ASPECTOS AMBIENTALES

7.1 **Se requirió la documentación de afiliación a seguridad social, fondo de pensiones, ARL y exámenes de ingreso del personal de los frentes que estan abiertos si hay personal adicional y de los nuevos**

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se continúo con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.
8.2 Durante el presente periodo se dio inicio con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1805/23.

ARQ. ALEXIS REDONDO PEÑA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Vo. Bo. INTERVENTORIA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	AL	domingo, 10 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 41- C4

	
CAMBIO DE PUSH SANITARIO BAÑO DE HOMBRES PISO 3	CAMBIO DE PUSH SANITARIO
	
CAMBIO DE PUSH SANITARIO	CAMBIO DE PUSH SANITARIO


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	AL	domingo, 10 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - URI DE PUENTE RANDA




FISCALIA HALL - PINTURA E INSTALACION LUMINARIAS LED DE 18 W



SUMINISTRO E INSTALACION REJA BALCON 2 PISO



PISO 3 HALL - PINTURA E INSTALACION LUMINARIAS LED DE 18 W



SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS TIPO LED 60X60 - BIBLIOTECA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	AL	domingo, 10 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CER



MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ETERNIT



MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ETERNIT



MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ETERNIT



MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ETERNIT

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	AL	domingo, 10 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON - CELDAS



PINTURA DE MUROS Y LIMPIEZA



PINTURA Y LIMPIEZA



INSTALACIÓN Y PINTURA DE REJAS



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	AL	domingo, 10 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON



DESMONTE DE PUERTAS



DESMONTE DE DIVICIONES METALICAS



DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS



DEMOLICION DE ACABADOS CERAMICOS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	AL	domingo, 10 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. SAN CRISTOBAL




DSEMONTE DE CIELO RASO



DSEMONTE DE CIELO RASO



DESMONTE DE LAMPARAS



DESMONTE DE MANTO DE CUBIERTA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	AL	domingo, 10 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ USME



INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS



PINTURA EXTERIOR



DEMOLICION DE ENCHAPE SHUT



DEMOLICION DE ENCHAPE SHUT

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	AL	domingo, 10 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - ESTACION POLICIA SUBA



DEMOLICION ESCALERA ACCESO PRINCIPAL



SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO B=200 RAMPA DISCAPACITADO



SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO B=200 COMPACTADO RAMPA DISCAPACITADO



DEMOLICION BAÑO ALOJAMIENTO 1 PISO


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 9		PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	9	DEL	lunes, 4 de diciembre de 2023	AL	domingo, 10 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - VIVIENDA FISCAL PARQUES DEL CAMPO - SUBA



PAÑETE EN LADRILLO A LA VISTA ALCOBA



PAÑETE ALCOBA



ESTUCO ALCOBA



ESTUCO ALCOBA