Lugar de la reunión: Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y justicia.
Hora inicio: 02: 45 PM
Objetivo de la reunión: Comité de Seguimiento

Quien es el secretario de la reunión: Yeison Duran Barbosa

ORDEN DEL DÌA

1. Emergencias: Seguimiento General, análisis e interpretación a MBOG, CJ y Seguimiento General de todas las emergencias.
2. Seguimiento de los Frentes

DESARROLLO

1. ***Emergencias: Seguimiento General, análisis e interpretación a MBOG, CJ y Seguimiento General de todas las emergencias.***

Se da inicio al comité de seguimiento No 8 siendo las 14: 45 pm del día 14 de diciembre de 2023, llevado a cabo en las instalaciones de la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que partir de ahora se llamará (SDSCJ).

- ***CER y CER celdas***: Supervisión informa que es necesario anexar en la bolsa de emergencia 30 Millones.
- ***URIS***: se debe anexar a presupuestos de la Uri para validar los rublos correctamente y asi dejar del rublo inicial una bolsa de atención de las emergencias.

- Bolsa de ***Justicia***: se registra una afectación general de la bolsa de emergencias sin cambiar los equipamientos anteriormente mencionados de $ 21,963,966 millones de pesos.

  - Supervisión menciona que se debe validar la información de las priorizaciones de los mismo casas de justicias son 6 por lo que se destaca una serie de observaciones:

  - En el presupuesto de Casa de Justicia Tunjuelito, al momento de que la bolsa de emergencias de Casas de Justicias en general se agote, a el presupuesto de este equipamiento se le reste 60 millones y se le añada a la bolsa de emergencia.

- Emergencias de ***MBOG***:

- Se informa por parte de Interventoría que en las emergencias hasta la fecha atendidas se ha agotado de la bolsa general un valor actual de $ 67,407,162 millones de pesos.

- Contratista de Obra informa que es necesario que MBOG sepa con anticipación cual es el personal que va a acudir a la atención de las emergencias que reporten, sin embargo, esta información ya la tiene MBOG, sino que internamente no se gestiona el recurso de traslado de información.

- Supervisión informa que de la Bolsa general de 310 millones de pesos disponibles de los equipamientos de CAI hay que restarle 60 millones para la bolsa de emergencia de MBOG mientras se adiciona valor al contrato por parte de MBOG, para que los 60 millones queden en la bolsa de emergencia de MBOG.

- Supervisión informa dos opciones a considerar para mantener la bolsa de emergencia de MBOG con dinero disponible:

1. Alternativa en la que se invierta el dinero del rublo en los frentes de los equipamientos de CAI, solo hasta una suma de 250 millones de pesos, para que en mayo se valide esta información y se repase este rublo.

2. Alternativa en la que se retire 60 millones de pesos de la bolsa disponible para el equipamiento de BAMAR (Brigada).

- ***BRIGADA***

- Se informa por la Supervisión del contrato que en el próximo comité de seguimiento se debe invitar por parte de Interventoría a Hugo Carrascal y a MBOG para que se analice la intervención del equipamiento BAMAR.

2. ***Seguimiento de los Frentes de Obra***:

- ***CJ USME***: Casa de Justicia USME: Se informa por parte de interventoría el modelo presentado del baño de discapacitados, el cual solicitó la subsecretaria de Justicia.

  Contratista expone que los referentes del equipamiento mencionaron que el baño si no cumple con las dimensiones se realice las intervenciones en un garaje.
  Supervisión menciona que, si no aceptan que la intervención del baño en el lugar planteado

inicialmente debajo de las escaleras del primer piso, entonces no se realicen actividades.
Por otro lado, también Supervisión informa que la subdirección de casa de justicia aun no reporta información por lo que se unen a al comité de reunión e informa la subdirección de CJ que el baño de discapacitados no se debe mover a ningún otro lugar, se interviene debajo las escaleras donde se propuso el plano por parte del contratista de obra, esta obra termina en 8 días sin el baño.

El contratista de obra menciona que puede terminar el frente con el baño de discapacitados menciona que sin compromisos y estaría finalizada a final de enero de 2023.

Se menciona por Harol de casa de justicia ahora en adelante CJ que requiere saber cómo va la instalación del Driwall del 5 piso y contratista de obra menciona que para el sábado 23 de diciembre ya estaría instalado.

Se informa por parte de Harol representante de CJ el tema del Domo y supervisión informa que no se puede instalar por temas de licencia de construcción.

- ***CJ Mártires***: Se inicia en enero – queda pendiente fecha estimada que se proporcionará en el próximo comité de Seguimiento.

  Se informa por supervisión a Harol de CJ que en este equipamiento existe el tema de los olores y este no se puede solucionar ya que el problema precede de una fábrica aledaña la que genera el problema por lo que se solicita prudencia a la hora de emitir algún requerimiento.

- ***CJ Tunjuelito***: No se toca aún.

- ***CJ San Cristóbal***: Se inicia en enero - queda pendiente fecha estimada que se proporcionará en el próximo comité de Seguimiento.

  Se informa por parte de Interventoría y contratista de Obra sobre los planos Hidráulicos, por lo que se le pregunta a Harol de CJ para que por favor brinde los productos arquitectónicos y estructurales y se da respuesta por parte de CJ que ellos no tienen esos documentos ya que pertenecen a otro departamento como el DADED, así las cosas, supervisión informa que realizaría la gestión para poder encontrar esta información.

➢ Se realiza revisión de los porcentajes de avances por frentes de obra:

CER: Supervisión pregunta para saber cómo van los requerimientos que se solicitó en esta semana.
Se informa por parte de Interventoría y de contratista de Obra que esos requenetos ya se cumplieron se relacionan los requerimientos a continuación:

- Cambio lámpara sala 10 pabellón luz
- Tapas de sanitario dos (02) celda 9 y celda 3, pabellón luz
- Fuga de agua sanitario baño Armerillo (cambio árbol de salida)
- Alojamiento femenino segundo piso lavamanos tapado.
- Fuga de agua baños hombres y mujeres de ingreso parqueadero

Ya todas quedaron gestionadas

Se informa adicionalmente por parte de Interventoría y Contratista de Obra que los reflectores en solicitud de cambio que solicitan los referentes del equipamiento suman 8 reflectores.

Supervisión informa que si en acta los referentes solicitaron estos Reflectores entonces tiene visto bueno para que Interventoría apruebe estas intervenciones a el contratista de Obra si no está en acta no

- ***Uri puente Aranda***:

Se informa por supervisión que el presupuesto inicial del frente es de 100 millones y que el restante de la bolsa de 60 millones quede para emergencia.

Se revisan los requerimientos de Oscar Serna el logístico de Uri y todos se han cumplido hasta la fecha.

Se informa por parte del Contratista de Obra y de interventoría que en esta semana Oscar Serna el logístico solicito un requerimiento y que aún no ha enviado el correo a la supervisión.

- Se menciona que de las casas de justicias 3 son restaurativas y es necesario tener en cuenta la información de los presupuestos y los requerimientos de los dolientes.

CESPA: Se informa por parte de interventoría que el presupuesto se tiene por 24 millones

Santa Fe: Se informa por parte de interventoría que el presupuesto aprobado es de 46 millones

Se menciona por parte de interventoría que el requerimiento de cambio de cubierta da unos valores altos por lo que se muestran imágenes por parte del contratista de obra, para validar la información de cómo está el estado actual.

Sin embargo, Supervisión informa que no aprueba el cambio de cubierta.

Contratista de Obra informa que da como alternativa tiras de manto para sellar los lugares donde se

encuentran los amarres, el mando sería un manto autoadhesivo en la parte donde están los amarres, y supervisión informa que está de acuerdo con esta alternativa.

Se realza ejercicio de modificación de presupuesto quitando algunos ítems de cambio de la cubierta y da un aproximado de 25 millones interventoría envía el archivo a contratita de Obra para que terminen de editar y que posteriormente sea enviado.

- ***Fontibón Celdas***:

Se informa por parte de interventoría que se lleva el adelanto de avance de obra del equipamiento de celdas Fontibón del 89,85% y supervisión informa que es necesario que al momento de entregar se realice un video en el que se muestre todo el espacio que se intervino y se realice un registro fotográfico de un antes y un después.

supervisión habla con el encargado de MBOG Marco Serrano e informa que el lunes se entrega Equipamiento Fontibón Celdas y propone si requiere alguna otra intervención.

EPOL FONTIBON (Estación de Policía)

interventoría Informa que se habló con el contratista de Obra en revisar los requerimientos en el diagnóstico inicial, para solucionar los requerimientos de filtraciones

Nota: supervisión informa que hoy en el comité no se puedo contactar a personal de MBOG, Pero menciona que Lyda Corredor tiene que darnos un visto bueno para la entrega de la Epol en Fontibón celdas y estación de policía.

Supervisión Informa que hasta que no estén los dolientes en el próximo comité y den el visto bueno no se entrega el frente

Supervisión informa que es necesario que este frente se entregue después de que se realice la impermeabilización solicitada pro Lydia Corredor

- ***Epol San Cristóbal***

Se informa por parte de interventoría un avance de obra de 0,71%

Contratista de Obra Informa que, en la actividad de desmonte de cielo raso, está dando valores adicionales Por lo que supervisión informa que es necesario que los dolientes como de MBOG firmen las actas.

NOTA:

- ✓ Supervisión informa que los diagnostico de MBOG, Debe estar en las firmas de las actas los siguientes responsables:

-Lyda Corredor
-Marco Serrano
-Mayor Ángel Lopez

- ✓ En brigada los diagnósticos deben estar con firma de:

-Hugo Correal

- ✓ En casas de Justicia

-Elkin sambrano
-Evangelista Tapias

- ✓ Restaurativas:

-Hugo correal

- ✓ CER: No aplica

- ✓ C4

-Jaime López

- EPOL SUBA:

Se informa que por parte de supervisión que es necesario que se realice por parte de interventoría la revisión de los ensayos de densidad de los materiales y base granular B-200 que se va a instalar, se debe enviar por parte del contratista de obra la información del plano o del modelo de IDU para Rampa, información técnica de la intervención, ensayos de laboratorios de pruebas de densidad, queda como

compromiso.

- ***Parque Nacional Carabineros ambos presupuestos***

supervisión informa que mañana viernes 15 de diciembre se va a revisar con la doliente el lugar a techar.

_____***Tentativa de apertura de frentes***

Casas de justicias: se presenta prioridad en 3 equipamientos.

Ciudad Bolívar estación de policía – Segunda semana de enero

MBOG

Se tiene que apertura 2 frentes en enero

- ***Casa restaurativa Santa Fe***

Por parte de interventoría y del contratista de obra se informa de las actividades que se van a realizar en el equipamiento.

supervisión informa que es necesario pensar en el cambio total de la cubierta a la hora de tener presente en al Adición por lo que se requiere tener información de la misma en fechas en donde la adición se vaya a instaurar en el contrato.

Se informa por parte de interventoría y de contratista de obra el problema de filtración de agua por parte del predio colindante, por lo que se debe validar esa información con el predio vecino.

Se informa que por parte de interventoría que es necesario informar que el problema hay que solucionarlo de raíz informando al predio vecino para buscar solución.

- Doliente informa que en la cocina existe una toma corriente la cual está en un lugar de riesgo, por lo que se propone que se debe incorporar la actividad de incorporación de la toma de corriente.
- Contratista de obra debe presupuestar esta actividad aproximadamente son 100 mil pesos.

- Se informa del problema de energía que existe en el equipamiento, pero este lo debe evaluar ENEL Codensa.

CESPA:

Se informa por parte de interventoría que el presupuesto actual es de 19 millones 200 mil pesos por lo que queda un excedente ya que el valor del rublo inicial es de 45 millones.

Doliente informa: que en el equipamiento de ciudad bolívar se requiere algunas adecuaciones menores y el rublo que queda aproximadamente es un colchón de 20 millones los cuales se pueden usar

Por parte de interventoría y del contratista de obra se informa de las actividades que se van a realizar en el equipamiento todo lo mencionado queda en orden.

VICTORIA:

Se informa por parte de interventoría que se tiene en valor de la licitación 50 millones y en el presupuesto se presenta 45 millones 300 mil pesos.

Por parte de interventoría y del contratista de obra se informa de las actividades que se van a realizar en el equipamiento.

Se informa por parte de supervisión que el portón que se presenta en el presupuesto hay que garantizar que se encuentre en el comodato, de lo contrario nos e tendrá en cuenta.

Por lo que Rodrigo de MGOB se compromete en validar la información de que el portón ingrese en el comodato para garantizar o no la intervención, ya que menciona que existen otros equipamientos con más intereses en los requerimientos iniciales.

___***Urgencia de apertura de MBOG***

- Campo Verde

Es el primer equipamiento que se debe intervenir, por lo que supervisión informa a MBOG que se reúnan el lunes 18 de diciembre de 2023 para garantizar una revisión y/o aprobación del presupuesto.

Se presenta en el comité de reunión el presupuesto del equipamiento de Campo Verde

Se informa que en el capítulo de Desmonte de cielo raso es importante validar información pero se valida con una aprobación.

Se informa que en el capítulo de GAS todos los aparatos tengan registros independientes, ya que se requiere que si llega el proveedor pueda llegar e instalar.

Tomas GCFI: Es para conexión de las hidrolavadoras.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Apertura de Frentes de Casa de Justicia Mártires	Alta	Contratista	Enero	La fecha se afianza el próximo comité
2	Apertura de Frente de Casa de Justicia San Cristóbal	Alta	Contratista	Enero	La fecha se afianza el próximo comité
3	Entrega de frente de Fontibón Celdas Lunes	Media	Contratista	18-12-2023	Realizar un Acta de entrega con fotografías de antes y después y presentar video
4	Entrega de Acta de corte número 2 – del periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre.	Alta	Contratista	19-01-2024	Urgente – la entrega también se debe hacer virtual y en físico en las oficinas de interventoría
5	Contratista de Obra debe enviar toda la documentación de ensayos de densidad, referencias de especificaciones de IDU, ensayos de laboratorio, especificaciones técnicas con bosquejo de lo que la intervención, de la rampa y escaleras en el frente de EPOL SUBA.	Alta	Contratista	29-12-2023	
6	Listado de precios de material, equipos y herramientas acorde a los APUS contractuales.	Alta	Contratista	15-12-2023	

7	Envió de invitación a Rodrigo carrascal MBOG al próximo comité de seguimiento.	Alta	Interventoría	18-12-2023	
8	Instalación del Drywall en el quinto (5) piso del equipamiento de Casa De Justicia Usme.	Alta	Contratista	23-12-2023	

Hora de finalización: 05: 25 PM

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ

PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: PA-002
Versión: 1
Fecha de aprobación: 12-Octubre-2023

TOTALL INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN — TOTALL INC S.A.S.B.I.C.

MODALIDAD: **REUNIÓN:** ☐ **EVENTO:** ☐ **COMITÈ:** ☒

FECHA: (dd/mm/aa) 14/12/2023 **LUGAR:** Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia

TEMA: Comité de Seguimiento No 8 **HORA INICIO:** 14:30 **HORA FINALIZACION:** 17:30

ÁREA QUE ORGANIZA:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CARGO	TEL/FAX	FIRMA
1	Yeison Duran Barbosa	1004350225	Interventoría	Coordinador Proyec	3236985236	
2	Katherine Granonta	1075236242	Interventoría	Coord HSE	3143431782	
3	Yenci Prada Espinoza	52.227017	Interventoría	Residente	3105635648	
4	Alexis Redondo P	3759.678	Interventoría	Residente	3125708324	
5	Jeferson Pyoy	1013639[illegible]	Consorcio Obras W	Coordinador obra	3208810374	
6	ANGELICA BUITRAGO REDONDO	1018437778	Dirección Bienes	CONTRATISTA	3024007574	
7	Edwin Moreno S	72169.841	" "	D supervisión	3173747864	
8	Victor Forero	88719361	Obras W	Residente	3108825[illegible]	
9	Wilver F Ruiz C.	80217380	Obras W	Director obra	3132891767	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						