Lugar de la reunión: Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y justicia.
Hora inicio: 10: 15 AM
Objetivo de la reunión: Comité de Seguimiento No 9

Quien es el secretario de la reunión: Interventoría

ORDEN DEL DÌA

1. Emergencias: Seguimiento General, análisis e interpretación a MBOG, CJ y Seguimiento General de todas las emergencias.
2. Revisión de Compromisos
3. Seguimiento de los Frentes
4. Temas Varios

DESARROLLO

1. ***Emergencias: Seguimiento General, análisis e interpretación a MBOG, CJ y Seguimiento General de todas las emergencias.***

Se da inicio al comité de seguimiento No 9 siendo las 10: 15 pm del día 27 de diciembre de 2023, llevado a cabo en las instalaciones de la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que partir de ahora se llamará (SDSCJ).

Se realiza revisión del seguimiento de las emergencias en general, por lo que se desglosa cada una de las bolsas de emergencia a continuación:

MBOG:
Se enfatiza por parte de la Interventoría la emergencia reportada en el equipamiento de carabinero parque nacional, ya que se debe arreglar y volver hacer los muros divisorios para cada una de las pesebreras en los alojamientos de los caballos, se describen 3 muros y queda autorizado por parte de SDSCJ que se realice la intervención, teniendo en cuenta el rublo proporcionado en el presupuesto del equipamiento donde se requiere sacar 5 millones para atender la emergencia reportada el día 26 de diciembre de 2023.

BRIGADA:
Se revisa en que se invirtió el dinero de la bolsa de emergencia disponible, se informa por parte del SDSCJ que cuando una emergencia tenga un precio similar a los 15 millones se debe dividir en dos.

JUSTICIA: Se presenta por parte de interventoría la afectación actual de la bolsa de emergencia y se informa por parte de SDSCJ que, si no se llega a tener adición a la misma, la bolsa del presupuesto de CER le tiene que prestar a la bolsa de Justicia.

Se informa que las emergencias de URI que se encuentran en la bolsa de Justicia Se muevan a la Bolsa de URI.

C4: SDSCJ informa que, respecto a los daños de las bombas de agua en este equipamiento, SDSCJ resalta que es necesario tener medidas adicionales para evitar los frecuentes daños de estas bombas, por lo que se propone la compra de BOMBAS TRITURADORAS y se le solicita al contratista el envió de por lo menos tres (3) cotizaciones.

2. REVISION DE COMPROMISOS

Teniendo en cuenta que en el comité de seguimiento No8, se plasmaron en dicha acta unos compromisos a cumplir, por lo que Interventoría presenta los listados de los compromisos de los cuales los dos primeros en este comité No 9 se le plasman fechas:

- Apertura de Frentes de Casa de Justicia Mártires /// Alta /// Contratista /// 03-01-2024.
- Apertura de Frente de Casa de Justicia San Cristóbal /// Alta /// Contratista /// 04-01-2024

Los compromisos anteriores, quedan con fechas establecidas de inicio.

- SDSCJ Solicita a interventoría enviar una carta de invitación informando que por favor avisen quien asistirá a las entregas y como quieren que se genere la entrega de los frentes de MGOB.

3. ***Seguimiento de los Frentes***:

Frente de Fontibón celdas: Se conecta a la reunión la persona responsable de MBOG Lida Corredor – para informar junto con los presentes SDSCJ, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA, que se reúnan en el equipamiento de Fontibón celdas el día 03 de enero de 2024 para realizar la entrega del equipamiento.

Frente EPOL San Cristóbal: Se informa que respecto a los requerimientos que solicita la secretaria de Salud, existe un caso de la pintura en los espacios de los PPLs en las celdas, por lo que SDSCJ le informa a MBOG como se debe manejar la nota de la secretaria de salud, por lo que MBOG informa que se pinte solo lo que se logra ver y no todo completo.

Interventoría informa que se requiere el diseño del muro para las oficinas de archivo que se debe intervenir por lo que se le solicita a MBOG que por favor nos compartan el diseño.

Se informa por parte de MBOG que hay un requerimiento en este equipamiento para cambiar unos ventanales por donde se entran las palomas, pero esto requiere un presupuesto alto, SDSCJ informa que este requerimiento no es rentable por lo que recomienda no intervenir en general el equipamiento sino intervenir solo una parte en malla geo como para que se represente como queda los encargados del espacio y si autorizan generar más intervenciones.

MBOG informa que los reclusos generaron un agujero en el área de las celdas por lo que solicita ayuda a esa intervención, SDSCJ informa que es necesario que informe cuando estaría disponible el Smart en el equipamiento para hacer las intervenciones correspondientes

Frente EPOL SUBA: SDSCJ informa que sucedió con la intervención de la rampa en EPOL suba y las escaleras y el contratista e Interventoría mencionan que MBOG solo mencionó que querían que el espacio quedara bien visto y organizado por lo que se tomó en cuenta las intervenciones necesarias.

SDSCJ informa que el requerimiento de MBOG de alargar el domo que tienen las escaleras es necesario así que se debe plantear en el presupuesto del equipamiento.

Frente CJ USME: Se informa por parte de interventoría y contratista que falta una puerta que entreguen el miércoles 3 de enero de 2024 por lo que se entregaría el frente al 100% el día 9 de enero.

SDSCJ queda con la gestión de invitar a el responsable del equipamiento “Tapia” para recibir el frente.

CER: Se informa por parte de SDSCJ que queda pendiente definir qué se debe hacer ante la instalación de las 15 luminarias que se deben reemplazar por las que se soliciten por garantía del contrato anterior.

3. TEMAS VARIOS

Intervención en el CAI santa marta el cual se solicita por parte de MBOG mantenimiento integral, por lo que SDSCJ solicita a MBOG el correo con el requerimiento para dar la orden a Interventoría y a contratista de realizar el diagnóstico para la generación de las intervenciones.

Información importante
SSDSCJ informa que gestionará las adiciones para:

- Bolsa de emergencia de MBOG 100 millones
- URI puente Aranda 60 millones

Nota:

- Se informa por parte de SDSCJ que el contrato está marchando bien.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Apertura de Frente de Casa de Justicia Mártires	Alta	Contratista	03-01-2024	
2	Apertura de Frente de Casa de Justicia San Cristóbal	Alta	Contratista	04-01-2024	

3	Entrega de actualización de presupuesto carabineros totalmente corregido ya que las cantidades de cubiertas están erróneas.	Media	Contratista	29-12-2023	
4	Envió de Cotizaciones de bombas trituradoras por parte del contratista se debe enviar mínimo 3 cotizaciones y el NP.	Alta	Contratista	03-01-2024	
5	Contratista de Obra debe enviar toda la documentación de ensayos de densidad, referencias de especificaciones de IDU, ensayos de laboratorio, especificaciones técnicas con bosquejo de lo que la intervención, de la rampa y escaleras en el frente de EPOL SUBA.	Alta	Contratista	29-12-2023	
6	Apertura de frente de equipamiento de C4	Alta	Contratista	Enero	Se concilia la fecha de apertura en el próximo comité de seguimiento
7	Apertura de frente de algunos de los equipamientos de Brigada	Alta	Contratista	Enero	Se concilia la fecha de apertura en el próximo comité de seguimiento
8	Entrega del frente Fontibón celdas el miércoles 03 de enero de 2024 a las 8 am	Alta	Contratista, Interventoría MBOG	03-01-2024	Se debe hacer la entrega del equipamiento – presentando acta de entrega debidamente firmada por el responsable de MBOG, videos y fotos de registro del antes y después.
	SDSCJ invitará a responsable de recibir el día de la entrega del frente de CJ USME	Media	SDSCJ	09-01-2024	
	Envió de presupuestos aterrizados con las actividades de Fontibón y San Cristóbal .	Alta	Contratista	29 12-2023	

	Envió actualizado del presupuesto del equipamiento Santa Fe	Media	Contratista	03-01-2024	
	Enviar el dato del contratista de djuinco para que el contratista de Obra cotice el mantenimiento de la nebulizada de C4.	Media	SDSCJ	03-01-2024	

Hora de finalización: 11: 40 am

Lista de Asistencia Comité de reunión N° 1 04/12/2023

Wilson F Ruiz C.	80217380	Dir obra	
Victor Forero	88219364	Obras w	
Jeferson Dejax	1013639641	Obras w	
Alexis Redondo	3759677	Interventor	
Maria Piedad Espinosa	52.227.017	Interventoria	
EOBALDO DIAZ	77013776	"	
Diego A. Forero B	80176970	INTERVENTORIA	
ANGELICA BUITRAGO REDONDO	1018437778	Dirección de Obras	
Edwin Moreno S	72169841	Obras	
Yeison Daniel Quiroz D	1004350225	Interventoria	

