TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 14	PI-N-F 18
		VERSIÓN 01
		Pag. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	14	DEL	lunes, 8 de enero de 2024	domingo, 14 de enero de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No.	1804 DE 2023		Contrato No.	1805 DE 2023	
Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023		Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023	
Fecha de Terminación	lunes, 9 de septiembre de 2024		Fecha de Terminación	viernes, 9 de agosto de 2024	
Plazo Inicial	11.0	Meses	Plazo Inicial	10	Meses
Valor Inicial	$869,826.00		Valor Inicial	$6,106,791,802.00	
Adición No. 1	$0.00		Adición No. 1	$0.00	
Valor Total del Contrato	$869,826.00		Valor Total del Contrato	$6,106,791,802.00	
Prórroga No. 1	0.0	Meses	Prórroga No. 1		Meses
Plazo total	11.0	Meses	Plazo total	10	Meses
Días Transcurridos	97	Faltantes 239	Días Transcurridos	97	Faltantes 208
SEMANAS TRANSCURRIDAS DE INTERVENTORÍA	14		SEMANAS TRANSCURRIDAS DE OBRA	14	

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

DETALLE Costo Directo + AIU + IVA		PRESUPUESTO ACTUAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 3,810,890,848.00	$ -	**$ 3,810,890,848.00**	7.24%	$ 20,343,628.00	$ 3,555,394,530.48
	ESTACIONES DE POLICÍA					$ 255,496,317.52	
BRIGADA XVII	CANTÓN NORTE						
	PMIS	$ 1,040,000,000.00	$ -	**$ 1,040,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 1,040,000,000.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 95,000,000.00	$ -	**$ 95,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 95,000,000.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 830,000,000.00	$ -	**$ 830,000,000.00**	34.498%	$ 232,856,080.92	$ 597,143,919.08
	CASAS DE JUSTICIA					$ 53,479,258.25	
TOTAL		$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	9.73%	$ 562,175,284.69	$ 5,287,538,449.56

EMERGENCIAS

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 239,800,954.00		**$ 239,800,954.00**	34.26%	$ 82,157,238.00	$ 157,643,716.00
	ESTACIONES DE POLICÍA						
BRIGADA XVII	CANTÓN NORTE						
	PMIS	$ 60,000,000.00		**$ 60,000,000.00**	51.88%	$ 31,125,250.00	$ 28,874,750.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 5,000,000.00		**$ 5,000,000.00**	347.39%	$ 17,369,528.80	-$ 12,369,528.80
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 26,100,000.00		**$ 26,100,000.00**	123.43%	$ 32,215,194.00	$ 7,555.00
	CASAS DE JUSTICIA						
TOTAL		$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	49.22%	$ 162,867,210.00	$ 186,526,021.00

GENERAL

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MANTENIMIENTOS	$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	9.73%	$ 562,175,284.69	$ 5,287,538,449.56
EMERGENCIAS	$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	49.22%	$ 162,867,210.00	$ 186,526,021.00
TOTAL	$ 6,106,791,802.00	$ -	**$ 6,106,791,802.00**	11.87%	$ 725,042,494.69	$ 5,474,064,470.56

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1

Tal y como lo establece el anexo 3 Condiciones técnicas ***"(...) El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista (...)"***, por lo anterior, hasta tanto no se agote este periodo no se incluirá el porcentaje ponderado por equipamientos, el cual se establece de los presupuestos, programaciones y flujo de caja que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento a intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1

Emergencia No. 56- CASA DE JUSTICIA CAMPO VERDE , del 11 de enero de 2024, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere verificar fugas del sanitarios baño mujeres visitantes por el push.

.

- Se procede con la revisión de los accesorios sanitarios que están en mal estado para realizar el mantenimiento.
- Se requiere el cambio de : 1 push sanitario
- Se suministra e instala un push antivandalico para sanitario

.

3.3 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCION

3.3.1 URI DE PUENTE ARANDA PRIMERA ETAPA

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	99.15%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 160,000,000.00	$ 101,758,919.20	99.15%	$ 100,893,968.39	0.8%	$ 864,950.81
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 160,000,000.00	$ 101,758,919.20	$ 0.99	$ 100,893,968.39	0.8%	$ 864,950.81

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA

FRENTE POR TERMINAR

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

FRENTE POR TERMINAR

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

FRENTE POR TERMINAR

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA

3.3.2 **CER**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	93.57%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 250,000,000.00	$ 141,030,365.00	93.57%	$ 131,962,112.53	6.4%	$ 9,068,252.47
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			93.57%	$ 131,962,112.53	6.4%	$ 9,068,252.47

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
Programado Semanal	1.26%	1.57%	1.78%	1.97%	4.33%	16.43%	16.29%	29.45%	11.38%	21.79%
Ejecutado Semanal	8.02%	8.61%	7.24%	11.01%	10.97%	24.17%	0.94%	1.64%	6.16%	22.77%
Programado acumulado	1.26%	2.77%	4.51%	6.48%	10.83%	21.26%	37.55%	67.00%	78.39%	100.00%
Ejecutado Acumulado	8.02%	8.63%	15.87%	26.92%	37.89%	62.06%	63.00%	64.64%	70.80%	93.57%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 10	CANTIDAD ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
5	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS								
136	INSTALACIÓN ACOMETIDA DE 2" 1MANO DE	UN	4	$ 318.061,00	$ 1.272.244	4	4,00	100%	$ 1.272.244
158	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	6	$ 2.621,00	$ 15.726	16	16,00	267%	$ 41.936
161	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4"	UN	16	$ 7.830,00	$ 125.424	16	16,00	100%	$ 125.424
173	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	ML	3	$ 8.327,00	$ 24.981	4	4,00	133%	$ 33.308
178	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4"	ML	4	$ 17.244,00	$ 68.976	4	4,00	100%	$ 68.976
263	Sellado y embouqillado de regata en muros y placas para tuberías de diametros entre 1 1/2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo Sikadur 32 y sikatop 121 o similar.	ML	6	$ 66.304,00	$ 397.824	6	6,00	100%	$ 397.824
273	Suministro e instalación de accesorios en PVC - P de 2"	UN	12	$ 17.384,00	$ 208.608	12,00	12,00	100%	$ 208.608
274	Suministro e instalación de tuberia en PVC - P de 2"	ML	4	$ 17.384,00	$ 69.536	4,00	4,00	100%	$ 69.536
275	Suministro e instalación de tuberia en PVC - P de 2 1/2"	ML	4	$ 24.261,00	$ 97.044	4,00	4,00	100%	$ 97.044
276	Suministro e instalación de accesorios en PVC - P de 2 1/2"	UN	20	$ 40.451,00	$ 809.020	20,00	20,00	100%	$ 809.020
277	Reinstalación de aparatos sanitarios.	UN	4	$ 39.585,00	$ 158.340	4,00	4,00	100%	$ 158.340
278	Suministro e instalación de sifón tipo acordeón plastico	UN	8	$ 34.189,00	$ 273.512	8,00	8,00	100%	$ 273.512
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES								
308	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	2	$ 80.763,00	$ 161.526	20,00	22,00	1100%	$ 1.615.260
330	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	90,00	$ 13.710,00	$ 411.300	47,20	220,00	733%	$ 647.112
368	Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Sylvania led 81 2x1,6W o similar en muros inferiores o iguales a 3 metros de alt	UN	1,00	$ 118.192,00	$ 118.192	3,00	4,00	400%	$ 354.576
396	Suministro e instalación de cable No.12 AWG THHN/THWN-2 600V 90°C. Libre de Halogeno	ML	320,00	$ 5.433,00	$ 1.738.560	350,00	670,00	209%	$ 1.901.550
397	Suministro e instalación de cable No.10 AWG THHN/THWN-2 600V 90°C. Libre de Halogeno	ML	21,00	$ 7.229,00	$ 151.809	700,00	821,00	3910%	$ 5.960.300
399	Marcación de tuberia de red interna con cinta color naranja a=10 Cm	UN	58,00	$ 3.365,00	$ 195.170	58,00	58,00	100%	$ 195.170
13	ILUMINACION								
667	REFLECTOR DE PISO 250 W	UN	20	$ 503.654,00	$ 10.073.080	20,00	20,00	100%	$ 10.073.080
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS								
766	Suministro e instalacion de arbol de entrada para tanque de sanitario	UN	1	$ 52.766,00	$ 52.766	1,00	1,00	100%	$ 52.766
767	Suministro e instalacion de arbol de salida para tanque de sanitario	UN	2	$ 42.237,00	$ 84.474	1,00	5,00	250%	$ 42.237
	ITEMS NO PERVISTOS								
	Suministar e instalacion de sensores de movimiento en hall pabellones	UN	8	$ 115.000,00	$ 920.000	20,00	21,00	263%	$ 2.300.000
							Costo Directo	$	25.797.823
							Administración	20%	$ 5.159.565
							Imprevistos	6,5%	$ 1.676.381,9
							Utilidad	4,0%	$ 1.031.912,9
							TOTAL	$	32.118.290

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.Instalación de acometida de 2" (m.o) 2. Accesorios pvc de 1/2" 3. Accesorios pvc 1 1/4" 4. Tuberia pvc p 9 de 1/2" 5. Tuberia pvcp rde 21 1 1/4" 6. Sellada y emboquillado de regatas muros y placa 7. Suministro e instalación de accesorios pvc p de 2" 8. Suministro e instalación de tuberia pvc p de 2" 9. Suministro e instalación tuberia pvc p de 2 1/2" 10. Acesorios pvc p de 2 1/2" 11. Reinstalación de aparatos sanitarios 12. Suministro e instalacion sifón tipo acordeón plastico 13. Salida para lampara fluorecente emt 14. Tuberia EMT de 3/4"suspendida incluye accesorios 15. Suministro e instalación de luminarias de emergencias tipo silvania 16. Suministro e instalación de cable No.12 AWG 17. Suministro e instalación de cable No. 10 AWG 18. Reflector de piso 250w 19. Sumionistro e instalación arbol de entrada de tanque 20. Suministro e instalación de arbol de salida de tanque 21. Suministro e instalación de censores de movimientoen pabellones

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	2 AYUDANTES	MATERIAL: Acesorios pvcp de 1/2" y 1 1/4", tuberia pvcp de 1/2" y de 1 1/4", cemento, arena , agua, accesios pvcp de 2" y de 2 1/2", sifón tipo acordeón plastico, cable 310, Tuberia EMT de 3/4", luminaria de emergencia silvania, cable de Cu, cable No. 10 AWG y 12 AWG, reflector de piso de 250w,arbol de entrada y salida de tanque sanitario, sensor de movimiento. HERRAMIENTAS: Varias

3.3.3 ESTACION DE POLICIA FONTIBON - CELDAS

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	100.00%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 61.211.945.39	$ 61.211.945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA

FRENTE TERMINADO

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

FRENTE TERMINADO

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

FRENTE TERMINADO

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA

3.3.4 **CASA DE JUSTICIA USME**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 38,435,935.00	$ 41,664,245.70	100.00%	$ 41,664,245.70	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 38,435,935.00	$ 41,664,245.70	100.00%	$ 41,664,245.70	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA

FRENTE TERMINADO

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

FRENTE TERMINADO

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

SE REALIZA ENTREGA AL SEÑOR TAPIAS ENCARGADO DE LAS CASAS DE JUSTICIA EL VIERENS 12 DE ENERO DE 2024 POR PARTE DE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA

3.3.5 **ESTACION DE POLICIA DE SUBA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 513,247,484.19	$ 513,247,484.19	17.58%	$ 90,228,907.72	82.4%	$ 423,018,576.47
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			17.58%	$ 90,228,907.72	82.4%	$ 423,018,576.47

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
Programado Semanal	0.36%	0.56%	0.76%	0.96%	1.16%	1.39%
Ejecutado Semanal	0.12%	3.24%	188%	4.36%	1.59%	6.43%
Programado acumulado	0.36%	0.92%	1.68%	2.64%	3.80%	5.19%
Ejecutado Acumulado	0.12%	3.36%	5.2%	9.56	11.15%	17.58%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB EPOL SUBA		COSTO DIRECTO		CANTIDAD INTERVENTORIA		VALOR TOTAL	
		$ 26,326,592.25				$ 513,405,440.58	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD EJECUTADA	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES						$ -
101	DEMOLICIONES DE PISO (INCL RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	3,00	26,34	26,34	$ 9.400,00	$ 99.236,00
102	Demolición de muro (Incluye Picada de pega, retiro, disposición de escombros)	M2	3,00	48,60	26,34	$ 7.250,00	$ 54.991,50
103	Demolición de pavimento (Incluye retiro de escombros)	ML	3,00	32,34	17,34	$ 2.400,00	$ 39.427,50
104	EXCAVACION MANUAL (INCL RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	3,00	108,00	17,82	$ 2.700,00	$ 87.804,30
105	Demolición de Puertas	UN	9,00	4,00	1,00	$ 7.850,00	$ 23.550,00
106	Demolición de cerámica de cualquier tipo (incluye pega y afinado de base) De Baños y Cocina (Incluye retiro de escombros)	M2	3,00	45,22	26,34	$ 76.500,00	$ 219.906,60
2	CONCRETOS ESTRUCTURALES						$ -
201	SOLADO PISO DE 10 cm de espesor (INC BASE + CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL)	M3	3,00	2,40	1,60	$ 139.350,00	$ 223.200,00
4	MAMPOSTERIA						$ -
401	Suministro, construcción e instalación superboard, 1 lámina cara, una cara en 10 mm Gyplac, con estructura de 90 mm Galvanizada, incluye tornillos, cinta, pañete y pintura (incluye retiro de escombros)	M2	0,00	22,00	22,00	$ 70.000,00	$ 1.078.182,00
5	INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS						$ -
501	Suministro, construcción e instalación de punto hidráulico PVC de diámetro reducido	UN	3,00	4,00	3,00	$ 72.400,00	$ 334.227,00
502	PUNTO DE DESAGUE PVC 4" - 4"	UN	3,00	10,00	6,00	$ 96.196,00	$ 567.764,00
7	PAÑETES						$ -
701	PAÑETE LISO PARA PLACA 1:4	M2	3,00	185,10	117,82	$ 76.250,00	$ 290.300,40
8	PISOS						$ -
801	Retiro de muro de división con cerámica de cualquier tipo de espesor (Incl. Retiro de escombros)	M2	3,00	46,72	22,02	$ 22.000,00	$ 504.440,70
802	Suministro, construcción e instalación piso laminado	M2	9,00	1,00	1,00	$ 66.827,00	$ 66.826,70
803	Suministro, construcción e instalación de piso duro en PVC 6 cm, incluye: Suministro y retiro de escombros y transporte de	ML	3,00	36,00	36,00	$ 20.000,00	$ 864.840,00
804	Suministro, construcción e instalación de PVC incluye suministro de todos los Ítem	M2	9,00	9,00	9,00	$ 82.244,00	$ 740.196,00
10	ENCHAPES						$ -
1001	ENCHAPE PARED 25 - 35 - 40 EXCEPTO BAÑOS Y COCINA EQUIVALENTE	M2	154,24	4,24	4,24	$ 44.499,00	$ 194.693,52
11	PINTURA						$ -
1101	PINTURA MURO INTERIOR EN 3 MANOS	M2	3,00	93,46	93,46	$ 15.962,00	$ 1.492.377,52
1201	Pintura de pintura manual	M2	1,00	142,00	93,46	$ 6.400,00	$ 598.400,00
	COSTO DIRECTO TOTAL						$ 26,326,592.25
	ADMINISTRACION					15%	$ 3,948,988.84
	IMPREVISTOS					0,0%	$ 132,329.46
	UTILIDAD					4%	$ 1,053,063.38
	TOTAL OBRA						$ 513,405,440.58

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demolición piso 2. Demolición de afinado de piso 5 cms 3. Demolición guardaescoba 4. Escarificar pañetes 5. Desmonte de puertas 6. Demolición de acabados ceramicos 7. Caja de inspección 40x60x45 8. Suministro e instalación de muro superboard de 10 mm 9. Suministro e instalación de punto hidraulico de 1/2" 10. Punto de desague de 3"-4" 11. Pañete liso bajo placa 1:4 12. Alistado impermeabilizado para piso sika 1 mortero 1:4 13. Suministro e instalación de piso duro piso 14. Suministro e instalación de media caña en pvc de 6 cms 15. Suninbistro e instalación piso láminado SPC 16. Enchape pared 25x35 17.Vinilo muros interiores 3 manos 18. Remoción de pintura manual

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES	6 AYUDANTE	MATERIAL:Cemento, arena , gravilla, agua,ladrillo tolete,lamina de superboard, tuberia PVC-P de 1/2" y accesorios, tuberia sanitaria de 3" + accesorios, sika 1, estuco plástico, piso duro piso,media caña en pvc de 6cms,piso laminado SPC, enchape pared de 25x35 masedobia o similar,vinilo . HERRAMIENTAS: Menor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.6 ESTACION DE POLICIA FONTIBON

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 115,038,786.19	$ 124,900,747.64	13.06%	$ 16,306,183.15	86.9%	$ 108,594,564.50
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 115,038,786.19	$ 124,900,747.64	13.06%	$ 16,306,183.15	86.9%	$ 108,594,564.50


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
Programado Semanal	0,26%	0,53%	0,79%	1,09%	1,43%	3,14%
Ejecutado Semanal	1,07%	2,05%	3,58%	4,79%	1,99%	-0,42%
Programado acumulado	0,26%	0,79%	1,58%	2,67%	4,10%	7,24%
Ejecutado Acumulado	1,07%	3,12%	6,70%	11,49%	13,48%	13,06%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB EPOL FONTIBON		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 100.321.885,66		$ 124.900.747,64		$ 114.340.802,18		$ 893.105,73			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	140,24	$ 2.237,00	$ 358.456,88	62,66	$ 140.149,05	132,00	$ 295.284,00	-97,59	$ 218.308,83
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	0,00	$ 42.207,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 422.070,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 100.321.885,66		$ 91.840.001,75		$ 717.354,00	-$	7.588.977,91
	ADMINISTRACION			20%	$ 20.064.377,13	20%	$ 18.368.000,35	20%	$ 143.470,80	20%	-$ 1.517.795,58
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 501.609,43	0,50%	$ 459.200,01	0,50%	$ 3.586,77	0,50%	-$ 37.944,89
	UTILIDAD			4%	$ 4.012.875,43	4%	$ 3.673.600,07	4%	$ 28.694,16	4%	-$ 303.559,12
	TOTAL OBRA				$ 124.900.747,64		$ 114.340.802,18		$ 893.105,73	-$	9.448.277,49

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1.Retiro de manto asfáltico. 2. Sondeo de puntos hidraúlicos

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: HERRAMIENTAS: Menor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.7 ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 995,258,403.45	$ 918,870,212.99	8.82%	$ 87,749,281.26	91.2%	$ 831,120,931.73
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 995,258,403.45	$ 918,870,212.99	8.82%	$ 87,749,281.26	91.2%	$ 831,120,931.73


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
Programado Semanal	0,32%	0,54%	0,76%	0,98%	1,21%	1,42%
Ejecutado Semanal	0,71%	1,02%	1,70%	2,54%	1,69%	1,16%
Programado acumulado	0,32%	0,86%	1,62%	2,60%	3,81%	5,23%
Ejecutado Acumulado	0,71%	1,73%	3,43%	5,97%	7,66%	8,82%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	LB EPOL SAN CRISTOBAL	COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		ADICION					
		$ 738.048.363,85		$ 918.870.212,99		$ 989.219.792,67		$ 11.459.326,53			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	527,93	$ 13.483,00	$ 7.118.080,19	345,00	$ 4.651.635,00	65,15	$ 811.002,45	-182,93	$ 2.466.445,19
9	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	72,68	$ 17.758,00	$ 1.290.651,44	0,00	$ -	6,44	$ 114.361,52	-72,68	$ 1.290.651,44
30	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P´BAÑOS	M2	42,94	$ 13.869,00	$ 595.534,86	0,00	$ -	1,40	$ 19.416,60	-42,94	$ 595.534,86
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	862,30	$ 2.237,00	$ 1.928.965,10	635,19	$ 1.420.913,12	344,69	$ 771.071,53	-227,11	$ 508.051,78
39	Desmonte de Puertas.	UN	0,00	$ 7.558,00	$ -	10,00	$ 75.580,00	4,00	$ 30.232,00	10,00	$ 75.580,00
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	127,00	$ 15.168,00	$ 1.926.336,00	10,00	$ 151.680,00	16,00	$ 242.688,00	-117,00	$ 1.774.656,00
56	Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (Incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	191,78	$ 10.841,00	$ 2.079.086,98	0,00	$ -	23,38	$ 253.462,58	-191,78	$ 2.079.086,98
59	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes)	UN	18,00	$ 21.154,00	$ 380.772,00	0,00	$ -	5,00	$ 105.770,00	-18,00	$ 380.772,00
61	Desmonte de espejo (incluye retir y disposición final).	M2	18,21	$ 4.608,00	$ 83.911,68	2,80	$ 12.902,40	1,40	$ 6.451,20	-15,41	$ 71.009,28
109	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	56,86	$ 46.556,00	$ 2.647.174,16	0,00	$ -	8,45	$ 393.358,20	-56,86	$ 2.647.174,16
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	72,00	$ 42.207,00	$ 3.038.904,00	25,00	$ 1.055.175,00	26,00	$ 1.097.382,00	-47,00	$ 1.983.729,00
446	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	773,38	$ 43.758,00	$ 33.841.562,04	624,00	$ 27.304.992,00	122,47	$ 5.359.042,26	-149,38	$ 6.536.570,04
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 738.048.363,85		$ 794.554.050,34		$ 9.204.278,34		$ 215.602.160,14
	ADMINISTRACION			20%	$ 147.609.672,77	20%	$ 158.910.810,07	20%	$ 1.840.855,67	20%	$ 43.120.432,03
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 3.690.241,82	0,50%	$ 3.972.770,25	0,50%	$ 46.021,39	0,50%	$ 1.078.010,80
	UTILIDAD			4%	$ 29.521.934,55	4%	$ 31.782.162,01	4%	$ 368.171,13	4%	$ 8.624.086,41
	TOTAL OBRA				$ 918.870.212,99		$ 989.219.792,67		$ 11.459.326,53		$ 268.424.689,37

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. DEMOLICION CIELO RASO FALSO 2. DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM 3. DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P´BAÑOS 4. RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS 5. Desmonte de Puertas. 6. Desmonte de lamparas 7. Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. 8. Desmonte de aparatos sanitarios 9. Desmonte de espejo 10. MURO EN BLOQUE No. 4 11. Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4") 12. AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO 4 AYUDANTES	MATERIAL: CEMENTO, ARENA, MANTO ASFALTICO, INSTALACIONES ELECTRICAS , LAMPARAS HERRAMIENTAS: Menor,

3. ASPECTO TECNICO

3.3.8 CASA DE JUSTCIA SAN CRISTOBAL

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	45.17%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 26,156,768.99	$ 26,156,768.99	45.17%	$ 11,815,012.55	54.8%	$ 14,341,756.44
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 26,156,768.99	$ 26,156,768.99	45.17%	$ 11,815,012.55	54.8%	$ 14,341,756.44

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2
Programado Semanal	1.95%	3.81%
Ejecutado Semanal	0.57%	44.60%
Programado acumulado	1.95%	5.76%
Ejecutado Acumulado	0.57%	45.17%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB CJ SAN CRISTOBAL		COSTO DIRECTO				VALOR TOTAL	
		$ 9.370.924,91				$ 11.666.801,51	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDADES DEL 09 ENE AL 13 ENE	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES						
8	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	0,00	14,47	14,47	$ 10.923,00	$ 158.001,20
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	50,00	139,55	86,15	$ 2.237,00	$ 192.717,55
8	PISOS						
446	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	0,00	80,75	80,75	$ 43.758,00	$ 3.533.239,71
10	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES						
498	IMPERMEABILIZACIÓN CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	0,00	139,55	139,55	$ 39.319,00	$ 5.486.966,45
	COSTO DIRECTO TOTAL						$ 9.370.924,91
	ADMINISTRACION					20%	$ 1.874.184,98
	IMPREVISTOS					0,50%	$ 46.854,62
	UTILIDAD					4%	$ 374.837,00
	TOTAL OBRA						$ 11.666.801,51

44,60%

Página 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demolición muro paneles prefabricados 2. Retiro de manto asfaltico 3. Afinado terrazas mortero 1:4 h=8 cms 4. Impermeabilización canales manto asfaltico y foil de aluminio

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO **2 AYUDANTES**	MATERIAL: Arena, cemeto, gravilla, mixto, agua, manto asfaltico con foil de aluminio. HERRAMIENTAS: Menor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.9 **CASA DE JUSTICIA MARTIRES**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	0.00%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 33,150,797.17	$ 33,150,797.17	0.00%	$ -	100.0%	$ 33,150,797.17
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 33,150,797.17	$ 33,150,797.17	0.00%	$ -	100.0%	$ 33,150,797.17

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2
Programado Semanal	0,26%	3,51%
Ejecutado Semanal	0,00%	0,00%
Programado acumulado	0,00%	3,51%
Ejecutado Acumulado	0,00%	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB CJ MARTIRES		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE			
		$ 26.465.589,31		$ 33.150.797,17		$ 33.150.797,17		$ -	
						PROYECTADO		EJECUTADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES						$ -		
17	Demolición de guardaescoba (Incluye retiro de sobrantes)	ML	6,00	$ 3.412,00	$ 20.472,00	6,00	$ 20.472,00		
23	DESMONTE CANALES Y BAJANTES.(INC. RETIRO DE SOBR.)	ML	4,50	$ 22.409,00	$ 100.840,50	4,50	$ 100.840,50		
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	25,40	$ 2.237,00	$ 56.819,80	25,40	$ 56.819,80		
42	Desmonte de flanche en lamina galvanizada.	UN	4,50	$ 5.905,00	$ 26.572,50	4,50	$ 26.572,50		
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	10,00	$ 15.168,00	$ 151.680,00	10,00	$ 151.680,00		
49	Desmonte de cerraduras (Incluye retiro de sobrates)	UN	4,00	$ 15.759,00	$ 63.036,00	4,00	$ 63.036,00		
52	Desmonte de push sanitarios	UN	3,00	$ 19.169,00	$ 57.507,00	3,00	$ 57.507,00		
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores).	UN	6,00	$ 3.741,00	$ 22.446,00	6,00	$ 22.446,00		
73	Corte de placa con polidora. Incluye aseo	ML	88,00	$ 5.127,00	$ 451.176,00	88,00	$ 451.176,00		
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**					0,00	$ -		
78	Regata en placa (Incluye retiro de sobrantes)	M.L	48,50	$ 16.285,00	$ 789.822,50	48,50	$ 789.822,50		
82	CUNETA EN CONCRETO 30*30 (VER PLANOS Y ESPECIFICACION)	ML	48,50	$ 148.417,00	$ 7.198.224,50	48,50	$ 7.198.224,50		
86	Limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable	M3	31,90	$ 41.348,00	$ 1.318.835,81	31,90	$ 1.318.835,81		
5	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**					0,00	$ -		
141	Tubería de interconexión de tanque, incluye: tubería pvc, registro de 1 1/2", accesorios pvc, 1 manómetro y accesorios en HG.	UN	1,00	$ 1.178.161,00	$ 1.178.161,00	1,00	$ 1.178.161,00		
142	Mantenimiento de la descarga general, incluye: 1 cheque hidro de 3", 1 registro de 3", 2 niples de 3", 1 coupling de 3", 1 brida sin cuello de 3" y 1	UN	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00		
166	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN	1,00	$ 147.356,00	$ 147.356,00	1,00	$ 147.356,00		
185	PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	$ 95.977,00	$ 95.977,00	1,00	$ 95.977,00		
188	Suministro e instalación de punto hidraulico de 1/2" (Incluye accesorios)	UN	3,00	$ 72.041,00	$ 216.123,00	3,00	$ 216.123,00		
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**					0,00	$ -		
311	Punto electrico para toma corriente doble.	UN	1,00	$ 58.577,00	$ 58.577,00	1,00	$ 58.577,00		
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-277V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	3,00	$ 93.459,00	$ 280.377,00	3,00	$ 280.377,00		
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	5,00	$ 22.943,00	$ 114.715,00	5,00	$ 114.715,00		
325	Suministro e instalación de toma GFCI	UN	1,00	$ 61.869,00	$ 61.869,00	1,00	$ 61.869,00		
327	Suministro e instalación de interruptor sencillo	UN	1,00	$ 36.291,00	$ 36.291,00	1,00	$ 36.291,00		
349	Mantenimiento general de tablero de 18 circuitos trifasicos. (Incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras	UN	1,00	$ 608.792,00	$ 608.792,00	1,00	$ 608.792,00		
10	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**					0,00	$ -		
511	Suministro e instalación de canal PVC para recolección de aguas de lluvias en cubierta inclinada, incluye desagüe para bajantes en los extremos.	ML	2,50	$ 29.525,00	$ 73.812,50	2,50	$ 73.812,50		
520	Flanche cal. 20 en lamina galvanizada desarrollo 30 cm	ML	12,50	$ 18.886,00	$ 236.075,00	12,50	$ 236.075,00		
13	**ILUMINACION**					0,00	$ -		
653	Suministro e instalación de lamparas hermeticas.	UN	3,00	$ 212.580,00	$ 637.740,00	3,00	$ 637.740,00		
676	PANTALLALED 24W 60X60 DE INCRUSTAR	UN	2,00	$ 253.915,00	$ 507.830,00	2,00	$ 507.830,00		
680	Suministro e instalación de Reflector de 100W	UN	2,00	$ 229.526,00	$ 459.052,00	2,00	$ 459.052,00		
14	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**					0,00	$ -		
693	INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS (SÓLO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON DESMONTE DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	3,00	$ 43.439,00	$ 130.317,00	3,00	$ 130.317,00		
740	Suministro de tapa para tanque sanitario.	UN	1,00	$ 53.735,00	$ 53.735,00	1,00	$ 53.735,00		
746	REVISIÓN y REPARACION TANQUE P´SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCESORIOS)	UN	3,00	$ 126.120,00	$ 378.360,00	3,00	$ 378.360,00		
756	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR	UN	3,00	$ 318.930,00	$ 956.790,00	3,00	$ 956.790,00		
764	Suministro e instalación de asiento sanitario tipo estandar	UN	5,00	$ 44.422,00	$ 222.110,00	5,00	$ 222.110,00		
766	Suministro e instalacion de arbol de entrada para tanque de sanitario	UNIDAD	1,00	$ 52.766,00	$ 52.766,00	1,00	$ 52.766,00		
767	Suministro e instalacion de arbol de salida para tanque de sanitario	UNIDAD	1,00	$ 42.237,00	$ 42.237,00	1,00	$ 42.237,00		
16	**PINTURA**					0,00	$ -		
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	18,20	$ 15.332,00	$ 279.042,40	18,20	$ 279.042,40		
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	96,00	$ 11.592,00	$ 1.112.832,00	96,00	$ 1.112.832,00		
805	ANTICOROSIVO S/AMINA LLENA	M2	9,60	$ 8.034,00	$ 77.126,40	9,60	$ 77.126,40		
808	ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	ML	9,60	$ 11.206,00	$ 107.577,60	9,60	$ 107.577,60		
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	8,40	$ 15.013,00	$ 126.109,20	8,40	$ 126.109,20		
17	**CERRADURAS**					0,00	$ -		
840	CERRADURA SAFE O SIMILAR CLOSET 145 ALUMINIO SATINADO	UN	3,00	$ 97.900,00	$ 293.700,00	3,00	$ 293.700,00		
841	CERRADURA SAFE O SIMILAR ENTRADA 142 A ALUMINIO SATINADO	UN	2,00	$ 111.937,00	$ 223.874,00	2,00	$ 223.874,00		
842	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	4,00	$ 203.790,00	$ 815.160,00	4,00	$ 815.160,00		
849	CERRADURA SCHLAGE O SIMILAR ENTRADA A-80 PD	UN	2,00	$ 143.545,00	$ 287.090,00	2,00	$ 287.090,00		
856	BRAZO RETENEDOR DORMA No. 2	UN	1,00	$ 201.781,00	$ 201.781,00	1,00	$ 201.781,00		
859	Suministro e instalación de clavija	UNIDAD	2,00	$ 6.892,00	$ 13.784,00	2,00	$ 13.784,00		
860	Suministro e instalacion manija galvanizada para puerta	UNIDAD	3,00	$ 10.493,00	$ 31.479,00	3,00	$ 31.479,00		
18	**VIDRIOS Y ESPEJOS**					0,00	$ -		
880	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado incoloro tipo batiente con espesor de 10mm. Incluye accesorios en acero inoxidable, (barra piso a techo con 3 puntos de apoyo y manija tipo roma). No incluye cerradura	M2	3,85	$ 1.021.852,00	$ 3.934.130,20	3,85	$ 3.934.130,20		
19	**OBRAS EXTERIORES**					0,00	$ -		
911	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	18,90	$ 2.451,00	$ 46.323,90	18,90	$ 46.323,90		
912	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	M2	2,50	$ 23.919,00	$ 59.797,50	2,50	$ 59.797,50		
915	Limpieza profunda de carcamo	ML	4,80	$ 16.395,00	$ 78.696,00	4,80	$ 78.696,00		
916	Limpieza y sondeo de colector principal (Desde caja de inspeccion a pozo	UN	3,00	$ 234.077,00	$ 702.231,00	3,00	$ 702.231,00		
920	Remoción de cinta antideslizante. Incluye retiro de material.	MI	8,00	$ 8.545,00	$ 68.360,00	8,00	$ 68.360,00		
	COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 26.465.589,31**	**$**	**$ 26.465.589,31**	**$**	**$ -**
	ADMINISTRACION			20%	$ 5.293.117,86	20%	$ 5.293.117,86	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 132.327,95	0,50%	$ 132.327,95	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.058.623,57	4%	$ 1.058.623,57	4%	$ -
	IVA			19%	$ 201.138,48	19%	$ 201.138,48	19%	$ -
	TOTAL OBRA				**$ 33.150.797,17**	**$**	**$ 33.150.797,17**	**$**	**$ -**

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Se firma actade inico y se da apertura del frente el 3 de enero de 2024 pero el contratista no ha iniciado actividades hasta la fecha.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
	MATERIAL: HERRAMIENTAS:

3.3 OBSERVACIONES

3.3.1 .
3.3.2 Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias el contratista dio cumplimiento con la subsanación de la mismas.
De acuerdo a los recorridos realizados en el mes de diciembre en las EP. San Cristóbal y Fontibón y basado en las necesidades de la Mebog se ajustan los presupuestos

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Se envia a contratista de obra y entidad acta del comités
4.2 Se solicita al contratista que adiciones mas personal en los frentes de obra
4.3 Se solicita al contratista iniciar la elaboración de las memorias de cantidades que hacen parte del corte de obra No. 3, se socializan algunas memeorias pero no envia memeorias completas y corregidas

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1 Se realiza comite de obra de manera presencial entre las partes contratista de Obra, interventoria y SDSCJ.
5.2 Se realiza entrega de la CJ Usme el 12 de enero de 2024, la supervisión solicta que este equipamiento sea entregado a la señora Nayibe encragada de la Casa de Justicia, se programa visita para la próxima semana.
5.3 El encargado de las Casas de Justicia solicita el cambio del vidrio de atención al ciudadano en la CJ Usme, este vidrio ya habia sido cambiado por el contratista pero no cumple con los requerimientos, por lo cual el contratista solicita el nuevo diseño para su impelementación.
5.4 El contratista presenta cotizaciones del sistema nebulizado y bombas trituradoras para C4, la Supervisión solicta fichas técnicas para su estudio.
5.5 Se solicita al contratista visita de su especialista estructural para que de su concepto acerca de la fachada descolgada de la Ep. San Cristóbal
5.6 Se deben suspender actividades en las oficnas de Codin en la Ep. San Cristóbal ya que estas oficinas necesitan conexiones de voz y datos y estas actividades no se encuentran dentro del alcance del contrato.
5.7 Se continúa a la espera del diseño del Armerillo de la Ep. San Cristóbal, este diseño lo debe presentar la MEBOG
5.8 Se programa apertura de los frentes Cespa, Carlton Norte, C4 para la proxima semana por parte del contratista.

6. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR (50%)	1ª	DIRECTOR (50%)	1
COORDINADOR DE OBRA (50%)	2ª	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (100%)	2
INSPECTOR DE OBRA (100%)	3ª	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (100%)	4
PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA (50%)	1ª	PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN Y	1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SISOMA (100%)	1ª	RESIDENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD	1
ASESOR ELECTRICO (5%)	1ª	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS (5%)	1
ASESOR HIDROSANITARIO (5%)	1ª	PROFESIONAL EN REDES HIDROSANITARIAS (5%)	1
ASESOR ESTRUCTURAL (5%)	1ª	PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS (5%)	1

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y ASPECTOS AMBIENTALES

7.1 Se requirió la documentación de afiliación a seguridad social, fondo de pensiones, ARL y exámenes de ingreso del personal de los frentes que estan abiertos si hay personal adicional y de los nuevos frentes antes de su apertura

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se continúo con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.
8.2 Durante el presente periodo se continúa con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1805/23.
8.3 Se solicita al contratista Incrementar el personal en los diferentes frentes de obra para no incurrir en atrasos
8.4 El contratista tiene via libre en los diferentes frentes de obra para realizar actividades pero por falta de personal esta semana no se evidencio el avance esperado



ARQ. ALEXIS REDONDO PENA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Vo. Bo. INTERVENTORÍA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 14	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	14	DEL	lunes, 8 de enero de 2024	AL	domingo, 14 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 56 - CJ CAMPO VERDE



C J . CAMPO VERDE



DESMONTE DE PUSH SANITARIO - BAÑO MUJERES



INSTALACION DE PUSH ANTIVANDALICO SANITARIO - BAÑO MUJERES



INSTALACION DE PUSH ANTIVANDALICO SANITARIO - BAÑO MUJERES

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 14	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	14	DEL	lunes, 8 de enero de 2024	AL	domingo, 14 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CER



SENSORES DE MOVIMIENTO ASOTEA



REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS CELDAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL DE ENTRADA Y SALIDA TANQUE



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"- CABLES # 10 Y 12 - AZOTEA - INSTALCION DE REFLECTORES

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 14	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	14	DEL	lunes, 8 de enero de 2024	AL	domingo, 14 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - ESTACION POLICIA SUBA



INSTALACIONES SANITARIA BAÑO HOBRES - 1 PISO



SUMINISTRO E INSTALCION PISO SPC OFICINA 1 PISO



ESTUCO Y PINTURA VINILO RECEPCION



REMOCION PINTURA OFICINA 1 PISO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 14	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	14	DEL	lunes, 8 de enero de 2024	AL	domingo, 14 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON



INSTALACIÓN DE PUESTAS BAÑOS



DESMONTE DE MANTO



DESMONTE DE MANTO



LIMPIEZA DE CANALES


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 14		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	14	DEL	lunes, 8 de enero de 2024	AL	domingo, 14 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. SAN CRISTOBAL



DEMOLICION BAÑO DE HOMBRES OFICINAS CODIN



DEMOLICION MUROS



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA BAÑOS PRIMER PISO



DESMONTE DE MANTO TERRAZA 2

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 14	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	14	DEL	lunes, 8 de enero de 2024	AL	domingo, 14 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ SAN CRISTOBAL



IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL - AZOTEA



DESMONTE DE MANTO AZOTEA



ALISTADO IMPERMEABILIZADO CUBIERTA VIGILANCIA



DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS