Lugar de la reunión: Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y justicia.
Hora inicio: 10: 15 AM
Objetivo de la reunión: Comité de Seguimiento No 10

Quien es el secretario de la reunión: Interventoría

ORDEN DEL DÌA

1. Emergencias: Seguimiento General, análisis e interpretación a MBOG, CJ y Seguimiento General de todas las emergencias.
2. Revisión de Compromisos
3. Seguimiento de los Frentes
4. Temas Varios

DESARROLLO

1. ***Emergencias: Seguimiento General, análisis e interpretación a MBOG, CJ y Seguimiento General de todas las emergencias.***

Se da inicio al comité de seguimiento No 10 siendo las 10: 15 pm, del día 12 de enero de 2024, llevado a cabo en las instalaciones de la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que partir de ahora se llamará (SDSCJ).

Se realiza revisión del seguimiento de las emergencias en general, por lo que se desglosa cada una de las bolsas de emergencia a continuación:

No.	AGENCIA	BOLSA ASIGNADA	FRENTE	VALOR EMERGENCIA	SALDO EMERGENCUA
1	MEBOG	$ 239,800,954.00	CAI YOMASA	$ 2,844,166.00	$ 164,334,703.00
			VIVIENDA FISCAL MODELIA	$ 269,975.00	
			ESTACION DE POLICIA USAQUEN	$ 2,624,974.00	
			ESTACION DE POLICIA USAQUEN	$ 529,639.00	
			ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	$ 6,343,134.00	
			ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 3,443,814.00	
			EPOL RAFAEL URIBE	$ 472,386.00	
			CAI ESTADERO	$ 9,593,071.00	
			ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 133,392.00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 389,885.00	
			EPOL RAFAEL URIBE	$ 793,702.00	
			VIVIENDA FISCAL DE CAMINOS DE MODELIA APTO 210	$ 178,876.00	
			VIVIENDA FISCAL DE CAMINOS DE MODELIA	$ 303,549.00	
			EPOL RAFAEL URIBE	$ 556,317.00	
			SIPOL	$ 738,677.00	
			ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 4,985,342.00	
			ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	$ 2,324,623.00	
			EP RAFAEL URIBE (EMER-032)	$ 10,148,217.00	
			EP USAQUÉN BOMBA (EMER-034)	$ 3,209,713.00	
			CAI SALITRE (EMER 41)	$ 3,285,146.00	
			CAI ANTONIA SANTOS (EMER36)	$ 6,185,119.00	
			ESTACION POLICIA USME (EMER37)	$ 8,051,445.00	
			SIPOL	$ 1,867,626.00	
			ESTACION POLICIA KENEDY	$ 912,906.00	
			ESTACION POLICIA KENEDY	$ 2,286,227.00	
			CAI ROMA	$ 775,300.00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 180,000.00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 633,558.00	
			CAI MIRADOR	$ 1,403,472.00	
			TOTAL EMERGENCIAS MEBOG	$ 75,466,251.00	

MBOG: Se informa por parte de la subdirección MBOG que es necesario atender como emergencia ciertas necesidades:

CAI SANTA MARIA: Problema de energía Engativá guardia parte externa y Baño se requiere emergencia.

ESTACION DE POLOCIA CANDELARIA: se solicita por parte de MGOB apoyo para intervención sin embargo SDSCJ menciona que se debe tratar internamente para poder validar si es posible realizar intervención.

CAI SANDIEGO: Filtraciones es necesario realizar atención por emergencia una vez se remita el reporte por parte de SDSCJ para su correspondiente intervención.

- Estación de policía Engativá:

Se da información de mal funcionamiento de las Bombas de presión de agua, y se informa por parte de Contratista e Interventoría, que solo está funcionando 1 bomba y en el equipamiento está diseñado para dos.
Se informa por parte de SDSCJ que es un requerimiento adicional y por ende, hay que incluir en el presupuesto el cambio de bomba.

MBOG informa que se requiere intervención del equipo completo de presión para garantizar su correcto funcionamiento, realizando su mantenimiento preventivo y SDSCJ menciona que aprueba esta intervención.

Casa de Justicia: Se da información por parte de Interventoría de las atenciones de emergencias realizadas, correspondiente a los rublos de casa de justicia:

			CASA DE JUSTICIA		
			CASA DE JUSTICIA BOSA	$ 544,567.00	
			CJ SAN CRISTOBAL	$ 1,049,751.00	
			CJ MARTIRES	$ 294,386.00	
			CJ USME	$ 2,614,552.00	
			CJ MARTIRES	$ 2,191,763.00	
			CJ SAN CRISTOBAL	$ 3,125,007.00	
			TOTAL CASA DE JUSTICIAS	$ 6,695,019.00	
3	JUSTICIA	$ 26,100,000.00	CASA DE J J RESTURATIVA-URI-CER		$ 7,071,810.00
			EMERGENCIA URI DE PUENTE ARANDA	$ 4,927,000.0000	
			EMERGENCIA CTP URI PUENTE ARANDA	$ 923,486.0000	
			CAMPO VERDE	$ 1,315,000.0000	
			CJ RESTAURATIVA SANTAFE	$ 381,820.0000	
			CJ USME	$ 1,598,892.00	
			EMERGENCIA URI DE PUENTE ARANDA	$ 1,006,973.00	
			EMERGENCIA URI DE PUENTE ARANDA	$ 2,180,000.00	
			TOTAL CASA RESTAURATIVAS -URI-CER	$ 12,333,171.00	
			TOTAL EMERGENCIAS JUSTICIA	$ 19,028,190.00	

Se informa que por parte de interventoría a Subdirección de casa de justicia si existe algún requerimiento adicional y se informa por parte de Casa de justicia que por el momento no.

BRIGADA: Se informa el estado de la bolsa y las emergencias atendidas a la fecha.

			PM13	$ 3,035,015.00	
			CANTON NORTE - ILUMINACION OFC COMANDO	$ 5,390,002.0000	
2	BRIGADA	$ 60,000,000.00	PM13	$ 7,408,186.0000	$ 28,874,750.00
			BASER 13 CANTON NORTE(EMER 42)	$ 15,292,047.0000	
			TOTAL EMERGENCIAS BRIGADA	$ 31,125,250.00	

C4 y CER: Se informa por parte de Interventoría la afectación de la bolsa de las mismas teniendo en cuenta que estas bolsas son tomadas de la totalidad del rublo que también se utilizará para apertura de frente.

4	C4	$ 100,000,000	C4	$	2,568,353.00	$ 82,485,129.00
			PODA DE CESPED	$	1,093,191.00	
			C4	$	429,810.00	
			C4	$	376,732.00	
			C4	$	2,038,121.00	
			C4	$	7,697,826.00	
			C4	$	593,776.00	
			C4	$	2,108,121.00	
			C4	$	608,941.00	BOLSA RESTANTE
			TOTAL EMERGENCIAS C4	$	17,514,871.00	
5	CER		CER - CELDAS	$	823,257.00	$ 8,302,749.00
			CER	$	5,299,492.00	
			CER	$	2,180,000.00	

2. *REVISION DE COMPROMISOS*

Teniendo en cuenta que en el comité de seguimiento No 9, se plasmaron en dicha acta unos compromisos a cumplir, por lo que Interventoría presenta los listados de los compromisos y su respectiva revisión:

COMPROMISOS DEL COMITÉ No 9

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	REVISION
1	Apertura de Frente de Casa de Justicia Mártires	Alta	Contratista	03-01-2024		SE CUMPLE
2	Apertura de Frente de Casa de Justicia San Cristóbal	Alta	Contratista	04-01-2024		SE CUMPLE
3	Entrega de actualización de presupuesto carabineros totalmente corregido ya que las cantidades de cubiertas están erróneas.	Media	Contratista	29-12-2023		SE CUMPLE
4	Envió de Cotizaciones de bombas trituradoras por parte del contratista se debe enviar mínimo 3 cotizaciones y el NP.	Alta	Contratista	03-01-2024		SE CUMPLE

5	Contratista de Obra debe enviar toda la documentación de ensayos de densidad, referencias de especificaciones de IDU, ensayos de laboratorio, especificaciones técnicas con bosquejo de lo que la intervención, de la rampa y escaleras en el frente de EPOL SUBA.	Alta	Contratista	29-12-2023		SE CUMPLE
6	Apertura de frente de equipamiento de C4	Alta	Contratista	Enero	Se concilia la fecha de apertura en el próximo comité de seguimiento	SE CUMPLE
7	Apertura de frente de algunos de los equipamientos de Brigada	Alta	Contratista	Enero	Se concilia la fecha de apertura en el próximo comité de seguimiento	SE CUMPLE Se informa apertura de frentes en la próxima semana
8	Entrega del frente Fontibón celdas el miércoles 03 de enero de 2024 a las 8 am	Alta	Contratista, Interventoría MBOG	03-01-2024	Se debe hacer la entrega del equipamiento – presentando acta de entrega debidamente firmada por el responsable de MBOG, videos y fotos de registro del antes y después.	SE CUMPLE
9	SDSCJ invitará a responsable de recibir el día de la entrega del frente de CJ USME	Media	SDSCJ	09-01-2024		SE CUMPLE Sin embargo falta realizar una entrega formal según solicitud de supervisión de Intervención pequeña por garantía de espacios.

10	Envió de presupuestos aterrizados con las actividades de Fontibón y San Cristóbal .	Alta	Contratista	29 12-2023		SE CUMPLE
11	Envió actualizado del presupuesto del equipamiento Santa Fe	Media	Contratista	03-01-2024		SE CUMPLE
12	Enviar el dato del contratista de djuinco para que el contratista de Obra cotice el mantenimiento de la nebulizada de C4.	Media	SDSCJ	03-01-2024		SE CUMPLE

3. ***Seguimiento de los Frentes***:

Frente de Fontibón celdas:

Se informa por parte de Interventoría que ya está entregado y con ejecución al 100%.

Casas de justicia mártires: se presenta información por parte de interventoría de la apertura del frente en la semana del 1 de enero al 7 de enero de 2024, y se informa que falta personal en el frente de obra por parte del contratista.

Contratista informa que debido a que mucho de su personal renuncio en la primera semana de enero fue la causa de lo informado por interventoría, sin embargo, menciona que al día lunes 15 de enero de 2024 estará enviado nuevas solicitudes de aprobación de personal a interventoría para su aprobación.

- Por parte de Sub secretaria de casa de justicia menciona que las actividades de pintura no se realicen entre semana en este equipamiento, ya que ocasiona incomodidades en el personal de servicio del equipamiento.

FRENTE EPOL FONTIBON

Se informa por parte de interventoría que el contratista de obra ya realizó una corrección en el presupuesto de acuerdo a requerimientos anteriormente mencionados en comités de seguimiento y este mismo ha sido aprobado.

MBOG pregunta por las intervenciones en la cubierta – Interventoría informa los problemas en el lugar de la terraza, SDSCJ informa que aprueba la intervención en este espacio, pero que primero estudiará el presupuesto que debe radicar el contratista con la revisión de la interventoría para validar si es viable.

Se da un valor aproximado de cuanto puede costar esta intervención y se informa por parte de Interventoría que puede llegar a costar 80 millones de pesos.

Casa de Justicia san Cristóbal:

Se informa por parte de contratista de obra, que según los diagnostico y presupuestos anteriormente trabajados y aprobados por interventoría, se presentan una serie de instalaciones de suministros que deben ser efectuados y en estos momentos los referentes del equipamiento mencionan que no quieren que se realicen esas actividades, y estas mismas ya se encontrar dentro del diagnóstico y programación, Subsecretaria de casa de justicia menciona que los requerimientos que se encuentren en el diagnostico no se deben parar y deben seguir con la programación establecida en el frente de Obra.

Frente EPOL San Cristóbal:

Se informa que el presupuesto fue actualizado según requerimientos mencionados en anteriores comités, sin embargo, se informa por parte de interventoría que existe una viga en la fachada donde la mampostería se encuentra en deterioro y es recomendable intervenir, adicionalmente la misma subestructura (viga) se encuentra en malas condiciones por no estar fijada a la placa, sino que esta quedó de manera colgante entre las columnas sin ningún apoyo adicional que los extremos de la misma.

SDSCJ Informa que es necesario que asistan los especialistas estructurales para revisar y diagnosticar este requerimiento en la viga, pero teniendo en cuenta el alcance del proyecto y no generar diseños estructurales nuevos.

Frente EPOL SUBA: Se informa por parte de Interventoría el avance ejecutado del 11.15% vs el programado de 3.97%.

Frente CJ USME:

Se informa por parte de interventoría el estado actual de avance del 100% y que los requerimientos han sido subsanados.

Sin embargo, Subsecretaria de casa de justicia informa que es necesario antes de realizar la entrega definitiva del frente, subsanar garantías deben revisarse con Nayive (referente del equipamiento) antes de entregar el espacio ya que solicitan el arreglo de una serie de adecuaciones anteriormente intervenidas.

Se informa por parte del contratista de Obra que requieren realizar actividades, que anteriormente se habían plasmado en comités anteriores, sin embargo, se informa que el referente no está apoyando con la aprobar horarios de intervención de los mismos en el equipamiento.

SDSCJ menciona que se puede realizar una fase dos en el equipamiento:
CJ USME fase 2: informa supervisión que es necesario que en esta fase se contemplen los requerimientos Que aún no se han podido subsanar debido a problemas con los horarios de intervención.

Por otro lado, se informa por parte de subsecretaria de casa de justicia que el vidrio de la recepción no cumple con la funcionalidad hacia el usuario y se solicita que en CJ USME se modifique este vidrio para cumplir con el propósito de funcionamiento, por lo que se menciona la modificación del mismo al contratista por parte de interventoría según estos requerimientos y contratista menciona que lo realizará.

.

CER: Se informa porcentaje de avance del 70.80% vs lo programado del 78.30%, por lo que el contratista Informa que estará al dia en la próxima semana con el avance de ejecución, puesto que en la primera semana de enero le renuncio mucho personal de obra y no puedo avanzar mucho, SDSCJ menciona que se debe de cumplir.

3. TEMAS VARIOS

1. ***Casas de justicia***: Se informa por parte de Interventoría sobre la solicitud de reporte de seguimientos de requerimientos de casa de justicia, el estado en el que se dio respuesta de los requerimientos atendidos y que existen requerimientos que se atenderán respecto se vaya abriendo frentes de obra de casas de justicias, ya que estos mismos se diagnosticaron previamente para dar solución al momento de realizar las intervenciones en los frentes de obra.

Casa de Justicia Informa que está de acuerdo con esta gestión.

2. SDSCJ Informa a subsecretarias que, de acuerdo al cuadro de especificación de inversión por frentes, se puede considerar aportar presupuestos de ciertos rublos en destinarlos a la culminación de intervenciones importantes en ciertos equipamientos:

AGENCIAS	EQUIPAMIENTOS	INVERSIÓN
SEGURIDAD	**MEBOG**	**4.050.691.802,00**
	EPOL SAN CRISTOBAL	$ 1.020.000.000,00
	EPOL KENEDDY	$ 600.000.000,00
	EPOL ENGATIVA	$ 450.000.000,00
	EPOL SUBA	$ 600.000.000,00
	EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 500.000.000,00
	CAI	$ 310.890.848,00
	CARABINEROS PARQUE NACIONAL	$ 150.000.000,00
	VIVIENDAS FISCALES	$ 180.000.000,00
	BOLSA EMERGENCIAS	$ 239.800.954,00
	BRIGADA 13	**1.100.000.000,00**
	BAMAR	$ 291.680.287,00
	BASER CANTON NORTE	$ 199.771.762,00
	PM 13 PTE ARANDA	$ 150.333.422,00
	SALA OPERACIONES CANTON NORTE	$ 144.043.022,00
	PM 15 EDIFICIO 1	$ 199.869.510,00
	BITER	$ 25.170.000,00
	BAFLA	$ 29.131.997,00
	BOLSA EMERGENCIAS	$ 60.000.000,00
	C4	**100.000.000,00**
SUBTOTAL SEGURIDAD		**5.250.691.802,00**
JUSTICIA	**JUSTICIA**	**856.100.000,00**
	CASAS JUST PROPIAS	300.000.000,00
	URI PUENTE ARANDA	160.000.000,00
	CJR SANTAFE	25.000.000,00
	CJR VICTORIA	50.000.000,00
	CJR CESPA	45.000.000,00
	CER	250.000.000,00
	EMERGENCIAS	26.100.000,00
SUBTOTAL SEGURIDAD		**856.100.000,00**
TOTAL CONTRATO		**6.106.791.802,00**

MBOG: Informa que en el equipamiento de EPOL SAN CRISTOBAL, Existen necesidades en oficinas, en la sala COIN y Armerillo, de instalación de voz y datos, sin embargo, Interventoría y Contratista de Obra informan que según alcance inicial alcance inicial del contratista en estos espacios solo se realizarían adecuaciones con mampostería liviana e instalación de canaleta ,sin realizar salidas de voz y datos en el contrato no está la disponibilidad de realizar este tipo de conexiones, por lo que MBOG menciona que si no es posible estas intervenciones entonces las actividades programadas en estas áreas es mejor no realizarlas.

MBOG informará que se discutirá internamente con la SDSCJ si estos requerimientos son posibles.

Nota:

- Se informa por parte de SDSCJ que el contrato está marchando bien.

Por último, se interrumpe la reunión de comité por reuniones extraordinarias de la SDSCJ informando que se continuará con la revisión del proyecto en el próximo encuentro.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entrega de casa de justicia USME con sus respectivas firmas en el acta.	Alta	Contratista	15-01-2024	
2	Terminar de realizar las ganitas por como quedaron las intervenciones En CJ USME ya que presentan daño y realizarlo antes de la entrega del equipamiento.	Alta	Contratista	15-01-2024	
3	Apertura de frentes de casas de justicias	Media	Contratista	Febrero	Se menciona que para el mes de febrero se realizan aperturas de frentes y se darán las fechas de apertura
4	Apertura de frente de CESPA	Alta	Contratista	Próximo comité	Informar en qué fecha de abre Cespa
5	Intervención como emergencia de CAI SANTA MARIA, Solucionar problemas eléctricos - se solicita por parte de SDSCJ que deben ir los especialistas eléctricos a realizar diagnóstico.	Alta	Contratista	17-01-2024	

6	Informar si es viable la creación del nuevo espacio Terraza en Estación de policía Fontibón, entregando presupuesto del espacio a intervenir.	Alta	Contratista	Próximo comité	
7	Asistencia de especialistas estructurales en EPOL San Cristóbal par al revisión de la viga	Alta	Contratista	Enero	Se concilia la fecha de apertura en el próximo comité de seguimiento
8	MBOG entregara diseño armerillo de espacio en EPOL San Cristóbal	Bajo	MBOG	Próximo comité	
9	Cambiar el vidrio de la recepción en CJ USME, con el fin de que cumpla con los requerimientos exigidos por parte de Subsecretaria de casa de justicia	Alto	Contratista	18-01-2024	Es necesario coordinar con el referente del equipamiento para su correcta entrega

Hora de finalización: 12: 00 pm

	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA · BOGOTÁ **PLANILLA DE ASISTENCIA**	**Código:** PA-002 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 12-Octubre-2023	TOTALL

MODALIDAD: **REUNIÓN:** ☐ **EVENTO:** ☐ **COMITÈ:** ☒

FECHA: (dd/mm/aa) 12/01/2024 **LUGAR:** Secretaria de Seguridad, convivencia y Justicia

TEMA: Comité de seguimiento No 10 **HORA INICIO:** 10:45 AM **HORA FINALIZACION:** 12:00 PM

ÁREA QUE ORGANIZA: Interventoria

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CARGO	TEL/FAX	FIRMA
1	Rodrigo Carrascal	79718543	DRPA/SDSCJ	Contratista	3132528097	
2	Victor Forero	88278361	Obras w	Obras w	3108002575	
3	Alexis Redondo P	3751678	Interventoria	Residente HSE	3157082	
4	Juan Pablo Espinosa G	52.223017	Interventoria	Residente	3100635648	
5	Katherine Guamanga d.	1075236242	Interventoria	Coord HSE.	3143431282	
6	Georgy Russi	1032421356	Obras w	Ingeniero	3132842442	
7	Stefany Gonzalez	1000005655	Obras w	Residente HSE	3178307894	
8	Jeferson Reyes	1013679694	Obras w	Coordinador Obra	3208610339	
9	Felipe Montes S	72164841	SCJ-Bienes	Supervisor	3173743879	
10	ANGELICA BOTERO RENDON	1018437778	BIENES SCJ	CONTRATISTA	3179575	
11	Yenni Caroline Diaz N	52.909.443	DAJ. - SDSCJ	Contratista	3162823600	
12	Harold Morales	80088468	DAJ-SDSCJ	Contratista	3104861535	
13	EDBALDO DIAZ M	77013776	INTERVENTORIA	Apoyo Direcc	3196192190	
14	Yelson Duran Barbosa	1004350225	Interventoria	Apoyo Coordinacion	3236856236	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Powered by CamScanner