Lugar de la reunión: Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y justicia.
Hora inicio: 09: 15 AM
Objetivo de la reunión: Comité de Seguimiento No 12

Quien es el secretario de la reunión: Interventoría

ORDEN DEL DÌA

1. Emergencias: Seguimiento General, análisis e interpretación a MBOG, CJ y Seguimiento General de todas las emergencias.
2. Seguimiento de los Frentes
3. Temas Varios

DESARROLLO

1. ***Emergencias: Seguimiento General, análisis e interpretación a MBOG, CJ y Seguimiento General de todas las emergencias.***

Se da inicio al comité de seguimiento No 12 siendo las 09: 15 pm, del día 25 de enero de 2024, llevado a cabo en las instalaciones del equipamiento de URI Puente Aranda.

Se realiza revisión del seguimiento de las emergencias en general, por lo que se desglosa cada una de las bolsas de emergencia a continuación:

No.	AGENCIA	BOLSA ASIGNADA	FRENTE	VALOR EMERGENCIA	SALDO EMERGENCUA
			CAI YOMASA	$ 2,844,166.00	
			VIVIENDA FISCAL MODELIA	$ 269,975.00	
			ESTACION DE POLICIA USAQUEN	$ 2,624,974.00	
			ESTACION DE POLICIA USAQUEN	$ 529,639.00	
			ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	$ 6,343,134.00	
			ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 3,443,814.00	
			EPOL RAFAEL URIBE	$ 472,386.00	
			CAI ESTADERO	$ 9,593,071.00	
			ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 133,392.00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 389,885.00	
			EPOL RAFAEL URIBE	$ 793,702.00	
			VIVIENDA FISCAL DE CAMINOS DE MODELIA APTO 210	$ 178,876.00	
			VIVIENDA FISCAL DE CAMINOS DE MODELIA	$ 303,549.00	
			EPOL RAFAEL URIBE	$ 558,317.00	
			SIPOL	$ 738,677.00	
			ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	$ 4,985,342.00	
			ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	$ 2,324,623.00	
			EP RAFAEL URIBE (EMER-032)	$ 10,148,217.00	
1	MEBOG	$ 239,800,954.00	EP USAQUÉN BOMBA (EMER-034)	$ 3,209,713.00	$ 154,771,550.00
			CAI SALITRE (EMER 41)	$ 3,285,146.00	

Imagen 1

			CAI ANTONIA SANTOS (EMER36)	$ 6,185,119.00	
			ESTACION POLICIA USME (EMER37)	$ 8,642,738.00	
			SIPOL	$ 1,792,457.00	
			ESTACION POLICIA KENEDY	$ 842,906.00	
			ESTACION POLICIA KENEDY	$ 2,216,227.00	
			CAI ROMA	$ 702,735.00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 167,177.00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 605,558.00	
			CAI MIRADOR	$ 1,333,472.00	
			EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 6,498,251.00	
			CAI SANTE MARIA DEL LAGO	$ 2,872,166.00	
			TOTAL EMERGENCIAS MEBOG	$ 85,029,404.00	

Imagen 2

EPOL Rafael Uribe: Se informa por parte de Interventoría y contratista de Obra que esta emergencia ya se atendió debidamente.

MBOG: Se informa por parte de la subdirección MBOG que es necesario atender como emergencia ciertas necesidades:

CAI QUIRIGUA: requerimiento mencionado por atención de emergencia por parte de MBOG para hoy 25-01-2024.

CAI SANTO DOMINGO: se informa por parte del contratista de obra y de Interventoria que ya se realizó a

la primera visita en atención la emergencia y su culminación se realizará el día 26-01-2024.

Casa de Justicia: Se da información por parte de Interventoría de las atenciones de emergencias realizadas, correspondiente a los rublos de casa de justicia:

3	JUSTICIA	$ 26,100,000.00	**CASA DE JUSTICIA**			
			CASA DE JUSTICIA BOSA	$	544,567.00	
			CJ SAN CRISTOBAL	$	1,049,751.00	
			CJ MARTIRES	$	294,386.00	
			CJ USME	$	2,614,552.00	
			CJ MARTIRES	$	2,191,763.00	
			CJ SAN CRISTOBAL	$	3,125,007.00	
			TOTAL CASA DE JUSTICIAS	$	9,820,026.00	
			CASA DE J J RESTURATIVA-URI-CER			
			EMERGENCIA URI DE PUENTE ARANDA	$	4,927,000.0000	$ 1,769,852.00
			EMERGENCIA CTP URI PUENTE ARANDA	$	923,486.0000	
			CAMPO VERDE	$	1,315,000.0000	
			CJ RESTAURATIVA SANTAFE	$	381,820.0000	
			CJ USME	$	1,598,892.00	
			EMERGENCIA URI DE PUENTE ARANDA	$	936,973.00	
			EMERGENCIA URI DE PUENTE ARANDA	$	2,110,000.00	
			CESPA- PUNTO HIDRAULICO	$	1,403,472.00	
			CAMPO VERDE- PUSH SANITARIO	$	565,776.00	
			CAMPO VERDE- SOLDADURA MUEBLES	$	347,703.00	
			TOTAL CASA RESTAURATIVAS -URI-CER	$	14,510,122.00	
			TOTAL EMERGENCIAS JUSTICIA	$	24,330,148.00	

Imagen 3

BRIGADA: Se informa el estado de la bolsa y las emergencias atendidas a la fecha.

2	BRIGADA	$ 60,000,000.00	PM13	$ 3,035,015.00	$ 28,874,750.00
			CANTON NORTE - ILUMINACION OFC COMANDO	$ 5,390,002.0000	
			PM13	$ 7,408,186.0000	
			BASER 13 CANTON NORTE(EMER 42)	$ 15,292,047.0000	

Imagen 4

C4 y CER: Se informa por parte de Interventoría la afectación de la bolsa de las mismas teniendo en cuenta que estas bolsas son tomadas de la totalidad del rublo que también se utilizará para apertura de frente.

4	C4	$ 100,000,000	C4	$ 2,568,353.00	$ 82,216,876.00
			PODA DE CESPED	$ 1,093,191.00	
			C4	$ 429,810.00	
			C4	$ 376,732.00	
			C4	$ 2,038,121.00	
			C4	$ 7,641,826.00	
			C4	$ 593,776.00	
			C4	$ 2,038,121.00	
			C4	$ 589,598.00	
			C4	$ 413,596.00	BOLSA RESTANTE
			TOTAL EMERGENCIAS C4	$ 17,783,124.00	
5	CER		CER - CELDAS	$ 823,257.00	
			CER	$ 5,299,492.00	$ 8,232,749.00
			CER	$ 2,110,000.00	
			TOTAL EMERGENCIAS CER	$ 8,232,749.00	

Imagen 5

No se presenta más información de emergencias.

2. ***Seguimiento de los Frentes***:

URI Puente Aranda:
En este día se realiza un recorrido exhaustivo por el equipamiento guiado por el logístico Oscar Serna, en donde participa la Interventoría, la Secretaria de seguridad, Convivencia y Justicia y el contratista de Obra.

Comenzando el recorrido se inicia en las celdas de los PPL hombres primer piso donde se evalúan una serie de necesidades a continuación:

- Filtraciones de agua en dos lugares específicos de las celdas parte derecha primer piso, generando humedades en la placa superior.
- Baños de celdas: Inodoro tapado, crea filtraciones en el piso – cambio de Push – cambio de Phus del orinal – reforzar malla con soldadura – 1 orinal tapado – cambio de una mariposa de apertura y cierre de agua-
- Baños y/o patios zona izquierdas de las celdas: Sifón tapado – Instalar rejilla de sifón – 2 inodoros tapados – Cambios de dos Inodoros – cambio de 2 Push – cambio de un registro de apertura y cierre.

Piso 2 Celdas hombres

- Se ingresa en el baño donde se evalúa que es por el lugar donde se presenta la filtración, asi mismo por parte del logístico se indica que si se va a intervenir este espacio en búsqueda del problema de fuga de agua es necesario dejar medias cañas.
- Cambio de 2 phus – sondear.
- Celdas reforzamiento de rejas – resane de baldosas.

Piso 3

- Instalación de 2 reflectores
- Adecuación de luminarias

Pasillo hacia celdas de mujeres

- Cambio de todas las lámparas (luminarias)
- Reemplazo de la puerta del primer piso por la de la oficina del segundo piso de coordinación fiscal
- Celdas de mujeres interior: cambio de mariposas para los baños cierre y apertura.

Espacio exterior interno del primer piso hacia el CTP

Retiro de madera que se encuentra en las ventanas

CTP Puente Aranda

Se realiza recorrido en el CTP para evaluar los requerimientos que se deben incluir en el presupuesto a presentar a la supervisión del contrato por parte del contratista de obra y con la revisión de la Interventoría, esto con el fin de adecuar el espacio en general para una posible URI.

En el primer presupuesto generado por el contratista de obra este presenta un valor aproximado de 76 millones de pesos, el cual la supervisión no está de acuerdo ya que menciona que no es necesario instalación de nuevas rejas, solo el levante de las sillas de la entrada, pintura y adecuaciones de reforzamiento (soldaduras) en algunos puntos específicos.

El contratista responde indicando que presentará un presupuesto acorde a esta información e Interventoría realiza el seguimiento debido.

NOTA IMPORTANTE EN FRENTES DE TRABAJO: MBOG y supervisión informan a contratista de obra y a Interventoría que se debe cambiar la intervención del equipamiento CAI CODITO por CAI SANTA BARBARA.

- Por otro lado, se informa que MBOG no ha entregado el listado de prioridades del CAI, menciona que hoy lo enviaran, ya que esto permite establecer un cronograma de diagnóstico de los casi para así también priorizar sus intervenciones.

Frente de Fontibón celdas:

- Interventoría y SDSCJ enfatizan sobre el presupuesto de la terraza entregado por parte del contratista de obra y se evalúa en el comité.
- MBOG informa que sedea saber el alcance de ejecución en la intervención de la terraza.
- Interventoría Explica todo el alcance y recalca junto al contratista de obra que el materia para impermeabilizar (el que se encuentra en precios contractuales) no es posible usar para tránsito de personas, ya que este es solo para impermeabilización de cubiertas no transitables.
- Contratista de Obra indica que presentará un NP de un manto que se puede implementar, ya que existe la necesidad de que el manto de impermeabilización sea transitable, luego de debatir la información entre los presentes MBOG informa que se acepta esta intervención y Contratista de obra e interventoría mencionan un precio tentativo en el que quedaría dicho presupuesto de la terraza y es de unos 80 millones aproximadamente.

Casa de justicia ciudad bolívar:: se presenta información por parte de interventoría sobre el avance del equipamiento, pero contratista de obra recalca que la doliente Valentina no permite realizar intervenciones en ciertos espacios ya que ella considera que estas actividades no se ejecuten en este contrato, sino que tomará medidas para solicitar garantía al anterior contratista de Obra.

SDSCJ llama al representante de Casas de Justica y se establece que se encargará de velar por el dialogo entre la doliente y establecer las condiciones iniciales del diagnóstico para así continuar con las intervenciones.

Por otro lado, se informa y aclara que las intervenciones del equipamiento serían los fines de semana.

Casa de justicia mártires: Se informa por parte de interventoría y Contratista de Obra sobre el estado actual de ejecución, la directriz de trabajos solos los fines de semana y de requerimientos adicionales que la referente del equipamiento a exigido

SDSCJ informa que se le indique el conducto regular a implementar a la referente si desea incluir actividades que no están contempladas en el diagnóstico inicial.

Casa de justicia San Cristóbal: Al día. Porcentaje programado 35.21% vs porcentaje ejecutado 95.64%.

FRENTE EPOL FONTIBON: Al día. Porcentaje programado 12.39% vs porcentaje ejecutado 26.68%.

Frente EPOL San Cristóbal:

Por parte de interventoría se revisa el compromiso plasmado en el comité de seguimiento No 11 el cual era que el contratista enviar un diagnostico respecto al daño del asesor en el equipamiento.

Contratista de obra establece su posición oponiéndose, sin embargo, después de conciliar menciona que lo reparará, pero con la condición de que nos e hace responsable de su certificación y de que no se hace responsable de cualquier inconveniente, ya que solo realizará la reparación del mismo con el objetivo de dejar funcionando como lo encontró.

Se debate la información entre los presentes y al final se establece que el contratista de obra debe dejar funcionando el ascensor, y ponerle un sello que indique que no se debe usar hasta que se le realice un mantenimiento certificado.

Frente EPOL SUBA: Se informa por parte de Interventoría el avance ejecutado del 19.82% vs el programado de 8.82%.

Frente CJ USME: Terminado.

Estación de Policía Ciudad Bolívar:

Se informa por parte de interventoría sobre el presupuesto presentado por el contratista de obra para la intervención de plaza de armas este presupuesto ya ha sido revisado por la interventoría. MBOG y SDSCJ mencionan que no existen fondos directos para este equipamiento, por lo que se propone que del rublo de la estación de policía de Kennedy se tome presupuesto para la culminación de las actividades ya diagnosticadas inicialmente y establece la necesidad de revisar esta intervención en la plaza de armas.

MBOG indica las prioridades que se deben considerar:

- Solucionar humedad en el sótano
- Solucionar el problema de la iluminación e implementar sensores de encendido.
- Solucionar problemas de filtraciones
- Solucionar problema con el vidrio divisorio cerca del auditorio, ya que presenta riesgos a la persona del equipamiento.

Carabineros parque Nacional:

MBOG informa sobre la necesidad urgida de intervenir este equipamiento por frente ya que presentan problemas de humedad en la comida de los animales y humedad en el medio.

MBOG solicita la adecuación de los espacios para 4 bodegas y una 5 bodega de almacenaje de las herramientas

Se informa por parte de MBOG y de SDSCJ que no están las 6 puertas que el referente del equipamiento solicita solo están instaladas 3

interventoría y contratista de obra informan que la intervención era solo de las 3 pesebreras, pero si solicitan que se intervengan en las demás se hará.

En consiguiente se programa una visita IN SITU para garantizar un alcance a las intervenciones del equipamiento el día lunes 29 de enero de 2024 a las 08:00 am.

Nota importante: SDSCJ realiza un llamado de atención hacia Contratista de Obra e interventoría con el fin de que el trato humano hacia las personas de los equipamientos que se intervengan en el contrato, sea un trato muy respetuoso y que si estas personan necesitan algún requerimiento enfatizarles que por favor

sigan el conducto regular que es el reporte de su caso hacia las agencias y de allí hacia la SDSCJ.

CESPA: Se informa por parte de Interventoría el avance ejecutado del 2.84% vs el programado de 1.76%.

Contratista de obra presenta la necesitada de informar que ya se han comprado unas chapas para puertas que en el diagnóstico inicial se había planteado sus cambios pero que existe una doliente ene le equipamiento que menciona que no es necesarios cambiarlas.

Por lo que SDSCJ llama al representante del equipamiento, le expone la situación y este informa que las necesidades iniciales se deben concluir dando luz verde al contratista para continuar.

interventoría y Contratista de Obra manifiestan a SDSCJ si da autorización para realizar los sellamientos en las ventanas a intervenir – se aprueba

CER:

Se informa por parte del contratista de obra y de Interventoría a SDSCJ sobre el requerimiento de adecuación de rejas en el patio del equipamiento, SDSCJK después de conciliar establece que acepta, pero la instalación de nuevas rejas no el movimiento de las ya presente, para subsanar esta solicitud.

Motor del CER: se informa por parte de interventoría y del contratista el diagnostico que se realizó con el profesional eléctrico para establecer que se haría con el motor de la puerta de entrada, se concilia esta información y SDSCJ informa que para el próximo comité el contratista debe presentar las cotizaciones de un motor nuevo.

Por otro lado, la SDSCJ realiza la revisión de unos nuevos requerimientos que se deben subsanar en el equipamiento:

- Atender la necesidad de instalación de 4 extractores.
- Atender la necesidad de instalación de concertinas donde se ubiquen los ductos.
- Atender la necesidad de mantenimientos de Push
- Atender la necesidad de instalación de chapa en la oficina administrativa
- Atender la necesidad de mantenimientos de bombas
- Atender la necesidad de lavado de tanque de almacenamiento de agua potable.
- Atender la necesidad de adecuación de la oficina del sindicato

Nota: SDSCJ informa que todo lo que se desmonte y sea útil en el equipamiento del CER se almacene como stock para posible reinstalación en el futuro del contrato a otros equipamientos.

C4:

Se Informa por parte de SDSCJ que se debe atender la necesidad del requerimiento a intervención del agua nebulizada

SDSCJ informa a interventoría y a contratista de obra que cualquier repuesto que se retire o que se vaya a instalar debe prestarse mucha atención y más en la supervisión de la Interventoría ya que los costos de estos productos son muy altos.

interventoría informa que actualmente se cuenta con un presupuesto de intervención en el frente directamente de 75 millones, ya que los restantes a los 100 millones se han usado y se usaran en emergencias atendidas y en el corte de césped.

SDSCJ informa que se ya se encuentra en gestión para la posible adición con el fin de que el rublo pueda atender las necesidades del equipamiento.

Por último, se informa por parte de la interventoría sobre la visita que se realizó para diagnosticar las necesidades del helipuerto, SDSCJ informa que para el próximo comité se debe presentar el presupuesto.

2. TEMAS VARIOS

1. SDSCJ Informa a los presentes del comité que de acuerdo al cuadro de especificación de inversión por frentes, se puede considerar aportar presupuestos de ciertos rublos en destinarlos a la culminación de intervenciones importantes en ciertos equipamientos:

AGENCIAS	EQUIPAMIENTOS	INVERSIÓN
SEGURIDAD	**MEBOG**	**4.050.691.802,00**
	EPOL SAN CRISTOBAL	$ 1.020.000.000,00
	EPOL KENEDDY	$ 600.000.000,00
	EPOL ENGATIVA	$ 450.000.000,00
	EPOL SUBA	$ 600.000.000,00
	EPOL CIUDAD BOLIVAR	$ 500.000.000,00
	CAI	$ 310.890.848,00
	CARABINEROS PARQUE NACIONAL	$ 150.000.000,00
	VIVIENDAS FISCALES	$ 180.000.000,00
	BOLSA EMERGENCIAS	$ 239.800.954,00
	BRIGADA 13	**1.100.000.000,00**
	BAMAR	$ 291.680.287,00
	BASER CANTON NORTE	$ 199.771.762,00
	PM 13 PTE ARANDA	$ 150.333.422,00
	SALA OPERACIONES CANTON NORTE	$ 144.043.022,00
	PM 15 EDIFICIO 1	$ 199.869.510,00
	BITER	$ 25.170.000,00
	BAFLA	$ 29.131.997,00
	BOLSA EMERGENCIAS	$ 60.000.000,00
	C4	**100.000.000,00**
SUBTOTAL SEGURIDAD		**5.250.691.802,00**
JUSTICIA	**JUSTICIA**	**856.100.000,00**
	CASAS JUST PROPIAS	300.000.000,00
	URI PUENTE ARANDA	160.000.000,00
	CJR SANTAFE	25.000.000,00
	CJR VICTORIA	50.000.000,00
	CJR CESPA	45.000.000,00
	CER	250.000.000,00
	EMERGENCIAS	26.100.000,00
SUBTOTAL SEGURIDAD		**856.100.000,00**
TOTAL CONTRATO		**6.106.791.802,00**

MBOG: Informa que en el equipamiento de de EPOL CIUDAD BOLIVAR se presenta la necesidad de la relación de una placa que presenta filtraciones, considerando en etes comité el presupuesto presentado para dicha intervención de aproximadamente 265 millones de pesos, se estable que se puede tomar del otro rublo el presupuesto necesario, ya que es de mucha importancia la reparación de este espacio.

Nota:

- Se informa por parte de SDSCJ que el contrato está marchando bien sin embargo se sugiere a la interventoría que junto al contratista se ataque mucho más el presupuesto con el fin de subsanar las necesidades de los equipamientos que ya tiene sus diagnósticos y presupuestos planteados a la fecha, así mismo la próxima semana se debe realizar una actividad de mesa taller para que este alcance general del proyecte quede definido.

Nota 2: Próximo comité de seguimiento se realizará en la ESTACION DE POLICIA DE SAN CRISTOBAL

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Atención por emergencia a CAI Quirigua	Alta	Contratista	25-01-2024	
2	Terminación en la intervención de la emergencia de CAI Santo Domingo.	Alta	Contratista	26-01-2024	
3	Presentar presupuesto para adecuación del CTP como Uri contemplando las observaciones realizadas por la supervisión del contrato el día 25-01-2024 en el comité de seguimiento No 12.	Media	Contratista	Próximo Comité	
4	Reunión en las instalaciones de interventoría, con el fin de validar el alcance del proyecto según todos los presupuestos de los equipamientos a intervenir con los mismos ya aprobados por interventoría.	Alta	Contratista e Interventoría	29-01-2024	
5	Iniciar frente en el equipamiento de Carabineros parque nacional	Alta	Contratista	06-02-2024	Primero se debe realizar visita en campo con MBOG para garantizar los espacios que se intervendrán con el fin de establecer las bodegas y cuarto de herramientas
6	Visitar equipamiento de Carabineros parque nacional con el fin de establecer el alcance sobre los espacios a intervenir	Alta	Contratista – Interventoría - MBOG	29-01-2024	08:00 am

7	Emergencia atender equipamiento de EPOL Puente Aranda	Alta	Contratista	25-01-2024	
8	Realizar sellamiento en las ventanas que se intervienen en el equipamiento de CESPA	Media	Contratista	30-01-2024	
9	Presentar presupuesto – cotizaciones y NP para la intervención del Helipuerto en el equipamiento de C4	Alto	Contratista	Próximo comité de seguimiento	
10	Envió de listado de prioridad de CAI	Medio	MBOG - SDSCJ	26-01-2024	
11	Presentar presupuesto actualizado de la Terraza a intervenir en Fontibón celdas	Alto	Contratista	Próximo comité	
12	Presentar cotizaciones de un nuevo motor para el portón en el equipamiento CER	Alto	Contratista	Próximo Comité de seguimiento	

Hora de finalización: 12: 55 pm

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LISTADO DE ASISTENCIA

F-FI-1381
V.1

TIPO DE SESIÓN: Reunión [✓] Sensibilización [ ] Otro [ ] Cual ? _____

MODALIDAD: Presencial [X] Lugar: UPI Punto Azul Virtual [ ]

NOMBRE DEL EVENTO: Comité de Mantenimiento

RESPONSABLE:

FECHA: 26/01/2024 (dd/mm/aaaa) 26 01 2024

HORA INICIO: 09:00AM

HORA FIN

HOJA _____ de _____

No.	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA	Autorizo el Tratamiento de Datos Personales	
	Fernando Jiménez P.	79542174	Interventoría Pilotos	3002053205	interventoriatotellssc@gmail.com		SI	NO
	Georgy Russi	1032421356	Consorcio W	3132842447	Proyectos@wrussy4u.com		SI	NO
	Jeferson Pesoa	1013639694	Consorcio W	3208610394	Proyectos@wrussy.com		SI	NO
	Wilver F. Russi L	80212380	C. Obras W	3172891712	Proyectos@wrussy.com		SI	NO
	Nidor Forero	9821736	Obras W	3108991575	Correo.victorforero@gmail.com		SI	NO
	Monica Maria Lizcano A	1.090.177.733	SAJ - SSCJ	3182677380	monica.lizcano@scj.gov.co	Monica Lizcano A.	SI	NO
	Oscar Julian Sierra	1010207273	SAJ - SCJ	3209807716	oscar.sierra@scj.gov.co		SI	NO
	Marco A. Serrano Alvarez	74302715	MEBOG - GUBIR.	3134548800	marco.serrano@		SI	NO
	Lydo Corredor Luna	1049610770	MEBOG - GUBIR	3118345081	lydo.corredor		SI	NO
	Edwy Moreno S	72169 041	Bienes	3137438871	edwy-moreno@		SI	NO
	Angelica Beltrán Peralta	1018437778	Dirección de Gestión	3024007974	Angelica.Beltran@		SI	NO
	EOBALDO DIAZ M.	77.013.726	INTERVENTORIA	3146199010	eodim9@yahoo.com		SI	NO
	Yonc Piedad Espinosa	52.227.017	Interventoria	3103635648			SI	NO
	Alexis Redondo Pena	3759.678	Interventoria	3125708134			SI	NO
	Diego Forero	80176970	Interventoria	3132715430			SI	NO
	Yelson Dicon Babativa	1006350215	Interventoria	3237856236	interventoriatotellssc@gmail.com		SI	NO

Nota. Cuando se use un formulario forms como registro de asistencia en el marco de este formato, este, deberá contener la información acá registrada.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados por el asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Para consultas y reclamos relacionados con el régimen de protección de datos personales y solicitar en cualquier momento, la revocación de esta autorización podrá presentarlas a través de los formatos F-GCT-1133 (Consultas) y F-GCT-1134(Reclamos). Así mismo, podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento a través de www.scj.gov.co

BOGOTÁ