TOTALL INC S.A.S BIC INTERVENTORIA Y SUPERVISION	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**Código:** INC-FO-085 **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** 10-10-2023 Clasificación: Pública

CONTRATO	X	**PROYECTO**		**FASE O ETAPA**		**No. FASE / ETAPA:**	

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1/01/2024** **Y EL** **31/01/2024**

INFORME No. *Nº 4*

TIPO DE CONTRATO *Interventoria*

OBJETO *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".*

NOMBRE DEL PROYECTO " CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 2023 "

CONTRATISTA: *CONSORCIO OBRASW* CONTRATO No. 1804

INTERVENTOR: *TOTALL INC SAS BIC* CONTRATO No. 1805

SUPERVISOR: *Eduin Antonio Moreno Shet*

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
26/12/2023	0053-1805SCJ	Condiciones Eléctricas Estación San Cristóbal	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
26/12/2024	0053.1-1805SCJ	AUTORIZACION FACTURACION	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	Interventoria y SDSCJ
6/01/2024	0055-1805SCJ	Personal estación de policía San Cristobal	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
9/01/2024	0056-1805SCJ	Aprobación de personal	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
11/01/2024	0057-1805-SCJ	RADICACION RESPUESTA OBSERVACIONES CJ USME	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9

TOTALL INC S.A.S BIC INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**Código:** INC-FO-085 **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** 10-10-2023 Clasificación: Pública

CONTRATO	X	**PROYECTO**		**FASE O ETAPA**		**No. FASE / ETAPA:**	

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1/01/2024** **Y EL** **31/01/2024**

INFORME No. *Nª 4*

TIPO DE CONTRATO *Interventoria*

OBJETO *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".*

NOMBRE DEL PROYECTO " CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 2023 "

CONTRATISTA: *CONSORCIO OBRASW* CONTRATO No. 1804

INTERVENTOR: *TOTALL INC SAS BIC* CONTRATO No. 1805

SUPERVISOR: *Eduin Antonio Moreno Shet*

11/01/2024	0060-1805-SCJ	RADICACION INFORME HIDRAULICO BOMBAS URI	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
12/01/2024	0061-1805-SCJ	ACLARACION ACTIVIDADES OFICINAS EPOL SAN CRISTOBAL	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
15/01/2024	0063-1805-SCJ	SOLICITUD PERMISO DE INGRESO	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
16/01/2024	0066-1805-SCJ	APERTURA DE FRENTES	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
17/01/2024	0067-1805-SCJ	Personal INGRESO BASER 13, PM15 Y SALA DE OPERACIONES.	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9

TOTALL INC S.A.S BIC INTERVENTORIA Y SUPERVISION	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**Código:** INC-FO-085 **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** 10-10-2023 Clasificación: Pública

CONTRATO	X	**PROYECTO**		**FASE O ETAPA**		**No. FASE / ETAPA:**	

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1/01/2024** **Y EL** **31/01/2024**

INFORME No.	*Nº 4*		
TIPO DE CONTRATO	*Interventoria*		
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".*		
NOMBRE DEL PROYECTO	" CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 2023 "		
CONTRATISTA:	*CONSORCIO OBRASW*	CONTRATO No.	1804
INTERVENTOR:	*TOTALL INC SAS BIC*	CONTRATO No.	1805
SUPERVISOR:	*Eduin Antonio Moreno Shet*		

19/01/2024	0073-1805-SCJ	RESPUESTA OFICIO INT-SCJ-1804-109	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9

TOTALL INC S.A.S BIC INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**Código:** INC-FO-085 **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** 10-10-2023 Clasificación: Pública

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE O ETAPA		No. FASE / ETAPA:	

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1/01/2024** **Y EL** **31/01/2024**

INFORME No. *Nº 4*

TIPO DE CONTRATO *Interventoria*

OBJETO *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".*

NOMBRE DEL PROYECTO " CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 2023 "

CONTRATISTA: *CONSORCIO OBRASW* CONTRATO No. 1804

INTERVENTOR: *TOTALL INC SAS BIC* CONTRATO No. 1805

SUPERVISOR: *Eduin Antonio Moreno Shet*

20/01/2024	0074-1805SCJ	Solicitud permiso trabajos Casa de Justicia Mártires	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
22/01/2024	0075-1805SCJ	Solicitud permiso ingreso vehículos sede San Cristóbal	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
22/01/2024	0076-1805SCJ	Solicitud ingreso personal	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
22/01/2024	0077-1805-SCJ	RESPUESTA OFICIO INT-SCJ-1804-109	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9

TOTALL INC S.A.S BIC INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**Código:** INC-FO-085 **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** 10-10-2023 Clasificación: Pública

CONTRATO	X	**PROYECTO**		**FASE O ETAPA**		**No. FASE / ETAPA:**	

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1/01/2024** **Y EL** **31/01/2024**

INFORME No. *Nº 4*

TIPO DE CONTRATO *Interventoria*

OBJETO *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".*

NOMBRE DEL PROYECTO " CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 2023 "

CONTRATISTA: *CONSORCIO OBRASW* CONTRATO No. 1804

INTERVENTOR: *TOTALL INC SAS BIC* CONTRATO No. 1805

SUPERVISOR: *Eduin Antonio Moreno Shet*

23/01/2024	0080-1805-SCJ	solicitud inclusión ítems No previstos	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
23/01/2024	0081-1805-SCJ	RESPUESTA COMPROMISO COMITÉ PORTO CER	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
23/01/2024	0082-1805-SCJ	RESPUESTA ACLARACION NOVEDAD ASCENSOR EP SAN CRISTOBAL	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
23/01/2024	0083-1805-SCJ	PRESUPUESTO INTERVENCION TERRAZA OFICIALES EPOL FONTIBON	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9

TOTALL INC S.A.S BIC INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**Código:** INC-FO-085 **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** 10-10-2023 Clasificación: Pública

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE O ETAPA		No. FASE / ETAPA:	

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1/01/2024** **Y EL** **31/01/2024**

INFORME No. *Nº 4*

TIPO DE CONTRATO *Interventoria*

OBJETO *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".*

NOMBRE DEL PROYECTO " CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 2023 "

CONTRATISTA: *CONSORCIO OBRASW* CONTRATO No. 1804

INTERVENTOR: *TOTALL INC SAS BIC* CONTRATO No. 1805

SUPERVISOR: *Eduin Antonio Moreno Shet*

24/01/2024	0084-1805-SCJ	CONCEPTO TECNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL PARA DIAGNOSTICO VIGA ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
26/01/2024	0086-1805-SCJ	CONCEPTO TECNICO DIAGNOSTICO VIVIENDA QUINTANAS DE SAN MIGUEL ETAPA 2 CASA NUMERO 14	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
26/01/2024	0086-1805-SCJ	CONCEPTO TECNICO DIAGNOSTICO VIVIENDA QUINTANAS DE SAN MIGUEL ETAPA 2 CASA NUMERO 14	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
29/01/2024	0088-1805SCJ	Solicitud permiso trabajos nocturnos sede Casa de Justicia Ciudad Bolívar	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9

TOTALL INC S.A.S BIC INTERVENTORIA Y SUPERVISION	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**Código:** INC-FO-085 **Versión: 1** **Fecha de Aprobación:** 10-10-2023 Clasificación: Pública

CONTRATO	X	**PROYECTO**		**FASE O ETAPA**		**No. FASE / ETAPA:**	

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1/01/2024** **Y EL** **31/01/2024**

INFORME No. *Nº 4*

TIPO DE CONTRATO *Interventoria*

OBJETO *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".*

NOMBRE DEL PROYECTO " CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 2023 "

CONTRATISTA: *CONSORCIO OBRASW* CONTRATO No. 1804

INTERVENTOR: *TOTALL INC SAS BIC* CONTRATO No. 1805

SUPERVISOR: *Eduin Antonio Moreno Shet*

30/01/2024	0089-1805-SCJ	SOLICITUD SUSPENCION FRENTE CASA DE JUSTICIA MARTIRES	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
30/01/2024	0090-1805-SCJ	INCONSISTENCIA EN APERTURA FRENTE	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9
31/01/2024	0091-1805-SCJ	CAMBIO APERTURA FRENTE CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLÍVAR	CONSORCIO OBRASW Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Representante Legal contratista de Obra Bogotá. D.C	FERNANDO JIMÉNEZ POLO Director de Interventoría TOTALL INC SAS BIC NIT 901.620.351-9

Firma:

Nombre y apellido

FERNANDO JIMENEZ POLO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Bogotá, 26 de diciembre de 2023

AUTORIZACION FACTURACION

Por medio de la presente yo WILVER FRANCINY RUSSY LADINO identificado con CC:80.212.380 de Bogota D.C actuando como representante legal del CONSORCIO OBRAS W identificado con NIT: 901.759.083-8 el cual se encuentra constituido por la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS (90%) identificada con NIT:901.109.885-1 y por WILVER FRANCINY RUSSY LADINO (10%) identificado con NIT:80.212.380-5, autorizo que se realicen las facturaciones del consorcio a nombre de la empresa WRUSSY INGENIEROS identificada con NIT:901.109.885-1 la cual cuenta con la cuenta corriente davivienda numero 480969998529

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO
OBRAS W

1185-WR-2023

Bogotá, 26 de diciembre de 2023

0053-1805SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

Asunto: Condiciones Eléctricas Estación San Cristóbal


Se realiza revisión de cableado el cual se pone en evidencia que por cortos en la red
Quitaron los retornos en ciertas zonas y los cambiaron, cambiando la línea por la tierra aislada.
Se requiere hacer cambio de cableado arreglo de empalmes y revisión de tablero el cual consiste en mantenimiento preventivo y cambio de breakers según su estado
El cambio de cableado no se realizará por completo ya q vamos a cambiar lo que está en corto no más
El cambio de iluminación se sugiere hacerlo todo ya q se debe tener en cuenta futuros trabajos por garantía de cambio de lámparas viejas
Todos los empalmes se encuentran con cinta y se requiere revisar y cambiar por derivadores para dejar cumpliendo norma, se requiere hacer salida de 2 tomas corriente y dos interruptores para cambiar cableado quemado y dar una mejor distribución de las zonas.

Se muestra registro fotográfico de las condiciones eléctricas:






CONSORCIO
OBRAS W





Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

Consorcio Obras W

0009-WR-2024

Bogotá, 06 de enero de 2024

0055-1805SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: Personal estación de policía San Cristobal

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos remitir documentación de personal

NOMBRE	CARGO
JUAN DANIEL FUENTES CADENA	Ayudante de obra

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

Gmail **Interventoria Totallssc <interventoriatotallssc@gmail.com>**

hseq@wrussyingenieros.com sent you OFICIO 0056-1805SCJ via WeTransfer

2 mensajes

WeTransfer <noreply@wetransfer.com> 9 de enero de 2024, 8:05 a.m.
Responder a: hseq@wrussyingenieros.com
Para: interventoriatotallssc@gmail.com

hseq@wrussyingenieros.com
sent you OFICIO 0056-1805SCJ

2 items, 216 MB in total · Expires on 16 January, 2024

OFICIO 0056-1805SCJ

Cordial saludo

SEÑORES
INTERVENTORIA

Por medio del presente remitimos OFICIO 0056-1805SCJ,
quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente

CONSORCIO OBRAS W

Get your files

Download link

https://wetransfer.com/downloads/cd94874b882ae048f211e242c1b305ca20240109130351/e7a2882f7ed98a9f2712d9696569f414202401091 30419/3e25fd

2 items

INFORME AMBIENTAL DICIEMBRE- ENERO.rar
12.9 MB

INFORME SST DICIEMBRE- ENERO.rar
204 MB

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to your contacts.

About WeTransfer · Help · Legal · Report this transfer as spam

---

Interventoria Totallssc <interventoriatotallssc@gmail.com> 9 de enero de 2024, 8:43 a.m.
Para: hseqtotall@gmail.com

Buen día, Katherine

Espero te encuentres bien la presente es con el fin de realizar el traslado de los informes ambientales y SST del contratista de Obra, con el fin de gerar observaciones y los informes de Interventoria.

wetransfer_oficio-0056-1805scj_2024-01-09_1304.zip

[Texto citado oculto]
--
Cordialmente,

Yeison D. Duran Barbosa
Coordinador de proyectos
TOTALL S.A.S
Cra 47A N° 93-41 / La Castellana
Bogotá D.C. – Colombia
Móvil:+57 323 785 6236

Libre de virus.www.avast.com

1203-WR-2024

Bogotá, 11 de enero de 2024

0057-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: RADICACION RESPUESTA OBSERVACIONES CJ USME

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar el siguiente documento:

- **RESPUESTA OBSERVACIONES CJ USME**

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0021-WR-2024

Bogotá, 11 de enero de 2024

0060-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: RADICACION INFORME HIDRAULICO BOMBAS URI

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia se realiza visita a las instalaciones de la URI PUENTE ARANDA, para la verificación de las instalaciones de presión de agua potable y sus equipos.

Cuartos de bombas y tanques de almacenamiento de agua potable:

Existen un equipo de bombeo, cuenta con dos motobombas de presión 6 HP y 1 tanque de acumulación de presión hidroflow por membrana de 500 litros, un tablero de control, dos presostatos, contactores, guardamotores, cheque antirretorno y válvula de paso de agua en 2” independientes para cada motobomba

Un equipo de bombeo de agua para el sistema contraincendios, con una bomba jockey de 5 HP, y una motobomba de flujo de 30HP un tablero de control y un tanque hidro acumulador de 200 litros.
2 medidores de agua de 1 ½” de uso interno.

Hallazgos:

•El equipo de suministro de agua potable se encuentra con dos motobombas trabajando con muy poco descanso debido a la alta demanda de agua, ya que estas abastecen la URI de puente Aranda, la estación de policía y el CTP, por lo que adicionalmente siempre se prenden y apagan ambas al tiempo, ya que una sola motobomba no es capaz de entregar el flujo y presión necesario para abastecer la demanda. Del mismo modo este trabajo excesivo genera recalentamiento en guardamotores contactores y cableados de potencia internos de tablero de control, y cada vez que una motobomba por alguna razón falla, los tres complejos entran en crisis por falta de agua.

•El equipo de presión para el sistema contraincendios no se encuentra trabajando, pero las bombas arrancan, se evidencia corrosión en uno de los tubos de descarga al

tanque de almacenamiento subterráneo de agua potable.

•El complejo al cual se abastece el agua por medio de este sistema de bombeo, es un punto crítico para la seguridad de la ciudad, por lo que es indispensable que cuente con equipos confiables, y planes de contingencia en caso de fallas de estos.

Recomendaciones:

•Se requiere un sistema de presión que sea suficiente para abastecer la demanda actual del complejo, para lo cual se recomienda la instalación de tuberías de succión e inyección nuevas, que cuenten con un bypass para el sistema, de tal manera que se cuente con planes de contingencia en caso de falla de los equipos

•Controlar con un sistema automático de presión constante tipo variador de frecuencia y un transductor de presión, ya que estos equipos supervisan constantemente todos los parámetros de las motobombas y evitan que estas se sobrecalienten y se dañen.

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0022-WR-2024

Bogotá, 12 de enero de 2024

0061-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: ACLARACION ACTIVIDADES OFICINAS EPOL SAN CRISTOBAL

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos solicitar aclaración del alcance y la intervención en los de Armerillo y sala COIN, dado que el alcance inicial del contratista es de adecuación con mampostería liviana e instalación de canaleta ,sin realizar salidas de voz y datos y según indica la entidad estos espacios deber ir con estas salidas, por ende se solicita se realice la aclaración del alcance de estas actividades ya que el contratista no tiene dicho alcance de redes de voz y datos.

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0025-WR-2024

Bogotá, 15 de enero de 2024

0063-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: SOLICITUD PERMISO DE INGRESO

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos solicitar autorización ingreso para personal de interventoría y el personal del consorcio obras w que apoyan las actividades de mantenimiento de la SDSCJ, los días comprendidos entre el 15 al 27 de enero del 2024, la relación de personal es:

1. ING Víctor forero: CC 88219361
2. ING Georgy Paolo Russi Ladino: CC 1032421356
3. Arq. María Piedad Espinosa: CC 5222 7017
4. Jaime Rodríguez interventoría
5. ING Brian Alberto Zuluaga: CC 1010184483

Operarios

6. Se Cirilo Bermejo Herrera: CC 7 3561565
7. Sr Félix Alonso Miranda Barrera: CC 1063647973
8. Hugo armando Mendoza Mina: CC 1015996352

Vehículo de placas RMV-063

Agradezco de su gentil y valiosa colaboración

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0031-WR-2024

Bogotá, 16 de enero de 2024

0066-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: APERTURA DE FRENTES

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos solicitar la apertura de los frentes el miércoles 17 de enero de 2024: **ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR a las 8:00 am** y **CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR a las 11:00 am**, el personal que asistirá se adjunta de la siguiente manera:

- Edward Augusto Solaque
- Luis Carlos Rivillo
- Wilber Hernando Lesmes
- James González
- Ivan Orlando Ramírez
- Edward Leandro Solaque

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0034-WR-2024

Bogotá, 17 de enero de 2024

0067-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: Personal INGRESO BASER 13, PM15 Y SALA DE OPERACIONES.

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos remitir documentación de personal que realizara labores en BASER 13, PM15 Y SALA DE OPERACIONES:

1. Cirilo Bermejo Herrera
2. Felix Alfonso Miranda Barrera
3. Hugo Armando Mendoza Mina
4. Víctor Jolman forero

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0051-WR-2024

Bogotá, 19 de enero de 2024

0073-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-SCJ-1804-109

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos solicitar a la interventoría toda la planimetría hidrosanitaria del edificio URI con el fin de validar lo solicitado.

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

Consorcio Obras W

0052-WR-2024

Bogotá, 20 de enero de 2024

0074-1805SCJ

Señor
FERNANDO JIMÉNEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: Solicitud permiso trabajos Casa de Justicia Mártires

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos solicitar a ustedes el permiso de trabajos de todo el personal en la sede Casa de Justicia Mártires los sábados hasta las 12 m; de igual manera el ingreso de los siguientes vehículos:

1. Jorge Aldemar Rincón
   - Moto Pulsar Verde
   - Placa ACC 04C

2. Ciro Antonio Melo
   - Moto Honda Negra
   - Placa OOH 60C

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

Consorcio Obras W

0053-WR-2024

Bogotá, 22 de enero de 2024

0075-1805SCJ

Señor
FERNANDO JIMÉNEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: Solicitud permiso ingreso vehículos sede San Cristóbal

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos solicitar a ustedes el ingreso de los siguientes vehículos en la Sede de la Policía San Cristóbal:

1. Jorge Aldemar Rincón
   - Moto Pulsar Verde
   - Placa ACC 04C

2. Nelson González Niño
   - Moto KTR Roja
   - Placa BQR 35D

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

Consorcio Obras W

0056-WR-2024

Bogotá, 22 de enero de 2024

0076-1805SCJ

Señor
FERNANDO JIMÉNEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: Solicitud ingreso personal

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos remitir documentación de personal que ingresara a realizar actividades en las diferentes sedes del proyecto:

1. Alirio de Jesus Najar
2. Angel Custodio Najar
3. Breimer Esteban Tibaque
4. David Alejandro Muñoz
5. Ivan Camargo Rodríguez
6. Jose Israel Rey
7. Numael Cuervo

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0058-WR-2024

Bogotá, 22 de enero de 2024

0077-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-SCJ-1804-109

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos dar respuesta al oficio INT-SCJ-1804-109 recibido dieciocho (18) de enero del 2024, el consorcio obras W solicita amablemente los planos hidraulicos de URI Puente Aranda con el objetivo de dar cumplimiento al requerimiento al oficio en mención y de esta manera poder analizar, evaluar y ejecutar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato.

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0065-WR-2024

Bogotá, 23 de enero de 2024

0080-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: solicitud inclusión ítems No previstos

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos presentar los siguientes ítems de actividades no previstas para su revisión y aprobación:

NP1: Suministro e instalación enchape muros ceramico blanco 30x60 ,INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere para dar un acabado moderno a los diferentes baños a intervenir dentro del contrato en referencia

NP2: aseo de obra

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere para dar una limpieza fina a los diferentes espacios a intervenir una vez se terminen las actividades de mantenimiento y adecuación

NP3: CONSTRUCCIÓN DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA en granito pulido ,INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere para dar un acabado a las escaleras intervenidas dentro del contrato de mantenimiento y adecuaciones

NP4: SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN granito pulido ,INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere para dar un acabado a las escaleras intervenidas dentro del contrato de mantenimiento y adecuaciones

NP5: Suministro e intalación de sistema automatizado de control de arranque suave de presion con variador de frecuencia para motobobas de 7.5 hp, incluye adecuación electrica a cero metros para su correcto funcionamiento incluye: Tablero eléctrico de control y mando construido en lámina Cold-Rolled calibre 18 contara de:
- Breaker general 50A,
- Proteccion contra sobre carga, caída de fase, con indicador de salto de Relé.
- Controlador de arranque mando Bombas tipo PLC siemens o similar.
-Tres Variadores de frecuencia 7,5 HP 220V invertec o similar.
- Cuatro selectores Manual off automatico, debidamente identificados con marquillas.
- Cuatro lamparas luminosas indicadoras de operación y apagado de las bombas.
- Circuito de control cable No. 18 AWG en con amarres y montaduras plásticas.
- Plano de conexiones.
- Cerradura con llave.

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere en varios frentes a intervenir la instalación de este sistema de bombeo dada la deficiencia que presenta los sistemas de bombeo de varios frentes de trabajo

NP6: Suministro y fundicion de placa de concreto de 3000 psi E=10cm.No Incluye acero de refuerzo

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere para frentes los cuales se realizará intervención de pisos y cuyo acabado de pisos se encuentra bastante deteriorado

NP7: Suministro e instalación de puerta en aluminio con vidrio crudo 4mm . Doble hoja con bandeja tipo recibidor en hoja inferior, división para ingreso de elementos de dotación. Incluye todos sus elementos para su correcto funcionamiento

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere ya que varias carpinterías de varios equipamientos se encuentran bastante deterioradas

NP8: Suministro e instalación de ventana corredera en aluminio ,con vidrio crudo 4 mm .Incluye todos sus elementos para su correcto funcionamiento

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere ya que varias carpinterías de varios equipamientos se encuentran bastante deterioradas

NP9: PINTURA KORAZA PARA FACHADAS

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere ya que varios espacios a intervenir están compuestos por franjas lineales inferiores a 60 cm

NP10: CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA CONFINADA,INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION

Justificación: Este ítem se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad y además se requiere este tipo de mampostería que impida que los PPL realicen perforaciones sobre ella y guarden elementos y/o objetos

Anexos,

- Apus ítems no previstos
- Comparativo de insumos
- Cotizaciones de insumos no previstos
- Especificaciones tecnicas

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0066-WR-2024

Bogotá, 23 de enero de 2024

0081-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: RESPUESTA COMPROMISO COMITÉ PORTO CER

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos informar a la interventoría que según el compromiso realizado en el comité N° 11 del día 18 enero 2024 en el cual “Se requiere concepto de especialistas eléctricos para el próximo comité sobre el caso del portón CER” en base a lo anterior, nos permitimos informar que realizando la verificación se evidencia una acometida eléctrica de conexión al motor de apertura del portón metálico a 220V sin embargo, se especifica que la conexión realizada y el funcionamiento del mismo se encuentra a 110V.

Para poder realizar un diagnóstico más detallado es necesario contar con la ficha técnica del motor instalado toda vez que solo verificando las capacidades técnicas de dicho motor podremos evidenciar si el mismo cuenta con la capacidad suficiente para garantiza la apertura y cierre del portón según las frecuencias de servicio, como también se podrán verificar las capacidades de carga máxima.

Cabe resaltar que por información del personal del equipamiento el motor en cuestión fue suministrado por el anterior contratista aproximadamente a finales del año 2022 por lo que hacemos un llamado a la interventoría a trasladar dicha información a la entidad con el fin de gestionar la garantía directamente con el anterior contratista.

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0067-WR-2024

Bogotá, 23 de enero de 2024

0082-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: RESPUESTA ACLARACION NOVEDAD ASCENSOR EP SAN CRISTOBAL

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos informar a la interventoría que según el compromiso realizado en el comité N° 11 del día 18 enero 2024 en el cual “**Entregar un Diagnóstico del daño que tiene en el ascensor y sus causas sobre el ascensor en EPOL SAN CRISTOBAL en el próximo comité**” con base a lo anterior personal técnico de la empresa OTIS realizo una visita donde evidencia las siguientes novedades:

1. El Ascensor no conto con ningún tipo de mantenimiento durante los últimos dos años de servicio.

2. Durante la visita se pudo determinar que el ascensor presenta un desnivel en el piso de este, así como también, un desajuste de puertas, hollín en componentes eléctricos dentro del cuarto de máquinas del ascensor.

Con base a lo anterior, es necesario realizar el mantenimiento preventivo del ascensor con el fin de determinar si se requiere algún tipo de mantenimiento correctivo, por lo tanto, adjuntamos la cotización suministrada por el personal de OTIS, quedamos a la espera de la verificación y aprobación por parte de la interventoría de dicha actividad.

ANEXO:

- cotización mantenimiento 2024 OTIS (17) FOLIOS

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0068-WR-2024

Bogotá, 23 de enero de 2024

0083-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: PRESUPUESTO INTERVENCION TERRAZA OFICIALES EPOL FONTIBON

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos informar a la interventoría que según el compromiso realizado en el comité N° 11 del día 18 enero 2024 en el cual se solicita la “**Evaluación de la intervención de espacios (cubierta de bloque oficiales) EPOL FONTIBON**” con base a lo anterior se adjunta el siguiente presupuesto referente al tema de la intervención de la terraza oficiales estación de policía Fontibón.

NOTA: Durante el recorrido realizado para la presentación de la propuesta no se evidencian huellas de humedad en los espacios inferiores de la terraza.

ANEXO:

- PRESUPUESTO **INTERVENCION TERRAZA OFICIALES EPOL FONTIBON (01)** FOLIOS

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0071-WR-2024

Bogotá, 24 de enero de 2024

0084-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: CONCEPTO TECNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL PARA DIAGNOSTICO VIGA ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos informar a la interventoría que según el compromiso realizado en el comité N° 11 del día 18 enero 2024 en el cual se solicita el “**concepto de especialistas estructurales en EPOL San Cristóbal para la revisión de la viga**” con base a lo anterior el especialista estructural realizo los cálculos correspondientes y realizo la propuesta de instalación de una viga IPE160 anclada entre columnas con el objetivo de dar mayor estabilidad a la viga existente.

ANEXO:

- Memorias de cálculo diseño dintel metálico **(06)** FOLIOS

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0084-WR-2024

Bogotá, 26 de enero de 2024

0086-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: CONCEPTO TECNICO DIAGNOSTICO VIVIENDA QUINTANAS DE SAN MIGUEL ETAPA 2 CASA NUMERO 14


Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos informar el estado de la vivienda fiscal (agrupación de vivienda quintas de San Miguel Etapa 2) Carrera 87 No. 48 – 55 Sur interior 14 etapa 2 – Numero 14) donde se realizó el diagnostico el día 24/01/2024 en base a la vista se evidencio las siguientes actividades según el presupuesto.

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL OBRA
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	5,00	$ 42.207,00
278	Suministro e instalación de sifón tipo acordeón plástico	UNIDAD	1,00	$ 34.189,00
742	llave manguera 1/2" (sum e instalación)	UN	1,00	$ 37.364,00
806	anticorrosivo s/lamina lineal	ML	3,00	$ 7.530,00
807	esmalte s/ lamina lineal	ML	3,00	$ 7.902,00
COSTO DIRECTO TOTAL				$ 328.884,00
		ADMINISTRACION	20%	$ 65.776,80
		IMPREVISTOS	0,50%	$ 1.644,42
		UTILIDAD	4%	$ 13.155,36
TOTAL OBRA				$ 409.460

Por otra parte, el consorcio OBRASW no ve necesario mas actividades de mantenimiento a la vivienda, si la entidad ve necesario alguna otra actividad de mantenimiento como pañete, estuco y pintura en muro de ladrillo a la vista, el consorcio OBRASW queda atento para ejecutar las actividades que tengan autorizadas.

ANEXO:

- Registro fotográfico vivienda









Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

CONSORCIO OBRAS W

0084-WR-2024

Bogotá, 26 de enero de 2024

0086-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: CONCEPTO TECNICO DIAGNOSTICO VIVIENDA QUINTANAS DE SAN MIGUEL ETAPA 2 CASA NUMERO 14


Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos informar el estado de la vivienda fiscal (agrupación de vivienda quintas de San Miguel Etapa 2) Carrera 87 No. 48 – 55 Sur interior 14 etapa 2 – Numero 14) donde se realizó el diagnostico el día 24/01/2024 en base a la vista se evidencio las siguientes actividades según el presupuesto.

VF QUINTAS DE SAN MIGUEL ETAPA 2		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL	
		$ 328.884,00		$ 409.460,58	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
5	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	5,00	$ 42.207,00	$ 211.035,00
278	Suministro e instalación de sifón tipo acordeón plastico	UNIDAD	1,00	$ 34.189,00	$ 34.189,00
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
742	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 37.364,00	$ 37.364,00
16	PINTURA				
806	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	3,00	$ 7.530,00	$ 22.590,00
807	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	ML	3,00	$ 7.902,00	$ 23.706,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
					$ 328.884,00
ADMINISTRACION				20%	$ 65.776,80
IMPREVISTOS				0,50%	$ 1.644,42
UTILIDAD				4%	$ 13.155,36
TOTAL OBRA					$ 409.460,58

Por otra parte, el consorcio OBRASW no ve necesario mas actividades de mantenimiento a la vivienda, si la entidad ve necesario alguna otra actividad de mantenimiento como pañete, estuco y pintura en muro de ladrillo a la vista, el consorcio OBRASW queda atento para ejecutar las actividades que tengan autorizadas.

ANEXO:

- Registro fotográfico vivienda






Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

Consorcio Obras W

0092-WR-2024

Bogotá, 29 de enero de 2024

0088-1805SCJ

Señor
FERNANDO JIMÉNEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023 “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: Solicitud permiso trabajos nocturnos sede Casa de Justicia Ciudad Bolívar

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos solicitar a ustedes el ingreso del siguiente personal para trabajos nocturnos a partir del día de hoy 29 de enero de 2024, en la sede Casa de Justicia Ciudad Bolívar:

1. Wilber Hernando Lesmes C.C 80.844.241
2. Iván Orlando Ramírez C.C 1.024.579.272

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0094-WR-2024

Bogotá, 30 de enero de 2024

0089-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENCION FRENTE CASA DE JUSTICIA MARTIRES

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos se estudie la posibilidad de autorizar la suspensión de las actividades de mantenimiento para la casa de justicia Mártires, con lo anterior queremos constatar que no hemos podido tener la continuidad con el cumplimiento de dichas actividades. Para las fechas del 27 y 28 de el mes de enero de 2024, no se pudo realizar ejecución de actividad, ya que en la casa de justicia tenían fumigación programada para dichas fechas, lo que produce un traumatismo y retraso en el cronograma del frente.

Teniendo en cuenta lo anterior el consorcio OBRASW queda atento para reactivar las actividades de mantenimiento en la casa de justicia, una vez que se solucionen los inconvenientes relacionados a logística, horarios, autorizaciones, ingresos, y zonas de trabajo.

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0100-WR-2024

Bogotá, 30 de enero de 2024

0090-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: INCONSISTENCIA EN APERTURA FRENTE

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos informar las inconsistencias que se han presentado para la apertura del frente **Casa De Justicia Ciudad Bolívar,** enunciados a continuación:

- El 01/12/2023 se realiza vista de diagnóstico donde se evidencia las necesidades de mantenimiento al equipamiento.
- El día 15/01/2024 se realiza visita de reconocimiento (actividades de mantenimiento).
- El 19/01/2024 la referente de la casa de justicia requiere reunión para definir necesidades de mantenimiento, la cual se fija para el día 22/01/2024.
- El día 22/01/2024 se realiza reunión con coordinación con referencia para indicar internamente limitantes de ruido especialmente en horas de oficina que tengan audiencia.
- El 23/01/2024 se presenta personal de consorcio OBRASW para el inicio de actividades de mantenimiento, sin embargo, no se permite el ingreso por carencia de autorización de ingreso.
- La referencia de la casa de justica hace énfasis en trabajar los fines de semana, recalcando los horarios laborales semanales para la casa de justicia que son de 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
- El día 25/01/2024 en el comité No.12 se sustenta inconsistencias en la apertura del frente **Casa De Justicia Ciudad Bolívar,** donde la supervisión resalta la coordinación con Harol Morales.
- El día 27/01/2024 se envía mediante correo electrónico solicitando autorización de ingreso a la casa de justicia.
- El día 29/01/2024 se presenta personal del consorcio OBRASW a la entidad, pero no los dejan ingresar por falta de autorización.

- El día 30/01/2024 se envía nuevamente correo electrónico solicitando autorización de ingreso a la casa de justicia. Donde remiten respuesta y solicitan cronograma de actividades, y recalcan que los correos no llegan por parte de recursos físicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el consorcio OBRASW pone en conocimiento la negativa de poder dar apertura al frente **Casa De Justicia Ciudad Bolívar;** de igual manera se ha evidenciado las mismas problemáticas de ingresos y autorizaciones en la **Casa De Justicia Mártires**, no sin antes mencionar que, para los primeros días del mes de enero del año en curso, el consorcio OBRASW presento inconsistencia en la consecución de personal para la activación de la casa de justicia.

Sin otro particular el consorcio queda atento a las directrices y cualquier requerimiento para el cumplimiento del contrato de obra No.SCJ-1805-2023“realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y agencias”.

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0102-WR-2024

Bogotá, 31 de enero de 2024

0091-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: CAMBIO APERTURA FRENTE CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLÍVAR

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos solicitar, se estudie la posibilidad de cambiar la apertura del frente **Casa De Justica Ciudad Bolívar**, teniendo en cuenta las inconsistencias presentadas reiteramos la solicitud de apertura de la **Casa De Justicia Bosa** con el fin de dar continuidad al contrato mientras se establecen los horarios y autorizaciones, teniendo en cuenta que el día 30/01/2024 se presentó personal de consorcio OBRASW a las 9:00 p.m. y no permitieron el ingreso por falta de autorización para las zonas y actividades a ejecutar.

solicitamos de igual manera que la **Casa De Justicia Mártires** sea suspendida y reemplazada por la **Casa Restaurativa Santa Fé** por las mismas dificultades a la hora del ingreso y autorizaciones del personal, al igual que en la Casa De Justica Ciudad Bolívar.

Sin otro particular el consorcio queda atento a las directrices y cualquier requerimiento para el cumplimiento del contrato de obra No.SCJ-1805-2023“realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y agencias”.

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá