BITACORA
CENTRO ESPECIAL DE RECLUCION (CER)

CONTRATO SCJ 1805-2023

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.

CONTRATISTA
CONSORCIO OBRAS W

INTERVENTORIA
TOTAL INC SAS BIC

CONTRATANTE

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Powered by CamScanner

ACTA APERTURA
LIBRO BITACORA:

CONTRATO: SCJ 1805-2021
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ

CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS W

INTERVENTORIA: TOTAL ING SAS BIC

En la ciudad de Bogotá al dia 3 de Noviembre de 2023, se da inicio a la atención de emergencia, se reune personal de interventoria y contratista con el objetivo de dar apertura formal

CONTRATISTA
COORDINADOR OBRA

ING. VICTOR TORERO

Interventoria
Residente.

ING ALEXIS REQUENO R

Gro antonio melo CSMR
Inspector de obra Vo.b
obras w

Nov 3.2023
, Se da inicio a las actividades de mantenimiento en el Centro especial de Reclusión.
. Limpieza de canales y bajantes
. Cambio cerradura puerta principal.

2023-11-04
Operarios : 02
Residente interventoria : 01
Inspector e interventoria: 01
Se continua con la limpieza de canales y bajantes
se realiza sondeo a red sanitaria en celdas

Fes Interventoria

2023-11-07
Operarios : 02
Residente interventoria: 01
Inspector e interventoria 01
Se realiza desmonte de push sanitario y lavamanos en celdas.
Se corrige fuga de agua en baño alojamiento femenino.
Se suspende punto sanitario e hidraulico

2023-11-08
Operarios : 02
Residente interventoria: 01
Inspector e interventoria: 01
Se realiza desmonte de reflectores en mal estado en celdas.

Powered by CamScanner

2023-11-10
Operarios : 02
Residente interventoria : 01
Inspector Interventoria : 01
Se realiza poda de césped
Se realiza cambio de cerradura, puerta principal y alojamiento.
Se realiza cambio pasador
Se realiza instalación pelicula sanblasting en alojamientos segundo piso.

Res Interventoria

2023-11-11
Operarios : 02
Residente interventoria : 01.
Inspector Interventoria : 01
Se realiza cambio luminaria en zona administrativa
Se realiza instalación de chazos para televisón en celdas y sala de juntas.

2023-14-11
Operarios : 02
Residente SST 1.
Residente Interventoria 1.
Se realiza cambio de reflectores en celdas, 1 cambio de push. de Sanitario en celda con su respectivas resanes.

Res Interventoria

2023-16-11
Operarios : 02
Residente SST 1.
Residente Interventoria 1
Se realiza puesta de televisor en celda 6 del pabellon.
luz, Sala de juntas, arreglo de gotera, en terraza (emergencia daño de tablets.

Powered by CamScanner

2023-11-17.
Operarios: 02.
Residente SST: 1
Residente interventoria: 01.

Se realiza cambio de luminarias en guardia canina. en area de lavanderia, Cambio de push, accesorios hidraulicos en celdas.

Res Interventoria

2023-11-20.
Operarios: 02.
Residente SST: 1.

Se instala malla en cobierta, limpieza de canales.
Se cambia 2 chapas, Se realiza podada en area. externa.

V.03

2023-11-21.
Operarios: 01 Residente SST: 1 Residente interventoria: 1.
Se instala chazos malla de voleibol, Se instala chazos para fijación armario Shut de basura y biblioteca.

V.03

Res Interventoria

2023-11-23.

Operarios: 02.
Residente SST: 01

Se realiza 1 ajuste Sanitario guardia externa 1 Sondeo de lavamanos, Se instala una tapa de Sanitario, Se ejecuta una reparación en Sanitario armerillo.

V.03

Res Interventoria

24-Nov-2023 Personal en obra: 1 oficial - 1 Ayudante.
Actividades: Se instala baranda provisoria en las escaleras de la entrada administrativa, se hacen resanes en locatorio para posterior pintura. Se instalan cancamos en zona perrera.
CASUR
V.o.B

Cristian Interventora Bagüero

27-Nov-2023 Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante
Actividades: Se hacen sondeos en Sanitarios Acero Inox ~~A~~-Celdas 11 se continua con reparación de sistema push. en celdas. Se hace instalación de malla argeo en puertas de shut.
CASUR
V.o.B

Cristian Interventora Bagüero

28-Nov-2023 Personal en obra: 1 oficial electrico.
Actividades: Se instalan lamparas herméticas en zona lavandería y lampara 18w en zona armerillo y unidad canina. Se hace reparación de pasador portón Garage.
CASUR
V.o.B

Cristian Interventora Bagüero

30-Nov-2023 Personal en obra: 1 oficial Actividades: Se hace muro en drywall una cara en ventanas de baños piso 2 se instala reflector en pabellón Luz
CASUR
V.o.B

Cristian Interventora Bagüero

1-Dic-2023 Personal en obra: 1 oficial
Actividades en obra: Se hace instalación de escuadras en gabinetes de biblioteca para asegurarlos a la pared. Se continua con actividad de mantenimiento en la cubierta tapando goteras y reinstalando tornillos en mal estado y se aplica Sika flex.
CASUR
V.o.B

Cristian Interventora Bagüero

Powered by CamScanner

1-Dic-2023 Personal en obra: 1 oficial - 1 electrico.
Actividades: Se hace Cambio de luminarias de 18w y 60x60 en Zona Guardia externa. Se instala un Reflector.
CSUR
U.O.B
Cristian Interventoria Baquero

5-Dic-2023 Personal en obra: No hay personal.
Actividades: la entidad No permite ingreso a personal de mantenimiento debido a un evento programado dentro de las instalaciones.
CSUR
U.O.B
Cristian Interventoria Baquero

1-Dic-2023 Personal en obra: 1 oficial
Actividades: Mantenimiento de Cubierta bodegas Sondeos. Pintura muros lavatorio.
CSUR
U.O.B
Cristian Interventoria Baquero

-Dic-2023 Personal en obra: 1 oficial electrico - 1 ayudante Electrico. Insp.w
Actividades: desmonte de salidas Electricas Normales y Reguladas en Zona patio y posterior desmonte de Cableado y Canaleta
CSUR
U.O.B

Nota 1: durante el desmonte de canaleta y cable se realizaron reparaciones de cableado #12 ~~de alguno~~ (alambre) ya que presentaba Fallas, el director del CER, (Jasith Eduardo Diaz) Solicita nuevamente que las tomacorrientes quedaran en la parte superior. para evitar inconvenientes con daños por parte de los PPL.
CSUR
U.O.B
Cristian Interventoria Baquero

13-Dic-2023 personal Obra: 1 oficial obra, 1 oficial electrico, 1 ayudante electrico Insp. w.
Actividades: Se realizo desmonte de lavamanos y sondeo de tuberia lavamanos en alojamiento Feminas segundo piso. Se realizo instalación de tuberia 1" EMT, en zona patio.

Instalacion de toma corrientes regulada y no regulada en zona de patio. CSMR V.o.B

Cristian Parqueo Interventoria

14-Dic-2023 personal Obra: 1 oficial obra, Fnsp. w.
Actividades: Se realizo instalación, llave push en baño Feminas 2 piso y baño Femenina zona parqueadero, se realizo desmonte luminaria e instalación de luminaria 18w en baño Feminas parqueadero, desmonte e instalación de arbol de salida en baño hombres parqueadero.

Cristian Parqueo Interventoria

CSMR V.o.B

15- Dic-2023 personal Obra: 1 oficial obra, 1 ayudante obra, Fnsp. w.
Actividades: Se continua instalación de capuchones en cubierta de bodegas, Se hace instalacion de Reflector en celdas, se realiza recorrido con Interventoria, contratistas y especialista electrico, para identificar la trasabilidad de los reflectores rutas de canalización de los circuitos que van a ir por la cubierta, esta actividad fue aprobada en comite de Fecha 14 Dic 2023, por lo cual el contratista iniciara su ejecución el dia lunes 18 de Diciembre 2023.

Cristian Parqueo Inspector Interventoria

CSMR V.o.B

18-Dic-2023 Personal en obra: 1 oficial - Fnsp w
Actividades: Se continua instalación de capuchones en cubierta.

CSMR V.o.B

Powered by CamScanner

9 Dic 2023	Personal en obra: 1 oficial - Insp. obra w Actividades: Se hace Desmonte de rellenos Celda Pasillo Se hace sondeo de sanitarios. CAMR V.o.B.
10 Dic 2023	Personal en obra: 1 oficial - Insp. obra w Actividades: Se comienza a instalar tuberias en Cubierta Emt 3/4" CAMR V.o.B
11 Dic 2023	Personal en obra: 1 oficial electrico - Ayudante electrico. Inspdor Actividades: Se Continua actividad de instalacion de tuberia en cubierta. CAMR V.o.B
18-Dic-2023	Personal en obra: 1 oficial electrico - Ayudante electrico Insp. obra w Actividades: se hace instalación de luminaria hermetica y sensor de movimiento en el pabellon Abundancia como muestrario del sistema de emergencia que se debe implementar en los pabellones. el contratista obras w queda a la espera de autorización para iniciar instalación definitiva. CAMR V.o.B
12-Enero-2024	Personal en obra: 1 oficial electrico - Ayudante electrico - Insp. obra w Actividades: Se Continua instalación tuberia Emt en Cubierta de Edificio administrativo CAMR V.o.B

Interventora
Const Supervisor

Interventora
Const Supervisor

Interventora
Const Supervisor

Interventora
Const Supervisor

Powered by CamScanner

09- enero = 2024

Personal Obra: 1oficial eléctrico, ayudante eléctrico, Insp. w. Insp. Obra - Interventoria
Actividades: se continua con instalación de tubería EMT. en cubierta de edificio administrativo, y cableado en #10 y #12 libre de alogeno.

Interventoria
C.dur
V.o.B

10 - enero - 2024

personal Obra: 1oficial electrico, ayudante electrico, Insp. w Insp. Interventoria
Actividades: se continua con cableado en #10 y #12 libre de alogeno para iluminación cubierta de edificio, administrativo, se realiza instalación Fotocelda y reflectores 200w.

Interventoria
C.dur
V.o.B

11 - enero - 2024

Personal Obra: 1oficial electrico. ayudante electrico Insp. w. Insp. Interventoria
Actividades: se continua con cableado #10 y #12 libre alogeno para iluminación cubierta edificio administrativo. se continua con instalación Fotocelda y reflectores 200w, se realiza cambio de arbol de entrada y salida en sanitarios en baño 2piso.

Interventoria
C.dur
V.o.B

Powered by CamScanner

2-Enero-2024 Personal en obra: oficial electrico y ayudante. Insp. obras w
Actividades: instalación de lamparas redondas 24w
luz led en pasillos pabellón luz y abundancia.
C.S.M.R
V.o.B

3-Enero-2024 Personal en obra: oficial electrico y ayudante. Inspector obra w
Actividades: Desmonte reflector celda 4 pabellon luz desmonte
de Push ducha baños pabellon luz Cantidad 5 unidades.
C.S.M.R
V.o.B.

5-Enero-2024 Personal en obra: oficial obra, Insp. Obra w
Actividades: desmonte, suministro e instalación de sistema Push
antivandalico para dusha, resanes generales. Cambio de
lampara 60x60 led
C.S.M.R
V.o.B

9 Enero 2024 Personal en obra: oficial obra, Inspector obra w
ACTIVIDADES: desmonte, suministro e instalación de tuberias de
aguas lluvias en los pabellones Luz y abundancia. se desmontan en 4"
y se instalan tuberias de 6" PVC-LLUVIAS aproximadamente 57 mL
C.S.M.R
V.O.B

11 Enero 2024 Personal en obra: oficial obra, Inspector obra w
Actividades: se hace la reinstalación de una puerta en acero
inoxidable en el baño publico de parqueadero.
C.S.M.R
V.o.B

2 febrero 2024 Personal en obra: oficial obra, Inspector obra w
Actividades: se hace sondeo de lavamanos y soldadura de tapa
del aparato sanitario
C.S.M.R
V.o.B

06-feb-2024 Personal en obra: armadores - oficial electricista, Insp. obra
Actividades: se comienza la fabricación de reja tipo ingreso en obra, se comienza la demolición de muro para la instalación de los ~~Bath~~ extractores que permitirán la circulación de Aire en los pabellones Luz y Abastecimiento
C.S.H.
V.B.B