ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — CONSORCIO OBRAS W	FORMATO DE ACTA DE VISITA DE OBRA	
	CÓDIGO:	VERSIÓN:
	FECHA DE APLICACIÓN: 2023	

TIPO DE VISITA:	Diagnostico/Solicitudes mebog	**ACTA N°:**	
REUNION CONVOCADA POR:	Interventor - Contratista mebog		
FECHA:	24 de noviembre	**HORA:**	8:00 AM
DIRECCIÓN:	Diagonal 70 Sur, 54-14		
BARRIO Y LOCALIDAD:	Sierra morena - Loc.Ciudad Bolívar		

PARTICIPANTES EN LA VISITA DE OBRA

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
JAIME RODRIGUEZ	TOTAL INTERV	INSPECTOR DE OBRA	
Cinc antonio melo	Contratista obras w	Inspector obra	

ESQUEMA

N

Powered by CamScanner

RESUMEN DE LOS ASUNTOS TRATADOS

Se realiza recorrido por los Sotanos de la estación y se atiende las siguientes Solicitudes:

- Sotano 2: se debe identificar una filtración de agua en la zona de pargueo, el agua baja de un muro pantalla.
- Sotano 1: se debe reparar filtración de aguas lluvias q-e pasan por la junta constructiva de la rampa de acceso a la plataforma de parq-e principal "bandeas".
- Ingreso Sotanos: se debe poner pasador en puerta de salida de emergencia de PPL por la parte del parqueo.
  - Colocar una conexión de bomberos para extraer agua de suministro primario.
- Rampas vehiculares: se debe demoler parte dela junta de concreto q-e se ubica en la junta constructiva, de las dos Rampas vehiculares.
  - Limpieza de canaletas y sondeos.
  - Reparar fachada de rampa con fachaleta en ladrillo.
  - hacer pedestal para ubicar las Astas de las 3 banderas oficiales de la estación
    Se define el área donde se debe hacer con la patrullera lida y el logistico estación.
- Barandas acceso principal: se debe asegurar y pintar las barandas pasamanos del ingreso
- Recepción Estación: se debe reparar filtración de aguas lluvias en el Cielo raso del piso 2 y Estimar dentro de este presupuesto el cambio de material para el Cielo raso se debe contemplar en P.V.C.
- Y Peluquería Habitación 05
- Baños Piso 1: Hacer Sondeos y verificar llaves push y sifones.
- Peluquería:
- Plaza de armas: Verificar filtraciones de aguas lluvias por los sellos de los lucernarios q-e esten sobre las celdas.
- Ventanería: instalar sellos de caucho de los vidrios de seguridad Piso logistico.
- Registro 3" Cambio plaza de armas.
- Recepción o cubículo ingreso: se debe hacer Espacio para colocar las baterías y cargadores de los radios. se debe hacer espacio con repisas para colocar cascos de policiales se debe hacer remodelación del baño de recepción y Proponer por parte de la mdbog un nuevo mostrador con mesones en granito y ademas incorporar doble nivel para colocar pantallas y aparatos de Seguridad. ampliar zona de trabajo.
- Embaquillar con Silicona ventanería en "Cuarto" oficina incautaciones

Powered by CamScanner

Anexo página 2

Oficina mantenimiento: hacer muro en mampostería y entrepaños en concreto, entregar pañetado y pintado e instalar puerta metálica emtamborada, para guardar armas incautadas hacer demolición de muro en Drywall hacer redistribución de oficina adaptar puerta existente.

-Baño discapacidad Piso 1 Recepción → habilitar reemplazar la puerta.

-Asegurar tope llantas en parqueadero entrada principal.

Auditorio: hacer puerta principal, cambio luminarias colocar nuevamente salidas eléctricas tomos corriente q.e fueron vandalizados, cambio de chapas y colocar iluminación en bodegas laterales Pintura Cielo raso, evaluar barniz para ladrillo a la vista. "Preguntar si dentro del alcance del contrato se puede arreglar las sillas de auditorio". "Comité Supervisor".

Bodega Carceletas: mantenimiento puertas en vidrio.

Zona Cafetería: pintura - Puerta - luminaria,

Zona Proyección Auditorio: Pintura general - Cambio puerta - instalar luminarias.

Oficina Archivo Carceletas: cambio puerta entrada - Pintura general - hacer cálculos de trabajo en drywall y vidrio

Baños mixtos piso Recepción: mantenimiento integral cambio aparatos sanitarios, enchapes, pintura, sondeos. luminarias

Reja frente a logística: completar modulo debajo de placa en concreto.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS ADQUIRIDOS	RESPONSABLE	FIRMA
Actualizar Presupuesto incluir todo.	Civo melo	

ELABORÓ: *Nombre:* Civo antonio melo

Cargo: Inspector obra contratista

REVISÓ: *Nombre:* JAIME RODRIGUEZ

Cargo: INSPECTOR INTERVENTORIA

Powered by CamScanner