CONSORCIO OBRASO	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 21 11 2023.
HORA: 0800
ACTA NRO:

REUNIÓN CONVOCADA POR	SCJ.
TIPO DE REUNIÓN	Visita diagnostico Estación Policía
CONTRATO N°	
OBJETO DEL CONTRATO	
ORGANIZADOR	.
APUNTADOR	ing Victor Forero.
ASISTENTES	Victor Forero, ing Diego Forero

TEMAS DE DISCUSIÓN
Visita de diagnostico a la Estación de Policía San Cristobal.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

En bogota a los 21 días del mes de noviembre del 2023, se reune personal consorcio obras w, personal

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRASO	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

interventoría TOBAL INC SAS. con el objetivo de realizar visita diagnostico necesidades de mantenimiento en la estación de Policía San Cristobal.

Fecha Estación.

- Cambio de 02 Portón con Pintura hoenyle.
- Aplicación de Parche en zonas a remover.
- Aplicación de Pintura Koraza y esluco fachadas.
- APLICAR PINTURA PARTE INTERNA PARQUEADERO EXTERIOR
- SHUT DE BASURAS: PINTURA PISO, CAMBIO TOMA GFCI, PARTE BASA PUERTA, PISO ALTO TRAFICO, ENCHAPE MUROS Y REJILLA.
- SOTANO: CAMBIO SIFONES, REPARACIONES SANITARIOS
- ARMENTILLO: ADECUACION UNIDAD HABITACIONAL (6m x 5.20m) x 2

PISO 1: CAMBIO CIELO RASO PVC. (5.70 x 14m) + (20.39 x 3.06) + (5.70 x 14) + (6.20 x 2.4) + (63 x 3)

BAÑO PISO 1: MURO INTEGRAL, CAMBIO ENCHAPE, PISO, CAMBIO ESPEJO, APARATOS SANITARIOS. CIELO RASO. LUMINARIAS, REJILLAS, PINTURA, DIVISION BAÑOS (4.17 x 5.68) Area Total, Altura ENCHAPE 2.08m, 4 ORINALES.

BAÑO MUJERES: CIELO RASO, PISOS, SANITARIOS (5) (5 x 3.06)

OFICINA CUSTODIOS: BAÑO INTEGRAL (1.35 x 1.20), PINTURA OFICINA, CIELO RASO PVC, MURO VENTANERIA, EXTRACTOR BUENA CAPACIDAD, PUNTOS ELECTRICOS (4). (6.06 x 3m).

ALOJAMIENTOS PISO 2: (3m x 5.14m) x 22 ALOJAMIENTOS, BAÑO: (2.40 x 1.26) Monchopo: 2.15m Cambio APARATOS SANITARIOS, ILUMINACIÓN. DIVISIONES DUCHA, CIELO RASO CORREDOR ALOJAMIENTOS. MURO TERRAZA (18 x 7). CAMBIO REFLECTORES. (41m x 1.22) + (2.87 x 5.83)

- LAVANDERIA: DEMOLICIÓN POZO, ENCHAPE. Y CAMBIO LUMINARIAS, (5.03 x 2.70), ALTURA MURO: 2.40m.

MURO TABLERO ELECTRICO.

ALOJAMIENTOS OFICIALES: CIELO RASO: (5.65 x 2.93) (4.90 x 6) + BAÑO (3.38 x 5.94) + BAÑO (1.68 x 3.50)

Powered by CamScanner

PISO 4 CODIA: RETIRO MODULARES, ADECUACIÓN MURO SECO, RATO INTEGRAL BAÑOS. (3 x 3.17) AREA HOMBRE.

BAÑOS AREA: (1.60 x 3.20) x 2 BAÑOS.

OFICINA CODIA: DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA INTERV.

CUBIERTA: MANTO ALUMINIO FOIL.

FACHADA EXTERNA: REPOSICIÓN PIEZAS FALTANTES FACHADA. (3 UNI)

AMPLIACIÓN GRATEIA ENTRADA PPAL (2.15 x 1.75) MANUAL.

PINTURA REJA PERIMETRAL. (2.10 x 1.50) x 15 REJAS.

LIMPIEZA PIEDRA MUTECA Y REPOSICIÓN PIEZAS FALTANTES. (14 x 3.30) MTTO VENTANERIA COMPLETO.

CONCLUSIONES

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

Presentar Presupuesto.

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRASW	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
PABLO F. CORREA	RESPONSABLE LOGISTICA	
Victor Forero	Coordinador obra w	
Diego Forero	Interventoria	

Powered by CamScanner