CONSORCIO OBRAS W	*LINEA BASE*	CODIGO GP-FOR-23
BOGOTÁ — ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACION: 29/05/2020
CONTRATO No.	**SCJ-1805-2023**	
OBJETO DEL PROYECTO	**"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".**	

LB EPOL SAN CRISTOBAL		**COSTO DIRECTO**		**VALOR TOTAL**		**CUMPLE**					
		$ 738,048,363.85		$ 918,870,212.99		$ 918,870,212.99		$ -			
						PROYECTADO		**EJECUTADO**		**MAYORES Y MENORES**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO OFERTADO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										$ 18,558,103.37
1	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2	4.60	$ 9,997.00	$ 45,986.20	4.60	$ 45,986.20		$ -	0.00	$ -
6	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	527.93	$ 13,483.00	$ 7,118,080.19	527.93	$ 7,118,080.19		$ -	0.00	$ -
9	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	72.68	$ 17,758.00	$ 1,290,651.44	72.68	$ 1,290,651.44		$ -	0.00	$ -
13	Demolicion afinados de piso e=5 cm (incluye cargue, retiro, disposicion de escombros)	M2	35.00	$ 3,280.00	$ 114,800.00	35.00	$ 114,800.00		$ -	0.00	$ -
21	Regata sobre muros incluye retiro de sobrantes	ML	30.00	$ 11,354.00	$ 340,620.00	30.00	$ 340,620.00		$ -	0.00	$ -
25	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	6.00	$ 33,302.00	$ 199,812.00	6.00	$ 199,812.00		$ -	0.00	$ -
30	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P BAÑOS	M2	42.94	$ 13,869.00	$ 595,534.86	42.94	$ 595,534.86		$ -	0.00	$ -
34	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	32.50	$ 3,740.00	$ 121,550.00	32.50	$ 121,550.00		$ -	0.00	$ -
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	862.30	$ 2,237.00	$ 1,928,965.10	862.30	$ 1,928,965.10		$ -	0.00	$ -
42	Desmonte de flanche en lamina galvanizada.	UN	75.00	$ 5,905.00	$ 442,875.00	75.00	$ 442,875.00		$ -	0.00	$ -
46	Desmonte de sifones	UN	40.00	$ 6,169.00	$ 246,760.00	40.00	$ 246,760.00		$ -	0.00	$ -
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	127.00	$ 15,168.00	$ 1,926,336.00	127.00	$ 1,926,336.00		$ -	0.00	$ -
50	Desmonte de tubería sanitaria, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección, con medios manuales, y carga manual sobre camión. El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de las piezas especiales y de los sistemas de sujeción.	UN	6.00	$ 3,529.00	$ 21,174.00	6.00	$ 21,174.00		$ -	0.00	$ -
52	Desmonte de push sanitarios	UN	10.00	$ 19,169.00	$ 191,690.00	10.00	$ 191,690.00		$ -	0.00	$ -
56	Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (Incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	191.78	$ 10,841.00	$ 2,079,086.98	191.78	$ 2,079,086.98		$ -	0.00	$ -
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores).	UN	20.00	$ 3,741.00	$ 74,820.00	20.00	$ 74,820.00		$ -	0.00	$ -
58	Desmonte de cableado electrico (contempla los cables contenidos dentro de un ducto entre calibres #8, #10 y #14)	MI	97.00	$ 3,368.00	$ 326,696.00	97.00	$ 326,696.00		$ -	0.00	$ -
59	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes)	UN	18.00	$ 21,154.00	$ 380,772.00	18.00	$ 380,772.00		$ -	0.00	$ -
61	Desmonte de espejo (incluye retir y disposición final).	M2	18.21	$ 4,608.00	$ 83,911.68	18.21	$ 83,911.68		$ -	0.00	$ -
62	Desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc...)	UN	5.00	$ 4,360.00	$ 21,800.00	5.00	$ 21,800.00		$ -	0.00	$ -
68	Demolicion de muro liviano con alturas iguales o inferiores a 3 metros. Incluye retiro de sobrantes	M2	72.68	$ 13,844.00	$ 1,006,181.92	72.68	$ 1,006,181.92		$ -	0.00	$ -
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**				$ -						
75	EXCAVACION MANUAL TIERRA H<2.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	8.60	$ 52,358.00	$ 450,278.80	8.60	$ 450,278.80		$ -	0.00	$ -
76	Relleno en recebo B-200, Incluye compactacion.	M3	8.60	$ 73,458.00	$ 631,738.80	8.60	$ 631,738.80		$ -	0.00	$ -
78	Regata en placa (Incluye retiro de sobrantes)	M/L	3.00	$ 16,285.00	$ 48,855.00	3.00	$ 48,855.00		$ -	0.00	$ -
79	Malla electrosoldada estándar	KG	29.26	$ 5,574.00	$ 163,095.24	29.26	$ 163,095.24		$ -	0.00	$ -
89	Demolición de placa maciza de piso con espesor entre 10 y 15 cm. Incluye retiro de sobrantes	M2	8.60	$ 55,378.00	$ 476,250.80	8.60	$ 476,250.80		$ -	0.00	$ -
91	Pase manual en placa de concreto con espesor de entre 12 y 20 Cm para paso de tuberia entre 2" y 4". (No incluye el resane)	UN	4.00	$ 47,434.00	$ 189,736.00	4.00	$ 189,736.00		$ -	0.00	$ -
92	Suministro y fundicion de placa de concreto impermeabilizado de 4000 PSI con altura entre 10 y 13 cm. incluye trasiego de material, transporte y aditivo sika 1 y sikalatex. No Incluye acero de refuerzo	M2	8.60	$ 126,518.00	$ 1,088,054.80	8.60	$ 1,088,054.80		$ -	0.00	$ -
4	**MAMPOSTERIA**				$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
109	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	56.86	$ 46,556.00	$ 2,647,174.16	56.86	$ 2,647,174.16		$ -	0.00	$ -
110	MURO EN EN LADRILLO PRENSADO SANTAFE O SIMILAR E = 12 CM	M2	43.05	$ 80,351.00	$ 3,459,110.55	43.05	$ 3,459,110.55		$ -	0.00	$ -
111	ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN	ML	6.60	$ 39,227.00	$ 258,898.20	6.60	$ 258,898.20		$ -	0.00	$ -
112	REMATES LADRILLO TOLETE PRENSADO	ML	4.50	$ 38,809.00	$ 174,640.50	4.50	$ 174,640.50		$ -	0.00	$ -
117	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2	77.07	$ 81,067.00	$ 6,247,833.69	77.07	$ 6,247,833.69		$ -	0.00	$ -
128	Suministro e instalación de muro en superboard, doble cara B 9 con espesor de 6 mm (inlcuye aislamiento acustico, estructura, masilla acrilica y demas elementos para su correcta instalación)	M2	38.55	$ 132,405.00	$ 5,104,212.75	38.55	$ 5,104,212.75		$ -	0.00	$ -
131	Suministro e instalación de poyo para ducha o muebles con altura de 10 a 12 cm y con anchos iguales o inferiores a 12 cm	ML	3.00	$ 16,970.00	$ 50,910.00	3.00	$ 50,910.00		$ -	0.00	$ -
5	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**				$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
136	INSTALACIÓN ACOMETIDA DE 2" (MANO DE OBRA)	UN	3.00	$ 318,061.00	$ 954,183.00	3.00	$ 954,183.00		$ -	0.00	$ -
158	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	24.00	$ 2,621.00	$ 62,904.00	24.00	$ 62,904.00		$ -	0.00	$ -
159	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN	24.00	$ 5,173.00	$ 124,152.00	24.00	$ 124,152.00		$ -	0.00	$ -
160	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN	6.00	$ 6,687.00	$ 40,122.00	6.00	$ 40,122.00		$ -	0.00	$ -
163	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	6.00	$ 65,327.00	$ 391,962.00	6.00	$ 391,962.00		$ -	0.00	$ -
164	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	UN	1.00	$ 81,562.00	$ 81,562.00	1.00	$ 81,562.00		$ -	0.00	$ -
165	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" ó EQUIVALENTE	UN	2.00	$ 119,934.00	$ 239,868.00	2.00	$ 239,868.00		$ -	0.00	$ -
183	TUBERIA CPVC DE 1/2"	ML	37.00	$ 11,844.00	$ 438,228.00	37.00	$ 438,228.00		$ -	0.00	$ -
184	TUBERIA CPVC DE 3/4"	ML	10.00	$ 15,096.00	$ 150,960.00	10.00	$ 150,960.00		$ -	0.00	$ -
188	Suministro e instalación de punto hidraulico de 1/2" (incluye accesorios)	UN	1.00	$ 72,041.00	$ 72,041.00	1.00	$ 72,041.00		$ -	0.00	$ -
194	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"	UN	2.00	$ 42,603.00	$ 85,206.00	2.00	$ 85,206.00		$ -	0.00	$ -
195	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	UN	3.00	$ 50,165.00	$ 150,495.00	3.00	$ 150,495.00		$ -	0.00	$ -
196	REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA	UN	3.00	$ 57,508.00	$ 172,524.00	3.00	$ 172,524.00		$ -	0.00	$ -
204	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	2.00	$ 13,976.00	$ 27,952.00	2.00	$ 27,952.00		$ -	0.00	$ -
205	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN	5.00	$ 40,045.00	$ 200,225.00	5.00	$ 200,225.00		$ -	0.00	$ -
206	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN	4.00	$ 71,358.00	$ 285,432.00	4.00	$ 285,432.00		$ -	0.00	$ -
207	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	ML	6.00	$ 28,203.00	$ 169,218.00	6.00	$ 169,218.00		$ -	0.00	$ -
208	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	ML	2.00	$ 37,368.00	$ 74,736.00	2.00	$ 74,736.00		$ -	0.00	$ -
256	Soporte a la red.	UN	6.00	$ 17,007.00	$ 102,042.00	6.00	$ 102,042.00		$ -	0.00	$ -
262	Suministro e instalación de accesorios en PVC para agua potable de 3"	UN	4.00	$ 50,603.00	$ 202,412.00	4.00	$ 202,412.00		$ -	0.00	$ -
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	72.00	$ 42,207.00	$ 3,038,904.00	72.00	$ 3,038,904.00		$ -	0.00	$ -
265	Sellado y emboquillado de pase de tuberías de diametros entre 2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo Sikadur 32 y sikatop 121 o similar.	UN	8.00	$ 45,155.00	$ 361,240.00	8.00	$ 361,240.00		$ -	0.00	$ -
268	Suministro e instalacion de cheque red white 3" o similar. (incluye retiro del cheque existente, limpieza y retiro de sobrantes)	UNIDAD	1.00	$ 704,696.00	$ 704,696.00	1.00	$ 704,696.00		$ -	0.00	$ -
269	Suministro e instalación de tuberia PVC-P de 3". No incluye regatas, ni accesorios.	MI	3.00	$ 56,134.00	$ 168,402.00	3.00	$ 168,402.00		$ -	0.00	$ -
277	Reinstalación de aparatos sanitarios.	UNIDAD	1.00	$ 39,585.00	$ 39,585.00	1.00	$ 39,585.00		$ -	0.00	$ -
278	Suministro e instalación de sifón tipo acordeón plastico	UNIDAD	24.00	$ 34,189.00	$ 820,536.00	24.00	$ 820,536.00		$ -	0.00	$ -
280	Mantenimiento y limpieza de cajas de inspección . Incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco	UNIDAD	2.00	$ 55,688.00	$ 111,376.00	2.00	$ 111,376.00		$ -	0.00	$ -
283	Suministro e instalación de desague tipo push.	UNIDAD	24.00	$ 90,924.00	$ 2,182,176.00	24.00	$ 2,182,176.00		$ -	0.00	$ -
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**				$ -		$ -				$ 49,116,197.00
301	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN	51.00	$ 110,768.00	$ 5,649,168.00	51.00	$ 5,649,168.00		$ -	0.00	$ -
304	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN	1.00	$ 75,631.00	$ 75,631.00	1.00	$ 75,631.00		$ -	0.00	$ -
305	SALIDA + TOMA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC	UN	6.00	$ 122,378.00	$ 734,268.00	6.00	$ 734,268.00		$ -	0.00	$ -
309	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE - PVC	UN	2.00	$ 92,779.00	$ 185,558.00	2.00	$ 185,558.00		$ -	0.00	$ -
311	Punto electrico para toma corriente doble.	UN	6.00	$ 58,577.00	$ 351,462.00	6.00	$ 351,462.00		$ -	0.00	$ -
312	Suministro e instalación de cable AWG No 6.	UN	63.00	$ 9,330.00	$ 587,790.00	63.00	$ 587,790.00		$ -	0.00	$ -
317	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas.	UN	57.00	$ 279,847.00	$ 15,951,279.00	57.00	$ 15,951,279.00		$ -	0.00	$ -
322	Suministro e instalación de interruptor doble	UN	2.00	$ 41,118.00	$ 82,236.00	2.00	$ 82,236.00		$ -	0.00	$ -
325	Suministro e instalación de toma GFCI	UN	3.00	$ 61,869.00	$ 185,607.00	3.00	$ 185,607.00		$ -	0.00	$ -
327	Suministro e instalación de interruptor sencillo	UN	6.00	$ 36,291.00	$ 217,746.00	6.00	$ 217,746.00		$ -	0.00	$ -

CONSORCIO OBRAS W	*LINEA BASE*	CODIGO GP-FOR-23
BOGOTÁ / ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACION: 29/05/2020
CONTRATO No.	**SCJ-1805-2023**	
OBJETO DEL PROYECTO	**"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".**	

LB EPOL SAN CRISTOBAL		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 738,048,363.85		$ 918,870,212.99		$ 918,870,212.99		$ -			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
332	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRIPLEX 3*12 PROCABLEZ RO/VE/BL.	ML	48.00	$ 6,260.00	$ 300,480.00	48.00	$ 300,480.00		$ -	0.00	$ -
340	Suministro e instalación de tapa ciega	UN	3.00	$ 13,772.00	$ 41,316.00	3.00	$ 41,316.00		$ -	0.00	$ -
346	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN	5.00	$ 362,485.00	$ 1,812,425.00	5.00	$ 1,812,425.00		$ -	0.00	$ -
347	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN	5.00	$ 403,718.00	$ 2,018,590.00	5.00	$ 2,018,590.00		$ -	0.00	$ -
348	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN	5.00	$ 605,730.00	$ 3,028,650.00	5.00	$ 3,028,650.00		$ -	0.00	$ -
349	Mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifasicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general)	UN	2.00	$ 608,792.00	$ 1,217,584.00	2.00	$ 1,217,584.00		$ -	0.00	$ -
350	Mantenimiento general de tableros de 24 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general)	UN	2.00	$ 769,165.00	$ 1,538,330.00	2.00	$ 1,538,330.00		$ -	0.00	$ -
353	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN	1.00	$ 368,645.00	$ 368,645.00	1.00	$ 368,645.00		$ -	0.00	$ -
364	Suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tuberia EMT de 1/2" sobrepuesta, (longitud promedio de salida 3 ml)	UN	20.00	$ 112,928.00	$ 2,258,560.00	20.00	$ 2,258,560.00		$ -	0.00	$ -
395	Suministro e instalación de salida con caja rawelt + tomacorriente doble en tuberia EMT de 3/8" hasta 3/4" sobrepuesta en placa.	UNIDAD	4.00	$ 82,384.00	$ 329,536.00	4.00	$ 329,536.00		$ -	0.00	$ -
396	Suministro e instalación de cable No.12 AWG THHN/THWN-2 600V 90°C. Libre de Halogeno	ML	500.00	$ 5,433.00	$ 2,716,500.00	500.00	$ 2,716,500.00		$ -	0.00	$ -
397	Suministro e instalación de cable No.10 AWG THHN/THWN-2 600V 90°C. Libre de Halogeno	ML	150.00	$ 7,229.00	$ 1,084,350.00	150.00	$ 1,084,350.00		$ -	0.00	$ -
398	Reinstalacion de luminaria de incrustar o sobreponer	UNIDAD	230.00	$ 24,846.00	$ 5,714,580.00	230.00	$ 5,714,580.00		$ -	0.00	$ -
410	Desmonte de canaleta metalica de tomas y voz y datos. Incluye retiro de sobrantes	ML	6.00	$ 6,460.00	$ 38,760.00	6.00	$ 38,760.00		$ -	0.00	$ -
412	Desmonte de cableado electrico (contempla los cables contenidos dentro de un ducto entre calibres #6, #4 y #2)	ML	43.00	$ 5,213.00	$ 224,159.00	43.00	$ 224,159.00		$ -	0.00	$ -
416	Suministro e instalación de caja metalica galvanizada para protección de reflectores de calibre 18 y malla IMT. Incluye aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte	UNIDAD	20.00	$ 109,617.00	$ 2,192,340.00	20.00	$ 2,192,340.00		$ -	0.00	$ -
418	Reinstalación de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores).	UNIDAD	21.00	$ 5,007.00	$ 105,147.00	21.00	$ 105,147.00		$ -	0.00	$ -
430	Marquillado de puntos electrico plastificado de 1x2cm	UNIDAD	50.00	$ 2,110.00	$ 105,500.00	50.00	$ 105,500.00		$ -	0.00	$ -
7	**PAÑETES**				$ -		$ -				$ 5,436,785.50
435	RESANES GENERALES	M2	25.00	$ 9,236.00	$ 230,900.00	25.00	$ 230,900.00		$ -	0.00	$ -
439	Suministo y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	188.50	$ 21,723.00	$ 4,094,785.50	188.50	$ 4,094,785.50		$ -	0.00	$ -
441	Limpieza y reemboquille de enchape	M2	50.00	$ 22,222.00	$ 1,111,100.00	50.00	$ 1,111,100.00		$ -	0.00	$ -
8	**PISOS**				$ -		$ -				$ 48,901,652.04
445	AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm	M2	65.00	$ 32,499.00	$ 2,112,435.00	65.00	$ 2,112,435.00		$ -	0.00	$ -
446	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	773.38	$ 43,758.00	$ 33,841,562.04	773.38	$ 33,841,562.04		$ -	0.00	$ -
450	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2	40.00	$ 108,387.00	$ 4,335,480.00	40.00	$ 4,335,480.00		$ -	0.00	$ -
471	Suministro e instalación piso en porcelanato sellado semimate o mate; color gris de trafico pesado.	M2	65.00	$ 132,495.00	$ 8,612,175.00	65.00	$ 8,612,175.00		$ -	0.00	$ -
9	**CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES**				$ -		$ -				$ -
10	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				$ -		$ -				$ 45,381,202.10
499	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	ML	50.00	$ 11,327.00	$ 566,350.00	50.00	$ 566,350.00		$ -	0.00	$ -
516	TRAGANTES Ø 4"	UN	2.00	$ 19,100.00	$ 38,200.00	2.00	$ 38,200.00		$ -	0.00	$ -
522	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. Incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica.	M2	862.30	$ 51,927.00	$ 44,776,652.10	862.30	$ 44,776,652.10		$ -	0.00	$ -
11	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ -		$ -				$ -
537	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO	M2	5.20	$ 343,620.00	$ 1,786,824.00	5.20	$ 1,786,824.00		$ -	0.00	$ -
540	VENTANAS SERIE 3831 ALUMINIO INCLUYE VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	M2	14.76	$ 412,802.00	$ 6,092,957.52	14.76	$ 6,092,957.52		$ -	0.00	$ -
545	Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable 1,00 X 2,00m	UN	3.00	$ 531,449.00	$ 1,594,347.00	3.00	$ 1,594,347.00		$ -	0.00	$ -
551	Suministro e instalación de extractor de ventana (incluye demolición de vano, adecuación de vano, instalación de extractor y retiro de sobrantes)	UN	2.00	$ 409,470.00	$ 818,940.00	2.00	$ 818,940.00		$ -	0.00	$ -
562	RECONSTRUCCIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2	51.38	$ 30,245.00	$ 1,553,988.10	51.38	$ 1,553,988.10		$ -	0.00	$ -
572	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA BLINDADA EN COLD-ROLLED CAL. 14 NIVEL III. 1. CRISTALAES LAMINADOS EN CALIENTE INCOLORO e=30 mm NIVEL III. PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR CRUDO O NATURAL. PISA VIDRIO Y MARCO. 4.MONTAJE A TRAVES DE TORNILLOS DE EXPANSIÓN Y EPÓXICOS. PELÍCULA DE SEGURIDAD O ANTIESQUIRLAS DE 4" Mls. de espesor.	M2	2.58	$ 3,483,021.00	$ 8,986,194.18	2.58	$ 8,986,194.18		$ -	0.00	$ -
585	Suministro e instalación de rejilla metalica de piso de 3" en acero inoxidable	UN	27.00	$ 38,190.00	$ 1,031,130.00	27.00	$ 1,031,130.00		$ -	0.00	$ -
591	Suministro e instalación de puertas en madera entamboradas en triplex con relleno en madera de pino chileno, pintadas en color miel intenso con aplicación de sellador y laca catalizada de alta resistencia para la interperie de 2,00m de alto, con ancho de 90cm a 100cm. No incluye marco y chapa.	UN	3.00	$ 666,824.00	$ 2,000,472.00	3.00	$ 2,000,472.00		$ -	0.00	$ -
609	Suminsitro e instalación de división metalica en lamina de acero galvanizado liso calibre 18 con relleno interno de icopor de 30mm. Incluye acabado en pintura electrostática y accesorios para su correcta fijación e instalación.	M2	57.96	$ 713,082.00	$ 41,330,232.72	57.96	$ 41,330,232.72		$ -	0.00	$ -
621	Suministro, fabricación e instalación de portón entamblorado para ingreso principal. con estructura principal en perfil de 100*50*2,5, riel inferior, rodamientos, tableros en lamina HR Cal. 18, sistema electromecánico para apertura automática con motor, anticorrosivo alquídico, pintura de acabados alquídica.	M2	40.00	$ 1,388,601.00	$ 55,544,040.00	40.00	$ 55,544,040.00		$ -	0.00	$ -
12	**ENCHAPES**				$ -		$ -				$ -
634	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2	195.00	$ 64,409.00	$ 12,559,755.00	195.00	$ 12,559,755.00		$ -	0.00	$ -
635	JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ASTRO CORONA Ó EQUIVALENTE	UN	1.00	$ 78,156.00	$ 78,156.00	1.00	$ 78,156.00		$ -	0.00	$ -
645	WIN DE ALUMINIO	ML	76.00	$ 6,298.00	$ 478,648.00	76.00	$ 478,648.00		$ -	0.00	$ -
647	Suministro e instalación de enchape pared lineal.	MI	14.00	$ 38,647.00	$ 541,058.00	14.00	$ 541,058.00		$ -	0.00	$ -
13	**ILUMINACION**				$ -		$ -				$ -
667	REFLECTOR DE PISO 250 W	UN	50.00	$ 503,654.00	$ 25,182,700.00	50.00	$ 25,182,700.00		$ -	0.00	$ -
668	REFLECTOR DE PISO 400 W	UN	3.00	$ 826,907.00	$ 2,480,721.00	3.00	$ 2,480,721.00		$ -	0.00	$ -
676	PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR	UN	72.00	$ 253,915.00	$ 18,281,880.00	72.00	$ 18,281,880.00		$ -	0.00	$ -
14	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				$ -		$ -				$ -
682	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACIÓN)	UN	2.00	$ 95,569.00	$ 191,138.00	2.00	$ 191,138.00		$ -	0.00	$ -
684	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA. ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR	UN	5.00	$ 186,668.00	$ 933,340.00	5.00	$ 933,340.00		$ -	0.00	$ -
685	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL Ó SIMIL. (SUM E INSTALACIÓN)	UN	12.00	$ 124,055.00	$ 1,488,660.00	12.00	$ 1,488,660.00		$ -	0.00	$ -
687	INSTALACIÓN DE FLOTADOR PARA SANITARIOS	UN	17.00	$ 17,907.00	$ 304,419.00	17.00	$ 304,419.00		$ -	0.00	$ -
690	INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL	UN	5.00	$ 26,518.00	$ 132,590.00	5.00	$ 132,590.00		$ -	0.00	$ -
696	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.	UN	5.00	$ 353,437.00	$ 1,767,185.00	5.00	$ 1,767,185.00		$ -	0.00	$ -
698	SANITARIO TIPO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR (SUM E INSTALACIÓN)	UN	15.00	$ 350,374.00	$ 5,255,610.00	15.00	$ 5,255,610.00		$ -	0.00	$ -
713	Suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la ADA. Marca Toto o similar.	UN	1.00	$ 484,209.00	$ 484,209.00	1.00	$ 484,209.00		$ -	0.00	$ -
722	BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACIÓN)	UN	2.00	$ 482,754.00	$ 965,508.00	2.00	$ 965,508.00		$ -	0.00	$ -
15	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**				$ -		$ -				$ -
792	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	M2	527.93	$ 97,417.00	$ 51,429,356.81	527.93	$ 51,429,356.81		$ -	0.00	$ -
16	**PINTURA**				$ -		$ -				$ -
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	6750.88	$ 15,332.00	$ 103,504,492.16	6750.88	$ 103,504,492.16		$ -	0.00	$ -
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	8912.41	$ 11,592.00	$ 103,312,699.56	8912.41	$ 103,312,699.56		$ -	0.00	$ -
803	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS	M2	98.80	$ 7,855.00	$ 776,074.00	98.80	$ 776,074.00		$ -	0.00	$ -
804	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	276.00	$ 11,312.00	$ 3,122,112.00	276.00	$ 3,122,112.00		$ -	0.00	$ -
818	Suministro e instalación de pintura poliuretano 2 manos	M2	16.50	$ 54,162.00	$ 893,673.00	16.50	$ 893,673.00		$ -	0.00	$ -
826	Remocion de pintura suelta manual.	M2	30.00	$ 1,649.00	$ 49,470.00	30.00	$ 49,470.00		$ -	0.00	$ -
827	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	647.32	$ 13,900.00	$ 8,997,748.00	647.32	$ 8,997,748.00		$ -	0.00	$ -

CONSORCIO OBRAS W / BOGOTÁ / ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	***LINEA BASE***	**CODIGO GP-FOR-23**
		VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACION: 29/05/2020
CONTRATO No.	**SCJ-1805-2023**	
OBJETO DEL PROYECTO	**"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".**	

LB EPOL SAN CRISTOBAL		**COSTO DIRECTO**		**VALOR TOTAL**		**CUMPLE**					
			$ 738,048,363.85		**$ 918,870,212.99**	**$ 918,870,212.99**		**$ -**			
						PROYECTADO		**EJECUTADO**		**MAYORES Y MENORES**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO OFERTADO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	948.00	$ 15,013.00	$ 14,232,324.00	948.00	$ 14,232,324.00		$ -	0.00	$ -
835	Suministro y aplicación de estuco plástico lineal a<= 60 cm sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	ML	30.00	$ 9,009.00	$ 270,270.00	30.00	$ 270,270.00		$ -	0.00	$ -
836	Suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfaltico	M2	1273.72	$ 24,250.00	$ 30,887,710.00	1273.72	$ 30,887,710.00		$ -	0.00	$ -
18	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ -		$ -				$ -
861	INSTALACIÓN ESPEJOS (M.O.)	M2	10.98	$ 12,575.00	$ 138,073.50	10.98	$ 138,073.50		$ -	0.00	$ -
873	Suministro e instalación de película reflectiva para vidrios	UN	1.00	$ 76,763.00	$ 76,763.00	1.00	$ 76,763.00		$ -	0.00	$ -
879	Suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diametro. Incluye soporte de fijación	UN	1.00	$ 178,103.00	$ 178,103.00	1.00	$ 178,103.00		$ -	0.00	$ -
19	**OBRAS EXTERIORES**				$ -		$ -				$ -
	ITEMS NO PREVISTOS						$ -				
NP 5	ASEO GENERAL OBRA	M2	2,524.55	$ 11,280.00	$ 28,476,924.00	2,524.55	$ 28,476,924.00		$ -	0.00	$ -
COSTO DIRECTO TOTAL					**$ 738,048,363.85**	**$ 738,048,363.85**		**$ -**		$	148,835,836.64
ADMINISTRACION				20%	$ 147,609,672.77	20%	$ 147,609,672.77	20%	$ -	20%	$ 29,767,167.33
IMPREVISTOS				0.50%	$ 3,690,241.82	0.50%	$ 3,690,241.82	0.50%	$ -	0.50%	$ 744,179.18
UTILIDAD				4%	$ 29,521,934.55	4%	$ 29,521,934.55	4%	$ -	4%	$ 5,953,433.47
								19%	$ -	19%	$ 1,131,152.36
TOTAL OBRA					**$ 918,870,212.99**	**$ 918,870,212.99**		**$ -**		$	186,431,768.98