Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	6			FECHA:	**20**	de	**ABRIL**	de	**2024**	
PERIODO:	DEL **14**	de	**FEBRERO**	de	**2024**	AL	**9**	de	**ABRIL**	de	**2024**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2976**	DE	**2023**	FECHA:	**6**	de	**JULIO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.780.999.633,00**			RPC	**6214**					
REGISTRO BP y P No.	**2023 00415 0134**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A E.S.P**									

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A LOS USUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE TOGUI Y SOATÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA		
Teléfono: 7402594	Dirección:	**CARRERA 11 # 20 -96**	
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	19	07	2023
PLAZO INICIAL	Seis (6) meses a partor de la suscripcion del acta de inicio.		
PLAZO CON ADICIONES			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	18	01	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	24	09	2024

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	19	07	2023	Se firma el acta una ve se cuenta con aprobacion de polizas, de fecha 18 de Julio de 2023
Acta de suspensión No. 1.	20	11	2023	Suspensión según acta de 20/11/2023.
Acta de Reinicio No. 1	25	01	2023	Acta reinicio 25/01/2024

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
Adicional en plazo N° 1.	4	03	2024	$ 0,00	seis (06) meses
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los subsidios plasmados en el proyecto dentro del desarrollo del cronograma de actividades	El contratista allega informe de avance, evidenciando las actividades de ejecucion		x		
Prestar el servicio con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad concertadas con el supervisor.	El contratista allega informe de avance, reportando actividades ejecutadas dentro del periodo de 14 de febrero a 9 de abril de 2024		x		

Diligenciar y entregar bitácoras según cronograma de actividades, consideraciones y peticiones del supervisor	Según la naturaleza del convenio se evidencia las actividades en el informe		x		
Garantizar personal calificado y con experiencia necesaria para que el trabajo en cada intervención pueda ejecutarse en forma técnica, eficiente y dentro del plazo acordado.	La empresa contratista entrega planillas de seguridad social, en el informe se soporta el personal que la empresa cuenta para la ejecucion del convenio				
Entregar informes mensuales y final donde se relacione de manera detallada los subsidios entregados, los tiempos y lugares de entrega	La empresa contratista allega informe de avance de ejecucion.				
Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el convenio la afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del convenio y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto.	La empresa contratista llega planillas de seguridad de marzo de 2024				planillas N° 29439051 de marzo del año 2024 conformidad con la normatividad vigente
Cumplir con las normas de seguridad y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del convenio.	La empresa contratista llega planillas de seguridad de marzo de 2024				planillas N° 29439051 de marzo del año 2024 conformidad con la normatividad vigente
Contar con la aprobación previa y escrita por parte del Departamento, si desea hacer cambios a los planos y especificaciones originales, justificando técnica, administrativa y financieramente,	No se tienen cambios al objeto, al alcance ni otra situacion particular hasta la presente.				

Financiar a los usuarios de estratos 1 y 2 (listado anexo que hace parte integral del estudio previo) del saldo de excedente de la Conexión Interna y la revisión previa, de hasta 60 cuotas a través de la factura correspondiente, sin perjuicio de que los usuarios y la empresa de	Se mantiene la obligacion vigente.				

Atender lo señalado en la Norma Técnica colombiana No. 2505 de 2006. Instalaciones para el suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales. También lo consignado en la Norma Técnica colombiana NTC 3853 DE 1996. Equipo, Accesorios, Manejo y Transporte.	Se mantiene la obligacion vigente.				
Garantiza la operación y funcionamiento de los bienes o servicios entregados	Se mantiene la obligacion vigente.				

INFORME TÉCNICO

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1. ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Las principales actividades y labores de tipo general que se desarrollan en el proceso de construcción de las Acometidas Domiciliarias son:


- Transporte y tendido de la tubería de polietileno.
- Alineación y soldadura por termofusión de la tubería de polietileno.
- Excavación de la zanja.
- Instalación de tubería de acuerdo a los parámetros normativos vigentes.
- Identificación de la Acometida con cinta roja de señalización preventiva.
- Tapado de la Zanja.
- Compactación manual y/o mecánica de rellenos.
- Reconformación del área de trabajo.
- Actividades de Señalización y acordonamiento del área de Trabajo.
- Limpieza del área intervenida.

Así mismo, se relacionas las actividades que se están ejecutando paralelamente, la cual es la adecuación del centro de medición el cual comprende de los siguientes elementos:

- Elevador de ½" IPS
- Válvula Bret
- Regulador única etapa tipo residencial
- Codos de 90° de ½" Galvanizado
- Niples de 7 cm de ½" Galvanizado
- Conectores de ½" para medidor
- Medidor Ref. G1.6 tipo residencial

Con base a las anteriores actividades, se adjunta tabla con los porcentajes de la construcción de las acometidas domiciliarias y la adecuación del centro de medición, ítems relacionados con los derechos de conexión. Es importante indicar que más adelante se estará relacionando la cantidad de usuarios que se han dado puesta en servicio.

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	45,5%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	72,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Tabla No. 2. Porcentaje construcción de acometidas domiciliarias y adecuación de centro de medición

Municipio	Descripción	Cantidad Original (unid)	Acumulado Acta Parcial No. 4 (unid)	Acta Parcial No 5	Porcentaje de Cumplimiento
Soatá	Derechos de Conexión	173	173	0	100%
Togüí	Derechos de Conexión	800	270	70	43%
Total	**Derechos de Conexión**	**973**	**443**	**70**	**53%**

3.2. ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA

Las principales actividades y labores de tipo general que se desarrollan en el proceso de la construcción de las instalaciones de las instalaciones interna son:

- Transporte de los materiales.
- Instalación del nicho o gabinete, ya se en fachada o mocheta.
- Construcción de la instalación interna en Pealpe de ½" a la vista, debes el centro de medición hasta el gasodoméstico.
- Conexión a la estufa con manguera gummi.

Con base a las anteriores actividades, se adjunta tabla con los porcentajes de la construcción de la instalación interna.

Tabla No. 3. Porcentaje construcción de instalaciones internas.

Municipio	Descripción	CANTIDAD (unid)	Acumulado (unid)	Acta Parcial No 5	Porcentaje de Cumplimiento
Soatá	Instalación Interna	173	173	0	100%
Togüí	Instalación Interna	800	115	70	23%
Total	**Instalación Interna**	**973**	**288**	**70**	**37%**

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	48669996802	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	DAVIVIENDA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	GASES DEL SUR DE SANTANDER SA EMPRESA DE SERVICIOS				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

En la ejecución del convenio, cuenta con aprobación de Pólizas de cumplimiento, estabilidad y calidad de obra, pago de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual.

OBSERVACIONES:

Se realizo visita Tecnica de seguimiento a la ejecucion del convenio, programando junto con la Empresa, la secretaria de minas y energia en compañía de Sec planeación del Municipio.

JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
Juan Sebastian Muñoz Peña
fecha 24/04/2024