FORMATO		
ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-04	Diseño de Proyectos	6

CONTRATO No 1546 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No 8 **DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE** CONSULTORÍA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS **IDU-CMA-DTP-002-2023**

(Indique en este espacio el número del Proceso del concurso de méritos o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE PILOTES DE SACRIFICIO Y PRUEBAS DE CARGA, ADICIONALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI POR AVENIDA FERROCARRIL EN BOGOTÁ D.C.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AVENIDA CIUDAD DE CALI POR AVENIDA FERROCARRIL EN BOGOTÁ D.C.

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 1.922.439.387**

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en Números)

A. PRÓRROGAS y/o ADICIONES

MODIFICACIONES AL CONTRATO No.	PRÓRROGAS (DÍAS CALENDARIO)	ADICIONES (VALOR EN NÚMERO)	FECHA
PRORROGA 1	45	N/A	24/01/2024
PRORROGA 2	30	N/A	6/03/2024

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
4	40	6/12/2023

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6.5 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses, del plazo final para la ejecución del contrato.)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 8 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 1.922.439.387**

(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

CONSULTOR IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. NIT 900.381.226-6

(Escriba el nombre o razón social del Consultor)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	N/A	%	N/A
2)	N/A	%	N/A
3)	N/A	%	N/A

INTERVENTOR JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE SAS NIT 830.084.684-9

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	N/A	%	N/A
2)	N/A	%	N/A
3)	N/A	%	N/A

PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN- IDU YOLANDA PINTO AMAYA

(Escriba los nombres completos de los(las) profesional(es) de apoyo a la Supervisión, designados(as) por el IDU)

En Bogotá D.C ; a los OCHO (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) 8 días del mes ABRIL (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2024

se reunieron:

ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO (Escriba el nombre completo del representante legal del consultor) c.c. 1.013.623.150 de Bogotá Representante legal del Consultor;

JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría) c.c. 79.345.746 de Bogotá Representante legal de la interventoría;

YOLANDA PINTO AMAYA (Escriba los nombres completos de los(las) profesional(es) de apoyo a la Supervisión, designados(as) por el IDU) c.c. 52.262.647 de Bogotá Profesional(es) de apoyo a la Supervisión IDU,

DIDIER ALEXIS BELLON MALDONADO (Escriba el nombre completo del(la) Supervisor(a) del Contrato IDU) c.c. 7.178.084 de Tunja Supervisor(a) del Contrato IDU

JOSÉ JAVIER SUÁREZ BERNAL (Escriba el nombre completo del(la) Ordenador(a) del Gasto) c.c. 79.685.437 de Bogotá Ordenador(a) del Gasto IDU

Con el fin de dar por terminado el contrato anteriormente citado.

C. ESTADO FINANCIERO

1. DATOS GENERALES

(+)	**a.**	Valor Inicial del Contrato	$ 1.922.439.387
(+)	**b.**	Valor Adiciones	$ 0
(a+b)	**c.**	**Valor Contrato más Adiciones**	$ 1.922.439.387
	d.	**Valor Facturado a la Fecha** (Acta de Terminación)	$ 1.404.449.880
(c-d)	**e.**	**Valor Pendiente por Pagar**	$ 517.989.507

D. ESTADO Y ENTREGA DE PRODUCTOS

Se deja constancia de la entrega al IDU de productos aprobados por la Interventoría a la fecha de suscripción del Acta de Terminación:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA		Comunicación de Entrega inicial al IDU y fecha	Comunicación de Entrega Final al IDU y fecha	Valor Pagado	% Pagado Producto	Comunicación de recibo a satisfacción del Producto por parte del IDU	OBSERVACIONES
	Clase de Documento	Documentos en Físico y/o Digital						
ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS								
PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA								
PRESUPUESTO DETALLADO, PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES DE OBRA	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	En revisión de la interventoría
CRONOGRAMA DE OBRA - FLUJO DE CAJA	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	En revisión de la interventoría
APÉNDICE A - ESPECIFICACIONES PARTICULARES	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	En revisión de la interventoría
APÉNDICE B - ESPECIFICACIONES GENERALES	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	En revisión de la interventoría
SUELOS, GEOTECNIA								
Informe de recolección y análisis de información y Metodología de trabajo	Informe	Digital	CO-1773-JAM-INTER IDU1588-191 Radicado 202352601699922 22/9/2023	CO-1773-JAM-INTER IDU1588-191 Radicado 202352601699922 22/9/2023	$ 2.935.382	90,00%	STED 202323601755331 29/09/2023	90 % del valor en el acta 2 de pago 1
Plan de exploración	Informe	Digital	CO-1814-JAM-INTER IDU1588-220 202352601741212 28/09/2023	CO-1814-JAM-INTER IDU1588-220 202352601741212 28/09/2023	$ 2.935.382	90,00%	STED 202323601841911 12/10/2023	90 % del valor en el acta 2 de pago 1
Estudios y diseños geotécnicos definitivos. (Incluye informe de parámetro Alfa)	Informe	Digital	CO-0492-JAM-INTER IDU1588-603 202352600662662 08/04/2024	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente recibo IDU Pendiente pago - Acta 7 de pago 5
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES								
Informe de recolección y análisis de información	Informe	Digital	CO-2101-JAM-INTER IDU1588-346 Radicado 202352602047142 14/11/2023	CO-0122-JAM-INTER IDU1588-470 Radicado IUD 202452600209352 01/02/2024	$ 36.692.277	90,00%	STED 202423600220841 07/02/2024	90 % del valor en el acta 3 de pago 2
Metodología de trabajo	Informe	Digital	CO-2172-JAM-INTER IDU1588-374 RADICADO 202352602127332 24/11/2023	CO-0123-JAM-INTER IDU1588-471 Radicado 202452600212992 01/02/2024	$ 18.346.138	90,00%	STED 202423600220831 07/02/2024	90 % del valor en el acta 2 de pago 1
Ajustes de diseños	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	En revisión de la interventoría
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO								
INFORME DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS DE LABORATORIO	Informe	Digital	CO-0146-JAM-INTER IDU1588-394 Radicado IDU 202352602189552 05/12/2023	CO-0146-JAM-INTER IDU1588-394 Radicado IDU 202352602189552 05/12/2023	$ 18.326.000	100,00%	STED 202423600011191 04/01/2024	Ensayos CPTu - Acta 3 de pago 2
INFORME DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS DE LABORATORIO	Informe	Digital	CO-0146-JAM-INTER IDU1588-479 Radicado IDU 202452600229322 05/02/2024	CO-0146-JAM-INTER IDU1588-479 Radicado IDU 202452600229322 05/02/2024	$ -	0,00%	STED 202423600266001 15/02/2024	Pendiente pago - Acta 6 de pago 4
INFORME DE EJECUCIÓN DE PRUEBA PDA	Informe	Digital	CO-0444-JAM-INTER IDU1588-583 Radicado IDU 202352600618022 01/04/2024	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente recibo IDU
ETAPA DE EJECUCIÓN DE PILOTES								
Preliminares (Incluye implantación del sitio de ejecución de los pilotes, plan de manejo tránsito, movilización de equipos y todas las actividades previas a la ejecución de los pilotes de sacrificio)	Informe	Digital	CO-2182-JAM-INTER IDU1588-376 Radicado IDU 202352602140992 28/11/2023	CO-2182-JAM-INTER IDU1588-376 Radicado IDU 202352602140992 28/11/2023	$ 78.170.520	100,00%	STED 202323602137201 28/11/2023	100 % del valor en el acta 2 de pago 1
COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	Informe	Digital	CO-2189-JAM-INTER IDU1588-380 Radicado IDU 202352602145162 28/11/2023	CO-2189-JAM-INTER IDU1588-380 Radicado IDU 202352602145162 28/11/2023	$ 102.152.518	84,00%	N/A	84 % del valor en el acta 3 de pago 2, según calificación realizada por la interventoría.
COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Informe	Digital	CO-2189-JAM-INTER IDU1588-380 Radicado IDU 202352602145162 28/11/2023	CO-2189-JAM-INTER IDU1588-380 Radicado IDU 202352602145162 28/11/2023	$ 40.375.294	87,00%	N/A	87 % del valor en el acta 3 de pago 2, según calificación realizada por la interventoría.
COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	Informe	Digital	CO-2189-JAM-INTER IDU1588-380 Radicado IDU 202352602145162 28/11/2023	CO-2189-JAM-INTER IDU1588-380 Radicado IDU 202352602145162 28/11/2023	$ 34.828.799	66,00%	N/A	66 % del valor en el acta 3 de pago 2, según calificación realizada por la interventoría.
INFORME DE EJECUCIÓN DE PILOTES DE SACRIFICIO	Informe	Digital	CO-2223-JAM-INTER IDU1588-392 Radicado IDU 202352602186622 04/12/2023	CO-2223-JAM-INTER IDU1588-392 Radicado IDU 202352602186622 04/12/2023	$ 1.011.445.860	100,00%	STED 202323602189671 05/12/2023	100 % del valor en el acta 2 de pago 1
INFORMES MENSUALES								
INFORME MENSUAL 1 - TÉCNICO	Informe	Digital	CO-1884-JAM-INTER IDU1588-249 Radicado 202352601805902 09/10/2023	CO-1884-JAM-INTER IDU1588-249 Radicado 202352601805902 09/10/2023	$ 29.120.854	100,00%	N/A	100 % del valor en el acta 2 de pago 1
INFORME MENSUAL 1 - AMBIENTAL	Informe	Digital	CO-1892-JAM-INTER IDU1588-254 Radicado 202352601813652 10/10/2023	CO-1892-JAM-INTER IDU1588-254 Radicado 202352601813652 10/10/2023			N/A	100 % del valor en el acta 2 de pago 1
INFORME MENSUAL 1 - SOCIAL	Informe	Digital	CO-1978-JAM-INTER IDU1588-289 Radicado 202352601910962 24/11/2023	CO-0239-JAM-INTER IDU1588-516 Radicado 202452600373932 21/2/2024			N/A	100 % del valor en el acta 2 de pago 1
INFORME MENSUAL 1 - SST	Informe	Digital	CO-1886-JAM-INTER IDU1588-251 Radicado 202352601809612 09/10/2023	CO-1886-JAM-INTER IDU1588-251 Radicado 202352601809612 09/10/2023			N/A	100 % del valor en el acta 2 de pago 1
INFORME MENSUAL 2 - TÉCNICO	Informe	Digital	CO-2096-JAM-INTER IDU1588-342 Radicado 202352602044272 14/11/2023	CO-2096-JAM-INTER IDU1588-342 Radicado 202352602044272 14/11/2023			N/A	100 % del valor en el acta 5 de pago 3

INFORME MENSUAL 2 - AMBIENTAL	Informe	Digital	CO-2236-JAM-INTER IDU1588-397 Radicado 202352602201982 06/12/2023	CO-2236-JAM-INTER IDU1588-397 Radicado 202352602201982 06/12/2023	$ 29.120.854	100,00%	N/A	100 % del valor en el acta 5 de pago 3
INFORME MENSUAL 2 - SOCIAL	Informe	Digital	CO-0054-JAM-INTER IDU1588-437 Radicado 202452600090592 17/1/2024	CO-0292-JAM-INTER IDU1588-538 Radicado 202452600444962 01/03/2024			N/A	100 % del valor en el acta 5 de pago 3
INFORME MENSUAL 2 - SST	Informe	Digital	CO-0059-JAM-INTER IDU1588-444 Radicado 202452600109152 19/01/2024	CO-0059-JAM-INTER IDU1588-444 Radicado 202452600109152 19/01/2024			N/A	100 % del valor en el acta 5 de pago 3
INFORME MENSUAL 3 - TÉCNICO	Informe	Digital	CO-2328-JAM-INTER IDU1588-418 Radicado 202352602335782 27/12/2023	CO-2328-JAM-INTER IDU1588-418 Radicado 202352602335782 27/12/2023	$ -	0,00%	N/A	Pendiente pago - Acta 7 de pago 5
INFORME MENSUAL 3 - AMBIENTAL	Informe	Digital	CO-0160-JAM-INTER IDU1588-486 Radicado 202452600242382 6/2/2024	CO-0160-JAM-INTER IDU1588-486 Radicado 202452600242382 6/2/2024			N/A	Pendiente pago - Acta 7 de pago 5
INFORME MENSUAL 3 - SOCIAL	Informe	Digital	CO-0059-JAM-INTER IDU1588-443 Radicado 202452600106862 19/1/2024	CO-0305-JAM-INTER IDU1588-544 Radicado 202452600468032 5/3/2024			N/A	Pendiente pago - Acta 7 de pago 5
INFORME MENSUAL 3 - SST	Informe	Digital	CO-0476-JAM-INTER IDU1588-595 Radicado 202452600652862 5/4/2024	CO-0476-JAM-INTER IDU1588-595 Radicado 202452600652862 5/4/2024			N/A	Pendiente pago - Acta 7 de pago 5
INFORME MENSUAL 4 - TÉCNICO	Informe	Digital	CO-0225-JAM-INTER IDU1588-511 Radicado 202452600355762 20/2/2024	CO-0225-JAM-INTER IDU1588-511 Radicado 202452600355762 20/2/2024			N/A	Pendiente pago - Acta 7 de pago 5
INFORME MENSUAL 4 - AMBIENTAL	Informe	Digital	CO-0491-JAM-INTER IDU1588-602 Radicado 202452600661192 8/4/2024	CO-0491-JAM-INTER IDU1588-602 Radicado 202452600661192 8/4/2024			N/A	Pendiente pago - Acta 7 de pago 5
INFORME MENSUAL 4 - SOCIAL	Informe	Digital	CO-0345-JAM-INTER IDU1588-564 Radicado 202452600512062 13/3/2024	CO-0412-JAM-INTER IDU1588-576 Radicado 202452600583222 21/3/2024			N/A	Pendiente pago - Acta 7 de pago 5
INFORME MENSUAL 4 - SST	Informe	Digital	CO-0479-JAM-INTER IDU1588-598 Radicado 202452600664402 9/4/2024	CO-0479-JAM-INTER IDU1588-598 Radicado 202452600664402 9/4/2024			N/A	Pendiente pago - Acta 7 de pago 5
INFORME MENSUAL 5 - TÉCNICO	Informe	Digital	CO-0501-JAM-INTER IDU1588-605 Radicado 202452600669282 9/4/2024	CO-0501-JAM-INTER IDU1588-605 Radicado 202452600669282 9/4/2024			N/A	Pendiente pago con aprobación de interventoría
INFORME MENSUAL 5 - AMBIENTAL	Informe	Digital	CO-0439-JAM-INTER IDU1588-581 Radicado 202452600614842 1/4/2024	CO-0439-JAM-INTER IDU1588-581 Radicado 202452600614842 1/4/2024			N/A	Pendiente pago con aprobación de interventoría
INFORME MENSUAL 5 - SOCIAL	Informe	Digital	CO-0420-JAM-INTER IDU1588-579 Radicado 202452600599412 26/3/2024	CO-0420-JAM-INTER IDU1588-579 Radicado 202452600599412 26/3/2024			N/A	Pendiente pago con aprobación de interventoría
INFORME MENSUAL 5 - SST	Informe	Digital	CO-0503-JAM-INTER IDU1588-607 Radicado 202452600669752 9/4/2024	CO-0503-JAM-INTER IDU1588-607 Radicado 202452600669752 9/4/2024			N/A	Pendiente pago con aprobación de interventoría
INFORME MENSUAL 6 - TÉCNICO	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE			PENDIENTE	Pendiente elaboración
INFORME MENSUAL 6 - AMBIENTAL	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente elaboración
INFORME MENSUAL 6 - SOCIAL	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE			PENDIENTE	Pendiente elaboración
INFORME MENSUAL 6 - SST	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE			PENDIENTE	Pendiente elaboración
INFORME EJECUTIVO	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente elaboración
INFORME FINAL TÉCNICO	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente elaboración
INFORME FINAL AMBIENTAL	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente elaboración
INFORME FINAL SST	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente elaboración
INFORME FINAL SOCIAL	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente elaboración
DOCUMENTO CESIÓN DERECHOS DE AUTOR	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente elaboración
CD SOFTWARE IDU, con los archivos CAD, geodatabase e información objeto del contrato.	Informe	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE	$ -	0,00%	PENDIENTE	Pendiente elaboración

E. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar y/o entregar al IDU:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FALTANTE	DOCUMENTACIÓN FALTANTE		OBSERVACIONES
		Clase de Documento	Documentos en Físico y/o Digital	
1	**PRESUPUESTO DETALLADO, PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES DE OBRA CRONOGRAMA DE OBRA - FLUJO DE CAJA APÉNDICE A - ESPECIFICACIONES PARTICULARES APÉNDICE B - ESPECIFICACIONES GENERALES**	Informe	Digital	El consultor remite el informe de presupuesto el día 08/04/2024 mediante comunicado IV-IDU-1546-2023-E269 El consultor entregó la siguiente información: - INFORME DE COSTOS Y PRESUPUESTOS - Anexo 1 Analisis de precios Unitarios - Anexo 2 Programación en Project, Indices de costos de construcción de obras civiles. - Anexo 3 Presupuesto PPTO 1546 DE 2023 (PTO GENERAL ACERO, Preliminares, AIU, AMBIENTAL, AIU AMBIENTAL, DC Y CE, AIU DC Y CE, PMT, AIU PMT, ENSAYOS DE OBRA, COMPENSACION EVALUACION - Anexo 3 Cantidades (Cantidades puente occidental, puente oriental, cantidades puentes peatonales, cantidades redes.) - Especificaciones Tecnicas Nota 1: Se concluye que para la terminación del contrato de consultoria 1546 de 2023 08/04/2024, no se obtuvo por parte del consultor la aprobación del producto de PRESUPUESTOS Y SUS ANEXOS, los cuales al ser entregados el ultimo dia de terminación del contrato, no se dio tiempo para su revisión por parte de la interventoría. Nota 2: Considerado que aun no se cuenta con la versión final aprobada del componente estructural, no se puede considerar las presentadas en esta versión del informe, como las cantidades finales.
2	**Estudios y diseños geotécnicos definitivos. (Incluye informe de parámetro Alfa)**	Informe	Digital	Pendiente concepto de recibo del IDU.
3	**INFORME DE EJECUCIÓN DE PRUEBA PDA**	Informe	Digital	Pendiente concepto de recibo del IDU.
4	**ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES (Ajustes de diseños)**	Informe	Digital	El consultor remite una primera versión posterior a la ejecución de la segunda prueba de carga el día 22/01/2024 mediante comunicado IV-IDU-1546-2023-E191, la cual fue devuelta con observaciones el día 25/01/2024 por parte de la interventoría mediante comunicado CO-0093-JAM-INTER IDU1588-460. El consultor remite una segunda versión posterior a la ejecución de la segunda prueba de carga el día 25/01/2024 mediante comunicado IV-IDU-1546-2023-E193, la cual fue devuelta con observaciones el día 29/01/2024 por parte de la interventoría mediante comunicado CO-0094-JAM-INTER IDU1588-461. El consultor remite una segunda versión posterior a la ejecución de la segunda prueba de carga el día 27/02/2024 mediante comunicado IV-IDU-1546-2023-E233, la cual fue devuelta con observaciones el día 06/03/2024 por parte de la interventoría mediante comunicado CO-0312-JAM-INTER IDU1588-548. Se remite por parte del consultor informe particular de diseño estructural de puentes peatonales mediante comunicado IV-IDU-1546-2023-E241 del 04/03/2024, el cual se devuelve con observaciones mediante comunicado CO-0408-JAM-INTER IDU1588-573 del 21/03/2024 Se remite por parte del consultor informe particular de diseño estructural de puentes peatonales v2 mediante comunicado IV-IDU-1546-2023-E265 del 02/04/2024, el cual se devuelve con observaciones mediante comunicado CO-0485-JAM-INTER IDU1588-600 del 08/04/2024 Se remite por parte del consultor informe particular de diseño estructural de puente vehicular occidental mediante comunicado IV-IDU-1546-2023-E264 del 27/03/2024, el cual se devuelve con observaciones mediante comunicado CO-0408-JAM-INTER IDU1588-594 del 05/04/2024 Se remite por parte del consultor informe particular de diseño estructural de puente vehicular oriental mediante comunicado IV-IDU-1546-2023-E267 del 04/04/2024, el cual se devuelve con observaciones mediante comunicado CO-0408-JAM-INTER IDU1588-594 del 05/04/2024 Se concluye que para la terminación del contrato de consultoría 1546 de 2023 08/04/2024, no se obtuvo por parte del consultor la aprobación de los estudios y diseños estructurales, los cuales a la fecha se encuentran observados. Nota 1: Se deben actualizar los informes de los componentes estructurales en base a las observaciones realizadas a los Diseños Geotécnicos que fueron allegados y aprobados el 05/04/2024. Nota 2: De acuerdo con la nota anterior se debe realizar la correspondiente actualización de cantidades de obra. Nota 3: Durante mesa de trabajo del 08/04/2024, el consultor y la interventoría acuerdan que una vez se tengan atendidas las observaciones a los productos estructurales se concertara una mesa de trabajo para revisar los ajustes realizados.
5	**INFORME MENSUAL 6**	Informe	Digital	Se debe entregar a la interventoría en las fechas establecidas en el manual de interventoría
6	**INFORME EJECUTIVO**	Informe	Digital	Se debe entregar una vez se cuente con los productos técnicos finales aprobados
7	**INFORME FINAL TÉCNICO**	Informe	Digital	Se debe entregar una vez se cuente con la aprobación de la totalidad de los informes mensuales y productos finales
8	**INFORME FINAL AMBIENTAL**	Informe	Digital	Se debe entregar una vez se cuente con la aprobación de la totalidad de los informes mensuales y productos finales
9	**INFORME FINAL SST**	Informe	Digital	Se debe entregar una vez se cuente con la aprobación de la totalidad de los informes mensuales y productos finales
10	**INFORME FINAL SOCIAL**	Informe	Digital	Se debe entregar una vez se cuente con la aprobación de la totalidad de los informes mensuales y productos finales
11	**DOCUMENTO CESIÓN DERECHOS DE AUTOR**	Informe	Digital	Se debe entregar una vez se cuente con los productos técnicos finales aprobados
12	**CD SOFTWARE IDU, con los archivos CAD, geodatabase e información objeto del contrato.**	Informe	Digital	Se debe entregar una vez se cuente con los productos técnicos finales aprobados

F. METAS FÍSICAS BÁSICAS DISEÑADAS

Si el contrato tiene varios proyectos discriminar las metas por c/u

DESCRIPCIÓN PRODUCTO O HITO	CANTIDAD DISEÑADA	UND. MEDIDA	OBSERVACIONES / ESPECIFICACIONES			
LONGITUD TOTAL DE VÍA	**N/A**	KM	**Clase de Pavimento**	N/A		
NÚMERO DE CALZADAS	**N/A**	UNIDAD	**Ancho de Calzada**	Mts	N/A	
NÚMERO DE CARRILES POR CALZADA	**N/A**	UNIDAD	**Ancho de Carril**	Mts	N/A	
SEGMENTOS VIALES LOCALES	**N/A**	UNIDAD	**Longitud Total Segmentos**	Mt Lineal	N/A	
TRAMOS VIALES LOCALES	**N/A**	UNIDAD	**Longitud Total Tramos**	Mt Lineal	N/A	
CICLORRUTA	**N/A**	KM				
ESPACIO PÚBLICO	**N/A**	M^2				
PUENTES PEATONALES	**4**	UNIDAD	**Long. Puente**	**145**	**Ancho Tablero**	**4,5**
PUENTES VEHICULARES	**2**	UNIDAD	**Long. Puente**	**325**	**Ancho Tablero**	**13,35**
INTERSECCIÓN A NIVEL	**N/A**	UNIDAD				
BOX COULVERT /DEPRIMIDO/TÚNEL	**N/A**	UNIDAD	**Sección Transversal**	**N/A**		
ESTACIONES SENCILLAS	**N/A**	UNIDAD	**Área de la Estación**	M^2 C/U	N/A	
ESTACIONES INTERMEDIAS	**N/A**	UNIDAD	**Área de la Estación**	M^2 C/U	N/A	
ESTACIONES CABECERA	**N/A**	UNIDAD	**Área de la Estación**	M^2 C/U	N/A	
PATIO/PORTAL	**N/A**	UNIDAD	**Área Patio /Portal**	M^2 C/U	N/A	
EMPLEOS GENERADOS	**22**	UNIDAD				
OTRO (Escriba aquí nombre producto faltante)	**N/A**					

G. OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O FALTANTES

A la terminación de los contratos de consultoría e interventoría 1546 y 1588 de 2023, el día 08/04/2023, de acuerdo con la prórroga No. 2 del 20/03/2024, los productos relacionados en la tabla E de la presente acta no cuentan con aprobación por parte de la interventoría ni recibo por parte de la Entidad. Según reporte de la interventoría, luego de la revisión de más de tres versiones de los productos: estructuras y presupuestos, éstos presentan no conformidades, razón por la cual, no fueron aprobados por la interventoría.

En el último comité de seguimiento, realizado el día 08/04/2024, se estableció lo siguiente, respecto a los productos que a la fecha de terminación de los contratos no contaban con aprobación de la interventoría ni recibo del IDU, así:

a. La consultoría haría entrega de los productos de estructuras, para revisión de la interventoria, el día 16/04/2024.
b. El producto de presupuesto sería entregado a la interventoría en el transcurso del día 08/04/2024.
c. La interventoría se compromete a remitir el concepto del producto de presupuestos el día 16/04/2024.
d. Una vez entregados los productos de estructuras, se realizaría mesa de trabajo para la revisión por parte de la interventoría.

Posteriormente, el día 19/04/2024, se realizó mesa de trabajo para el seguimiento a la actualización de los estudios y diseños de estructuras, en cumplimiento a los compromisos del comité del día 08/04/2024; concluyéndose lo siguiente:

a. El consultor hizo entrega de los diseños de estructuras en la fecha pactada, 16/04/2024.
b. La interventoría reporta que persisten observaciones a los productos de estructuras, las cuales deben ser atendidas por el consultor en el menor tiempo posible.
c. El producto de presupuestos se encuentra en revisión de la interventoría.

En consecuencia, a la fecha de suscripción de la presente acta, los productos de estructuras y presupuestos continuan sin ser aprobados por la interventoría ni entregados a la Entidad. Así las cosas, la no entrega de los productos por parte de la consultoría, y la no revisión de la interventoría en el plazo contractual, son responsabilidad exclusiva del consultor e interventor. Por lo tanto, la entrega de los mismos, no implica reconocimiento económico adicional por parte del IDU a la consultoría ni a la interventoría.

Además, el IDU se reserva el derecho de iniciar las medidas administrativas y/o legales a que haya lugar, como consecuencia de la no entrega de los productos de presupuesto y estructuras durante el plazo de ejecución del contrato, en virtud de lo establecido en la Cláusula 20 del contrato IDU-1546-2023.

Es de aclarar que el plazo de los contratos culminó el 08/04/2024. No obstante, para efectos de publicación y legalización en la plataforma SECOP, se tiene en cuenta la fecha de suscripción de la presente acta.

Los trabajos descritos en el **Literal E** son el soporte para que el IDU, analice la procedencia de iniciar las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. 20 del contrato.

Escriba el número de la cláusula del contrato que indica las multas e incumplimientos

Considerando que los productos objeto del contrato de consultoría descritos en el Literal D, fueron debidamente entregados, se encuentran sujetos a ajustes y correcciones que solicite: El IDU, los Entes Distritales y ESP's competentes y la misma Interventoría si la hubiere, el Consultor se compromete a revisar, corregir y adelantar las observaciones a los ajustes y correcciones que se soliciten a la mayor brevedad, hasta lograr la aprobación de dichos productos con calidad, requisito indispensable para la liquidación de los contratos de Consultoría e Interventoría.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Consultor ni al Interventor (si lo hubiere) de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el consultor e interventor (si lo hubiere) se comprometen a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El IDU se reserva la facultad de iniciar procedimientos administrativos y/o judiciales en el evento de constatar incumplimiento del consultor y/o interventor (si lo hubiere), respecto a los productos entregados, cuando estos no cumplan con la calidad y normatividad requerida exigida.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los

VEINTITRÉS (Día en letras) (23) (Día en números) días del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) ANGIE ANDREA HERNANDEZ CASTILLO
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
Representante Legal del Interventor

(Firma)
(Nombre) EDISON VÉLEZ JARAMILLO
Profesional de Apoyo Financiero

(Firma)
(Nombre) SONIA CAROLINA OCHOA ÁVILA
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

(Firma)
(Nombre) YOLANDA PINTO AMAYA
Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU

(Firma)
(Nombre) DIDIER ALEXIS BELLON MALDONADO
Supervisor del Contrato IDU

(Firma)
(Nombre) JAVIER ORTEGA VERA
Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

(Firma)
(Nombre) JOSÉ JAVIER SUÁREZ BERNAL
Ordenador(a) del Gasto
Director(a) Técnico(a) de Proyectos

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.