Fecha 2024-03-24 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y DE LA OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.,

ALCANCE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ

CONTRATO No. IDU-1753-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Alejandro Sarmiento Pardo - Apoyo Principal, Jose Alejandro Olaya Sanchez - Apoyo Principal, Heymar Andres Rodriguez Mozos - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.23%
% EJECUTADO	0.21%
% VARIACIÓN	-0.02%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	UNIÓN TEMPORAL CIUDAD AÉREA
Contrato No.	IDU-1752-2023
Valor Inicial	$ 529.532.194.524,00
Total Contrato	$ 529.532.194.524,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	1380 días
Plazo Actualizado	1380 días
Fecha de Iniciación	2024-02-01
Fecha de Terminación Actual	2027-11-30
No. Empleos generados	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR
Contrato No.	IDU-1753-2023
Valor Inicial	$ 41.267.757.565,00
Total Contrato	$ 41.267.757.565,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	1380 días
Plazo Actualizado	1380 días
Fecha de Iniciación	2024-02-01
Fecha de Terminación Actual	2027-11-30
No. Empleos generados	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - TOPOGRAFIA	20.18	20.0	-0.18	

EyD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	31.46	19.0	-12.46	
EyD - DISEÑO GEOMETRICO	9.0	12.0	3.0	
EyD - URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO - DISEÑO ARQUITECTONICO	12.64	9.0	-3.64	
EyD - PAVIMENTOS	16.0	14.0	-2.0	
EyD - SUELOS Y GEOTECNIA	8.0	11.0	3.0	
EyD - ENSAYOS DE LABORATORIO	0.0	0.0	0.0	
EyD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	8.0	10.0	2.0	
EyD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	2.81	3.0	0.19	
EyD - ARQUEOLOGIA	0.0	0.0	0.0	
EyD - DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.0	0.0	0.0	
EyD - DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, GAS NATURAL Y TELECOM	6.73	2.0	-4.73	
EyD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES	0.0	0.0	0.0	
EyD - SISTEMA ELECTROMECANICO	0.0	3.0	3.0	
APROBACION - RECIBO IDU PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, APUs Y ESPECIFICACIONES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - APROBACIONES ESP Y ENTIDADES DISTRITALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - APROBACION ESTUDIOS SOCIALES	23.5	16.0	-7.5	