Alcaldía Municipal de Floridablanca	**INFORME DE VISITA TECNICA DE CAMPO**
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO LA CUMBRE SEDE B

1. Participantes.

	AREA
ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN	Contratista secretaria de Educación

2. Localización.

La visita se desarrolló en el instituto la cumbre sede B, ubicado en la carrera 5E No 32-22 La Cumbre como se observa en la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizó la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Instituto la cumbre sede B.*



Fuente: Tomado de Google earth.

3. Desarrollo de la visita técnica de campo.

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se

presentan en el instituto la Cumbre sede B. como se muestra en la figura 1, en donde se realizaron las siguientes actividades:



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.1. Reconstrucción de la sala de informática: Se observa la necesidad de hacer una construcción de una sala de informática ya que la sede no cuenta con sala de informática y ve las clases en un salón de clases compartido con las aulas de clase, como se observa en la figura 1.

Figura 1. Sala de informática



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. **Cubierta del segundo piso**: Se observa la necesidad de un cambio de cubierta que tiene filtraciones y huecos de un material de asbesto cemento con un área de que la cubierta de 189 m2 de 9 m de ancho y 21 m largo, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Cubierta del segundo piso



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. **Cubierta en la cancha Deportiva:** Toma de medidas en campo para la instalación de cubierta en toda la cancha deportiva de la institución educativa con un área de 140 m2 de 14 m de largo y 10 m ancho como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Cubierta en la cancha deportiva



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Espacio para adecuar sala de profesores y sala de informática: Se observa la necesidad de hacer la construcción de una sala de informática y una sala de profesores ya que la institución no cuenta con estos espacios, con un área total de 190 m2 de 19m de largo por 10m de ancho, como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Espacio para adecuar sala de informática y sala de profesores



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.5. La institución no cuenta con gas natural ni espacio para el PAE, Se observa la necesidad de la instalación de gas natural y la construcción de un espacio para el Pae, ya que la sede no cuenta con la zona de restaurante escolar