Alcaldía Municipal de Floridablanca	INFORME DE VISITA TECNICA DE CAMPO
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO VICENTE AZUERO SEDE C

1. Participantes.

	AREA
ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN	Contratista secretaria de Educación

2. Localización.

La visita se desarrolló en el colegio técnico Vicente Azuero sede C, ubicado en carrera 10 No 25 - 12 Lagos I en conjunto con diferentes funcionarios de la alcaldía de Floridablanca. En la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizó la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del colegio técnico Vicente Azuero sede C.*



Fuente: Tomado de Google earth.

3. Desarrollo de la visita técnica de campo.

Se realizo el desplazamiento al sitio para recoger y recopilar todas las necesidades de infraestructura bienes y servicios y conectividad, que tiene la planta física del colegio técnico Vicente Azuero sede C. En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Reconocimiento de la zona. Se realizaron tomas de imágenes con respecto a las afectaciones que se presentan en la planta física de la institución educativa ver figura 2, del cual el rector solicita sean atendidas en el menor tiempo posible para dar inicio al proceso de contratación para el mejoramiento de las instalaciones.

Figura 2. Visita colegio técnico Vicente Azuero sede C



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.2. Inspección visual. Al momento de atender la solicitud se realiza una inspección en las diferentes aulas de la planta física antigua y la planta física nueva para realizar el reconocimiento del estado actual de los salones de clase. Se evidencia deterioro de la pintura de salones, enchape de piso facturado, enchape de pared facturado y perdida de material, humedades en muros de mampostería y cubiertas de salones con luces por donde se filtra el agua lluvia.

3.3. Cambio de cubierta en el salón Aula 8 . Se evidencia la necesidad de cambio de cubierta en el aula 8 con un área de 13m de largo y 10m de ancho ya que presenta deterioro y filtraciones por humedad, es una cubierta de asbesto cemento como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Cubierta en el salón aula 8.



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.4. Cubierta total aula de informática. Se observa la necesidad de cambiar la cubierta del aula de informática ya que presenta filtraciones por humedad y es una cubierta de asbesto, con un área de 18m de largo por 12m de ancho como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Cubierta sala de informática



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.5. Cambio de cubierta Planta antigua bloque A. Se observa la necesidad de un cambio de cubierta en la planta antigua bloque A, ya que la cubierta presenta filtraciones y es una cubierta de asbesto cemento con un área total de 30m de largo por 9m de ancho, como se ve en la figura 5.

Figura 5. Cambio de cubierta planta A



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.6. Cubierta bloque B: Se observa la cubierta en mal estado en el bloque B tiene filtracciones huecos que dañan la cubierta, ademas se evidencia que es una cubierta de asbesto cemento con un area de 30m de largo con 10 m de ancho como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Cubierta en mal estado



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.7. Cambio de cielo raso aula 8 : se observa el cielo raso esta en mal estado debido a que la cubierta presenta huecos y firtraciones, se evidencia la necesidad de cambiar el cielo raso de la institucion con un area de 130 m2 como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Cielo raso bloque A



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.8. Instalacion de cubierta metalica cancha Deportiva: Se observa la necesidad de hacer una intalacion de cubierta metalica en el espacio deportiva ya que la institucion no cuenta con cubierta, con un area de 33m de largo por 18m de ancho como se ve en la figura 8.

Figura 8. Instalación de cubierta cancha deportiva



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.9. Grietas en los muros: Se evidencia en la visita técnica que los muros tienen grietas que pueden afectar la estructura del muro como se muestra en la imagen 9.

Figura 9. Grietas en el muro



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.10. Enchape de salón aula 8: Se evidencia la necesidad de la instalación de enchape en el aula 8 del segundo piso ya que tiene todas las baldosas se encuentran levantadas. Con un área total de 130m2 como se muestra en la figura 10.

Figura 10. Enchape de Salón de clase



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.11. Solicitud Poda de árboles: Se evidencia la necesidad de la solicitud de poda de árboles ya que se evidencia un deterioro y un daño a la estructura del piso del pasillo que colinda con el bloque de aula de informática y aula como se muestra en la figura 11**.**

Figura 11. Poda de Arboles



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.12. Solicitud de fumigación al ETV: Se evidencia la necesidad de solicitar la fumigación al ETV de salud pública, ya que se muestra el panal de abejas la instalación educativa, y se evidencia muchos insectos como se ve en la figura 12.

Figura 12. Fumigación ETV



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.13. Mantenimiento y arreglo al montacargas: Se evidencia la necesidad del arreglo de montacargas ya que la institución no cuenta con acceso a niños o personas discapacitadas, como se muestra en la figura 13.

Figura 13. Arreglo de Montacargas



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.14. Mantenimiento de ventiladores: Se evidencia la necesidad de hacer mantenimiento a los ventiladores, como se muestra en la figura 14.

Figura 14. Mantenimiento de los ventiladores:



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.15. Mantenimiento de canal: Se observa la necesidad de hacer mantenimiento al canal, como se ve en la figura 15.

Figura 15. Mantenimiento de canal



Fuente: Registro fotográfico tomado en campo.

3.16. Adecuar área antigua de vivientes: Se observan la necesidad de adecuar el espacio donde anteriormente estaban unos vivientes con un área de 8m de largo y 6m de ancho, como se muestra en la figura 16.

Figura 16. Adecuar área de vivientes



Registro fotográfico tomado en campo.

3.17. Quitar tanque de almacenamiento: Se evidencia la necesidad de quitar el tanque de almacenamiento que no esta en uso y no tiene la capacidad, así como la instalación de un nuevo tanque de almacenamiento, como se ve en la figura 17.

Figura 17. Tanque de almacenamiento de agua





Registro fotográfico tomado en campo.