CONTRATO DE OBRA No. 0423 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA "CAM" Y SOFOR INGENIEROS SAS

INFORME NO.6 CONTRATO 0423 DE 2023

ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LAS SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORESTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

SOFOR INGENIEROS SAS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

MAYO 2024

Sector C Casa 49 Vereda Santa Teresa – Ibagué (Tolima) Correo electrónico: soforing@gmail.com
Celular: 3162669405 Web: www.soforingenieros.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

2.1 Localización geográfica. 3

2.2 Información General del Contrato 3

3. OBJETIVO DEL INFORME 4

4. ALCANCE DEL INFORME 4

5.1 Relación y estado de pólizas de garantías 4

6. RELACIÓN DE PERSONAL, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 5

6.1 Vehículos 5

6.2 Equipo y herramientas 5

6.3 Personal del contrato 6

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 6 DE OBRA DEL PROYECTO 7

7.1 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML) 7

7.2 IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA CONSERVAR ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 8

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 9

8.1 ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML) 9

8.2 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD DEL MACIZO COLOMBIANO (A) 14

9. CONCLUSIONES 15

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento, al contrato 0423 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena "CAM" y SOFOR INGENIEROS SAS. el cual tiene como objeto ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LAS SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORESTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", la empresa SOFOR INGENIEROS SAS, se permite presentar el Informe No. 6 en el cual se describen las actividades realizadas bajo el periodo de tiempo del 01 de abril hasta el 30 de abril de 2024.

Es importante resaltar la disponibilidad de las personas de la comunidad (propietarios) para la verificación de los tramos a aislar durante el proceso constructivo del aislamiento.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización geográfica.

El proyecto se llevará a cabo en el Departamento del Huila abarcando los Municipios de Neiva, La Plata, Paicol, Isnos, Pital, Elías, Aipe Baraya, Rivera, Iquira, Santa María, Acevedo, Palestina y Pitalito.

2.2 Información General del Contrato

GENERALIDADES	
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
NÚMERO DEL CONTRATO	0423 DEL 2023

VALOR TOTAL	MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.505.964.466 MCTE)
CONTRATISTA	SOFOR INGENIEROS SAS
PLAZO	EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	8 DE NOVIEMBRE DE 2023

3. OBJETIVO DEL INFORME

Informar a la CAM sobre las actividades desarrolladas bajo el marco del contrato 0423 de 2023 por parte del contratista SOFOR INGENIEROS SAS, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2024 correspondiente al mes 6 de obra.

4. ALCANCE DEL INFORME

Este informe tiene como alcance presentar a la CAM las actividades de instalación de aislamientos tales como ahoyado, hincado, templado y grapado de alambre además de terminación de aislamientos; además de transporte mayores de insumos para iniciar las actividades en nuevos predios por parte del contratista SOFOR INGENIEROS SAS bajo el marco del contrato 0423 de 2023 ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril 2024.

5. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

Las actas elaboradas en la ejecución del contrato con corte a 30 de abril del año 2024 se relacionan en la siguiente tabla:

NOMBRE	FECHA
Acta de comité No. 10	03/04/2024

5.1 Relación y estado de pólizas de garantías

De acuerdo al contrato de obra pública 0423 de 2023 en su clausula décima, el contratista SOFOR INGENIEROS SAS presentó y cargo al SECOP II las Pólizas de seguro de cumplimiento No. I-100027135 y de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. I-100006239 expedidas por la compañía Seguros Mundial, las cuales fueron cargadas en la plataforma del SECOP II y posteriormente aprobadas y se relacionan en la siguiente imagen:

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	301.192.893,20 COP	11/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	150.596.446,60 COP	8/09/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	301.192.893,20 COP	8/09/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	301.192.893,20 COP	11/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	348.000.000,00 COP	8/09/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Imagen 1. Pólizas contractuales

6. RELACIÓN DE PERSONAL, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

A continuación, se relaciona la maquinaria, vehículos y equipos utilizados en el desarrollo de las actividades y de la visita diagnosticas adelantada en el contrato el cual tiene como objeto ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2024

6.1 Vehículos.

El contratista SOFOR INGENIEROS SAS durante el sexto mes de ejecución en el desarrollo de las actividades, utilizó los vehículos relacionados a continuación para adelantar el proyecto en mención:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PLACA
1	CAMIONETA	Chevrolet vitara	2004	VDC 466

6.2 Equipo y herramientas

El contratista SOFOR INGENIEROS SAS durante el periodo del presente informe, utilizó las siguientes herramientas, con el fin de realizar adelantar las actividades

ITEM	DESCRIPCIÓN EQUIPO
1	Gafas de seguridad
2	Guantes
3	Palines
4	Martillo

5.	Pinzas para templado

6.3 Personal del contrato

Para el desarrollo de las actividades en el sexto mes de ejecución y según el objeto contractual SOFOR INGENIEROS SAS, contó con el personal idóneo por su experiencia, compromiso y cumplimiento. A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo participe en la ejecución de este tercer mes de actividades referente al contrato 0423 de 2023, además se envían todos los soportes de seguridad social.

No.	Nombre y Apellidos	C.C.	CARGO
1	ANDRÉS FELIPE SAAVEDRA	2236682	Coordinador del proyecto
2	RAMIRO DEVIA GALINDO	93359578	Ingeniero de Campo
3	NICOLÁS STEVEN CARDOZO BARRETO	1110582681	Ingeniero de campo
4	FERNEY DANILO CASTRO GALINDO	1083817582	Técnico de campo
5	ARIEL ALBEIRO ARIAS SANCHEZ	93382899	Ayudante de campo
6	ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1032363465	Ingeniera del proyecto
7	OSCAR HERVEY ARIAS	5996146	Trabajador de campo
8	JHON URIEL MURILLO	93393748	Trabajador de campo
9	JACID CARDOZO	93371376	Trabajador de campo
10	ISRAEL MARTINEZ MONROY	93128802	Trabajador de campo
11	NIVER ARDILA	1071987467	Trabajador de campo
12	LUIS MORALES	5854546	Trabajador de campo
13	EDUARDO ORTIZ	9905006	Trabajador de campo

Se anexan los documentos de todo el personal mencionado

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 6 DE OBRA DEL PROYECTO

7.1 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML)

Con el fin de eliminar o evitar tensionantes ambientales los cuales afecten el entorno para la protección de cuencas hidrográficas u otros ecosistemas presentes en el proyecto se viene realizando la construcción de aislamiento o cercos protectores. Las características técnicas del aislamiento son las siguientes:

- Estantillos: De madera plástica, con un diámetro de 9 cm x 9 cm y una longitud mínima de 2,20 metros además de postes de madera de las mismas dimensiones como madrina y pie de amigo (cada 30 metros), esto con el fin de tener un mejor templado y grapado del aislamiento protector.
- Hincado: Los estantillos deben ser enterrados en un hueco de 40 cm x 40 cm x 40 cm y está depositando en cada hueco algún tipo de agregado o material encontrado en la zona del hueco con el fin de tener una buena fijación, a una distancia de 3.0 m cada poste y cada 30 metros se está ubicando un pie de amigo o cuando las condiciones topográficas o de dirección lo exijan, cada estantillo se está hincando a una profundidad de 50 cm completamente firme.
- Alambre: Se está utilizando calibre 14 nacional facturado legalmente, se están instalando 4 hilos de alambre a una distancia de 40 cm medidos a partir de la superficie del suelo.
- Grapado y templado: Cada hilo de alambre está siendo templado y grapado a los respectivos estantillos.

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades realizadas en el periodo de tiempo correspondiente al mes de febrero, además de las justificaciones del traslado de metros de aislamiento en algunos predios.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS				
MUNICIPIO	**VEREDA**	**NOMBRE DEL PREDIO**	**CANTIDAD DE ML A EJECUTAR EN CADA PREDIO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
NEIVA	LA PLATA	LA CAROLINA	6450	**Se ejecutaron actividades de transporte mayor de insumos**
		HIMALAYA	1280	**Se ejecutaron actividades de transporte mayor de insumos**

		LA URRACA	230	**Se ejecutaron actividades de transporte mayor de insumos**
		LOTE No. 4 LA CORPORACIÓN	960	**Se ejecutaron actividades de transporte mayor de insumos**
		LA COLONIA	400	**Se ejecutaron actividades de transporte mayor de insumos**
	SANTA LUCIA	VERAGUAS	1770	**Se ejecutaron actividades correspondientes a 500 ml de aislamiento**
AIPE	SAN ISIDRO	GRANIZO	200	**Se ejecuto la totalidad del aislamiento**
		INDIAL	200	**Se ejecuto la totalidad del aislamiento**
PAICOL	LA LAJA	RNSC CERRITOS	600	**Se ejecutaron actividades correspondientes a 100 ml de aislamiento**

7.2 IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA CONSERVAR ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS				
MUNICIPIO	**VEREDA**	**NOMBRE DEL PREDIO**	**CANTIDAD DE EJECUCIÓN (HA)**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
IQUIRA	RESGUARDO HUILA RIONEGRO	RESGUARDO HUILA RIONEGRO	6	**Se ejecutaron actividades correspondientes a transporte mayor de material vegetal para las 3 has faltantes**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

8.1 ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML)

MUNICIPIO DE NEIVA

- **VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA (6.450 ML)**



Foto 1. Transporte mayor de insumos

- **VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA (1.280 ML)**



Foto 2. Transporte mayor de insumos

- **VEREDA LA PLATA PREDIO LA URRACA (230 ML)**



Foto 3. Transporte mayor de insumos

VEREDA LA PLATA PREDIO LOTE No.4 LA CORPORACIÓN (960 ML)



Foto 4. Transporte mayor de insumos

VEREDA LA PLATA PREDIO LA COLONIA (400 ML)



Foto 5. Transporte mayor de insumos

VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS (1.770 ML)



Foto 6. Transporte mayor de insumos



Foto7. Labores de ahoyado



Foto 8. Labores de ahoyado con ahoyadora manual



Foto 9. Labores de ahoyado e hincado



Foto 10. Labores de ahoyado e hincado



Foto 11. Labores de hincado



Foto 12. Labores de templado y grapado



Foto 13. Tramo finalizado

MUNICIPIO DE AIPE

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO EL GRANIZO (200 ML)



Foto 14. Labores de ahoyado e hincado



Foto 15. Línea de postes hincados



Foto 16. Actividades de templado y grapado



Foto 17. Aislamiento finalizado

VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL INDIAL (200 ML)



Foto 18. Labores de ahoyado



Foto 19. Línea de posteria hincada



Foto 20. Labores de ahoyado e hincado



Foto 21. Labores de templado y grapado



Foto 22. Aislamiento terminado



Foto 23. Aislamiento ejecutado

MUNICIPIO DE PAICOL

VEREDA LA LAJA PREDIO RNSC CERRITOS (600 ML)



Foto 24. Transporte mayor de insumos



Foto 25. Labores de ahoyado e hincado



Foto 26. Labores de hincado de postes



Foto 27. Tramo finalizado

8.2 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD DEL MACIZO COLOMBIANO (A)



Foto 28. Transporte mayor de material vegetal



Foto 29. Transporte mayor



Foto 30. Plántulas a utilizar para 3 has



Foto 31. Transporte de individuos arboreos

9. CONCLUSIONES

- Se han adelantado actividades satisfactoriamente y se realizó la ejecución total de algunos aislamientos levantando actas de entrega a satisfacción por parte de los propietarios.
- La concertación previa con la comunidad y el acercamiento efectivo permitieron adaptar las actividades de aislamiento para abordarlas de manera integral, con el fin de generar un impacto positivo de los recursos ambientales
- Las actividades ejecutadas no solo contribuyen a la mitigación de la degradación ambiental, sino que también buscan promover la conciencia ambiental y la responsabilidad compartida sobre la protección del entorno natural para las generaciones futuras.
- Se espera pronta solución a los predios del Municipio de Santa María con el fin de ejecutar satisfactoriamente las actividades de restauración activa para el Macizo Colombiano.

CQ Ingeniería & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/2

ACTA No.10	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM	Firma listado de asistencia adjunto
LESLYE MUÑOZ (LM) - Profesional SGA CAM	Firma listado de asistencia adjunto
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
ISABEL CHAVES (IC) - Profesional apoyo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
NICOLÁS CARDOZO BARRETO (NC) - Ingeniero campo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
ARIEL ALBEIRO ARIAS (AA) - Técnico campo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No se generaron compromisos en el comité anterior.

V. TEMAS TRATADOS

De acuerdo al avance en la ejecución de los aislamientos JC solicita información sobre el seguimiento y verificación que se ha realizado hasta la fecha y sobre las dificultades y/o inconvenientes en la ejecución.

Teniendo en cuenta la situación presentada con los predios del municipio de Santa María, LM informa que la Alcaldía se encuentra en el proceso de subir al Secop la documentación requerida para que la Gobernación del Huila inicie los trámites del pago de la compra de los predios al municipio de Santa María y esta a su vez a los propietarios iniciales, el cual puede quedar resuelto aproximadamente para el 15 de abril de los corrientes; además, como parte del seguimiento del estado de dichos trámites la Entidad ha tenido contacto directo con la Alcaldesa para obtener información veraz acerca del mismo, y será compartida con la Interventoría y con el Supervisor.

Una vez localizadas las 3 Ha para ejecutar la totalidad de las 6 Ha contractuales de restauración activa en el Resguardo indígena del municipio de Iquira, el pasado 27 de marzo, CQ solicita al contratista de obra presentar un informe técnico de justificación del aislamiento que fue instalado en la zona de reserva, pero no directamente en las zonas sembradas recientemente con el contrato.

IC informa que aún persiste la dificultad con la contratación de la mano de obra para la ejecución de los aislamientos en los predios del municipio de Neiva, por lo cual solicita a la CAM acompañamiento para insistir a la comunidad la aceptación de los precios que permite el contrato, con el fin de poder ejecutar los aislamientos y cumplir con el objeto contractual.

JC informa que la Entidad tiene programada una reunión el día 18 de abril de 2024 con la comunidad, con el fin de abordar al personal con el cual no se ha logrado concretar la ejecución de las actividades; por lo tanto, solicita al contratista la asistencia a dicha reunión y poder apoyar la negociación y alcance de trabajos.

NC manifiesta que de los 2.124 ml contractuales de aislamiento del predio Buenavista vereda San Miguel del municipio de Neiva solo se ejecutaron 2.009 ml, debido a que las condiciones del terreno; además, situación que originó la necesidad de instalar más postes para generar estabilidad al cerco por los recurrentes cambios de dirección del trazado, siendo esto verificado por la interventoría, evidenciando que con el aislamiento instalado se logra proteger totalmente la reserva; sin embargo, como contratistas surge la inquietud al respecto de los materiales sobrante dispuestos en la zona de trabajos y no utilizados por la reducción de longitud del aislamiento. Solicita a la Entidad considerar una alternativa para que esos materiales puedan ser utilizados en otros predios. Igual situación de ha presentado en el predio Guamitos vereda San Isidro del municipio de Aipe que contractualmente son 378 ml y se ejecutaron 213 ml siendo estos suficientes para proteger el nacimiento de agua.

CQ informa que al concretar un balance de los metros lineales de aislamientos que no sean ejecutados por razones técnicas, se podría analizar la posibilidad de trasladarlos a otros predios donde la Entidad requiera la protección de reservas; por lo cual solicita al Supervisor JC consultar jurídicamente la alternativa planteada y si esta se pueda avalar mediante comité técnico o mediante un otrosí modificatorio al contrato.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Informe técnico de justificación aislamiento Resguardo Iquira	Contratista	9/04/2024

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los tres (03) días del mes de abril de 2024.

LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
	Versión:	4
	Fecha:	____ de ____ de 2022

TEMA: Seguimiento y Avance Contrato Obra 423 de 2023 | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: CAM - Interventoría

SITIO DEL EVENTO: Proyecto Ceibas | MUNICIPIO: Neiva | FECHA: 3 - abril - 2024 | HORA: 8:30 am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Lindsay Daza Salgado		X	49.609.707	Interventoría	Profesional Apoyo	Neiva	3183826935	cquiza@gmail.com	SI	
2	Leslye Y. Muñoz P.		X	38212743	Prof. Univ. CAM - SGA		Neiva	3118372373	lymunoz@camgov.co	SI	
3	Isabel Chaves S.		X	1.032.363.465	Soforing Contratista	coordinador	Neiva	3167419037	itchs@gmail.com	SI	
4	Daniel Albeiro Dias			93382899	Tecnico Soforing			3115835974	soforing@gmail.com	" "	
5	Nicolás steven Cardozo Borrero	X		1.110.582.681	Soforing	Tecnico de campo	Neiva	3633036394	soforing@gmail.com	SI	
6	Carlos A. Quiza C	X		79.142.300	Interv.	Interv.	Neiva	3103214229	cquiza@gmail.com	SI	
7	Javier Cardoso Gutierrez	X		7694587	CAM	PUSGA	Neiva	3107557090	proyectoceibas@cam.gov.co	SI	

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: _____ MUJERES: _____

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800082101	9	SOFOR INGENIEROS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 9-43 OF 501	IBAGUE-TOLIMA	2731110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550333868	9465261738	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCO POPULAR	0	$4,186,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$15,829,201	$2,532,900			$15,829,201	$633,900			$15,829,201	$633,900			$15,829,201	$386,000		$0	$0
Centro de Trabajo: NIVEL 3 (13 Afiliados)						$15,829,201	$2,532,900			$15,829,201	$633,900			$15,829,201	$633,900			$15,829,201	$386,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (13 Afiliados)						$15,829,201	$2,532,900			$15,829,201	$633,900			$15,829,201	$633,900			$15,829,201	$386,000		$0	$0
1	CC	1071987467	ARDILA NIVER	230301	4	$181,067	$29,000	EPS041	4	$181,067	$7,300	CCF50	4	$181,067	$7,300	14-23	4	$181,067	$4,500	4	$0	$0
2	CC	93382899	ARIAS ARIEL	231001	30	$1,498,000	$239,700	EPS037	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
3	CC	5996146	ARIAS OSCAR	230301	30	$1,498,000	$239,700	EPS005	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
4	CC	93374732	CARDOZO GEMBER	25-14	30	$1,498,000	$239,700	EPS005	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
5	CC	93371376	CARDOZO JACID	230301	30	$1,498,000	$239,700	EPS037	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
6	CC	1110582681	CARDOZO NICOLAS	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
7	CC	1083917582	CASTRO FERNEY	230301	30	$1,498,000	$239,700	EPS041	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
8	CC	93359578	DEVIA RAMIRO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
9	CC	5854546	MORALES LUIS	231001	4	$181,067	$29,000	ESSC62	4	$181,067	$7,300	CCF50	4	$181,067	$7,300	14-23	4	$181,067	$4,500	4	$0	$0
10	CC	93393748	MURILLO JOHN	25-14	30	$1,498,000	$239,700	EPS005	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
11	CC	9905006	ORTIZ EDUARDO	230301	4	$181,067	$29,000	ESSC62	4	$181,067	$7,300	CCF50	4	$181,067	$7,300	14-23	4	$181,067	$4,500	4	$0	$0
12	CC	28555791	ROJAS ISABEL	230201	30	$1,498,000	$239,700	EPS037	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
13	CC	2236682	SAAVEDRA ANDRES	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(13)**			$15,829,201	$2,532,900			$15,829,201	$633,900			$15,829,201	$633,900			$15,829,201	$386,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800082101	9	SOFOR INGENIEROS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 9-43 OF 501	IBAGUE-TOLIMA	2731110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550333868	9465261738	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCO POPULAR	0	$4,186,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,532,900	$0	$0	$2,532,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$268,700	$0	$0	$268,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$735,400	$0	$0	$735,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,289,100	$0	$0	$1,289,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$239,700	$0	$0	$239,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$386,000	$0	$0	$386,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$386,000	$0	$0	$386,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$633,900	$0	$0	$633,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	$633,900	$0	$0	$633,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$633,900	$0	$0	$633,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$14,600	$0	$0	$14,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$372,000	$0	$0	$372,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$67,300	$0	$0	$67,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				13	$4,186,700	$0	$0	$4,186,700

SIG / CAM — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY
   13/04/2024
2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [x] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Deuia	Nombre:	Rafael Olaya Ramirez
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	4884932
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Granizo
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San isidro Municipio de Aipe.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 200 metros lineales de aislamiento con cerco protector

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 13 de 04 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Rafael Olaya Ramirez

VoBo:
Maricy Fda Alvarez
Insp. Interventoria

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY
   13/04/2024
2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Jose Daza cubillos
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	12104692
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	INDIAL
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San isidro Municipio de Aipe

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalacion de 200 metros lineales de aislamiento con cerco protector

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 13 de 04 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	jose Data cubillos

Vo Bo.

Insp. Interventoría

SIG / CAM (CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA) ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 29/04/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Eduardo Quintero R.
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1.610.904
Contratista:	SOFOR Ingenieros S.A.S	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Veraguas Vda Santa Lucia
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio: Neiva.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

· instalación de 500 metros lineales hasta la fecha, para este predio contractuales son 1.770metros.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 04 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro G.	Nombre:	Eduardo Quintero R

VoBo:
Maria Fda Alvarez
Insp. Interventoria