Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL**	**Código: FO-GA-01** **Fecha: 21/07/2021** **F.A: 04/01/2024** **Versión:02** **Página: 1 de 1**

CONTRATO No	326-2023	**ACTA No**	**RECIBO FINAL**	**FECHA DEL ACTA**	18/04/2024 ✓

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BALSAL EN EL SECTOR LA ESCUELA, EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR SAN JOSE EL BAMBU Y EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR GRAMANOTAL FINCA EL EDEN, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 23/03/2024	AL 11/04/2024	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**	11/04/2024 ✓	
CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA		**NIT.:**	899999312-2	
ORD DEL GASTO:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO		**C.C.:**	11433481 ✓	
CONTRATISTA:	X ACRUX ARQUITECTURA S.A.S		**NIT.:**	901.501.626-9	
REP. LEGAL:	X NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA		**C.C.:**	79.950.295	
SUPERVISOR:	X JUAN DAVID MURILLO LEAL		**CARGO**	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION ✓	
DEP. SUPERVISOR:	X OFICINA ASESORA DE PLANEACION				
INTERVENTOR:	X N/A		**NIT.:**	N/A	
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el Informe de supervision y acta de recibo final, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.				

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

						Plazo Cumplido	100%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	0	DIAS	15	INICIA	16/12/2023	
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	60 ✓			
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A4. SUSPENCIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	42 ✓			
A5. SUSPENCIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**0**	**DIAS**	**75** ✓			
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**75** ✓			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**0**	TERMINA	11/04/2024 ✓	

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

								Obligaciones Cumplidas	100%
No	**OBLIGACION**	**DEFICIENTE**	**A MEJORAR**	**SATISFACTORIO**	**SOBRESALIENTE**	**NO APLICA**	**OBSERVACIONES**		
1	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BALSAL EN EL SECTOR LA ESCUELA, EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR SAN JOSE EL BAMBU Y EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR GRAMANOTAL			✓					

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

EN EL PERIODO EVALUADO, EL CONTRATISTA CUMPLE SUS FUNCIONES A SATISFACCION

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:		
NINGUNA		
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**	**NO** X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI** X	**NO**
SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SOPORTES		
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI** X	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION EN EL PERIODO		FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62-44-101019001	15/12/2023	30/04/2024	15/12/2023	11/08/2024	19/03/2024
PRESTACIONES SOCIALES	62-44-101019001	15/12/2023	31/12/2026	15/12/2023	11/04/2027	19/03/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	62-44-101019001	31/12/2023	31/12/2028	31/12/2023	31/12/2028	19/03/2024
RCE	62-40-101010889	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023	11/04/2024	19/03/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
PENSION	mar-24	10/04/2024	$ 1,671,500
SALUD	abr-24	10/04/2024	$ 418,400
ARL	mar-24	10/04/2024	$ 643,300

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera: **100.00%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	$	**361,037,478.85**
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$	296,618,821.85
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO		$64,418,657.00
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES		$0
E5. VALOR ANTICIPO		$0
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**75,496,420.77**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$285,541,058.08
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	$	-
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$**	**75,496,420.77**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000918	FECHA:	15/12/2023
F2. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000245	FECHA:	11/03/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCOLOMBIA - CUENTA AHORROS	No	385-000021-74		
F6.F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	0	RESPONSABLE	X	ESPECIAL	0

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 F.A: 04/01/2024 Versión:02 Página: 1 de 1

G. FORMA DE PAGO:

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada. Los pagos parciales se realizaran mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar El 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente al acta de recibo final de obra.

Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá realizar un único cobro correspondiente al 100% del valor del contrato, contra ejecución del 100% de las actividades contratadas, en todo caso este pago solo se podrá efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del supervisor designado por el municipio.

H. OBSERVACIONES:

El presente informe de supervisión y acta final, hace las veces del ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL del contrato de obra No. 326 de 2023 y las partes se declaran a paz y salvo en el marco de la ejecución del contrato de la referencia.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA** CONTRATISTA	
SUPERVISOR:	**JUAN DAVID MURILLO LEAL** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	

ACRUX ARQUITECTURA S.A.S.
NIT 901.501.626-9
CL 7 11 180 AP 109
Tel: (601) 4673418
Villeta - Colombia
gerencia@acruxarquitectura.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV 29

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	(601) 8444412 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 No. 5-61 / 5-75	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/04/2024, 14:49
Expedición	26/04/2024, 14:49
Vencimiento	26/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	CONSTRUCCION HUELLAS VEREDAS BALSAL Y RIO DULCE	1.00	75,496,420.77	0 %	75,496,420.77

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos veinte pesos m/cte con setenta y siete cent.

Total Bruto	75,496,420.77
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	75,496,420.77

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 75,496,420.77

Observaciones:
CONTRATO DE OBRA 326 DE 2023

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BALSAL EN EL SECTOR LA ESCUELA, EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR SAN JOSE EL BAMBU Y EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR GRAMANOTAL FINCA EL EDEN, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764051724734 aprobado en 20230712 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: fcbb962e0f46bfd25d0b25850ff7dd81b145d011db968d385129993abd1cbb85922600e91c9e3bcdace719d6f24b6c3e

ALCALDIA MUNICIPAL VILLETA - CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 326 DE 2023

TAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BALSAL EN EL SECTOR LA ESCUELA, EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR SAN JOSE EL BAMBU Y EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR GRAN[illegible]ANOTAL FINCA EL EDEN, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

STA:	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9 - REP. LEGAL NE: ILSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA				
ON:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL				
	15 días	ASEGURADORA / POLIZA CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 62-44-101019001	VALOR INICIAL	$ 296,818,821.85
	16-dic-23	CUMPLIMIENTO	15-12-2023 / 30-04-2024	VALOR ADICION	$ 64,418,657.00
ION 1	18-dic-23	PRESTACIONES SOCIALES	15-12-2023 / 30-12-2026	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 361,037,478.85
PENS.	12-ene-24	ESTABILIDAD DE OBRA	31-12-2023 / 31-12-2028	VALOR ACTA N° 1	$ 285,541,058.08
GA	29-ene-24	ASEGURADORA / POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT.	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 62-46-101016889	PRESENTE ACTA	$ 75,496,420.77
GA	10-feb-24	RESPONSABILIDAD CIVIL EXT.	15-12-2023 / 31-12-2023		
CION	11-mar-24			SALDO POR EJECUTAR	$ 0.00
	11-abr-24				

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BALSAL EN EL SECTOR LA ESCUELA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BALANCE DE OBRA ADICION		ACTA No. 1		PRESENTE ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
							CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10.49	$ 73,236.00	768,245.64	45.50	$ 3,332,238.00	45.50	3,332,238.00	0.00	0.00	45.50	$ 3,332,238.00
2	311.1	AFIRMADO	M3	73.80	$ 65,338.00	4,821,944.40	101.72	$ 6,646,181.36	101.72	6,646,181.36	0.00	0.00	101.72	$ 6,646,181.36
3	671.1	CUNETA D E CONCRETO CLASE E , 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	21.76	$ 704,421.00	15,328,200.96	49.49	$ 34,861,795.29	49.49	34,861,795.29	0.00	0.00	49.49	$ 34,861,795.29
4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	15.77	$ 591,703.70	9,329,158.51	15.82	$ 9,360,752.53	15.82	9,360,752.53	0.00	0.00	15.82	$ 9,360,752.53
5	630.4	CONCRETOS CLASE D , f'c =3000 psi (bases)	M3	37.02	$ 897,203.00	33,214,455.06	35.78	$ 32,101,923.34	35.78	32,101,923.34	0.00	0.00	35.78	$ 32,101,923.34
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO D E ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3,611.49	$ 9,772.00	35,291,480.28	4302.09	$ 42,040,023.48	4302.09	42,040,023.48	0.00	0.00	4302.09	$ 42,040,023.48
7	671.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	491.99	$ 1,385.00	681,406.15	678.15	$ 939,237.75	678.15	939,237.75	0.00	0.00	678.15	$ 939,237.75
					Subtotal	99,434,891.00		129,282,151.75		129,282,151.75		0.00		$ 129,282,151.75
						99,434,891.00		129,282,151.75		129,282,151.75		0.00		129,282,151.75
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				99,434,891.00		129,282,151.75		129,282,151.75		0.00		129,282,151.75
		VALOR TOTAL												

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR SAN JOSE EL BAMBU, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BALANCE DE OBRA ADICION		ACTA No.1		PRESENTE ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
							CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	14.76	$ 73,236.00	1,080,597.18	48.42	$ 3,546,087.12	26.28	1,924,642.08	22.14	1,621,445.04	48.42	3,546,087.12
2	311.1	AFIRMADO	M3	108.14	$ 65,338.00	7,065,651.32	123.00	$ 8,036,574.00	108.00	7,056,504.00	15.00	980,070.00	123.00	8,036,574.00
3	671.1	CUNETA D E CONCRETO CLASE E , 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	31.89	$ 704,421.00	22,463,985.69	39.93	$ 28,150,845.55	23.40	16,483,451.40	16.53	11,642,742.43	39.93	28,126,193.83
4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	23.32	$ 591,703.70	13,795,926.79	26.74	$ 15,822,156.94	15.39	9,106,319.94	11.36	6,715,837.00	26.74	15,822,156.94
5	630.4	CONCRETOS CLASE D , f'c =3000 psi (bases)	M3	54.00	$ 897,203.00	48,448,962.00	63.36	$ 56,846,782.08	34.83	31,249,580.49	28.53	25,597,201.59	63.36	56,846,782.08
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO D E ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5,506.95	$ 9,772.00	53,813,932.99	6528.46	$ 63,796,111.12	3581.20	34,995,486.40	2947.26	28,800,624.72	6528.46	63,796,111.12
7	671.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	720.91	$ 1,385.00	998,460.35	820.00	$ 1,135,700.00	720.00	997,200.00	100.00	138,500.00	820.00	1,135,700.00
					Subtotal	147,667,516.32		177,334,256.81		101,813,184.31		75,496,420.77		177,309,605.09
						147,667,516.32		177,334,256.81		101,813,184.31		75,496,420.77		177,309,605.09
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				147,667,516.32		177,334,256.81		101,813,184.31		75,496,420.77		177,309,605.09
		VALOR TOTAL												