Montería, abril 29 de 2024

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Cordial Saludo

Ref.: **COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS A TODO COSTO, CON DESTINO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

INFORME DE ACTIVIDADES COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS A TODO COSTO, CON DESTINO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Qué de conformidad con el contrato suscrito las actividades contractuales contempladas en el **CONTRATO DE COMPRA VENTA N° MC-006-2024.,** me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

En mi condición de Contratista, me permito manifestar que he prestado los servicios para "COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS A TODO COSTO, CON DESTINO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"., Conforme a lo siguiente:

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte del mismo

ACTIVIDADES.

a) Desmontar los equipos de aire acondicionado de las oficinas Secretaria General, Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal y el área de Recepción de la **CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA,** bajo la supervisión de la entidad.
b) Se retiraron los equipos viejos y se dispusieron el patio de la entidad

c) Se realizaron adecuaciones y limpiezas de las redes eléctricas y de refrigeración de los equipos intervenidos
d) Se instalaron los cuatro equipos nuevos de acuerdo a las especificaciones técnicas necesarias para su correcto funcionamiento
e) Se hicieron pruebas de arranque y funcionamiento de los equipos
f) Se realizaron resanes y pintura en paredes y cielo raso para darle acabado y presentación a los trabajos
g) Se les dio una breve capacitación básica para la operación de los equipos a los funcionarios de cada área intervenida
h) Se anexa registro fotográfico de los trabajos y de los equipos instalados

REGISTRO FOTOGRAFICO



EQUIPO PISO TECHO DE 5 TR DESMONTADO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL




EQUIPO PISO TECHO DE 5 TR DESMONTADO DE OFICINA RESPONSABILIDAD FISCAL



EQUIPO PISO TECHO DE 5 TR DESMONTADO DE OFICINA CONTROL FISCAL



EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR DESMONTADO DE RECEPCIÓN




EQUIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU INSTALADO EN RECEPCION



EQUIPO PISO TECHO DE 5 TR INSTALADO EN OFICINA RESPONSABILIDAD FISCAL



EQUIPO PISO TECHO DE 5 TR INSTALADO EN OFICINA CONTROL FISCAL



EQUIPO PISO TECHO DE 5 TR INSTALADO EN OFICINA SECRETARIA GENERAL

MODELO Y SERIE DE EQUIPOS DE AA NUEVOS OFICICINAS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

OFICINA O ÁREA	MODELO	SERIAL
CONTROL FISCAL	PTE6010A1	540J3347070835250160015
RECEPCIÓN	MS1210G2	540L57607011320201300
RESPONSABILIDAD FISCAL	PTE6010A1	540N089010841220160006
SECRETARIA GENERAL	PTE3610A1	540L57612023821016006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS

1.- Equipo de Aire Acondicionado tipo Piso Techo, de capacidad 5TR de refrigeraci6n o 60.000 BTU/H convencional (ON/OFF), Refrigerante ecol6gico R410A, paneles evaporador y condensador en cobre-aluminio garantizado, Voltaje 220 Volt, frecuencia 60 Hz. Se requiere instalado todo incluido.

2.-Equipo de Aire Acondicionado tipo Piso Techo, de capacidad 3TR de refrigeraci6n o 36.000 BTU/H convencional (ON/OFF), Refrigerante ecol6gico R410A, paneles evaporador y condensador en cobre-aluminio garantizado, Voltaje 220 Volt, frecuencia 60 Hz. instalado.

3.-Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de capacidad una 1TReraci6n o 12.000 BTU/H, convencional (ON/Off), Refrigerante ecol6gico R410A, paneles evaporador y condensador en cobre-aluminio garantizado. Voltaje 220 Volt, frecuencia 60Hz

NOTAS GENERALES

- Los cuatro equipos se entregaron funcionando instalados en la sede donde funciona la Contraloría General del Departamento de Córdoba y en los lugares indicados por el supervisor del contrato y se desmontaron los equipos existentes sin ningún costo adicional para la entidad
- Se dispuso de las herramientas necesarias para la instalación de los equipos de aires acondicionados en forma ágil y eficaz
- Se les explico el funcionamiento a los responsables de cada oficina, de los controles remotos para encendido y apagado y para variación de temperaturas de acuerdo a sus necesidades

- Se anexaron los catálogos u hojas técnicas del fabricante, donde se pueda corroborar las características técnicas de los equipos suministrados, para poder verificar las especificaciones de los equipos, al igual que el certificado de garantía de cada uno de ellos
- La **GARANTIA** cubre cualquier defecto de fabricación o el diseño que estos ocasionen fallas durante el periodo de garantía y el contratista está obligado a reemplazar el elemento defectuoso por otro nuevo y en perfecto estado y de correctas condiciones operativas e incluso el cambio total del equipo por daño general sin ngingun costo adicional para la Contraloría General del Departamento de Córdoba. Estos cambios deberán hacerse dentro de los diez días siguiente a la solicitud efectuada por el Supervisor del contrato. La GARANTIA de los equipos es por un año a partir de la fecha 26 de abril de 2024 y cubre daños e imperfectos de fábrica de los equipos y para los trabajos de instalación es de tres meses contados desde la fecha 26 de abril de 2024 y cubre eventos de mal funcionamiento de los equipos por mala instalación de los mismos. Estas garantías están sujetas a que los equipos se les realicen las actividades de Mantenimiento Preventivo con una periodicidad de tres meses mínimo durante el año que dura la garantía.
- Al finalizar la instalación de aires requeridos se retiraron prontamente todos los sobrantes de material y se entregó el lugar totalmente limpio
- Se cumplió con el tiempo estimado de 15 días calendario a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio
- Se garantiza por escrito que los equipos son nuevos, originales de fábrica y acorde con las especificaciones técnicas establecidas por la CONTRALORIA GENERAL DEL DEFARTAMENTO DE CÓRDOBA
- Se Presenta el informe de ejecución con todas las evidencias requeridas
- Se realizaron los pagos por concepto de estampillas (10%) e impuestos
- Se acataron las recomendaciones que se impartieron durante la ejecución del contrato
- Se Suscribieron las pólizas necesarias, para garantizar las obligaciones que se adquirieron en virtud del contrato realizado

- Se cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente al mes de abril de 2024 plazo en el cual se ejecutó el contrato dicho comprobante de pago se adjunta

Atentamente

