Bogotá D.C. CADV-CIAR-143

Abril 23 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.**

Respetados Señores reciban de nuestra parte un cordial saludo.

Mediante la presente enviamos INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.

Cordialmente,

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLÓREZ
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023

1 mensaje

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com> 29 de abril de 2024, 15:38

Para: Keiber Alexander Colorado Landazuri <keiber.colorado@ica.gov.co>, Carlos Jose Guaqueta Guaqueta <carlos.guaqueta@ica.gov.co>

Bogotá D.C.

Abril 29 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Reciban un cordial saludo.

Mediante el presente enviamos INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.

Así mismo adjuntamos soporte del envío del informe al Contratista de Obra.

Cordialmente,
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

3 adjuntos

CADVCIAR- 143 Consorcio ADVOCATORUM-CIARQUELET.pdf
112K

Soporte Correo electrónico - Contratista de Obra.pdf
79K

INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.pdf
3001K

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023

1 mensaje

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com> 29 de abril de 2024, 15:09

Para: CAROLINA REYES PEÑA <Lareyes50@hotmail.com>

Bogotá D.C.

Abril 29 de 2024.

Señora:
CAROLINA REYES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTA 2023
NIT. 901.779.746 – 8
TELÉFONO: (+57 – 1) - 311 287 34 26.
DIRECCIÓN: CARRERA 30A N. 17-55 - BRR BELLA VISTA EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.

Cordial saludo. Mediante el presente de forma anexa enviamos INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.

Atentamente,
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

INFORME SEMANA 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.pdf
3001K

INFORME SEMANAL NO 11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Director de interventoría		
CÉDULA:	19.156.526		
NOMBRE:	Waldo Jesús Ortiz Romero		
CARGO:	Residente de interventoría		
CÉDULA:	10.254.021		
NOMBRE:	Luis Hernando Giraldo Ordóñez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	15/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	21/04/2024

ESPECIFICACIONES

1. PROGRAMACIÓN

1.1. Con las observaciones realizadas el día martes 10 de abril 2024 al contratista por parte de la interventoría y el Arq. Carlos José Guaqueta, encargado del apoyo a la supervisión contrato de interventoría por parte del ICA, entre los días 15 y 16 de abril el contratista corrigió el corte de obra No.1 con sus anexos y los presentó a la interventoría para nuevamente revisarlo y realizó la recolección de la documentación exigida por la entidad para la presentación de la cuenta de cobro ante el ICA. El día 16 de abril la interventoría recibe corte de obra No.1, memorias de cálculo con su respectivo registro fotográfico, Análisis de precios unitarios con su respectiva justificación los cuales fueron revisados y avalados por la misma.

1.2. El día lunes 15 de abril 2024, el personal operativo que labora para el contratista no se presentó a obra aduciendo que no tenían agua debido al racionamiento en el sector donde vivían, excusa que para la interventoría no es valedera lo que generó un llamado de atención al contratista pues se requiere que se terminen los trabajos debido a que el periodo para culminación del contrato es de aproximadamente un mes calendario.

1.3. El día miércoles 17 de abril 2024, una vez revisado por parte del área técnica de la interventoría todo el corte de obra No.1 con sus respectivas memorias de cálculo, justificaciones a los imprevistos, la firma contratista radico oficialmente vía correo electrónico dichos documentos anexando también la parte contractual que solicita el ICA ante la interventoría.

1.4. El día jueves 18 de abril la interventoría solicitó al contratista continuar con las mediciones y cuantificación de cantidades conjuntamente a las áreas ya terminadas para así ir proyectando el respectivo corte de obra No.2 y cumplir con el 70% del total de obra contratado, labor que se empezó el día viernes 19 de abril 2024.

1.5. El día 19 de abril 2024, pese a ver sido decretado día cívico todo el personal de obra laboró normalmente.

1.6. Continuando con las medidas que ha tomado el gobierno respecto al ahorro programado con suspensión del servicio de agua por localidades (Teusaquillo: 11 de abril, 20 de abril, 29 de abril y 9 de mayo) fechas que corresponden donde estamos ubicados y teniendo en cuenta que el ICA no cuenta con tanques de almacenamiento de agua, vital para la realización de actividades de obra y para el uso de este servicio público por parte del personal técnico y administrativo del contratista e interventoría, por tales razones se tomó la decisión de suspender por ahora las actividades el día sábado 20 de abril 2024 o hasta nuevo instructivo por parte del gobierno nacional. Sinembargo por parte de la interventoría se dio la directriz nuevamente de reprogramar las actividades para que no se vea afectada la programación de obra existente.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

BLOQUE No.2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA):

- Se continuo con el resane, aplicación estuco y pintura en techos y paredes.
- Se inició la actividad de picado de enchape en baño para proceder a repellar con acronal y así generar adherencia entre el enchape y el estuco.
- Nivelación piso cuarto auxiliar, para instalación enchape.
- Colocación puertas en lámina cold rolled. (4 Un.)
- Demolición con martillo placas en cuarto auxiliar.

BLOQUE No.3 (BODEGAS Y UNIDADES DE AISLAMIENTO):

- Arreglo filos y resanes en sitio donde colocaron carpintería metálica.
- Se realizó medición por parte de interventoría y contratista puertas, ventanas en aluminio con su respectivo vidrio incluyendo la puerta de entrada principal a este bloque y en segundo piso, para proyectar el corte de obra No.2
- Instalación torre andamios para acceso a cubierta e iniciar impermeabilización.

3. CLIMA Y ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES

El tiempo climático en el transcurso de éste periodo ha ido en transición de verano a invierno, presentándose lluvias fuertes después de mediodía.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

- Se le solicita al contratista presentar el día lunes 29 de abril 2024, la pre-acta parcial de obra No.2 con sus respectivas memorias de cálculo y registro fotográfico a interventoría para su revisión y corrección si es del caso.


SUGERENCIAS


1. Al contratista se le solicita hacer entrega de obras terminadas y completar el 70% de programación ejecutada para así proceder conjuntamente con la interventoría a realizar mediciones y revisión, para que sea presentado ante la entidad contratante el segundo corte de obra en el menor tiempo posible.
2. La interventoría solicita realizar recorrido de obra con el contratista para proyectar el porcentaje de avance según programación de obra el cual se encuentra en 62% programado contra 60% ejecutado presentando un atraso del 2%.
3. La interventoría presentara ante el contratista un informe donde se le requieren cumpla unos arreglos que están generando atrasos ubicados en el bloque 2 (subestación eléctrica) y bloque 3 (bodegas y unidades de aislamiento).

ANEXOS

Anexo 1. 2024-04-21 ANEXO INF SEMANAL 11RF

FIRMA





Director Interventoría_ Residente Interventoría_

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Laboratorio Nacional de Diagnostico Anexo 1 Informe semanal 11




DATOS DEL PROYECTO

DATOS DEL CONSTRUCTOR	
Nombre	UT LABORATORIO DE BOGOTA 2023
No de contrato	GGC-202-2023
DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Nombre	CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
No de contrato	GGC-216-2023

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario



Bloque 2
Sub Estación Eléctrica





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento







Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario






Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

FIRMAS


Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO



_____

Ing. Luis Hernando Giraldo Ordóñez
Ingeniero Residente Interventor



_____

Ing. Waldo Jesús Ortiz Romero
Ingeniero Director de Interventoría

INFORME SEMANAL No.11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Residente SISOMA		
CÉDULA:	1010199158		
NOMBRE:	Stefania Leon Álvarez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	15/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	21/04/2023

ESPECIFICACIONES

1. **El sábado se realiza organización de los escombros alrededor de la subestación eléctrica, adecuando una sola área para todos los desechos de la obra, evidencia fotográfica enviada por la residente SISOMA del contratista.**
2. **El lunes se presentan dos colaboradores del contratista por temas de cortes de agua en los sectores de residencia los cuales realizan actividades en la subestación eléctrica de retoques y pintura.**
3. **El martes se realiza acomodación de escombros del costado oriental de la subestación, sin embargo, se solicitó al contratista realizar el aseo de todas las áreas intervenidas ya que aún se presenta residuos de obra en varias partes de la obra.**
4. **El miércoles se encuentran laborando 4 personas en la obra en la subestación eléctrica, segundo piso del bloque 3 en los filos de las ventanas faltantes y aseo en áreas.**
5. **El jueves se continúa trabajando en la subestación eléctrica y en áreas del bloque 3 en aseo y terminaciones de ventanas, instalación de puertas de la subestación se realiza entrevista donde se identifica que los colaboradores no cuentan con afiliación a eps se solicita documentación completa, de no enviarla el viernes no ingresaran las personas a obra. Adicionalmente solicitan autorización de ingreso a obra para el instalador para adecuación del andamio del bloque 3, la actividad se cancela y reprograma para el viernes debido a las lluvias.**
6. **El viernes se recibe afiliaciones del contratista de las puertas de la subestación eléctrica, el contratista envía soportes de instalación del andamio del bloque 3. No se realiza recorrido por incapacidad.**

OBSERVACIONES

1. **Se evidencia la continuidad en el mal uso de los EPP por parte de los del señor Wilson Capera quien en constantes veces se encuentra sin casco laborando en obra.**
2. **Se evidencia el aseo de las áreas y la señalización y mejor adecuación del punto de acopio.**
3. **Se solicita que el personal que va a ingresar a obra para la cubierta del bloque 3 debe tener Inspectora SISOMA para iniciar actividades.**
4. **Se solicita nuevamente el llamado de atención para el señor Wilson Capera.**
5. **Se recibe el informe enviado por el residente SISOMA del contratista de la semana.**
6. **Se envía el listado para trabajar el fin de semana. Las actividades que van a realizar son trabajo en subestación eléctrica, instalación de ventanas y puertas. A continuación, el listado enviado por el contratista.**

TRABAJADORES UT LABORATORIO BOGOTA 2023				
INGRESO SEMANA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2024				
NO.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EMPRESA
1	JAIRO INOCENCIO GALVIS	4.270.782	DIRECTOR DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
2	LUZ MERY ANGULO SANCHEZ	52.547.653	RESIDENTE DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
3	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.020.755.790	MAESTRO DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
4	ELI JOHANA PEREZ LLANEZ	1.033.676.233	ASEO	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
5	ALBERTO RODRIGUEZ	6.793.583	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
6	WILSON GUSTAVO CAPERA NIETO	79.385.764	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
7	VICTOR LIBARDO RODRIGUEZ	79.254.781	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
8	KATHERINE GUAÑARITA DIAZ	1.075.236.242	RESIDENTE SISO	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
9	JOSE ROBINSON ACUÑA	14.274.285	AYUDANTE	SIERRALUM
10	LUIS ENRIQUE SIERRA	79.769.702	AYUDANTE	SIERRALUM
11	MILTON MARINO JURADO	79.500.750	AYUDANTE	SIERRALUM
12	LEONARDO FAVIO DAVILA	1.082.862.626	AYUDANTE	SIERRALUM
13	ISMAEL HERRERA GIL	79.321.016	AYUDANTE	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
14	OSCAR OSMA VERANO	79.444.600	AYUDANTE	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
15	JHON RAFAEL DE LA CRUZ YANES	1.067.711.298	INSTALADOR	PROYECTOS E IDEAS CONSTRUCTIVAS SA
16	LEVIS MANUEL RAMOS SANCHEZ	1.033.335.355	OFICIAL SECUNDARIO	PROYECTOS E IDEAS CONSTRUCTIVAS SA
17	LUZ ADRIANA CORTES	51.903.285	ARQ. COORDINACION	PROYECTOS E IDEAS CONSTRUCTIVAS SA
18	JOHAN ESTIVEN PASTRAN SIERRA	1.031.164.546	AUXILIAR ELECTRICO	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
19	EDILBERTO SUAREZ HEREDIA	1.121.201.027	ANDAMIERO	ANDAMIOS Y EQUIPOS CERTIFICADOS SA

SUGERENCIAS


1. **Continuar entregando en orden y aseo cada área intervenida al finalizar cada actividad.**
2. **Enviar la documentación completa de ingreso del personal para aprobación en obra.**
3. **Asegurar el buen uso de los elementos de protección personal por los colaboradores ya que cuentan con ellos y están en buen estado.**

4. **Enviar la documentación de la residente SISOMA del subcontratista de la cubierta bloque 3.**
5. **Cumplir con los horarios establecidos para la solicitudes de ingresos a obra.**

ANEXOS

Anexo 1. Evidencia fotográfica del uso de recorridos de obra.
Anexo 2. Informe presentado por la residente SISOMA de la semana.

FIRMA




Nombre: Stefania Leon Álvarez
C.C: 1.010.199.158
Profesión: Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo


ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.11

















INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST

Departamento	CUNDINAMARCA	**Responsable**	Ing. Katherine Guañarita Díaz
Frente/Obra	ICA BOGOTA	**Fecha**	11/04/24 AL 18/04/24

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN TEMAS SST

ITEM	ACTIVIDADES
1	Entrega de dotación
2	Entrega de EPP
3	Charla preoperacional
4	Demarcación de residuos y escombros

2. CAPACITACIONES / INDUCCIONES REALIZADAS

FECHA	TEMA
12/04/2024	Importancis sobre uso de EPP
13/04/2024	Charla sobre orden y aseo

ANEXOS FOTOGRAFICOS (INCLUIDO REGISTRO DE ASISTENCIA)






3. INSPECCIONES REALIZADAS

FECHA	TIPO DE INTERVENCION	ANEXOS FOTOGRAFICOS
12/04/2024	INSPECCION DE EPP Y DOTACION	
13/04/2024	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	

4. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICOS
12/04/2024	 


5. ORDEN Y ASEO.

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICO
12/04/2024	 

6. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL

DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	ACUMULADO TOTAL
No ACCIDENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
DÍAS DE INCAPACIDAD POR A.T	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0
DÍAS DE INCAPACIDAD POR E.C	0	0	0	0	0	0	**0**	0
DIAS CON AUSENCIA SIN JUSTA CAUSA	0	0	0	0	0	0	**0**	0
HORAS NORMALES TRABAJADAS	9	9	9	9	9	9	9	63
HORAS EXTRAS TRABAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
No EMPLEADOS (PROMEDIO SEMANAL)	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**0**	44

7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICO DE CONSTANCIA DE ENTREGA
11/04/2024	

8. OTROS TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	PERIODO	V/C
Permisos de trabajo diligenciados	N/A	N/A
ATS diligenciados	SI	C

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICOS
11 AL 18 DE ABRIL DE 2024	 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.



10. OBSERVACIONES

Ing. Katherine Guañarita D.
INSPECTOR SISOMA