INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 116-2023
CONTRATISTA: ING JAIR LOPEZ ROJAS
PERIODO INFORME: FEBRERO DE 2024
Fecha de Informe: 23 FEBRERO DE 2024

SEGUIMIENTO OBRA – Actas de visita

Fecha: 23 de febrero de 2024 (Contrato 116-2023 – JAIR LOPEZ ROJAS)

Planada de Avirama, municipio de Páez: Se realiza visita técnica a la obra, el personal cuenta con los elementos de protección personal básicos. Se realizan actividades de pintura de muros con vinilo tipo 1 y detalles de acabado en puertas metálicas instaladas. Se cuenta en la obra con los siguientes suministros de materiales:– Materiales para adecuación de válvulas de red hidráulica de alimentación y amarras para tejas de cubierta de acuerdo a lo solicitado en la visita anterior. – Se cuenta además con el suministro de materiales de piso en cerámica, laminas de PVC para cielo falso, y granito para enchape de mesones. Se solicita nuevamente al contratista presentar el cronograma de obra actualizado a la nueva fecha de terminación de acuerdo al plazo adicional concedido. Se deja claridad respecto a las áreas o espacios del establecimiento que deben llevar el suministro e instalación de media caña, a fin de cumplir con esta actividad de acuerdo a lo especificado: Curaciones, toma de muestras, consultorio PAI, odontología, esterilización y UTB. Se requiere realizar balance presupuestal del proyecto para determinar menores y mayores cantidades de obra.

La media caña en mortero se debe realizar acabado con pintura esmalte de acuerdo a lo especificado en el presupuesto.

Se realiza chequeo del enchape de muros en cerámica en los espacios de baño de medicina tradicional , baño de personal, baño s de hombres y mujeres, baño toma de muestras, ducha de curaciones y baño de discapacitados, cumpliendo con los diseños y criterios de aceptación

Se verifica la instalación de la estructura de cielo falso, la cual se realizó considerando los requerimientos del producto y nivelada adecuadamente a la altura requerida en los diseños. Se libera esta actividad, para continuar con el avance de las láminas de PVC.

	
	

PLAN DE TRABAJO Y AVANCES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS A 26 DE FEBRERO DE 2024

AVANCE DE OBRA

PROYECTO		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEBRERO
Contrato de obra No. 116 de 2023: Construcción del establecimiento de salud para la localidad de la planada de Avirama y sectores aledaños, resguardo de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)	11.91%	*22.26%*	*40,32%*	*49.63%*	*58%*	*99%*	*100%*
	EJECUTADO (%)	13.00%	23.10%	32,00%	*40.51%*	*48%*	*58.2%*	*65%*

Nota : Contrato 116-2023 E.S. Planada de Avirama se solicitó nuevamente al contratista ajustar el cronograma al nuevo plazo contractual de acuerdo a prorroga concedida por 2 meses.

Vo. Bo.

Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico