INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 116-2023
CONTRATISTA: ING JAIR LOPEZ ROJAS
PERIODO INFORME: MARZO DE 2024
Fecha de Informe: 21 MARZO DE 2024

SEGUIMIENTO OBRA – Actas de visita

Contrato 116-2023 –Establecimiento de salud de La Planada de Avirama, *municipio de Páez*: Contratista :***JAIR LOPEZ ROJAS***

- Revisión APU No previstos para puertas entamboradas en madera melaminica.
- Revisión y elaboración de solicitud de prorroga por 2 meses del contrato de obra.
- Revisión cronograma de obra ajustado a nueva fecha de terminación 04 de junio de 2014

PLAN DE TRABAJO Y AVANCES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS A 21 DE MARZO DE 2024

AVANCE DE OBRA

PROYECTO		SEP	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO
Contrato de obra No. 116 de 2023: Construcción del establecimiento de salud para la localidad de la planada de Avirama y sectores aledaños, resguardo de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)	*22.26%*	*40,32%*	*49.63%*	*58%*	*99%*	*100%*	*80%*
	EJECUTADO (%)	23.10%	32,00%	*40.51%*	*48%*	*58.2%*	*65%*	*73%*

Nota : Contrato 116-2023 Prorroga No.2: 2 meses, nueva fecha de terminación: 04 de junio de 2024, se ajusta y presenta cronograma a esta nueva fecha de terminación.

Vo. Bo.

Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico