Neiva LA RAZÓN DE TODOS	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA**	
	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

437

Nombre del Contratista OCG SAS INGENIERIA **CEDULA: 813002514-2**	**VALOR INICIAL: $ 139.791.850,50** **VALOR TOTAL: $ 139.791.850,50**
Certificado de Disponibilidad No. 3332 de 2019 **Registro Presupuestal No. 4314** de 2019 **Fuente** 1109 **Forma de Pago: Según Cláusula Sexta:** la entidad cancelara la ejecución del contrato, mediantes Actas Recibo parcial hasta 90% y el restante 10% a la terminación del objeto del contrato previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del supervisor.	**Periodo de Ejecución:** Primero (1) Noviembre (18) de Diciembre de 2019.

OBJETO "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" INCLUYE ACCESORIOS VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA".

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: Dieciséis (16) de Septiembre del dos mil diecinueve (2019).
FECHA DE ACTA DE INICIO: Treinta (30) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019).
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: Veintiséis (26) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019).
FECHA DE TERMINACIÓN: Dieciocho (18) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019)

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado final del contrato de obra Pública No. 1099 del 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019.

El contratista realizo la ejecución del contrato del periodo comprendido de fecha del 1 de noviembre al 18 de diciembre del 2019, de acuerdo a los ítems estipulados en el contrato de obra No. 1099 de 2019, Las actividades ejecutadas son las siguientes:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

PRELIMINARES

- **ITEM 1,2 Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra.**

Personal: Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: se realiza el relleno con Recebo en el área de Muro de contención

Registro Fotográfico.



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

CIMIENTOS

- **ITEM 2.1 Solado en concreto de limpieza de 2500 PSI E: 0.10 MTS.**

Personal: Oficial y ayudante de obra

Aspectos técnicos: se realiza el solado de limpieza de placa de acceso al plantel educativo

Registro Fotográfico




La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

440

- **ITEM 2.2 Excavación manual sin clasifar,incluye todo factor..**

Personal: Ayudantes de obra.

Aspectos técnicos: Se realizó la Excavación de zapatas, instalación de sardinel, construcción de placas.



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

MAMPOSTERIA

- **ITEM 4.1 Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones. Incluye limpieza de la superficie.**

Personal: Maestro de obra, oficial y Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: Se realiza Pañete de los muros de contención

REGISTRO FOTOGRAFICO



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

442


ESTRUCTURAS

- **5,1 Suministro y colocación de acero de refuerzo para vigas cimentación, columna, vigas aéreas, zapatas, placas etc.**

Personal: Maestro de obra, Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: se realiza la instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación, vigas aéreas, zapatas y muro de contención.

REGISTRO FOTOGRAFICO



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

493

- **ITEM 5.3 Suministro y construcción de concreto 3000 psi para zapatas, placas, columnas, vigas y elementos estructurales.**

Personal: Maestro de obra, Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: Se realiza fundición de muro de contención y placa de acceso

REGISTRO FOTOGRAFICO



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


494

CUBIERTAS

- **ITEM 6.1 Suministro e instalación de cubierta en lamina Polipanel 50mm Autoportante.**

Personal: Cuadrilla de soldadura, Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: Se realiza instalación de Cubierta, Cerchas y Vigas



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

495


CIELO RASO

- **ITEM 7.1 Suministro e instalación de Cielo raso en PVC de 8 mm Incluye estructuras de soporte**

Personal: Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: Se realiza cambio de láminas de cielo raso en 2 salones de segundo piso.

REGISTRO FOTOGRAFICO



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

446

PISOS

- **ITEM 8. Placa de contrapiso e: 0.08 mm**

Personal: Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: Se realiza construcción de placa de contrapiso en pasillo peatonal de ingreso a la institución.

REGISTRO FOTOGRAFICO



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

- **ITEM 8.5 Suminstro e instalación de sardinel prefabricado**

Personal: Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: Se realiza Instalacion de sardinel en el peatonal de ingreso a la institución educativa

REGISTRO FOTOGRAFICO



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017


PINTURA

- **ITEM 10.1 Suministro y Aplicación de pintura vinilo tipo 1**

Personal: Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: Se realiza Pintura del cerramiento y bloque educativo

REGISTRO FOTOGRAFICO



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

- **ITEM 9.5, 11.1, 13.1 INSTALACION DE CUBIERTA PORTON, Y CERRAMIENTO EN TUBO**

Personal: Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Aspectos técnicos: Se realiza Instalacion de porton, cubierta y cerramiento en tubo.

REGISTRO FOTOGRAFICO



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-CO-06	**Versión:** 02 **Vigente desde:** Abril 24 de 2017

TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	1	30 de Septiembre de 2019
ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	2	31 de Octubre de 2019
ACTA FINAL	3	18 de Diciembre de 2019

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento de la cláusula Sexta**; FORMA DE PAGO,** La entidad cancelará la ejecución del Contrato mediante acta(s) de recibo parcial, recibido, aprobado y certificado por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90% previa, y el restante 10% a la terminación del objeto del contrato, previa entrega y recibo a satisfacción liquidación del contrato y aprobación del supervisor.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de egreso N° 000000000349938	17-12-2019	$ 139791850.50	$71899686.39	$ 67892164,11
Comprobante de egreso N° PENDIENTE DE PAGO	EN TRAMITE	$ 67892164,11	67.876.780.93	$15383.18

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$139.791.850,50	$0	$139.791.850,50	$139.776.467.32	$15383.18

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

45

En cumplimiento de la CLAUSULA NOVENA - GARANTIAS del contrato, se verifica que la Póliza de cumplimiento No 61-44-101032337 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° 61-40-101012258 fueron aprobadas el día 26 de septiembre de 2019 por la administración municipal.

- ✓ Cláusula Décimo Novena – El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes; luego de lo cual el municipio entregará copia del contrato al contratista para que lo diligencie, en un plazo no superior a tres (3) días hábiles.

- ✓ En cumplimiento de la Cláusula Decima primera- Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes desde el mes de Noviembre y Diciembre de 2019 según planillas del siguiente equipo de trabajo:

PERSONAL

NOVIEMBRE

NOMBRE	% DE DISPONIBILIDAD	CANTIDAD
ING. RESIDENTE DE OBRA	100	1
YARDLEY NATHALIA LOPEZ		
INGENIERA SISO	50	1
CAROLINA PULIDO RINCON		
MAESTRO DE OBRA	100	1
ORLANDO CHARRY		
OFICIALES DE OBRA	100	2
AYUDANTE DE OBRA	100	7

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

457

RESIDENTE DE OBRA

Planilla No. 9400412956

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	DICIEMBRE-2019	$ 120.000
PENSIÓN	NOVIEMBRE -2019	$ 480.000
RIESGOS PROFESIONALES	NOVIEMBRE -2019	$ 130.500
	TOTAL	**$ 730.500**

PERSONAL DE OBRA

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	DICIEMBRE-2019	$ 271.100
PENSIÓN	NOVIEMBRE -2019	$ 1.033.700
RIESGOS PROFESIONALES	NOVIEMBRE -2019	$ 471.400
	TOTAL	**$1.776.200**

SISO

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	DICIEMBRE-2019	$ 33.200
PENSIÓN	NOVIEMBRE -2019	$132.500
RIESGOS PROFESIONALES	NOVIEMBRE -2019	$ 57.700
	TOTAL	**$ 223.400**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor y su respectivo apoyo a la supervisión del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1099-2019** certifica que el contrato en mención se ejecutó satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo. Por lo tanto, se autoriza el pago del ACTA DE OBRA FINAL.

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
3332	4314	1109	$ 67.876.780,93
	VALOR A PAGAR		$ 67.876.780,93

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el PAGO DEL ACTA Final CONTRATO DE OBRA N°1099-2019. Informe presentado en Neiva, a los Dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2019.

DR. ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Público
Secretario de educación

ING. ELKIN TRUJILLO ROA
Asesor de Infraestructura

ANDRES FABRICIO PASTRANA
Apoyo a la Supervisión

JUAN DAVID CASTILLO
Abogado Contratista SEM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva