CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4255 de 2023



INFORME DE INTERVENTORIA No 01

PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 de noviembre al 23 de diciembre del 2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1. RESUMEN EJECUTIVO 13
2. ASPECTOS TÉCNICOS 14
2.1. CALIDAD DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 14
2.1.1. Metodología de trabajo utilizada por la interventoría 15
2.1.2. Actividades realizadas por la interventoría 15
2.2. ORGANIGRAMA DE LA INTERVENTORIA 16
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 16
3.1. Costos de la interventoría 16
3.2. Balance financiero del contrato de interventoría 16
3.3. Relación de actas 16
4. RESUMEN EJECUTIVO 18
5. ASPECTOS TÉCNICOS 19
5.1. Cronograma de actividades 19
5.2. Métodos constructivos 20
5.3. Condiciones iniciales del contrato 20
5.4. Organigrama del contratista para el proyecto 21
5.5. Avance del contrato 22
5.6. Materiales utilizados 22
5.7. Cantidades de obra ejecutada 22
6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 23
6.1. MANO DE OBRA 23
6.1.1. Personal mano de obra calificada 23

6.1.2. Personal mano de obra no calificada 24
6.2. GARANTIAS 25
6.3. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 26
7. RECOMENDACIONES 26
8. CONCLUSIONES 26

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector la 24). 7
Figura 2. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector la porra). 8
Figura 3. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector Gaitán) 9
Figura 4. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector La Floresta). 9
Figura 5. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector policía). 10
Figura 6. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector parque recreacional). 10
Figura 7. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector parque patinódromo). 11
Figura 8. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector plazoleta estadio). 11
Figura 9. Organigrama de la interventoría 16
Figura 10. Cronograma de actividades 19
Figura 11. Organigrama del contratista de obra 21

CONTENIDO DE CUADROS

Cuadro 1. Información básica contrato de interventoría 14
Cuadro 2. Información básica contrato de obra 19
Cuadro 3. Cantidades de obra contratadas 21
Cuadro 4. Personal mano de obra no calificada 24
Cuadro 5. Garantías iniciales. 25
Cuadro 6. Garantías por acta de inicio. 26

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

INTRODUCCIÓN

El distrito de Barrancabermeja firmó el contrato de interventoría No 4255-23, cuyo objeto es realizar la **"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ESPECIES TIPO ARBOREO Y ARBUSTIVO Y LA RECUPERACIÓN PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPOZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"** Con la empresa CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS, dentro del cual se presenta el siguiente informe mensual de actividades número 1, que corresponde al periodo de ejecución del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2023, en el cual se muestran el avance y las actividades ejecutadas por J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS en el contrato de obra No 4169-23

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es **RECUPERACIÓN PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPIZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA** Que consiste básicamente en realizar la reconstrucción y construcción de nuevos paisajes a escala local de sectores identificados por la administración Distrital de Barrancabermeja, por sus condiciones de deterioro actual.

A partir de la identificación de las problemáticas y oportunidades identificadas, se realizan acciones como la recuperación de coberturas vegetales y siembra de nuevas especies arbóreas, arbustivas y
trepadoras, para una adecuada integración entre arte y naturaleza en el paisaje.

El proyecto contempla la recomposición paisajística de las condiciones edáficas y de coberturas adyacentes en nueve (9) sectores y el repoblamiento forestal en un área urbana del Distrito de Barrancabermeja.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de recuperación paisajística, mediante el establecimiento de coberturas vegetales de tipo ornamental y tapizante en sectores de espacio público, se divide en 9 zonas localizadas en el Distrito de Barrancabermeja, Santander, a continuación, se detallan específicamente las zonas anteriormente nombradas.

1. Sector la 24: Comprende el separador de la carrera 24 del barrio el recreo.



Figura 1. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector la 24).

2. Sector triangulo la Porra: Comprende el parque ubicado en el barrio la floresta baja



Figura 2. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector la porra).

3. Sector Jorge Elicier Gaitán: Comprende el parque ubicado en el barrio Gaitán



Figura 3. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector Gaitán)

4. Sector Parque la Floresta: Comprende el parque ubicado en el barrio la Floresta baja



Figura 4. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector La Floresta).

5. Sector triangulo policía: Comprende el triángulo ubicado en el separador de la estación de policía




Figura 5. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector policía).

6. El sector 6 comprende la parroquia del barrio el Parnaso, el cual no se ha podido intervenir debido a que la comunidad no permite los trabajos en esta zona.

7. Sector triangulo parque recreacional: Comprende el parque ubicado en las afueras del parque recreacional y la piscina olímpica.



Figura 6. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector parque recreacional).

8. Sector patinódromo: Comprende el parque ubicado en las afueras del patinódromo municipal.



Figura 7. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector parque patinódromo).

9. Sector estadio: Comprende el parque ubicado en la plazoleta del estadio Daniel Villa Zapata



Figura 8. Localización especifica del proyecto recuperación paisajística (sector plazoleta estadio).

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4255 de 2023



INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ESPECIES TIPO ARBOREO Y ARBUSTIVO Y LA RECUPERACIÓN PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPOZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

CAPITULO I

ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE INTERVENTORIA N° 01 PERIODO: 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2023		**CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4255 de 2023** CDP (N°/Vr/FECHA):23-05838/(31/07/23)/$139.540.029 RP (N°/Vr/FECHA):23-09756/(15/11/23)/$ $139.540.029
INFORMACION BASICA	**Número de Contrato**: 4255 - 2023	
	Objeto: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ESPECIES TIPO ARBOREO Y ARBUSTIVO Y LA RECUPERACIÓN PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPIZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"	
	Nombre del Contratista: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS	
	NIT: 800.008.300-3	
	Valor Inicial del Contrato: $139.230.000,00	
	Fecha de Inicio: 24/NOVIEMBRE/2023	
	Plazo de Ejecución: 04 MESES	
	Fecha de Terminación: 31/DICIEMBRE/2023	
AVANCE DEL CONTRATO	El Contrato de Interventoría presenta un avance físico del 35,75% ejecutado hasta la fecha del presente informe, de acuerdo con el avance del contrato de obra.	
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO** $139.230.000,00 valor del contrato. A la fecha la interventoría no ha realizado ningún cobro del valor contractual	
RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS	La Interventoría para la ejecución de actividades de control objeto del presente Contrato, cuenta con los siguientes recursos:	

<table>
<tr><td></td><td>PERSONAL
1 Director de Interventoría
1 Ingeniero Residente

EQUIPOS
Camioneta
Equipos de computo</td></tr>
<tr><td>ASPECTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTIAS</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA INICIAL (dd/mm/aa)</th><th>VIGENCIA FINAL (dd/mm/aa)</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>$27.846.000,00</td><td>24/11/2023</td><td>24/07/2024</td></tr>
<tr><td>SALARIOS Y PRESTACIONES</td><td>$13.923.000,00</td><td>24/11/2023</td><td>24/03/2027</td></tr>
<tr><td>CALIDAD</td><td>$27.846.000,00</td><td>24/11/2023</td><td>24/07/2024</td></tr>
</table>
La póliza de garantía única de cumplimiento Nº 62-44-101018826, se actualizó con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA de fecha 15 de diciembre de 2023</td></tr>
<tr><td>APORTES DE SALUD Y PARAFISCALES</td><td>La Interventoría presenta soporte de pago a salud, ARP, pensiones y parafiscales del equipo de trabajo que laboraron dentro del periodo del presente informe.</td></tr>
</table>

Cuadro 1. Información básica contrato de interventoría

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1. CALIDAD DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutó con los procedimientos exigidos en las especificaciones técnicas por parte de la secretaria de medio ambiente del Distrito de Barrancabermeja, y las observaciones realizadas por parte de la interventoría.

Los profesionales que ejecutaron las labores propias del contrato y los que realizaron la interventoría cumplen con la idoneidad necesaria que garantizan la calidad en la ejecución de cada actividad contractual.

2.1.1. Metodología de trabajo utilizada por la interventoría

- Construcciones y Montajes SAS, como empresa que ejecutó la interventoría, realizó un seguimiento diario a la ejecución de los ítems contemplados en el contrato, para garantizar la calidad de su desarrollo o para detectar deficiencias técnicas, administrativas y de esta manera poder efectuar análisis correctivos y desarrollar propuestas al respecto.

- La interventoría contó con personal profesional que tienen conocimientos en la interpretación de los estudios ambientales realizados en el proyecto y en la aplicación de normas sobre contratación.

- La interventoría tuvo un profesional en campo que verifica las acciones técnicas y administrativas de acuerdo a las actividades propias del contrato.

- La interventoría realizo y lidero comités técnicos de seguimiento y preparación de las actividades a ejecutar.

- A continuación, se relaciona el personal con el que la interventoría hizo seguimiento en el proyecto:

Director de interventoría:	Ing. FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Ingeniero Residente:	Ing. JOEL ENRIQUE MARTINEZ AFANADOR

2.1.2. Actividades realizadas por la interventoría

En cumplimiento de su objeto contractual, la interventoría realizo las siguientes actividades:

- Vigilancia y control del cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones contractuales, especificaciones y reglamentaciones.
- Elaborar los informes semanales y mensual de interventoría.
- Hacer presencia permanente en el área de ejecución del proyecto.
- Llevar un registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista de obra.
- Verificar el pago de nómina y de seguridad social por parte del contratista.
- Realizar seguimiento de control ambiental a las actividades ejecutadas por la empresa contratista y sus funcionarios.
- Verificar los materiales y equipos utilizados.
- Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de actividades.
- Prestar colaboración y mantener enterado de todos los datos e información al supervisor del contrato.
- Prestar apoyo técnico en situaciones que ameriten revisión técnica.

2.2. ORGANIGRAMA DE LA INTERVENTORIA

En obra la interventoría presentó el siguiente organigrama



Figura 9. Organigrama de la interventoría

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

A la fecha del presente informe se ha dado cumplimiento a la información y documentos administrativos que se han generado en la ejecución y desarrollo del contrato de obra 4169-23, como afiliaciones del personal a los sistemas de seguridad social y parafiscales, actas de seguimiento, correspondencia etc.

3.1. Costos de la interventoría

Los costos generados durante el periodo entre el 24 de noviembre al 23 de diciembre del 2023, se encuentran anexo al presente informe.

3.2. Balance financiero del contrato de interventoría

A la fecha la interventoría no ha realizado ninguna acta de cobro parcial

3.3. Relación de actas

El 05 de diciembre del 2023, se realizó el primer comité de obra solicitado por la supervisión del contrato para la revisión de avance de las actividades y su programación de los contratos 4168-23 y 4169-23.

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4169-2023



INFORME DE INTERVENTORIA No 01

PERIODO 24 de noviembre al 23 de diciembre del 2023

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ESPECIES TIPO ARBOREO Y ARBUSTIVO Y LA RECUPERACIÓN PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPOZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CAPITULO II
ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

4. RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE INTERVENTORIA N° 01 PERIODO: 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2023		**CONTRATO DE OBRA No 4169 de 2023** CDP (N°/Vr/FECHA):23-05837/(31/07/23)/$537.458.474 RP (N°/Vr/FECHA):23-08995/(27/10/23)/$ $533.413.866,98
INFORMACION BASICA	**Número de Contrato**: 4169 - 2023	
	Objeto: "RECUPERACIÓN PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPIZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"	
	Nombre del Contratista: J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S	
	NIT: 890.503.760-3	
	Valor Inicial del Contrato: $533.413.866,98	
	Fecha de Inicio: 24/NOVIEMBRE/2023	
	Plazo de Ejecución: 04 MESES	
	Fecha de Terminación: 31/DICIEMBRE/2023	
AVANCE DEL CONTRATO	El contrato presenta un avance físico de cantidades ejecutadas del 35.75%.	
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO** $533.413.866,98 valor del contrato. A la fecha el contratista no ha realizado ningún cobro del valor contractual	
RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS	El contratista para la ejecución de actividades de control objeto del presente Contrato, cuenta con los siguientes recursos: **PERSONAL** 1 Director de Obra	

	1 Ingeniero Residente 1 Residente Ambiental Operarios **EQUIPOS** Camioneta Equipos de computo
APORTES DE SALUD Y PARAFISCALES	El contratista presenta planillas de pago a salud, ARP, pensiones y parafiscales de los trabajadores que laboran en el periodo del presente informe.

Cuadro 2. Información básica contrato de obra

5. ASPECTOS TÉCNICOS

Durante la ejecución de las actividades por parte del contratista J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S, se realizó lo contemplado dentro de las especificaciones técnicas del contrato a través de la vigilancia y control de la interventoría sobre el adecuado desarrollo de los ítems demarcadas en el contrato de obra.

5.1. Cronograma de actividades

En el siguiente cuadro se muestra la programación de actividades frente a lo real ejecutado encontrando que para el periodo objeto del informe, el porcentaje programado es de 26,36%, frente al porcentaje ejecutado que es del 35,75%. Evidenciando una ejecución positiva frente a lo programado.

ÍTEM	DETALLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
2.1.1.	adecuación de áreas (limpieza)	5,76%			
2.1.2	siembra participativa, establecimiento de cobertura plántulas ornamentales	12,16%	12,16%		
2.1.3	siembra , establecimiento de coberturas tapizantes (empradización)		18,38%	18,38%	
2.1.4	mantenimiento de coberturas ornamentales y forestales			4,88%	4,88%
2.1.5	aplicación de cobertura por medio de tierra negra	1,96%	1,96%		
2.1.6	aplicación de riego a coberturas vegetales	6,48%	6,48%	6,58%	

Figura 10. Cronograma de actividades.

5.2. Métodos constructivos

El contratista realizó las actividades con métodos básicos de la jardinería de acuerdo con lo que se visualiza en campo y en el informe presentado por J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S, se verificó el cumplimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.

ESTABLECIMIENTO DE PLANTULAS EN EL ÁREA URBANA DEL DISTRITO

El material vegetal por utilizar se recomienda que sea provenientes de un vivero ubicado en la región para garantizar una mayor adaptación de las especies, para el caso de las especies ornamentales éstas oscilaran de 50 a 80 cm de alto, dependiendo del análisis de mercado empleado, además deben estar en buen estado fitosanitario. Para el caso específico del proyecto se presentó a consideración especies adaptables al microclima de cada sector y que por especie se determina el tamaño.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la ficha técnica en cuanto a las alturas de las plantas teniendo en cuenta la especie de siembra se tiene como referencia la ficha de las principales especies incorporadas en el proyecto, donde se dan las alturas iniciales de siembra

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PLÁNTULAS (ORNAMENTAL) SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Limpia General: esta actividad consistió en el retiro de material de escombros y residuos sólidos encontrados en cada área de los sectores intervenidos, se realizó con machete y guadañas según lo permitió el terreno.

Ahoyado: el contratista en cada área utilizo un sistema diferente para realizar la siembra, la primera actividad consistió en la demarcación de los sitios donde iba a sembrarse cada individuo vegetal, posteriormente el ahoyado manual de cada hueco con una profundidad que oscilo entre 0,1 m x 0,1 m con una profundidad de 0,2 m, según la especie vegetal a sembrar y en concertación con la interventoría.

Siembra: las plántulas utilizadas se adquieren en un vivero local previamente autorizado, en buen estado fitosanitario, antes de proceder a la siembra se adiciono hidro retenedor junto con abono orgánico en cada hueco para garantizar humedad y materia orgánica suficiente disponible para cada plántula, posteriormente se sembró cada una y se realizó riego inicial.

Fertilización: una vez sembradas las plantas se adiciono en forma de semi corona fertilizante orgánico.

5.3. Condiciones iniciales del contrato

Los Ítems contractuales iniciales del contrato No 4169-23, suscrito con J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S, son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VLR. UNT.	VR. PARCIAL
2.1.1	Adecuación de áreas (limpieza)	M2	2980,06	$ 7.974,00	$ 23.762.998,44
2.1.2	Siembra participativa, establecimiento de coberturas plántulas ornamentales	und	5617,00	$ 17.754,00	$ 99.724.218,00
2.1.3	Siembra, establecimiento de coberturas tapizantes (empradización)	M2	7522,28	$ 20.040,00	$ 150.746.491,20
2.1.4	Mantenimiento de coberturas ornamentales y forestales (por 4 meses)	und	5617,00	$ 7.133,00	$ 40.066.061,00
2.1.5	Aplicación de cobertura por medio de Tierra Negra	M3	376,38	$ 43.091,00	$ 16.218.590,58
2.1.6	Aplicación de riego coberturas vegetales	Dia	76,00	$ 1.050.000,00	$ 79.800.000,00
				SUBTOTAL	**$ 410.318.359,22**
	Administración			24%	98.476.406,21
	Imprevistos			1%	4.103.183,59
	Utilidad			5%	20.515.917,96
			COSTO TOTAL DEL PROYECTO		**$ 533.413.866,98**

Cuadro 3. Cantidades de obra contratadas

5.4. Organigrama del contratista para el proyecto

J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S presenta el siguiente organigrama para el desarrollo de las actividades del contrato 4169-23.




Figura 11. Organigrama del contratista de obra

5.5. Avance del contrato

Para el periodo del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2023, el contrato presenta un porcentaje de avance físico total ejecutado del 35.75%.

5.6. Materiales utilizados

Los materiales utilizados (vegetal y materiales de construcción) en la obra para las actividades ejecutadas en el presente periodo fueron verificados por la interventoría, se solicitaron los certificados de calidad del material vegetal usados en la reforestación de plantas ornamentales y tapizantes en los sectores del objeto del presente contrato.

La empresa J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S, cuenta con los materiales e insumos necesarios para ejecutar las actividades en campo. En cuanto a herramientas se suministró al personal:

- Barras
- Palas
- Pala dragas
- Barretones
- Machetes
- Guadañadora
- Rastrillos

5.7. Cantidades de obra ejecutada

Para el periodo del informe las actividades ejecutadas son las siguientes

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO
2.1.1	Adecuacion de areas (limpieza)	m2	2850,24	$ 22.727.813,76
2.1.2	Siembra participativa, establecimiento de coberturas plantulas ornamentales	und	4526,00	$ 80.354.604,00
2.1.3	Siembra, establecimiento de coberturas tapizantes (empradización)	m2	0,00	$ 0,00
2.1.4	Mantenimiento de coberturas ornamentales y forestales	und	0,00	$ 0,00
2.1.5	Aplicación de cobertura por medio de Tierra Negra	m3	376,38	$ 16.218.590,58
2.1.6	Aplicación de riego coberturas vegetales	dia	22,00	$ 23.100.000,00

	Sub Total		$ 142.401.008,34

Aplicación de riego coberturas vegetales

El riego se inició desde el día primero de diciembre de 2023, en todos los sectores objeto del presente contrato, esta actividad se realizó con carro acondicionados con tanques de agua limpia y bombas para garantizar la presión y asegurar la humedad en cada plántula sembrada.

Las áreas de riego son las mismas áreas intervenidas con siembra de especies ornamentales.

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

La documentación administrativa del contrato se encuentra actualizada y vigente, el contratista ha entregado los soportes correspondientes a la vinculación del personal, entrega de dotación, afiliaciones a seguridad social y parafiscales, pólizas y demás requerimientos.

El avance financiero al corte del presente informe alcanza una ejecución del 30,78% del valor del contrato.

6.1. MANO DE OBRA

6.1.1. Personal mano de obra calificada

El equipo mínimo de trabajo de mano de obra calificada ha permanecido en campo durante la ejecución del proyecto para el periodo correspondiente al presente informe, y fue presentado al inicio del proyecto.

Director de obra: Ing. JOSE ALBERTO BARROS CADENA
Residente de obra: Ing. NELSON JOHANNY LOPEZ BARRIOS
Residente Ambiental: Ing. JENNY CECILIA VILLARREAL DIAZ

Seguridad social del personal mínimo requerido.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						
RAZÓN SOCIAL: JYM SOLUCIONES SEGURAS S.A.S.						
NUMERO DE PLANILLA: 9460416755						
	PENSION		SALUD		RIESGOS	
NOMBRE	IBC	APORTES	IBC	APORTES	IBC	APORTES
Barros José	$ 270.667	$ 43.400	$ 270.667	$ 10.900	$ 270.667	$ 1.500
López Nelson	$ 270.667	$ 43.400	$ 270.667	$ 10.900	$ 270.667	$ 1.500
Villareal Jenny	$ 270.667	$ 43.400	$ 270.667	$ 10.900	$ 270.667	$ 1.500

TOTAL	$ 812.001	$ 130.200	$ 812.001	$ 32.700	$ 812.001	$ 4.500

6.1.2. Personal mano de obra no calificada

NOMBRES	CEDULA	CARGO
FLOR PELAEZ	60.259.128	Operario de campo
FRANCISCO LOPEZ	15.452.023	Operario de campo
LAURA CADENA	37.581.506	Operario de campo
LORENZO GUERRERO	1.050.544.732	Operario de campo
WILDER PEREZ	1.096.209.921	Operario de campo

Cuadro 4. Personal mano de obra no calificada

Seguridad social del personal no calificado, cabe resaltar que las personas trabajan bajo contrato de prestación de servicio, y afiliándose como independientes.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
nombre: Francisco Fragoso Lopez	
Número De Planilla: 1062387363	
Periodo cotizado	1/12/2023
Salud	$ 145.000
Pensión	$ 185.600
ARL	$ 80.800
Valor total del Aporte	$ 411.400

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
nombre: Laura Estepa Cadena	
Número De Planilla: 1062386902	
Periodo cotizado	1/12/2023
Salud	$ 145.000
Pensión	$ 185.600
ARL	$ 80.800
Valor total del Aporte	$ 411.400

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
nombre: Flor Pelaez Granados	
Número De Planilla: 1062384349	
Periodo cotizado	1/12/2023
Salud	$ 145.000
Pensión	$ 185.600
ARL	$ 80.800

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
nombre: Flor Peláez Granados	
Número De Planilla: 1062384349	
Periodo cotizado	1/12/2023
Salud	$ 145.000
Pensión	$ 185.600
ARL	$ 80.800

Valor total del Aporte	$ 411.400

Valor total del Aporte	$ 411.400

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
nombre: Lorenzo Alberto Guerrero	
Número De Planilla: 1062388440	
Periodo cotizado	1/12/2023
Salud	$ 145.000
Pensión	$ 185.600
ARL	$ 80.800
Valor total del Aporte	$ 411.400

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
nombre: Wilder Perez Santos	
Número De Planilla: 1062387714	
Periodo cotizado	1/12/2023
Salud	$ 145.000
Pensión	$ 185.600
ARL	$ 80.800
Valor total del Aporte	$ 411.400

6.2. GARANTIAS

Las pólizas que garantizan el cumplimiento del contrato, hasta la fecha se encuentran vigentes y actualizadas de acuerdo al acta de inicio aprobadas el 21 de diciembre de 2023.

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VALOR	VIG. INICIAL dd/mm/aa	VIG. FINAL Dd/mm/aa
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO SA	96-44-101186231	$106.682.774	20/10/2023	20/08/2024
Salarios y prest sociales			$ 53.341.387	20/10/2023	20/02/2027
Calidad del servicio			$ 53.341.387	20/10/2023	20/08/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.			$ 53.341.387	20/10/2023	20/06/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual		96-40-101065407	$ 232.000.000,00	20/10/2023	26/03/2024

Cuadro 5. Garantías iniciales.

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VALOR	VIG. INICIAL dd/mm/aa	VIG. FINAL Dd/mm/aa

Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO SA	96-44-101186231	$106.682.774	25/11/2023	25/07/2024
Salarios y prest sociales			$ 53.341.387	25/11/2023	27/03/2027
Calidad del servicio			$ 53.341.387	25/11/2023	24/09/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.			$ 53.341.387	25/11/2023	25/07/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual		96-40-101065407	$ 232.000.000,00	25/11/2023	26/03/2024

Cuadro 6. Garantías por acta de inicio.

6.3. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Para el periodo del presente informe que va desde el 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2023, las actividades ejecutadas por J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S, alcanzan un 35,75% de las actividades totales contratadas.

J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S, contó con las herramientas y equipos necesarios para cumplir con la ejecución de las actividades contractuales, mediante el establecimiento de especies ornamentales y tapizantes, así como el embellecimiento paisajístico en 8 sectores del distrito de Barrancabermeja.

El material vegetal usado en el presente proyecto es proveniente de un vivero ubicado en la ciudad para asegurar la mayor adaptación de las especies en las zonas intervenidas.

7. RECOMENDACIONES

- Durante la ejecución de las actividades se presentó un inconveniente con la comunidad del barrio el parnaso (iglesia San Ignacio de Loyola) que es uno de los sectores identificados por la SMAB para la implementación del embellecimiento paisajístico, no obstante, no permitieron la realización de estas actividades ya que al frente funciona un establecimiento comercial, se recomienda que antes de diseñar y formular el proyecto, se tenga en cuenta la aceptación por parte de las comunidades.
- Enlace permanente comunidad – institucionalidad
- Realizar seguimiento permanente al material vegetal establecido

8. CONCLUSIONES

- A la fecha se están logrando los objetivos contractuales para el cual fue diseñado el proyecto.

- El contratista de obra y de interventoría dieron cumplimiento a todas las obligaciones del sistema de seguridad social y parafiscales del personal que labora en el proyecto.

Nombre: FEDERICO GARCIA
Director Interventoría

Nombre: JOEL ENRIQUE MARTINEZ
Residente Interventoría

Nombre: JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Interventoría

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

INFORME DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1. Adecuación de las áreas (limpieza) ITEM DE CONTRATRO 2.1.1

A continuación, se describe las áreas intervenidas en ítem de adecuación de áreas, estas incluyen diferentes actividades, las cuales son, recolección de basura, poda de césped y material vegetal existente, remoción de cobertura vegetal muerta, limpieza del área con rastrillo, recolección del material vegetal generado por la poda, con machete y guadaña, disposición en bolsas de basura para ser entregadas a la empresa recolectora de basura.

Adicional cabe resaltar que para el sector 2. Triangulo de la porra la adecuación del área incluyo también la reconstrucción de la jardinera, teniendo en cuenta el mal estado en el que se encontraba, en el anexo fotográfico se muestra las actividades realizadas.

En Las áreas intervenidas en la adecuación y limpieza no se tuvo en cuenta la relacionada en el sector 6 entendiendo que en ese sector no se adelantaron actividades, por que las personas no permitieron la intervención, las áreas intervenidas se describen a continuación:

TOTAL, ÁREA INTERVENIDA POR ADECUACIÓN	2850,28 m2

Distribuidas como se muestra a continuación en los diferentes sectores.

SECTOR 1. LA 24			
ID	AREA SECTOR	ADECUACION m2	AREA TOTAL m2
S1	MATERA_1	28,79	**592,62**
	MATERA_2	62,11	
	MATERA_3	41,41	
	MATERA_4	51,46	
	MATERA_5	33,26	
	MATERA_6	15,61	
	MATERA_7	35,89	
	MATERA_8	42,97	
	MATERA_9	60,83	
	MATERA_10	31,85	
	MATERA_11	27,56	
	MATERA_12	55,25	
	MATERA_13	29,33	
	MATERA_14	26,59	
	MATERA_15	49,71	

SECTOR 2. TRIANGULO DE LA PORRA			
ID	SECTOR	ADECUACION m2	AREA TOTAL m2
S2	MATERA_1	84,52	**84,52**

SECTOR 3. PARQUE JORGE ELIECER GAITAN			
ID	SECTOR	ADECUACION m2	AREA TOTAL m2
S3	AREA_1	120,95	**236,53**
	AREA_2	115,58	

SECTOR 4 PARQUE LA FLORESTA			
ID	SECTOR	ADECUACION m2	AREA TOTAL m2
S4	AREA_1	12,32	**148,08**

	AREA_2	14,48	
	AREA_3	27,79	
	AREA_4	64,31	
	AREA_5	29,18	

SECTOR 5 TRIANGULO DE LA POLICIA			
		ADECUACION	AREA TOTAL
ID	SECTOR	m2	m2
S5	POLIGONO	156,79	**156,79**

SECTOR 7 PARQUE RECREACIONAL			
		ADECUACION	AREA TOTAL
ID	SECTOR	m2	m2
S7	POLIGONO	695,43	**695,43**

SECTOR 8 PATINODROMO			
		ADECUACION	AREA TOTAL
ID	SECTOR	m2	m2
S8	AREA_1	104,21	**262,75**
	AREA_2	22,44	
	AREA_3	24,06	
	AREA_4	16,19	
	AREA_5	72,49	
	AREA_6	23,36	

SECTOR 9 PLAZOLETA DEL ESTADIO			
		ADECUACION	AREA TOTAL
ID	SECTOR	m2	m2
S9	POLIGONO	673,56	**673,56**

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

REGISGTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS	
	 
SECTOR 1 LA 24	SECTOR 1 LA 24

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

	
SECTOR 2 TRIANGULO DE LA PORRA	SECTOR 2 TRIANGULO DE LA PORRA
	
SECTOR 2 TRIANGULO DE LA PORRA CONSTRUCCION DE JARDINERA	SECTOR 2 TRIANGULO DE LA PORRA CONSTRUCCION DE JARDINERA

	
SECTOR 3 PARQUE JORGE ELIECER GAITAN	SECTOR 3 PARQUE JORGE ELIECER GAITAN
	
SECTOR 4 PARQUE DE LA FLORESTA	SECTOR 5 TRIANGULO DE LA POLICÍA

	
SECTOR 6. PARQUE RECREACIONAL	SECTOR 6. PARQUE RECREACIONAL
	
SECTOR 7. PATINODROMO	SECTOR 7. PATINODROMO
	
SECTOR 8 PLAZOLETA DEL ESTADIO	SECTOR 8 PLAZOLETA DEL ESTADIO

	
SECTOR 8 PLAZOLETA DEL ESTADIO	

MEDICION DE AREAS

Se realizaron actividades de medición en campo para corroborar las medidas suministradas por secretaria de medio ambiente en las especificaciones técnicas de las áreas a intervenir en los diferentes sectores, confirmando las areas en el plan de trabajo presentado el día 27 de noviembre de 2023, Registro fotográfico mediciones hechas en campo:

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01





2.2. SIEMBRA PARTICIPATIVA, ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS PLÁNTULAS ORNAMENTALES ITEM DE CONTRATO 2.1.2.

La siembra participativa se llevó a cabo según la distribución planteada en el PDT inicial, teniendo en cuenta que el contratista solicito modificación al numero de plantas en algunos sectores, distribuyendo esas plántulas en otros, como se muestra en el PDT adjunto a este informe, también cabe resaltar que esto no modifica la meta total del ítem de siembra participativa, como reposa en el acta de fecha 27 de noviembre de 2023 anexo a este informe.

para realizar las siembras en los distintos sectores se tuvo en cuenta una serie de pasos según el requerimiento técnico del contrato los cuales se describen a continuación con el respectivo reporte fotográfico de las actividades:

Ahoyado: En los puntos marcados se abrirán los hoyos de dimensiones 0,2 m x 0,2 m con una profundidad de 0,3m. Para las especies forestales, en el caso de las especies ornamentales de 0,1 m x 0,1 m con una profundidad de 0,2 m.

	
Ahoyado para las especies ornamentales	Ahoyado para las especies ornamentales
	
Ahoyado para las especies ornamentales	

Siembra: Se utilizarán plántulas en un buen estado fitosanitario; antes de proceder a la siembra se adicionará al hoyo hidro retenedor junto con el abono orgánico, para que la plántula disponga de humedad suficiente y materia orgánica en su periodo de adaptabilidad. Una vez realizada esta actividad se procederá a la siembra de cada una de las plántulas.

	
Adición del hidrorretenedor al ahoyado	Adición del hidrorretenedor al ahoyado
	
Adición del abono orgánico al ahoyado previo la siembra	Adición del abono orgánico al ahoyado previo la siembra

	
Siembra de las plántulas	Siembra de las plántulas
	
Siembra de las plántulas	Siembra de las plántulas

	
Siembra de las plántulas	Siembra de las plántulas

A continuación, se describen las especies utilizadas, previa autorización de interventoría y que cumplen con las condiciones del anexo técnico en cuanto a la especie y tamaño Optimo inicial para el sembrado:

corales

Nombre	N cientifico	Procedencia	Porte y otras caracteristicas	Clasificación	Ciclo de vida	Siembra	Proyección y crecimiento
Coral	Lrythrina caffra	Africa , ha sido introducido de manera masiva en lugares como India o California (USA)	Altura maxima 10 m , el color de las flores de algunas de las especies es rojo carmin , su tipo de raiz y la frondosidad de su follaje favorece su uso en zonas urbanas donde se requiera dar sombra en zonas peatonales.	C Superior: Fabales Familia: Fabaceae	Caduca	 Crecimiento rapido como 150 cm alto primer año	 Arbol de tamaño mediano, en el rango de 5 y 10 m , con fallo de hasta 1 m Diametro crecimiento: 6m

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

Exoras

Cruz de Malta	Ixora	Asia , nativo de las zonas tropicales en Asia, principalmente de la India	Las plantas pueden crecer hasta formar arbustos de tamaño mediano. Producen una gran cantidad de racimos de flores pequeñas, cuyos colores van del naranja rojizo intenso al blanco. Florece casi todo el año	C Superior: Genitanales Familia: Rubiaceae	perenne	 Crecimiento moderado , plantar cada 60 a 80 cm	 Arbusto de baja altura (entorno a los 80 cm) es usada como seto vivo Diametro crecimiento: 2m

Durantas amarillas

Duranta Amarilla	Duranta repens	Nativa de América. Predominan desde el sur de Florida y México hasta el norte de Argentina	El follaje suel ser tupido , con inflorescencia en racimos de 5-22 cm de largo Son arbustos que alcanzan un tamaño de 2-4 m de alto	C Superior: Adonis Familia: Verbenaceae	perenne	 Recomendación plantar cada 20 cm para tupir.	 Dimensión inicial 15 cm Crecimiento lento, logra 2 m de altura a los 5 años Diametro crecimiento: 20 cm


Crotos rojos

Nombre	N cientifico	Procedencia	Porte y otras caraterísticas	Clasificación	Ciclo de vida	Siembra	Proyección y crecimiento
Croto rojo	Codiaeum	Región Oceanía Nativa del Malasia a SO Pacifico cultivada en los trópicos	Altura maxima 3 m , Sus hojas son de disposición alterna , su coloración es variable, dentro de un rango del verde al rojizo, con tonos amarillos también	C Superior: Magnoliopsida Familia: Euphorbiaceae	perenne	 Crecimiento rapido como 150 cm alto primer año	 Altura maxima 3 m , diametro 20 cm aprox , Diametro crecimiento: 3,5 m

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

Palma manila

Palma manila	Adonidia merrillii	Filipinas; pero cultivada tambien en los trópicos	Es una Palmera muy elegante, usada por ello en jardinería, tanto por el follaje como por el colorido rojo de los frutos durante la maduración. Tolera el sol y el clima subtropical. Adecuada para macetas cuando la planta es joven, y para jardines pequeños, sea aislada, o en grupos o filas. Longevidad Media (36 - 60 años)	C Superior: Liliopsida Familia: Arecaceae	perenne	 Tasa de crecimiento rapida, distacia minima de siembra 2 m	 Altura entre 3 y 10 m , diametro 20 cm ,Diametro crecimiento: 4,5 m

Mangos

Nombre	N cientifico	Procedencia	Porte y otras caraterísticas	Clasificación	Ciclo de vida	Siembra	Proyección y crecimiento
Mango	Mangifera indica	Subcontinente indio (India) y de la Indochina introducido y cultivado en paises de clima tropical	Es un árbol siempre verde,Sus flores: Ambos tipos poseen cinco pequeños sépalos verdes y peludos con cinco pétalos separados que son rojos, amarillos, anaranjados, rosados o verdes . El fruto es una drupa que destaca entre sus principales características su buen sabor	C Superior: Magnoliopsida Familia: Anacardiaceae	perenne	 Crecimiento rapido .Tronco medianamente recto , 75 a 100 cm	 Altura desde 10 hasta más de 20 metros, posee raices que pueden profundizar hasta 6-8 metros. Diametro crecimiento 30m

Pomarrosa

Pomarroso	Syzygium jambos	sudeste de Asia tropical, mayormente en Insulindia. En América está presente desde Florida y el	Altura maxima 40 m , Tronco corto de corteza grisácea, algo fisurada. Hojas palmadas, compuestas de 3-5 folíolos elípticos. Las flores tienen cáliz acampanado y bilobiado con pétalos rosa, lavanda o magenta	C Superior: Magnoliopsida Familia: Myrtaceae	perenne	 Tronco es de hasta 2 cm de diámetro, tortuoso y ramificado	 Altura máxima 8 metros. Diametro crecimiento 2 m

Palma Bizmaría

Nombre	N cientifico	Procedencia	Porte y otras caracteristicas	Clasificación	Ciclo de vida	Siembra	Proyección y crecimiento
Palma bismark plateada	Bismarckia nobilis	región occidental y el norte de Madagascar	El tronco tiene de 30 a 45 cm de diámetro. En su hábitat natural pueden llegar a medir más de 25 metros de altura, pero generalmente no es más alto de 12 metros en cultivo	C Superior: Liliopsida Familia: Arecaceae	perenne	 Crecimiento lento como plantula 70 cm alto primer año	 Dimensión habitual primeros 5 años : 2,5 m. alto - maximo 18 m Diametro crecimiento: 4m

Trinitarios

Trinitario	Bougain villea	Nativo de Sudamérica y ampliamente cultivado en regiones tropicales y subtropicales.	Son arbustos o árboles pequeños, algunos trepadores perennes en las zonas lluviosas todo el año, o bien caducifolios en las de estación seca. Se sujetan en otras plantas usando sus afiladas púas que tienen la punta cubierta de una sustancia cerosa negra. Las hojas son alternas, simples y de forma ovalado acuminada de 4-12 cm de largo y 2-6 de ancho	C Superior: Magnoliophyta Familia: Nyctaginaceae	Caducifolias y perenne segun la zona en donde crezcan	 Plantación: 13-20cm de diámetro, con un marco de plantación de 16 plantas/m2 u 8 plantas/m2	 Altura desde 1 hasta 12metros. Diametro crecimiento 2 m

plumerías blancas

Plumera	Plumeria rubra	Centro y Sur de américa ampliamente cultivada en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo	Especie del género Plumeria, es un arbusto grande o arbolillo, con tronco recto, escasa ramificación y copa abierta e irregular. Las hojas, de haz verde brillante y más pálido en el envés. En cultivo las flores pueden ser amarillas, o en varios tonos de rosa o púrpura	C Superior: Plumeria Familia: Apocynaceae	Caduca	 Tasa de crecimiento rapida, distacia minima de siembra 3 m de los esqueles	 Arbusto grande o arbolillo de 5 a 8 m (puede alcanzar hasta 25) Diametro crecimiento 3m

Adicional a la selección de especies en la siembra se utilizaron los abonos orgánicos, abono químico, hidrorretenedor e insecticida deacuerdo a las especificaciones técnicas para el contrato los cuales se registran a continuación.

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

	
Fertilizante	Insecticida
	
Hidrorretenedor agrícola	Distribución de abono orgánico

El total de las plántulas sembradas se presentan a continuación, junto con la distribución por sectores y según las especies ornamentales sembradas, y las medidas de las plántulas, entregadas por el vivero. Cabe anotar que para las especies de Durantas amarillas, Crotos Rojos e Ixoras, se realizo una modificación en las alturas de las plántulas, por las características comerciales y edáficas de estas especies, esta modificación quedo contemplada en el PDT inicial, acogida con el acta de interventoría, secretaria de medio ambiente y contratista del 27 de noviembre de 2023 anexa a este informe.

TOTAL, PLÁNTULAS ORNAMENTALES SEMBRADAS	**4526**

ESPECIE	CANTIDAD UND.	RANGO DE ALTURA PROMEDIO DE LA PLÁNTULA EN CM	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALTURAS EN LA ENTREGA DEL VIVERO
Exoras	1820	30-40	

Durantas Amarillas	2595	15-20	
Corales Rojos	32	50-80	
Crotos Rojos	120	30-40	

Trinitarios	45	50-80	
Mango Tommy	7	50-80	
Palmas Manila	24	50-80	

Pomarosos	3	50-80	
Palma Bismarquia	1	50-80	
Musaendas	10	50-80	

plumerías	30	50-80	

En las siguientes tablas se relacionan el número de plántulas ornamentales, sembrada en los diferentes sectores con la relación de los diferentes insumos utilizados, como lo son abonos orgánicos, abono sintéticos, fertilizantes e insecticidas, junto con la relación de tierra negre utilizada en la organización de las diferentes materas:

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 1							
ID	AREA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr
S1	MATERA_1	18	12,60	16,20	2,88	0,90	0,36
	MATERA_2	67	46,90	60,30	6,21	3,35	1,34
	MATERA_3	40	28,00	36,00	4,14	2,00	0,80
	MATERA_4	46	32,20	41,40	5,15	2,30	0,92
	MATERA_5	33	23,10	29,70	3,33	1,65	0,66
	MATERA_6	38	26,60	34,20	1,56	1,90	0,76
	MATERA_7	52	36,40	46,80	3,59	2,60	1,04
	MATERA_8	61	42,70	54,90	4,30	3,05	1,22
	MATERA_9	52	36,40	46,80	6,08	2,60	1,04
	MATERA_10	33	23,10	29,70	3,18	1,65	0,66
	MATERA_11	37	25,90	33,30	2,76	1,85	0,74
	MATERA_12	50	35,00	45,00	5,52	2,50	1,00
	MATERA_13	46	32,20	41,40	2,93	2,30	0,92
	MATERA_14	21	14,70	18,90	2,66	1,05	0,42
	MATERA_15	44	30,80	39,60	4,97	2,20	0,88
	MATERA_16	35	24,50	31,50	1,30	1,75	0,70
	MATERA_17	30	21,00	27,00	1,10	1,50	0,60
TOTALES		703	492,10	632,70	61,65	35,15	14,06

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 2							
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr
S2	POLIGONO	102	71,4	91,8	16,90	5,1	2,04
TOTALES		102	71,4	91,8	16,90	5,1	2,04

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 3							
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr
	AREA_1	420	294	378	12,1	21	8,4
S3	AREA_2	365	255,5	328,5	11,6	18,25	7,3
TOTALES		785	549,5	706,5	23,7	39,25	15,7

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 4							
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr
	AREA_1	86	60,2	77,4	1,2	4,3	1,72
	AREA_2	72	50,4	64,8	1,5	3,6	1,44
S4	AREA_3	87	60,9	78,3	2,8	4,35	1,74
	AREA_4	122	85,4	109,8	6,4	6,1	2,44
	AREA_5	135	94,5	121,5	2,9	6,75	2,7
TOTALES		502	351,4	451,8	14,8	25,1	10,04

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 5							
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr
S5	POLIGONO	119	83,3	107,1	15,7	5,95	2,38
TOTALES		119	83,3	107,1	15,71	5,95	2,38

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 7							
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr
S7	POLIGONO	195	136,5	175,5	69,5425	9,75	3,9
TOTALES		195	136,5	175,5	69,5425	9,75	3,9

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 8							
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr
	AREA_1	225	157,5	202,5	36,5	11,25	4,5
	AREA_2	479	335,3	431,1	7,9	23,95	9,58
	AREA_3	183	128,1	164,7	8,4	9,15	3,66
	AREA_4	264	184,8	237,6	5,7	13,2	5,28
	AREA_5	207	144,9	186,3	25,4	10,35	4,14
S8	AREA_6	201	140,7	180,9	8,2	10,05	4,02
TOTALES		1559	1091,30	1403,1	92,0	77,95	31,18

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 9							
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr
S9	POLIGONO	561	392,70	504,90	82,085	28,05	11,22
TOTALES		561	392,70	504,90	82,085	28,05	11,22

2.3. APLICACIÓN DE COBERTURA POR TIERRA NEGRA ÍTEM DE CONTRATO 2.1.5

en los diferentes sectores se aplico tierra negra como se describió en las tablas anteriores teniendo en cuenta que para las diferentes siembra se utilizó la tierra negra para hacer la nivelación del terreno y cobertura donde se iban a sembrar las plántulas, cabe resaltar que en el sector 2, triangulo de la porra la utilización de la tierra negra supero las expectativas volumétricas teniendo en cuenta que toco hacer la reconstrucción de toda la maseta del triangulo y rellenar espesores superiores a 50 cm, para un volumen total de 16.9 m3, a continuación se relacionan las cantidades por sector y el respectivo registro fotográfico de las actividades realizadas.

SECTOR	VOLUMEN m3
S1	61,7
S2	16,9
S3	23,7
S4	14,8
S5	15,71
S6	69,54
S7	92,0
S8	82,08
TOTALES	376,4



Nivelación con tierra negra



Nivelación con tierra negra

	
Utilización de la tierra negra para nivelación	Utilización de la tierra negra para nivelación
	
Utilización de la tierra negra para nivelación	Uso de tierra negra para rellenar ahoyados mas grandes

	
	
Descargue de tierra negra en los sectores de trabajo	Relleno de la nueva maseta sector de la porra
	
Relleno de la nueva maseta sector de la porra	Descargue de tierra negra en los sectores de trabajo sector triangulo la porra

APLICACIÓN DE RIEGO A COBERTURA VEGETAL ITEM DE CONTRATO 2.1.6.

El riego realizado en el presente periodo de ejecución se inició el día 1 de diciembre de 2023, se riega diariamente todos los sectores intervenidos suministrando a gua limpia para hidratar las especies vegetales sembradas.

Se debe tener en cuenta que para las actividades de riego teniendo como base las altas temperaturas de la ciudad de Barrancabermeja, la mayoría se hace en el atardecer y en horas de la noche, esto con el fin de mantener la humedad de las plantas el mayor tiempo posible evitando la evaporación de las aguas.

La actividad esta contratada por días, por lo que se requiere un carro tipo turbo con 4 tanques tipo dado, con capacidad de 250 galones cada uno, por lo que para el llenado se utilizan 1000 galones de agua, con motobomba y mangueras de riego, de dos pulgadas y reducción a una pulgada, indistintamente de las áreas y el numero de plantas sembradas, cabe resaltar que desde la primera siembra se iniciaron los riegos.

Cantidad de días de riego: 22

	
Riego de plantas sector 1 la 24	Riego de plantas sector 1 la 24

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

	
Riego de plantas sector 2 triangulo de la porra	Riego de plantas sector 3 parque jorge eliecer gaitan
	
Riego de plantas sector 3 parque jorge eliecer gaitan	Riego de plantas sector 3 parque jorge eliecer gaitan
	
Riego de plantas sector 5 triangulo de la policia	Riego de plantas sector 4 parque la floresta

	
riego de las plantas sector parque recreacional	riego de las plantas sector parque recreacional
	 
Riego de plantas sector 7 patinodromo	**Riego de plantas sector 7 patinodromo**

	
riego de las plantas sector 8 plazoleta del estadio	

BITACORA DE RIEGO

CONTRATO 4169 - 2023

"RECUPERACIÓN PAISAJISTA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPIZANTE EN

J&M Soluciones Servicios para todos!

FECHA	SECTORES HORAS DE RIEGO									
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	FIRMA	OBSERVACIONES
24/11/2023	5:10	5:35	5:55	6:30	8:05	8:38	8:50	9:00	Wilder B	
25/11/2023	5:15	5:40	6:01	6:25	8:10	8:42	8:55	9:10	Wilder B.	
26/11/2023	5:09	5:31	6:00	6:31	8:20	8:42	8:59	9:12	WBS	
27/11/2023	5:12	5:45	6:10	6:45	8:37	8:52	9:01	9:15	WBS	
28/11/2023	5:18	5:58	6:25	6:50	8:50	8:59	9:10	9:25	WBS	
29/11/2023	4:55	5:30	6:00	6:22	8:03	8:30	8:45	9:05	Wilder B	
30/11/2023	5:00	5:22	5:58	6:20	8:00	8:20	8:35	9:00	WBS	
1/12/2023	5:05	5:29	6:00	6:23	8:30	8:59	9:20	9:40	WBS	
2/12/2023	4:58	5:18	6:00	6:21	8:23	8:51	9:18	9:25	WBS	
3/12/2023	5:10	5:38	6:12	6:35	8:40	8:57	9:22	9:32	WBS	
4/12/2023	5:13	5:42	6:15	6:37	8:41	8:59	9:25	9:45	WBS	
5/12/2023	5:14	5:55	6:20	6:42	8:33	9:00	9:20	9:45	WBS	
6/12/2023	5:18	5:58	6:22	6:45	8:55	9:18	9:40	9:51	WBS	
7/12/2023	5:20	5:41	6:13	6:48	8:50	9:10	9:20	9:55	WBS	
8/12/2023	5:00	5:22	6:16	6:50	8:52	9:18	9:31	9:50	WBS	
9/12/2023	5:03	5:20	6:17	6:55	8:54	9:19	9:45	10:00	WBS	
10/12/2023	5:01	5:30	5:57	6:19	8:35	9:05	9:20	9:40	WBS	
11/12/2023	4:57	5:20	5:52	6:10	8:12	9:35	9:00	9:20	WBS	
12/12/2023	4:55	5:19	5:58	6:20	8:36	8:50	9:05	9:25	WBS	
13/12/2023	5:10	5:35	6:40	6:18	8:19	8:45	9:12	9:30	WBS	
14/12/2023	5:12	5:48	6:13	6:13	8:25	8:50	9:03	9:23	WBS	
15/12/2023	6:13	5:47	6:25	6:21	8:50	9:12	9:25	9:38	WBS	
16/12/2023	5:10	5:32	6:03	6:30	8:35	9:00	9:18	9:35	WBS	
17/12/2023	5:11	5:35	6:08	6:33	8:36	9:00	9:20	9:40	WBS	
18/12/2023	5:12	5:41	6:12	6:45	8:51	9:12	9:40	10:00	WBS	
19/12/2023	5:18	5:59	6:30	6:55	8:52	9:15	9:35	9:50	WBS	
20/12/2023	5:00	5:21	6:15	6:37	8:47	9:16	9:48	9:55	WBS	
21/12/2023	5:01	5:23	6:14	6:50	8:51	9:13	9:35	9:58	WBS	
22/12/2023	5:05	5:32	6:01	6:20	8:33	8:58	9:12	9:28	WBS	
23/12/2023	5:03	5:38	6:07	6:25	8:35	8:54	9:15	9:33	WBS	

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

SOPORTES PAGO SEGURIDAD SOCIAL

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900503760	3	J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS	calle 46 # 25-34	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6205350	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	483664800	9463753963	E	2024/01/16	2024/02/29	BANCO DE BOGOTA	44	$887,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
1	CC	84102225	BARROS JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-29	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	91500443	LOPEZ NELSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-29	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1098610081	VILLARREAL JENNY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-29	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900503760	3	J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS	calle 46 # 25-34	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6205350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	483664800	9463753963	E	2024/01/16	2024/02/29	BANCO DE BOGOTA	44	$887,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$22,200	$0	$579,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$7,400	$0	$193,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$14,800	$0	$386,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,300	$800	$0	$19,100
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	3	$18,300	$800	$0	$19,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$5,600	$0	$144,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$139,200	$5,600	$0	$144,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$5,600	$0	$144,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$5,600	$0	$144,800
TOTAL				3	$853,500	$34,200	$0	$887,700

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 02:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059694188

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLOR DE MARIA PELAEZ GRANADOS		
Documento	CC60259128	Dirección	grupo 1 lote 4
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3243099440
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	FLOR DE MARIA PELAEZ GRANADOS	Identificación	CC60259128
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporta Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporta Riesgo	Administradora	IBC	Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC60259128	FLOR DE MARIA PELAEZ GRANADOS	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(NN-CCF) NINGUNA CCF		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100	$ 0	$ 381.100

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 02:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059694240

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA ESTEPA CADENA		
Documento	CC37581506	Dirección	Carrera 19a 69 79
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3223549530
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	LAURA ESTEPA CADENA	Identificación	CC37581506
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC37581506	LAURA ESTEPA CADENA	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100	$ 0	$ 381.100

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 02:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059694538

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUISA INES RAMOS ENCISO		
Documento	CC1050545387	**Dirección**	Dircll 50 28 02
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3169921130
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	LUISA INES RAMOS ENCISO	**Identificación**	CC1050545387
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1050545387	LUISA INES RAMOS ENCISO	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 02:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059694562

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ANGEL SANTANA ARDILA		
Documento	CC91432736	Dirección	cll 50 04
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3115833793
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	LUIS ANGEL SANTANA ARDILA	Identificación	CC91432736
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC91432736	LUIS ANGEL SANTANA ARDILA	57	00																		30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 02:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059694562

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ANGEL SANTANA ARDILA		
Documento	CC91432736	Dirección	cll 50 04
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3115833793
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	LUIS ANGEL SANTANA ARDILA	Identificación	CC91432736
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC	Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC91432736	LUIS ANGEL SANTANA ARDILA	57	00																		30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 02:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059694395

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MILEYDIS LONDOÑO MARTINEZ		
Documento	CC1096199518	Dirección	Calle 50 28 02
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3222305283
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	MILEYDIS LONDOÑO MARTINEZ	Identificación	CC1096199518
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1096199518	MILEYDIS LONDOÑO MARTINEZ	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS032) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 02:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059694328

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NICOL VANESA RAMOS MARTINEZ		
Documento	CC1050544506	Dirección	cll 48 50 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3107212485
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	NICOL VANESA RAMOS MARTINEZ	Identificación	CC1050544506
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1050544506	NICOL VANESA RAMOS MARTINEZ	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	4.350	$ 1.160.000	$ 50.500	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100	$ 0	$ 381.100

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 02:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059694609

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILDER PEREZ SANTOS		
Documento	CC1096209921	Dirección	Carrera 36 38 108
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3167132563
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	WILDER PEREZ SANTOS	Identificación	CC1096209921
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1096209921	WILDER PEREZ SANTOS	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-19, 11:31:00 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1062384349

Periodo Cotización: Diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** Diciembre de 2023

PAGADO 19/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLOR DE MARIA PELAEZ GRANADOS		
Documento	CC60259128	**Dirección**	Carrera 36 35 108 Barrio el cerro
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3131809760
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	FLOR DE MARIA PELAEZ GRANADOS	**Identificación**	CC60259128
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC60259128	FLOR DE MARIA PELAEZ GRANADOS	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6.960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-19, 12:35:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1062386902

Periodo Cotización: Diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** Diciembre de 2023

PAGADO 19/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA ESTEPA CADENA		
Documento	CC37581506	Dirección	Carrera 36 35 108 Barrio el cerro
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3131809760
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	LAURA ESTEPA CADENA	Identificación	CC37581506
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC37581506	LAURA ESTEPA CADENA	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSO17) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-19, 12:44:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1062388440

Periodo Cotización: Diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** Diciembre de 2023

PAGADO 19/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LORENZO ALBERTO GUERRERO RAMOS		
Documento	CC1050544732	Dirección	Carrera 36 35 108
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3131809760
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	LORENZO ALBERTO GUERRERO RAMOS	Identificación	CC1050544732
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1050544732	LORENZO ALBERTO GUERRERO RAMOS	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-19, 12:44:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1062387714

Periodo Cotización: Diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** Diciembre de 2023

PAGADO 19/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILDER PEREZ SANTOS		
Documento	CC1096209921	Dirección	Carrera 36 35 108
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3131809760
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	WILDER PEREZ SANTOS	Identificación	CC1096209921
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC	Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1096209921	WILDER PEREZ SANTOS	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6.960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-19, 12:35:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1062387363

Periodo Cotización: Diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** Diciembre de 2023

PAGADO 19/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCISCO FRAGOSO LOPEZ		
Documento	CC15452023	Dirección	Carrera 36 35 108
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3131809760
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	FRANCISCO FRAGOSO LOPEZ	Identificación	CC15452023
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC15452023	FRANCISCO FRAGOSO LOPEZ	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 0	$ 411.400

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

PLAN DETALLADO DE TRABAJO

Y

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

PLAN DE TRABAJO Y DESARROLLO DE ACCIONES DEFINIDAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ARBOLADO EN EL AREA URBANA VIGENCIA 2023 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE OBRA No. contrato 4169-23

"Recuperación paisajística mediante el establecimiento de coberturas vegetales y de tipo ornamental y tapozante en los sectores de espacio público en el distrito de Barrancabermeja"

EMPRESA: JYM Soluciones.

Barrancabermeja, Santander

2023

Contenido

PLAN DE TRABAJO Y DESARROLLO DE ACCIONES DEFINIDAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ARBOLADO EN EL AREA URBANA VIGENCIA 2023 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 1

PLAN DE TRABAJO 3

ACTIVIDAD 1. Realizar la adecuación y limpieza de 2.980,06 m2 4

ACTIVIDAD 2. Siembra participativa: establecimiento de 5.617,00 plántulas ornamentales ... 5

1.1 Distribución de las plántulas 6

1.2 Especies seleccionadas 8

1.2.1 Altura de las plántulas 9

ACTIVIDAD3. Realizar la siembra, establecimiento de 7.522,28 m2 de coberturas tapizantes (empradización). 12

ACTIVIDAD 4. Realizar el mantenimiento de 5.617,00 plántulas ornamentales 13

ACTIVIAD 5. Realizar la aplicación de 376,36 m3 de tierra negra en los sectores establecidos 14

ACTIVIDAD 6. Realizar la aplicación de riego coberturas vegetales en un tiempo de 76 días en áreas de implementación de coberturas vegetales de tipo ornamental 15

Lista de tablas

Tabla 1. Consideraciones de proyección y crecimiento contemplada 9

PLAN DE TRABAJO

El siguiente plan de trabajo enmarca las actividades que se desarrollaran en la ejecución del contrato 4169-23 cuyo objeto es "Recuperación paisajística mediante el establecimiento de coberturas vegetales y de tipo ornamental y tapozante en los sectores de espacio público en el distrito de Barrancabermeja, teniendo en cuenta los ítems del contrato que se describen a en la tabla 1.

El proyecto contempla la recomposición paisajística de las condiciones edáficas y de coberturas adyacentes en nueve (9) sectores y el repoblamiento forestal en un área urbana del Distrito de Barrancabermeja

Tabla 1. Actividades establecidas a desarrollar

ACTIVIDAD	
ACTIVIDAD 1. MANEJO Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	
	METAS
1.	Realizar la adecuación y limpieza de 2.980,06 m2
2.	Realizar a siembra participativa, establecimiento de 5.617,00 plántulas ornamentales
3.	Realizar la siembra, establecimiento de 7.522,28 m2 de coberturas tapizantes (empradización).
4	Realizar el mantenimiento de 5.617,00 plántulas ornamentales
5	Realizar la aplicación de 376,36 m3 de tierra negra en los sectores establecidos
6	Realizar la aplicación de riego coberturas vegetales en un tiempo de 76 días en áreas de implementación de coberturas vegetales de tipo ornamenta

Fuente: especificaciones técnicas dentro del plan maestro de arbolado.

ACTIVIDAD 1. Realizar la adecuación y limpieza de 2.980,06 m2

El proyecto comprende la reconstrucción y construcción de nuevos paisajes a escala local de sectores identificados por la administración Distrital de Barrancabermeja, por sus condiciones de deterioro actual.

Inicialmente el proceso de adecuación y limpieza se aplicará a 2.980,06 m2 con respecto a la totalidad de los sectores siguiendo las indicaciones contractuales del contrato 4169-23. Sin embargo, cabe aclarar que se realizara la intervención 7.522,28 m2 con siembra de coberturas tapizantes.

PERSONAL:

- Director de obra
- Ingeniero residente
- Residente ambiental
- Operarios de campo

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

- Macheta
- Guadañadora
- Pala draga
- Barra
- Rastrillos
- Utensilios de recolección

TIEMPO DE EJECUCCION: 24 noviembre – 15 de diciembre del año 2023

ACTIVIDAD 2. Siembra participativa: establecimiento de 5.617,00 plántulas ornamentales

La siembra participativa de plántulas ornamentales se distribuirá en los nueve (9) sectores establecidos así:

ID	SECTOR	AREA SECTOR	AREA PROMEDIO M2	
			SECTOR	TOTAL
S1	SECTOR LA 24	Matera_1 Inicio sector colegio santa teresita	57,58	1.185,16
		Matera_2	124,21	
		Matera_3	82,81	
		Matera_4	102,92	
		Matera_5	66,52	
		Matera_6	31,22	
		Matera_7	71,77	
		Matera_8	85,93	
		Matera_9	121,66	
		Matera_10	63,69	
		Matera_11	55,12	
		Matera_12	110,49	
		Matera_13	58,65	
		Matera_14	53,18	
		Matera_15	99,41	

ID	SECTOR	AREA SECTOR	AREA PROMEDIO M2	
			SECTOR	TOTAL
S2	TIANGULO LA PORRA	Poligono	84,52	84,52

ID	SECTOR	AREA SECTOR	AREA PROMEDIO M2	
			SECTOR	TOTAL
S3	PARQUE JORGE ELIECER GAITAN	Area_1	241,90	473,06
		Area_2	231,16	

ID	SECTOR	AREA SECTOR	AREA PROMEDIO M2	
			SECTOR	TOTAL
S4	PARQUE LA FLORESTA	Area_1	24,64	296,14
		Area_2	28,96	
		Area_3	55,57	
		Area_4	128,61	
		Area_5	58,36	

ID	SECTOR	AREA SECTOR	AREA PROMEDIO M2	
			SECTOR	TOTAL
S5	TIANGULO ESTACION DE POLICIA	Poligono	313,58	313,58

ID	SECTOR	AREA SECTOR	AREA PROMEDIO M2	
			SECTOR	TOTAL
S6	IGLESIA SAGRADO CORAZON	Poligono	297,93	297,93

ID	SECTOR	AREA SECTOR	AREA PROMEDIO M2	
			SECTOR	TOTAL
S7	PARQUE RECRACIONAL	Poligono	1.390,85	1.390,85

ID	SECTOR	AREA SECTOR	AREA PROMEDIO M2	
			SECTOR	TOTAL
S8	PATINODROMO	Area_1	729,48	1.839,34
		Area_2	157,09	
		Area_3	168,45	
		Area_4	113,36	
		Area_5	507,41	
		Area_6	163,55	

ID	SECTOR	AREA SECTOR	AREA PROMEDIO M2	
			SECTOR	TOTAL
S9	PLAZOLETA ESTADIO	Poligono	1.641,70	1.641,70

1.1 Distribución de las plántulas

Mediante vistas de campo se analizó el tipo de espacio cultural, especies vecinas existentes, área disponible, acceso al brillo solar, interperie y/o protección ambiental de cada área, generando así la propuesta de una redistribución de especies en cada uno de los sectores, dado cumplimiento con la siembra de 5.617 plántulas ornamentales en los nueve (9) sectores seleccionados.

A continuación, se presenta la distribución propuesta dando cumplimento al objeto contractual:

ID	AREA SECTOR	ORNAM
		und
S1 PARQUE	MATERA_1	18

ID	AR EA SECTOR	ORNAM
		und
S2 TRIANGULO	POLIGONO	102

LINEAL LA 21.	MATERA_2	67
	MATERA_3	40
	MATERA_4	46
	MATERA_5	33
	MATERA_6	38
	MATERA_7	52
	MATERA_8	61
	MATERA_9	52
	MATERA_10	33
	MATERA_11	37
	MATERA_12	50
	MATERA_13	46
	MATERA_14	21
	MATERA_15	44
	MATERA_16	35
	MATERA_17	30
TOTALES		703

LA PORRA		
TOTALES		102

ID	AR EA SECTOR	ORNAM
S3 PARQUE JORGE ELIECER GAITAN		und
	AREA_1	420
	AREA_2	365
TOTALES		785

ID	AR EA SECTOR	ORNAM
		und
S4 Parque la floresta	AREA_1	86
	AREA_2	72
	AREA_3	87
	AREA_4	122
	AREA_5	135
TOTALES		502

ID	AR EA SECTOR	ORNAM
		und
S5 Triangulo estación de policía	POLIGONO	119
TOTALES		119

ID	AR EA SECTOR	ORNAM
	Parnaso	und
S6 Iglesia Sagrado Corazón	POLIGONO	1091
TOTALES		1091

ID	AR EA SECTOR	ORNAM
		und
S7 Parque recreacional	POLIGONO	195
TOTALES		195

ID	AR EA SECTOR	ORNAM
		und
S8 Patinódromo	AREA_1	225
	AREA_2	479
	AREA_3	183
	AREA_4	264
	AREA_5	207
	AREA_6	201
TOTALES		1559

ID	AR EA SECTOR	ORNAM
		und
S9 Plazoleta estadio	POLIGONO	561
TOTALES		561

Nota: se consolida la siembra participativa acumulada total de 5.617 de plántulas ornamentales, dado cumplimiento al compromiso contractual, **redistribuidas** en cada uno de los sectores con el objetivo de garantizar el sano crecimiento ante posible estrés abiótico por exposición a G.E.I, y altas temperaturas debido limitada protección externa, así como posible deficiencia nutricional del terreno natural ante la nueva especie introducida.

1.2 Especies seleccionadas

Las especies seleccionadas, del listado de fichas de especies apropiadas para las condiciones edáficas y climáticas en el distrito de Barrancabermeja suministrada en las especificaciones técnicas del contrato de obra No. 4169-23 son las siguientes:

- Ixoras
- Durantas amarillas
- Corales rojos

- Crotos rojos
- Trinitarios
- Mango tommy
- Palmas manila
- Pomarosos
- Palma Bismarquia
- Musaendas
- Plumeras

1.2.1 Altura de las plántulas

Para el caso de las especies ornamentales seleccionadas oscilaran de 50 a 80 cm de alto. Según lo asignado en el procedimiento técnico, item "ESTABLECIMIENTO DE PLANTULAS EN EL AREA URBANA DEL DISTRITO"[1] sin embargo las especies Ixoras, Durantas amarillas y croto rojo presentan consideraciones especiales respecto a la dimensión inicial ofertada en el mercado a razón de su crecimiento lento, por tanto, estas últimas oscilaran entre 15 a 40 cm de alto. Ver tabla 1.

Tabla 2. Consideraciones de proyección y crecimiento contemplada

Especie	Altura (cm) – dimensión comercial inicial	Justificación
Duranta Amarilla	15 – 20 cm	Dimensión inicial 15cm, crecimiento lento, logra 2 m de altura a los 5 años. Diámetro de crecimiento: 20 cm
Croto rojo	30-40 cm	Altura máxima 3m, Diámetro inicial 20 cm aprox. Diámetro de crecimiento 3,5m
Cruz de manita	30-40 cm	Arbusto de baja altura, entomo a los 80 cm máximo, diámetro de crecimiento 2m.

Fuente: Especificaciones Técnicas – Ficha de las principales especies incorporadas al proyecto pág. 4.

A continuación, se presenta la distribución de insumos para cada sector.

[1] Especificaciones Técnicas, Pagina 7.

PLAN DE TRABAJO

CONTRATO OBRA NO. 4169-23

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 1									
ID	AREA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT	Empradización	ADECUACION
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr	m2	m2
S1	MATERA_1	18	12,60	16,20	2,88	0,90	0,36	57,58	28,79
	MATERA_2	67	46,90	60,30	6,21	3,35	1,34	124,21	62,11
	MATERA_3	40	28,00	36,00	4,14	2,00	0,80	82,81	41,41
	MATERA_4	46	32,20	41,40	5,15	2,30	0,92	102,92	51,46
	MATERA_5	33	23,10	29,70	3,33	1,65	0,66	66,52	33,26
	MATERA_6	38	26,60	34,20	1,56	1,90	0,76	31,22	15,61
	MATERA_7	52	36,40	46,80	3,59	2,60	1,04	71,77	35,89
	MATERA_8	61	42,70	54,90	4,30	3,05	1,22	85,93	42,97
	MATERA_9	52	36,40	46,80	6,08	2,60	1,04	121,66	60,83
	MATERA_10	33	23,10	29,70	3,18	1,65	0,66	63,69	31,85
	MATERA_11	37	25,90	33,30	2,76	1,85	0,74	55,12	27,56
	MATERA_12	50	35,00	45,00	5,52	2,50	1,00	110,49	55,25
	MATERA_13	46	32,20	41,40	2,93	2,30	0,92	58,65	29,33
	MATERA_14	21	14,70	18,90	2,66	1,05	0,42	53,18	26,59
	MATERA_15	44	30,80	39,60	4,97	2,20	0,88	99,41	49,71
	MATERA_16	35	24,50	31,50	1,30	1,75	0,70	0	0
	MATERA_17	30	21,00	27,00	1,10	1,50	0,60	0	0
TOTALES		703	492,10	632,70	61,65	35,15	14,06	1185,16	592,62

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 2									
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT	Empradización	ADECUACION
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr	m2	m2
S2	POLIGONO	102	71,4	91,8	4,23	5,1	2,04	84,52	84,52
TOTALES		102	71,4	91,8	4,23	5,1	2,04	84,52	84,52

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 3									
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT	Empradización	ADECUACION
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr	m2	m2
S3	AREA_1	420	294	378	12,1	21	8,4	241,9	120,95
	AREA_2	365	255,5	328,5	11,6	18,25	7,3	231,16	115,58
TOTALES		785	549,5	706,5	23,7	39,25	15,7	473,06	236,53

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 4									
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT	Empradización	ADECUACION
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr	m2	m2
S4	AREA_1	86	60,2	77,4	1,2	4,3	1,72	24,64	12,32
	AREA_2	72	50,4	64,8	1,5	3,6	1,44	28,96	14,48
	AREA_3	87	60,9	78,3	2,8	4,35	1,74	55,57	27,79
	AREA_4	122	85,4	109,8	6,4	6,1	2,44	128,61	64,31
	AREA_5	135	94,5	121,5	2,9	6,75	2,7	58,36	29,18
TOTALES		502	351,4	451,8	14,8	25,1	10,04	296,14	148,08

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 5									
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT	Empradización	ADECUACION
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr	m2	m2
S5	POLIGONO	119	83,3	107,1	15,7	5,95	2,38	313,58	156,79
TOTALES		119	83,3	107,1	15,71	5,95	2,38	313,58	156,79

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 6							
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr
S6	POLIGONO	1091	763,7	981,9	14,8965	54,55	21,82
TOTALES		1091	763,7	981,9	14,8965	54,55	21,82

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 7									
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT	Empradización	ADECUACION
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr	m2	m2
S7	POLIGONO	195	136,5	175,5	69,5425	9,75	3,9	1.390,85	695,43
TOTALES		195	136,5	175,5	69,5425	9,75	3,9	1.390,85	695,43

INSUMOS UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE PLANTAS DE LA SIEMBRA PARICIPATIVA SECTOR 8									
ID	AR EA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT	Empradización	ADECUACION
		und	k gr	k gr	M3	K gr	Ltr	m2	m2
	AREA_1	225	157,5	202,5	36,5	11,25	4,5	729,48	104,21
	AREA_2	479	335,3	431,1	7,9	23,95	9,58	157,09	22,44
	AREA_3	183	128,1	164,7	8,4	9,15	3,66	168,45	24,06
	AREA_4	264	184,8	237,6	5,7	13,2	5,28	113,36	16,19
	AREA_5	207	144,9	186,3	25,4	10,35	4,14	507,41	72,49
S8	AREA_6	201	140,7	180,9	8,2	10,05	4,02	163,55	23,36
TOTALES		1559	1091,30	1403,1	92,0	77,95	31,18	1839,34	262,75

PERSONAL:

- Director de obra
- Ingeniero residente
- Residente ambiental
- Operarios de Campo

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

- Macheta
- Azadón
- Pala draga
- Barra
- Rastrillos
- Utensilios de recolección

TIEMPO DE EJECUCION: 24 de noviembre 2023 – 18 enero 2024.

ACTIVIDAD3. Realizar la siembra, establecimiento de 7.522,28 m2 de coberturas tapizantes (empradización).

Las especies seleccionadas para realizar la cobertura de área tapizante será Maní Forrajero y Pasto chino, el empradizado se ejecutará según lo contemplado en el contrato, su distribución y crecimiento se ajustará a las circunstancias del sector y ejecución de la obra.

Las áreas para implantar se acogen a las especificaciones técnicas como se presentar en las tablas anteriores, en la columna de empradización.

PERSONAL:

- Director de obra
- Ingeniero residente
- Residente ambiental
- Operarios de Campo

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

- Macheta
- Azadón
- Pala draga
- Pico
- Barra
- Rastrillos
- Utensilios de recolección

TIEMPO DE EJECICION: 24 de noviembre 2023 – 18 enero 2024.

ACTIVIDAD 4. Realizar el mantenimiento de 5.617,00 plántulas ornamentales

01- **Realizar el Mantenimiento y seguimiento para la estabilidad de la obra:** Realizar el seguimiento y mantenimiento de la obra, una vez finaliza la intervención paisajística, haciendo revisiones mensuales. Debe incluir posibles cambios de plántulas que no hayan resistido las inclemencias del ambiente de los sectores, así como de los taludes de coberturas tapizantes, en los sectores con mayor pendiente.

El mantenimiento **se realizará al respectivo anexo 1 (diseño paisajístico de cada área)** consistirá en las siguientes actividades:

Mantenimiento: El motivo primordial de efectuar limpiezas de mantenimiento es ayudarle a la planta a tener menos competencia por el espacio físico del suelo que está ocupado por las raíces de otras plantas. Se deberán desarrollar dos mantenimientos, cada quince días después de la siembra de la totalidad de las plántulas.

Resiembra: Esta labor está referida a la reposición de aquellas plántulas que por factores impredecibles no se adaptaron a las condiciones de la zona y murieron; la labor de resiembra se ejecutará después de la siembra, período en el cual es fácil determinar que árboles se adaptaron al medio, hasta la finalización del periodo proyectado en el cronograma de actividades.

Control Fitosanitario: El control fitosanitario se realizará permanentemente e involucrará control de insectos y agentes patógenos.

Fertilización: Se aplicará a cada planta en forma de semicorona, durante el mantenimiento.

PERSONAL:

- Director de obra
- Ingeniero residente
- Residente ambiental
- Operarios de Campo

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

- Macheta
- Azadón
- Pala draga
- Pico
- Barra

- Rastrillos
- Bomba fumigadora de espalda.

TIEMPO DE EJECUCION: 19 de enero al 23 marzo del 2024.

ACTIVIAD 5. Realizar la aplicación de 376,36 m3 de tierra negra en los sectores establecidos

La tierra negra para aplicar en las áreas de cada uno de los sectores tendrá un espesor de 5 cm, acogiendo los volúmenes propuestos para cada sector en las especificaciones técnicas donde se toma este espesor como constante según el área.

Tierra negra = Área de matera * 5 cm espesor.

Las áreas del sector No.2 no se encuentra detallado en las tablas de las especificaciones técnicas, por tanto, el volumen de tierra negra aplicar se relaciona directamente con el área a intervenir con un espesor de aplicación de 5cm. según el diseño paisajístico, se realizará aplicación de 4,23 m3 de tierra negra.

PERSONAL:

- Director de obra
- Ingeniero residente
- Residente ambiental
- Operarios de Campo

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

- Carretillas
- Volquetas
- Palas
- Picos
- Barras
- Rastrillos
- Palaustres
- Balde

TIEMPO DE EJECUCION: 24 de noviembre del 2023 a 23 de enero 2024.

ACTIVIDAD 6. Realizar la aplicación de riego coberturas vegetales en un tiempo de 76 días en áreas de implementación de coberturas vegetales de tipo ornamental

02- **Realizar el riego para la estabilidad de la obra:** Realizar el riego periódico necesario para poder garantizar la estabilidad de las especies plantadas, en función del régimen de hidratación de cada una de las especies, hasta finalizar el periodo, durante la ejecución del contrato (PDT). Esta actividad presupuestalmente se medirá y se pagará por día (DIA) de Aplicación de riego coberturas vegetales previamente ejecutadas, autorizado y verificado por la interventoría.

PERSONAL:

- Director de obra
- Ingeniero residente
- Residente ambiental
- Operarios de Campo

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

- Camión con tanques para almacenar el agua
- Motobomba
- Mangueras
- Aspersores

TIEMPO DE EJECUCION: 24 de noviembre del 2023 al 23 de febrero de 2024.

Fabiola Mejía G.

FABIOLA ESTER MEJÍA GARCÍA
Representante legal
J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S
jmsoluciones.segurasas@gmail.com

	NOMBRE FUNCIONARIO	ROL	FIRMA	FECHA
Elaboro:	JOSE BARROS	Director de Obra		noviembre de 2023
Reviso:	Federico García Arbeláez	Interventoría Técnica		Noviembre de 2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S CONTRATO DE OBRA No 4169 de 2023

"RECUPERACIÓN PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPIZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

Cronograma de ejecución fisico y financiero del proyecto

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND.	CANT.	VLR. UNT	VALOR TOTAL	MES 1				MES 2					MES 3				MES 4			
					24 Nov. - 30 nov.	1 dic. - 7 dic.	8 dic - 14 dic.	15 Dic - 21 Dic.	22 Dic. - 28 Dic.	29 Dic. - 4 Ene.	5 Ene. - 11 Ene.	12 Ene. - 18 Ene.	19 Ene. - 25 Ene.	26 Ene. - 1 Feb.	2 Feb. - 8 Feb.	9 Feb. - 15 Feb	16 Feb. - 22 Feb	23 Feb. - 29 Feb.	1 Mar - 7 Marz.	8 Mar - 14 Mar.	15 Mar - 23 Mar.
ACTIVIDAD 1. MANEJO Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS				410.318.359,22	28.327.054	28.327.054	28.327.054	37.155.665	37.155.665	37.155.665	37.155.665	37.155.665	29.141.922	27.339.856	27.339.856	27.339.856	10.690.248	4.451.785	4.451.785	4.451.785	4.451.785
Adecuacion de Areas (limpieza)	M2	2.580,06	$ 7.974,00	$ 23.762.998,44	7.920.999	7.920.999	7.920.999														
siembra participativa, establecimiento de coberturas plántulas ornamentales	UND.	5.617,00	$ 17.754,00	$ 99.724.218,00	12.465.527	12.465.527	12.465.527	12.465.527	12.465.527	12.465.527	12.465.527	12.465.527									
siembra, establecimiento de coberturas tapizantes (empradización)	M2	7.522,28	$ 20.040,00	$ 150.746.491,20				16.749.610	16.749.610	16.749.610	16.749.610	16.749.610	16.749.610	16.749.610	16.749.610	16.749.610					
mantenimiento de coberturas ornamentales y forestales (por 4meses).	UND.	5.617,00	$ 7.133,00	$ 40.066.061,00									4.451.785	4.451.785	4.451.785	4.451.785	4.451.785	4.451.785	4.451.785	4.451.785	4.451.785
Aplicación de cobertura por ,medio de tierra negra en los sectores establecidos	M3	376,38	$ 43.091,00	$ 16.218.590,58	1.802.066	1.802.066	1.802.066	1.802.066	1.802.066	1.802.066	1.802.066	1.802.066	1.802.066								
Aplicación de riego coberturas vegetales	D/A	76,00	$ 1.050.000,00	$ 79.800.000,00	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462	6.138.462				
SUBTOTAL				410.318.359	28.327.054	28.327.054	28.327.054	37.155.665	37.155.665	37.155.665	37.155.665	37.155.665	29.141.922	27.339.856	27.339.856	27.339.856	10.690.248	4.451.785	4.451.785	4.451.785	4.451.785
ADMINISTRACIÓN 24%				98.476.406,21	6.798.493	6.798.493	6.798.493	8.917.359	8.917.359	8.917.359	8.917.359	8.917.359	6.994.061	6.561.565	6.561.565	6.561.565	2.565.659	1.068.428	1.068.428	1.068.428	1.068.428
IMPREVISTOS 1%				4.103.183,59	283.271	283.271	283.271	371.557	371.557	371.557	371.557	371.557	291.419	273.399	273.399	273.399	105.902	44.518	44.518	44.518	44.518
UTILIDAD 5%				20.515.918	1.416.353	1.416.353	1.416.353	1.857.783	1.857.783	1.857.783	1.857.783	1.857.783	1.457.096	1.366.993	1.366.993	1.366.993	529.512	222.589	222.589	222.589	222.589
VALOR TOTAL				533.413.866,39	36.825.170	36.825.170	36.825.170	48.302.364	48.302.364	48.302.364	48.302.364	48.302.364	37.884.498	35.541.813	35.541.813	35.541.813	13.787.320	5.787.320	5.787.320	5.787.320	5.787.320
ACUMULADO (MILES DE PESOS)					36.825.170	73.650.340	110.475.510	158.777.874	207.080.238	255.382.602	303.684.966	351.987.330	389.871.828	425.413.641	460.955.454	496.497.267	510.284.587	516.051.907	521.839.227	527.626.547	533.413.867
ACUMULADO PORCENTUAL					7%	14%	21%	30%	39%	48%	57%	66%	73%	80%	86%	93%	96%	97%	98%	99%	100%

Fabiola Mejía G.

FABIOLA ESTER MEJÍA GARCÍA
Representante legal
J&M SOLUCIONES SEGURAS S.A.S

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES LTDA
NIT: 800.008.300-3

COMITÉ DE OBRA	
Fecha: 27 de noviembre de 2023	**Lugar:** sede de la secretaria de medio ambiente
Proyecto / tema: contrato 4169-2023 RECUPERACIÓN PAISAJISTA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPIZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	
Hora inicio: 4:00 p.m.	Hora finalización: 5:30 p.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Armando Montes Mora	Secretario	
Fabiola Esther Mejia Garcia	Rep. legal J&M	
Jorge Luis Trujillo V.	Rep. legal. CYM SAS	

TEMAS POR TRATAR

- Revisión del plan de trabajo presentado por la empresa contratista para la ejecución del contrato en referencia
- Revisión de las áreas asignadas por la entidad para ser intervenidas en el marco del objeto del contrato para las adecuación y limpieza.
- Revisión de las cantidades de plántulas ornamentales y su distribución en los diferentes sectores.
- Revisión de los diseños propuestos por el contratista de acuerdo con las cantidades del contrato en la actividad de siembra participativa.
- Revisión de las especificaciones técnicas en cuanto a las alturas de las plántulas teniendo en cuenta las especies escogidas por el contratista según los diseños, las cuales son: durantas amarillas de 15-20 cm de alto, ixoras de 30-40 cm de alto y los crotos rojos de 30-40 cm de alto
- Revisión de las características técnicas del sector 2, ya que estas no reposan en el documento **"Especificaciones Técnicas"** entregado por parte de la secretaria de medio ambiente.
- Definición de las especies que se utilizarán en las áreas de cobertura tapizantes, de acuerdo a las propuestas por el contratista, como lo son: Maní

Forrajero y Pasto Chino, de acuerdo con las condiciones de cada sector, a las cantidades contractuales y a las áreas de material tapizante.

- Revisión y aprobación del Plan de Trabajo que incluya PDT.

DESARROLLO

Se inicia la reunión donde por parte de la firma contratista, la representante legal, Fabiola Esther Mejía García, presenta el plan de trabajo, donde detalla todas las actividades y se plantea la forma de ejecución, del contrato. Esta expone la actividad 1 que es la adecuación y limpieza de las áreas, es esta hace referencia a las cantidades ya que los sectores tienen mayor cantidad de área, y que el contratista se sigue por los metros cuadrados que aparecen en la especificación técnica para este ítem que corresponde a 2980.06 m2.

Por parte de la interventoría se propone realizar una actividad de medición de las áreas en los diferentes sectores para corroborar que estas coincidan con las áreas descritas en el anexo técnico. Se acepta que las áreas a intervenir en el ítem 1 de adecuación y limpieza corresponden a las señaladas contractualmente.

A continuación se trata el tema de la siembra participativa, donde el contratista explica el cambio en la distribución de la siembra de las plántulas en los diferentes sectores, argumentando que en algunos sectores ya se cuenta con algunas especies sembradas, esto teniendo en cuenta los diseños paisajísticos reduce el número de plántulas en algunos sectores, por el contrario hay otros sectores donde no se cuenta con las cantidades necesarias, por lo tanto en estos sectores se aumenta el número de plántulas necesarias para realizar la siembra participativa, en el plan de trabajo se especifican como será la nueva distribución, con las respectivas cantidades de abono orgánico, abono químico, fertilizantes, hidrorretenedor e insecticida, teniendo en cuenta el número de plántulas, en dado caso esta distribución no altera la cantidad total de siembra para el contrato que es de 5671 plántulas ornamentales.

También por parte del contratista se pone a consideración de la interventoría la modificación en la altura de las plántulas de tres especies propuestas por el contratista para la siembra, las cuales son durantas amarillas de 15 a 20 cm de altura, crotos rojos de 30-40 cm de altura y la ixoras de 30 a 40 cm de altura, esto teniendo en cuenta las especificaciones técnicas en la descripción de las plantas que se puede utilizar y las condiciones del mercado, pues con las condiciones de crecimiento de las plántulas antes mencionadas, estas son las medidas mas usuales en que los viveros locales venden estas plántulas.

La contratista anexa al presente comité de obra, certificación por parte del proveedor.

Por parte de la interventoría, se evalúa la propuesta del contratista para el ítem de la siembra participativa de los cambios en la distribución de las plántulas en los sectores como se plantea en el PDT presentado por el contratista, se analiza y técnicamente es viable, siempre y cuando el contratista cumpla con las cantidades totales de plántulas, abonos orgánicos, abonos químicos, fertilizantes, hidroretenedor e insecticida que contemplan las especificaciones técnicas. También por parte de la interventoría se considera viable técnicamente aceptar la variación de las alturas de las plántulas para las especies, de durantas amarillas, crotos rojos e ixoras, por las razones expuestas por el contratista.

El contratista manifiesta, que dentro de las especificaciones técnicas en el ítem de la siembra participativa no se encuentra la tabla que relaciona las cantidades de especies para el sector 2, triangulo de la porra, por tanto, en el plan de trabajo se proyecta las cantidades para este sector, teniendo en cuenta la relación de los insumos para cada plántula, poniendo a consideración de la interventoría la aprobación de estas cantidades para este sector.

Por parte de la interventoría considera viable aceptar las cantidades propuestas por el contratista para este sector, teniendo en cuenta que cumplen con las proporciones de insumos considerados para cada plántula.

Una vez revisada la información aportada por el contratista el interventor considera viable aceptar las actividades propuestas en el PDT, en las condiciones descritas para cada sector, por consiguiente, se establecen las siguientes conclusiones y compromisos.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

1. Se aprueba el plan de trabajo presentado por el contratista ante la interventoría y la secretaria de medio ambiente. El Cual se adjunta a la presente acta.
2. Se corrobora que las áreas de los sectores proyectados a intervenir durante la ejecución del contrato corresponden a un total de 7522.28 m2, sin embargo, se aclara que la cantidad a ejecutar en el ítem 1.1 de adecuación y limpieza, de acuerdo a las especificaciones técnicas serán de 2980.06 m2

3. Las 5617 plántulas que conforman la siembra participativa serán distribuidas en las cantidades y sectores propuestas por el PDT quedando así:
   sector 1: 703
   sector 2:102
   sector 3: 785
   sector 4: 502
   sector 5: 119
   sector 6: 1091
   sector 7: 195
   sector 8: 1559
   sector 9: 561
4. Teniendo en cuenta los diseños y las condiciones de mercado y fitosanitarias, presentados por el contratista se considera viable el rango de alturas de las plántulas para las siguientes especies: durantas amarillas de 15-20 cm de alto, ixoras de 30-40 cm de alto y los crotos rojos de 30-40 cm de alto.
5. Se definen las actividades y las respectivas cantidades del sector 2 de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, teniendo en cuenta que dentro de las especificaciones técnicas no se incluyeron las tablas de cantidades de este sector.

REQUERIMIENTOS A IMPLEMENTAR SECTOR 2									
ID	AREA SECTOR	ORNAM	ABONO ORG	ABONO QUIM	TIERRA NEGRA	HIDRORR	INSECT	Empradización	ADECUACION
		und	kgr	kgr	M3	Kgr	Ltr	m2	m2
S2	POLIGONO	155	108,5	139,5	15,68	7,75	3,1	84,52	84,52

6. Se aprueba las especies de Maní Forrajero y Pasto Chino, propuestas como cobertura tapizante de las áreas correspondiente según las especificaciones técnicas
7. Los mantenimientos a las plántulas ornamentales se realizarán periódicamente según el cronograma estipulado en el PDT.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

A solicitud del interesado, JYM soluciones, por medio de la presente certificación hacemos saber que en el vivero Rosa Blanca se cuenta con la disponibilidad de entrega del siguiente inventario de plantas, que estas se entregan en optimas condiciones fitosanitarias, y en las alturas relacionadas en la tabla, teniendo en cuenta su capacidad de crecimiento y condiciones del mercado.

ESPECIE	ALTURA PROMEDIO DE VENTA cm
Ixodas	30-40
Durantas Amarillas	15-20
Corales Rojos	50-80
Crotos Rojos	30-40
Trinitarios	50-80
Mango Tommy	50-80
Palmas Manila	50-80
Pomarosos	50-80
Palma Bismarquia	50-80
Musaendas	50-80
Plumeras	50-80

Cordialmente:

YADIRA QUIROGA

C.C. 63.472.650

GERENTE.

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

GARANTIAS CONTRATO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101065407	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	10	2023	26	10	2023	00:00	26	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS		NIT: 900.503.760-3
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO 6115555

BENEFICIARIO: 890201900 - DISTRITO DE BARRANCABERMEJA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-05-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4169-23 SEGUN ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.5475752 CON FECHA DE APROBACION 16 DE OCTUBRE DE 2023 RELACIONADO CON LA RECUPERACION PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPOZANTE EN SECTORSS DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CON NIT. 890.201.900-6

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/10/2023	26/02/2024	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/10/2023	26/02/2024	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/10/2023	26/02/2024	$232,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****195,452.00	$ *******3,000.00	$ *****37,705.00	$ **********236,157.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

Fabiola Melia G.

GILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101065407	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	10	2023	26	10	2023	00:00	26	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS			NIT: 900.503.760-3
DIRECCION: CL 46 NRO. 25 - 34	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELEFONO:**	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

BENEFICIARIO: 890201900 - DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/10/2023	26/02/2024	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/10/2023	26/02/2024	$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/10/2023	26/02/2024	$232,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/10/2023	26/02/2024	$116,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

Fabiola Mella G.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101065407	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	10	2023	26	10	2023	00:00	26	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS			NIT: 900.503.760-3
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO	6115555
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:		

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

PSE · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Servi Enlace · Super INTER · SUPERMAX · Movi Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Efecty

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****195,452.00	$ *******3,000.00	$ ******37,705.00	$ **********236,157.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	

(415)7709998021167(8020)11014111619978(3900)000000236157(96)20241025

REFERENCIA PAGO: 11014111619978

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101186231	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	10	2023	26	10	2023	00:00	26	02	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS		NIT: 900.503.760-3
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACION
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO 6115555
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO, LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y/O BIENES SUMINISTRADOS Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4169-23 SEGUN ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.5475752 CON FECHA DE APROBACION 26 DE OCTUBRE DE 2023 RELACIONADO CON LA RECUPERACION PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPOZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/10/2023	26/06/2024	$106,682,774.00
CALIDAD DEL SERVICIO	26/10/2023	26/08/2024	$53,341,387.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/10/2023	26/06/2024	$53,341,387.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/10/2023	26/02/2027	$53,341,387.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******725,325.00	$ ******20,000.00	$ *****141,611.00	$ **********886,937.00	$ ******266,706,935.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

Fabiola Meza G.

96-44-101186231

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101186231	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	10	2023	26	10	2023	00:00	26	02	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS		NIT: 900.503.760-3
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO 6115555

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SUPERMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · GA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****725,325.00	$ *****20,000.00	$ *****141,611.00	$ **********886,937.00	$ ******266,706,935.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	

(415)7709998021167(8020)1101411161996O(3900)000000886937(96)20241025

REFERENCIA PAGO: 1101411161996-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670051129O2

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000051129024

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
02/11/2023 04:12p.m.

RECIBIMOS DE: J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS — NIT. 900.503.760

LA SUMA DE: Doscientos treinta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101065407

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BUCARAMANGA-40-101065407-0-1	$198,451.00		$37,706.00	$236,157.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 236,157.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 236.157.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005112902

TOTAL: $236.157.00

CAJERO: PAGUESTADO

11/2/2023 4:20:00PM

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101065407	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2023	26	10	2023	00:00	26	02	2024	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS		NIT: 900.503.760-3
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO 6115555

BENEFICIARIO: 890201900 - DISTRITO DE BARRANCABERMEJA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4169-23 SEGUN ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.5475752 CON FECHA DE APROBACION 26 DE OCTUBRE DE 2023 RELACIONADO CON LA RECUPERACION PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPOZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CON NIT. 890.201.900-6

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No. 4169-2023, SE HACE CONSTAR QUE SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(195,452.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(37,705.00)	$ *********(236,157.00)	$ ****(232,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101065407

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Fabiola Meza G.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101065407	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2023	26	10	2023	00:00	26	02	2024	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS			**NIT: 900.503.760-3**
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			**NIT: 890.201.900-6**
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

BENEFICIARIO: 890201900 - DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101065407

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101065407	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2023	24	11	2023	00:00	26	03	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS	NIT: 900.503.760-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 46 NRO. 25 - 34	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	NIT: 890.201.900-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 48 NRO. 21 A - 15	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

BENEFICIARIO: 890201900 - DISTRITO DE BARRANCABERMEJA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4169-23 SEGUN ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.5475752 CON FECHA DE APROBACION 26 DE OCTUBRE DE 2023 RELACIONADO CON LA RECUPERACION PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPOZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CON NIT. 890.201.900-6

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/11/2023	26/03/2024	$232,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/11/2023	26/03/2024	$232,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/11/2023	26/03/2024	$232,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No. 4169-2023, SE HACE CONSTAR QUE SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****195,452.00	$ *******3,000.00	$ ******37,705.00	$ **********236,157.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101065407

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Fabiola Meliza G.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101065407	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2023	24	11	2023	00:00	26	03	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS			NIT: 900.503.760-3
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

BENEFICIARIO: 890201900 - DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/11/2023	26/03/2024	$232,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/11/2023	26/03/2024	$232,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/11/2023	26/03/2024	$232,000,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/11/2023	26/03/2024	$116,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101065407

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101065407	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2023	24	11	2023	00:00	26	03	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS			**NIT: 900.503.760-3**
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 890.201.900-6**
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

BENEFICIARIO: 890201900 - DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101065407

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101186231	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2023	26	10	2023	00:00	26	02	2027	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS	NIT: 900.503.760-3	CL 46 NRO. 25 - 34	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	NIT: 890.201.900-6	CL 48 NRO. 21 A - 15	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO, LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y/O BIENES SUMINISTRADOS Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4169-23 SEGUN ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.5475752 CON FECHA DE APROBACION 26 DE OCTUBRE DE 2023 RELACIONADO CON LA RECUPERACION PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPOZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No. 4169-2023, SE HACE CONSTAR QUE SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

S DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(725,325.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(141,611.00)	$ *********(886,937.00)	$ ****(266,706,935.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101186231

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Fabiola Melia G.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101186231	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2023	26	10	2023	00:00	26	02	2027	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS			**NIT: 900.503.760-3**
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			**NIT: 890.201.900-6**
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101186231

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101186231	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2023	24	11	2023	00:00	27	03	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS	NIT: 900.503.760-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 46 NRO. 25 - 34	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	NIT: 890.201.900-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 48 NRO. 21 A - 15	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO, LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y/O BIENES SUMINISTRADOS Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4169-23 SEGUN ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.5475752 CON FECHA DE APROBACION 26 DE OCTUBRE DE 2023 RELACIONADO CON LA RECUPERACION PAISAJISTICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES DE TIPO ORNAMENTAL Y TAPOZANTE EN SECTORES DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/11/2023	25/07/2024	$106,682,774.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2023	24/09/2024	$53,341,387.00	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	24/11/2023	25/07/2024	$53,341,387.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/11/2023	27/03/2027	$53,341,387.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No. 4169-2023, SE HACE CONSTAR QUE SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****725,325.00	$ ******20,000.00	$ *****141,611.00	$ **********886,937.00	$ ******266,706,935.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101186231

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Fabiola Melia G.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101186231	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2023	24	11	2023	00:00	27	03	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS			NIT: 900.503.760-3
DIRECCIÓN: CL 46 NRO. 25 - 34	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3017863566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 21 A - 15	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101186231

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente se certifica que el vivero rosa blanca, suministro en óptimas condiciones fitosanitarias y en las alturas correspondientes el siguiente listado de especies ornamentales a la empresa JYM, en el marco de un acuerdo comercial, a continuación, se detalla las especies entregadas y la cantidad suministrada

ESPECIE	CANTIDAD UND.
Ixodas	1820
Durantas Amarillas	2595
Corales Rojos	32
Crotos Rojos	120
Trinitarios	45
Mango Tommy	7
Palmas Manila	24
Pomarosos	3
Palma Bismarquia	1
Musaendas	10
Plumeras	30
TOTAL	**4687**

Cordialmente

YADIRA QUIROGA

C.C. 63.472.650

GERENTE.

CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Teniendo en cuenta el suministro de 4687 plántulas de diferentes especies a la empresa JYM en el marco de un acuerdo comercial y a solicitud del cliente, este vivero certifica que las plántulas entregadas cumplen las siguientes características de altura según la especie:

ESPECIE	CANTIDAD UND.	RANGOL DE ALTURA PROMEDIO DE LA PLÁNTULA EN CM
Ixodas	1820	30-40
Durantas Amarillas	2595	15-20
Corales Rojos	32	50-80
Crotos Rojos	120	30-40
Trinitarios	45	50-80
Mango Tommy	7	50-80
Palmas Manila	24	50-80
Pomarosos	3	50-80
Palma Bismarquia	1	50-80
Musaendas	10	50-80
Plumeras	30	50-80

Cordialmente

YADIRA QUIROGA

C.C. 63.472.650

GERENTE.

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 800.008.300-3

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

HOJAS DE VIDA PERSONAL EQUIPO MINIMO