**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**

**CONTRATO: 653-2023 MC (96612)**

***INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE OBRA: ENERO 2024***

***PROYECTO "ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CASA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) DE LA LOCALIDAD DE USME"***

**PERIODO**
**01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024**

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 4
2. OBJETIVOS ..... 5
2.1. OBJETIVO GENERAL ..... 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 5
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO ..... 6
3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 6
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO ..... 7
4.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA ..... 7
4.2. FORMA DE PAGO ..... 8
4.3. ESTADO DE PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS ..... 9
4.4. CONCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS ..... 11
5. COMPONENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ..... 12
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 12
5.2. ALCANCE ..... 12
5.3. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ..... 12
5.4. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ..... 12
6. COMPONENTE SOCIAL ..... 18
7. COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 19

## LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. MODIFICATORIO y PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS.

ANEXO 2. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.

ANEXO 3. PLANILLAS SST.

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer las actividades realizadas dentro del Contrato de Mínima Cuantía No. 653-2023 MC (96612), cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CASA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) DE LA LOCALIDAD DE USME”, esto con el fin de presentar la recopilación de las actividades realizadas por el contratista EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S durante el periodo de este informe.

Se relacionan en el presente informe, todos los procesos y alcances TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES, SOCIALES y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, llevados a cabo en el periodo comprendido desde la firma del Acta de Inicio hasta la fecha de presentación del presente informe mensual por parte del contratista, es decir hasta el 31 DE ENERO DEL 2024.

# 2. OBJETIVOS

## *2.1. OBJETIVO GENERAL*

Dar a conocer a la entidad contratante FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME – FDLU, el estado de avance de las actividades del Contrato de Mínima Cuantía No. 653-2023 MC (96612) en los diferentes componentes de ejecución en el desarrollo del proyecto, adelantados durante el periodo comprendido entre el 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024.

## *2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS*

- Proporcionar una actualización detallada sobre el progreso general del proyecto semana a semana, incluyendo hitos alcanzados y actividades completadas.
- Analizar el uso de recursos, incluyendo materiales, mano de obra y equipo, para garantizar una gestión eficiente del proyecto.
- Revisar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, para garantizar el cumplimiento de los requisitos y normativas aplicables.
- Facilitar la comunicación y coordinación entre todas las partes interesadas, para garantizar una ejecución fluida y exitosa del proyecto.

# 3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

## *3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO*

La ejecución del proyecto se realiza en la antigua sede de la Alcaldía Local de Usme Cra. 3 Bis A #137b Sur-56, Bogotá, por el costado izquierdo de la edificación, y cuenta con puerta hacia la calle.



# 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## *4.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA*

Mediante Licitación Pública No. FDLU-MC-016-2023 (96612), realizada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME - FDLU, se le adjudica a la empresa EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S identificada con NIT No. 901.758.327-5, el Contrato de Obra y Suministros No. 653-2023 MC (96612), que tiene por objeto "LA ADECUACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CASA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) DE LA LOCALIDAD DE USME."

El Contratista EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. - EDIFING radica el 29 de enero 2024 ante la Alcaldía Local de Usme solicitud de prórroga por 15 días adicionales al contrato, esto por cuánto aún están pendiente por llegar algunos de los equipos que hacen parte de los suministros que se deben entregar y con la finalidad de poder hacer la debida entrega y registro en almacén de la Alcaldía Local de Usme, la misma solicitud de prorroga por 15 días es aprobada por la supervisión y se genera el modificatorio el cual se adjunta al **ANEXO 1** de este informe.

| **GENERALIDADES CONTRATO Nro. 653-2023 MC (96612)** | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S |
| **NIT:** | 901.758.327-5 |
| **LICITACIÓN PUBLICA** | FDLU-MC-016-2023 (96612) |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JAIME LUCIANO ESPAÑA PATIÑO |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 69 A # 77-14 |
| **TELÉFONO** | 321 269 2011 |
| **No. DE CONTRATO** | 653-2023 MC (96612) |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 32.435.270 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | DOS (02) MESES |
| **PRORROGA DEL CONTRATO** | QUINCE (15) DIAS |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO CONTRATO** | 1 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 DE ENERO DEL 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA** | 15 DE FEBRERO DEL 2024 |

### *4.2. FORMA DE PAGO*

De acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato de No. 653-2023 MC (96612), en su CLAUSULA No. 2.1 - FORMA DE PAGO, se realizará de la siguiente forma:

“El valor del contrato se pagará así: por medio de pagos parciales de acuerdo con el recibido a satisfacción de los elementos entregados y conforme a las facturas generadas previa programación del PAC, para la cual deben estar avaladas por el supervisor o el apoyo a la supervisión de conformidad con los bienes y los suministros entregados, previa presentación de los siguientes documentos:

1. Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión.
2. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.
3. Acta de ingreso de los bienes al almacén
4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente.
5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.

Nota 1: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”.

Nota 2: EL Fondo de Desarrollo Local de Usme, bajo ningún motivo o circunstancia autorizará y efectuará pagos a terceros.

Nota 3: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista, así como las tasas, impuestos, retenciones, contribuciones del orden nacional, distrital, departamental que incluya la presente contratación.

Nota 4: El valor de la oferta económica deberá incluir los costos inherentes con la obligación de mantenerlos durante la ejecución del contrato y terminación a satisfacción del Fondo de Desarrollo Local de Usme.

Nota 5: El Proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del orden distrital y nacional deberán ser contemplados dentro de los valores de la propuesta. En caso de omisión el FONDO lo entenderá incluido en el valor de la propuesta. Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la oferta.

Nota 6: No obstante, lo anterior, el pago estará sujeto a disponibilidad del PAC. El pago será realizado por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de la consignación en la Cuenta Corriente o de Ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de ley.

Para el último pago:

- Informe final aprobado por el apoyo a la supervisión y el supervisor.
- Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.
- Constancia del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud y pensiones) y riesgos profesionales y aportes parafiscales y riesgos profesionales de sus empleados de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente.
- Soportes de la gestión en físico y digital, recibidos por el apoyo a la supervisión.
- Verificación en la plataforma de Secop 2 de todos los informes de ejecución, por parte del apoyo a la supervisión."

### 4.3. *ESTADO DE PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS*

A la fecha del presente informe mensual y la actualización de las pólizas reportadas para el contrato se realizó según FIRMA DE CONTRATO, ACTA DE INICIO Y PRORROGA, en la que se evidencia que las coberturas y vigencias cumplen con respecto a lo estipulado en las GARANTÍAS:

La póliza actualizada según PRORROGA por 15 días se incluyen en el **ANEXO 1** y todas las pólizas se relacionan en las siguientes tablas de control, las pólizas de acuerdo con la FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA y ACTA DE INICIO ya fueron presentadas en el informe del mes de diciembre 2023.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
No. DE PÓLIZA: 11-46101040945 - ANEXO: 0 – ANEXO SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| **PÓLIZA SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPAROS** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA** |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17/11/2023 | 17/07/2024 | $ 3.243.527,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 17/11/2023 | 17/07/2024 | $ 1.621.763,50 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 17/11/2023 | 17/07/2024 | $ 3.243.527,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 17/11/2023 | 17/01/2027 | $ 1.621.763,50 |

**Control de Pólizas contrato 653-2023 MC (96612) EDIFICACIONES E INGENIERÍA SAS – Según firma del contrato**

Se realiza actualización de las pólizas de acuerdo con el ACTA DE INICIO, lo cual evidencia el cumplimiento de la cobertura y vigencias, de acuerdo con el proceso contractual y se relacionan en la siguiente tabla de control:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

No. DE PÓLIZA: 11-46101040945 - ANEXO: 2 – ANEXO SEGÚN FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| PÓLIZA SEGÚN FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPAROS** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA** |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/12/2023 | 31/07/2024 | $ 3.243.527,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 01/12/2023 | 31/07/2024 | $ 1.621.763,50 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 01/12/2023 | 31/07/2024 | $ 3.243.527,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 01/12/2023 | 31/01/2027 | $ 1.621.763,50 |

**Control de Pólizas contrato 653-2023 MC (96612) EDIFICACIONES E INGENIERÍA SAS – Según firma Acta de Inicio del contrato**

Se realiza actualización de las pólizas de acuerdo con la PRORROGA otorgada de 15 días, lo cual evidencia el cumplimiento de la cobertura y vigencias, de acuerdo con el proceso contractual y se relacionan en la siguiente tabla de control:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

No. DE PÓLIZA: 11-46101040945 - ANEXO: 3 – ANEXO SEGÚN PRORROGA POR 15 DÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| PÓLIZA SEGÚN FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPAROS** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA** |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/12/2023 | 15/08/2024 | $ 3.243.527,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 01/12/2023 | 15/08/2024 | $ 1.621.763,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 01/12/2023 | 15/08/2024 | $ 3.243.527,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 01/12/2023 | 15/02/2027 | $ 1.621.763,50 |

**Control de Pólizas contrato 653-2023 MC (96612) EDIFICACIONES E INGENIERÍA SAS – Según firma Prorroga por 15 días del contrato**

## *4.4. CONCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS*

Las pólizas mencionadas anteriormente según LA FIRMA DEL CONTRATO, FIRMA DEL ACTA DE INICIO y PRORROGA POR 15 DÍAS DEL CONTRATO se realizó ante la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. para su expedición y posterior entrega al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, las mismas cumplen las condiciones solicitadas en los pliegos, contrato y modificatorio.

# 5. COMPONENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

## *5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO*

El proyecto contempla actividades de obra civil y de suministros, según lo revisado en la primera socialización del proyecto, actividades como demolición y cambio de pisos, instalación de enchapes, reparación de puertas y ventana, instalación de lámparas led, interruptores y tomacorriente. En la parte de suministros, está contemplado se entregue por parte del contratista EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. de una mesa de consulta veterinaria, una báscula y diferentes elementos de tipo quirúrgico y de atención veterinaria.

## *5.2. ALCANCE*

El alcance se limita a la adecuación y dotación de elementos del espacio denominado CASA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA), ubicada en el costado izquierdo con salida a la calle de la antigua sede de la Alcaldía Local de Usme.

## *5.3. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO*

A la fecha de corte del presente informe (31/01/2024), no se han realizado pagos al contratista EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S.

## *5.4. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO*

A la fecha de corte del presente informe 31 de enero del 2024, se evidencia un avance del 100 % en la Obra Civil y del 0% en la entrega de los Suministros.

Las actividades ejecutadas semana a semana en el presente mes y los principales materiales utilizados se relacionan a continuación:

## SEMANA 5: DEL LUNES 1 AL DOMINGO 7 DE ENERO 2024

Se realiza la instalación de enchape de pared:



Se inicia la instalación de enchape de pared



Continuación instalación enchape de pared



Continuación instalación enchape de pared



Terminación instalación enchape muro

## SEMANA 6: DEL LUNES 8 AL DOMINGO 14 DE ENERO 2024

Se realiza instalación de piso en cerámica y aparatos eléctricos:



Instalación de enchape de Piso



Suministro e Instalación Tomacorrientes





Suministro e Instalación Tomacorrientes lateral a puerta exterior






Suministro e Instalación Tomacorrientes lateral a puerta interior

## SEMANA 7: DEL LUNES 15 AL DOMINGO 21 DE ENERO 2024

Se realiza instalación de guardaescoba en media caña, adecuación y pintura de canaletas metálicas, retiro de puerta exterior para restauración y sellamiento de vano.



Construcción de medía caña en concreto



Adecuación y pintura Canaleta Metálica




Sellamiento de vano por retiro de puerta exterior para restauración



Restauración de puerta exterior en taller de carpintería

## SEMANA 8: DEL LUNES 22 AL MIÉRCOLES 31 DE ENERO 2024

Se realiza resane y pintura ventana y puerta interior, reinstalación de puerta exterior restaurada e instalación de chapa, suministro e instalación cortina tipo persiana, suministro e instalación de cortina tipo quirúrgica para procedimientos veterinarios.

Resane y pintura puerta interior y ventana




Reinstalación puerta exterior restaurada e instalación chapa



Suministro e Instalación cortina tipo persiana



Suministro e instalación de cortina tipo quirúrgica

## PRINCIPALES MATERIALES USADOS EN ESTE PERIODO

Entre los principales materiales usados en este periodo tenemos, enchape de pared marca Corona, Piso marca Corona, pegante de enchapes marca PEGACOR y emboquillador CONCOLOR de Corona, interruptores y tomacorriente marca Legrand, lámparas led marca Sylvania y pintura en esmalte marca Pintuco.

<table>
<tr>
<td> <br>Ceramica de pared, piso, pegante y emboquillador mara Corona</td>
<td> <br>Interruptores y tomacorriente marca Legrand</td>
</tr>
<tr>
<td><br>Lamparas Led marca Sylvania</td>
<td><br>Pintura esmalte marca Pintuco</td>
</tr>
</table>

En el **ANEXO 2**, se incluyen certificados de calidad de los principales materiales empleados en este periodo.

## 6. COMPONENTE SOCIAL

En la quinta semana se realizó socialización de los avances del proyecto con la presencia del contratista, el apoyo a la supervisión y el personal encargado de la Casa de Protección y Bienestar Animal de Usme, entre los cuales estuvieron por parte del Contratista, el Ing. Jaime España, por parte del apoyo a la supervisión la Ing. Dora Hernández y por parte del personal de la Casa PYBA la Dra. Ana Lucia Trujillo. En esta reunión adicional a la socialización de los avaneces de obra, se identificaron por las partes los no previstos que se requerirían ejecutar dentro del proyecto, como lo fueron la impermeabilización de pisos y paredes, el cambio de la puerta exterior y suministro e instalación de una chapa, la adecuación y pintura de las canaletas metálicas y el suministro e instalación de una cortina tipo hospitalaria para cuando se esté realizando la atención y procedimientos quirúrgicos a los animales en consulta. Por parte del apoyo a la supervisión del contrato se hizo el levantamiento del acta de reunión y listado de participantes.

## 7. COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la parte ambiental, el contratista EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. hizo la correcta disposición final de todos los residuos el día 18 de enero del 2024 a través de la empresa PROMOAMBIENTAL E.S.P, como se evidencia en la siguiente foto y quien a su vez se comprometió a expedir el Certificado de Disposición Final de Residuos.



Recolección de residuos por parte de Promoambiental
18/01/2024

Respecto a las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo el contratista EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.AS. hizo los pagos respectivos de las planillas de seguridad social para este periodo del personal que laboro en la obra, como se evidencia en el **ANEXO 3** del presente informe.

**Atentamente,**

**Ing. Jaime Luciano España Patiño**
**Edificaciones e Ingeniería S.A.S.**

# ANEXO 1

# MODIFICATORIO,
# PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

**Alcaldía Local de Usme**

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: (29) de (01) de (2024) | **Área de Origen:** (Área de Infraestructura) |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato:** 653-2023 MC (96612) | **Fecha de Suscripción**: (20) de (11) de (2023) | **Tipo de Contrato:** Prestación de servicios |
| **Plazo Inicial:** (2) meses | **Fecha de Inicio:** (1) de (12) de (2023) | **Fecha de Terminación Inicial:** (31) de (01) de (2024) |
| **Contratista:** EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. - EDIFING | | |
| **Interventor/ Supervisor:** DORIÁN DE JESÚS COQUIES MAESTRE | | **Valor Inicial: $** 32.435.270 |
| **Número del proceso SECOP I o II:**<br><br>FDLU-MC-016-2023 (96612) | **Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** (14) de (11) de (2023) | **Link del proceso en el SECOP I o II:**<br><br>**https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5107435&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true** |

| **II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | **MODIFICACIÓN No. 1** |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| **$ 0** | **Tiempo**: Quince (15) días<br>**Fecha Terminación Final**: (15) de (02) de (2024) | Prórroga No. 1 por quince (15) días, desde el 1/02/2024 hasta el 15/02/2024. |

## III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

**MODIFICACIÓN No._____**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| Valor: **$**<br>CDP No.: | Tiempo:<br>Fecha Terminación Final: | No Aplica |

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

**Objeto:** CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CASA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) DE LA LOCALIDAD DE USME.

**Valor total ejecutado a la última factura**: **$ 0**
**Plazo de ejecución actual: Dos (2) meses**
**Multas o sanciones impuestas: No**

**Estado financiero del contrato**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$** 32.435.270 |
| **Valor ejecutado a última factura:** | **$** 0 |
| **Valor a Adicionar:** | **$** 0 |
| **Valor total (incluyendo la adición solicitada):** | **$** 32.435.270 |

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

El Contratista EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. - EDIFING radica ante la Alcaldía Local de Usme comunicación con radicado No. 20245510012312 de fecha 29 de enero de 2024, en el que solicita *"(…) prorroga por 15 días adicionales al contrato en referencia, esto por cuánto aún están pendiente por llegar algunos de los equipos que hacen parte de los suministros que debemos entregar y con la finalidad de poder hacer la debida entrega y registro en almacén de la Alcaldía Local de Usme (…)"*.

Que el día 29 de enero de 2024 se realizo acta de reunión por parte del Contratista y el Comité Técnico del contrato No. 653-2023 MC (96612), donde se manifiesta lo siguiente: "*De acuerdo con el Radicado No. 20245510012312 de fecha 29 de enero de 2024, se mencionan las circunstancias por las cuales el Contratista solicita prórroga del Contrato No. 653-2023 MC (96612), El contratista informa a la Alcaldía Local de Usme que para la compra de algunos elementos que se derivan del contrato 653- 2023 MC (96612) fue necesario realizar el trámite ante diferentes proveedores a nivel nacional, lo cual genera un incremento en el tiempo de entrega de los mismo. Lo anterior debido a que no fue posible realizar la adquisición de la totalidad de elementos con un solo proveedor…"***.**

**CONSIDERACIONES:**

Que el artículo 40 de la Ley 80 de 19933, establece que no existe ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y los mismos principios antes referidos puede poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado.

Que con base en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 establece que las partes deben mantenerse en igualdad de derecho y obligaciones pactadas frente a las entidades estatales, en desarrollo de esta mandato, la misma disposición normativa, faculta a las partes contratantes para suscribir acuerdos necesarios para el restablecimiento de estas condiciones, en aquellos eventos en que se evidencia una posible afectación o alteración de los mismos, y en atención a la bilateralidad de estos actos, las partes del contrato tienen autonomía para incluir las estipulaciones o salvedades en la que adviertan las posibles afectaciones a los derechos involucrados en el negocio jurídico. Así las cosas, los contratistas conservan el derecho de estipular en los acuerdos bilaterales modificatorios las estipulaciones que estimen pertinentes. Estos documentos deben contener la voluntad de ambas partes y debe documentar el contenido acordado por contratista y contratante. Es preciso señalar que, el ordenamiento jurídico no establece una preforma de este tipo de acuerdos, por tanto, su elaboración se sujeta a la libre autonomía de ambas partes. De modo que, por la naturaleza bilateral de estos actos modificatorios, estos deben documentar la voluntad de ambas partes.

Que los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los*

*fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:*

*"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado".*

Con base en los anteriormente expuesto, se puede concluir que:

1. El plazo de ejecución del contrato estatal, es un elemento accidental del mismo en razón a que, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. Por consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.

2. Las prórrogas a los contratos estatales no están prohibidas por el régimen legal ni reglamentario.

3. La prórroga tiene su fundamento legal en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación del servicio"

4. Los contratos estatales pueden ser prorrogados cuantas veces sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, previa justificación por parte de la entidad estatal.

Que el contratista informa a la Alcaldía Local de Usme que para la compra de algunos elementos que se derivan del contrato 653-2023 MC (96612) fue necesario realizar el tramite ante diferentes proveedores a nivel nacional, lo cual genera un incremento en el tiempo de entrega de los mismo. Lo anterior debido a que no fue posible realizar la adquisición de la totalidad de elementos con un solo proveedor.

Asimismo, y de acuerdo con las necesidades propias del espacio denominado Casa PyBA, el elemento *Mesa de Consulta* no se encuentra disponible, lo anterior debido a que las dimensiones del elemento no son cormerciales. Por lo tanto, el contratista realizó el trámite respectivo para la compra del elemento mediante fabricación de acuerdo con las características necesaria, evento ajeno al contratista y el FDLU que genera un ampliación del tiempo de entrega de dicho elemento.

Finalmente una vez sean entregados todos los elementos que se derivan del contrato 653-2023 MC (96612) estos deberán ser ingresados al invetario de la Alcaldía Local de Usme a través del área de almacén, procedimiento que se realizará en el mes de febrero de 2024.

En virtud de lo anterior, se requiere realizar la prórroga No. 1 al contrato 653-2023 MC (96612), por quince (15) días mas, esto a partir del 1 de febrero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2024, dado que se considera procedente y además, se debe realizar el ingreso de los elementos y/o equipos en debida forma al área de almacen de la Alcaldía Local de Usme. Lo anterior, teniendo en cuenta que los elementos hacen parte integral del contrato mencionado.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**

**Valor Contrato en SMLV:** No Aplica
**Valor Máximo para Adición en SMLV:** No Aplica
**Valor Adición Solicitada en SMLV:** No Aplica

**V. APROBACIONES**

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la modificación a la PrórrogaNo. 1 del Contrato de Mínima Cuantía No. 653-2023 MC (96612).

Supervisor
**DORIÁN DE JESÚS COQUÍES MAESTRE**
ALCALDE LOCAL DE USME ( E )

Apoyo a la Supervisión
**DORA ALIX HERNÁNDEZ CEBALLOS**
PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó y Revisó: Dora Alix Hernández Ceballos - Profesional Especializada Área de Infraestructura FDLU
Aprobó: Jack Cristopher Reina – Asesor Despacho

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-46-101040945 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 2024 | 01 | 12 | 2023 | 00:00 | 15 | 02 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| EDIFICACIONES E INGENIERIA SAS | NIT: 901.758.327-5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 69 A 77 14 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3135833116 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 137B SUR NO. 14 - 24. | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 6017693100 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 653-2023 MC (96612) DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: COMUNICACION DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. FDLU-MC-016-2023 (96612) CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 653-2023 MC (96612) CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CASA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) DE LA LOCALIDAD DE USME

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 01/12/2023 | 15/08/2024 | $1,621,763.50 | $1,621,763.50 |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 01/12/2023 | 15/08/2024 | $3,243,527.00 | $3,243,527.00 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 01/12/2023 | 15/02/2027 | $1,621,763.50 | $1,621,763.50 |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** | 01/12/2023 | 15/08/2024 | $3,243,527.00 | $3,243,527.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO Y SEGUN SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL CONTRATO 653-2023 MC (96612), SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA LA PRESENTE POLIZA SEGUN DETALLE ARRIBA INDICADO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******32,000.00 | $ *******8,000.00 | $ *******7,600.00 | $ ***********47,600.00 | $ ********9,730,581.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| M I S ASESORES DE SEGUROS LTDA | 133493 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-46-101040945

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# ANEXO 2

# CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO 9001

icontec internacional

**ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de:**
ICONTEC Certifies that the Management System of:

# COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.
# COLCERAMICA S.A.

Calle 99 10-08, Piso 8, Bogotá, D.C., Colombia
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

**ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:**
has been assessed and approved based on the specified requirements of:

## ISO 9001:2008

**Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:**
This certificate is applicable to the following activities:

**Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos sanitarios de porcelana vitrificada, baldosas cerámicas, porcelánicos, decorados y mosaicos para pisos y paredes. Fabricación y venta de portalámparas cerámicos. Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de griferías y accesorios para aparatos sanitarios, baños, cocinas y otras aplicaciones**

**Design, development, manufacturing and commercialization of vitrified porcelain sanitary ware, ceramic tiles, porcelain tiles, decorative pieces and mosaics for floors and walls. Manufacturing and sale of ceramic lamp holders. Design, development, manufacturing and commercialization of faucets and accessories for sanitary devices, bathrooms, kitchens and other applications**

**Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC**
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

**Certificado:** SC-CER285813
Certificate

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Aprobación:<br>Approval Date: | 2013 12 27 | Fecha Última Modificación:<br>Last Modification Date | |
| Fecha de Vencimiento:<br>Expiration Date | 2016 12 26 | | |

**Directora Ejecutiva**
Executive Director

ICONTEC es un organismo de certificación acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17021 por:
ICONTEC is a certification body accredited according to ISO/IEC 17021 by:

ONAC

ACREDITADO ISO/IEC 17021:2006
09-CSG-001

# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
## *CERTIFICATE OF COMPLIANCE*

ISO/IEC 17065:2012
16-CPR-002

**Certificado Nº. /** Certificate Nº: **UL-CO-0194**

**Referencia de Informe Nº /** *Report reference Nº: VI-4790954533.*
**Fecha de Emisión /** *Issue date: 23 de Agosto de 2023 / August 23th, 2023.*
**Válido hasta /** Validity Period: *23 de Agosto de 2026 / August 23th, 2026.*
**Fecha limite para finalización de Auditoria:** *22 de Agosto de 2024, 2025, 2026.*
**Deadline for completion of Audit:** *August 22th, 2024, 2025, 2026.*
**Fecha de última actualización /** Last update: *23 de Agosto de 2023 / August 23th, 2023.*

**Información del cliente** / *Customer information*

**Nombre del cliente** / *Name of customer:* LEGRAND COLOMBIA S.A.
**Nit /** *ID: 860.005.669-1*
**Dirección** / *Address: Calle 65A No 93-91, Bogotá.*
**País /** *Country: Colombia.*

**UL de Colombia S.A.S certifica que el (los) producto(s) relacionado(s) a continuación**
*UL de Colombia S.A.S certifies that following product(s)*

**Producto/** *Product*

**DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITÓRIAS CONETADOS A TABLEROS DE BAJA TENSIÓN /**
SURGE PROTECTIVE DEVICES CONNECTED TO LOW-VOLTAGE POWER SYSTEMS.

**Modelo(s) y Marca** / *Model(s) and Trademark*

| **Modelo/** *Model* | **Marca comercial/** *Trademark* |
|---|---|
| **PA 120T XXkA**<br>**PA 120Y XXkA**<br>XX- Corriente máxima de descarga total. | legrand |

**Información adicional** / *Additional Information*

Para información adicional se incluye(n) la(s) página(s) Nº 2ª a la 3 anexa(s) las cuales hacen parte del presente certificado.

For additional information see the annexed pages Nº 2 to 3 which are integral part of this certificate.

**Esquema de certificación / (5)**
Certification scheme

**Demuestran la conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución 9 0708 DE AGOSTO 30 DE 2013. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) (modificada por las resoluciones Resolución 90907 de 25 de octubre de 2013 y Resolución 9 0795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía) el Capítulo 3. Artículo 20: Requisitos de productos, 20.23.1 TABLEROS DE BAJA TENSIÓN** / Demonstrate compliance with the requirements set out in the RESOLUTION 9 0708 OF AUGUST 30, 2013. TECHNICAL REGULATION OF ELECTRICAL INSTALLATIONS (RETIE) (modified by Resolution 90907 of October 25, 2013 and Resolution 9 0795 of July 25, 2014 of the Ministry of Mines and Energy) Chapter 3. .Article 20: Product requirements, 20.23.1 LOW VOLTAGE SWITCHBOARDS

El producto cumple con los requerimientos de la marca UL-CO, del reglamento técnico especificado, del esquema de certificación bajo la cual fue evaluado, y el Contrato de Prestación de Servicios Nº **794005.** El titular del certificado está autorizado a usar en los productos incluidos en este certificado la marca de conformidad. UL de Colombia S.A.S debe ser informado por escrito de cualquier cambio que se realice al producto de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios.

The product accomplishes the requirements of UL-CO Mark, the regulation requirements, the certification scheme which the product was evaluated, and the contract on provision of services Nº: **794005.** The holder of the certificate is authorizes to use the Conformity Mark for the products listed in this certificate. UL de Colombia S.A.S must be informed in writing about any changes to the product in accordance with the contract on provision of services..

# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-12294-2020

## LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

| PRODUCTO (*) | Descripción |
|---|---|
| LUMINARIAS | (*) Referencias: Ver Anexo No. 1 |

Titular del Certificado

## FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A

Calle 57B Sur # 72 A – 23, Bogotá D.C.
IMPORTADOR
NIT: 800.127.132-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 180540 de 2010, Marzo 30 de 2010. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013. Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016.
Sección 320, 321

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067: 2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de dos (2) páginas

Fecha de Emisión: 23 de Julio de 2020
Fecha próximo seguimiento: 22 de Julio de 2021**

Vigencia: Cinco (5) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Director de Certificación

LEONARDO MARIñO ANGARITA
Firmado digitalmente por LEONARDO MARIñO ANGARITA
Fecha: 2020.07.23 19:16:49 -05'00'

ISO/IEC 17065-2012
11-CPR-005



Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

# CERTIFICADO DE ANÁLISIS

**PINTUCO COLOMBIA S.A.S. NIT. 890.900.148-2**
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41. Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84 Fax: 323 04 70 A.A: 1194
**Línea Servicio al cliente 01 8000 111 247**
**Desde Medellín 325 25 23**
**www.pintuco.com**

Autopista Medellin-Bogota Km 37 - Via A Belen
Medellin, Antioquia

Artículo: 10012526
ESMALTE DOMESTICO SEMIBRILLANTE BLANCO 1100 1/4 GL
Lote: IR3-314482
Cliente:
Fecha de Fabricación: 11-NOV-2023 Fecha de Vencimiento: 10-NOV-2025

| Prueba/Método/Norma | Resultado | Min | Max | Unid Prueba |
|---|---|---|---|---|
| BRILLO A 60° / I-GC-QAP-010-PINTUCO<br>I-GC-QAP-010-PINTUCO | 36.00 | 25.00 | 40.00 | % |
| SECAMIENTO AL MANEJO / I-GC-QAP-044-PINTUCO<br>I-GC-QAP-044-PINTUCO | 6.0 | 4.0 | 6.0 | h |
| ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO<br>I-GC-QAP-004-PINTUCO | Similar Std | | | |
| SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO<br>I-GC-QAP-044-PINTUCO | 2.0 | 1.0 | 2.0 | h |
| DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO<br>I-GC-QAP-013-PINTUCO | 4.45 | 4.35 | 4.45 | kg/gal |
| COLOR VISUAL PRODUCTOS / I-I&D+i-006-PINTUCO<br>I-I&D+i-006-PINTUCO | Similar Std | | | |
| MOLIENDA HEGMAN / I-GC-QAP-023-PINTUCO<br>I-GC-QAP-023-PINTUCO | 5.0 | 3.5 | 5.0 | Hegman |
| RELACION DE CONTRASTE / I-I&D+i-013-PINTUCO<br>I-I&D+i-013-PINTUCO | 96.65 | 93.50 | 100.00 | % |
| VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO<br>I-GC-QAP-048-PINTUCO | 76 | 75 | 85 | KU |

Observaciones

Certificado generado electronicamente, no requiere firma.

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

| | |
|---|---|
| Persona Responsable de Aprobación: | LEONARDO.GARZON |

# ANEXO 3

# PLANILLAS SST

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901758327-5 | EDIFICACIONES E INGENIERIA SAS | | CL 69 A 77 14 | 3132382064 | gerenciafinlbbs@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-12 | Y | 11/01/2024 | 73930060 | $202.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 58.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 200 | 0 | 58.200 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 24.200 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 100 | 0 | 24.300 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 74.500 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 45.800 | | | | 45.800 | 2 | 100 | 45.900 | | | 458 | 45.900 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 82.200 | 82.500 |
| Pensión | 1 | 74.300 | 74.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 45.800 | 45.900 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 202.300 | 202.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901758327-5 | EDIFICACIONES E INGENIERIA SAS | | CL 69 A 77 14 | 3132382064 | gerenciafinlbbs@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-12 | Y | 11/01/2024 | 73930060 | $202.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1077920960 | MONTAÑEZ VARGAS CRISTIAN GIOVANNY | 59 | 0 | | | N | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 464.000 | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 464.000 | 58.000 | 14-11 | 464.000 | 5 | 32.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 93420917 | ESQUIVEL SANCHEZ WILSON | 59 | 3 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 193.334 | 24.200 | 14-11 | 193.334 | 5 | 13.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información